



FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO NO. 4500027688

(Artículo 64, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 170 de su Reglamento y Cláusula Novena "Recepción de los Trabajos" del Contrato de Obra Pública correspondiente).

I.- Lugar, fecha y hora en que se realiza esta Acta.

Siendo las 11:00 horas del día 28 de julio del 2021, se reúnen en las oficinas de la Subdelegación Técnica Villahermosa, ubicadas en el Campamento Villahermosa, km 2+140 Cuerpo "A", Carretera Federal-Escárcega, Col. La Manga, C.P. 86069, Centro, Villahermosa, Tabasco, funcionarios de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, personal por parte de la Empresa de supervisión externa "RAUL VICENTE OROZCO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V." en adelante "LA SUPERVISION EXTERNA" y personal de la Empresa Contratista "COCONAL, S.A.P.I. DE C.V." en adelante "EL CONTRATISTA", cuyas firmas y representaciones aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el Acta de Finiquito y Terminación de Contrato de los Trabajos correspondientes al Contrato Relacionado con la Obra Pública a precio unitario y tiempo determinado No. 4500027688, denominado "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CÁRDENAS".

II.- Nombre y firma del Residente de Obra y en su caso, del Supervisor de los trabajos por parte de la Dependencia o Entidad y del Superintendente de Construcción por parte del Contratista.

En la presente Acta se asienta el nombre y cargo de las personas que intervienen en este acto: por parte de "CAPUFE" los CC. Ing. Alejandro Alcalá Márquez, Subgerente Técnico de la Unidad Regional Villahermosa, Ing. Jorge Arias Sotelo, Residente de Obra, por parte de "LA SUPERVISIÓN EXTERNA", el Ing. Roberto De Jesús Peregrina en su carácter de Coordinador de Supervisión y por parte de "EL CONTRATISTA" el C. Ing. Erik Hernández Gutiérrez, Superintendente de Construcción.





III.- Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del Contrato correspondiente.

"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CÁRDENAS", los cuales son relativos a un mantenimiento mayor y a la conservación de la superficie de rodamiento de la Autopista Agua Dulce - Cárdenas.

La rehabilitación, consistía primeramente en recuperar el pavimento existente, adicionarle material, grava y cemento Portland y de esta manera construir una base hidráulica estabilizada, impregnar y colocar capa de carpeta asfáltica, así mismo la aplicación de pintura (señalamiento horizontal) en rayas laterales y central en color blanco y amarillo respectivamente y la colocación de vialetas reflejantes en ambos carriles.

IV.- ANTECEDENTES Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

1. Con fecha 15 de febrero de 2018, "CAPUFE" publicó la Convocatoria No. 006, mediante la cual convocó a participar a la Licitación Nacional No. LO-009J0U002-E92-2018, para la contratación de la Obra: "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CÁRDENAS".
2. El acto de entrega y apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de la Licitación No. LO-009J0U002-E92-2018, se llevó a cabo el día 05 de marzo de 2018, conforme a la fracción I del artículo 27 y fracción I del artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
3. Con fundamento en los artículos 38 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se procedió a la adjudicación de la Obra "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CÁRDENAS", mediante acta de fallo de fecha 30 de abril de 2018, asignándose los trabajos a "EL CONTRATISTA" por un importe de \$233,688,058.48 (Doscientos treinta y tres millones seiscientos ochenta y ocho mil cincuenta y ocho pesos 48 M.N.) más el impuesto al valor agregado.
4. Con fecha 8 de mayo de 2018, "CAPUFE" y "LA SUPERVISION EXTERNA", suscriben el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. 4500027690, para realizar los servicios





de: "SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE, DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CÁRDENAS", con un importe de \$3,873,645.19 (Tres millones ochocientos setenta y tres mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 19/100 M.N.) más el impuesto de valor agregado, con un periodo de ejecución del 17 de mayo de 2018 al 26 de abril de 2019, lo que representa 345 días naturales.

5. Con fecha 15 de mayo de 2018, "CAPUFE" y "EL CONTRATISTA", celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. 4500027688, cuyo objeto fueron los trabajos de: "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CÁRDENAS", por un importe de \$233,688,058.48 (Doscientos treinta y tres millones seiscientos ochenta y ocho mil cincuenta y ocho pesos 48 M.N.) más el impuesto al valor agregado, con un periodo de ejecución no mayor a 300 días naturales, iniciado el día 16 de junio de 2018 y terminarlos a más tardar el día 11 de abril de 2019.
6. Con fecha 15 de mayo de 2018, "EL CONTRATISTA" hace entrega de la fianza de cumplimiento No. 2199937 de la compañía Afianzadora SOFIMEX S.A. por un monto de \$46,737,611.70 (Cuarenta y seis millones setecientos treinta y siete mil seiscientos once pesos 70/100 M.N.), más el impuesto del valor agregado.
7. Con fecha 15 de mayo de 2018, mediante oficio No. DZS-ST-0708/2018, emitido por la Subdelegación Técnica VI, Zona Sureste de conformidad con lo señalado en el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, se puso a disposición de "LA SUPERVISIÓN EXTERNA", el inmueble para la ejecución de los servicios: "SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CÁRDENAS".
8. Con fecha 11 de junio de 2018, mediante oficio No. DZS-ST-0869/2018, emitido por la Subdelegación Técnica VI, Zona Sureste de conformidad con lo señalado en el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, se puso a disposición de "EL CONTRATISTA" el inmueble para la ejecución de los trabajos de: "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CÁRDENAS".





9. Con fecha 24 de mayo de 2019, "CAPUFE" y "EL CONTRATISTA", formalizaron el Convenio de ampliación en plazo núm. 5500008961, determinándose un nuevo plazo total de 334 (trescientos treinta y cuatro) días naturales, quedando como periodo de ejecución del 16 de junio de 2018 al 25 de mayo de 2019. Asimismo, se regularizaron los conceptos no previstos en el catálogo original, que se detallan a continuación:

No.	Concepto	Unidad	P.U. Presentado	P.U. Validado
P.U. EXT. 01	Bacheo Profundo P.U.O.T.	M3	\$1,349.31	\$1,349.31
P.U. EXT. 02	Suministro y colocación de tornillo, incluye tuerca y rondana que cumplan con la especificación ASTM A-307 y deberán ser galvanizados por inmersión en caliente de acuerdo a la norma ASSHTO M-232 Clase C, P.U.O.T.	PZA	\$37.13	\$37.13
P.U. EXT. 03	Soldadura de tornillo galvanizado, P.U.O.T.	PZA	\$33.84	\$33.84
P.U. EXT. 04	Defensa metálica de tres crestas tipo TL-4 MASH, P.U.O.T.	M	\$1,475.61	\$1,475.61
P.U. EXT. 05	Suministro y colocación de ménsula para defensa de tres crestas, P.U.O.T.	PZA	\$56.82	\$56.82

10. Con fecha 24 de mayo de 2019, "EL CONTRATISTA" proporciona el endoso con documento No. 1962813 de la fianza de cumplimiento No. 2199937 de la compañía SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., por un importe de \$53,822,914.30 (Cincuenta y tres millones ochocientos veintidós mil novecientos catorce pesos 30/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado, para garantizar el Convenio de ampliación en plazo núm. 5500008961 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. 4500027688
11. Con fecha 9 de julio de 2019, el C. Arq. Armado Herrera Colorado, en su carácter de Residente de Obra, el Ing. Roberto de Jesús Peregrina, en su carácter de Coordinador de Supervisión por parte de "LA SUPERVISIÓN EXTERNA", y el Ing. Erick Hernández Gutiérrez, en su carácter de Superintendente de Construcción por parte de "EL CONTRATISTA", formalizaron el Acta de entrega recepción física de la obra del contrato No. 4500027688, manifestando un importe total ejercido por \$233,656,627.71 (Doscientos treinta y tres millones seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos veintisiete pesos 71/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado, y presentaron en el acto la fianza de vicios ocultos expedida por Afianzadora SOFIMEX, S.A., con número 2335148 de fecha 09 de julio de 2019, quedando pendiente la validación por la Subgerencia Jurídica en Coatzacoalcas.





12. Con fecha 19 de julio de 2019, mediante oficio No. DZS/ST/ROAC84/2019, el C. Arq. Armando Herrera Colorado, en su carácter de Residente de Obra, informó al C. Lic. Antonio Leonardo Calderón Valencia, Apoderado Legal del área Jurídica, que "EL CONTRATISTA", terminó satisfactoriamente los trabajos el contrato.
13. Con fecha 22 de julio de 2019, mediante oficio No. DZS-/ST/ROAC78/2019, el C. Arq. Armando Herrera Colorado, Residente de Obra, informó a la Afianzadora SOFIMEX, S.A., que la empresa contratista COCONAL, S.A.P.I DE C.V., con R.F.C. COC000315HY4, ha terminado satisfactoriamente los trabajos correspondientes al contrato No. 4500027688, con un periodo de ejecución del 16 de junio de 2018 al 25 de mayo de 2019, con un importe ejecutado de \$233,656,627.71 (Doscientos treinta y tres millones seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos veintisiete pesos 71/100 M.N) más el impuesto al valor agregado.
14. Con fecha 24 de julio de 2019, mediante oficio sin número, "EL CONTRATISTA" hizo entrega de la fianza de vicios ocultos núm. 2035148, la cual tiene fecha de 9 de julio de 2019, emitida por la Afianzadora SOFIMEX, S.A., y fue recibida por el área Jurídica de "CAPUFE" de la coordinación regional 5 Sureste - Coatzacoalcos el 24 de julio de 2019; asimismo, la fianza presenta vigencia por doce meses a partir de la fecha del acta de recepción física de los datos de referencia.
15. Con fecha 27 de noviembre de 2019, "CAPUFE" y "LA SUPERVISION EXTERNA", formalizaron el Convenio de ampliación en monto y plazo núm. 5500009180, determinándose un nuevo monto de \$4,282,336.52 (Cuatro millones doscientos ochenta y dos mil trescientos treinta y seis pesos 52/100 M.N) y un nuevo plazo total de 379 (trescientos setenta y nueve) días naturales, quedando como periodo de ejecución del 17 de mayo de 2018 al 09 de junio de 2019.
16. Con fecha 13 de enero de 2020, "CAPUFE" y "EL CONTRATISTA", formalizaron el Convenio para la ejecución de conceptos no previstos en el catálogo del contrato, sin modificación al monto y plazo núm. 5500009265, quedando un plazo de 334 (trescientos treinta y cuatro) días naturales, y formalizando 4 precios unitarios de conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos original del contrato, que a continuación se indica: P.U. EXT. 06. - DESHIERBE, P.U.O.T., P.U. EXT. 07. - CONFORMACIÓN, AFINE Y ARROPE DE TALUD CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, P.U.O.T., P.U. EXT. 08.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO BASE AGUA CON





ELEMENTO CERÁMICO, COLOR BLANCO, DISCONTINUA EN RAYA DE ACOTAMIENTO Y SEPARADORES DE CARRILES P.U.O.T., P.U. EXT. 09. - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO BASE AGUA CON ELEMENTO CERÁMICO, COLOR AMARILLO, CONTINUA EN RAYA DE ACOTAMIENTO Y SEPARADORES DE CARRILES P.U.O.T.

No.	Concepto	Unidad	P.U. Presentado	P.U. Validado
P.U. EXT. 06	Deshierbe, P.U.O.T.	Ha	\$1,690.83	\$1,690.83
P.U. EXT. 07	Conformación, afine y arropo de talud con material producto de corte, P.U.O.T.	M3	\$95.29	\$95.29
P.U. EXT. 08	Suministro y aplicación de pintura de tránsito base agua con elemento cerámico, color blanco, discontinua en raya de acotamiento y separadora de carriles, P.U.O.T.	M	\$32.18	\$32.18
P.U. EXT. 09	Suministro y aplicación de pintura de tránsito base agua con elemento cerámico, color amarillo, continua en raya de acotamiento y separadora de carriles, P.U.O.T.	M	\$32.18	\$32.18

PERSONALIDAD DE LAS PARTES QUE INTERVINEN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

POR "CAPUFE"

17. Con fecha 14 de mayo de 2018, mediante oficio No. DIC/0717/2018 la Dirección de Infraestructura Carretera, en cumplimiento al Art. 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Art. 111 de su Reglamento, designó al Arq. Armando Herrera Colorado como Residente de Obra de los trabajos amparados por el contrato No. 4500027688 denominado "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CÁRDENAS".

18. Con fecha 15 de mayo de 2018, mediante oficio No. DIC/0718/2018 la Dirección de Infraestructura Carretera, en cumplimiento al Art. 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Art. 111 de su Reglamento, designó al Arq. Armando Herrera Colorado como Residente de





Servicios del contrato No. 4500027690 denominado "SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CÁRDENAS".

19. Con fecha 11 de septiembre de 2019, mediante oficio No. DIC/1274/2019, la Dirección de Infraestructura Carretera, en cumplimiento al Art. 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Art. III de su Reglamento, se designó al Ing. Jorge Arias Sotelo como Residente de obra de los trabajos amparados por el contrato No. 4500027688 denominado "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CÁRDENAS", en sustitución del Arq. Armando Herrera Colorado, por baja del organismo.
20. Con fecha 11 de septiembre de 2019, mediante el Oficio No. DIC/1275/2019, la Dirección de Infraestructura Carretera, en cumplimiento al Art. 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Art. III de su Reglamento, se designó al Ing. Jorge Arias Sotelo como Residente de los servicios del contrato No. 4500027690 denominado "SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CÁRDENAS", en sustitución del Arq. Armando Herrera Colorado, por baja del organismo.

POR "EL CONTRATISTA"

21. Con fecha 15 de junio de 2018, mediante nota de bitácora No. 01, se asienta que el C. Ing. Hilario Trujano García fungirá como Superintendente de construcción por parte de "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. 4500027688.
22. Con fecha 04 de octubre de 2018, mediante oficio No. G.A.Z.S./0443/2018 la gerencia de Autopistas Zona Sur valida el cambio del personal solicitado por "EL CONTRATISTA", por lo que el C. Ing. Erik Hernández Gutiérrez sustituirá al C. Ing. Hilario Trujano García como Superintendente de





construcción para continuar con los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. 4500027688.

POR "LA SUPERVISION EXTERNA"

23. Con fecha 17 de mayo de 2016, mediante escrito No. RVO-CD-CD-01, emitido por "LA SUPERVISION EXTERNA" designa al C. Ing. Roberto de Jesús Peregrina como Coordinador de Supervisión del contrato No. 4500027690 denominado "SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CÁRDENAS".

INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA A LOS CONTRATOS 4500027688 Y 4500027690, MEDIANTE AUDITORIA NUMERO 334-DE

24. Con fecha 10 de febrero de 2020, mediante oficio No. SIEO/0086/2020, la Subdirección de Información y Evaluación de Obra de Oficinas Centrales de "CAPUFE", solicitó a la Subgerencia Técnica en Coatzacoalcos, información de los contratos No. 4500027688 y No. 4500027690, derivado de la solicitud de información No. DGAIFF-K-077/2020, de fecha 7 de febrero de 2020, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como parte de la fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
25. Con fecha 19 de febrero de 2020 mediante oficio No. CR55-ST-0457/2020, la Subgerencia Técnica en Coatzacoalcos, hizo entrega de la solicitud de información No. DGAIFF-K-077/2020, a la Subdirección de Información y Evaluación de obra, mediante 2 (dos) Unidades tipo USB, para su presentación ante el ente Fiscalizador.
26. Con fecha 14 de julio de 2020, mediante oficio No. GEO/148/2020, la Gerencia de Evaluación de Obra de "CAPUFE" notificó a la Subgerencia Técnica en Coatzacoalcos, la visita por parte del personal de la Auditoría Superior de la Federación del 20 al 22 de julio de 2020, el cual consistió en recorrido físico para verificación de los trabajos de "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE, DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CÁRDENAS".





27. Con fecha 22 de julio de 2020, se formalizó por parte de la Auditoría Superior de la Federación, el acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría de Visita núm. 002/CP2019.
28. Con fecha 24 de julio de 2020, mediante oficio No. CR5S-ST-1272/2020 la Subgerencia Técnica entrega a la Gerencia de Evaluación de Obra la información solicitada derivada del acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría de Visita núm. 002/CP2019.
29. Con fecha 27 de julio de 2020, mediante oficio No. GEO/166/2020 la subdirección de información y evaluación de obra, entrega a la subgerencia técnica de la unidad administrativa regional V Sureste, Coatzacoalcos, información para la auditoría 334-DE.
30. Con fecha 29 de julio de 2020, mediante oficio No. CR5S-ST-1290/2020 la subgerencia técnica entrega a la gerencia de evaluación de obra complemento de la información solicitada derivada del acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría de Visita núm. 002/CP2019.
31. Con fecha 31 de julio de 2020, mediante oficio No. GEO/169/2020 la subdirección de información y evaluación de obra, en atención y seguimiento a la visita de inspección con acta núm. 002/CP2019, entrega complemento de la información solicitada.
32. Con fecha 25 de agosto de 2020, mediante oficio No. DGAIFF-K-858/2020, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, notificó la reunión para el día 9 de septiembre de 2020, la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de las revisiones practicadas, a la Gerencia de Evaluación de Obras de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
33. Con fecha 25 de agosto de 2020, mediante correo electrónico, la Subgerencia Técnica en Coatzacoalcos, notificó a la Residencia de obra, la cédula de resultados finales de la auditoría número 334-DE, emitido por la Auditoría Superior de la Federación, de la que se contemplaron 14 observaciones.
34. Con fecha 26 de agosto de 2020, mediante oficios No. CR5S-ST-SC-CHC-276/2020 y No. CR5S-ST-SC-CHC-277/2020, la Residencia de Obra, hizo entrega de la Cédula de Resultados finales a "EL CONTRATISTA" y a "LA SUPERVISIÓN EXTERNA", y solicitó presentar la documentación y justificaciones de las observaciones indicadas en la cédula de auditoría 334-DE.





35. Con fecha 08 de septiembre de 2020, la Residencia de Obra mediante los oficios números CR5S-ST- SC-CHC-300/2020, CR5S-ST- SC-CHC-301/2020, CR5S-ST- SC-CHC-303/2020, CR5S-ST- SC-CHC-304/2020, CR5S-ST- SC-CHC-305/2020, CR5S-ST- SC-CHC-306/2020 y CR5S-ST- SC-CHC-307/2020, solicitó a "EL CONTRATISTA", el resarcimiento del monto observado en la cédula de resultados finales, de los numerales 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 10, respectivamente.
36. Con fecha 8 de septiembre de 2020, mediante oficio No. CR5S-ST-1526/2020, la Subgerencia Técnica en Coatzacoalcos, hizo entrega de 1 (una) carpeta a la Gerencia de Evaluación de Obra, para que este a su vez entregará al ente fiscalizador la justificación y pruebas documentales para la atención de las observaciones emitidas mediante la cédula de resultados finales de la auditoría 334-DE, de fecha 25 de agosto de 2020.
37. Con fecha 09 de septiembre de 2020, mediante escrito núm. COC078, "EL CONTRATISTA" solicitó a la Residencia de Obra, con base al artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de la Federación, un plazo de 30 días hábiles para presentar la información.
38. Con fecha 10 de septiembre de 2020, mediante oficio No. GEO/214/2020 la subdirección de información y evaluación de obra, remite a la dirección de auditoría "DI" una carpeta con la atención a las 14 cédulas de resultados preliminares de la auditoría 334-DE.
39. Con fecha 10 de septiembre de 2020, mediante oficio No. GEO/218/2020 la subdirección de información y evaluación de obra, solicita a la subgerencia técnica de la unidad administrativa regional V Sureste, Coatzacoalcos, información adicional que permita aclarar y atender los resultados finales y observaciones preliminares con número 003/CP2019, de la auditoría 334-DE.
40. Con fecha 10 de septiembre de 2020, mediante oficios núm. CR5S-ST-SC-CHC-342/2020 y CR5S-ST- SC-CHC-343/2020, la Residencia de obra solicitó a "EL CONTRATISTA" y "LA SUPERVISIÓN EXTERNA", presentarse en el periodo del 11 al 18 de septiembre de 2020, en las oficinas de la Coordinación Regional 5 Sureste - Coatzacoalcos, para entregar la documentación que atendieran las observaciones de la cédula de resultados finales de la Auditoría número 334-DE, de fecha 25 de agosto de 2020.
41. Con fecha 18 de septiembre de 2020, mediante escrito núm. COC080, "EL CONTRATISTA" hizo entrega de 2 (dos) carpetas expresando que contiene





la documentación comprobatoria, respecto de cada una de las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación.

42. Con fecha 21 de septiembre de 2020, mediante oficio No. CR5S-ST-1590/2020, la Subgerencia Técnica, entregó a la Gerencia de Evaluación de Obra, para que ésta a su vez entregara al ente fiscalizador el complemento de las respuestas, para solventar las observaciones emitidas en la cédula de resultados finales de la Auditoría 334-DE, de fecha 25 de agosto de 2020.
43. Con fecha 23 de septiembre de 2020, mediante oficio No. GEO/228/2020 la subdirección de información y evaluación de obra hace entrega de información adicional para la atención de las observaciones de la auditoría 334-DE.
44. Con fecha 16 de octubre de 2020, mediante oficio No. DGAIFF-K-1229/2020, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas de la Auditoría Superior de la Federación, informó la conclusión de la Auditoría número 334-DE, denominada "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE, DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE TABASCO", misma que fue entregado mediante informe individual a la H. Cámara de diputados el último día hábil del mes de octubre.
45. Con fecha 19 de octubre de 2020, mediante oficio número No. CR5S-ST-1775-2020, la Subgerencia Técnica en Coatzacoalcos solicitó a "EL CONTRATISTA" su asistencia a las oficinas de la Coordinación Regional 5 Sureste - Coatzacoalcos a partir del día 20 de octubre y hasta el 30 de octubre de 2020, con el fin de revisar las justificaciones y pruebas documentales necesarias para la atención de las observaciones emitidas por la Auditoría en mención, asimismo se hizo de conocimiento a la empresa contratista que las respuestas entregadas mediante escrito No. COC080 de fecha 18 de septiembre de 2020 no fueron aceptadas por el ente Fiscalizador.
46. Con fecha 19 de octubre de 2020, mediante oficio No. CR5S-ST-1776-2020 la Subgerencia Técnica citó a "EL CONTRATISTA" para la formalización del finiquito de obra, el cual está integrado con la relación de las estimaciones o gastos aprobados, montos ejercidos y créditos a favor y en contra.
47. Con fecha 03 de noviembre de 2020, mediante oficio No. CR5S-ST-1917-2020 la Subgerencia Técnica notificó a "EL CONTRATISTA" los resultados de





la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría número 334-DE, emitido por la Auditoría Superior de la Federación.

48. Con fecha 03 de noviembre de 2020 y derivado de la negativa de "EL CONTRATISTA" de presentar el finiquito de obra, mediante oficio No. CR5S-ST-1918-2020, la Subgerencia Técnica citó nuevamente a la empresa para elaborar en conjunto el finiquito de obra, en el que se integrará la relación de las estimaciones o gastos aprobados, montos ejercidos y créditos a favor y en contra. Así mismo, se le informó que derivado de los cálculos realizados por el Residente de Obra y "LA SUPERVISIÓN EXTERNA", existen saldos a reintegrar como resultado de las observaciones emitidas en el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, de la Auditoría Superior de la Federación, por un Importe de \$64,997,562.18 (sesenta y cuatro millones novecientos noventa y siete mil quinientos sesenta y dos pesos 18/100M.N).
49. Con fecha 03 de noviembre de 2020, mediante escrito sin número "EL CONTRATISTA", en atención al oficio CR5S-ST-1776/2020, de fecha 19 de octubre de 2020, informó que resulta improcedente considerar los saldos en contra de su representada que correspondan a observaciones derivadas de la auditoría número 334-DE, manifestando que a la fecha las observaciones no se encuentran firmes, dado que el órgano fiscalizador otorgó en el informe individual de resultados finales, un plazo de 30 días (hábiles) para presentar argumentos y documentación con las cuales podrían solventarse las observaciones.
50. Con fecha 18 de noviembre de 2021, mediante oficio No. DIC/SIEO/1446/2020 emitido por la Subdirección de Información y evaluación de obra, instruye a la subgerencia técnica a implementar las acciones necesarias para dar atención a los pliegos de observaciones referidos.
51. Con fecha 23 de noviembre de 2020, mediante oficio No. CR5S-ST-2217/2020 la subgerencia técnica de "CAPUFE" cita a "EL CONTRATISTA" con TODA LA DOCUMENTACIÓN soporte con la que se atenderán las observaciones de la auditoría número 334-DE.
52. Con fecha 23 de noviembre de 2020, mediante oficio No. CR5S-ST-2218/2020 la subgerencia técnica de "CAPUFE" cita a "LA SUPERVISIÓN EXTERNA" con TODA LA DOCUMENTACIÓN soporte con la que se atenderán las observaciones de la auditoría número 334-DE.





53. Con fecha 25 de noviembre de 2020, mediante escrito No. COC083 emitido por "EL CONTRATISTA" hace entrega de información como respuesta a las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación.
54. Con fecha 01 de diciembre de 2020, mediante oficio No. COC084 emitido por "EL CONTRATISTA", hace entrega de información con las respuestas y sus anexos para solventar las observaciones generadas por la ASF.
55. Con fecha 07 de diciembre de 2020, mediante oficio No. CR55-ST-7518/2020 emitido por la subgerencia técnica de "CAPUFE" hace entrega a la Subdirección de Información y Evaluación de Obras, de 11 cédulas de seguimiento Impresas en original con sus anexos, con la finalidad de ser presentadas ante la Auditoría Superior de la Federación y dar solventado el requerimiento.
56. Con fecha 11 de diciembre de 2020, mediante oficio No. CR55-ST-2373/2020 la subgerencia técnica de "CAPUFE" informa a la subdirección de información y evaluación de obra que la información presentada por "EL CONTRATISTA" se verificó y analizó por parte de la Residencia de obra, obteniendo un importe a resarcir por un total de \$20,178,501.38 (Veinte millones ciento setenta y ocho mil quinientos un pesos 38/100 M.N.) más los intereses agregados.
57. Con fecha 09 de marzo de 2021, mediante oficio Núm. DGSA/NSPO-I-/00493/2021 la Dirección General de Seguimiento emite el pronunciamiento respecto de la respuesta remitida por "CAPUFE", por lo que determino al No Solventación del Pliego de Observaciones identificado con la clave 2019-I-0930U-22-0334-06-003.
58. Con fecha 09 de marzo de 2021, mediante oficio Núm. DGSA/NSPO-I-/00494/2021 la Dirección General de Seguimiento emite el pronunciamiento respecto de la respuesta remitida por "CAPUFE", por lo que determino al No Solventación del Pliego de Observaciones identificado con la clave 2019-I-0930U-22-0334-06-007.
59. Con fecha 27 de abril de 2021, mediante oficio No. CAZ5/127/2021 la subdirección de conservación y modernización solicita a la Subgerencia técnica enviar la documentación que atienda los hallazgos en mención conforme a las cédulas de atención emitidas por la ASF.
60. Con fecha 28 de abril de 2021, mediante oficio No. CR55-ST-CHC-152/2021 la Residencia de obra de "CAPUFE" solicita a "EL CONTRATISTA" hacer entrega de forma digital y presencial, la documentación que atienda





los hallazgos emitidos por la auditoría No. 334-DE practicada por la Auditoría Superior de la Federación.

61. Con fecha 28 de abril de 2021, mediante oficio No. CR5S-ST-CHC-153/2021 la Residencia de obra de "CAPUFE" solicita a "LA SUPERVISION EXTERNA" hacer entrega de forma digital y presencial, la documentación que atienda los hallazgos emitidos por la auditoría No. 334-DE practicada por la Auditoría Superior de la Federación.
62. Con fecha 29 de abril de 2021, mediante oficio No. URV-RO-001/2021 la Residencia de obra de "CAPUFE" cita a "EL CONTRATISTA" a presentarse a partir del 03 de mayo de 2021 en las oficinas del campamento de Minatitlán, para llevar a cabo una reunión de trabajo y tratar asuntos relacionados con la documentación presentada a la Residencia de obra mediante escritos No. COC083 y No. COC085, mismos que se revisaron y entregaron para atender los pliegos de observación emitidos por el ente fiscalizador.
63. Con fecha 03 de mayo de 2021, mediante minuta de trabajo No. URV-RO-01-2021-4500027688/4500027690, se reunieron personal de "CAPUFE", "LA SUPERVISION EXTERNA" y "EL CONTRATISTA", con la finalidad de complementar las respuestas a los pliegos de observación de la auditoría número 334-DE.
64. Con fecha 17 de mayo de 2021, mediante oficio No. STCI/0508/2021 emitido por la subdirección de transparencia y control institucional informa a la dirección de infraestructura carretera, que, para los efectos procedentes, que la ASF tiene como No Solventado el Pliego de Observaciones número 2019-1-09J0U-22-334-06-004, por lo que se procederá conforme a los términos establecidos en la Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación y demás ordenamientos legales aplicables.
65. Con fecha 17 de mayo de 2021, mediante oficio No. STCI/0509/2021 emitido por la subdirección de transparencia y control institucional informa a la dirección de infraestructura carretera, que, para los efectos procedentes, que la ASF tiene como No Solventado el Pliego de Observaciones número 2019-1-09J0U-22-334-06-008, por lo que se procederá conforme a los términos establecidos en la Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación y demás ordenamientos legales aplicables.
66. Con fecha 17 de mayo de 2021, mediante oficio No. STCI/0510/2021 emitido por la Subdirección de Transparencia y Control Institucional, informó a la Dirección de Infraestructura Carretera, que, para los efectos procedentes,





- que la ASF tiene como No Solventado el Pliego de Observaciones número 2019-1-09JOU-22-334-06-006, por lo que se procederá conforme a los términos establecidos en la Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación y demás ordenamientos legales aplicables.
72. Con fecha 17 de mayo de 2021, mediante oficio No. STCI/0516/2021 emitido por la subdirección de transparencia y control institucional y entregado a la dirección de Infraestructura carretera, que, para los efectos procedentes, que la ASF tiene como No Solventado el Pliego de Observaciones número 2019-1-09JOU-22-334-06-010, por lo que se procederá conforme a los términos establecidos en la Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación y demás ordenamientos legales aplicables.
73. Con fecha 29 de mayo de 2021, mediante escrito No. RVO-AGDC-137 emitido por "LA SUPERVISION EXTERNA" hace entrega en forma digital los dictámenes de los pliegos de observaciones de la ASF.
74. Con fecha 03 de junio de 2021, se realizó una minuta de trabajo entre personal de "CAPUFE", "LA SUPERVISION EXTERNA" y "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la revisión de las observaciones de la auditoría número 334-DE ASF.
75. Con fecha 08 de junio de 2021, mediante oficio No. URVH-031/2021 emitido por la unidad regional Villahermosa, solicita el apoyo de la dirección general del centro SCT Tabasco, para realizar una verificación al concepto de "Bacheo Profundo", mediante calas que puedan determinar la estructura del pavimento de algunos puntos del subtramo del cuerpo A de la Autopista Agua Dulce – Cárdenas.
76. Con fecha 10 de junio de 2021, se realizó una minuta de trabajo entre personal de "CAPUFE", "LA SUPERVISION EXTERNA" y "EL CONTRATISTA" para tratar asuntos relacionados con la Auditoría número 334-DE con título: "REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE – CÁRDENAS".
77. Con fecha 24 de junio de 2021, mediante minuta de trabajo, se reunieron en el sitio de los trabajos personal de "CAPUFE", "LA SUPERVISION EXTERNA" y "EL CONTRATISTA" con la finalidad de realizar sondeos en los subtramos donde se ejecutarán los trabajos de "Bacheo profundo, P.U.O. 1". Archivos de los pliegos de observaciones emitidos por la Auditoría Superior de la Federación.





CAPUFE



67. Con fecha 17 de mayo de 2021, mediante oficio No. STCI/0511/2021 emitido por la subdirección de transparencia y control institucional en respuesta a la dirección de infraestructura carretera, que, para los efectos procedentes, que la ASF tiene como No Solventado el Pliego de Observaciones número 2019-1-09JOU-22-334-06-001, por lo que se procederá conforme a los términos establecidos en la Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación y demás ordenamientos legales aplicables.

68. Con fecha 17 de mayo de 2021, mediante oficio No. STCI/0512/2021 emitido por la subdirección de transparencia y control institucional informa a la dirección de infraestructura carretera, que, para los efectos procedentes, que la ASF tiene como No Solventado el Párrafo de Observaciones número 2019-1-0930U-22-334-06-005, por lo que se procederá conforme a los términos establecidos en la Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación y demás ordenamientos legales aplicables.

69. Con fecha 17 de mayo de 2021, mediante oficio No. STCI/0513/2021 emitido por la subdirección de transparencia y control institucional informa a la dirección de infraestructura carretera, que, para los efectos procedentes, que la ASF tiene como No Solventado el Pliego de Observaciones número 2019-1-09JOU-22-334-06-009, por lo que se procederá conforme a los términos establecidos en la Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación y demás ordenamientos legales aplicables.

70. Con fecha 17 de mayo de 2021, mediante oficio No. STC/06514/2021 emitido por la subdirección de transparencia y control institucional informa a la dirección de infraestructura carretera, que, para los efectos procedentes, que la ASF tiene como No Solventado el Pliego de Observaciones número 2019-1-09JOU-22-334-06-002, por lo que se procederá conforme a los términos establecidos en la Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación y demás ordenamiento legales aplicables.

71. Con fecha 17 de mayo de 2021, mediante oficio No. STCI/0515/2021 emitido por la subdirección de transparencia y control institucional informa a la dirección de infraestructura carretera, que, para los efectos procedentes,

www.sobornost.ca/pulse



CAPUE



78. Con fecha 25 de junio de 2021, mediante minuta de trabajo (dos) se reunieron en el sitio de los trabajos personal de "CAPUFE", "LA SUPERVISION EXTERNA" y "EL CONTRATISTA" con la finalidad de confirmar los materiales en la ejecución del concepto extraordinario uno "Bacheo profundo, P.U.O.T.", por medio de pozos a cielo abierto, derivado de los pliegos de observaciones emitidos por la Auditoría Superior de la Federación.
79. Con fecha 26 de junio de 2021, mediante minuta de trabajo (tres) se reunieron en el sitio de los trabajos personal de "CAPUFE", "LA SUPERVISION EXTERNA" y "EL CONTRATISTA" con la finalidad de confirmar los materiales en la ejecución del concepto extraordinario uno "Bacheo profundo, P.U.O.T.", por medio de pozos a cielo abierto, derivado de los pliegos de observaciones emitidos por la Auditoría Superior de la Federación.
80. Con fecha 27 de junio de 2021, mediante minuta de trabajo (cuatro) se reunieron en el sitio de los trabajos personal de "CAPUFE", "LA SUPERVISION EXTERNA" y "EL CONTRATISTA" con la finalidad de confirmar los materiales en la ejecución del concepto extraordinario uno "Bacheo profundo, P.U.O.T.", por medio de pozos a cielo abierto, derivado de los pliegos de observaciones emitidos por la Auditoría Superior de la Federación.
81. Con fecha 28 de junio de 2021, mediante escrito No. SIICSA/SGEC-024/2021 emitido por la empresa Servicios Integrales de Ingeniería y Construcción S.A. de C.V. informa a la gerencia de la unidad regional Villahermosa los resultados obtenidos en la exploración realizada para la determinación de espesores de bacheo profundo realizado en tramos aislados de la obra: "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE ENTRE EL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA ACUÑA - C. ILCE - CÁRDENAS".
82. Con fecha 01 de julio de 2021, mediante oficio No. URVH-ST-087/2021 la subgerencia técnica de "CAPUFE" hace entrega de información que comprueban la atención a los pliegos de observaciones 2019-1-0930U-22-0334-06-002, 2019-1-0930U-22-0334-06-004, 2019-1-0930U-22-0334-06-005 y 2019-1-0930U-22-0334-06-010.
83. Con fecha 13 de julio de 2021, mediante oficio No. URVH-ST-RO-006/2021 emitido por la Residencia de Obra de "CAPUFE", cita a "EL CONTRATISTA" para el día 28 de julio de 2021 para llevar a cabo el finiquito del contrato, manifestando también que, una vez revisados los importes pendientes de reconocimiento de pago de los trabajos ejecutados y considerando los saldos a favor y en contra establecidos para el proceso de finiquito de la





obra, se obtuvo lo siguiente con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Saldo a Favor		Saldos en contra derivado de los Pliegos no solventados núm.	
Estimación núm. 01 - 2CV Finiquito	\$5,881,271.29	2019-1-0930U-22-0334-06-001	\$975,709.71
Estimación de Ajuste de Costos Período 01 al 25 de mayo de 2019	\$2,349,436.16	2019-1-0930U-22-0334-06-002	\$18,672,399.45
Estimación de Factor de Actualización, Período 01 al 25 de mayo de 2019	\$3,106,695.76	2019-1-0930U-22-0334-06-003	\$317,888.06
		2019-1-0930U-22-0334-06-008	\$8,272,647.41
		2019-1-0930U-22-0334-06-010	\$303,361.00
Total, a Favor (A)	\$11,337,403.21	Total, en Contra (B):	\$28,542,005.63

De la tabla anterior el importe en contra de \$28, 542,005.63 (veintiocho millones quinientos cuarenta y dos mil cinco pesos 63/100 M.N.) más I.V.A., resulta lo siguiente:

A	B	C=A-B	D	E	F	C=D+E-F
Importe Total en Contra antes de intereses e I.V.A.	Importe por deducir en la Estimación 01-2CV Finiquito, estimación Ajuste de Costos Estimación Factor de Actualización	Diferencia en contra después de Estimación 01-2CV Finiquito	Importe Afectado por factor de Actualización (INPCI)	Intereses generados al 31 de julio de 2021	I.V.A. de los importes observados	Importe Total a devolución por pagos en exceso (segundo párrafo de la SS de LOPESRM)
\$28,542,005.63	\$11,337,403.21	\$17,204,602.42	\$18,755,662.38	\$8,207,974.95	\$4,314,181.98	\$3,237,819.33

Por lo que resulta el importe a reintegro por \$28,542,005.63 (veintiocho millones quinientos cuarenta y dos mil cinco pesos 63/100 M.N.) mas I.V.A., de los cuales \$11,337,403.21 (Once millones trescientos treinta y siete millones cuatrocientos tres mil pesos 21/100 M.N.) mas I.V.A., se tomarán para el Organismo con cargo a los saldos a favor en la Estimación 01-2CV Finiquito, estimación de Ajuste de Costos y Estimación factor de Actualización, y la diferencia del importe del que





se obtuvo \$17,204,602.42 (Diecisiete millones doscientos cuatro mil seiscientos dos pesos 42/100 M.N.) más I.V.A. e intereses generados al 30 de julio de 2021, deberán ser exhibidos por su representada en el acto de finiquito mediante la comprobación del reintegro como se indicó en el oficio núm. URVH-ST-RO-005/2021, de fecha 02 de julio de 2021, lo antes expuesto será aplicado en términos de lo dispuesto en el segundo y tercer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionadas con las Mismas, y de conformidad con lo dispuesto en los criterios de la fracción V del artículo 108, artículo 131 y último párrafo del artículo 171 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

V.- Antecedentes de la ejecución de los trabajos

"EL CONTRATISTA" dio inicio con los trabajos el día 16 de junio de 2018, conforme a lo estipulado en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. 4500027688 y tomando en consideración que "CAPUFE" no otorgó anticipo.

A manera de resumen, a continuación, se presenta un concentrado de los conceptos contratados, trabajos estimados y pagados y los pendientes por conciliar, lo que resulta un saldo que será cancelado en su importe:

Importe contratado (Convenio)	Importe estimado pagado	Importe pendiente de conciliar	Importe saldo a cancelar
\$233,688,058.48	\$227,099,193.51	\$5,881,271.29	\$707,593.68

De lo anterior se desprende que se deberá cancelar un importe por \$707,593.68 (Setecientos siete mil quinientos noventa y tres pesos 68/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado, derivado de los trabajos no ejecutados por parte de "EL CONTRATISTA".

VI.- Importe contractual y real del contrato.

El importe contractual es por un monto de \$233,654,444.04 (Doscientos treinta y tres millones seiscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 04 M.N.) más el impuesto al valor agregado.





A. Importes ejercidos.

A manera de resumen, a continuación, se presenta un concentrado de los conceptos contratados, los trabajos estimados y pagados, los trabajos ejecutados pendientes por conciliar y estimar y los trabajos pendientes de ejecución.

CONCEPTO	IMPORTE EN MILLONES DE PESOS	% CON RESPECTO AL NUEVO PUNTO DE CONTRATO SEGÚN CONVENIO No. 5500009265
A.- Porcentaje programado al 25 de mayo de 2019 según convenio de ampliación No. 5500008961, periodo de conclusión al 25 de mayo de 2019	233.68 MDP	100.00%
B.- Porcentaje de trabajos reales ejecutados y pagados al 25 de mayo de 2019 (Hasta estimación No. 04 (cuatro) convenio	227.09 MDP	97.17%
C.- Porcentaje de trabajos pendientes por conciliar según "LA SUPERVISION EXTERNA" y "CAPUFE"	5.88 MDP	2.52%
D.- Diferencia de los porcentajes de los trabajos programados propuestos por "EL CONTRATISTA" hasta el 25 de mayo de 2019, con respecto a los trabajos ejecutados y pagados y los que se encuentran pendientes de conciliar según "LA SUPERVISION EXTERNA" y "CAPUFE" (D=A-B-C)	0.70 MDP	0.31%

Retenciones por incumplimiento y devoluciones.

En el siguiente cuadro se muestra la relación de retenciones y devoluciones que tuvo "EL CONTRATISTA" por el incumplimiento en el programa de trabajo:





COMUNICACIONES



CAPUFE

130

NUMERO	PERIODO		CONTRATO	CONVENIO	RETENCIONES	DEVOLUCIONES
	DEL	AL				
1 (UNO)	01-jul-18	15-jul-18	\$ 177,230.12		\$ -	\$ -
2 (DOS)	15-ago-18	31-ago-18	\$ 20,280,867.53		\$ -	\$ -
3 (TRES)	01-sep-18	15-sep-18	\$ 5,331,587.89		\$ 125,442.71	\$ -
4 (CUATRO)	01-oct-18	15-oct-18	\$ 24,440,030.31		\$ 100,879.24	\$ 125,442.71
5 (CINCO)	16-oct-18	31-oct-18	\$ 10,093,884.54		\$ 141,750.77	\$ 100,879.24
6 (SEIS)	01-nov-18	15-nov-18	\$ 10,184,841.03		\$ 211,766.96	\$ 141,750.77
7 (SIETE) EXTRAORDINARIA	01-nov-18	15-nov-18	\$ 12,723,585.51		\$ -	\$ 211,766.96
8 (OCHO)	16-nov-18	30-nov-18	\$ 16,725,822.71		\$ -	\$ -
9 (NUEVE) EXTRAORDINARIA	16-nov-18	30-nov-18	\$ 2,531,575.42		\$ -	\$ -
10 (DIEZ)	01-dic-18	15-dic-18	\$ 1,319,890.03		\$ 48,315.19	\$ -
11 (ONCE)	01-ene-19	15-ene-19	\$ 7,611,709.98		\$ 1,162,269.25	\$ 48,315.19
12 (DOCE)	16-ene-19	31-ene-19	\$ 12,653,090.68		\$ 1,283,645.45	\$ 1,162,269.25
13 (TRECE)	01-feb-19	15-feb-19	\$ 12,447,449.95		\$ 1,768,824.67	\$ 1,283,645.45
14 (CATORCE) EXTRAORDINARIA	01-feb-19	15-feb-19	\$ 555,585.12		\$ 1,739,045.41	\$ 1,768,824.67
15 (QUINCE)	16-feb-19	28-feb-19	\$ 5,275,892.37		\$ 3,902,575.25	\$ 1,739,045.41
16 (DIECISEIS)	01-mar-19	15-mar-19	\$ 11,530,926.82		\$ 4,595,317.49	\$ 3,902,575.25
17 (DIECISIETE) EXTRAORDINARIA	01-mar-19	15-mar-19	\$ 320,735.52		\$ 4,571,262.32	\$ 4,595,317.49
18 (DIECIOCHO)	16-mar-19	31-mar-19	\$ 12,208,757.24		\$ 5,949,151.47	\$ 4,571,262.32
19 (DIECINUEVE) EXTRAORDINARIA	16-mar-19	31-mar-19	\$ 2,915,966.85		\$ 5,657,554.79	\$ 5,949,151.47
01 (UNO) CONVENIO	01-abr-19	15-abr-19		\$ 10,159,247.22	\$ 393,423.25	\$ 5,657,554.79
02 (DOS) CONVENIO	16-abr-19	30-abr-19		\$ 21,284,722.09	\$ 321,690.74	\$ 393,423.25
03 (TRES) CONVENIO	01-may-19	15-may-19		\$ 13,292,530.63	\$ 271,494.79	\$ 321,690.74
04 (CUATRO) CONVENIO	16-may-19	25-may-19		\$ 13,022,259.95	\$ -	\$ 271,494.79

VII.- Situación contractual.

1. Programa de obra:

Obra: "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE, DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CARDENAS, EN EL ESTADO DE TABASCO"		
Contrato No.: 4500027688		
Plazo de ejecución: 334 días naturales		
Descripción	Inicio	Terminación
Fecha de inicio y terminación según contrato:	16 de junio de 2018	11 de abril de 2019
Fecha del Convenio modificatorio No. 5500008961 de ampliación en el plazo de fecha 24 de mayo de 2019:	16 de junio de 2018	25 de mayo de 2019.
Fecha del Convenio No. 5500009265 para la ejecución de conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, sin modificación al monto y plazo de fecha 13 de enero de 2020.	16 de junio de 2018	25 de mayo de 2019.

2. Ejercicio del contrato:

Complemento de la comunicación
C. P. 5000008961

www.gob.mx/capufe





COMUNICACIONES



CAPUFE

130

NUMERO	PERIODO		CONTRATO	CONVENIO	ACUMULADO
	DEL	AL			
1 (UNO)	01-jul-18	15-jul-18	\$ 177,230.12		\$ 177,230.12
2 (DOS)	16-ago-18	31-ago-18	\$ 20,280,867.53		\$ 20,458,097.65
3 (TRES)	01-sep-18	15-sep-18	\$ 5,331,587.89		\$ 25,789,685.54
4 (CUATRO)	01-oct-18	15-oct-18	\$ 24,440,030.31		\$ 50,229,715.85
5 (CINCO)	16-oct-18	31-oct-18	\$ 10,093,884.54		\$ 60,323,600.39
6 (SEIS)	01-nov-18	15-nov-18	\$ 10,184,841.03		\$ 70,508,441.42
7 (SIETE) EXTRAORDINARIA	01-nov-18	15-nov-18	\$ 12,723,588.51		\$ 83,232,029.93
8 (OCHO)	16-nov-18	30-nov-18	\$ 16,726,822.71		\$ 99,958,852.64
9 (NUEVE) EXTRAORDINARIA	16-nov-18	30-nov-18	\$ 2,531,575.42		\$ 102,490,428.06
10 (DIEZ)	01-dic-18	15-dic-18	\$ 1,319,890.03		\$ 103,810,318.09
11 (ONCE)	01-ene-19	15-ene-19	\$ 7,611,708.98		\$ 111,422,027.07
12 (DOCE)	16-ene-19	31-ene-19	\$ 12,663,090.68		\$ 124,085,117.75
13 (TRECE)	01-feb-19	15-feb-19	\$ 12,447,449.95		\$ 136,532,567.70
14 (CATORCE) EXTRAORDINARIA	01-feb-19	15-feb-19	\$ 555,585.12		\$ 137,088,152.82
15 (QUINCE)	16-feb-19	28-feb-19	\$ 5,275,892.37		\$ 142,364,045.19
16 (DIECISEIS)	01-mar-19	15-mar-19	\$ 11,530,928.82		\$ 153,894,974.01
17 (DIECISIETE) EXTRAORDINARIA	01-mar-19	15-mar-19	\$ 320,735.52		\$ 154,215,709.53
18 (DIECIOCHO)	16-mar-19	31-mar-19	\$ 12,208,757.24		\$ 166,424,466.77
19 (DIECINUEVE) EXTRAORDINARIA	16-mar-19	31-mar-19	\$ 2,915,966.85		\$ 169,340,433.62
01 (UNO) CONVENIO	01-abr-19	15-abr-19		\$ 10,159,247.22	\$ 179,499,680.84
02 (DOS) CONVENIO	16-abr-19	30-abr-19		\$ 21,284,722.09	\$ 200,784,402.93
03 (TRES) CONVENIO	01-may-19	15-may-19		\$ 13,292,530.63	\$ 214,076,933.56
04 (CUATRO) CONVENIO	16-may-19	25-may-19		\$ 13,022,259.95	\$ 227,099,193.51

3. Comparativo de avances de obra:

El avance que "EL CONTRATISTA" tubo durante el desarrollo de los trabajos en comparación con el programa del contrato, es el siguiente:

[Handwritten signature]





COMUNICACIONES



CAPUFE

130

PERIODO		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
DEL	AL			
CONVENIO No. 5500009265				
01-jul-18	15-jul-18	\$ 177,230.12	\$ 177,230.12	\$ -
16-jul-18	31-jul-18	\$ 6,760,289.49	\$ -	\$ 6,760,289.49
01-ago-18	15-ago-18	\$ 6,760,289.49	\$ -	\$ 6,760,289.49
16-ago-18	31-ago-18	\$ 6,760,136.71	\$ 20,280,867.53	-\$ 13,520,730.82
01-sep-18	15-sep-18	\$ 5,331,587.89	\$ 5,331,587.89	\$ -
16-sep-18	30-sep-18	\$ 12,220,096.45	\$ -	\$ 12,220,096.45
01-oct-18	15-oct-18	\$ 12,220,096.45	\$ 24,440,030.31	-\$ 12,219,933.86
16-oct-18	31-oct-18	\$ 10,093,884.54	\$ 10,093,884.54	\$ -
01-nov-18	15-nov-18	\$ 22,908,423.54	\$ 10,184,841.03	\$ -
01-nov-18	15-nov-18	EXTRAORDINARIA	\$ 12,723,588.51	\$ -
16-nov-18	30-nov-18	\$ 19,258,398.13	\$ 16,726,822.71	\$ -
16-nov-18	30-nov-18	EXTRAORDINARIA	\$ 2,531,575.42	\$ -
01-dic-18	15-dic-18	\$ 1,319,890.03	\$ 1,319,890.03	\$ -
16-dic-18	31-dic-18	\$ -	\$ -	\$ -
01-ene-19	15-ene-19	\$ 7,611,708.98	\$ 7,611,708.98	\$ -
16-ene-19	31-ene-19	\$ 12,663,090.68	\$ 12,663,090.68	\$ -
01-feb-19	15-feb-19	\$ 13,003,035.07	\$ 12,447,449.95	\$ -
01-feb-19	15-feb-19	EXTRAORDINARIA	\$ 555,585.12	\$ 0.00
16-feb-19	28-feb-19	\$ 5,275,892.37	\$ 5,275,892.37	\$ -
01-mar-19	15-mar-19	\$ 11,851,664.34	\$ 11,530,928.82	\$ -
01-mar-19	15-mar-19	EXTRAORDINARIA	\$ 320,735.52	\$ 0.00
16-mar-19	31-mar-19	\$ 15,239,451.78	\$ 12,208,757.24	\$ -
16-mar-19	31-mar-19	EXTRAORDINARIA	\$ 2,915,966.85	\$ 114,727.69
01-abr-19	15-abr-19	\$ 10,991,637.18	\$ 10,159,247.22	\$ 832,389.96
16-abr-19	30-abr-19	\$ 21,284,722.10	\$ 21,284,722.09	\$ 0.01
01-may-19	15-may-19	\$ 16,161,024.69	\$ 13,292,530.63	\$ 2,858,494.06
16-may-19	25-may-19	\$ 15,005,502.45	\$ 13,022,259.95	\$ 2,783,242.50
TERMINO DE PERIODO DEL CONTRATO		\$ 233,688,053.48	\$ 227,099,193.51	\$ 6,588,864.97

4. Modificaciones al proyecto.

Con fecha 13 de enero de 2020, "CAPUFE" y "EL CONTRATISTA", formalizaron el Convenio para la ejecución de conceptos no previstos en el catálogo del contrato, sin modificación al monto y plazo núm. 5500009265, quedando un plazo de 334 (trescientos treinta y cuatro) días naturales, y formalizando 4 precios unitarios de conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos original del contrato, que a continuación se indica: P.U. EXT. 06. - DESHIERBE. P.U.O.T., P.U. EXT. 07. - CONFORMACIÓN, AFINE Y ARROPE DE TALUD CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, P.U.O.T., P.U. EXT. 08.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE





PINTURA DE TRANSITO BASE AGUA CON ELEMENTO CERÁMICO, COLOR BLANCO, DISCONTINUA EN RAYA DE ACOTAMIENTO Y SEPARADORES DE CARRILES P.U.O.T., P.U. EXT. 09. - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO BASE AGUA CON ELEMENTO CERÁMICO, COLOR AMARILLO, CONTINUA EN RAYA DE ACOTAMIENTO Y SEPARADORES DE CARRILES P.U.O.T.

No.	Concepto	Unidad	P.U. Presentado	P.U. Validado
P.U. EXT. 06	Deshierbe, P.U.O.T.	Ha	\$1,690.83	\$1,690.83
P.U. EXT. 07	Conformación, afine y arrope de talud con material producto de corte, P.U.O.T.	M3	\$95.29	\$95.29
P.U. EXT. 08	Suministro y aplicación de pintura de transito base agua con elemento cerámico, color blanco, discontinua en raya de acotamiento y separadora de carriles, P.U.O.T.	M	\$32.18	\$32.18
P.U. EXT. 09	Suministro y aplicación de pintura de transito base agua con elemento cerámico, color amarillo, continua en raya de acotamiento y separadora de carriles, P.U.O.T.	M	\$32.18	\$32.18

5. Ajuste de costos.

Los ajustes de costos que presentó "EL CONTRATISTA" fueron revisados por "LA SUPERVISION EXTERNA" y autorizados por el Residente de obra de "CAPUFE", cumpliendo con lo establecido en la Clausula OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS, del contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado No. 4500027688, que a la letra dice:

"Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el contrato, cuando a partir de la presentación de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido".

En razón de lo anterior, "CAPUFE" realizó los pagos de ajuste de costos de la siguiente manera:





No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO DE AJUSTE DE COSTOS		IMPORTE	FECHA DE PAGO	OFICIO DE AUTORIZACION
1 (UNO)	01-jul-18	31-jul-18	\$ 1,694,194.29	08 de mayo de 2019	Nota de bitácora No. 107 de fecha 19 de octubre de 2018
1 (UNO)	01-ago-18	31-ago-18			Nota de bitácora No. 86 de fecha 02 de noviembre de 2018
1 (UNO)	01-sep-18	30-sep-18			DZS/ST/ROAC14BIS/2018 de fecha 06 de diciembre de 2018
1 (UNO)	01-oct-18	31-oct-18	\$ 3,920,791.71	27 de marzo de 2019	DZS/ST/ROAC06/2019 de fecha 28 de enero de 2019
1 (UNO)	01-nov-18	30-nov-18	\$ 6,485,618.87	11 de abril de 2019	
1 (UNO)	01-dic-18	31-dic-18	\$ 209,673.07	30 de mayo de 2019	Nota de bitácora No. 150 de fecha 13 de febrero de 2019
1 (UNO)	01-ene-19	31-ene-19	\$ 1,729,529.80	30 de mayo de 2019	DZS/ST/ROAC25/2019 de fecha 28 de febrero de 2019
1 (UNO)	01-feb-19	28-feb-19	\$ 2,161,923.55	27 de septiembre de 2019	Nota de bitácora No. 222 de fecha 29 de marzo de 2019
1 (UNO)	01-mar-19	31-mar-19	\$ 2,225,416.52	04 de octubre de 2019	Nota de bitácora No. 272 de fecha 29 de junio de 2019
1 (UNO)	01-abr-19	30-abr-19	\$ 2,687,894.53	04 de octubre de 2019	

6. Conclusiones.

Con fundamento a lo establecido en los artículos que abajo se describen, como acción de atención a la determinación de los entes auditores, esta Res. de la Obra, una vez revisados los importes pendientes de reconocimiento de pago de los trabajos ejecutados y considerando los saldos a favor y en contra establecidos para el proceso de finiquito de la obra, se obtuvo lo siguiente:

Saldo a Favor		Saldos en contra derivado de los Pliegos M.N.	
Estimación Finiquito	\$5,881,271.29	2019-1-09JOU-22-0334-06-001	\$975,709.71
Ajuste de Costos	\$2,349,433.16	2019-1-09JOU-22-0334-06-002	\$18,672,339.45
Factor de Actualización.	\$3,106,695.76	2019-1-09JOU-22-0334-06-003	\$317,888.06
		2019-1-09JOU-22-0334-06-008	\$8,272,647.41
		2019-1-09JOU-22-0334-06-010	\$303,361.00
Totales	\$11,337,403.21		\$28,542,005.63

Por lo que existe una diferencia en contra de \$17,204,602.42 (diecisiete millones doscientos cuatro mil seiscientos dos pesos 42/100 M.N.) mas I.V.A. que se debe en





COMUNICACIONES



CAPUFE

130

exceso; lo antes mencionado conforme a lo dispuesto a lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

Segundo párrafo de Artículo 55

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cálculos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada pago y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.

Lo anterior da como resultado lo siguiente:

CALCULO DE LOS INTERESES POR PAGO EN EXCESO EN PRECIO EXTRAORDINARIO "BACHEO PROFUNDO", COCOIAL, S.A.P.I. DE C. V.

CONTRATO No. 4500027683

EST. No.	IMOPRTE A REINTEGRAR	INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC)	FACTOR DE ACTUALIZACION	IMPORTE ACTUALIZADO	INTERESES	IMPORTE A FAVOR DE CAPUFE	I.V.A.	TOTAL	
7 Ext	\$12,723,588.51	103.108	112.419	1.09030337	\$13,872,371.45	\$6,151,791.01	\$20,024,363.25	\$3,203,898.14	\$23,228,261.38
9 Ext	\$2,531,575.42	103.108	112.419	1.09030337	\$2,760,185.21	\$1,224,004.13	\$3,984,189.35	\$687,470.80	\$4,621,659.64
19 Ext	\$1,949,438.49	103.233	112.419	1.088983174	\$2,122,905.71	\$832,179.04	\$2,955,084.75	\$472,913.56	\$3,427,898.32
	\$17,204,602.42				\$18,755,652.38	\$8,207,974.98	\$26,963,637.36	\$4,314,181.98	\$31,277,819.33

A continuación, se detallan los importes a reintegrar incluyéndose los intereses correspondientes, así como las cuentas bancarias del Fiduciario B. OBRAS, solicitándose se demuestren los documentos administrativos en donde se realicen los pagos.





COMUNICACIONES



CAPUFE

130

CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL	CUENTA	CLABE
Por Conceptos Observados	\$18,755,662.38	\$3,000,905.98	\$21,756,568.63	0188541132	012540001885411329
Intereses	\$8,207,974.98	\$1,313,276.00	\$9,521,250.98	0167568959	012180001675689598

TOTAL \$31,277,819.33

En virtud de lo anterior, se informa que es menester que en un término no mayor al presente mes de julio de 2021, se deberá hacer el pago correspondiente de los reintegros, los cuales a la fecha del presente documento asciende al importe total de \$31, 277,819.33 (treinta y un millones doscientos setenta y siete mil ochocientos diecinueve pesos 33/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., no omitiéndose el hacer de su conocimiento que, independiente a lo anterior se realizarán las acciones correspondientes solicitándose a través de las áreas de CAPUFE, la solicitud a la Afianzadora Sofimex, S.A., la aplicación de la garantía Núm. 2199937 del pago del cumplimiento de la obligación solidaria que proceda.

No omito precisar que, el importe en contra por \$11,337,403.21 (Once millones trescientos treinta y siete mil cuatrocientos tres pesos 21/100 M.N.) mas I.V.A., será aplicado en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionadas con las Mismas, y de conformidad con lo dispuesto en los criterios de la fracción V del artículo 108, artículo 131 y último párrafo del artículo 171 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los Mismas, los cuales refiere lo siguiente:

Tercer párrafo del Artículo 55.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Fracción V del artículo 108

Que en el caso de que exista un pago en exceso, se deberá hacer el ajuste correspondiente en la siguiente estimación, o bien, en el finiquito, y se procederá





de acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 55 de la Ley, sin responsabilidad alguna para las partes.

Artículo 131

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Último párrafo del Artículo 171

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor de la dependencia o entidad, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si ello no fuera suficiente, deberá exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley. En caso de no obtenerse el reintegro, la dependencia o entidad podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes

VIII.- Datos de la estimación final pagada.

La última estimación cobrada, corresponde a la estimación No. 04 (CUATRO) CONVENIO con un periodo de ejecución del 16 de mayo de 2019 al 25 de mayo de 2019, con los siguientes datos:

Importe estimación No. 04 (CUATRO) CONVENIO	\$13,022,259.95
Devolución de la retención anterior	\$271,494.79
Penalización por atraso de obra	\$0.00

IX. CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

Con fecha 24 de julio de 2019, mediante oficio sin número, "EL CONTRATISTA" hizo entrega de la fianza de vicios ocultos núm. 2335148, la cual tiene fecha de 9 de julio de 2019, emitida por la Afianzadora SOFIMEX, S.A., por un monto de \$23,365,662.77 (Veintitrés millones trescientos sesenta y cinco mil pesos)





sesenta y dos pesos 77/100 M.N.) y fue recibida por el área Jurídica de "CAPUFE" de la coordinación regional 5 Sureste - Coatzacoalcos el 24 de julio de 2019; asimismo, la fianza presenta vigencia por doce meses a partir de la fecha del acta de recepción física de los datos de referencia.

X. DECLARACIÓN, EN SU CASO, DE QUE "EL CONTRATISTA" EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

La empresa contratista "COCONAL, S.A.P.I. DE C.V." extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado No. 4500027688, denominado "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM 45+000 AL KM 70+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CÁRDENAS", cada vez que existe saldo mayor en contra por lo expuesto en la presente acta

Se deja constancia que, al momento de la elaboración del presente finiquito, se contaba con la presencia del Ing. Erick Hernández Gutiérrez, Superintendente de Construcción, quien se negó a firmar dicho documento, manifestando que existía desacuerdo y diferencias en el contenido del mismo, que impedían su firma declarando lo siguiente "El presente Documento no se apega a lo establecido en el artículo 168 del R.L.O.P.S.R.M., toda vez que se han incluido como saldos en contra las observaciones realizadas por la ASF, cuya naturaleza es la revisión de saldos pendientes como resultado de la terminación de la obra, reservando su derecho en la presente acta".

Asimismo, se deja constancia que, al momento de la elaboración del presente finiquito, se contaba con la presencia del Ing. Roberto de Jesús Peregrina, Coordinador de Supervisión, quien se negó a firmar dicho documento, manifestando que existía desacuerdo y diferencias en el contenido del mismo, que impedían su firma.

No habiendo otro asunto que tratar, firman los que en dicho acto intervinieron, se cierra el presente finiquito de obra en 30 (treinta) fojas útiles, siendo las 13:40 trece horas cuarenta minutos del mismo día de su inicio.





COMUNICACIONES



CAPUFE

130
Años de
Independencia

Por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Aprobó

Ing. Alejandro Alcalá Márquez
Subgerente Técnico de la Unidad Regional Villahermosa

Formuló

Ing. Jorge Arias Sotelo
Residente de Obra
Autopista Champotón-Campeche

Por la Empresa Contratista "COCONAL, S.A.P.I. DE C.V."

SE NEGÓ A FIRMAR
Ing. Erik Hernández Gutiérrez
Superintendente de Construcción.

Por la Empresa de Supervisión "RAUL VICENTE OROZCO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V."

SE NEGÓ A FIRMAR
Ing. Roberto De Jesús Peregrina
Coordinador de Supervisión

La presente hoja de firmas, corresponden al finiquito y terminación del contrato 4500027688





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



CAPUFE



LISTA DE ASISTENCIA

MOTIVO: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO NO. 4500027688

FECHA: 28 DE JULIO DE 2021
HORA: 11:00 HORAS

Nombre	Puesto	Dependencia y/o Empresa	Firma
ING. ERIC HERNANDEZ GUTIERREZ	SUPERINTENDENTE GENERAL	COCOMAL SAPI DE CV	
ING. ROBERTO DE JESUS PEREGRINA	COORDINADOR DE SUPERVISION	RAUL VICENTE OROZCO Y COMPAÑIA SA. DE CV	
Lic. Alejandro Alcala Morquec	Subgerente tecnico	CAPUFE	
Lic. Hector Guerrero Hinojosa	Subgerente Juridico	CAPUFE	
Jorge Mendez Moreno	Asesor Legal	COCOMAL SAPI DE CV	
Lic. Jorge Arias Solis	Superintendente de Conservación Residente de obra	CAPUFE	









LISTA DE ASISTENCIA

MOTIVO: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO NO. 4500027688

FECHA: 28 DE JULIO DE 2021

HORA: 11:00 HORAS

Nombre	Puesto	Dependencia y/o Empresa	Firma
ING. ERIC HERNANDEZ GUTIERREZ	SUPERINTENDENTE GENERAL	COCOMAL SAPI DE CV	
MR. ROBERTO DE JESUS PEREGRINA	COORDINADOR DE SUPERVISION	RAUL VICENTE ORDECO Y COMPAÑIA SA. DE CV.	
Ing. Alejandro Alcala Marquez	Subgerente tecnico	CAPUFE	
Lic Hector Guerrero Hinojosa	Subgerente Juridico	CAPUFE	
Jorge Mandujano Ponce	Asesor Legal	COCOMAL SAPI DE CV	
Ing. Jorge Arias Sotelo	Superintendente de Construcción Residente de obra	CAPUFE	

Recibi copia

Recibi copia del acta

Comisariado Ejecutivo, S.A. de C.V. - CEMSA, Carretera Federal-Escobedo, Col. Manzo, C.P. 66069, Centro, Monterrey, Coa. Tel. 777 329 3100 Ext. 3670, 3671 www.gaseros/capufe

