

FECHA: 12 de julio del 2023

Nombre del Proyecto: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE SAHUARIPA ENTRE GUERRERO Y MORELOS EN LAS COLONIAS URBANIZABLE 6 Y YUKUJIMARI, CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA."

Localidad: Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.

Modalidad de Ejecución: Contrato de Obra por Licitación Pública

Contrato No. : 401-CP/FAISM-SF/2023

El importe total contractual del presente contrato es de: \$11,708,266.81

Conforme al periodo del contrato:

Fecha de Inicio: 13 de febrero del 2023. Fecha de Terminación : 28 de mayo del 2023.

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de Inicio: 21 de febrero del 2023. Fecha de Terminación : 4 de julio del 2023.

En la Localidad de: Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.

Municipio de Cajeme, Edo. de Sonora siendo las 11 : 30 Horas del día 12 de julio del 2023 se reunieron en : Sahuaripa e Hidalgo los siguientes C.C.

Representantes de las Entidades que intervienen en la Entrega-Recepción del Proyecto Mencionado.

#### PARTICIPANTES:

C. ING. ANABEL SOMOZA MONTES

Director de Obras Públicas

C. ING. C. JORGE MARTÍNEZ ORTIZ

Contratista (JMO INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V.)

C. ING. LUIS ALBERTO GARCÍA BUSTILLOS

Superintendente de Construcción (JMO INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V.)

C. ARQ. SAUL ENRIQUE GALVEZ HIGUERA

Subdirector de Supervisión y Control de Obra

C. ING. ELIAS LOPEZ VALENZUELA

Supervisor de la Obra.

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

#### Descripción del Proyecto:

BACHEO SUPERFICIAL 541.17 M2, CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 15,093.33 M2, 48 ML DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE 4", 53.65 ML DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE 6", 98.55 ML DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE 6", 163.50 ML DE TUBERÍA SANITARIA DE 8", 76.90 ML DE TUBERÍA SANITARIA DE 12", 135.20 ML DE TUBERÍA SANITARIA DE 16", 24.50 ML DE TUBERÍA SANITARIA DE 18", 26.60 ML DE TUBERÍA SANITARIA DE 24" Y 1787.30 M2 DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO.

Beneficiarios: 100,000 habitantes.

#### Inversión Autorizada:

Se cuenta con la autorizacion de los recursos para la realizacion de esta obra por parte de la Tesoreria Municipal de Cajeme, a traves del oficio No. TMC/DPM/O-1404/2023 de fecha 20 de enero de 2023 y TMC/DPM/O-1448/2023 de fecha 10 de octubre de 2023 .

#### Inversión Ejercida.

La inversión ejercida total fué de :

| ESTIMACION | PERIODO DE EJECUCION |              | IMPORTE         | IVA           | MONTO EJERCIDO   |
|------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|
| ANTICIPO   |                      |              | \$ 2,865,100.04 | \$ 458,416.01 | \$ 3,323,516.05  |
| 1          | 21-feb-23            | al 22-mar-23 | \$ 385,576.32   | \$ 61,692.21  | \$ 447,268.53    |
| 2          | 23-mar-23            | al 12-abr-23 | \$ 389,454.40   | \$ 62,312.70  | \$ 451,767.10    |
| 3          | 13-abr-23            | al 27-abr-23 | \$ 793,117.22   | \$ 126,898.76 | \$ 920,015.98    |
| 4          | 28-abr-23            | al 08-may-23 | \$ 418,619.90   | \$ 66,979.18  | \$ 485,599.08    |
| 5          | 09-may-23            | al 24-may-23 | \$ 594,856.10   | \$ 95,176.98  | \$ 690,033.08    |
| 6          | 25-may-23            | al 07-jun-23 | \$ 1,620,500.00 | \$ 259,280.00 | \$ 1,879,780.00  |
| 7          | 08-jun-23            | al 14-jun-23 | \$ 786,450.00   | \$ 125,832.00 | \$ 912,282.00    |
| 8          | 15-jun-23            | al 21-jun-23 | \$ 910,000.00   | \$ 145,600.00 | \$ 1,055,600.00  |
| 9          | 22-jun-23            | al 26-jun-23 | \$ 715,399.01   | \$ 114,463.84 | \$ 829,862.85    |
| 10         | 27-jun-23            | al 29-jun-23 | \$ 71,260.47    | \$ 11,401.68  | \$ 82,662.15     |
| 1 CM-01    | 30-jun-23            | al 03-jul-23 | \$ 450,000.00   | \$ 72,000.00  | \$ 522,000.00    |
| 2 CM-01    | 04-jul-23            | al 04-jul-23 | \$ 93,000.00    | \$ 14,879.99  | \$ 107,879.99    |
|            |                      |              | TOTAL EJER.     |               | \$ 11,708,266.81 |

El contratista hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

1.- Planos Obra Terminada

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime al contratista de los proyectos, de los defectos ó vicios ocultos que resultaren de los mismos, y se obliga por la presenta a corregir las deficiencias detectadas sin el costo alguno para el municipio hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta. En este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía No. 23A06892 (Dorama, Institución de Garantías, S.A. de C.V.) para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido.


### Entrega - Recepción

El Contratista, por medio de esta acta y este momento, hace entrega a:

El H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,


Quién será la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

### ENTREGA



**ING. C. JORGE MARTÍNEZ ORTIZ**

Contratista (JMO INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V.)



**ING. LUIS ALBERTO GARCÍA BUSTILLOS**

Superintendente de Construcción (JMO INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V.)

### RECIBE




**ING. ANABEL SOMOZA MONTES**

Director de Obras Públicas



**ARQ. SAUL ENRIQUE GALVEZ HIGUERA**

Subdirector de Supervisión y Control de Obra



**ING. ELÍAS LOPEZ VALENZUELA**

Supervisor de la Obra