

Fecha 27 / MAYO / 2024

Folio N° 001 / Anexo N°

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

SE ABREYUEA Y AUTORIZA LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE HACER CONSTAR LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES Y FORMAR PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 2024-SOP-UGCP-R28-LP-22-OP RELATIVA A LA OBRA "RECONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO CENTENARIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS", ADJUDICADA A LA EMPRESA CCASSA GERENCIA, S.A DE CV DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024, REPRESENTADA POR EL C. MANUEL ENRIQUE CALDELLAS SÁNCHEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA "EL CONTRATISTA", CON UN MONTO CONTRATADO DE \$ 40'126,310.83 (CUARENTA MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 83/100 M.N.) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN SU LOCALIDAD EN UN PLAZO DE 90 (NOVENTA) DÍAS NATURALES, MISMIOS QUE INICIAN EL DÍA 27 DE MAYO DEL AÑO 2024 Y TERMINAN EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.

EL PLAZO PARA FIRMA DE LAS NOTAS REGISTRADAS EN LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA SERÁ DE 72 HORAS, UNA VEZ TRASCURRIDO DICHO PLAZO SIN FIRMA DE ALGUNA DE LAS PARTES, SE DARA POR ACEPTADA LA NOTA.

A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN LOS NOMBRES, CARGOS, TELÉFONOS Y FIRMAS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS A REALIZAR ANOTACIONES Y SERÁN LAS QUE INTERVENGÁN EN EL DESARROLLO DE LAS MISMAS.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

ING. IVAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ COLARCAO
PRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES
TEL. OFICIAL: 771 312 70 65

POR LA CONTRATISTA:

ING. RAEL COLARCAO HERNÁNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,
CCASSA GERENCIA, S.A DE CV


Fecha 27 MAYO 2024


Folio 002 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE REGISTRA EL OFICIO SOP/DGCP/0515/2024 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2024 MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS Y EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO NÚMERO 2024-SOP-DGCP-R28-LP-22-OP, PONE A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS REFERENTES A "RECONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO CENTENARIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS".

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA


 ING. IVÁN ALUHAIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES


 ROSALINDA SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,
 (CASA GERENCIA, S.A. DE C.V.)


FECHA: 27/MAYO/2024

N° 003


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 2024-SOP-DGCP-R28-LP-22-OP; ESPECÍFICAMENTE EN LA CLAUSULA CUARTA DEL MISMO, EL CONTRATISTA DA AVISO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN MEDIANTE OFICIO QUE EL DÍA DE HOY INICIA CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO MENCIONADO, DE ACUERDO CON LA VISITA REALIZADA POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN LOS TRABAJOS CON LOS QUE ESTÁ DANDO INICIO SON TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA ESTABLECER EJE Y REFERENCIAS, ASIMISMO SE OBSERVA QUE YA SE ENCUENTRA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS LA MAQUINARIA NECESARIA PARA COMENZAR CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CAVA.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA


 ING. IVÁN ALUHAIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

A


 ROSALINDA SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,
 (CASA GERENCIA, S.A. DE C.V.)

Elaborado por:

Recibido por:

67

Fecha 27 MAYO /2024


Folio N° 004 /Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE LA CONTRATISTA QUE, ADemás DE LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN SE ESTA REALIZANDO EL DESMONTAJE DEL PERFIL TUBULAR DE 2" MISMO QUE SE ENCUENTRA FIJADO A LA PISTA DE ATLETISMO A LO LARGO DEL DREN EXISTENTE, ASIMISMO SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN QUE SE ESTARA TRABAJANDO EN TURNOS POR LA NOCHE, ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR CONTRATIEMPOS CON LAS LLUVIAS Y DARLE UN MAYOR AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASIMISMO SE LE INFORMA QUE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CAJA SE REALIZARAN CON UNA MAQUINA PERFILADORA, CON LA MISMA FINALIDAD

POR LA CONTRATISTA:



ABD. ADAEL SOLANO MENUEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CCASSA GERENCIA, S.A DE C.V.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS:

ING. NANI ALUHAIR HERNÁNDEZ
SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CAMINOS Y PUENTES.

Elaborado por:

Recibido por:

68

Fecha: 1 MAYO /2024


Folio N° 005 /Anexo N°


CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE HA REALIZADO EL DESMONTAJE DEL PERFIL TUBULAR QUE SE ENCONTRABA TIRADO A LA VISTA DE ATLETISMO, LA ESTRUCTURA METÁLICA Y RED MALLA EN LA ZONA DE LANZAMIENTO DE BALA ASÍ COMO DEL PASTO SINTÉTICO UBICADO EN LADO PONIENTE DE LA PISTA DE ATLETISMO. CABE MENCIONAR QUE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SE ESTA REALIZANDO NO SOLO SOBRE LA PISTA DE ATLETISMO SINO QUE DEBIDO A QUE LAS CABECERAS NORTE Y SUR DE LA PISTA DEBEN TRAZARSE MEDIANTE RADIALES, EL ÁREA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ABRACARA TAMBIÉN LA CANCHA DE FUTBOL, ESTO PARA DAR UN MEJOR TRAZO A LOS CARRILES DE LA PISTA DE ATLETISMO CONFORME A PROYECTO, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA DETERMINAR LOS DESNIVELES DE MANERA CONTINUA QUE MARCA EL PROYECTO, MISMO QUE ESTÁN PROYECTADOS HACIA EL DREN QUE ABRACA TODO EL PERIMETRO DE LA CANCHA ASÍ COMO DE LAS CABECERAS NORTE Y SUR.

DE LA MISMA MANERA SE INFORMA QUE EL DIA DE HOY SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE MANERA CONJUNTA ENTRE LA RESILENCIA DE SUPERVISIÓN Y LA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EN LA PISTA DE ATLETISMO CON EL OBJETO DE VERIFICAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DEL DREN EXISTENTE, YA QUE SE OBSERVA EN BUENAS CONDICIONES, DURANTE DE DICHO RECORRIDO, SE INFORMA QUE SE LLEVARON A CABO PRUEBAS HIDRÁULICAS A LO LARGO DE TODO EL DREN PARA OBSERVAR LA FUNCIONABILIDAD DEL MISMO Y DE LO CUAL SE OBSERVÓ QUE DICHO DREN EXISTENTE TRABAJA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SALVO EN LAS PARTES DE LAS CABECERAS NORTE Y SUR, DONDE SE OBSERVA QUE EL AGUA SE ESTANCA YA QUE NO TIENE NINGUNA SALIDA, POR LO QUE MEDIANTE LA PRESENTE NOTA, SE REGISTRA LA MINUTA DE TRABAJO CONDE SE ESTABLECE LA SOLICITUD POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE DEJAR EL DREN EXISTENTE CON LA FINALIDAD DE ABATIR TIEMPOS EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ÚNICAMENTE CONSTRUIR REGISTROS PUBLICALES PARA LA SALIDA DEL AGUA EN LAS CABECERAS NORTE Y SUR, LO QUE REPRESENTA LLEVAR A CABO ALGUNOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, LOS CUALES SE LE PIDE AL CONTRATISTA PRESENTE SU ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES PARA QUE ESTOS SEAN EVALUADOS Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:


 ING. IVÁN ARMANDO HERNÁNDEZ SOLANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES.


 ING. ADRIEL SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 (CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.)

Elaborado por:

Recibido por:


69

Fecha 28 / MAYO / 2024

Folio N° 006 / Anexo N°


CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN QUE DERIVADO DEL RECORRIDO REALIZADO A LO LARGO DEL PERÍMETRO DE LA PISTA DE ATLETISMO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL DREN EXISTENTE, SE DETERMINÓ DE MANERA CONJUNTA ENTRE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN Y LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIÓN, QUE TODA VEZ QUE EL DREN EXISTENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES ESTRUCTURALES NO ES NECESARIO REALIZAR LA DEMOLICIÓN DEL MISMO, SIN QUE ESTO REPRESENTA UNA VARIACIÓN SUSTANCIAL AL PROYECTO, SIN EMBARGO PARA DEJAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES FUNCIONALES EL DREN EXISTENTE, COMO SE OBSERVO EN EL RECORRIDO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN MEDIANTE FICHA TÉCNICA DE LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE SE REQUEREN PARA DEJAR EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL DREN EXISTENTE LOS CUALES SERÁN ENVIADOS A LA DIRECCIÓN DE COSTOS ADECRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA QUE ESTOS SEAN EVALUADOS Y AUTORIZADOS

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



INGRID NAIR ALVARADO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

POR LA CONTRATISTA



ARDO ASAEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CLASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

70


Fecha 29 MAYO 2024

Folio N° 007 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE ESTA REALIZANDO LA COLOCACIÓN DE TAPIAL A BASE DE TRIMAN PARA LA PROTECCIÓN DEL AREA DE TRABAJO, ASIMISMO SE INFORMA QUE SE ESTA REALIZANDO LA DEMOLICIÓN Y EL RETIRO DEL TARTÁN EXISTENTE MEDIANTE RETROEXCAVADORA, SE OBSERVA QUE NO ES NECESARIO LA DEMOLICIÓN MEDIANTE MARTILLO HIDRÁULICO, POR LO QUE SE LE INSTRUYE A "EL CONTRATISTA" PRESENTE SU ANÁLISIS DE PRECIO EXTRAORDINARIO SIN CONSIDERAR LA DEMOLICIÓN DEL TARTÁN CON MARTILLO HIDRÁULICO. CABE MENCIONAR QUE SE OBSERVA QUE EL RETIRO DE TARTÁN EXISTENTE SE ESTA REALIZANDO MEDIANTE CAMIONES DE VOLTEO.


ASIMISMO SE OBSERVA SOBRE LA PISTA DE ATLETISMO QUE YA SE ENCUENTRA UNA MAQUINA VERFILADORA LA CUAL PARA COMIENZO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CAJA, NO SE OMITE MENCIONAR QUE DERIVADO A QUE NO SE HARÁ EL RETIRO DEL DREN EXISTENTE, SE DETERMINÓ DE MANERA CONJUNTA MEDIANTE MINUTA DE TRABAJO QUE LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ALREDEDOR DE TODO EL PERIMETRO DE LA PISTA DE ATLETISMO EN EL CUAL SE DESARROLLA EL DREN, SE HARÁN DE FORMA MANUAL Y SE DEJARÁ PARA OCHOS TRABAJOS UNA SEPARACIÓN DE 40 A 50 CM CON LA FINALIDAD DE QUE LAS MAQUINAS NO DANEN EL DREN EXISTENTE.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS:



ING. IVÁN ALCÍVAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINO Y PUENTES

POR LA CONTRATISTA:



ABEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
(CHISA GERENCIA), S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

71


Fecha 29 MAYO /2024

Folio N°008/Anexo N°

CON ESTA FECHA SE REGISTRA LA MINUTA DE TRABAJO REALIZADA EL DÍA DE HOY, DERIVADO A EL RECORRIDO DE TRABAJO SOBRE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO CENTENARIO QUE SE LLEVO DE MANERA CONJUNTA ENTRE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN Y LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIÓN, YA QUE TODA VEZ QUE "EL CONTRATISTA" CONCLUYO CON EL RETIRO DEL TARTAN EXISTENTE Y DIO COMIENZO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CAJA, SE OBSERVÓ QUE EXISTE UNA CAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE APROXIMADAMENTE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO, EN TODA LA PISTA DE ATLETISMO, LA CUAL ES NECESARIO REALIZAR LA DEMOLICIÓN YA QUE PRESENTA BACHES Y ASUEMAS PRESENTA VARIACIONES DE NIVEL, SIN EMBARGO ESTOS TRABAJOS NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL.


DERIVADO DE LO ANTERIOR "EL CONTRATISTA" INFORMA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN QUE PRESENTARÁ SU ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN MEDIANTE FICHA TÉCNICA DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL. ESTO PARA QUE SEAN EVALUADOS Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, YA QUE ES NECESARIO REALIZAR DICHS TRABAJOS PARA ALOJAR LA ESTRUCTURA DE TERRACERÍAS QUE SE CONTEMPLA EN EL PROYECTO.

Por la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:



ING IVÁN ALSHAIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y RIENTES

Por la CONTRATISTA:



ARQ ASAEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CCASSA GERENCIA, S.A DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

72

Fecha 29 Mayo 2024

Folio N° 009 / Anexo N°


CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE SE PRESENTA UNA LIGERA LLUVIA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES HAN SIDO INTERRUMPIDOS DERIVADO A ESTAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS, MOTIVO POR EL CUAL SE VERÁN MERMADOS LOS TRABAJOS EL DÍA DE HOY.

POR LA CONTRATISTA:



ABEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
CLASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS




ING. IVÁN ALVARIK HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES.

Fecha: 30/Mayo/2024

N° 010


CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE EL CONTRATISTA QUE SE COMENZÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y ASIMISMO SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN MEDIANTE LA PRESENTE NOTA DE BITÁCORA QUE EXISTEN DOS ZONAS EN LAS CUALES EXISTEN FIRME DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, LAS CUALES ES NECESARIO REALIZAR LA DEMOLICIÓN DEBIDO A QUE YA SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES ESTRUCTURALES, POR LO QUE SE PRESENTARÁ UN ANÁLISIS DE PRECIO EXTRAORDINARIO PARA LA DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE DE 10CM DE ESPESOR PARA SU REVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASIMISMO SE LE DA LA AUTORIZACIÓN DEL MISMO.

POR LA CONTRATISTA:



ABEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
CLASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. IVÁN ALVARIK HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES.

Elaborado por:

Recibido por:

73

Fecha 30 MAYO 2024

Folio N° 011 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA DE LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES EXISTENTES, SE OBSERVA QUE LAS GUARNICIONES EXISTENTES PRESENTAN PERALTES DE HASTA 50 DE ALTO, LO CUAL SE CONSIDERARÁ PARA GENERAR EL VOLUMEN DE DEMOLICIÓN DE ESTAS.

ASÍ MISMO SE INFORMA A "EL CONTRATISTA" QUE DERIVADO DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE DEMOLICIÓN DE CARRETERA ASFÁLTICA NO PREVISTO EN EL CATALOGO ORIGINAL Y A QUE ES NECESARIO REALIZARLO PARA PODER CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE FORMACIÓN DE ESTRUCTURA DE TERRACERIAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELO, SE LE INSTRUYE COMENZAR CON DICHS TRABAJOS YA QUE LOS PRONÓSTICOS SOBRE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN LAS ZONA DE TRABAJOS NO SE VEN FAVORABLES DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS CONTRACTUAL, CAE MENCIONAR QUE SE VERIFICÓ QUE SE CUENTEN LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA PAGAR ESTOS TRABAJOS, YA QUE EXISTEN ECONOMÍAS OBTENIDAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO QUE NO SE REALIZARA SU EJECUCIÓN EN ESTE CONTRATO Y LOS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, NO SE OMITE MENCIONAR QUE "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR SU ANÁLISIS DE PRECIO EXTRAORDINARIO PARA QUE EL PRECIO SE ENVÍE PARA SU ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

ING. IVÁN GUILLERMO HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES.

POR LA CONTRATISTA:

MR. ASAFI JOLANO MENDOZA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,
CCASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

74

Fecha 31 MAYO 2024


Folio N° 012 / Anexo N°


CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ALIERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE YA SE ENCUENTRAN REALIZANDO LA DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CARPETA EXISTENTE, ASIMISMO SE INFORMA QUE AL TIEMPO QUE SE REALIZAN ESTOS TRABAJOS, SE VIENEN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CAJA, ASÍ COMO EL RETIRO DEL MATERIAL CON UNA MAQUINA PERFILADORA Y CAMIONES DE VOLIEO, SE OBSERVA QUE EL MATERIAL EXISTENTE SE ENCUENTRA MUY SATURADO Y ASÍ COMO TAMBIÉN SE OBSERVA QUE UN GRAN PORCENTAJE DE ESTE ED MATERIAL ES DE TIPO ARCILLOSO.

DE LA MISMA CON ESTA FECHA SE INFORMA A EL CONTRATISTA QUE TODA VEZ QUE SE HA CUMPLIDO CON EL PERIODO QUINCENAL COMO LO ESTABLECE SU PROGRAMA DE OBRA O FECHA DE CORTE DEBERÁ PRESENTAR SU ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, DICHA ESTIMACIÓN SEHA ENTREGADA A LA SUPERVISIÓN MEDIANTE OFICIO PARA SU REVISIÓN, APROBACIÓN Y POSTERIOR MENTE TRAMITE, ESTO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO NUMERO 2024-SOP-DGCP-R28-LP-22-OP.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA:


 ING. IVÁN ADHAIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES


 ADM. ADAEL SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 (CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.)


FECHA: 01/JUNIO/2024


No 013

CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE SE PRESENTA LLUVIA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES HAN SIDO INTERROMPIDOS DERIVADO A ESTAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS, MOTIVO POR EL CUAL EL DÍA DE HOY EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS SE VERÁ AFECTADO

POR LA CONTRATISTA:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS


 ADM. ADAEL SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 (CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.)


 ING. IVÁN ADHAIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

Elaborado por:

Recibido por:

75