

Fecha 02 / Agosto 2024

Folio N° 063 Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE DERIVADO A QUE "EL CONTRATISTA PRESENTÓ DE ACUERDO A LAS CONDICIONES TÉCNICAS QUE SE FUERON PRESENTANDO EN LA OBRA, UN CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS Y EL CUAL FUE REVISADO, EVALUADO Y APROBADO POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE Y QUE RESPECTO A LA CANTIDAD DE \$ 4,779, 574.54, NO SE REQUIERE UN MONTO DE AMPLIACIÓN POR ESTA CANTIDAD, YA QUE EXISTEN ECONOMÍAS, GENERADAS DE DIVERSOS CONCEPTOS DEL CATALOGO ORIGINAL, DEBIDO A QUE NO SE REQUIRIÓ LA EJECUCIÓN TOTAL DE OCHOS VOLÚMENES Y DE LAS CUALES RESPECTO UN MONTO DE \$1,562,866.20 POR LO QUE SON CONCEDIDOS LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS IDENTIFICADOS CON EL CÓDIGO NÚMERO EXT-00000018 Y EXT-00000022 SE ASESOREARÁN CON DICHAS ECONOMÍAS.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA

ING. JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
 REPRESENTANTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

ING. ASAFEL SOLANO MENDOZA  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
 C. CASA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Fecha: 05/08/2024

No 064

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE ESTÁ REALIZANDO LA COLOCACIÓN DE LAS CAJAS PARA LA PRUEBA DE SALTO, ASÍ COMO LA CAJA DE PUNTE PARA SALTO CON PÉRTIGA DE ALUMINIO EN LA CARRERA NOBTE, ASÍ COMO TAMBIÉN SE ESTÁ REALIZANDO LA COLOCACIÓN DE LOS ANILLOS DE ALUMINIO PARA EL LANZAMIENTO DE MARTILLO RÍSCOMO PARA EL LANZAMIENTO DE BALA Y DE LA MISMA MANERA SE ESTÁ REALIZANDO LA COLOCACIÓN DEL BOTE DE ALUMINIO PARA EL LANZAMIENTO DE BALA, CABE SEÑALAR QUE ESTOS ACELERADORES Y/O EQUIPOS SE ESTÁN INSTALANDO PREVIAMENTE A LA COLOCACIÓN DEL MATERIAL DE TARTAN, CON LA FINALIDAD DE QUE EL ÁREA PERIMETRAL DE DICHO EQUIPOS PUEDA COLGAR CON EL MATERIAL DE TARTAN Y CON FINALIDAD DE QUE EL ÁREA PERIMETRAL DE DICHO EQUIPOS PUEDA COLGAR CON EL MATERIAL DE TARTAN Y EVITAR QUE SE DEN ACCIDENTES EN LA UTILIZACIÓN DE ESTOS

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA

ING. JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
 REPRESENTANTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

ING. ASAFEL SOLANO MENDOZA  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
 C. CASA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

148

Fecha 06 / AGOSTO / 2024


Folio N° 066 Anexo N°

CON ESTA FECHA SE REGISTRA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE LE CONFORMADO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO NUMERO 2024-SOP-DSOP-R28-LP-22-OP Y CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EMPRESA DEL ESTADO DE MORELOS, LA ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 5 DEL PERIODO DEL 16 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024, LUCHA ESTIMACIÓN EL ENTREGADA A LA SUPERVISIÓN MEDIANTE OFICIO PARA SU REVISIÓN, APROBACIÓN Y POSTERIOR TRAMITE.

POR LA CONTRATISTA



MRS. ASael SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CAROSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

POR PARTE DE LA SECRETARIA DE  
OBRAS PÚBLICAS


ING. IVAN ALDEMAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

Fecha. 06 / AGOSTO / 2024

N° 066


CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE AUN NO SE COMIENZA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE TARTÁN DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES AUN NO LO PERMITEN YA QUE EL ASFALTO NUEVO EMITE EVAPORACIÓN DE LOS QUÍMICOS CON LOS CUALES ESTA COMPUESTO, SIN EMBARGO SE OBSERVA QUE YA SE COMENZÓ A SUMINISTRAR EL MATERIAL DEL QUE SE CONFORMA LA CAPA DE TARTÁN, SE OBSERVA QUE SE ESTA DEJANDO EL MATERIAL POR ESTACIONES, GUSTO PARA LLEVAR A CABO UN CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA MISMA.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. IVAN ALDEMAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCION  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

POR LA CONTRATISTA



MRS. ASael SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CAROSA GERENCIA, S.A. DE C.V.


Fecha 13 / AGOSTO / 2024


Folio N° 067 Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ALBERGO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE YA SE ENCUENTRA LA CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA VERIFICANDO LOS NIVELES DE PROYECTO PARA LA COLOCACIÓN DEL TARIAN Y YA QUE SE TIENE PROGRAMADO COMENZAR CON ESTOS TRABAJOS EL DÍA 19 DE AGOSTO, CABE MENCIONAR QUE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS HAN FAVORECIDO A LA ENHARBOCADA DE LOS ACERTOS Y/O QUÍMICOS POR LOS CUALES ESTA COMPUERTO EL ASFALTO NUEVO, ADemás QUE SE HA PODIDO VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL DREN PERIMETRAL A LO LARGO DE LA PISTA DE ATLETISMO, SIN QUE SE HAYA PRESENTADO NINGÚN ENHARCAMIENTO EN LA PISTA DE ATLETISMO COMO EN LAS CABECERAS.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:

  
 INA IVÁN ALMIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

  
 ABL ASHEL SOLANO MÉNDEZ  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
 (CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.)


FECHA: 15/AGOSTO/2024


No 068

CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 31 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, QUE DERIVADO DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA ESTIMACIÓN NÚM 5 PRESENTADA POR LA CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y REGISTRADA MEDIANTE LA NOTA DE BITÁCORA NÚMERO 064 DE ESA MISMA FECHA EN LA PRESENTE BITÁCORA, SE DA POR APROBADA DICHA ESTIMACIÓN, POR LO TANTO SE PROCEDE CON EL POSTERIOR TRAMITE DE LA MISMA.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:

  
 INA IVÁN ALMIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

  
 ABL ASHEL SOLANO MÉNDEZ  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
 (CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.)

Elaborado por:

Recibido por:

150



Fecha 16 / AGOSTO 2024

Folio N° 069 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE REGISTRA EL OFICIO SOP/DGCYP/0827/2024 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES MEDIANTE EL CUAL EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 1, 3, 4 FRACCIÓN VI Y 13 FRACCIÓN XIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, LA REVISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO NÚMERO DICTAMPL/DGCYP/001-22/2024, CON FINALIDAD DE QUE ESTE, SEA TOMADO EN CUENTA COMO DOCUMENTACIÓN SOBORTE PARA POSTERIORMENTE FORMALIZAR UN CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO Y PLAZO AL CONTRATO. NÚMERO 2024-SOP-DGCP-R28-LP-22-OP.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA:

ING. IVÁN ALOMAR HERNÁNDEZ SOLOZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

PRO. ROSEL SOLANO MENDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
(CARSA) GERENCIA, S.A. DE C.V.

FECHA 19/AGOSTO/2024

No 070

CON ESTA FECHA SE REGISTRA EL CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO 2024-SOP-DGCP-R28-LP-22-OP QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBERNADOR EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS REPRESENTADA POR LA INGENIERA ISITICA NOLASCO ORTIGOSA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CARSA GERENCIA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. MANUEL ENRIQUE CALLEJAS SÁNCHEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN EL CUAL AMBAS PARTES ACUERDAN AMPLIAR EL MONTO DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$3,781,381.73 PESOS LO QUE REPRESENTA UN 7.30% DEL MONTO INICIAL, ASÍ COMO TAMBIÉN SE ACORDA AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A UN PERIODO DE 22 DÍAS NATURALES, LO QUE REPRESENTA UN 24.47% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACADO POR LO QUE LA FECHA DE CONCLUSIÓN CONVENIDA SERÁ EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:

ING. IVÁN ALOMAR HERNÁNDEZ SOLOZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

PRO. ROSEL SOLANO MENDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
(CARSA) GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

151