


Fecha 17 / JUNIO / 2024

Folio N° 028 / Anexo N°


(CON ESTA FECHA SE REGISTRA EL ESCRITO SIN DE ESTA MISMA FECHA DE SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL EN EL CUAL SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN SUORTE COMO LO SON CRONOS, REPORTES FOTOGRAFICOS, FICHAS TÉCNICAS, COTIZACIONES Y 23 MATRICES DE PRECIO UNITARIOS MISMOS QUE SE HANIDO PRESENTANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y LOS CUALES SE HAN REGISTRADO MEDIANTE MINUTAS DE TRABAJO Y DIFERENTES NOTAS DE BITÁCORA, PARA QUE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN HAGA UNA EVALUACIÓN, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS MISMOS.

POR LA CONTRATISTA:



ARON ASHAEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CCASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. YAMIR ALHAIL HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

FECHA: 17 / JUNIO / 2024

No 029


CON ESTA FECHA SE REGISTRA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO NUMERO 2024-SOP-OGCP-R28-LH-22-OP Y CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, LA ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN No 2 DEL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DE 2024 AL 15 DE JUNIO DE 2024, DICHA ESTIMACIÓN ES ENTREGADA A LA SUPERVISIÓN MEDIANTE OFICIO PARA SU REVISIÓN, APROBACIÓN Y POSTERIOR TRAMITE.

POR LA CONTRATISTA:



ARON ASHAEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CCASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. YAMIR ALHAIL HERNÁNDEZ
SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y
PUENTES

Elaborado por:

Recibido por:

28


Fecha 18 / JUNIO / 2024

Folio N° 030 / Anexo N°


CON ESTA FECHA SE REGISTRA EL OFICIO NÚMERO SOP/DGCP/IATS-021/2024 ESTA MISMA FECHA EN EL CUAL LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES SOLICITA APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES PARA QUE, TODA VEZ QUE YA FUE REVISADA LA INFORMACIÓN SUPORTE EN CUANTO A CONCEPTOS, VOLUMENES Y UNIDADES DE TRABAJO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE CUANTO SAN LE FECHA 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE 23 MATRICES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS, ESTOS DEAN TURNADOS A LA DIRECCIÓN DE COSTOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA:



ING. IVÁN ADHAIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES



ARQ. ISRAEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,
CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.


FECHA 18 / JUNIO / 2024

N° 031


CON ESTA FECHA SE REGISTRA EL OFICIO NÚMERO SOP/DGCP/0588-BIS/2024 DE ESTA MISMA FECHA EN EL CUAL LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES TURNA A LA DIRECCIÓN DE COSTOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PARA QUE, TODA VEZ QUE YA FUE REVISADA LA INFORMACIÓN SUPORTE EN CUANTO A CONCEPTOS, VOLUMENES Y UNIDADES DE TRABAJO POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE LAS 23 MATRICES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS QUE FUERON PRESENTADOS POR "EL CONTRATISTA" ESTOS DEAN EVALUADOS, ANALIZADOS Y AUTORIZADOS.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:



ING. IVÁN ADHAIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES



ARQ. ISRAEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,
CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:


29

Fecha 18 / JUNIO / 2024

Folio N° 032 Anexo N°


CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE SE PRESENTA LLUVIA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES HAN SIDO INTERUMPIDOS DEBIDO A ESTAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS, MOTIVO POR EL CUAL EL DÍA DE HOY EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS SE VERÁ AFECTADO.

POR LA CONTRATISTA



ARCO. ASAEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,
CLASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




ING. IVÁN ALCHARR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

NOTA: 033

FECHA: 19 / JUNIO / 2024


CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LA SE OBSERVA QUE ÚNICAMENTE QUEDA PENDIENTE LA DEMOLICIÓN DE LAS LUNAS DE SOBRE ANCHO PARA COMENZAR A COLOCAR EL MATERIAL DE TERRAPLÉN, DE LA MISMA MANERA SE INFORMA QUE CONTINUÁN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO PARA LA COLOCACIÓN DE GUARNICIONES PRE-FABRICADAS. SE OBSERVA QUE EN ALGUNOS TRAMOS YA ESTÁN COLOCANDO LAS GUARNICIONES PREFABRICADAS DE ACUERDO A LOS NIVELES QUE LA TOPOGRAFÍA LES VIENE MARCANDO LLEVANDO UN AVANCE DEL 60% EN LOS TRABAJOS

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. IVÁN ALCHARR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

POR LA CONTRATISTA



ARCO. ASAEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CLASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

30

Fecha 20 / JUNIO / 2024

Folio N° 034 / Anexo N°


CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE SE PRESENTA LLUVIA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES HAN SIDO INTERROMPIDOS DERIVADO A ESTAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS, MOTIVO POR EL CUAL EL DÍA DE HOY EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS SE VERÁ AFECTADO.

POR LA CONTRATISTA:



ING. ASael SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CCASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA:



ING. IVÁN ALCHAZAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES


FECHA: 21 / JUNIO / 2024

N° 035

CON ESTA FECHA SE REGISTRA EL OFICIO NÚMERO SOR/DAL/OP/ 507/2024 DE ESTA MISMA FECHA EN EL CUAL LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE COSTOS, EMITE EL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL DE LAS 23 MATRICES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA".

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA:

POR LA CONTRATISTA:



ING. IVÁN ALCHAZAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES



ING. ASael SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CCASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

31


Fecha 21 / JUNIO / 2024

Folio N° 032 / Anexo N°


CON ESTA FECHA SE INFORMA A "EL CONTRATISTA" QUE, DERIVADO AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL DE LAS 23 MATRICES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS INSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y EN EL CUAL SE AUTORIZA EL PRECIO DE ESTOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, SE REGISTRAN MEDIANTE LA PRESENTE NOTA LAS ORDENES DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DE LOS 23 CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, POR LO QUE SE LE INDICUYE INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO YA QUE LOS TRABAJOS SE HAN VISTO AFECTADOS POR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS.

POR LA CONTRATISTA:

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ABD. ABEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,
CASSA HERENCIA, S.A. DE C.V.



ING. IVAN ALHAIN HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES.


FECHA 24 / JUNIO / 2024

No 037

CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 71 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, QUE DERIVADO DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA ESTIMACIÓN NO 2 REPRESENTADA POR LA CONTRATISTA MEDIANTE CACIO DE FECHA 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y REGISTRADA MEDIANTE LA NOTA DE BITÁCORA NUMERO 029 DE ESA MISMA FECHA EN LA PRESENTE BITÁCORA, SE DA POR APROBADA DICHA ESTIMACIÓN, POR LO TANTO SE PROCEDE CON EL POSTERIOR TRAMITE DE LA MISMA.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:



ING. IVAN ALHAIN HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES



ABD. ABEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CASSA HERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

32


Fecha 25 / JUNIO / 2024

Folio N° 038 Anexo N°


CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE YA TÉMINO DE REALIZAR LA DEMOLICIÓN Y RETIRO DE LAS CUÑAS DE SOBRE ANCHO DE LA CARRETA ASFALTICA, ASIMISMO SE OBSERVA QUE YA SE COMENZÓ A REALIZAR EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE TERRAPLEN SOBRE LA PISTA DE ATLETISMO, SE OBSERVA POR OTRA PARTE QUE EN LA CABECERA NORTE YA SE COMENZARON A REALIZAR LOS REGISTROS MINIALES QUE PERMITIRÁN LA SALIDA DE AGUA HACIA EL DRENAGE DEL ESTADIO ASÍ COMO TAMBIÉN VA SE COMENZÓ A REALIZAR LA EXCAVACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE ABSORCIÓN EN LA CABECERA SUR.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:



ING IVÁN ALVARADO HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES



ARQ. ASHEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CCASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.


FECHA: 27 / JUNIO / 2024

N° 039


CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUA REALIZANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE TERRAPLEN SOBRE LA PISTA DE ATLETISMO, ASIMISMO SE OBSERVA QUE SE ESTÁ REALIZANDO LOS TRABAJOS DE DESCARCADO Y REFILO DEL DREN EXISTENTE. POR OTRA PARTE SE INFORMA QUE SE OBSERVA FUERTE TRABAJO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" YA QUE SE OBSERVAN DOS CUADRILLAS DE DIFERENTE PERSONAL TRABAJANDO EN LOS TRABAJOS DE ALBERGUE, SE OBSERVA QUE UNA DE ELLAS ESTÁ TRABAJANDO EN LAS AMPLIACIONES DE LAS FONDOS DE SALTO ASÍ COMO EN LA FODA CON OBSTÁCULO. DE LA MISMA MANERA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE ABSORCIÓN EN LA CABECERA SUR, SE OBSERVA QUE SE LLEGÓ A UNA ALTURA DE EXCAVACIÓN DE 4 METROS APROXIMADAMENTE, MISMA DESDE DONDE YA COMENZARON A DESMONTAR LOS MÓDULOS DE BLOCK PARA LA FORMACIÓN DEL POZO.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:



ING IVÁN ALVARADO HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES



ARQ. ASHEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CCASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

33


Fecha 28 JUNIO / 2024


Folio N° 040 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUA REALIZANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE TERRAPLÉN SE OBSERVA QUE YA SE ESTÁ REALIZANDO ESTOS TRABAJOS SOBRE LAS CACECERAS NORTE Y SUR, ASIMISMO SE OBSERVA QUE SE CONTINUAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE DESCAPELLADO Y HERRIAMIENTO DEL UREN EXISTENTE. POR OTRA PARTE SE INFORMA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO EN LAS AMPLIACIONES DE LAS TUNEL DE SUTO ASÍ COMO EN LA FOSA CON OBSTÁCULO, PRESENTANDO UN 95% DE AVANCE EN ESTOS TRABAJOS DE LA MISMA MANERA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE ABSORCIÓN EN LA CACECERA SUR, SE OBSERVA UN AVANCE DEL 75% EN ESTOS TRABAJOS.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:


 ING. IVAN ALVARADO HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES


 ARQ. ISRAEL SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,
 CCASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.


FECHA: 29 JUNIO / 2024


No 041

CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE SE PRESENTA LLUVIA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES HAN SIDO INTERRUPTIDOS DEBIDO A ESTAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS, MOTIVO POR EL CUAL EL DÍA DE HOY EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS SE VERA AFECTADO.

POR LA CONTRATISTA:

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:


 ARQ. ISRAEL SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 CCASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.


 ING. IVAN ALVARADO HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

Elaborado por:

Recibido por:

34