

Fecha 03 JUNIO /2024

Folio N° 014 /Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONCLUYÓ LA DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN UN 95%, ASIMISMO SE INFORMA QUE SE CONTINUAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CUA SE OBSERVA QUE EL MATERIAL EXISTENTE ES DE TIPO ARCILLOSO Y PRESENTA MUCHA ELASTICIDAD, SE OBSERVA QUE SE ESTA ABRIENDO UNA CAVA DE APROXIMADAMENTE 60 CM DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR LAS TERRACERÍAS Y PAVIMENTO TANTO EN LAS CARRETERAS COMO EN LA PISTA DE ATLETISMO, SE OBSERVA QUE EL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE ESTA REALIZANDO MEDIANTE CAMIONES DE VOLTEO, ASIMISMO SE OBSERVA QUE DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SE OBSERVA QUE LA MAQUINA VERTILADORA NO ALCANZA A DEMOLER LA TOTALIDAD DE LA CARPETA ASFÁLTICA DEJANDO UNA LUNA DE SOBRECANTO, MISMA QUE SE DEBERÁ DEMOLER PARA ALOJAR LAS TERRACERIAS DE FORMA CORRECTA.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA:

ING. IVÁN ALEJANDRO HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

ABO. ASRAEL SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
(CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.)

FECHA: 04 JUNIO/2024

N.º 015

CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE DERIVADO A QUE ES NECESARIO REALIZAR LA DEMOLICIÓN DE LA LUNA DE SOBRECANTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA QUE NO SE PUDO DEMOLER CON LA MAQUINA, SE PRESENTARÁ MEDIANTE OFICIO UN PRECIO EXTRAORDINARIO PARA LA REALIZACIÓN DE DICHOS TRABAJOS, DADO A QUE NO VIENE CONTEMPLADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINALMENTE CONTRATADO, LO ANTERIOR PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

POR LA CONTRATISTA:

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ABO. ASRAEL SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
(CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.)

ING. IVÁN ALEJANDRO HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

Elaborado por:

Recibido por:

80

Fecha 04 JUNIO /2024

Folio N° 016 /Anexo N°


CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE SE PRESENTA LLUVIA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES HAN SIDO INTERROMPIDOS DERIVADO A ESTAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS, MOTIVO POR EL CUAL EL DÍA DE HOY EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS SE VERA AFECTADO.

POR LA CONTRATISTA:



ING. ABEL SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
(CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.)

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:




ING. IVÁN ALDEMAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y FUENTES.

FECHA 05/JUNIO/2024

N° 01

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CAJA, ASIMISMO SE OBSERVA QUE YA SE TERMINARON DE DEMOLER TODAS LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES A LO LARGO DE TODO EL PERÍMETRO EXTERIOR DE LA PISTA DE ATLETISMO DE LA MISMA MANERA SE INFORMA QUE EN EL LADO ORIENTE DE LA PISTA DE ATLETISMO, TODA VEZ QUE YA SE REALIZÓ LA EXCAVACIÓN EN CAJA, SE OBSERVA QUE YA SE ENCUENTRAN REALIZANDO EL CORTE Y RETIRO DE LA RAÍZ DEL ÁRBOL QUE PROVOCO QUE LA PISTA DE ATLETISMO SE LEVANTARA.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:



ING. IVÁN ALDEMAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y FUENTES

POR LA CONTRATISTA:



ING. ABEL SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
(CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.)

Elaborado por:

Recibido por:


81

Fecha 06 JUNIO / 2024

Folio N° 018 / Anexo N°


CON ESTA FECHA SE REGISTRA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO NUMERO 2024-SOP-UGCP-KZB-LP-22-OP Y CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, LA ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN DEL PERÍODO DEL 27 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024, DICHA ESTIMACIÓN ES ENTREGADA A LA SUPERVISIÓN MEDIANTE OFICIO PARA SU REVISIÓN, APROBACIÓN Y POSTERIOR TRÁMITE.

POR LA CONTRATISTA:



ABEL SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
LCASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:



ING. IVÁN MILHAILE HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y FUENTES.

Elaborado por:

Recibido por:

82




Fecha 07 JUNIO 2024

Folio N°19 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CASA, ASIMISMO SE OBSERVA QUE YA SE TERMINÓ DE REALIZAR EL CORTE Y RETIRO DE LA RAÍZ DEL ÁRBOL FICUS QUE PROVOLO QUE LA PISTA DE ATLETISMO SE LEVANTARA. SE INFORMA DE LA MISMA MANERA QUE EL DÍA DE HOY SE LLEVÓ A CABO UN RECORRIDO DE MANERA CONJUNTA ENTRE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN Y LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN EL CUAL MEDIANTE MINUTA DE TRABAJO SE ESTABLECIO QUE "EL CONTRATISTA" MEDIANTE OFICIO REALIZARÁ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, VA QUE COMO SE MENCIONÓ EN LA NOTA DOS DE FECHA 28 DE MAYO DE LA PRESENTE BITÁCORA, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE DOS REGISTROS PLUVIALES EN LA CABECERA NORTE PARA DAR SALIDA AL AGUA DEL DREN EN ESA PARTE, ASIMISMO ES NECESARIO LA CONEXIÓN DE ESTOS MEDIANTE TUBERÍA DE PVC, POR OTRA PARTE SE VERIFICO LA SALIDA DE AGUA EN LA CABECERA SUR Y NO EXISTE OBRA QUE PERMITA LA SALIDA DE AGUA EN ESTA ZONA, POR LO QUE DURANTE EL RECORRIDO SE DETERMINO REALIZAR UN POZO DE ABSORCIÓN EN ESTA ZONA YA QUE EL DREN EXISTENTE EN ESTA ZONA NO DESAGUA HACIA NINGÚN LADO LO QUE PROVOCA QUE SE ENCHARQUE EL AGUA EN TODA LA CABECERA SUR.


Por otro lado, DURANTE EL RECORRIDO TAMBIÉN SE OBSERVO TAMBIÉN SE OBSERVÓ QUE DERIVADO A QUE EL DREN EXISTENTE NO SERÁ REMOVIDO EL MISMO CUENTA CON UNA PROTECCIÓN DE CONCRETO A LOS LADOS, SIN EMBARGO, PARA LLEGAR A LOS NIVELES DE PROYECTO Y CON LA FINALIDAD QUE LAS MAQUINAS NO CAÍEN ESTRUCTURALMENTE AL DREN EXISTENTE, ES NECESARIO REALIZAR TRABAJOS DE PERFILADO Y DESARAZADO MANUALLYMENTE ASÍ COMO TAMBIÉN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL DREN EXISTENTE MEDIANTE CONCRETO ESTRUCTURAL GROUP, SIN EMBARGO, ESTOS TRABAJOS NO VIENEN CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL, DEBERÁ PRESENTAR SU ANÁLISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PARA QUE EL PRECIO SE ENVÍE PARA SU ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN DE COSTOS ALICATA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:



ING. IVÁN ALDEMAR HERNÁNDEZ SOBRZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

POR LA CONTRATISTA:



ARQ. DANIEL SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
CASSA FIDELICIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

83

Fecha 10 JUNIO 2024

Folio N° 020 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LAJAS SE OBSERVA QUE ÚNICAMENTE QUEDA PENDIENTE LA CIMENTACIÓN DE LAS LUNAS SOBRE ANCHO, ASIMISMO SE OBSERVA QUE YA SE ENCUENTRA UN VIBRO-COMPACTADOR REALIZANDO TRABAJOS DE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL DESCUBIERTO, ASIMISMO SE INFORMA QUE SE HA COMENZADO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO PARA LA COLOCACIÓN DE GUARNICIONES PRE-FABRICADAS.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

POR LA CONTRATISTA:

ING. IVÁN ALDHAIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

ABO. ASael SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
(CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.)

FECHA: 11 JUNIO / 2024

N° 021

CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE SE PRESENTA LLUVIA EN LOS LUGARES DE TRABAJO, LOS CUALES HAN SIDO INTERRUPTIDOS DERIVADO A ESTAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS, MOTIVO POR EL CUAL EL DÍA DE HOY EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS SE VERÁ AFECTADO.

POR LA CONTRATISTA:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ABO. ASael SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,  
CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

ING. IVÁN ALDHAIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

Elaborado por:

Recibido por:


84

Fecha 12 JUNIO /2024

Folio N° 022 / Anexo N°


CON - ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CAJA SE OBSERVA QUE ÚNICAMENTE QUEDA PENDIENTE LA DEMOLICIÓN DE LA CUÑAS DE SOBRE ANCHO PARA COMENZAR A COLOCAR EL MATERIAL DE TERRAPLEN, ASIMISMO SE OBSERVA QUE EL VIBRO-COMPACTADOR CONTINUA REALIZANDO TRABAJOS DE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL DESCUBIERTO, DE LA MISMA MANERA SE INFORMA QUE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO PARA LA COLOCACIÓN DE GUARNICIONES PRE-FABRICADAS, SE OBSERVA QUE EN ALGUNOS TRAMOS YA ESTÁN COLOCANDO LAS GUARNICIONES PREFABRICAS, SE OBSERVA QUE EN ALGUNOS TRAMOS YA ESTÁN COLOCANDO LAS GUARNICIONES PREFABRICAS DE ACUERDO A LOS NIVELES QUE LA TOPOGRAFÍA LES VIENE MARCANDO, CABE MENCIONAR QUE LA CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA HA PERMANECIDO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DESDE EL DIA DE SU INICIO.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. IVÁN ALVARIZ HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES.

POR LA CONTRATISTA:



PRO. ADAEL SOLANO MÉNDEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,  
CEASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

85



Fecha 12 JUNIO 2024

Folio N° 023 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE REGISTRA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" LA PETICIÓN REALIZADA MEDIANTE MINUTA DE TRABAJO DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN CATALOGO ORIGINAL, LO ANTERIOR DERIVADO AL RECORRIDO REALIZANDO EL DÍA DE HOY EN LA HSTA DE ATLETISMO, MISMO DONDE SE OBSERVO QUE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR DAÑOS ESTRUCTURALES AL DREN EXISTENTE Y DEBIDO A QUE SE COMENZARÁN A COLOCAR TERRACERÍAS Y REQUIEREN DE MAQUINARIA PESADA COMO LO ES LA MOTO-CONFIRMADORA Y EL VIBRO-COMPACTADOR, SE LE PIDE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, SE NO AUTORICE LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE SON EXCAVACIÓN A MANO DEL MATERIAL DE TERRACERÍAS YA COMPACTADAS A UN COSTADO DEL DREN EXISTENTE Y EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO FLUIDO PARA PROTECCIÓN DEL DREN EXISTENTE, CABE MENCIONAR QUE DEBIDO A QUE LA CAJA TIENE UN PROMEDIO DE 60CM DE PROFUNDIDAD, NO ES POSIBLE INGRESAR CON MAQUINARIA PARA ESTOS TRABAJOS, POR LO TANTO SE REALIZARÁN ESTOS TRABAJOS MEDIANTE ACARREO POR ESTACIONES.


DE LA MISMA MANERA, DURANTE EL RECORRIDO SE OBSERVO QUE REFERENTE A LO QUE MARCA EL PROYECTO TANTO EN LAS FOSAS DE SALTO QUE SON DOS Y EN LA FOSA DE CARRERA CON OBSTÁCULO, SE TIENEN CONTEMPLADAS UNAS MEDIDAS MAYORES A LAS EXISTENTES, POR LO TANTO ES NECESARIO REALIZAR ESAS AMPLIACIONES PARA ESTAR DENTRO DEL PROYECTO Y DE LAS NORMAS OFICIALES PARA DICHAS ZONAS, POR LO QUE PARA REALIZAR DICHAS AMPLIACIONES SE LE SOLICITA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, TODA VEZ PRESENTADA LA INFORMACIÓN DE ESTOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS, SE TURNE AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN SE REQUIERE REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LOS FIRMES QUE FUERON DEMOLIDOS DEBIDO A SUS MALAS CONDICIONES ESTRUCTURALES, POR LO QUE DE LA MANERA ANTERIOR SE PRESENTARA UN PRECIO EXTRAORDINARIO DE ESTE CONCEPTO.

POR LA CONTRATISTA:



ARDI. ISRAEL SUANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,  
CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:



INGA. LEÓN AULHAIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

Elaborado por:

Recibido por:

86

Fecha 13 / JUNIO / 2024

Folio N° 021 / Anexo N°


CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE SE PRESENTA LLUVIA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES HAN SIDO INTERRUMPIDOS DERIVADO A ESTAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS, MOTIVO POR EL CUAL EL DÍA DE HOY EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS SE VERA AFECTADO.

POR LA CONTRATISTA:



ABEL ASael SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,  
CCASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:




INÉS IVÁN ALHAJIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

FECHA: 14 / JUNIO / 2024

No 025


CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CADA QUE ÚNICAMENTE QUEDA PENDIENTE LA DEMOLICIÓN DE LA LUNAS DE SOBRE ANCHO PARA COMENZAR A COLOCAR EL MATERIAL DE TERRAPLEN, DE LA MISMA MANERA SE INFORMA QUE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE MANTILLA DE CONCRETO PARA LA COLOCACIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS, SE OBSERVA QUE EN ALGUNOS TRAMOS YA ESTÁN COLOCANDO LAS GUARNICIONES PREFABRICADAS DE ACUERDO A LOS NIVELES QUE LA TOPOGRAFÍA LES VIENE MARCANDO, CABE MENCIONAR QUE LA CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA HA PERMANECIDO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DESDE EL DÍA DE SU INICIO.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:



INÉS IVÁN ALHAJIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

POR LA CONTRATISTA:



ABEL ASael SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
CCASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

87




Fecha 14 / JUNIO / 2024


Folio N° 028 Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 71 TRACCION IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELO, QUE DERIVADO DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA ESTIMACIÓN NO. 1 PRESENTADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO DE FECHA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y REGISTRADA MEDIANTE LA NOTA DE BITÁCORA NUMERO 018 DE CDA MISMA FECHA EN LA PRESENTE BITÁCORA, SE DA POR APROBADA DICHA ESTIMACIÓN, POR LO TANTO SE PROCEDE CON EL POSTERIOR TRAMITE DE LA MISMA.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

  
 ING. IVÁN ALTHAIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

POR EL CONTRATISTA:


  
 PRO. ISRAEL SOLANO MÉNDEZ  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
 (CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.)

FECHA: 15 JUNIO/2024


No 027

CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE DERIVADO A LA TOMOGRAFÍA YA ESTA DETERMINANDO LAS PENDIENTES DE PROYECTO Y MISMAS QUE SE DESEN DEJAR TANTO EN LAS TERRACERÍAS COMO EN LA CARRETA ASFÁLTICA QUE SE VAN A COLOCAR, DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE TARTAN PERMITEN UN ERROR EN LAS PENDIENTES DE 4-2MM ÚNICAMENTE, SE REQUIERE COLOCAR UNA CAPA FINAL DE TERRACERÍA QUE ES LA QUE DARA LA PENDIENTE FINAL DESIDO A QUE SON TRABAJOS REALIZADOS CON MUCHA PRECISIÓN CON LA MAQUINARIA DE TERRACERÍAS Y QUE HAY Poca MANIOBRABILIDAD, POR LO QUE SE REGISTRA EN LA PRESENTE NOTA DE BITÁCORA LA MINUTA DE TRABAJO REALIZADA EL DÍA DE HOY Y EN LA CUAL SE ACORDÓ QUE "EL CONTRATISTA" PRESENTARA SU ANALISIS DE PRECIOS DE ESTE CONCEPTO EXTRAORDINARIO EL CUAL NO ESTA CONSIDERANDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL.

POR EL CONTRATISTA:

  
 PRO. ISRAEL SOLANO MÉNDEZ  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
 (CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.)

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

  
 ING. IVÁN ALTHAIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES.

Elaborado por:

Recibido por:

88