

## BITÁCORA DE OBRA

Fecha 20 AGOSTO 2024

Folio N° 091 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE YA SE ENCUENTRA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERFICIE SINTÉTICA PROFESIONAL PARA PISTA DE ATLETISMO "DEPORTAN SANDWICH SYSTEM" DE 15 MM, COLOR AZUL, CASE MENCIONAR QUE LA COLOCACIÓN DE ESTA SUPERFICIE SE CONFORMA POR UN PROCESO CONSTRUCTIVO DE 2 ETAPAS, POR LO QUE ESTÁN REALIZANDO LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA, LA CUAL LA PRIMERA DE ELLOS CONSISTE EN LA IMPERMEABILIZACIÓN QUE ES LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PRIMARIO DE POLIURETANO DE PORTAN CON MAQUINA ESTERILIZADORA Y LA SEGUNDA ES LA CAPA AMORTIGUANTE LA CUAL CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DE UNA BASE AMORTIGUANTE MONOLÍTICA COLADA POR MEDIOS MECÁNICOS CON MAQUINA ESPECIAL PAVIMENTADORA EN CALIENTE (PAVER 3M6) DE 70 MM DE ESPESOR PROMEDIO, FORMADA POR GRÁNULOS DE POLIURETANO SUR. DE 7 A 3 MM, AGLOMERADOS CON RESINA DE POLIURETANO DEPORTAN DE UN COMPONENTE, SE OBSERVA QUE DE ESTA COMENZANDO SOBRE LA CARPETA SUR EN LO QUE ES LA PISTA DE ATLETISMO.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. HAN ACHALE HERNÁNDEZ SOLÍS  
INGENIERO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

POR LA CONTRATISTA:

ING. RAFAEL SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
CCASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

17/11

## BITÁCORA DE OBRA

Fecha 22 / AGOSTO 2024

Folio N° 072 Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERFICIE SINTÉTICA PROFESIONAL PARA PISTA DE ATLETISMO "GERARTON SANDWICH SYSTEM" DE 13 MM, COLOR AZUL, SE CONTINUA CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS PRIMERAS 2 ETAPAS, POR LO QUE ESTÁ REALIZANDO LA IMPRIMACIÓN CON UNA CAPA DE PRIMAPIO DE POLIURETANO DEPORTAN CON MÁQUINA ESPERADORA Y LA COLOCACIÓN DE LA CAPA AMORTIGUANTE MONOLÍTICA COLADA POR MEDIOS MECÁNICOS CON MÁQUINA ESPECIAL PAVIMENTADOR EN CALIENTE (FAVER SING), DE 7 MM DE ESPESOR PROMEDIO, FORMADA POR GRÁNULOS DE HULE NEGRO SER DE 7 A 3 MM, ABLONICERADOS CON RESINA DE POLIURETANO DEPORTAN DE UN CONTENIENTE DE CEREZA QUE YA SE ENCUENTRAN TRABAJANDO SOBRE EL LACONIENTE DE LA PISTA DE ATLETISMO, CABLE FUNCIONAR QUE SE HAN PRESENTADO LUVIROS POR LA NOCHE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO NO HAN AFECTADO A LOS TRABAJOS REALIZADOS.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IVÁN ALDAMAR HERNÁNDEZ SUÁREZ  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

POR LA CONTRATISTA:

ING. ARIEL SALGADO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,  
CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

18/4/24

# BITÁCORA DE OBRA


Fecha 23 / Agosto / 2024


Folio N° 013 Anexo N°

CON ESTA FECHA SE REGISTRA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO NÚMERO 2024-SOF-DOCP-EZB-IP-22-OF Y CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, LA ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 6 DEL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 26 DE AGOSTO DE 2024, DICHA ESTIMACIÓN ES ENTREGADA A LA SUPERVISIÓN MEDIANTE OFICIO PARA SU REVISIÓN, APROBACIÓN Y POSTERIOR TRÁMITE.

POR LA CONTRATISTA:

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

  
ARACELI SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
CASA DE CERRANÍA, S.A. DE C.V.

  
ING. IVÁN ADRIÁN HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
PRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y FUENTES


Fecha 27 Agosto 2024


Nº 074

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE AVANCE A LA VISTA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERFICIE SINTÉTICA PROFESIONAL PARA PISTA DE ATLETISMO "GEBERTAN SANDWICH SYSTEM" DE 15 MM, COLOR AZUL, SE CONTINUA CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS PRIMERAS 2 ETAPAS DE OBSCURA QUE YA SE TIENE TERMINADO CON ESTAS PRIMERAS DOS ETAPAS TANTO LA PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA SUR, EL LADO FUENTE ASÍ COMO LA PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA NORTE DE LA PISTA DE ATLETISMO POR LO QUE ESTÁ REALIZANDO LA IMPRIMACIÓN Y LA COLOCACIÓN DE UN CARTE MONOLÍTICO SOBRE LA PARTE ORIENTE DE LA PISTA DE ATLETISMO.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA:

  
ING. IVÁN ADRIÁN HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
PRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y FUENTES

  
ARACELI SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y FUENTES

Elaborado por:

Recibido por:

19/44

# BITÁCORA DE OBRA

Fecha 29 / FEBRERO / 2024

Folio N° 075 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE NUEVO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERFICIE SINTÉTICA PROFESIONAL PARA PISTA DE ATLETISMO "DEPORTAN SANDWICH SYSTEM" DE 15MM, COLOR AZUL, SE OBSERVA QUE SE HAN CONCLUIDO CON LA COLOCACIÓN DE LAS DOS PRIMERAS ETAPAS EN TODA LA PISTA DE ATLETISMO COMO EN LAS CABECERAS NORTE Y SUR.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:

ING. IVÁN ALFONSO HERNÁNDEZ SAGÚZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

ARQ. ADRIEL SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
CASA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Fecha 30 de agosto 2024

Nº 076

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE NUEVO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERFICIE SINTÉTICA PROFESIONAL PARA PISTA DE ATLETISMO "DEPORTAN SANDWICH SYSTEM" DE 15MM, COLOR AZUL, SE OBSERVA QUE SE HA COMENZADO A REALIZAR LA TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE TARTÁN, LA CUAL CONSISTE EN REALIZAR UN SUELO A LA VITA AMORTIGUANTE FORMADO POR LA APLICACIÓN DE POLIURETANO MICROZONADO, POR MEDIO DE ESPÁTULO MANUAL, SEGUIDO DE LA APLICACIÓN DE RESINA DE POLIURETANO DEPORTAN DE 2 COMPONENTES COLOR AZUL SOBRE LA CAPA AMORTIGUANTE, APLICADO POR MEDIO MANUAL, CABA MENCIONAR QUE COMENZARÁN DEL MISMO PUNTO DONDE COMENZARON A REALIZAR LAS PRIMERAS DOS ETAPAS, ES DECIR DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABECERA SUR EN LA PISTA DE ATLETISMO.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:

ING. IVÁN ALFONSO HERNÁNDEZ SAGÚZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

ARQ. ADRIEL SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
CASA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

20/1/11



# BITÁCORA DE OBRA

Fecha 02 SEPTIEMBRE 2024

Folio N° 077/Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERFICIE SINTÉTICA PRECORTADA PARA PISTA DE ATLETISMO PUZZETAN SANDWICH SYSTEM DE 15 MPA. COLOR AZUL, SE OBSERVA QUE SE CONTINUA REALIZANDO LA TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARA DE TARTAN, LA CUAL CONSISTE EN REALIZAR UN SELLO A LA CARA ANTERIORMENTE ACABADO POR LA APLICACIÓN DE FOLIO MICROBULGING POR MEDIO DE BARRIDO MANUAL DEBIDO DE LA APLICACIÓN DE RESINA DE POLIURETANO DEPORTAN OC 2 COMPONENTES COLOR AZUL SOBRE LA CARA ANTERIORMENTE, APLICADO POR MEDIOS MANUALES, YA SE ENCUENTRAN REALIZANDO ESTOS TRABAJOS EN EL ÚLTIMO TRAMO DE LA PISTA QUE ES EL LADO ORIENTE DE LA MISMA.

Por la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Por la CONTRATISTA

ING. IVÁN ALEJANDRO HERNÁNDEZ SOLORZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

ARO. ADRIEL DOMINGO MENDÍVEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,  
CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Fecha 02 SEPTIEMBRE 2024

No 078

CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 SECCIÓN B DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, QUE DERIVADO DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA ESTIMACIÓN N.º 6 PRESENTADA POR LA CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y REGISTRADA MEDIANTE LA NOTA DE CITACIÓN NÚMERO 073 DE CON MISMA FECHA EN LA PRESENTE BITÁCORA, SE DA POR APROBADA DICHA ESTIMACIÓN, POR LO TANTO SE PROCEDE CON EL POSTERIOR TRÁMITE DE LA MISMA.

Por la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

Por la CONTRATISTA

ING. IVÁN ALEJANDRO HERNÁNDEZ SOLORZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

ARO. ADRIEL DOMINGO MENDÍVEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,  
CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

21/11/24

## BITÁCORA DE OBRA

Fecha


04 / SEPTIEMBRE / 2024

Folio N°

029 / Anexo N°


CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERFICIE SINTÉTICA PROFESIONAL PARA PISTA DE ATLETISMO "DEPORTAN SANDWICH SYSTEM" DE 15 MM, COLOR AZUL, SE OBSERVA QUE TODA VEZ QUE SE COMPLETAN LAS PRIMERAS 3 CAPAS O CARAS, SE COMENZARON A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA CUARTA CAPA QUE ES LA CAPA DE TRACCIÓN LOS CUALES CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE RESINA AUTO-NIVELANTE DE POLIURETANO LÍQUIDO LEFORTIN DE 2 COMPONENTES COLOR AZUL, APLICADA POR MEDIOS MANUALES, CON LANZADO MANUAL DE HULE EPDM PROMEDIO DE 4 MM DE ESPESOR, SE OBSERVA QUE ESTA CAPA YA SE COLOCÓ SOBRE LA CABECERA SUR DE LA PISTA DE ATLETISMO POR LO QUE AL DIA DE HOY SE ESTÁ REALIZANDO LA COLOCACIÓN DE ESTA CAPA SOBRE EL TACO PONIENTE DE LA PISTA DE ATLETISMO.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:



JAKI IVÁN ALVARADO HERNÁNDEZ COLÓRZANO  
REPRESENTANTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE OBRAS Y PUENTES.

POR LA CONTRATISTA:



ABEL SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
(CASSA HERENCIA, S.A. DE C.V.)

Elaborado por:

Recibido por:

77/41

# BITÁCORA DE OBRA


Fecha 06/SEPTIEMBRE/2024


Folio N° 080 Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUÁN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERFICIE SINTÉTICA PROFESIONAL PARA PISTA DE ATLETONO "DECKTAN SANDWICH SYSTEM" DE 15MM, COLOR AZUL, SE OBSERVA QUE CONTINUÁN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LA CUARTA ETAPA QUE ES LA PINTA DE TRAYCIÓN, SE OBSERVA QUE YA SE ENCUENTRAN REALIZANDO ESTOS TRABAJOS EN EL ÚLTIMO TRAMO DE LA PISTA QUE ES EL LADO ORIENTE DE LA PISTA, QUEDANDO ÚNICAMENTE POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA ÚLTIMA ETAPA QUE SON LOS CORRESPONDIENTES AL TRAZO DE LAS LÍNEAS CONFORME A REGLAMENTO Y/O PROYECTO

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA

  
ING. IVÁN AGUILAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

  
ABEL ABEL SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
CERROJA GERENCIA, S.A. DE C.V.


FECHA: 07/SEPTIEMBRE/2024


Nº 081

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUÁN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERFICIE SINTÉTICA PROFESIONAL PARA PISTA DE ATLETONO "DECKTAN SANDWICH SYSTEM" DE 15MM, COLOR AZUL, SE OBSERVA QUE YA SE ESTÁ REALIZANDO LA ÚLTIMA ETAPA LA CUAL CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE TRAZO DE LAS LÍNEAS CONFORME A REGLAMENTO Y/O PROYECTO CON PINTURA DE POLIURETANO DECKTAN, RESULTANDO UNA SUPERFICIE PROFESIONAL MONOLÍTICA, RESISTENTE A LA INTemperIE, A LA FIBRACIÓN, A LOS RAYOS UV Y CLIM. POROSA, SE LE RECOMIENDA REALIZAR A LA EMPRESA UNA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA TODA VEZ QUE SE HAYAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE PINTURA

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA

  
ING. IVÁN AGUILAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

  
ABEL ABEL SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
CERROJA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

93/44

## BITÁCORA DE OBRA

Fecha 09 / 09 / 2024

Folio N° 002 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE TOMA VEZ QUE EL CONTRATISTA REALIZO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE LAS LINEAS CONFORME A RECOMENDACIONES Y/O PROYECTO CON FINES DE PAVIMENTAR VEREDAS EN LA VISTA DE ATLETISMO, SE OBSERVA QUE CON ESTOS TRABAJOS SE ESTARÁN CONCLUYENDO EN SU TOTALIDAD TODOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

CABE MENCIONAR QUE LA FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL SEGÚN CONVENIO ES EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SIN EMBARGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y DEMÁS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA MISMA DEL ESTADO DE VEREDAS, NO ES NECESARIO LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DE ALGÚN CONVENIO POR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN SU TOTALIDAD EN MENOR TIEMPO DEL ESTABLECIDO, CABE MENCIONAR TAMBIÉN QUE DEBIDO A LA FUERZA DE TENDIDO SE LOGRO CONCLUIR LOS TRABAJOS EN MENOR TIEMPO DEL CONVENIO.

ADICIONALMENTE CON ESTA FECHA SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE TODA VEZ QUE SE HA COMPLETADO CON LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEBERÁ PRESENTAR SU ESTIMACIÓN FINQUILADA, DICHA ESTIMACIÓN DEBERÁ ENTREGARSE A LA SUPERVISIÓN MEDIANTE OFICIO PARA SU REVISIÓN, APROBACIÓN Y POSTERIOR TRÁMITE, ESTO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO NÚMERO 2024-SOM-DECH-K28-LP-22-06, RELACIONADO CON ESTA NOTA, LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

ING. IVÁN ALCÍVAR HERNÁNDEZ COLÓN  
PRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

POR LA CONTRATISTA:

ARACELI SOLANO MÉNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,  
ECLASA GERENCIA S.A DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

24/09/24