



I.- Del Objeto

Recepción:

Parcial ☐

Total ☒

II.- De la recepción

Dependencia: Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación de Occidente

III.- De la entrega

Contratista: Construlectrica Zamac, S.A. de C.V.

IV.- Información Básica:

Residencia de Supervisión encargada de la Obra
Residencia de Obra Área michoacán

Objeto del contrato

Construcción de la Obra Civil y Electromecánica de la L.T. Jesus Maria – Arandas 115 KV.-1C 20.27 Km 477 ACSR – CG AG 7#8 -PC/PM,

Ubicación de la obra

localizada en el estado de Jalisco.

Oficio de Autorización de Inversión

Acuerdo Interno Específico RRCC-ODCO-004/2012

V.- Antecedentes:

Contrato No.	<u>RRCC-121003</u>
Fecha:	<u>04 - sep - 2012</u>
Modalidad de Adjudicación	<u>Licitación Pública Nacional</u>
Fecha de Fallo	<u>20 - ago - 2012</u>
Importe del contrato	<u>\$4,095,780.25</u>
Fecha de inicio de Contrato	<u>06 - sep - 2012</u>
Fecha de Terminación de Contrato	<u>14 - dic - 2012</u>
Fecha de Inicio real	<u>06 - sep - 2012</u>
Fecha de Terminación real	<u>14 - dic - 2012</u>

VI.- Convenios:

No. de convenio	Fecha de autorización	Importe	Diferimiento en el inicio	Ampliación del Plazo	Prórroga
1	20 - feb - 2013	-16,410.53		0 Días Naturales	

VII.- De las garantías:

	Anticipo 1 (2012)	Cumplimiento	Anticipo 2 (200_)	Anticipo Convenio No. 1
Fianza No.	3725-03845-4	3725-03846-7		
Importe	Ver Nota 1	Ver Nota 1		
Cia. Afianzadora				
Fecha	04-sep-12	04-sep-12		
Vigencia del:	05-sep-12	05-sep-12		
Al	Contra entrega de la Garantía de vicios ocultos	Contra entrega de la Garantía de vicios ocultos		
	Ajuste de Costos	Vicios Ocultos		
Fianza No.		3725-05434-8		
Importe		Ver Nota 1		
Cia. Afianzadora				
Fecha		09-sep-12		
Vigencia del:		20-sep-12		
Al		18-sep-13		

Nota 1

Se testa nombre de la afianzadora e importe por tratarse de información **CONFIDENCIAL**, dado que evidencian el patrimonio y su valor respecto a una de personas de su derecho privado, con fundamento en el Artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP.

VII.- De los Anticipos:

Anticipos Otorgados	Ejercicio 2012	Importe	I.V.A.	Total
		\$1,228,734.08	\$196,597.45	\$1,425,331.53
	Suma:	\$1,228,734.08	\$196,597.45	\$1,425,331.53
Importe Amortizado		\$1,228,734.08	\$196,597.45	\$1,425,331.53
Importe por Amortizar		\$0.00	\$0.00	\$0.00

IX.- De la Liquidación:

Relación de estimaciones


	Importe	Estimado	Deducciones
Importe contrato original	\$4,005,783.25		
Estimación No. 1	\$	972,299.00	\$ 4,861.35
Estimación No. 2	\$	972,623.07	\$ 4,864.12
Estimación No. 3	\$	870,405.99	\$ 4,852.03
Estimación No. 4	\$	1,163,670.77	\$ 76,364.58
Estimación No. 5	\$	2,281.84	\$ -
Importe del Contrato	\$4,076,369.72		
Importe de Estimaciones		4,077,087.89	
Importe Total Deducciones			\$ 90,942.08
Importe por cancelar	\$	2,281.83	

Importe Contrato	\$4,076,369.72
Importe Estimado	\$4,077,087.89
Importe Deducciones	\$90,942.08
Importe no estimado	\$2,281.83
Importe por estimar	\$0.00
Importe total por cancelar	\$2,281.83

X.- De las Sanciones:

Causas: Penalizaciones por atraso en la entrega de la obra

	penalización	Importe aplicado	Importe por aplicar
Al ___ de ___ de 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Al ___ de ___ de 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Importe:	\$0.00	\$0.00	\$0.00





XI.- Término bajo los cuales se efectúa la recepción.

CFE.- Derivado de los términos del contrato recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

Los trabajos objeto del contrato en cuestión fueron terminados y recibidos a satisfacción de la C.F.E. por lo que mediante el pago de la cantidad a favor o a cargo del contratista que se determinara en el finiquito quedara cerrada la operación.


XI.- Observaciones:


XII.- Nombre y firma de las personas que intervienen en este acto.

Se firma la presente acta en la Ciudad de Zapopan, Jalisco, a las 12:00 horas del día 4 de marzo de 2013 en las oficinas de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación de Occidente, sita en calle Vicente Guerrero No. 1224, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco. C.P. 45235


POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD


Ing. Sergio Humberto Romero Gómez
Residente de Obra Área Michoacán


Ing. Sergio Trujillo Corona
Residente de Contratación


Ing. José Trinidad Arriaga Flores
Residente Regional

POR LA EMPRESA:
Construelectrica Zamac, S.A. de C.V.


Sr. Zenon Miltrano Camacho
Apoderado