

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS 2021 - 2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO ( VOLUMENES REALES EJECUTADOS)

Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		
Contrato:	MAC/DOPM/FISMDF-00022/2024	Periodo de Contrato:	29 DE ABRIL DE 2024 AL 27 DE JUNIO DE 2024
Municipio:	ACALA, CHIAPAS.	Periodo de Ejecucion Real:	29 DE ABRIL DE 2024 AL 14 DE JUNIO DE 2024
Ubicación:	COL. SAN JOSE 19 DE MARZO	Fecha de Elaboracion:	14 DE JUNIO DE 2024
		Avance Fisico Acumulado:	100.00%
		Avance Financiero Acumulado:	100.00%

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO			VOLUMEN ESTIMADO			IMPORTE ESTIMADO	DIFERENCIA EN VOL.	
			VOLUMEN	PU	IMPORTE	EST. 01	EST. 02	TOTAL		(+)	(-)
1308000023	TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	485.12	\$ 9.31	\$ 4,516.47	382.91	0.00	382.91	\$ 3,564.89		
1102000021	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M3	189.95	\$ 165.73	\$ 31,480.41	213.22	0.00	213.22	\$ 35,336.95		
MACGB00001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	147.74	\$ 605.25	\$ 89,419.64	243.53	0.00	243.53	\$ 147,396.53		
MACGB00002	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	246.94	\$ 154.00	\$ 38,028.76	277.19	0.00	277.19	\$ 42,687.26		
MACGB00003	CONCRETO ACABADO MARCADO TIPO PETATILLO F c=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4" , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	362.90	\$ 828.22	\$ 300,561.04	328.15	0.00	328.15	\$ 271,780.39		

IMPORTE DE ESTA HOJA	\$464,006.32	IMPORTE DE ESTA HOJA	\$500,766.02
IMPORTE ACUMULADO	\$464,006.32	IMPORTE ACUMULADO	\$500,766.02

# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS 2021 - 2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

## FINIQUITO ( VOLUMENES REALES EJECUTADOS)

<b>Nombre de la Obra:</b>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	<b>Periodo de Contrato:</b>	29 DE ABRIL DE 2024 AL 27 DE JUNIO DE 2024	<b>Avance Fisico Acumulado:</b>	100.00%
<b>Contrato:</b>	MAC/DOPM/FISMDF-00022/2024	<b>Periodo de Ejecucion Real:</b>	29 DE ABRIL DE 2024 AL 14 DE JUNIO DE 2024	<b>Avance Financiero Acumulado:</b>	100.00%
<b>Municipio:</b>	ACALA, CHIAPAS.	<b>Fecha de Elaboracion:</b>	14 DE JUNIO DE 2024		
<b>Ubicación:</b>	COL. SAN JOSE 19 DE MARZO				

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO			VOLUMEN ESTIMADO			IMPORTE ESTIMADO	DIFERENCIA EN VOL.	
			VOLUMEN	PU	IMPORTE	EST. 01	EST. 02	TOTAL		(+)	(-)
<b>MACGB00004</b>	CONCRETO ESTAMPADO (CUALQUIER ESTAMPADO) CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR, CON RESISTENCIA DE F c=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4" , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	59.2200	\$ 879.93	\$ 52,109.45	55.89	0.00	55.89	\$ 49,179.29		
<b>2.-</b>	<b>RED DE AGUA POTABLE</b>										
<b>1011000130</b>	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	15.30	\$ 229.39	\$ 3,509.67	0.00	0.00	0.00	\$ -		
<b>MADSAP0001</b>	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 95% PRUEBA PROCTOR. CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	15.30	\$ 467.86	\$ 7,158.26	0.00	0.00	0.00	\$ -		
<b>MADSAP0025</b>	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 10 MM. (4") DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	42.00	\$ 162.80	\$ 6,837.60	0.00	0.00	0.00	\$ -		
<b>MADSAP0003</b>	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO RD-9, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	84.00	\$ 30.10	\$ 2,528.40	66.00	0.00	66.00	\$ 1,986.60		
<b>2044002203</b>	SUMINISTRO DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE: 100x13mm 4"x1/2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	\$ 93.11	\$ 1,117.32	11.00	0.00	11.00	\$ 1,024.21		

IMPORTE DE ESTA HOJA \$73,260.70  
IMPORTE ACUMULADO \$537,267.02

IMPORTE DE ESTA HOJA \$52,190.10  
IMPORTE ACUMULADO \$552,956.12

# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS 2021 - 2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

## FINIQUITO ( VOLUMENES REALES EJECUTADOS)

Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	Periodo de Contrato:	29 DE ABRIL DE 2024 AL 27 DE JUNIO DE 2024	Avance Fisico Acumulado:	100.00%
Contrato:	MAC/DOPM/FISMDF-00022/2024	Periodo de Ejecucion Real:	29 DE ABRIL DE 2024 AL 14 DE JUNIO DE 2024	Avance Financiero Acumulado:	100.00%
Municipio:	ACALA, CHIAPAS.	Fecha de Elaboracion:	14 DE JUNIO DE 2024		
Ubicación:	COL. SAN JOSE 19 DE MARZO				

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO			VOLUMEN ESTIMADO			IMPORTE ESTIMADO	DIFERENCIA EN VOL.	
			VOLUMEN	PU	IMPORTE	EST. 01	EST. 02	TOTAL		(+)	(-)
1117000013	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA PARA PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. Y ABRAZADERAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE 38MM A 100 MM. (1 1/2" A 4" ) DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	\$ 56.50	\$ 678.00	11.00	0.00	11.00	\$ 621.50		
1108000031	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. PRIMER KILOMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	19.89	\$ 154.00	\$ 3,063.06	0.00	0.00	0.00	\$ -		
MADSAP0013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA LIGERO CIEGO DE 60CMS DE DIAM. 95 KG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	\$ 4,060.70	\$ 8,121.40	1.00	0.00	1.00	\$ 4,060.70		
4.-	DESCARGAS DOMICILIARIAS										
1011000130	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	37.8000	\$ 229.39	\$ 8,670.94	54.99	0.00	54.99	\$ 12,614.16		
MADSAP0010	PLANTILLA PARA RECIBIR TUBERIA A BASE DE MATERIAL MEJORADO, 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PIZON DE MANO AL 90 %, SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE:SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3	5.6700	\$ 424.14	\$ 2,404.87	5.22	0.00	5.22	\$ 2,214.01	2,211.52	2.49
MADSAP0001	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 90% PRUEBA PROCTOR. CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	18.9000	\$ 467.86	\$ 8,842.55	83.38	0.00	83.38	\$ 39,010.17		
1020000023	RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON PIZON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: AGUA PARA SU HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	13.2300	\$ 124.32	\$ 1,644.75	87.20	0.00	87.20	\$ 10,840.70		

IMPORTE DE ESTA HOJA \$33,425.57

IMPORTE ACUM 570692.59

IMPORTE DE ESTA HOJA \$69,361.24

IMPORTE ACL 622317.36

# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS 2021 - 2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

## FINIQUITO ( VOLUMENES REALES EJECUTADOS)

<b>Nombre de la Obra:</b>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		
<b>Contrato:</b>	MAC/DOPM/FISMDF-00022/2024	<b>Periodo de Contrato:</b>	29 DE ABRIL DE 2024 AL 27 DE JUNIO DE 2024
<b>Municipio:</b>	ACALA, CHIAPAS.	<b>Periodo de Ejecucion Real:</b>	29 DE ABRIL DE 2024 AL 14 DE JUNIO DE 2024
<b>Ubicación:</b>	COL. SAN JOSE 19 DE MARZO	<b>Fecha de Elaboracion:</b>	14 DE JUNIO DE 2024
		<b>Avance Fisico Acumulado:</b>	100.00%
		<b>Avance Financiero Acumulado:</b>	100.00%

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO			VOLUMEN ESTIMADO			IMPORTE ESTIMADO	DIFERENCIA EN VOL.	
			VOLUMEN	PU	IMPORTE	EST. 01	EST. 02	TOTAL		(+)	(-)
<b>MADSAP0014</b>	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6") DE DIAM. SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	54.0000	\$ 213.11	\$ 11,507.94	57.20	0.00	57.20	\$ 12,189.89		
<b>MADSAP0015</b>	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	12.0000	\$ 347.81	\$ 4,173.72	11.00	0.00	11.00	\$ 3,825.91		
<b>MADSAP0016</b>	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 45 G. X 150 MM. (6") DE DIAMETRO . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	12.0000	\$ 340.83	\$ 4,089.96	11.00	0.00	11.00	\$ 3,749.13		
<b>MADSAP0017</b>	REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2 CON TAPA DE CONCRETO DE .05 M.DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 3/16X1 PULGADAS, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 EN AMBOS SENTIDOS SOBRE CADENA DE 0.12X0.15 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIOS DEL NO. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE:	PZA	12.0000	\$ 4,012.20	\$ 48,146.40	0.00	0.00	0.00	\$ -		
<b>1108000031</b>	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	34.8000	\$ 154.00	\$ 5,359.20	71.49	0.00	71.49	\$ 11,009.46		
<b>5.-</b>	<b>CONSTRUCCION DE BANQUETAS</b>										
<b>1001000053</b>	RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO, INCLUYE: CARGA DEL MATERIAL A CAMION Y ACARREO EN 1ER. KM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.5000	\$ 636.22	\$ 954.33	0.00	0.00	0.00	\$ -		

IMPORTE DE ESTA HOJA \$74,231.55  
IMPORTE ACUMULADO \$644,924.14

IMPORTE DE ESTA HOJA \$30,774.39  
IMPORTE ACUMULADO \$653,091.75

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS 2021 - 2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO ( VOLUMENES REALES EJECUTADOS)

Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	Periodo de Contrato:	29 DE ABRIL DE 2024 AL 27 DE JUNIO DE 2024	Avance Fisico Acumulado:	100.00%
Contrato:	MAC/DOPM/FISMDF-00022/2024	Periodo de Ejecucion Real:	29 DE ABRIL DE 2024 AL 14 DE JUNIO DE 2024	Avance Financiero Acumulado:	100.00%
Municipio:	ACALA, CHIAPAS.	Fecha de Elaboracion:	14 DE JUNIO DE 2024		
Ubicación:	COL. SAN JOSE 19 DE MARZO				

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO			VOLUMEN ESTIMADO			IMPORTE ESTIMADO	DIFERENCIA EN VOL.	
			VOLUMEN	PU	IMPORTE	EST. 01	EST. 02	TOTAL		(+)	(-)
MACGB00005	PISO ESTAMPADO DE 8 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA (CUALQUIER ESTAMPADO) CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, USO DE MOLDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	96.9000	\$ 740.98	\$ 71,800.96	0.00	67.20	67.20	\$ 49,793.86		
1502000021	MURO DE 15cm. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15x20x40cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	70.4400	\$ 474.31	\$ 33,410.40	50.40	0.00	50.40	\$ 23,905.22		
MACGB00006	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, ACABDO CON PLANA DE MADERNA; INLCUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA)	M2	35.2200	\$ 240.85	\$ 8,482.74	50.40	0.00	50.40	\$ 12,138.84		
	ALUMBRADO PUBLICO										
MALPO00001	BASE DE CONCRETO ARMADO F'C = 200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.80 X 0.45 X 1.00 METROS, ARMADO CON VARILLAS # 3 A CADA 10 CMS. Y ESTRIBOS # 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE 3A, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.0000	\$ 3,478.50	\$ 13,914.00	0.00	2.00	2.00	\$ 6,957.00		
MALPO00002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FIERRO CONICO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ANCLAS, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.0000	\$ 8,067.28	\$ 32,269.12	0.00	2.00	2.00	\$ 16,134.56		

IMPORTE DE ESTA HOJA \$159,877.22  
IMPORTE ACUMULADO \$804,801.36

IMPORTE DE ESTA HOJA \$108,929.48  
IMPORTE ACUMULADO \$762,021.23

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS 2021 - 2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

## FINIQUITO ( VOLUMENES REALES EJECUTADOS)

<b>Nombre de la Obra:</b>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		
<b>Contrato:</b>	MAC/DOPM/FISMDF-00022/2024	<b>Periodo de Contrato:</b>	29 DE ABRIL DE 2024 AL 27 DE JUNIO DE 2024
<b>Municipio:</b>	ACALA, CHIAPAS.	<b>Periodo de Ejecucion Real:</b>	29 DE ABRIL DE 2024 AL 14 DE JUNIO DE 2024
<b>Ubicación:</b>	COL. SAN JOSE 19 DE MARZO	<b>Fecha de Elaboracion:</b>	14 DE JUNIO DE 2024
		<b>Avance Fisico Acumulado:</b>	100.00%
		<b>Avance Financiero Acumulado:</b>	100.00%

[illegible]

IMPORTE DE ESTA HOJA	\$23,567.48
----------------------	-------------

IMPORTE ACUMULADO \$828,368.84

16 %IVA      \$132,539.01

TOTAL \$960,907.85

IMPORTE DE ESTA HOJA	\$66,625.02
----------------------	-------------

IMPORTE ACUMULADO \$828,646.25

16 %IVA	\$132,583.40
---------	--------------

TOTAL \$961,229.65