

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CUERPO DE ESTIMACION



UNIDOS POR ACALA

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		CUERPO DE ESTIMACION			
Contrato: MAC/DOPM/FISMDF-0021/2024		Período de Contrato:	DEL 22 DE ABRIL DE 2024 AL 05 DE JUNIO DE 2024	Avance Físico Acumulado:	100.00%
		Estimación No.:	02-F (DOS FINIQUITO)	Avance Físico esta Estimación:	26.73%
Municipio: ACALA, CHIAPAS		Período de Estimación:	13 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE MAYO DE 2024	Avance Financiero Acumulado:	100.00%
Ubicación: CABECERA MUNICIPAL (COL. 12 DE DICIEMBRE)		Fecha de Elaboración:	31 DE MAYO DE 2024	Avance Financiero esta Estimación:	26.73%

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE			VOLUMEN			ESTA ESTIMACION		
			ACUMULADO	ANTERIOR	S. PROYECTO	S. PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
1.-	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										
MACGB00003	CONCRETO ACABADO MARCADO TIPO PETATILLO F c=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4" , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$171,209.64	\$0.00	\$305,389.56	368.73	206.72	0.00	206.72	\$828.22	\$171,209.64
MACGB00004	CONCRETO ESTAMPADO (CUALQUIER ESTAMPADO) CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR, CON RESISTENCIA DE F c=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4" , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$57,142.65	\$0.00	\$57,257.05	65.07	64.94	0.00	64.94	\$879.93	\$57,142.65

IMPORTE DE ESTA HOJA:	\$228,352.29
IMPORTE ACUMULADO:	\$228,352.29

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CUERPO DE ESTIMACION



HOJA 2 de 2

UNIDOS POR ACALA

Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CUERPO DE ESTIMACION			
Contrato:	MAC/DOPM/FISMDF-0021/2024	Período de Contrato:	DEL 22 DE ABRIL DE 2024 AL 05 DE JUNIO DE 2024	Avance Físico Acumulado:	100.00%
		Estimación No.:	02-F (DOS FINIQUITO)	Avance Físico esta Estimación:	26.73%
Municipio:	ACALA, CHIAPAS	Período de Estimación:	13 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE MAYO DE 2024	Avance Financiero Acumulado:	100.00%
Ubicación:	CABECERA MUNICIPAL (COL. 12 DE DICIEMBRE)	Fecha de Elaboración:	31 DE MAYO DE 2024	Avance Financiero esta Estimación:	26.73%

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE			VOLUMEN		ESTA ESTIMACION		
			ACUMULADO	ANTERIOR	S. PROYECTO	S. PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U. IMPORTE

RESUMEN DE ESTIMACION

IMPORTE ACUMULADO:		\$	228,352.29
SUBTOTAL:		\$	228,352.29
SE COBRA POR AJUSTE		\$	227,041.78
		\$	36,326.68
		\$	263,368.46
SUBTOTAL DE LA ESTIMACION No. 02-F (DOS FINIQUITO)		\$	228,352.29
16 % DE I.V.A.		\$	36,536.37
TOTAL DE LA ESTIMACION No. 02-F (DOS FINIQUITO)		\$	264,888.66
MENOS DEDUCCIONES			
AMORTIZACION DE ANTICIPO		\$	-
1% PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL EDO.		\$	6,223.23
1% PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL MPIO.		\$	6,223.23
0.5% POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL ENCOMENDADAS A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO.		\$	3,111.61
2.0% IMPUESTO S/NOMINA		\$	2,489.20
6% ADICIONAL APLICADO AL IMPUESTO S/NOMINA		\$	149.35
IMPORTE TOTAL LIQUIDO A COBRAR DE LA ESTIMACION No. 02-F (DOS FINIQUITO)		\$	246,692.04

IMPORTE CON LETRA:

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 79/100 M.N.)