

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CUERPO DE ESTIMACION

HOJA 1 de 2

Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CUERPO DE ESTIMACION			
Contrato:	MAC/DOPM/FISMDF-0003/2024	Periodo de Contrato:	DEL 18 DE ENERO DE 2024 AL 22 DE MARZO DE 2024	Avance Físico Acumulado:	100.00%
Contratista:		Estimación No.:	02 -F (DOS FINIQUITO)	Avance Físico esta Estimación:	20.00%
Municipio:	ACALA, CHIAPAS	Periodo de Estimación:	13 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	Avance Financiero Acumulado:	100.00%
Ubicación:	CABECERA MUNICIPAL(BARRIO SAN PABLO AV.ALLENDE)	Fecha de Elaboración:	01 DE MARZO DE 2024	Avance Financiero esta Estimación:	20.00%

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE			VOLUMEN		ESTA ESTIMACION			
			ACUMULADO	ANTERIOR	S. PROYECTO	S. PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
3.-	CONCRETO EN CALLES										
MACGB00003	CONCRETO ACABADO MARCADO TIPO PETATILLO F c=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4" , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$372,988.88	\$194,631.70	\$981,755.42	1,185.38	450.35	235.00	215.35	\$828.22	\$178,357.18
MACGB00004	CONCRETO ESTAMPADO (CUALQUIER ESTAMPADO) CON COLOR INTREGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR, CON RESISTENCIA DE F c=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4" , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$71,327.13	\$0.00	\$177,077.11	201.24	81.06	0.00	81.06	\$879.93	\$71,327.13
190100003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$36,430.27	\$27,320.37	\$38,760.19	573.80	539.31	404.4467	134.8616	\$67.55	9,109.9011

IMPORTE DE ESTA HOJA:	\$258,794.21
IMPORTE ACUMULADO:	\$258,794.21

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CUERPO DE ESTIMACION

HOJA 2 de 2

Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CUERPO DE ESTIMACION			
Contrato:	MAC/DOPM/FISMDF-0003/2024	Período de Contrato:	DEL 18 DE ENERO DE 2024 AL 22 DE MARZO DE 2024	Avance Físico Acumulado:	100.00%
Contratista:		Estimación No.:	02 -F (DOS FINIQUITO)	Avance Físico esta Estimación:	20.00%
Municipio:	ACALA, CHIAPAS	Período de Estimación:	13 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	Avance Financiero Acumulado:	100.00%
Ubicación:	CABECERA MUNICIPAL(BARRIO SAN PABLO AV.ALLENDE)	Fecha de Elaboración:	01 DE MARZO DE 2024	Avance Financiero esta Estimación:	20.00%

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE			VOLUMEN		ESTA ESTIMACION		
			ACUMULADO	ANTERIOR	S. PROYECTO	S. PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.

RESUMEN DE ESTIMACION

IMPORTE ACUMULADO:		\$	258,794.21
SUBTOTAL:		\$	258,794.21
SE COBRA POR AJUSTE		\$	254,690.92
SUBTOTAL DE LA ESTIMACION No. 02 -F (DOS FINIQUITO)		\$	254,690.92
16 % DE I.V.A.		\$	97,966.90
TOTAL DE LA ESTIMACION No. 02 -F (DOS FINIQUITO)		\$	352,657.82
MENOS DEDUCCIONES			
AMORTIZACION DE ANTICIPO		\$	-
1% PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL EDO.		\$	2,546.91
1% PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL MPIO.		\$	2,546.91
0.5% POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL ENCOMENDADAS A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO.		\$	1,273.45
2.0% IMPUESTO S/NOMINA		\$	1,019.03
6% ADICIONAL APLICADO AL IMPUESTO S/NOMINA		\$	61.14
IMPORTE TOTAL LIQUIDO A COBRAR DE LA ESTIMACION No. 02 -F (DOS FINIQUITO)		\$	345,210.38

IMPORTE CON LETRA:

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N.)