

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CUERPO DE ESTIMACION



HOJA 1 de 2

UNIDOS POR ACALA

Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CUERPO DE ESTIMACION			
Contrato:	MAC/DOPM/FISMDF-0004/2024	Período de Contrato:	DEL 19 DE FEBRERO DE 2024 AL 18 ABRIL DE 2024	Avance Físico Acumulado:	100.00%
Municipio:	ACALA, CHIAPAS	Estimación No.:	02-F (DOS FINIQUITO)	Avance Físico esta Estimación:	19.95%
Ubicación:	ACALA (COL. 12 DE DICIEMBRE)	Período de Estimación:	20 DE MARZO DE 2024 AL 18 DE ABRIL DE 2024	Avance Financiero Acumulado:	100.00%
		Fecha de Elaboración:	19 DE ABRIL DE 2024	Avance Financiero esta Estimación:	19.95%

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE			VOLUMEN			ESTA ESTIMACION		
			ACUMULADO	ANTERIOR	S. PROYECTO	S. PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
1.-	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										
MACGB00003	CONCRETO ACABADO MARCADO TIPO PETATILLO F c=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4" , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$92,926.28	\$0.00	\$268,219.05	323.85	112.20	0.00	112.20	\$828.22	\$92,926.28
MACGB00004	CONCRETO ESTAMPADO (CUALQUIER ESTAMPADO) CON COLOR INTREGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR, CON RESISTENCIA DE F c=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4" , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$17,422.61	\$0.00	\$50,288.00	57.15	19.80	0.00	19.80	\$879.93	\$17,422.61
MALPO00001	BASE DE CONCRETO ARMADO F'C = 200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.80 X 0.45 X 1.00 METROS, ARMADO CON VARILLAS # 3 A CADA 10 CMS. Y ESTRIBOS # 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE 3A, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$10,435.50	\$0.00	\$0.00	-	3.00	0.00	3.00	\$3,478.50	\$10,435.50
MALPO00002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FIERRO CONICO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ANCLAS, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$24,201.84	\$0.00	\$512,272.28	63.50	3.00	0.00	3.00	\$8,067.28	\$24,201.84
MALPO00003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA KIT SOLAR LED ALL IN ONE 60 WATS, POTENCIA DE PANEL SOLAR (55 -70 WATS), BATERIA (AH) (11.1 -12.8 V/25 -36AH), FLUJO LUMINOSO (6,000-9,000 LM) TIEMPO DE CARGA (6-8 HRS), TIEMPOS DE AUTONOMIA 3 A 5 DIAS, ALTURA RECOMENDADA (6-7 MTS), VIDA UTIL (50,000 -100,000 HRS); INCLUYE: ACARREOS, ARMADOS, EQUIPOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	\$17,675.61	\$0.00	\$88,378.05	15.00	3.00	0.00	3.00	\$5,891.87	\$17,675.61

IMPORTE DE ESTA HOJA: \$162,661.84

IMPORTE ACUMULADO: \$162,661.84

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CUERPO DE ESTIMACION



HOJA 2 de 2

UNIDOS POR ACALA

Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CUERPO DE ESTIMACION			
Contrato:	MAC/DOPM/FISMDF-0004/2024	Período de Contrato:	DEL 19 DE FEBRERO DE 2024 AL 18 ABRIL DE 2024	Avance Físico Acumulado:	100.00%
		Estimación No.:	02-F (DOS FINIQUITO)	Avance Físico esta Estimación:	19.95%
Municipio:	ACALA, CHIAPAS	Período de Estimación:	20 DE MARZO DE 2024 AL 18 DE ABRIL DE 2024	Avance Financiero Acumulado:	100.00%
Ubicación:	ACALA (COL. 12 DE DICIEMBRE)	Fecha de Elaboración:	19 DE ABRIL DE 2024	Avance Financiero esta Estimación:	19.95%

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE			VOLUMEN		ESTA ESTIMACION		
			ACUMULADO	ANTERIOR	S. PROYECTO	S. PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U. IMPORTE

IMPORTE ACUMULADO: \$ 162,661.84

SUBTOTAL: \$ 162,661.84

SE COBRA POR AJUSTE \$ 162,429.56

\$ 25,988.73

\$ 188,418.29

SUBTOTAL DE LA ESTIMACION No. 02-F (DOS FINIQUITO) \$ 162,661.84

16 % DE I.V.A. \$ 26,025.89

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 02-F (DOS FINIQUITO) \$ 188,687.73

MENOS DEDUCCIONES

AMORTIZACION DE ANTICIPO \$ 56,525.49

1% PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL EDO. \$ 1,624.30

1% PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL MPIO. \$ 1,624.30

0.5% POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL ENCOMENDADAS A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO. \$ 812.15

2.0% IMPUESTO S/NOMINA \$ 649.95

6% ADICIONAL APLICADO AL IMPUESTO S/NOMINA \$ 39.00

IMPORTE TOTAL LIQUIDO A COBRAR DE LA ESTIMACION No. 02-F (DOS FINIQUITO) \$ 127,412.54

IMPORTE CON LETRA:

(CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.)