


[illegible]

| | | FINIQUITO (VOLUMENES REALES EJECUTADOS) | | | | | | |  UNIDOS POR ACALÁ | | |
|------------|---|---|----------------------|------------|---------------|----------------------|---|---------------|--|--------------------|------|
| | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALÁ, CHIAPAS. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| | | NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO | | | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MAYO DE 2024 | | | | |
| | | CONTRATO DE OBRA No.: MAC/DOPM/FISMDF-0021/2024 | | | | | ESTIMACION NUMERO: 02 -F (DOS FINIQUITO) | | | | |
| | | FECHA DEL CONTRATO: 16 DE ABRIL DE 2024 | | | | | PERIODO DE EJECUCION: 22 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE MAYO DE 2024 | | | | |
| | | PERIODO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DE 2024 AL 05 E JUNIO DE 2024 | | | | | AVANCE FISICO ACUMULADO: 100% | | | | |
| | | | | | | | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 100% | | | | |
| | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | SEGÚN PROYECTO | | | VOLUMEN ESTIMADO | | | IMPORTE ESTIMADO | DIFERENCIA EN VOL. | |
| | | | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE | EST 01 | EST 02 - F | TOTAL | | (+) | (-) |
| MACGB00005 | PISO ESTAMPADO DE 8 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA (CUALQUIER ESTAMPADO) CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, USO DE MOLDE, MANO DE OBRA | M2 | 92.82 | \$740.98 | \$68,777.76 | 69.95 | 0.00 | 69.95 | \$51,831.55 | -22.87 | 0.00 |
| MACBM0010 | MURO DE 15Cm. ESP. DE TABICON PRENSADO 15x20x40cm. ASENTADO CON MORTERO CEM- ARENA 1:4. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 66.50 | \$474.31 | \$31,541.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | -66.50 | 0.00 |
| MACGB00006 | APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA) | M2 | 66.50 | \$240.85 | \$16,016.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | -66.50 | 0.00 |
| MADSAP0013 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES PARA POZO DE VISITA LIGERO CIEGO DE 60 CMS DE DIAM.95 KG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 | \$4,060.70 | \$8,121.40 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | \$8,121.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1101000041 | DESCARGAS DOMICILIARIAS TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 28.22 | \$13.56 | \$382.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | -28.22 | 0.00 |
| 1011000130 | EXCAVACION A MANO PARA ZANIAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 40.32 | \$229.39 | \$9,249.00 | 105.58 | 0.00 | 105.58 | \$24,219.00 | 65.26 | 0.00 |
| MADSAP0010 | PLANTILLA PARA RECIBIR TUBERIA A BASE DE MATERIAL MEJORADO, 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PIZON DE MANO AL 90 %, SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE:SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 7.56 | \$287.21 | \$2,171.31 | 14.87 | 0.00 | 14.87 | \$4,270.81 | 7.31 | 0.00 |
| | | | IMPORTE DE ESTA HOJA | | \$ 136,260.28 | IMPORTE DE ESTA HOJA | | \$ 88,442.76 | IMPORTE DE ESTA HOJA | | |
| | | | IMPORTE ACUMULADO | | \$ 645,975.97 | IMPORTE ACUMULADO | | \$ 584,245.99 | IMPORTE ACUMULADO | | |

FINIQUITO (VOLUMENES REALES EJECUTADOS)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



UNIDOS POR ACALA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MAYO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: MAC/DOPM/FISMDF-0021/2024

ESTIMACION NUMERO: 02 -F (DOS FINIQUITO)

FECHA DEL CONTRATO: 16 DE ABRIL DE 2024

PERIODO DE EJECUCION: 22 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE MAYO DE 2024

PERIODO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DE 2024 AL 05 E JUNIO DE 2024

AVANCE FISICO ACUMULADO: 100%

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 100%

| | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | SEGÚN PROYECTO | | | VOLUMEN ESTIMADO | | | IMPORTE ESTIMADO | DIFERENCIA EN VOL. | |
|------------|--|------------------|----------------|----------------------|---------------|------------------|------------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE | EST 01 | EST 02 - F | TOTAL | | (+) | (-) |
| MADSAP0001 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20M. DE ESPESOR AL 95% PRUEBA PROCTOR. CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 23.77 | \$467.86 | \$11,121.03 | 63.82 | 0.00 | 63.82 | \$29,858.83 | 0.00 | 40.05 |
| 1020000023 | RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON PIZON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION; INCLUYE: AGUA PARA SU HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 8.99 | \$124.32 | \$1,117.64 | 52.63 | 0.00 | 52.63 | \$6,542.96 | 0.00 | 43.64 |
| MADSAP0014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6") DE DIAM. SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 90.00 | \$213.11 | \$19,179.90 | 69.10 | 0.00 | 69.10 | \$14,725.90 | -20.90 | 0.00 |
| MADSAP0015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 18.00 | \$347.81 | \$6,260.58 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | \$5,912.77 | -1.00 | 0.00 |
| MADSAP0016 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 45 G. X 150 MM. (6") DE DIAMETRO . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 18.00 | \$340.83 | \$6,134.94 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | \$5,794.11 | 0.00 | -1.00 |
| MADSAP0017 | REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2 CON TAPA DE CONCRETO DE .05 M.DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 1/4X3 PULGADAS, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 EN AMBOS SENTIDOS SOBRE CADENA DE 0.12X0.15 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CMS., INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS., DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 17.00 | \$4,012.20 | \$68,207.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | -17.00 |
| | | | | IMPORTE DE ESTA HOJA | \$ 112,021.49 | | | | IMPORTE DE ESTA HOJA | \$ 62,834.57 | IMPORTE DE ESTA HOJA |
| | | | | IMPORTE ACUMULADO | \$ 757,997.46 | | | | IMPORTE ACUMULADO | \$ 647,080.56 | IMPORTE ACUMULADO |

HOJA 5 DE 5