

			FINIQUITO (VOLUMENES REALES EJECUTADOS)									
			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES									
			NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO						FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2024			
			CONTRATO DE OBRA No.: MAC/DOPM/FISMDF-0008/2024						ESTIMACION NUMERO: 02-F (DOS FINIQUITO)			
			FECHA DEL CONTRATO: 21 DE FEBRERO DE 2024						PERIODO DE EJECUCION: 01 DE ABRIL DE 2024 AL 13 DE ABRIL DE 2024			
			PERIODO DE CONTRATO: DEL 27 DE FEBRERO DE 2024 AL 26 DE ABRIL DE 2024						AVANCE FISICO ACUMULADO: 100%			
			CONTRATISTA:						AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 100%			
	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	SEGÚN PROYECTO			VOLUMEN ESTIMADO			IMPORTE ESTIMADO	DIFERENCIA EN VOL.		DIFERENCIA EN IMPORTE
			VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	EST 01	EST 02 - F	TOTAL		(+)	(-)	
1.-	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO											
1308000023	TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	340.20	\$9.31	\$3,167.26	279.80	30.00	309.80	\$2,884.24	0.00	-30.40	-\$283.02
1102000021	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	106.56	\$165.73	\$17,660.19	83.94	9.00	92.94	\$15,402.95	0.00	-13.62	-\$2,257.24
MACGB00001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	102.06	\$605.25	\$61,771.82	83.94	9.00	92.94	\$56,251.94	0.00	-9.12	-\$5,519.88
1108000031	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO. PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	132.68	\$154.00	\$20,432.72	109.12	11.70	120.82	\$18,606.28	0.00	-11.86	-\$1,826.44
MACGB00003	CONCRETO ACABADO MARCADO TIPO PETATILLO F c=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4" , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	291.60	\$828.22	\$241,508.95	238.55	25.50	264.05	\$218,691.49	0.00	-27.55	-\$22,817.46
MADSAP0001	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 90% PRUEBA PROCTOR. CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	-	\$467.86	\$0.00	0.00	23.63	23.63	\$11,055.53	23.63	0.00	\$11,055.53
			IMPORTE DE ESTA HOJA			\$ 344,540.94						
			IMPORTE ACUMULADO			\$ 344,540.94						
			IMPORTE DE ESTA HOJA			\$ 322,892.43						
			IMPORTE ACUMULADO			\$ 322,892.43						
			IMPORTE DE ESTA HOJA			-\$ 21,648.51						
			IMPORTE ACUMULADO			-\$ 21,648.51						

			FINIQUITO (VOLUMENES REALES EJECUTADOS)										
			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES										
NOMBRE DE LA OBRA:			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO						FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2024				
CONTRATO DE OBRA No.:			MAC/DOPM/FISMDF-0008/2024						ESTIMACION NUMERO: 02-F (DOS FINIQUITO)				
FECHA DEL CONTRATO:			21 DE FEBRERO DE 2024						PERIODO DE EJECUCION: 01 DE ABRIL DE 2024 AL 13 DE ABRIL DE 2024				
PERIODO DE CONTRATO:			DEL 27 DE FEBRERO DE 2024 AL 26 DE ABRIL DE 2024						AVANCE FISICO ACUMULADO: 100%				
CONTRATISTA:									AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 100%				
	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	SEGÚN PROYECTO			VOLUMEN ESTIMADO			IMPORTE ESTIMADO	DIFERENCIA EN VOL.		DIFERENCIA EN IMPORTE	
			VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	EST 01	EST 02 - F	TOTAL		(+)	(-)		
MACGB00004	CONCRETO ESTAMPADO (CUALQUIER ESTAMPADO) CON COLOR INTREGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR, CON RESISTENCIA DE F c=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4" , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	48.60	\$879.93	\$42,764.60	41.25	4.50	45.75	\$40,256.80	0.00	-2.85	-\$2,507.80	
2.-	RED DE ATARJEA												
1011000130	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	40.00	\$229.39	\$9,175.60	58.42	0.00	58.42	\$13,400.96	18.42	0.00	\$4,225.36	
MADSAP00010	PLANTILLA PARA RECIBIR TUBERIA A BASE DE MATERIAL MEJORADO, 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PIZON DE MANO AL 90 % , SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA. INCLUYE:SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO.	M3	-	\$424.14	\$0.00	5.99	0.00	5.99	\$2,540.60	5.99	0.00	\$2,540.60	
MADSAP00001	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 90% PRUEBA PROCTOR. CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	25.60	\$467.86	\$11,977.22	19.93	0.00	19.93	\$9,324.45	0.00	-5.67	-\$2,652.77	
1020000023	RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON PIZON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: AGUA PARA SU HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	19.40	\$124.32	\$2,411.81	32.50	0.00	32.50	\$4,040.40	13.10	0.00	\$1,628.59	
MADSAP00011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM. SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	45.00	\$316.39	\$14,237.55	57.10	0.00	57.10	\$18,065.87	12.10	0.00	\$3,828.32	
IMPORTE DE ESTA HOJA					\$ 80,566.78		IMPORTE DE ESTA HOJA					\$ 87,629.08	
IMPORTE ACUMULADO					\$ 425,107.72		IMPORTE ACUMULADO					\$ 410,521.51	
							IMPORTE DE ESTA HOJA					\$ 7,062.30	
							IMPORTE ACUMULADO					-\$ 14,586.21	

			FINIQUITO (VOLUMENES REALES EJECUTADOS)													
			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES													
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO						FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2024										
CONTRATO DE OBRA No.: MAC/DOPM/FISMDF-0008/2024						ESTIMACION NUMERO: 02-F (DOS FINIQUITO)										
FECHA DEL CONTRATO: 21 DE FEBRERO DE 2024						PERIODO DE EJECUCION: 01 DE ABRIL DE 2024 AL 13 DE ABRIL DE 2024										
PERIODO DE CONTRATO: DEL 27 DE FEBRERO DE 2024 AL 26 DE ABRIL DE 2024						AVANCE FISICO ACUMULADO: 100%										
CONTRATISTA:						AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 100%										
	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	SEGÚN PROYECTO			VOLUMEN ESTIMADO			IMPORTE ESTIMADO	DIFERENCIA EN VOL.		DIFERENCIA EN IMPORTE				
			VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	EST 01	EST 02 - F	TOTAL		(+)	(-)					
MADSAP0012	POZO DE VISITA DE: 1.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3. APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5. ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100 Kg/Cm2. DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$7,716.09	\$15,432.18	2.00	0.00	2.00	\$15,432.18	0.00	0.00	\$0.00				
MADSAP0013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA LIGERO CIEGO DE 60CMS DE DIAM. 95 KG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$4,060.70	\$8,121.40	2.00	0.00	2.00	\$8,121.40	0.00	0.00	\$0.00				
1108000031	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO. PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. PRIMER KILOMETRO PAVIMENTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	33.28	\$154.00	\$5,125.12	33.70	0.00	33.70	\$5,189.80	0.42	0.00	\$64.68				
3.-	DESCARGAS DOMICILIARIAS															
1011000130	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	22.68	\$229.39	\$5,202.57	20.16	0.00	20.16	\$4,624.50	0.00	-2.52	-\$578.06				
IMPORTE DE ESTA HOJA					\$	33,881.27	IMPORTE DE ESTA HOJA					\$	33,367.88	IMPORTE DE ESTA HOJA	-\$	513.38
IMPORTE ACUMULADO					\$	458,988.99	IMPORTE ACUMULADO					\$	443,889.39	IMPORTE ACUMULADO	-\$	15,099.59

			FINIQUITO (VOLUMENES REALES EJECUTADOS)													
			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES													
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO			FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2024													
CONTRATO DE OBRA No.: MAC/DOPM/FISMDF-0008/2024			ESTIMACION NUMERO: 02-F (DOS FINIQUITO)													
FECHA DEL CONTRATO: 21 DE FEBRERO DE 2024			PERIODO DE EJECUCION: 01 DE ABRIL DE 2024 AL 13 DE ABRIL DE 2024													
PERIODO DE CONTRATO: DEL 27 DE FEBRERO DE 2024 AL 26 DE ABRIL DE 2024			AVANCE FISICO ACUMULADO: 100%													
CONTRATISTA:			AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 100%													
	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	SEGÚN PROYECTO			VOLUMEN ESTIMADO			IMPORTE ESTIMADO	DIFERENCIA EN VOL.		DIFERENCIA EN IMPORTE				
			VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	EST 01	EST 02 - F	TOTAL		(+)	(-)					
MADSAP0010	PLANTILLA PARA RECIBIR TUBERIA A BASE DE MATERIAL MEJORADO, 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PIZON DE MANO AL 90 %, SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE:SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO.	M3	-	\$424.14	\$0.00	4.32	0.00	4.32	\$1,832.28	4.32	0.00	\$1,832.28				
MADSAP0001	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 90% PRUEBA PROCTOR. CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	25.20	\$467.86	\$11,790.07	10.67	0.00	10.67	\$4,992.07	0.00	-14.53	-\$6,798.01				
1020000023	RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON PIZON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: AGUA PARA SU HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.34	\$124.32	\$1,409.79	8.65	0.00	8.65	\$1,075.37	0.00	-2.69	-\$334.42				
MADSAP0014	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6") DE DIAM. SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	36.00	\$213.11	\$7,671.96	48.00	0.00	48.00	\$10,229.28	12.00	0.00	\$2,557.32				
MADSAP0015	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$347.81	\$2,782.48	12.00	0.00	12.00	\$4,173.72	4.00	0.00	\$1,391.24				
MADSAP0016	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 45 G. X 150 MM. (6") DE DIAMETRO . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$340.83	\$2,726.64	12.00	0.00	12.00	\$4,089.96	4.00	0.00	\$1,363.32				
MADSAP0017	REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR. SOBRE FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2 CON TAPA DE CONCRETO DE .05 M.DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 3/16X1 PULGADAS, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 EN AMBOS SENTIDOS SOBRE CADENA DE 0.12X0.15 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CMS., INCLUYE: TRAZO,NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS., DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$4,012.20	\$32,097.60	12.00	0.00	12.00	\$48,146.40	4.00	0.00	\$16,048.80				
IMPORTE DE ESTA HOJA					\$	58,478.54	IMPORTE DE ESTA HOJA					\$	74,539.08	IMPORTE DE ESTA HOJA	\$	16,060.53
IMPORTE ACUMULADO					\$	517,467.53	IMPORTE ACUMULADO					\$	518,428.47	IMPORTE ACUMULADO	\$	960.94

			FINIQUITO (VOLUMENES REALES EJECUTADOS)									
			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES									
			NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO						FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2024			
			CONTRATO DE OBRA No.: MAC/DOPM/FISMDF-0008/2024						ESTIMACION NUMERO: 02-F (DOS FINIQUITO)			
			FECHA DEL CONTRATO: 21 DE FEBRERO DE 2024						PERIODO DE EJECUCION: 01 DE ABRIL DE 2024 AL 13 DE ABRIL DE 2024			
			PERIODO DE CONTRATO: DEL 27 DE FEBRERO DE 2024 AL 26 DE ABRIL DE 2024						AVANCE FISICO ACUMULADO: 100%			
			CONTRATISTA:						AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 100%			
	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	SEGÚN PROYECTO			VOLUMEN ESTIMADO			IMPORTE ESTIMADO	DIFERENCIA EN VOL.		DIFERENCIA EN IMPORTE
			VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	EST 01	EST 02 - F	TOTAL		(+)	(-)	
1108000031	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO. PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	37.67	\$154.00	\$5,801.18	19.49	0.00	19.49	\$3,001.46	0.00	-18.18	-\$2,799.72
4.-	ALUMBRADO PUBLICO											
MALPO00001	BASE DE CONCRETO ARMADO F'C = 200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.80 X 0.45 X 1.00 METROS, ARMADO CON VARILLAS # 3 A CADA 10 CMS. Y ESTRIBOS # 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE 3A, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$3,478.50	\$10,435.50	0.00	3.00	3.00	\$10,435.50	0.00	0.00	\$0.00
MALPO00002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FIERRO CONICO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ANCLAS, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$8,067.28	\$24,201.84	0.00	3.00	3.00	\$24,201.84	0.00	0.00	\$0.00
MALPO00003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA KIT SOLAR LED ALL IN ONE 60 WATS, POTENCIA DE PANEL SOLAR (55 -70 WATS), BATERIA (AH) (11.1 -12.8 V/25 -36AH), FLUJO LUMINOSO (6,000-9,000 LM) TIEMPO DE CARGA (6-8 HRS), TIEMPOS DE AUTONOMIA 3 A 5 DIAS, ALTURA RECOMENDADA (6-7 MTS), VIDA UTIL (50,000 - 100,000 HRS); INCLUYE: ACARREOS, ARMADOS, EQUIPOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$5,891.87	\$17,675.61	0.00	3.00	3.00	\$17,675.61	0.00	0.00	\$0.00
5.-	GUARNICIONES											
1313000011	CONCRETO F c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4 , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	55.00	\$376.86	\$20,727.30	55.00	6.00	61.00	\$22,988.46	6.00	0.00	\$2,261.16
					IMPORTE DE ESTA HOJA	\$	78,841.43					
					IMPORTE ACUMULADO	\$	596,308.96					
					IMPORTE DE ESTA HOJA	\$	78,302.87					
					IMPORTE ACUMULADO	\$	596,731.34					
					IMPORTE DE ESTA HOJA	-\$	538.56					
					IMPORTE ACUMULADO	\$	422.38					

			FINIQUITO (VOLUMENES REALES EJECUTADOS)										
			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES										
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO			FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2024										
CONTRATO DE OBRA No.: MAC/DOPM/FISMDF-0008/2024			ESTIMACION NUMERO: 02-F (DOS FINIQUITO)										
FECHA DEL CONTRATO: 21 DE FEBRERO DE 2024			PERIODO DE EJECUCION: 01 DE ABRIL DE 2024 AL 13 DE ABRIL DE 2024										
PERIODO DE CONTRATO: DEL 27 DE FEBRERO DE 2024 AL 26 DE ABRIL DE 2024			AVANCE FISICO ACUMULADO: 100%										
CONTRATISTA:			AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 100%										
	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	SEGÚN PROYECTO			VOLUMEN ESTIMADO			IMPORTE ESTIMADO	DIFERENCIA EN VOL.		DIFERENCIA EN IMPORTE	
			VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	EST 01	EST 02 - F	TOTAL		(+)	(-)		
6.-	BANQUETAS												
MAMCM00001	MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HASTA 2.50 METROS DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	9.60	\$2,093.06	\$20,093.38	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	-9.60	-\$20,093.38	
MACGB00005	PISO ESTAMPADO DE 8 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA (CUALQUIER ESTAMPADO) CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, USO DE MOLDE, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	77.00	\$740.98	\$57,055.46	0.00	90.87	90.87	\$67,332.85	13.87	0.00	\$10,277.39	
MACBM00010	MURO DE 15Cm. ESP. DE TABICON PRENSADO 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM- ARENA 1:4. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	55.00	\$474.31	\$26,087.05	0.00	27.80	27.80	\$13,185.82	0.00	-27.20	-\$12,901.23	
7.-	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO												
MADSAP0003	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO RD-9, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	-	\$30.10	\$0.00	100.00	0.00	100.00	\$3,010.00	100.00	0.00	\$3,010.00	
2044002203	SUMINISTRO DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE: 100x13mm 4"x1/2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	-	\$93.11	\$0.00	5.00	0.00	5.00	\$465.55	5.00	0.00	\$465.55	
1117000013	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA PARA PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. Y ABRAZADERAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE 38MM A 100 MM. (1 1/2" A 4") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	-	\$56.50	\$0.00	5.00	0.00	5.00	\$282.50	5.00	0.00	\$282.50	
IMPORTE DE ESTA HOJA			\$ 103,235.89			IMPORTE DE ESTA HOJA			\$ 84,276.72			IMPORTE DE ESTA HOJA	-\$ 18,959.17
IMPORTE ACUMULADO			\$ 699,544.85			IMPORTE ACUMULADO			\$ 681,008.06			IMPORTE ACUMULADO	-\$ 18,536.79

