

Datos generales

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL PORVENIR - 166398

Clave del proyecto
CHP240202392908

Programa presupuestario
1004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Ramo
33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios

Institución ejecutora
Municipio de Tapachula



Monto aprobado
\$4,770,160


Ámbito
Urbano

Entidad federativa
Chiapas

Municipio
Tapachula

Dirección
CALLE MANUEL AVILA CAMACHO
COLONIA EL PORVENIR, 30750
TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ,
CHIAPAS

Localidad
Tapachula de Córdoba y Ordóñez



Detalles del avance

Detalle del avance financiero

Ciclo del recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2024	\$4,770,160	\$4,770,160	\$4,770,160	\$4,770,160	\$0	\$0	\$0

Detalle del avance físico

Unidad de medida	Avance acumulado
Metros Cuadrados	0

Fecha estimada de término	Fecha de inicio	Estatus del proyecto en el sistema
13/09/2024	13/06/2024	En Ejecución



¡CUMPLIENDO CON HONESTIDAD!

► N° CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:
MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0071/2024

PALABRA CUMPLIDA

2024

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBA FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONS ENTIDAD_RESPONSAB	DETALLE_PROYECTO
2024	2	CHP240202392908	Proyecto de inversión	(PTI: {dcto_recurso.2024, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4770160.0, modificado:4770160.0})		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL PORVENIR - 166398	7	Oaxapas