



**MUNICIPIO DE  
TOCHIMILCO  
PUEBLA**



**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL  
PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO  
TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA."**

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No. **1**

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-  
24/020

CONTRATISTA: **LORENZO JUÁREZ RAMÍREZ**

FECHA: **05/08/2024**

**NOTA Y CROQUIS**

Obra: "Construcción de Kiosco y equipamiento urbano en el parque principal en el centro de la localidad de Santiago tochimizolco, municipio de Tochimilco, Puebla."

Contratista: Lorenzo Juárez Ramírez

Localidad: Tochimizolco.

Fondo: FAISMUN

Ejercicio: 2024

Monto: \$ 1,658,834.92 (un millón seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro pesos 92/100 M.N.)

No. de obra: 2024-020

No. de contrato: MTCH/FAISMUN-24/020

Inició de obra: 05 de agosto de 2024

Termino de obra: 04 de octubre de 2024



# MUNICIPIO DE TOCHIMILCO PUEBLA



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No.

2

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-24/020

CONTRATISTA: LORENZO JUÁREZ RAMÍREZ

FECHA: 05/08/2024

## NOTA Y CROQUIS

Apertura de bitácora

Con esta fecha se da por iniciada la obra denominada:

"Construcción de kiosco y equipamiento urbano en el parque principal en el centro de la localidad de Santiago tochimizolco, municipio de Tochimilco, Puebla".

La obra será ejecutada por la empresa Lorenzo Juárez Ramírez

Por parte del contratista se designa al ~~ing.~~ José René Osorio Escamilla, con cargo de superintendente de obra y al ing. Enrique López Pérez como residente de obra por parte del H. Ayuntamiento, con lo cual también están autorizados para firmar la presente bitácora de obra.



DIRECTOR DE OBRAS  
SERVICIOS PÚBLICOS  
Y PROTECCIÓN CIVIL  
H. AYUNTAMIENTO  
TOCHIMILCO, PUE.  
2021-2024

Ing. Roberto Amagu Carvajal  
Director de obras, servicios públicos  
y protección civil.

Ing. Enrique López Pérez  
Residente de obra.

**cocyar**  
construcciones civiles  
y arquitectónicas

Ing. Lorenzo Juárez Ramírez  
RFC. JURL780218U53  
C.P. 74169  
Santa Ana Xalmimilulco Pue

Ing. Lorenzo Juárez Ramírez  
Representante legal.

Ing. José René Osorio Escamilla  
Superintendente de obra.



**MUNICIPIO DE  
TOCHIMILCO  
PUEBLA**



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No.

3

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-24/020

CONTRATISTA: LORENZO JUÁREZ RAMÍREZ

FECHA: 05/08/2024

NOTA Y CROQUIS

En este día se disminuyó a los trabajos de suministro y colocación de las bancas en el parque de tochimizolco. Así como también a colocar los botes de basura.

En los días posteriores la cuadrilla va a comenzar con la limpieza, trazo y nivelación en el área del kiosco, así también las excavaciones en zanja para la cimentación.

Ing. Enrique López Pérez  
Residente de obra.

Ing. José Raúl Osorio Escamilla.  
Superintendente de construcción.





MUNICIPIO DE  
TOCHIMILCO  
PUEBLA

000751



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL  
PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO  
TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No.

4

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-  
24/020

CONTRATISTA: LORENZO JUÁREZ RAMÍREZ

FECHA: 12/08/2024

NOTA Y CROQUIS


Para este día, una vez terminado la limpieza, trazo y nivelación, así como las excavaciones, la cuachilla se encuentra colando la plantilla de concreto simple.

Una vez que fragüe el concreto se procederá a habilitar el acero para la cimentación.

Comenzó a llover a las 3 de la tarde por lo tanto se suspendieron las obras.

Ing. Enrique López Pérez  
Residente de obra.

Ing. José René Osorio Escamilla.  
Superintendente de construcción.



000752



MUNICIPIO DE  
TOCHIMILCO  
PUEBLA



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL  
PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO  
TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No.

5

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-  
24/020

CONTRATISTA: LORENZO JUÁREZ RAMÍREZ

FECHA: 16/08/2024

NOTA Y CROQUIS

En esta fecha se informa en la presente bitácora que ya  
se coló la cimentación del kiosco, así mismo se comenzó a pegar  
piedras para los muros del kiosco.

Ing. Enrique López Pérez  
Residente de obra

Ing. José Benito Osorio Escamilla  
Superintendente de obra.





MUNICIPIO DE  
TOCHIMILCO  
PUEBLA



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL  
PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO  
TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No. 6.

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-  
24/020

CONTRATISTA: LORENZO JUÁREZ RAMÍREZ

FECHA: 27/08/2024

NOTA Y CROQUIS

Para este día, ya se encuentran terminados los muros de piedra del kiosco, ahora la cuadrilla procederá a terminar de armar el alero de la losa que va a soportar la estructura metálica del kiosco, misma que ya se encuentra en el sitio de la obra.

No se registró ningún percance.

Ing. Enrique López Pérez  
Residente de obra.

Ing. José Refé Osorio Escamilla  
Superintendente de obra.





MUNICIPIO DE  
TOCHIMILCO  
PUEBLA



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL  
PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO  
TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No. 7.

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-  
24/020

CONTRATISTA: LORENZO JUÁREZ RAMÍREZ

FECHA: 03/09/2024

NOTA Y CROQUIS

En este día la cuadrilla de trabajo ya coló la losa y colocó  
las placas para atornillar la estructura metálica del kiosco

Ya lleva unos días fraguando así que se le dará otros 5 días para  
comenzar a instalar la estructura metálica.

Ing. Enrique López Pérez  
Residente de obra.

Ing. José René Osorio Escamilla  
Superintendente de obra.





MUNICIPIO DE  
TOCHIMILCO  
PUEBLA



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL  
PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO  
TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No. 8.

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-  
24/020

CONTRATISTA: LORENZO JUÁREZ RAMÍREZ


FECHA: 10/09/2024

NOTA Y CROQUIS

Para este día se informa que la cuadrilla se encuentra  
trabajando en el montaje de la estructura metálica del kiosco,  
Así también se procede a soldar los detalles que lleva la cubierta.

Inq. Enrique López Pérez  
Residente de obra.

Inq. José René Osorio Escamilla  
Superintendente de construcción.



000756



# MUNICIPIO DE TOCHIMILCO PUEBLA



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No. 9

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-24/020

CONTRATISTA: LORENZO JUÁREZ RAMÍREZ

FECHA: 19/09/2024

## NOTA Y CROQUIS


En este día, la cuadrilla de trabajo ha terminado de montar la estructura metálica, ahora se encuentra trabajando en la instalación eléctrica, así como en el montaje de la iluminación del kiosco.

Posteriormente, comenzarán a pintar la estructura y cubierta.

No se registró ningún percance.

Ing. Enrique López Pérez  
Residente de obra.

Ing. José René Osorio Escamilla  
Superintendente de obra.



000757



MUNICIPIO DE  
TOCHIMILCO  
PUEBLA



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL  
PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO  
TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No. 10

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-  
24/020

CONTRATISTA: LORENZO JUÁREZ RAMÍREZ

FECHA: 30/09/2024

NOTA Y CROQUIS

En este día se informa en la presente bitácora que se ha  
terminado de pintar el kiosco y ahora se encuentra  
haciendo la limpieza general en el sitio de la obra.

Ing. Enrique López Pérez  
Residente de obra.

Ing. José René Osorio Escamilla  
Superintendente de obra.





# MUNICIPIO DE TOCHIMILCO PUEBLA



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No. 11

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-24/020

CONTRATISTA: LORENZO JUÁREZ RAMÍREZ

FECHA: 04/10/2024

## NOTA Y CROQUIS

En esta fecha se han concluido con los trabajos pertinentes a dicha obra.

Una vez que se han recibido e inspeccionado cada uno de los trabajos pagados en el contrato MTCH/FAISMUN-24/020 y no habiéndose encontrado ninguna anomalía se hace el cierre de la presente bitácora.



DIRECTOR DE OBRAS  
SERVICIOS PÚBLICOS  
Y PROTECCIÓN CIVIL  
H. AYUNTAMIENTO  
TOCHIMILCO, PUE.  
2021-2024

**cocyar**  
construcciones civiles  
y arquitectónicas

Ing. Lorenzo Juárez Ramírez  
RFC: JURL780218153  
C.P. 74169  
San Mateo, Tochimilco, Pue.

Ing. Roberto Amiaga Carvajal  
Director de obras públicas

Ing. Lorenzo Juárez Ramírez  
Representante legal.

Ing. Enrique López Pérez  
Residente de obra.

Ing. José René Osorio Escamilla  
Superintendente de obra