


Fecha 07 / JULIO / 2024

Folio N° 042 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE YA SE CONCLUYO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE TERRAPLEN TANTO EN LAS CABECERAS NORTE Y SUR COMO EN LA VISTA DE ATLETISMO, POR LO QUE SE OBSERVA QUE SE COMIENZA A REALIZAR EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE ENSE HIDRÁULICA SOBRE LA VISTA DE ATLETISMO. POR OTRA PARTE SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LAS PISAS DE SALTO ASÍ COMO EN LA PISA CON OBSTÁCULO.


DE LA MISMA MANERA SE INFORMA QUE SE CONCLUYO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE ABSORCIÓN EN LA CABECERA SUR ASÍ COMO TERMINO DE REALIZAR TANTO LA CONEXIÓN DE LOS REGISTROS MEDIANTE TUBERÍA DE PVC COMO LOS REGISTROS PLUVIALES QUE PERMITIRÁN LA SALIDA DE LAS AGUAS PLUVIALES QUE CORREN A LO LARGO DE TODO EL DREN. ASIMISMO SE INFORMA QUE SE CONTINUA REALIZANDO LA COLOCACIÓN DE GUARNICIONES PRE-FABRICADAS A LO LARGO DE TODO EL PERÍMETRO EXTERIOR DE LA VISTA DE ATLETISMO LLEVÁNDO UN AVANCE DEL 70% EN ESTOS TRABAJOS

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. IVÁN ADHAIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

POR LA CONTRATISTA:



ARQ. ISRAEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

FECHA: 02 / JULIO / 2024

N° 043


CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE SE PRESENTA LLUVIA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES HAN SIDO INTERRUMPIDOS DERIVADO A ESTAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS, MOTIVO POR EL CUAL EL DÍA DE HOY EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE TRABAJO SE VERA AFECTADO.

POR LA CONTRATISTA:



ARQ. ISRAEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,
CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. IVÁN ADHAIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

Elaborado por:

Recibido por:

23


Fecha 03 / JULIO / 2024


Folio N° 044 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA SOBRE LA PISTA DE ATLETISMO SE OBSERVA QUE EL DÍA DE AYER HUBO LLUVIA LO CUAL PROVOCO UNA SATURACIÓN EN EL MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA, POR LO QUE SE LE INSTRUYE AL CONTRATISTA QUE TODA VEZ QUE SE VENGA TRABAJANDO UN TRAMO DE BASE HIDRÁULICA, SE REALICEN LOS TRABAJOS DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, ASÍ COMO TAMBIÉN SE LE HACE LA RECOMENDACIÓN DE COLOCAR HILAS NEGRO DE NYLON O POLIÉTFILENO PARA PROTEGER LA BASE DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS QUE SE HAN PRESENTADO EN ESTOS DÍAS, TODO LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE EVITAR SATURACIÓN ASÍ COMO CLASIFICACIÓN DE MATERIAL EN LA CAPA DE TERRACERIA DE BASE HIDRÁULICA.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA


 ING. IVÁN ALCÍVAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GERENTE DE CAMINOS Y PUENTES


 ADEL SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 (CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.)


FECHA: 05 JULIO / 2024


N° 045

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL A BASE HIDRÁULICA SOBRE LA PISTA DE ATLETISMO. SE OBSERVA QUE YA SE COMENZÓ A SUMINISTRAR Y COLOCAR EL MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA EN LA CUESTA DE LA CABECERA NORTE ASÍ COMO EN LADO KONICENTE DE LA PISTA DE ATLETISMO, POR LO QUE LE ACUERDO CON EL CONTRATISTA, SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR EL DÍA DE MAÑANA EL TRABAJO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA PROTEGER ESTE TRAMO DE LA PISTA, CABE MENCIONAR QUE LA CROQUIS DE PROGRAFIA SE ENCUENTRA DANDO LOS NIVELES Y PENDIENTES EN LOS TRABAJOS DE TERRACERIA. ASIMISMO SE INFORMA QUE SE TERMINARON DE COLOCAR TODAS LAS CONJUNCIÓNES PREFABRICADAS A LO LARGO DE TODO EL PERÍMETRO EXTERIOR DE LA PISTA DE ATLETISMO ASÍ COMO EN LAS CABECERAS NORTE Y SUR.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA


 ING. IVÁN ALCÍVAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES


 ADEL SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 (CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.)

Elaborado por:

Recibido por:

24


Fecha 05 / Julio / 2024


Folio N° 046 Anexo N°

CON ESTA FECHA SE REGISTRA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO NUMERO 2024-SOP-OGCH-K28-LP-22-OP Y CON BASE EN LO VISTO POR EL METRULO ES DE UNIDAD DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL CONIJO DE MORELOS LA ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN N°3 DEL PERIODO DEL 15 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024, DICHA ESTIMACIÓN ES ENTREGADA A LA SUPERVISIÓN MEDIANTE OFICIO PARA SU REVISIÓN, APROBACIÓN Y POSTERIOR TRÁMITE.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA:


 ING. IVAN ALVARADO HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES


 MSC. RAFAEL SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 CLASSA GERENCIA S.A. DE C.V.


FECHA: 06 / JULIO / 2024


No 047

CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE BARRIDO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE LA BASE HIDRÁULICA ASÍ COMO LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DE RIESGO DE IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SOBRE LA BASE HIDRÁULICA QUE SE ENCUENTRA EN EL LADO MONITANTE DE LA PISTA DE ATLETISMO ASÍ COMO EN LA CURVA QUE ESTÁ SOBRE LA CALLECITA NORTE DE LA PISTA, ASIMISMO SE INFORMA QUE SE COLOCARÁN PLÁSTICOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA MISMA.

POR LA CONTRATISTA:

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


 MSC. RAFAEL SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 CLASSA GERENCIA S.A. DE C.V.


 ING. IVAN ALVARADO HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

Elaborado por:

Recibido por:

25


Fecha 09 / JULIO / 2024


Folio N° 048 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA SOBRE LA PISTA DE ARIETISMO. SE OBSERVA QUE YA SE CONCLUYO EL SUMINISTRAR, COLOCAR Y COMPACTAR EL MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA SOBRE LAS CARRERAS NORTE Y SUR. ASIMISMO SE OBSERVA QUE SE COLOCO EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN SOBRE LOS TENDIDOS DE BASE HIDRÁULICA QUE YA SE TRABAJARON Y ASIMISMO SE OBSERVA QUE SE ESTÁN COLOCANDO PLÁSTICOS SOBRE LA BASE PARA EVITAR DAÑOS O DESLAVES DE MATERIAL POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:


 ING. IVAN ALCHARR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES


 ARQ. ABEL SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 CCASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.


FECHA: 10 JULIO / 2024


N° 049

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE TODA VEZ QUE SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA SOBRE LA TOTALIDAD DE PISTA DE ARIETISMO ASÍ COMO EN LAS CARRERAS, SE COMENZARON A REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL DE TERRACERIAS (COMPACTADO A UN COSTADO DEL DREN. ESTO CON LA FINALIDAD DE COMENZAR A SUMINISTRAR EL CONCRETO TIPOLO PRIMO QUE SERVIRÁ DE PROTECCIÓN A LA ESTRUCTURA DEL DREN. ASIMISMO SE INFORMA QUE LA CUADRELLA DE TOPOGRAFÍA HA COMENZADO A TRAZAR NIVELES DE LA CIMA FINAL DE LA SUBRASANTE PARA COMENZAR A SUMINISTRAR EL MATERIAL Y DAR LAS PENDIENTES NECESARIOS DEL PROYECTO.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:


 ING. IVAN ALCHARR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES


 ARQ. ABEL SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 CCASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

26


Fecha 12 / JULIO / 2024

Folio N° 000 Anexo N°


CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL DE TERRAPLENTAS COMPACTADO A UN COSTADO DEL DREN, ESTO CON LA FINALIDAD DE COMENZAR A SUMINISTRAR EL CONCRETO FLUIDO MISMO QUE SE OBSERVA QUE YA SE COMENZÓ A REALIZAR EL SUMINISTRO, CABE SEÑALAR QUE DEBIDO A QUE LA MISTA CUENTA CON UNA CAPA DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN NO ES POSIBLE EL ACCESO DE LA OLLA DE CONCRETO HASTA UN COSTADO DEL DREN, POR LO QUE SE ESTÁ REALIZANDO EL ACARreo MEDIANTE CARRETERAS Y POR ESTACIONES.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:



ING. IVAN AULIMAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES



ABEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CLASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.


FECHA: 13/JULIO/2024

No 051


CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 91 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, QUE DERIVADO DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA ESTIMACIÓN No 3 PRESENTADA POR LA CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO DE FECHA 05 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO Y REGISTRADA MEDIANTE LA NOTA DE BITÁCORA NUMERO 046 DE ESTA MISMA FECHA EN LA PRESENTE BITÁCORA, SE DA POR FORMALIZADA DICHA ESTIMACIÓN, POR LO TANTO SE PROCEDE CON EL POSTERIOR TRAMITE DE LA MISMA.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:



ING. IVAN AULIMAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES



ABEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CLASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

27