



Litros cosechados anualmente

XV. PLAN DE TRABAJO, PLAZOS DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON LOS AVANCES FÍSICO – FINANCIEROS

NO.	ETAPA	PLAZOS DE EJECUCIÓN	AVANCES	INVERSIÓN
01	INSCRIPCIÓN	DENTRO DE LOS 7 DÍAS SIGUIENTES AL INICIO DE LA CONVOVATORIA	INICIO: FINALES DE OCTUBRE	\$0.00
02	ESTUDIO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD	7 A 15 DÍAS	INICIO: AL PRIMER MES DE HABER APROBADO EL PROYECTO	\$ 10,000 (VIATICOS DURANTE TODO EL PROYECTO)
03	IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL	30 A 60 DÍAS (10 SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL)	CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL	\$250, 000.00
04	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL	90 DÍAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS 10 SISTEMAS	DURANTE EL TERCER Y CUARTO MES DE HABER INICIADO EL PROYECTO	\$200, 000.00
05	ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	20 DÍAS	EN EL ULTIMO MÉS DEL PROYECTO	\$25, 000.00
06	ENTREGA FINAL	APROXIMADAMENTE 180 DÍAS DE HABER INICIADO EL PROYECTO	SEXTO MES DEL PROYECTO	INVERSIÓN TOTAL \$485, 000.00