

RECURSOS ESTATALES

I.- MODALIDAD DEL ACTA

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO FINANCIADO CON RECURSOS ESTATALES, A QUE SE REFIERE EL CAPITULO II SUBSIGUIENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS Y ARTICULOS 97 Y 100 DE SU REGLAMENTO.

ÁREA EJECUTORA:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.

II.- DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO NUMERO: SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-016/2018

OBRA: "REHABILITACION DEL TEATRO OCAMPO, CUERNAVACA MORELOS"

CONTRATISTA: OLVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

IMPORTE CONTRATADO: \$49,996,958.62
(CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

FECHA DE CONTRATO: 22 DE MARZO DEL 2018

ANTICIPO: \$24, 998,329.31 (VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 31/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

FECHA DE ANTICIPO: 01 DE JUNIO DE 2018

PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS NATURALES

SITUACIÓN LEGAL: SUSPENSIÓN TOTAL

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA ESTATAL (PIPE) FINANCIAMIENTO DECRETO 2347 FONREC

RECURSOS ESTATALES

III.- OBJETO Y DEPENDENCIA ORDENADORA

El objeto de la presente Acta, lo constituye esencialmente la orden de suspensión temporal de la totalidad de la obra objeto del contrato a que se refiere el Capítulo II de la misma, qué para tal efecto realiza la Dirección General de Obras Públicas, perteneciente a la Secretaría de Obras Públicas, por conducto del Ing. Néctor Oregón Romero, Director General de Obras Públicas, servidor público designado por el Lic. Fidel Luis Giménez-Valdez Román, Secretario de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; conforme a lo dispuesto en el Artículo 61 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del estado de Morelos y artículos 97 y 100 de su reglamento, en ejercicio de las atribuciones que para tal efecto le confieren los artículos 2, 9 primer párrafo fracción VI, 13 fracción VI, XIX y XXI, 14 y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.

IV.- LUGAR, FECHA Y HORA

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 10:00 horas del día 22 de mayo del año dos mil diecinueve, reunidos en las instalaciones que ocupa la oficina de la Dirección General de Obras Públicas, adscrita a la Secretaría de Obras Públicas, sita en Avenida Universidad número 25, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos; los participantes que a continuación se citan, cuyas representaciones figuran en el capítulo siguiente y se signa al final de esta Acta.

V.- PARTICIPANTES

Participan en el presente acto los señores: Ing. Néctor Oregón Romero, en su carácter de Director General de Obras Públicas; el C. Diego Alberto Silva Hexiquio, en su carácter de Supervisor de Obra; y el C. Diego Iván Ramos Chino en su carácter de Administrador único de "OLVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.", así mismo como invitados a asistir en la presente diligencia los funcionarios que firman al calce de la presente acta.

VI.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS A SUSPENDER TEMPORALMENTE EN SU TOTALIDAD

De acuerdo al Catálogo de Obra Pública contratado, se suspenderán las siguientes partidas:

CUERNAVACA:

DESMONTAJE, DEMOLICIONES, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA, PLAFONES, PISOS, CARPINTERIA, CANCELERIA, ACABADOS, MUROS, HERRERIAS, LIMPIEZA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION SANITARIA, AZOTEA (INSTALACION ELECTROMECHANICA DE ELEVADOR), IMPERMEABILIZACION, OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, COLOCACION (TUBERIAS) Y TEATRO Y GRADAS (REPARACION).

Página 2 de 5

ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO NÚMERO SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-016/2018
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA ESTATAL (PIPE) 2016 FINANCIAMIENTO DECRETO FONREC.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

RECURSOS ESTATALES

VII.- CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA

El Ing. Néctor Oregón Romero, Director General de Obras Públicas, expreso al contratista que la obra pública denominada "REHABILITACION DEL TEATRO OCAMPO, CUERNAVACA, MORELOS", se suspenderá en su totalidad en forma temporal por los siguientes motivos: Derivado del documento presentado a la Dirección General de Obras Públicas en días anteriores; el director del Teatro Ocampo adscrito a la secretaria de cultura, solicito detener las actividades debido a las molestias ocasionadas durante las funciones presentadas en el interior por la ejecución de la obra; por lo anterior se suspende la obra por un periodo de tiempo de 40 (Cuarenta) días naturales, hasta en tanto se cuente con la liberación del inmueble.

VIII.- SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS TRABAJOS A SUSPENDER

Derivado de las causas descritas en el Capítulo VII que precede, se procede a dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del estado de Morelos, y artículos 97 y 100 de su reglamento, formulando la presente Acta Jurídico-Administrativa en la cual se fija como término de la suspensión el día 30 de junio de 2019.

"EL CONTRATISTA" ha recibido el anticipo estipulado en el contrato, y recibió el pago de dos estimaciones tramitadas.

IX.- TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

El periodo de Suspensión de la Obra será por 40 (Cuarenta) días naturales, los cuales inician en fecha 21 de Mayo de 2019 y se prorroga hasta el día 30 de Junio de 2019.

X.- ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR BIENES Y ESTADO DE LOS TRABAJOS

La empresa "OLVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V." en su carácter de "EL CONTRATISTA" se hará cargo del inmueble en el cual se ejecuta la obra hasta la conclusión de la suspensión de que es objeto.

Página 3 de 5

ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO NÚMERO SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-016/2018
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA ESTATAL (PIPE) 2016 FINANCIAMIENTO DECRETO FONREC.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

RECURSOS ESTATALES

XI.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE RESULTAN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS INSTALACIONES Y EQUIPOS.

Para los efectos mencionados en el capítulo X que precede, la obra quedará bajo la supervisión de la empresa "OLVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."

XII.- FUNDAMENTOS LEGALES QUE JUSTIFICAN LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 9 primer párrafo fracción VI, 13 fracción VI, XIX y XXI, 14 y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, las cuales prevén a la Secretaría de Obras Públicas; Artículo 61 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del estado de Morelos y artículos 97 y 100 de su reglamento, Clausula Decima Cuarta del Contrato mencionado en el capítulo II de la Presente Acta; y de las normas permisivas y reglamentarias contenidas en los artículos 1, 3, 4 fracción II, 9 fracción I y VII, 10 fracción IV y XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, que contemplan la competencia de la Dirección General de Obras Públicas.

XIII.- ACUERDOS

Las partes aceptan de común acuerdo suspender temporalmente y en su totalidad los derechos y obligaciones derivados del contrato de obra pública citado en el capítulo II de la presente Acta, desde esta fecha hasta el día 30 de Junio de 2019.



RECURSOS ESTATALES

XIV.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA

No existiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente para los fines y efectos a que haya lugar, siendo las 10:30 horas del día de su formulación, firmando de conformidad al margen y calce los que en ella intervienen, y quisieron hacerlo, para todos los efectos legales a los que haya lugar.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


Ing. Néctor Oregón Romero
Director General de Obras Públicas


C. Diego Alberto Silva Hexiquio
Supervisor de Obra

POR "EL CONTRATISTA"


C. DIEGO IVAN RAMOS CHINO
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
OLVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

