

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS

ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: SANTA MARIA QUIEGOLANI

DISTRITO: YAUTEPEC

PERIODO: AL 30 DE JUNIO DEL 2024

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA																									
FORTAMUN /01	REHABILITACION DE CAMINOS DE SANTA MARIA QUIEGOLANI (2024)	OF.AUT./OP/MSMQ/428/FORTAMUN /001/2024	SANTA MARIA QUIEGOLANI	ENTRE VARIAS CALLES Y VARIAS CALLES	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	PROYECTOS SUSTENTABLES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO	09/04/2024	MSMQ/FORTAMUNDE/ 01	130,000.00	0502 - CAMINOS Y CARRETERAS	05020102 - INTERVENIR CARRETERAS ALIMENTADORAS DEL ESTADO.	05020102003002 - REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SANTA MARIA QUIEGOLANI FORTAMUNDE	03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8202001 - FORTAMUNDE	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	100	
Totales																		\$ 130,000.00	\$ 0.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 0.00	100 %	100 %
FORTAMUN /02	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SANTA MARIA QUIEGOLANI (2024)	OF.AUT./OP/MSMQ/428/FORTAMUN /002/2024	SANTA MARIA QUIEGOLANI	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA	15/06/2024	FORTAMUN /02/01	125,000.00	0502 - CAMINOS Y CARRETERAS	05020102 - INTERVENIR CARRETERAS ALIMENTADORAS DEL ESTADO.	05020102003003 - REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SANTA MARIA QUIEGOLANI F-IV	03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8202001 - FORTAMUNDE	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	100	
Totales																		\$ 125,000.00	\$ 0.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 0.00	100 %	100 %
OBRAS POR CONTRATO																									

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS

ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: SANTA MARIA QUIEGOLANI

DISTRITO: YAUTEPEC

PERIODO: AL 30 DE JUNIO DEL 2024

JUNIO CERRADO

ANEXO																															
ETAPA DE PLANEACIÓN					EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO					ETAPA DE CONTRATACIÓN																		ETAPA DE EJECUCIÓN			
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2	3	4
ETAPA DE PLANEACIÓN										ETAPA DE CONTRATACIÓN										ETAPA DE EJECUCIÓN											
1. Acta de Integración del Consejo Social Municipal										1. Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa										1. Factura de la estimación											
2. Acta de Selección de Obra										2. Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio										2. Generadores											
3. Acta de Priorización de Obras										3. Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)										3. Reporte fotográfico											
4. Acta de Integración de Comité de Obras										4. Bases de Licitación										4. Notas de bitácoras											
5. Convenio de Concertación										5. Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra																					
										6. Acta de la Junta de Aclaraciones																					
										7. Acta de Apertura Técnica																					
										8. Dictamen Técnico y Análisis detallado																					
										9. Acta de Apertura Económica																					
										10. Dictamen Económico y Análisis detallado																					
										11. Dictamen																					
										12. Acta de Fallo																					
										13. Garantía de cumplimiento																					
										14. Contrato																					
										15. Garantía de anticipo																					
										16. Numero del Convenio Modificadorio																					
										17. Documento de Autorización del Convenio Modificadorio																					
										18. Documento de Autorización mayor al 25% en el Convenio Modificadorio																					
EXPEDIENTE TÉCNICO																															
1. Croquis de macro localización																															
2. Croquis de micro localización																															
3. Presupuesto de obra (Por explosión de insumos)																															
4. Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboración)																															
5. Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones																															



ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/428/01066/2024 | INFORME | 2024 | 2° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS |  
2024-07-31 12:12:00 | MUNICIPIO | 00001000000708641608 | MSM850101C93 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI | YAUTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN |  
LIBERTAD SN SANTA MARIA QUIEGOLANI 70586 | comisionquiegolani2024@gmail.com | | AUTORIDAD | ALEXIS CARBALLO FUENTEVILLA | COMISIONADO  
MUNICIPAL PROVISIONAL | DOCUMENTO | 1743d174367ca32b33d80e65f4f44c1b1a68feb984f02ed3a83c18e6116f58f3 |

FIRMA ELECTRÓNICA

eGHp/BlxzNwTpxeQL2TeKIGO91O/PEkfJbm85rn5DVGHFFbBMdjg4lZhctRrOMXUoPOfpIOINMJcXR6/FAqEmU9F2C/9akQDZT1tPXZzLcDn568Yfv7WkGLKp/oLQ44A6g  
UrjaYQolawcYYA9s6KMHLcfw+r2m3PHvJTUXDD03i8A6b1cnW7ARuOa1+3C9rAitH9rztM2My8vuXdlGXRloKnjGhp5w/l2yHFKtyUhZTL6XA03CgWaHKLZOixu/BSTv0VTL  
KzGkdIbPbt8SwVee6G2D5jIPW717cqV5MYkRx/H9gSgowN+OHwzpS2GkD0miiLt9JcsSRc5O5+u1LOcA==