

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO														
Desarrollo urbano con acciones, obras de calidad y espacios de esparcimiento	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (DIR. SALUD)	SERVICIO: MSJ-011-22 - FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS O PRIVADOS JUSTA Y EQUITATIVA	1,580,532.37	1,580,532.37	365,836.29	365,836.29	472,373.60	472,373.60	336,250.19	336,250.19	406,072.29	406,072.29	100 %	100 %
Desarrollo urbano con acciones, obras de calidad y espacios de esparcimiento	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (DIF MUNICIPAL)	SERVICIO: MSJ-004-22 - SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	2,212,047.24	2,212,047.24	520,738.51	520,738.51	518,454.11	518,454.11	518,939.57	518,939.57	653,915.05	653,915.05	100 %	100 %
Desarrollo urbano con acciones, obras de calidad y espacios de esparcimiento	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CALIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN														
Mejorar la calidad los servicios educativos que ofrecen las Escuelas	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OBRAS COMPLEMETARIAS	OBRA POR CONTRATO: FIII3022 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO: 200 CLAVE: 20DST0217U (2022)	454,728.60	454,728.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,728.60	454,728.60	100 %	100 %
Mejorar la calidad los servicios educativos que ofrecen las Escuelas	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OBRAS COMPLEMETARIAS	OBRA POR CONTRATO: FIII3422 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE: 20DPR0798E (2022)	2,108,456.07	2,108,456.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,456.07	2,108,456.07	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS														

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Garantizar a la población los servicios básicos, para incrementar mejorando la línea de bienestar de las familias del municipio.	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	OBRA POR CONTRATO: FIII00822 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (2022)	378,738.46	378,738.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,738.46	378,738.46	100 %	100 %
Garantizar a la población los servicios básicos, para incrementar mejorando la línea de bienestar de las familias del municipio.	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	OBRA POR CONTRATO: FIII0422 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022)	1,502,105.17	1,502,105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,105.17	1,502,105.17	0.00	0.00	100 %	100 %
Garantizar a la población los servicios básicos, para incrementar mejorando la línea de bienestar de las familias del municipio.	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	OBRA POR CONTRATO: FIII2122 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA (2022)	885,746.60	885,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,746.60	885,746.60	100 %	100 %
Garantizar a la población los servicios básicos, para incrementar mejorando la línea de bienestar de las familias del municipio.	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	OBRA POR CONTRATO: R28082022 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (2022)	1,167,294.28	1,167,294.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,294.28	1,167,294.28	100 %	100 %
Garantizar a la población los servicios básicos, para incrementar mejorando la línea de bienestar de las familias del municipio.	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Garantizar a la población los servicios básicos, para incrementar mejorando la línea de bienestar de las familias del municipio.	AMPLIAR Y REHABILITAR DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	OBRA POR CONTRATO: FIII1622 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2022)	3,825,350.90	3,825,350.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,350.90	0.00	0.00	3,825,350.90	100 %	100 %
Garantizar a la población los servicios básicos, para incrementar mejorando la línea de bienestar de las familias del municipio.	AMPLIAR Y REHABILITAR DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	OBRA POR CONTRATO: FIII8622 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIANA LAURA (2022)	1,502,282.89	1,502,282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,282.89	0.00	0.00	1,502,282.89	100 %	100 %
Garantizar a la población los servicios básicos, para incrementar mejorando la línea de bienestar de las familias del municipio.	AMPLIAR Y REHABILITAR DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	OBRA POR CONTRATO: FIIRF0122 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (2022)	249,654.25	249,654.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,654.25	249,654.25	100 %	100 %
Garantizar a la población los servicios básicos, para incrementar mejorando la línea de bienestar de las familias del municipio.	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	OBRA POR CONTRATO: FIII0622 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2022)	1,038,094.61	1,038,094.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,094.61	1,038,094.61	0.00	0.00	100 %	100 %
Garantizar a la población los servicios básicos, para incrementar mejorando la línea de bienestar de las familias del municipio.	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	OBRA POR CONTRATO: FIII0722 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2022)	831,789.91	831,789.91	0.00	0.00	0.00	0.00	831,789.91	0.00	0.00	831,789.91	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Garantizar a la población los servicios básicos, para incrementar mejorando la línea de bienestar de las familias del municipio.	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	OBRA POR CONTRATO: FIII2222 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2022)	958,989.78	958,989.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,989.78	958,989.78	100 %	100 %
Garantizar a la población los servicios básicos, para incrementar mejorando la línea de bienestar de las familias del municipio.	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	OBRA POR CONTRATO: FIII2322 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE CRISTO REY (2022)	355,590.00	355,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,590.00	355,590.00	100 %	100 %
Garantizar a la población los servicios básicos, para incrementar mejorando la línea de bienestar de las familias del municipio.	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	OBRA POR CONTRATO: FIII8822 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (2022)	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: CULTURA														
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (DIR. EDUCACIÓN Y CULTURA)	SERVICIO: MSJ-008-22 - PROGRAMA DE FOMENTO, SOBRE LA CULTURA, VALORES, CONVIVENCIA SOCIAL Y EDUCACIÓN.	2,770,423.78	2,770,423.78	589,793.40	589,793.40	551,632.80	551,632.80	744,210.42	744,210.42	884,787.16	884,787.16	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: GOBIERNO MODERNO														

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (SECRETARIA MUNICIPAL)	SERVICIO: MSJ-002-22 - COORDINAR Y AUXILIAR EN LA NORMATIVA INTERNA Y EFICIENTAR LOS SERVICIOS Y TRAMITES DE LA CIUDADANIA.	29,225.38	29,225.38	1,195.00	1,195.00	23,198.72	23,198.72	1,626.00	1,626.00	3,205.66	3,205.66	100 %	100 %
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (COMUNICACIÓN SOCIAL)	SERVICIO: MSJ-013-22 - PUBLICACIÓN Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS, ACCIONES E INFORMACIÓN DE LA GESTION GUBERNAMENTAL.	488,483.69	488,483.69	97,147.00	97,147.00	113,988.23	113,988.23	62,666.20	62,666.20	214,682.26	214,682.26	100 %	100 %
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (DIR. ADQ., Y PATRIMONIOL)	SERVICIO: MSJ-005-22 - PROGRAMACION Y CONTROL DE ADQUISICIÓN	4,233,888.97	4,233,888.97	503,907.96	503,907.96	965,470.78	965,470.78	1,207,370.06	1,207,370.06	1,557,140.17	1,557,140.17	100 %	100 %
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (DIR. OBRAS PÚBLICAS)	SERVICIO: MSJ-010-22 - MANTENER EN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y SOCIAL, LA IMAGEN URBANA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL.	12,636,805.55	12,636,805.55	2,813,554.25	2,813,554.25	3,260,640.38	3,260,640.38	2,686,718.07	2,686,718.07	3,875,892.85	3,875,892.85	100 %	100 %
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (TESORERIA MUNICIPAL)	SERVICIO: MSJ-003-22 - SERVICIO DE LAS FUNCIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL EFICIENTES Y TRANSPARENTES.	4,247,428.31	4,247,428.31	915,843.70	915,843.70	1,058,972.72	1,058,972.72	1,059,382.02	1,059,382.02	1,213,229.87	1,213,229.87	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (AGENCIA MUNICIPAL)	PROYECTO/ACCION: AGMPA-03-22 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (AGENCIAS MUNICIPALES)	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	100 %	100 %
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (AGENCIA MUNICIPAL)	SERVICIO: MSJ-014-22 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LA AGENCIA MUNICIPAL	575,368.00	575,368.00	57,000.00	57,000.00	166,600.00	166,600.00	167,172.00	167,172.00	184,596.00	184,596.00	100 %	100 %
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (AGENCIA DE POLICIA)	PROYECTO/ACCION: AGPOL-02-22 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (AGENCIAS DE POLICIAS)	89,048.34	89,048.34	5,950.00	5,950.00	25,650.00	25,650.00	26,149.00	26,149.00	31,299.34	31,299.34	100 %	100 %
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (AGENCIA DE POLICIA)	PROYECTO/ACCION: AGPOL-05-22 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (AGENCIAS DE POLICIAS)	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	2,500.00	2,500.00	100 %	100 %
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (AGENCIA DE POLICIA)	SERVICIO: MSJ-015-22 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LA AGENCIA DE POLICIA	634,229.66	634,229.66	83,050.00	83,050.00	215,850.00	215,850.00	236,779.00	236,779.00	98,550.66	98,550.66	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (AGENCIA DE POLICIA)	SERVICIO: MSJ-016-22 - OPERATIVIDAD Y ADMINSTRACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PULICOS EN AGENCIA DE POLICIA	163,150.00	163,150.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	137,650.00	137,650.00	100 %	100 %
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (DIR. HACIENDA, CONTRALORIA MPAL.)	SERVICIO: MSJ-009-22 - HACIENDA PUBLICA RESPONSABLE, EFICIENTE Y EQUITATIVA.	1,055,843.53	1,055,843.53	459,931.00	459,931.00	189,212.50	189,212.50	107,058.00	107,058.00	299,642.03	299,642.03	100 %	100 %
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	PROYECTO/ACCION: MSJR280422 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	367,097.90	367,097.90	0.00	0.00	76,341.99	76,341.99	143,150.71	143,150.71	147,605.20	147,605.20	100 %	100 %
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	PROYECTO/ACCION: MSJR280622 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	PROYECTO/ACCION: MSJRFIS0122 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	58,522.44	58,522.44	9,900.00	9,900.00	22,133.00	22,133.00	4,500.00	4,500.00	21,989.44	21,989.44	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	SERVICIO: MSJ-001-22 - FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	2,833,532.68	2,833,532.68	642,279.76	642,279.76	804,272.02	804,272.02	541,407.04	541,407.04	845,573.86	845,573.86	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD CIUDADANA														
Disminuir la delincuencia y proporcionar garantías a la sociedad	ATENCIÓN A CIUDADANÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO: MSJ-012-22 - BRINDAR SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y ORDEN PÚBLICO A LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN Y PATRIMONIO.	10,519,450.03	10,519,450.03	2,311,749.19	2,311,749.19	2,363,190.44	2,363,190.44	2,757,714.29	2,757,714.29	3,086,796.11	3,086,796.11	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES														
Adecuada vías de comunicación en en el Municipio	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN	OBRA POR CONTRATO: R28012022 - REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SANTA CRUZ FLORES MAGON - LA NATIVIDAD (2022)	816,424.24	816,424.24	0.00	0.00	816,424.24	816,424.24	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Adecuada vías de comunicación en en el Municipio	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN	OBRA POR CONTRATO: R28022022 - ?MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS LAS TORTUGAS - PATRIA NUEVA?. (2022)	912,269.98	912,269.98	0.00	0.00	912,269.98	912,269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Adecuada vías de comunicación en en el Municipio	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN	OBRA POR CONTRATO: R28032022 - REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE UNION LINDA VISTA - PLAN DE LOS AMATES - SAN MIGUEL DE LOS PINOS (2022)	1,313,304.21	1,313,304.21	0.00	0.00	1,313,304.21	1,313,304.21	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Adecuada vías de comunicación en el Municipio	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN	OBRA POR CONTRATO: R28042022 - REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CHARCO NDUAYO-EL GUAYABO-PATRIA NUEVA (2022)	1,063,204.96	1,063,204.96	0.00	0.00	1,063,204.96	1,063,204.96	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Adecuada vías de comunicación en el Municipio	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN	OBRA POR CONTRATO: R28052022 - REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LA HUMEDAD ? PASO DE LA REINA (2022)	1,514,808.64	1,514,808.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,808.64	1,514,808.64	0.00	0.00	100 %	100 %
Adecuada vías de comunicación en el Municipio	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN	OBRA POR CONTRATO: R28062022 - REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE RIO VIEJO- CUYUCHE (2022)	1,191,682.88	1,191,682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,682.88	1,191,682.88	0.00	0.00	100 %	100 %
Adecuada vías de comunicación en el Municipio	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN	OBRA POR CONTRATO: R28072022 - ?MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS LOS GUAPINOLES- PIEDRA PARADA?. (2022)	1,013,476.92	1,013,476.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,476.92	1,013,476.92	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: IMPULSO A LA ECONOMÍA														
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (DIR. DESARROLLO RURAL)	SERVICIO: MSJ-006-22 - ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA A PRODUCTORES	223,268.78	223,268.78	42,855.00	42,855.00	31,484.50	31,484.50	109,636.00	109,636.00	39,293.28	39,293.28	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE														

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Desempeño y ejecución operativo-administrativa de las áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos y mejora para las funciones públicas	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMON. DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (DIR. ECOLOGIA)	SERVICIO: MSJ-007-22 - CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	220,848.00	220,848.00	5,503.00	5,503.00	0.00	0.00	82,060.00	82,060.00	133,285.00	133,285.00	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL														
Desarrollo urbano con acciones, obras de calidad tener un entorno y movilidad urbana mejorados.	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	OBRA POR CONTRATO: FIII0222 - ?CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NEGRETE?, (2022)	3,941,716.22	3,941,716.22	0.00	0.00	3,941,716.22	2,141,759.60	0.00	1,799,956.62	0.00	0.00	100 %	100 %
Desarrollo urbano con acciones, obras de calidad tener un entorno y movilidad urbana mejorados.	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	OBRA POR CONTRATO: FIII0322 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ Y JAZMINES (2022)	2,035,590.74	2,035,590.74	2,035,590.74	0.00	0.00	2,035,590.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Desarrollo urbano con acciones, obras de calidad tener un entorno y movilidad urbana mejorados.	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	OBRA POR CONTRATO: FIII1022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA 2DA ETAPA (2022)	1,287,202.75	1,287,202.75	1,287,202.75	0.00	0.00	1,287,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Desarrollo urbano con acciones, obras de calidad tener un entorno y movilidad urbana mejorados.	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	OBRA POR CONTRATO: FIII1122 - ?CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA?. (2022)	1,217,254.45	1,217,254.45	0.00	0.00	1,217,254.45	1,217,254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Desarrollo urbano con acciones, obras de calidad tener un entorno y movilidad urbana mejorados.	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	OBRA POR CONTRATO: FIII1222 - ?CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ?. (2022)	1,412,433.08	1,412,433.08	0.00	0.00	1,412,433.08	1,412,433.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Desarrollo urbano con acciones, obras de calidad tener un entorno y movilidad urbana mejorados.	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	OBRA POR CONTRATO: FIII1322 - ?CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS?. (2022)	1,327,193.35	1,327,193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,193.35	1,327,193.35	0.00	0.00	100 %	100 %
Desarrollo urbano con acciones, obras de calidad tener un entorno y movilidad urbana mejorados.	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	OBRA POR CONTRATO: FIII1822 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICTORIO (2022)	1,415,858.25	1,415,858.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,858.25	1,415,858.25	0.00	0.00	100 %	100 %
Desarrollo urbano con acciones, obras de calidad tener un entorno y movilidad urbana mejorados.	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	OBRA POR CONTRATO: FIII1922 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO LA COMUNAL-LA TUZA DE MONROY (2022)	1,852,499.76	1,852,499.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,499.76	1,852,499.76	0.00	0.00	100 %	100 %
Desarrollo urbano con acciones, obras de calidad tener un entorno y movilidad urbana mejorados.	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	OBRA POR CONTRATO: FIII2622 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (2022)	1,470,512.35	1,470,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,512.35	1,470,512.35	0.00	0.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO		
					COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO		
Desarrollo urbano con acciones, obras de calidad tener un entorno y movilidad urbana mejorados.	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	OBRA POR CONTRATO: FIII6422 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS FLORES (2022)	1,426,946.38	1,426,946.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,946.38	0.00	0.00	1,426,946.38	100 %	100 %

ENTREGA: ANUAL

CADENA ORIGINAL

| CP/467/00217/2022 | INFORME | 2022 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS |
2023-02-15 15:28:46 | MUNICIPIO | 00001000000510727518 | MSJ850101KR4 | MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC | JAMILTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN |
PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 71700 | tesoreriajamiltepec@hotmail.com | 9545828545 | AUTORIDAD | HABACUC LOPEZ VASQUEZ | SINDICO MUNICIPAL |
DOCUMENTO | 60482ca98e673add802b21c017b851c1e8b968196b555e40d95e91071b4338f8 |

FIRMA ELECTRÓNICA

CzeUKhNjZGNgQY4Dlx9N5kVvo9NeXMRiDWyNjK9glB5WFyP+faAOxDs7/meaBAvy+VWVuJD/DJqyISbUiEJPPV2FWCiKaM7GtZ0MCUww24oJJyUvB1ekmHutZW7cVOn
+zZv6IY+81Lkk6wZN57CEH5BFJvmMrEHo3GU13z4ee04snbkDOBDD0q2tc6o+dvEx6hyF0Rbc4kFt4CTmih5WGxpj/PQk/6kRpW15T8KyflRvSO0/qXR+ORtwCXm286QyE
jnvD5k/MFQiF4SCZz+c31BH0FPKxlf6Zvx2PncQEKAqrK36N1OFT95l2yx1MdJ81mgE1dSINjZmAYbu8nLXgg==