



**LA YESCA**  
NAYARIT  
H. XXXII AYUNTAMIENTO  
2022-2024



**Oficio: MYN/DOP/258/2024**

La Yesca, Nayarit a 07 de agosto de 2024

Asunto: Entrega de documentación.

**LIC. HEIDI GRACIELA CÓRDOVA RODRÍGUEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
DEL H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE LA YESCA, NAYARIT  
PRESENTE**

Por medio del presente reciba un cordial saludo y en relación a su similar No. MYN/DTR/129/2024 sobre la solicitud de información con número de folio 181194224000035 emitida por el solicitante arqcos21@gmail.com vía Plataforma Nacional de Transparencia me permito dar respuesta tal como sigue:

1. Se entrega cierre de ejercicio 2021 de manera impresa en donde se manifiestan los gastos efectuados mediante formato PDF a la cuenta de correo electrónico: transparencia@municipiodelayesca.gob.mx en donde se manifiestan las acciones ejercidas con recursos del ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal y los saldos generados de cada una de las mismas.
2. Con respecto de la solicitud de información del destino de recurso final de la obra "Construcción de techado de impartición de educación física en la escuela primaria de El Pinole en la localidad de El Pinole, municipio de La Yesca, Nayarit con un importe de \$ 882,916.44 se le informa que en el cierre de ejercicio mencionado en el punto 1 anterior se manifiesta el monto ejercido para tal acción, no se utilizó el recurso restante para otra obra dentro del ejercicio presupuestal 2021. En esta Dirección de Obras Públicas no se cuenta con información si el recurso se encuentra aún en las cuentas bancarias destinadas para el manejo del recurso del ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal 2021.

Se anexa captura de pantalla del correo enviado.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración.





**LA YESCA**  
NAYARIT  
HAAHAI AYUNTAMIENTO  
2022-2024

**ATENTAMENTE**



**ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMÍREZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE LA YESCA, NAYARIT.**

c.c.p. Archivo



Ma Margarita Alvarado Ozuna #68, Colonia Caminera, entre calle Manuel Topete y calle Juan Ramos Flores CP: 63196, Tepic Nayarit





CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT  
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
RESÚMEN POR PROGRAMA



01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA	NÚM. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
URBANIZACIÓN-CAMINOS RURALES	17		28,116,491.52			28,116,491.52		28,116,491.52			28,116,491.52		0.00			0.00
URBANIZACIÓN-CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	2		2,361,149.42			2,361,149.42		2,361,149.42			2,361,149.42		0.00			0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO- TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	1		885,743.67			885,743.67		441,458.22			441,458.22		444,285.45			444,285.45
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO- CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS	1		5,263,673.70			5,263,673.70		5,263,673.70			5,263,673.70		0.00			0.00
URBANIZACIÓN-CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	1		5,244,230.24			5,244,230.24		5,244,230.24			5,244,230.24		0.00			0.00
URBANIZACIÓN-PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	2		2,138,364.62			2,138,364.62		2,138,364.62			2,138,364.62		0.00			0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA- CUARTOS DORMITORIOS/CUARTO PARA BAÑO	1		533,741.13			533,741.13		533,741.13			533,741.13		0.00			0.00
URBANIZACIÓN - CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1		212,663.09			212,663.09		212,663.09			212,663.09		0.00			0.00
URBANIZACIÓN - ALUMBRADO PÚBLICO	1		511,045.52			511,045.52		511,045.52			511,045.52		0.00			0.00
GASTOS INDIRECTOS- ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1		733,549.20			733,549.20		733,549.20			733,549.20		0.00			0.00
SUMA DE HOJA	28	0.00	46,000,652.11	0.00	0.00	46,000,652.11	0.00	45,556,366.66	0.00	0.00	45,556,366.66	0.00	444,285.45	0.00	0.00	444,285.45
SUBTOTAL																
TOTAL	28	0.00	46,000,652.11	0.00	0.00	46,000,652.11	0.00	45,556,366.66	0.00	0.00	45,556,366.66	0.00	444,285.45	0.00	0.00	444,285.45

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCION DE OBRAS,  
DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS PUBLICOS

LIC. ALDO GERÓNIMO VALDÉZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL



LA YESCA

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT  
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
EJERCICIO 2021

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA : URBANIZACIÓN-CAMINOS RURALES DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FÍSICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZA- DAS PROY.	
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
REHABILITACIÓN																									
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LA LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO	APOZOLCO	DOP-MUN-19-FISM-001/2021	C	19-mar-21	18-may-21		2,572,780.60			2,572,780.60	2,572,780.60			2,572,780.60	0.00			0.00	100	100	KM	13.5	13.5		
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO A LA CIÉNEGA A LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA	LA MANGA LARGA	DOP-MUN-19-FISM-001/2021	C	19-mar-21	18-may-21		2,490,675.25			2,490,675.25	2,490,675.25			2,490,675.25	0.00			0.00	100	100	KM	12.15	12.15		
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE CAMINO VIEJO A PLAN DEL MUERTO AL EMBALSE DE LA P.H. LA YESCA, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DEL MUERTO	PLAN DEL MUERTO	DOP-MUN-19-FISM-004/2021	C	19-mar-21	18-may-21		1,588,795.10			1,588,795.10	1,588,795.10			1,588,795.10	0.00			0.00	100	100	KM	7.95	7.95		
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE EL CRUCERO DE TORTUGAS A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE	EL TRAPICHE	DOP-MUN-19-FISM-002/2021	C	19-mar-21	18-may-21		2,330,547.00			2,330,547.00	2,330,547.00			2,330,547.00	0.00			0.00	100	100	KM	8.5	8.5		
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN A LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN	GUADALUPE OCOTÁN	DOP-MUN-19-FISM-007/2021	C	13-may-21	12-jul-21		1,519,394.09			1,519,394.09	1,519,394.09			1,519,394.09	0.00			0.00	100	100	KM	5.2	5.2		
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA MANGA A LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA	AMATLÁN DE JORA	DOP-MUN-19-FISM-008/2021	C	13-may-21	12-jul-21		1,504,818.17			1,504,818.17	1,504,818.17			1,504,818.17	0.00			0.00	100	100	KM	5.15	5.15		
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A MESA DE PAJARITOS, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC	HUAJIMIC	DOP-MUN-19-FISM-009/2021	C	13-may-21	12-jul-21		1,600,231.34			1,600,231.34	1,600,231.34			1,600,231.34	0.00			0.00	100	100	KM	5.5	5.5		
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE CRUCERO DE LA CIRUELILLA A LA LOCALIDAD DE POPOTA, EN LA LOCALIDAD DE POPOTA	POPOTA	DOP-MUN-19-FISM-006/2021	C	19-mar-21	18-may-21		2,260,564.50			2,260,564.50	2,260,564.50			2,260,564.50	0.00			0.00	100	100	KM	19	19		
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN A LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN	GUADALUPE OCOTÁN	DOP-MUN-19-FISM-012/2021	C	01-jul-21	30-ago-21		1,172,177.68			1,172,177.68	1,172,177.68			1,172,177.68	0.00			0.00	100	100	KM	6.5	6.5		
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN A LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN	GUADALUPE OCOTÁN	DOP-MUN-19-FISM-010/2021	C	01-jul-21	30-ago-21		1,595,484.37			1,595,484.37	1,595,484.37			1,595,484.37	0.00			0.00	100	100	KM	8.8	8.8		
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO A LA LOCALIDAD DE LOS POCHOTES, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO	APOZOLCO	DOP-MUN-19-FISM-011/2021	C	01-jul-21	30-ago-21		1,234,491.95			1,234,491.95	1,234,491.95			1,234,491.95	0.00			0.00	100	100	KM	6.7	6.7		
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE EL IZOTE	EL IZOTE	DOP-MUN-19-FISM-024/2021	C	25-oct-21	09-dic-21		763,157.33			763,157.33	763,157.33			763,157.33	0.00			0.00	100	100	KM	3.6	3.6		
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC AL CRUCERO DE GUADALUPE OCOTÁN, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC	HUAJIMIC	DOP-MUN-19-FISM-020/2021	C	22-oct-21	08-dic-21		2,042,593.25			2,042,593.25	2,042,593.25			2,042,593.25	0.00			0.00	100	100	KM	11.2	11.2		
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN	PUENTE DE CAMOTLÁN	DOP-MUN-19-FISM-023/2021	C	25-oct-21	09-dic-21		774,403.53			774,403.53	774,403.53			774,403.53	0.00			0.00	100	100	KM	0.77	0.77		
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN AL CRUCERO DE POPOTA, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN	PUENTE DE CAMOTLÁN	DOP-MUN-19-FISM-021/2021	C	23-oct-21	09-dic-21		2,160,343.56			2,160,343.56	2,160,343.56			2,160,343.56	0.00			0.00	100	100	KM	14.00	14.00		
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO AL CRUCERO DE POPOTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	DOP-MUN-19-FISM-022/2021	C	23-oct-21	09-dic-21		2,005,010.10			2,005,010.10	2,005,010.10			2,005,010.10	0.00			0.00	100	100	KM	12.00	12.00		
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA AL CRUCERO DE PLAN DEL MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA	AMATLÁN DE JORA	DOP-MUN-19-FISM-025/2021	C	01-dic-21	30-dic-21		501,023.70			501,023.70	501,023.70			501,023.70	0.00			0.00	100	100	KM	5.3	5.3		
SUMA DE LA HOJA						0.00	28,116,491.52	0.00	0.00	28,116,491.52	0.00	28,116,491.52	0.00	0.00	28,116,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL						0.00	28,116,491.52	0.00	0.00	28,116,491.52	0.00	28,116,491.52	0.00	0.00	28,116,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL						0.00	28,116,491.52	0.00	0.00	28,116,491.52	0.00	28,116,491.52	0.00	0.00	28,116,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00						

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA 2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. ALDO GERÓNIMO VALDÉZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL





AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT  
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
EJERCICIO 2021

LA YESCA		INFORME	MENSUAL	TRIMESTRAL	CIERRE X	01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021															HOJA 1 DE 1						
PROGRAMA :		URBANIZACIÓN CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)																									
DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL							
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33										
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO																											
CONSTRUCCIÓN																											
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA	LA YESCA	DOP-MUN-19-FISM-015/2021	C	16-jul-21	14-sep-21		850,780.09			850,780.09		850,780.09			850,780.09		0.00			0.00	100	0	M2	688.7	0	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO	APOZOLCO	DOP-MUN-19-FISM-018/2021	C	18-ago-21	16-oct-21		1,510,369.33			1,510,369.33		1,510,369.33			1,510,369.33		0.00			0.00	100	100	M2	704.40	704.40		
SUMA DE LA HOJA						0.00	2,361,149.42	0.00	0.00	2,361,149.42	0.00	2,361,149.42	0.00	0.00	2,361,149.42	0.00	0.00	0.00	0.00								
SUBTOTAL																											
TOTAL						0.00	2,361,149.42	0.00	0.00	2,361,149.42	0.00	2,361,149.42	0.00	0.00	2,361,149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE OBRAS,  
DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. ALDO GERÓNIMO VALDÉZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL



LA YESCA

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT  
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)  
EJERCICIO 2021

PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO- TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA																01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						HOJA 1 DE 1				
DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL									
						DIRECTA	RAMO 33			BENEFIC.	DIRECTA			RAMO 33	BENEFIC.			DIRECTA	RAMO 33	BENEF.						
CONSTRUCCIÓN	EL PINOLE	DOP-MUN-19-FISM-016/2021	C	16-jul-21	14-sep-21		885,743.67			885,743.67		441,458.22			441,458.22		444,285.45			444,285.45	50	0	M2	275.1	0	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SUMA DE LA HOJA						0.00	885,743.67	0.00	0.00	885,743.67	0.00	441,458.22	0.00	0.00	441,458.22	0.00	444,285.45	0.00	0.00	444,285.45						
SUBTOTAL																										
TOTAL						0.00	885,743.67	0.00	0.00	885,743.67	0.00	441,458.22	0.00	0.00	441,458.22	0.00	444,285.45	0.00	0.00	444,285.45						

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
DE LA YESCA 2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS,  
DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. ALDO GERÓNIMO VALDÉZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL



LA YESCA

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT  
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
EJERCICIO 2021

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO- CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS											01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021											HOJA 1 DE 1					
DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL								
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO						DIRECTA	RAMO 33										DIRECTA			RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON PASTO SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN	PUENTE DE CAMOTLÁN	DOP-MUN-19-FISM-014/2021	C	16-jul-21	14-sep-21		5,263,673.70			5,263,673.70		5,263,673.70			5,263,673.70		0.00				0.00	100	100	M2	5,400.00	5,400.00	
SUMA DE LA HOJA						0.00	5,263,673.70	0.00	0.00	5,263,673.70	0.00	5,263,673.70	0.00	0.00	5,263,673.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL																											
TOTAL						0.00	5,263,673.70	0.00	0.00	5,263,673.70	0.00	5,263,673.70	0.00	0.00	5,263,673.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONCEJO MUNICIPAL  
DE LA YESCA 2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
LIC. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. ALDO GERÓNIMO VALDÉZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL





LA YESCA

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT  
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
EJERCICIO 2021

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA : URBANIZACIÓN-CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS

DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON PASTO SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO	APOZOLCO	DOP-MUN-19- FISM-013/2021	C	16-jul-21	14-sep-21		5,244,230.24			5,244,230.24		5,244,230.24			5,244,230.24		0.00			0.00	100	100	M2	5,400.00	5,400.00	
SUMA DE LA HOJA						0.00	5,244,230.24	0.00	0.00	5,244,230.24	0.00	5,244,230.24	0.00	0.00	5,244,230.24	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL																										
TOTAL						0.00	5,244,230.24	0.00	0.00	5,244,230.24	0.00	5,244,230.24	0.00	0.00	5,244,230.24	0.00	0.00	0.00	0.00							

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT  
DIRECCION DE OBRAS,  
DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS PUBLICOS

LIC. ALDO GERÓNIMO VALDEZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL





CONCEJO MUNICIPAL DE  
**LA YESCA**

INFORME

MENSUAL

TRIMESTRAL

CIERRE X

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT  
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
EJERCICIO 2021

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA : URBANIZACIÓN-PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS

PROGRAMA : URBANIZACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y PLAZAS				FECHAS DE		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN MINISTRADA					SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICOS	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.		
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33										
REHABILITACIÓN																											
REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO	APOZOLCO	DOP-MUN-19-FISM-017/2021	C	18-ago-21	16-oct-21		1,951,807.43			1,951,807.43		1,951,807.43			1,951,807.43		0.00			0.00	100	100	M2	664.00	664.00		
REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN	PUENTE DE CAMOTLÁN	DOP-MUN-19-FISM-027/2021	C	15-dic-21	31-dic-21		186,557.19			186,557.19		186,557.19			186,557.19		0.00			0.00	100	100	LOTE	1.00	1.00		
SUMA DE LA HOJA						0.00	2,138,364.62	0.00	0.00	2,138,364.62	0.00	2,138,364.62	0.00	0.00	2,138,364.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL																											
TOTAL						0.00	2,138,364.62	0.00	0.00	2,138,364.62	0.00	2,138,364.62	0.00	0.00	2,138,364.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. ALDO GERÓNIMO VALDÉZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL



LA YESCA

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT  
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)  
EJERCICIO 2021

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA : MEJORAMIENTO DE VIVIENDA-CUARTOS DORMITORIOS/CUARTO PARA BAÑO

PROGRAMA : MEJORAMIENTO DE VIVIENDA-CUARTOS DORMITORIOS-CUARTO PARA BAÑO																										
DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
						MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINAN.	AVANCE FISICOS	U. DE M.			DEL PROY.	ALCANZA-DAS PROY.		
						DIRECTA	RAMO 33			BENEFIC.	DIRECTA			RAMO 33	BENEFIC.										DIRECTA	
CONSTRUCCIÓN																										
CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO Y 02 CUARTOS PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE APOZOLCO Y PUENTE DE CAMOTLÁN	APOZOLCO/ PUENTE DE CAMOTLÁN	DOP-MUN-19-FISM-019/2021	C	12-ago-21	10-sep-21		533,741.13			533,741.13		533,741.13			533,741.13		0.00			0.00	100	36	M2	34.00	5.78	
SUMA DE LA HOJA						0.00	533,741.13	0.00	0.00	533,741.13	0.00	533,741.13	0.00	0.00	533,741.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL																										
TOTAL						0.00	533,741.13	0.00	0.00	533,741.13	0.00	533,741.13	0.00	0.00	533,741.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. ALDO GERÓNIMO VALDÉZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL





LA YESCA

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT  
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
EJERCICIO 2021

PROGRAMA : URBANIZACIÓN - CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO														01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021								HOJA 1 DE 1				
DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINAN.	AVANCE FISICOS	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZA-DAS PROY.	
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
REHABILITACIÓN																										
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN	PUENTE DE CAMOTLÁN	DOP-MUN-19-FISM-028/2021	C	15-dic-21	31-dic-21		212,663.09			212,663.09		212,663.09			212,663.09		0.00			0.00	100	100	M2	484.00	484.00	
SUMA DE LA HOJA						0.00	212,663.09	0.00	0.00	212,663.09	0.00	212,663.09	0.00	0.00	212,663.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL																										
TOTAL						0.00	212,663.09	0.00	0.00	212,663.09	0.00	212,663.09	0.00	0.00	212,663.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS



LIC. ALDO GERÓNIMO VALDÉZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT  
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
EJERCICIO 2021

LA YESCA			INFORME	MENSUAL	TRIMESTRAL	CIERRE X		01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021															HOJA 1 DE 1					
PROGRAMA : URBANIZACIÓN - ALUMBRADO PÚBLICO		LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.		
							DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33										
REHABILITACIÓN		PUENTE DE CAMOTLÁN	DOP-MUN-19-FISM-026/2021	C	13-dic-21	31-dic-21																						
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN								511,045.52			511,045.52		511,045.52			511,045.52		0.00			0.00	100	100	PIEZA	141.00	141.00		
SUMA DE LA HOJA							0.00	511,045.52	0.00	0.00	511,045.52	0.00	511,045.52	0.00	0.00	511,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00								
SUBTOTAL																												
TOTAL							0.00	511,045.52	0.00	0.00	511,045.52	0.00	511,045.52	0.00	0.00	511,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00								

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. ALDO GERÓNIMO VALDÉZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL





AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT  
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
EJERCICIO 2021

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA : GASTOS INDIRECTOS-ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS

DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZA- DAS PROY.		
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS FAIS 2021	LA YESCA		C	01-mar-21	30-sep-21		733,549.20			733,549.20		733,549.20			733,549.20		0.00			0.00	100	100	VEHÍCULO	3	3	
SUMA DE LA HOJA						0.00	733,549.20	0.00	0.00	733,549.20	0.00	733,549.20	0.00	0.00	733,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL						0.00	733,549.20	0.00	0.00	733,549.20	0.00	733,549.20	0.00	0.00	733,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00							
TOTAL						0.00	733,549.20	0.00	0.00	733,549.20	0.00	733,549.20	0.00	0.00	733,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00							

  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CONCEJO MUNICIPAL  
ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMENEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

  
LIC. ALDO GERÓNIMO VALDÉZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL