



Gobierno del
Estado de Sonora

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

Poder Ejecutivo

Anexo de Gasto por Proyectos de Inversión

2020



Gobierno del
Estado de Sonora

CONTENIDO

ANEXO DE GASTO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

INVERSIÓN PÚBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

ANÁLITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA

Supremo Tribunal de Justicia	1
Secretaría de Desarrollo Social	5
Secretaría de Salud Pública.....	43
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	45
Secretaría de Economía	185
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	187
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública	199
Desarrollo Municipal	201
Fiscalía General del Estado de Sonora.....	213
Total General.....	215

APÉNDICE I - Resúmenes

- Resumen por Dependencia
- Resumen por Dependencia – Modalidad
- Resumen por Eje Rector
- Resumen por Modalidad
- Resumen por Municipio

APÉNDICE II – Desglose de obras en ejecución por ISIE

APÉNDICE III - Relación De Contratos de Obra Pública y Servicios Derivados de la Suscripción de Convenios Federales

APÉNDICE IV - Recursos transferidos al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) para obras y acciones en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Ligas de interés

- Fondos Federales (SRFT) al 4to Trimestre 2020 en atención a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal:
 1. Recursos Federales Transferidos – Ejercicio del Gasto
 2. Recursos Federales Transferidos – Destino del Gasto
 3. Recursos Federales Transferidos – Indicadores
 4. Recursos Federales Transferidos – Ejercicio del Gasto: Municipios
 5. Recursos Federales Transferidos – Indicadores: Municipios

<https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2020/>

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

- Convenios de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23 – Provisiones Salariales y Económicas:

<https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2020/>



Gobierno del
Estado de Sonora

ANÁLISIS DEL GASTO DE INVERSIÓN

INVERSIÓN PÚBLICA (CAPÍTULO 6000), TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (CAPÍTULO 4000), PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (CAPÍTULO 8000) Y OTROS CAPÍTULOS POR EFECTO DE GASTOS INDIRECTOS

Con el objeto de lograr un Estado de Desarrollo Regional en todos los sectores y que con ello se permita reactivar la economía Estatal y Regional, mejorar la calidad de vida de la población y abatir los rezagos e inequidades sociales, se contemplaron en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 recursos para Gastos de Inversión Pública por un importe de 3,614.6 millones de pesos, distribuidos en 1,420.8 millones de pesos para el capítulo 6000 (Inversión Pública), 2,013.3 millones de pesos para el capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas), 80 millones de pesos para el capítulo 5000 (Bienes Muebles) y, 100.5 millones de pesos para el capítulo 8000 (Participaciones y Aportaciones), de los cuales, al término del Ejercicio Fiscal 2020 se devengaron recursos por un importe de 2,654.8 millones de pesos y se pagaron 2,374.6 millones de pesos, montos que representan, el 73.4 y 65.7 por ciento, de avance financiero de recursos ejercidos devengados y pagados, respectivamente en relación al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2020.

Asimismo, no se omite mencionar que en los avances financieros antes referidos, no incluyen los recursos pagados a contratistas por concepto de anticipos de obra que al cierre del ejercicio fiscal 2020 se encuentran con el estatus de pendiente de amortizar, específicamente para el caso de las obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y que ascienden a 89.4 millones de pesos, ello por efecto de las disposiciones contables para su registro correspondiente.

Con base a lo anterior, el avance financiero alcanzado real fue de 2,744.2 millones de pesos de recursos ejercidos devengados y de 2,464 millones de pesos, de recursos pagados, montos que representan el 75.9 y 68.2 por ciento, ejercido devengado y ejercido pagado, respectivamente.

Asimismo, es importante mencionar, que el avance financiero alcanzado, al cierre del presente ejercicio fiscal 2020, se obtuvo como resultado de grandes retos pero también de situaciones adversas, que vinieron a retrasar

por un lado, los procesos de licitaciones y contrataciones y de ejecución de las obras, por efecto de la atención de las medidas adoptadas para atender la emergencia sanitaria del COVID-19, donde algunas obras se reprogramaron sus procesos de licitación y en algunos casos sus procesos de ejecución, por no considerarse como obras esenciales y, por otro lado, a que los recursos del Financiamiento para Infraestructura Productiva de los 1,300 millones de pesos, se postergara su programación de licitaciones y contrataciones de obras, por efecto de la normatividad establecida para la contratación crediticia y disposición bancaria de los recursos, sin dejar de mencionar, que en el presupuesto aprobado 2020, se contemplaron recursos federales que no fueron convenidos con la federación, entre ellos, 450 millones de pesos, para la obra de construcción de la Presa Bicentenario en el Sitio Los Pilares en el municipio de Álamos y, 82 millones de pesos, del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES).

Sin los recursos federales contemplados en el presupuesto del Estado y que no fueron convenidos por 532 millones de pesos referidos en el párrafo que antecede, el avance financiero de recursos ejercidos devengados, sería del 89 por ciento.

Por otro lado, al cierre del presente ejercicio fiscal 2020, el presupuesto presentó modificaciones por diversas situaciones, pasando de un presupuesto aprobado original de 3,614.6 millones de pesos a un presupuesto modificado de 4,100.4 millones de pesos, ello por efecto de ampliaciones y reducciones presupuestales, entre ellas, las siguientes:

Ampliaciones del orden de 751 millones de pesos, derivadas principalmente de los fondos y programas siguientes: 188.3 millones de pesos, del Fideicomiso Fondo Metropolitano, 161.9 millones de pesos, del Programa de Mejoramiento Urbano de SEDATU, 203.7 millones de pesos, del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) para la obra de construcción por sustitución del nuevo Hospital General del Estado en Hermosillo, 142.1 millones de pesos, del Fondo Minero, 11.2 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), 19.8 millones de pesos, de los distintos programas PROAGUA de la CONAGUA, 14.9 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y, 8.5 millones de pesos, de programa CEDEM de la CONADE para diversas acciones del deporte en varios municipios, principalmente.

Reducciones del orden de 266.5 millones de pesos, derivadas principalmente de los fondos y programas siguientes: 147.7 millones de pesos, de recursos propios, 48.8 millones de pesos, del Fideicomiso Puente Colorado y, 70 millones de pesos, del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), principalmente.

Las modificaciones al presupuesto antes referidas, tuvieron su impacto en las dependencias ejecutoras del gasto, como se indica a continuación:

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	90,000.0	90,000.0	0.0	0.0
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	237,372.8	166,629.0	-70,743.8	-29.8
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	78,803.7	310,577.9	231,774.2	294.1
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,252,188.7	2,574,408.3	322,219.6	14.3
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	40,000.0	0.0	-40,000.0	-100.0
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	625,755.2	626,096.3	341.1	0.1
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA	80,000.0	0.0	-80,000.0	-100.0
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	110,000.0	62,896.0	-47,104.0	-42.8
DESARROLLO MUNICIPAL	100,500.0	269,764.1	169,264.1	168.4
TOTAL	3,614,620.4	4,100,371.6	485,751.2	13.4

Este presupuesto tiene su origen en diferentes fuentes de financiamiento, tanto de recursos propios, como de financiamientos crediticios y de recursos federales transferidos o reasignados a la entidad, según se ha señalado en el apartado de Ingresos y sus variaciones como se mencionó en el párrafo que antecede.

En ese contexto, las variaciones más representativas por efecto de ampliaciones y reducciones al presupuesto en las dependencias, se aprecian de la forma siguiente:

Las ampliaciones presupuestales, principalmente se presentaron en las dependencias siguientes: en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con 322.2 millones de pesos, principalmente para destinarse en la continuación de la obra de construcción por sustitución del nuevo Hospital General del Estado en Hermosillo, así como de diversas obras para la Fiscalía General y Seguridad Pública y del Fondo Minero, seguida por la Secretaría de Salud Pública, con 231.8 millones de pesos, para destinarse principalmente en la adquisición de diversos equipos para Hospitales Generales y Centros de Salud, como lo son ventiladores y monitores para respiración y demás equipo médico y, el Rubro de Desarrollo Municipal, con 169.3 millones de pesos, destinados principalmente para obras de pavimentación de vialidades en el municipio de Hermosillo, en el contexto del Programa de Mejoramiento Urbano de SEDATU y de diversas acciones deportivas en varios municipios en el contexto del programa CEDEM de la CONADE.

Por su parte, las reducciones presupuestales, principalmente se presentaron en la dependencias siguientes: en la Fiscalía General del Estado, con 47.1 millones de pesos, ello con el objeto de traspasar presupuestalmente dichos recursos a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, para la ejecución de sus obras, dada la complejidad de ejecución de las mismas, situación similar se presentó en la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, donde su reducción presupuestal de 80 millones de pesos, fue por el mismo motivo, es decir los recursos fueron aplicados por SIDUR.

En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, la reducción presupuestal fue por 70.7 millones de pesos, derivados de los programas estatales para acciones de vivienda y de empleo temporal rural.

En la Secretaría de Economía, la reducción presupuestal fue de 40 millones de pesos, debido a que dichos recursos se habían previsto como contraparte estatal de posible convenio con la Secretaría de Turismo, situación que en el 2020, no se formalizaron convenios.

Por otro lado, y como se ha informado en párrafos que anteceden, la Inversión Ejercida Devengada al cierre del presente Ejercicio Fiscal 2020,

tiene su origen en diversas fuentes de financiamiento, donde destacan principalmente las siguientes:

Iniciamos mencionando, que de los 2,654.8 millones de pesos de recursos ejercidos devengados al cierre del ejercicio fiscal 2020, 1,252.4 millones de pesos, provienen de recursos estatales y 1,402.4 millones de pesos a recursos de origen federal, lo que representan el 47.2 y 52.8 por ciento, estatales y federales, respectivamente.

En los recursos estatales, 668 millones de pesos, provienen de recursos propios derivados de recaudaciones y contribuciones estatales, 532.9 millones de pesos, provienen del Financiamiento para Infraestructura Productiva 2020 y 51.6 millones de pesos, del Fideicomiso Puente Colorado.

En los recursos de origen federal, 339.4 millones de pesos, provienen del Ramo 33, específicamente de los distintos fondos del FAM para infraestructura educativa básica, media y superior, 263.3 millones de pesos, provienen del Fideicomiso Fondo Metropolitano del Ramo 23, 249.1 millones de pesos, del Fondo Minero, 203.7 millones de pesos, del INSABI para la continuación de la construcción por sustitución del Hospital General del Estado, 161.9 millones de pesos, de SEDATU en el marco del Programa de Mejoramiento Urbano, 86.4 millones de pesos, del Ramo 33, específicamente del Fondo para la Infraestructura Social en las Entidades (FISE), 69.9 millones de pesos, provenientes de la CONAGUA para los distintos programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento y de tratamiento de aguas residuales (PROAGUA), 11.2 millones de pesos, del Ramo 33, específicamente del FAFEF, 8.9 millones de pesos del Ramo 23 para el Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS) y, 8.6 millones de pesos, de la CONADE para 8 municipios del Estado en la modalidad de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM).

Para una mejor ilustración de los recursos ejercidos devengados y pagados por fuente de financiamiento, ésta se podrá apreciar en el cuadro siguiente:

INVERSIÓN EJERCIDA DEVENGADA Y PAGADA 2020

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Pesos)

FUENTE FINANCIERA	INVERSION EJERCIDA DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA PAGADA	%
RECURSOS ESTATALES	1,252,446.8	985,289.7	47.2
RECURSOS PROPIOS	667,951.4	413,773.8	25.2
CRÉDITO PARA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	532,896.2	520,275.4	20.1
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	51,599.2	51,240.5	1.9
RECURSOS FEDERALES	1,402,330.1	1,389,273.4	52.8
RAMO 23 MODALIDAD FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8,897.2	8,897.2	0.3
RAMO 23 MODALIDAD FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO (ZONAS METROPOLITANAS DE HERMOSILLO Y NOGALES)	263,288.4	263,288.4	9.9
CONAGUA PROGRAMA PROAGUA (APAU, APARURAL, AGUA LIMPIA, AGUA LIMPIA EMERGENTE, PTAR, PRODI Y CULTURA DEL AGUA)	69,932.3	69,932.3	2.6
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM PRESUPUESTARIOS Y REMANENTES) EN SUS VERTIENTE (FAMEB, FAMES Y FAMMES)	339,397.4	339,397.4	12.8
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE)	86,442.2	76,041.3	3.3
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	11,213.6	11,213.6	0.4
FONDO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA ZONAS MINERAS (FONDO MINERO)	249,057.8	246,402.0	9.4
SEDATU-PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO HERMOSILLO	161,867.6	161,867.6	6.1
INSABI-RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO	203,657.6	203,657.6	7.7
COMISIÓN NACIONAL DEL DEPORTE (CONADE) MODALIDAD CEDEM	8,576.0	8,576.0	0.3
TOTAL	2,654,776.9	2,374,563.1	100.0

En cuanto a los recursos del Financiamiento para Infraestructura Productiva 2020, específicamente los de los 1,300 millones de pesos, al cierre del presente ejercicio fiscal 2020, se reportan recursos ejercidos devengados y pagados por 532.9 y 520.3 millones de pesos, respectivamente, distribuidos por programa y/o modalidad, como se indica a continuación:

En la modalidad de Infraestructura Hospitalaria y Centros de Salud, se devengaron recursos por 137.5 millones de pesos, seguida por la modalidad de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales, con 94.9 millones de pesos, la modalidad de Promoción de la Justicia, con 93.2 millones de

pesos, la modalidad de Alcantarillado en Zonas Urbanas y Rurales, con 69.4 millones de pesos, la modalidad de Vialidades Urbanas y Pavimentación de calles, con 57.3 millones de pesos, la modalidad de Agua Potable en Zonas Urbanas y Rurales, con 50.6 millones de pesos, la modalidad de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, con 17.4 millones de pesos, la modalidad de Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para Educación, con 9.5 millones de pesos y, la modalidad de Infraestructura Deportiva, con 3.0 millones de pesos, principalmente.

Para una mejor ilustración de los recursos ejercidos devengados y pagados del Financiamiento para Infraestructura Productiva 2020 por programa o modalidad, ésta se podrá apreciar en el cuadro siguiente

INVERSIÓN EJERCIDA DEVENGADA Y PAGADA 2020
FINANCIAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA POR PROGRAMA
O MODALIDAD DE TIPO DE OBRAS
(Miles de Pesos)

PROGRAMA Y/O MODALIDAD	INVERSIÓN EJERCIDA DEVENGADA	INVERSIÓN EJERCIDA PAGADA	%
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y CENTROS DE SALUD	137,509.0	137,509.0	25.8
CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	94,883.1	85,768.8	17.8
PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA	93,200.3	93,200.3	17.5
ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y RURALES	69,432.0	69,373.2	13.0
VIALIDADES URBANAS Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	57,331.5	55,572.5	10.8
AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y RURALES	50,609.6	50,609.6	9.5
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)	17,413.8	17,413.8	3.3
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN	9,535.6	7,846.9	1.8
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,981.3	2,981.3	0.6
TOTAL	532,896.2	520,275.4	100.0

Asimismo y conforme al análisis del Presupuesto Ejercido Devengado y Pagado al cierre del presente ejercicio fiscal 2020, es posible determinar la manera como se atiende lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, ya que éste se estructura en cinco Ejes Rectores, destacando por su mayor cantidad de recursos devengados y pagados, el Eje Rector E2-Sonora y Ciudades con Calidad de Vida con una inversión ejercida devengada y pagada de 1,701.2 y 1,432.4 millones de pesos, respectivamente, que representan el 64.1 y 60.3 por ciento en relación al total de los recursos ejercidos devengados y pagados, respectivamente,

seguidos por los Ejes Rectores, E4-Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades con una inversión ejercida devengada y pagada de 863.6 y 852.2 millones de pesos, respectivamente, cifras que representan el 32.5 y 35.9 por ciento, en relación al total ejercido devengado y pagado, respectivamente, el Eje Rector E1-Sonora en Paz y Tranquilidad con una inversión ejercida devengada y pagada de 90 millones de pesos, respectivamente, que representan el 3.4 y 3.8 por ciento en relación al total ejercido devengado y pagado, respectivamente. En el resto de los ejes rectores, no se presentaron recursos ejercidos.

Para una mejor ilustración de la información antes referida, ésta se podrá apreciar en el cuadro siguiente.

**INVERSIÓN EJERCIDA DEVENGADA Y PAGADA
POR EJE RECTOR 2020**
(Miles de Pesos)

EJE RECTOR	EJERCIDO DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%
E1 - SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD	89,999.9	89,999.9	3.4
E2 - SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA	1,701,193.5	1,432,380.4	64.1
E3 - ECONOMÍA CON FUTURO	0.0	0.0	0.0
E4 - TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES	863,583.5	852,182.8	32.5
E5 - GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD SOCIAL	0.0	0.0	0.0
TOTAL	2,654,776.9	2,374,563.1	100.0

Con base en la importancia de la Inversión Ejercida Devengada y Pagada por Capítulo del Gasto, al cierre del presente ejercicio fiscal 2020, ésta se distribuyó por capítulo de la forma siguiente:

En el capítulo 6000, se devengaron y pagaron recursos por 1,024.0 y 952.0 millones de pesos, respectivamente; en el capítulo 4000, se devengaron y pagaron recursos por 1,358.9 y 1,151.0 millones de pesos, respectivamente; en el capítulo 8000, se devengaron y pagaron recursos por 267.0 millones de pesos, respectivamente y, en otros capítulos del gasto a través de Gastos Indirectos, se devengaron y pagaron recursos por 4.9 y 4.6 millones de pesos, respectivamente

Para una mejor ilustración de la información antes referida, se presenta el cuadro siguiente.

**INVERSIÓN EJERCIDA DEVENGADA Y PAGADA 2020
POR DEPENDENCIA Y CAPÍTULO DE GASTO**
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA	INVERSION EJERCIDA DEVENGADA					INVERSION EJERCIDA PAGADA				
	TOTAL	6000	4000	8000	OTROS	TOTAL	6000	4000	8000	OTROS
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	89,999.9		89,999.9			89,999.9		89,999.9		
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	155,437.6	86,305.4	67,572.4		1,559.8	109,132.6	75,904.6	31,668.2		1,559.8
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	310,538.2		310,538.2			309,538.3		309,538.3		
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,701,919.1	937,686.4	760,919.1		3,313.6	1,469,697.8	876,064.0	590,637.7		2,996.1
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	0.0					0.0				
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	129,861.5		129,861.5			129,173.9		129,173.9		
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.0					0.0				
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	0.0					0.0				
DESARROLLO MUNICIPAL	267,020.6			267,020.6		267,020.6			267,020.6	
TOTAL	2,654,776.9	1,023,991.8	1,358,891.1	267,020.6	4,873.4	2,374,563.1	951,968.6	1,151,018.0	267,020.6	4,555.9

El gasto de la Inversión Ejercida Devengada y Pagada por Dependencia, al cierre del presente ejercicio fiscal 2020, ésta por la mayor cantidad de recursos ejercidos, se distribuyó de la forma siguiente:

En la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se devengaron y pagaron recursos por 1,701.9 y 1,469.7 millones de pesos, respectivamente, que representaron el 64.1 y 61.8 por ciento, en relación al total de los recursos devengados y pagados, respectivamente, seguida por la Secretaría de Salud Pública, con una inversión devengada y pagada de 310.5 y 309.5 millones de pesos, respectivamente, que representaron el 11.7 y 13.0 por ciento, de recursos devengados y pagados, respectivamente, el Rubro de Desarrollo Municipal, con una inversión devengada y pagada de 267 millones de pesos, respectivamente, que representaron el 10.1 y 11.2 por ciento, de recursos devengados y pagados, respectivamente, la Secretaría de Desarrollo Social, con una inversión devengada y pagada de 155.4 y 109.1 millones de pesos, respectivamente, que representaron el 5.8 y 4.6 por ciento, de recursos devengados y pagados, respectivamente, la SAGARPHA, con una inversión devengada y pagada de 129.9 y 129.2

millones de pesos, respectivamente, que significaron el 4.9 y 5.4 por ciento, de recursos devengados y pagados, respectivamente y, el Supremo Tribunal de Justicia, con una inversión devengada y pagada de 90 millones de pesos, respectivamente, que representaron el 3.4 y 3.8 por ciento, de recursos devengados y pagados, respectivamente.

Para una mejor ilustración de la información antes referida, se presenta el cuadro siguiente.

**INVERSIÓN EJERCIDA DEVENGADA Y PAGADA 2020
POR DEPENDENCIA**
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	INVERSIÓN EJERCIDA DEVENGADA	INVERSIÓN EJERCIDA PAGADA	% AVANCE FIN.
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	90,000.0	90,000.0	89,999.9	89,999.9	100.0
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	237,372.8	166,629.0	155,437.6	109,132.6	65.5
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	78,803.7	310,577.9	310,538.2	309,538.3	394.1
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,252,188.7	2,574,408.3	1,701,919.1	1,469,697.8	75.6
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	40,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	625,755.2	626,096.3	129,861.5	129,173.9	20.8
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA	80,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	110,000.0	62,896.0	0.0	0.0	0.0
DESARROLLO MUNICIPAL	100,500.0	269,764.1	267,020.6	267,020.6	265.7
TOTAL	3,614,620.4	4,100,371.6	2,654,776.9	2,374,563.1	73.4

Para una mejor ilustración sobre el ejercicio del presupuesto al cierre del Ejercicio Fiscal 2020, a continuación se presenta un análisis por Dependencia, donde se incluyen las Obras y Acciones más representativas en las cuales se destinaron los recursos ejercidos devengados y pagados.

En el **Supremo Tribunal de Justicia**, se devengaron y pagaron recursos de inversión pública, al cierre del ejercicio fiscal 2020 por 90.0 millones de pesos, respectivamente, destinados al fortalecimiento de las diversas

instalaciones donde se imparte justicia en los diferentes Distritos Judiciales del Estado de Sonora; sobresaliendo las obras y acciones que se mencionan a continuación:

En el municipio de Hermosillo, principalmente se atendió la construcción de edificio que albergará a cinco juzgados familiares y un juzgado especializado, la ampliación del edificio del archivo general, las adecuaciones dentro y fuera del área de convivencia familiar en el Distrito Judicial de Hermosillo, la remodelación de edificio contiguo a juzgados penales del CERESO para albergar juzgado de ejecución de sanciones, y la fabricación, suministro e instalación de un elevador en el edificio sede del Supremo Tribunal de Justicia en el Distrito Judicial de Hermosillo.

En el municipio de Huatabampo, resalta la construcción de edificio para juzgados civiles, y la adecuación de juzgado oral penal en el Distrito Judicial de Huatabampo; en el municipio de Cananea, la construcción de edificio para juzgado mixto especializado con sala de oralidad del Distrito Judicial de Cananea; en los municipios de Navojoa y Cajeme, se realizó la adecuación de áreas de convivencia familiar en estos Distritos Judiciales.

En el municipio de Guaymas, principalmente se realizó la adecuación del juzgado segundo de lo familiar en el Distrito Judicial de Guaymas, así como la fabricación, suministro e instalación de un elevador en el edificio de juzgado civil familiar, y las adecuaciones de sala de oralidad mercantil y la del área de convivencia en este Distrito Judicial; en el municipio de Nogales, se atendió primordialmente la fabricación, suministro e instalación de un elevador en el edificio de juzgado oral penal, y la adecuación de área de convivencia familiar en el Distrito Judicial de Nogales; por otro lado en el municipio de Caborca, se contempló la adecuación de sala de oralidad penal en el Distrito Judicial de Altar, con sede en Caborca.

En la **Secretaría de Desarrollo Social**, se devengaron y pagaron recursos de inversión pública, al cierre del ejercicio fiscal 2020 por 155.4 y 109.1 millones de pesos, respectivamente, mismos que se destinaron principalmente a los programas, obras y acciones siguientes:

En el marco del Fondo para la Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se realizan las obras siguientes: la ampliación de la red de alcantarillado en la colonia El Rastro, en la localidad y municipio de Fronteras; la construcción de cuarto dormitorio en la localidad y municipio de Etchojoa; la ampliación de red de agua potable en varias calles de las colonias El Yaqui y Las Praderas, en la localidad y municipio de Carbó, principalmente.

En el municipio de Álamos, y en las localidades de Yocogihua y La Esperanza, se lleva a cabo la construcción de tanque elevado para agua potable, en la localidad de Techobampo, la construcción de sistema de agua potable, de igual manera, en las localidades de los Estrados, Mascuragüi y Mesa Colorada, se construyó el equipamiento de pozos de agua potable con sistemas de bombeo fotovoltaico y en la cabecera municipal, la construcción de red sanitaria en diferentes calles de Álamos

En la localidad y municipio de Altar, la ampliación de la red de alcantarillado sanitario en colonia Buenos Aires; en San José del municipio de BÁCUM, la construcción de tanque elevado; en Banamichi localidad y municipio del mismo nombre, la construcción de vivienda integral tipo 1, y en varias localidades de este municipio se construyeron dos cuarto-dormitorio y tres baños con descargas domiciliarias; en el municipio de Benito Juárez, se formalizó la construcción de 28 cuarto-dormitorio y la construcción de baños con descarga domiciliaria en varias localidades, mientras que en Villa Juárez se realizó la construcción de tanque elevado.

En el municipio de Cajeme, la ampliación de red de agua potable en La Lomita de Estación Corral y la construcción de cuarto dormitorio en San Antonio; en Carbó municipio y cabecera del mismo nombre, la ampliación de red de alcantarillado y ampliación de red de agua potable en varias calles de las colonias El Yaqui y Las Praderas; en el municipio de La Colorada, la construcción de tres viviendas integrales tipo 2 en varias localidades; en Empalme, y en la cabecera municipal se atendió la construcción red de alcantarillado, mientras que en varias localidades de este mismo municipio se realizó la construcción de 22 cuartos-dormitorio.

En el municipio de Etchojoa, la construcción de red de alcantarillado en la comunidad del Chapote, la construcción de línea de conducción de agua

potable en Quinto Viejo - campo León, la construcción de nueve cuartos-dormitorio y construcción de nueve baños con descarga domiciliaria en Etchojoa cabecera municipal; en el municipio de Fronteras, la construcción de baños con biodigestor, la construcción de cuarto-dormitorio, así como la construcción de piso firme en 41 viviendas, todas ellas en varias localidades de este municipio.

En General Plutarco Elías Calles, la construcción de línea alimentadora de agua potable al tanque de almacenamiento en Sonoita; en Guaymas, la rehabilitación de red de agua potable en varias calles de la comunidad yaqui de Pótam; en Hermosillo, la ampliación de la red de alcantarillado en callejones 1 y 2 de la colonia San Luis-Combate, la construcción de vivienda integral tipo 1 en varias localidades y la ampliación de red de agua potable en varias calles de la colonia Jesús García de Bahía de Kino, la construcción de 12 cuarto-dormitorio en varias localidades y la construcción de 24 baños con descarga domiciliaria en la cabecera municipal.

En el municipio de Huatabampo, la construcción de red de alcantarillado en la comunidad de Bachantahui, así como también en sector La Colonia de la localidad de El Riito; en el Municipio y cabecera municipal de Imuris, la ampliación de la red de agua potable en colonia Revolución; en el municipio de Magdalena, la construcción de tanque elevado en colonia Nuevo Magdalena y la ampliación de red de alcantarillado en colonia San Isidro, la construcción de 11 cuartos-dormitorio todas ellas en Magdalena de Kino; en Moctezuma y en la cabecera municipal del mismo nombre, la ampliación red de alcantarillado en arroyo el chino colonia el Parian, así como la ampliación de red de agua potable en calle bravo, en colonia las Vegas, y la ampliación de red de agua potable colonia la Nopalera en la localidad de San Patricio de la Mesa.

En el municipio y cabecera municipal de Nacozari de García, se atendió la construcción de 20 cuartos-dormitorio y la ampliación de la red de alcantarillado sanitario y agua potable en colonia Monterreal; en el municipio de Nogales, la ampliación de la red de alcantarillado en colonia CTS-CROC, ampliación de la red de alcantarillado y agua potable en las colonias embarcadero y Artículo 27 de la Heroica Nogales; en el municipio y cabecera municipal de Oquitoa, la construcción de cuarto dormitorio; en el municipio de Pitiquito, la construcción de tanque elevado para agua potable

en la localidad de Santa Matilde; en el municipio y cabecera municipal de Puerto Peñasco, la construcción de 17 viviendas integrales tipo 2 así como también la ampliación de la red de agua potable en colonia Brisas del Mar.

En el municipio de Rosario, la construcción de trece cuartos-dormitorio en varias localidades, así como la construcción de nueve baños con descarga domiciliar en la cabecera municipal; en varias localidades del municipio de San Ignacio Río Muerto, la construcción de 29 cuartos-dormitorio, y la construcción de tanque elevado en las localidades de Singapur y El Bateve; en el municipio de San Miguel de Horcasitas, la construcción de la red de alcantarillado en varias calles de la localidad Pueblo Nuevo; en la localidad y municipio de Villa Hidalgo, la ampliación de red de alcantarillado en barrio la pista; en la cabecera municipal del municipio de Yécora, la ampliación de red de alcantarillado en varias calles, y la ampliación de la red de alcantarillado en colonia Revolución; siendo estas entre las más importantes.

Por otro lado y a través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, destacan en el municipio de Hermosillo, la terminación de la construcción de vivienda; el suministro de materiales para la ampliación de vivienda; el suministro de materiales para la construcción de techo de vivienda; la construcción de vivienda de 22.09 metros cuadrados por medio del apoyo del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el Estado; la construcción de recámara adicional de 16.48 metros cuadrados; todas ellas en la localidad de Hermosillo; en el municipio de Agua Prieta, destaca el subsidio para la adquisición de vivienda; en el municipio de General Plutarco Elías Calles, la construcción de vivienda de 22.09 metros cuadrados, por medio del apoyo tipo reubicación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y del Estado, en la localidad de Sonoita; la terminación de la construcción de vivienda en el municipio de Bácum, el subsidio para la adquisición de vivienda en el municipio de Empalme; el subsidio para la adquisición de una vivienda nueva, en el municipio de Cananea; la terminación de la construcción de vivienda en la localidad de Paredón Viejo, en el municipio de Benito Juárez; la terminación de la construcción de vivienda en el municipio de Cajeme; la terminación de la construcción de recámaras adicionales de 12.00 metros cuadrados en el municipio de Nogales; el mejoramiento de vivienda a través del suministro y colocación de mosquiteros en puertas y ventanas, esto en varios municipios del Estado; el suministro de materiales para la terminación de construcción de vivienda en

el municipio de Oquitoa; y, la terminación de la construcción de vivienda en el municipio de Navojoa.

Así mismo, como parte de los apoyos sociales que realiza esta dependencia, se lleva a cabo el suministro de sacos de cemento de 50 kilogramos; el suministro de cubetas de impermeabilizante elastomérico blanco de 19 litros; el suministro de lámina galvanizada calibre 28 de 8 pies; el suministro de tinacos con capacidad de 1,100 litros; suministro de y distribución de kit de pintura; el suministro de tinacos con capacidad de 750 litros; y, el mejoramiento de vivienda a través del suministro y colocación de estufa ecológica, todos estos en varios municipios del Estado.

La **Secretaría de Salud Pública**, devengó y pago recursos de inversión pública, al cierre del ejercicio fiscal 2020 por 310.5 y 309.5 millones de pesos, respectivamente, mismos que se destinaron principalmente a las obras y acciones siguientes:

Destaca los recursos destinados para la obra de construcción por sustitución del Hospital General del Estado de Sonora (recursos complementarios). Asimismo, destaca de manera importante, las acciones emprendidas para apoyar a los Hospitales y Centros de Salud en varios municipios del Estado, en lo relativo a la emergencia sanitaria del COVID-19, con la adquisición de monitores de signos vitales y ventiladores, así como la adquisición de equipo médico y de laboratorio para el Centro de Salud con Estabilización en el municipio de Empalme; la adquisición de equipo médico y de laboratorio para el Centro de Salud con Estabilización en el municipio de Villa Juárez, en el municipio de Benito Juárez; y, trabajos de anteproyecto arquitectónico y técnico para la construcción de Hospital General en el municipio de Guaymas.

Asimismo y a través del Sistema DIF Sonora, se destinaron recursos federales para la adquisición de 2 vehículos autobús tipo urbano adaptados para personas con discapacidad para los municipios de Cananea y Nogales, así como la adquisición de 7 vehículos tipo sedán adaptados para personas con discapacidad para los municipios de Bavispe, Moctezuma, Pitiquito, San Javier, San Miguel de Horcasitas y Hermosillo, ello en el marco del Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23 específicamente del

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.

En la **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, se devengaron y pagaron recursos de inversión pública, al cierre del ejercicio fiscal 2020 por 1,701.9 y 1,469.7 millones de pesos, respectivamente, para llevar a cabo la ejecución de diversas obras de construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura en el Estado, principalmente de obras en proceso del ejercicio fiscal 2019 que requirieron de su continuación y conclusión y de algunas obras nuevas, destacando principalmente las siguientes:

En Pavimentación y Vialidades Urbanas, destacan en el municipio de Hermosillo, la construcción de pavimento de base de concreto hidráulico de 18 centímetros de espesor y ducto pluvial en el Bulevar Paseo los Ángeles entre Bulevar Paseo Río Sonora y Calle Boston; la continuación de la construcción y pavimentación con concreto hidráulico de 91,557 metros cuadrados del Bulevar Francisco Serna, entre Bulevar Quiroga y Bulevar Héctor Espino; la pavimentación con carpeta asfáltica de 28,006.00 metros cuadrados del Bulevar Antonio Quiroga, entre Bulevar Progreso y Bulevar Pueblo Grande; la rehabilitación con concreto asfáltico de 6,217 metros lineales sobre el Bulevar de los Ganaderos; la rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo de 3.00 centímetros de espesor en el Bulevar Agustín Vildósola entre 5 de Mayo y Solidaridad (Puente), y Bulevar Luis Encinas entre Reyes y Reforma; la rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo de 5.00 centímetros de espesor en el Bulevar Lázaro Cárdenas entre Reforma y Solidaridad.

Asimismo, en el municipio de Hermosillo, se continúa también con la construcción de infraestructura básica y pavimentación de 6,118.00 metros cuadrados del Parque Industrial Hermosillo Norte; la continuación de obras de infraestructura eléctrica y drenaje pluvial en el Parque Industrial Hermosillo Norte; la rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo de 3.00 centímetros de espesor en el Bulevar Solidaridad entre Bulevar Juan Bautista Escalante (Progreso) y acceso al Parque Industrial; la rehabilitación de 1,308 metros lineales de colector y 41,366.00 metros cuadrados de recarpeteo sobre el Bulevar Luis Donald Colosio Murrieta entre el Bulevar Solidaridad y Bulevar Carlos Quintero Arce; la rehabilitación de pavimentos

a base de recarpeteo de 3.00 centímetros de espesor en el Bulevar Enrique Mazón López (cuerpo sur), entre Periférico Oriente y Rosario Ibarra de Piedra; la pavimentación con carpeta asfáltica de varias calles y avenidas en el sector Los Olivos; la pavimentación con concreto hidráulico de 15,111.00 metros cuadrados y canal pluvial embovedado de la vialidad Bulevar Juan Navarrete; la pavimentación a base de concreto asfáltico en la calle Pico de Orizaba, entre Nevado de Colima y Volcanes en la colonia Akiwiki; y, la construcción de pavimento e infraestructura en las calles Tepic y Culiacán, entre Cabo Blanco y San Antonio, en la colonia Internacional.

En el municipio de Navojua, se trabaja en el embovedado de canal en el Bulevar Centenario; se continúa con la pavimentación de concreto hidráulico en Avenida Ímuris, entre calle Nogales y calle Cajeme; el recarpeteo en calle Guelatao entre calle Mina y calle Quintana Roo; y, la pavimentación de concreto hidráulico en avenida Nicolás Bravo entre calle Pedro Moreno Sur y calle Corregidora; en el municipio de Nogales, se realiza la modernización como calle completa del Bulevar Luis Donald Colosio; y, la terminación de rampa lateral izquierda en el paso a desnivel “Puente Universitario; en el municipio de Puerto Peñasco, se lleva a cabo la rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo de 3.00 centímetros de espesor en Bulevar Sonora, entre Bulevar Kino y Bulevar Josefa Ortiz de Domínguez; se continúa con la rehabilitación de la calle Simón Morúa, entre avenida Sinaloa y Bulevar Josefa Ortiz de Domínguez; en el municipio de Guaymas, se continúa con la rehabilitación con material asfáltico de 452,800.00 metros cuadrados sobre el Bulevar Escénico Manlio Fabio Beltrones Rivera; la terminación de la pavimentación de la avenida X y avenida XI en la localidad de Heroica Guaymas; y, en el municipio de Bavispe los trabajos de pavimentación de vialidad de acceso a las instalaciones de la Guardia Nacional.

En el municipio de Fronteras, se lleva a cabo la pavimentación de la Calle Sonora, entre Carretera Federal y Calle Tercera; en el municipio de Granados, se realizan obras de infraestructura y pavimentación en Avenida Taste, entre Calle Sin Nombre y Calle Tomás Trujillo; en el municipio de San Luis Río Colorado, la pavimentación con concreto asfáltico en Calle Puebla entre calle 17 y 18, Calle Puebla “B” entre calle 17 y 18, y Calle 18 entre Calle Puebla y Puebla “B”; la pavimentación con concreto asfáltico e infraestructura de agua potable y alcantarillado en la Calle Zacatecas entre

9 y 12; la rehabilitación de pavimentos en avenida Dalias entre calle 48 y entronque con la carretera al Golfo de Santa Clara; y, la pavimentación de la avenida Durango “A” entre calle 12 y calle 14 de la localidad de San Luis Rio Colorado; en Etchojoa, la pavimentación e infraestructura en la calle principal, en el tramo 0+000 al 0+456; y, la pavimentación e infraestructura en la calle principal, en el tramo 0+456 al 0+939.22, ambas en la localidad de San Pedro Nuevo; y, en el municipio de Cajeme, la construcción de pavimento en vialidades en el ejido Francisco I. Madero (Campo 30).

En los programas de Infraestructura Hospitalaria y Centros de Salud, Promoción para la Justicia e Infraestructura Deportiva, en el municipio de Hermosillo, se trabaja en la construcción por sustitución del Hospital General del Estado; obras de rehabilitación en el edificio “Casa de la Cultura”; la segunda etapa de la ampliación del área de urgencias y quirófano del Hospital Integral de la Mujer; la construcción de segunda planta del edificio para albergar Centro Integral de Justicia; el suministro e instalación de seccionador de distribución subterránea en el Complejo Integral de Procuración de Justicia (Ciudad de la Justicia); la continuación de segunda etapa del edificio del Centro Integral de Justicia para la Mujer; la continuación de segunda etapa del edificio del Centro Integral de Justicia para la Mujer; así como obras inherentes a la construcción por sustitución del Hospital General del Estado, tales como la actualización y modificación del proyecto eléctrico, la elaboración de dictamen técnico para la obtención de permiso sanitario y la supervisión externa y control de calidad, así como los servicios de Director Responsable de Obra (D.R.O.) para la obra “Construcción por sustitución del Hospital General del Estado”; de igual manera se continúa con la rehabilitación de cancha de fútbol, en la colonia Villa Bonita Residencial; la rehabilitación de unidad deportiva de la liga infantil y juvenil “Buhítos”; y, la rehabilitación de pasto sintético en campo de fútbol, esta última en la localidad de Bahía de Kino

En el municipio de Cajeme, se lleva a cabo la rehabilitación de edificio para albergar el Juzgado de Oralidad Penal con sede en Ciudad Obregón; la terminación de la construcción de la Unidad de Terapia para el Adolescente; la ampliación y obra de cabeza de la Unidad de Terapia para el Adolescente; la rehabilitación de canchas de usos múltiples en la localidad de Cócorit; la rehabilitación general de la plaza Miguel Hidalgo, ubicada en calle Niños Héroes entre Venustiano Carranza y Francisco I. Madero en la localidad de

Esperanza; en el municipio de Empalme, se trabaja en la infraestructura hidrosanitaria y obra exterior para la terminación del nuevo Centro de Salud con estabilización; en el municipio de Altar, la construcción de Unidad de Diagnóstico para la Salud; en el municipio de Cananea, la construcción de parque “El Abasto”; en el municipio de Magdalena, la rehabilitación para acreditación y conclusión del área de rayos “X” del Hospital General de Magdalena; en el municipio de Nogales, la terminación de edificio para albergar el Juzgado de Oralidad Penal, en la localidad Heroica Nogales; en el municipio de Bavispe, se lleva a cabo la construcción de plaza memorial “La Mora” y cimentación para monumento conmemorativo; la construcción de escultura emblemática en plaza memorial “La Mora”; en el municipio de Navojoa se lleva a cabo la remodelación de Gimnasio municipal Armando Islas Covarrubias; y, en Puerto Peñasco, se trabaja en la terminación de Ampliación de área de neonatos y remodelación en el Hospital Comunitario de Puerto Peñasco.

Por parte de la **Junta de Caminos del Estado de Sonora**, se destinaron recursos para llevar a cabo la ejecución de diversas obras en el marco del programa de conservación de la red estatal de carreteras en el Estado y, para la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos destacando principalmente las obras y acciones siguientes:

La reconstrucción, conservación de la red Estatal de carreteras y la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para distintos tramos carreteros de la red Estatal de carreteras del Estado de Sonora en varias localidades de diversos municipios del Estado, destacando principalmente, las obras realizadas en varias localidades del municipio de Navojoa como son: la reconstrucción de la carretera San Ignacio - Jupatahueca - San Ignacio del km. 16+950 al km. 22+000, y la conservación y reconstrucción de la carretera Navojoa-Etchojoa-Huatabampo del km 7+000 al km 10+000 (primera etapa) (tramos aislados).

Por otra parte, la ejecución de obras que benefician a varios municipio y a varias localidades, tales como: la reconstrucción de la carretera Hermosillo-El Novillo-Sahuaripa del km 20+000 al km 23+000 (primera etapa), la reconstrucción de la calle 2200 (entre Margarita y Villa Juárez) del km 7+000 al km 10+000, la conservación de la carretera Ures-Rayón del km. 0+000 al km. 36+100 (varios tramos), y la conservación de la red Estatal de

carreteras (programa semana santa), la conservación de las carreteras: Etchojoa Tres Carlos, Etchojoa-Bacobampo, Navojoa-Etchojoa-Huatabampo subtramo Etchojo a la Línea, Navojoa-Etchojoa-Huatabampo subtramo ejido 5 de Junio-Etchojoa, ejido 5 de Junio-Bacobampo, el Castillo-Bacobampo.

De igual manera, la reconstrucción de vado km. 45+600 en la carretera Magdalena - Cucurpe – Sinoquipe, en varias localidades del municipio de Cucurpe; la conservación de libramiento Guaymas km 0+000 al km 15+000, (tramos aislados), y conservación de la carretera SON-074, Guaymas - unidad industrial pesquera, del km 0+070 al km 5+500, (tramos aislados), en la localidad y municipio de Guaymas; la construcción de pavimentación del camino Bachantahui - La Escalera, del km. 0+000 al 1+654.00, en varias localidades del municipio de Huatabampo; la construcción de vado ubicado en el kilómetro 13+405 en carretera Cero Norte, y la conservación de la carretera calle cero norte del km 0+000 al km 28+300 (tramos aislados) , en el municipio de Hermosillo

La elaboración de proyecto ejecutivo y la construcción de obra de drenaje en claro mayor de 6 metros en el cruce de calle 600 y canal 4 en la localidad y municipio de San Ignacio Río Muerto; la elaboración de estudios y proyectos de la red estatal de carreteras del Estado de Sonora; entre otras más.

A través del **Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP)**, se destinaron recursos para el programa Concertación de Obra Pública para la ejecución de obras y acciones en los municipios del Estado de Sonora, que incluye a todos los municipios de nuestro Estado.

Así mismo, en obras de Asistencia Social Y Servicios Comunitarios, Vialidades Urbanas e infraestructura Deportiva, destacan en el municipio de Guaymas, la pavimentación y recarpeteo en la calle XIII entre H sur y calle Tercera, calle Tercera entre J sur y calle L, calle L entre calle Tercera y calle Primera, calle H Sur entre calle XIII y calle XII, en la localidad de san Carlos; la construcción de barda en estadio Abelardo L. Rodríguez ubicado en calle Sin Nombre entre calle Vícam y calle Sánchez Toboada, en la localidad de Heroica Guaymas; de igual manera, en el municipio de Etchojoa, la rehabilitación de calle Principal Crisanto Buitimea, entre calle Benito Juárez García y calle México; en el municipio de Álamos, la rehabilitación de

Unidad Deportiva Bicentenario, ubicado en carretera Álamos-Navojoa; la rehabilitación de estadio de béisbol Carlos A. Rivero, ubicado en la colonia Guayparines; y, en el municipio de Hermosillo, el recarpeteo en calle Los Sabinos, en la colonia Sabinos; la rehabilitación general de plaza Candelaria, ubicada en colonia Villa de Seris, el recarpeteo de la Calle Abadía entre Calle Real del Arco y Calle Real en la colonia Villa Satélite; en el municipio de Cajeme, la rehabilitación general en Centro de Atención Múltiple número 18; en el municipio de Divisaderos, la pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de alcantarillado en Avenida Benito Juárez, entre Calle Sonora y Calle Luis Donald Colosio; y, en el municipio de Carbó, la rehabilitación general de parque ubicado en Avenida Iturbide, esquina con Calle Doctor Molina.

De igual manera destaca en esta dependencia, el programa de Obras de Gestión Social Emergente en varios municipios del estado; la construcción de muro de contención a base de gaviones en vado puente, en el cruce del río Bavispe, en el municipio de Granados; y, la terminación de la construcción de tejaban, pisos, banquetas, módulo de gradas, rehabilitación de alumbrado exterior y cambio de malla sombra en escuela secundaria número 30, profesor Horacio Pompa Lizárraga (CCT: 26EE50030R), en el municipio y localidad de San Luis Río Colorado.

A través del **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa**, se destinaron recursos de inversión en la atención a la demanda de espacios de Infraestructura y Equipamiento en materia de Educación Básica, Media Superior y Superior, priorizando y resolviendo las necesidades más apremiantes a través de la ejecución de varias obras y acciones en diversos planteles escolares en varios municipios del Estado, recursos que provienen principalmente del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33 y recursos propios, destacando las siguientes obras y acciones:

En Infraestructura para Educación Básica, destaca en el municipio de Agua Prieta, la rehabilitación general del plantel y la construcción de subestación en el jardín de niños Nueva Creación; también la construcción de muro de colindancia en el jardín de niños Nueva Creación Fuente de Piedra y la construcción de un aula y obra exterior en el jardín de niños Nueva Creación Haciendas del Sur en el municipio de Hermosillo; en el

municipio de San Luis Río Colorado, destacan la construcción de un aula y obra exterior en el jardín de niños Antonio Lorenzo de Lavoisier y la rehabilitación general de los servicios sanitarios, sistema eléctrico, drenaje, reparación de lámparas, pisos e impermeabilización de cinco aulas en el jardín de niños Club Activo 20-30-30, así como la demolición de edificio, construcción de cinco aulas, un aula USAER y obra exterior en el jardín de niños María Acedo de Madrid; en el municipio de Puerto Peñasco, la rehabilitación de servicios sanitarios, rehabilitación de aulas, rehabilitaciones eléctricas y construcción de barda con malla en el jardín de niños José A. Acuña Núñez; en el municipio de San Miguel de Horcasitas, la rehabilitación de servicios sanitarios, subestación eléctrica y obra exterior en el jardín de niños Francisca Mercedes Madrid Durazo, así como la rehabilitación de aulas, rehabilitación de módulos de servicios sanitarios y obra exterior en el jardín de niños Fanny Anitúa Yáñez; en el municipio de Nogales, la construcción de un aula y obra exterior en el jardín de niños Villa Sonora, jardín de niños Martha Amalia Straffon Manzano y jardín de niños Abraham Lincoln.

Destacan además para el municipio de Nogales, la construcción de tres aulas y obra exterior en la escuela primaria Nueva Creación Lomas de Anza y escuela primaria Nueva Creación Las Acacias, así como la terminación de cuatro aulas y obra exterior en la escuela primaria Nueva Creación Lomas del Sol; en el municipio de Hermosillo, la impermeabilización general de techos, reparación de sistema eléctrico, servicios sanitarios y cerco perimetral en la escuela primaria Licenciado Adolfo López Mateos, la rehabilitación de aulas, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior en la escuela primaria General Lázaro Cárdenas Número 1 y la rehabilitación de aulas y obra exterior en la escuela primaria IEP 7 Coronel J. Cruz Gálvez; para el municipio de Cajeme, la rehabilitación de aulas, obra exterior, armado de subestación en la escuela primaria Benito Juárez Número 1, así como la construcción de dos aulas y obra exterior en la escuela primaria Nueva Creación Los Pioneros, la construcción de edificio 1A y 2B, y obra exterior en la escuela primaria Josefina Viuda de Gálvez y la rehabilitación de aulas y obra exterior en la escuela primaria General Lázaro Cárdenas del Río; en el municipio de Álamos, la primera etapa de la reconstrucción de cubierta en la escuela primaria Bartolome M. Salido; en Santa Ana, la demolición del edificio que presenta daños estructurales,

reconstrucción de los espacios demolidos y rehabilitación mayor de servicios sanitarios en la escuela primaria Hermanas Valencia.

Por otro lado, en el municipio de Guaymas, destaca, la construcción de módulo de servicios sanitarios y cancha de básquetbol y obra exterior en la escuela primaria María del Carmen Torres Gallegos y la rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela primaria Felipe Matuz Córdova.

De igual forma tenemos para Hermosillo, la construcción de tres aulas, dirección, pórtico, servicios sanitarios, armado de subestación y obra exterior en la escuela secundaria Nueva Creación Sur, colonia Quinta Esmeralda, la construcción de tres aulas y obra exterior en la escuela secundaria general 16, Puerta del Rey y la construcción de un aula y obra exterior en la escuela secundaria técnica 74; destaca también en el municipio de Agua Prieta, la construcción de dos aulas, escaleras y obra exterior en la escuela secundaria técnica estatal 18; para el municipio de Etchojoa, la demolición y reconstrucción de edificios 1A y 6F, adecuaciones en el edificio 2B y obra exterior del plantel de la secundaria Profesor Gregorio Ahumada; En el municipio de Nogales, la construcción de tres aulas y obra exterior, secundaria general Número 5; en el municipio de Huatabampo, la primera etapa de la reparación de servicios sanitarios, techo de segunda planta, laboratorio de la secundaria estatal Número 17, Catalina Acosta Bernal; en el municipio de BÁCUM, la reparación general de aulas y obra exterior en la secundaria técnica 15 Nicolás García Ocegüera.

En el municipio de Nacozari de García, la construcción de acceso tipo escuela secundaria, rehabilitación de aulas y rehabilitación de servicios sanitarios en la escuela secundaria 7 de Noviembre; en el municipio de Caborca, la construcción de un aula y obra exterior en la escuela secundaria Profesor Armando Edmundo Estrella Ortega; en el municipio de Navojoa, la construcción de un aula y obra exterior en la escuela secundaria telesecundaria 97; en el municipio de Álamos, la construcción de aula y obra exterior en la escuela secundaria Paulita Verján.

Por otro lado, en el municipio de Nogales, destaca la rehabilitación de techos y protección de rampas en el Centro de Atención Múltiple 61; también se tiene la continuación de la construcción de un aula y obra

exterior en el Centro de Atención Múltiple 40 en la localidad de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme; la construcción de un aula y obra exterior en el Centro de Atención Múltiple 29 en el municipio de Hermosillo; y la construcción de un aula y obra exterior en el Centro de Atención Múltiple María del Carmen Bojórquez Valenzuela en Naco.

En Educación Media Superior, para el municipio de Hermosillo, se continua con la segunda etapa de la construcción de edificio de administración del plantel COBACH California, el equipamiento del taller de programador de software en el plantel CECYTES Hermosillo V y, el equipamiento del taller de programación en el plantel CECYTES Hermosillo I; en Navjoa, el equipamiento de taller de programación en el plantel CECYTES Bacabachi; en el municipio de Magdalena, con la adquisición de torno para el plantel del CONALEP 264.

Destaca también, el suministro de mobiliario sanitario (lavabos, W.C. y mingitorios) para diversos planteles CECYTES y, el suministro y colocación de pintura en CECYTES plantel Hermosillo II, Hermosillo IV y el de Nogales.

En Educación Superior, en Hermosillo, destacan, la construcción del edificio de odontología en la unidad regional centro (2da. Etapa - terminación de obra) en la Universidad del Estado de Sonora, la construcción del edificio para el departamento de arquitectura y artes plásticas (3ra. Etapa - obra de continuidad) en la Universidad de Sonora y la construcción y adecuación de espacios para laboratorios para la licenciatura de médico veterinario zootecnista en el campos experimental de agricultura y ganadería, unidad regional centro, de la Universidad de Sonora (2da. Etapa - terminación de obra); también destaca, la construcción del laboratorio pesado en la Universidad Tecnológica San Luis Río Colorado en el municipio de San Luis Río Colorado; así como el equipamiento para aeronáutica en la Universidad Tecnológica de Nogales en el municipio de Nogales; por otro lado, en el municipio de Guaymas, el equipamiento para aeronáutica en la Universidad Tecnológica de Guaymas; también para Moctezuma, destaca la quinta etapa de la construcción del edificio de idiomas, tutorías y vinculación en la Universidad de la Sierra; el mantenimiento de la planta física, infraestructura y adquisición de material

para las instalaciones comunes a todas las DES de la Universidad de Sonora.

La **Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura**, devengó y pago recursos de inversión pública al cierre del ejercicio fiscal 2020 por 129.9 y 129.2 millones de pesos, respectivamente, destinados principalmente en los programas y obras siguientes:

A través de la **Comisión Estatal del Agua**, se realizan diversas obras y acciones de Agua Potable y alcantarillado en Zonas Rurales y Urbanas, así como de plantas de tratamiento de aguas residuales, además de acciones de agua limpia y de desarrollo integral en el marco del programa PROAGUA de la CONAGUA, destacando principalmente las obras y acciones siguientes:

En obras y acciones de agua potable en zonas urbanas y rurales, destaca, en el municipio de Trincheras, la construcción de línea de conducción, equipamiento de pozo, sistema fotovoltaico y construcción de tanque de almacenamiento de 300 metros cúbicos; la construcción de tanque de almacenamiento para agua potable con capacidad de 100 metros cúbicos en la localidad de Heroica Ciudad de Cananea en el municipio de Cananea; en Carbó, la perforación y equipamiento de pozo de agua potable; el suministro e instalación de 1 macro medidor de 24" en llegada a rebombeo San José en la localidad de Heroica de Guaymas, municipio de Guaymas; así como la continuación de la construcción de CCM (Centro de Control de Motores), equipamiento, sistema electromecánico del rebombeo C1 en la localidad y municipio de Empalme; y la ampliación de 3160 ml de red de agua potable con tubería de PVC hidráulico de 4" de diámetro y construcción de 917 tomas domiciliarias en colonia Polvorín (Sector 7) y San Isidro (Sector 4) 2da etapa en el municipio de Magdalena.

En obras y acciones de alcantarillado en zonas urbanas y rurales, destaca la rehabilitación de emisor a gravedad en la localidad y municipio de Arivechi; en Hermosillo, la construcción de sistema de alcantarillado y saneamiento para la localidad de Bahía de Kino (segunda etapa); el equipamiento de cárcamo de bombeo y planta de tratamiento de aguas

residuales en la localidad de Ímuris, municipio de Ímuris (segunda etapa); así como la continuación de la construcción de red de alcantarillado consistente en la instalación de 1,802 ml de tubería PVC de 8" y 90 descargas domiciliarias y la construcción de fosa séptica comunitaria para el saneamiento básico en el municipio de Quiriego.

En obras y acciones de tratamiento de aguas residuales (plantas de tratamiento), destacan el equipamiento de cárcamo de bombeo, construcción de emisor a presión y planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Ímuris (primera etapa de 2) en el municipio de Ímuris; y las acciones de diagnósticos y proyectos ejecutivos para la rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales en Ures, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi y Arizpe, Sonora.

Por otro lado, se están realizando diversas acciones en varios municipios en el marco de los programas Agua Limpia, Agua Limpia Emergente y Cultura del Agua.

En el **Rubro de Desarrollo Municipal**, se devengaron y pagaron recursos de inversión pública, al cierre del ejercicio fiscal 2020 por 267.0 millones de pesos, respectivamente, destinados al fortalecimiento de la infraestructura mediante la realización de diversas obras y acciones en varios municipios en el marco de diversos convenios federales celebrados con la CONAGUA, CONADE y SEDATU, además de recursos estatales para diversas obras y acciones principalmente del Fideicomiso Puente Colorado, destacando principalmente las obras y acciones siguientes:

A través de los programas de PROAGUA convenidos con la CONAGUA para obras y acciones de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en varios municipios; el Programa de Mejoramiento Urbano convenido con SEDATU para la pavimentación de varias calles y avenidas en el municipio de Hermosillo y, el Programa Centro del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM) de la CONADE, para varias acciones en 8 municipios del Estado y, los recursos estatales derivados del Fideicomiso Puente Colorado para diversas obras y acciones en los municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Gral. Plutarco Elías Calles, se destaca lo siguiente:

En el municipio de Agua Prieta, la construcción de pila de almacenamiento de 12,300 m³ en calle 29 avenida 39 para la distribución de agua potable en la zona sureste por gravedad y la construcción de 2,451.77 metros de línea de conducción de agua potable con tubería de PVC de 10" de diámetro de calle 29 avenida 39 a carretera Federal No. 2 y avenida 50 para alimentación de reservorios de almacenamiento de agua potable en la Ciudad de Agua Prieta; en Altar, se realizó la construcción de 5,822.0 metros lineales de red de alcantarillado sanitario con tubería de PVC de 8" de diámetro y 173 descargas domiciliarias en la localidad de 16 de septiembre; en BÁCUM, se llevó a cabo la construcción de centros deportivos de iniciación y formación en varias localidades de este municipio; en el municipio de Cajeme, la Primera etapa de la rehabilitación de infraestructura de drenaje sanitario de 8" de diámetro en calles Valle de Pascola, Valle de Eucalipto y Valle del Yori, entre Norman Bourlaug y calle Austria en colonia Valle Dorado de Ciudad Obregón.

En el municipio de Cananea, se llevó a cabo la construcción de centros deportivos de iniciación y formación en varias localidades de este municipio; en el municipio de Etchojoa, la construcción de planta de tratamiento de 4.5 lps. para las localidades de Huichaca y La Bocana, la construcción de 2,276 metros de emisor de llegada a planta de tratamiento con tubería de PVC de 10" y 226 metros de 12" en varias localidades y la construcción de 2,720 metros de red de drenaje sanitario y 88 descargas sanitarias en la localidad de La Bocana.

En Hermosillo, se atendió principalmente, la renovación de calle completa a base de recarpeteo en boulevard Antonio Quiroga en ambos cuerpos entre calles boulevard García Morales y boulevard Perimetral Norte, el apoyo extraordinario para el pago de afectaciones de predios a propietarios para la liberación de los derechos de vía, para la construcción de la obra de prolongación del boulevard Francisco Serna, la renovación de calle completa a base de recarpeteo con fresado en boulevard Gaspar Luken entre calles Israel y boulevard Antonio Quiroga, la construcción de calle completa con concreto asfáltico en el boulevard Las Quintas entre calles Adelina Sainz y Lázaro Cárdenas, la renovación de calle completa y adecuación vial de boulevard Perimetral Norte entre calles boulevard. Antonio Quiroga y boulevard Agustín Gómez del Campo, la construcción de calle integral con

concreto asfáltico en la avenida Nacori Chico entre calles Francisco Monteverde y Gral. Piña, la construcción de calle integral con concreto asfáltico en la avenida Cobachi entre calles Olivares y Arizona, la construcción de calle integral con concreto asfáltico en la avenida Huásabas entre calles Reforma y Gral. Piña, la construcción de calle integral con concreto asfáltico en la avenida Villa Hidalgo entre las calles Reforma y Gral. Piña, la construcción de calle integral con concreto asfáltico en la avenida Baviácora entre bulevar Las Torres e Israel González, la construcción de calle integral con concreto asfáltico en la avenida San Felipe entre calles Yáñez e Israel González, la construcción de calle integral con concreto asfáltico en la avenida Bacanora entre calles 12 de Octubre y Francisco Monteverde, entre otras obras de pavimentación.

En el municipio de Huatabampo, se atendió la construcción de 5,665 metros de drenaje sanitario y 200 descargas sanitarias en la localidad de El Sahuaral; en Huépac, se llevó a cabo la construcción de centros deportivos de iniciación y formación en varias localidades de este municipio; de igual manera también en la localidad y municipio de Imuris, se llevó a cabo la construcción de centros deportivos de iniciación y formación; en Mazatán, la rehabilitación de campo de béisbol infantil; en Nacozari de García, se llevó a cabo la construcción de centros deportivos de iniciación y formación; en el municipio de Puerto Peñasco, la rehabilitación de calle Miguel Hidalgo entre avenida Sinaloa y bulevar Josefa Ortiz de Domínguez, y la rehabilitación de calle Alejandro Sobarzo Loaiza entre bulevar Rafael Godoy Cisneros y bulevar las Conchas.

Por otra parte, en la localidad y municipio de Rayón, la remodelación de rastro municipal; en el municipio de San Felipe de Jesús, se llevó a cabo la construcción de centros deportivos de iniciación y formación; en San Luis Río Colorado, sobresale la adquisición de camiones recolectores de basura, la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 4.7 lps para ejido Lagunitas, la construcción de pavimento en perímetro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES) en el poblado Luis B. Sánchez, la construcción de centro de control animal, la rehabilitación de pavimento en calle 5 de Mayo desde avenida González Ortega a límite territorial en el poblado Luis B. Sánchez, la construcción de pavimento de calle 21 de avenida Zaragoza a avenida Revolución, entre muchas más.

En el municipio de General Plutarco Elías Calles, la pavimentación con concreto hidráulico de calle Obregón entre bulevar Eusebio Kino y bulevar de las Américas, y bulevar Lázaro Cárdenas entre calle Obregón y bulevar de las Américas; y en San Ignacio Río Muerto, la construcción de centros deportivos de iniciación y formación, principalmente.

En documento anexo, se presenta el Analítico de Obras en el que se detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública al cierre del ejercicio fiscal 2020, en donde se pueden observar los presupuestos original, modificado y devengado, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos y financieros.



Gobierno del
Estado de Sonora

ANALÍTICO DE PROYECTOS



Gobierno del
Estado de Sonora

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA									
C-00164/0013	INVERSIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (INVERSIÓN)								
	VARIOS		VARIAS			PERSONAS	0.00	100.00	
						2,600,000			
	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	C-00164/0013 - 1020000100-1201E102E06411A1-413031-2012A913				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00164/0014	REMDELACIÓN DE EDIFICIO CONTIGUO A JUZGADOS PENALES DEL CERESO PARA ALBERGAR JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			PERSONAS	0.00	0.00	
						8,500			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0014 - 1020000500-1201E102E06411A1-413031-2012A907				
	2,299,978.60	2,299,978.60	0.00	0.00					
C-00164/0015	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA JUZGADO MIXTO ESPECIALIZADO CON SALA DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANANEA								
	CANANEA		HEROICA CIUDAD DE CANANEA			PERSONAS	0.00	100.00	
						46,273			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0015 - 1020000500-1201E102E06411A1-413031-2012A904				
	6,998,554.44	6,998,554.44	0.00	0.00					
C-00164/0016	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA JUZGADOS CIVILES								
	HUATABAMPO		HUATABAMPO			PERSONAS	0.00	100.00	
						165,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0016 - 1020000500-1201E102E06411A1-413031-2012A912				
	10,997,088.88	10,997,088.88	0.00	0.00					
C-00164/0017	ADECUACIÓN DE ÁREA DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES								
	NOGALES		HEROICA NOGALES			PERSONAS	0.00	100.00	
						235,720			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0017 - 1020000500-1201E102E06411A1-413031-2012A903				
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00					
C-00164/0018	ADECUACIÓN DE SALA DE ORALIDAD PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE ALTAR, CON SEDE EN CABORCA								
	CABORCA		HEROICA CABORCA			PERSONAS	0.00	100.00	
						192,014			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0018 - 1020000500-1201E102E06411A1-413031-2012A902				
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00					
C-00164/0019	ADECUACIÓN DE ÁREA DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CIUDAD OBREGÓN								
	CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS	0.00	100.00	
						475,677			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0019 - 1020000500-1201E102E06411A1-413031-2012A911				
	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00					
C-00164/0020	ADECUACIÓN DE SALA DE ORALIDAD MERCANTIL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE GUAYMAS								
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			PERSONAS	0.00	100.00	
						214,223			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0020 - 1020000500-1201E102E06411A1-413031-2012A910				
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00					
C-00164/0021	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR EN EL EDIFICIO DE JUZGADO CIVIL FAMILIAR EN EL DISTRITO JUDICIAL DE GUAYMAS								
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			PERSONAS	0.00	100.00	
						214,223			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0021 - 1020000500-1201E102E06411A1-413031-2012A910				
	1,666,896.00	1,666,896.00	0.00	0.00					



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Meta		Beneficiario		Av. Físico %		Av. Finan. %		
Autorizado:		Total		Estatad		Federal		Otros		Clave Presupuestal						
Devengado:		Total		Estatad		Federal		Otros								
CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA																
C-00164/0022	ADECUACIÓN DE JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR EN EL DISTRITO JUDICIAL DE GUAYMAS					HEROICA GUAYMAS					PERSONAS 214,223		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00164/0022 - 1020000500-1201E102E06411A1-413031-2012A910						
		2,000,000.00		2,000,000.00		0.00		0.00								
C-00164/0023	ADECUACIÓN DE ÁREA DE CONVIVENCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE GUAYMAS					HEROICA GUAYMAS					PERSONAS 214,223		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00164/0023 - 1020000500-1201E102E06411A1-413031-2012A910						
		1,000,000.00		1,000,000.00		0.00		0.00								
C-00164/0024	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR EN EL EDIFICIO SEDE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO					HERMOSILLO					PERSONAS 917,251		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00164/0024 - 1020000500-1201E102E06411A1-413031-2012A907						
		1,666,896.00		1,666,896.00		0.00		0.00								
C-00164/0025	AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL					HERMOSILLO					PERSONAS 2,850,330		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00164/0025 - 1020000500-1201E102E06411A1-413031-2012A907						
		4,000,000.00		4,000,000.00		0.00		0.00								
C-00164/0026	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO QUE ALBERGARÁ A CINCO JUZGADOS FAMILIARES Y UN JUZGADO ESPECIALIZADO					HERMOSILLO					PERSONAS 917,251		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00164/0026 - 1020000500-1201E102E06411A1-413031-2012A907						
		47,103,593.81		47,103,593.81		0.00		0.00								
C-00164/0027	ADECUACIONES DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO					HERMOSILLO					PERSONAS 917,251		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00164/0027 - 1020000500-1201E102E06411A1-413031-2012A907						
		2,600,000.00		2,600,000.00		0.00		0.00								
C-00164/0028	ADECUACIÓN DE JUZGADO ORAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUATABAMPO					HUATABAMPO					PERSONAS 165,697		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00164/0028 - 1020000500-1201E102E06411A1-413031-2012A912						
		1,000,000.00		1,000,000.00		0.00		0.00								
C-00164/0029	ADECUACIÓN DE ÁREA DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOJOA					NAVOJOA					PERSONAS 66,675		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00164/0029 - 1020000500-1201E102E06411A1-413031-2012A912						
		2,250,000.00		2,250,000.00		0.00		0.00								
C-00164/0030	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR EN EL EDIFICIO DE JUZGADO ORAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES					HEROICA NOGALES					PERSONAS 235,720		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00164/0030 - 1020000500-1201E102E06411A1-413031-2012A903						
		1,666,896.00		1,666,896.00		0.00		0.00								
		90,000,000.00		90,000,000.00		0.00		0.00		Total Modalidad		1		Obras		
		89,999,903.73		89,999,903.73		0.00		0.00				17				



Modalidad								Av.	Av.
No. Obra / Proyecto		Localidad				Meta	Beneficiario	Físico	Finan.
Municipio								%	%
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00					
	89,999,903.73	89,999,903.73	0.00	0.00					
						Total Dependencia	1	Obras	
							17		



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



Modalidad					Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES								
C-00085/0213	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TECHOBAMPO, ÁLAMOS							
						PERSONAS	0.00	100.00
						193		
	1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	0.00	C-00085/0213 - 1070000900-2202E401K04413A1-613032-2025DK12			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0214	EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO DE 10 HP							
						PERSONAS	0.00	0.00
						88		
	805,000.00	805,000.00	0.00	0.00	C-00085/0214 - 1070000900-2202E401K04413A1-614082-2025DK12			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0215	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO DE 10 HP							
						PERSONAS	0.00	0.00
						427		
	805,000.00	805,000.00	0.00	0.00	C-00085/0215 - 1070000900-2202E401K04413A1-614082-2025DK12			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0216	EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO DE 10 HP							
						PERSONAS	0.00	0.00
						108		
	805,000.00	805,000.00	0.00	0.00	C-00085/0216 - 1070000900-2202E401K04413A1-614082-2025DK12			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0217	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA AURORA EL TEZAL							
						PERSONAS	0.00	0.00
						150		
	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	C-00085/0217 - 1070000900-2202E401K04413A1-613032-2025DK12			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0218	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MONTERREAL							
						PERSONAS	0.00	0.00
						48		
	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00	C-00085/0218 - 1070000900-2202E401K04413A1-614082-2025DK04			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0219	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TRINIDAD SÁNCHEZ LEYVA SECTOR DOS, POBLADO MIGUEL ALEMÁN							
						PERSONAS	0.00	0.00
						1,062		
	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	C-00085/0219 - 1070000900-2202E401K04413A1-614082-2025DK07			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0220	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ELOURDES FLORES							
						PERSONAS	0.00	0.00
						148		
	367,000.00	367,000.00	0.00	0.00	C-00085/0220 - 1070000900-2202E401K04413A1-614082-2025DK12			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0221	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD YAQUI DE PÓTAM							
						PERSONAS	0.00	0.00
						644		
	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	0.00	C-00085/0221 - 1070000900-2202E401K04413A1-614082-2025DK10			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Modalidad					Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES								
C-00085/0222	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CÓCORIT, CAJEME		CÓCORIT			PERSONAS 107	0.00	0.00
	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	C-00085/0222 - 1070000900-2202E401K04413A1-614082-2025DK11			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0223	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO SAN IGNACIO RÍO MUERTO		BATEVE, EL			PERSONAS 350	0.00	0.00
	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00	C-00085/0223 - 1070000900-2202E401K04413A1-613022-2025DK10			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0224	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO SAN IGNACIO RÍO MUERTO		SINGAPUR			PERSONAS 400	0.00	0.00
	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00	C-00085/0224 - 1070000900-2202E401K04413A1-613022-2025DK10			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0225	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60 METROS CÚBICOS BENITO JUÁREZ		VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)			PERSONAS 3,800	0.00	0.00
	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00	C-00085/0225 - 1070000900-2202E401K04413A1-613022-2025DK12			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0226	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60,000 LITROS EN EL EJIDO SANTA MATILDE, PITIQUITO		SANTA MATILDE			PERSONAS 208	0.00	0.00
	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00	C-00085/0226 - 1070000900-2202E401K04413A1-613022-2025DK02			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0227	CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE 300 METROS Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA ABASTECIMIENTO Y DESCARGA DE AGUA POTABLE EN JECORI, MUNICIPIO DE CUMPAS		JÉCORI			PERSONAS 615	0.00	0.00
	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00	0.00	C-00085/0227 - 1070000900-2202E401K04413A1-613022-2025DK06			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0228	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN GRANADOS		GRANADOS			PERSONAS 1,064	0.00	0.00
	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	C-00085/0228 - 1070000900-2202E401K04413A1-613022-2025DK06			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0229	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN COLONIA CAME Y LOMA SUR ARIZPE		ARIZPE			PERSONAS 220	0.00	0.00
	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	C-00085/0229 - 1070000900-2202E401K04413A1-613022-2025DK05			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0230	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ALIMENTADORA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES		SONOITA			PERSONAS 7,000	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00085/0230 - 1070000900-2202E401K04413A1-613022-2025DK01			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Meta		Beneficiario		Av. Físico %		Av. Finan. %		
Autorizado:		Total		Estatad		Federal		Otros		Clave Presupuestal						
Devengado:		Total		Estatad		Federal		Otros								
SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES																
C-00085/0231	REHABILITACIÓN LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN COLONIA CENTRO BAVIÁCORA					BAVIÁCORA					PERSONAS 1,450		0.00		0.00	
		1,653,000.00		1,653,000.00		0.00		0.00		C-00085/0231 - 1070000900-2202E401K04413A1-614082-2025DK05						
		0.00		0.00		0.00		0.00								
C-00085/0232	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60 METROS CÚBICOS PARA AGUA POTABLE BÁCUM					SAN JOSÉ DE BÁCUM					PERSONAS 4,318		0.00		0.00	
		1,815,000.00		1,815,000.00		0.00		0.00		C-00085/0232 - 1070000900-2202E401K04413A1-613022-2025DK10						
		0.00		0.00		0.00		0.00								
C-00085/0233	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 30,000 LITROS, EN EL EJIDO DE URES, EN CABORCA CABORCA					URES, LA					PERSONAS 319		0.00		0.00	
		853,000.00		853,000.00		0.00		0.00		C-00085/0233 - 1070000900-2202E401K04413A1-613022-2025DK02						
		0.00		0.00		0.00		0.00								
C-00085/0234	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 30,000 LITROS, EN EL EJIDO LA MOCHOMERA, CABORCA CABORCA					MOCHOMERA, LA (LA MORENA)					PERSONAS 159		0.00		0.00	
		853,000.00		853,000.00		0.00		0.00		C-00085/0234 - 1070000900-2202E401K04413A1-613022-2025DK02						
		0.00		0.00		0.00		0.00								
C-00085/0235	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 30,000 LITROS, EN EL EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, CABORCA. CABORCA					ÁLVARO OBREGÓN					PERSONAS 658		0.00		0.00	
		853,000.00		853,000.00		0.00		0.00		C-00085/0235 - 1070000900-2202E401K04413A1-613022-2025DK02						
		0.00		0.00		0.00		0.00								
C-00085/0237	CONSTRUCCIÓN DE PILA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SOYOPA SOYOPA					SOYOPA					PERSONAS 1,420		0.00		0.00	
		1,220,000.00		1,220,000.00		0.00		0.00		C-00085/0237 - 1070000900-2202E401K04413A1-613022-2025DK08						
		0.00		0.00		0.00		0.00								
C-00085/0238	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EJIDO FRONTERAS, MUNICIPIO DE CABORCA. CABORCA					FRONTERA (FRONTERAS)					PERSONAS 222		0.00		0.00	
		514,000.00		514,000.00		0.00		0.00		C-00085/0238 - 1070000900-2202E401K04413A1-613032-2025DK02						
		0.00		0.00		0.00		0.00								
C-00085/0239	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA LAGUNA FRONTERAS					ESQUEDA					PERSONAS 81		0.00		0.00	
		174,300.00		174,300.00		0.00		0.00		C-00085/0239 - 1070000900-2202E401K04413A1-614082-2025DK04						
		0.00		0.00		0.00		0.00								
C-00085/0240	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN BONILLAS, COLONIA REVOLUCIÓN ÍMURIS					ÍMURIS					PERSONAS 67		0.00		0.00	
		206,200.00		206,200.00		0.00		0.00		C-00085/0240 - 1070000900-2202E401K04413A1-614082-2025DK03						
		0.00		0.00		0.00		0.00								



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Meta		Beneficiario		Av. Físico %		Av. Finan. %		
Autorizado:		Total		Estatad		Federal		Otros		Clave Presupuestal						
Devengado:		Total		Estatad		Federal		Otros								
SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES																
C-00085/0241	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE MACOYAHUI-ALAMOS										PERSONAS		0.00		0.00	
	ÁLAMOS					VARIAS					9,345					
	4,780,000.00		4,780,000.00		0.00		0.00		C-00085/0241 - 1070000900-2202E401K04413A1-614082-2025DK12							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00085/0242	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA ESTATAL										PERSONAS		0.00		0.00	
	VARIOS					VARIAS					3,000					
	20,119,182.00		20,119,182.00		0.00		0.00		C-00085/0242 - 1070000900-2202E401K04413A1-614082-2025DK13							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00085/0256	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA LA NOPALERA										PERSONAS		100.00		0.00	
	MOCTEZUMA					SAN PATRICIO DE LA MESA					45					
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00085/0256 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK06							
	139,512.74		139,512.74		0.00		0.00									
C-00085/0257	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA AURORA AL TEZAL										METRO LINEAL		PERSONAS		3.00	
	ÁLAMOS					TEZAL, EL					380		150		100.00	
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00085/0257 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK12							
	608,517.44		608,517.44		0.00		0.00									
C-00085/0258	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TECHOBAMPO										METRO LINEAL		PERSONAS		3.00	
	ÁLAMOS					TECHOBAMPO					124		193		100.00	
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00085/0258 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK12							
	1,191,263.35		1,191,263.35		0.00		0.00									
C-00085/0259	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE										TANQUE		PERSONAS		5.00	
	ÁLAMOS					YOCOIHUA					.05		267		100.00	
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00085/0259 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK12							
	1,693,109.78		1,693,109.78		0.00		0.00									
C-00085/0267	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ELOURDES FLORES										METRO LINEAL		PERSONAS		100.00	
	HUATABAMPO					UNIÓN, LA					730		148		100.00	
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00085/0267 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK12							
	364,557.71		364,557.71		0.00		0.00									
C-00085/0268	AMPLIACIÓN DE LA RED AGUA POTABLE EN COLONIA MONTERREAL										METRO LINEAL		PERSONAS		22.00	
	NACOZARI DE GARCÍA					NACOZARI DE GARCÍA					59		48		100.00	
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00085/0268 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK04							
	184,616.54		184,616.54		0.00		0.00									
C-00085/0269	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE										TANQUE		PERSONAS		5.00	
	ÁLAMOS					ESPERANZA, LA					.05		76		100.00	
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00085/0269 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK12							
	1,554,185.46		1,554,185.46		0.00		0.00									



Modalidad							Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES								
C-00085/0270	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUINTO VIEJO - CAMPO LEÓN	ETCHOJOA	CAMPO LEÓN		METRO LINEAL 101	PERSONAS 460	3.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0270 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK12			
	1,584,742.99	1,584,742.99	0.00	0.00				
C-00085/0271	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE	PITIKUITO	SANTA MATILDE		TANQUE 0	PERSONAS 208	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0271 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK02			
	1,687,197.54	1,687,197.54	0.00	0.00				
C-00085/0272	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	BATEVE, EL		TANQUE .10	PERSONAS 350	10.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0272 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK10			
	1,804,502.59	1,804,502.59	0.00	0.00				
C-00085/0273	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SINGAPUR		TANQUE .05	PERSONAS 400	5.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0273 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK10			
	1,805,061.81	1,805,061.81	0.00	0.00				
C-00085/0274	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO	ÁLAMOS	ESTRADOS, LOS		SISTEMA 1	PERSONAS 88	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0274 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK12			
	794,799.93	794,799.93	0.00	0.00				
C-00085/0275	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO	ÁLAMOS	MASCURAGÜI		SISTEMA 0	PERSONAS 108	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0275 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK12			
	794,799.93	794,799.93	0.00	0.00				
C-00085/0276	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO	ÁLAMOS	MESA COLORADA		SISTEMA 0	PERSONAS 427	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0276 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK12			
	794,799.93	794,799.93	0.00	0.00				
C-00085/0280	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOMITA	CAJEME	ESTACIÓN CORRAL			PERSONAS 283	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0280 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK11			
	1,885,491.06	1,885,491.06	0.00	0.00				
C-00085/0281	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	EMPALME	SANTA MARÍA (DE GUAYMAS)			PERSONAS 74	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0281 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK10			
	484,627.49	484,627.49	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00085/0282	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PUERTO PEÑASCO, COLONIA BELLA VISTA	HERMOSILLO	BAHÍA KINO		PERSONAS 108	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0282 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK07		
	234,238.30	234,238.30	0.00	0.00			
C-00085/0283	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA REVOLUCIÓN	ÍMURIS	ÍMURIS		PERSONAS 37	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0283 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK03		
	279,860.90	279,860.90	0.00	0.00			
	52,498,182.00	52,498,182.00	0.00	0.00	Total Modalidad	29	Obras
	17,885,885.49	17,885,885.49	0.00	0.00		18	
SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
C-00077/0171	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MONTERREAL	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA		PERSONAS 59	0.00	100.00
	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	C-00077/0171 - 1070000900-2202E401K04413A1-614092-2025DK04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0172	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN ISIDRO EN MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA, SONORA.	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		PERSONAS 126	0.00	0.00
	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	C-00077/0172 - 1070000900-2202E401K04413A1-614092-2025DK03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0173	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CÓCORIT, CAJEME	CAJEME	CÓCORIT		PERSONAS 141	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00077/0173 - 1070000900-2202E401K04413A1-614092-2025DK11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0174	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO		PERSONAS 156	0.00	0.00
	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	C-00077/0174 - 1070000900-2202E401K04413A1-614092-2025DK05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0175	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA DOCTOR REYES	HUATABAMPO	UNIÓN, LA		PERSONAS 67	0.00	0.00
	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	C-00077/0175 - 1070000900-2202E401K04413A1-614092-2025DK12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0176	REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR EN COLONIA CENTRO	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA		PERSONAS 1,000	0.00	0.00
	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	C-00077/0176 - 1070000900-2202E401K04413A1-614092-2025DK05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0177	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRINIDAD SÁNCHEZ LEYVA DEL POBLADO MIGUEL ALEMÁN	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)		PERSONAS 814	0.00	0.00
	4,302,000.00	4,302,000.00	0.00	0.00	C-00077/0177 - 1070000900-2202E401K04413A1-614092-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES									
C-00077/0178	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA VIVAH, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.								
	SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS	0.00	0.00	
						50,000			
	971,600.00	971,600.00	0.00	0.00	C-00077/0178 - 1070000900-2202E401K04413A1-614092-2025DK01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00077/0179	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN BONILLAS, COLONIA REVOLUCIÓN								
	ÍMURIS		ÍMURIS			PERSONAS	0.00	0.00	
						59			
	308,400.00	308,400.00	0.00	0.00	C-00077/0179 - 1070000900-2202E401K04413A1-614092-2025DK03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00077/0180	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA LAGUNA								
	FRONTERAS		FRONTERAS			PERSONAS	0.00	0.00	
						79			
	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00	C-00077/0180 - 1070000900-2202E401K04413A1-614092-2025DK04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00077/0181	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA PISTA								
	VILLA HIDALGO		VILLA HIDALGO			PERSONAS	0.00	0.00	
						45			
	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	C-00077/0181 - 1070000900-2202E401K04413A1-614092-2025DK06				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00077/0186	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL RASTRO								
	FRONTERAS		FRONTERAS		METRO LINEAL	PERSONAS	92.00	0.00	
					553	111			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0186 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK04				
	663,299.03	663,299.03	0.00	0.00					
C-00077/0187	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE EL CHAPOTE								
	ETCHOJOA		CHAPOTE, EL		METRO LINEAL	PERSONAS	16.00	100.00	
					403	477			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0187 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK12				
	3,364,547.34	3,364,547.34	0.00	0.00					
C-00077/0197	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL YAQUI								
	CARBÓ		CARBÓ			PERSONAS	0.00	100.00	
						52			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0197 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK05				
	418,884.25	418,884.25	0.00	0.00					
C-00077/0198	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS PRADERAS								
	CARBÓ		CARBÓ			PERSONAS	0.00	100.00	
						48			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0198 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK05				
	344,494.05	344,494.05	0.00	0.00					
C-00077/0199	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN ARROYO EL CHINO COLONIA EL PARIAN								
	MOCTEZUMA		MOCTEZUMA			PERSONAS	0.00	100.00	
						37			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0199 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK06				
	426,368.78	426,368.78	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00077/0200	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO		PERSONAS 311	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0200 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK05		
	2,845,115.07	2,845,115.07	0.00	0.00			
C-00077/0201	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA PISTA	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO		PERSONAS 30	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0201 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK06		
	313,935.01	313,935.01	0.00	0.00			
C-00077/0202	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE BACHANTAHUI	HUATABAMPO	BACHANTAHUI		PERSONAS 513	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0202 - 1070000900-2202E401K04413D1-355012-2025DK12		
	78,477.79	78,477.79	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0202 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK12		
	4,464,204.12	4,385,726.33	0.00	0.00			
C-00077/0203	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN SECTOR LA COLONITA	HUATABAMPO	RIÍTO, EL		PERSONAS 133	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0203 - 1070000900-2202E401K04413D1-355012-2025DK12		
	24,418.81	24,418.81	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0203 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK12		
	1,644,573.77	1,620,154.96	0.00	0.00			
	12,624,000.00	12,624,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	11 9	Obras
	14,485,421.42	14,485,421.42	0.00	0.00			

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00075/0485	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO	ROSARIO	VARIAS		PERSONAS 74	0.00	100.00
	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	C-00075/0485 - 1070000900-2205E210K15253D1-611042-2025DK12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0486	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN ETCHOJOA CABECERA MUNICIPAL	ETCHOJOA	ETCHOJOA		PERSONAS 34	0.00	0.00
	387,000.00	387,000.00	0.00	0.00	C-00075/0486 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0487	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA COLONIA MIRASOLES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 4	0.00	0.00
	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	C-00075/0487 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0488	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD ROSARIO TESOPACO	ROSARIO	VARIAS		PERSONAS 55	0.00	0.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	645,000.00	645,000.00	0.00	0.00	C-00075/0488 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0489	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 19	0.00	0.00
	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	C-00075/0489 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0490	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN ETCHOJOA CABECERA MUNICIPAL	ETCHOJOA	ETCHOJOA		PERSONAS 34	0.00	0.00
	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	C-00075/0490 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0491	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA	OQUITOA	OQUITOA		PERSONAS 4	0.00	0.00
	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	C-00075/0491 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK02		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0492	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LA COLONIA MIRASOLES, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 4	0.00	0.00
	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	C-00075/0492 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0493	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)		PERSONAS 56	0.00	0.00
	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	C-00075/0493 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0494	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 56	0.00	0.00
	645,000.00	645,000.00	0.00	0.00	C-00075/0494 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0495	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN CAMPO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	SAN ANTONIO		PERSONAS 4	0.00	0.00
	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	C-00075/0495 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0496	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	VARIAS		PERSONAS 119	0.00	0.00
	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00	0.00	C-00075/0496 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0497	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	BENITO JUÁREZ	VARIAS		PERSONAS 111	0.00	0.00
	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	C-00075/0497 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Meta		Beneficiario		Av. Físico %		Av. Finan. %							
Autorizado:		Total		Estatad		Federal		Otros		Clave Presupuestal											
Devengado:		Total		Estatad		Federal		Otros													
SH - VIVIENDA DIGNA																					
C-00075/0498	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO					HERMOSILLO					VARIAS					PERSONAS 56		0.00		0.00	
		1,050,000.00		1,050,000.00		0.00		0.00		C-00075/0498 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK07											
		0.00		0.00		0.00		0.00													
C-00075/0499	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO					SAN IGNACIO RÍO MUERTO					VARIAS					PERSONAS 152		0.00		0.00	
		2,870,000.00		2,870,000.00		0.00		0.00		C-00075/0499 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK10											
		0.00		0.00		0.00		0.00													
C-00075/0500	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA					MAGDALENA					VARIAS					PERSONAS 167		0.00		0.00	
		3,150,000.00		3,150,000.00		0.00		0.00		C-00075/0500 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK03											
		0.00		0.00		0.00		0.00													
C-00075/0501	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN NACOSARI DE GARCIA					NACOSARI DE GARCÍA					PERSONAS 89					0.00		0.00			
		1,680,000.00		1,680,000.00		0.00		0.00		C-00075/0501 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK04											
		0.00		0.00		0.00		0.00													
C-00075/0502	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN BACADEHUACHI					BACADÉHUACHI					VARIAS					PERSONAS 7		0.00		0.00	
		140,000.00		140,000.00		0.00		0.00		C-00075/0502 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK06											
		0.00		0.00		0.00		0.00													
C-00075/0503	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA EN VARIAS LOCALIDADES DE MAGDALENA					MAGDALENA					VARIAS					PERSONAS 189		0.00		0.00	
		2,193,000.00		2,193,000.00		0.00		0.00		C-00075/0503 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK03											
		0.00		0.00		0.00		0.00													
C-00075/0504	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN BACADÉHUACHI					BACADÉHUACHI					VARIAS					PERSONAS 44		0.00		0.00	
		636,000.00		636,000.00		0.00		0.00		C-00075/0504 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK06											
		0.00		0.00		0.00		0.00													
C-00075/0505	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME					EMPALME					VARIAS					PERSONAS 52		0.00		0.00	
		602,000.00		602,000.00		0.00		0.00		C-00075/0505 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK10											
		0.00		0.00		0.00		0.00													
C-00075/0506	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO					SAN IGNACIO RÍO MUERTO					VARIAS					PERSONAS 63		0.00		0.00	
		731,000.00		731,000.00		0.00		0.00		C-00075/0506 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK10											
		0.00		0.00		0.00		0.00													



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0507	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	VARIAS			PERSONAS 118	0.00	0.00
	1,696,000.00	1,696,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0507 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK10		
C-00075/0508	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ						
	BENITO JUÁREZ	VARIAS			PERSONAS 111	0.00	0.00
	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0508 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK12		
C-00075/0509	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN NACCOZARI DE GARCIA						
	NACCOZARI DE GARCÍA	NACCOZARI DE GARCÍA			PERSONAS 7	0.00	0.00
	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0509 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK04		
C-00075/0510	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE MAGDALENA						
	MAGDALENA	VARIAS			PERSONAS 45	0.00	0.00
	112,800.00	112,800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0510 - 1070000900-2205E210K15253D1-611042-2025DK03		
C-00075/0511	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ						
	BENITO JUÁREZ	VARIAS			PERSONAS 141	0.00	0.00
	357,200.00	357,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0511 - 1070000900-2205E210K15253D1-611042-2025DK12		
C-00075/0513	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRONTERAS						
	FRONTERAS	VARIAS			PERSONAS 185	0.00	0.00
	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0513 - 1070000900-2205E210K15253D1-611042-2025DK04		
C-00075/0514	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN FRONTERAS						
	FRONTERAS	VARIAS			PERSONAS 115	0.00	0.00
	1,643,000.00	1,643,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0514 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK04		
C-00075/0515	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN SUAQUI GRANDE						
	SUAQUI GRANDE	VARIAS			PERSONAS 74	0.00	0.00
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0515 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK08		
C-00075/0516	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			PERSONAS 185	0.00	0.00
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0516 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK01		



Modalidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0517	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN FRONTERAS		VARIAS			PERSONAS 74	0.00 0.00
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	C-00075/0517 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0518	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN BANAMICHI		VARIAS			PERSONAS 37	0.00 0.00
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	C-00075/0518 - 1070000900-2205E210K15253D1-611022-2025DK05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0576	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN ANTONIO		CAMPO SAN ANTONIO		VIVIENDA 1	PERSONAS 4	100.00 0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0576 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK11		
	69,821.07	69,821.07	0.00	0.00			
C-00075/0577	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ETCHOJOA		CABECERA MUNICIPAL ETCHOJOA		VIVIENDA 6	PERSONAS 34	70.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0577 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK12		
	629,249.96	629,249.96	0.00	0.00			
C-00075/0578	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA MIRASOLES EN HERMOSILLO		HERMOSILLO		VIVIENDA 1	PERSONAS 4	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0578 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK07		
	69,868.17	69,868.17	0.00	0.00			
C-00075/0579	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OQUITOA		OQUITOA		VIVIENDA 1	PERSONAS 4	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0579 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK02		
	69,828.49	69,828.49	0.00	0.00			
C-00075/0580	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN ETCHOJOA		CABECERA MUNICIPAL ETCHOJOA		MÓDULO 3	PERSONAS 34	30.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0580 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK12		
	360,959.16	360,959.16	0.00	0.00			
C-00075/0581	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN HERMOSILLO		HERMOSILLO		MÓDULO 4	PERSONAS 19	80.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0581 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK07		
	212,860.76	212,860.76	0.00	0.00			
C-00075/0582	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN COLONIA MIRASOLES		HERMOSILLO		MÓDULO 1	PERSONAS 4	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0582 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK07		
	40,966.80	40,966.80	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0583	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS-DORMITORIO EN MAGDALENA DE KINO	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		PERSONAS 41	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0583 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK03		
	768,533.19	768,533.19	0.00	0.00			
C-00075/0584	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS-DORMITORIO EN NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA		PERSONAS 74	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0584 - 1070000900-2202E401K04413D1-355012-2025DK04		
	16,810.71	16,810.71	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0584 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK04		
	1,229,120.80	1,212,310.09	0.00	0.00			
C-00075/0585	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO	ROSARIO	VARIAS		PERSONAS 50	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0585 - 1070000900-2202E401K04413D1-355012-2025DK12		
	17,074.86	17,074.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0585 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK12		
	926,817.15	909,742.29	0.00	0.00			
C-00075/0586	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA	ROSARIO	VARIAS		PERSONAS 22	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0586 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK03		
	252,126.13	252,126.13	0.00	0.00			
C-00075/0587	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN MAGDALENA DE KINO	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		PERSONAS 11	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0587 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK03		
	158,660.23	158,660.23	0.00	0.00			
C-00075/0588	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA		PERSONAS 19	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0588 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK04		
	138,106.66	138,106.66	0.00	0.00			
C-00075/0589	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN ROSARIO	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)		PERSONAS 34	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0589 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK12		
	371,749.53	371,749.53	0.00	0.00			
C-00075/0590	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN ROSARIO	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)		PERSONAS 8	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0590 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK12		
	105,640.21	105,640.21	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Meta		Beneficiario		Av. Físico %		Av. Finan. %			
Autorizado:		Total		Estatad		Federal		Otros		Clave Presupuestal							
Devengado:		Total		Estatad		Federal		Otros									
SH - VIVIENDA DIGNA																	
C-00075/0591	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA					MAGDALENA					PERSONAS 19					0.00	100.00
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00075/0591 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK03							
		46,968.86		46,968.86		0.00		0.00									
C-00075/0592	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO					ROSARIO					PERSONAS 76					0.00	100.00
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00075/0592 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK12							
		187,931.14		187,931.14		0.00		0.00									
C-00075/0593	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ					BENITO JUÁREZ					PERSONAS 106					0.00	100.00
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00075/0593 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK12							
		1,958,293.81		1,958,293.81		0.00		0.00									
C-00075/0594	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS					FRONTERAS					PERSONAS 63					0.00	100.00
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00075/0594 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK04							
		1,086,995.48		1,086,995.48		0.00		0.00									
C-00075/0595	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO					SAN IGNACIO RIO MUERTO					PERSONAS 110					0.00	100.00
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00075/0595 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK10							
		2,021,532.25		2,021,532.25		0.00		0.00									
C-00075/0596	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME					EMPALME					PERSONAS 81					0.00	100.00
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00075/0596 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK10							
		575,886.08		575,886.08		0.00		0.00									
C-00075/0597	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ					BENITO JUÁREZ					PERSONAS 117					0.00	100.00
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00075/0597 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK12							
		1,288,752.38		1,288,752.38		0.00		0.00									
C-00075/0598	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN ESQUEDA					FRONTERAS					PERSONAS 15					0.00	100.00
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00075/0598 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK04							
		166,625.39		166,625.39		0.00		0.00									
C-00075/0599	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS					FRONTERAS					PERSONAS 85					0.00	100.00
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00075/0599 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK04							
		1,217,658.63		1,217,658.63		0.00		0.00									



Modalidad					Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
SH - VIVIENDA DIGNA								
C-00075/0600	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO		VARIAS			PERSONAS 30	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0600 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK10			
	423,874.06	423,874.06	0.00	0.00				
C-00075/0601	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME		VARIAS			PERSONAS 19	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0601 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK10			
	76,907.57	76,907.57	0.00	0.00				
C-00075/0602	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME		VARIAS			PERSONAS 34	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0602 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK10			
	147,216.12	147,216.12	0.00	0.00				
C-00075/0603	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ		VARIAS			PERSONAS 38	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0603 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK12			
	93,973.92	93,973.92	0.00	0.00				
C-00075/0604	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS		VARIAS			PERSONAS 152	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0604 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK04			
	369,254.74	369,254.74	0.00	0.00				
C-00075/0605	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO		VARIAS			PERSONAS 30	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0605 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK10			
	74,604.52	74,604.52	0.00	0.00				
C-00075/0606	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO - DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ		VARIAS			PERSONAS 8	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0606 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK05			
	139,949.20	139,949.20	0.00	0.00				
C-00075/0607	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO - DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO		VARIAS			PERSONAS 45	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0607 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK07			
	494,884.17	494,884.17	0.00	0.00				
C-00075/0608	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO - DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA COLORADA		VARIAS			PERSONAS 19	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0608 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK08			
	213,426.41	213,426.41	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0609	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INTEGRAL TIPO 1 EN BANÁMICH	BANÁMICH	BANÁMICH		PERSONAS 8	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0609 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK05		
	339,970.29	339,970.29	0.00	0.00			
C-00075/0610	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INTEGRAL TIPO 1 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA COLORADA	COLORADA, LA	VARIAS		PERSONAS 7	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0610 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK08		
	263,191.69	263,191.69	0.00	0.00			
C-00075/0611	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INTEGRAL TIPO 1 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	ABANICO, EL (SANTA LUCIA)		PERSONAS 67	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0611 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK07		
	1,360,046.91	1,360,046.91	0.00	0.00			
C-00075/0612	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INTEGRAL TIPO 1 EN SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA		PERSONAS 11	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0612 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK03		
	509,506.44	509,506.44	0.00	0.00			
C-00075/0613	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INTEGRAL TIPO 2 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA COLORADA	COLORADA, LA	VARIAS		PERSONAS 11	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0613 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK08		
	324,505.84	324,505.84	0.00	0.00			
C-00075/0614	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INTEGRAL TIPO 2 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	ABANICO, EL (SANTA LUCIA)		PERSONAS 19	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0614 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK07		
	638,974.16	638,974.16	0.00	0.00			
C-00075/0615	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INTEGRAL TIPO 2 EN PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS 63	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0615 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK01		
	1,551,452.67	1,551,452.67	0.00	0.00			
C-00075/0616	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BANÁMICH	BANÁMICH	VARIAS		PERSONAS 11	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0616 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK05		
	128,661.48	128,661.48	0.00	0.00			
C-00075/0617	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 71	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0617 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK07		
	342,639.07	342,639.07	0.00	0.00			



Modalidad					Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
SH - VIVIENDA DIGNA								
C-00075/0618	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO			PERSONAS	0.00	100.00
						49		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0618 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK10			
	551,177.13	551,177.13	0.00	0.00				
C-00075/0619	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HERMOSILLO		HERMOSILLO			PERSONAS	0.00	100.00
						26		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0619 - 1070000900-2202E401K04413D1-611022-2025DK07			
	65,403.68	65,403.68	0.00	0.00				
P-00004/0037	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO		VARIAS			PERSONAS	0.00	100.00
						107		
	272,600.00	272,600.00	0.00	0.00	P-00004/0037 - 1070000900-2205E210K15253D1-611042-2025DK10			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0512	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA.		VARIAS			PERSONAS	0.00	0.00
						180		
	12,791,944.26	12,791,944.26	0.00	0.00	C-00075/0512 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A012			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0519	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA		VARIAS			PERSONAS	0.00	0.00
						75		
	4,601,868.96	4,601,868.96	0.00	0.00	C-00075/0519 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A010			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0520	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA		VARIAS			PERSONAS	0.00	0.00
						53		
	2,642,151.19	2,642,151.19	0.00	0.00	C-00075/0520 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A012			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0521	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA		VARIAS			PERSONAS	0.00	0.00
						19		
	1,152,028.45	1,152,028.45	0.00	0.00	C-00075/0521 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A012			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0522	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RÉCAMARA PREFABRICADA DE 16.65 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA		ÁLAMOS			PERSONAS	0.00	0.00
						11		
	84,019.02	84,019.02	0.00	0.00	C-00075/0522 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A012			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0523	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RÉCAMARA PREFABRICADA DE 16.65 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA.		BACANORA			PERSONAS	0.00	0.00
						8		
	56,012.68	56,012.68	0.00	0.00	C-00075/0523 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A009			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0524	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA PREFABRICADA DE 16.65 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA.						
	BÁCUM	VARIAS			PERSONAS 113	0.00	0.00
	840,190.20	840,190.20	0.00	0.00	C-00075/0524 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0525	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RÉCAMARA PREFABRICADA DE 16.65 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA.						
	MAGDALENA	VARIAS			PERSONAS 146	0.00	0.00
	1,092,247.26	1,092,247.26	0.00	0.00	C-00075/0525 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0526	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RÉCAMARA PREFABRICADA DE 16.65 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN, SONORA.						
	MAZATÁN	VARIAS			PERSONAS 64	0.00	0.00
	476,107.78	476,107.78	0.00	0.00	C-00075/0526 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0527	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA PREFABRICADA DE 16.65 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA.						
	QUIRIEGO	VARIAS			PERSONAS 101	0.00	0.00
	756,171.18	756,171.18	0.00	0.00	C-00075/0527 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0528	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SUMINISTRO Y ENTREGA DE TINACOS)						
	VARIOS	VARIAS			PERSONAS 6,709	0.00	0.00
	4,797,740.20	4,797,740.20	0.00	0.00	C-00075/0528 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0529	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA						
	VARIOS	VARIAS			PERSONAS 13,864	0.00	0.00
	4,801,314.23	4,801,314.23	0.00	0.00	C-00075/0529 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0530	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS						
	VARIOS	VARIAS			PERSONAS 2,573	0.00	0.00
	4,802,315.56	4,802,315.56	0.00	0.00	C-00075/0530 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0531	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE KIT DE PINTURA)						
	VARIOS	VARIAS			PERSONAS 10,916	0.00	0.00
	4,803,150.00	4,803,150.00	0.00	0.00	C-00075/0531 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0532	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (IMPERMEABILIZANTE)						
	VARIOS	VARIAS			PERSONAS 6,000	0.00	0.00
	4,801,500.00	4,801,500.00	0.00	0.00	C-00075/0532 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Meta		Beneficiario		Av. Físico %		Av. Finan. %		
Autorizado:		Total		Estatad		Federal		Otros		Clave Presupuestal						
Devengado:		Total		Estatad		Federal		Otros								
SH - VIVIENDA DIGNA																
C-00075/0533	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA)															
	VARIOS					VARIAS					PERSONAS		0.00	0.00		
											4,999					
		4,801,320.00		4,801,320.00		0.00		0.00		C-00075/0533 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A013						
		0.00		0.00		0.00		0.00								
C-00075/0534	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA															
	AGUA PRIETA					VARIAS					PERSONAS		0.00	0.00		
											64					
		850,000.00		850,000.00		0.00		0.00		C-00075/0534 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A004						
		0.00		0.00		0.00		0.00								
C-00075/0535	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA															
	CANANEA					VARIAS					PERSONAS		0.00	0.00		
											98					
		1,300,000.00		1,300,000.00		0.00		0.00		C-00075/0535 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A004						
		0.00		0.00		0.00		0.00								
C-00075/0536	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA															
	EMPALME					VARIAS					PERSONAS		0.00	0.00		
											34					
		450,000.00		450,000.00		0.00		0.00		C-00075/0536 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A010						
		0.00		0.00		0.00		0.00								
C-00075/0537	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA															
	FRONTERAS					VARIAS					PERSONAS		0.00	0.00		
											45					
		600,000.00		600,000.00		0.00		0.00		C-00075/0537 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A004						
		0.00		0.00		0.00		0.00								
C-00075/0538	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA															
	HERMOSILLO					VARIAS					PERSONAS		0.00	0.00		
											75					
		500,000.00		500,000.00		0.00		0.00		C-00075/0538 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007						
		0.00		0.00		0.00		0.00								
C-00075/0539	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA															
	ALTAR					VARIAS					PERSONAS		0.00	0.00		
											116					
		1,550,000.00		1,550,000.00		0.00		0.00		C-00075/0539 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A002						
		0.00		0.00		0.00		0.00								
C-00075/0540	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE BANÁMICH, SONORA															
	BANÁMICH					VARIAS					PERSONAS		0.00	0.00		
											116					
		1,550,000.00		1,550,000.00		0.00		0.00		C-00075/0540 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A005						
		0.00		0.00		0.00		0.00								
C-00075/0541	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA															
	BENITO JUÁREZ					VARIAS					PERSONAS		0.00	0.00		
											115					
		1,550,000.00		1,550,000.00		0.00		0.00		C-00075/0541 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A012						
		0.00		0.00		0.00		0.00								



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Meta		Beneficiario		Av. Físico %		Av. Finan. %		
Autorizado:		Total		Estatad		Federal		Otros		Clave Presupuestal						
Devengado:		Total		Estatad		Federal		Otros								
SH - VIVIENDA DIGNA																
C-00075/0542	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA										PERSONAS		0.00		0.00	
	CAJEME					VARIAS					116					
	1,550,000.00		1,550,000.00		0.00		0.00		C-00075/0542 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A011							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00075/0543	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA										PERSONAS		0.00		0.00	
	CUMPAS					VARIAS					116					
	1,550,000.00		1,550,000.00		0.00		0.00		C-00075/0543 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A006							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00075/0544	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA										PERSONAS		0.00		0.00	
	HERMOSILLO					VARIAS					116					
	1,550,000.00		1,550,000.00		0.00		0.00		C-00075/0544 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00075/0545	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA										PERSONAS		0.00		0.00	
	NÁCORI CHICO					VARIAS					116					
	1,550,000.00		1,550,000.00		0.00		0.00		C-00075/0545 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A006							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00075/0546	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA.										PERSONAS		0.00		0.00	
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO					VARIAS					116					
	1,550,000.00		1,550,000.00		0.00		0.00		C-00075/0546 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A010							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00075/0547	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA.										PERSONAS		0.00		0.00	
	SAHUARIPA					VARIAS					116					
	1,550,000.00		1,550,000.00		0.00		0.00		C-00075/0547 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A009							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00075/0548	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA.										PERSONAS		0.00		0.00	
	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES					VARIAS					116					
	1,550,000.00		1,550,000.00		0.00		0.00		C-00075/0548 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A001							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00075/0549	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.										PERSONAS		0.00		0.00	
	HERMOSILLO					VARIAS					2,569					
	17,134,500.00		17,134,500.00		0.00		0.00		C-00075/0549 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00075/0550	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIVIENDAS A PERSONAS VULNERABLES EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.										PERSONAS		0.00		0.00	
	VARIOS					VARIAS					300					
	7,009,254.91		7,009,254.91		0.00		0.00		C-00075/0550 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A013							
	0.00		0.00		0.00		0.00									



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Meta		Beneficiario		Av. Físico %		Av. Finan. %		
Autorizado:		Total		Estatad		Federal		Otros		Clave Presupuestal						
Devengado:		Total		Estatad		Federal		Otros								
SH - VIVIENDA DIGNA																
C-00075/0551	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA POR MEDIO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)															
	GUAYMAS				VARIAS				PERSONAS		8		0.00		0.00	
	490,000.00		490,000.00		0.00		0.00		C-00075/0551 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A010							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00075/0552	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA POR MEDIO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)															
	HERMOSILLO				VARIAS				PERSONAS		19		0.00		0.00	
	1,225,000.00		1,225,000.00		0.00		0.00		C-00075/0552 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00075/0553	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA POR MEDIO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)															
	EMPALME				VARIAS				PERSONAS		15		0.00		0.00	
	120,000.00		120,000.00		0.00		0.00		C-00075/0553 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A010							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00075/0554	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA POR MEDIO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)															
	GUAYMAS				VARIAS				PERSONAS		23		0.00		0.00	
	180,000.00		180,000.00		0.00		0.00		C-00075/0554 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A010							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00075/0555	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, POR MEDIO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)															
	HERMOSILLO				VARIAS				PERSONAS		30		0.00		0.00	
	240,000.00		240,000.00		0.00		0.00		C-00075/0555 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00075/0556	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA, POR MEDIO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)															
	MAGDALENA				VARIAS				PERSONAS		8		0.00		0.00	
	11,000.00		11,000.00		0.00		0.00		C-00075/0556 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A003							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00075/0557	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA, POR MEDIO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)															
	HERMOSILLO				VARIAS				PERSONAS		30		0.00		0.00	
	44,000.00		44,000.00		0.00		0.00		C-00075/0557 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00075/0558	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, POR MEDIO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)															
	GUAYMAS				VARIAS				PERSONAS		38		0.00		0.00	
	55,000.00		55,000.00		0.00		0.00		C-00075/0558 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A010							
	0.00		0.00		0.00		0.00									
C-00075/0559	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, POR MEDIO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)															
	HERMOSILLO				VARIAS				PERSONAS		45		0.00		0.00	
	66,000.00		66,000.00		0.00		0.00		C-00075/0559 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007							
	0.00		0.00		0.00		0.00									



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00075/0560	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 42.53 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, POR MEDIO DEL APOYO TIPO TOTAL DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS 4	0.00	0.00
	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	C-00075/0560 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A010	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00075/0561	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 42.53 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE EMPLAME, SONORA, POR MEDIO DEL APOYO TIPO TOTAL DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	EMPLAME	VARIAS	PERSONAS 11	0.00	0.00
	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	C-00075/0561 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A010	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00075/0562	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 42.53 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, POR MEDIO DEL APOYO TIPO TOTAL DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	NAVOJOA	VARIAS	PERSONAS 15	0.00	0.00
	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	C-00075/0562 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A012	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00075/0563	CONSTRUCCIÓN DE 10 (DIEZ) UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA URBANA DE 42.53 METROS CUADRADOS, EN MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	HUATABAMPO	VARIAS	PERSONAS 38	0.00	0.00
	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	C-00075/0563 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A012	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00075/0564	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA, POR MEDIO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	HUATABAMPO	PUEBLO VIEJO	PERSONAS 4	0.00	0.00
	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	C-00075/0564 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A012	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00075/0565	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA, POR MEDIO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	ÁLAMOS	VARIAS	PERSONAS 75	0.00	0.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	C-00075/0565 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A012	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00075/0566	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA, POR MEDIO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	ÁLAMOS	ÁLAMOS	PERSONAS 4	0.00	0.00
	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	C-00075/0566 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A012	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00075/0567	SUBSIDIO PARA VIVIENDA Y PAQUETE DE MATERIALES, LOCALIDAD DE VARIAS, MUNICIPIO DE CAJEME.	VARIOS	VARIAS	PERSONAS 1,000	0.00	0.00
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	C-00075/0567 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A013	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00075/0568	PROGRAMAS DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA.	VARIOS	VARIAS	PERSONAS	0.00	0.00
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	C-00075/0568 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A013	
	0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Meta		Beneficiario		Av. Físico %		Av. Finan. %		
Autorizado:		Total		Estatad		Federal		Otros		Clave Presupuestal						
Devengado:		Total		Estatad		Federal		Otros								
SH - VIVIENDA DIGNA																
C-00078/0223	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA										PERSONAS		0.00		0.00	
	OQUITOA					OQUITOA					19					
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0223 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A002							
	384,757.91		384,757.91		0.00		0.00									
C-00078/0224	SUMINISTRO DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO BLANCO DE 19 LITROS										PIEZA		PERSONAS		40.00	
	VARIOS					VARIAS					1900		375		100.00	
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0224 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A013							
	2,470,000.00		2,470,000.00		0.00		0.00									
C-00078/0225	SUMINISTRO DE SACOS DE CEMENTO DE 50 KILOGRAMOS (AMPLIACIÓN)										VIVIENDA		PERSONAS		100.00	
	VARIOS					VARIAS					12260		3,750		100.00	
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0225 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A013							
	2,890,448.87		2,890,448.87		0.00		0.00									
C-00078/0226	SUMINISTRO DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 1,100 LITROS (AMPLIACIÓN)										PIEZA		PERSONAS		100.00	
	VARIOS					VARIAS					522		495		100.00	
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0226 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A013							
	1,341,975.00		1,341,975.00		0.00		0.00									
C-00078/0227	SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28 R72 DE 8 PIES										PIEZA		PERSONAS		100.00	
	VARIOS					VARIAS					7843				100.00	
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0227 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A013							
	2,823,480.00		2,823,480.00		0.00		0.00									
C-00078/0228	SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE KIT DE PINTURA										PIEZA		PERSONAS		40.00	
	VARIOS					VARIAS					1229				100.00	
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0228 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A013							
	2,027,850.00		2,027,850.00		0.00		0.00									
C-00078/0229	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOSQUITEROS EN PUERTAS Y VENTANAS										VIVIENDA		PERSONAS		100.00	
	VARIOS					VARIAS					47		176		100.00	
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0229 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A013							
	262,023.36		262,023.36		0.00		0.00									
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0229 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A013							
	267,263.83		5,240.47		0.00		0.00									
C-00078/0230	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PAREDÓN COLORADO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ										VIVIENDA		PERSONAS		100.00	
	BENITO JUÁREZ					PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)					10		38		100.00	
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0230 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A012							
	1,863,901.17		1,863,901.17		0.00		0.00									
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0230 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A012							
	1,901,179.19		37,278.02		0.00		0.00									



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00078/0233	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)	VIVIENDA 4	PERSONAS 15	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0233 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A012		
	755,152.78	755,152.78	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0233 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A012		
	770,255.84	15,103.06	0.00	0.00			
C-00078/0236	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOSQUITEROS EN PUERTAS Y VENTANAS EN VARIOS MUNICIPIOS	VARIOS	VARIAS	VIVIENDA 215	PERSONAS 806	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0236 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A013		
	1,198,616.64	1,198,616.64	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0236 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A013		
	1,222,588.97	23,972.33	0.00	0.00			
C-00078/0237	SUMINISTRO DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 750 LITROS	VARIOS	VARIAS	PIEZA 105	PERSONAS	70.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0237 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A013		
	1,762,500.00	1,762,500.00	0.00	0.00			
C-00078/0242	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 22.09 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, POR MEDIO DEL APOYO TIPO REUBICACIÓN DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	VIVIENDA 12	PERSONAS 56	65.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0242 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A001		
	2,303,737.66	2,303,737.66	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0242 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A001		
	2,349,812.41	46,074.75	0.00	0.00			
C-00078/0252	CONSTRUCCIÓN DE VIVIEMNDA DE 22.09 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO POR MEDIO DEL APOYO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	HERMOSILLO	VARIAS	VIVIENDA 5	PERSONAS 19	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0252 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007		
	767,912.56	767,912.56	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0252 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A007		
	783,270.81	15,358.25	0.00	0.00			
C-00078/0253	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO DE TESOPACO	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	PAQUETE DE MATERIAL 10	PERSONAS 10	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0253 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A012		
	262,082.94	262,082.94	0.00	0.00			
C-00078/0254	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE OQUITOA	OQUITOA	OQUITOA	PAQUETE DE MATERIAL 2	PERSONAS 2	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0254 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A002		
	105,351.70	105,351.70	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto			Municipio		Localidad		Meta		Beneficiario		Av. Físico %		Av. Finan. %	
Autorizado:		Total		Estatad		Federal		Otros		Clave Presupuestal						
Devengado:		Total		Estatad		Federal		Otros								
SH - VIVIENDA DIGNA																
C-00078/0265	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 40.01 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA						ETCHOJOA		VIVIENDA 3		PERSONAS 11		100.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0265 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A012						
		724,470.44		724,470.44		0.00		0.00								
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0265 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A012						
		738,964.44		14,494.00		0.00		0.00								
C-00078/0266	EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA						BÁCUM		VIVIENDA 20		PERSONAS 75		100.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0266 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A010						
		4,719,652.68		4,719,652.68		0.00		0.00								
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0266 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A010						
		4,814,045.73		94,393.05		0.00		0.00								
C-00078/0267	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						CAJEME		VIVIENDA 13		PERSONAS 49		100.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0267 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A011						
		1,452,108.47		1,452,108.47		0.00		0.00								
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0267 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A011						
		1,481,150.64		29,042.17		0.00		0.00								
C-00078/0268	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA						NAVOJOA		VIVIENDA 5		PERSONAS 19		100.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0268 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A012						
		1,186,126.61		1,186,126.61		0.00		0.00								
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0268 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A012						
		1,209,849.14		23,722.53		0.00		0.00								
C-00078/0269	TERMINACIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES DE 12.0 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE CANANEA						CANANEA		VIVIENDA 3		PERSONAS 11		100.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0269 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A004						
		171,558.36		171,558.36		0.00		0.00								
C-00078/0270	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES DE 12.0 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE NOGALES						NOGALES		VIVIENDA 27		PERSONAS 131		100.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0270 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A003						
		1,287,986.98		1,287,986.98		0.00		0.00								
C-00078/0271	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS						SAN MIGUEL DE HORCASITAS		VIVIENDA 5		PERSONAS 19		100.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0271 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A005						
		418,098.70		418,098.70		0.00		0.00								
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00078/0271 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A005						
		426,460.67		8,361.97		0.00		0.00								



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00078/0272	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DAÑADA POR INCENDIO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	4		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0272 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A011		
	127,354.62	127,354.62	0.00	0.00			
C-00078/0273	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LAS MINITAS EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	4		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0273 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007		
	28,069.37	28,069.37	0.00	0.00			
C-00078/0274	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE ZAPATA CORRIDA, MUROS DE BLOCK Y CADENA DE CERRAMIENTO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	4		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0274 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007		
	57,854.06	57,854.06	0.00	0.00			
C-00078/0275	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DAÑADA POR INCENDIO EN LA COLONIA LAS MINITAS EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00
				1	4		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0275 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007		
	68,082.08	68,082.08	0.00	0.00			
C-00078/0276	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA						
	VARIOS	VARIAS		VIVIENDA	PERSONAS	10.00	100.00
				300	1,125		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0276 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A013		
	2,100,138.00	2,100,138.00	0.00	0.00			
C-00078/0277	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y BASES METÁLICAS PARA TINACOS EN VARIAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				30	113		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0277 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007		
	258,650.40	258,650.40	0.00	0.00			
C-00078/0278	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 22.09 METROS CUADRADOS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	4		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0278 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A010		
	153,582.51	153,582.51	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0278 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A010		
	156,654.16	3,071.65	0.00	0.00			
C-00078/0279	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 22.09 METROS CUADRADOS						
	NOGALES	HEROICA NOGALES		VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	4		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0279 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A003		
	153,582.51	153,582.51	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0279 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A003		
	156,654.16	3,071.65	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00078/0280	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA VALLE DEL MARQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO		HERMOSILLO	VIVIENDA 1	PERSONAS 4	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0280 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007		
	66,630.30	66,630.30	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0280 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A007		
	67,962.91	1,332.61	0.00	0.00			
C-00078/0281	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA EL APACHE, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO		HERMOSILLO	VIVIENDA 1	PERSONAS 4	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0281 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007		
	153,505.16	153,505.16	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0281 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A007		
	156,575.26	3,070.10	0.00	0.00			
C-00078/0282	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO		HERMOSILLO	VIVIENDA 1	PERSONAS 4	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0282 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007		
	84,906.45	84,906.45	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0282 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A007		
	86,604.58	1,698.13	0.00	0.00			
C-00078/0283	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA REVOLUCIÓN 2, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO		HERMOSILLO	VIVIENDA 1	PERSONAS 4	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0283 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007		
	42,118.96	42,118.96	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0283 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A007		
	42,961.34	842.38	0.00	0.00			
C-00078/0284	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 40.01 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA		CHINOTAHUECA	VIVIENDA 1	PERSONAS 4	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0284 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A012		
	241,490.13	241,490.13	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0284 - 1070001300-2205E210K15253A1-411111-2011A012		
	246,319.93	4,829.80	0.00	0.00			
C-00078/0285	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOSQUITEROS EN PUERTAS Y VENTANAS EN VARIOS MUNICIPIOS		VARIAS	VIVIENDA 380	PERSONAS 1,425	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0285 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A013		
	2,118,485.04	2,118,485.04	0.00	0.00			
C-00078/0295	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACIÓN DE VIVIENDA DE 42.85 METROS CUADRADOS, EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE		PERSONAS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0295 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A008		
	584,306.63	584,306.63	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00078/0296	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACIÓN DE VIVIENDA DE 42.85 METROS CUADRADOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA		PERSONAS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0296 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A008		
	1,034,752.13	1,034,752.13	0.00	0.00			
C-00078/0297	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACIÓN DE VIVIENDA DE 42.85 METROS CUADRADOS, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)		PERSONAS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0297 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A008		
	787,121.03	787,121.03	0.00	0.00			
C-00078/0298	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	YÉCORA		PERSONAS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0298 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A009		
	870,190.50	870,190.50	0.00	0.00			
C-00078/0299	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0299 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A007		
	3,635,305.44	3,635,305.44	0.00	0.00			
C-00078/0300	SUMINISTRO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	VIVIENDA 181	PERSONAS	10.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0300 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A007		
	3,272,849.24	3,272,849.24	0.00	0.00			
C-00078/0301	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL DE 16.48 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 26	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0301 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007		
	529,741.56	529,741.56	0.00	0.00			
C-00078/0302	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 116	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0302 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007		
	5,829,259.34	5,829,259.34	0.00	0.00			
C-00078/0304	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ÁNGEL EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 4	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0304 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007		
	50,421.49	50,421.49	0.00	0.00			
C-00078/0305	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 4	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0305 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007		
	137,113.49	137,113.49	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00078/0306	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL DE 12 METROS CUADRADOS EN LA COLONIA LAS PEREDAS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			4		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0306 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007		
	65,646.39	65,646.39	0.00	0.00			
C-00078/0307	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL FRACCIONAMIENTO ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			4		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0307 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007		
	280,312.35	280,312.35	0.00	0.00			
C-00078/0308	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL DE 12 METROS CUADRADOS EN LA COLONIA VALLE DE AGUALURCA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			4		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0308 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007		
	65,646.39	65,646.39	0.00	0.00			
C-00078/0309	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL DE 12 METROS CUADRADOS EN LA COLONIA SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			4		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0309 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A007		
	65,646.39	65,646.39	0.00	0.00			
C-00078/0310	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA				PERSONAS	0.00	100.00
	ETCHOJOA	ETCHOJOA			11		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0310 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A012		
	460,747.53	460,747.53	0.00	0.00			
C-00078/0362	SUMINISTRO DE SACOS DE CEMENTO DE 50 KILOGRAMOS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PIEZA	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0362 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A007		
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00			
C-00078/0363	SUMINISTRO DE SACOS DE CEMENTO DE 50 KILOGRAMOS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA				PIEZA	100.00	100.00
	ETCHOJOA	ETCHOJOA			1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0363 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A012		
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00			
C-00078/0364	SUMINISTRO DE SACOS DE CEMENTO DE 50 KILOGRAMOS EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO				PIEZA	100.00	100.00
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0364 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A012		
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00			
C-00078/0365	SUMINISTRO DE SACOS DE CEMENTO DE 50 KILOGRAMOS EN EL MUNICIPIO DE CAJEME				PIEZA	100.00	100.00
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0365 - 1070001300-2205E210K15253D1-411041-2011A012		
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
P-00004/0038	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA						
	CAJEME	VARIAS			PERSONAS 49	0.00	100.00
	1,356,164.12	1,356,164.12	0.00	0.00	P-00004/0038 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
P-00004/0039	SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA						
	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA			PERSONAS 4	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00004/0039 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A004		
	76,593.35	76,593.35	0.00	0.00			
P-00004/0040	SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONAS 60	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00004/0040 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A004		
	1,225,493.60	1,225,493.60	0.00	0.00			
P-00004/0041	SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CANANEA						
	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA			PERSONAS 105	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00004/0041 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A004		
	2,144,613.80	2,144,613.80	0.00	0.00			
P-00004/0042	SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME						
	EMPALME	EMPALME			PERSONAS 109	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00004/0042 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A010		
	2,221,207.15	2,221,207.15	0.00	0.00			
P-00004/0043	SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS						
	FRONTERAS	FRONTERAS			PERSONAS 23	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00004/0043 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A004		
	459,560.10	459,560.10	0.00	0.00			
P-00004/0044	SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ						
	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ			PERSONAS 4	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00004/0044 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A005		
	76,593.35	76,593.35	0.00	0.00			
P-00004/0045	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CANANEA						
	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA			PERSONAS 38	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00004/0045 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A004		
	934,066.50	934,066.50	0.00	0.00			
P-00004/0046	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONAS 49	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00004/0046 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A004		
	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SH - VIVIENDA DIGNA

P-00004/0047	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS 60	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00	0.00	P-00004/0047 - 1070001300-2205E210K15253A1-411061-2011A004		
	161,552,600.00	161,552,600.00	0.00	0.00			
	89,636,959.49	89,636,959.49	0.00	0.00			
					Total Modalidad	86	Obras
						108	

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

P-00006/0199	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) ACONCHI	ACONCHI	VARIAS		PERSONAS 263	0.00	100.00
	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0199 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A005		
P-00006/0200	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) ARIVECHI	ARIVECHI	VARIAS		PERSONAS 125	0.00	0.00
	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0200 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A009		
P-00006/0201	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) ARIZPE	ARIZPE	VARIAS		PERSONAS 304	0.00	0.00
	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0201 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A005		
P-00006/0202	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) ÁTIL	ÁTIL	VARIAS		PERSONAS 63	0.00	0.00
	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0202 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A002		
P-00006/0203	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI	VARIAS		PERSONAS 125	0.00	0.00
	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0203 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A006		
P-00006/0204	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) BACANORA	BACANORA	VARIAS		PERSONAS 78	0.00	0.00
	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0204 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A009		
P-00006/0205	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) BACERAC	BACERAC	VARIAS		PERSONAS 147	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0205 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A006		
P-00006/0206	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) BACOACHI	BACOACHI	VARIAS		PERSONAS 165	0.00	0.00
	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0206 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A004		



Modalidad											Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario						
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal							
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros								
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS												
P-00006/0207	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) BANÁMICH		BANÁMICH		VARIAS	PERSONAS 165		0.00		0.00		
		340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	P-00006/0207 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A005						
		0.00	0.00	0.00	0.00							
P-00006/0208	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) BAVIÁCORA		BAVIÁCORA		VARIAS	PERSONAS 365		0.00		0.00		
		520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	P-00006/0208 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A005						
		0.00	0.00	0.00	0.00							
P-00006/0209	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) BAVISPE		BAVISPE		VARIAS	PERSONAS 145		0.00		0.00		
		305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	P-00006/0209 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A006						
		0.00	0.00	0.00	0.00							
P-00006/0210	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) CUCURPE		CUCURPE		VARIAS	PERSONAS 96		0.00		0.00		
		186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	P-00006/0210 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A003						
		0.00	0.00	0.00	0.00							
P-00006/0211	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) DIVISADEROS		DIVISADEROS		VARIAS	PERSONAS 81		0.00		0.00		
		160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	P-00006/0211 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A006						
		0.00	0.00	0.00	0.00							
P-00006/0212	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) HUACHINERA		HUACHINERA		VARIAS	PERSONAS 135		0.00		0.00		
		280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	P-00006/0212 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A006						
		0.00	0.00	0.00	0.00							
P-00006/0213	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) LA COLORADA		COLORADA, LA		VARIAS	PERSONAS 166		0.00		0.00		
		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	P-00006/0213 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A008						
		0.00	0.00	0.00	0.00							
P-00006/0214	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) MAZATÁN		MAZATÁN		VARIAS	PERSONAS 135		0.00		0.00		
		290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	P-00006/0214 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A008						
		0.00	0.00	0.00	0.00							
P-00006/0215	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) NÁCORI CHICO		NÁCORI CHICO		VARIAS	PERSONAS 205		0.00		0.00		
		394,000.00	394,000.00	0.00	0.00	P-00006/0215 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A006						
		0.00	0.00	0.00	0.00							



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Meta		Beneficiario		Av. Físico %		Av. Finan. %						
Autorizado:		Total		Estatad		Federal		Otros		Clave Presupuestal										
Devengado:		Total		Estatad		Federal		Otros												
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS																				
P-00006/0216	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) ÓNAVAS					ÓNAVAS					PERSONAS		0.00		0.00					
						VARIAS					40									
	146,000.00					146,000.00					0.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00					0.00				
P-00006/0216 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A008																				
P-00006/0217	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) OPODEPE					OPODEPE					PERSONAS		0.00		0.00					
						VARIAS					288									
	510,000.00					510,000.00					0.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00					0.00				
P-00006/0217 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A005																				
P-00006/0218	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) OQUITOA					OQUITOA					PERSONAS		0.00		0.00					
						VARIAS					44									
	146,000.00					146,000.00					0.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00					0.00				
P-00006/0218 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A002																				
P-00006/0219	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) QUIRIEGO					QUIRIEGO					PERSONAS		0.00		0.00					
						VARIAS					336									
	500,000.00					500,000.00					0.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00					0.00				
P-00006/0219 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A012																				
P-00006/0220	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) RAYÓN					RAYÓN					PERSONAS		0.00		0.00					
						VARIAS					160									
	335,000.00					335,000.00					0.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00					0.00				
P-00006/0220 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A005																				
P-00006/0221	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) SAN JAVIER					SAN JAVIER					PERSONAS		0.00		0.00					
						VARIAS					49									
	146,000.00					146,000.00					0.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00					0.00				
P-00006/0221 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A008																				
P-00006/0222	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) SAN PEDRO DE LA CUEVA					SAN PEDRO DE LA CUEVA					PERSONAS		0.00		0.00					
						VARIAS					160									
	335,000.00					335,000.00					0.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00					0.00				
P-00006/0222 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A008																				
P-00006/0223	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) SANTA CRUZ					SANTA CRUZ					PERSONAS		0.00		0.00					
						VARIAS					200									
	390,000.00					390,000.00					0.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00					0.00				
P-00006/0223 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A003																				
P-00006/0224	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) SÁRIC					SÁRIC					PERSONAS		0.00		0.00					
						VARIAS					270									
	500,000.00					500,000.00					0.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00					0.00				
P-00006/0224 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A002																				



Modalidad							Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS								
P-00006/0225	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) SOYOPA	SOYOPA	VARIAS			PERSONAS 128	0.00	0.00
	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	P-00006/0225 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A008			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
P-00006/0226	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	VARIAS			PERSONAS 112	0.00	0.00
	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	P-00006/0226 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A008			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
P-00006/0227	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) TEPACHE	TEPACHE	VARIAS			PERSONAS 137	0.00	0.00
	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	P-00006/0227 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A006			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
P-00006/0228	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) TRINCHERAS	TRINCHERAS	VARIAS			PERSONAS 173	0.00	0.00
	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	P-00006/0228 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A002			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
P-00006/0229	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) TUBUTAMA	TUBUTAMA	VARIAS			PERSONAS 174	0.00	0.00
	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	P-00006/0229 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A002			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
P-00006/0230	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VARIAS			PERSONAS 174	0.00	0.00
	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	P-00006/0230 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A006			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
P-00006/0231	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	VARIAS			PERSONAS 125	0.00	0.00
	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	P-00006/0231 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A008			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
P-00006/0232	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER) GRANADOS	GRANADOS	VARIAS			PERSONAS 114	0.00	0.00
	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	P-00006/0232 - 1070000900-2202E401K04413A1-611102-2011A006			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
P-00014/0003	GASTOS DE OPERACIÓN (HONORARIOS)	VARIOS	VARIAS			PERSONAS	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00014/0003 - 1070000900-2202E401K04413D1-121012-2011A013			
	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00014/0003 - 1070000900-2202E401K04413D1-211012-2011A013			
	306,990.00	26,990.00	0.00	0.00				



Modalidad					Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00014/0003 - 1070000900-2202E401K04413D1-214012-2011A013			
	326,240.00	19,250.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00014/0003 - 1070000900-2202E401K04413D1-221012-2011A013			
	354,340.00	28,100.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00014/0003 - 1070000900-2202E401K04413D1-261012-2011A013			
	571,757.09	217,417.09	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00014/0003 - 1070000900-2202E401K04413D1-296012-2011A013			
	609,757.09	38,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00014/0003 - 1070000900-2202E401K04413D1-375012-2011A013			
	1,386,817.09	777,060.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00014/0003 - 1070000900-2202E401K04413D1-375022-2011A013			
	1,423,017.09	36,200.00	0.00	0.00				
	10,698,000.00	10,698,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	34	Obras	1
	1,423,017.09	1,423,017.09	0.00	0.00				

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00077/0206	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO	EMPALME	EMPALME	PERSONAS	0.00	100.00
				777		
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		5,187,550.52	5,187,550.52	0.00	0.00	
C-00085/0260	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD YAQUI DE PÓTAM	GUAYMAS	PÓTAM	METRO LINEAL	PERSONAS	3.00
				146	644	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		2,206,663.05	2,206,663.05	0.00	0.00	
C-00085/0261	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BRAVO, COLONIA LAS VEGAS	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
				98	30	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		63,877.41	63,877.41	0.00	0.00	
C-00085/0262	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ARTÍCULO 27	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO LINEAL	PERSONAS	3.00
				2	37	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		110,277.89	110,277.89	0.00	0.00	
C-00085/0263	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA EMBARCADERO	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO LINEAL	PERSONAS	3.00
				5	48	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		187,322.84	187,322.84	0.00	0.00	
C-00085/0264	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS EL YAQUI Y LAS PRADRAS	CARBÓ	CARBÓ	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
				440	67	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		209,430.83	209,430.83	0.00	0.00	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00085/0265	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO	BÁCUM	SAN JOSÉ	TANQUE 0	PERSONAS 4,318	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0265 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK10		
	1,699,527.24	1,699,527.24	0.00	0.00			
C-00085/0266	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	TANQUE 0	PERSONAS 3,800	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0266 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK12		
	1,692,302.57	1,692,302.57	0.00	0.00			
C-00085/0277	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA BRISAS DEL MAR	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CÚBICO 0	PERSONAS 444	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0277 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK01		
	1,302,771.42	1,302,771.42	0.00	0.00			
C-00085/0278	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN COLONIA NUEVO MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		PERSONAS 500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0278 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK03		
	2,658,553.68	2,658,553.68	0.00	0.00			
C-00085/0279	CONSTRUCCIÓN DE LINEA ALIMENTADORA DE AGUA POTABLE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA		PERSONAS 1,480	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0279 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK01		
	1,417,275.79	1,417,275.79	0.00	0.00			
C-00085/0284	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES COLONIA JESÚS GARCÍA	HERMOSILLO	BAHÍA KINO		PERSONAS 319	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0284 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK07		
	1,197,914.96	1,197,914.96	0.00	0.00			
C-00085/0285	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	YÉCORA	YÉCORA		PERSONAS 71	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0285 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK09		
	455,184.24	455,184.24	0.00	0.00			
C-00085/0286	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MELCHOR OCAMPO	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 130	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0286 - 1070000900-2202E401K04413D1-614082-2025DK10		
	284,625.35	284,625.35	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	18,673,277.79	18,673,277.79	0.00	0.00		14	

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00077/0188	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA BUENOS AIRES	ALTAR	ALTAR	METRO LINEAL 256	PERSONAS 270	16.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0188 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK02		
	2,364,038.77	2,364,038.77	0.00	0.00			



Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %		
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS								
C-00077/0189	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COLONIA LA LAGUNA	ESQUEDA			METRO LINEAL 191	PERSONAS 78	81.00	100.00
	FRONTERAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0189 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK04			
	309,077.60	309,077.60	0.00	0.00				
C-00077/0190	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL, SAN ISIDRO	MAGDALENA DE KINO			METRO LINEAL 0	PERSONAS 126	0.00	100.00
	MAGDALENA							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0190 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK03			
	1,940,989.08	1,940,989.08	0.00	0.00				
C-00077/0191	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MONTERREAL	NACAZARI DE GARCÍA			METRO LINEAL 132	PERSONAS 59	38.00	100.00
	NACAZARI DE GARCÍA							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0191 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK04			
	505,289.60	505,289.60	0.00	0.00				
C-00077/0192	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MONTERREAL	HEROICA NOGALES			METRO LINEAL 6	PERSONAS 22	3.00	100.00
	NOGALES							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0192 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK03			
	384,189.60	384,189.60	0.00	0.00				
C-00077/0193	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ARTÍCULO 27	HEROICA NOGALES			METRO LINEAL 11	PERSONAS 133	3.00	100.00
	NOGALES							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0193 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK03			
	957,794.36	957,794.36	0.00	0.00				
C-00077/0194	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EMBARCADERO	HEROICA NOGALES			METRO LINEAL 4	PERSONAS 37	3.00	100.00
	NOGALES							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0194 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK03			
	384,722.82	384,722.82	0.00	0.00				
C-00077/0195	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS TORRES	HEROICA NOGALES			METRO LINEAL 5	PERSONAS 56	3.00	100.00
	NOGALES							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0195 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK03			
	388,692.81	388,692.81	0.00	0.00				
C-00077/0196	CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN DIFERENTES CALLES DE ÁLAMOS	ÁLAMOS			METRO LINEAL 38	PERSONAS 225	3.00	100.00
	ÁLAMOS							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0196 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK12			
	1,118,057.24	1,118,057.24	0.00	0.00				
C-00077/0204	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES COLONIA MODERNA NORTE	EMPALME				PERSONAS 122	0.00	100.00
	EMPALME							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0204 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK10			
	526,581.89	526,581.89	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00077/0205	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJONES 1 Y 2 COLONIA SAN LUIS-COMBATE	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 182	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0205 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK07		
	2,046,708.16	2,046,708.16	0.00	0.00			
C-00077/0207	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES COLONIA EL SAHUARAL	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 63	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0207 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK10		
	524,199.51	524,199.51	0.00	0.00			
C-00077/0209	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES	YÉCORA	YÉCORA		PERSONAS 74	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0209 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK09		
	1,183,382.19	1,183,382.19	0.00	0.00			
C-00077/0210	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA REVOLUCIÓN	YÉCORA	YÉCORA		PERSONAS 67	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0210 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK03		
	299,900.91	299,900.91	0.00	0.00			
C-00077/0211	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZIHUATLÁN EN COLONIA COMBATE	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 60	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0211 - 1070000900-2202E401K04413D1-614092-2025DK07		
	399,446.67	399,446.67	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	13,333,071.21	13,333,071.21	0.00	0.00		15	
	237,372,782.00	237,372,782.00	0.00	0.00	Total Dependencia	160	Obras
	155,437,632.49	155,437,632.49	0.00	0.00		165	



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SN - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA							
C-00056/0087	ADQUISICIÓN DEL PET SCAN.	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 780,000	0.00	100.00
	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	C-00056/0087 - 1090001100-2303E411E25098A1-411061-2012A913		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00056/0088	TRABAJOS DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 203,661	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0088 - 1090001100-2303E411E25098A1-411061-2011A010		
	999,862.00	999,862.00	0.00	0.00			
C-00056/0092	ADQUISICIÓN DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y VENTILADORES DE TRASLADO	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 6,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0092 - 1090001100-2303E411E25098A1-411051-2012A913		
	75,983,480.00	75,983,480.00	0.00	0.00			
C-00056/0093	CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA (RECURSOS COMPLEMENTARIOS), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 324,418	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0093 - 1090001100-2303E411E25098A1-411061-2025KO07		
	203,657,625.25	203,657,625.25	0.00	0.00			
	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1	Obras
	280,640,967.25	280,640,967.25	0.00	0.00		3	
SO - CENTROS DE SALUD							
C-00056/0090	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD CON ESTABILIZACIÓN DE EMPALME	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 56,177	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0090 - 1090001100-2303E411E25098A1-411051-2012A910		
	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00			
C-00056/0091	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD CON ESTABILIZACIÓN DE VILLA JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)		PERSONAS 13,770	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0091 - 1090001100-2303E411E25098A1-411051-2012A911		
	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00		2	
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00056/0086	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN VARIOS MUNICIPIOS	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 4,780	0.00	100.00
	8,803,740.75	8,803,740.75	0.00	0.00	C-00056/0086 - 1090000900-2608E416E32461B1-411061-2025EK13		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,803,740.75	8,803,740.75	0.00	0.00	Total Modalidad	1	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00		0	



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
UL - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO									
P-00009/0008	ADQUISICIÓN DE 7 VEHÍCULOS ADAPTADOS TIPO SEDAN PARA LOS MUNICIPIOS DE BAVISPE, MOCTEZUMA, PITIQUITO, SAN JAVIER, SAN MIGUEL DE HORCASITAS Y HERMOSILLO (DIF SONORA)					PERSONAS		0.00	0.00
	VARIOS	VARIAS				17,833			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00009/0008 - 1090000900-2608E416E32461B1-411051-2025EK13				
	3,705,568.13	3,705,568.13	0.00	0.00					
P-00009/0009	ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS ADAPTADOS AUTOBÚS TIPO URBANO PARA LOS MUNICIPIOS DE CANANEA Y NOGALES					PERSONAS		0.00	100.00
	VARIOS	VARIAS				2			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00009/0009 - 1090000900-2608E416E32461B1-411051-2025EK13				
	5,191,631.87	5,191,631.87	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0		Obras	
	8,897,200.00	8,897,200.00	0.00	0.00			2		
	78,803,740.75	78,803,740.75	0.00	0.00	Total Dependencia	2		Obras	
	310,538,167.25	310,538,167.25	0.00	0.00			7		



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5C - ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

C-00053/0023	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATERRIZAJE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO CUADRADO 13513	PERSONAS 30,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		216,640.05	216,640.05	0.00	0.00		
					C-00053/0023 - 1100000200-2201E202K05474A1-615112-2011A003		
C-00053/0027	REHABILITACIÓN DE MIRADOR UBICADO EN LA COLONIA EL CENTINELA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1	PERSONAS 30,000	92.52	100.00
		6,159,999.05	6,159,999.05	0.00	0.00		
		5,484,803.97	5,484,803.97	0.00	0.00		
					C-00053/0027 - 1100000200-2201E202K05474A1-612092-2011A010		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,618,084.16	133,280.19	0.00	0.00		
					C-00053/0027 - 1100000200-2201E202K05474A1-612222-2011A010		
		6,159,999.05	6,159,999.05	0.00	0.00		
		5,834,724.21	5,834,724.21	0.00	0.00		
					Total Modalidad	1	Obras
						2	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/1484	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚMERO 161, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE URES	URES	HEROICA CIUDAD DE URES		PERSONAS 75	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		335,594.41	335,594.41	0.00	0.00		
					C-00055/1484 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2012A905		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		345,662.24	10,067.83	0.00	0.00		
					C-00055/1484 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2012A905		
C-00057/0009	OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 129	PERSONAS 600	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		448,635.54	448,635.54	0.00	0.00		
					C-00057/0009 - 1100000200-2201E202K05474A1-612012-2011A007		
		164,530.13	164,530.13	0.00	0.00		
		448,635.54	0.00	0.00	0.00		
					C-00057/0009 - 1100000200-2201E202K05474A1-612032-2011A007		
C-00057/0011	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO (SALA DE USOS MÚLTIPLES) EN LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 30, HORACIO POMPA LIZÁRRAGA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		ALUMNOS 710	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		11,492.70	11,492.70	0.00	0.00		
					C-00057/0011 - 1100000200-2201E202K05474A1-211012-2011A001		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		51,492.70	40,000.00	0.00	0.00		
					C-00057/0011 - 1100000200-2201E202K05474A1-261012-2011A001		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		84,958.84	33,466.14	0.00	0.00		
					C-00057/0011 - 1100000200-2201E202K05474A1-355012-2011A001		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		94,008.84	9,050.00	0.00	0.00		
					C-00057/0011 - 1100000200-2201E202K05474A1-375012-2011A001		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		96,308.84	2,300.00	0.00	0.00		
					C-00057/0011 - 1100000200-2201E202K05474A1-375022-2011A001		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8351	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN ESCUELA ESTATAL NO. 30, HORACIO POMPA LIZÁRRAGA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		ALUMNOS 158,000	0.00	100.00
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/8351 - 110000200-2201E202K05474A1-411061-2012A901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1464	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, PISOS, BANQUETAS, MODULO DE GRADAS, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR Y CAMBIO DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 30, PROFESOR HORACIO POMPA LIZÁRRAGA (CCT:26EE50030R), EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		ALUMNOS 663	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1464 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A001		
	787,926.86	787,926.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1464 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2011A001		
	827,323.20	39,396.34	0.00	0.00			
C-00055/1465	REHABILITACIÓN GENERAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 18 (CCT:26DML0018M), EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	ALUMNOS 600	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1465 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A011		
	978,705.60	978,705.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1465 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2011A011		
	1,022,747.35	44,041.75	0.00	0.00			
C-00055/1483	REHABILITACIÓN GENERAL, EXTENSIÓN DE TEJABÁN Y PISO EN JARDÍN DE NIÑOS BELLO PRINCIPIO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	OBRA 1	PERSONAS 100	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1483 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2012A906		
	147,458.00	147,458.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1483 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2012A906		
	151,881.74	4,423.74	0.00	0.00			
C-00062/7691	UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE TORRE DE AULAS DE LA SALUD UNIDAD NAVOJOA CONSISTENTE EN: MOBILIARIO DIVERSO PARA AULAS, EQUIPAMIENTO PARA 5 LABORATORIOS	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 2,659	0.00	100.00
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/7691 - 1100002100-2506E403K06113A1-411061-2025DZ12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7692	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE PROGRAMADOR DE SOFTWARE EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA HERMOSILLO V	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EQUIPAMIENTO 1	ALUMNOS 1,175	0.00	0.00
	2,302,168.00	2,302,168.00	0.00	0.00	C-00062/7692 - 1100002100-2506E403K06105A1-411061-2025DL07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7693	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES (CUM)	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	EQUIPAMIENTO 1	ALUMNOS 850	0.00	0.00
	7,983,255.40	7,983,255.40	0.00	0.00	C-00062/7693 - 1100002100-2506E403K06113A1-411061-2025DZ06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7694	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CÓMPUTO EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS HERMOSILLO I	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EQUIPAMIENTO 1	ALUMNOS 1,326	0.00	0.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00062/7694 - 1100002100-2506E403K06105A1-411061-2025DL07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7695	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA TIPO REGIONAL DE 6X8 EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA CARBÓ	CARBÓ	CARBÓ	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	1,079,994.32	1,079,994.32	0.00	0.00	1	210	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7695 - 1100002100-2506E403K06105A1-411061-2025DL05		
C-00062/7696	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA, MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS POLICRISTALINOS 325 WATTS, MONTADOS SOBRE ESTRUCTURA ESPECIAL TIPO ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS.	ETCHOJOA	ETCHOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	2,327,836.38	2,327,836.38	0.00	0.00	1	610	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7696 - 1100002100-2506E403K06112A1-411061-2025DZ12		
C-00062/7697	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA, MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS POLICRISTALINOS 325 WATTS, MONTADOS SOBRE TECHO.	ETCHOJOA	ETCHOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	2,374,577.42	2,374,577.42	0.00	0.00	1	610	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7697 - 1100002100-2506E403K06112A1-411061-2025DZ12		
C-00062/7698	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN COLEGIO DE BACHILLERES CALIFORNIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	812,000.00	812,000.00	0.00	0.00	1	427	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7698 - 1100002100-2506E403K06105A1-411061-2025DL07		
C-00062/7699	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA, CONSTRUCCIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AULAS, MEDIANTE LA COMPRA Y REEMPLAZO DE EQUIPOS ANTIGUOS, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LAS ÁREAS DEPORTIVAS.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	4,620,000.00	4,620,000.00	0.00	0.00	1	1,220	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7699 - 1100002100-2506E403K06112A1-411061-2025DZ11		
C-00062/7700	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN COLEGIO DE BACHILLERES CALIFORNIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	1	427	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7700 - 1100002100-2506E403K06105A1-411061-2025DL07		
C-00062/7701	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, CONTINUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE DOCENCIA Y LABORATORIOS.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	14,578,175.09	14,578,175.09	0.00	0.00	1	3,856	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7701 - 1100002100-2506E403K06112A1-411061-2025DZ07		
C-00062/7702	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA CÍVICA EN COLEGIO DE BACHILLERES HERMOSILLO V	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	1	1,674	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7702 - 1100002100-2506E403K06105A1-411061-2025DL07		
C-00062/7703	CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS EN COLEGIO DE BACHILLERES VILLA DE SERIS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	2,610,162.32	2,610,162.32	0.00	0.00	1	1,773	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7703 - 1100002100-2506E403K06105A1-411061-2025DL07		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/7704	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA, INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES COMUNES A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA.						
	VARIOS		VARIAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	38,158		
	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00	C-00062/7704 - 1100002100-2506E403K06113A1-411061-2025DZ13		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7705	UNIVERSIDAD DE SONORA, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	EQUIPAMIENTO	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	30,036		
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/7705 - 1100002100-2506E403K06113A1-411061-2025DZ07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7706	UNIVERSIDAD DE SONORA, REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 5A DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (PRIMERA ETAPA)						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	1,273		
	3,985,812.36	3,985,812.36	0.00	0.00	C-00062/7706 - 1100002100-2506E403K06113A1-411061-2025DZ07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7707	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA, UNIDAD OBREGÓN CENTRO.						
	CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	7,329		
	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/7707 - 1100002100-2506E403K06112A1-411061-2025DZ11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7708	ADECUACIONES Y MEJORAS DEL LABORATORIO LV-200 DE VETERINARIA, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA UNIDAD OBREGÓN NÁINARI.						
	CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	1,923		
	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/7708 - 1100002100-2506E403K06112A1-411061-2025DZ11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7709	RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 12 AULAS, DIRECCIÓN, UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGIONAL, AULAS DE MEDIOS/BIBLIOTECA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA EDIFICIOS Y ANDADORES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFINA VIUDA DE GÁLVEZ						
	CAJEME		PUEBLO YAQUI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	313		
	21,500,000.00	21,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/7709 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7710	DEMOLICIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y RECONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR GREGORIO AHUMADA						
	ETCHOJOA		BACOBAMPO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	393		
	14,100,000.00	14,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/7710 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7711	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS: SEIS AULAS, UNIDA DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR Y DIRECCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA HERMANAS VALENCIA						
	SANTA ANA		SANTA ANA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	156		
	3,188,018.37	3,188,018.37	0.00	0.00	C-00062/7711 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7712	UNIVERSIDAD DE SONORA, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ODONTOLOGÍA EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (SEGUNDA ETAPA)						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	348		
	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/7712 - 1100002100-2506E403K06113A1-411061-2025DZ07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/7713	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, REHABILITACIÓN DE GIMNASIO UNIVERSITARIO E INSTALACIONES DEPORTIVAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	3,856		
	6,610,826.27	6,610,826.27	0.00	0.00	C-00062/7713 - 1100002100-2506E403K06112A1-411061-2025DZ07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7714	ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO FERNÁNDEZ AGUILAR, CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	411		
	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	C-00062/7714 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7715	EDUCACIÓN PREESCOLAR, NUEVA CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA	YÉCORA	PIMAS (JUAN DIEGO DE LOS PIMAS)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	31		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7715 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY09		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7716	EDUCACIÓN PREESCOLAR , KARY TEMARY, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA	ÁLAMOS	GUAJARAY	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	31		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7716 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7717	EDUCACIÓN PREESCOLAR, EL PASCOLITA, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA.	HUATABAMPO	YAVARITOS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	26		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7717 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7718	EDUCACIÓN PREESCOLAR, EL CAMPITO, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA	HUATABAMPO	UNIÓN, LA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	70		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7718 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7719	EDUCACIÓN PREESCOLAR TIERRA FÉRTIL, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T PARA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	106		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7719 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7720	EDUCACIÓN PREESCOLAR JAIME TORRES BODET, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T PARA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR	CAJEME	ESPERANZA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	104		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7720 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7721	EDUCACIÓN PREESCOLAR GILBERTO ESCOBOSA GÁMEZ, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	236		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7721 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/7722	EDUCACIÓN PREESCOLAR ENRIQUETA DE PARODI, TERMINACIÓN DE AULA INCONCLUSA O DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	CUMPAS	CUMPAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	114		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7722 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7723	EDUCACIÓN SECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS.	ÍMURIS	ÍMURIS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	569		
	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	C-00062/7723 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7724	EDUCACIÓN SECUNDARIA TELESECUNDARIA 343, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA .	CABORCA	EJIDO SIEMPRE VIVA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	55		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7724 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY02		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7725	EDUCACIÓN SECUNDARIA EN TELESECUNDARIA 284, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA	HERMOSILLO	PUERTO ARTURO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	12		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7725 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7726	ESTUDIOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE SONORA	VARIOS	VARIAS		ALUMNOS	0.00	0.00
					1		
	2,635,195.00	2,635,195.00	0.00	0.00	C-00062/7726 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7727	EDUCACIÓN PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	209		
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	C-00062/7727 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7728	EDUCACIÓN PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA , CONSTRUCCIÓN DE UN AULA.	COLORADA, LA	TECORIPA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	96		
	899,795.00	899,795.00	0.00	0.00	C-00062/7728 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY08		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7729	EDUCACIÓN ESPECIAL UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚMERO 57, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	81		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7729 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7730	EDUCACIÓN ESPECIAL UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚMERO 247, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	133		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7730 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad					Av. Físico	Av. Finan.		
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario	%	%
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN								
C-00062/7731	EDUCACIÓN ESPECIAL UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚMERO 118, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
					1	90		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7731 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/7732	EDUCACIÓN ESPECIAL UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚMERO 242, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T							
	NAVOJOA	NAVOJOA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
					1	85		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7732 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY12			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/7733	EDUCACIÓN ESPECIAL UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚMERO 34, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T							
	NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
					1	116		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7733 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY03			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/7734	EDUCACIÓN ESPECIAL UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚMERO 161, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T							
	NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
					1	116		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7734 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY03			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/7735	EDUCACIÓN ESPECIAL UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚMERO 144, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T							
	CABORCA	HEROICA CABORCA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
					1	108		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7735 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY02			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/7736	EDUCACIÓN ESPECIAL UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚMERO 5, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T							
	CABORCA	HEROICA CABORCA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
					1	122		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7736 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY02			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/7737	EDUCACIÓN ESPECIAL UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚMERO 63, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T							
	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
					1	130		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7737 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY12			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/7738	EDUCACIÓN ESPECIAL UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚMERO 262, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T							
	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
					1	120		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7738 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY05			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/7739	EDUCACIÓN ESPECIAL UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚMERO 118, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
					1	90		
	686,110.46	686,110.46	0.00	0.00	C-00062/7739 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN						
C-00062/7740	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCIÓN, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA, CERCO PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA JARDÍN DE NIÑOS GUAYMAS		NUEVA CREACIÓN GUAYMAS NORTE	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 60
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/7740 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY10	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7741	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCIÓN, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA, CERCO PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA JARDÍN DE NIÑOS NAVOJOA		NUEVA CREACIÓN TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 60
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/7741 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY12	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7742	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA, CERCO PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES HERMOSILLO		NUEVA CREACIÓN HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 90
	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/7742 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7743	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS HERMOSILLO		NUEVA CREACIÓN CALIFORNIA	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 156
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7743 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7744	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS SAN LUIS RÍO COLORADO		ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER	INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 131
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7744 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY01	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7745	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NOGALES		ABRAHAM LINCOLN	CÍBUTA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 27
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7745 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY03	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7746	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NOGALES		MARTHA AMALIA STRAFFON MANZANO	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 163
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7746 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY03	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7747	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NOGALES		VILLA SONORA	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 135
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00062/7747 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY03	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7748	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN HERMOSILLO		JARDÍN DE NIÑOS LA CHOLLA	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 800
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00062/7748 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad					Av. Físico	Av. Finan.		
No. Obra / Proyecto		Localidad			Meta	Beneficiario	%	%
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN								
C-00062/7749	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA HEREDIA DURÓN	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
		HERMOSILLO			1	198		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7749 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/7750	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	GUAYMAS			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
		CASA AZUL			1	41		
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/7750 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY10			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/7751	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NISSAN OBREGÓN	CAJEME			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			1	211		
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	C-00062/7751 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY11			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/7752	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA HERMAN BRUSS	CAJEME			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			1	438		
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/7752 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY11			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/7753	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
		HERMOSILLO			1	462		
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/7753 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/7754	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
		HERMOSILLO			1	401		
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	C-00062/7754 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/7755	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
		HERMOSILLO			1	258		
	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	C-00062/7755 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/7756	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOMAS DE ANZA	NOGALES			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
		HEROICA NOGALES			1	307		
	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	C-00062/7756 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY03			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/7757	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN ACACIAS	NOGALES			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
		HEROICA NOGALES			1	317		
	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	C-00062/7757 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY03			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Modalidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/7758	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 144	0.00	0.00
	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	C-00062/7758 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7759	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA TELESECUNDARIA 370	GUAYMAS	CASA AZUL	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 53	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/7759 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7760	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA 300	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 51	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/7760 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7761	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA 242	HERMOSILLO	MOLINO DE CAMOU	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 69	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/7761 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7762	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA 97	NAVOJOA	SINAHUISA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 55	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/7762 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7763	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 16	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 1	0.00	0.00
	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	C-00062/7763 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7764	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 5	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 187	0.00	0.00
	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	C-00062/7764 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7765	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 753	0.00	0.00
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00062/7765 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7766	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 77	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 395	0.00	0.00
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00062/7766 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/7767	JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN FUENTE DE PIEDRA REUBICACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PONER MURO DE COLINDANCIA EN ÁREA DE ARROYO, PONER CERCO PERIMETRAL EN ÁREA DE MURO DE COLINDANCIA Y RELLENO, NIVELACIÓN DE TERRENO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	60			
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00062/7767 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7768	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GILDARDO MENDOZA ALCANTAR FRONTERAS								
					CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	273			
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00062/7768 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7769	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 74								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	859			
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00062/7769 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7770	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA ÍMURIS								
					CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	569			
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00062/7770 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7771	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA EDUARDO PEÑA IBARRA								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	460			
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00062/7771 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7772	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL NÚMERO 18								
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	462			
	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	C-00062/7772 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7773	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR ARMANDO EDMUNDO ESTRELLA ORTEGA								
	CABORCA	HEROICA CABORCA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	1			
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00062/7773 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7774	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES								
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	650			
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00062/7774 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7775	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA PAULITA VERJAN								
	ÁLAMOS	ÁLAMOS			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	254			
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00062/7775 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/7776	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 40	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	66		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7776 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7777	TERMINACIÓN DE 4 AULAS (OBRAS INCONCLUSAS DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR) EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOMAS DEL SOL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	496		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/7777 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7778	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 29	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	84		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7778 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7779	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 17	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	52		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7779 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7780	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MARÍA DEL CARMEN BOJÓRQUEZ VALENZUELA	NACO	NACO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	128		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7780 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7781	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 19 DE ABRIL	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	424		
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/7781 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7782	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	CABORCA	PLUTARCO ELÍAS CALLES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	42		
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/7782 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY02		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7783	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS GARRIDO	HERMOSILLO	ALEJANDRO CARRILLO MARCOR	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	52		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7783 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7784	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	1		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7784 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto		Localidad		Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN						
C-00062/7785	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 136	0.00 0.00
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7785 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY11	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7786	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS LOS OLIVOS SAN LUIS RÍO COLORADO	INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 54	0.00 0.00
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7786 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY01	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7787	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 80	0.00 0.00
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7787 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY04	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7788	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS SOLEDAD LEYVA MUNGUÍA HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 177	0.00 0.00
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7788 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7789	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 103	0.00 0.00
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7789 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7790	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN HACIENDAS DEL SUR HERMOSILLO	HERMOSILLO SAHUARIPA (SAHUARIPA)		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 133	0.00 0.00
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7790 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7791	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN NAVOJOA	NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 23	0.00 0.00
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00062/7791 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY12	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7792	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN HACIENDAS DEL SUR HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 295	0.00 0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/7792 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7793	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 1	0.00 0.00
	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	C-00062/7793 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/7794	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ORTIZ TIRADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 414	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/7794 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7795	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS SILVIANA ROBLES DE ROMERO	ACONCHI	ESTANCIA, LA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 35	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/7795 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7796	REHABILITACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 46	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 43	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/7796 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7797	REHABILITACIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GUSTAVO CABALLERO ECHEVARRIA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 84	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7797 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7798	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MUNDO INFANTIL	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 93	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7798 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7799	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS CITLALLI	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 117	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7799 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7800	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 146	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7800 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7801	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN COLONIA LA PALOMA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 170	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7801 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7803	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 186	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7803 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/7804	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ALAMITO								
	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	188			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7804 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7805	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA								
	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	239			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7805 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7806	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES								
	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	316			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7806 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7819	ESCUELA PREESCOLAR CARLOS LORENZINI, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	108			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7819 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7820	ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	110			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7820 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7821	ESCUELA PREESCOLAR ÁNGEL DEL CAMPO, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	115			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7821 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7822	ESCUELA PRIMARIA MÉXICO NUEVO, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NAVOJOA		BAHUISES, LOS		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	115			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7822 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7823	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 37, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	122			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7823 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7824	ESCUELA PREESCOLAR JORGE ISSACS, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	125			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7824 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/7825	ESCUELA PREESCOLAR HENRI WALLON, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	134			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7825 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7826	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ARMANDO ACUÑA RIVERA								
	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	319			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7826 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7827	REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA JESÚS QUIJADA AGUILAR								
	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	320			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7827 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7828	ESCUELA PREESCOLAR LAURO AGUIRRE, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	139			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7828 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7829	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA								
	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	342			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7829 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7830	REHABILITACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA FUNDACIÓN ESPOSOS RODRÍGUEZ								
	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	377			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7830 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7831	REHABILITACIÓN EN SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL NÚMERO 18								
	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		CENTRO	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	462			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7831 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7832	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN								
	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	467			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7832 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7833	ESCUELA PRIMARIA CONQUISTA DE LA REVOLUCIÓN, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NAVOJOA		ROSALES		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	150			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7833 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/7834	ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO R. SOLANO, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 166	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7834 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7835	ESCUELA PREESCOLAR GUADALUPE LÓPEZ FÉLIX, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 174	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7835 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7836	ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACAZARI, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 190	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7836 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7837	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 523	0.00	0.00
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/7837 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7838	ESCUELA PRIMARIA SIERVO DE LA NACIÓN, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NAVOJOA	PUEBLO MAYO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 193	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7838 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7839	ESCUELA PREESCOLAR SALVADOR DALÍ, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 196	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7839 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7840	ESCUELA PRIMARIA MANUEL FERRA MARTÍNEZ, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 219	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7840 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7841	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ANIA	BACANORA	BACANORA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 18	0.00	0.00
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/7841 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A009		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7842	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	BÁCUM	BÁCUM	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 64	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7842 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/7843	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS GALILEO GALILLEI	BÁCUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	1	64			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7843 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/7844	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LOMA BLANCA	BÁCUM	BÁCUM	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	1	65			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7844 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/7845	REHABILITACIÓN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	1	78			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7845 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/7846	REHABILITACION EN JARDÍN DE NIÑOS ELENA TORRES CUÉLLAR	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	1	99			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7846 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/7847	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	BÁCUM	LOMA DE BACUM	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	125			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7847 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/7848	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	148			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7848 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/7849	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ADELINA LÓPEZ FÉLIX	BANÁMICH	BANÁMICH	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	101			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7849 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005				
C-00062/7850	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ANTONIO VILLA	BANÁMICH	BANÁMICH	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	126			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7850 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005				
C-00062/7851	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ADELA PAZ CORDOVA	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	1	35			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7851 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005				



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/7852	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABELARDO L. RODRÍGUEZ								
	BAVIÁCORA		BAVIÁCORA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	120			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7852 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7853	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC								
	BENITO JUÁREZ		AGUA BLANCA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	89			
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7853 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7854	ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	252			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7854 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7855	ESCUELA PRIMARIA MOISÉS SAENZ, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	265			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7855 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7856	ESCUELA PRIMARIA CLUB CÁMARA JUNIOR, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	306			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7856 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7857	ESCUELA PRIMARIA BENIGNO GARCÍA GARCÍA, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	307			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7857 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7858	ESCUELA TELESECUNDARIA 103, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NAVOJOA		ROSALES		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	311			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7858 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7859	ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 2, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	312			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7859 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7860	ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	329			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7860 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/7861	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NAVOJOA	SAN IGNACIO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	453		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7861 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7862	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 5, TOMÁS VALDEZ VILLEGAS, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	602		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/7862 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7863	ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR OTHÓN ALMADA, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	625		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/7863 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7864	ESCUELA PREESCOLAR ABRAHAM LINCOLN, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	CÍBUTA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	27		
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/7864 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7865	ESCUELA PREESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	74		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7865 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7866	ESCUELA PREESCOLAR CLUB ACTIVO 20-30, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	75		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7866 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7867	ESCUELA PREESCOLAR ROSA ZAMORANO DE SIORDIA, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	78		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7867 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7868	ESCUELA PREESCOLAR NICOLÁS BRAVO, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	79		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7868 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7869	ESCUELA PREESCOLAR NUEVO AMANECER, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	81		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7869 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/7870	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 61, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 81	0.00 0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7870 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7871	ESCUELA PREESCOLAR IM JIABSI USI, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 84	0.00 0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7871 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7872	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 55, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 86	0.00 0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7872 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7873	ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 93	0.00 0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7873 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7874	EDUCACIÓN PREESCOLAR LOURDES CECILIA BERNAL SALAZAR, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 94	0.00 0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7874 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7875	ESCUELA PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN LAS ACACIAS, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 99	0.00 0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7875 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7876	ESCUELA PREESCOLAR FRONTERA, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 105	0.00 0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7876 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7877	EDUCACIÓN PREESCOLAR PUESTA DEL SOL, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 107	0.00 0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7877 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7878	EDUCACIÓN PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN,CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)			CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 117	0.00 0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7878 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/7879	EDUCACIÓN PREESCOLAR USI ALEYA, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES				HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 123	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7879 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7880	ESCUELA PREESCOLAR VILLA SONORA, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES				HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 135	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7880 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7881	ESCUELA PREESCOLAR MARTHA PATRICIA LÓPEZ, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES				HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 137	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7881 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7882	EDUCACIÓN PRIMARIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES				CÍBUTA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 140	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7882 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7883	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MARTHA STRAFFON MANZANO NOGALES				HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 163	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7883 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7884	EDUCACIÓN PREESCOLAR 24 DE OCTUBRE, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES				HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 176	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7884 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7885	EDUCACIÓN PRIMARIA NISSAN PUEBLITOS, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES				HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 179	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7885 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7886	EDUCACIÓN PREESCOLAR VICTORIA TEK SÁNCHEZ, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES				HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 188	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7886 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7887	EDUCACIÓN PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES				AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 189	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7887 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/7888	EDUCACIÓN PRIMARIA ROMÁN BAQUEIRO TEC, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 193	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7888 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7889	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 53	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7889 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7890	ESCUELA PRIMARIA VICENTA OCARANZA 1, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 198	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7890 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7891	EDUCACIÓN PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 200	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7891 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7892	ESCUELA PRIMARIA J. ALBERTO GONZÁLEZ VILLEGAS, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 206	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7892 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7893	EDUCACIÓN PREESCOLAR ÁLAMOS, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 220	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7893 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7894	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 53	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7894 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7895	ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 239	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7895 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7896	REHABILITACIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MARÍA DEL CARMEN MONTEVERDE DE DGYVES	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 26	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/7896 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/7897	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ARI	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	1	37			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7897 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
C-00062/7898	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 4, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	261			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7898 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
C-00062/7899	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS PORVENIR	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	1	46			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7899 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
C-00062/7900	REHABILITACIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 04 GABRIELA BRIMMER	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	1	49			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7900 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
C-00062/7901	ESCUELA PRIMARIA PROFRESOR RODOLFO SIORDIA MONTAÑO, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	258			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7901 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
C-00062/7902	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	1	71			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7902 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
C-00062/7903	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	152			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7903 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
C-00062/7904	ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN (KILÓMETRO 21), CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	291			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7904 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
C-00062/7905	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS EL PUEBLITO	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	1	45			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7905 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/7906	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA UVALDO HERNÁNDEZ LÓPEZ								
	CABORCA		SAHUARO, EL		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	14			
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/7906 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7907	ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	317			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7907 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7908	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO								
	NAVOJOA		JOPOPACO -MASIACA-		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	43			
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/7908 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7909	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO PERALTA GÁLVEZ, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	330			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7909 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7910	ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	337			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7910 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7911	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ								
	NAVOJOA		BAHUISES, LOS		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	41			
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/7911 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7912	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYR								
	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	41			
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/7912 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7913	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA MAYOR EULOGIO ORTEGA								
	NAVOJOA		SAN JOSÉ MASIACA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	39			
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/7913 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7914	EDUCACIÓN PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	406			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7914 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/7915	ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN COLINAS DEL VIENTO, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES				HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 411	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7915 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7916	ESCUELA PRIMARIA DELIA LEY DE XEBILLE, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES				HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 415	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7916 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7917	ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE JUNIO, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES				HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 420	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7917 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7918	EDUCACIÓN PRIMARIA MARÍA ANTONIETA GASTELUM, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES				HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 443	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7918 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7919	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS EL CHINITO				CHINOTAHUECA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 35	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/7919 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7920	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ARIAAKI				ORIBE DE ALVA (SANTA ELVIRA)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 26	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/7920 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7921	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS LA LOMITA				LOMA DEL REFUGIO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 34	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/7921 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7922	ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL NOGALES				HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 550	0.00	0.00
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/7922 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7923	REHABILITACIÓN DE PLANTEL JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DÍAZ MIRON				BACABACHI	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 31	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/7923 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/7924	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/7924 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7925	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS 6 DE ABRIL	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 29	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/7925 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7926	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA ARCOÍRIS	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 26	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/7926 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7927	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 76 JOSÉ RAMÓN SALCEDO ENRÍQUEZ, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 579	0.00	0.00
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/7927 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7928	REHABILITACIÓN DE PLANTEL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA VICENTE SUÁREZ	NAVOJOA	BAHUISES, LOS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 24	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/7928 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7929	REHABILITACIÓN EN TELESECUNDARIA 340	CABORCA	JESÚS GARCÍA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 35	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/7929 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7930	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN SOLIDARIDAD 1	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 36	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/7930 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7931	ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACAZARI, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 596	0.00	0.00
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/7931 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7932	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 77, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 608	0.00	0.00
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/7932 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/7933	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN GUADALUPANA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 23	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/7933 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7934	ESCUELA PRIMARIA DIRECTOR JAIME TORRES BODET	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 303	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7934 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7935	EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA 80, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 682	0.00	0.00
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/7935 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7936	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ RUBÉN ROMERO	CABORCA	ÁLVARO OBREGÓN	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 38	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/7936 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7937	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 306	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7937 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7938	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	CABORCA	RODOLFO CAMPODONICO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 39	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/7938 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7939	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 309	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7939 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7940	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA CANDELARIA VANEGAS TREVOR	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 311	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7940 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7941	ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN 1, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 687	0.00	0.00
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/7941 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/7942	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS U-ILI-CARI-TOSALI	NAVOJOA	SAN JOSÉ MASIACA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 20	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/7942 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7943	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GUSTAVO RIVERA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 317	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7943 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7944	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA BELISARIO DOMÍNGUEZ	NAVOJOA	BAHUISES, LOS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 17	0.00	0.00
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/7944 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7945	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUBIAS, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 817	0.00	0.00
	288,750.00	288,750.00	0.00	0.00	C-00062/7945 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7946	REHABILITACIÓN EN TELESECUNDARIA 290	CABORCA	ORIBE DE ALVA (SANTA ELVIRA)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 57	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7946 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7947	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 17	0.00	0.00
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/7947 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7948	ESCUELA PRIMARIA RAMÓN GUILLERMO BONFIL VIVEROS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 322	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7948 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7949	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS DEL DESIERTO	CABORCA	COYOTE, EL	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 62	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7949 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7950	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 329	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7950 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN						
C-00062/7951	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS					
	CABORCA		15 DE SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00 0.00
				1	70	
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7951 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7952	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO					
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00 0.00
				1	330	
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7952 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7953	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ					
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00 0.00
				1	331	
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7953 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7954	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS QUITOVAC					
	CABORCA		DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00 0.00
				1	77	
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7954 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7955	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN SECUNDARIA 7 DE NOVIEMBRE					
	NACAZARI DE GARCÍA		NACAZARI DE GARCÍA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00 0.00
				1	530	
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/7955 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7956	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA NOÉ PALOMARES NAVARRO					
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00 0.00
				1	333	
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7956 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7957	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACAZARI FORD 129, NÚMERO 1					
	NACAZARI DE GARCÍA		NACAZARI DE GARCÍA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00 0.00
				1	230	
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7957 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7958	REHABILITACIÓN EN TELESECUNDARIA NÚMERO 369					
	CABORCA		DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00 0.00
				1	82	
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7958 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/7959	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS RENACIMIENTO					
	NACAZARI DE GARCÍA		NACAZARI DE GARCÍA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00 0.00
				1	123	
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7959 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004	
	0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/7960	ESCUELA PREESCOLAR LIBERTAD, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 109	100.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7960 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7961	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (SEGUNDA ETAPA) 2016	CABORCA	ORIBE DE ALVA (SANTA ELVIRA)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 84	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7961 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7962	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS HÉROE JESÚS GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 94	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7962 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7963	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 341	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7963 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7964	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 81	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7964 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7965	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 13	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 58	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7965 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7966	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN , PASEO DEL PEDREGAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 342	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7966 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7967	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA	CABORCA	ALAMEDA, LA (CORTAZAR)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 91	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7967 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/7968	ESCUELA PREESCOLAR OASIS, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	DESIERTO DE SONORA 1	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 62	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7968 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/7969	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN	CABORCA	ÁLVARO OBREGÓN	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	1	99			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7969 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002				
C-00062/7970	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO	REAL DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	345			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7970 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/7971	EDUCACIÓN PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PÁPAGOS, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES		SONOITA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	162			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7971 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001				
C-00062/7972	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA MARTÍNEZ	NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	1	41			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7972 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A006				
C-00062/7973	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS VERÓNICA CASTILLO JAIME	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	107			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7973 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002				
C-00062/7974	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	351			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7974 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/7975	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	351			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7975 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/7976	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	192			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7976 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003				
C-00062/7977	REHABILITACIÓN EN TELESECUNDARIA NÚMERO 372	CABORCA	COYOTE, EL	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	113			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7977 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002				



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/7978	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA	JOSÉ ÁNGEL BARRIOS RUIZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	352			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7978 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7979	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	PROFESORA GLORIA AIDÉ MENDEZ	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	120			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7979 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7980	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA	MIGDELINA GIL SAMANIEGO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	352			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7980 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7981	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA	HUMBERTO VILLELA LUGO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	355			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7981 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7982	ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CARLOS ESPINOZA MUÑOZ 1		HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	357			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7982 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7983	REHABILITACIÓN DE PLANTEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 38		SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B SÁNCHEZ	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	57			
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/7983 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7984	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA	PROFESOR JOSÉ JESÚS VALENZUELA B.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	361			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7984 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7985	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 4		HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	364			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7985 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7986	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA	PROFESOR HILARION SANTOS SANDOVAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	368			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7986 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/7987	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA	ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	371			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7987 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7988	ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	379			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7988 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7989	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA	FRANCISCO ROMO MENDOZA							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	383			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7989 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7990	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA	JOSÉ MARÍA LEYVA							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	387			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7990 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7991	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA	HERMANOS FLORES MAGÓN							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	401			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7991 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7992	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA	NÚMERO 50							
	HUATABAMPO	LOMA EL ETCOROPO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	307			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7992 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7993	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA	ALFONSO ORTIZ TIRADO							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	414			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7993 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7994	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA	FELIPE CARRILLO PUERTO							
	HUATABAMPO	UNIÓN, LA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	293			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7994 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7995	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA	MÁRTIRES DE CANANEA 1906							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	439			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7995 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/7996	REHABILITACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 60								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	460			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7996 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7997	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 36, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES								
		SONOITA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	276			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7997 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7998	REHABILITACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA HERIBERTO HUERTA LUNA								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	465			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7998 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/7999	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 2 CAJEME								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	478			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/7999 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8000	EDUCACIÓN PREESCOLAR MELQUIADES PALACIO VALENZUELA, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	90			
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8000 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8001	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA ARMIDA DE LA VARA								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	485			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8001 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8002	EDUCACIÓN PREESCOLAR DOMITILA CONCEPCIÓN ROJO RUÍZ, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	131			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8002 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8003	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA								
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	150			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8003 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8004	ESCUELA PRIMARIA ELVIRA FABIOLA CECENA RUBIO, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	172			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8004 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/8005	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA ERNESTO LÓPEZ RIESGO								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	491			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8005 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8006	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NÚMERO 2								
	HUATABAMPO		HUATABAMPO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	127			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8006 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8007	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA EJÉRCITO MEXICANO								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	496			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8007 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8008	EDUCACIÓN PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	183			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8008 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8009	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 47								
	HUATABAMPO		FRANCISCO SARABIA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	127			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8009 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8010	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSÉ LAFONTAINE								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	501			
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8010 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8011	EDUCACIÓN PREESCOLAR NUEVOS CAMINOS, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	207			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8011 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8012	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACÓZARI								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	502			
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8012 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8013	EDUCACIÓN PRIMARIA LEONA VICARIO, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL								
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	217			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8013 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad						Av. Físico	Av. Finan.	
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario	%	%
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN								
C-00062/8014	EDUCACIÓN SECUNDARIA DIONICIO BRISEÑO RODRÍGUEZ, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			1	281		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8014 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8015	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA SECUNDARIA ARQUITECTO GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			1	506		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8015 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8016	REHABILITACIÓN GENERAL EN REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN TELESECUNDARIA NÚMERO 38				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	HUATABAMPO	MORONCÁRIT			1	111		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8016 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8017	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FRANCISCO NAVARRO ESTRADA				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			1	509		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8017 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8018	REHABILITACION EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFREDO E. URUCHURTU				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			1	516		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8018 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8019	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN TELESECUNDARIA NÚMERO 99				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	HUATABAMPO	EMILIANO ZAPATA DOS			1	84		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8019 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8020	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOS ARROYOS				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			1	519		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8020 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8021	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	HUATABAMPO	UNIÓN, LA			1	83		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8021 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8022	REHABILITACIÓN GENERAL DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 11, DOROTEO ROMERO QUIÑONEZ				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			1	519		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8022 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Modalidad							Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN								
C-00062/8023	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	PARRAS, LAS			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	HUATABAMPO				1	78		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8023 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8024	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA AGAZZI	HEROICA CABORCA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	CABORCA				1	130		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8024 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8025	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA LAMBERTO HERNÁNDEZ	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	HERMOSILLO				1	529		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8025 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8026	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA EL CAMPITO	UNIÓN, LA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	HUATABAMPO				1	70		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8026 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8027	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CABORCA	HEROICA CABORCA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	CABORCA				1	140		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8027 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8028	REHABILITACIÓN GENERAL DE ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO ADOLFO URUCHURTU	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	HERMOSILLO				1	529		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8028 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8029	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO VÁZQUEZ RUBIANO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	HERMOSILLO				1	530		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8029 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8030	REHABILITACIÓN GENERAL DE ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE RICO DE RAMÍREZ	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	HERMOSILLO				1	532		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8030 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8031	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS RAYMUNDO MÁRQUEZ LEÓN	HEROICA CABORCA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	CABORCA				1	156		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8031 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/8032	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ROSALIO E. MORENO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	1	536			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8032 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8033	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA LUIS ARTURO PALMA MEZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	1	584			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8033 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8034	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	168			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8034 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002				
C-00062/8035	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS ABEL LORENZO BELTRÁN	HUATABAMPO	HUATABAMPO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	1	59			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8035 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
C-00062/8036	REHABILITACIÓN EN SECUNDARIA TÉCNICA PROFESOR ARMANDO EDMUNDO	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	200			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8036 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002				
C-00062/8037	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA EL DIAMANTE	CABORCA	DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	221			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8037 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002				
C-00062/8038	REHABILITACIÓN GENERAL DE ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. RÉBSAMEN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	1	598			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8038 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8039	REHABILITACIÓN GENERAL DE ESCUELA PRIMARIA GILDARDO ERNESTO CORDOVA VILLEGAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	1	600			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8039 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8040	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	221			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8040 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8041	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS EL PATITO	HUATABAMPO	MORONCÁRIT	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 56	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8041 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8042	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 336	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8042 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8043	REHABILITACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 66, CUAUHTÉMOC GARCÍA VALLEJO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 633	0.00	0.00
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8043 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8044	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 16	0.00	0.00
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/8044 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8045	REHABILITACIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA UNIDAD FORD 66	CABORCA	POBLADO SAN FELIPE	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 357	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8045 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8046	REHABILITACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA INGENIERO JUAN DE DIOS BOJÓRQUEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 646	0.00	0.00
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8046 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8047	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 483	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8047 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8049	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR HERIBERTO AJA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 649	0.00	0.00
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8049 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8050	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN TELESECUNDARIA NÚMERO 227	HUATABAMPO	SAN ANTONIO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 51	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8050 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/8051	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PASEO DEL PEDREGAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	1	661			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8051 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8052	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES	HUATABAMPO	MELCHOR OCAMPO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	1	51			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8052 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
C-00062/8053	REHABILITACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA HÉROES DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	1	670			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8053 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002				
C-00062/8054	EDUCACIÓN PREESCOLAR ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	1	71			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8054 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001				
C-00062/8055	REHABILITACIÓN GENERAL DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 57	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	1	665			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8055 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8056	REHABILITACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	1	715			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8056 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002				
C-00062/8057	REHABILITACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 07 JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	1	666			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8057 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8058	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GOYA	CAJEME	MORELOS 1	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	1	16			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8058 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011				
C-00062/8059	REHABILITACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR ALEJANDRO SOTELO BURRUEL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	1	686			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8059 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8060	EDUCACIÓN PREESCOLAR ENRIQUE C. RÉBSAMEN, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 75	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8060 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8061	REHABILITACIÓN EN TELESECUNDARIA NÚMERO 43	CAJEME	BUENAVISTA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 22	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8061 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8062	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS TONATIUH	CAJEME	VICENTE GUERRERO (EL PORTÓN)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 27	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8062 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8063	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO GRANT	CAJEME	FRANCISCO VILLA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 31	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8063 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8064	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS FRANZ HAYON	CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 37	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8064 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8065	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS JULIÁN CARRILLO	CAJEME	PROGRESO (CAMPO CUARENTA Y SIETE)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 37	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8065 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8066	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS EMILIO O. RABASA	CAJEME	ALTOS DE JECOPACO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 38	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8066 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8068	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ALBERT EINSTEIN	CAJEME	TREINTA Y UNO DE OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 39	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8068 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8069	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS BENJAMIN FRANKLIN	CAJEME	CORRAL DE PIEDRA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 50	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8069 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN						
C-00062/8070	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS I. CARRUSEL	CÓCORIT			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS
	CAJEME				1	53
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8070 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/8071	REHABILITACIÓN EN TELESECUNDARIA NÚMERO 15	VICENTE GUERRERO (EL PORTÓN)			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS
	CAJEME				1	55
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8071 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/8072	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS I. LA HUERTA	CÓCORIT			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS
	CAJEME				1	61
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8072 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/8073	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS CARMEN SERDÁN	COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS
	CAJEME				1	61
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8073 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/8074	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCÓATL	MARTE R. GÓMEZ			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS
	CAJEME				1	68
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8074 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/8075	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS
	CAJEME				1	69
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8075 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/8076	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL CAJEN HIGUERA	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS
	CAJEME				1	74
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8076 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/8077	REHABILITACIÓN EN TELESECUNDARIA NÚMERO 145	FRANCISCO VILLA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS
	CAJEME				1	74
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8077 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/8078	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS LIBERTAD	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS
	CAJEME				1	86
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8078 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011	
	0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8079	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	ESPERANZA TIZNADO					
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	86		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8079 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8080	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ALAIN						
	CAJEME	PUEBLO YAQUI		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	91		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8080 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8081	REHABILITACIÓN EN TELESECUNDARIA NÚMERO 41						
	CAJEME	CORRAL DE PIEDRA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	98		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8081 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8082	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ						
	CAJEME	OLVIDO, EL		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	103		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8082 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8083	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA 31 DE OCTUBRE						
	CAJEME	TREINTA Y UNO DE OCTUBRE		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	120		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8083 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8084	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ						
	CAJEME	FRANCISCO VILLA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	133		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8084 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8085	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA						
	CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	134		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8085 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8086	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN MALDONADO TETABATE						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	142		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8086 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8087	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS SANTOS BALMORI PICAZO						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	145		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8087 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8088	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA MÉXICO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	148		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8088 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8089	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA PAZ PAREDES	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	154		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8089 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8090	EDUCACIÓN PREESCOLAR ALBORADA, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	145		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8090 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8091	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO TELL	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	159		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8091 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8092	EDUCACIÓN PREESCOLAR IRMA BEATRIZ RASCÓN CORONADO, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	254		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8092 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8093	EDUCACIÓN PRIMARIA DOCTOR JAIME TORRES BODET, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	284		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8093 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8094	EDUCACIÓN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	306		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8094 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8095	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC	CAJEME	CORRAL DE PIEDRA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	170		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8095 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8096	EDUCACIÓN PRIMARIA PROFESORA ROSAURA RIVERA DE LÓPEZ, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	394		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8096 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8097	EDUCACIÓN PRIMARIA LORENZO CHAN BE, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 405	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8097 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8098	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MISIÓN DEL REAL	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 188	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8098 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8099	EDUCACIÓN SECUNDARIA CARLOS G. CALLES, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 624	0.00	0.00
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8099 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8100	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA LOS PIONEROS	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 209	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8100 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8101	EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 69 (1 Y 2), CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 836	0.00	0.00
	288,750.00	288,750.00	0.00	0.00	C-00062/8101 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8102	EDUCACIÓN TELESECUNDARIA NÚMERO 310, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 11	0.00	0.00
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/8102 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8103	EDUCACIÓN PREESCOLAR MARÍA LOURDES RUIZ LÓPEZ, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 15	0.00	0.00
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/8103 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8104	EDUCACIÓN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 39	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8104 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8105	EDUCACIÓN PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 273	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8105 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8106	EDUCACIÓN PRIMARIA NIÑOS HÉROES, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 26	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8106 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8107	EDUCACIÓN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SÁRIC	SÁRIC	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 68	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8107 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8108	EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL PESQUEIRA, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	SOYOPA	REBEICO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 13	0.00	0.00
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/8108 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8109	EDUCACIÓN PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	URES	PUERTA DEL SOL	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 18	0.00	0.00
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/8109 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8110	EDUCACIÓN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	URES	SAUZ, EL	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 26	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8110 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8111	EDUCACIÓN PRIMARIA EMILIO CARRANZA, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	URES	SAN RAFAEL	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8111 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8112	EDUCACIÓN PRIMARIA 21 AGOSTO DE 1944, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	URES	SAN PEDRO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 140	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8112 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8113	EDUCACIÓN PRIMARIA EL CAMPESINO, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	URES	HEROICA CIUDAD DE URES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 158	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8113 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8114	EDUCACIÓN PRIMARIA 5 DE FEBRERO, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	YÉCORA	SANTA ROSA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 24	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8114 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A009		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/8116	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS MI PATRIA ES PRIMERO	EMPALME	MI PATRIA ES PRIMERO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	54				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8116 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/8117	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	267				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8117 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011				
C-00062/8118	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS SÓCRATES	EMPALME	ANTONIO ROSALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	58				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8118 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/8119	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN TEROS CAREAGA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	289				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8119 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011				
C-00062/8120	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA CÁMARA JUNIOR	CAJEME	CÓCORIT	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	292				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8120 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011				
C-00062/8121	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MACHADO	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	66				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8121 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/8122	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	317				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8122 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011				
C-00062/8123	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LEYVA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	320				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8123 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011				
C-00062/8124	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA CUITLÁHUAC	EMPALME	JUAN RODRÍGUEZ	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	76				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8124 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/8125	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JESÚS D. AGUIRRE	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
				1	321				
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8125 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8126	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS RABINDRANATH TAGORE	EMPALME	SANTA MARÍA (DE GUAYMAS)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
				1	78				
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8126 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8127	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
				1	82				
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8127 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8128	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA CENTAURO DEL NORTE	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
				1	352				
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8128 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8129	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS HELEN KELLER	EMPALME	JOSÉ MARÍA MORELOS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
				1	84				
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8129 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8130	REHABILITACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 70, ROBERTO BAÑAGA SAIZA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
				1	398				
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8130 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8131	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
				1	89				
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8131 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8132	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RÍO	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
				1	107				
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8132 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8133	REHABILITACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR MANUEL ROBLES TOVAR	CAJEME	ESPERANZA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
				1	619				
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8133 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad							Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN								
C-00062/8134	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ	EMPALME			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
					1	129		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8134 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8135	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA JACINTO LÓPEZ MORENO	EMPALME			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
		ANTONIO ROSALES			1	155		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8135 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8136	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA AMPARO AVICTIA OROZCO	EMPALME			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
		EMPALME			1	156		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8136 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8137	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EMPALME			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
		EMPALME			1	288		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8137 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8138	REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA BENITO JUÁREZ	EMPALME			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
		EMPALME			1	489		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8138 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8139	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS SAXI	HEROICA CIUDAD DE CANANEA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
		CANANEA			1	53		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8139 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8140	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAELA M. DE RUIZ	HEROICA CIUDAD DE CANANEA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
		CANANEA			1	66		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8140 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8141	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ARISTÓTELES	HEROICA CIUDAD DE CANANEA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
		CANANEA			1	74		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8141 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/8142	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS DESPERTAR	HEROICA CIUDAD DE CANANEA			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
		CANANEA			1	96		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8142 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8143	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 124	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8143 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8144	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GILBERTO CASTILLO RÍOS	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 231	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8144 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8145	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 397	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8145 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8146	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS CARLOS CHÁVEZ	CUMPAS	OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 20	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8146 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8147	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO HOYOS	CUMPAS	HOYOS, LOS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 27	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8147 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8148	REHABILITACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR RAFAEL N. VARELA	CUMPAS	CUMPAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 106	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8148 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8149	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO	CUMPAS	HOYOS, LOS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 117	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8149 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8150	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	CUMPAS	CUMPAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 154	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8150 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8151	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ GUILLERMO CARBÓ	DIVISADEROS	DIVISADEROS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 22	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8151 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8152	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS CARLOS LINNEO	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 25	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8152 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8153	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS TIZIANO	EMPALME	PALMA, LA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 26	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8153 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8154	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL PAYNO	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 27	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8154 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8155	REHABILITACIÓN EN TELESECUNDARIA NÚMERO 138	EMPALME	ANTONIO ROSALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 54	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8155 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8156	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS LUIS URBINA	ETCHOJOA	SAN PEDRO VIEJO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 41	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8156 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8157	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ	ETCHOJOA	BACOBAMPO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 110	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8157 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8158	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS GENERAL GUADALUPE VICTORIA	ETCHOJOA	BACOBAMPO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 125	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8158 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8159	REHABILITACIÓN GENERAL DE PRIMARIA NIÑOS HÉROES	ETCHOJOA	NAVOLATO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 150	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8159 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8160	REHABILITACIÓN GENERAL DE PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	ETCHOJOA	BACAME NUEVO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 205	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8160 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8161	REHABILITACIÓN GENERAL DE SECUNDARIA GUADALUPE ARGUELLES OBREGÓN	ETCHOJOA	BACAME NUEVO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 228	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8161 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8162	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL JARDÍN DE NIÑOS MALINTZIN	HUATABAMPO	VENUSTIANO CARRANZA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 46	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8162 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8163	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA AGUILES SERDÁN	HUATABAMPO	REFORMA, LA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 32	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8163 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8164	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS HUATABAMPO	HUATABAMPO	JUAN DE LA BARRERA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 29	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8164 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8165	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CARMEN SERDÁN	HUATABAMPO	CHAPULTEPEC	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 23	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8165 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8166	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA RICARDO FLORES	HUATABAMPO	SAN ANTONIO	CONSTRUCCIÓN 1111111	ALUMNOS 21	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8166 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8167	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS ILI-KARI	HUATABAMPO	ZAMICÁRIT	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 21	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8167 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8168	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS BATWE	HUATABAMPO	RIÍTO, EL	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 18	0.00	0.00
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/8168 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8169	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS ILI-KETWEYO	HUATABAMPO	CAMPO DIECINUEVE	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 18	0.00	0.00
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/8169 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8170	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	FRONTERAS	TURICACHI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	20		
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8170 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8171	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MISIONEROS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	92		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8171 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8172	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA EL NIÑO CAMPESINO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	94		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8172 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8173	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS CARLOS PELLICER	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	19		
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/8173 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8174	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS	HERMOSILLO	VICTORIA, LA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	97		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8174 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8175	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ S. HEALY	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	97		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8175 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8176	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS LEYES DE REFORMA	GUAYMAS	FRANCISCO MÁRQUEZ	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	21		
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8176 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8177	REHABILITACIÓN GENERAL DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	GUAYMAS	YAQUI, EL	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	26		
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8177 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8178	EDUCACIÓN PRIMARIA RAFAEL SANTACRUZ REYES, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	756		
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8178 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8179	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINES	GUAYMAS	SAN JOSÉ DE GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 29	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8179 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8180	EDUCACIÓN SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA , CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 856	0.00	0.00
	288,750.00	288,750.00	0.00	0.00	C-00062/8180 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8181	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MÁRTIRES DE CANANEA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 98	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8181 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8182	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS MOLIERE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 38	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8182 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8183	EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 74, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 859	0.00	0.00
	288,750.00	288,750.00	0.00	0.00	C-00062/8183 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8184	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS ABELARDO L. RODRÍGUEZ	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 39	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8184 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8185	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE MIRANDA CASTRO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 100	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8185 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8186	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELÍAS CALLES	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 49	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8186 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8187	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS PORFIRIO PARRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 101	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8187 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/8188	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIA E. DE AMANTE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	101			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8188 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8189	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS QUINTANA ROO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	102			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8189 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8190	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS CARLOS ORTIZ RETES	GUAYMAS	ORTIZ	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	1	61			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8190 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/8191	EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 12, NICOLÁS CEDANO TORRES, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	288,750.00	288,750.00	0.00	0.00	1	1,043			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8191 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8192	REHABILITACIÓN GENERAL DE TELESECUNDARIA NÚMERO 126	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	1	72			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8192 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/8193	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS ADA M. ELFLEIN	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	1	74			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8193 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/8194	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS CRISTÓBAL COLÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	105			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8194 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8195	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE LA INDEPENDENCIA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	1	74			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8195 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/8196	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS JACINTO BENAVENTE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	1	74			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8196 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8197	EDUCACIÓN PREESCOLAR UME-USIM, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	HUATABAMPO	REFORMA, LA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	12		
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/8197 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8198	EDUCACIÓN PREESCOLAR PRIMAVERA, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	HUATABAMPO	EJIDO 10 DE ABRIL	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	12		
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/8198 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8199	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS CLAUDIO DEBUSSY	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	87		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8199 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8200	EDUCACIÓN PREESCOLAR UME-NAMUM, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	HUATABAMPO	SAN ANTONIO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	13		
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/8200 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8201	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS JULIO VERNE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	99		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8201 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8202	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO CAMPODÓNICO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	108		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8202 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8203	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS CARLOS PERRAULT	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	103		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8203 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8204	EDUCACIÓN PREESCOLAR YOORI, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	HUATABAMPO	EJIDO LUIS ECHEVERRÍA ZUNO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	15		
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/8204 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8205	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	HUATABAMPO	NACAPUL, EL	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	15		
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/8205 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8206	EDUCACIÓN PREESCOLAR ILI-SEGUA, CONSOLIDAR LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	HUATABAMPO	TÁBARE, EL	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 16	0.00	0.00
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	C-00062/8206 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8207	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS LILIA REYNA RIVERA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 110	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8207 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8208	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS PILTZINTLI	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 115	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8208 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8209	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ALICIA HURTADO BRINGAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 115	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8209 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8210	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MERCEDES ESPARZA TEROS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 116	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8210 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8211	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO DE LA HUERTA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 107	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8211 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8212	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS JIAPSI	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 117	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8212 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8213	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS GANDHI	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 119	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8213 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8214	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA GENERAL IGNACIO R. ALATORRE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 110	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8214 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8215	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 120	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8215 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8216	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ANTÓN MAKÁRENKO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 120	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8216 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8217	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 122	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8217 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8218	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCÓYOTL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 125	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8218 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8219	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 125	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8219 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8220	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL ROSARIO CHAVEZ CRUZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 125	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8220 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8221	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA CHANES	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 112	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8221 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8222	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS MOTOLINÍA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 124	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8222 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8223	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS MARÍA LUISA ALCOTT	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 134	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8223 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Meta		Beneficiario		Av. Físico %		Av. Finan. %	
Autorizado:		Total		Estatad		Federal		Otros		Clave Presupuestal					
Devengado:		Total		Estatad		Federal		Otros							
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN															
C-00062/8224	REHABILITACIÓN GENERAL DE PRIMARIA RICARDO PÉREZ														
	GUAYMAS					ORTIZ					CONSTRUCCIÓN				
											ALUMNOS				
											137				
	210,000.00					210,000.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00				
											C-00062/8224 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/8225	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA														
	GUAYMAS					HEROICA GUAYMAS					CONSTRUCCIÓN				
											ALUMNOS				
											155				
	210,000.00					210,000.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00				
											C-00062/8225 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/8226	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA ARBALLO PIÑUELAS														
	GUAYMAS					HEROICA GUAYMAS					CONSTRUCCIÓN				
											ALUMNOS				
											164				
	210,000.00					210,000.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00				
											C-00062/8226 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/8227	REHABILITACIÓN GENERAL DE PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA														
	GUAYMAS					HEROICA GUAYMAS					CONSTRUCCIÓN				
											ALUMNOS				
											180				
	210,000.00					210,000.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00				
											C-00062/8227 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/8228	REHABILITACIÓN GENERAL DE PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS														
	GUAYMAS					HEROICA GUAYMAS					CONSTRUCCIÓN				
											ALUMNOS				
											296				
	210,000.00					210,000.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00				
											C-00062/8228 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/8229	REHABILITACIÓN GENERAL DE PRIMARIA LORETO ENCINAS DE AVILÉS														
	GUAYMAS					HEROICA GUAYMAS					CONSTRUCCIÓN				
											ALUMNOS				
											355				
	210,000.00					210,000.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00				
											C-00062/8229 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/8230	REHABILITACIÓN GENERAL DE SECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO														
	GUAYMAS					HEROICA GUAYMAS					CONSTRUCCIÓN				
											ALUMNOS				
											513				
	262,500.00					262,500.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00				
											C-00062/8230 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010				
C-00062/8231	REHABILITACIÓN GENERAL DE PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE														
	HERMOSILLO					TOPAHUE					CONSTRUCCIÓN				
											ALUMNOS				
											17				
	52,500.00					52,500.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00				
											C-00062/8231 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8232	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO GUTIÉRREZ														
	HERMOSILLO					HERMOSILLO					CONSTRUCCIÓN				
											ALUMNOS				
											21				
	78,750.00					78,750.00					0.00				
	0.00					0.00					0.00				
											C-00062/8232 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8233	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 22	0.00	0.00
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	C-00062/8233 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8234	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE QUIJADA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 35	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8234 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8235	REHABILITACIÓN GENERAL DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 49	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 37	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8235 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8236	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS SIARY	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 38	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8236 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8237	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA	HERMOSILLO	MOLINO DE CAMOU	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 46	0.00	0.00
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8237 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8238	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LA CHOLLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 125	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8238 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8239	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 53	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8239 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8240	REHABILITACIÓN GENERAL DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 58	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 57	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8240 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8241	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ROSAS DE LA INFANCIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 129	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8241 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8242	REHABILITACIÓN GENERAL DE TELESECUNDARIA ALBERTO GUTIÉRREZ	HERMOSILLO	MESA DEL SERI	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 57	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8242 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8243	REHABILITACIÓN GENERAL DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE INSTITUTO IRIS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 58	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8243 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8244	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 60	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8244 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8245	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS LOS ARROYOS, LA CHOYA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 60	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8245 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8246	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, ROMANZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 61	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8246 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8247	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 62	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8247 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8248	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 65	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8248 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8249	REHABILITACIÓN GENERAL DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 57	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 65	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8249 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8250	REHABILITACIÓN GENERAL DE PRIMARIA FORD 60	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 66	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8250 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8251	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS ANA DUARTE NAVARRO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 72	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8251 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8252	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS NACAMERI	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 73	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8252 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8253	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS EMILIANA DE ZUBELDÍA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 74	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8253 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8254	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS ECOS INFANTILES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 77	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8254 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8255	REHABILITACIÓN GENERAL DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 20	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 77	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8255 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8256	REHABILITACIÓN JARDÍN DE NIÑOS JONAS E. SALK	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 84	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8256 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8257	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS JESÚS PERALTA PERALTA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 88	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8257 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8258	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO MERCADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 129	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8258 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8259	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA B. NUÑEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 89	0.00	0.00
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	C-00062/8259 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/8260	REHABILITACIÓN GENERAL DE PRIMARIA ALEJANDRO GONZÁLEZ GARZA	HERMOSILLO	MESA DEL SERI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	91	C-00062/8260 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8261	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ZIX QUISIL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	137	C-00062/8261 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8262	REHABILITACIÓN GENERAL DE JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	92	C-00062/8262 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8263	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	140	C-00062/8263 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8264	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ROSALIA MORALES DUARTE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	144	C-00062/8264 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8265	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	144	C-00062/8265 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8266	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MARTÍN LUIS GUZMÁN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	146	C-00062/8266 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8267	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN COLONIA ANTORCHAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	146	C-00062/8267 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8268	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ÁNGEL SALIDO ESQUER	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	150	C-00062/8268 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/8269	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	150				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8269 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8270	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ARCOÍRIS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	152				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8270 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8271	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	HERMOSILLO	MOLINO DE CAMOU	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	152				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8271 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8272	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES I	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	154				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8272 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8273	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	155				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8273 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8274	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA	HERMOSILLO	VICTORIA, LA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	158				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8274 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8275	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	168				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8275 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8276	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA ROBERTO RENDÓN RENDÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	168				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8276 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8277	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA SORIA LARREA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	171				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8277 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8278	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA EVANGELINA PAREDES PESQUEIRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 171	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8278 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8279	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GONZÁLEZ FRANCO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 174	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8279 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8280	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NISSAN 47-1	HERMOSILLO	BAHÍA KINO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 175	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8280 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8281	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO REMBAU FIGUEROA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 179	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8281 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8282	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS LORETO ENCINAS DE AVILÉS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 191	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8282 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8283	REHABILITACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR CARLOS ESPINOZA MUÑOZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 195	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8283 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8284	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA FORD NÚMERO 3	HERMOSILLO	PALMITAS, LAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 196	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8284 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8285	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 196	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8285 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8286	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN URBI VILLA DEL PRADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 198	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8286 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/8287	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA HEREDIA DURÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	198	C-00062/8287 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8288	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	199	C-00062/8288 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8289	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIA FIMBRES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	200	C-00062/8289 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8290	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EDUARDO W. VILLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	205	C-00062/8290 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8291	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	214	C-00062/8291 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8292	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA ÁNGELA MACÍAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	217	C-00062/8292 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8293	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	220	C-00062/8293 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8294	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	222	C-00062/8294 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8295	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA CHANES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	226	C-00062/8295 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/8296	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO L. PESQUEIRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	228			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8296 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8297	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA EUSEBIO FRANCISCO KINO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	237			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8297 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8298	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LAUREANO CALVO BERBER	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	237			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8298 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8299	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE CABORCA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	238			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8299 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8300	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CASTILLO BLANCO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	243			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8300 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8301	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS TERESA SANTACRUZ DÓRAME	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	258			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8301 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8302	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	263			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8302 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8303	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA ABIGAIL BOHÓRQUEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	271			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8303 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
C-00062/8304	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE OAXACA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	1	278			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8304 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/8305	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	278			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8305 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8306	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	288			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8306 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8307	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	288			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8307 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8308	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ÁNGEL ARRIOLA								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	289			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8308 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8309	REHABILITACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ORTÍZ PAREDES								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	293			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8309 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8310	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA SECUNDARIA JOAQUÍN ENRÍQUEZ FLORES								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	705			
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8310 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8311	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 31 PROFESOR MIGUEL ÁNGEL LOYA MARTÍNEZ								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	747			
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8311 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8312	REHABILITACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NÚMERO 33								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	754			
	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	C-00062/8312 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/8313	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS U-BISEROU								
	HUATABAMPO		MOCHIBAMPO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
					1	30			
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00062/8313 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/8314	REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA ARMANDO E. VERDUGO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 324	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00062/8314 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8315	REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS EN PLANTEL, REHABILITACIÓN GENERAL DEL LABORATORIO DE CIENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BEBEDEROS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 15 NICOLÁS GARCÍA OCEGUERA	BÁCUM	SAN JOSÉ DE BÁCUM	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 263	0.00	0.00
	4,131,539.35	4,131,539.35	0.00	0.00	C-00062/8315 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8316	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL, INCLUYE SALIDAS ELÉCTRICAS DE AULAS, APAGADORES Y CONTACTOS ELÉCTRICOS, ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE CABLE A TIERRA DE MAYOR CAPACIDAD EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 585	0.00	0.00
	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	C-00062/8316 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8317	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN: SUSTITUCIÓN DE PISOS DE TALLER DE MECANOGRFÍA DE EDIFICIO 10J, TALLER DE ELECTRÓNICA Y DIRECCIÓN, REHABILITACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PREFECTURAS EN EDIFICIO 1A, RECONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CON SEVERO DAÑO ESTRUCTURAL REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AUMENTO DE CARGA EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE MONROY MENDOZA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 443	0.00	0.00
	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	C-00062/8317 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8318	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCA MERCEDES MADRID DURAZO	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 174	0.00	0.00
	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	C-00062/8318 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8319	REHABILITACIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y SISTEMA ELÉCTRICO DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 398	0.00	0.00
	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	C-00062/8319 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8320	REPARACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 63	HUATABAMPO	JÚPARE	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 264	0.00	0.00
	1,732,500.00	1,732,500.00	0.00	0.00	C-00062/8320 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8322	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	ALTAR	ALTAR	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 338	0.00	0.00
	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	C-00062/8322 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8323	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 157	0.00	0.00



Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	0.00	C-00062/8323 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A004	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/8324	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE					
	ETCHOJOA	BUAYSIACOB	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	C-00062/8324 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/8325	PRIMERA ETAPA: REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, TECHO DE SEGUNDA PLANTA, LABORATORIO, CERCO PERIMETRAL EN SECUNDARIA ESTATAL NÚMERO 17,					
	CATALINA ACOSTA BER	HUATABAMPO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	C-00062/8325 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/8326	REHABILITACIÓN MAYOR EN MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EL CAMPESINO					
	ETCHOJOA	CHUCARIT	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	754,527.80	754,527.80	0.00	0.00	C-00062/8326 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/8329	REHABILITAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN AULAS CON DAÑOS SEVEROS EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES					
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00	C-00062/8329 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/8330	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DRENAJE EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA					
	NÚMERO 52	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	60.00	0.00
	1,312,500.00	1,312,500.00	0.00	0.00	C-00062/8330 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/8331	SUSTITUCIÓN DE TECHOS DE LOS TALLERES DE SOLDADURA Y ALIMENTOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 31					
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00	C-00062/8331 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/8332	REPARACIÓN DE TECHOS DE SIETE AULAS, REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS E ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN TELESECUNDARIA NÚMERO 62					
	OPODEPE	QUEROBABI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	1,631,917.76	1,631,917.76	0.00	0.00	C-00062/8332 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/8334	REHABILITACIÓN DE DAÑO ESTRUCTURAL EN CIMIENTO Y MUROS DE AULAS AFECTADAS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MIGUEL CÁZAREZ DAMIÁN					
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	C-00062/8334 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/8336	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON HIDRONEUMÁTICO, CONSTRUCCIÓN DE BASE CONTENCIÓN EN CERCO PERIMETRAL EN LADO NORESTE Y ZARPEADO DE CERRO EN					
	JARDÍN DE NIÑOS CANDELARIA R. VEGA MUÑOZ	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	C-00062/8336 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A003	
	0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8337	REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELÉCTRICO EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ A. ACUÑA NUÑEZ	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	216		
	1,695,705.40	1,695,705.40	0.00	0.00	C-00062/8337 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8338	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 59	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	220		
	1,847,665.96	1,847,665.96	0.00	0.00	C-00062/8338 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8339	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL INTERIOR Y EXTERIOR AULAS Y ANEXOS, IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL DE TECHOS Y REPARACIÓN GENERAL DE ENJARRE INTERIOR DE LOZA DE TECHOS, PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR. REPARACIÓN GENERAL DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARIO SILVA CORTES	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	228		
	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	C-00062/8339 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8340	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, CANCELACIÓN DE FOSA SÉPTICA EXISTENTE, INSTALACIÓN DE TINACO Y BOMBA HIDRONEUMÁTICA, REHABILITACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS, REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	NAVOJOA	SAPOMORA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	75		
	1,145,025.00	1,145,025.00	0.00	0.00	C-00062/8340 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8342	REHABILITACIÓN DE BORDA LATERAL, MUROS, TECHOS, CIELOS, VENTANAS DE SEIS AULAS, PUERTAS EN LA ENTRADA A SERVICIOS SANITARIOS DE NIÑAS Y NIÑOS, EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ACEDO MADRID	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	190		
	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00	C-00062/8342 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8344	SUSTITUIR TECHOS EN 1 EDIFICIO, REPARACIÓN DE MUROS EN 3 AULAS, AUMENTO DE CARGA Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SUSTITUIR CABLEADO EN TODO EL PLANTEL, SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	CAJEME	CÓCORIT	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	103		
	2,974,159.36	2,974,159.36	0.00	0.00	C-00062/8344 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8345	REHABILITACIÓN MAYOR EN TRES AULAS (INCLUYE REPARACIÓN DE TECHOS) Y REHABILITACIÓN MAYOR EN MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	ETCHOJOA	BAYAJORI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	76		
	787,500.00	787,500.00	0.00	0.00	C-00062/8345 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8346	REHABILITACIÓN MAYOR DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITAR SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, REPARACIÓN DE PISOS Y PAREDES DE AULAS CON GRIETAS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, EN JARDÍN DE NIÑOS FANNY ANITÚA YÁÑEZ	CAJEME	ESPERANZA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
				1	96		
	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	C-00062/8346 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8348	AMORTIZACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA (FAMEB)	VARIOS	VARIAS		ALUMNOS 109,812	0.00	0.00
	80,870,824.54	80,870,824.54	0.00	0.00	C-00062/8348 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2025DY13		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8349	AMORTIZACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FAMES)	VARIOS	VARIAS		ALUMNOS 2,305	0.00	0.00
	72,631,109.08	72,631,109.08	0.00	0.00	C-00062/8349 - 1100002100-2506E403K06113A1-411061-2025DZ13		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8350	AMORTIZACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FAMMES)	VARIOS	VARIAS		ALUMNOS 4,145	0.00	0.00
	6,450,978.36	6,450,978.36	0.00	0.00	C-00062/8350 - 1100002100-2506E403K06105A1-411061-2025DL13		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8352	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JACINTO LÓPEZ MORENO CLAVE 26DPR0843V DE LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRÍA ZUNO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	HUATABAMPO	HUATABAMPO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 80	0.00	0.00
	382,278.00	382,278.00	0.00	0.00	C-00062/8352 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8353	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 20.00 X 11.00 METROS EN LA EXPLANADA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MIRANDA CLAVE 26DPR2085IEN, ÁLAMOS, SONORA, LOCALIDAD DE HUIROCOBA, MUNICIPIO DE ÁLAMOS.	ÁLAMOS	GUIROCOBA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	0.00	0.00
	537,179.00	537,179.00	0.00	0.00	C-00062/8353 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8354	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN DE 20.00 X 18.00 EN COBACH HUATABAMPO, LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	HUATABAMPO	HUATABAMPO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 600	0.00	0.00
	732,947.00	732,947.00	0.00	0.00	C-00062/8354 - 1100002100-2506E403K06105A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8355	CUBIERTA EN AULAS Y ARMADO DE SUBESTACIÓN DE 150 KVA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS, E ILUMINACIÓN DE TEJABAN, E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS, LA ATRAVESADA, LOCALIDAD DE LA ATRAVESADA, MUNICIPIO DE EMPALME.	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 120	0.00	0.00
	1,668,857.00	1,668,857.00	0.00	0.00	C-00062/8355 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8356	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO EN EL SIVIRAL, LOCALIDAD DE EL SIVIRAL, MUNICIPIO DE ETCHOJOA.	ETCHOJOA	ETCHOJOA		ALUMNOS 120	0.00	0.00
	47,841.00	47,841.00	0.00	0.00	C-00062/8356 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8357	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MÚLTIPLES, SECUNDARIA 72, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 600	0.00	0.00
	1,941,271.00	1,941,271.00	0.00	0.00	C-00062/8357 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8358	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MÚLTIPLES, SECUNDARIA GENERAL 1, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
			1	600			
	1,941,272.00	1,941,272.00	0.00	0.00	C-00062/8358 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8359	CONSTRUCCIÓN DE TEJABANES, MUNICIPIO DE CAJEME.						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	ALUMNOS	0.00	0.00		
			200				
	3,585,927.00	3,585,927.00	0.00	0.00	C-00062/8359 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8360	TEJABÁN EN E.P. PRESIDENTE DE LA PAZ PLAN DE AYALA 12X15, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
			1	120			
	1,160,958.00	1,160,958.00	0.00	0.00	C-00062/8360 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8361	REPARACIÓN DE EXPLANADA E.P. LÁZARO CÁRDENAS, BAHÍA DE KINO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
			1	150			
	862,112.00	862,112.00	0.00	0.00	C-00062/8361 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8362	REPARACIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO E.P. PLAN DE AYALA, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
			1	150			
	1,321,472.00	1,321,472.00	0.00	0.00	C-00062/8362 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8363	DOS TEJABANES PARA ESCUELAS, LOCALIDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES.						
	URES	HEROICA CIUDAD DE URES	ALUMNOS	0.00	0.00		
			180				
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/8363 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8364	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE BALONCESTO EN CBTIS 188 EN CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
			1	300			
	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	C-00062/8364 - 1100002100-2506E403K06105A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8365	COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, E. P. COL. SOSTENES VALENZUELA MILLER, EN CIUDAD OBREGÓN						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
			1	250			
	535,000.00	535,000.00	0.00	0.00	C-00062/8365 - 1100002100-2506E403K06099A1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/8370	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA						
	VARIOS	VARIAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00	
			1	150,613			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8370 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2025DY13		
	110,623,947.00	110,623,947.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8371	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
				1	150,613		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8371 - 1100002100-2502E403K06105N1-411061-2025DL13		
	9,314,824.00	9,314,824.00	0.00	0.00			
C-00062/8372	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
				1	150,613		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8372 - 1100002100-2503E403K06113N1-411061-2025DZ13		
	159,831,666.00	159,831,666.00	0.00	0.00			
C-00062/8373	REHABILITACIÓN DE AULAS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS MAYAMBO	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	50		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8373 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A012		
	306,925.27	306,925.27	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8373 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A012		
	322,271.53	15,346.26	0.00	0.00			
C-00062/8374	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, AULAS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	278		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8374 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A007		
	1,170,400.08	1,170,400.08	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8374 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A007		
	1,228,920.08	58,520.00	0.00	0.00			
C-00062/8375	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS	EMPALME	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	278		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8375 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A010		
	395,651.85	395,651.85	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8375 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A010		
	415,434.44	19,782.59	0.00	0.00			
C-00062/8376	REHABILITACIÓN DE AULAS Y DEMOLICIÓN DE AULA EN SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 1	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	515		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8376 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A001		
	1,263,191.40	1,263,191.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8376 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A001		
	1,326,350.97	63,159.57	0.00	0.00			
C-00062/8383	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA MARIO SILVA CORTÉS	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	228		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8383 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A010		
	1,199,999.49	1,199,999.49	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8383 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A010		
	1,259,999.46	59,999.97	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8384	REHABILITACIÓN DE AULAS Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 63	HUATABAMPO	HUATABAMPO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	264		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8384 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A012		
	1,649,997.53	1,649,997.53	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8384 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A012		
	1,732,497.41	82,499.88	0.00	0.00			
C-00062/8385	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 1A Y 2B, Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA JOSEFINA VIUDA DE GÁLVEZ	CAJEME	PUEBLO YAQUI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	313		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8385 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A011		
	19,266,882.82	19,266,882.82	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8385 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A011		
	20,230,226.96	963,344.14	0.00	0.00			
C-00062/8386	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS FANNY ANITÚA YÁÑEZ	CAJEME	ESPERANZA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	96		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8386 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A011		
	984,601.76	984,601.76	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8386 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A011		
	1,033,831.85	49,230.09	0.00	0.00			
C-00062/8393	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 59 JOSÉ ARMANDO VÁZQUEZ VIDANA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	220		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8393 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A010		
	1,759,603.70	1,759,603.70	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8393 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A010		
	1,847,583.89	87,980.19	0.00	0.00			
C-00062/8394	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 1A Y 6F, ADECUACIONES EN EL EDIFICIO 2B Y OBRA EXTERIOR DEL PLANTEL SECUNDARIA PROFESOR GREGORIO AHUMADA	ETCHOJOA	BACOBAMPO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	393		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8394 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A012		
	13,428,571.38	13,428,571.38	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8394 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A012		
	14,099,999.95	671,428.57	0.00	0.00			
C-00062/8403	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO QUE PRESENTA DAÑOS ESTRUCTURALES, RECONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS DEMOLIDOS Y REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA HERMANAS VALENCIA	SANTA ANA	SANTA ANA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	156		



Modalidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8403 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A003		
	6,554,979.39	6,554,979.39	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8403 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A003		
	6,882,728.36	327,748.97	0.00	0.00			
C-00062/8404	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA FELIPE ÁNGELES						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	397			
	1,499,999.41	1,499,999.41	0.00		C-00062/8404 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00		C-00062/8404 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A011		
	1,574,999.38	74,999.97	0.00				
C-00062/8405	BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SECUNDARIA VICENTE MONROY MENDOZA						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	443			
	3,809,523.81	3,809,523.81	0.00		C-00062/8405 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00		C-00062/8405 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A011		
	4,000,000.00	190,476.19	0.00				
C-00062/8406	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	76			
	749,999.98	749,999.98	0.00		C-00062/8406 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00		C-00062/8406 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A011		
	787,499.98	37,500.00	0.00				
C-00062/8438	CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA - DEPENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR NAVOJOA						
	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	2,659			
	9,523,809.52	9,523,809.52	0.00		C-00062/8438 - 1100002100-2506E403K06113N1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00		C-00062/8438 - 1100002100-2506E403K06113N1-411111-2011A012		
	10,000,000.00	476,190.48	0.00				
C-00062/8439	CONTINUACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA - DEPENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR NAVOJOA						
	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	2,659			
	4,338,410.72	4,338,410.72	0.00		C-00062/8439 - 1100002100-2506E403K06113N1-411061-2011A012		



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8439 - 1100002100-2506E403K06113N1-411111-2011A012		
	4,555,331.26	216,920.54	0.00	0.00			
C-00062/8445	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA VICENTE MORA		HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 296	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8445 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A007		
	1,309,009.20	1,309,009.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8445 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A007		
	1,374,459.66	65,450.46	0.00	0.00			
C-00062/8446	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA VICENTE MORA		HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 296	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8446 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A012		
	1,249,999.27	1,249,999.27	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8446 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A012		
	1,312,499.23	62,499.96	0.00	0.00			
C-00062/8474	REHABILITACIÓN DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS TOMAS JEFFERSON		CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 126	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8474 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A011		
	46,243.01	46,243.01	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8474 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A011		
	48,555.16	2,312.15	0.00	0.00			
C-00062/8475	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO TATO		BACOACHI	BACOACHI	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 123	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8475 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A004		
	236,654.70	236,654.70	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8475 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A004		
	248,487.44	11,832.74	0.00	0.00			
C-00062/8476	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ		MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 487	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8476 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A006		
	52,768.06	52,768.06	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8476 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A006		
	55,406.46	2,638.40	0.00	0.00			
C-00062/8477	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDAS CON MALLA, JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ A. ACUÑA NÚÑEZ		PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 216	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8477 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A001		
	1,610,920.57	1,610,920.57	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8477 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A001		
	1,691,466.60	80,546.03	0.00	0.00			
C-00062/8481	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE RIESGOS PARA DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA		VARIAS	ESTUDIO 1	PERSONAS 5,743	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8481 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A001		
	220,362.00	220,362.00	0.00	0.00			
C-00062/8487	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA		VARIAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8487 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2025DQ13		
	23,584,083.76	23,584,083.76	0.00	0.00			
C-00062/8488	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR		VARIAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8488 - 1100002100-2503E403K06113N1-411061-2025DQ13		
	34,074,735.72	34,074,735.72	0.00	0.00			
C-00062/8489	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR		VARIAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8489 - 1100002100-2502E403K06105N1-411061-2025DQ13		
	1,968,106.14	1,968,106.14	0.00	0.00			
C-00062/8496	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE MODULOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO		HEROICA CIUDAD DE CANANEA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 157	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8496 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A004		
	1,016,556.95	1,016,556.95	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8496 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A004		
	1,067,384.80	50,827.85	0.00	0.00			
C-00062/8497	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO		SAPOMORA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 75	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8497 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A012		
	774,658.96	774,658.96	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8497 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A012		
	813,391.91	38,732.95	0.00	0.00			
C-00062/8498	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS CANDELARIA R. VEGA MUÑOZ		HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 180	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8498 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A003		
	897,749.60	897,749.60	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8498 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A003		
	942,637.08	44,887.48	0.00	0.00			
C-00062/8499	REHABILITACIÓN DE AULAS Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 62	OPODEPE	QUEROBABI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	88	
	1,554,207.02	1,554,207.02	0.00	0.00	C-00062/8499 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8499 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A005		
	1,631,917.37	77,710.35	0.00	0.00			
C-00062/8500	REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	585	
	442,944.47	442,944.47	0.00	0.00	C-00062/8500 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8500 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A003		
	465,091.69	22,147.22	0.00	0.00			
C-00062/8501	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE	ETCHOJOA	BUAYSICOB	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	131	
	999,153.69	999,153.69	0.00	0.00	C-00062/8501 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8501 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A012		
	1,049,111.37	49,957.68	0.00	0.00			
C-00062/8502	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	CAJEME	CÓCORIT	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	103	
	2,825,450.49	2,825,450.49	0.00	0.00	C-00062/8502 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8502 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A011		
	2,966,723.01	141,272.52	0.00	0.00			
C-00062/8507	REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN, AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	245	
	1,072,511.35	1,072,511.35	0.00	0.00	C-00062/8507 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8507 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A007		
	1,126,136.92	53,625.57	0.00	0.00			
C-00062/8508	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y RELLENO DE PATIO, JARDÍN DE NIÑOS JUANA ACUÑA GÁMEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	249	
	997,498.09	997,498.09	0.00	0.00	C-00062/8508 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8508 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A007		
	1,047,372.99	49,874.90	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/8509	ADQUISICIÓN DE TORNO, CONALEP 264, MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	EQUIPO 1	ALUMNOS 809	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8509 - 1100002100-2502E403K06105N1-411061-2011A003		
	571,720.93	571,720.93	0.00	0.00			
C-00062/8515	PRIMERA ETAPA DE LA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, TECHO DE SEGUNDA PLANTA, LABORATORIO, SECUNDARIA ESTATAL NÚMERO 17, CATALINA ACOSTA BERNAL	HUATABAMPO	HUATABAMPO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 682	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8515 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A012		
	3,999,999.95	3,999,999.95	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8515 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A012		
	4,199,999.95	200,000.00	0.00	0.00			
C-00062/8516	REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN, AULAS Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE PROFESOR LUIS EDGARDO AINZA CANIZARES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 74	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8516 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A007		
	1,999,946.44	1,999,946.44	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8516 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A007		
	2,099,943.76	99,997.32	0.00	0.00			
C-00062/8517	REHABILITACIÓN EN MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA EL CAMPESINO ETCHOJOA	CHUCARIT	CHUCARIT	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 121	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8517 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A012		
	804,851.86	804,851.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8517 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A012		
	845,094.45	40,242.59	0.00	0.00			
C-00062/8518	REHABILITACIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y SISTEMA ELÉCTRICO DE AULAS, SECUNDARIA LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 398	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8518 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A001		
	1,446,050.20	1,446,050.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8518 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A001		
	1,518,352.71	72,302.51	0.00	0.00			
C-00062/8526	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, UN AULA USAER Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ACEDO DE MADRID	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 190	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8526 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A001		
	6,075,698.60	6,075,698.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8526 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A001		
	6,379,483.53	303,784.93	0.00	0.00			
C-00062/8527	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MIGUEL CÁZARES DAMIÁN	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 156	100.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8527 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A001		
	599,989.17	599,989.17	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8527 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A001		
	629,988.63	29,999.46	0.00	0.00			
C-00062/8528	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCA MERCEDES MADRID DURAZO	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	174		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8528 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A005		
	1,508,607.60	1,508,607.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8528 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A005		
	1,584,037.98	75,430.38	0.00	0.00			
C-00062/8531	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ARMADO DE SUBESTACIÓN DE 150 KVA EN 13200 TRIFÁSICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMARINO	ALTAR	ALTAR	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	95.00	100.00
				1	338		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8531 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A002		
	1,683,999.14	1,683,999.14	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8531 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A002		
	1,768,199.10	84,199.96	0.00	0.00			
C-00062/8532	REPARACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	318		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8532 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A002		
	1,524,362.97	1,524,362.97	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8532 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A002		
	1,600,581.12	76,218.15	0.00	0.00			
C-00062/8533	REPARACIÓN GENERAL DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 15 NICOLÁS GARCÍA OCEGUERA	BÁCUM	SAN JOSÉ DE BÁCUM	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	263		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8533 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A010		
	3,934,793.79	3,934,793.79	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8533 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A010		
	4,131,533.48	196,739.69	0.00	0.00			
C-00062/8534	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 5 TOMAS VALDÉZ VILLEGAS	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	602		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8534 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A012		
	691,646.28	691,646.28	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8534 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A012		
	726,228.59	34,582.31	0.00	0.00			
C-00062/8535	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA PROFESOR OTHON ALMADA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	625		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8535 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A012		
	1,269,834.75	1,269,834.75	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8535 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A012		
	1,333,326.49	63,491.74	0.00	0.00			
C-00062/8536	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE LETRINA Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 04 GABRIELA BRIMMER	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	602		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8536 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A012		
	510,068.26	510,068.26	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8536 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A012		
	535,571.67	25,503.41	0.00	0.00			
C-00062/8540	PRIMERA ETAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME M. SALIDO	ÁLAMOS	ÁLAMOS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	42.00	100.00
				1	809		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8540 - 1100002100-2501E403K06099N1-411061-2011A012		
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8540 - 1100002100-2501E403K06099N1-411111-2011A012		
	10,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
	589,854,023.13	589,854,023.13	0.00	0.00	Total Modalidad	652	Obras
	468,072,663.13	468,072,663.13	0.00	0.00		59	
5G - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA							
C-00011/0002	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA TELESCOPIO EN EL OBSERVATORIO "LA MARIQUITA"	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	1,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00011/0002 - 1100000200-2201E202K05474A1-612012-2011A004		
	423,903.88	423,903.88	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00011/0002 - 1100000200-2201E202K05474A1-612222-2011A004		
	448,613.27	24,709.39	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	448,613.27	448,613.27	0.00	0.00		1	
5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE							
C-00055/1486	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVA "ÁNGEL CASTRO", UBICADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE 6 Y CALLE GOLONDRINAS, EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME (GASTOS INDIRECTOS)REHABILITACIÓN GENERAL DE PABELLÓN EN UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO", UBICADO EN CALLE MAR DE CORTÉS Y CALLE CAJEME, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	100.00
					5,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1486 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2012A910		
	331,332.45	331,332.45	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1486 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2012A910		
	341,272.42	9,939.97	0.00	0.00			
C-00055/1487	REHABILITACIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL, UBICADO EN AVENIDA VII PONIENTE, ESQUINA CON CALLE 17, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	100.00
					1,200		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1487 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2012A910		
	45,096.95	45,096.95	0.00	0.00			



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1487 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2012A910		
	46,449.86	1,352.91	0.00	0.00			
C-00055/1488	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "HERMANOS QUIROGA", UBICADO EN CALLE GENERAL PADILLA, EN LA LOCALIDAD DE HUÉPAC	HUÉPAC	HUÉPAC		PERSONAS 1,030	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1488 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2012A905		
	260,839.75	260,839.75	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1488 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2012A905		
	268,664.94	7,825.19	0.00	0.00			
C-00055/1489	REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE UBICADO EN AVENIDA ITURBIDE, ESQUINA CON CALLE DR. MOLINA, EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ	CARBÓ	CARBÓ		PERSONAS 4,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1489 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2012A905		
	371,953.39	371,953.39	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1489 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2012A905		
	383,111.99	11,158.60	0.00	0.00			
C-00055/1490	REHABILITACIÓN DE PLAZA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y AVENIDA ZACATECAS, EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ	CARBÓ	CARBÓ		PERSONAS 4,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1490 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2012A905		
	147,313.40	147,313.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1490 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2012A905		
	151,732.80	4,419.40	0.00	0.00			
C-00060/0183	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "EL ABASTO" EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	OBRA 1	PERSONAS 12,000	55.40	100.00
	4,625,179.98	4,625,179.98	0.00	0.00	C-00060/0183 - 1100000200-2201E202K05474A1-612112-2011A004		
	1,077,943.62	1,077,943.62	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0183 - 1100000200-2201E202K05474A1-612222-2011A004		
	1,178,525.52	100,581.90	0.00	0.00			
C-00060/0185	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PLAZA MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA	CAJEME	ESPERANZA	OBRA 1	PERSONAS 36,538	99.40	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0185 - 1100000200-2201E202K05474A1-612112-2011A011		
	5,490,674.72	5,490,674.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0185 - 1100000200-2201E202K05474A1-612222-2011A011		
	5,768,083.18	277,408.46	0.00	0.00			
	5,046,027.02	5,046,027.02	0.00	0.00	C-00060/0185 - 1100000200-2201E202K05474A1-614032-2011A011		
	5,768,083.18	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0187	OBRAS DE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA, PAISAJISMO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA ZARAGOZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 500,000	0.00	0.00
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0187 - 1100000200-2201E202K05474A1-614032-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE

C-00060/0203	CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURA EMBLEMÁTICA EN PLAZA MEMORIAL "LA MORA"	BAVISPE	MORITA, LA	OBRA 1	PERSONAS 1,500	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		58,596.12	58,596.12	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		80,932.77	22,336.65	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,670,468.53	2,589,535.76	0.00	0.00		
C-00060/0204	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MEMORIAL "LA MORA" Y CIMENTACIÓN PARA EL MONUMENTO CONMEMORATIVO	BAVISPE	MORITA, LA	OBRA 1	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		39,984.51	39,984.51	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		49,782.98	9,798.47	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		99,782.58	49,999.60	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,409,797.97	3,310,015.39	0.00	0.00		
C-00060/0208	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "EL ABASTO", EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA (SEGUNDA ETAPA)	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	OBRA 1	PERSONAS 12,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		21,922.84	21,922.84	0.00	0.00		
C-00060/0210	REMODELACIÓN DE PLAZA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		PERSONAS 30,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		22,800.00	2,800.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		24,000.00	1,200.00	0.00	0.00		
C-00060/0214	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN EL EJIDO PLAN DE AYALA	HERMOSILLO	PLAN DE AYALA		PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		16,337.21	16,337.21	0.00	0.00		
C-00076/0006	OBRAS DE REHABILITACIÓN EN EL EDIFICIO "CASA DE LA CULTURA", EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 800,000	100.00	100.00



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00076/0006 - 1100000200-2201E202K05474A1-622012-2012A907		
	2,266,517.55	2,266,517.55	0.00	0.00			
	15,671,207.00	15,671,207.00	0.00	0.00	Total Modalidad	3	Obras
	16,546,884.81	16,546,884.81	0.00	0.00		13	

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00058/0058	REMEDIACIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 500,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		37,174.98	37,174.98	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,397,658.47	1,360,483.49	0.00	0.00		
C-00058/0060	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) (CUARTA ETAPA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 450	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		474,325.11	474,325.11	0.00	0.00		
C-00058/0061	OBRA EXTERIOR, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 450	62.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		485,557.57	485,557.57	0.00	0.00		
C-00055/1479	REHABILITACIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP) UBICADO EN CALLE ZARAGOZA, EN LA COLONIA VILLA DE SERIS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 150	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,056,246.03	1,056,246.03	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,105,599.38	49,353.35	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,463,140.53	3,463,140.53	0.00	0.00		
						0	Obras
						4	

CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

C-00058/0054	CONTINUACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 750,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		51,998.28	51,998.28	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,545,096.41	2,493,098.13	0.00	0.00		
		8,426,760.00	8,426,760.00	0.00	0.00		
		7,530,302.35	4,985,205.94	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA							
C-00058/0057	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO PARA ALBERGAR CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 1,050	100.00	59.16
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00058/0057 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-2011A007		
	37,174.98	37,174.98	0.00	0.00			
	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	C-00058/0057 - 1100000200-2201E202K05474A1-622012-2011A007		
	18,441,602.41	18,404,427.43	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00058/0057 - 1100000200-2201E202K05474A1-622202-2011A007		
	19,217,638.12	776,035.71	0.00	0.00			
C-00098/0296	PROYECTO EJECUTIVO DE VISUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA PARA LA PRESENTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	PERSONAS 75,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0296 - 1100000200-2201E202K05079A1-612072-2011A007		
	84,613.80	84,613.80	0.00	0.00			
C-00129/0010	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DE TRANSICIÓN AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 300,000	100.00	100.00
	3,363,249.00	3,363,249.00	0.00	0.00	C-00129/0010 - 1100000200-2201E202K05474A1-622012-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00129/0013	TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE AGUA PRIETA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1	PERSONAS 169,192	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0013 - 1100000200-2201E202K05474A1-622012-2011A004		
	685,555.15	685,555.15	0.00	0.00			
C-00129/0016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIONADOR DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA EN EL COMPLEJO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA (CIUDAD DE LA JUSTICIA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 750,000	97.28	100.00
	4,338,622.99	4,338,622.99	0.00	0.00	C-00129/0016 - 1100000200-2201E202K05474A1-622012-2011A007		
	1,468,257.24	1,468,257.24	0.00	0.00			
C-00129/0019	VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PARA ALBERGAR CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA Y SALAS PARA JUICIOS DE ORALIDAD PENAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS	SERVICIO 5	PERSONAS 750,000	100.00	33.84
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0019 - 1100000200-2201E202K05079A1-622012-2011A013		
	120,496.16	120,496.16	0.00	0.00			
	283,587.65	283,587.65	0.00	0.00	C-00129/0019 - 1100000200-2201E202K05474A1-622072-2011A013		
	120,496.16	0.00	0.00	0.00			
C-00129/0021	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO PARA ALBERGAR CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 1,050	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0021 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-2011A011		
	24,295.64	24,295.64	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0021 - 1100000200-2201E202K05474A1-622012-2011A011		
	929,642.45	905,346.81	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	C-00129/0021 - 1100000200-2201E202K05474A1-622012-2012A907		
	929,642.45	0.00	0.00	0.00			
C-00129/0023	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO SEDE MINISTERIAL, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 750,000	14.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0023 - 1100000200-2201E202K05474A1-622012-2012A907		
	801,704.45	801,704.45	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0023 - 1100000200-2201E202K05474A1-622202-2012A907		
	931,335.95	129,631.50	0.00	0.00			
C-00129/0024	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN CIUDAD OBREGÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	METRO CUADRADO 1772.80	PERSONAS 391,645	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0024 - 1100000200-2201E202K05474A1-622032-2012A911		
	1,264,356.11	1,264,356.11	0.00	0.00			
C-00129/0025	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1	PERSONAS 286,560	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0025 - 1100000200-2201E202K05474A1-622032-2012A903		
	1,004,684.62	1,004,684.62	0.00	0.00			
	66,412,219.64	66,412,219.64	0.00	0.00	Total Modalidad	6	Obras
	33,236,881.95	33,236,881.95	0.00	0.00		10	
DD - EDUCACIÓN SUPERIOR							
C-00057/0010	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO (ITH)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 10322.81	PERSONAS 5,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0010 - 1100000200-2201E202K05474A1-612172-2012A907		
	2,270,346.35	2,270,346.35	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	2,270,346.35	2,270,346.35	0.00	0.00		1	
DL - DIFUSIÓN CULTURAL							
C-00076/0004	CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO DE MÚSICA FRAY IVO TONECK	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1	PERSONAS 500	43.25	100.00
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	C-00076/0004 - 1100000200-2201E202K05474A1-612012-2012A910		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
DN - ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES							
C-00061/0035	OBRAS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICACIÓN DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE) EN CIUDAD OBREGÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 1,200	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00061/0035 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-2011A011		
	117,123.15	117,123.15	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00061/0035 - 1100000200-2201E202K05474A1-211012-2011A011		
	152,451.53	35,328.38	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00061/0035 - 1100000200-2201E202K05474A1-612032-2011A011		
	5,200,459.91	5,048,008.38	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	5,200,459.91	5,200,459.91	0.00	0.00		1	

S5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

C-00123/0049	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1	PERSONAS 25,000	0.00	100.00
	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	C-00123/0049 - 1100000200-2201E202K05474A1-612012-2012A901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00		0	

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00050/0007	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA FUENTE DE CAPTACIÓN	BAVISPE	BAVISPE	OBRA 1	PERSONAS 1,500	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0007 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-2011A006		
	61,360.68	61,360.68	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0007 - 1100000200-2201E202K05474A1-211012-2011A006		
	71,298.98	9,938.30	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0007 - 1100000200-2201E202K05474A1-613032-2011A006		
	754,246.47	682,947.49	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0007 - 1100000200-2201E202K05474A1-613032-2012A906		
	2,189,388.37	1,435,141.90	0.00	0.00			
C-00050/0008	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	BAVISPE	BAVISPE	METRO LINEAL 2244	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0008 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-2011A006		
	55,762.47	55,762.47	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0008 - 1100000200-2201E202K05474A1-211012-2011A006		
	60,975.51	5,213.04	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0008 - 1100000200-2201E202K05474A1-613032-2011A006		
	671,526.07	610,550.56	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0008 - 1100000200-2201E202K05474A1-613032-2012A906		
	2,409,593.73	1,738,067.66	0.00	0.00			
C-00050/0009	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y PILA DE ALMACENAMIENTO	BAVISPE	BAVISPE	OBRA 1	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0009 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-2011A006		
	34,665.52	34,665.52	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0009 - 1100000200-2201E202K05474A1-211012-2011A006		
	44,186.80	9,521.28	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0009 - 1100000200-2201E202K05474A1-613032-2011A006		
	724,203.27	680,016.47	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0009 - 1100000200-2201E202K05474A1-613032-2012A906		
	2,613,004.54	1,888,801.27	0.00	0.00			
C-00055/1453	GALERÍA FILTRANTE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN ÁREA AGUA CALIENTE, LOCALIDAD DE OQUITOA, MUNICIPIO DE OQUITOA.				PERSONAS	0.00	100.00
	OQUITOA	OQUITOA			400		
	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00	0.00	C-00055/1453 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1470	COMPLEMENTO DE RAHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC				PERSONAS	0.00	0.00
	NACO	CUAUHTÉMOC			189		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1470 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A004		
	507,553.35	507,553.35	0.00	0.00			
	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1	Obras
	7,719,539.99	7,719,539.99	0.00	0.00		4	
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00		0	

SE - URBANIZACIÓN

C-00052/0742	REHABILITACIÓN DEL BULEVAR NO REELECCIÓN ENTRE AMADO NERVO Y SOSA CHÁVEZ				PERSONAS	0.00	100.00
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			157,729		
	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00	0.00	C-00052/0742 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0184	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN CALLE CIRCUITO PITAYAS, EN LA COLONIA LA MESA				OBRA	100.00	0.00
	NOGALES	HEROICA NOGALES			1	PERSONAS	
	1,004,875.81	1,004,875.81	0.00	0.00	17,000		
	674,842.70	674,842.70	0.00	0.00	C-00060/0184 - 1100000200-2201E202K05474A1-614012-2011A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0184 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2011A003		
	710,034.46	35,191.76	0.00	0.00			
C-00060/0189	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO DE CANAL EN BULEVAR CENTENARIO DESDE LA CALLE MORELOS A CALLE SOCIEDAD MUTUALISTA, EN NAVOJOA, SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	NAVOJOA	NAVOJOA			157,729		
	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0189 - 1100000200-2201E202K05474A1-612012-2012A912		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0190	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA DIVERSAS OBRAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO				PERSONAS	0.00	0.00
	VARIOS	VARIAS			2,850,000		
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0190 - 1100000200-2201E202K05474A1-614252-2011A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0192	REHABILITACIÓN DE CASINO DE PUEBLO YAQUI, LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI, MUNICIPIO DE CAJEME.				PERSONAS	0.00	0.00
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			7,000		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0192 - 1100000200-2201E202K05474A1-612032-2012A911		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0193	OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA EN 12 MUNICIPIOS.						
	VARIOS		VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	4,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0193 - 1100000200-2201E202K05474A1-612012-2012A913		
C-00060/0194	CASINO CAMPO 30.						
	CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS	0.00	0.00
					600		
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0194 - 1100000200-2201E202K05474A1-612012-2012A911		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0195	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS DE: CUMPAS, MOCTEZUMA, URES, RAYÓN, SAN PEDRO DE LA CUEVA Y SANTA ANA.						
	VARIOS		VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	20,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0195 - 1100000200-2201E202K05474A1-612012-2012A913		
C-00060/0196	CONSTRUCCIÓN Y CONDICIONAMIENTO DE PARQUE LINEAL Y CANAL SAN ANTONIO QUE BORDEA COLONIA FUENTES DEL MEZQUITAL, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	0.00
	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	600		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0196 - 1100000200-2201E202K05474A1-614142-2012A907		
C-00060/0197	PLAZA EN EJIDO PLAN DE AYALA, LOCALIDAD DE EJIDO PLAN AYALA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	0.00
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	400		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0197 - 1100000200-2201E202K05474A1-614192-2012A907		
C-00060/0198	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL LAS PILAS, EN LA LAGUNA DE TESIA, LOCALIDAD DE LAGUNA DE TESIA, MUNICIPIO DE NAVOJOA.						
	NAVOJOA		LAGUNA DE TESIA, LA		PERSONAS	0.00	0.00
	587,235.00	587,235.00	0.00	0.00	230		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0198 - 1100000200-2201E202K05474A1-615122-2012A912		
C-00060/0199	PARQUE CENTRAL HERMOSILLO (CERRO JHONSON), LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0199 - 1100000200-2201E202K05474A1-614142-2012A907		
C-00060/0202	CL. REMODELACIÓN DE DOS PARQUES EN LA AVENIDA LERDO DE TEJADA Y CALLE CATUREGLI, Y AVE. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y PEDRO ASCENCIO, COLONIA LOS JARDINES, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,800		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0202 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2012A907		
C-00060/0207	REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN, SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA						
	SANTA ANA		SANTA ANA	OBRA	PERSONAS	100.00	0.00
				1	10,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0207 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-2011A003		
	18,890.98	18,890.98	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0207 - 1100000200-2201E202K05474A1-355012-2011A003		
	45,274.99	26,384.01	0.00	0.00			
C-00060/0209	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA LA MESA	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS	0.00	100.00
					1,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0209 - 1100000200-2201E202K05474A1-355012-2011A003		
	19,748.14	19,748.14	0.00	0.00			
C-00060/0212	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE GUERRERO Y DEPORTISTA	URES	GUADALUPE		PERSONAS	0.00	100.00
					500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0212 - 1100000200-2201E202K05474A1-261012-2011A005		
	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
C-00060/0216	REMDELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		PERSONAS	0.00	100.00
					30,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0216 - 1100000200-2201E202K05474A1-261012-2011A012		
	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0216 - 1100000200-2201E202K05474A1-355012-2011A012		
	44,546.66	24,546.66	0.00	0.00			
C-00098/0232	VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO EN LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 91,557 METROS CUADRADOS DEL BULEVAR FRANCISCO SERNA, ENTRE BULEVAR QUIROGA Y BULEVAR HÉCTOR ESPINO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	0.00	100.00
				1	89,060		
	424,108.55	424,108.55	0.00	0.00	C-00098/0232 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0234	VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO EN LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15,111.00 Y CANAL PLUVIAL EMBOVEDADO DE LA VIALIDAD BULEVAR JUAN NAVARRETE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	0.00	0.00
				1	52,240		
	168,643.42	168,643.42	0.00	0.00	C-00098/0234 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0235	VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO EN LA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 26,006.00 METROS CUADRADOS DEL BULEVAR ANTONIO QUIROGA, ENTRE BULEVAR PROGRESO Y BULEVAR PUEBLO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	0.00	0.00
				1	70,000		
	84,821.72	84,821.72	0.00	0.00	C-00098/0235 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0236	VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	0.00	0.00
				1	750,000		
	210,755.66	210,755.66	0.00	0.00	C-00098/0236 - 1100000200-2201E202K05474A1-622212-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0237	VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DE TRANSICIÓN AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00
				1	300,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0237 - 1100000200-2201E202K05079A1-622212-2011A007		
	127,086.12	127,086.12	0.00	0.00			



Modalidad					Av. Fisico	Av. Finan.	
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	%	%
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	191,701.62	191,701.62	0.00	0.00	C-00098/0237 - 1100000200-2201E202K05474A1-622212-2011A007		
	127,086.12	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0238	VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	APOYO	PERSONAS	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	750,000			
	77,256.00	77,256.00	0.00	0.00	C-00098/0238 - 1100000200-2201E202K05079A1-622212-2011A007		
	210,755.66	210,755.66	0.00	0.00	C-00098/0238 - 1100000200-2201E202K05474A1-622072-2011A007		
	77,256.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0239	VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA (CIUDAD JUSTICIA)						
	EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00	
	84,821.72	84,821.72	0.00	750,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0239 - 1100000200-2201E202K05474A1-622072-2011A007		
C-00098/0266	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE SIMÓN MORÚA, ENTRE AVENIDA SINALOA Y BULEVAR JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00	
	249,000.00	249,000.00	0.00	54,087			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0266 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A001		
C-00098/0270	VERIFICACIÓN ELÉCTRICA EN LA MODERNIZACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 7,500 METROS CUADRADOS Y EMBOVEDADO DEL CANAL BULEVAR ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN (EL CHANATE) ENTRE CALLES VILLAS DEL MEDITERRÁNEO (1000-000) Y BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, (1000+530), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	0.00	0.00	
	84,821.72	84,821.72	0.00	44,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0270 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A007		
C-00098/0271	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE ABELARDO L. RODRÍGUEZ Y BULEVAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00	
	145,250.00	145,250.00	0.00	2,500			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0271 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A001		
C-00098/0272	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DALIAS, ENTRE CALLE 48 Y ENTRONQUE CON LA CARRETERA AL GOLFO DE SANTA CLARA						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00	
	236,550.00	236,550.00	0.00	127,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0272 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A001		
C-00098/0273	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA LERDO, ENTRE INSURGENTES Y GARCÍA MORALES						
	NACO	NACO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00	
	199,200.00	199,200.00	0.00	750			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0273 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A004		
C-00098/0274	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETES, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SONORA, ENTRE AVENIDAS NOVENA Y DÉCIMA ESTE						
	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00	
	145,250.00	145,250.00	0.00	1,200			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0274 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A004		



Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
SE - URBANIZACIÓN						
C-00098/0275	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PICO DE ORIZABA, ENTRE NEVADO DE TOLUCA Y VOLCANES, EN LA COLONIA AKIWIKI					
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00
			1	6,000		
	161,850.00	161,850.00	0.00	0.00	C-00098/0275 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A007	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00098/0279	ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL BULEVAR QUIROGA ENTRE CALLE 26 Y CARRETERA FEDERAL MÉXICO 15					
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	0.00	0.00
			1	350,000		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00098/0279 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A007	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00098/0280	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA, PAISAJISMO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA ZORAGOZA					
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00
			1	500,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0280 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A007	
	298,260.15	298,260.15	0.00	0.00		
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00098/0280 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A007	
	298,260.15	0.00	0.00	0.00		
C-00098/0281	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EMBOVEDADO DE CANAL EN EL BUELVAR CENTENARIO					
	NAVOJOA	NAVOJOA	PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00
			1	98,200		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0281 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A012	
	1,791,260.70	1,791,260.70	0.00	0.00		
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	C-00098/0281 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A012	
	1,791,260.70	0.00	0.00	0.00		
C-00098/0288	ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENCAUZAMIENTO DEL RÍO SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA					
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ESTUDIO	PERSONAS	100.00	0.00
			1	715,061		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0288 - 1100000200-2201E202K05079A1-616042-1925MI07	
	2,459,720.58	2,459,720.58	0.00	0.00		
C-00098/0290	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DIVERSAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO					
	VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
				2,850,000		
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	C-00098/0290 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A013	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00098/0297	ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL TRAZO DEL LIBRAMIENTO DE PONIENTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CABORCA					
	CABORCA	HEROICA CABORCA	PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00
			1	50,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0297 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A002	
	846,639.79	846,639.79	0.00	0.00		
C-00098/0298	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE BULEVAR LOS ÁNGELES ENTRE BULEVAR FRANCISCO SERNA Y BULEVAR PASEO RÍO SONORA					
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
			1	2,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0298 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A007	
	928,558.52	928,558.52	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SE - URBANIZACIÓN

C-00098/0299	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE BULEVAR LUZ VALENCIA ENTRE BULEVAR SOLIDARIDAD Y CALLE VALLE VERDE	CABORCA	HEROICA CABORCA	PROYECTO 1	PERSONAS 8,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		2,486,145.60	2,486,145.60	0.00			
					C-00098/0299 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A007		
C-00098/0300	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR MICAELA ÁVILA VIUDA DE IBARRA, ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 15 D Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	EMPALME	EMPALME	PROYECTO 1	PERSONAS 39,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		1,452,992.41	1,452,992.41	0.00			
					C-00098/0300 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A010		
C-00098/0301	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROLONGACIÓN DEL BULEVAR QUINTO BORDO ENTRE BULEVAR SOLIDARIDAD Y BULEVAR QUIROGA (INCLUYENDO PLUVIAL)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	PERSONAS 25,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		3,139,338.31	3,139,338.31	0.00			
					C-00098/0301 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A007		
C-00098/0303	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL NUEVO EDIFICIO SEDE MINISTERIAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	PERSONAS 750,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		2,147,239.03	2,147,239.03	0.00			
					C-00098/0303 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A007		
C-00098/0304	EMBOVEDADO DE CANAL EN EL BULEVAR CENTENARIO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PROYECTO 1	PERSONAS 31,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		398,476.32	398,476.32	0.00			
					C-00098/0304 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A001		
C-00098/0305	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES MAGNOLIA, ROBLE, ENCINO Y ÁLAMO, EN LA COLONIA BELTRONES	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA	PROYECTO 1	PERSONAS 12,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		698,953.43	698,953.43	0.00			
					C-00098/0305 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A004		
C-00098/0306	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLE ZACATECAS ENTRE 9 Y 13, Y CALLE 10 ENTRE QUINTANA ROO Y ZACATECAS	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	PROYECTO 1	PERSONAS 127,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		383,290.40	383,290.40	0.00			
					C-00098/0306 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A001		
C-00098/0307	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE 17 Y 18 (CIRCUITO DEL PARQUE)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	PROYECTO 1	PERSONAS 127,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		397,875.85	397,875.85	0.00			
					C-00098/0307 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A001		
C-00098/0308	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE PITIQUITO	PITIQUITO	PITIQUITO	PROYECTO 1	PERSONAS 5,000	100.00	100.00



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0308 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A002		
	248,932.52	248,932.52	0.00	0.00			
C-00098/0309	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	ARIZPE	ARIZPE	PROYECTO 1	PERSONAS 2,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0309 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A005		
	248,804.72	248,804.72	0.00	0.00			
C-00098/0311	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD	ETCHOJOA	BUAYSIACOBE	PROYECTO 1	PERSONAS 4,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0311 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A012		
	961,408.52	961,408.52	0.00	0.00			
C-00098/0312	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA EL REGISTRO EN CARTERA DEL BULEVAR LUZ VALENCIA ENTRE BULEVAR SOLIDARIDAD Y CALLE VILLA VERDE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	PERSONAS 10,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0312 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A007		
	399,923.05	399,923.05	0.00	0.00			
C-00098/0313	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA EL REGISTRO EN CARTERA DE LA PROLONGACIÓN DEL BULEVAR QUINTO BORDO, ENTRE BULEVAR SOLIDARIDAD Y BULEVAR QUIROGA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	PERSONAS 10,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0313 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A007		
	399,923.05	399,923.05	0.00	0.00			
C-00098/0314	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA EL REGISTRO EN CARTERA DE LA PROLONGACIÓN DEL BULEVAR QUINTO BORDO, ENTRE BULEVAR SOLIDARIDAD Y BULEVAR QUIROGA	ETCHOJOA	ETCHOJOA	PROYECTO 1	PERSONAS 9,700	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0314 - 1100000200-2201E202K05079A1-612072-2011A012		
	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00			
C-00098/0315	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL EN GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PROYECTO 1	PERSONAS 100,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0315 - 1100000200-2201E202K05079A1-612072-2011A010		
	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00			
C-00098/0316	MODIFICACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PARA LA CIUDAD DE GUAYMAS DE ZARAGOZA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PROYECTO 1	PERSONAS 100,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0316 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A010		
	530,994.37	530,994.37	0.00	0.00			
C-00098/0318	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN ESCUELA ESTATAL NÚMERO 30 HORACIO POMPA LIZÁRRAGA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	PROYECTO 1	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0318 - 1100000200-2201E202K05079A1-622072-2011A001		
	397,286.92	397,286.92	0.00	0.00			
C-00098/0319	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL	HUATABAMPO	HUATABAMPO	PROYECTO 1	PERSONAS 30,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0319 - 1100000200-2201E202K05079A1-612072-2011A012		
	712,508.91	712,508.91	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SE - URBANIZACIÓN							
C-00098/0320	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZEPEDA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	PROYECTO 1	PERSONAS 23,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0320 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A003		
	383,290.40	383,290.40	0.00	0.00			
C-00098/0321	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES EN SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	PROYECTO 1	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0321 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A008		
	348,807.95	348,807.95	0.00	0.00			
C-00098/0322	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BULEVAR EN TEPACHE	TEPACHE	TEPACHE	PROYECTO 1	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0322 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A006		
	362,848.56	362,848.56	0.00	0.00			
C-00098/0323	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN BACANORA	BACANORA	BACANORA	PROYECTO 1	PERSONAS 600	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0323 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A009		
	374,296.40	374,296.40	0.00	0.00			
C-00098/0324	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO ABASOLO EN MAZATÁN	MAZATÁN	MAZATÁN	PROYECTO 1	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0324 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A008		
	199,494.50	199,494.50	0.00	0.00			
C-00098/0325	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES EN SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	PROYECTO 1	PERSONAS 500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0325 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A005		
	248,804.72	248,804.72	0.00	0.00			
C-00098/0326	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA Y ANTEPROYECTO DE PARQUES EN BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	PROYECTO 1	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0326 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A005		
	149,726.79	149,726.79	0.00	0.00			
C-00098/0327	ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA LA MESA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	PROYECTO 1	PERSONAS 3,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0327 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A003		
	99,999.95	99,999.95	0.00	0.00			
C-00098/0328	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE REPÚBLICA DE COLOMBIA Y PERIMETRAL NORTE, EN LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	PERSONAS 15,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0328 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A007		
	147,448.63	147,448.63	0.00	0.00			



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SE - URBANIZACIÓN

C-00098/0329	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO SOTO, ENTRE ROBERTO ROMERO Y LUIS ORCÍ, Y PROFESOR VICENTE MORA ENTRE ROBERTO ROMERO Y LUIS ORCÍ, EN LA COLONIA EL SAHUARO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	PERSONAS 15,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0329 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A007		
	149,726.79	149,726.79	0.00	0.00			
C-00098/0330	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, ENTRE COAHUILA Y CHIHUAHUA EN CIUDAD OBREGÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PROYECTO 1	PERSONAS 15,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0330 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A011		
	299,191.45	299,191.45	0.00	0.00			
C-00098/0333	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	PROYECTO 1	PERSONAS 10,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0333 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A003		
	119,933.82	119,933.82	0.00	0.00			
C-00098/0334	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	PROYECTO 1	PERSONAS 1,100	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0334 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A005		
	172,667.91	172,667.91	0.00	0.00			
C-00098/0335	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE OBREGÓN Y ALDAMA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	PROYECTO 1	PERSONAS 3,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0335 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A008		
	209,508.33	209,508.33	0.00	0.00			
C-00098/0336	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUMPAS	CUMPAS	CUMPAS	PROYECTO 1	PERSONAS 1,100	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0336 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A006		
	208,666.47	208,666.47	0.00	0.00			
C-00098/0337	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DEL ESTADIO EL LLANO Y BULEVAR GUADALUPE TRUJILLO Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE URES	URES	GUADALUPE	PROYECTO 1	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0337 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A005		
	173,828.56	173,828.56	0.00	0.00			
C-00098/0338	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL EJIDO PLAN DE AYALA, REHABILITACIÓN DE CAMPO SINTÉTICO EN, UNIDAD DEPORTIVA EN BAHÍA DE KINO, Y TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA EN TRIUNFO EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN	HERMOSILLO	VARIAS	PROYECTO 1	PERSONAS 500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0338 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A007		
	189,197.26	189,197.26	0.00	0.00			
C-00098/0340	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DALIAS, TEPIC, JESÚS ARVIZU, DE LOS REYES Y CALLEJÓN 15 EN LA COLONIA PALO VERDE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	TOPAHUE	PROYECTO 1	PERSONAS 8,000	100.00	100.00



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0340 - 1100000200-2201E202K05079A1-614062-2011A007		
	348,807.95	348,807.95	0.00	0.00			
C-00098/0341	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	23,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0341 - 1100000200-2201E202K05079A1-612072-2011A007		
	628,939.23	628,939.23	0.00	0.00			
C-00098/0342	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, EN HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	30,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0342 - 1100000200-2201E202K05079A1-612072-2011A012		
	690,038.57	690,038.57	0.00	0.00			
C-00098/0276	ELABORACIÓN DE ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA PASO A DESNIVEL PEATONAL EN LA ZONA PUERTO FRONTERIZO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	PROYECTO	PERSONAS	0.00	100.00
				1	300,000		
	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	C-00098/0276 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0277	ELABORACIÓN DE ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA PASO A DESNIVEL VEHICULAR EN LA ZONA PUERTO FRONTERIZO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	PROYECTO	PERSONAS	0.00	0.00
				1	300,000		
	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	C-00098/0277 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1442	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA.	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS	0.00	0.00
					1,200		
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	C-00055/1442 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1446	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN AVENIDA LIBERTAD Y CARRETERA DEL VALLE S/N, COLONIA LA MESA.	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS	0.00	0.00
					4,500		
	7,360,000.00	7,360,000.00	0.00	0.00	C-00055/1446 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1447	PARQUE COMUNITARIO, COLONIA EL CORTIJO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	0.00
					600		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00055/1447 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1466	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE PLUMA BLANCA NORTE 30-28 EN LA COLONIA EL APACHE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	0.00
				1	700		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1466 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A007		
	37,831.81	37,831.81	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1466 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2011A007		
	39,534.24	1,702.43	0.00	0.00			
C-00055/1467	REHABILITACIÓN GENERAL DE PLAZA CANDELARIA, UBICADA EN COLONIA VILLA DE SERIS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	50,000		



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1467 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A007		
	387,128.44	387,128.44	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1467 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2011A007		
	404,549.22	17,420.78	0.00	0.00			
	203,744,640.88	203,744,640.88	0.00	0.00	Total Modalidad	36	Obras
	28,497,387.22	28,497,387.22	0.00	0.00		52	

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00012/0070	PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN LA CALLE PRINCIPAL, EN EL TRAMO 0+000 AL 0+456, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	METRO CUADRADO 2476	PERSONAS 3,000	100.00	100.00
	3,153,616.54	3,153,616.54	0.00	0.00	C-00012/0070 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2011A012		
	2,385,015.21	2,385,015.21	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00012/0070 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2011A012		
	2,490,015.21	105,000.00	0.00	0.00			
C-00012/0071	PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN LA CALLE PRINCIPAL, EN EL TRAMO 0+456 AL 0+939.22, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	METRO CUADRADO 2618	PERSONAS 3,000	100.00	100.00
	2,911,057.34	2,911,057.34	0.00	0.00	C-00012/0071 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2011A012		
	2,680,598.27	2,680,598.27	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00012/0071 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2011A012		
	2,780,598.27	100,000.00	0.00	0.00			
C-00052/0502	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE YUCATÁN ENTRE PROGRESO Y PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, MUNICIPIO DE QUIRIEGO	QUIRIEGO	QUIRIEGO	METRO CUADRADO 2801.35	PERSONAS 589	100.00	100.00
	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	C-00052/0502 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0693	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA X Y AVENIDA XI EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 712	PERSONAS 957	100.00	0.00
	1,284,466.32	1,284,466.32	0.00	0.00	C-00052/0693 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2011A010		
	1,172,681.21	1,172,681.21	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0693 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2011A010		
	1,209,836.96	37,155.75	0.00	0.00			
C-00052/0694	CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA CALLE RÍO CONCHOS Y EMBARCADERO, EN LA COLONIA EMBARCADERO	NOGALES	HEROICA NOGALES	KILÓMETRO 847	PERSONAS 2,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0694 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2011A003		
	192,342.94	192,342.94	0.00	0.00			
	988,387.24	988,387.24	0.00	0.00	C-00052/0694 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2011A007		
	192,342.94	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0694 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2011A003		
	226,961.60	34,618.66	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00052/0695	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL SECTOR LOS OLIVOS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 3654	PERSONAS 15,000	98.00	100.00
	5,156,000.67	5,156,000.67	0.00	0.00	C-00052/0695 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2011A007		
	2,992,101.87	2,992,101.87	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0695 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2011A007		
	3,105,321.79	113,219.92	0.00	0.00			
C-00052/0699	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE PICO DE ORIZABA, ENTRE NEVADO DE COLIMA Y VOLCANES EN LA COLONIA AKIWIKI, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 2400	PERSONAS 4,300	100.00	100.00
	1,932,975.38	1,932,975.38	0.00	0.00	C-00052/0699 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2011A007		
	2,314,876.77	2,314,876.77	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0699 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2011A007		
	2,365,527.39	50,650.62	0.00	0.00			
C-00052/0700	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE 48 Y ENTRONQUE CON LA CARRETERA AL GOLFO DE SANTA CLARA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO CUADRADO 14967	PERSONAS 5,500	100.00	100.00
	4,554,546.15	4,554,546.15	0.00	0.00	C-00052/0700 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2011A001		
	4,219,873.58	4,219,873.58	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0700 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2011A001		
	4,359,803.82	139,930.24	0.00	0.00			
C-00052/0701	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ÍMURIS ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE CAJEME, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	METRO CUADRADO 2945	PERSONAS 81,895	100.00	100.00
	4,035,976.53	4,035,976.53	0.00	0.00	C-00052/0701 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2011A012		
	4,500,928.74	4,500,928.74	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0701 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2011A012		
	4,725,975.13	225,046.39	0.00	0.00			
C-00052/0702	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE CORREGIDORA	NAVOJOA	NAVOJOA	METRO CUADRADO 1282	PERSONAS 323	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0702 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2011A012		
	1,949,667.98	1,949,667.98	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0702 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2011A012		
	2,047,151.34	97,483.36	0.00	0.00			
C-00052/0703	RECARPETEO EN CALLE GUELATAO ENTRE CALLE MINA Y CALLE QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	METRO CUADRADO 12194	PERSONAS 81,895	100.00	100.00
	2,016,019.86	2,016,019.86	0.00	0.00	C-00052/0703 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2011A012		
	2,287,668.47	2,287,668.47	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0703 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2011A012		
	2,402,716.11	115,047.64	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00052/0708	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE SONORA, ENTRE NOVENA ESTE Y DÉCIMA ESTE						
	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		METRO CUADRADO	PERSONAS	22.40	100.00
				2025	200		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0708 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2011A004		
	29,320.67	29,320.67	0.00	0.00			
C-00052/0717	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 CENTÍMETROS D ESPESOR EN CALLE BOSTON						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
				454.86	50,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0717 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-2011A007		
	11,624.61	11,624.61	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0717 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2011A007		
	399,096.73	387,472.12	0.00	0.00			
C-00052/0718	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON SERVICIOS BÁSICOS CALLE AVE. FCO. I MADERO ENTRE HIDALGO Y CALLE IGNACIO TATO EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI, MUNICIPIO DE BACOACHI (ZONA ECONÓMICA ESPECIAL RÍO SONORA)						
	BACOACHI	BACOACHI			PERSONAS	0.00	100.00
					1,456		
	1,112,282.00	1,112,282.00	0.00	0.00	C-00052/0718 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2012A904		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0744	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 10 ENTRE AVENIDA M Y AVENIDA P EN SONOYTA, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES.						
	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA			PERSONAS	0.00	0.00
					12,800		
	4,104,503.00	4,104,503.00	0.00	0.00	C-00052/0744 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2012A901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0745	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PILAR ORTEGA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ERNESTO MUÑOZ, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES.						
	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA			PERSONAS	0.00	0.00
					12,800		
	3,816,742.00	3,816,742.00	0.00	0.00	C-00052/0745 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2012A901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0746	RECARPETEO DE CALLES EN VARIOS MUNICIPIOS.						
	VARIOS	VARIAS			PERSONAS	0.00	0.00
					25,000		
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00052/0746 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2012A913		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0748	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE EMPALME.						
	EMPALME	EMPALME			PERSONAS	0.00	0.00
					42,000		
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00052/0748 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2012A910		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0749	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LERDO ENTRE INSURGENTES Y GARCÍA MORALES						
	NACO	NACO		METRO CUADRADO	PERSONAS	22.10	0.00
				1661.60	5,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0749 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2011A004		
	444,231.91	444,231.91	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0749 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2011A004		
	458,194.13	13,962.22	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto			Municipio		Localidad		Meta		Beneficiario		Av. Físico %		Av. Finan. %					
Autorizado:		Total		Estatal		Federal		Otros		Clave Presupuestal										
Devengado:		Total		Estatal		Federal		Otros												
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES																				
C-00052/0750	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DURANGO "A" ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14																			
	SAN LUIS RÍO COLORADO						SAN LUIS RÍO COLORADO						METRO CUADRADO		PERSONAS		59.50		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										
		55,762.47		55,762.47		0.00		0.00												
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										
		80,555.15		24,792.68		0.00		0.00												
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										
		92,540.27		11,985.12		0.00		0.00												
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										
		122,174.98		29,634.71		0.00		0.00												
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										
		138,774.98		16,600.00		0.00		0.00												
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										
		143,474.98		4,700.00		0.00		0.00												
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										
		2,451,085.29		2,307,610.31		0.00		0.00												
C-00052/0755	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA TASTE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TOMÁS TRUJILLO																			
	GRANADOS						GRANADOS						METRO CUADRADO		PERSONAS		97.17		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										
		6,958,931.04		6,958,931.04		0.00		0.00												
C-00052/0771	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE HÉCTOR ZEPEDA MAYNE, ENTRE CARRETERA FEDERAL 15 Y ARROYO EL SÁSABE																			
	MAGDALENA						MAGDALENA DE KINO						METRO CUADRADO		PERSONAS		26.70		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										
		21,207.94		21,207.94		0.00		0.00												
C-00055/1491	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE SONORA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS																			
	DIVISADEROS						DIVISADEROS								PERSONAS		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										
		852,258.82		852,258.82		0.00		0.00												
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										
		877,826.58		25,567.76		0.00		0.00												
C-00055/1492	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 3 (TERCERA) ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HÉROE DE NACÓZARI, EN LA COLONIA ORTIZ RUBIO, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME																			
	EMPALME						EMPALME								PERSONAS		0.00		100.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										
		239,561.84		239,561.84		0.00		0.00												



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1492 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2012A910		
	246,748.70	7,186.86	0.00	0.00			
C-00060/0200	PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE COAHUILA Y CHIHUAHUA EN CIUDAD OBREGÓN.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS	0.00	100.00
					298,000		
	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	C-00060/0200 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2012A911		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0201	PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE COAHUILA Y CHIHUAHUA EN CIUDAD OBREGÓN.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS	0.00	0.00
					298,000		
	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	0.00	C-00060/0201 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2012A911		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0205	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL	BAVISPE	BAVISPE	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	0.00
				3500	1,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0205 - 1100000200-2201E202K05474A1-211012-2011A006		
	67,033.38	67,033.38	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0205 - 1100000200-2201E202K05474A1-214012-2011A006		
	91,501.96	24,468.58	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0205 - 1100000200-2201E202K05474A1-355012-2011A006		
	141,501.28	49,999.32	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0205 - 1100000200-2201E202K05474A1-614012-2012A906		
	4,278,994.13	4,137,492.85	0.00	0.00			
C-00055/1303	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA BRAVO ENTRE CALLE PEDRO MORENO SUR Y CALLE CORREGIDORA	NAVOJOA	NAVOJOA	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
				1282	323		
	1,819,869.47	1,819,869.47	0.00	0.00	C-00055/1303 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1438	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES DE NAVOJOA (LUIS SALIDO ENTRE JAVIER TALAMANTES Y PERIFÉRICO SUR), LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS	0.00	0.00
					113,000		
	5,672,532.00	5,672,532.00	0.00	0.00	C-00055/1438 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1439	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES DE NAVOJOA (IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ENTRE BLVD. CENTENARIO Y RAFAEL CARLOS QUIROZ), MUNICIPIO DE NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS	0.00	0.00
					113,000		
	2,739,957.00	2,739,957.00	0.00	0.00	C-00055/1439 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1441	REHABILITACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ABELARDO L. RODRÍGUEZ Y DE DOMÍNGUEZ EN PUERTO PEÑASCO, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS	0.00	0.00
					56,000		
	4,017,811.00	4,017,811.00	0.00	0.00	C-00055/1441 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00055/1445	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN 15 ENTRE VILDÓSOLA Y PERIFÉRICO SUR, COLONIA EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 715,000	0.00	0.00
651,586.00	651,586.00	0.00	0.00	C-00055/1445 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A007		
0.00	0.00	0.00	0.00			
68,693,328.50	68,693,328.50	0.00	0.00	Total Modalidad	22	Obras
41,435,312.83	41,435,312.83	0.00	0.00		19	

SG - ELECTRIFICACIÓN

C-00066/0010	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL PARQUE DE INNOVACIÓN Y ALTA TECNOLOGÍA (PIAT) (OBRA DE CABEZA)							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1	PERSONAS 250,000	94.51	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0010 - 1100000200-2201E202K05474A1-614102-2011A007			
	4,768,867.24	4,768,867.24	0.00	0.00				
C-00066/0012	VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE ALTA TECNOLOGÍA (PIAT) EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		SERVICIO 1	PERSONAS 250,000	0.00	100.00	
	114,521.72	114,521.72	0.00	0.00	C-00066/0012 - 1100000200-2201E202K05474A1-612072-2011A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00066/0013	CONTINUACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DRENAJE PLUVIAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1	PERSONAS 3,500	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0013 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-2011A007			
	207,800.78	207,800.78	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0013 - 1100000200-2201E202K05474A1-211012-2011A007			
	227,668.10	19,867.32	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0013 - 1100000200-2201E202K05474A1-261012-2011A007			
	291,876.15	64,208.05	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0013 - 1100000200-2201E202K05474A1-614102-2025DM07			
	11,505,471.14	11,213,594.99	0.00	0.00				
	114,521.72	114,521.72	0.00	0.00				
	16,274,338.38	16,274,338.38	0.00	0.00				
			</					

SI - VIALIDADES URBANAS

C-00052/0575	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 28, .00 M2 DEL BLVD. ANTONIO QUIROGA, ENTRE BLVD. PROGRESO Y BLVD. PUEBLO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		METRO CUADRADO 28006	PERSONAS 70,000	94.10	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0575 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-1825LP07			
	23,555,610.97	23,555,610.97	0.00	0.00				
	20,035,758.00	20,035,758.00	0.00	0.00	C-00052/0575 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025IY07			
	23,555,610.97	0.00	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SI - VIALIDADES URBANAS

C-00052/0577	REHABILITACIÓN CON MATERIAL ASFÁLTICO DE 452,800.00 M2 SOBRE EL BLVD. ESCÉNICO MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	METRO CUADRADO 400	PERSONAS 2,264	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0577 - 1100000200-2201E202K05079A1-614252-1825LR10	
	139,282.81	139,282.81	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0577 - 1100000200-2201E202K05079A1-614282-1825LR10	
	203,555.36	64,272.55	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0577 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-1825LR10	
	2,944,634.78	2,741,079.42	0.00	0.00		
	5,144,188.00	5,144,188.00	0.00	0.00	C-00052/0577 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025IY10	
	2,944,634.78	0.00	0.00	0.00		
C-00052/0578	REHABILITACIÓN DE 1,308 ML DE COLECTOR Y 41,366.00 M2 DE RECARPETEO SOBRE EL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y BLVD. CARLOS QUINTERO ARCE EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO LINEAL 1308	PERSONAS 290,000	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0578 - 1100000200-2201E202K05079A1-614252-2011A007	
	175,993.54	175,993.54	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0578 - 1100000200-2201E202K05079A1-614282-2011A007	
	268,451.58	92,458.04	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0578 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-1825LQ07	
	3,124,023.91	2,855,572.33	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0578 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2011A007	
	10,081,855.10	6,957,831.19	0.00	0.00		
C-00052/0579	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN DE 6,118.00 M2 DEL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO LINEAL 384	PERSONAS 15,075	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0579 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-1825LO07	
	12,197,996.40	12,197,996.40	0.00	0.00		
C-00052/0586	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 6,217 ML SOBRE EL BLVD. DE LOS GANADEROS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CÚBICO 4854.49	PERSONAS 52,812	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0586 - 1100000200-2201E202K05079A1-614252-1825MK07	
	413,855.33	413,855.33	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0586 - 1100000200-2201E202K05079A1-614282-1825MK07	
	601,657.36	187,802.03	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0586 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-1825MK07	
	13,102,653.12	12,500,995.76	0.00	0.00		
	10,165,537.00	10,165,537.00	0.00	0.00	C-00052/0586 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025IY07	
	13,102,653.12	0.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SI - VIALIDADES URBANAS

C-00052/0587	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15,111 M2 Y CANAL PLUVIAL EMBOVEDADO DE LA VIALIDAD BLVD. JUAN NAVARRETE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	92.00	0.00	
			15111	52,240			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0587 - 1100000200-2201E202K05079A1-614252-1825LN07		
	192,424.68	192,424.68	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0587 - 1100000200-2201E202K05079A1-614252-2011A007		
	486,147.08	293,722.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0587 - 1100000200-2201E202K05079A1-614282-2011A007		
	559,258.26	73,111.18	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0587 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-1825LN07		
	25,358,886.08	24,799,627.82	0.00	0.00			
	26,254,208.00	26,254,208.00	0.00	0.00	C-00052/0587 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025IY07		
	25,358,886.08	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0588	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 91,557 M2 DEL BLVD. FRANCISCO SERNA, ENTRE BLVD. QUIROGA Y BLVD. HÉCTOR ESPINO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	0.00	
			91557.33	89,060			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0588 - 1100000200-2201E202K05079A1-614252-1825MM07		
	1,378,905.85	1,378,905.85	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0588 - 1100000200-2201E202K05079A1-614252-2011A007		
	1,740,294.11	361,388.26	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0588 - 1100000200-2201E202K05079A1-614282-1825MM07		
	2,306,167.82	565,873.71	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0588 - 1100000200-2201E202K05079A1-614282-2011A007		
	2,574,213.25	268,045.43	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0588 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-1825MM07		
	167,957,773.96	165,383,560.71	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0588 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2012A907		
	184,014,252.00	16,056,478.04	0.00	0.00			
	123,373,650.00	123,373,650.00	0.00	0.00	C-00052/0588 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025IY07		
	184,014,252.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0588 - 1100000200-2201E202K05474A1-614252-2012A907		
	184,317,519.38	303,267.38	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0588 - 1100000200-2201E202K05474A1-614282-2012A907		
	184,496,216.34	178,696.96	0.00	0.00			
C-00052/0590	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DURANGO "A" ENTRE CALLE 16 Y CALLE 22 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00	
			11232	125,000			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0590 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2011A001		
	122,803.18	122,803.18	0.00	0.00			
C-00052/0683	TERMINACIÓN DE RAMPA LATERAL IZQUIERDA EN EL PASO A DESNIVEL "PUENTE UNIVERSITARIO"	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1	PERSONAS 350,000	100.00	100.00
	11,089,032.00	11,089,032.00	0.00	0.00	C-00052/0683 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2011A003		
	4,031,256.38	4,031,256.38	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0683 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2011A003		
	4,778,827.34	747,570.96	0.00	0.00			
C-00052/0692	REHABILITACIÓN DE LA CALLE SIMÓN MORÚA, ENTRE AVENIDA SINALOA Y BULEVAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO 19500	PERSONAS 54,087	100.00	100.00
	7,504,834.01	7,504,834.01	0.00	0.00	C-00052/0692 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2011A001		
	3,861,146.52	3,861,146.52	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0692 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2011A001		
	3,947,077.47	85,930.95	0.00	0.00			
C-00052/0712	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO DE 3.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN EL BULEVAR LÁZARO CÁRDENAS ENTRE REFORMA Y SOLIDARIDAD	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 34314	PERSONAS 150,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0712 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-1911A007		
	74,349.96	74,349.96	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0712 - 1100000200-2201E202K05474A1-211012-1911A007		
	87,173.76	12,823.80	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0712 - 1100000200-2201E202K05474A1-261012-1911A007		
	119,273.76	32,100.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0712 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-1911A007		
	8,639,328.35	8,520,054.59	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0712 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-1911A007		
	8,773,800.35	134,472.00	0.00	0.00			
C-00052/0713	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO DE 3.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN EL BULEVAR SOLIDARIDAD ENTRE BULEVAR JUAN BAUTISTA ESCALANTE (PROGRESO) Y ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL NORTE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 103040	PERSONAS 200,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0713 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-1911A007		
	122,721.36	122,721.36	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0713 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-1911A007		
	23,967,115.12	23,844,393.76	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0713 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2012A007		
	28,375,985.93	4,408,870.81	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0713 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-1911A007		
	28,960,476.47	584,490.54	0.00	0.00			



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad							Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0713 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2012A907			
	29,112,911.81	152,435.34	0.00	0.00				
C-00052/0714	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO DE 3.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN EL BULEVAR ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ (CUERPO SUR) ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y ROSARIO IBARRA DE PIEDRA							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
					21560	120,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0714 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-1911A007			
	34,665.52	34,665.52	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0714 - 1100000200-2201E202K05474A1-212012-1911A007			
	38,361.28	3,695.76	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0714 - 1100000200-2201E202K05474A1-261012-1911A007			
	58,361.28	20,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0714 - 1100000200-2201E202K05474A1-355012-1911A007			
	76,461.86	18,100.58	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0714 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-1911A007			
	5,273,228.09	5,196,766.23	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0714 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-1911A007			
	5,350,622.20	77,394.11	0.00	0.00				
C-00052/0715	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO DE 3.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN EL BULEVAR AGUSTÍN DE VILDOSOLA ENTRE 5 DE MAYO Y SOLIDARIDAD (PUENTE), 14 DE ABRIL ENTRE LUIS ENCINAS Y BULEVAR NAVARRETE, INGENIERO FRANCISCO SALAZAR ENTRE NAVARRETE Y COLOSIO, BULEVAR LUIS ENCINAS ENTRE REYES Y REFORMA							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
					88511	350,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0715 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-1911A007			
	91,682.72	91,682.72	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0715 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-1911A007			
	20,316,565.90	20,224,883.18	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0715 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-1911A007			
	20,874,262.06	557,696.16	0.00	0.00				
C-00052/0716	MODERNIZACIÓN COMO CALLE COMPLETA DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES							
	NOGALES	HEROICA NOGALES			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
					166023	212,533		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0716 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025NL03			
	257,086,929.32	257,086,929.32	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0716 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2025NL03			
	260,828,715.20	3,741,785.88	0.00	0.00				
C-00052/0719	REHABILITACIÓN DE CARPETA ALSFÁTICA EN BULEVAR AGUSTÍN DE VILDOSOLA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y BULEVAR XOLOTL, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	100.00
						812,229		
	37,991,650.00	37,991,650.00	0.00	0.00	C-00052/0719 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SI - VIALIDADES URBANAS

C-00052/0720	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD FCO. URBALEJO, ENTRE CALIFORNIA Y TABASCO, COLONIA CAMPESTRE	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00
	518,500.00	518,500.00	0.00	0.00	C-00052/0720 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0721	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD PINO SUÁREZ, ENTRE FLAVIO BÓRQUEZ Y EDUARDO C. GARCÍA, COLONIA CAMPESTRE	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00
	912,000.00	912,000.00	0.00	0.00	C-00052/0721 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0722	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD PESQUEIRA, ENTRE COAHUILA Y ZACATECAS, COLONIA CAMPESTRE	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00
	391,000.00	391,000.00	0.00	0.00	C-00052/0722 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0723	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD FLAVIO BÓRQUEZ, ENTRE TABASCO Y COAHUILA, COLONIA CAMPESTRE	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00
	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	C-00052/0723 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0724	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD JUAN DE LA BARRERA, ENTRE CALIFORNIA Y MICHOACÁN, COLONIA FAUSTINO FÉLIX	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00
	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	C-00052/0724 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0725	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD AGUSTÍN MELGAR, ENTRE TABASCO Y DONATO GUERRA, COLONIA FAUSTINO FÉLIX	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00
	857,500.00	857,500.00	0.00	0.00	C-00052/0725 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0726	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD FRANCISCO MÁRQUEZ, ENTRE TABASCO Y CALIFORNIA, COLONIA FAUSTINO FÉLIX	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00
	425,250.00	425,250.00	0.00	0.00	C-00052/0726 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0727	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD FERNANDO MONTES DE OCA, ENTRE TABASCO Y DONATO GUERRA, COLONIA FAUSTINO FÉLIX	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00
	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00	0.00	C-00052/0727 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0728	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD VICENTE SUÁREZ, ENTRE RAMÓN GUZMÁN Y DONATO GUERRA, COLONIA FAUSTINO FÉLIX	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00
	435,750.00	435,750.00	0.00	0.00	C-00052/0728 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad					Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
SI - VIALIDADES URBANAS								
C-00052/0729	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD PONCIANO ARRIAGA, ENTRE TABASCO Y MICHOACÁN, COLONIA CONSTITUCIÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00	
	1,618,500.00	1,618,500.00	0.00	0.00	C-00052/0729 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0730	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD IGNACIO ALTAMIRANO, ENTRE CALIFORNIA Y MICHOACÁN, COLONIA CONSTITUCIÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00	
	1,179,750.00	1,179,750.00	0.00	0.00	C-00052/0730 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0731	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD GUILLERMO PRIETO, ENTRE CALIFORNIA Y MICHOACÁN, COLONIA CONSTITUCIÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00	
	1,859,150.00	1,859,150.00	0.00	0.00	C-00052/0731 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0732	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD FRANCISCO ZARCO, ENTRE CALIFORNIA Y MICHOACÁN, COLONIA CONSTITUCIÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00	
	1,859,150.00	1,859,150.00	0.00	0.00	C-00052/0732 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0733	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD JOSÉ MARÍA IGLESIAS, ENTRE CALIFORNIA Y RAMÓN GUZMÁN, COL. CONSTITUCIÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00	
	435,750.00	435,750.00	0.00	0.00	C-00052/0733 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0734	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD JOSE MARÍA IGLESIAS, ENTRE DONATO GUERRA Y MICHOACÁN, COLONIA CONSTITUCIÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00	
	383,250.00	383,250.00	0.00	0.00	C-00052/0734 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0735	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, ENTRE CALIFORNIA Y MICHOACÁN, COLONIA CONSTITUCIÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00	
	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00	0.00	C-00052/0735 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0736	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD GREGORIO PAYRO, ENTRE CHIHUAHUA Y TABASCO, COLONIA CORTINAS	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00	
	973,000.00	973,000.00	0.00	0.00	C-00052/0736 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0737	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD CHIHUAHUA, ENTRE CALLE 300 Y GUILLERMO PRIETO, COLONIA CORTINAS	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00	
	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	C-00052/0737 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SI - VIALIDADES URBANAS							
C-00052/0738	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD GUILLERMO PRIETO, ENTRE CALIFORNIA Y COAHUILA, COLONIA CORTINAS CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00
	1,359,600.00	1,359,600.00	0.00	0.00	C-00052/0738 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0739	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD FRANCISCO ZARCO, ENTRE CHIHUAHUA Y ZACATECAS, COLONIA CORTINAS CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 375,800	0.00	0.00
	1,380,200.00	1,380,200.00	0.00	0.00	C-00052/0739 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0740	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA GUILLERMO CHÁVEZ ENTRE TALAMANTE Y MÁRTIRES DE SAHUARIPA NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 157,729	0.00	0.00
	1,567,500.00	1,567,500.00	0.00	0.00	C-00052/0740 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0741	REHABILITACIÓN DEL BULEVAR LUIS SALIDO QUIROZ ENTRE BULEVAR SOSA CHÁVEZ Y PERIFÉRICO NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 157,729	0.00	0.00
	7,457,500.00	7,457,500.00	0.00	0.00	C-00052/0741 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025HY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0743	PAGO POR AFECTACIONES DE PREDIOS PROPIEDAD DE TERCEROS DERIVADO DEL DERECHO DE VÍA DEL BULEVAR FRANCISCO SERNA EN HERMOSILLO (OBRA EN PROCESO)	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 812,000	0.00	0.00
	15,736,250.00	15,736,250.00	0.00	0.00	C-00052/0743 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0747	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ZACATECAS DE CALLE 9 A LA 17. SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 158,000	0.00	0.00
	7,360,001.00	7,360,001.00	0.00	0.00	C-00052/0747 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2012A901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0751	CONTROL DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN COMO CALLE COMPLETA DEL BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	PROYECTO 1	PERSONAS 212,533	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0751 - 1100000200-2201E202K05079A1-121012-2011A003		
	185,874.90	185,874.90	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0751 - 1100000200-2201E202K05079A1-211012-2011A003		
	255,873.94	69,999.04	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0751 - 1100000200-2201E202K05079A1-212012-2011A003		
	270,844.90	14,970.96	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0751 - 1100000200-2201E202K05079A1-214012-2011A003		
	315,226.83	44,381.93	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0751 - 1100000200-2201E202K05079A1-261012-2011A003		
	635,226.83	320,000.00	0.00	0.00			



Modalidad		No. Obra / Proyecto			Municipio		Localidad		Meta		Beneficiario		Av. Físico %		Av. Finan. %		
Autorizado:		Total		Estatal		Federal		Otros		Clave Presupuestal							
Devengado:		Total		Estatal		Federal		Otros									
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00052/0751 - 1100000200-2201E202K05079A1-355012-2011A003							
		652,731.23		17,504.40		0.00		0.00									
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00052/0751 - 1100000200-2201E202K05079A1-375012-2011A003							
		812,131.23		159,400.00		0.00		0.00									
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00052/0751 - 1100000200-2201E202K05079A1-375022-2011A003							
		857,231.23		45,100.00		0.00		0.00									
		0.00		0.00		0.00		0.00		C-00052/0751 - 1100000200-2201E202K05079A1-614252-2011A003							
		2,624,590.97		1,767,359.74		0.00		0.00									
C-00052/0752	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 18 CENTÍMETROS DE ESPESOR Y DUCTO PLUVIAL EN EL BULEVAR PASEO LOS ÁNGELES ENTRE BULEVAR PASEO RÍO SONORA Y CALLE BOSTON, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO																
					HERMOSILLO				METRO CUADRADO		PERSONAS		75.72		100.00		
									7419		4,500						
			0.00		0.00		0.00		0.00		C-00052/0752 - 1100000200-2201E202K05474A1-614012-2012A907						
			10,439,018.10		10,439,018.10		0.00		0.00								
			0.00		0.00		0.00		0.00		C-00052/0752 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2012A907						
			10,735,463.05		296,444.95		0.00		0.00								
C-00052/0754	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SONORA, ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE TERCERA FRONTERAS																
					ESQUEDA				METRO CUADRADO		PERSONAS		100.00		100.00		
									2100		6,000						
			0.00		0.00		0.00		0.00		C-00052/0754 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2012A904						
			2,183,990.99		2,183,990.99		0.00		0.00								
C-00052/0757	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BAHÍA DE KINO ENTRE CARRETERA FEDERAL 15 Y CALLE ÍMURIS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA																
					SANTA ANA				OBRA		PERSONAS		96.57		100.00		
									1		10,000						
			0.00		0.00		0.00		0.00		C-00052/0757 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2012A903						
			290,509.24		290,509.24		0.00		0.00								
			0.00		0.00		0.00		0.00		C-00052/0757 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2012A903						
			299,730.08		9,220.84		0.00		0.00								
C-00052/0758	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 18,092 M2 DEL BLVD. FRANCISCO SERNA ENTRE BLVD. CARLOS QUINTERO ARCE Y BLVD. ANTONIO QUIROGA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA																
					HERMOSILLO				METRO CUADRADO		PERSONAS		41.50		100.00		
									29151		89,060						
			0.00		0.00		0.00		0.00		C-00052/0758 - 1100000200-2201E202K05079A1-614252-2025ÑZ07						
			82,518.39		82,518.39		0.00		0.00								
			0.00		0.00		0.00		0.00		C-00052/0758 - 1100000200-2201E202K05079A1-614282-2025ÑZ07						
			105,489.52		22,971.13		0.00		0.00								
			0.00		0.00		0.00		0.00		C-00052/0758 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025ÑZ07						
			1,561,716.86		1,456,227.34		0.00		0.00								
C-00052/0759	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN — CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 6,994 M2, EN LA VIALIDAD JESÚS GARCÍA CORONA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA																
					MAGDALENA				METRO CUADRADO		PERSONAS		27.34		100.00		
									6994		7,662						
			0.00		0.00		0.00		0.00		C-00052/0759 - 1100000200-2201E202K05079A1-614252-2025ÑY03						
			24,130.33		24,130.33		0.00		0.00								



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0759 - 1100000200-2201E202K05079A1-614282-2025ÑY03		
	36,250.06	12,119.73	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0759 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2025ÑY03		
	519,135.57	482,885.51	0.00	0.00			
C-00052/0766	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN BULEVAR SONORA, ENTRE BULEVAR KINO Y BULEVAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO	PERSONAS	91.00	100.00	
			25669	30,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0766 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2012A901		
	6,966,553.68	6,966,553.68	0.00	0.00			
C-00052/0767	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE 9 Y 12						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO CUADRADO	PERSONAS	86.03	100.00	
			5809.60	5,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0767 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2012A901		
	1,874,470.71	1,874,470.71	0.00	0.00			
C-00052/0768	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE 17 Y 18, CALLE PUEBLA "B" ENTRE CALLE 17 Y 18, Y CALLE 18 ENTRE CALLE PUEBLA Y PUEBLA "B" (CIRCUITO DEL PARQUE)						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO CUADRADO	PERSONAS	98.20	100.00	
			4390.40	6,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0768 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2012A901		
	1,929,340.69	1,929,340.69	0.00	0.00			
C-00065/0038	REHABILITACIÓN DE 1,308 METROS DE COLECTOR Y 41,366.00 METROS CUADRADOS DE RECARPETEO SOBRE EL BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE EL BULEVAR SOLIDARIDAD Y BULEVAR CARLOS QUINTERO ARCE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	812,229			
	7,551,931.00	7,551,931.00	0.00	0.00	C-00065/0038 - 1100000200-2201E202K05474A1-614202-2012A907		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1440	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES DE NAVOJOA (CRUCERO DE LAS CALLES BENITO JUÁREZ, VICENTE GUERRERO Y ALEJO TOLEDO), MUNICIPIO DE NAVOJOA.						
	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS	0.00	0.00	
				113,000			
	3,039,445.00	3,039,445.00	0.00	0.00	C-00055/1440 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1469	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CRISANTO BUITIMEA, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE MÉXICO						
	ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	0.00	
			1140	8,500			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1469 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A012		
	655,324.65	655,324.65	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1469 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2011A012		
	684,814.26	29,489.61	0.00	0.00			
C-00055/1480	RECARPETEO EN LA CALLE ABADÍA ENTRE CALLE REAL DEL ARCO Y CALLE REAL, EN LA COLONIA VILLA SATELITE						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	25.00	100.00	
			1314.82	650			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1480 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A007		
	364,893.71	364,893.71	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1480 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2011A007		
	383,138.40	18,244.69	0.00	0.00			



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SI - VIALIDADES URBANAS

C-00055/1481	RECARPETEO EN CALLE LOS SABINOS, EN LA COLONIA SABINOS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 1762.80	PERSONAS 250	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1481 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A007		
	448,192.90	448,192.90	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1481 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2011A007		
	468,361.58	20,168.68	0.00	0.00			
C-00055/1482	PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO EN LA CALLE XIII ENTRE H SUR Y CALLE TERCERA, CALLE TERCERA ENTRE J SUR Y CALLE L, CALLE L ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE PRIMERA, CALLE H SUR ENTRE CALLE XIII Y CALLE XII, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS GUAYMAS	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	OBRA 1	PERSONAS 1,500	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1482 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A010		
	4,629,718.96	4,629,718.96	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1482 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2011A010		
	4,838,056.31	208,337.35	0.00	0.00			
	304,959,834.01	304,959,834.01	0.00	0.00	Total Modalidad	34	Obras
	640,596,235.55	640,596,235.55	0.00	0.00		28	

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00064/0071	VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO DEL ESTADO, CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, EXPLANADA DE ACCESO Y MODERNIZACIÓN DE CALLE NAYARIT EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SERVICIO 1	PERSONAS 1,545	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0071 - 1100000200-2201E202K05079A1-622112-2011A007		
	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00			
	191,701.62	191,701.62	0.00	0.00	C-00064/0071 - 1100000200-2201E202K05474A1-612072-2011A007		
	190,000.00	0.00	0.00	0.00			
C-00064/0073	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD CRUZ DE PIEDRA, MUNICIPIO DE EMPALME (PRIMERA ETAPA)	EMPALME	CRUZ DE PIEDRA	OBRA 1	PERSONAS 916	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0073 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-2011A010		
	42,773.19	42,773.19	0.00	0.00			
	3,140,876.87	3,140,876.87	0.00	0.00	C-00064/0073 - 1100000200-2201E202K05474A1-612112-2011A010		
	3,232,967.07	3,190,193.88	0.00	0.00			
C-00064/0074	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, EN LA COLONIA VILLA BONITA RESIDENCIAL, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 1425	PERSONAS 50,000	100.00	101.57
	2,997,556.62	2,997,556.62	0.00	0.00	C-00064/0074 - 1100000200-2201E202K05474A1-612112-2011A007		
	2,617,807.43	2,617,807.43	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0074 - 1100000200-2201E202K05474A1-612222-2011A007		
	2,688,950.49	71,143.06	0.00	0.00			
C-00064/0075	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL, EN LA LOCALIDAD DE "EL OCUCA"	TRINCHERAS	OCUCA, EL	OBRA 1	PERSONAS 1,500	100.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	1,806,169.64	1,806,169.64	0.00	0.00	C-00064/0075 - 1100000200-2201E202K05474A1-612112-2011A002		
	1,336,511.88	1,336,511.88	0.00	0.00			
C-00064/0076	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CÓCORIT	CAJEME	CÓCORIT	OBRA 1	PERSONAS 8,200	100.00	74.00
	1,505,742.01	1,505,742.01	0.00	0.00	C-00064/0076 - 1100000200-2201E202K05474A1-612112-2011A011		
	1,479,850.35	1,479,850.35	0.00	0.00			
C-00064/0077	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASKETBOL EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA	CAJEME	PROVIDENCIA	OBRA 1	PERSONAS 8,200	100.00	98.28
	120,120.92	120,120.92	0.00	0.00	C-00064/0077 - 1100000200-2201E202K05474A1-612112-2011A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00064/0078	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL "BUITOS"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 15,000	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0078 - 1100000200-2201E202K05474A1-612112-2011A007		
	2,029,672.97	2,029,672.97	0.00	0.00			
C-00064/0079	REHABILITACIÓN GIMNASIO, ALBERCA Y ÁREA EXTERIOR EN POLIDEPORTIVO ANA GABRIELA GUEVARA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 835	0.00	100.00
	3,331,522.00	3,331,522.00	0.00	0.00	C-00064/0079 - 1100000200-2201E202K05474A1-612112-2012A907		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00064/0080	GIMNASIO DE BOX, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 2,000	0.00	0.00
	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	C-00064/0080 - 1100000200-2201E202K05474A1-612112-2012A901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00064/0081	CAMPO DE FUTBOL CON CAMPO SINTÉTICO Y ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN SAN PEDRO NUEVO (PRIMERA ETAPA), LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA.	ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO		PERSONAS 1,400	0.00	0.00
	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	C-00064/0081 - 1100000200-2201E202K05474A1-612112-2012A912		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00064/0082	CAMPO DE FUTBOL CON CAMPO SINTÉTICO Y ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN SAN PEDRO VIEJO (PRIMERA ETAPA), LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA.	ETCHOJOA	SAN PEDRO VIEJO		PERSONAS 1,400	0.00	0.00
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	C-00064/0082 - 1100000200-2201E202K05474A1-612112-2012A912		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00064/0083	ESTADIO DE BEISBOL, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 2,500	0.00	0.00
	2,717,344.00	2,717,344.00	0.00	0.00	C-00064/0083 - 1100000200-2201E202K05474A1-612112-2012A907		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00064/0085	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO	ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	OBRA 1	PERSONAS 2,000	12.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0085 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-2011A012		
	17,991.41	17,991.41	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00064/0086	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO	ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	OBRA 1	PERSONAS 1,000	12.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0086 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-2011A012		
	55,773.37	55,773.37	0.00	0.00			
C-00064/0087	REHABILITACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO DE FÚTBOL, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO	HERMOSILLO	BAHÍA KINO	OBRA 1	PERSONAS 5,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0087 - 1100000200-2201E202K05474A1-612112-2012A907		
	1,715,266.11	1,715,266.11	0.00	0.00			
C-00064/0088	REMDELACIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL ARMANDO ISLAS COVARRUBIAS	NAVOJOA	NAVOJOA	METRO CUADRADO 2958.67	PERSONAS 23,000	32.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0088 - 1100000200-2201E202K05474A1-261012-2011A012		
	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0088 - 1100000200-2201E202K05474A1-375022-2011A012		
	30,900.00	900.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0088 - 1100000200-2201E202K05474A1-612112-2012A912		
	1,296,919.79	1,266,019.79	0.00	0.00			
C-00064/0090	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAZATÁN	MAZATÁN	MAZATÁN		PERSONAS 1,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0090 - 1100000200-2201E202K05474A1-211012-2011A008		
	15,767.42	15,767.42	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0090 - 1100000200-2201E202K05474A1-261012-2011A008		
	55,767.42	40,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0090 - 1100000200-2201E202K05474A1-375012-2011A008		
	59,167.42	3,400.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0090 - 1100000200-2201E202K05474A1-375022-2011A008		
	62,967.42	3,800.00	0.00	0.00			
C-00064/0091	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD CRUZ DE PIEDRA, MUNICIPIO DE EMPALME (SEGUNDA ETAPA)	EMPALME	CRUZ DE PIEDRA		PERSONAS 50,663	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0091 - 1100000200-2201E202K05474A1-261012-2011A010		
	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0091 - 1100000200-2201E202K05474A1-375012-2011A010		
	24,200.00	4,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0091 - 1100000200-2201E202K05474A1-375022-2011A010		
	25,400.00	1,200.00	0.00	0.00			
C-00064/0092	REMDELACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE FÚTBOL EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)		PERSONAS 5,000	0.00	100.00



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0092 - 1100000200-2201E202K05474A1-261012-2011A007		
	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00			
C-00098/0268	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ETCHOJOA		SAN PEDRO NUEVO	PROYECTO 1	PERSONAS 2,000	100.00	100.00
	207,500.00	207,500.00	0.00	0.00	C-00098/0268 - 1100000200-2201E202K05474A1-612072-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0269	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO ETCHOJOA		SAN PEDRO VIEJO	PROYECTO 1	PERSONAS 1,000	100.00	0.00
	207,500.00	207,500.00	0.00	0.00	C-00098/0269 - 1100000200-2201E202K05474A1-612072-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0278	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE NAVOJOA		NAVOJOA	PROYECTO 1	PERSONAS 1,000	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00098/0278 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1443	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.		HERMOSILLO		PERSONAS 2,500	0.00	0.00
	1,028,456.00	1,028,456.00	0.00	0.00	C-00055/1443 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1448	REMDELACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL EN EJIDO ALAMITO BUENA VISTA (EL TRONCONAL), LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.		ALAMITO BUENAVISTA, EL (EL TRONCONAL)		PERSONAS 400	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00055/1448 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1449	REMDELACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL EN EJIDO EL CARMEN, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.		CARMEN, EL		PERSONAS 350	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00055/1449 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1450	REMDELACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL EN EJIDO EL TAZAJAL, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.		TAZAJAL		PERSONAS 800	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00055/1450 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1451	SEGUNDA ETAPA DEL ESTADIO DE BEISBOL EN EJIDO CRUZ DE PIEDRA.		CRUZ DE PIEDRA		PERSONAS 916	0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00055/1451 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1473	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN ESTADIO ABELARDO L. RODRÍGUEZ UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE VÍCAM Y CALLE SÁNCHEZ TOBODA		HEROICA GUAYMAS	OBRA 1	PERSONAS 5,000	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1473 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A010		
	1,152,437.81	1,152,437.81	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1473 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2011A010		
	1,204,297.51	51,859.70	0.00	0.00			
C-00055/1474	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DE PASTO SINTÉTICO EN UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO"	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	20,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1474 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A010		
	382,568.42	382,568.42	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1474 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2011A010		
	399,784.00	17,215.58	0.00	0.00			
C-00055/1475	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO, UBICADO EN CARRETERA ÁLAMOS-NAVOJOA, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	9,345		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1475 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A012		
	598,301.14	598,301.14	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1475 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2011A012		
	625,224.74	26,923.60	0.00	0.00			
C-00055/1476	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL CARLOS A. RIVERO, UBICADO EN LA COLONIA GUAYPARINES, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	780		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1476 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A012		
	78,171.46	78,171.46	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1476 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2011A012		
	81,689.18	3,517.72	0.00	0.00			
	47,054,489.68	47,054,489.68	0.00	0.00	Total Modalidad	19	Obras
	16,473,266.29	16,473,266.29	0.00	0.00		17	

SN - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

C-00098/0064	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	784,342		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0064 - 1100000200-2201E202K05474A1-622072-2011A007		
	5,401,953.74	5,401,953.74	0.00	0.00			
	3,124,294.61	3,124,294.61	0.00	0.00	C-00098/0064 - 1100000200-2201E202K05474A1-622212-2011A007		
	5,401,953.74	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0069	SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.) PARA LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SERVICIO	PERSONAS	100.00	0.00
				1	500,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0069 - 1100000200-2201E202K05474A1-622072-2011A007		
	1,066,960.13	1,066,960.13	0.00	0.00			
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00098/0069 - 1100000200-2201E202K05474A1-622212-2011A007		
	1,066,960.13	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0282	ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO SANITARIO EN LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ESTADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00
				1	500,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0282 - 1100000200-2201E202K05079A1-612072-2011A007		
	386,452.70	386,452.70	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SN - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

C-00098/0289	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO, ALBERGUE Y ÁREAS EXTERIORES PARA EL NUEVO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, EN HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 812,229	0.00	100.00
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			
					C-00098/0289 - 1100000200-2201E202K05474A1-614062-2011A007		
C-00098/0291	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRA EXTERIOR EN LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	PERSONAS 120,000	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00			
		1,000,268.06	1,000,268.06	0.00			
					C-00098/0291 - 1100000200-2201E202K05079A1-612072-2011A007		
C-00098/0294	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA EDIFICACIÓN DE ALBERGUE EN EL COMPLEJO DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	PERSONAS 10,000	99.84	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		1,469,612.88	1,469,612.88	0.00			
					C-00098/0294 - 1100000200-2201E202K05079A1-612072-2011A007		
C-00098/0302	SEGUNDA ETAPA DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	PERSONAS 784,342	98.04	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		2,366,832.45	2,366,832.45	0.00			
					C-00098/0302 - 1100000200-2201E202K05474A1-622072-2011A007		
C-00119/0027	AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL INTEGRAL DE LA MUJER	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 10,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		1,710,579.36	1,710,579.36	0.00			
					C-00119/0027 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2011A007		
C-00119/0033	VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA HOSPITAL GENERAL	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA 1	PERSONAS 20,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		210,000.00	210,000.00	0.00			
					C-00119/0033 - 1100000200-2201E202K05474A1-622212-2011A003		
C-00119/0048	SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL INTEGRAL DE LA MUJER	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 1350	PERSONAS 10,000	63.81	100.00
		16,000,000.00	16,000,000.00	0.00			
		11,208,989.89	11,208,989.89	0.00			
					C-00119/0048 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2011A007		
C-00119/0049	VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL INTEGRAL DE LA MUJER	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SERVICIO 1	PERSONAS 20,000	0.00	70.06
		267,380.00	267,380.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			
					C-00119/0049 - 1100000200-2201E202K05474A1-612072-2011A007		
C-00119/0050	SERVICIO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ESTUDIO 1	PERSONAS 500,000	83.00	0.00
		0.00	0.00	0.00			
		1,564,050.08	1,564,050.08	0.00			
					C-00119/0050 - 1100000200-2201E202K05079A1-612102-2011A007		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	2,738,304.00	2,738,304.00	0.00	0.00	C-00119/0050 - 1100000200-2201E202K05474A1-612072-2011A007		
	1,564,050.08	0.00	0.00	0.00			
C-00119/0053	SERVICIO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN ELÉCTRICA EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DIVERSOS CENTROS DE SALUD Y UNIDAD DE TERAPIA PARA ADOLESCENTES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS	SERVICIO 4	PERSONAS 150,000	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0053 - 1100000200-2201E202K05079A1-612102-2011A013		
	183,884.75	183,884.75	0.00	0.00			
	49,880.00	49,880.00	0.00	0.00	C-00119/0053 - 1100000200-2201E202K05474A1-612072-2011A010		
	183,884.75	0.00	0.00	0.00			
	28,420.00	28,420.00	0.00	0.00	C-00119/0053 - 1100000200-2201E202K05474A1-612072-2011A011		
	183,884.75	0.00	0.00	0.00			
	44,080.00	44,080.00	0.00	0.00	C-00119/0053 - 1100000200-2201E202K05474A1-612072-2011A012		
	183,884.75	0.00	0.00	0.00			
C-00119/0060	VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO CRUZ DEL NORTE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SERVICIO 1	PERSONAS 17,000	0.00	0.00
	93,699.08	93,699.08	0.00	0.00	C-00119/0060 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00119/0063	ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	PERSONAS 784,342	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0063 - 1100000200-2201E202K05079A1-612072-2011A007		
	841,359.33	841,359.33	0.00	0.00			
C-00119/0067	VERIFICACIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIONES DE GAS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SERVICIO 1	PERSONAS 500,000	0.00	100.00
	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00	C-00119/0067 - 1100000200-2201E202K05474A1-612072-2011A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00119/0068	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DIAGNÓSTICO DE LA SALUD	ALTAR	ALTAR	OBRA 1	PERSONAS 7,000	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0068 - 1100000200-2201E202K05474A1-261012-2011A002		
	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0068 - 1100000200-2201E202K05474A1-375012-2011A002		
	35,500.00	12,700.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0068 - 1100000200-2201E202K05474A1-375022-2011A002		
	40,000.00	4,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0068 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2011A002		
	1,550,549.90	1,510,549.90	0.00	0.00			
C-00119/0069	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL INTEGRAL DE LA MUJER (OBRA EN PROCESO)	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 500,000	0.00	100.00



Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	370,731.87	370,731.87	0.00	0.00	C-00119/0069 - 1100000200-2201E202K05474A1-612232-2011A007	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00119/0070	INSTALACIONES ESPECIALES DE TELEFONÍA E INFORMÁTICA, CONSOLAS Y PANELES DE TERAPIA INTENSIVA EN LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA					
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS	0.00
					784,342	0.00
	123,000,000.00	123,000,000.00	0.00	0.00	C-00119/0070 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2012A907	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00119/0071	ESCALERAS DE EMERGENCIA, SISTEMA DE CONTROL GENERAL BMS (SISTEMA DE GESTIÓN DE EDIFICIOS), TELECOMUNICACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA					
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS	0.00
					784,342	0.00
	86,000,000.00	86,000,000.00	0.00	0.00	C-00119/0071 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2012A907	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00119/0072	AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y GASES MEDICINALES EN LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA					
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS	0.00
					784,342	0.00
	91,000,000.00	91,000,000.00	0.00	0.00	C-00119/0072 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2012A907	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00119/0073	OBRAS EXTERIORES, ESTACIONAMIENTO, ALBERGUE, ÁREAS DE ASCENSO Y DESCENSO Y CONCESIONES DE ALIMENTOS EN LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA					
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS	0.00
					784,342	0.00
	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	C-00119/0073 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2012A907	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00119/0075	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA HOSPITAL GENERAL DE MAGDALENA DE KINO					
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			PERSONAS	0.00
					11,973	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00119/0075 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2012A903	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00119/0076	TERMINACIÓN DEL CENTRO JURISDICCIONAL DE VACUNAS DE SANTA ANA					
	SANTA ANA	SANTA ANA			PERSONAS	0.00
					9,586	0.00
	5,940,000.00	5,940,000.00	0.00	0.00	C-00119/0076 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2012A903	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00119/0077	TERMINACIÓN DEL CENTRO JURISDICCIONAL DE VACUNAS DE CABORCA					
	CABORCA	HEROICA CABORCA			PERSONAS	0.00
					32,964	0.00
	9,510,000.00	9,510,000.00	0.00	0.00	C-00119/0077 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2012A902	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00119/0078	TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE PUERTO PEÑASCO					
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			PERSONAS	0.00
					24,572	0.00
	8,596,000.00	8,596,000.00	0.00	0.00	C-00119/0078 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2012A901	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00119/0080	REHABILITACIÓN PARA ACREDITACIÓN Y CONCLUSIÓN DEL ÁREA DE RAYOS "X" DEL HOSPITAL GENERAL DE MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA					
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA	PERSONAS	100.00
				1	20,000	0.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0080 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-2011A003		
	46,327.88	46,327.88	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0080 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2012A903		
	1,290,911.16	1,244,583.28	0.00	0.00			
C-00119/0081	TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE NEONATOS Y REMODELACIÓN EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUERTO PEÑASCO						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA	PERSONAS	60.39	100.00
				1	3,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0081 - 1100000200-2201E202K05474A1-211012-2011A001		
	12,945.60	12,945.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0081 - 1100000200-2201E202K05474A1-261012-2011A001		
	32,945.60	20,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0081 - 1100000200-2201E202K05474A1-355012-2011A001		
	36,718.87	3,773.27	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0081 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2012A901		
	1,169,833.28	1,133,114.41	0.00	0.00			
C-00119/0084	CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	500,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0084 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2012A907		
	34,778,724.28	34,778,724.28	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0084 - 1100000200-2201E202K05474A1-612222-2012A907		
	35,810,386.19	1,031,661.91	0.00	0.00			
C-00119/0088	TERMINACIÓN DEL CENTRO JURISDICCIONAL DE VACUNAS DE SANTA ANA						
	SANTA ANA	SANTA ANA		OBRA	PERSONAS	29.29	100.00
				1	14,638		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0088 - 1100000200-2201E202K05474A1-261012-2011A003		
	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0088 - 1100000200-2201E202K05474A1-375012-2011A003		
	27,000.00	7,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0088 - 1100000200-2201E202K05474A1-375022-2011A003		
	28,500.00	1,500.00	0.00	0.00			
	452,948,389.56	452,948,389.56	0.00	0.00	Total Modalidad	18	Obras
	67,261,123.90	67,261,123.90	0.00	0.00		17	

SO - CENTROS DE SALUD

C-00119/0065	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE TERAPIA PARA EL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
				860	452		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0065 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2011A011		
	1,691,027.86	1,691,027.86	0.00	0.00			
C-00119/0074	OBRA EXTERIOR PARA EL NUEVO CENTRO DE SALUD EN EMPALME						
	EMPALME	EMPALME			PERSONAS	0.00	100.00
					20,583		



Modalidad							Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	C-00119/0074 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2012A910			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00119/0079	INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y OBRA EXTERIOR PARA LA TERMINACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SALUD CON ESTABILIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE EMPALME							
	EMPALME		EMPALME		OBRA 1	PERSONAS 18,000	77.99	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0079 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2012A910			
	1,095,914.19	1,095,914.19	0.00	0.00				
C-00119/0082	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI HUACHINERA							
			ARIBABI		OBRA 1	PERSONAS 350	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0082 - 1100000200-2201E202K05474A1-261012-2011A006			
	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00				
C-00119/0083	AMPLIACIÓN Y OBRA DE CABEZA DE LA UNIDAD DE TERAPIA PARA EL ADOLESCENTE CAJEME							
			CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1	PERSONAS 452	79.28	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0083 - 1100000200-2201E202K05474A1-612102-2012A911			
	1,241,478.09	1,241,478.09	0.00	0.00				
C-00055/1444	CENTRO REGULATORIO DE URGENCIAS MÉDICAS EN TECORIPA, LOCALIDAD DE TECORIPA, MUNICIPIO DE LA COLORADA.							
	COLORADA, LA		COLORADA, LA			PERSONAS 525	0.00	100.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00055/1444 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A008			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad			
	4,040,420.14	4,040,420.14	0.00	0.00	2 4 Obras			

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00052/0697	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VIALIDADES EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30), MUNICIPIO DE CAJEME							
	CAJEME		FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	0.00
					4209	1,395		
	4,334,398.61	4,334,398.61	0.00	0.00	C-00052/0697 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2011A011			
	5,536,882.45	5,536,882.45	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0697 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2011A011			
	5,686,324.31	149,441.86	0.00	0.00				
C-00052/0698	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E INFRAESTRUCTURA EN LA CALLES TEPIC Y CULIACÁN, ENTRE CABO BLANCO Y SAN ANTONIO, EN LA COLONIA INTERNACIONAL							
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
					2527	35,000		
	3,405,420.28	3,405,420.28	0.00	0.00	C-00052/0698 - 1100000200-2201E202K05474A1-614222-2011A007			
	1,407,956.71	1,407,956.71	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0698 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2011A007			
	1,526,671.76	118,715.05	0.00	0.00				
C-00098/0295	ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO PARA EL DESARROLLO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS DE CONVIVENCIA AL INTERIOR DEL CENTRO ECOLÓGICO							
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
					1	20,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0295 - 1100000200-2201E202K05079A1-612072-2011A007			
	197,876.31	197,876.31	0.00	0.00				



Modalidad							Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS								
C-00055/1365	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO ACONCHI		ACONCHI			PERSONAS 1,530	0.00	100.00
	1,545,230.77	1,545,230.77	0.00	0.00	C-00055/1365 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A005			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1366	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			PERSONAS 7,200	0.00	0.00
	5,113,569.23	5,113,569.23	0.00	0.00	C-00055/1366 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A004			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1367	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: ÁLAMOS		ÁLAMOS			PERSONAS 8,162	0.00	0.00
	5,007,692.31	5,007,692.31	0.00	0.00	C-00055/1367 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A012			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1368	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:ALTAR		ALTAR			PERSONAS 28,256	0.00	0.00
	2,342,169.23	2,342,169.23	0.00	0.00	C-00055/1368 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A002			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1369	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:ARIVECHI		ARIVECHI			PERSONAS 1,650	0.00	0.00
	1,347,784.62	1,347,784.62	0.00	0.00	C-00055/1369 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A009			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1370	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:ARIZPE		ARIZPE			PERSONAS 4,250	0.00	0.00
	1,695,461.54	1,695,461.54	0.00	0.00	C-00055/1370 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A005			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1371	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:ÁTIL		ÁTIL			PERSONAS 1,970	0.00	0.00
	1,324,892.31	1,324,892.31	0.00	0.00	C-00055/1371 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A002			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1372	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:BACADÉHUACHI		BACADÉHUACHI			PERSONAS 1,225	0.00	0.00
	948,600.00	948,600.00	0.00	0.00	C-00055/1372 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A006			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1373	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:BACANORA		BACANORA			PERSONAS 2,187	0.00	0.00
	1,233,323.08	1,233,323.08	0.00	0.00	C-00055/1373 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A009			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS									
C-00055/1374	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:IBACERAC								
							PERSONAS	0.00	0.00
							1,695		
	948,600.00	948,600.00	0.00	0.00	C-00055/1374 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A006				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1375	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:IBACOACHI								
							PERSONAS	0.00	0.00
							2,950		
	1,290,553.85	1,290,553.85	0.00	0.00	C-00055/1375 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1376	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:IBÁCUM								
							PERSONAS	0.00	0.00
							3,850		
	2,549,630.77	2,549,630.77	0.00	0.00	C-00055/1376 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A010				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1377	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:IBANÁMICH								
							PERSONAS	0.00	0.00
							48		
	1,446,507.70	1,446,507.70	0.00	0.00	C-00055/1377 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A005				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1378	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:IBAVIÁCORA								
							PERSONAS	0.00	0.00
							96		
	1,817,076.93	1,817,076.93	0.00	0.00	C-00055/1378 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A005				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1379	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:IBAVISPE								
							PERSONAS	0.00	0.00
							1,550		
	904,246.16	904,246.16	0.00	0.00	C-00055/1379 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A006				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1380	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:BENITO JUÁREZ								
							PERSONAS	0.00	0.00
							12,018		
	2,303,538.46	2,303,538.46	0.00	0.00	C-00055/1380 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1381	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:IBENJAMÍN HILL								
							PERSONAS	0.00	0.00
							18,850		
	1,499,446.16	1,499,446.16	0.00	0.00	C-00055/1381 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1382	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:ICABORCA								
							PERSONAS	0.00	0.00
							8,705		
	5,624,353.85	5,624,353.85	0.00	0.00	C-00055/1382 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A002				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad					Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS								
C-00055/1383	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:CAJEME		CAJEME		PERSONAS	0.00	0.00	
			CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		39,654			
	9,583,292.31	9,583,292.31	0.00	0.00	C-00055/1383 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A011			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1384	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:CANANEA		CANANEA		PERSONAS	0.00	0.00	
			HEROICA CIUDAD DE CANANEA		8,500			
	4,512,646.16	4,512,646.16	0.00	0.00	C-00055/1384 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A004			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1385	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:CARBÓ		CARBÓ		PERSONAS	0.00	0.00	
			CARBÓ		3,130			
	1,656,830.77	1,656,830.77	0.00	0.00	C-00055/1385 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A005			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1386	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:CUCURPE		CUCURPE		PERSONAS	0.00	0.00	
			CUCURPE		1,480			
	1,004,400.00	1,004,400.00	0.00	0.00	C-00055/1386 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A003			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1387	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:CUMPAS		CUMPAS		PERSONAS	0.00	0.00	
			CUMPAS		20,187			
	1,611,046.16	1,611,046.16	0.00	0.00	C-00055/1387 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A006			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1388	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:DIVISADEROS		DIVISADEROS		PERSONAS	0.00	0.00	
			DIVISADEROS		5,010			
	1,033,015.39	1,033,015.39	0.00	0.00	C-00055/1388 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A006			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1389	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:EMPALME		EMPALME		PERSONAS	0.00	0.00	
			EMPALME		7,100			
	5,698,753.85	5,698,753.85	0.00	0.00	C-00055/1389 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A010			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1390	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:ETCHOJOA		ETCHOJOA		PERSONAS	0.00	0.00	
			ETCHOJOA		3,100			
	5,694,461.54	5,694,461.54	0.00	0.00	C-00055/1390 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A012			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1391	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:FRONTERAS		FRONTERAS		PERSONAS	0.00	0.00	
			FRONTERAS		12,200			
	1,203,276.93	1,203,276.93	0.00	0.00	C-00055/1391 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A004			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Modalidad											Av. Físico %		Av. Finan. %		
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Meta		Beneficiario							
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal									
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros										
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS															
C-00055/1392	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: GRANADOS				GRANADOS			PERSONAS 1,550	0.00	0.00					
	1,075,938.46	1,075,938.46	0.00	0.00	C-00055/1392 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A006										
	0.00	0.00	0.00	0.00											
C-00055/1393	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: GUAYMAS				HEROICA GUAYMAS			PERSONAS 10,500	0.00	0.00					
	7,719,000.00	7,719,000.00	0.00	0.00	C-00055/1393 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A010										
	0.00	0.00	0.00	0.00											
C-00055/1394	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: HERMOSILLO				HERMOSILLO			PERSONAS 1,400	0.00	0.00					
	14,565,230.78	14,565,230.78	0.00	0.00	C-00055/1394 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A007										
	0.00	0.00	0.00	0.00											
C-00055/1395	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: HUACHINERA				HUACHINERA			PERSONAS 2,000	0.00	0.00					
	948,600.00	948,600.00	0.00	0.00	C-00055/1395 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A006										
	0.00	0.00	0.00	0.00											
C-00055/1396	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: HUÁSBABAS				HUÁSBABAS			PERSONAS 1,200	0.00	0.00					
	1,118,861.54	1,118,861.54	0.00	0.00	C-00055/1396 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A006										
	0.00	0.00	0.00	0.00											
C-00055/1397	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: HUATABAMPO				HUATABAMPO			PERSONAS 15,500	0.00	0.00					
	6,182,353.84	6,182,353.84	0.00	0.00	C-00055/1397 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A012										
	0.00	0.00	0.00	0.00											
C-00055/1398	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: HUÉPAC				HUÉPAC			PERSONAS 1,000	0.00	0.00					
	1,367,815.39	1,367,815.39	0.00	0.00	C-00055/1398 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A005										
	0.00	0.00	0.00	0.00											
C-00055/1399	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: ÍMURIS				ÍMURIS			PERSONAS 12,500	0.00	0.00					
	2,096,076.93	2,096,076.93	0.00	0.00	C-00055/1399 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A003										
	0.00	0.00	0.00	0.00											
C-00055/1400	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: LA COLORADA				COLORADA, LA			PERSONAS 635	0.00	0.00					
	1,041,600.00	1,041,600.00	0.00	0.00	C-00055/1400 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A008										
	0.00	0.00	0.00	0.00											



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS									
C-00055/1401	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: MAGDALENA				MAGDALENA DE KINO		PERSONAS 2,800	0.00	0.00
	4,429,661.54	4,429,661.54	0.00	0.00	C-00055/1401 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1402	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: MAZATÁN				MAZATÁN		PERSONAS 600	0.00	0.00
	1,446,507.70	1,446,507.70	0.00	0.00	C-00055/1402 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A008				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1403	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: MOCTEZUMA				MOCTEZUMA		PERSONAS 100	0.00	0.00
	1,333,476.93	1,333,476.93	0.00	0.00	C-00055/1403 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A006				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1404	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: NACO				NACO		PERSONAS 400	0.00	0.00
	1,203,276.93	1,203,276.93	0.00	0.00	C-00055/1404 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1405	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: NÁCORI CHICO				HUEPABERACHI		PERSONAS 3,000	0.00	0.00
	1,204,707.70	1,204,707.70	0.00	0.00	C-00055/1405 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A006				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1406	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: NACAZARI DE GARCÍA				NACAZARI DE GARCÍA		PERSONAS 7,500	0.00	0.00
	2,382,230.78	2,382,230.78	0.00	0.00	C-00055/1406 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1407	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: NAVOJOA				NAVOJOA		PERSONAS 144,300	0.00	0.00
	7,535,861.54	7,535,861.54	0.00	0.00	C-00055/1407 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1408	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: OPODEPE				OPODEPE		PERSONAS 3,000	0.00	0.00
	921,415.39	921,415.39	0.00	0.00	C-00055/1408 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A005				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1409	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO: NOGALES				HEROICA NOGALES		PERSONAS 9,300	0.00	0.00
	7,099,476.92	7,099,476.92	0.00	0.00	C-00055/1409 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS									
C-00055/1410	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:ÓNAVAS				ÓNAVAS		PERSONAS 600	0.00	0.00
	864,184.62	864,184.62	0.00	0.00	C-00055/1410 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A008				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1411	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:OQUITOA				OQUITOA		PERSONAS 1,400	0.00	0.00
	1,287,692.31	1,287,692.31	0.00	0.00	C-00055/1411 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A002				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1412	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:PITIKUITO				PITIKUITO		PERSONAS 8,700	0.00	0.00
	1,955,861.53	1,955,861.53	0.00	0.00	C-00055/1412 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A002				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1413	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES				SONOITA		PERSONAS 50	0.00	0.00
	4,350,969.23	4,350,969.23	0.00	0.00	C-00055/1413 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1414	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:PUERTO PEÑASCO				PUERTO PEÑASCO		PERSONAS 12,100	0.00	0.00
	5,026,292.31	5,026,292.31	0.00	0.00	C-00055/1414 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1415	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:QUIRIEGO				QUIRIEGO		PERSONAS 650	0.00	0.00
	1,538,076.93	1,538,076.93	0.00	0.00	C-00055/1415 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1416	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:RAYÓN				RAYÓN		PERSONAS 544	0.00	0.00
	1,324,892.31	1,324,892.31	0.00	0.00	C-00055/1416 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A005				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1417	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:ROSARIO				ROSARIO (TESOPACO)		PERSONAS 3,835	0.00	0.00
	1,938,692.30	1,938,692.30	0.00	0.00	C-00055/1417 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1418	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:SAHUARIPA				SAHUARIPA		PERSONAS 2,300	0.00	0.00
	1,738,384.62	1,738,384.62	0.00	0.00	C-00055/1418 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A009				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS									
C-00055/1419	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO::SAN FELIPE DE JESÚS								
	SAN FELIPE DE JESÚS		SAN FELIPE DE JESÚS				PERSONAS 2,800	0.00	0.00
	1,290,553.85	1,290,553.85	0.00	0.00	C-00055/1419 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A005				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1420	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO::SAN IGNACIO RÍO MUERTO								
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		SAN IGNACIO RÍO MUERTO				PERSONAS 3,700	0.00	0.00
	2,804,307.69	2,804,307.69	0.00	0.00	C-00055/1420 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A010				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1421	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO::SAN JAVIER								
	SAN JAVIER		SAN JAVIER				PERSONAS 500	0.00	0.00
	864,184.62	864,184.62	0.00	0.00	C-00055/1421 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A008				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1422	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO::SAN LUIS RÍO COLORADO								
	SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 7,700	0.00	0.00
	7,213,938.46	7,213,938.46	0.00	0.00	C-00055/1422 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1423	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO::SAN MIGUEL DE HORCASITAS								
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS		SAN MIGUEL DE HORCASITAS				PERSONAS 7,000	0.00	0.00
	1,405,015.39	1,405,015.39	0.00	0.00	C-00055/1423 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A005				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1424	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO::SAN PEDRO DE LA CUEVA								
	SAN PEDRO DE LA CUEVA		SAN PEDRO DE LA CUEVA				PERSONAS 2,000	0.00	0.00
	1,277,676.93	1,277,676.93	0.00	0.00	C-00055/1424 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A008				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1425	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO::SANTA ANA								
	SANTA ANA		SANTA ANA				PERSONAS 51,700	0.00	0.00
	2,193,369.24	2,193,369.24	0.00	0.00	C-00055/1425 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1426	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO::SANTA CRUZ								
	SANTA CRUZ		SANTA CRUZ				PERSONAS 200	0.00	0.00
	877,061.54	877,061.54	0.00	0.00	C-00055/1426 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/1427	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO::SÁRIC								
	SÁRIC		SÁRIC				PERSONAS 2,100	0.00	0.00
	1,324,892.31	1,324,892.31	0.00	0.00	C-00055/1427 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A002				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad					Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS								
C-00055/1428	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:SOYOPA	SOYOPA	SOYOPA			PERSONAS 1,200	0.00	0.00
	1,515,184.62	1,515,184.62	0.00	0.00	C-00055/1428 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A008			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1429	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE			PERSONAS 2,300	0.00	0.00
	965,769.23	965,769.23	0.00	0.00	C-00055/1429 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A008			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1430	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:TEPACHE	TEPACHE	TEPACHE			PERSONAS 1,000	0.00	0.00
	1,034,446.16	1,034,446.16	0.00	0.00	C-00055/1430 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A006			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1431	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:TRINCHERAS	TRINCHERAS	TRINCHERAS			PERSONAS 3,300	0.00	0.00
	1,040,169.23	1,040,169.23	0.00	0.00	C-00055/1431 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A002			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1432	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:TUBUTAMA	TUBUTAMA	TUBUTAMA			PERSONAS 700	0.00	0.00
	1,286,261.54	1,286,261.54	0.00	0.00	C-00055/1432 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A002			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1433	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:URES	URES	HEROICA CIUDAD DE URES			PERSONAS 21,400	0.00	0.00
	2,111,815.38	2,111,815.38	0.00	0.00	C-00055/1433 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A005			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1434	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO			PERSONAS 1,600	0.00	0.00
	1,088,815.39	1,088,815.39	0.00	0.00	C-00055/1434 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A006			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1435	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)			PERSONAS 800	0.00	0.00
	1,209,000.00	1,209,000.00	0.00	0.00	C-00055/1435 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A008			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/1436	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO:YÉCORA	YÉCORA	YÉCORA			PERSONAS 250	0.00	0.00
	1,859,999.81	1,859,999.81	0.00	0.00	C-00055/1436 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A009			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/1437	PROGRAMA GESTIÓN SOCIAL EMERGENTE	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 10,000	0.00	0.00
		32,092,718.42	32,092,718.42	0.00	0.00	C-00055/1437 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A013	
		19,047,619.05	19,047,619.05	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1437 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2011A013	
		20,000,000.00	952,380.95	0.00	0.00		
C-00055/1452	OBRAS EN CENTROS HÁBITAT HERMOSILLO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 2,500	0.00	100.00
		3,764,000.00	3,764,000.00	0.00	0.00	C-00055/1452 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A007	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00055/1478	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 2,850,330	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1478 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A013	
		112,923,845.41	112,923,845.41	0.00	0.00		
		229,596,537.31	229,596,537.31	0.00	0.00	Total Modalidad	76 5 Obras
		140,334,717.79	140,334,717.79	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0 0 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00		

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00055/1485	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVA "ÁNGEL CASTRO", UBICADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE 6 Y CALLE GOLONDRINAS, EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 1,120	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1485 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2012A910	
		57,096.21	57,096.21	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1485 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2012A910	
		58,809.10	1,712.89	0.00	0.00		
C-00060/0191	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN BULEVAR QUIROGA Y CALLE ENGUERRANDO TAPIA, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 50,000	0.00	100.00
		16,533,800.00	16,533,800.00	0.00	0.00	C-00060/0191 - 1100000200-2201E202K05474A1-614092-2012A907	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00065/0035	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN, INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VILLA BONITA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FÁTIMA, EN SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA		PERSONAS 16,248	0.00	0.00
		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	C-00065/0035 - 1100000200-2201E202K05474A1-614012-2012A903	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00065/0036	REUBICACIÓN DE COLECTOR Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA (AMPLIACIÓN)	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		PERSONAS 13,244	0.00	0.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	C-00065/0036 - 1100000200-2201E202K05474A1-614092-2012A910		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00065/0039	EMBOVEDADO DE CANAL EN EL BULEVAR CENTENARIO	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 98,200	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00065/0039 - 1100000200-2201E202K05474A1-614152-2012A912		
	42,863,312.41	42,863,312.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00065/0039 - 1100000200-2201E202K05474A1-614242-2012A912		
	43,646,980.83	783,668.42	0.00	0.00			
	28,533,800.00	28,533,800.00	0.00	0.00	Total Modalidad		
	43,705,789.93	43,705,789.93	0.00	0.00	3 Obras		
					2		

U5 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)

C-00065/0037	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	PERSONAS 5,347	0.00	100.00	
		85,000,000.00	85,000,000.00	0.00	0.00	C-00065/0037 - 1100000200-2201E202K05474A1-614012-2025MI07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00132/0004	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	BAVISPE	BAVISPE	OBRA 1	PERSONAS 1,500	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00132/0004 - 1100000200-2201E202K05474A1-121012-2011A006	
		61,360.68	61,360.68	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00132/0004 - 1100000200-2201E202K05474A1-211012-2011A006	
		69,875.08	8,514.40	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00132/0004 - 1100000200-2201E202K05474A1-614012-2011A006	
		770,360.43	700,485.35	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00132/0004 - 1100000200-2201E202K05474A1-614012-2012A906	
		2,394,963.00	1,624,602.57	0.00	0.00		
C-00132/0005	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	OBRA 1	PERSONAS 150	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00132/0005 - 1100000200-2201E202K05474A1-261012-2011A006	
		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00132/0005 - 1100000200-2201E202K05474A1-614012-2012A906	
		1,650,841.53	1,630,841.53	0.00	0.00		
		85,000,000.00	85,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	
		4,045,804.53	4,045,804.53	0.00	0.00	1 Obras	
						2	

UB - CAMINOS RURALES

C-00054/0107	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL RÍO MATAPE, ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COBACHI	COLORADA, LA	COBACHI	OBRA 1	PERSONAS 450	40.43	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0107 - 1100000200-2201E202K05474A1-615082-2012A908		
	1,935,291.89	1,935,291.89	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
UB - CAMINOS RURALES							
C-00170/0003	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE GUIAMOPA	SAHUARIPA	GUIAMOPA	METRO CUADRADO 14000	PERSONAS 350	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00170/0003 - 1100000200-2201E202K05474A1-615082-2011A009		
	2,203,777.33	2,203,777.33	0.00	0.00			
C-00055/1477	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES EN VADO PUENTE, EN EL CRUCE DEL RÍO BAVISPE	GRANADOS	GRANADOS	OBRA 1	PERSONAS 928	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1477 - 1100001700-2202E206K01445A1-411061-2011A006		
	963,565.37	963,565.37	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1477 - 1100001700-2202E206K01445A1-411111-2011A006		
	1,006,925.81	43,360.44	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	5,145,995.03	5,145,995.03	0.00	0.00		3	
UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS							
C-00054/0105	CONSTRUCCIÓN DE VADO ALCANTARILLA EN CRUCE DE CAMINO A CAMOA, LOCALIDAD DE CAMOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 182	0.00	100.00
	6,518,593.00	6,518,593.00	0.00	0.00	C-00054/0105 - 1100000200-2201E202K05474A1-615032-2012A912		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00054/0106	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE PUENTE METROPOLITANO GUAYMAS-EMPALME	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1	PERSONAS 42,000	12.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0106 - 1100000200-2201E202K05474A1-615122-2012A910		
	134,601.85	134,601.85	0.00	0.00			
C-00074/0249	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO ENTRE EL KILÓMETRO 114+560 AL KILÓMETRO 116+460 DE LA CARRETERA FEDERAL MEX. 15 (PUENTE DOUGLAS)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 155,598	0.00	100.00
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	C-00074/0249 - 1100000200-2201E202K05474A1-615122-2012A910		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0292	ESTUDIO PATA TRÁMITE DE PERMISO DEL VERTIMIENTO DE SUBSTANCIAS, MATERIALES Y ESTRUCTURAS DESTINADAS A CONSTRUCCIONES EN EL MAR PARA EL PROYECTO PUENTE METROPOLITANO GUAYMAS - EMPALME	EMPALME	EMPALME	PROYECTO 1	PERSONAS 6,000	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0292 - 1100000200-2201E202K05079A1-615052-2011A010		
	203,197.15	203,197.15	0.00	0.00			
C-00098/0293	CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PERMISO DE VERTIMIENTO PARA EL PROYECTO PUENTE METROPOLITANO GUAYMAS - EMPALME	EMPALME	EMPALME	PROYECTO 1	PERSONAS 6,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0293 - 1100000200-2201E202K05079A1-615052-2011A010		
	397,188.14	397,188.14	0.00	0.00			
C-00158/0002	MODERNIZACIÓN DE CASETA DE PEAJE EN EL PUENTE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1	PERSONAS 250,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00158/0002 - 1100000200-2201E202K05474A1-622032-1814EQ01		
	567,147.51	567,147.51	0.00	0.00			



Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00158/0002 - 1100000200-2201E202K05474A1-622032-1914EO01	
	4,236,994.75	3,669,847.24	0.00	0.00		
C-00074/0248	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 4 SUR KILÓMETRO 31+000 AL KILÓMETRO 47+500, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.				PERSONAS	0.00
	HERMOSILLO	VARIAS			870,096	100.00
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	C-00074/0248 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A907	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00074/0255	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 4 SUR DEL KILÓMETRO 52+000 AL KILÓMETRO 64+000, EN LA REGIÓN DE LA COSTA DE HERMOSILLO.				PERSONAS	0.00
	HERMOSILLO	VARIAS			933,641	0.00
	2,949,271.00	2,949,271.00	0.00	0.00	C-00074/0255 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A907	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00074/0256	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 300 DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 34+964 EN LA REGIÓN DEL YAQUI - MAYO.				PERSONAS	0.00
	CAJEME	VARIAS			446,267	0.00
	8,541,718.00	8,541,718.00	0.00	0.00	C-00074/0256 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A911	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00074/0257	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 600 DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 42+400 EN LA REGIÓN YAQUI – MAYO.				PERSONAS	0.00
	CAJEME	VARIAS			446,267	0.00
	10,422,089.60	10,422,089.60	0.00	0.00	C-00074/0257 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A911	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00074/0258	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TECORIPA - SUAQUI GRANDE KILÓMETRO 9+350 AL KILÓMETRO 27+350.				PERSONAS	0.00
	SUAQUI GRANDE	VARIAS			2,784	0.00
	4,424,820.00	4,424,820.00	0.00	0.00	C-00074/0258 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A908	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00074/0259	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL COYOTE - HUACHINERAS - LA MORITA DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 56+000.				PERSONAS	0.00
	HUACHINERA	VARIAS			4,627	0.00
	13,770,948.44	13,770,948.44	0.00	0.00	C-00074/0259 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A906	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00074/0260	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ETCHOJOA-TRES CARLOS DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 13+400.				PERSONAS	0.00
	ETCHOJOA	VARIAS			60,717	0.00
	3,293,773.60	3,293,773.60	0.00	0.00	C-00074/0260 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A912	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00074/0261	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HUÁSBAS - EL COYOTE DEL KILÓMETRO 210+700 AL KILÓMETRO 237+538.				PERSONAS	0.00
	HUÁSBAS	VARIAS			2,289	0.00
	6,597,379.36	6,597,379.36	0.00	0.00	C-00074/0261 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A906	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00074/0262	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMO BACHANTAHUI A LA ESCALERA, LOCALIDAD DE BACHANTAHUI, MUNICIPIO DE HUATABAMPO.				PERSONAS	78.00
	HUATABAMPO	BACHANTAHUI	KILÓMETRO		700	0.00
	9,715,105.00	9,715,105.00	0.00	0.00	C-00074/0262 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A912	
	0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS									
C-00074/0263	CARRETERA DE SANTA CLARA AL PUENTE DOUGLAS DE EMPALME-GUAYMAS.		GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 2,700	0.00	0.00
	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	C-00074/0263 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A910				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00074/0264	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS DEL ESTADO DE SONORA		VARIOS		VARIAS		PERSONAS 2,932,821	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0264 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-1912A013				
	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00					
C-00074/0295	CONSTRUCCIÓN DE VADO UBICADO EN EL KILÓMETRO 13+405 EN CARRETERA 0 NORTE		HERMOSILLO		HERMOSILLO	KILÓMETRO 1	PERSONAS 870,096	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0295 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2011A007				
	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00					
C-00074/0296	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN IGNACIO - JUPATAHUECA - SAN IGNACIO DEL KM. 16+950 AL KM. 22+000		NAVOJOA		VARIAS	KILÓMETRO 5.05	PERSONAS 322,793	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0296 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A912				
	14,494,906.17	14,494,906.17	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0296 - 1100001600-3501E204K08444A1-411111-2011A012				
	14,838,381.79	343,475.62	0.00	0.00					
C-00074/0297	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 2200 (ENTRE MARGARITA Y VILLA JUÁREZ) DEL KM 7+000 AL KM 10+000		VARIOS		VARIAS	KILÓMETRO 3	PERSONAS 89,532	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0297 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A913				
	10,646,983.77	10,646,983.77	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0297 - 1100001600-3501E204K08444A1-411111-2011A013				
	10,898,865.89	251,882.12	0.00	0.00					
C-00074/0298	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA DEL KM 20+000 AL KM 23+000 (PRIMERA ETAPA)		VARIOS		VARIAS	KILÓMETRO 3	PERSONAS 870,096	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0298 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A913				
	11,691,220.03	11,691,220.03	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0298 - 1100001600-3501E204K08444A1-411111-2011A013				
	11,966,000.53	274,780.50	0.00	0.00					
C-00074/0300	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA URES-RAYÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 36+100 (VARIOS TRAMOS)		VARIOS		VARIAS	KILÓMETRO 4.10	PERSONAS 11,526	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0300 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A913				
	7,747,796.72	7,747,796.72	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0300 - 1100001600-3501E204K08444A1-411111-2011A013				
	7,930,044.30	182,247.58	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00074/0301	CONSERVACIÓN DE CARRETERA LA AZTECA - ENTRONQUE CON CARRETERA (SAN LUIS - RIITO - GOLFO DE SANTA CLARA) DEL KM 0+000 AL KM 6+400, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	VARIAS	KILÓMETRO	PERSONAS	0.00	100.00	
			6.40	197,641			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0301 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A901		
	0.01	0.01	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0301 - 1100001600-3501E204K08444A1-411111-2011A001		
	227,809.48	227,809.47	0.00	0.00			
C-00074/0302	CONSERVACIÓN DE LIBRAMIENTO GUAYMAS KM 0+000 AL KM 15+000, (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	KILÓMETRO	PERSONAS	100.00	100.00	
			4.20	164,465			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0302 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A910		
	9,212,324.91	9,212,324.91	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0302 - 1100001600-3501E204K08444A1-411111-2011A010		
	9,441,308.66	228,983.75	0.00	0.00			
C-00074/0303	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SON-074, GUAYMAS - UNIDAD INDUSTRIAL PESQUERA, DEL KM 0+070 AL KM 5+500, (TRAMOS AISLADOS) EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	KILÓMETRO	PERSONAS	99.00	100.00	
			5.43	164,465			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0303 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A910		
	5,842,897.86	5,842,897.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0303 - 1100001600-3501E204K08444A1-411111-2011A010		
	5,980,288.11	137,390.25	0.00	0.00			
C-00074/0304	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA CALLE CERO NORTE DEL KM 0+000 AL KM 28+300 (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	VARIAS	KILÓMETRO	PERSONAS	100.00	100.00	
			6	870,096			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0304 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A907		
	7,789,453.74	7,789,453.74	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0304 - 1100001600-3501E204K08444A1-411111-2011A007		
	7,972,640.74	183,187.00	0.00	0.00			
C-00074/0305	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO DEL KM 7+000 AL KM 10+000 (PRIMERA ETAPA) (TRAMOS AISLADOS), EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA						
	NAVOJOA	VARIAS	KILÓMETRO	PERSONAS	48.43	100.00	
			1.70	171,922			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0305 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A912		
	9,724,379.80	9,724,379.80	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0305 - 1100001600-3501E204K08444A1-411111-2011A012		
	9,953,363.55	228,983.75	0.00	0.00			
C-00074/0306	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA DE DRENAJE CON CLARO MAYOR DE 6.0 MTS EN EL CRUCE DE LA CALLE 600 Y CANAL 4						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	15,157			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0306 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2011A010		
	407,160.00	407,160.00	0.00	0.00			



Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS						
C-00074/0309	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BACHANTAHUI - LA ESCALERA, DEL KM. 0+000 AL 1+654.00				PERSONAS	0.00
	HUATABAMPO	VARIAS			85,064	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0309 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A912	
	8,630,843.53	8,630,843.53	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0309 - 1100001600-3501E204K08444A1-411111-2011A012	
	8,833,543.32	202,699.79	0.00	0.00		
C-00074/0310	CONSERVACIÓN DE LAS CARRETERAS: ETCHOJOATRES CARLOS, ETCHOJOA-BACOBAMPO, NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO SUBTRAMO ETCHOJO A LA LÍNEA, NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO SUBTRAMO EJIDO 5 DE JUNIO-ETCHOJOA, EJIDO 5 DE JUNIO-BACOBAMPO, EL CASTILLO-BACOBAMPO.				PERSONAS	100.00
	VARIOS	VARIAS		OBRA	85,064	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0310 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A913	
	4,198,281.44	4,198,281.44	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0310 - 1100001600-3501E204K08444A1-411111-2011A013	
	4,296,880.23	98,598.79	0.00	0.00		
C-00074/0311	RECONSTRUCCIÓN DE VADO KM. 45+600 EN LA CARRETERA MAGDALENA - CUCURPE - SINOQUIPE				PERSONAS	51.00
	CUCURPE	VARIAS		OBRA	1,068	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0311 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2011A003	
	11,340,000.00	11,340,000.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0311 - 1100001600-3501E204K08444A1-411111-2011A003	
	11,680,200.00	340,200.00	0.00	0.00		
C-00074/0312	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN CLARO MAYOR DE 6 MTS EN EL CRUCE DE CALLE 600 Y CANAL 4				PERSONAS	0.00
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO			15,157	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0312 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2012A910	
	2,834,099.00	2,834,099.00	0.00	0.00		
C-00074/0314	RECONSTRUCCIÓN DE 7 OBRAS DE DRENAJE UBICADAS EN EL KM. 0+720, KM. 23+200, KM. 30+200, KM. 31+900, KM. 32+050, KM. 41+700 Y KM. 43+700 DE LA CARRETERA FUNDICIÓN-QUIRIEGO				PERSONAS	61.00
	VARIOS	VARIAS		OBRA	3,578	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0314 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2011A013	
	7,424,808.00	7,424,808.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0314 - 1100001600-3501E204K08444A1-411111-2011A013	
	7,721,800.32	296,992.32	0.00	0.00		
C-00074/0315	RECONSTRUCCIÓN DE 6 OBRAS DE DRENAJE LOS KM. 5+560, KM. 5+580, 5+640, 9+792, KM. 11+265 12-2020 DE LA CARRETERA 20 SUR				PERSONAS	10.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	870,096	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0315 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2011A007	
	4,035,526.00	4,035,526.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0315 - 1100001600-3501E204K08444A1-411111-2011A007	
	4,196,947.04	161,421.04	0.00	0.00		



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS						
C-00074/0316	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE ESPECIAL EN ZONA URBANA EN EL KM. 69+800 DE 12-2020 LA CALLE 26					
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 870,096	27.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,105,296.00	1,105,296.00	0.00	0.00	C-00074/0316 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2011A007	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,149,507.84	44,211.84	0.00	0.00	C-00074/0316 - 1100001600-3501E204K08444A1-411111-2011A007	
C-00074/0317	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE UBICADA EN EL KM. 87+000 DE LA CARRETERA MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE					
	VARIOS	VARIAS	OBRA 1	PERSONAS 34,426	63.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	C-00074/0317 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2011A013	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4,680,000.00	180,000.00	0.00	0.00	C-00074/0317 - 1100001600-3501E204K08444A1-411111-2011A013	
C-00074/0318	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE UBICADA EN EL KM. 23+350 DE LA CARRETERA HUASABAS-VILLA HIDALGO					
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 2,906	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,182,000.00	1,182,000.00	0.00	0.00	C-00074/0318 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2011A006	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,229,280.00	47,280.00	0.00	0.00	C-00074/0318 - 1100001600-3501E204K08444A1-411111-2011A006	
P-00001/0016	CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERA EN EL ESTADO DE SONORA					
	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 2,932,821	0.00	100.00
	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00001/0016 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2011A013	
P-00001/0017	CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS					
	VARIOS	VARIAS	KILÓMETRO 5089.75	PERSONAS 2,662,480	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2,404,408.29	2,404,408.29	0.00	0.00	P-00001/0017 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-1912A013	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4,485,286.91	2,080,878.62	0.00	0.00	P-00001/0017 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2011A013	
P-00001/0018	CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (PROGRAMA SEMANA SANTA)					
	VARIOS	VARIAS	KILÓMETRO 1058.36	PERSONAS 2,662,480	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	P-00001/0018 - 1100001600-3501E204K08444A1-411061-2011A013	
	120,233,698.00	120,233,698.00	0.00	0.00	Total Modalidad	13
	151,315,389.60	151,315,389.60	0.00	0.00		27
	2,252,188,688.48	2,252,188,688.48	0.00	0.00	Total Dependencia	890
	1,701,919,035.34	1,701,919,035.34	0.00	0.00		273



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Modalidad							
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
AE - IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA							
C-00091/0078	ÚLTIMA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MUSEOGRAFÍA DEL CENTRO INTERPRETATIVO EN LA RESERVA DE LA SIERRA DE ÁLAMOS Y RÍO CUCHUJAQUI, (AVISTAMIENTO DE AVES)						
	ÁLAMOS	CHALATON, EL			PERSONAS 25,848	0.00	100.00
	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	C-00091/0078 - 1110008900-3701E305F06386A1-411061-2012A912		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00091/0081	PROGRAMA TESOROS DE SONORA.						
	VARIOS	VARIAS			PERSONAS 50,000	0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00091/0081 - 1110008900-3701E305F06386A1-411061-2011A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	2 0	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia	2 0	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

3D - APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO

C-00134/0189	DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 480	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0189 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025NC13		
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00			
C-00089/0006	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES (AMPLIACIÓN)	ÁLAMOS	SAN BERNARDO	OBRA 1.000	PERSONAS 300,000	82.30	100.00
	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00	0.00	C-00089/0006 - 1120001700-2203E208K12272A1-411061-2025EA12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1	Obras
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00			

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00106/0007	PROGRAMA AGUA LIMPIA EMERGENTE 2020	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 2,110,983	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00106/0007 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2011A013		
	2,041,069.90	2,041,069.90	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00106/0007 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025ÑO13		
	4,019,593.74	1,978,523.84	0.00	0.00			
C-00106/0008	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2020	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 2,110,983	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00106/0008 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025BJ13		
	432,897.42	432,897.42	0.00	0.00			
C-00134/0166	POZO EN EL COLORADO, LOCALIDAD DE EL COLORADO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 126	0.00	100.00
	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	C-00134/0166 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A907		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00134/0167	PLAN HÍDRICO RIO SONORA	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 12,000	0.00	0.00
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	C-00134/0167 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A913		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00134/0168	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PURIFICADORA DE 300 GARRAFONES POR DÍA PARA ELIMINAR ARSÉNICO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN LLANO, MUNICIPIO DE SANTA ANA (APARURAL)	SANTA ANA	ESTACIÓN LLANO		PERSONAS 1,292	0.00	0.00
	597,257.10	597,257.10	0.00	0.00	C-00134/0168 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A903		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	895,884.70	895,884.70	0.00	0.00	C-00134/0168 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KY03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00134/0169	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PURIFICADORA DE 150 GARRAFONES POR DÍA PARA ELIMINAR ARSÉNICO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL OCUCA, MUNICIPIO DE TUBUTAMA (APARURAL)					PERSONAS 333	0.00	0.00
	TUBUTAMA	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)						
	576,909.90	576,909.90	0.00	0.00	C-00134/0169 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A902			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	865,364.80	865,364.80	0.00	0.00	C-00134/0169 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KY02			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00134/0170	PERFORACIÓN DE POZO A 100 M DE PROFUNDIDAD CON ADEME DE 8 (REPOSICIÓN DE NORIA) EN LA LOCALIDAD DE TARACHI, ARIVECHI (APARURAL)					PERSONAS 317	0.00	0.00
	ARIVECHI	TARACHI						
	333,838.70	333,838.70	0.00	0.00	C-00134/0170 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A909			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	500,758.00	500,758.00	0.00	0.00	C-00134/0170 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KY09			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00134/0171	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 400 M3 EN LA LOCALIDAD DE SÁSABE, MUNICIPIO DE SÁRIC (APARURAL)					PERSONAS 1,295	0.00	0.00
	SÁRIC	SÁSABE						
	870,802.80	870,802.80	0.00	0.00	C-00134/0171 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A902			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,306,204.20	1,306,204.20	0.00	0.00	C-00134/0171 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KY02			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00134/0172	PROGRAMA AGUA LIMPIA VARIOS					PERSONAS 65,000	0.00	0.00
	VARIOS	VARIAS						
	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00	0.00	C-00134/0172 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A907			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00	0.00	C-00134/0172 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025BJ07			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00134/0173	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO PARA LA LOCALIDAD DE VILLA PESQUEIRA, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA					PERSONAS 629	0.00	0.00
	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)						
	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	C-00134/0173 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025HY08			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00134/0177	EQUIPAMIENTO DE POZO CAMPO 30 CAJEME					PERSONAS 1,391	0.00	0.00
	CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)						
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0177 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A911			
	2,330,643.75	2,330,643.75	0.00	0.00				
C-00134/0178	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO DE POZO, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 300 METROS CÚBICOS					PERSONAS 1,166	0.00	100.00
	TRINCHERAS	TRINCHERAS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0178 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A902			
	4,619,973.31	4,619,973.31	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00134/0180	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 100 METROS CÚBICOS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE CANANEA	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS 1,295	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,812,419.26	3,812,419.26	0.00	0.00	C-00134/0180 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A904		
C-00134/0181	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE CUQUIARACHIC, MUNICIPIO DE FRONTERAS	FRONTERAS	CUGUARACHI		PERSONAS 492	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	467,589.38	467,589.38	0.00	0.00	C-00134/0181 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A904		
C-00134/0183	PERFORACIÓN DE POZO A 150 METROS DE PROFUNDIDAD CON ADEME DE 8 PULGADAS Y DOS PERFORACIONES EXPLORATORIAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)		PERSONAS 629	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,836,083.63	2,836,083.63	0.00	0.00	C-00134/0183 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A908		
C-00134/0186	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	CARBÓ	CARBÓ		PERSONAS 4,516	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,500,492.07	3,500,492.07	0.00	0.00	C-00134/0186 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A905		
C-00134/0187	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ÁTIL	ÁTIL	ÁTIL		PERSONAS 4,516	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	263,567.08	263,567.08	0.00	0.00	C-00134/0187 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A902		
C-00134/0188	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	HERMOSILLO	COLORADO, EL		PERSONAS 760	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	984,819.94	984,819.94	0.00	0.00	C-00134/0188 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A907		
C-00135/0167	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 EN LA LOCALIDAD DE SÁSABE, MUNICIPIO DE SÁRIC	SÁRIC	SÁRIC		PERSONAS 1,295	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,573,313.30	1,573,313.30	0.00	0.00	C-00135/0167 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A902		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,622,188.83	1,048,875.53	0.00	0.00	C-00135/0167 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KY02		
C-00135/0168	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD	BENITO JUÁREZ	JECOPACO		PERSONAS 1,196	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,279,652.25	2,279,652.25	0.00	0.00	C-00135/0168 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A912		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,799,420.42	1,519,768.17	0.00	0.00	C-00135/0168 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KY12		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00135/0190	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZ		MESA COLORADA		PERSONAS	0.00	100.00
	ÁLAMOS				427		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0190 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KY12		
	3,460,396.04	3,460,396.04	0.00	0.00			
P-00019/0012	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA APARTADO RURAL)		VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
	VARIOS				10,005		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0012 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KY13		
	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00			
P-00019/0013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA APARTADO RURAL (APARURAL)		VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
	VARIOS				10,005		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0013 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KY13		
	46,202.39	46,202.39	0.00	0.00			
	44,537,020.20	44,537,020.20	0.00	0.00	Total Modalidad	8	Obras
	33,249,287.26	33,249,287.26	0.00	0.00		15	
SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
C-00135/0169	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO		BAJÍOS, LOS (EJIDO LOS CONEJOS)		PERSONAS	0.00	100.00
	CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE 1,802 ML DE				253		
	TUBERÍA PVC DE 8" Y90 DESCARGAS DOMICILIARIAS				C-00135/0169 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A912		
	QUIRIEGO						
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,405,995.03	1,405,995.03	0.00	0.00	C-00135/0169 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,811,990.06	1,405,995.03	0.00	0.00			
C-00135/0170	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA COMUNITARIA PARA EL		BAJÍOS, LOS (EJIDO LOS CONEJOS)		PERSONAS	0.00	100.00
	SANEAMIENTO BÁSICO				253		
	QUIRIEGO				C-00135/0170 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A912		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	443,280.59	443,280.59	0.00	0.00	C-00135/0170 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	886,561.18	443,280.59	0.00	0.00			
C-00152/0105	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (16,522 ML TUBERÍA PVC 8, 229 ML TUBERÍA DE PVC DE 10 Y 357 DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTÍZ, MUNICIPIO		ORTIZ		PERSONAS	0.00	100.00
	DE GUAYMAS (APARURAL)				1,112		
	GUAYMAS				C-00152/0105 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A910		
	5,884,619.30	5,884,619.30	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0105 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KY10		
	9,151,334.30	9,151,334.30	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00152/0116	REHABILITACIÓN DE EMISOR A GRAVEDAD	ARIVECHI	ARIVECHI	PERSONAS 743	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		1,431,170.33	1,431,170.33	0.00	0.00	
		15,035,953.60	15,035,953.60	0.00	0.00	
		5,129,721.57	5,129,721.57	0.00	0.00	
				Total Modalidad	1	Obras
					3	

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00135/0178	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE FONDEPORT	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS 113,082	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		1,229,865.00	1,229,865.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		2,063,460.00	833,595.00	0.00	0.00	
C-00134/0155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES PARA LA PLANTAS POTABILIZADORAS 1, 2, 3, 4 Y VILLA BONITA EN LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME. (PRODI)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS 718,000	0.00	100.00
		1,431,126.00	1,431,126.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
C-00134/0156	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REDUCIR GASTOS DE ENERGÍA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS 1, 2, 3, 4 Y VILLABONITA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME. (PRODI)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS 718,000	0.00	0.00
		1,997,032.70	1,997,032.70	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
C-00134/0157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES EN SECTORES HIDROMÉTRICOS DE LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. (PRODI)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 250,000	0.00	0.00
		1,182,469.00	1,182,469.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
C-00134/0158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LA LÍNEA DE LLEGADA A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LOS REBOMBEO PB2, C-1, SAN JOSÉ Y BATUECAS, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. (PRODI)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS 113,000	0.00	0.00
		685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
C-00134/0159	AUTOMATIZACIÓN Y EFICIENCIA EN POZOS Y REBOMBEO. (PRODI)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS 113,000	0.00	0.00
		9,704,372.30	9,704,372.30	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
C-00134/0161	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE LOBOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA. (APAU)	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	PERSONAS 2,867	0.00	0.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	9,283,729.80	9,283,729.80	0.00	0.00	C-00134/0161 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KX10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00134/0162	CONSTRUCCIÓN DE CCM, EQUIPAMIENTO, SISTEMA ELECTROMECHANICO DEL REBOMBEO C1 EN LA LOCALIDAD DE EMPALME (APAU)	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 113,802	0.00	0.00
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00134/0162 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A910		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00134/0162 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KX10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00134/0163	EQUIPAMIENTO DE POZO, PANELES SOLARES Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE VILLA PESQUEIRA (APAU)	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)		PERSONAS 629	0.00	0.00
	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	C-00134/0163 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A908		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	C-00134/0163 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KX08		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00134/0164	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A TANQUE MESA SUR Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 4000 M3 EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA (APAU)	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS 27,650	0.00	0.00
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	C-00134/0164 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A904		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	C-00134/0164 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KX04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00134/0165	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 300 M3 DE CAPACIDAD PARA EL SECTOR FONDEPORT, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS (APAU)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 3,500	0.00	0.00
	862,029.30	862,029.30	0.00	0.00	C-00134/0165 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A910		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	862,029.30	862,029.30	0.00	0.00	C-00134/0165 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KX10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00134/0184	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA FABRICACIÓN DE CUADROS DE MEDICIÓN EN TOMAS DOMICILIARIAS MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		PERSONAS 3,650	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0184 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2011A003		
	186,632.47	186,632.47	0.00	0.00			
C-00134/0185	INTERCONEXIONES DEL SECTOR FÁTIMA MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		PERSONAS 110	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0185 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2011A003		
	277,282.30	277,282.30	0.00	0.00			
C-00135/0171	AMPLIACIÓN DE 3160 ML DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 4" DE DIÁMETRO Y CONSTRUCCIÓN DE 917 TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA POLVORÍN (SECTOR 7) Y SAN ISIDRO (SECTOR 4) 2DA ETAPA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		PERSONAS	0.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	26,605		
	3,346,700.43	3,346,700.43	0.00	0.00	C-00135/0171 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A903		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,569,366.75	2,222,666.32	0.00	0.00	C-00135/0171 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KX03		
C-00135/0172	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE PARA EXTRER 60 LTISEG		MOCTEZUMA		PERSONAS	0.00	100.00
					4,326		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0172 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A906		
	1,198,283.73	1,198,283.73	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0172 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KX06		
	1,997,139.55	798,855.82	0.00	0.00			
C-00135/0173	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO BOCA ABIERTA		HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	100.00
					113,082		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0173 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A910		
	2,108,682.63	2,108,682.63	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0173 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MJ10		
	3,538,080.63	1,429,398.00	0.00	0.00			
C-00135/0174	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO BATUECAS		HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	100.00
					113,082		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0174 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A910		
	2,425,238.04	2,425,238.04	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0174 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MJ10		
	4,109,161.04	1,683,923.00	0.00	0.00			
C-00135/0175	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SAN JOSÉ		HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	100.00
					113,082		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0175 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A910		
	3,768,147.22	3,768,147.22	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0175 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MJ10		
	6,391,193.22	2,623,046.00	0.00	0.00			
C-00135/0176	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO C1		HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	100.00
					113,082		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0176 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A910		
	4,446,366.22	4,446,366.22	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0176 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MJ10		
	7,427,016.22	2,980,650.00	0.00	0.00			
C-00135/0177	CONSTRUCCIÓN DE CCM, EQUIPAMIENTO, SISTEMA ELECTROMECAÁNICO DEL REBOMBEO C1 EN LA LOCALIDAD DE EMPALME		EMPALME		PERSONAS	0.00	100.00
					113,082		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0177 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A910		
	4,355,755.66	4,355,755.66	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0177 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KX10		
	7,259,592.77	2,903,837.11	0.00	0.00			
C-00135/0179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 MACROMEDIDORES DE 36" EN LA LÍNEA DE LLEGADA A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LOS REBOMBEO PB2 Y C-1	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 113,082	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0179 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MJ10		
	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00			
C-00135/0180	1 MACRO MEDIDOR DE 24" EN LLEGADA A REBOMBEO SAN JOSÉ	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 113,082	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0180 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MJ10		
	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0180 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MU03		
	3,776,441.15	3,658,441.15	0.00	0.00			
C-00135/0181	1 MACROMEDIDOR DE 20" EN LLEGADA A REBOMBEO BATUECAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 113,082	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0181 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KX13		
	1,011,912.00	1,011,912.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0181 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MJ10		
	1,163,912.00	152,000.00	0.00	0.00			
C-00135/0182	ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS 77,254	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0182 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MJ04		
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
C-00135/0183	ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS 212,533	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0183 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MJ03		
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
C-00135/0184	ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS 56,756	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0184 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MJ01		
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
C-00135/0185	ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 158,089	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0185 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MJ01		
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
C-00135/0186	ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 113,836	0.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0186 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MJ12		
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
C-00135/0187	CAPACITACIÓN A ORGANISMOS OPERADORES, ESCUELA DEL AGUA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	100.00
					100		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0187 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2011A007		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0187 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KX07		
	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
C-00135/0189	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO INTERCOMUNITARIO PARA DOTAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A LAS COMUNIDADES YAQUIS	VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
					10,874		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0189 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KX13		
	2,383,618.93	2,383,618.93	0.00	0.00			
P-00019/0010	CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMA APAUR (APARTADO URBANO)	VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
					26,605		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0010 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KX13		
	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00			
P-00019/0011	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROAGUA APARTADO URBANO (APAU)	VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
					4,326		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0011 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KX13		
	60,838.00	60,838.00	0.00	0.00			
C-00171/0012	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS DE 24,553.82 DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DEL ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA.	ÁLAMOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
					10,000		
	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	C-00171/0012 - 1120001700-2203E208K12448A1-411061-2012A912		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	63,957,788.40	63,957,788.40	0.00	0.00	Total Modalidad	11	Obras
	48,470,735.03	48,470,735.03	0.00	0.00		22	

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00152/0104	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ÍMURIS, MUNICIPIO DE ÍMURIS (APAU)	ÍMURIS	ÍMURIS		PERSONAS	0.00	0.00
					740		
	3,297,995.90	3,297,995.90	0.00	0.00	C-00152/0104 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A903		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,297,995.90	3,297,995.90	0.00	0.00	C-00152/0104 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025KX03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00152/0112	DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA MIRAVALLE, LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS	0.00	0.00
					3,200		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	C-00152/0112 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A911		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00152/0118	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ÍMURIS, MUNICIPIO DE ÍMURIS (SEGUNDA ETAPA)	ÍMURIS	ÍMURIS	PERSONAS	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	6,841		
	6,526,124.69	6,526,124.69	0.00	0.00	C-00152/0118 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A903		
C-00152/0120	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO (SEGUNDA ETAPA)	HERMOSILLO	BAHÍA KINO	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050		
	15,919,638.09	15,919,638.09	0.00	0.00	C-00152/0120 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A907		
P-00019/0014	CONTRALORÍA SOCIAL PROGRAMA APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (APTAR)	VARIOS	VARIAS	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	6,841		
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	P-00019/0014 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MU13		
P-00019/0015	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROAGUA APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (APTAR)	VARIOS	VARIAS	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	6,841		
	99,355.00	99,355.00	0.00	0.00	P-00019/0015 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MU13		
	14,095,991.80	14,095,991.80	0.00	0.00	Total Modalidad	2	Obras
	22,549,117.78	22,549,117.78	0.00	0.00		4	

U5 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)

C-00135/0188	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO, CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A PRESIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ÍMURIS (PRIMERA ETAPA DE 2)	ÍMURIS	ÍMURIS	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	6,841		
	14,158,401.46	14,158,401.46	0.00	0.00	C-00135/0188 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A903		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0188 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MU03		
	19,938,895.32	5,780,493.86	0.00	0.00			
C-00152/0106	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO TIPO LAGUNAR, CÁRCAMO Y EMISOR A PRESIÓN (651 ML TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 6) EN LA LOCALIDAD DE ORTÍZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS (PTAR, PROAGUA)	GUAYMAS	ORTIZ	PERSONAS	0.00	100.00	
	2,110,887.10	2,110,887.10	0.00	0.00	1,112		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0106 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A910		
	3,166,331.10	3,166,331.10	0.00	0.00	C-00152/0106 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MU10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00152/0107	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO, CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A PRESIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ÍMURIS (PTAR, PROAGUA)	ÍMURIS	ÍMURIS	PERSONAS	0.00	0.00	
	16,425,601.90	16,425,601.90	0.00	0.00	6,841		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0107 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2012A903		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto		Localidad				Meta	Beneficiario		
Municipio									
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
	16,425,601.90	16,425,601.90	0.00	0.00	C-00152/0107 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2025MU03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00152/0119	DIAGNÓSTICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN URES, ACONCHI, SAN FELIPE DE JESÚS, HUÉPAC, BANÁMICHÍ Y ARIZPE, SONORA								
	VARIOS	VARIAS					PERSONAS 9,708	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0119 - 1120001500-2203E208K12448A1-411061-2011A013				
	223,728.00	223,728.00	0.00	0.00					
	38,128,422.00	38,128,422.00	0.00	0.00	Total Modalidad		2	Obras	
	20,162,623.32	20,162,623.32	0.00	0.00			2		
	625,755,176.00	625,755,176.00	0.00	0.00	Total Dependencia		25	Obras	
	129,861,484.96	129,861,484.96	0.00	0.00			47		



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA



Modalidad								
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
CO - SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA								
C-00069/0058	INVERSIÓN SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.					PERSONAS	0.00	100.00
	VARIOS			VARIAS		2,600,000		
	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	C-00069/0058 - 1140001600-1703E104P09395A3-551032-2012A913			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1	Obras	
	0.00	0.00	0.00	0.00		0		
	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia	1	Obras	
	0.00	0.00	0.00	0.00		0		



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
3F - FOMENTO, PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA ACTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL							
C-00123/0086	"ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA USADA" EN SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0086 - 1200005700-4201E202U04291A1-853011-2011EO01		
	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00		1	
DM - RECREACIÓN, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO							
C-00084/0023	CENTROS DEPORTIVOS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN EN BACUM	BACUM	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	178,380		
	714,560.00	714,560.00	0.00	0.00	C-00084/0023 - 1200001400-4201E202K07291A1-852011-2025ÑH10		
C-00084/0024	CENTROS DEPORTIVOS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN EN CANANEA	CANANEA	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	178,380		
	1,114,080.00	1,114,080.00	0.00	0.00	C-00084/0024 - 1200002100-4201E202K07291A1-852011-2025ÑM04		
C-00084/0025	CENTROS DEPORTIVOS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN HUÉPAC		VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154		
	675,960.00	675,960.00	0.00	0.00	C-00084/0025 - 1200003600-4201E202K07291A1-852011-2025ÑN05		
C-00084/0021	CENTROS DEPORTIVOS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN ÍMURIS		ÍMURIS		PERSONAS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	12,316		
	347,840.00	347,840.00	0.00	0.00	C-00084/0021 - 1200003700-4201E202K07291A1-852011-2025NJ03		
C-00084/0026	CENTROS DEPORTIVOS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN EN BACUM NACÓZARI DE GARCÍA		NACÓZARI DE GARCÍA		PERSONAS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	178,380		
	675,960.00	675,960.00	0.00	0.00	C-00084/0026 - 1200004300-4201E202K07291A1-852011-2025ÑJ04		
C-00084/0028	CENTROS DEPORTIVOS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN SAN FELIPE DE JESÚS		SAN FELIPE DE JESÚS		PERSONAS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	392		
	1,114,080.00	1,114,080.00	0.00	0.00	C-00084/0028 - 1200005500-4201E202K07291A1-852011-2025ÑR05		
C-00084/0022	CENTROS DEPORTIVOS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN ÍMURIS		ÍMURIS		PERSONAS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	12,316		
	3,285,120.00	3,285,120.00	0.00	0.00	C-00084/0022 - 1200005700-4201E202K07291A1-852011-2025ÑI01		
C-00084/0027	CENTROS DEPORTIVOS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		PERSONAS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	178,380		
	648,400.00	648,400.00	0.00	0.00	C-00084/0027 - 1200007400-4201E202K07291A1-852011-2025ÑK10		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	8,576,000.00	8,576,000.00	0.00	0.00		8	

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00168/0037	REPOSICIÓN DE PLANTA DESALADORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA		PERSONAS 520	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	C-00168/0037 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025KY07		
		1,686,271.45	1,686,271.45	0.00			
P-00018/0049	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAURURAL	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA		PERSONAS 520	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	P-00018/0049 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025KY07		
		22,083.55	22,083.55	0.00			
		0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
		1,708,355.00	1,708,355.00	0.00		2	

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00168/0033	CONSTRUCCIÓN DE 5,822 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 173 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA	ALTAR	16 DE SEPTIEMBRE		PERSONAS 296	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	C-00168/0033 - 1200000600-4201E202K07291A1-852011-2025KY02		
		2,703,978.35	2,703,978.35	0.00			
P-00018/0044	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR	ALTAR	16 DE SEPTIEMBRE		PERSONAS 296	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	P-00018/0044 - 1200000600-4201E202K07291A1-852011-2025KY02		
		28,670.68	28,670.68	0.00			
C-00168/0026	CONSTRUCCIÓN DE 2,720 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y 88 DESCARGAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE BOCANA, ETCHOJOA, SONORA	ETCHOJOA	BOCANA, LA		PERSONAS 1,349	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	C-00168/0026 - 1200002800-4201E202K07291A1-852011-2025KY12		
		1,797,612.85	1,797,612.85	0.00			
C-00168/0027	CONSTRUCCIÓN DE 2,276 M DE EMISOR DE LLEGADA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE 10" Y 226 M 12" PVC	ETCHOJOA	VARIAS		PERSONAS 1,973	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	C-00168/0027 - 1200002800-4201E202K07291A1-852011-2025KY12		
		1,895,452.44	1,895,452.44	0.00			
P-00018/0037	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR	ETCHOJOA	VARIAS		PERSONAS 3,322	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	P-00018/0037 - 1200002800-4201E202K07291A1-852011-2025KY12		
		36,910.00	36,910.00	0.00			
C-00168/0035	CONSTRUCCIÓN DE 5665 M DE DRENAJE SANITARIO Y 200 DESCARGAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARAL, MPIO. DE HUATABAMPO, SONORA	HUATABAMPO	SAHUARAL DE OTERO		PERSONAS 1,055	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	C-00168/0035 - 1200003500-4201E202K07291A1-852011-2025KY12		
		4,530,948.20	4,530,948.20	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
P-00018/0046	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR	HUATABAMPO	SAHUARAL DE OTERO		PERSONAS 1,055	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0046 - 1200003500-4201E202K07291A1-852011-2025KY12		
	45,332.00	45,332.00	0.00	0.00			
C-00168/0034	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE 4,697 ML DE TUBERÍA PVC DE 8" Y 250 DESCARGAS DOMICILIARIAS (PRIMERA ETAPA)	SAN LUIS RÍO COLORADO	LAGUNITAS		PERSONAS 715	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0034 - 1200005700-4201E202K07291A1-852011-2025KY01		
	2,306,735.73	2,306,735.73	0.00	0.00			
P-00018/0045	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR	SAN LUIS RÍO COLORADO	LAGUNITAS		PERSONAS 715	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0045 - 1200005700-4201E202K07291A1-852011-2025KY01		
	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	13,370,640.25	13,370,640.25	0.00	0.00		9	
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00174/0019	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA COBACHI ENTRE CALLES OLIVARES Y ARIZONA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 723	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0019 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	3,584,497.82	3,584,497.82	0.00	0.00			
C-00174/0020	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA BACADEHUACHI ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO MONTEVERDE	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 798	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0020 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	3,821,380.75	3,821,380.75	0.00	0.00			
C-00174/0021	CONSTRUCCIÓN DE CALLE COMPLETA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL BLVD LAS QUINTAS ENTRE CALLES ADELINA SAINZ Y LÁZARO CÁRDENAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 798	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0021 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	11,112,227.57	11,112,227.57	0.00	0.00			
C-00174/0022	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA BACANORA ENTRE CALLES 12 DE OCTUBRE Y FRANCISCO MONTEVERDE	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 319	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0022 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	1,401,626.64	1,401,626.64	0.00	0.00			
C-00174/0023	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA HUASABAS ENTRE CALLES REFORMA Y GENERAL PIÑA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 746	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0023 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	3,750,469.38	3,750,469.38	0.00	0.00			
C-00174/0024	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA VILLA HIDALGO ENTRE CALLES REFORMA Y GENERAL PIÑA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 821	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0024 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	3,690,756.37	3,690,756.37	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00174/0025	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA BAVIACORA ENTRE CALLES BLVD. LAS TORRES E ISRAEL GONZÁLEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 507	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0025 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	3,019,195.16	3,019,195.16	0.00	0.00			
C-00174/0026	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN CALLE ALFONSO LÓPEZ RIESGO ENTRE CALLES BLVD. MUSARO Y AVE. DE LOS DISEÑADORES	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 3,438	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0026 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	3,472,347.24	3,472,347.24	0.00	0.00			
C-00174/0027	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL Y ADECUACIÓN VIAL DE CALLE PROGRESO ENTRE CALLES BLVD. LIBERTAD Y XOLOTL	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 1,937	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0027 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	3,502,878.16	3,502,878.16	0.00	0.00			
C-00174/0028	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA SAN FELIPE ENTRE CALLES YAÑEZ E ISRAEL GONZALES	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 304	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0028 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	1,513,795.59	1,513,795.59	0.00	0.00			
C-00174/0029	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN CALLE PECHITA ENTRE CALLES BLVD. CAPOMO Y PEÑA COLORADA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 650	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0029 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	825,158.79	825,158.79	0.00	0.00			
C-00174/0030	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN CALLE PEÑA COLORADA ENTRE CALLES PECHITA Y BLVD. MUSARO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 2,400	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0030 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	1,766,405.57	1,766,405.57	0.00	0.00			
C-00174/0031	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA NACORI CHICO ENTRE CALLES FRANCISCO MONTEVERDE Y GENERAL PIÑA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 773	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0031 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	4,992,568.29	4,992,568.29	0.00	0.00			
C-00123/0071	REHABILITACIÓN DE CALLE ALEJANDRO SOBARZO LOAIZA ENTRE BULEVAR RAFAEL GODOY CISNEROS Y BULEVAR LAS CONCHAS	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS 42,850	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0071 - 1200005000-4201E202K07291A1-853011-2011EO01		
	4,751,934.04	4,751,934.04	0.00	0.00			
C-00123/0072	REHABILITACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA SINALOA Y BULEVAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS 53,050	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0072 - 1200005000-4201E202K07291A1-853011-2011EO01		
	7,248,065.96	7,248,065.96	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	58,453,307.33	58,453,307.33	0.00	0.00		15	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
SI - VIALIDADES URBANAS							
C-00174/0001	RENOVACIÓN DE CALLE COMPLETA EN CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. CAPOMO Y BLVD. MUSARO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 632	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0001 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	2,301,608.72	2,301,608.72	0.00	0.00			
C-00174/0002	RENOVACIÓN DE CALLE COMPLETA A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN BLVD. GASPAR LUKEN ENTRE CALLES ISRAEL Y BLVD. ANTONIO QUIROGA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 1,199	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0002 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	12,462,977.72	12,462,977.72	0.00	0.00			
C-00174/0003	RENOVACIÓN DE CALLE COMPLETA A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN BLVD. VILLAS DEL PITIC ENTRE CALLES BLVD. LUIS ENCINAS Y BLVD. SERNA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 1,732	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0003 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	4,741,547.74	4,741,547.74	0.00	0.00			
C-00174/0004	RENOVACIÓN DE CALLE COMPLETA A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN BLVD. RODRÍGUEZ ENTRE CALLES BLVD. JOSÉ MA. MORELOS Y AVE. NAYARIT	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 365	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0004 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	3,597,113.84	3,597,113.84	0.00	0.00			
C-00174/0005	RENOVACIÓN DE CALLE COMPLETA A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA BLVD. CAPOMO ENTRE CALLES BLVD. CIMARRÓN Y CARRETERA A LA COLORADA, INCLUYE RENOVACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 782	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0005 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	2,841,776.06	2,841,776.06	0.00	0.00			
C-00174/0006	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA BLVD. CALESA ENTRE CALLES MUSARO Y CARRETERA A LA COLORADA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 627	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0006 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	4,424,398.80	4,424,398.80	0.00	0.00			
C-00174/0007	RENOVACIÓN DE CALLE COMPLETA A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN BLVD. MANUEL CLOUTHIER ENTRE CALLES BLVD. SOLIDARIDAD Y BLVD. LIBERTAD	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 103	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0007 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	5,217,662.19	5,217,662.19	0.00	0.00			
C-00174/0008	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA AVE OCTAVA ENTRE CALLES BLVD. SOLIDARIDAD Y LAURO GÁLVEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 1,102	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0008 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	3,128,839.49	3,128,839.49	0.00	0.00			
C-00174/0009	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA AVE. TAMAULIPAS ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y 05 DE FEBRERO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 698	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0009 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07		
	2,979,942.50	2,979,942.50	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SI - VIALIDADES URBANAS

C-00174/0010	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES AVE. SIETE Y BLVD. LÓPEZ PORTILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00
				2,516		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0010 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07	
	5,074,884.13	5,074,884.13	0.00	0.00		
C-00174/0011	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA CALLE ABURTO ENTRE CALLES ISRAEL GONZÁLEZ Y ROMÁN YOCUPICIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00
				1,001		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0011 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07	
	7,172,327.30	7,172,327.30	0.00	0.00		
C-00174/0012	RENOVACIÓN DE CALLE COMPLETA A BASE DE RECARPETEO EN BLVD. ANTONIO QUIROGA EN AMBOS CUERPOS ENTRE CALLES BLVD. GARCÍA MORALES Y BLVD. PERIMETRAL NORTE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00
				178		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0012 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07	
	23,169,428.65	23,169,428.65	0.00	0.00		
C-00174/0013	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN CALLE ISRAEL GONZÁLEZ ENTRE CALLES PERIFÉRICO NORTE Y AVE. PODER LEGISLATIVO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00
				3,725		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0013 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07	
	8,253,723.40	8,253,723.40	0.00	0.00		
C-00174/0014	RENOVACIÓN DE CALLE COMPLETA Y ADECUACIÓN VIAL DE BLVD. PERIMETRAL NORTE ENTRE CALLES BLVD. ANTONIO QUIROGA Y BLVD. AGUSTÍN GÓMEZ DEL CAMPO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00
				462		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0014 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07	
	10,048,867.65	10,048,867.65	0.00	0.00		
C-00174/0015	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO DE LA CALLE LÁZARO MERCADO ENTRE CALLES SATURNINO CAMPOY Y BLVD. GARCÍA MORALES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00
				2,474		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0015 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07	
	3,720,452.36	3,720,452.36	0.00	0.00		
C-00174/0016	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA AVENIDA SUAQUI GRANDE ENTRE CALLES FRANCISCO MONTEVERDE Y ARIZONA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00
				1,054		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0016 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07	
	3,595,796.65	3,595,796.65	0.00	0.00		
C-00174/0017	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA CALLE DE LOS YAQUIS ENTRE CALLES REPUBLICA DE COLOMBIA Y BLVD. ANTONIO QUIROGA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00
				902		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0017 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07	
	9,067,499.94	9,067,499.94	0.00	0.00		
C-00174/0018	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA AVENIDA HUACHINERAS ENTRE CALLES REFORMA Y 12 DE OCTUBRE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00
				677		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00174/0018 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025OG07	
	3,615,469.39	3,615,469.39	0.00	0.00		



Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
SI - VIALIDADES URBANAS						
C-00123/0073	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO DESDE AVENIDA GONZÁLEZ ORTEGA A LÍMITE TERRITORIAL EN EL POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B SÁNCHEZ			PERSONAS 3,000	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0073 - 1200005700-4201E202K07291A1-853011-2011EO01	
	2,124,559.78	2,124,559.78	0.00	0.00		
C-00123/0074	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 32 DESDE AVENIDA MÉRIDA "B" A AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B SÁNCHEZ			PERSONAS 5,000	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0074 - 1200005700-4201E202K07291A1-853011-2011EO01	
	1,446,149.63	1,446,149.63	0.00	0.00		
C-00123/0075	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PERÍMETRO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESTADO DE SONORA (CECYTES) EN POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B SÁNCHEZ			PERSONAS 1,000	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0075 - 1200005700-4201E202K07291A1-853011-2011EO01	
	2,799,565.02	2,799,565.02	0.00	0.00		
C-00123/0076	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO A COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESTADO DE SONORA (CECYTES) SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 1,500	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0076 - 1200005700-4201E202K07291A1-853011-2011EO01	
	897,019.14	897,019.14	0.00	0.00		
C-00123/0081	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CARRETERA DEL VALLE DE AVENIDA CARRANZA A FRACCIONAMIENTO LOS ADOBES SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 1,500	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0081 - 1200005700-4201E202K07291A1-853011-2011EO01	
	1,152,507.50	1,152,507.50	0.00	0.00		
C-00123/0083	CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTO DE CALLE 21 DE AVENIDA ZARAGOZA A AVENIDA REVOLUCIÓN SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 1,500	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0083 - 1200005700-4201E202K07291A1-853011-2011EO01	
	1,653,252.56	1,653,252.56	0.00	0.00		
C-00123/0084	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE 25 DE AVENIDA FÉLIX CONTRERAS A AVENIDA REVOLUCIÓN SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 1,500	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0084 - 1200005700-4201E202K07291A1-853011-2011EO01	
	928,961.25	928,961.25	0.00	0.00		
C-00123/0080	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OBREGÓN ENTRE BULEVAR EUSEBIO KINO Y BULEVAR DE LAS AMÉRICAS, Y BULEVAR LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE OBREGÓN Y BULEVAR DE LAS AMÉRICAS GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA			PERSONAS 16,000	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0080 - 1200007200-4201E202K07291A1-853011-2011EO01	
	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	132,816,331.41	132,816,331.41	0.00	0.00		26	

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00148/0193	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL INFANTIL EN MAZATÁN	MAZATÁN	MAZATÁN		PERSONAS 5,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	C-00148/0193 - 1200003900-4201E202K07291A1-833011-2011A008		
		2,998,918.03	2,998,918.03	0.00			
C-00123/0077	REHABILITACIÓN DE CAMPO BÉISBOL EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 10,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	C-00123/0077 - 1200005700-4201E202K07291A1-853011-2011EO01		
		1,377,744.83	1,377,744.83	0.00			
C-00123/0078	REHABILITACIÓN DE CAMPO BÉISBOL EN EJIDO MESA RICA	SAN LUIS RÍO COLORADO	MESA RICA		PERSONAS 1,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	C-00123/0078 - 1200005700-4201E202K07291A1-853011-2011EO01		
		1,654,128.54	1,654,128.54	0.00			
C-00123/0079	REHABILITACIÓN DE CAMPO BÉISBOL EN EL POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	MESA RICA		PERSONAS 5,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	C-00123/0079 - 1200005700-4201E202K07291A1-853011-2011EO01		
		1,392,740.13	1,392,740.13	0.00			
		0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
		7,423,531.53	7,423,531.53	0.00		4	

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00123/0067	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	VARIAS		PERSONAS 57,000	0.00	100.00
		30,150,000.00	30,150,000.00	0.00	C-00123/0067 - 1200005000-4201E202K07291A1-853011-2011EO01		
		0.00	0.00	0.00			
C-00123/0068	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	VARIAS		PERSONAS 178,000	0.00	0.00
		54,270,000.00	54,270,000.00	0.00	C-00123/0068 - 1200005700-4201E202K07291A1-853011-2011EO01		
		0.00	0.00	0.00			
C-00123/0070	"ADQUISICIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA" EN SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 195,000	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	C-00123/0070 - 1200005700-4201E202U04291A1-853011-2011EO01		
		10,671,988.40	10,671,988.40	0.00			
C-00123/0085	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 192,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	C-00123/0085 - 1200005700-4201E202K07291A1-853011-2011EO01		
		2,343,600.00	2,343,600.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00123/0069	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	VARIAS		PERSONAS 15,000	0.00	100.00
	16,080,000.00	16,080,000.00	0.00	0.00	C-00123/0069 - 1200007200-4201E202K07291A1-853011-2011EO01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	100,500,000.00	100,500,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	3 2	Obras
	13,015,588.40	13,015,588.40	0.00	0.00			

TE - APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

P-00007/0111	REMEDIACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN	RAYÓN	RAYÓN		PERSONAS 1,453	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0111 - 1200005200-4201E202K07291A1-833011-2011A005		
	475,171.99	475,171.99	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0 1	Obras
	475,171.99	475,171.99	0.00	0.00			

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00168/0028	CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE 12300 M3 EN CALLE 29 AVE 39 PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ZONA SURESTE POR GRAVEDAD DE LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS 17,833	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0028 - 1200000400-4201E202K07291A1-852011-2025KX04		
	2,128,511.50	2,128,511.50	0.00	0.00			
C-00168/0029	CONSTRUCCIÓN DE 2,451.77 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO CLASE 10 DE CALLE 29 AVE 39 A CARRETERA FEDERAL NO. 2 Y AVENIDA 50 PARA ALIMENTACIÓN DE RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS 41,189	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0029 - 1200000400-4201E202K07291A1-852011-2025KX04		
	1,892,290.28	1,892,290.28	0.00	0.00			
P-00018/0038	CONTRALORÍA SOCIAL APAUR	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS 59,022	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0038 - 1200000400-4201E202K07291A1-852011-2025KX04		
	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
P-00018/0039	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS 59,022	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0039 - 1200000400-4201E202K07291A1-852011-2025KX04		
	40,855.53	40,855.53	0.00	0.00			
C-00168/0036	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO EN CALLES VALLE DE PASCOLA, VALLE DE EUCALIPTO Y VALLE DEL YORI, ENTRE NORMAN BOURLAUG Y CALLE AUSTRIA EN COL. VALLE DORADO, CD. OBREGÓN, SONORA (PRIMERA ETAPA)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 298,625	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0036 - 1200002000-4201E202K07291A1-852011-2025KX11		
	2,791,771.98	2,791,771.98	0.00	0.00			
P-00018/0047	CONTRALORÍA SOCIAL APAUR	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 298,625	0.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0047 - 1200002000-4201E202K07291A1-852011-2025KX11		
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	6,868,429.29	6,868,429.29	0.00	0.00		6	
U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
P-00018/0048	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS	0.00	100.00
					298,625		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0048 - 1200002000-4201E202K07291A1-852011-2025KX11		
	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00		1	
U5 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)							
C-00168/0030	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 4.5 LPS PARA LA LOCALIDAD DE HUICHACA Y LA BOCANA, ETCHOJOA, SONORA	ETCHOJOA	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
					1,973		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0030 - 1200002800-4201E202K07291A1-852011-2025MU12		
	2,186,676.46	2,186,676.46	0.00	0.00			
P-00018/0040	CONTRALORÍA SOCIAL APAUR	ETCHOJOA	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
					1,973		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0040 - 1200002800-4201E202K07291A1-852011-2025MU12		
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00			
P-00018/0041	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR	ETCHOJOA	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
					1,973		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0041 - 1200002800-4201E202K07291A1-852011-2025MU12		
	21,945.75	21,945.75	0.00	0.00			
C-00168/0032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	100.00
					715,061		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0032 - 1200003200-4201E202K07291A1-852011-2025MJ07		
	1,377,174.90	1,377,174.90	0.00	0.00			
C-00168/0031	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 4.7 LPS PARA EJIDO LAGUNITAS	SAN LUIS RÍO COLORADO	LAGUNITAS		PERSONAS	0.00	100.00
					1,100		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0031 - 1200005700-4201E202K07291A1-852011-2025MU01		
	3,124,769.78	3,124,769.78	0.00	0.00			
P-00018/0042	CONTRALORÍA SOCIAL APAUR	SAN LUIS RÍO COLORADO	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
					1,100		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0042 - 1200005700-4201E202K07291A1-852011-2025MU01		
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00			
P-00018/0043	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR	SAN LUIS RÍO COLORADO	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
					1,100		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0043 - 1200005700-4201E202K07291A1-852011-2025MU01		
	35,662.00	35,662.00	0.00	0.00			



Modalidad								Av.	Av.
No. Obra / Proyecto		Localidad				Meta	Beneficiario	Físico	Finan.
Municipio								%	%
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,756,228.89	6,756,228.89	0.00	0.00					
					Total Modalidad	0	Obras		
						7			
UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS									
P-00007/0110 APOYO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE AFECTACIONES DE PREDIOS A PROPIETARIOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS DERECHOS DE VÍA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE PROLONGACIÓN DEL BULEVAR FRANCISCO SERNA									
HERMOSILLO		HERMOSILLO					PERSONAS	0.00	100.00
							150,871		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	17,009,051.50	17,009,051.50	0.00	0.00	P-00007/0110 - 1200003200-4201E202U04291A1-853011-2011A007				
					Total Modalidad	0	Obras		
						1			
	100,500,000.00	100,500,000.00	0.00	0.00					
	267,020,635.59	267,020,635.59	0.00	0.00					
					Total Dependencia	3	Obras		
						83			



Gobierno del
Estado de Sonora

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario				
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA									
C-00166/0007	PARA LA OPERACIÓN E INVERSIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA (INVERSIÓN)					PERSONAS	0.00	100.00	
	VARIOS	VARIAS				2,600,000			
	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	C-00166/0007 - 1300000100-1202E105E12078A3-414061-2012A913				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1	Obras		
	0.00	0.00	0.00	0.00		0			
	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia	1	Obras		
	0.00	0.00	0.00	0.00		0			



ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad				
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	3,614,620,387.23	3,614,620,387.23	0.00	0.00	Total General	1,085
	2,654,776,859.36	2,654,776,859.36	0.00	0.00		592



Gobierno del
Estado de Sonora

Apéndice I RESÚMENES



Gobierno del
Estado de Sonora

Resumen por Dependencia



RESUMEN POR DEPENDENCIA

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	1
		89,999,903.73	89,999,903.73	0.00	0.00	17
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		237,372,782.00	237,372,782.00	0.00	0.00	160
		155,437,632.49	155,437,632.49	0.00	0.00	165
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA		78,803,740.75	78,803,740.75	0.00	0.00	2
		310,538,167.25	310,538,167.25	0.00	0.00	7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		2,252,188,688.48	2,252,188,688.48	0.00	0.00	890
		1,701,919,035.34	1,701,919,035.34	0.00	0.00	273
SECRETARÍA DE ECONOMÍA		40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA		625,755,176.00	625,755,176.00	0.00	0.00	25
		129,861,484.96	129,861,484.96	0.00	0.00	47
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA		80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
DESARROLLO MUNICIPAL		100,500,000.00	100,500,000.00	0.00	0.00	3
		267,020,635.59	267,020,635.59	0.00	0.00	83
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA		110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL GENERAL		3,614,620,387.23	3,614,620,387.23	0.00	0.00	1,085
		2,654,776,859.36	2,654,776,859.36	0.00	0.00	592



Gobierno del
Estado de Sonora

Resumen por Dependencia - Modalidad



RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatel	Federal	Otros	Proyectos
Modalidad	Devengado:	Total	Estatel	Federal	Otros	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA						
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA		90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	1
		89,999,903.73	89,999,903.73	0.00	0.00	17
TOTAL DEPENDENCIA		90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	1
		89,999,903.73	89,999,903.73	0.00	0.00	17
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		399,446.67	399,446.67	0.00	0.00	1
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		52,498,182.00	52,498,182.00	0.00	0.00	29
		17,885,885.49	17,885,885.49	0.00	0.00	18
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		12,624,000.00	12,624,000.00	0.00	0.00	11
		14,485,421.42	14,485,421.42	0.00	0.00	9
[SH] VIVIENDA DIGNA		161,552,600.00	161,552,600.00	0.00	0.00	86
		89,636,959.49	89,636,959.49	0.00	0.00	108
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		10,698,000.00	10,698,000.00	0.00	0.00	34
		1,423,017.09	1,423,017.09	0.00	0.00	1
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		18,673,277.79	18,673,277.79	0.00	0.00	14
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		12,933,624.54	12,933,624.54	0.00	0.00	14
TOTAL DEPENDENCIA		237,372,782.00	237,372,782.00	0.00	0.00	160
		155,437,632.49	155,437,632.49	0.00	0.00	165
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	1
		280,640,967.25	280,640,967.25	0.00	0.00	3
[SO] CENTROS DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	2
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		8,803,740.75	8,803,740.75	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		8,897,200.00	8,897,200.00	0.00	0.00	2
TOTAL DEPENDENCIA		78,803,740.75	78,803,740.75	0.00	0.00	2
		310,538,167.25	310,538,167.25	0.00	0.00	7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO						
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN		589,854,023.13	589,854,023.13	0.00	0.00	652
		468,072,663.13	468,072,663.13	0.00	0.00	59
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO		6,159,999.05	6,159,999.05	0.00	0.00	1
		5,834,724.21	5,834,724.21	0.00	0.00	2



RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
Modalidad	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
[5G] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		0.00 448,613.27	0.00 448,613.27	0.00 0.00	0.00 0.00	0 1
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE		15,671,207.00 16,546,884.81	15,671,207.00 16,546,884.81	0.00 0.00	0.00 0.00	3 13
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00 3,463,140.53	0.00 3,463,140.53	0.00 0.00	0.00 0.00	0 4
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA		66,412,219.64 33,236,881.95	66,412,219.64 33,236,881.95	0.00 0.00	0.00 0.00	6 10
[DD] EDUCACIÓN SUPERIOR		0.00 2,270,346.35	0.00 2,270,346.35	0.00 0.00	0.00 0.00	0 1
[DL] DIFUSIÓN CULTURAL		8,000,000.00 0.00	8,000,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 0
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0.00 5,200,459.91	0.00 5,200,459.91	0.00 0.00	0.00 0.00	0 1
[S5] PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		17,500,000.00 0.00	17,500,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 0
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		1,212,000.00 7,719,539.99	1,212,000.00 7,719,539.99	0.00 0.00	0.00 0.00	1 4
[SE] URBANIZACIÓN		203,744,640.88 28,497,387.22	203,744,640.88 28,497,387.22	0.00 0.00	0.00 0.00	36 52
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		68,693,328.50 41,435,312.83	68,693,328.50 41,435,312.83	0.00 0.00	0.00 0.00	22 19
[SG] ELECTRIFICACIÓN		114,521.72 16,274,338.38	114,521.72 16,274,338.38	0.00 0.00	0.00 0.00	1 2
[SI] VIALIDADES URBANAS		304,959,834.01 640,596,235.55	304,959,834.01 640,596,235.55	0.00 0.00	0.00 0.00	34 28
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		47,054,489.68 16,473,266.29	47,054,489.68 16,473,266.29	0.00 0.00	0.00 0.00	19 17
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		452,948,389.56 67,261,123.90	452,948,389.56 67,261,123.90	0.00 0.00	0.00 0.00	18 17
[SO] CENTROS DE SALUD		6,500,000.00 4,040,420.14	6,500,000.00 4,040,420.14	0.00 0.00	0.00 0.00	2 4
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		229,596,537.31 140,334,717.79	229,596,537.31 140,334,717.79	0.00 0.00	0.00 0.00	76 5
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		28,533,800.00 43,705,789.93	28,533,800.00 43,705,789.93	0.00 0.00	0.00 0.00	3 2
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		85,000,000.00 4,045,804.53	85,000,000.00 4,045,804.53	0.00 0.00	0.00 0.00	1 2
[UB] CAMINOS RURALES		0.00 5,145,995.03	0.00 5,145,995.03	0.00 0.00	0.00 0.00	0 3
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		120,233,698.00 151,315,389.60	120,233,698.00 151,315,389.60	0.00 0.00	0.00 0.00	13 27
TOTAL DEPENDENCIA		2,252,188,688.48 1,701,919,035.34	2,252,188,688.48 1,701,919,035.34	0.00 0.00	0.00 0.00	890 273



RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
Modalidad	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
[AE] IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA		40,000,000.00 0.00	40,000,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2 0
TOTAL DEPENDENCIA		40,000,000.00 0.00	40,000,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2 0
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA						
[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO		450,000,000.00 300,000.00	450,000,000.00 300,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 1
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		44,537,020.20 33,249,287.26	44,537,020.20 33,249,287.26	0.00 0.00	0.00 0.00	8 15
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		15,035,953.60 5,129,721.57	15,035,953.60 5,129,721.57	0.00 0.00	0.00 0.00	1 3
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		63,957,788.40 48,470,735.03	63,957,788.40 48,470,735.03	0.00 0.00	0.00 0.00	11 22
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		14,095,991.80 22,549,117.78	14,095,991.80 22,549,117.78	0.00 0.00	0.00 0.00	2 4
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		38,128,422.00 20,162,623.32	38,128,422.00 20,162,623.32	0.00 0.00	0.00 0.00	2 2
TOTAL DEPENDENCIA		625,755,176.00 129,861,484.96	625,755,176.00 129,861,484.96	0.00 0.00	0.00 0.00	25 47
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA						
[CO] SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA		80,000,000.00 0.00	80,000,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 0
TOTAL DEPENDENCIA		80,000,000.00 0.00	80,000,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 0
DESARROLLO MUNICIPAL						
[3F] FOMENTO, PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA ACTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL		0.00 520,000.00	0.00 520,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0 1
[DM] RECREACIÓN, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO		0.00 8,576,000.00	0.00 8,576,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0 8
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		0.00 1,708,355.00	0.00 1,708,355.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0 2
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		0.00 13,370,640.25	0.00 13,370,640.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0 9
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		0.00 58,453,307.33	0.00 58,453,307.33	0.00 0.00	0.00 0.00	0 15
[SI] VIALIDADES URBANAS		0.00 132,816,331.41	0.00 132,816,331.41	0.00 0.00	0.00 0.00	0 26



RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
Modalidad	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		7,423,531.53	7,423,531.53	0.00	0.00	4
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		100,500,000.00	100,500,000.00	0.00	0.00	3
		13,015,588.40	13,015,588.40	0.00	0.00	2
[TE] APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		475,171.99	475,171.99	0.00	0.00	1
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		6,868,429.29	6,868,429.29	0.00	0.00	6
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	1
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		6,756,228.89	6,756,228.89	0.00	0.00	7
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		17,009,051.50	17,009,051.50	0.00	0.00	1
TOTAL DEPENDENCIA		100,500,000.00	100,500,000.00	0.00	0.00	3
		267,020,635.59	267,020,635.59	0.00	0.00	83
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA						
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA		110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DEPENDENCIA		110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL GENERAL		3,614,620,387.23	3,614,620,387.23	0.00	0.00	1,085
		2,654,776,859.36	2,654,776,859.36	0.00	0.00	592



Gobierno del
Estado de Sonora

Resumen por Eje Rector



RESUMEN POR EJE RECTOR

Eje Rector	Autorizado:	Total	Estatel	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatel	Federal	Otros	
[E1] SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD		280,000,000.00	280,000,000.00	0.00	0.00	3
		89,999,903.73	89,999,903.73	0.00	0.00	17
[E2] SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA		2,557,306,971.48	2,557,306,971.48	0.00	0.00	354
		1,701,193,438.76	1,701,193,438.76	0.00	0.00	414
[E3] ECONOMÍA CON FUTURO		40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[E4] TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES		737,313,415.75	737,313,415.75	0.00	0.00	726
		863,583,516.87	863,583,516.87	0.00	0.00	161
TOTAL GENERAL		3,614,620,387.23	3,614,620,387.23	0.00	0.00	1,085
		2,654,776,859.36	2,654,776,859.36	0.00	0.00	592



Gobierno del
Estado de Sonora

Resumen por Modalidad



Gobierno del
Estado de Sonora

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2020
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

RESUMEN POR MODALIDAD

Modalidad	Autorizado: Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		399,446.67	399,446.67	0.00	0.00	1
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN		589,854,023.13	589,854,023.13	0.00	0.00	652
		468,072,663.13	468,072,663.13	0.00	0.00	59
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA		266,412,219.64	266,412,219.64	0.00	0.00	8
		123,236,785.68	123,236,785.68	0.00	0.00	27
[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO		450,000,000.00	450,000,000.00	0.00	0.00	1
		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1
[3F] FOMENTO, PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA ACTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	1
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO		6,159,999.05	6,159,999.05	0.00	0.00	1
		5,834,724.21	5,834,724.21	0.00	0.00	2
[5G] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		448,613.27	448,613.27	0.00	0.00	1
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE		15,671,207.00	15,671,207.00	0.00	0.00	3
		16,546,884.81	16,546,884.81	0.00	0.00	13
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		3,463,140.53	3,463,140.53	0.00	0.00	4
[AE] IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA		40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[CO] SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA		80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[DD] EDUCACIÓN SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,270,346.35	2,270,346.35	0.00	0.00	1
[DL] DIFUSIÓN CULTURAL		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[DM] RECREACIÓN, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		8,576,000.00	8,576,000.00	0.00	0.00	8
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		5,200,459.91	5,200,459.91	0.00	0.00	1
[S5] PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		98,247,202.20	98,247,202.20	0.00	0.00	38
		60,563,067.74	60,563,067.74	0.00	0.00	39
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		27,659,953.60	27,659,953.60	0.00	0.00	12
		32,985,783.24	32,985,783.24	0.00	0.00	21
[SE] URBANIZACIÓN		203,744,640.88	203,744,640.88	0.00	0.00	36
		28,497,387.22	28,497,387.22	0.00	0.00	52
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		68,693,328.50	68,693,328.50	0.00	0.00	22
		99,888,620.16	99,888,620.16	0.00	0.00	34



RESUMEN POR MODALIDAD

Modalidad	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
[SG] ELECTRIFICACIÓN		114,521.72	114,521.72	0.00	0.00	1
		16,274,338.38	16,274,338.38	0.00	0.00	2
[SH] VIVIENDA DIGNA		161,552,600.00	161,552,600.00	0.00	0.00	86
		89,636,959.49	89,636,959.49	0.00	0.00	108
[SI] VIALIDADES URBANAS		304,959,834.01	304,959,834.01	0.00	0.00	34
		773,412,566.96	773,412,566.96	0.00	0.00	54
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		47,054,489.68	47,054,489.68	0.00	0.00	19
		23,896,797.82	23,896,797.82	0.00	0.00	21
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		522,948,389.56	522,948,389.56	0.00	0.00	19
		347,902,091.15	347,902,091.15	0.00	0.00	20
[SO] CENTROS DE SALUD		6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	2
		25,040,420.14	25,040,420.14	0.00	0.00	6
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		349,598,278.06	349,598,278.06	0.00	0.00	114
		154,773,323.28	154,773,323.28	0.00	0.00	8
[TE] APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		475,171.99	475,171.99	0.00	0.00	1
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		63,957,788.40	63,957,788.40	0.00	0.00	11
		74,012,442.11	74,012,442.11	0.00	0.00	42
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		42,629,791.80	42,629,791.80	0.00	0.00	5
		79,216,532.25	79,216,532.25	0.00	0.00	21
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		123,128,422.00	123,128,422.00	0.00	0.00	3
		30,964,656.74	30,964,656.74	0.00	0.00	11
[UB] CAMINOS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		5,145,995.03	5,145,995.03	0.00	0.00	3
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		120,233,698.00	120,233,698.00	0.00	0.00	13
		168,324,441.10	168,324,441.10	0.00	0.00	28
[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		8,897,200.00	8,897,200.00	0.00	0.00	2
TOTAL GENERAL		3,614,620,387.23	3,614,620,387.23	0.00	0.00	1,085
		2,654,776,859.36	2,654,776,859.36	0.00	0.00	592



Gobierno del
Estado de Sonora

Resumen por Municipio



Gobierno del
Estado de Sonora

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2020
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		399,446.67	399,446.67	0.00	0.00	1
VARIOS		809,516,310.70	809,516,310.70	0.00	0.00	32
		645,563,489.40	645,563,489.40	0.00	0.00	46
NAVOJOA		121,107,542.85	121,107,542.85	0.00	0.00	65
		102,895,039.76	102,895,039.76	0.00	0.00	19
HERMOSILLO		1,079,449,380.32	1,079,449,380.32	0.00	0.00	291
		1,002,987,221.05	1,002,987,221.05	0.00	0.00	152
EMPALME		48,829,237.72	48,829,237.72	0.00	0.00	31
		36,177,045.11	36,177,045.11	0.00	0.00	21
SAN LUIS RÍO COLORADO		99,972,885.61	99,972,885.61	0.00	0.00	27
		61,817,953.26	61,817,953.26	0.00	0.00	35
HUATABAMPO		33,623,683.84	33,623,683.84	0.00	0.00	43
		39,533,839.50	39,533,839.50	0.00	0.00	15
CAJEME		185,378,647.65	185,378,647.65	0.00	0.00	101
		66,612,246.54	66,612,246.54	0.00	0.00	27
GUAYMAS		110,864,672.03	110,864,672.03	0.00	0.00	49
		72,129,332.35	72,129,332.35	0.00	0.00	28
ETCHOJOA		48,082,191.62	48,082,191.62	0.00	0.00	23
		36,410,415.73	36,410,415.73	0.00	0.00	23
SANTA ANA		16,814,529.41	16,814,529.41	0.00	0.00	5
		7,885,673.69	7,885,673.69	0.00	0.00	6
BACOACHI		2,747,835.85	2,747,835.85	0.00	0.00	3
		248,487.44	248,487.44	0.00	0.00	1
MOCTEZUMA		9,316,732.33	9,316,732.33	0.00	0.00	2
		4,485,028.21	4,485,028.21	0.00	0.00	7
PUERTO PEÑASCO		79,802,392.72	79,802,392.72	0.00	0.00	17
		29,227,631.44	29,227,631.44	0.00	0.00	10
CANANEA		28,598,076.14	28,598,076.14	0.00	0.00	15
		17,921,059.46	17,921,059.46	0.00	0.00	11
NOGALES		47,341,771.97	47,341,771.97	0.00	0.00	65
		278,025,828.51	278,025,828.51	0.00	0.00	20
OPODEPE		3,063,333.15	3,063,333.15	0.00	0.00	3
		1,631,917.37	1,631,917.37	0.00	0.00	1
MAGDALENA		15,098,708.80	15,098,708.80	0.00	0.00	9
		14,819,892.61	14,819,892.61	0.00	0.00	15
SAN MIGUEL DE HORCASITAS		5,075,015.39	5,075,015.39	0.00	0.00	4
		4,855,613.72	4,855,613.72	0.00	0.00	3
ALTAR		4,837,169.23	4,837,169.23	0.00	0.00	3
		8,415,436.80	8,415,436.80	0.00	0.00	5



Gobierno del
Estado de Sonora

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2020
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	
CABORCA		27,897,353.85	27,897,353.85	0.00	0.00	40
		5,933,366.51	5,933,366.51	0.00	0.00	4
BÁCUM		15,145,729.28	15,145,729.28	0.00	0.00	12
		11,359,666.45	11,359,666.45	0.00	0.00	4
ÁLAMOS		524,156,834.59	524,156,834.59	0.00	0.00	17
		23,216,843.02	23,216,843.02	0.00	0.00	12
ACONCHI		2,140,230.77	2,140,230.77	0.00	0.00	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
AGUA PRIETA		13,826,069.23	13,826,069.23	0.00	0.00	22
		10,982,706.06	10,982,706.06	0.00	0.00	10
ARIVECHI		2,442,381.32	2,442,381.32	0.00	0.00	3
		1,431,170.33	1,431,170.33	0.00	0.00	1
ARIZPE		2,635,461.54	2,635,461.54	0.00	0.00	3
		248,804.72	248,804.72	0.00	0.00	1
ÁTIL		1,470,892.31	1,470,892.31	0.00	0.00	2
		263,567.08	263,567.08	0.00	0.00	1
BACADÉHUACHI		1,984,600.00	1,984,600.00	0.00	0.00	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
BACANORA		1,501,835.76	1,501,835.76	0.00	0.00	4
		374,296.40	374,296.40	0.00	0.00	1
BACERAC		1,248,600.00	1,248,600.00	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
BANÁMICH		4,456,507.70	4,456,507.70	0.00	0.00	6
		857,842.23	857,842.23	0.00	0.00	5
BAVIÁCORA		5,620,076.93	5,620,076.93	0.00	0.00	7
		149,726.79	149,726.79	0.00	0.00	1
BAVISPE		1,209,246.16	1,209,246.16	0.00	0.00	2
		19,966,210.27	19,966,210.27	0.00	0.00	7
BENITO JUÁREZ		13,365,389.65	13,365,389.65	0.00	0.00	9
		22,004,178.13	22,004,178.13	0.00	0.00	8
BENJAMÍN HILL		2,155,696.16	2,155,696.16	0.00	0.00	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
CARBÓ		2,736,825.09	2,736,825.09	0.00	0.00	2
		5,008,145.99	5,008,145.99	0.00	0.00	6
CUCURPE		1,190,400.00	1,190,400.00	0.00	0.00	2
		11,680,200.00	11,680,200.00	0.00	0.00	1
CUMPAS		6,514,546.16	6,514,546.16	0.00	0.00	9
		208,666.47	208,666.47	0.00	0.00	1
DIVISADEROS		1,271,765.39	1,271,765.39	0.00	0.00	3
		877,826.58	877,826.58	0.00	0.00	1



Gobierno del
Estado de Sonora

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2020
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	
FRONTERAS		7,067,326.93	7,067,326.93	0.00	0.00	9
		6,924,051.34	6,924,051.34	0.00	0.00	9
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES		31,479,714.23	31,479,714.23	0.00	0.00	9
		10,167,088.20	10,167,088.20	0.00	0.00	3
GRANADOS		1,600,938.46	1,600,938.46	0.00	0.00	3
		7,965,856.85	7,965,856.85	0.00	0.00	2
HUACHINERA		14,999,548.44	14,999,548.44	0.00	0.00	3
		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	1
HUÁSBAS		7,716,240.90	7,716,240.90	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
HUÉPAC		1,367,815.39	1,367,815.39	0.00	0.00	1
		944,624.94	944,624.94	0.00	0.00	2
ÍMURIS		45,657,872.53	45,657,872.53	0.00	0.00	7
		30,377,840.91	30,377,840.91	0.00	0.00	5
COLORADA, LA		2,791,395.00	2,791,395.00	0.00	0.00	4
		2,736,415.83	2,736,415.83	0.00	0.00	4
MAZATÁN		2,212,615.48	2,212,615.48	0.00	0.00	3
		3,261,379.95	3,261,379.95	0.00	0.00	3
NACO		2,252,476.93	2,252,476.93	0.00	0.00	3
		965,747.48	965,747.48	0.00	0.00	2
NÁCORI CHICO		3,253,707.70	3,253,707.70	0.00	0.00	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
NACÓZARI DE GARCÍA		6,051,730.78	6,051,730.78	0.00	0.00	11
		3,508,640.38	3,508,640.38	0.00	0.00	7
ÓNAVAS		1,010,184.62	1,010,184.62	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
OQUITOA		2,715,692.31	2,715,692.31	0.00	0.00	4
		559,938.10	559,938.10	0.00	0.00	3
PITQUITO		3,980,861.53	3,980,861.53	0.00	0.00	3
		1,936,130.06	1,936,130.06	0.00	0.00	2
QUIRIEGO		5,194,248.11	5,194,248.11	0.00	0.00	4
		3,698,551.24	3,698,551.24	0.00	0.00	2
RAYÓN		1,659,892.31	1,659,892.31	0.00	0.00	2
		475,171.99	475,171.99	0.00	0.00	1
ROSARIO		3,821,692.30	3,821,692.30	0.00	0.00	4
		2,106,347.10	2,106,347.10	0.00	0.00	6
SAHUARIPA		3,288,384.62	3,288,384.62	0.00	0.00	2
		2,203,777.33	2,203,777.33	0.00	0.00	1
SAN FELIPE DE JESÚS		1,500,553.85	1,500,553.85	0.00	0.00	4
		1,362,884.72	1,362,884.72	0.00	0.00	2



RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
SAN JAVIER		1,010,184.62	1,010,184.62	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
SAN IGNACIO RÍO MUERTO		32,412,637.49	32,412,637.49	0.00	0.00	11
		10,570,411.36	10,570,411.36	0.00	0.00	9
SAN PEDRO DE LA CUEVA		1,691,426.93	1,691,426.93	0.00	0.00	3
		1,244,260.46	1,244,260.46	0.00	0.00	2
SANTA CRUZ		1,267,061.54	1,267,061.54	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
SÁRIC		4,159,399.31	4,159,399.31	0.00	0.00	4
		2,622,188.83	2,622,188.83	0.00	0.00	1
SOYOPA		3,057,684.62	3,057,684.62	0.00	0.00	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
SUAQUI GRANDE		7,022,589.23	7,022,589.23	0.00	0.00	4
		933,114.58	933,114.58	0.00	0.00	2
TEPACHE		1,314,446.16	1,314,446.16	0.00	0.00	2
		362,848.56	362,848.56	0.00	0.00	1
TRINCHERAS		3,204,338.87	3,204,338.87	0.00	0.00	3
		5,956,485.19	5,956,485.19	0.00	0.00	2
TUBUTAMA		3,098,536.24	3,098,536.24	0.00	0.00	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
URES		4,268,065.38	4,268,065.38	0.00	0.00	7
		529,490.80	529,490.80	0.00	0.00	3
VILLA HIDALGO		1,792,815.39	1,792,815.39	0.00	0.00	3
		313,935.01	313,935.01	0.00	0.00	1
VILLA PESQUEIRA		15,419,000.00	15,419,000.00	0.00	0.00	4
		3,623,204.66	3,623,204.66	0.00	0.00	2
YÉCORA		2,788,749.81	2,788,749.81	0.00	0.00	3
		2,808,657.84	2,808,657.84	0.00	0.00	4
TOTAL GENERAL		3,614,620,387.23	3,614,620,387.23	0.00	0.00	1,085
		2,654,776,859.36	2,654,776,859.36	0.00	0.00	592



Gobierno del
Estado de Sonora

Apéndice II

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN						
C-00062/7274	RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DUPLEX, DOCE AULAS, BIBLIOTECA, AULA DE MEDIOS, PREFECTURA, OBRA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN SECUNDARIA JOSÉ RAFAEL CAMPOY CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 831	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7274 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A011	
	1,976,407.86	1,976,407.86	0.00	0.00		
C-00062/7290	REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS EN TECHO DE DOS AULAS Y REHABILITACIÓN MAYOR DE MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CAJEME		ARENERAS, LAS	CONSTRUCCIÓN 1	PERSONAS 66	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7290 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A011	
	797,399.42	797,399.42	0.00	0.00		
C-00062/7433	SEGUNDA ETAPA Y EQUIPAMIENTO DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES NOGALES		HEROICA NOGALES	EQUIPAMIENTO 1	ALUMNOS 1,800	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7433 - 4102100400-2503E403K06079N1-612012-1925DQ03	
	1,429,340.03	1,429,340.03	0.00	0.00		
C-00062/7434	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA INCLUYENDO MOBILIARIO, EQUIPO Y OBRA EXTERIOR (CONTINUACIÓN DE BULEVAR), ASÍ COMO DEMOLICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN QUE ALBERGABA LA BIBLIOTECA ANTERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUATABAMPO HUATABAMPO		HUATABAMPO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 1,252	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7434 - 4102100400-2503E403K06079N1-612012-1925DQ12	
	3,631,446.92	3,631,446.92	0.00	0.00		
C-00062/7439	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RODOLFO SIORDIA MONTAÑO NOGALES		HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 257	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7439 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1712A203	
	202,504.42	202,504.42	0.00	0.00		
C-00062/7473	CONSTRUCCIÓN DE LA QUINTA ETAPA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUA PRIETA AGUA PRIETA		AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 800	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7473 - 4102100400-2503E403K06079N1-612012-1925DQ04	
	650,500.01	650,500.01	0.00	0.00		
C-00062/7474	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA MOCTEZUMA		MOCTEZUMA	CONSTRUCCIÓN 1	PERSONAS 800	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7474 - 4102100400-2503E403K06079N1-612012-1925DQ06	
	1,457,234.53	1,457,234.53	0.00	0.00		
C-00062/7503	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES NOGALES		HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 800	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7503 - 4102100400-2503E403K06079N1-612012-1925DQ03	
	2,842,142.34	2,842,142.34	0.00	0.00		
C-00062/7504	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 1,800	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7504 - 4102100400-2503E403K06079N1-612012-1925DQ11	
	1,175,440.11	1,175,440.11	0.00	0.00		



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN						
C-00062/7538	ADECUACIÓN DE AULAS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) 20	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	30	100.00
	770,973.16	770,973.16	0.00	C-00062/7538 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ07		
C-00062/7548	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA ALEJANDRO C. VILLASEÑOR	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	59	100.00
	7,098.76	7,098.76	0.00	C-00062/7548 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ03		
C-00062/7552	TERMINACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN SECUNDARIA 14 PROFESOR HORACIO SORIA LARREA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	616	100.00
	473,858.95	473,858.95	0.00	C-00062/7552 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ07		
C-00062/7572	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS ARMADO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO TATO	BACOACHI	BACOACHI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	115	100.00
	2,550,624.64	2,550,624.64	0.00	C-00062/7572 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ04		
C-00062/7591	REHABILITACIÓN DE AULAS, DE ANDADORES, REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, ARMADO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y DE CISTERNA EN JARDÍN DE NIÑOS ARNOLD GESSEL.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	258	100.00
	2,696,178.67	2,696,178.67	0.00	C-00062/7591 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ07		
C-00062/7592	CAMBIO DE CUBIERTA EN TALLERES EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 31.	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	178	100.00
	644,577.07	644,577.07	0.00	C-00062/7592 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ10		
C-00062/7593	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL, CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, PUENTE PEATONAL Y ESTACIONAMIENTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	20.00
	0.00	0.00	0.00	1	800	100.00
	1,065,068.69	1,065,068.69	0.00	C-00062/7593 - 4102100400-2503E403K06079N1-612012-1925DQ04		
C-00062/7611	APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL Y SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH) CALIFORNIA (PUERTA REAL)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	150,613	100.00
	148,153.67	148,153.67	0.00	C-00062/7611 - 4102100400-2502E403K06079N1-612012-1925DQ07		
C-00062/7613	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH) CALIFORNIA (PUERTA REAL)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	193	100.00
	145,210.31	145,210.31	0.00	C-00062/7613 - 4102100400-2502E403K06079N1-612012-1925DQ07		



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/7629	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL DE EDIFICIO "B" EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH) CALIFORNIA (PUERTA REAL)						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	373		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	245,603.97	245,603.97	0.00	0.00	C-00062/7629 - 4102100400-2502E403K06079N1-612012-1925DQ07		
C-00062/7630	ILUMINACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES) PESQUEIRA						
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	44,173.80	44,173.80	0.00	0.00	C-00062/7630 - 4102100400-2502E403K06079N1-612012-1925DQ05		
C-00062/7631	REMDELACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES) PESQUEIRA						
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	44,359.62	44,359.62	0.00	0.00	C-00062/7631 - 4102100400-2502E403K06079N1-612012-1925DQ05		
C-00062/7632	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES) HERMOSILLO II						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	109,027.26	109,027.26	0.00	0.00	C-00062/7632 - 4102100400-2502E403K06079N1-612012-1925DQ07		
C-00062/7634	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) NÚMERO 4						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	57		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,414,534.82	1,414,534.82	0.00	0.00	C-00062/7634 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A007		
C-00062/7635	ARMADO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO FUENTE DE PIEDRA						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	60		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	96,228.06	96,228.06	0.00	0.00	C-00062/7635 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A007		
C-00062/7637	REHABILITACIÓN DE TRANSICIÓN ELÉCTRICA EN JARDÍN DE NIÑOS ADA M. ELFLEIN						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
				1	74		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	148,233.50	148,233.50	0.00	0.00	C-00062/7637 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A010		
C-00062/7638	REHABILITACIÓN EN AULAS, SALIDAS 220 VOLTS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ						
	ETCHOJOA	BACOBAMPO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	105		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	332,987.53	332,987.53	0.00	0.00	C-00062/7638 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A012		
C-00062/7639	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL FERRA MARTÍNEZ						
	NAVOJOA	NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	219		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	209,252.01	209,252.01	0.00	0.00	C-00062/7639 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A012		



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/7640	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	329		
				C-00062/7640 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A012			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	376,586.53	376,586.53	0.00	0.00			
C-00062/7641	REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE 75 KVA EN 33000 VOLTS Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	HUÁSBAS	HUÁSBAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	80		
				C-00062/7641 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A006			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	302,673.64	302,673.64	0.00	0.00			
C-00062/7642	CONSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN, SALIDAS PARA AIRES ACONDICIONADOS Y CONEXIONES DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NISSAN PUEBLITOS	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	179		
				C-00062/7642 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A003			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	94,392.26	94,392.26	0.00	0.00			
C-00062/7643	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	459		
				C-00062/7643 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A010			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	891,097.58	891,097.58	0.00	0.00			
C-00062/7644	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 225 KVA EN 13200 VOLTS, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	550		
				C-00062/7644 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A003			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	141,219.77	141,219.77	0.00	0.00			
C-00062/7645	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	370		
				C-00062/7645 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A001			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	249,221.99	249,221.99	0.00	0.00			
C-00062/7646	DESMONTE DE TERRENO, IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL REY	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	160		
				C-00062/7646 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	301,679.60	301,679.60	0.00	0.00			
C-00062/7647	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN AULAS, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	100		
				C-00062/7647 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	613,863.92	613,863.92	0.00	0.00			
C-00062/7648	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	100		
				C-00062/7648 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,777,599.65	1,777,599.65	0.00	0.00			



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN						
C-00062/7649	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO					
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
				1	374	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7649 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A007	
	409,737.94	409,737.94	0.00	0.00		
C-00062/7651	REHABILITACIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA PROFESOR GREGORIO AHUMADA					
	GUAYMAS	VÍCAM (SWICHT)		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
				1	472	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7651 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A010	
	733,851.69	733,851.69	0.00	0.00		
C-00062/7652	ARMADO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 11, DOROTEO ROMERO QUIÑÓNEZ					
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
				1	875	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7652 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A007	
	259,769.58	259,769.58	0.00	0.00		
C-00062/7653	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN TELESECUNDARIA 190					
	SAN LUIS RÍO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
				1	309	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7653 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1911A001	
	137,423.03	137,423.03	0.00	0.00		
C-00062/7655	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD), LOS TANQUES					
	ÁLAMOS	TANQUES, LOS		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
				1	92	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7655 - 4102100400-2502E403K06079N1-612012-1911A012	
	860,224.62	860,224.62	0.00	0.00		
C-00062/7656	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA Y OBRA EXTERIOR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD), EL MAQUIPO					
	ÁLAMOS	MAQUIPO, EL		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
				1	62	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7656 - 4102100400-2502E403K06079N1-612012-1911A012	
	949,547.78	949,547.78	0.00	0.00		
C-00062/7661	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ENRIQUE QUIJADA					
	URES	HEROICA CIUDAD DE URES		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
				1	189	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7661 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ05	
	948,134.05	948,134.05	0.00	0.00		
C-00062/7662	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN MUROS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LUIS G. MONZON					
	CUMPAS	JÉCORI		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
				1	36	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7662 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ06	
	301,919.24	301,919.24	0.00	0.00		
C-00062/7663	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL PIÑA					
	URES	HEROICA CIUDAD DE URES		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
				1	211	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7663 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ05	
	950,106.28	950,106.28	0.00	0.00		



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad							Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN								
C-00062/7664	COLOCACIÓN DE CUBIERTA PREFABRICADA E IMPERMEABILIZACIÓN Y CERCO DE MALLA CICLÓNICO EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 39, EDUARDO SALCIDO CELAYA	URES	GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
				1	179			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7664 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ05			
	979,801.03	979,801.03	0.00	0.00				
C-00062/7665	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONTRAFUERTE EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) 13	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
				1	58			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7665 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ04			
	794,382.07	794,382.07	0.00	0.00				
C-00062/7666	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS CATALINA L. DE SALCIDO	URES	HEROICA CIUDAD DE URES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
				1	115			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7666 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ05			
	615,188.14	615,188.14	0.00	0.00				
C-00062/7667	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET	GUAYMAS	PÓTAM	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
				1	362			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7667 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ10			
	222,695.93	222,695.93	0.00	0.00				
C-00062/7668	FUMIGAR EL PLANTEL, PINTURA VINÍLICA, DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA DE TUBERÍA DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL, REPLAZAR CONTACTOS Y APAGADORES EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 18, 7 DE NOVIEMBRE	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
				1	264			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7668 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ06			
	967,162.02	967,162.02	0.00	0.00				
C-00062/7669	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRES EN SECUNDARIA ALEJANDRO CARRILLO DURÓN	HUÉPAC	HUÉPAC	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
				1	178			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7669 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ05			
	364,632.92	364,632.92	0.00	0.00				
C-00062/7670	AUMENTO DE ALTURA DE BARDA, CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN SECUNDARIA BENITO JUÁREZ	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
				1	489			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7670 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ10			
	533,421.20	533,421.20	0.00	0.00				
C-00062/7671	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN JARDÍN DE NIÑOS MA. ELENA CHANES	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
				1	112			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7671 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ10			
	75,123.45	75,123.45	0.00	0.00				
C-00062/7672	REVISIÓN Y BALANCEO DE CARGAS EN ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO R. SILVA	SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B SÁNCHEZ	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
				1	426			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7672 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ01			
	520,464.99	520,464.99	0.00	0.00				



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/7673	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	112		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7673 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ10		
	123,643.39	123,643.39	0.00	0.00			
C-00062/7674	REHABILITACIÓN GENERAL DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA ÁNGEL GARCÍA ABURTO	EMPALME	CRUZ DE PIEDRA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	112		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7674 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ10		
	661,594.23	661,594.23	0.00	0.00			
C-00062/7675	REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, DRENAJE, CISTERNA E HIDRONEUMÁTICO EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO LÓPEZ RUIZ	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	470		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7675 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ10		
	979,923.38	979,923.38	0.00	0.00			
C-00062/7676	TERMINACIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 12	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	271		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7676 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ01		
	941,966.49	941,966.49	0.00	0.00			
C-00062/7677	IMPERMEABILIZACIÓN EN SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	701		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7677 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ01		
	880,719.62	880,719.62	0.00	0.00			
C-00062/7678	REHABILITACIÓN DE AULAS, ADECUACIÓN DE ÁREA PARA SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 57	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	1,107		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7678 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ07		
	953,144.95	953,144.95	0.00	0.00			
C-00062/7679	REHABILITACIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA ESTATAL NÚMERO 32, PROFESOR PEDRO M. AGUILAR	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	112		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7679 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-1925DQ10		
	885,894.90	885,894.90	0.00	0.00			
C-00062/7680	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL DE EDIFICIO "C" Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LOS POSTES DE ALUMBRADO EN EL ESTACIONAMIENTO EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH) CALIFORNIA (PUERTA REAL)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	150,613		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/7680 - 4102100400-2502E403K06079N1-612012-1925DQ07		
	173,870.37	173,870.37	0.00	0.00			
C-00062/8373	REHABILITACIÓN DE AULAS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS MAYAMBO	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	50		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8373 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A012		
	251,347.43	251,347.43	0.00	0.00			



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8374	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, AULAS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	278		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8374 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A007		
	1,026,756.94	1,026,756.94	0.00	0.00			
C-00062/8375	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS	EMPALME	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	278		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8375 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A010		
	392,829.24	392,829.24	0.00	0.00			
C-00062/8376	REHABILITACIÓN DE AULAS Y DEMOLICIÓN DE AULA EN SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 1	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	515		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8376 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A001		
	1,250,019.36	1,250,019.36	0.00	0.00			
C-00062/8377	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS LUIS GARRIDO	HERMOSILLO	ALEJANDRO CARRILLO MARCOR	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	30		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8377 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07		
	701,306.00	701,306.00	0.00	0.00			
C-00062/8378	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS SOLEDAD LEYVA MUNGUÍA	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	30		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8378 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07		
	642,500.73	642,500.73	0.00	0.00			
C-00062/8379	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS KARY TEMARY	ÁLAMOS	GUAJARAY	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	30		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8379 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY12		
	834,104.65	834,104.65	0.00	0.00			
C-00062/8380	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PUERTA DEL REY	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	160		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8380 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07		
	1,169,054.35	1,169,054.35	0.00	0.00			
C-00062/8381	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA 19 DE ABRIL	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	80		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8381 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07		
	619,972.90	619,972.90	0.00	0.00			
C-00062/8382	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, LOS PIONEROS	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	130		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8382 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY11		
	1,515,209.51	1,515,209.51	0.00	0.00			



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8383	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA MARIO SILVA CORTÉS	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	228		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8383 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A010		
	1,194,079.97	1,194,079.97	0.00	0.00			
C-00062/8384	REHABILITACIÓN DE AULAS Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 63	HUATABAMPO	HUATABAMPO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	264		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8384 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A012		
	1,636,307.62	1,636,307.62	0.00	0.00			
C-00062/8385	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 1A Y 2B, Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA JOSEFINA VIUDA DE GÁLVEZ	CAJEME	PUEBLO YAQUI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	313		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8385 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A011		
	18,366,288.56	18,366,288.56	0.00	0.00			
C-00062/8386	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS FANNY ANITÚA YÁÑEZ	CAJEME	ESPERANZA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	96		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8386 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A011		
	910,904.84	910,904.84	0.00	0.00			
C-00062/8393	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 59 JOSÉ ARMANDO VÁZQUEZ VIDAÑA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	220		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8393 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A010		
	1,725,317.80	1,725,317.80	0.00	0.00			
C-00062/8394	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 1A Y 6F, ADECUACIONES EN EL EDIFICIO 2B Y OBRA EXTERIOR DEL PLANTEL SECUNDARIA PROFESOR GREGORIO AHUMADA	ETCHOJOA	BACOBAMPO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	393		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8394 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A012		
	13,297,050.63	13,297,050.63	0.00	0.00			
C-00062/8395	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN FUENTE DE PIEDRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	90		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8395 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07		
	689,675.08	689,675.08	0.00	0.00			
C-00062/8396	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	30		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8396 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07		
	714,316.78	714,316.78	0.00	0.00			
C-00062/8397	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	GUAYMAS	CASA AZUL	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	80		



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8397 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY10		
	855,282.36	855,282.36	0.00	0.00			
C-00062/8398	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NISSAN OBREGÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	160	
	1,520,906.19	1,520,906.19	0.00	0.00	C-00062/8398 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY11		
C-00062/8399	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 370	GUAYMAS	CASA AZUL	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	80	
	808,100.33	808,100.33	0.00	0.00	C-00062/8399 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY10		
C-00062/8400	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA PAULITA VERJÁN	ÁLAMOS	ÁLAMOS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	80	
	929,673.96	929,673.96	0.00	0.00	C-00062/8400 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY12		
C-00062/8401	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MARÍA HEREDIA DURON	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30	
	638,185.52	638,185.52	0.00	0.00	C-00062/8401 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07		
C-00062/8402	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, COLONIA LAS MISIONES	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	90	
	892,785.60	892,785.60	0.00	0.00	C-00062/8402 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY11		
C-00062/8403	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO QUE PRESENTA DAÑOS ESTRUCTURALES, RECONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS DEMOLIDOS Y REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA HERMANAS VALENCIA	SANTA ANA	SANTA ANA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	156	
	6,489,607.69	6,489,607.69	0.00	0.00	C-00062/8403 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A003		
C-00062/8404	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA FELIPE ÁNGELES	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	397	
	1,479,654.22	1,479,654.22	0.00	0.00	C-00062/8404 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A011		
C-00062/8405	BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SECUNDARIA VICENTE MONROY MENDOZA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	443	
	3,796,523.57	3,796,523.57	0.00	0.00	C-00062/8405 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A011		



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8406	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 76	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8406 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A012		
	747,039.42	747,039.42	0.00	0.00			
C-00062/8407	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS GILBERTO ESCOBOSA GÁMEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8407 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07		
	640,161.94	640,161.94	0.00	0.00			
C-00062/8408	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, QUINTAS DEL SOL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 320	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8408 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07		
	2,150,370.79	2,150,370.79	0.00	0.00			
C-00062/8409	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL 16, PUERTA DEL REY	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 240	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8409 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07		
	2,285,401.14	2,285,401.14	0.00	0.00			
C-00062/8410	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 60, EDUARDO PEÑA IBARRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 80	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8410 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07		
	1,219,137.68	1,219,137.68	0.00	0.00			
C-00062/8411	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 34, BENITO JUÁREZ GARCÍA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 130	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8411 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07		
	2,037,627.28	2,037,627.28	0.00	0.00			
C-00062/8412	ADECUACIÓN DE EDIFICIO, JARDÍN DE NIÑOS LIBERTAD	PITIKUITO	PUERTO LIBERTAD	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 109	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8412 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY02		
	686,087.21	686,087.21	0.00	0.00			
C-00062/8413	ADECUACIÓN DE EDIFICIO, ESCUELA PRIMARIA JUAN GUTIÉRREZ NEYOI	PITIKUITO	PUERTO LIBERTAD	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 339	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8413 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY02		
	1,838,882.21	1,838,882.21	0.00	0.00			
C-00062/8414	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN CALIFORNIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8414 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07		
	619,095.53	619,095.53	0.00	0.00			



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8415	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA HERMAN BRUSS CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 80	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8415 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY11		
	1,209,348.72	1,209,348.72	0.00	0.00			
C-00062/8416	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 49, GILDARDO MENDOZA ALCANTAR FRONTERAS		ESQUEDA		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 80	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8416 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY04		
	902,108.28	902,108.28	0.00	0.00			
C-00062/8417	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS EL PASCOLITA HUATABAMPO		YAVARITOS		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8417 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY12		
	875,016.97	875,016.97	0.00	0.00			
C-00062/8418	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS EL CAMPITO HUATABAMPO		UNIÓN, LA		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8418 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY12		
	840,957.34	840,957.34	0.00	0.00			
C-00062/8419	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 300 GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 80	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8419 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY10		
	826,957.65	826,957.65	0.00	0.00			
C-00062/8438	CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA - DEPENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR NAVOJOA NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 2,659	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8438 - 4102100400-2506E403K06079N1-612012-2011A012		
	9,523,809.49	9,523,809.49	0.00	0.00			
C-00062/8440	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LAS ACACIAS NOGALES		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 240	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8440 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY03		
	2,075,083.83	2,075,083.83	0.00	0.00			
C-00062/8441	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CABORCA		PLUTARCO ELÍAS CALLES		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 80	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8441 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY02		
	846,267.59	846,267.59	0.00	0.00			
C-00062/8442	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NUÑOS LOS OLIVOS SAN LUIS RÍO COLORADO		INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ		CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8442 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY01		
	776,755.06	776,755.06	0.00	0.00			



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/8445	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA VICENTE MORA HERMOSILLO				HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 296	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8445 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A007				
	1,305,632.58	1,305,632.58	0.00	0.00					
C-00062/8446	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA VICENTE MORA HERMOSILLO				HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 296	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8446 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A012				
	1,246,826.84	1,246,826.84	0.00	0.00					
C-00062/8447	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA DE BÁSQUETBOL Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA MARÍA DEL CARMEN TORRES GALLEGOS GUAYMAS				HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 418	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8447 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY10				
	2,333,296.37	2,333,296.37	0.00	0.00					
C-00062/8448	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN HACIENDAS DEL SUR HERMOSILLO				HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8448 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07				
	811,942.38	811,942.38	0.00	0.00					
C-00062/8449	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, COLONIA GUADALUPANA NAVOJOA				NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8449 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY12				
	756,101.10	756,101.10	0.00	0.00					
C-00062/8450	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO LOS PINOS HERMOSILLO				HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 80	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8450 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07				
	707,506.92	707,506.92	0.00	0.00					
C-00062/8451	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA FELIPE MATUZ CÓRDOVA GUAYMAS				VÍCAM (SWICHT)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 154	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8451 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY10				
	2,173,591.02	2,173,591.02	0.00	0.00					
C-00062/8452	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 40 CAJEME				CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8452 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY11				
	879,790.55	879,790.55	0.00	0.00					
C-00062/8453	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 29 HERMOSILLO				HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8453 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07				
	775,898.23	775,898.23	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad							Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN								
C-00062/8454	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LA CHOLLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8454 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07			
	665,765.10	665,765.10	0.00	0.00				
C-00062/8456	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS ABRAHAM LINCOLN	NOGALES	CÍBUTA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8456 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY03			
	820,712.13	820,712.13	0.00	0.00				
C-00062/8457	TERMINACIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA DE PARODI	CUMPAS	CUMPAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8457 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY06			
	203,328.16	203,328.16	0.00	0.00				
C-00062/8458	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN HACIENDAS DEL SUR	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 80	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8458 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07			
	716,323.82	716,323.82	0.00	0.00				
C-00062/8459	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA PUERTA REAL VII	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 320	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8459 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07			
	1,860,513.66	1,860,513.66	0.00	0.00				
C-00062/8460	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 77	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 80	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8460 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY03			
	665,638.56	665,638.56	0.00	0.00				
C-00062/8461	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MARTHA AMALIA STRAFFON MANZANO	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8461 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY03			
	822,726.35	822,726.35	0.00	0.00				
C-00062/8463	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LA CHOLLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 320	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8463 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07			
	2,598,001.57	2,598,001.57	0.00	0.00				
C-00062/8464	TERMINACIÓN DE CUATRO AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOMAS DEL SOL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 320	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8464 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY03			
	1,468,105.95	1,468,105.95	0.00	0.00				



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN						
C-00062/8465	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO FERNÁNDEZ AGUILAR		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	160	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8465 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07	
	1,207,792.25	1,207,792.25	0.00	0.00		
C-00062/8466	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA		TECORIPA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	80	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8466 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY08	
	705,525.09	705,525.09	0.00	0.00		
C-00062/8467	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 242		MOLINO DE CAMOU	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	80	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8467 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07	
	887,459.56	887,459.56	0.00	0.00		
C-00062/8468	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 97		SINAHUISA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	80	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8468 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY12	
	1,000,410.77	1,000,410.77	0.00	0.00		
C-00062/8469	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN		HEROICA CIUDAD DE CANANEA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	80	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8469 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY04	
	611,042.21	611,042.21	0.00	0.00		
C-00062/8470	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA PROFESOR ARMANDO EDMUNDO ESTRELLA ORTEGA		HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	80	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8470 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY02	
	1,152,764.20	1,152,764.20	0.00	0.00		
C-00062/8471	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MARÍA DEL CARMEN BOJÓRQUEZ VALENZUELA		NACO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	30	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8471 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY04	
	812,293.22	812,293.22	0.00	0.00		
C-00062/8472	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 74		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	80	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8472 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07	
	1,377,780.71	1,377,780.71	0.00	0.00		
C-00062/8473	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 340		JESÚS GARCÍA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	80	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8473 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY02	
	713,586.83	713,586.83	0.00	0.00		



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8474	REHABILITACIÓN DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS TOMAS JEFFERSON	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	126		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8474 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A011		
	36,004.79	36,004.79	0.00	0.00			
C-00062/8475	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO TATO	BACOACHI	BACOACHI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	123		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8475 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A004		
	224,921.29	224,921.29	0.00	0.00			
C-00062/8476	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	487		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8476 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A006		
	52,768.06	52,768.06	0.00	0.00			
C-00062/8477	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA CON MALLA, JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ A. ACUÑA NÚÑEZ	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	216		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8477 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A001		
	1,398,785.51	1,398,785.51	0.00	0.00			
C-00062/8478	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER	SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B SÁNCHEZ	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	30		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8478 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07		
	916,916.91	916,916.91	0.00	0.00			
C-00062/8479	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS VILLA SONORA	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	30		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8479 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY03		
	870,886.26	870,886.26	0.00	0.00			
C-00062/8486	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	80		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8486 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY04		
	1,444,888.61	1,444,888.61	0.00	0.00			
C-00062/8490	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN, COBACH CALIFORNIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	543		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8490 - 4102100400-2502E403K06079N1-612012-2025DL07		
	4,689,156.18	4,689,156.18	0.00	0.00			
C-00062/8493	REHABILITACIONES ELÉCTRICAS EN LA DES NAVOJOA, UNIVERSIDAD ESTATAL DES NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	2,659		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8493 - 4102100400-2506E403K06079N1-612012-2011A012		
	4,338,410.69	4,338,410.69	0.00	0.00			



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8495	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 5	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	240		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8495 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY03		
	5,176,046.28	5,176,046.28	0.00	0.00			
C-00062/8496	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE MODULOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	90.00	100.00
				1	157		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8496 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A004		
	1,007,864.82	1,007,864.82	0.00	0.00			
C-00062/8497	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	NAVOJOA	SAPOMORA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	75		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8497 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A012		
	774,655.43	774,655.43	0.00	0.00			
C-00062/8498	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS CANDELARIA R. VEGA MUÑOZ	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	180		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8498 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A003		
	896,256.30	896,256.30	0.00	0.00			
C-00062/8499	REHABILITACIÓN DE AULAS Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 62	OPODEPE	QUEROBABI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	88		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8499 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A005		
	1,544,286.75	1,544,286.75	0.00	0.00			
C-00062/8500	REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	585		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8500 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A003		
	432,482.21	432,482.21	0.00	0.00			
C-00062/8501	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE	ETCHOJOA	BUAYSIACOB	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	131		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8501 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A012		
	999,136.97	999,136.97	0.00	0.00			
C-00062/8502	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	CAJEME	CÓCORIT	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	103		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8502 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A011		
	2,743,949.73	2,743,949.73	0.00	0.00			
C-00062/8503	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y LABORATORIOS Y OBRAS EXTERIORES (CAMPUS UNIVERIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	3,856		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8503 - 4102100400-2503E403K06079N1-612012-2025DZ07		
	6,608,746.97	6,608,746.97	0.00	0.00			



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN						
C-00062/8507	REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN, AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	245	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,057,411.19	1,057,411.19	0.00	0.00		C-00062/8507 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A007
C-00062/8508	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y RELLENO DE PATIO, JARDÍN DE NIÑOS JUANA ACUÑA GÁMEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	249	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	997,497.46	997,497.46	0.00	0.00		C-00062/8508 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A007
C-00062/8510	BARDA PERIMETRAL (INSTITUTO TECNOLÓGICO CAMPUS AGUA PRIETA)	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	1,330	75.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2,697,552.01	2,697,552.01	0.00	0.00		C-00062/8510 - 4102100400-2503E403K06079N1-612012-2025DZ04
C-00062/8511	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA (INSTITUTO TECNOLÓGICO CAMPUS AGUA PRIETA)	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	1,330	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2,346,828.25	2,346,828.25	0.00	0.00		C-00062/8511 - 4102100400-2503E403K06079N1-612012-2025DZ04
C-00062/8512	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, EN LA DES NAVOJOA (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA CAMPUS NAVOJOA)	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	2,659	95.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19,852,184.38	19,852,184.38	0.00	0.00		C-00062/8512 - 4102100400-2503E403K06079N1-612012-2025DZ12
C-00062/8513	QUINTA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE IDIOMAS, TUTORÍAS Y VINCULACIÓN (UNIVERSIDAD DE LA SIERRA)	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	722	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8,987,891.70	8,987,891.70	0.00	0.00		C-00062/8513 - 4102100400-2503E403K06079N1-612012-2025DZ06
C-00062/8515	PRIMERA ETAPA DE LA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, TECHO DE SEGUNDA PLANTA, LABORATORIO, SECUNDARIA ESTATAL NÚMERO 17, CATALINA ACOSTA BERNAL	HUATABAMPO	HUATABAMPO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	682	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	3,972,593.18	3,972,593.18	0.00	0.00		C-00062/8515 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A012
C-00062/8516	REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN, AULAS Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE PROFESOR LUIS EDGARDO AINZA CANIZARES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	74	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,959,833.19	1,959,833.19	0.00	0.00		C-00062/8516 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A007
C-00062/8517	REHABILITACIÓN EN MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA EL CAMPESINO	ETCHOJOA	CHUCARIT	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	
				1	121	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	777,876.93	777,876.93	0.00	0.00		C-00062/8517 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A012



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/8518	REHABILITACIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y SISTEMA ELÉCTRICO DE AULAS, SECUNDARIA LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	398		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8518 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A001		
	1,429,673.18	1,429,673.18	0.00	0.00			
C-00062/8519	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ORTIZ TIRADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	80		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8519 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07		
	674,405.11	674,405.11	0.00	0.00			
C-00062/8520	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL 18	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	160		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8520 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY04		
	2,332,319.58	2,332,319.58	0.00	0.00			
C-00062/8521	REHABILITACIÓN DE TECHOS, ESCUELA PRIMARIA ALFONSO IBERRI	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	190		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8521 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY10		
	908,165.10	908,165.10	0.00	0.00			
C-00062/8522	LABORATORIO PESADO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SAN LUIS RÍO COLORADO)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	864		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8522 - 4102100400-2503E403K06079N1-612012-2025DZ01		
	18,834,496.59	18,834,496.59	0.00	0.00			
C-00062/8523	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOMAS DE ANZA	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	240		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8523 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY03		
	4,941,903.87	4,941,903.87	0.00	0.00			
C-00062/8526	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, UN AULA USAER Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ACEDO DE MADRID	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	190		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8526 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A001		
	6,071,706.96	6,071,706.96	0.00	0.00			
C-00062/8527	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MIGUEL CÁZARES DAMIÁN	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	156		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8527 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A001		
	580,817.62	580,817.62	0.00	0.00			
C-00062/8528	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCA MERCEDES MADRID DURAZO	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	174		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8528 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A005		
	1,488,363.19	1,488,363.19	0.00	0.00			



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad							Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN								
C-00062/8529	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, PÓRTICO, SERVICIOS SANITARIOS, ARMADO DE SUBESTACIÓN Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN SUR, COLONIA QUINTA ESMERALDA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 240	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8529 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07			
	10,186,145.57	10,186,145.57	0.00	0.00				
C-00062/8531	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ARMADO DE SUBESTACIÓN DE 150 KVA EN 13200 TRIFÁSICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMARINO	ALTAR	ALTAR	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 338	95.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8531 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A002			
	1,649,542.53	1,649,542.53	0.00	0.00				
C-00062/8532	REPARACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CABORCA	HEROICA CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 318	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8532 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A002			
	1,489,952.55	1,489,952.55	0.00	0.00				
C-00062/8533	REPARACIÓN GENERAL DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 15 NICOLÁS GARCÍA OCEGUERA	BÁCUM	SAN JOSÉ DE BÁCUM	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 263	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8533 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A010			
	3,883,086.62	3,883,086.62	0.00	0.00				
C-00062/8534	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 5 TOMAS VALDÉZ VILLEGAS	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 602	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8534 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A012			
	691,646.27	691,646.27	0.00	0.00				
C-00062/8535	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA PROFESOR OTHON ALMADA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 625	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8535 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A012			
	1,262,502.73	1,262,502.73	0.00	0.00				
C-00062/8536	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE LETRINA Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 04 GABRIELA BRIMMER	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 602	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8536 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A012			
	510,068.26	510,068.26	0.00	0.00				
C-00062/8537	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE COLINDANCIA, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN FUENTE DE PIEDRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 90	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8537 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY07			
	1,005,996.88	1,005,996.88	0.00	0.00				
C-00062/8540	PRIMERA ETAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME M. SALIDO	ÁLAMOS	ÁLAMOS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 809	42.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8540 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2011A012			
	1,126,346.80	1,126,346.80	0.00	0.00				



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/8549	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE TECHOS, ESCUELA PRIMARIA ALFONSO IBERRI								
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
					1	190			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/8549 - 4102100400-2501E403K06079N1-612012-2025DY10				
	763,488.36	763,488.36	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0	Obras	
	306,645,924.27	306,645,924.27	0.00	0.00			180		
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Dependencia		0	Obras	
	306,645,924.27	306,645,924.27	0.00	0.00			180		



Gobierno del
Estado de Sonora

Apéndice III

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS DERIVADOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS FEDERALES



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Fondo			
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa

FDO. METROPOL. HILLO.

C-00098/0288 ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ENCAUZAMIENTO DEL RÍO SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA			
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
SIDUR-PF-20-011	2020-03-20	2,459,720.58	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAGUS, SA DE CV

FONDO METROPOLITANO NOGALES

C-00052/0716 MODERNIZACIÓN COMO CALLE COMPLETA DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES			
	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
SIDUR-PF-20-007	2020-02-26	264,673,175.68	GLUYAS CONSTRUCCIONES, SA DE CV
SIDUR-PF-20-008	2020-03-20	4,489,513.43	CLAMI INGENIEROS SC

FONDO.MINERO-MAGDALENA

C-00052/0759 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN — CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 6,994 M2, EN LA VIALIDAD JESÚS GARCÍA CORONA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA			
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	CONTRATO
SIDUR-PF-20-075	2020-10-16	9,718,506.83	EXPLORACIONES MINERA DEL DESIERTO, SA DE CV
SIDUR-PF-20-151	2020-11-23	102,551.48	PROYECTOS Y SUPERVISION JH ROMERO, S.A. DE C.V.

FONDO.MINERO-BLVD SERNA

C-00052/0758 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 18,092 M2 DEL BLVD. FRANCISCO SERNA ENTRE BLVD. CARLOS QUINTERO ARCE Y BLVD. ANTONIO QUIROGA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA			
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
SIDUR-PF-20-074	2020-10-09	44,998,169.16	TECNOASFALTOS Y TERRACERIAS, SA DE CV
SIDUR-PF-20-120	2020-11-12	1,407,313.10	CLAMI INGENIEROS, S.C.



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
COMISION ESTATAL DEL AGUA



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:		fecha		monto		Empresa			

AGUA LIMPIA

C-00106/0008	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2020								
	VARIOS					VARIAS		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
	CEA-AGUALIMPIA-IHU-ADQ-20-039	2020-07-31		735,173.20		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.			
	CEA-AGUALIMPIAEMER-IHU-AD-20-022	2020-05-22		3,957,047.68		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.			

APAUUR

C-00134/0162	CONSTRUCCIÓN DE CCM, EQUIPAMIENTO, SISTEMA ELECTROMECÁNICO DEL REBOMBEO C1 EN LA LOCALIDAD DE EMPALME (APAUUR)					EMPALME			
	CEA-APAUUR-IHU-OB-20-035	2020-07-30		7,259,592.77		SASAEM CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.			
C-00134/0165	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 300 M3 DE CAPACIDAD PARA EL SECTOR FONDEPORT, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS (APAUUR)					GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		
	CEA-PRODI-IHU-OB-20-028	2020-09-30		2,049,775.66		PURA TECHNICS, S.A. DE C.V.			
C-00135/0171	AMPLIACIÓN DE 3160 ML DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 4" DE DIÁMETRO Y CONSTRUCCIÓN DE 917 TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA POLVORÍN (SECTOR 7) Y SAN ISIDRO (SECTOR 4) 2DA ETAPA					MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	CONTRATO	
	CEA-APAUUR-IHU-AD-20-026	2020-07-15		6,350,475.19		PROMOTORA MAJERUS, S. DE R.L.			
C-00135/0172	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE PARA EXTRER 60 LTISEG					MOCTEZUMA		CONTRATO	
	CEA-APAUUR-IHU-ADQ-20-027	2020-07-24		1,997,139.55		DISEÑO Y MECÁNICA AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V.			
C-00135/0181	1 MACROMEDIDOR DE 20" EN LLEGADA A REBOMBEO BATUECAS					GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONTRATO	
	CEA-PRODI-DFI-ADQ-20-066	2020-12-24		372,547.31		PURA TECHNICS, S.A. DE C.V.			
C-00135/0189	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO INTERCOMUNITARIO PARA DOTAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A LAS COMUNIDADES YAQUIS					VARIOS	VARIAS	CONTRATO	
	CEA-APAUUR-IHU-SRO-20-030	2020-07-23		6,791,061.24		DANIEL ACEVEDO ESMERIO			

APARURAL

C-00135/0167	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 EN LA LOCALIDAD DE SÁSABE, MUNICIPIO DE SÁRIC					SÁRIC		CONTRATO	
	CEA-APARURAL-IHU-OB-20-022	2020-07-21		2,622,188.83		GRUPO DESARROLLO CONGRUUS, S.A. DE C.V.			
C-00135/0168	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD					BENITO JUÁREZ	JECOPACO	CONTRATO	
	CEA-APARURAL-IHU-OB-20-021	2020-07-10		3,799,420.42		RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.			



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:		fecha		monto		Empresa			

APARURAL

C-00135/0169 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO
CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE 1,802 ML DE
TUBERÍA PVC DE 8" Y90 DESCARGAS DOMICILIARIAS
QUIRIEGO BAJÍOS, LOS (EJIDO LOS CONEJOS) CONTRATO

CEA-APARURAL-IHU-OB-20-023 2020-07-10 2,811,990.06 DURA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C-00135/0170 CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA COMUNITARIA PARA EL
SANEAMIENTO BÁSICO
QUIRIEGO BAJÍOS, LOS (EJIDO LOS CONEJOS) CONTRATO

CEA-APARURAL-IHU-OB-20-024 2020-07-10 886,561.18 DURA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C-00135/0190 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZ
ÁLAMOS MESA COLORADA CONTRATO

CEA-APARURAL-IHU-OB-20-069 2020-12-18 4,874,158.66 SANTA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PRODI

C-00134/0158 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LA LÍNEA DE LLEGADA A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LOS REBOMBOS PB2, C-1, SAN JOSÉ Y
BATUECAS, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. (PRODI)
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS

CEA-PRODI-DFI-ADQ-20-065 2020-12-22 290,152.68 HEGON CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.

C-00135/0173 SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO BOCA ABIERTA
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS CONTRATO

CEA-PRODI-IHU-ADQ-20-031 2020-12-24 3,514,471.05 SANTA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C-00135/0174 SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO BATUECAS
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS CONTRATO

CEA-PRODI-IHU-ADQ-20-033 2020-12-24 4,042,063.41 SASAEM CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.

C-00135/0175 SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SAN JOSÉ
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS CONTRATO

CEA-PRODI-IHU-ADQ-20-032 2020-11-30 6,281,245.36 EDIFICACIONES BOZA, S.A. DE C.V.

C-00135/0176 EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO C1
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS CONTRATO

CEA-PRODI-IHU-ADQ-20-034 2020-12-24 7,410,610.36 MARSA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

C-00135/0179 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 MACROMEDIDORES DE 36" EN LA LÍNEA DE LLEGADA A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LOS REBOMBOS PB2 Y C-1
VARIOS VARIAS CONTRATO

CEA-PRODI-DFI-ADQ-20-064 2020-12-24 614,861.11 THIAVZA, S.A. DE C.V.

C-00135/0181 1 MACROMEDIDOR DE 20" EN LLEGADA A REBOMBEO BATUECAS
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS CONTRATO

CEA-PRODI-DFI-ADQ-20-066 2020-12-24 372,547.31 PURA TECHNICS, S.A. DE C.V.



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

HERMOSILLO



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:		fecha		monto		Empresa			

PMU-MPIO. HERMOSILLO

C-00174/0001	RENOVACIÓN DE CALLE COMPLETA EN CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. CAPOMO Y BLVD. MUSARO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LS-CIDUE-SEDATU-OP-1120-77	2020-11-10	2,301,608.72	CONSTRUCTORA TERRA BMT, SA DE CV	
C-00174/0002	RENOVACIÓN DE CALLE COMPLETA A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN BLVD. GASPAR LUKEN ENTRE CALLES ISRAEL Y BLVD. ANTONIO QUIROGA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LP-CIDUE-SEDATU-OP-1120-52	2020-11-04	12,462,977.72	GM SUPERPAVE, SA DE CV	
C-00174/0003	RENOVACIÓN DE CALLE COMPLETA A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN BLVD. VILLAS DEL PITIC ENTRE CALLES BLVD. LUIS ENCINAS Y BLVD. SERNA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LP-CIDUE-SEDATU-OP-1120-61	2020-11-05	4,741,547.74	CONSTRUCTORA SANTAP, SA DE CV	
C-00174/0004	RENOVACIÓN DE CALLE COMPLETA A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN BLVD. RODRÍGUEZ ENTRE CALLES BLVD. JOSÉ MA. MORELOS Y AVE. NAYARIT	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LP-CIDUE-SEDATU-OP-1120-63	2020-11-05	3,597,113.84	SIT COMUNICACIONES, SA DE CV	
C-00174/0005	RENOVACIÓN DE CALLE COMPLETA A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA BLVD. CAPOMO ENTRE CALLES BLVD. CIMARRÓN Y CARRETERA A LA COLORADA, INCLUYE RENOVACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LS-CIDUE-SEDATU-OP-1120-76	2020-11-10	2,841,776.06	VIDECORP INMOBILIARIA, SA DE CV	
C-00174/0006	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA BLVD. CALESA ENTRE CALLES MUSARO Y CARRETERA A LA COLORADA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LP-CIDUE-SEDATU-OP-1120-62	2020-11-05	4,424,398.80	GRUPO EMPRESARIAL BABASAC, SA DE CV	
C-00174/0007	RENOVACIÓN DE CALLE COMPLETA A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN BLVD. MANUEL CLOUTHIER ENTRE CALLES BLVD. SOLIDARIDAD Y BLVD. LIBERTAD	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LP-CIDUE-SEDATU-OP-1120-58	2020-11-05	5,217,662.19	OBRAS Y BASTIMENTOS DEL NOROESTE, SA DE CV	
C-00174/0008	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA AVE OCTAVA ENTRE CALLES BLVD. SOLIDARIDAD Y LAURO GÁLVEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LS-CIDUE-SEDATU-OP-1120-74	2020-11-10	3,128,839.49	CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, SA DE CV	
C-00174/0009	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA AVE. TAMAULIPAS ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y 05 DE FEBRERO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LS-CIDUE-SEDATU-OP-1120-75	2020-11-10	2,979,942.50	D'MARSELLA TERRACERIAS, SA DE CV	
C-00174/0010	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES AVE. SIETE Y BLVD. LÓPEZ PORTILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LP-CIDUE-SEDATU-OP-1120-60	2020-11-05	5,074,884.13	DESARROLLO DE OBRAS RURALES, SA DE CV	
C-00174/0011	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA CALLE ABURTO ENTRE CALLES ISRAEL GONZÁLEZ Y ROMÁN YOCUPICIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LP-CIDUE-SEDATU-OP-1120-57	2020-11-04	7,172,327.30	DESARROLLO DE OBRAS RURALES, SA DE CV	
C-00174/0012	RENOVACIÓN DE CALLE COMPLETA A BASE DE RECARPETEO EN BLVD. ANTONIO QUIROGA EN AMBOS CUERPOS ENTRE CALLES BLVD. GARCÍA MORALES Y BLVD. PERIMETRAL NORTE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LP-CIDUE-SEDATU-OP-1120-51	2020-11-04	23,169,428.65	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, SA DE CV	



Fondo			
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa

PMU-MPIO. HERMOSILLO

C-00174/0013	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN CALLE ISRAEL GONZÁLEZ ENTRE CALLES PERIFÉRICO NORTE Y AVE. PODER LEGISLATIVO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LP-CIDUE-SEDATU-OP-1120-56	2020-11-04	8,253,723.40	OTATE SS, SA DE CV	
C-00174/0014	RENOVACIÓN DE CALLE COMPLETA Y ADECUACIÓN VIAL DE BLVD. PERIMETRAL NORTE ENTRE CALLES BLVD. ANTONIO QUIROGA Y BLVD. AGUSTÍN GÓMEZ DEL CAMPO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LP-CIDUE-SEDATU-OP-1120-54	2020-11-04	10,048,867.65	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN IGHA, SA DE CV	
C-00174/0015	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO DE LA CALLE LÁZARO MERCADO ENTRE CALLES SATURNINO CAMPOY Y BLVD. GARCÍA MORALES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LS-CIDUE-SEDATU-OP-1120-66	2020-11-09	3,720,452.36	PROMOTORA ESTRATÉGICA DEL PACÍFICO, SA DE CV	
C-00174/0016	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA AVENIDA SUAQUI GRANDE ENTRE CALLES FRANCISCO MONTEVERDE Y ARIZONA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LP-CIDUE-SEDATU-OP-1120-64	2020-11-05	3,595,796.65	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI, SA DE CV	
C-00174/0017	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA CALLE DE LOS YAQUIS ENTRE CALLES REPUBLICA DE COLOMBIA Y BLVD. ANTONIO QUIROGA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LP-CIDUE-SEDATU-OP-1120-55	2020-11-04	9,067,499.94	CW METAL, SA DE CV	
C-00174/0018	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA AVENIDA HUACHINERAS ENTRE CALLES REFORMA Y 12 DE OCTUBRE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LS-CIDUE-SEDATU-OP-1120-69	2020-11-09	3,615,469.39	WWW CONSTRUCTORES, SA DE CV	
C-00174/0019	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA COBACHI ENTRE CALLES OLIVARES Y ARIZONA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LS-CIDUE-SEDATU-OP-1120-70	2020-11-09	3,584,497.82	ABPCM, SA DE CV	
C-00174/0020	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA BACADEHUACHI ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO MONTEVERDE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LS-CIDUE-SEDATU-OP-1120-65	2020-11-09	3,821,380.75	CONSTRUCTORA AMOGA, SA DE CV	
C-00174/0021	CONSTRUCCIÓN DE CALLE COMPLETA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL BLVD LAS QUINTAS ENTRE CALLES ADELINA SAINZ Y LÁZARO CÁRDENAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LP-CIDUE-SEDATU-OP-1120-53	2020-11-04	11,112,227.57	GM SUPERPAVE, SA DE CV	
C-00174/0022	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA BACANORA ENTRE CALLES 12 DE OCTUBRE Y FRANCISCO MONTEVERDE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LS-CIDUE-SEDATU-OP-1120-80	2020-11-10	1,401,626.64	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS OPOSURA, SA DE CV	
C-00174/0023	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA HUASABAS ENTRE CALLES REFORMA Y GENERAL PIÑA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LS-CIDUE-SEDATU-OP-1120-68	2020-11-09	3,750,469.38	CONSTRUCCIONES EL LLANO, SA DE CV	
C-00174/0024	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA VILLA HIDALGO ENTRE CALLES REFORMA Y GENERAL PIÑA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LS-CIDUE-SEDATU-OP-1120-67	2020-11-09	3,690,756.37	GRUPO MESIS, SA DE CV	



Fondo			
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa

PMU-MPIO. HERMOSILLO

C-00174/0025	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA BAVIACORA ENTRE CALLES BLVD. LAS TORRES E ISRAEL GONZÁLEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LS-CIDUE-SEDATU-OP-1120-73	2020-11-10	3,019,195.16	DEPROYCO, SA DE CV	
C-00174/0026	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN CALLE ALFONSO LÓPEZ RIESGO ENTRE CALLES BLVD. MUSARO Y AVE. DE LOS DISEÑADORES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LS-CIDUE-SEDATU-OP-1120-71	2020-11-09	3,472,347.24	EKTO CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	
C-00174/0027	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL Y ADECUACIÓN VIAL DE CALLE PROGRESO ENTRE CALLES BLVD. LIBERTAD Y XOLOTL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LS-CIDUE-SEDATU-OP-1120-72	2020-11-10	3,502,878.16	CONSTRUCTORA MUSARO, SA DE CV	
C-00174/0028	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA SAN FELIPE ENTRE CALLES YAÑEZ E ISRAEL GONZALES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LS-CIDUE-SEDATU-OP-1120-79	2020-11-10	1,513,795.59	ZATO CONSTRUCCIONES, SA DE CV	
C-00174/0029	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN CALLE PECHITA ENTRE CALLES BLVD. CAPOMO Y PEÑA COLORADA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LS-CIDUE-SEDATU-OP-1120-81	2020-11-10	825,158.79	TALWIWI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	
C-00174/0030	RENOVACIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN CALLE PEÑA COLORADA ENTRE CALLES PECHITA Y BLVD. MUSARO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LS-CIDUE-SEDATU-OP-1120-78	2020-11-10	1,766,405.57	CAMANAY CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, SA DE CV	
C-00174/0031	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA NACORI CHICO ENTRE CALLES FRANCISCO MONTEVERDE Y GENERAL PIÑA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
LP-CIDUE-SEDATU-OP-1120-59	2020-11-05	4,992,568.29	ACARREOS YT AGREGADOS AR, SA DE CV	



Gobierno del
Estado de Sonora

Apéndice IV
RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO SONORENSE
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE) PARA OBRAS Y
ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES (FAM)



RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)
PARA OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

No. de Proyecto	Fondo/Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Importe Transferido al ISIE	Devengado	Avance Físico
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA				110,623,947.00	109,409,449.99	
C-00062/8377	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS LUIS GARRIDO	HERMOSILLO	ALEJANDRO CARRILLO MARCÓR	768,006.01	701,306.00	100.00
C-00062/8378	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS SOLEDAD LEYVA MUNGUÍA	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	642,500.73	642,500.73	100.00
C-00062/8379	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS KARY TEMARY	ÁLAMOS	GUAJARAY	849,829.58	834,104.65	100.00
C-00062/8380	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PUERTA DEL REY	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,242,271.26	1,169,054.35	100.00
C-00062/8381	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA 19 DE ABRIL	HERMOSILLO	POBLADO MIGUEL ALEMÁN	686,092.89	619,972.90	100.00
C-00062/8382	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, LOS PIONEROS	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1,533,785.03	1,515,209.51	100.00
C-00062/8395	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN FUENTE DE PIEDRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	829,873.08	689,675.08	100.00
C-00062/8396	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	748,601.85	714,316.78	100.00
C-00062/8397	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	GUAYMAS	CASA AZUL	891,160.12	855,282.36	100.00
C-00062/8398	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NISSAN OBREGÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1,523,948.53	1,520,906.19	100.00
C-00062/8399	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 370	GUAYMAS	CASA AZUL	808,100.46	808,100.33	100.00
C-00062/8400	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA PAULITA VERJÁN	ÁLAMOS	ÁLAMOS	929,673.96	929,673.96	100.00
C-00062/8401	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MARÍA HEREDIA DURÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	679,856.21	638,185.52	100.00
C-00062/8402	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, COLONIA LAS MISIONES	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	893,225.65	892,785.60	100.00
C-00062/8407	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS GILBERTO ESCOBOSA GÁMEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	656,455.59	640,161.94	100.00
C-00062/8408	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, QUINTAS DEL SOL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,150,370.79	2,150,370.79	100.00
C-00062/8409	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL 16, PUERTA DEL REY	HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,459,345.34	2,285,401.14	100.00
C-00062/8410	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 60, EDUARDO PEÑA IBARRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,220,796.33	1,219,137.68	100.00
C-00062/8411	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 34, BENITO JUÁREZ GARCÍA	ÍMURIS	ÍMURIS	2,037,627.28	2,037,627.28	100.00
C-00062/8412	ADECUACIÓN DE EDIFICIO, JARDÍN DE NIÑOS LIBERTAD	PITIKUITO	PUERTO LIBERTAD	686,087.21	686,087.21	100.00
C-00062/8413	ADECUACIÓN DE EDIFICIO, ESCUELA PRIMARIA JUAN GUTIÉRREZ NEYOI	PITIKUITO	PUERTO LIBERTAD	1,838,882.21	1,838,882.21	100.00
C-00062/8414	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN CALIFORNIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	652,965.22	619,095.53	100.00
C-00062/8415	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA HERMAN BRUSS	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1,209,348.71	1,209,348.72	100.00
C-00062/8416	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 49, GILDARDO MENDOZA ALCANTAR	FRONTERAS	ESQUEDA	950,744.05	902,108.28	100.00
C-00062/8417	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS EL PASCOLITA	HUATABAMPO	YAVARITOS	875,794.73	875,016.97	100.00
C-00062/8418	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS EL CAMPIO	HUATABAMPO	LA UNIÓN	840,957.34	840,957.34	100.00
C-00062/8419	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 300	GUAYMAS	SAN CARLOS	826,957.66	826,957.65	100.00
C-00062/8440	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LAS ACACIAS	NOGALES	HEROICA NOGALES	2,075,927.28	2,075,083.83	100.00
C-00062/8441	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	CABORCA	PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA)	846,274.73	846,267.59	100.00
C-00062/8442	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS LOS OLIVOS	SAN LUIS RÍO COLORADO	INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ	852,817.09	776,755.06	100.00
C-00062/8447	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA DE BASKETBOL Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA MARÍA DEL CARMEN TORRES GALLEGOS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	2,333,296.37	2,333,296.37	100.00
C-00062/8448	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN HACIENDAS DEL SUR	HERMOSILLO	HERMOSILLO	814,991.19	811,942.38	100.00
C-00062/8449	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, COLONIA GUADALUPANA	NAVOJOA	NAVOJOA	768,723.15	756,101.10	100.00
C-00062/8450	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO LOS PINOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	707,506.92	707,506.92	100.00
C-00062/8451	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA FELIPE MATUZ CORDOVA	GUAYMAS	VICAM (SWITCH)	2,173,591.02	2,173,591.02	100.00
C-00062/8452	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 40	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	879,790.55	879,790.55	100.00
C-00062/8453	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 29	HERMOSILLO	HERMOSILLO	775,898.22	775,898.23	100.00
C-00062/8454	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LA CHOLLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	665,765.10	665,765.10	100.00
C-00062/8456	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS ABRAHAM LINCOLN	NOGALES	CIBUTA	820,712.13	820,712.13	100.00
C-00062/8457	TERMINACIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA DE PARODI	CUMPA	CUMPA	204,229.23	203,328.16	100.00
C-00062/8458	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN HACIENDAS DEL SUR	HERMOSILLO	HERMOSILLO	716,323.83	716,323.82	100.00
C-00062/8459	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA PUERTA REAL VII	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,879,504.36	1,860,513.66	100.00
C-00062/8460	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 77	NOGALES	HEROICA NOGALES	677,047.68	665,638.56	100.00
C-00062/8461	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MARTHA AMALIA STRAFFON MANZANO	NOGALES	HEROICA NOGALES	822,726.35	822,726.35	100.00
C-00062/8463	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LA CHOLLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,708,309.45	2,598,001.57	100.00
C-00062/8464	TERMINACIÓN DE CUATRO AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOMAS DEL SOL	NOGALES	HEROICA NOGALES	1,479,080.75	1,468,105.95	100.00
C-00062/8465	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO FERNÁNDEZ AGUILAR	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,257,579.42	1,207,792.25	100.00
C-00062/8466	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA	LA COLORADA	TECORIPA	714,890.75	705,525.09	100.00
C-00062/8467	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 242	HERMOSILLO	MOLINO DE CAMOU	901,077.68	887,459.56	100.00
C-00062/8468	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 97	NAVOJOA	SINAHUISA	1,002,021.75	1,000,410.77	100.00
C-00062/8469	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	737,789.94	611,042.21	100.00
C-00062/8470	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA PROFESOR ARMANDO EDMUNDO ESTRELLA ORTEGA	CABORCA	HEROICA CABORCA	1,153,629.69	1,152,764.20	100.00
C-00062/8471	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MARÍA DEL CARMEN BOJÓRQUEZ VALENZUELA	NACO	NACO	818,410.91	812,293.22	100.00
C-00062/8472	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 74	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,381,871.82	1,377,780.71	100.00
C-00062/8473	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 340	CABORCA	JESÚS GARCÍA	713,586.83	713,586.83	100.00
C-00062/8478	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER	SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B. SÁNCHEZ	977,401.98	916,916.91	100.00
C-00062/8479	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS VILLA SONORA	NOGALES	HEROICA NOGALES	870,886.26	870,886.26	100.00
C-00062/8486	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1,444,889.49	1,444,888.61	100.00
C-00062/8494	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA REJA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LAMBERTO HERNÁNDEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	564,836.19	564,836.19	100.00
C-00062/8495	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 5	NOGALES	HEROICA NOGALES	5,176,876.42	5,176,046.28	100.00
C-00062/8519	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ORTIZ TIRADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	748,582.95	674,405.11	100.00
C-00062/8520	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL 18	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	2,332,319.59	2,332,319.58	100.00
C-00062/8521	REHABILITACIÓN DE TECHOS, ESCUELA PRIMARIA ALFONSO IBERRI	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	503,979.38	908,165.10	100.00



RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)
PARA OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

No. de Proyecto	Fondo/Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Importe Transferido al ISIE	Devengado	Avance Físico
C-00062/8523	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOMAS DE ANZA	NOGALES	HEROICA NOGALES	4,942,482.57	4,941,903.87	100.00
C-00062/8529	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, PÓRTICO, SERVICIOS SANITARIOS, ARMADO DE SUBESTACIÓN Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN SUR, COLONIA QUINTA ESMERALDA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	9,818,291.26	9,818,291.26	100.00
C-00062/8537	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE COLINDANCIA, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN FUENTE DE PIEDRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,005,999.34	1,005,996.88	100.00
C-00062/8538	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, PUERTA DEL REY	HERMOSILLO	HERMOSILLO	737,308.52	690,422.79	100.00
C-00062/8539	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA LIBERALES DE LA REFORMA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	399,076.98	399,076.97	100.00
C-00062/8549	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE TECHOS, ESCUELA PRIMARIA ALFONSO IBERRI	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	763,488.65	763,488.36	100.00
C-00062/8557	SUSTITUCIÓN DE TECHOS, ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUCIO BLANCO	CAJEME	ESPERANZA	1,347,928.86	1,322,847.71	100.00
C-00062/8558	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 1	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,835,768.82	1,798,509.84	100.00
C-00062/8568	REHABILITACIÓN DE AULAS, REFORZAMIENTO DE BARRA, REHABILITACIÓN DE TEJABAN, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA DEMOFILO MALDONADO NATERAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,439,868.65	1,434,434.06	100.00
C-00062/8590	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS SONORA	NOGALES	HEROICA NOGALES	790,325.70	790,325.69	100.00
C-00062/8591	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ZARPEADO DE TALUDES Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS IMJ IABSI USI	NOGALES	HEROICA NOGALES	451,014.39	451,014.39	100.00
C-00062/8592	REHABILITACIÓN DE AULAS, OBRA EXTERIOR, ARMADO DE SUBESTACIÓN, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ NÚMERO 1	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	2,561,818.09	2,546,437.80	100.00
C-00062/8593	IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL DE TECHOS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	3,920,006.87	3,920,006.87	100.00
C-00062/8594	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA IEP 7 CORONEL J. CRUZ GÁLVEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,561,141.44	1,556,890.53	100.00
C-00062/8606	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO, TELESECUNDARIA 186	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	275,333.57	275,333.56	100.00
C-00062/8607	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL QUE COLINDA CON LA CARRETERA INTERNACIONAL Y LADO PONIENTE DE LA ESCUELA CON TRES HILERAS DE BLOQUE Y MALLA CICLÓNICA, ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LIZÁRRAGA VALENZUELA	PITQUITO	PITQUITO	1,415,974.64	1,362,642.78	100.00
C-00062/8608	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO TIPO SECUNDARIA, REHABILITACIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA 7 DE NOVIEMBRE	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA	1,418,993.92	1,415,410.46	100.00
C-00062/8612	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1,006,145.70	1,006,145.00	100.00
C-00062/8613	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELÉCTRICO, DRENAJE, REPARACIÓN DE LÁMPARAS, PISOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE CINCO AULAS, JARDÍN DE NIÑOS CLUB ACTIVO 20-30	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	910,645.56	847,651.04	100.00
C-00062/8638	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA CARMÉN RAMÍREZ ARMENTA	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	584,251.53	584,251.53	100.00
C-00062/8639	DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA NOE PALOMARES NAVARRO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	501,674.67	501,674.67	100.00
	SALDO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS POR ASIGNAR EN OBRAS ESPECÍFICAS	VARIOS	VARIAS	3.00		

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 9,314,824.00 9,314,824.00

C-00062/8490	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN, COBACH CALIFORNIA	HERMOSILLO	HERMOSILO	4,630,788.50	4,630,788.50	100.00
C-00062/8504	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE PROGRAMADOR DE SOFTWARE CECYTES HERMOSILLO V	HERMOSILLO	HERMOSILO	1,746,902.53	1,746,902.53	100.00
C-00062/8505	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE PROGRAMACIÓN, CECYTES HERMOSILLO I	HERMOSILLO	HERMOSILO	1,746,902.53	1,746,902.53	100.00
C-00062/8506	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE PROGRAMACIÓN, CECYTES BACABACHI	NAVJOJA	BACABACHI	1,190,230.44	1,190,230.44	100.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 159,831,666.00 159,359,418.50

C-00062/8420	EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO, LABORATORIOS DE QUÍMICA, BIOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUATABAMPO)	HUATABAMPO	HUATABAMPO	6,097,296.00	6,095,763.89	100.00
C-00062/8443	ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL LABORATORIO LV-500 DE QUÍMICA Y CIENCIAS BÁSICAS (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CAMPUS NAÍNARI)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	9,623,530.47	9,623,530.47	100.00
C-00062/8444	ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL EDIFICIO DE AULAS A-100 (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CAMPUS CENTRO)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	13,413,617.00	13,413,617.00	100.00
C-00062/8491	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ODONTOLOGÍA EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (2DA. ETAPA - TERMINACIÓN DE OBRA) (UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE SONORA)	HERMOSILLO	HERMOSILO	11,541,728.00	11,541,728.00	100.00
C-00062/8492	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS PARA LA LICENCIATURA DE MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA EN EL CAMPOS EXPERIMENTAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, UNIDAD REGIONAL CENTRO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA (2DA. ETAPA - TERMINACIÓN DE OBRA)	HERMOSILLO	HERMOSILO	9,041,728.00	9,041,728.00	100.00
C-00062/8503	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y LABORATORIOS Y OBRAS EXTERIORES (CAMPUS UNIVERIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO)	HERMOSILLO	HERMOSILO	6,667,959.55	6,667,959.55	100.00
C-00062/8510	BARRA PERIMETRAL (INSTITUTO TECNOLÓGICO CAMPUS AGUA PRIETA)	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	3,048,606.90	2,697,552.01	100.00
C-00062/8511	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA (INSTITUTO TECNOLÓGICO CAMPUS AGUA PRIETA)	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	2,438,918.00	2,346,828.25	100.00
C-00062/8512	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, EN LA DES NAVJOJA (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA CAMPUS NAVJOJA)	NAVJOJA	NAVJOJA	19,695,021.00	19,695,021.00	100.00
C-00062/8513	QUINTA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE IDIOMAS, TUTORÍAS Y VINCULACIÓN (UNIVERSIDAD DE LA SIERRA)	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	8,952,197.85	8,952,197.85	100.00
C-00062/8514	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y ARTES PLÁSTICAS (3RA. ETAPA - OBRA DE CONTINUIDAD) (UNIVERSIDAD DE SONORA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	6,041,728.00	6,041,728.00	100.00
C-00062/8522	LABORATORIO PESADO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SAN LUIS RÍO COLORADO)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	18,667,959.55	18,667,959.55	100.00
C-00062/8524	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA, INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES COMUNES A TODAS LAS DES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA	VARIOS	VARIAS	5,141,728.00	5,141,728.00	100.00
C-00062/8525	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	7,000,000.00	6,999,884.30	100.00
C-00062/8555	EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO PARA LOS LABORATORIOS, DEPARTAMENTO DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGUA PRIETA)	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1,829,189.00	1,823,946.28	100.00
C-00062/8556	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y DE APOYO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE (UNIVERSIDAD DE LA SIERRA)	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	253,989.15	253,978.02	100.00
C-00062/8604	EQUIPAMIENTO PARA AERONÁUTICA (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES)	NOGALES	HEROICA NOGALES	15,000,000.00	14,988,899.40	100.00
C-00062/8605	EQUIPAMIENTO PARA AERONÁUTICA (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	15,000,000.00	14,988,899.40	100.00
C-00062/8614	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO FIJO PARA LAS ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL LABORATORIO LV-500 DE QUÍMICA Y CIENCIAS BÁSICAS (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CAMPUS NAÍNARI)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	376,469.53	376,469.53	100.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REMANENTES 23,584,083.76 3,289,401.87

C-00062/8550	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO 2 Y BODEGA, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO 1 Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIÓN DE LLAVES Y LAVAMANOS EN BEBEDEROS, ESCUELA PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGÓN	HUATABAMPO	HUATABAMPO	1,341,604.51	680,532.28	85.00
C-00062/8551	REHABILITACIÓN DE TECHOS, SISTEMA ELÉCTRICO, SANITARIOS Y BEBEDEROS, ESCUELA PRIMARIA TRIBU PIMA	YÉCORA	KIPUR	1,410,809.14		100.00
C-00062/8559	REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y ANDADOR DE BAÑO, ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA	HUATABAMPO	EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	220,632.74	220,624.49	100.00
C-00062/8562	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, DEMOLICIÓN DE ANEXO CON DAÑO ESTRUCTURAL Y CERCO PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS RABINDRANATH TAGORE	EMPALME	SANTA MARIA	549,658.15		55.00
C-00062/8567	DEMOLICIÓN DE BARRA EN RIESGO DE DERRUMBE, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA, REPARACIÓN DE TECHOS, SANITARIOS Y SISTEMA ELÉCTRICO, ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	ÁLAMOS	LA ADUANA	839,217.45		15.00
C-00062/8569	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	433,544.26	433,521.41	70.00



RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)
PARA OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

No. de Proyecto	Fondo/Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Importe Transferido al ISIE	Devengado	Avance Físico
C-00062/8573	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN NÚMERO 1	CAJEME	PROVIDENCIA	347,362.56		1.00
C-00062/8582	REHABILITACIÓN DE TECHOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	ETCHOJOA	NAVOLATO	890,079.97	203,864.54	50.00
C-00062/8583	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EMPALME	EMPALME	308,410.05		100.00
C-00062/8584	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 20	HERMOSILLO	HERMOSILLO	300,356.48		1.00
C-00062/8595	REHABILITACIÓN DE BORDA Y SISTEMA ELÉCTRICO, ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	922,158.05	715,529.26	100.00
C-00062/8596	REHABILITACIÓN DE TECHOS Y PROTECCIÓN DE RAMPAS CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 61	NOGALES	HEROICA NOGALES	582,901.11	575,807.30	90.00
C-00062/8597	CONSTRUCCIÓN DE BORDA, JARDIN DE NIÑO LORENZO FILO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	464,185.55		1.00
C-00062/8602	REHABILITACIÓN POR DAÑO ESTRUCTURAL DE TEJABAN Y MURO DE CONTENCIÓN, E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUATRO AULAS, ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	NOGALES	HEROICA NOGALES	261,365.26		90.00
C-00062/8609	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y BEBEDEROS, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIÓN DE LLAVES Y JABONERAS EN BEBEDEROS, ESCUELA PRIMARIA EL CAMPESINO	ETCHOJOA	CHUCARIT	199,999.65		29.00
C-00062/8610	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	CAJEME	VICENTE GUERRERO "EL PORTÓN"	818,308.52		76.00
C-00062/8611	REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y ANDADOR DE BAÑO, ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA	HUATABAMPO	EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	220,632.74		1.00
C-00062/8615	REHABILITACIÓN DE TEJABAN Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	NOGALES	HEROICA NOGALES	241,288.25		1.00
C-00062/8616	REHABILITACIÓN DE TEJABAN Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA HERMANAS VALENCIA	SANTA ANA	SANTA ANA	514,163.64	459,522.59	100.00
C-00062/8627	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL, SECUNDARIA GENERAL CAJEME NÚMERO 2	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,499,969.90		1.00
C-00062/8629	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y REPARACIÓN DE PISO, JARDIN DE NIÑOS PABLO PICASSO	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	143,780.31		15.00
C-00062/8630	CERCO Y PROTECCIÓN DE RAMPAS, JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LAS ACACIAS	NOGALES	HEROICA NOGALES	82,282.58		25.00
C-00062/8631	REHABILITACIÓN DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	131,966.16		1.00
C-00062/8632	REPARACIÓN DE TECHOS DE 3 AULAS, REPARACIÓN DE PAREDES, REHABILITACIÓN DE ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINA, ESCUELA PRIMARIA TRIBU GUARUJO NÚMERO 1	ÁLAMOS	MESA COLORADA	1,615,776.91		18.00
C-00062/8633	REHABILITACIÓN DE MUROS Y PISOS EN EL EDIFICIO 2B, ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	148,871.93		20.00
C-00062/8634	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GILBERTO PACHECO C	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1,013,877.00		1.00
C-00062/8635	REHABILITACIÓN DE TECHO DE 6 AULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACIÓN DE PISO DE CANCHA CÍVICA, ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO R. SILVA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	1,561,156.00		1.00
C-00062/8636	REHABILITACIÓN GENERAL DE TECHO Y MURO DE UN AULA, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 157	ETCHOJOA	LAS MAYAS (COLONIA AGRÍCOLA)	567,646.59		12.00
C-00062/8637	REHABILITACIÓN DE AULA, REPARACIÓN DE TECHUMBRE, SUSTITUCIÓN DE TINAJO, INSTALACIÓN DE REJAS EN PUERTAS Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE PROTECCIÓN PARA SUBESTACIÓN, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ESTATAL (CAME) PROFESOR JUAN FRANCISCO MEZA GALAVIZ	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	276,538.61		60.00
C-00062/9033	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ADECUACIÓN DE DIRECCIÓN Y BAÑOS, PINTURA GENERAL Y AIRES ACONDICIONADOS, JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	412,405.00		1.00
C-00062/9034	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	950,000.00		1.00
C-00062/9035	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, DIVISIÓN DE ÁREA DE SUPERVISIÓN DE LAS ESCUELAS, DEMOLER BEBEDERO EN DESUSO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MODELO DE BEBEDEROS, ESCUELA PRIMARIA DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	805,576.64		1.00
C-00062/9036	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, ESCUELA PRIMARIA ARTÍCULO 3RO CONSTITUCIONAL	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	950,000.00		1.00
C-00062/9037	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ANDADORES Y REHABILITACIÓN DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA HEROES DEL 13 DE JULIO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	431,461.99		1.00
C-00062/9038	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	ETCHOJOA	GUAYPARIN	264,628.77		12.00
C-00062/9039	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ACOMETIDA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 350	PLUTARCO ELÍAS CALLES	DESIERTO DE SONORA 1	775,722.68		1.00
C-00062/9040	REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL EN SEGUNDO NIVEL Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA PROFESOR GREGORIO AHUMADA	ETCHOJOA	BACOBAMPO	981,873.00		1.00
	SALDO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS POR ASIGNAR EN OBRAS ESPECÍFICAS	VARIOS	VARIAS	93,851.61		

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REMANENTES	1,968,106.14	0.00
--	---------------------	-------------

C-00062/8490	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN, COBACH CALIFORNIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	405,760.34		100.00
C-00062/8641	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, COBACH VILLA DE SERIS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	463,716.83		100.00
C-00062/9013	SUMINISTRO DE MOBILIARIO SANITARIO (LAVABOS, W.C. Y MINGITORIOS) PARA DIVERSOS PLANTELES CECYTEs	VARIOS	VARIAS	520,336.24		1.00
C-00062/9014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA CON LOS COLORES OFICIALES EN LOS PLANTELES CECYTEs SAHUIRIPA Y MIGUEL ALEMAN	VARIOS	VARIAS	231,237.30		1.00
C-00062/9015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EN CECYTEs PLANTEL HERMOSILLO II, HERMOSILLO IV, NOGALES Y NOGALES II	VARIOS	VARIAS	232,479.53		1.00
C-00062/9016	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS SOLO FRÍO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS PARA COBACH	VARIOS	VARIAS	114,575.90		100.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR REMANENTES	34,074,735.72	11,764,018.49
--	----------------------	----------------------

C-00062/8420	EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO, LABORATORIOS DE QUÍMICA, BIOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUATABAMPO)	HUATABAMPO	HUATABAMPO	1,299,891.40		100.00
C-00062/8444	ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL EDIFICIO DE AULAS A-100 (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CAMPUS CENTRO)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	2,058,208.67	2,058,208.67	100.00
C-00062/8492	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS PARA LA LICENCIATURA DE MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, UNIDAD REGIONAL CENTRO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA (2DA. ETAPA - TERMINACIÓN DE OBRA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	300,417.86	300,417.86	100.00
C-00062/8503	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y LABORATORIOS Y OBRAS EXTERIORES (CAMPUS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,913,887.61		100.00
C-00062/8510	BORDA PERIMETRAL (INSTITUTO TECNOLÓGICO CAMPUS AGUA PRIETA)	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	824,810.03		100.00
C-00062/8511	CONCLUSIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA (INSTITUTO TECNOLÓGICO CAMPUS AGUA PRIETA)	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	366,545.39		100.00
C-00062/8512	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, EN LA DES NAVJOA (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA CAMPUS NAVJOA)	NAVJOA	NAVJOA	4,198,810.62		100.00
C-00062/8513	QUINTA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE IDIOMAS, TUTORÍAS Y VINCULACIÓN (UNIVERSIDAD DE LA SIERRA)	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	604,616.99		100.00
C-00062/8514	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y ARTES PLÁSTICAS (3RA. ETAPA - OBRA DE CONTINUIDAD) (UNIVERSIDAD DE SONORA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	4,231,050.09	4,231,050.09	100.00
C-00062/8524	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA, INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES COMUNES A TODAS LAS DES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA	VARIOS	VARIAS	2,240,967.10	2,240,967.10	100.00
C-00062/8555	EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO PARA LOS LABORATORIOS, DEPARTAMENTO DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA (INSTITUTO TECNOLÓGICO AGUA PRIETA)	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	368,514.51		100.00
C-00062/8556	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y DE APOYO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE (UNIVERSIDAD DE LA SIERRA)	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	1,358,063.70		100.00
C-00062/8604	EQUIPAMIENTO PARA AERONÁUTICA (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES)	NOGALES	HEROICA NOGALES	3,197,866.80		100.00
C-00062/8605	EQUIPAMIENTO PARA AERONÁUTICA (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	755,486.27		100.00
C-00062/8614	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO FIJO PARA LAS ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL LABORATORIO LV-500 DE QUÍMICA Y CIENCIAS BÁSICAS (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CAMPUS NÁINARI)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	2,933,374.77	2,933,374.77	100.00
C-00062/8617	OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA A LABORATORIO PESADO CONSISTENTE EN ESTACIONAMIENTO CONTIGUO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	3,979,843.22		1.00
C-00062/8640	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA (BASQUETBOL, VOLIBOL Y FÚTBOL DE SALA), MEDIDAS Y COLOR NORVATIVO, 4 GRADAS DE PTR CALIBRE 12 CON ASIENTOS DE MADERA CON ALTURA DE 2.8 METROS CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS CADA UNA (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GUAYMAS)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	2,442,380.54		1.00
	SALDO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS POR ASIGNAR EN OBRAS ESPECÍFICAS	VARIOS	VARIAS	0.15		



RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)
PARA OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)

No. de Proyecto	Fondo/Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Importe Transferido al ISIE	Devengado	Avance Físico
-----------------	------------------------------	-----------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------

NOTA: LA PRESENTE INFORMACIÓN FUE PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)