



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

Poder Ejecutivo

Anexo de Gasto por Proyectos de Inversión

2023



GOBIERNO
DE **SONORA**

CONTENIDO

ANEXO DE GASTO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

INVERSIÓN PÚBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

ANÁLITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA

Supremo Tribunal de Justicia	1
Secretaría de Desarrollo Social	3
Secretaría de Educación y Cultura	31
Secretaría de Salud Pública.....	39
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	51
Secretaría de Economía	201
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura	203
Desarrollo Municipal	227
Fiscalía General del Estado de Sonora.....	281
Total General.....	283

APÉNDICE I - Resúmenes

- Resumen por Dependencia
- Resumen por Dependencia – Modalidad
- Resumen por Eje Rector
- Resumen por Modalidad
- Resumen por Municipio

APÉNDICE II - Relación De Contratos de Obra Pública y Servicios Derivados de la Suscripción de Convenios Federales

APÉNDICE III - Recursos transferidos al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) para obras y acciones en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Ligas de interés

- Fondos Federales (SRFT) al 4to Trimestre 2023 en atención a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal:
 1. Recursos Federales Transferidos – Ejercicio del Gasto
 2. Recursos Federales Transferidos – Destino del Gasto
 3. Recursos Federales Transferidos – Indicadores
 4. Recursos Federales Transferidos – Ejercicio del Gasto: Municipios
 5. Recursos Federales Transferidos – Indicadores: Municipios

<https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2023/>

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

- Convenios de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23 – Provisiones Salariales y Económicas:

<https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2023/>



GOBIERNO
DE **SONORA**

ANÁLISIS DEL GASTO DE INVERSIÓN

INVERSIÓN PÚBLICA (CAPÍTULO 6000), TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (CAPÍTULO 4000) Y PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (CAPÍTULO 8000)

Con el objetivo de coadyuvar en la atención de las principales necesidades de la sociedad sonorense, el Gobierno del Estado de Sonora ha realizado inversiones públicas con la finalidad de lograr mayor desarrollo en cada uno de los municipios del estado, mediante programas orientados a la creación y mejoramiento de infraestructura básica y de espacios públicos, con acciones que permitan mejorar la movilidad o traslado de las personas conforme a los asentamientos y expansión poblacional, mejorando la calidad de vida y apoyando al fomento económico, trayendo consigo desarrollo social, así como bienestar a la población.

Las inversiones realizadas en los setenta y dos municipios del estado tienen origen en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, aprobado por el H. Congreso del Estado para los capítulos del gasto por inversión pública, donde se contemplaron 2,110.2 millones de pesos, de los cuales 537.4 millones de pesos corresponden al capítulo 6000-Inversión Pública, 1,467.6 millones de pesos al capítulo 4000-Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y, 105.2 millones de pesos al capítulo 8000-Participaciones y Aportaciones.

La distribución aprobada en cada uno de los capítulos referidos se realiza de conformidad a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde el presupuesto de inversión asignado para el capítulo 6000, se atenderá a través de las Secretarías del Ramo, el capítulo 4000 a través de las entidades (Organismos) y el capítulo 8000 a través de los gobiernos municipales, ello con el objeto de que los recursos de inversión asignados y que se transfieran a las entidades y a los gobiernos municipales, registren las obras y acciones que se realicen como parte de su patrimonio.

Al cierre del ejercicio fiscal 2023, podemos observar que el Presupuesto de Egresos del Estado, en el rubro de inversiones públicas, tuvo un incremento total en el presupuesto modificado de 7,229.7 millones de pesos, ello respecto al monto aprobado originalmente por 2,110.2 millones de pesos, representando un 342.6%, situación favorable para la atención de los diversos temas de inversión pública, ello, en cuanto a la ejecución de obras y acciones prioritarias para la comunidad sonorense de los 72 municipios del estado, como lo son la infraestructura básica de agua, drenaje, vivienda, parques, electrificación, pavimentos, entre otras.

De lo anterior, podemos observar que el presupuesto modificado de inversión pública al cierre del ejercicio fiscal 2023, se integra principalmente por los programas como: el Programa de


Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola en sus vertientes de Apoyos Especiales y de Rehabilitación, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en sus tres vertientes (FAMEB, FAMMES y FAMES) donde se observa un incremento puntual derivado de la ministración de recursos de los Remanentes del FAM Potenciado, el Programa de Atención a la Salud de Personas Sin Seguridad Social, el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento (PROAGUA), entre otros recursos convenidos como la reasignación de recursos federales por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT Sonora), el programa para la Atención de Unidades Médicas, así como los recursos derivados de los Aprovechamientos Generados por la Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, mismos que se destinan a los municipios beneficiados, principalmente.

Asimismo, con base en lo antes descrito y en referencia al presupuesto aprobado para inversión pública, se presenta el avance financiero de estos recursos al cierre del ejercicio fiscal 2023, como se indica a continuación:

Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se han devengado y pagado recursos de inversión por 5,199.5 y 4,804.7 millones de pesos, respectivamente, los cuales representan un avance financiero del 246.4% y 227.7%, respectivamente, con relación al presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2023 de 2,110.2 millones de pesos.

De los avances financieros antes referidos, respecto a los recursos ejercidos devengados y pagados, no se incluyen los recursos pagados a contratistas por concepto de anticipos de obra, mismos que al cierre del ejercicio fiscal 2023, se encuentran con el estatus de pendiente de amortizar, específicamente para el caso de las obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), los cuales ascienden a 180.3 millones de pesos, ello por efecto de las disposiciones contables para su registro correspondiente.

Para una mejor ilustración de los avances de inversión que se obtuvieron al cierre del 2023, con relación a lo presupuestado de origen y aprobado por el H. Congreso del Estado de Sonora, se presenta la siguiente gráfica:



Fuente: Sistema SAP – Secretaría de Hacienda

Los avances financieros alcanzados durante el ejercicio fiscal 2023, muestran la distribución por dependencia ejecutora, destacando principalmente los recursos para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, donde se presenta una inversión ejercida devengada y pagada de 2,278.5 y 2,278.4 millones de pesos, respectivamente, seguido por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), con una inversión ejercida devengada y pagada de 1,874.0 y 1,529.2 millones de pesos, respectivamente, asimismo, la inversión ejercida devengada y pagada en el Desarrollo Municipal por 464.5 millones de pesos, respectivamente, derivado de la suscripción de convenios federales principalmente en beneficio de los 72 municipios del estado, la Secretaría de Salud Pública con una inversión ejercida devengada y pagada de 281.7 y 263.2 millones de pesos, respectivamente, la Secretaría de Desarrollo Social con un inversión ejercida devengada y pagada de 192.4 y 165.7 millones de pesos, respectivamente, y el Supremo Tribunal de Justicia con una inversión devengada y pagada de 53.5 y 53.5 millones de pesos, respectivamente, siendo estos las principales dependencias donde se observan los mayores avances de inversión pública en el periodo que se informa.

Para una mejor ilustración de los recursos devengados y pagados por dependencia ejecutora al cierre del ejercicio fiscal 2023, se presenta el siguiente cuadro informativo.

Distribución de la Inversión 2023 por Dependencia (Millones de pesos)

Dependencia	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Inversión Ejercida Devengada	Inversión Ejercida Pagada	% Avance Financiero
Desarrollo Municipal	105.2	464.5	464.5	464.5	100.0
Fiscalía General del Estado	70.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura	260.0	2,278.5	2,278.5	2,278.4	100.0
Secretaría de Educación y Cultura	20.0	44.8	44.8	40.3	100.0
Secretaría de Desarrollo Social	179.4	192.8	192.4	165.7	99.8

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	1,329.9	3,903.8	1,874.0	1,529.2	48.0
Secretaría de Economía	0.0	10.0	10.0	10.0	100.0
Secretaría de Salud Pública	35.0	281.7	281.7	263.2	100.0
Supremo Tribunal de Justicia	110.5	53.5	53.5	53.5	100.0
Total	2,110.2	7,229.7	5,199.5	4,804.7	71.9

Fuente: Sistema SAP – Secretaría de Hacienda

-* Las cifras parciales pueden no coincidir por el redondeo.

Asimismo, haciendo énfasis en los avances financieros ejercidos devengados obtenidos por tipo de recurso al cierre del año por 5,199.5 millones de pesos, se observa que se distribuyen en 1,844.5 millones de pesos de recursos estatales, representando un 35.5% y de recursos origen federal se observa un monto de 3,355.0 millones de pesos, cantidad que representa un 64.5% de la totalidad de recursos ejercidos devengados.

De lo referido en el párrafo anterior, respecto a la inversión por tipo de recursos, se integran por diferentes fuentes de financiamiento, distribuyéndose los recursos estatales ejercido-devengados por 1,844.5 millones de pesos, como se indica a continuación: 1,608.2 millones de pesos en recursos propios, derivado principalmente de recaudaciones proyectadas en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2023, además de contribuciones estatales, así como de ingresos extraordinarios, seguido por 155.5 millones de pesos del Financiamiento para la Infraestructura Productiva y 80.8 millones de pesos del Fideicomiso Puente Colorado.

Asimismo, en cuanto a la distribución de los recursos federales ejercidos devengados por 3,355.0 millones de pesos, se distribuyen por fuente de financiamiento, principalmente por el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola con una inversión devengada de 2,094.9 millones, el Fondo de Aportaciones Múltiples mediante sus tres vertientes de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior, con una inversión devengada de 420.6 millones de pesos, el Programa de Apoyo a las Personas Sin Seguridad Social, con una inversión devengada de 201.1 millones de pesos, los Aprovechamientos por la Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera (REPUVE), con una inversión devengada de 161.9 millones de pesos, los recursos de reasignación por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con una inversión de 98.0 millones de pesos y el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento (PROAGUA), con una inversión de 157.8 millones de pesos, entre otros.

Para una mejor ilustración de los recursos devengados y pagados por fuente de financiamiento durante 2023, se presenta el siguiente cuadro informativo.

Inversión Ejercida Devengada y Pagada 2023
por Fuente de Financiamiento
(Millones de pesos)

Fuente Financiera	Inversión Ejercida Devengada	Inversión Ejercida Pagada	%
Recursos Estatales	1,844.5	1,483.7	35.5
Recursos Propios	1,608.2	1,262.0	30.9
Financiamiento para Infraestructura Productiva	155.5	140.9	3.0
Fideicomiso Puente Colorado	80.8	80.8	1.6
Recursos Federales	3,355.0	3,321.0	64.5
Convenio de Reasignación SCT 2023	98.0	94.7	1.9
Fondo De Aportaciones Múltiples (FAM Presupuestarios y Remanentes) en sus vertientes (FAMEB, FAMES y FAMMES)	420.6	420.6	8.1
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en las Entidades (FISE)	144.0	117.3	2.8
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento (PROAGUA)	157.8	157.8	3.0
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 2023	18.0	18.0	0.3
Centro de Acogimiento Residencial para Niñas, Niños y Adolescentes 2023	12.4	12.4	0.2
Fondo Minero - Álamos 2020	10.0	10.0	0.2
Mantenimiento De Unidades Médicas 2023	25.4	25.4	0.5
Atención a la Salud de Personas Sin Seguridad Social 2023	201.1	201.1	3.9
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola - Apoyos Especiales y Rehabilitación 2023	2,094.9	2,094.9	40.3
Centro de Justicia para las Mujeres 2023	4.0	0.0	0.1
Programa de Fortalecimiento a la Excelencia en la Educación 2023	6.9	6.9	0.1
Aprovechamientos por la Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera	161.9	161.9	3.1
Total	5,199.5	4,804.7	100.0

Fuente: Sistema SAP – Secretaría de Hacienda

-* Las cifras parciales pueden no coincidir por el redondeo.

Por modalidad, los recursos de inversión ejercidos devengados y pagados al cierre del ejercicio fiscal 2023, se distribuyeron principalmente en Desarrollos de Áreas de Riego donde se devengaron y pagaron recursos por 2,094.9 millones de pesos, respectivamente, representando el 40.3% de los recursos totales, en la Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación de los cuales se devengaron y pagaron recursos por 650.9 y 611.8 millones de pesos, respectivamente, representando el 12.5%, la Pavimentación en Colonias Populares donde se devengaron y pagaron recursos por 312.8 y 298.5 millones de pesos, respectivamente, representando el 6%, asimismo, como Vialidades Urbanas donde se devengaron y pagaron recursos por 296.5 y 264.1 millones de pesos, respectivamente, representando 5.7%, Centros de Salud donde se devengaron y pagaron recurso por 239.1 y

235.6 millones de pesos, respectivamente, representando 4.6%, Carreteras Alimentadoras donde se devengaron y pagaron recursos por 234.2 y 225.9 millones de pesos, representando 4.5%, entre otros principalmente.

Para una mejor ilustración de los recursos devengados y pagados al cierre del ejercicio fiscal 2023 por modalidad, se presenta el siguiente cuadro informativo.

**Inversión Ejercida Devengada y Pagada al Cierre del
Ejercicio Fiscal 2023 por Modalidad
(Millones de pesos)**

Modalidad	Ejercido Devengado	Ejercido Pagado	%
Agua Potable de Zonas Rurales	113.9	102.2	2.2
Agua Potable en Zonas Urbanas	115.6	103.1	2.2
Alcantarillado de Zonas Rurales	68.0	64.3	1.3
Alcantarillado en Zonas Urbanas	54.2	49.3	1.0
Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación	650.9	611.8	12.5
Apoyo a la Operación del Sistema Estatal Hidráulico	73.1	72.4	1.4
Asistencia Social y Servicios Comunitarios	148.0	130.8	2.8
Caminos Rurales	0.1	0.1	0.0
Carreteras Alimentadoras	234.2	225.9	4.5
Centros de Salud	239.1	235.6	4.6
Construcción de Establecimientos de Acopio y Comercialización	31.2	0.0	0.6
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de la Planta Física para la Cultura y el Deporte	94.2	63.7	1.8
Desarrollo de Áreas de Riego (Pequeña Irrigación)	2,094.9	2,094.9	40.3
Edificios Administrativos	31.6	18.9	0.6
Edificios para Servicios de Salud y Seguridad Social	20.5	16.4	0.4
Electrificación	71.6	46.9	1.4
Establecimientos Turísticos y de Esparcimiento	10.1	2.7	0.2
Infraestructura Deportiva	47.2	41.1	0.9
Infraestructura Hospitalaria	3.6	0.6	0.1
Infraestructura Pecuaria	1.1	0.0	0.0
Pavimentación en Colonias Populares	312.8	298.5	6.0
Promoción de la Justicia	146.6	79.2	2.8
Protección y Preservación Ecológica	12.0	1.5	0.2
Seguridad Pública y Justicia	22.5	19.5	0.4
Sitios Históricos	1.0	0.5	0.0
Tratamiento de Aguas Residuales (Plantas de Tratamientos)	34.1	34.1	0.7
Urbanización	122.2	96.3	2.4
Urbanización y Equipamiento	7.9	6.7	0.2
Vialidades Urbanas	296.5	264.1	5.7
Vivienda Digna	140.7	123.7	2.7
Total	5,199.5	4,804.7	100.0

Fuente: Sistema SAP – Secretaría de Hacienda

-* Las cifras parciales pueden no coincidir por el redondeo.

En relación con los recursos de inversión ejercidos devengados y pagados por Capítulo del Gasto durante 2023, se observan avances financieros, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: en el capítulo 6000, se devengaron y pagaron recursos por 908.2 y 627.7

millones de pesos, respectivamente, por medio del capítulo 4000, se ejercieron devengaron y pagaron recursos por 3,817.9 y 3,704.0 millones de pesos, respectivamente, asimismo, por el capítulo 8000, se ejercieron devengaron y pagaron recursos por 464.5 millones de pesos, finalmente por otras partidas del gasto (Indirectos) se ejercieron devengaron y pagaron recursos por 8.9 y 8.4 millones de pesos, respectivamente.

Para una mejor comprensión de los avances obtenidos por capítulo del gasto, durante el ejercicio fiscal 2023, se presenta el siguiente cuadro:

**Inversión Ejercida Devengada y Pagada 2023
por Dependencia y Capítulo
(Millones de pesos)**

Dependencia	Inversión Ejercida Devengada					Inversión Ejercida Pagada				
	Total	6000	4000	8000	Otros	Total	6000	4000	8000	Otros
Desarrollo Municipal	464.5			464.5		464.5			464.5	
Fiscalía General Del Estado	0.0					0.0				
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	2,278.5		2,278.5			2,278.4		2,278.4		
Secretaría de Educación y Cultura	44.8		44.8			40.3		40.3		
Secretaría de Desarrollo Social	192.4	143.8	48.4		0.2	165.7	117.1	48.4		0.2
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	1,874.0	764.4	1,101.0		8.7	1,529.2	510.6	1,010.3		8.2
Secretaría de Economía	10.0		10.0			10.0		10.0		
Secretaría de Salud Pública	281.7		281.7			263.2		263.2		
Supremo Tribunal de Justicia	53.5		53.5			53.5		53.5		
Total	5,199.5	908.2	3,817.9	464.5	8.9	4,804.7	627.7	3,704.0	464.5	8.4

Fuente: Sistema SAP – Secretaría de Hacienda

-* Las cifras parciales pueden no coincidir por el redondeo.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, se observan las inversiones ejercidas devengadas y pagadas por Eje Rector, mismas que se presentan de acuerdo con la cantidad de inversión ejercida, observándose, el eje rector **E4.-** Una Coordinación Histórica entre Desarrollo y Seguridad, con una inversión devengada y pagada por 3,178.7 y 2,922.2 millones de pesos, respectivamente, representando el 61.1% de la inversión total, seguido por el eje rector **E1.-** Un Gobierno para Todas y Todos, con una inversión ejercida devengada y pagada de 1,536.7 y 1,443.6 millones de pesos, respectivamente, el cual representa el 29.6% de la inversión, el eje rector **E2.-** El Presupuesto Social más Grande de la Historia, con una inversión ejercida devengada y pagada por 474.1 y 428.8 millones de pesos, respectivamente, representando un 9.2% de la inversión y por último el eje rector **E3.-** La Igualdad Efectiva de los Derechos para Todas y para Todos, con recursos ejercidos devengados y pagados por 10.0 millones de pesos,

representando el 0.2%, para una mejor ilustración de lo anterior, puede observarse el siguiente cuadro informativo:

Inversión Ejercida Devengada y Pagada 2023
Por Eje Rector
(Millones de pesos)

Eje Rector	Ejercido Devengado	Ejercido Pagado	%
E1 - Un Gobierno para Todas y Todos	1,536.7	1,443.6	29.6
E2 - El Presupuesto Social más Grande de la Historia	474.1	428.8	9.1
E3 - La Igualdad Efectiva de los Derechos para Todas y Todos	10.0	10.0	0.2
E4 - Una Coordinación Histórica entre Desarrollo y Seguridad	3,178.7	2,922.2	61.1
Total	5,199.5	4,804.7	100.0

Fuente: Sistema SAP – Secretaría de Hacienda

-* Las cifras parciales pueden no coincidir por el redondeo.

Respecto a los avances financieros ejercidos devengados y pagados que se informan al cierre del ejercicio fiscal 2023, los cuales fueron ejercidos por las dependencias y organismos, así como los municipios, de los cuales se presentan las principales obras y acciones destacando las siguientes:

La **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano** ha devengado y pagado recursos por un total de 1,874.0 y 1,529.2 millones de pesos, respectivamente, para llevar a cabo la ejecución de diversas obras de construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura en el estado, comunicándose principalmente las siguientes:

Por medio de la **Subsecretaría de Obras** se han ejercido devengado y pagado recursos por 772.9 y 518.7 millones de pesos, respectivamente, principalmente por la ejecución de obras en proceso y la inclusión de obras nuevas, destacando principalmente las siguientes:

En Pavimentación, Vialidades Urbanas y Carreteras Estatales, destacan en el municipio de General Plutarco Elías Calles modernización del Blvd. Benemérito de las Américas, tramo Kilómetro 1+757 al Kilómetro 3+276.21, Puerta México - Lukeville, en la localidad de Sonoyta; en Nogales, se trabaja en la Rehabilitación de pavimento en la vialidad de acceso a la Universidad Tecnológica de Nogales, en la localidad Heroica Nogales; en la misma localidad, la Construcción de conducto pluvial principal y secundario sobre la Avenida Tecnológico incluyendo la pavimentación del mismo tramo con concreto hidráulico; en el municipio de Cajeme, la Rehabilitación de pavimento a base de recarpeteo con concreto asfáltico en varias vialidades del Sector Norte; la Rehabilitación de pavimento a base de recarpeteo con concreto asfáltico en varias vialidades del Sector Sur; la Rehabilitación de pavimento a base de recarpeteo con concreto asfáltico en varias vialidades del sector

Centro Sur; la Rehabilitación de pavimento a base de recarpeteo con concreto asfáltico en varias vialidades del sector Centro Norte; la Rehabilitación de pavimento a base de recarpeteo con concreto asfáltico en varias vialidades del Sector Oriente; en el municipio de Agua Prieta, se lleva a cabo la Pavimentación de la Avenida 12, entre E.C. Carretera Federal y Calle 53; de igual manera se realiza la Rehabilitación de pavimento a base de recarpeteo asfáltico de 3.00 centímetros de espesor en la Avenida 29, entre Calle Internacional y Calle 35; en el municipio de Guaymas, la obras de Infraestructura eléctrica, hidrosanitaria y Pavimentación para el Servicio Médico Forense (SEMEFO); en Empalme, se trabaja en el Recarpeteo y pavimentación de varias calles; en el municipio de Hermosillo, la Rehabilitación del Blvd. Los Olivos en el Parque Industrial; se continúa trabajando en la Conservación y Reconstrucción del camino Puerto Libertad – E. C. (Hermosillo – Bahía de Kino), subtramo del kilómetro 0+000 al kilómetro 71+000 (primera etapa); en el municipio y localidad de Bavispe, se trabaja en las obras complementarias para las Obras de renovación y mejoramiento de imagen urbana de la plaza municipal Miguel Hidalgo y la Construcción de Quiosco en la plaza municipal Miguel Hidalgo; en Navojoa, se trabaja en la Construcción de pavimento e infraestructura de agua potable y alcantarillado de la calle Ovidio Pereira entre Avenida Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, en la localidad de San Ignacio Cohuirimpo; en el municipio de Fronteras y localidad del mismo nombre, se lleva a cabo la Pavimentación en Avenida Juan Bautista de Anza entre Plutarco Elías Calles y calle Sin Nombre; en el municipio y localidad de Altar, la Pavimentación de la calle Guadalupe, entre Melchor Ocampo y Evaristo Araiza, Colonia Calle del Sol; en el municipio de Ures, se realiza la Construcción de red de alcantarillado, rehabilitación de la red de agua potable y rehabilitación de pavimento en la Avenida Jesús García Morales, en el tramo comprendido entre las calles Panteón y Francisco I. Madero, en la localidad Heroica Ciudad de Ures; finalmente, en el municipio de Caborca, se lleva a cabo la Modernización y pavimentación de la Avenida 6 de Abril, entre Pueblo Viejo y Álvaro Obregón; Álvaro Obregón entre 6 de Abril y Domingo Quiroz y Mora; y, Domingo Quiroz y Mora, entre Álvaro Obregón y Calle 11, en la localidad Heroica Caborca.

En las modalidades de Agua Potable, Alcantarillado, Electrificación y Apoyo a la Operación del Sistema Estatal Hidráulico, se trabaja en la Construcción de obra hidráulica para control y protección contra inundaciones en la ciudad y municipio de Agua Prieta; de igual manera se lleva a cabo la Rehabilitación de la línea de presión del cárcamo Miramar con tubo de PVC de 24 pulgadas de diámetro, en la localidad Heroica Guaymas, municipio de Guaymas; en el mismo municipio, se realiza la Construcción de línea eléctrica en media y baja tensión, en la localidad de la Manga 1; en el municipio de Huachinera, se realiza la Construcción de pozo y red de agua potable con sistema de celdas solares y equipo de bombeo para el suministro alterno de agua potable, en la localidad de Aribabi; en el municipio de Rosario, Perforación y equipamiento de dos pozos, en la localidad Rosario (Tesopaco); en Benito Juárez, la Perforación, aforo y equipamiento de pozo, caseta de operación y línea de

conducción en la localidad de el Paredoncito; en San Ignacio Río Muerto, el Equipamiento y electrificación de pozo de agua potable; en el municipio de Altar, se continúa con la Perforación, equipamiento, electrificación e interconexión de pozo para agua potable en la Colonia "La Otra Banda" en la localidad y municipio de Altar; de igual manera se lleva a cabo la Construcción de línea de conducción eléctrica para una tensión de 34.5 KV en el tramo Moctezuma - Divisaderos, en varios municipios; se continúa trabajando también con la Segunda Etapa de la Construcción de línea de alimentación eléctrica para el Parque de Innovación y Alta Tecnología (PIAT) (obra de cabeza), en la localidad y municipio de Hermosillo; en el mismo municipio se trabaja en la adecuación de planta fotovoltaica de 350 KV para su interconexión a la red de distribución, en la localidad de Punta Chueca; en la localidad y municipio de Quiriego, la Rehabilitación de línea de conducción de agua potable desde el pozo a la red de distribución; en la localidad y municipio de San Javier, se realiza la Perforación, equipamiento e interconexión de pozo a 160 metros con ademe de 8 pulgadas de diámetro; y, en el municipio de Bacoachi, la Construcción de parque solar para el suministro de energía eléctrica para tres pozos de agua potable que abastecen de servicio a varias localidades.

En las modalidades de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de la Planta Física para la Cultura y el Deporte y Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación, destacan la Rehabilitación del Centro Artístico y Cultural (primera etapa), en la localidad y municipio de Huachinera; de igual manera en el municipio de Hermosillo, se lleva a cabo la Rehabilitación y remodelación de Biblioteca en el edificio del Colegio Sonora; la Rehabilitación de parque ubicado en calle Tormes, entre Yuste y Saúco, Colonia la Cholla; en el municipio de Santa Ana, Rehabilitación de cancha deportiva y parque en Avenida camineros; en la localidad y municipio de Empalme, Rehabilitación de parque "Villa Dorada", ubicado en Blvd. Héroe de Nacozari, calle Dorado y Calzada Ópalo, Colonia Villa Dorada 1; en Agua Prieta, rehabilitación de parque "Los Vaqueritos", ubicado en calles 45 y 48, y las Avenidas 26 y 28, Colonia Los Vaqueritos, (primera etapa); en el municipio de Magdalena, localidad Magdalena de Kino, rehabilitación de parque "San Martín", ubicado en las calles General Carlos Plank, Pedro Trelles Serna y Del Cementerio, Colonia San Martín; y, en la localidad Heroica Guaymas, municipio de Guaymas, la rehabilitación general de parque Ocotillo II, en la Avenida Soto Final, Fraccionamiento Ocotillo II.

En la modalidad de Promoción de la Justicia, destacan, entre otras, la Construcción de la primera etapa del edificio para el Servicio Médico Forense (SEMEFO), ubicado en la localidad Heroica de Guaymas, municipio de Guaymas; la Construcción del Tribunal Laboral en la localidad y municipio de Hermosillo (Primera Etapa), en la misma localidad, la creación del Centro de Identificación Genética y Panteón Forense en el estado de Sonora, segunda etapa; en el municipio de Cajeme, Ampliación de las oficinas de la Fiscalía General de

Justicia con sede en Ciudad Obregón, en el municipio de Nogales, creación del Centro de Justicia para las Mujeres.

El **Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública**, ha devengado y pagado recursos por 393.8 y 328.4 millones de pesos respectivamente, especialmente para la ejecución de distintas obras y acciones en variadas modalidades de infraestructura básica en las diferentes localidades de los 72 municipios del estado, destacando principalmente las siguientes:

A través del rubro de **Gestión Social Emergente** destaca, la continuación de las obras como son: Recarpeteo en Blvd. Luis Encinas entre calle Cananea y carretera Guaymas - Hermosillo, en la localidad de Heroica Guaymas, en el municipio de Guaymas; la Rehabilitación general de mercado municipal No.1 José María Pino Suárez, ubicado en calle Guerrero y Mariano Matamoros entre Avenida Monterrey y Avenida Plutarco Elías Calles, en la localidad de Hermosillo, municipio de Hermosillo; se continúa con la Electrificación en los ejidos Oquita Montenegro y Amador Camacho en el municipio de Agua Prieta; la Rehabilitación general en áreas de visitas hombres y mujeres del centro penitenciario "CERESO", ubicado en Blvd. de los Ganaderos s/n, Colonia Las Lomas, en la localidad de Hermosillo municipio de Hermosillo.

De igual manera se prosigue con la Construcción de puente peatonal colgante ubicado al margen del Río Yaqui, en la localidad de Cuba municipio de Ónavas; en la Construcción de puente peatonal colgante, ubicado sobre arroyo "Jamaica" en la localidad de Teonadepa municipio de Cumpas; se da inicio en la Rehabilitación general del sistema eléctrico para el suministro de energía del mercado municipal de Navojoa, ubicado en calle García Morales sur y calle No Reección sur entre Avenida Vicente Guerrero y Avenida Ignacio Allende, en la localidad de Navojoa municipio de Navojoa; y se prosigue con la Rehabilitación general de la Casa Hogar UNACARI-DIF ubicado en Blvd. José Limón, en la localidad de Hermosillo municipio de Hermosillo.

Por otra parte, se continúa con la Rehabilitación de baños del Centro de Gobierno Edificio México y Centro de Gobierno Edificio Sonora, ubicados en Avenida Cultura, Colonia Proyecto Río Sonora, en la localidad de Hermosillo municipio de Hermosillo; en la construcción de iglesia apostólica ubicada en domicilio conocido, en la localidad de Desemboque de los Seris, municipio de Pitiquito; de la Construcción de área de descanso para soldados de la Guardia Nacional en el aeropuerto nacional de Navojoa, ubicado a 8 km al sur de la localidad de Navojoa municipio de Navojoa; la Construcción de casa del médico, casa del maestro y oficinas de gobierno tradicional Seri, en domicilio conocido, en la localidad de Punta Chueca, municipio de Hermosillo; la Construcción de tanque elevado

de 60.0 m³, ubicado en Avenida José López Portillo, en la localidad de Fronteras municipio de Fronteras.

Así mismo, prosiguen los trabajos de las siguientes obras como son: la Construcción de red de infraestructura hidráulica ubicada en zona sur, en la localidad de Bacadéhuachi municipio de Bacadéhuachi; en la Construcción de estructura de acero para pila de almacenamiento de agua potable con capacidad de 230 m³, ubicada en domicilio conocido, en la localidad de Jécori municipio de Cumpas; en la Rehabilitación de plaza Bicentenario ubicada en calle Comonfort entre Dr. Hoeffler y Avenida Tehuantepec, Colonia Centenario, en la localidad de Hermosillo municipio de Hermosillo; en la Ampliación de área de entrenamiento en comandancia de Seguridad Pública Municipal, ubicada en Avenida Guerrero y calle 33, Colonia Campestre, en la localidad de San Luis Río Colorado municipio de San Luis Río Colorado; en la Construcción de estructura de acero para pila de agua con capacidad de 230 m³, ubicada en domicilio conocido, en la localidad de Bacadéhuachi, municipio de Bacadéhuachi.

La Construcción de cerco perimetral con barda reja en CBTA 26 (CCT: 26DTA0026Z) ubicado en calle Tenochtitlán entre Mariano Matamoros y calle Ignacio Allende, en la localidad de Vicam municipio de Guaymas; se concluyó con la Elaboración del proyecto ejecutivo de restauración integral para la conservación del mercado municipal No.1 ubicado en José María Pino Suárez, en la localidad de Hermosillo, municipio de Hermosillo; en la Construcción de tanque elevado de almacenamiento de agua potable de 230 m³, ubicado en domicilio conocido, en la localidad de San Felipe de Jesús, municipio de San Felipe de Jesús; en la Construcción de plaza conmemorativa 400 Años ubicado en domicilio conocido, en la localidad de Ónavas, municipio de Ónavas; en la Rehabilitación de parque Valle Verde ubicado en calle Ejército Nacional esquina con calle Turquesa en la Colonia Valle Verde, en la localidad de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme; en la Rehabilitación de escuela primaria General Miguel S. Samaniego ubicado en calle Melchor Ocampo s/n, entre Avenida C sur y Avenida E sur, Colonia Centro, en la localidad de Bavispe, municipio de Bavispe.

La Construcción de tejaban en cancha deportiva en plantel CECYTES Banámichi (CCT: 26ETC0004K) ubicado en calle José Ma. Morelos s/n, col El Llano, en la localidad de Banámichi, municipio de Banámichi; la Colocación de pasto sintético en cancha de futbol soccer en unidad deportiva ubicada en calle 3 entre Avenida Tlaxcala y Avenida Plutarco Elías Calles, en la localidad de El Golfo de Santa Clara, municipio de San Luis Río Colorado; la Construcción de tejaban en cancha deportiva en plantel Telesecundaria 153 (CCT: 26ETV0153G) ubicado en domicilio conocido, en la localidad de Sinoquipe, del municipio de Arizpe; la Rehabilitación de cancha y construcción de tejaban, ubicado en domicilio conocido en la localidad de San Patricio La Mesa, en el municipio de Moctezuma.

Así también, se continúa con la Construcción de tejaban en cancha multiusos en Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES), ubicada en Avenida México final s/n, Colonia Linda Vista, en la localidad de Bacerac, municipio de Bacerac; en la Rehabilitación de parque ubicado en calle Ángel Flores y calle Nicolás Hernández, Colonia Russo Vogel, en la localidad de Ciudad Obregón municipio de Cajeme; la Construcción de tejaban en cancha de Telesecundaria 169 (CCT:26ETV0169H) ubicada en calle 10, entre Avenida Ignacio Soto y Avenida Abelardo L. Rodríguez, en la localidad de Nácori Chico, municipio de Nácori Chico; en la Construcción de cerco perimetral, puertas peatonales y portones para vehículos, en gimnasio Ana Gabriela Guevara, ubicada en Avenida Xólotl en la Colonia Altares, en la localidad de Hermosillo, en el municipio de Hermosillo; y en la Construcción de tejaban en área cívica del plantel CONALEP 141 Álvaro Obregón Salido, ubicada en calle Tercera y prolongación Juan Aldama en la Colonia Lázaro Cárdenas, en la localidad de Huatabampo municipio de Huatabampo; entre muchas más.

Por otra parte, mediante el **Programa Transforma Sonora en Apoyo a los Municipios**, se han ejercido devengado y pagado 148.6 y 117.8 millones de pesos, respectivamente, beneficiando a varias localidades de los 72 municipios para la ejecución de 633 obras y/o acciones, quedando una inversión devengada y cantidad de obras por municipio, como se muestran las más importantes a continuación:

En el municipio de Hermosillo con una inversión de 11.75 millones de pesos para la ejecución de cuarenta y nueve obras, el municipio de Cajeme con una inversión de 7.72 millones de pesos, en la ejecución de treinta y un obras, el municipio de Guaymas con un inversión de 6.2 millones de pesos, para la ejecución de veinticinco obras, el municipio de Navojoa con una inversión de 6.0 millones de pesos, para la ejecución de veintisiete obras, el municipio de San Luis Río Colorado con una inversión de 5.5 millones de pesos, para la ejecución de diecisiete obras, los municipios de Huatabampo y Nogales con una inversión de 4.9 millones de pesos, para la ejecución de veinticinco y quince obras respectivamente, de igual manera los municipios de Etchojoa y Caborca con una inversión de 4.5 millones de pesos, para la ejecución de veinte y diecinueve obras respectivamente, entre otras.

Por otra parte, el municipio de Empalme con una inversión devengada de 4.4 millones de pesos, para la ejecución de diecinueve obras, el municipio de Agua Prieta con una inversión de 4.1 millones de pesos, para la ejecución de veintiún obras, los municipios de Puerto Peñasco y Álamos con una inversión de 4.0 millones de pesos, para la ejecución de dieciséis y dieciocho obras, respectivamente, el municipio de Cananea con una inversión de 3.6 millones de pesos, para la ejecución de catorce obras, los municipios de Magdalena y General Plutarco Elías Calles con una inversión de 3.5 millones de pesos, para la ejecución de quince y catorce obras, respectivamente, el municipio de San Ignacio Río

Muerto con una inversión de 2.2 millones de pesos, para la ejecución de once obras, entre otras.

El municipio de BÁCUM con una inversión de 2.0 millones de pesos, para la ejecución de nueve obras, el municipio de Nacozari de García con una inversión de 1.9 millones de pesos, para la ejecución de ocho obras, los municipios de Altar y Benito Juárez con una inversión de 1.8 millones de pesos, para la ejecución de ocho y nueve obras, respectivamente, los municipios de Santa Ana y Ures con una inversión de 1.7 millones de pesos, para la ejecución de siete y ocho obras, respectivamente, el municipio de Ímuris con una inversión de 1.6 millones de pesos, en la ejecución de siete obras, los municipios de Rosario y Pitiquito con una inversión de 1.5 millones de pesos, para la ejecución de diez y ocho obras, respectivamente, entre otras principalmente.

Por otra parte, los municipios de Yécora, Baviácora y Sahuaripa con una inversión de 1.4 millones de pesos, para la ejecución de seis obras por municipio, del mismo modo los municipios de Arizpe y Carbó con una inversión de 1.3 millones de pesos, para la ejecución de siete y cinco obras, respectivamente, de igual manera, los municipios de Cumpas, Quiriego, Aconchi, Soyopa y Benjamín Hill con una inversión de 1.2 millones de pesos, para la ejecución de cinco obras por municipio, siendo estas las inversiones más importantes.

A través de la **Junta de Caminos del Estado de Sonora** para el mejoramiento de la infraestructura carretera, se han devengado y pagado recursos por 127.0 y 124.9 millones de pesos, respectivamente, para la ejecución de obra carretera, principalmente las siguientes:

La continuación de los trabajos de las obras y/o acciones tales como Conservación rutinaria de la red estatal de carreteras, en varias localidades de varios municipios; en los trabajos de instalación de planta de asfalto y parque de maquinaria para la Junta de Caminos e Infraestructura Carretera en la localidad de Hermosillo municipio de Hermosillo; en la Conservación y rehabilitación del camino Hermosillo - Mazatán del km 41+180 al km 79+480 tramos aislados en Mazatán municipio de Mazatán; de la Conservación periódica de las residencias de Mazatán, Obregón, Navojoa, Moctezuma, Caborca, Hermosillo, Magdalena y San Luis Río Colorado en el estado de Sonora; en la ejecución de Proyectos ejecutivos de reconstrucción de carreteras alimentadoras de la red estatal en el estado de Sonora; la Conservación y rehabilitación de la carretera calle 2200 del km 19+000 al km 23+000 tramos aislados en varias localidades del municipio de Benito Juárez; la Conservación y rehabilitación de la carretera calle 8 (vialidad Yaqui - Mayo), del km 0+000 al km 8+400 tramos aislados en varias localidades municipio de Cajeme.

La Construcción de entronque en carretera Moctezuma - Agua Prieta y acceso a parque industrial en el km 191+762.70 en el municipio de Agua Prieta, se prosigue con la Conservación y rehabilitación de la carretera calle 32 del km 8+000 al km 11+000 tramos aislados en varias localidades del municipio de Etchojoa; se iniciaron los Trabajos de suministro e instalación de semáforo para acceso a parque industrial en el km 191+762.70 en el municipio de Agua Prieta; también se continúa con la Conservación y rehabilitación de varios tramos de la carretera Sonoyta - El Plomo en el municipio de General Plutarco Elías Calles.

A través del **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)**, se devengaron y pagaron recursos por 580.1 y 556.9 millones de pesos, respectivamente, donde se contempla la programación de ejecución de diversas obras en los 72 municipios del estado, en todos los niveles de educación, en educación especial, preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, media superior y superior, apoyados financieramente a través de los Fondos del Ramo 33- Aportaciones Federales en sus vertientes de Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para Infraestructura de Educación Básica, Media Superior y Superior, así como a través de recursos derivados de contribuciones estatales, de las cuales destacan:

En Infraestructura para **Educación Básica**, en el municipio de Cajeme la Rehabilitación de aulas y obra exterior, Jardín de Niños María Consuelo Castro Verdugo, en la localidad de Ciudad Obregón, la Construcción de tejaban y obra exterior, Jardín de Niños Juan Escutia, en la localidad de el Olvido y la sustitución de cubierta de lámina multipanel en aulas, pintura esmalte en tejaban, Impermeabilización de bodega y sanitarios, Jardín de Niños Tonatihu, en la localidad de Vicente Guerrero "El Portón; en la localidad y municipio de Hermosillo el armado de subestación y alimentadores eléctricos, Jardín de Niños Mauricio Sáenz Barrón, Rehabilitación de aulas y obra exterior, Jardín de Niños Misioneros y la Rehabilitación de aulas y obra exterior, Jardín de Niños Juana Acuña Gámez.

Destacan además para la localidad de Bavícora en el municipio de Álamos, la Construcción de dormitorio, cocina, módulo sanitario con regaderas, para alumnado de la Escuela Primaria 24 de Febrero dentro del plantel; la Rehabilitación de techos en plantel, Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, en la localidad y municipio de Agua Prieta; en el municipio de Cananea, la Rehabilitación general y armado de subestación eléctrica, Escuela Primaria Ignacio Hernández, en la localidad Heroica Ciudad de Cananea; la Rehabilitación de edificio, Escuela Primaria Alba Rivera Wong, en la localidad de Heroica Guaymas, en el municipio de Guaymas; Rehabilitación de techos en aulas, Escuela Primaria Filomeno Mata, en la localidad de Sonoyta, en el municipio de General Plutarco Elías Calles; la Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios, Escuela Primaria Benito Juárez, en la localidad de Villa Pesqueira (Mátape), en el municipio de Villa Pesqueira.

De igual forma tenemos para la localidad y municipio de Hermosillo a nivel Secundaria, la Construcción de tres aulas, dirección, servicios sanitarios, bebederos, lavamanos, cisterna, subestación eléctrica, cerco perimetral, acceso principal y rampas, Telesecundaria "Cuevitas", en la localidad y municipio de Hermosillo; la Sustitución de cerco de malla por barda reja perimetral, Telesecundaria 190, en la localidad y municipio de San Luis Río Colorado; en Etchojoa la Rehabilitación general de plantel, Telesecundaria 130, en la localidad de Buaysiacobe; la Reparación e impermeabilización de techos de siete aulas y reparación de servicios sanitarios, Telesecundaria 62, en la localidad de Querobabi, en el municipio de Opodepe; en la localidad de el Crucero en el municipio de Ímuris la terminación de aula tipo "T", Telesecundaria 366; así como la Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior, Secundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la localidad Heroica Caborca en el municipio de Caborca.

En Infraestructura para **Educación Media Superior**, en el municipio de Pitiquito la primera etapa de Construcción de dos aulas, laboratorio-taller, dirección, servicios sanitarios para alumnos, servicios sanitarios para maestros, subestación eléctrica y obra exterior, nueva creación, Telebachillerato Desemboque, en la localidad de Desemboque los Seris en el municipio de Pitiquito; en la localidad de Heroica Nogales del municipio de Nogales la rehabilitación de instalaciones eléctricas, CONALEP Nogales; así como la reparación de pisos por hundimiento (edificio B), COBACH José María Maytorena, en la localidad de Heroica Guaymas, en el municipio de Guaymas; la Rehabilitación de pisos, CETIS 69 y la Rehabilitación de planta purificadora de agua, CBTA 97, ambas en la localidad de Ciudad Obregón municipio de Cajeme.

En Infraestructura para **Educación Superior**, en la localidad y municipio de Ures la primera etapa de Construcción de edificio de aulas (UTH - EXT URES); en el municipio de Guaymas, el Equipamiento de laboratorios (Universidad del Pueblo Yaqui), el suministro y colocación de paneles solares (Universidad del Pueblo Yaqui) y el equipamiento especializado (Universidad Tecnológica de Guaymas), todas ellas en la localidad de Vícam Pueblo; el Equipamiento del Centro de Usos Múltiples (UNISIERRA); así como el Mantenimiento y rehabilitación de varios edificios en los cinco campus de la UES (UES San Luis Río Colorado), en la localidad y municipio de san Luis Río Colorado.

Por medio de la **Secretaría de Desarrollo Social Sonora**, se han ejercido devengado y pagado recursos por 192.4 y 165.6 millones de pesos, principalmente recursos estatales, para la ejecución de obras y acciones de vivienda en varias localidades y municipios del estado de Sonora.

A través de la **Dirección General de Infraestructura Social**, se devengaron y pagaron recursos por 143.9 y 117.3 millones de pesos, respectivamente, especialmente con los

recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), la Construcción de 68 baños con descarga domiciliaria, en varias localidades del municipio de Cajeme; la continuación de la Construcción de 34 cuarto-dormitorio, en varias localidades del municipio de Etchojoa; la Construcción de 32 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Navojoa; la Construcción de 30 cuarto-dormitorio, en varias localidades del municipio de Hermosillo; la Construcción de 28 cuarto-dormitorio, en varias localidades del municipio de San Luis Río Colorado; la Construcción de parque público en Colonia Fátima, en la localidad de Heroica Guaymas municipio de Guaymas; la Construcción de 27 cuarto-dormitorio, en varias localidades del municipio de Cajeme; la Construcción de cancha deportiva, en la localidad de El Desemboque de Los Seris (El Desemboque), municipio de Pitiquito.

También se tiene la Construcción de 22 cuarto-dormitorio, en la localidad de Puerto Peñasco del municipio de Puerto Peñasco; se prosigue con la Construcción de 23 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Pitiquito; así como la continuación de Construcción de 20 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Benito Juárez; la Construcción de 18 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Quiriego; la construcción de 19 cuarto-dormitorio, en varias localidades del municipio de Empalme; la Construcción de tanque elevado de agua potable, en Los Citahuis y la Construcción de tanque elevado de agua potable, en El Chino (San Antonio de Los Chinos) ambas del municipio de Álamos; la Construcción de tanque elevado de agua potable, en El Saúz (El Saúz de Ures), municipio de Ures.

Por otro lado, se continúa con la Construcción de 14 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Huatabampo; se inicia con la Construcción de 16 cuarto-dormitorio, en Bahía de Kino municipio de Hermosillo; la construcción de 14 cuarto-dormitorio, en varias localidades del municipio de Bácum; la Construcción de 15 cuarto-dormitorio, en varias localidades del municipio de Altar; la Rehabilitación de cárcamo sanitario Matamoros, en la localidad de Navojoa municipio de Navojoa; la continuación de los trabajos de la Construcción de 14 cuarto-dormitorio, en la localidad de Rosario (Tesopaco), municipio de Rosario; la Construcción de 13 cuarto-dormitorio, en la localidad de Plutarco Elías Calles (La Y Griega), municipio de Caborca; siendo estas de las más importantes entre muchas más.

Por medio de la **Comisión de Vivienda del Estado de Sonora** adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social, se devengaron y pagaron recursos por 48.4 millones de pesos, respectivamente, destacan en el municipio de Cananea, la Construcción de infraestructura hidrosanitaria en la Colonia Minera III; de igual manera se lleva a cabo la Construcción de infraestructura eléctrica en la Colonia Minera III; en el municipio de Navojoa, la Construcción de 63 (sesenta y tres) pies de casa de 19.09 metros cuadrados consistente

a área común y cocina, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, en la localidad de Navojoa; en el municipio de Guaymas, la construcción de 15 (quince) viviendas de 40.01 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, instalaciones eléctricas y sanitarias; en el municipio de Benito Juárez, Construcción de unidad básica de vivienda urbana de 40.01 metros cuadrados, de dos recámaras, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias; en el municipio de Puerto Peñasco, la Construcción de 10 (diez) viviendas de 40.01 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, instalaciones eléctricas y sanitarias; en el municipio de San Luis Río Colorado, se trabaja en la Construcción de 10 (diez) viviendas de 40.01 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, instalaciones eléctricas y sanitarias; en Etchojoa, la construcción de 10 (diez) viviendas de 40.01 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, instalaciones eléctricas y sanitarias; en el municipio de Empalme, la Construcción de 10 (diez) viviendas de 40.01 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, instalaciones eléctricas y sanitarias; en Quiriego, se ejecuta la construcción de 6 (seis) viviendas de 40.01 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, instalaciones eléctricas y sanitarias; y, en el municipio de Hermosillo, se trabaja en la Construcción de 6 (seis) viviendas de 40.01 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, instalaciones eléctricas y sanitarias, en la localidad del Poblado Miguel Alemán; y, la Construcción de 6 (seis) viviendas de 40.01 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, instalaciones eléctricas y sanitarias, en la localidad Bahía de Kino; en el municipio de Pitiquito, la Construcción de 5 (cinco) viviendas de 46.16 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, en la localidad de Desemboque de Los Seris; y, en el municipio de San Miguel de Horcasitas, la Construcción de 4 (cuatro) viviendas de 40.01 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, instalaciones eléctricas y sanitarias, en la localidad de Pesqueira.

En la **Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura**, se devengó y pagó recursos de inversión por 2,278.5 y 2,278.4 millones de pesos, respectivamente, destinados principalmente en los programas y obras siguientes:

A través de la **Comisión Estatal del Agua**, se realizan acciones de Agua Potable en Zonas Rurales y Urbanas, destacando la Rehabilitación, equipamiento, puesta en marcha y operación transitoria, de la planta potabilizadora en los municipios de Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús y Baviácora; en la localidad y municipio de Trincheras, la Rehabilitación de línea de agua potable de 6 pulgadas en calle Vicente Guerrero (tramo desde calle Baja California a calle Ramón Corona); la Construcción de dique y línea de conducción para agua potable, en la localidad de Los Estrados, en el municipio de Álamos; para el municipio de Guaymas, la Rehabilitación de equipos de bombeo en captaciones y rebombes, en la localidad de Heroica Guaymas; la Perforación, equipamiento y conexión de pozo para agua potable, en la localidad y municipio de San Ignacio Río Muerto; así como en el municipio de Baviácora la Perforación de pozo a 100 metros para recuperación de caudal, en la localidad de La Capilla.

En el apartado de Alcantarillado en Zonas Rurales y Urbanas, para el municipio de Guaymas la Construcción 931 m de emisor a presión con tubería de PVC de 87" de diámetro, revestimiento de corona y protección de bordo con gaviones y cerco de protección, en planta de tratamiento de aguas residuales de 2.96 l/s y la construcción 931 m de emisor a presión con tubería de PVC de 87" de diámetro, Revestimiento de corona y protección de bordo con gaviones, y cerco de protección, en planta de tratamiento de aguas residuales de 2.96 l/s, en la localidad de Vícam Pueblo, así como la construcción 860 m de emisor a presión con tubería de PVC de 6" de diámetro, 752 m de emisor de descarga con tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro, 6 pozos de visita y cerco de protección, en planta de tratamiento de aguas residuales para incorporar 1.54 l/s, en la localidad de Pitahaya (De Belem) y la Construcción 1,410 m de emisor a presión con tubería de PVC de 3" de diámetro y cerco de protección, en planta de tratamiento de aguas residuales de 0.35 l/s, en la localidad de Chumampaco; Construcción 960 m de emisor a presión con tubería de PVC de 6" de diámetro, impermeabilización en sistema lagunar con membrana de polietileno de alta densidad y malla geotextil; y cerco de protección, en planta de tratamiento de aguas residuales de 1.61 l/s, en la localidad de Tetabiate, en el municipio de San Ignacio Río Muerto; así como la Construcción 366 m de emisor de descarga con tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro, 4 pozos de visita y cerco de protección, en planta de tratamiento de aguas residuales de 3.97 l/s, en la localidad de Estación Corral, en el municipio de Cajeme.

Para el Apoyo a la Operación del Sistema Estatal Hidráulico se cuenta con la obra de protección contra inundaciones en la Colonia Bicentenario de la localidad y municipio de Sahuaripa; así como el Estudio hidrológico y análisis de alternativas para el manejo integral de sistema de presas del Río Sonora para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Hermosillo (ampliación Vado del Río aguas arriba de la presa Abelardo L. Rodríguez) para varios municipios del estado de Sonora.

Del mismo modo, se cuentan con la continuación de las obras para el desarrollo de áreas de riego en varios municipios; la Rehabilitación del canal principal Colonias Yaquis, bordos, caminos de operación, sobre elevación, reposición de losas y 08 estructuras, en tramos diversos del km 23+8814 al 84+555, en el distrito de riego 018 del Pueblo Yaqui; la Construcción del canal principal de la ampliación del distrito de riego del Pueblo Yaqui del km 38+700 al km 55+931 y estructuras; la Construcción del canal principal de la ampliación del distrito de riego del Pueblo Yaqui del km 27+496 al km 38+700 y estructuras; la Construcción de sifón del cruce de vías de comunicación en el km 18+570 del canal de ampliación y estructuras; la Construcción de sifón del cruce de Río Yaqui en el km 27+180 del canal de ampliación y estructuras; y la Construcción del canal principal de la ampliación del distrito de riego del Pueblo Yaqui del km 18+570 al km 22+920 y estructuras.

En el rubro de tratamiento de aguas residuales se tiene la Construcción de laguna de maduración no. 2, 75 m. de emisor de descarga con tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro, 1 pozo de visita y cerco de protección, en planta de tratamiento de aguas residuales para incorporar 6.21 l/s, en la localidad de Bahía de Lobos en el municipio de San Ignacio Río Muerto; así como la continuación de la Rehabilitación de planta de tratamiento para aguas residuales en la localidad de San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) en el municipio de Guaymas; así como para la localidad y municipio de Empalme, la Construcción de colector de 12 pulgadas de diámetro Calle 13 Colonia Oriente y la rehabilitación de red de atarjeas en Callejón Allende, entre Avenida Revolución y Avenida Reforma.

Por otro lado, se están realizando diversas acciones en varios municipios en el marco de los programas Acciones de Desinfección del Agua.

En la **Secretaría de Educación y Cultura**, se devengaron y pagaron recursos de inversión por 44.8 y 40.3 millones de pesos, respectivamente, destinados principalmente en los programas y obras siguientes:

A través de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, se tuvo una inversión devengada y pagada por 20.0 y 15.5 millones de pesos, respectivamente, destacan, en la localidad y municipio de Hermosillo, Rehabilitación de Centro de Alto Rendimiento en la localidad y municipio de Hermosillo (primera etapa); la primera etapa de la Rehabilitación y equipamiento del Estadio Mundialistas Hermosillenses, en la localidad y municipio de Hermosillo, destacando la Elaboración del proyecto ejecutivo para la obra "Construcción de campo de béisbol adaptado, en la Unidad Deportiva del Noroeste"; la Elaboración del proyecto ejecutivo para la obra "Rehabilitación y equipamiento de Unidad Deportiva Reforma", ambos en la localidad y municipio de Hermosillo; la Elaboración del

proyecto ejecutivo para la obra "Remodelación de cancha deportiva Paco Mendívil", en la localidad y municipio de Benjamín Hill; se trabaja de igual manera en la Elaboración del proyecto ejecutivo para la obra "Rehabilitación y equipamiento de pista de atletismo en Unidad Deportiva Empalme", en la localidad y municipio de Empalme; y, la Elaboración del proyecto ejecutivo para la obra "Adecuación y rehabilitación de campo de béisbol Luis Encinas Johnson", en la localidad y municipio de Agua Prieta.

A través del **Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**, donde se ejercieron devengaron y pagaron recursos por 11.2 millones de pesos, respectivamente, donde se realizaron trabajos para la Rehabilitación de servicios sanitarios en edificios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme y la continuación de la Rehabilitación y reacondicionamiento del sistema de recubrimiento en losa de azotea para el edificio #4, en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, en la localidad de Ciudad Obregón en el municipio de Cajeme.

A través del **Centro de Formación Docente del Estado de Sonora**, se ejercieron devengaron y pagaron recursos por 13.5 millones de pesos, respectivamente, para la ejecución del proyecto de Impermeabilización y mantenimiento de acabados externos en la Universidad Pedagógica Nacional, Plantel Hermosillo, en la localidad y municipio de Hermosillo, Instalación de vitropiso en dos módulos de aulas en la Universidad Pedagógica Nacional, Subsede San Luis Río Colorado, en la localidad y municipio de San Luis Río Colorado, Construcción de un módulo de aula en el Centro Regional de Educación Normal, en la localidad y municipio de Navojoa, Rehabilitación eléctrica general de Escuela Normal Superior, Plantel Obregón, en la localidad de Ciudad Obregón en el municipio de Cajeme, Construcción de barda perimetral y rehabilitación de cerco con malla ciclónica en la Escuela Normal Estatal de Especialización, en la localidad de Providencia en el municipio de Cajeme y Rehabilitación de techumbre y adecuaciones en área de biblioteca en la Universidad Pedagógica Nacional, Subsede Obregón, en la localidad de Ciudad Obregón en el municipio de Cajeme, entre otras.

En la **Secretaría de Economía**, se devengaron y pagaron recursos de inversión por 10.0 millones de pesos, respectivamente, destinados principalmente en los programas y obras siguientes:

A través de la **Financiera Para el Desarrollo Económico de Sonora** se ejercieron devengaron y pagaron recursos por 10.0 millones de pesos, para la Construcción de acueducto Macoyahui-Álamos de 24,553.82 metros de longitud para agua potable, a base de tubería de PVC de 10" y 12" con conexión a línea existente, equipamiento de pozo, 5 cárcamos de rebombeo, cambio de régimen y caja de llegada del acueducto.

El **Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora**, ha ejercido devengado y pagado recursos por 53.5 y 53.5 millones de pesos, especialmente para la adecuación de instalaciones y elaboración de proyectos, siendo las siguientes acciones las más importantes:

La Construcción de edificio para un Tribunal Laboral con dos salas de oralidad, en Ciudad Obregón municipio de Cajeme; la Construcción de edificio para un Tribunal Laboral con sala de oralidad, en Puerto Peñasco municipio de Puerto Peñasco, así como en Navjoa municipio de Navjoa; la Construcción de obra exterior, equipamiento e instalaciones en edificio del Juzgado Oral Penal, en la localidad de San Luis Río Colorado municipio de San Luis Río Colorado; la Construcción de obra exterior, equipamiento e instalaciones en edificio de Juzgados Civiles con sala de oralidad, en la localidad de Huatabampo municipio de Huatabampo; la Construcción de obra exterior, equipamiento e instalaciones en edificio de Juzgado Mixto, en la Heroica Cananea municipio de Cananea y el Suministro e instalación de un elevador en el edificio del Juzgado Oral Penal, en la localidad de San Luis Río Colorado municipio de San Luis Río Colorado.

A través de la **Secretaría de Servicios de Salud de Sonora**, se han ejercido devengado y pagado recursos por un total de 281.7 y 263.2 millones de pesos, respectivamente.

Por medio de **Servicios de Salud** se devengaron y pagaron recursos por 261.5 y 246.8 millones de pesos, respectivamente, especialmente para la Primera etapa de la Construcción del Hospital Integral Comunitario de Vicam, ubicado en la localidad Vicam (Switch), municipio de Guaymas; en la continuación de la Construcción del Centro de Atención y Referencia de Emergencias Tecoripa, en la localidad de Tecoripa municipio de La Colorada; en la Remodelación y adecuación del Centro de Atención Neurológica de Empalme, en la localidad de Empalme municipio de Empalme; la Remodelación y adecuación de área de cocina y red de drenaje sanitario del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, ubicado en la localidad de Hermosillo municipio de Hermosillo; y en la continuación de la Rehabilitación y mantenimiento de 40 unidades médicas de primer nivel en varias localidades de varios municipios del estado de Sonora.

El **DIF Estatal** ha devengado y pagado recursos por 20.2 y 16.4 millones de pesos, respectivamente, especialmente en la continuación de la Construcción del Centro de Acogimiento Residencial para niñas, niños y adolescentes acompañados en situación de movilidad (segunda etapa), en la localidad de Hermosillo municipio de Hermosillo.

En el apartado de **Desarrollo Municipal**, se devengaron y pagaron recursos por el orden de 464.5 millones de pesos, provenientes de los Aprovechamientos Generados por la Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, particularmente de los

aprovechamientos obtenidos en ejercicios anteriores 2022, así como los aprovechamientos obtenidos durante el ejercicio fiscal 2023, destinados al fortalecimiento de la infraestructura municipal de varios municipios, entre otras, donde destacan principalmente las siguientes obras y acciones por municipio:

En el municipio de Aconchi, se continúa con la Construcción de banquetas con concreto hidráulico en varios tramos de la Avenida Independencia entre varias calles, en la localidad de Aconchi; en Agua Prieta, se prosigue con la Ampliación de 1,748.50 metros de red de distribución de agua de potable con tubería de PVC de 6" de diámetro y 3,390.00 metros de tubería de PVC de 4" de diámetro, en el sector suroeste de Agua Prieta, la reposición de 1,149.00 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de PVC de 8" de diámetro, 306.00 m de tubería de pvc de 12" de diámetro y 175 descargas domiciliarias, de calle 14 a 16 entre Avenidas 14 a 17, se inició con la reposición de 965.00 m de colector de aguas residuales de 18" de diámetro y la reparación de 98 descargas domiciliarias, en calle 9 entre Avenidas 35 a 44-A, y se continúa con la Construcción de 1,004 m de línea de conducción de agua potable con tubería de PVC de 8" de diámetro, 57.00 m de tubería de fo.fo. ced. 40 de 8" de diámetro y tren de llenado para tanque elevado con 33.00 m de tubería de fo.fo. ced. 40 de 8" de diámetro, todas ellas en la ciudad de Agua Prieta.

En Álamos, se concluyó con la Pavimentación con concreto hidráulico en calle Cocoteros entre calle las Palmeras (0+000) y calle Cocoteros (0+081) y la Rehabilitación de adoquinado en tramos aislados de varias calles en la localidad de Álamos; en Altar, la Pavimentación a base de carpeta asfáltica de calle Obregón, entre calle Obregón (0+060.31) y calle Obregón 0+092.74 y la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Allende entre callejón Francisco Quihuis y Venustiano Carranza de la Colonia las Lomas, en su segunda y tercera etapa (del km 0+033.54 al km 0+062.42), en la localidad de Altar; de igual manera en Arivechi la Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Miguel Hidalgo en cadenamiento 0+040 hasta cadenamiento 0+047 entre calle Independencia y calle Benito Juárez, en la localidad de Arivechi; en Arizpe, los trabajos de la Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en Avenida Gral. Diodoro Corella sur del cadenamiento 0+055 al 0+060 entre Avenida Primero de Mayo y Blvd. Club de Leones, segunda etapa y la Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en Avenida Benito Juárez del cadenamiento 0+000 al cadenamiento 0+027 entre calles 13 de Julio y Gral. Ignacio Zaragoza (primera y segunda etapa), en la localidad de Arizpe.

Por otra parte, en el municipio de Átil se finalizó la Rehabilitación de losas de concreto hidráulico en tramos aislado del Blvd. Francisco I. Madero entre calle Morelos y calle 16 de Septiembre, en la localidad de Átil; en Bacadéhuachi la Rehabilitación de losas de concreto hidráulico en tramos aislados del Blvd. Luis Donald Colosio entre calle Sonora y calle Amado Nervo, en la localidad de Bacadéhuachi; en el municipio de Bacanora la

Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Loma Linda entre calle Francisco Javier Mina y carretera estatal Hermosillo - Sahuaripa, en la localidad de Bacanora y en Bacerac la Rehabilitación a base de concreto hidráulico en varias secciones del Blvd. México entre Avenida Niños Héroes y Avenida Progreso, en la localidad de Bacerac.

En el municipio de Bacoachi, se culminaron los trabajos de la Pavimentación a base de concreto hidráulico callejón Estadio desde 0+000 en calle Buchunamichi al 0+017 hacia Avenida Vasco de Quiroga, en la localidad de Unámichi; en Bácum, se continúa en la Construcción de 3,119.50 metros de red de alcantarillado sanitario con tubería de PVC de 8" de diámetro, 40 pozos de visita y 185 descargas domiciliarias, en la localidad de Santa Teresa y la Construcción de 2,057.00 metros de red de alcantarillado sanitario con tubería de PVC de 8" de diámetro y 1,101.00 metros de tubería de PVC de 10" de diámetro, 39 pozos de visita y 104 descargas domiciliarias, localidad El Juvani; en el municipio de Banámichi, se finalizó la Pavimentación con concreto hidráulico del crucero de la calle General Álvaro Obregón y Avenida Antonio Molina H., en la localidad de Banámichi; asimismo, en el municipio de Baviácora se ejecutó la obra de Construcción de banquetas y guarniciones con concreto hidráulico en crucero de calle Florencio Ruiz y Avenida Álvaro Obregón en Baviácora.

Por otra parte, en el municipio de Bavispe, se realizó la Rehabilitación de losas de concreto hidráulico en tramos aislados de las calles Benito Juárez y Melchor Ocampo en la localidad de Bavispe; en Benito Juárez, el Recarpeteo a base de carpeta asfáltica en Avenida Fraternidad entre calles 5 de Mayo y Miguel Hidalgo, en la localidad de Villa Juárez; en el municipio de Benjamín Hill la Construcción de banquetas con concreto hidráulico en 3 camellones ubicados en el Blvd. Miguel Alemán entre calles Abelardo L. Rodríguez y Padre Kino, en la localidad de Benjamín Hill; en Caborca el Recarpeteo con carpeta asfáltica de la Avenida "C" entre calles 6 y 4 y la Pavimentación con carpeta asfáltica en callejón Pitiquito entre Avenidas "J" y "I", y Avenida "K" entre calle Bizani y callejón Pitiquito, en la localidad de Heroica Caborca, asimismo, se ejecutan las obras de Recarpeteo a base de carpeta asfáltica de la calle Las Torres entre Avenida Domingo Quiroz y Mora y Avenida Cap. Lorenzo Rodríguez, la Rehabilitación de pavimento a base de carpeta asfáltica del Blvd. Benito Juárez (carril sur) entre Avenida "N" (0+000) y Blvd. Benito Juárez (0+653).

En el municipio de Cajeme, aún se procede con la Rehabilitación de pavimento a base de colocación de carpeta de concreto asfáltico en varias calles de los sectores 1, 2 y 3, asimismo se iniciaron los trabajos de la Rehabilitación de pavimento a base de colocación de carpeta de concreto asfáltico en varias calles de los sectores 4 y 5, así como la Construcción 2,656.08 m de línea de conducción de agua potable de PVC de 30" de diámetro y 1,576.89 m de PVC de 20" de diámetro para alimentación del sector suroriente en Ciudad Obregón; en el municipio de Cananea, el Recarpeteo a base de carpeta asfáltica

de la Avenida Juárez entre calles Novena y Décima y se finalizó con la Pavimentación con concreto asfáltico en Avenida Tercera entre Avenida Tercera (0+134) y calle Uno, Colonia Dorado Uno, en la localidad de la Heroica Cananea; de igual manera en Carbó, se concluyó la obra de Bacheo con carpeta asfáltica en calle Oaxaca entre calles Jalisco y Zacatecas, de la localidad de Carbó; en el municipio de La Colorada, se atendió la Pavimentación con concreto hidráulico (guarnición y banqueteta) a un costado de la carretera 16 entre calle Las Animas y calle Tomás Cota, en la localidad de Tecoripa; en el municipio de Cucurpe, se finalizaron los trabajos de la Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd. Luis Donaldo Colosio entre calles Niños Héroes y San Felipe, en la localidad de Cucurpe; en el municipio de Cumpas, se concluyeron las Rehabilitaciones de losas de concreto hidráulico en tramos aislados de varias calles y avenidas de la localidad de Cumpas; en Divisaderos, se finalizó con la Reposición de pavimento a base de concreto hidráulico en avenida Sonora entre calles Emiliano Zapata y Plutarco Elías Calles, en la localidad de Divisaderos.

En el municipio y localidad de Empalme, aún se realizan las obras de Recarpeteo con micro carpeta asfáltica en varias calles y avenidas, de la localidad de Empalme; en el municipio de Etchojoa, se prosigue con la Construcción del sistema intercomunitario para el abastecimiento de agua potable en las localidades de Macochín y el Baburo, así como con el equipamiento de pozo de agua potable existente, Construcción de 499.00 metros de línea de conducción de agua potable con tubería de PVC de 4" de diámetro; 2,646.00 metros de red de distribución con tubería de PVC de 3" de diámetro, Construcción de tanque elevado de 60 m³ y construcción de 106 tomas domiciliarias, en la localidad de El Chapote localidades pertenecientes a la jurisdicción de Cohuirimpo de la Etnia Mayo; en el municipio de Fronteras, se atendió la Rehabilitación con carpeta asfáltica en Avenida Deportiva entre calle Quinta y Arroyo Esqueda, Avenida Francisco I. Madero entre calle Quinta y Arroyo Esqueda, Avenida Benito Juárez entre calle Quinta y Arroyo Esqueda, Avenida 3 entre calles 2 y 12, calle Segunda entre Avenida José María Morelos y Santa Fe, en la localidad de Esqueda.

En General Plutarco Elías Calles, se realiza la Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle 6 entre Avenida "D" y Avenida "I", Colonia Hombres Blancos y se ejecutó la obra de Recarpeteo en calle Benito Juárez entre Blvd. Francisco Eusebio Kino y Blvd. De las Américas, Colonia La Botella, en Sonoyta; en Granados, se finalizó con la Reposición de pavimento a base de concreto hidráulico en Avenida Sexta entre calle "A" (0+000) y Avenida Sexta (0+005), en la localidad de Granados; en el municipio de Guaymas, se concluyó con la Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd. Curbina entre calle Mero (0+000) y Blvd. Curbina (0+116), así como con la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Turquesa entre Blvd. Benito Juárez y Avenida Diamante en Colonia Guadalupe, ambas en la localidad Heroica Guaymas.

En el municipio y localidad de Hermosillo, se inició con la pavimentación a base de concreto hidráulico del Blvd. Los Sabinos (cuerpo sur) entre Blvd. Paseo Colinas del Bachoco y Avenida de La Castaña, asimismo se concluyeron con los trabajos de las obras de: Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en la calle Héroe de Nacozari entre Avenida Seguro Social y Periférico Norte, la Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en la calle 14 de Abril desde Blvd. Juan Navarrete hasta la Avenida Fernando Montes de Oca, la Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en la calle Israel González, desde el Blvd. José López Portillo hasta la Avenida Bacerac, la Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en el Blvd. Gilberto Escobosa (cuerpo norte), entre Blvd. Paseo Colinas del Bachoco y Blvd. José María Morelos y Pavón, así como la Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en la calle Ing. Francisco Salazar desde Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta hasta el Blvd. Juan Navarrete.

En el municipio de Huachinera, se finalizó con la Rehabilitación de losas de concreto hidráulico en tramos aislados de varias calles de las localidades de Huachinera y Aribabi; en Huásabas, se culminó con la Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle prolongación Prof. Julián Moreno entre calle Jesús García Corona y callejón Tío Chueco, en la localidad de Huásabas; en el municipio de Huatabampo, aún se realizan los trabajos de la construcción de 7,801.00 metros de 8" de diámetro y 675.00 metros de 10" de diámetro de red de alcantarillado sanitario, 88 pozos de visita y 310 descargas domiciliarias, localidad de San Antonio, así como la Construcción de 5,909.00 metros de 8" de diámetro y 1,201.50 metros de 10" de diámetro de red de alcantarillado sanitario, 63 pozos de visita y 329 descargas domiciliarias, localidad de Loma del Etchoropo; en Huépac, se concluyó con la Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en cruce de Avenida Gral. Padilla y Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la localidad de Huépac.

En el municipio de Ímuris, se consumaron los trabajos de la Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle Vía Fleck entre calle Alicia Arellano y Avenida Prof. Héctor Lizárraga; en Magdalena, se da inicio al Recarpeteo a base de carpeta asfáltica de la calle Ignacia Fimbres entre calle Ures (0+000) y calle Ignacia Fimbres (0+110), y se finalizó con el Recarpeteo con carpeta asfáltica en calle San Felipe entre calles Woolfolk y Jesús Arellano, en Magdalena de Kino; en el municipio de Mazatán, se terminaron los trabajos de Rehabilitación de losas de concreto hidráulico en tramos aislados de la calle Morelia entre calles Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, en la localidad de Mazatán; en Moctezuma, se concluyó la Reposición de pavimento con concreto hidráulico en la calle Ignacio Allende entre arroyo Nagovabi y calle Matamoros en Colonia Las Liebres en Moctezuma; asimismo, en el municipio de Naco se culminó la Pavimentación con concreto hidráulico en calle Ramón Morales entre Avenidas Ignacio Ramírez y Justo Sierra, en la localidad de Naco.

Así se tiene que en Nácori Chico, se finalizaron los trabajos de la Reposición de pavimento con concreto hidráulico en Avenida Adolfo de la Huerta entre calle 5 y calle 6, en la localidad de Nácori Chico; en el municipio de Nacozari de García, se atendió la Pavimentación con concreto hidráulico en cruce de calles Mariano Abasolo y Niños Héroes, así como la Pavimentación con concreto hidráulico en cruce de calle José María Morelos y Pavón y calle Niños Héroes, ambas en la localidad de Nacozari de García; en el municipio de Navojoa, se continúa con el equipamiento de pozo de agua potable existente, construcción de 451.00 metros de línea de conducción de agua potable con tubería de PVC de 3" de diámetro, 2,739.00 metros de red de distribución con tubería de PVC de 3" de diámetro, rehabilitación de tanque elevado existente de 30 m³ y construcción de 92 tomas domiciliarias, en la localidad de Punta de La Laguna, perteneciente a la jurisdicción de Cohuirimpo de la Etnia Mayo, y del mismo modo se concluyeron los trabajos de construcción de cruces con concreto hidráulico en diferentes vialidades de la localidad de Navojoa.

En el municipio de Nogales, se culminaron los trabajos de las obras tales como: la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 15 de Enero entre calle Obispo Juan Navarrete y Guty Cárdenas en Colonia Lomas de Nogales, la Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en Blvd. Centenario (segunda etapa) desde Blvd. Centenario (0+720) hasta Blvd. Centenario (1+100), así como la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Arroyo Buenos Aires entre calle Villa de Seris (0+000) y calle Arroyo Buenos Aires (0+300), en la Localidad de Heroica Nogales; en el municipio de Ónavas, se sigue finalizó la Reposición de pavimento a base de concreto hidráulico en Avenida J. Allende entre calles Francisco I. Madero y Calvario, en la localidad de Ónavas; en Opodepe, se finalizaron los trabajos de Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lázaro Cárdenas desde calle Cruz Gálvez (cadenamiento 0+000) hasta calle Lázaro Cárdenas cadenamiento 0+024, en la localidad de Opodepe; asimismo, en el municipio de Oquitoa se concluyó la Rehabilitación de losas de concreto hidráulico en tramos aislados de varias calles y avenidas de la localidad de Oquitoa; de la misma forma en Pitiquito se finalizó el Recarpeteo con carpeta asfáltica de calle Melchor Ocampo entre calles Víctor Estrella y Luis Donaldo Colosio, en la localidad de Pitiquito.

Por otra parte, en Puerto Peñasco, se iniciaron los trabajos de la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para una capacidad de 100 l/s, y se prosigue con la rehabilitación de 19,500.00 M² con carpeta asfáltica de calle Revolución entre Blvd. Benito Juárez y derecho de vía, y la rehabilitación de 12,750.00 M² con carpeta asfáltica de Avenida Cuauhtémoc entre Blvd. Benito Juárez y calle No Reección, ambas en la localidad de Puerto Peñasco; en el municipio de Quiriego, se culminó con el Bacheo con carpeta asfáltica en calle Progreso (carretera Fundición - Quiriego) desde el acceso a la localidad de Quiriego cadenamiento 0+000 hasta el cadenamiento 1+000, en la localidad de Quiriego.

En el municipio de Rayón, siguen los trabajos de la reposición de 391.00 metros de subcolector de drenaje sanitario con tubería de PVC de 10" de diámetro y 9 pozos de visita en calle Lázaro Cárdenas del Río (entre García Morales y Jesús García Corona) en la localidad de Rayón; en Rosario, se concluyó la ejecución de la obra de Pavimentación con concreto hidráulico y empedrado en calle Niños Héroes entre Blvd. Luis Donaldo Colosio desde el cadenamiento 0+070 hasta el cadenamiento 0+100, en la localidad de Rosario; en Sahuaripa, se finalizaron los trabajos constructivos del proyecto de Construcción de banquetas y guarniciones con concreto hidráulico en la calle Nacozari entre calles México y Durango, así como en varias vialidades de la localidad de Sahuaripa; en San Felipe de Jesús, se culminó con la Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle 20 de Noviembre entre 10 de Mayo y Blvd. San Felipe, en la localidad de San Felipe de Jesús.

En el municipio de San Ignacio Río Muerto, se finalizó el recarpeteo a base de carpeta asfáltica en calle Reforma entre calle Huirivis (0+000) y calle Reforma (0+047.23), en la localidad de San Ignacio Río Muerto; en San Javier, se terminó la Reposición de pavimento a base de concreto hidráulico en Avenida Dr. Víctor Galindo entre Dr. Gregorio Fernández y Periférico Oriente, en la localidad de San Javier; en el municipio de San Luis Río Colorado, se dio inicio a la construcción de campo de futbol en el Bosque II, se concluyeron los trabajos de la Construcción de pavimento con carpeta asfáltica en Avenida Carranza entre calle 43 y calle 47 y se inició con la Rehabilitación de pavimento en calle 44 de Avenida Obregón a Avenida Revolución, en la localidad de San Luis Río Colorado; en San Miguel de Horcasitas, finalizaron los trabajos de las obras Rehabilitación de vado a base de concreto hidráulico en calle Fausto Topete entre callejón Codorachic (0+000) y calle Fausto Topete (0+017), Rehabilitación de vado a base de concreto hidráulico en calle Enrique Amarillas Ochoa entre calles Ismael Amarillas Salas y del Deporte, así como la Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en la calle Fausto Topete y calle Cerro Pelón, en la localidad de Pesqueira.

En el municipio de San Pedro de la Cueva, se ejecutó la obra de Rehabilitación con concreto hidráulico de crucero de calle Alameda y calle Álvaro Obregón, en la localidad San Pedro de la Cueva; en Santa Ana, se finalizó con el proyecto de Bacheo a base de carpeta asfáltica en calle Niños Héroes entre Avenida Obregón y Avenida Ferrocarril; en el municipio de Santa Cruz, concluyeron los trabajos del Recarpeteo con carpeta asfáltica en calle Francisco I. Madero, entre Avenida Benito Juárez (0+000) y calle Francisco I. Madero (0+011), en la localidad de Santa Cruz; en Sáríc, se atendió la Rehabilitación de losas de concreto hidráulico en tramos aislados en calle de acceso a la delegación Cerro Prieto entre carretera Sáríc - Altar (0+000) y calle de acceso a la delegación Cerro Prieto (0+810); en Soyopa, se terminó la Pavimentación en carretera Adolfo López Mateos desde el cadenamiento 1+400 hasta calle Emiliano Zapata a área recreativa el Pango cadenamiento 1+460, en la localidad de Soyopa.

En el municipio de Suaqui Grande, se continúa con la reposición de 7,080.00 metros de red de distribución con tubería de PVC de 4" de diámetro, 413 tomas domiciliarias, construcción de tanque de 400 m³ en la localidad de Suaqui Grande; en Tepache, se culminó la Construcción de banquetas con concreto hidráulico en calle América entre Avenida Francisco I. Madero y Avenida Ignacio Aldama, en la localidad Tepache; en el municipio de Trincheras, se labora en la construcción de 110 metros de tubería de PVC de 6" de diámetro y equipamiento de 20 cruceros para sectorización de red de distribución en la localidad de Trincheras; en Tubutama, finalizó la Pavimentación con concreto hidráulico de Blvd. sin nombre, entre Blvd. sin nombre (0+000) y Blvd. sin nombre (0+024), (frente iglesia de Fátima), en ejido La Sangre.

En Ures, se concluyó la Pavimentación a base de adoquín en callejón del molino harinero entre Avenida Zaragoza y Avenida Melchor Ocampo, en la Localidad de Heroica Ures; en Villa Hidalgo, se ejecutó la obra de Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico de la calle Urrea entre Francisco Javier Mina y Vicente Guerrero en la localidad de Villa Hidalgo; en el municipio de Villa Pesqueira, se culminaron los trabajos de Rehabilitación de losas de concreto hidráulico en tramos aislados de la calle Coronel Sánchez entre calle I. Ojeda y calle Benito Juárez, en la localidad de Matape; finalmente en Yécora, se encuentra en proceso de ejecución la Construcción de 191.43 metros de línea de conducción de agua potable con tubería de PEAD de 2" de diámetro, 1,280.74 metros de red de distribución con tubería de PVC de 3" de diámetro, construcción de tanque elevado de 5.0 m³ y construcción de 25 tomas domiciliarias, en la localidad La Dura.



GOBIERNO
DE **SONORA**

ANALÍTICO DE PROYECTOS



GOBIERNO
DE **SONORA**

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA							
C-00164/0041	CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAL LABORAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, PRIMERA ETAPA				PERSONAS	0.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			970,217		
	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	C-00164/0041 - 1020001900-1201E103E09515A1-413031-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00164/0042	CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAL LABORAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, PRIMERA ETAPA				PERSONAS	0.00	0.00
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			526,262		
	16,420,000.00	16,420,000.00	0.00	0.00	C-00164/0042 - 1020001900-1201E103E09515A1-413031-2311A01101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00164/0043	CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAL LABORAL EN LA CIUDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, PRIMERA ETAPA				PERSONAS	0.00	0.00
	NAVOJOA	NAVOJOA			170,477		
	10,220,000.00	10,220,000.00	0.00	0.00	C-00164/0043 - 1020001900-1201E103E09515A1-413031-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00164/0044	CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAL LABORAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, PRIMERA ETAPA				PERSONAS	0.00	0.00
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			79,620		
	13,860,000.00	13,860,000.00	0.00	0.00	C-00164/0044 - 1020001900-1201E103E09515A1-413031-2311A00101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00164/0045	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL CON SALA DE ORALIDAD, EN PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO				PERSONAS	0.00	0.00
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			79,620		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0045 - 1020001900-1201E103E09515A1-413031-2311A00101		
	14,331,168.09	14,331,168.09	0.00	0.00			
C-00164/0046	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL CON DOS SALA DE ORALIDAD, EN CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME				PERSONAS	0.00	100.00
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			526,262		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0046 - 1020001900-1201E103E09515A1-413031-2311A01101		
	14,712,054.36	14,712,054.36	0.00	0.00			
C-00164/0047	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL CON SALA DE ORALIDAD, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA				PERSONAS	0.00	100.00
	NAVOJOA	NAVOJOA			170,477		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0047 - 1020001900-1201E103E09515A1-413031-2311A01201		
	11,503,131.09	11,503,131.09	0.00	0.00			
C-00164/0048	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES EN EDIFICIO DEL JUZGADO ORAL PENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS	0.00	100.00
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			192,739		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0048 - 1020000500-1201E103E09285A1-413031-2311A00101		
	6,131,021.90	6,131,021.90	0.00	0.00			
C-00164/0049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR EN EL EDIFICIO DEL JUZGADO ORAL PENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS	0.00	100.00
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			192,739		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0049 - 1020000500-1201E103E09285A1-413031-2311A00101		
	1,465,000.00	1,465,000.00	0.00	0.00			

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

C-00164/0050	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES EN EDIFICIO DE JUZGADO MIXTO, EN LA HEROICA CANANEA MUNICIPIO DE CANANEA				HEROICA CIUDAD DE CANANEA	PERSONAS 46,273	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,467,900.44	2,467,900.44	0.00	0.00	C-00164/0050 - 1020000500-1201E103E09285A1-413031-2311A00401			
C-00164/0051	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES EN EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES CON SALA DE ORALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO MUNICIPIO DE HUATABAMPO				HUEPACO, EL	PERSONAS 165,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,896,925.61	2,896,925.61	0.00	0.00	C-00164/0051 - 1020000500-1201E103E09285A1-413031-2311A01201			
	110,500,000.00	110,500,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	4	Obras	
	53,507,201.49	53,507,201.49	0.00	0.00		7		
	110,500,000.00	110,500,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia	4	Obras	
	53,507,201.49	53,507,201.49	0.00	0.00		7		



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00113/0005	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE EL DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), MUNICIPIO DE PITIQUITO	PITIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	CANCHA 1	ALUMNOS 329	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00113/0005 - 1070000900-2202E204K04903A1-612112-2325DK0200		
	3,235,856.00	3,235,856.00	0.00	0.00			
C-00113/0006	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA HACIENDA LOS ALCATRACES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 200	PERSONAS 740	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00113/0006 - 1070000900-2202E204K04903A1-614012-2325DK0700		
	303,263.02	303,263.02	0.00	0.00			
C-00113/0007	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA COLONIA AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 295	PERSONAS 495	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00113/0007 - 1070000900-2202E204K04903A1-614012-2325DK0700		
	268,768.76	268,768.76	0.00	0.00			
C-00125/0026	REHABILITACIÓN DE PARQUE RONALDO CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME	METRO CUADRADO 1421.75	ALUMNOS 1,254	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00125/0026 - 1070000900-2202E204K04903A1-614032-2325DK1000		
	1,429,807.64	1,429,807.64	0.00	0.00			
C-00125/0028	REHABILITACIÓN DEL PARQUE FLAVIO MOLINA, EN LA COLONIA REAL DE MINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 1364	PERSONAS 733	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00125/0028 - 1070000900-2202E204K04903A1-614032-2325DK0700		
	873,264.62	873,264.62	0.00	0.00			
C-00125/0029	REHABILITACIÓN DE PARQUE AMAPOLAS (SAN JUDAS TADEO), EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 2395	PERSONAS 495	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00125/0029 - 1070000900-2202E204K04903A1-614032-2325DK0700		
	1,288,684.52	1,288,684.52	0.00	0.00			
C-00125/0030	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MANUEL CAUDILLO, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CAUDILLO MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	MANUEL CAUDILLO	METRO CUADRADO 2925	PERSONAS 196	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00125/0030 - 1070000900-2202E204K04903A1-614032-2325DK1200		
	1,761,176.49	1,761,176.49	0.00	0.00			
C-00125/0031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	VÍCAM (SWICHT)	METRO CUADRADO 8930.25	ALUMNOS 9,392	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00125/0031 - 1070000900-2202E204K04903A1-614032-2325DK1000		
	1,736,301.00	1,736,301.00	0.00	0.00			
C-00125/0034	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN COLONIA FÁTIMA, EN LA HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 14460.75	PERSONAS 1,172	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00125/0034 - 1070000900-2202E204K04903A1-614012-2325DK1000		
	3,460,015.09	3,460,015.09	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0397 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK0300		
	953,960.87	953,960.87	0.00	0.00			
C-00085/0399	CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , EN LA LOCALIDAD DE GRANADOS MUNICIPIO DE GRANADOS	GRANADOS	GRANADOS	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	64	1,099	
	825,291.18	825,291.18	0.00	0.00	C-00085/0399 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK0600		
C-00085/0400	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, EN EL SAÚZ (EL SAÚZ DE URES), MUNICIPIO DE URES	URES	HEROICA CIUDAD DE URES	TANQUE	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	432	
	2,108,152.84	2,108,152.84	0.00	0.00	C-00085/0400 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK0500		
C-00085/0403	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	GUADALUPE VICTORIA	TANQUE	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	231	
	1,385,786.68	1,385,786.68	0.00	0.00	C-00085/0403 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK1000		
C-00085/0404	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BATACOSA MUNICIPIO DE QUIRIEGO	QUIRIEGO	BATACOSA	TANQUE	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	423	
	1,386,382.44	1,386,382.44	0.00	0.00	C-00085/0404 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK1200		
C-00085/0405	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, EN LOS CITAHUIS MUNICIPIO DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS	TANQUE	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	
	2,128,594.21	2,128,594.21	0.00	0.00	C-00085/0405 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK1200		
C-00085/0406	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, EN EL CHINO (SAN ANTONIO DE LOS CHINOS) MUNICIPIO DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS	TANQUE	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	320	
	2,128,594.21	2,128,594.21	0.00	0.00	C-00085/0406 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK1200		
C-00085/0407	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO MUNICIPIO DE IMURIS	IMURIS	CRUCERO, EL	METRO LINEAL	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	390	651	
	609,499.01	609,499.01	0.00	0.00	C-00085/0407 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK0300		
C-00085/0410	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ (SAUZ DE URES), MUNICIPIO DE URES	URES	SAUZ, EL	METRO LINEAL	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	850	432	
	373,330.76	373,330.76	0.00	0.00	C-00085/0410 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK0500		
	7,750,000.00	7,750,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	7	Obras
	11,899,592.20	11,899,592.20	0.00	0.00		9	

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
C-00077/0318	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BARRIO SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE BACADÉHUACHI, MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI				PERSONAS 250	0.00	100.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0318 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0319	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI, MUNICIPIO DE BACOACHI				PERSONAS 100	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0319 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0400		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0320	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JACINTO LÓPEZ, EN LA LOCALIDAD DE BÁCUM, MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS 290	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0320 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0321	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS 180	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0321 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0322	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VIVAH, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS 80	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0322 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0323	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA (JACINTO LÓPEZ), MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS 154	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0323 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0328	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEONADEPA, MUNICIPIO DE CUMPAS				PERSONAS 119	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0328 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0332	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MECÁNICO, EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS MUNICIPIO DE HUÁSABAS				PERSONAS 33	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0332 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0340	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BULEVAR FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS, MUNICIPIO DE TRINCHERAS				PERSONAS 20	0.00	0.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad						Av. Av.	
No. Obra / Proyecto		Localidad				Físico	Finan.
Municipio						%	%
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0340 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0200	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00077/0344	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO.						
	VILLA HIDALGO					METRO LINEAL	ALUMNOS
						850	1,450
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0344 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0600	
		1,083,008.42	1,083,008.42	0.00	0.00		
		9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	
		1,083,008.42	1,083,008.42	0.00	0.00	9	Obras
						1	
SE - URBANIZACIÓN							
C-00078/0425	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA COLONIA MINERA III, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA						
	CANANEA					PERSONAS	0.00 100.00
						2,900	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0425 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A00401	
		7,152,718.75	7,152,718.75	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0425 - 1070001300-2205E204K15904A1-411111-2311A00401	
		214,581.56	214,581.56	0.00	0.00		
C-00078/0426	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA MINERA III, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA						
	CANANEA					PERSONAS	0.00 100.00
						2,900	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0426 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A00401	
		4,360,081.88	4,360,081.88	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0426 - 1070001300-2205E204K15904A1-411111-2311A00401	
		130,802.81	130,802.81	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	
		11,858,185.00	11,858,185.00	0.00	0.00	0	Obras
						2	
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0812	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA					PERSONAS	0.00 100.00
						99	
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00075/0812 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0400	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00075/0813	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS						
	ÁLAMOS					PERSONAS	0.00 0.00
						82	
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00075/0813 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00075/0814	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALTAR						
	ALTAR					PERSONAS	0.00 0.00
						33	
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0814 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0200	
		0.00	0.00	0.00	0.00		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0815	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI				PERSONAS	0.00	0.00
					33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0815 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0900		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0816	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI				PERSONAS	0.00	0.00
					33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0816 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0817	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACANORA				PERSONAS	0.00	0.00
					33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0817 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0900		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0818	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACERAC				PERSONAS	0.00	0.00
					33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0818 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0819	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS	0.00	0.00
					66		
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00075/0819 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0820	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE				PERSONAS	0.00	0.00
					49		
	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	C-00075/0820 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0821	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ				PERSONAS	0.00	0.00
					25		
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00075/0821 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0822	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL				PERSONAS	0.00	0.00
					33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0822 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0823	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CABORCA				PERSONAS	0.00	0.00
					82		
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00075/0823 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0824	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME				PERSONAS	0.00	0.00
	CAJEME	VARIAS			82		
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00075/0824 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0825	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARBÓ				PERSONAS	0.00	0.00
	CARBÓ	VARIAS			33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0825 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0826	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME				PERSONAS	0.00	0.00
	EMPALME	VARIAS			99		
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00075/0826 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0827	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA				PERSONAS	0.00	0.00
	ETCHOJOA	VARIAS			49		
	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	C-00075/0827 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0828	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS				PERSONAS	0.00	0.00
	FRONTERAS	VARIAS			33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0828 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0400		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0829	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES				PERSONAS	0.00	0.00
	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	VARIAS			33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0829 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0830	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADOS				PERSONAS	0.00	0.00
	GRANADOS	VARIAS			33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0830 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0831	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS				PERSONAS	0.00	0.00
	GUAYMAS	VARIAS			99		
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00075/0831 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0832	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	VARIAS			66		
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00075/0832 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0833	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUACHINERA				PERSONAS	0.00	0.00
					33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0833 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0834	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUÁSBAS				PERSONAS	0.00	0.00
					33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0834 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0835	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO				PERSONAS	0.00	0.00
					115		
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00075/0835 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0836	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA				PERSONAS	0.00	0.00
					66		
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00075/0836 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0837	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATÁN				PERSONAS	0.00	0.00
					33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0837 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0800		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0838	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NACO				PERSONAS	0.00	0.00
					33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0838 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0400		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0839	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO				PERSONAS	0.00	0.00
					33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0839 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0840	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA				PERSONAS	0.00	0.00
					33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0840 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0400		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0841	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA				PERSONAS	0.00	0.00
					82		
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00075/0841 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0842	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OPODEPE				PERSONAS	0.00	0.00
	OPODEPE				33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0842 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0843	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PITIQUITO				PERSONAS	0.00	0.00
	PITIQUITO				49		
	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	C-00075/0843 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0844	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO				PERSONAS	0.00	0.00
	PUERTO PEÑASCO				82		
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00075/0844 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0845	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIGEO				PERSONAS	0.00	0.00
	QUIRIGEO				82		
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00075/0845 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0846	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO				PERSONAS	0.00	0.00
	ROSARIO				49		
	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	C-00075/0846 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0847	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAHUARIPA				PERSONAS	0.00	0.00
	SAHUARIPA				33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0847 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0900		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0848	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN LUIS RÍO COLORADO				82		
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00075/0848 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0849	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO				99		
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00075/0849 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0850	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS				49		
	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	C-00075/0850 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0851	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN PEDRO DE LA CUEVA				33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0851 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0800		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0852	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA				PERSONAS	0.00	0.00
	SANTA ANA				33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0852 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0853	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ				PERSONAS	0.00	0.00
	SANTA CRUZ				33		
	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	C-00075/0853 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0854	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS				PERSONAS	0.00	0.00
	TRINCHERAS				16		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0854 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0855	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URES				PERSONAS	0.00	0.00
	URES				33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0855 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0856	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YÉCORA				PERSONAS	0.00	0.00
	YÉCORA				33		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0856 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0900		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0857	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ				ALUMNOS	100.00	0.00
	BENITO JUÁREZ				66		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0857 - 1070000900-2205E204K15902D1-355012-2325DK1200		
	72,161.83	72,161.83	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0857 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	2,624,152.88	2,624,152.88	0.00	0.00			
C-00075/0858	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM MUNICIPIO DE GUAYMAS				ALUMNOS	100.00	100.00
	GUAYMAS				8		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0858 - 1070000900-2205E204K15902D1-355012-2325DK1000		
	25,703.01	25,703.01	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0858 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1000		
	1,015,947.01	1,015,947.01	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0859	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	VIVIENDA	ALUMNOS	100.00	100.00
				11	11		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0859 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0700		
	1,356,272.91	1,356,272.91	0.00	0.00			
C-00075/0860	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	VARIAS	VIVIENDA	ALUMNOS	100.00	100.00
				14	14		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0860 - 1070000900-2205E204K15902D1-355012-2325DK1200		
	48,651.61	48,651.61	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0860 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	1,836,908.70	1,836,908.70	0.00	0.00			
C-00075/0861	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO MUNICIPIO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	VIVIENDA	ALUMNOS	100.00	100.00
				12	12		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0861 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1000		
	1,523,920.50	1,523,920.50	0.00	0.00			
C-00075/0862	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ MUNICIPIO DE CARBÓ	CARBÓ	CARBÓ	VIVIENDA	ALUMNOS	100.00	100.00
				8	26		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0862 - 1070000900-2205E204K15902D1-355012-2325DK0500		
	25,392.40	25,392.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0862 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0500		
	986,385.15	986,385.15	0.00	0.00			
C-00075/0863	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ MUNICIPIO DE CARBÓ	CARBÓ	CARBÓ	MÓDULO	PERSONAS	100.00	100.00
				2	7		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0863 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0500		
	118,749.30	118,749.30	0.00	0.00			
C-00075/0864	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	VARIAS	VIVIENDA	ALUMNOS	100.00	100.00
				27	89		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0864 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1100		
	3,400,522.18	3,400,522.18	0.00	0.00			
C-00075/0865	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				15	50		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0865 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	2,054,523.81	2,054,523.81	0.00	0.00			
C-00075/0867	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				34	162		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0867 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	4,323,613.26	4,323,613.26	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0868	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	VARIAS	MÓDULO	ALUMNOS	100.00	100.00	
			68	251			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0868 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1100		
	4,421,671.52	4,421,671.52	0.00	0.00			
C-00075/0869	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO MUNICIPIO DE HUATABAMPO						
	HUATABAMPO	HUATABAMPO	MÓDULO	PERSONAS	100.00	100.00	
			11	42			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0869 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	846,289.81	846,289.81	0.00	0.00			
C-00075/0870	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA						
	NAVOJOA	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00	
			32	140			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0870 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	4,065,225.03	4,065,225.03	0.00	0.00			
C-00075/0871	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS						
	ÁLAMOS	VARIAS	MÓDULO	PERSONAS	95.00	100.00	
			17	81			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0871 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	1,209,279.17	1,209,279.17	0.00	0.00			
C-00075/0872	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00	
			22	107			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0872 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0100		
	3,101,195.68	3,101,195.68	0.00	0.00			
C-00075/0873	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN HILL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL						
	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00	
			10	51			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0873 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0300		
	1,220,109.04	1,220,109.04	0.00	0.00			
C-00075/0874	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PITIQUITO						
	PITIQUITO	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00	
			23	97			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0874 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0200		
	2,889,330.66	2,889,330.66	0.00	0.00			
C-00075/0875	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN BAHÍA DE LOBOS MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	BAHÍA DE LOBOS	MÓDULO	PERSONAS	95.00	100.00	
			11	47			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0875 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1000		
	717,916.58	717,916.58	0.00	0.00			
C-00075/0876	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	VIVIENDA	ALUMNOS	90.00	100.00	
			12	58			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0876 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0400		
	1,720,493.70	1,720,493.70	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0877	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO						
	QUIRIEGO	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00	
			18	89			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0877 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	2,421,897.00	2,421,897.00	0.00	0.00			
C-00075/0878	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE BACADÉHUACHI MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI						
	BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00	
			10	48			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0878 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0600		
	1,303,755.64	1,303,755.64	0.00	0.00			
C-00075/0879	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BÁCUM						
	BÁCUM	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	95.00	100.00	
			14	64			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0879 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1000		
	2,002,580.71	2,002,580.71	0.00	0.00			
C-00075/0880	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE BAVIÁCORA MUNICIPIO DE BAVIÁCORA						
	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00	
			6	29			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0880 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0500		
	817,624.76	817,624.76	0.00	0.00			
C-00075/0881	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO MUNICIPIO DE ROSARIO						
	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00	
			14	53			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0881 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	1,883,700.18	1,883,700.18	0.00	0.00			
C-00075/0882	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE BAVIÁCORA MUNICIPIO DE BAVIÁCORA						
	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	MÓDULO	PERSONAS	100.00	100.00	
			3	10			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0882 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0500		
	199,688.51	199,688.51	0.00	0.00			
C-00075/0883	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE						
	BAVISPE	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00	
			6	34			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0883 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0600		
	782,253.39	782,253.39	0.00	0.00			
C-00075/0884	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA						
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00	
			6	20			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0884 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0300		
	848,204.39	848,204.39	0.00	0.00			
C-00075/0885	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LCALIDAD DEL PAREDÓN COLORADO MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ						
	BENITO JUÁREZ	PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	9			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0885 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	132,229.33	132,229.33	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0886	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				19	88		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0886 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1000		
	2,337,351.72	2,337,351.72	0.00	0.00			
C-00075/0887	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA MUNICIPIO DE SAHUARIPA	SAHUARIPA	SAHUARIPA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				9	32		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0887 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0900		
	1,260,413.75	1,260,413.75	0.00	0.00			
C-00075/0888	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LA CUEVA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	ALUMNOS	100.00	100.00
				10	37		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0888 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0800		
	1,369,113.64	1,369,113.64	0.00	0.00			
C-00075/0889	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				9	34		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0889 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0800		
	1,272,306.59	1,272,306.59	0.00	0.00			
C-00075/0890	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				13	49		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0890 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0300		
	1,711,948.32	1,711,948.32	0.00	0.00			
C-00075/0891	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	MÓDULO	PERSONAS	100.00	100.00
				10	42		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0891 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0300		
	641,976.22	641,976.22	0.00	0.00			
C-00075/0892	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				10	57		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0892 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0300		
	1,433,047.61	1,433,047.61	0.00	0.00			
C-00075/0893	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI MUNICIPIO DE OPODEPE	OPODEPE	QUEROBABI	MÓDULO	PERSONAS	100.00	100.00
				13	35		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0893 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0500		
	851,053.86	851,053.86	0.00	0.00			
C-00075/0894	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	MÓDULO	PERSONAS	100.00	100.00
				2	7		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0894 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0300		
	130,931.37	130,931.37	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0895	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	90.00	100.00
				30	161		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,987,337.94	3,987,337.94	0.00	0.00	C-00075/0895 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0700		
C-00075/0896	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	OBRA	ALUMNOS	90.00	100.00
				8	37		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,129,897.71	1,129,897.71	0.00	0.00	C-00075/0896 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0500		
C-00075/0897	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				28	24		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,793,698.19	3,793,698.19	0.00	0.00	C-00075/0897 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0100		
C-00075/0898	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				24	87		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,251,741.32	3,251,741.32	0.00	0.00	C-00075/0898 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0100		
C-00075/0899	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALTAR	ALTAR	VARIAS	VIVIENDA	ALUMNOS	100.00	100.00
				15	65		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,979,344.00	1,979,344.00	0.00	0.00	C-00075/0899 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0200		
C-00075/0900	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACERAC	BACERAC	VARIAS	VIVIENDA	ALUMNOS	100.00	100.00
				4	20		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	598,939.71	598,939.71	0.00	0.00	C-00075/0900 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0600		
C-00075/0901	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	PLUTARCO ELÍAS CALLES	VIVIENDA	ALUMNOS	100.00	100.00
				13	59		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,864,797.30	1,864,797.30	0.00	0.00	C-00075/0901 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0200		
C-00075/0902	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN BAHÍA DE KINO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	BAHÍA KINO	VIVIENDA	ALUMNOS	95.00	100.00
				16	66		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,025,292.18	2,025,292.18	0.00	0.00	C-00075/0902 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0700		
C-00075/0903	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS	VIVIENDA	ALUMNOS	100.00	100.00
				19	66		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,578,715.78	2,578,715.78	0.00	0.00	C-00075/0903 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0700		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0904	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 3, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS	VIVIENDA	ALUMNOS	90.00	100.00
				16	30		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0904 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0700		
	2,027,780.99	2,027,780.99	0.00	0.00			
C-00075/0905	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				5	22		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0905 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0600		
	749,659.60	749,659.60	0.00	0.00			
C-00075/0906	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN BACERAC MUNICIPIO DE BACERAC	BACERAC	BACERAC	MÓDULO	ALUMNOS	100.00	100.00
				2	6		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0906 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0600		
	139,784.70	139,784.70	0.00	0.00			
C-00075/0907	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACERAC	BACERAC	VARIAS	MÓDULO	ALUMNOS	100.00	100.00
				10	35		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0907 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0600		
	775,968.40	775,968.40	0.00	0.00			
C-00075/0908	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME	VIVIENDA	ALUMNOS	100.00	100.00
				9	37		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0908 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1000		
	1,222,700.62	1,222,700.62	0.00	0.00			
C-00075/0909	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN MUNICIPIO DE MAZATÁN	MAZATÁN	MAZATÁN	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				5	25		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0909 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0800		
	749,917.74	749,917.74	0.00	0.00			
C-00075/0910	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME	MÓDULO	ALUMNOS	100.00	100.00
				6	21		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0910 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1000		
	401,797.41	401,797.41	0.00	0.00			
C-00075/0911	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI MUNICIPIO DE BACOACHI	BACOACHI	BACOACHI	VIVIENDA	ALUMNOS	100.00	100.00
				4	21		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0911 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0400		
	584,176.88	584,176.88	0.00	0.00			
C-00075/0912	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS	FRONTERAS	VARIAS	VIVIENDA	ALUMNOS	100.00	100.00
				10	45		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0912 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0400		
	1,498,104.92	1,498,104.92	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0913	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE NACO MUNICIPIO DE NACO	NACO	NACO	VIVIENDA 9	ALUMNOS 55	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0913 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0400		
	1,275,706.55	1,275,706.55	0.00	0.00			
C-00075/0914	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI MUNICIPIO DE BACOACHI	BACOACHI	BACOACHI	MÓDULO 5	ALUMNOS 15	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0914 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0400		
	331,758.05	331,758.05	0.00	0.00			
C-00075/0915	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA MUNICIPIO DE FRONTERAS	FRONTERAS	ESQUEDA	MÓDULO 5	ALUMNOS 22	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0915 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0400		
	348,953.80	348,953.80	0.00	0.00			
C-00075/0916	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE NACO MUNICIPIO DE NACO	NACO	NACO	MÓDULO 4	ALUMNOS 22	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0916 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0400		
	268,009.38	268,009.38	0.00	0.00			
C-00075/0917	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ MUNICIPIO DE CARBÓ	CARBÓ	CARBÓ	VIVIENDA 3	ALUMNOS 22	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0917 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0500		
	429,983.29	429,983.29	0.00	0.00			
C-00075/0918	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	VARIAS	VIVIENDA 35	ALUMNOS 35	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0918 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	1,345,748.65	1,345,748.65	0.00	0.00			
C-00075/0919	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA 2, EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ MUNICIPIO DE CARBÓ	CARBÓ	CARBÓ	MÓDULO 3	ALUMNOS 14	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0919 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0500		
	206,651.04	206,651.04	0.00	0.00			
C-00075/0920	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	VIVIENDA 1	ALUMNOS 6	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0920 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0700		
	147,303.01	147,303.01	0.00	0.00			
C-00075/0921	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DEL PAREDONCITO MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	PAREDONCITO	VIVIENDA 8	PERSONAS 38	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0921 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	1,057,834.72	1,057,834.72	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0922	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE EL BAUGO (GUÁSIMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS		GUÁSIMAS, LAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				13	40		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0922 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1000		
	1,839,724.39	1,839,724.39	0.00	0.00			
C-00075/0923	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 5, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	4		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0923 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0700		
	147,892.39	147,892.39	0.00	0.00			
C-00075/0924	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DEL PAREDONCITO MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ						
	BENITO JUÁREZ		PAREDONCITO	VIVIENDA	ALUMNOS	100.00	100.00
				10	42		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0924 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK1200		
	1,424,290.94	1,424,290.94	0.00	0.00			
C-00075/0925	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUMPAS						
	CUMPAS		VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				7	35		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0925 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0600		
	1,043,790.34	1,043,790.34	0.00	0.00			
C-00075/0926	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 6, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	3		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0926 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0700		
	149,932.89	149,932.89	0.00	0.00			
C-00075/0927	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	MÓDULO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	3		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0927 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0700		
	68,935.03	68,935.03	0.00	0.00			
C-00075/0928	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI						
	ARIVECHI		VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				7	30		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0928 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0900		
	1,049,954.99	1,049,954.99	0.00	0.00			
C-00075/0929	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 7, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				6	44		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0929 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0700		
	899,597.35	899,597.35	0.00	0.00			
C-00075/0930	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO , EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO		SAN BARTOLO (SAN JUAN 2)	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				4	4		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0930 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0700		
	149,932.89	149,932.89	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0931	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS						
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	VIVIENDA	ALUMNOS	100.00	100.00	
			3	11			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0931 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0500		
	449,958.43	449,958.43	0.00	0.00			
C-00075/0932	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 8, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	VIVIENDA	ALUMNOS	100.00	100.00	
			3	24			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0932 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0700		
	438,132.68	438,132.68	0.00	0.00			
C-00075/0933	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO 9, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	VIVIENDA	ALUMNOS	100.00	100.00	
			3	9			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0933 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0700		
	438,132.68	438,132.68	0.00	0.00			
C-00075/0934	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA 2, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MÓDULO	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	4			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0934 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2325DK0700		
	66,351.61	66,351.61	0.00	0.00			
C-00078/0394	CONSTRUCCIÓN DE 10 (DIEZ) UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVIÁCORA						
	BAVIÁCORA	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00	
				33			
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	C-00078/0394 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00078/0395	CONSTRUCCIÓN DE 20 (VEINTE) UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE						
	BAVISPE	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00	
				66			
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00078/0395 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00078/0396	CONSTRUCCIÓN DE 10 (DIEZ) UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ						
	BENITO JUÁREZ	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00	
				33			
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	C-00078/0396 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00078/0397	CONSTRUCCIÓN DE 16 (DIEZ Y SEIS) UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME						
	EMPALME	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00	
				53			
	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	C-00078/0397 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00078/0398	CONSTRUCCIÓN DE 5(CINCO) UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO						
	HUATABAMPO	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00	
				17			
	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	C-00078/0398 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00078/0399	CONSTRUCCIÓN DE 05(CINCO) UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO		NÁCORI CHICO		PERSONAS	0.00	0.00
					17		
	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	C-00078/0399 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00078/0400	CONSTRUCCIÓN DE 05(CINCO) UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCÍA		NACAZARI DE GARCÍA		PERSONAS	0.00	0.00
					17		
	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	C-00078/0400 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00078/0401	CONSTRUCCIÓN DE 10 (DIEZ) UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO		QUIRIEGO		PERSONAS	0.00	0.00
					33		
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	C-00078/0401 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00078/0402	CONSTRUCCIÓN DE 10 (DIEZ) UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO		ROSARIO		PERSONAS	0.00	0.00
					33		
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	C-00078/0402 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00078/0403	CONSTRUCCIÓN DE 09 (NUEVE) UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URES		URES		PERSONAS	0.00	0.00
					30		
	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	C-00078/0403 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00078/0404	CONSTRUCCIÓN DE 10 (DIEZ) VIVIENDAS DE 40.01 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO (PUNTA PEÑASCO EJIDO)		PERSONAS	0.00	0.00
					33		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0404 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A00101		
	3,094,221.80	3,094,221.80	0.00	0.00			
C-00078/0405	CONSTRUCCIÓN DE 10 (DIEZ) VIVIENDAS DE 40.01 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS	0.00	100.00
					33		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0405 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A00101		
	3,094,221.80	3,094,221.80	0.00	0.00			
C-00078/0406	CONSTRUCCIÓN DE 6 (SEIS) VIVIENDAS DE 40.01 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO		QUIRIEGO		PERSONAS	0.00	100.00
					33		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0406 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A01201		
	1,856,533.08	1,856,533.08	0.00	0.00			
C-00078/0407	CONSTRUCCIÓN DE 10 (DIEZ) VIVIENDAS DE 40.01 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA		ETCHOJOA		PERSONAS	0.00	100.00

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0407 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A01201	33	
	3,094,221.80	3,094,221.80	0.00	0.00			
C-00078/0408	CONSTRUCCIÓN DE 15 (QUINCE) VIVIENDAS DE 40.01 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS						
						PERSONAS	0.00 100.00
						50	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0408 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A01001		
	4,641,332.70	4,641,332.70	0.00	0.00			
C-00078/0409	CONSTRUCCIÓN DE 10 (DIEZ) VIVIENDAS DE 40.01 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME						
						PERSONAS	0.00 100.00
						33	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0409 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A01001		
	3,094,221.80	3,094,221.80	0.00	0.00			
C-00078/0410	CONSTRUCCIÓN DE 4 (CUATRO) VIVIENDAS DE 40.01 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS						
						PERSONAS	0.00 100.00
						13	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0410 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A00501		
	1,237,688.72	1,237,688.72	0.00	0.00			
C-00078/0411	CONSTRUCCIÓN DE 6 (SEIS) VIVIENDAS DE 40.01 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO MIGUEL ALEMÁN, MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
						PERSONAS	0.00 100.00
						20	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0411 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A00701		
	1,856,533.08	1,856,533.08	0.00	0.00			
C-00078/0412	CONSTRUCCIÓN DE 6 (SEIS) VIVIENDAS DE 40.01 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD BAHÍA DE KINO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
						PERSONAS	0.00 100.00
						20	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0412 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A00701		
	1,856,533.08	1,856,533.08	0.00	0.00			
C-00078/0413	CONSTRUCCIÓN DE 63 (SESENTA Y TRES) PIES DE CASA DE 19.09 METROS CUADRADOS CONSISTENTE A ÁREA COMÚN Y COCINA, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA						
						PERSONAS	0.00 100.00
						208	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0413 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A01201		
	10,507,357.98	10,507,357.98	0.00	0.00			
C-00078/0414	CONSTRUCCIÓN DE 02 (DOS) PIES DE CASA DE 19.09 METROS CUADRADOS CONSISTENTE A ÁREA COMÚN Y COCINA, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE						
						PERSONAS	0.00 100.00
						7	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0414 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A00501		
	333,566.92	333,566.92	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00078/0415	CONSTRUCCIÓN DE 02 (DOS) PIES DE CASA DE 19.09 METROS CUADRADOS CONSISTENTE A ÁREA COMÚN Y COCINA, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACONCHI				PERSONAS	0.00	100.00
					7		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	333,566.92	333,566.92	0.00	0.00	C-00078/0415 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A00501		
C-00078/0418	CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) VIVIENDAS DE 46.16 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE DE LOS SERIS, MUNICIPIO DE PITIQUITO				PERSONAS	0.00	100.00
					6		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	712,460.34	712,460.34	0.00	0.00	C-00078/0418 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A00201		
C-00078/0420	CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) VIVIENDAS DE 46.16 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	100.00
					6		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	712,460.34	712,460.34	0.00	0.00	C-00078/0420 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A00701		
C-00078/0423	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DE 15.47 METROS CUADRADOS A BASE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN VIVIENDA CON DOMICILIO CALLE GALES 35, FRACCIONAMIENTO NIZA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS				PERSONAS	0.00	100.00
					4		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	105,103.39	105,103.39	0.00	0.00	C-00078/0423 - 1070001300-2205E204K15904A1-411061-2311A01001		
	129,900,000.00	129,900,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	55	Obras
	140,472,746.97	140,472,746.97	0.00	0.00		92	

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00125/0032	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO LA VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MUNICIPIO DE HERMOSILLO				ALUMNOS	100.00	100.00
					2,237		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	689,905.36	689,905.36	0.00	0.00	C-00125/0032 - 1070000900-2202E204K04903A1-612032-2325DK0700		
C-00125/0033	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO TRES CRUCES EN LA COLONIA JESÚS GARCÍA, EN MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), MUNICIPIO DE HERMOSILLO				ALUMNOS	100.00	100.00
					39,424		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	679,215.55	679,215.55	0.00	0.00	C-00125/0033 - 1070000900-2202E204K04903A1-612012-2325DK0700		
C-00125/0036	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MANUEL CAUDILLO, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CAUDILLO MUNICIPIO DE HUATABAMPO				PERSONAS	100.00	100.00
					196		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	203,999.82	203,999.82	0.00	0.00	C-00125/0036 - 1070000900-2202E204K04903A1-612032-2325DK1200		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	1,573,120.73	1,573,120.73	0.00	0.00		3	

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00085/0383	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CAMPESTRE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	PERSONAS	0.00	100.00
				236		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00085/0383 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK0400	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00085/0387	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	BACOBAMPO	PERSONAS	0.00	0.00
				297		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00085/0387 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK1200	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00085/0390	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VILLAREAL, EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA	PERSONAS	0.00	0.00
				166		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00085/0390 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK0400	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00085/0391	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EXPROPIACIÓN PETROLERA EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	PERSONAS	0.00	0.00
				800		
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00085/0391 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK1200	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00085/0392	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ROSARITO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS	0.00	0.00
				116		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00085/0392 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK0300	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00085/0393	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL COLONIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS	0.00	0.00
				100		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00085/0393 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK0300	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00085/0394	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA TRES REINAS EN LA LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00
				900		
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	C-00085/0394 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK0700	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00085/0395	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS	0.00	0.00
				500		
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00085/0395 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK1100	
	0.00	0.00	0.00	0.00		

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00085/0398	REHABILITACIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BURÓCRATA, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA	MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	METRO CUADRADO 198	PERSONAS 5,399	100.00 0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0398 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK0100		
	1,372,375.03	1,372,375.03	0.00	0.00			
C-00085/0401	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	BACOBAMPO	METRO LINEAL 965	PERSONAS 297	100.00 100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0401 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK1200		
	871,439.45	871,439.45	0.00	0.00			
C-00085/0402	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME	METRO LINEAL 203	PERSONAS 36	100.00 100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0402 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK1000		
	258,809.58	258,809.58	0.00	0.00			
C-00085/0408	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE YÉCORA MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	YÉCORA	METRO LINEAL 1104	ALUMNOS 83	100.00 100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0408 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK0900		
	1,246,427.26	1,246,427.26	0.00	0.00			
C-00085/0409	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO LINEAL 1441.83	ALUMNOS 696	100.00 100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0409 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK0700		
	1,542,292.11	1,542,292.11	0.00	0.00			
C-00085/0411	REHABILITACIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA BURÓCRATA, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	METRO CÚBICO 400	ALUMNOS 5,399	100.00 100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0411 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK0100		
	225,899.29	225,899.29	0.00	0.00			
	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	8	Obras
	5,517,242.72	5,517,242.72	0.00	0.00		6	

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00077/0324	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN HILL, MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	PERSONAS 200	0.00 100.00		
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0324 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0325	CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CAMPESTRE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	PERSONAS 263	0.00 0.00		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0325 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0400		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00077/0326	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CAÑADA SUPER 15, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS 150	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0326 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0400		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0327	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA CAÑADA SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS 180	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0327 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0400		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0329	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA		PERSONAS 830	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0329 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0330	AMPLIACIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA		PERSONAS 150	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0330 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2325DK1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0331	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	BACOBAMPO		PERSONAS 80	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0331 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0333	AMPLIACIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VILLAREAL, EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA		PERSONAS 66	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0333 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0400		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0334	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	PUEBLO MAYO		PERSONAS 300	0.00	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0334 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0335	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 40	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00077/0335 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0336	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 70	0.00	0.00

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Fin. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00077/0336 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0337	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES				PERSONAS	0.00	0.00
					53		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00077/0337 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0338	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VERACRUZ, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES				PERSONAS	0.00	0.00
					119		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00077/0338 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0339	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ROSARITO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES				PERSONAS	0.00	0.00
					116		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0339 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0341	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA TRES REINAS EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00
					900		
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0341 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0342	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CAJEME				PERSONAS	0.00	0.00
					300		
	3,013,283.00	3,013,283.00	0.00	0.00	C-00077/0342 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK1100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0343	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALO VERDE, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA				PERSONAS	0.00	0.00
					100		
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00077/0343 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0345	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO LA JOYA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA				ACCIÓN	100.00	0.00
					1	24,000	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0345 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK1200		
	1,353,619.78	1,353,619.78	0.00	0.00			
C-00077/0346	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA				ACCIÓN	100.00	100.00
					1	60,000	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0346 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK1200		
	1,919,850.68	1,919,850.68	0.00	0.00			
C-00077/0347	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME				METRO LINEAL	100.00	100.00
					133	36	



CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2023
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CPCA-III-14

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan %	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
C-00077/0348	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0347 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK1000			
	263,276.83	263,276.83	0.00	0.00				
	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MESA DE GARIBAY, EN LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA							
	MUNICIPIO DE CANANEA		HEROICA CIUDAD DE CANANEA	METRO LINEAL	ALUMNOS	100.00	100.00	
	CANANEA			652	145			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0348 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2325DK0400			
1,362,742.76	1,362,742.76	0.00	0.00					
	20,763,283.00	20,763,283.00	0.00	0.00	Total Modalidad	17	Obras	
	4,899,490.05	4,899,490.05	0.00	0.00		4		
	179,413,283.00	179,413,283.00	0.00	0.00	Total Dependencia	96	Obras	
	192,373,924.88	192,373,924.88	0.00	0.00		127		



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00183/0001	REHABILITACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RECUBRIMIENTO EN LOSA DE AZOTEA PARA EL EDIFICIO #4, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		ALUMNOS 3,072	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00183/0001 - 1080007500-2503E101E10459N2-411061-2311C91100		
	3,633,105.74	3,633,105.74	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00183/0001 - 1080007500-2503E101E10459N2-411111-2311C91100		
	108,993.17	108,993.17	0.00	0.00			
C-00183/0002	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		ALUMNOS 3,072	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00183/0002 - 1080007500-2503E101E10459N2-411061-2311C91100		
	7,479,019.39	7,479,019.39	0.00	0.00			
C-00172/0006	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ALUMNOS 750	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0006 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2311A00701		
	382,515.75	382,515.75	0.00	0.00			
C-00172/0007	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE CERCO CON MALLA CICLÓNICA EN LA ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	PROVIDENCIA		ALUMNOS 350	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0007 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2311A01101		
	674,740.53	674,740.53	0.00	0.00			
C-00172/0008	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE Y ADECUACIONES EN ÁREA DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, SUBSEDE OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		ALUMNOS 390	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0008 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2311A01101		
	964,156.77	964,156.77	0.00	0.00			
C-00172/0009	MANTENIMIENTO DE CISTERNA, ADECUACIÓN DE APARATOS DE AIRES ACONDICIONADOS Y REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE COMEDOR Y DRENAJE DE LA ESCUELA NORMAL RURAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, EN LA LOCALIDAD EL QUINTO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	QUINTO, EL		ALUMNOS 350	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0009 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2311A01201		
	453,999.31	453,999.31	0.00	0.00			
C-00172/0010	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, HIDROSANITARIO Y HERRERÍAS EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR, PLANTEL HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ALUMNOS 270	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0010 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2311A00701		
	139,360.00	139,360.00	0.00	0.00			
C-00172/0011	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL DE ESCUELA NORMAL SUPERIOR, PLANTEL OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		ALUMNOS 280	0.00	100.00

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0011 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2311A01101		
	1,249,087.55	1,249,087.55	0.00	0.00			
C-00172/0012	RETIRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, PLANTEL NAVOJOA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA				ALUMNOS	0.00	100.00
					430		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0012 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2311A01201		
	254,514.24	254,514.24	0.00	0.00			
C-00172/0013	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE AULA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA				ALUMNOS	0.00	100.00
					650		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0013 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2311A01201		
	1,249,087.55	1,249,087.55	0.00	0.00			
C-00172/0014	MANTENIMIENTO A FACHADA PRINCIPAL E INSTALACIÓN DE BARANDAL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, PLANTEL NOGALES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES				ALUMNOS	0.00	100.00
					360		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0014 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2311A00301		
	122,465.76	122,465.76	0.00	0.00			
C-00172/0015	REHABILITACIÓN DE BAÑOS, ENJARRES E ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNAS EN AULAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, SUBSEDE GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS				ALUMNOS	0.00	100.00
					150		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0015 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2311A01001		
	363,108.50	363,108.50	0.00	0.00			
C-00172/0016	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, SUBSEDE CABORCA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA				ALUMNOS	0.00	100.00
					250		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0016 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2311A00201		
	71,088.00	71,088.00	0.00	0.00			
C-00172/0017	INSTALACIÓN DE VITROPISO EN DOS MÓDULOS DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, SUBSEDE SAN LUIS RÍO COLORADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				ALUMNOS	0.00	100.00
					250		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0017 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2311A00101		
	94,675.90	94,675.90	0.00	0.00			
C-00172/0018	IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACABADOS EXTERNOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, PLANTEL HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				ALUMNOS	0.00	100.00
					420		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0018 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2311A00701		
	609,446.23	609,446.23	0.00	0.00			
C-00172/0019	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA, PRIMERA ETAPA, ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAVOJOA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA				PERSONAS	0.00	100.00
					179		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0019 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2325NZ1200		
	1,073,065.67	1,073,065.67	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estat	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estat	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00172/0020	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE MODULO SANITARIO, ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	PROVIDENCIA	PERSONAS	0.00	100.00		
			300				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0020 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2325NZ1100		
	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00			
C-00172/0021	MANTENIMIENTO INTERIOR AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y BIBLIOTECA, ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	PROVIDENCIA	PERSONAS	0.00	100.00		
			300				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0021 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2325NZ1100		
	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00			
C-00172/0022	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	PROVIDENCIA	PERSONAS	0.00	100.00		
			300				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0022 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2325NZ1100		
	139,460.00	139,460.00	0.00	0.00			
C-00172/0023	REHABILITACIÓN DE ARCHIVO, ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	PROVIDENCIA	PERSONAS	0.00	100.00		
			300				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0023 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2325NZ1100		
	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00			
C-00172/0024	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, PRIMERA ETAPA, BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00		
			560				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0024 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2325NZ0700		
	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00			
C-00172/0025	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO SOLAR, BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00		
			560				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0025 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2325NZ0700		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
C-00172/0026	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE MODULO DE CUBÍCULOS, ESCUELA NORMAL SUPERIOR PLANTEL OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS	0.00	100.00		
			229				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0026 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2325NZ1100		
	794,751.00	794,751.00	0.00	0.00			
C-00172/0027	IMPERMEABILIZACIÓN, ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO SAHUARIPA (SAHUARIPA)	PERSONAS	0.00	100.00		
			190				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00172/0027 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2325NZ0700		
	308,200.00	308,200.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00172/0028	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO SAHUARIPA (SAHUARIPA)	PERSONAS	850	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00172/0028 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2325NZ0700		
C-00172/0029	REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS, ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	190	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	C-00172/0029 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2325NZ0700		
C-00172/0030	REMEDIACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	190	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00172/0030 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2325NZ0700		
C-00172/0031	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PRIMERA ETAPA, CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO SAHUARIPA (SAHUARIPA)	PERSONAS	100	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	C-00172/0031 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2325NZ0700		
C-00172/0032	REHABILITACIÓN DE MODULO DE BAÑOS, ESCUELA NORMAL SUPERIOR PLANTEL HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	200	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00172/0032 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2325NZ0700		
C-00172/0033	CONSTRUCCIÓN DE AULAS PRIMERA ETAPA, CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	PERSONAS	650	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00172/0033 - 1080009200-2503E101E13287J1-411061-2325NZ1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,773,841.06	24,773,841.06	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
						30	

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00184/0001	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (PRIMERA ETAPA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	3,500	0.00	100.00
	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00184/0001 - 1080000300-2401E101E04214A1-411061-2311A00701		
C-00184/0002	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SIERRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA"	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	ALUMNOS	2,000	0.00	0.00
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00184/0002 - 1080000300-2401E101E04214A1-411061-2311A00601		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
C-00184/0003	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL ADAPTADO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERMOSILLO", UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00
		HERMOSILLO	HERMOSILLO		940,000		
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00184/0003 - 10800003300-2401E101E04214A1-411061-2311A00701		
C-00184/0004	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA REFORMA", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00
		HERMOSILLO	HERMOSILLO		940,000		
	1,061,565.56	1,061,565.56	0.00	0.00			
	1,061,565.56	1,061,565.56	0.00	0.00	C-00184/0004 - 10800003300-2401E101E04214A1-411061-2311A00701		
C-00184/0005	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA "ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL LUIS ENCINAS JOHNSON", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA				PERSONAS	0.00	100.00
		AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		91,929		
	419,658.95	419,658.95	0.00	0.00			
	419,658.95	419,658.95	0.00	0.00	C-00184/0005 - 10800003300-2401E101E04214A1-411061-2311A00401		
C-00184/0006	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE" EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ				PERSONAS	0.00	100.00
		BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)		23,000		
	750,686.49	750,686.49	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00184/0006 - 10800003300-2401E101E04214A1-411061-2311A01201		
C-00184/0007	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA VIEJO, MUNICIPIO DE SANTA ANA				PERSONAS	0.00	0.00
		SANTA ANA	SANTA ANA VIEJO		15,000		
	107,661.12	107,661.12	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00184/0007 - 10800003300-2401E101E04214A1-411061-2311A00301		
C-00184/0008	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA EL ESTADIO DE SÓFTBOL BICENTENARIO", EN LA COLONIA LA GRANJA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA				PERSONAS	0.00	0.00
		SANTA ANA	SANTA ANA		20,000		
	26,024.35	26,024.35	0.00	0.00			
	26,024.35	26,024.35	0.00	0.00	C-00184/0008 - 10800003300-2401E101E04214A1-411061-2311A00301		
C-00184/0009	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIO MUNDIALISTAS HERMOSILLENSES" EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	100.00
		HERMOSILLO	HERMOSILLO		10,000		
	362,048.79	362,048.79	0.00	0.00			
	362,048.79	362,048.79	0.00	0.00	C-00184/0009 - 10800003300-2401E101E04214A1-411061-2311A00701		
C-00184/0010	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PISTA DE ATLETISMO EN UNIDAD DEPORTIVA EMPALME", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME				PERSONAS	0.00	100.00
		EMPALME	EMPALME		51,431		
	439,750.98	439,750.98	0.00	0.00			
	439,750.98	439,750.98	0.00	0.00	C-00184/0010 - 10800003300-2401E101E04214A1-411061-2311A01001		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
C-00184/0011	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA "REMDELACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA PACO MENDÍVIL", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL				PERSONAS	0.00	100.00
	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL			5,000		
	522,327.48	522,327.48	0.00	0.00	C-00184/0011 - 1080000300-2401E101E04214A1-411061-2311A00301		
	522,327.48	522,327.48	0.00	0.00			
C-00184/0012	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL" EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE URES				PERSONAS	0.00	100.00
	URES	SAN PEDRO			1,500		
	110,276.28	110,276.28	0.00	0.00	C-00184/0012 - 1080000300-2401E101E04214A1-411061-2311A00501		
	110,276.28	110,276.28	0.00	0.00			
C-00184/0013	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL ADAPTADO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL NOROESTE", UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			1,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00184/0013 - 1080000300-2401E101E04214A1-411061-2311A00701		
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
C-00184/0014	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA				PERSONAS	0.00	100.00
	SANTA ANA	SANTA ANA			15,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00184/0014 - 1080000300-2401E101E04214A1-411061-2311A00301		
	107,661.12	107,661.12	0.00	0.00			
C-00184/0015	ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y DE MITIGACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SIERRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA"				PERSONAS	0.00	100.00
	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			136,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00184/0015 - 1080000300-2401E101E04214A1-411061-2311A00601		
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00			
C-00184/0016	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIO MUNDIALISTAS HERMOSILLENSES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			10,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00184/0016 - 1080000300-2401E101E04214A1-411061-2311A00701		
	6,165,715.04	6,165,715.04	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00184/0016 - 1080000300-2401E101E04214A1-411111-2311A00701		
	184,971.45	184,971.45	0.00	0.00			
C-00184/0017	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (PRIMERA ETAPA)				PERSONAS	0.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			3,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00184/0017 - 1080000300-2401E101E04214A1-411061-2311A00701		
	8,737,864.08	8,737,864.08	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00184/0017 - 1080000300-2401E101E04214A1-411111-2311A00701		
	262,135.92	262,135.92	0.00	0.00			
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	12	Obras
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		12	



CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2023
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CPCA-III-14

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad				Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia	12	Obras		
	44,773,841.06	44,773,841.06	0.00	0.00		42			



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00182/0001	REHABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 936,263	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,475,595.54	1,475,595.54	0.00	0.00	C-00182/0001 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2311A00701	
C-00182/0002	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REFERENCIA DE EMERGENCIAS TECORIPA, EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA MUNICIPIO DE LA COLORADA	COLORADA, LA	TECORIPA	ALUMNOS 8,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	C-00182/0002 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2311A00801	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22,475,595.54	22,475,595.54	0.00	0.00	Total Modalidad	0 Obras
						2

5Y - EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

C-00179/0002	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 36,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7,782,361.47	7,782,361.47	0.00	0.00	C-00179/0002 - 1090000900-2608E204E32375A1-411061-2311A00701	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12,405,874.21	12,405,874.21	0.00	0.00	C-00179/0002 - 1090000900-2608E204E32375A1-411061-2325PI0700	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	20,188,235.68	20,188,235.68	0.00	0.00	Total Modalidad	0 Obras
						1

SN - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

C-00056/0283	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA ESPECIALIZADA (UNEME) DE ENFERMEDADES CRÓNICAS OBREGÓN SUR, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS 47,735	0.00	100.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0283 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2311A01101	
C-00056/0284	REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE LAS JURISDICCIÓN SANITARIA III, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	PERSONAS 20,482	0.00	0.00
	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0284 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2311A00301	
C-00056/0285	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL LABORATORIO ESTATAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 940,000	0.00	0.00
	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0285 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2311A00701	
C-00056/0286	REHABILITACIÓN DEL CUARTO DE MÁQUINAS DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA (HIES), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 2,940,840	0.00	0.00

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00056/0286 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00056/0287	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO CRUZ DEL NORTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00	
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	C-00056/0287 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00056/0288	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO CARLOS NAVA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00	
	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00	C-00056/0288 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	6	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00		0	

SO - CENTROS DE SALUD

C-00056/0289	REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN NEUROLÓGICA DE EMPALME, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME	PERSONAS	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	69,947	C-00056/0289 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2311A01001		
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00			
C-00056/0290	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL BASCONCOBE EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE, MUNICIPIO DE ETCHOJOA	BASCONCOBE	BASCONCOBE	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	434	C-00056/0290 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
	565,652.84	565,652.84	0.00	0.00			
C-00056/0291	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL AGUA CALIENTE EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE ANTERO, MUNICIPIO DE ALAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	71	C-00056/0291 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
	431,215.93	431,215.93	0.00	0.00			
C-00056/0292	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL BURAPACO EN LA LOCALIDAD DE EL BURAPACO, MUNICIPIO DE ALAMOS	BURAPACO	BURAPACO	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	82	C-00056/0292 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
	431,215.95	431,215.95	0.00	0.00			
C-00056/0293	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL BATACOSA EN LA LOCALIDAD DE BATACOSA, MUNICIPIO DE QUIRIEGO	BATACOSA	BATACOSA	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	60	C-00056/0293 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
	468,815.83	468,815.83	0.00	0.00			
C-00056/0294	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL BUAYSIACOB EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOB, MUNICIPIO DE ETCHOJOA	BUAYSIACOB	BUAYSIACOB	PERSONAS	0.00	100.00	
				640			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0294 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
	899,390.30	899,390.30	0.00	0.00			
C-00056/0295	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL CIBUTA EN LA LOCALIDAD DE CIBUTA, MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	CIBUTA		PERSONAS	0.00	100.00
					102		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0295 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0300		
	436,834.55	436,834.55	0.00	0.00			
C-00056/0296	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL COL. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	COLONIA MORELOS		PERSONAS	0.00	100.00
					159		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0296 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0400		
	593,022.89	593,022.89	0.00	0.00			
C-00056/0297	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL EL CARO EN LA LOCALIDAD DE EL CARO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		PERSONAS	0.00	100.00
					56		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0297 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
	519,255.82	519,255.82	0.00	0.00			
C-00056/0298	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL COMISARIA ROSALES EN LA LOCALIDAD DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	COMISARIA ROSALES		PERSONAS	0.00	100.00
					152		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0298 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
	584,080.37	584,080.37	0.00	0.00			
C-00056/0299	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL EL CHINAL EN LA LOCALIDAD DE EL CHINAL, MUNICIPIO DE ALAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS		PERSONAS	0.00	100.00
					28		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0299 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
	762,648.77	762,648.77	0.00	0.00			
C-00056/0300	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL EL CHINO EN LA LOCALIDAD DE EL CHINO (SAN ANTONIO DE LOS CHINOS), MUNICIPIO DE ALAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS		PERSONAS	0.00	100.00
					45		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0300 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
	436,834.55	436,834.55	0.00	0.00			
C-00056/0301	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL EL CLARO EN LA LOCALIDAD DE EL CLARO, MUNICIPIO DE SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA RITA DEL CLARO		PERSONAS	0.00	100.00
					56		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0301 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0300		
	431,215.94	431,215.94	0.00	0.00			
C-00056/0302	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL EL EJEMPLO EN LA LOCALIDAD DE EL EJEMPLO, MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS	0.00	100.00
					7		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0302 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0200		
	808,922.84	808,922.84	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SO - CENTROS DE SALUD							
C-00056/0303	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL EL MAQUIPO EN LA LOCALIDAD DE EL MAQUIPO, MUNICIPIO DE ALAMOS						
	ÁLAMOS	ÁLAMOS			PERSONAS	0.00	100.00
					22		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	910,709.14	910,709.14	0.00	0.00	C-00056/0303 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
C-00056/0304	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL EL NOVILLO EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA						
	SOYOPA	SOYOPA			PERSONAS	0.00	100.00
					14		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	782,207.05	782,207.05	0.00	0.00	C-00056/0304 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0800		
C-00056/0305	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL ETCHOROPO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO						
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			PERSONAS	0.00	100.00
					365		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	581,647.87	581,647.87	0.00	0.00	C-00056/0305 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
C-00056/0306	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL FELIX GOMEZ EN LA LOCALIDAD DE FELIX GOMEZ (EL DIPO), MUNICIPIO DE PITIQUITO						
	PITIQUITO	FELIX GOMEZ (EL DIPO)			PERSONAS	0.00	100.00
					100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	474,434.43	474,434.43	0.00	0.00	C-00056/0306 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0200		
C-00056/0307	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL GUISAMOPA EN LA LOCALIDAD DE GUISAMOPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA						
	SAHUARIPA	GUISAMOPA			PERSONAS	0.00	100.00
					147		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	604,555.41	604,555.41	0.00	0.00	C-00056/0307 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0900		
C-00056/0308	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL HUIROCOBA EN LA LOCALIDAD DE HUIROCOBA, MUNICIPIO DE ALAMOS						
	ÁLAMOS	ÁLAMOS			PERSONAS	0.00	100.00
					121		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	448,071.75	448,071.75	0.00	0.00	C-00056/0308 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
C-00056/0309	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL LA BOCANA EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA						
	ETCHOJOA	ETCHOJOA			PERSONAS	0.00	100.00
					228		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	547,382.81	547,382.81	0.00	0.00	C-00056/0309 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
C-00056/0310	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL LA ESQUINA EN LA LOCALIDAD LA ESQUINA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO						
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			PERSONAS	0.00	100.00
					152		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	585,935.38	585,935.38	0.00	0.00	C-00056/0310 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SO - CENTROS DE SALUD							
C-00056/0311	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL LOS MUERTOS EN LA LOCALIDAD DE LOS MUERTOS , MUNICIPIO DE ALAMOS						
	ÁLAMOS	ÁLAMOS			PERSONAS	0.00	100.00
					122		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	508,050.47	508,050.47	0.00	0.00	C-00056/0311 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
C-00056/0312	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MEXIQUILLO EN LA LOCALIDAD DE MEXIQUILLO, MUNICIPIO DE ALAMOS						
	ÁLAMOS	MEXIQUILLO			PERSONAS	0.00	100.00
					150		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	610,260.42	610,260.42	0.00	0.00	C-00056/0312 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
C-00056/0313	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL MOCÚZARI EN LA LOCALIDAD DE EL MOCUZARI (CONICÁRIT), MUNICIPIO DE ALAMOS						
	ÁLAMOS	ÁLAMOS			PERSONAS	0.00	100.00
					76		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	463,197.23	463,197.23	0.00	0.00	C-00056/0313 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
C-00056/0314	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) EN LA LOCALIDAD DE PLUARTCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA), MUNICIPIO DE CABORCA						
	CABORCA	HEROICA CABORCA			PERSONAS	0.00	100.00
					1,345		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	930,225.81	930,225.81	0.00	0.00	C-00056/0314 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0200		
C-00056/0315	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL PAREDON COLORADO EN LA LOCALIDAD DE PAREDON COLORADO (PAREDÓN VIEJO), MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ						
	BENITO JUÁREZ	PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)			PERSONAS	0.00	100.00
					458		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	591,622.89	591,622.89	0.00	0.00	C-00056/0315 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
C-00056/0316	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO (PUEBLO NUEVO OCUCA), MUNICIPIO DE TRINCHERAS						
	TRINCHERAS	PUEBLO NUEVO (PUEBLO NUEVO OCUCA)			PERSONAS	0.00	100.00
					186		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	451,960.03	451,960.03	0.00	0.00	C-00056/0316 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0200		
C-00056/0317	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL QUIRIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL QUIRIEGO, MUNICIPIO DE QUIRIEGO						
	QUIRIEGO	QUIRIEGO			PERSONAS	0.00	100.00
					185		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	799,351.76	799,351.76	0.00	0.00	C-00056/0317 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
C-00056/0318	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL SAN ANTONIO DE LA HUERTA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE SOYOPA						
	SOYOPA	SAN ANTONIO DE LA HUERTA			PERSONAS	0.00	100.00
					186		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	519,255.82	519,255.82	0.00	0.00	C-00056/0318 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0800		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SO - CENTROS DE SALUD							
C-00056/0319	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL SAN BERNARDO EN LA LOCALIDAD DE	DE ALAMOS	SAN BERNARDO	PERSONAS	0.00	100.00	
	ÁLAMOS			177			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0319 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
	906,006.83	906,006.83	0.00	0.00			
C-00056/0320	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL SAN JAVIER EN LA LOCALIDAD DE	JAVIER	SAN JAVIER	PERSONAS	0.00	100.00	
	SAN JAVIER			143			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0320 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0800		
	747,876.03	747,876.03	0.00	0.00			
C-00056/0321	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL SAN MIGUEL DE HORCASITAS EN LA LOCALIDAD DE	HORCASITAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PERSONAS	0.00	100.00	
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS			122			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0321 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0500		
	813,958.06	813,958.06	0.00	0.00			
C-00056/0322	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL TAPIZUELAS EN LA LOCALIDAD DE	ALAMOS	TAPIZUELAS	PERSONAS	0.00	100.00	
	ÁLAMOS			25			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0322 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
	610,260.42	610,260.42	0.00	0.00			
C-00056/0323	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL VALLE DE TACUPETO EN LA LOCALIDAD DE	MUNICIPIO DE SAHUARIPA	VALLE DE TACUPETO	PERSONAS	0.00	100.00	
	SAHUARIPA			255			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0323 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0900		
	436,834.54	436,834.54	0.00	0.00			
C-00056/0324	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL VILLA PESQUEIRA EN LA LOCALIDAD DE	MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)	PERSONAS	0.00	100.00	
	VILLA PESQUEIRA			207			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0324 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0800		
	613,763.88	613,763.88	0.00	0.00			
C-00056/0325	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL TECHOBAMPO EN LA LOCALIDAD DE	ALAMOS	TECHOBAMPO	PERSONAS	0.00	100.00	
	ÁLAMOS			61			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0325 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF1200		
	575,522.86	575,522.86	0.00	0.00			
C-00056/0326	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME CAPA NUEVA VIDA AGUA PRIETA, EN LA LOCALIDAD DE	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	PERSONAS	0.00	100.00	
	AGUA PRIETA			26,299			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0326 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0400		
	872,050.32	872,050.32	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros			
SO - CENTROS DE SALUD							
C-00056/0327	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 141,866	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	897,684.16	897,684.16	0.00	0.00	C-00056/0327 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0700		
C-00056/0328	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME CAPA NUEVA VIDA CABORCA EN LA LOCALIDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA						
	CABORCA	HEROICA CABORCA			PERSONAS 13,531	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	872,050.32	872,050.32	0.00	0.00	C-00056/0328 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0200		
C-00056/0329	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME CAPA NUEVA VIDA SAN LUIS RIO COLORADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 53,374	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	877,043.92	877,043.92	0.00	0.00	C-00056/0329 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QF0100		
C-00056/0330	REMDELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREA DE COCINA Y RED DE DRENAJE SANITARIO DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO CRUZ DEL NORTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 141,866	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,024,404.46	6,024,404.46	0.00	0.00	C-00056/0330 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2311A00701		
C-00056/0331	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, UBICADO EN LA LOCALIDAD VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA						
	GUAYMAS	VÍCAM (SWICHT)			PERSONAS 47,883	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	131,000,873.33	131,000,873.33	0.00	0.00	C-00056/0331 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325QW1000		
C-00056/0332	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6 CENTROS DE SALUD, RUTA 1, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS						
	VARIOS	VARIAS			PERSONAS 1,522	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	307,913.59	307,913.59	0.00	0.00	C-00056/0332 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1300		
C-00056/0333	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 5 CENTROS DE SALUD, RUTA 2, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS						
	VARIOS	VARIAS			PERSONAS 732	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	177,325.32	177,325.32	0.00	0.00	C-00056/0333 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1300		
C-00056/0334	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6 CENTROS DE SALUD, RUTA 3, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS						
	VARIOS	VARIAS			PERSONAS 289,133	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	777,290.40	777,290.40	0.00	0.00	C-00056/0334 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1300		
C-00056/0335	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 9 CENTROS DE SALUD, RUTA 4, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS						
	VARIOS	VARIAS			PERSONAS 2,346	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	366,098.13	366,098.13	0.00	0.00	C-00056/0335 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1300		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SO - CENTROS DE SALUD							
C-00056/0336	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6 CENTROS DE SALUD, RUTA 5, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 2,860	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0336 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1300		
	280,804.39	280,804.39	0.00	0.00			
C-00056/0337	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 12 CENTROS DE SALUD, RUTA 7, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 3,222	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0337 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1300		
	432,527.00	432,527.00	0.00	0.00			
C-00056/0338	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 20 CENTROS DE SALUD, RUTA 6, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 8,604	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0338 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1300		
	861,726.24	861,726.24	0.00	0.00			
C-00056/0339	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 17 CENTROS DE SALUD, RUTA 8, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 1,956	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0339 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1300		
	509,703.52	509,703.52	0.00	0.00			
C-00056/0340	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 11 CENTROS DE SALUD, RUTA 9, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 15,858	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0340 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1300		
	507,141.31	507,141.31	0.00	0.00			
C-00056/0341	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL UNEME CAPA NUEVA VIDA NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 45,548	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0341 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0300		
	1,001,639.76	1,001,639.76	0.00	0.00			
C-00056/0342	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO LAS MINITAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 141,866	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0342 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0700		
	871,911.09	871,911.09	0.00	0.00			
C-00056/0343	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO CIUDAD DE LOS NIÑOS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 141,866	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0343 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0700		
	993,744.64	993,744.64	0.00	0.00			
C-00056/0344	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL PITIQUITO, EN LA LOCALIDAD DE PITIQUITO MUNICIPIO DE PITIQUITO SONORA	PITIQUITO	PITIQUITO		PERSONAS 632	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0344 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0200		
	1,055,943.86	1,055,943.86	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SO - CENTROS DE SALUD							
C-00056/0345	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAPASITS OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)				47,735		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0345 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1100		
	1,273,520.87	1,273,520.87	0.00	0.00			
C-00056/0346	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAPASITS NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	NOGALES HEROICA NOGALES				45,584		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0346 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0300		
	1,489,334.45	1,489,334.45	0.00	0.00			
C-00056/0347	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO SAN IGNACIO RÍO MUERTO				1,594		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0347 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1000		
	1,319,448.86	1,319,448.86	0.00	0.00			
C-00056/0348	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	NOGALES HEROICA NOGALES				45,548		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0348 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0300		
	2,119,622.48	2,119,622.48	0.00	0.00			
C-00056/0349	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO OBREGÓN SUR, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)				47,735		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0349 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1100		
	1,503,601.80	1,503,601.80	0.00	0.00			
C-00056/0350	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL NACO, EN LA LOCALIDAD DE NACO MUNICIPIO DE NACO SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	NACO NACO				2,333		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0350 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0400		
	1,811,151.26	1,811,151.26	0.00	0.00			
C-00056/0351	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL PUEBLO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI MUNICIPIO DE CAJEME SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	CAJEME PUEBLO YAQUI				2,820		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0351 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1100		
	846,903.21	846,903.21	0.00	0.00			
C-00056/0352	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO OBREGÓN NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)				47,735		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0352 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1100		
	1,761,816.71	1,761,816.71	0.00	0.00			
C-00056/0353	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO NAVOJOA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	NAVOJOA NAVOJOA				14,652		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0353 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1200		
	1,913,908.22	1,913,908.22	0.00	0.00			
C-00056/0354	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO LOS NARANJOS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00	
				141,866			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0354 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0700		
	3,029,125.66	3,029,125.66	0.00	0.00			
C-00056/0355	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00	
				141,866			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0355 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0700		
	2,591,767.44	2,591,767.44	0.00	0.00			
C-00056/0356	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO SAN LUIS RÍO COLORADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	PERSONAS	0.00	100.00	
				53,374			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0356 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0100		
	2,015,021.99	2,015,021.99	0.00	0.00			
C-00056/0357	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DR. DOMINGO OLIVARES, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00	
				141,866			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0357 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0700		
	4,585,869.34	4,585,869.34	0.00	0.00			
C-00056/0358	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO SAHUARO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00	
				141,866			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0358 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0700		
	2,869,860.40	2,869,860.40	0.00	0.00			
C-00056/0359	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO LOMAS DE MADRID, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00	
				141,866			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0359 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0700		
	3,758,804.18	3,758,804.18	0.00	0.00			
C-00056/0360	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL SAN PEDRO DE LA CUEVA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LA CUEVA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	PERSONAS	0.00	100.00	
				147			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0360 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0800		
	1,062,108.76	1,062,108.76	0.00	0.00			
C-00056/0361	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CIRUGÍA AMBULATORIA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00	
				141,866			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0361 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0700		
	5,216,558.13	5,216,558.13	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SO - CENTROS DE SALUD							
C-00056/0362	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO CABORCA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA SONORA						
		CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS	0.00	100.00
					13,531		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,352,432.10	1,352,432.10	0.00	0.00	C-00056/0362 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0200		
C-00056/0363	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO OBREGÓN CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME SONORA						
		CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS	0.00	100.00
					47,735		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,927,480.67	5,927,480.67	0.00	0.00	C-00056/0363 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1100		
C-00056/0364	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL ETCHOJOA, EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA						
		ETCHOJOA	ETCHOJOA		PERSONAS	0.00	100.00
					1,380		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,920,200.29	1,920,200.29	0.00	0.00	C-00056/0364 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1200		
C-00056/0365	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL BACOBAMPO, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA						
		ETCHOJOA	BACOBAMPO		PERSONAS	0.00	100.00
					1,225		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,683,226.09	1,683,226.09	0.00	0.00	C-00056/0365 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1200		
C-00056/0366	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL GOLFO DE SANTA CLARA, EN LA LOCALIDAD DE GOLFO DE SANTA CLARA MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA						
		SAN LUIS RÍO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA		PERSONAS	0.00	100.00
					1,610		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,220,298.84	1,220,298.84	0.00	0.00	C-00056/0366 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0100		
C-00056/0367	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL MIGUEL ALEMÁN, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN (CALLE DOCE) MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA						
		HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	100.00
					11,762		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,546,320.30	2,546,320.30	0.00	0.00	C-00056/0367 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0700		
C-00056/0368	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL MIGUEL ALEMÁN II, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN (CALLE DOCE) MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA						
		HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	100.00
					11,762		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,403,686.95	2,403,686.95	0.00	0.00	C-00056/0368 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0700		
C-00056/0369	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL ROSARIO TESOPACO, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA						
		ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)		PERSONAS	0.00	100.00
					703		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	941,444.38	941,444.38	0.00	0.00	C-00056/0369 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1200		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SO - CENTROS DE SALUD							
C-00056/0370	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO MUNICIPIO DE HUATABAMPO SONORA						
					PERSONAS	0.00	100.00
					4,413		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,352,953.09	1,352,953.09	0.00	0.00	C-00056/0370 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1200		
C-00056/0371	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL GEROCOA, EN LA LOCALIDAD DE GEROCOA CHICO (LOS PLÁTANOS) MUNICIPIO DE ÁLAMOS SONORA						
					PERSONAS	0.00	100.00
					18		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,098,104.66	1,098,104.66	0.00	0.00	C-00056/0371 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1200		
C-00056/0372	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL PÓTAM, EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA						
					PERSONAS	0.00	100.00
					1,961		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,571,572.09	1,571,572.09	0.00	0.00	C-00056/0372 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA1000		
C-00056/0373	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL EL TAZAJAL, EN LA LOCALIDAD DE EL TAZAJAL MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA						
					PERSONAS	0.00	100.00
					347		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	801,536.22	801,536.22	0.00	0.00	C-00056/0373 - 1090001100-2304E205E25098G1-411061-2325RA0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	239,057,752.67	239,057,752.67	0.00	0.00		85	
	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia	6	Obras
	281,721,583.89	281,721,583.89	0.00	0.00		88	



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2023

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

3P - DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

C-00181/0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA MEJORAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN EL HONORABLE AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y CASA DEL ESTUDIANTE SERRANO DEL MUNICIPIO DE GRANADOS.	GRANADOS	GRANADOS	PERSONAS	0.00	0.00
				1,009		
	588,172.74	588,172.74	0.00	0.00	C-00181/0002 - 1100001900-3601E410E09551A1-411061-2311A00601	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00181/0003	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LA ACTUAL RED RURAL DE TELECOMUNICACIONES.	VARIOS	VARIAS	PERSONAS	0.00	0.00
				83		
	4,193,204.96	4,193,204.96	0.00	0.00	C-00181/0003 - 1100001900-3601E410E09551A1-411061-2311A01301	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	3 Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00		0

5A - CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN

C-00055/1933	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL MERCADO MUNICIPAL DE NAVOJOA, UBICADO EN CALLE GARCÍA MORALES SUR Y CALLE NO REELECCIÓN SUR ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA							
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	PERSONAS	5.00	0.00
					1	120,926		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1933 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01201			
	10,247,674.61	10,247,674.61	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1933 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C01201			
	512,383.73	512,383.73	0.00	0.00				
C-00055/1950	REHABILITACIÓN GENERAL DE MERCADO MUNICIPAL NO.1 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, UBICADO EN CALLE GUERRERO Y MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	100.00
						500,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1950 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701			
	19,461,589.19	19,461,589.19	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1950 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00701			
	973,079.46	973,079.46	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras	
	31,194,726.99	31,194,726.99	0.00	0.00		2		

5C - ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

C-00098/0471	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE CENTRO DE VISITANTES Y AVIARIO EN EL CENTRO ECOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS	0.00	100.00
					855,563		
	142,909.30	142,909.30	0.00	0.00	C-00098/0471 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0478	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PLAN MAESTRO "LA SAUCEDA", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS	0.00	0.00
					2,944,840		
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	C-00098/0478 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros			

5C - ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

C-00098/0531	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	ALUMNOS 940,000	55.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,111,298.92	4,111,298.92	0.00	0.00	C-00098/0531 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00701		
	8,142,909.30	8,142,909.30	0.00	0.00			
	4,111,298.92	4,111,298.92	0.00	0.00	Total Modalidad	2	Obras
						1	

5D - URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

C-00060/0306	REHABILITACIÓN DE ALBERCA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	OBRA 1	PERSONAS 3,190	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00	C-00060/0306 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,290.35	4,290.35	0.00	0.00	C-00060/0306 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	964,635.02	964,635.02	0.00	0.00	C-00060/0306 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00501		
C-00060/0363	CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA INSTALACIÓN DE ANTENA REPETIDORA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 40,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	348,917.36	348,917.36	0.00	0.00	C-00060/0363 - 1100001100-2201E410K05413A1-614012-2311A01100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	836,080.87	836,080.87	0.00	0.00	C-00060/0363 - 1100001100-2201E410K05413A1-614012-2311A01101		
C-00055/1799	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD DE PASEO RÍO SONORA ENTRE BOULEVARD SOLIDARIDAD Y CALLE RÍO MCTEZUMA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	ALUMNOS 300,000	28.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,599,762.55	1,599,762.55	0.00	0.00	C-00055/1799 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,479.22	2,479.22	0.00	0.00	C-00055/1799 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00701		
C-00055/1825	REHABILITACIÓN DE PLAZA BICENTENARIO UBICADA EN CALLE COMONFORT ENTRE DR. HOFFER Y AVE. TEHUATEPEC COL. CENTENARIO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 100,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,815,306.92	3,815,306.92	0.00	0.00	C-00055/1825 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	190,765.35	190,765.35	0.00	0.00	C-00055/1825 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00701		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5D - URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO							
C-00055/1836	COMPLEMENTO DE REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN BOULEVARD ANTONIO CASO ENTRE CASA BLANCA Y CIGALES EN COLONIA URBI VILLA DEL REY, EN CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME						
		CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 1,700	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1836 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A01101		
	142,573.74	142,573.74	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	7,929,647.24	7,929,647.24	0.00	0.00		5	
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00057/0014	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALTARES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.						
		HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 100	0.00	100.00
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00057/0014 - 1100001100-2201E410K05474A1-611012-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00057/0015	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN EL EDIFICIO DEL COLEGIO SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
		HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 2,000	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0015 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00701		
	303,957.21	303,957.21	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0015 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A00701		
	39,663.30	39,663.30	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0015 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A00701		
	14,999.98	14,999.98	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0015 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A00701		
	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0015 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A00701		
	59,650.68	59,650.68	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0015 - 1100001100-2201E410K05413A1-622172-2311A00701		
	14,878,121.33	14,878,121.33	0.00	0.00			
C-00057/0016	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI 1) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
		HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 58	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0016 - 1100001100-2201E410K05413A1-622132-2311A00701		
	1,141,796.46	1,141,796.46	0.00	0.00			
C-00057/0017	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI 2) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
		HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 58	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0017 - 1100001100-2201E410K05413A1-622132-2311A00701		
	1,179,316.32	1,179,316.32	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00055/1810	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN DE VILDOSOLA UBICADA EN CALLE MELCHOR OCAMPO S/N ENTRE AVENIDA C SUR Y AVENIDA B SUR, EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE				OBRA 1	ALUMNOS 45	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1810 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00601		
	595,004.44	595,004.44	0.00	0.00			
C-00055/1811	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL S. SAMANIEGO UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO S/N, ENTRE AVENIDA C SUR Y AVENIDA E SUR, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE				OBRA 1	ALUMNOS 180	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1811 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00601		
	2,642,448.85	2,642,448.85	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1811 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00601		
	3,949.73	3,949.73	0.00	0.00			
C-00055/1812	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI, MUNICIPIO DE HUACHINERA				OBRA 1	ALUMNOS 160	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1812 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00601		
	241,029.92	241,029.92	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1812 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00601		
	12,051.50	12,051.50	0.00	0.00			
C-00055/1813	REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA 167, UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA, MUNICIPIO DE HUACHINERA				OBRA 1	ALUMNOS 150	5.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1813 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00601		
	1,521,417.27	1,521,417.27	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1813 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00601		
	76,070.86	76,070.86	0.00	0.00			
C-00055/1814	REHABILITACION GENERAL DE TELESECUNDARIA 255 UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO BAVISPE				OBRA 1	ALUMNOS 100	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1814 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00601		
	648,430.35	648,430.35	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1814 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00601		
	0.18	0.18	0.00	0.00			
C-00055/1815	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN AREA CIVICA DEL PLANTEL CONALEP 141 ALVARO OBREGON SALIDO-HUATABAMPO, UBICADA EN CALLE TERCERA Y PROLONGACION JUAN ALDAMA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO				OBRA 1	ALUMNOS 341	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1815 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A01201		
	2,372,242.85	2,372,242.85	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1815 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A01201		
	118,612.14	118,612.14	0.00	0.00			
C-00055/1816	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN CANCHA MULTIUSOS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA CECYTES, UBICADA EN AVENIDA MEXICO FINAL S/N, COLONIA LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE BACERAC, MUNICIPIO DE BACERAC						
	BACERAC	BACERAC	OBRA	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	370			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1816 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00601		
	2,930,018.33	2,930,018.33	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1816 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00601		
	146,500.92	146,500.92	0.00	0.00			
C-00055/1826	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA DE TELESECUNDARIA 169 (CCT:26ETV0169H) UBICADA EN CALLE 10, ENTRE AV. IGNACIO SOTO Y AV. ABELARDO L. RODRIGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO						
	NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	OBRA	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	2,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1826 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00601		
	2,698,615.59	2,698,615.59	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1826 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00601		
	1,739.64	1,739.64	0.00	0.00			
C-00055/1918	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN CANCHA DEPORTIVA EN PLANTEL TELESECUNDARIA 153 (CCT: 26ETV0153G) UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE SINOQUIPE, DEL MUNICIPIO DE ARIZPE						
	ARIZPE	SINOQUIPE	OBRA	PERSONAS	5.00	100.00	
			1	100			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1918 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00501		
	3,188,276.80	3,188,276.80	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1918 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00501		
	159,413.84	159,413.84	0.00	0.00			
C-00055/1919	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN CANCHA DEPORTIVA EN PLANTEL CECYTES BANÁMICHÍ (CCT: 26ETC0004K) UBICADO EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS S/N, COL EL LLANO, EN LA LOCALIDAD DE BANÁMICHÍ, MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ						
	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	OBRA	ALUMNOS	5.00	100.00	
			1	465			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1919 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00501		
	3,236,322.71	3,236,322.71	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1919 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00501		
	7,168.36	7,168.36	0.00	0.00			
C-00055/1920	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN AVENIDA ENGUERRANDO TAPIA Y CALLE ESTEPA, COLONIA PUEBLITOS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	5.00	100.00	
			1	8,100			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1920 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701		
	1,763,975.31	1,763,975.31	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1920 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00701		
	88,198.77	88,198.77	0.00	0.00			
C-00055/1940	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTÉTICO EN ESCUELA PRIMARIA SOCORRO BERUMEN (CCT:26EPR02790), UBICADA EN CALLE COFRE DEL PEROTE ENTRE LÁZARO MERCADO Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL, COLONIA SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	5.00	100.00	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1 1,000		
	1,195,980.56	1,195,980.56	0.00	0.00	C-00055/1940 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1940 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00701		
	59,799.03	59,799.03	0.00	0.00			
C-00055/1941	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BARRA REJA EN CBTA 26 (CCT: 26DTA0026Z) UBICADO EN CALLE TENOCHTITLÁN ENTRE MARIANO MATAMOROS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	VÍCAM PUEBLO	OBRA 1	PERSONAS 1,650	5.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1941 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01001		
	3,486,372.73	3,486,372.73	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1941 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C01001		
	174,318.64	174,318.64	0.00	0.00			
C-00055/1963	REHABILITACIÓN GENERAL DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL #1 DEL ESTADO DE SONORA (CENDI #1), UBICADO EN AVENIDA DOCTOR FERNANDO AGUILAR AGUILAR ENTRE CALLE MARSELLA Y CALLE RODOLFO CAMPODÓNICO, EN LA COLONIA CENTENARIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 355	50.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1963 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00700		
	528,331.57	528,331.57	0.00	0.00			
C-00055/1964	REHABILITACIÓN GENERAL DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL #2 DEL ESTADO DE SONORA (CENDI #2), UBICADO EN AVENIDA JESÚS MARÍA ÁVILA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA LAS PALMAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 198	50.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1964 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00700		
	447,650.90	447,650.90	0.00	0.00			
C-00250/0688	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE LÁMINA A MULTIPANEL Y DE LOS PLAFONES DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 14 DE JUNIO	HUATABAMPO	AGIABAMPO NO. 2		PERSONAS 44	0.00	100.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	C-00250/0688 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0689	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 54	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 54	0.00	0.00
	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	C-00250/0689 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0690	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CON REFUERZO O MURO DE CONTENCIÓN, REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE, RESANE Y PINTURA DE MUROS EN AULAS AFECTADAS POR HUMEDAD, REHABILITACIÓN DE CORNISAS EN DOS EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA DOLORES CORTÉZ DE ISHIDA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 94	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0690 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0691	REHABILITACIÓN GENERAL EN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS TUTULI ILIUSI	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 95	0.00	0.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0691 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0692	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL QUE COLINDA CON JARDÍN DE NIÑOS, REHABILITACIÓN DE PISO CON DESNIVEL E INSTALACIÓN DE VITROPISO EN UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MATÍNEZ DE CASTRO						
	CAJEME	ESPERANZA	PERSONAS	0.00	0.00		
			214				
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0692 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0693	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL TECHO DE LA DIRECCIÓN JUNTO CON LA TRABE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIA DEL SOCORRO MORENO FÉLIX						
	HERMOSILLO	ALEJANDRO CARRILLO MARCOR	PERSONAS	0.00	0.00		
			102				
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00250/0693 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0694	REHABILITACIÓN DE 10 PILARES DAÑADOS DISTRIBUIDOS EN UN PASILLO Y EN EL PÓRTICO DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO						
	EMPALME	EMPALME	PERSONAS	0.00	0.00		
			160				
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0694 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0695	REHABILITACIÓN GENERAL EN MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR LÁZARO MERCADO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00		
			60				
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0695 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0696	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE TECHOS CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA POR CUBIERTA MUÉLTIPANEL EN 10 AULAS DIDÁCTICAS Y REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA DE BARANDAL Y ANDADORES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 50						
	HUATABAMPO	LOMA EL ETCOROPPO	PERSONAS	0.00	0.00		
			296				
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0696 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0697	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA HORACIO POMPA LIZARRAGA						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	PERSONAS	0.00	0.00		
			640				
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0697 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0698	REHABILITACIÓN DE TEJABAN CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE POLINES DAÑADOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ EDUARDO CURLANGO LIMÓN						
	NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS	0.00	0.00		
			428				
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0698 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0699	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS	0.00	0.00		
			351				
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00250/0699 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0700	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ÁNGEL SALIDO ESQUER	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 99	0.00	0.00
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0700 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0701	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE TECHOS DE SEIS AULAS DEL PLANTEL Y REHABILITACIÓN DE MUROS QUE PRESENTAN GRIETAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUCIO BLANCO CAJEME	CAJEME	ESPERANZA		PERSONAS 152	0.00	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0701 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0702	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLES NÚMERO 12 SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA		PERSONAS 106	0.00	0.00
	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	C-00250/0702 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0703	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPADA DE 10,000 LITROS EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AGUA PRIETA AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS 282	0.00	0.00
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00250/0703 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0704	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 509	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0704 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0705	REHABILITACIÓN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ARMIDA DE LA VARA HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 522	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0705 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0706	REHABILITACIÓN DE ACABADOS EN INTERIOR Y EXTERIOR EN SECCIONES DE MUROS Y TECHOS, INCLUYE DETALLADO Y PINTURA DE LAS ÁREAS AFECTADAS EN CUATRO AULAS DE CLASES EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO PEREZ GALDOS NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 116	0.00	0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00250/0706 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0707	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGON BENITO JUÁREZ	PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)			PERSONAS 195	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0707 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0708	REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS (DIEZ AULAS, DIRECCIÓN, AULA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR) EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR HUMBERTO OCHOA MARTÍNEZ CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS 308	0.00	0.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0708 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0709	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AUMENTO DE CAPACIDAD DE CARGA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA TUBUTAMA		SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)		PERSONAS 70	0.00	0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00250/0709 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0710	REHABILITACIÓN DE SEIS AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JEAN HENRY DUNAT AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		PERSONAS 154	0.00	0.00
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00250/0710 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0711	REHABILITACIÓN DE ACABADOS EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLAS EXPUESTAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SAN LUIS RÍO COLORADO		INDEPENDENCIA		PERSONAS 170	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0711 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0712	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO GENERAL DEL PLANTEL, CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR 32, GUAYMAS EMPALME		EMPALME		PERSONAS 534	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0712 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0713	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO #264, HERMOSILLO HERMOSILLO		MIGUEL ALEMÁN		PERSONAS 917	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00250/0713 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0714	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA, POBLADO MIGUEL ALEMÁN HERMOSILLO		MIGUEL ALEMÁN		PERSONAS 391	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00250/0714 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0715	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CERCO PERIMETRAL A UN LADO DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN NOGALES		HEROICA NOGALES		PERSONAS 374	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0715 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0716	REHABILITACIÓN DE PILARES, TRABES, ENJARRE EN NUEVE AULAS, PARED EN LA PARTE POSTERIOR DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS G. DÁVILA GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 329	0.00	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0716 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0717	REHABILITACIÓN DE TECHOS EN BIBLIOTECA, REHABILITACIÓN DE ACABADOS EN INTERIOR Y EXTERIOR EN SECCIONES DE MUROS Y TECHOS EN AULAS, DIRECCIÓN Y ALMACÉN EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUVENTINO R. SOLANO NAVOJOA		NAVOJOA		PERSONAS 184	0.00	0.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0717 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0718	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LAUREANO CALVO BERBER	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00	
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0718 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0719	REHABILITACIÓN DE TECHOS EN TRES AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALTAMIRANO	HUATABAMPO	HUATABAMPO	PERSONAS	0.00	0.00	
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00250/0719 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0720	REHABILITACIÓN DE PISOS Y PAREDES DEL AULA DE PRIMERO B EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EMPALME	EMPALME	PERSONAS	0.00	0.00	
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00250/0720 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0721	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO DE 12 AULAS, REHABILITACIÓN DE VOLADOS DAÑADOS, REHABILITACIÓN DE ACABADOS EN TECHOS AL INTERIOR DE LAS AULAS, REHABILITACIÓN DE MURO CON GRIETAS EN AUDITORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FLORENCIA R. DE MUNGUÍA	CABORCA	HEROE DE NACAZARI	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0721 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0722	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS	0.00	0.00	
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00250/0722 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0723	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBA RIVERA WONG	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0723 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0724	REHABILITACIÓN DE DOS TECHOS EN AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ÁLVARO OBREGÓN	ETCHOJOA	SAHUARAL	PERSONAS	0.00	0.00	
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	C-00250/0724 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0725	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y DE CANCHA CÍVICA, RECONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EDIFICIO, INSTALACIÓN DE VITROPISO EN ÁREA DE PASILLOS DEL SEGUNDO PISO DEL PLANTEL, REHABILITACIÓN DE ACABADOS DE MURO DE EDIFICIO EN ÁREA DE CIMIENTOS DAÑADOS POR SALITRE, CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE DIRECCIÓN, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EDIFICIO Y DE ALIMENTACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, CONTRUCCIÓN DE DRENAJE Y EDIFICIO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA MARGARITA ROMANDIA DE MÉNDEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00	
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0725 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0726	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ ROMO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 301	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0726 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0727	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ZARPEADO DE CERCO EN LA ESCUELA PRIMARIA J ALBERTO GONZÁLEZ	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 228	0.00	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0727 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0728	REHABILITACIÓN DE ESCALERAS Y MUROS EN AULAS DIDÁCTICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS CLAUDIO DEBUSSY	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 90	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0728 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0729	REHABILITACIÓN DE ACABADOS EN INTERIOR Y EXTERIOR EN SECCIONES DE MUROS Y TECHOS EN AULAS Y DIRECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPADA, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA ALREDEDOR DE CISTERNA CON PUERTA DE SERVICIO EN ESCUELA PRIMARIA PROFESORA RAFAELA RODRÍGUEZ	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 187	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0729 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0730	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPADA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC	ÁLAMOS	SAN BERNARDO		PERSONAS 115	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0730 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0731	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	ETCHOJOA	GUAYPARÍN		PERSONAS 17	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/0731 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0732	REHABILITACIÓN DE PISOS Y MUROS DE DOS AULAS Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN AMOS	COMENIO	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 27	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0732 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0733	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 238	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ		PERSONAS 63	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00250/0733 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0734	REHABILITACIÓN DE TECHOS DE TRES AULAS Y BIBLIOTECA, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE TRES AULAS Y DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	DESIERTO DE SONORA, EL		PERSONAS 169	0.00	0.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	C-00250/0734 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0735	REHABILITACIÓN DE MUROS EN LA ESCUELA PRIMARIA DOCTOR JAIME TORRES BODET	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 310	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00250/0735 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0736	REHABILITACIÓN, RESANE Y PINTURA DE TECHOS Y MUROS EN AULAS DIDÁCTICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANA ACUÑA GÁMEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 178	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0736 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0737	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPADA, REHABILITACIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES ÁLAMOS		TABELO, EL (SAN JOSE DEL TABELO)		PERSONAS 22	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0737 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0738	REHABILITACIÓN DE MURES Y PISOS DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN EDIFICIO, REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MELESIO MORALES CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 101	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0738 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0739	REHABILITACIÓN DE TECHOS EN AULA COMEDOR, ACABADOS EXTERIORES DEL PLANTEL, PUERTA Y MARCO DE PUERTA CAIDA EN UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 86 BACOACHI		BACOACHI		PERSONAS 66	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0739 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0740	ZARPEADO DE CERRO, REPARACIÓN Y REFUERZO DE ESCALERA PARA ACCESO A BIBLIOTECA EN EL JARDÍN DE NIÑOS IM JIABSI USI NOGALES		HEROICA NOGALES		PERSONAS 68	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0740 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0741	SUSTITUCIÓN DE BAJO TECHO DE MADERA EN AULAS, POR PLAFÓN O BAJO TECHO DE MATERIAL NO FLAMABLE EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA VIDA AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		PERSONAS 135	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00250/0741 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0742	REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE MURO, REHABILITACIÓN DE CANCHA CÍVICA Y BANQUETAS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE SEIS LAVAMANOS EN AULAS, EN EL JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN ETCHOJOA		BACAME NUEVO		PERSONAS 101	0.00	0.00
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0742 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0743	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN		HERMOSILLO		MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	PERSONAS 213	0.00 0.00
	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	C-00250/0743 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0744	REHABILITACIÓN DE TECHOS DE CUATRO AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JESÚS VALENZUELA		BÁCUM		LOMA DE BACUM	PERSONAS 72	0.00 0.00
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0744 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0745	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CERCO PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS TIZÓC		NOGALES		HEROICA NOGALES	PERSONAS 49	0.00 0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0745 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0746	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPADA CON HIDRONEUMÁTICOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ		NOGALES		CÍBUTA	PERSONAS 149	0.00 0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0746 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0747	REHABILITACIÓN DE MUROS, TECHOS Y PISOS DE DIRECCIÓN Y AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS IVAN PAVLOV		CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS 124	0.00 0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0747 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0748	REHABILITACIÓN DE TECHOS DEL PLANTEL POR CUBIERTA MULTIPANEL EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO		BÁCUM		FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	PERSONAS 152	0.00 0.00
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0748 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0749	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN		MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO	PERSONAS 45	0.00 0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0749 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0750	REHABILITACIÓN DE MUROS DE ONCE AULAS, AULA DE MEDIOS, BIBLIOTECA, DE PÓRTICO, PASILLO Y TRABES DEL PLANTEL, REPOSICIÓN DE TÉRMICOS Y CABLEADO ELÉCTRICO Y TUBERÍA CONDUIT EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES DOS		HERMOSILLO		HERMOSILLO	PERSONAS 239	0.00 0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0750 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0751	REHABILITACIÓN DE VIGAS DE PASILLOS Y TEJABAN, REHABILITACIÓN DE MUROS LATERALES DE EDIFICIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS		TONATIUH		VICENTE GUERRERO (EL PORTÓN)	PERSONAS 39	0.00 0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00250/0751 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0752	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS, SALA DE MAESTROS, COCINA, SERVICIOS SANITARIOS DE MAESTROS Y AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR RAFAEL N. VARELA						
	CUMPAS	CUMPAS			PERSONAS	0.00	0.00
					138		
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00250/0752 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0753	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS PARA EL TURNO VESPERTINO Y CISTERNA EQUIPADA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS						
	NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS	0.00	0.00
					558		
	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	C-00250/0753 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0754	REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE BORDA PERIMETRAL CON INCLINACIÓN EN LA PARTE FRONTAL Y PARTE POSTERIOR, REVISIÓN DE CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURA DE TEJABAN EN CANCHA EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR MIGUEL ANGEL LOYA MARTÍNEZ						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS	0.00	0.00
					1,138		
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00250/0754 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0755	REHABILITACIÓN DE TEJABÁN DE LA CANCHA CÍVICA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO LÓPEZ RUIZ						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS	0.00	0.00
					468		
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0755 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0756	REHABILITACIÓN DE SIETE ESPACIOS Y VOLADOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ A ACUÑA NÚÑEZ						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			PERSONAS	0.00	0.00
					174		
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	C-00250/0756 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0757	REHABILITACIÓN DE MUROS DE AULA AGRIETADOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS EL TRENECITO						
	GUAYMAS	VÍCAM (SWICHT)			PERSONAS	0.00	0.00
					68		
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/0757 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0758	REHABILITACIÓN DE MUROS EN AULAS, ESCALERAS Y ANDADORES DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ANDADORES EN PARTE POSTERIOR DEL MÓDULO DE AULAS, RESANE Y DETALLADO DE MUROS Y TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA ARTÍCULO TERCERO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS	0.00	0.00
					364		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0758 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0759	REHABILITACIÓN DE MURO ENTRE BODEGA Y AULA DIDÁCTICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GUSTAVO CABALLERO ECHEVARRIA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONAS	0.00	0.00
					87		
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00250/0759 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0760	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SIETE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ						
	NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS	0.00	0.00
					348		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00250/0760 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0761	REHABILITACIÓN DE TEJABAN DE CANCHA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESÚS LEÓN GONZÁLEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0761 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0762	REHABILITACIÓN DE TECHO DE DOS AULAS, POR CUBIERTA MULTIPANEL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 139	EMPALME	SAN FERNANDO	PERSONAS	0.00	0.00	
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0762 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0763	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE MUROS, PISOS Y CIMENTACIÓN DEL AULA ASIGNADA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR EN LA ESCUELA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN NÚMERO 118	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00	
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0763 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0764	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, IMPERMEABILIZACIÓN DE 22 AULAS, DIRECCIÓN Y LOS SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE 58 LÁMPARAS EXTERNAS Y BARANDAL DE HERRERÍA EN EL SEGUNDO PISO, RED HIDRÁULICA Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA 7 DE NOVIEMBRE	NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	PERSONAS	0.00	0.00	
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0764 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0765	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS AUGUSTO COMTE	EMPALME	EMPALME	PERSONAS	0.00	0.00	
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0765 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0766	CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CERCO PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE DOS TEJABANES UBICADOS EN PÓRTICOS Y EN CANCHA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS MELQUIADES PALACIO VALENZUELA	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PERSONAS	0.00	0.00	
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	C-00250/0766 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0767	REHABILITACIÓN EN MUROS Y CIMENTACIÓN DE TRES AULAS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO Y SELLADO DE FOSA SÉPTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS TOMÁS GRIJALVA DÁVILA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0767 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0768	REHABILITACIÓN DE DAÑOS EN ESTRUCTURA DE MÓDULO SANITARIOS Y AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE	CAJEME	TEPEYAC	PERSONAS	0.00	0.00	
	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	C-00250/0768 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0769	REHABILITACIÓN DE MUROS Y TECHOS EN UNIÓN DE DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 137	EMPALME	MAYTORENA		PERSONAS	0.00	0.00
					32		
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00250/0769 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0770	REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA CHANES	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	0.00
					88		
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/0770 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0771	REHABILITACIÓN TECHOS DE LÁMINA CON PLAFON AL INTERIOR, SISTEMA ELÉCTRICO, LUMINARIAS Y ACABADOS EN TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HERNAN COTÉS	NAVOJOA	TRES HERMANOS		PERSONAS	0.00	0.00
					22		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0771 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0772	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL EN TEJABAN, REHABILITACIÓN DE PASILLO QUE ABARCA EL FRENTE DE SEIS AULAS Y REHABILITACIÓN DE ANDADORES DE SEGUNDO PISO DEL MISMO EDIFICIO, SUSTITUCIÓN DE VITROPISO EN CUATRO AULAS, INSTALACIÓN DE 12 LÁMPARAS SUBURBANAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REFORZAR PARTE INFERIOR DE CERCO MALLA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE CERCO MALLA PERIMETRAL, EN ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO	EMPALME	EMPALME		PERSONAS	0.00	0.00
					368		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0772 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0773	REHABILITACIÓN DE PISOS Y MUROS, REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ISIDRO FABELA ALFARO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	0.00
					237		
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0773 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0774	REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE ONCE AULAS, DOS MÓDULOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, SALA DE MAESTROS Y SUPERVISIÓN, EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS	0.00	0.00
					353		
	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0774 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0775	REHABILITACIÓN DE MUROS QUE PRESENTAN GRIETAS Y PISOS DE UN AULA DE PRIMER GRADO EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	CAJEME	PUEBLO YAQUI		PERSONAS	0.00	0.00
					184		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0775 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0776	REHABILITACIÓN DE PISO QUEBRADO Y CIMENTACIÓN LEVANTADA EN UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACIÓN DE MUROS DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ILDEGARDO BOJORQUEZ BUSTAMANTE	CAJEME	PROVIDENCIA		PERSONAS	0.00	0.00
					168		
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0776 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0777	REHABILITACIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	NACO	NACO		PERSONAS 432	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0777 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0778	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y REHABILITACIÓN DE ACABADO INTERIOR EN TECHOS DE 14 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO JAVIER	CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS 522	0.00	0.00
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0778 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0779	REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA PROFESOR ARMANDO EDMUNDO	ESTRELLA ORTEGA	HEROICA CABORCA		PERSONAS 504	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0779 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0780	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN DE VILDÓDOLA	BAVISPE	BAVISPE		PERSONAS 25	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0780 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0781	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CON DAÑOS ESTRUCTURALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA ARBALLO PIÑUELAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 146	0.00	0.00
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0781 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0782	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL QUE DESFOGUE AGUAS DE LLUVIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA BASSELL IBARRA	VILLEGAS	NAVOJOA		PERSONAS 540	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0782 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0783	REDISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE MUROS EN AULAS Y REHABILITACIÓN DE CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN NÚMERO 1	CAJEME	PROVIDENCIA		PERSONAS 177	0.00	0.00
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0783 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0784	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL S. SAMANIEGO	BAVISPE	BAVISPE		PERSONAS 76	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0784 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0785	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 198	BAVISPE	BAVISPE		PERSONAS 40	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0785 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0786	IMPERMEABILIZACIÓN DE 14 AULAS EN EL PLANTEL, REHABILITACIÓN MAYOR DE SANITARIOS, REEMPLAZO DE MAMPARAS, REEMPLAZO DE TUBERÍAS, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS B. SANCHEZ				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN LUIS RÍO COLORADO				534		
	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	C-00250/0786 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0787	REHABILITACIÓN DE TECHOS EN DIRECCIÓN, AULA DE MEDIOS, MÓDULO SANITARIO Y PASILLOS, INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DETALLADO, PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS				PERSONAS	0.00	0.00
	NAVOJOA				210		
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0787 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0788	REHABILITACIÓN DE BAJO TECHO E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 310				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN FELIPE DE JESÚS				24		
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0788 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0789	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAPITÁN JUAN BANTEA				PERSONAS	0.00	0.00
	GUAYMAS				103		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00250/0789 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0790	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA LOURDES RUÍZ LÓPEZ				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN FELIPE DE JESÚS				23		
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0790 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0791	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN FELIPE DE JESÚS				32		
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0791 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0792	REHABILITACIÓN DE VOLADO DE 14 AULAS, REHABILITACIÓN DE TEJABAN EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVOS CAMINOS				PERSONAS	0.00	0.00
	PUERTO PEÑASCO				213		
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0792 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0793	REHABILITACIÓN DE PISOS DE CONCRETO Y VITROPISOS DE 3 AULAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS PERIMETRALES EN DICHAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ C.				PERSONAS	0.00	0.00
	CAJEME				256		
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00250/0793 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0794	REHABILITACIÓN DE MUROS EN AULAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ÁLVAREZ				PERSONAS	0.00	0.00
	CAJEME				152		
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00250/0794 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0795	NIVELACIÓN DE TERRENO DE PATIOS, REHABILITACIÓN DE PISOS DE EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMMA OLGUÍN HERMIDA CAJEME				PERSONAS	0.00	0.00
					93		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0795 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0796	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO REGIONAL Y REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA NACO				PERSONAS	0.00	0.00
					171		
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00250/0796 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL0400		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0797	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SENCILLO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LA ESPINITA ETCHOJOA				PERSONAS	0.00	0.00
					43		
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0797 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0798	REHABILITACIÓN DE MUROS EN 3 AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MI PEQUEÑO HOGAR ETCHOJOA				PERSONAS	0.00	0.00
					75		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0798 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0799	REHABILITACIÓN GENERAL DE 2 AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ BENITO JUÁREZ				PERSONAS	0.00	0.00
					41		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0799 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0800	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 64, PLANTEL NAVOJOA NAVOJOA				PERSONAS	0.00	0.00
					2,070		
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00250/0800 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0801	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE 3 TECHOS EN AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES ETCHOJOA				PERSONAS	0.00	0.00
					26		
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0801 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0802	SUSTITUCIÓN DE TECHOS DE DOS AULAS POR CUBIERTA MULTIPANEL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA ÁLAMOS				PERSONAS	0.00	0.00
					41		
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	C-00250/0802 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0803	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DEL ESTADO DE SONORA 207, PLANTEL NAVOJOA NAVOJOA				PERSONAS	0.00	0.00
					1,204		
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00250/0803 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0804	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS QUE CONSISTE EN SU ADECUACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO IGLESIAS				PERSONAS	0.00	0.00
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			410		
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0804 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0805	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN JOSÉ DE BATUC (BATUQUITO)			19		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0805 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0806	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO 197,				PERSONAS	0.00	0.00
	PLANTEL PROVIDENCIA	PROVIDENCIA			1,678		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0806 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL1100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0807	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 60 MESABANCOS EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO 262, PLANTEL ALTAR				PERSONAS	0.00	0.00
	ALTAR	ALTAR			100		
	142,149.00	142,149.00	0.00	0.00	C-00250/0807 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL0200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0808	AMPLIACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 92				PERSONAS	0.00	0.00
	ACONCHI	ACONCHI			126		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0808 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0809	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, PLANTEL CALIFORNIA, HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			840		
	1,665,884.00	1,665,884.00	0.00	0.00	C-00250/0809 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0810	IMPERMEABILIZACIÓN DE DE EDIFICIO DE AULAS DE ARTES Y PREFECTURA, CONSTRUCCIÓN MÓDULO BEBEDEROS DE SEIS TOMAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL NÚMERO 2				PERSONAS	0.00	0.00
	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			322		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0810 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0811	ADQUISICIÓN DE 100 MESABANCOS EN COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA, PLANTEL HERMOSILLO III				PERSONAS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			1,192		
	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	C-00250/0811 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0812	REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE SIETE AULAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA 62				PERSONAS	0.00	0.00
	OPODEPE	QUEROBABI			92		
	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	C-00250/0812 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0813	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO LAMBERTO MARIQUEZ RAMOS	NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS	0.00	0.00
				267		
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00250/0813 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0814	REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE 4 AULAS EN LA TELESECUNDARIA 354	URES	PUEBLO DE ÁLAMOS	PERSONAS	0.00	0.00
				13		
	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	C-00250/0814 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90501	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0815	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPADA EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 55	NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS	0.00	0.00
				100		
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0815 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0816	ADQUISICIÓN DE 30 COMPUTADORAS, COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA, PLANTEL HERMOSILLO III	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00
				320		
	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	C-00250/0816 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL0700	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0817	REHABILITACIÓN DE MUROS QUE PRESENTAN GRIETAS, REHABILITACIÓN DE ACABADO INTERIOR EN MUROS, DETALLADO Y PINTURA EN AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, MÓDULO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	NAVOJOA	NAVOJOA	PERSONAS	0.00	0.00
				220		
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0817 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0818	ADQUISICIÓN DE 30 COMPUTADORAS EN COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA, PLANTEL CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	PERSONAS	0.00	0.00
				200		
	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	C-00250/0818 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL0200	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0819	REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE 6 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	POLVORÓN, EL	PERSONAS	0.00	0.00
				39		
	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	C-00250/0819 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0820	ADQUISICIÓN DE 20 COMPUTADORAS EN COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA, PLANTEL HERMOSILLO II	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00
				50		
	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	C-00250/0820 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL0700	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0821	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOMAS DE ANZA	NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS	0.00	0.00
				456		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0821 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0822	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN CENTROS DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO 132, POBLADO MORELOS	EMPALME	JOSÉ MARÍA MORELOS		PERSONAS	0.00	0.00
					557		
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0822 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0823	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y REHABILITACIÓN DE BAJO TECHO DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	BAVIÁCORA	MAZOCAHUI		PERSONAS	0.00	0.00
					37		
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0823 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0824	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		PERSONAS	0.00	0.00
					135		
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	C-00250/0824 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0825	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 21	BÁCUM	ATOTONILCO		PERSONAS	0.00	0.00
					23		
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0825 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0826	REHABILITACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, CENTROS DE CARGA, TÉRMICOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS	0.00	0.00
					305		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00250/0826 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0827	REHABILITACIÓN DE TECHO EN AULA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACION	ETCHOJOA	MOCOCHOPO		PERSONAS	0.00	0.00
					15		
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0827 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0828	REHABILITACIÓN GENERAL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR 03, GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	0.00
					653		
	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	C-00250/0828 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0829	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS LOS ARBOLITOS	ETCHOJOA	ESPAÑA CAMPO UNO		PERSONAS	0.00	0.00
					16		
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0829 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0830	IMPERMEABILIZACIÓN Y SELLADO DE TECHOS DE TRES EDIFICIOS, INCLUYE REHABILITACIÓN DE CABALLETES, E INSTALACIÓN INTERIOR DE PLAFONES EN LAS AULAS, REHABILITACIÓN DE 14 VENTANALES EN SIETE AULAS Y 7 MARCOS DE PUERTAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		PERSONAS	0.00	0.00
					172		
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0830 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0831	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ	ONAVAS	ONAVAS		PERSONAS 49	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0831 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0832	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO	CUMPAS	HOYOS, LOS		PERSONAS 109	0.00	0.00
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00250/0832 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0833	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO 263, ÍMURIS	ÍMURIS	ÍMURIS		PERSONAS 448	0.00	0.00
	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	C-00250/0833 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0834	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EDIFICIO 1500, EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO 97, BASCONCOBE	ETCHOJOA	BASCONCOBE		PERSONAS 634	0.00	0.00
	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	C-00250/0834 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0835	SUSTITUCIÓN DE TECHO DE MULTIPANEL DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA OTHÓN ALMADA	MAGDALENA	SAN IGNACIO		PERSONAS 78	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00250/0835 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0836	REMEDIACIÓN DE BAÑOS EN EDIFICIO 900 EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO 97, BASCONCOBE	ETCHOJOA	BASCONCOBE		PERSONAS 634	0.00	0.00
	55,150.00	55,150.00	0.00	0.00	C-00250/0836 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0837	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE PÚBLICO EN CENTROS DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO 97, BASCONCOBE	ETCHOJOA	BASCONCOBE		PERSONAS 634	0.00	0.00
	49,750.00	49,750.00	0.00	0.00	C-00250/0837 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0838	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 189	ONAVAS	ONAVAS		PERSONAS 19	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0838 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0839	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS TOHUI	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA		PERSONAS 34	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0839 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0840	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	SAN PEDRO DE LA CUEVA	NUEVO TEPUPA	PERSONAS 12	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0840 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90801	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0841	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 12A DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (PRIMERA ETAPA), EN UNIVERSIDAD DE SONORA, CAMPUS HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 4,951	0.00	0.00
	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0841 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ0700	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0842	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA FÉLIX ROMERO	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	PERSONAS 77	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0842 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90801	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0843	AMPLIACIÓN DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 3J PARA AULAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (SEGUNDA ETAPA), UNIVERSIDAD DE SONORA, CAMPUS HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 2,527	0.00	0.00
	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0843 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ0700	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0844	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA ARTEMISA CÓRDOVA DE MORENO	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	PERSONAS 59	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0844 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90801	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0845	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA BLANCA SIRIA VALENZUELA LAGARDA	MAZATÁN	MAZATÁN	PERSONAS 80	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0845 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90801	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0846	IMPERMEABILIZACIÓN DE UN EDIFICIO Y REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA EN CIERTAS PARTES SE NECESITA MURO INFERIOR DE CONCRETO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 78	CUMPAS	HOYOS, LOS	PERSONAS 58	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0846 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90601	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0847	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MAZATÁN	MAZATÁN	MAZATÁN	PERSONAS 22	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0847 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90801	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0848	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO TATO	MAZATÁN	MAZATÁN	PERSONAS 107	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0848 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90801	
	0.00	0.00	0.00	0.00		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatel	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatel	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0849	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 2 VENTANALES COMPLETOS EN EL AULA DE MÚSICA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ	NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA		PERSONAS 75	0.00	0.00
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00250/0849 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0850	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ANIA	BACANORA	BACANORA		PERSONAS 20	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0850 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0851	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS	BACANORA	BACANORA		PERSONAS 50	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0851 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0852	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 LUMINARIAS EN LA PARTE TRASERA DEL PLANTEL Y EN LA CANCHA PRINCIPAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE 12 AULAS, DIRECCIÓN, DESAYUNADOR, AULA DE MEDIOS, MÓDULO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA CHICA. EN LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA		PERSONAS 335	0.00	0.00
	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	C-00250/0852 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0853	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 208	BACANORA	BACANORA		PERSONAS 16	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0853 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0854	REHABILITACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA Y DALA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ELBA ARREOLA DE LA PAZ	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		PERSONAS 24	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0854 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0855	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO		PERSONAS 31	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0855 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0856	REHABILITACIÓN DE TECHO DE CONCRETO DE EDIFICIO DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	URES	GUADALUPE		PERSONAS 71	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00250/0856 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0857	REHABILITACIÓN DE CADENA EN BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE PISO DE CANCHA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE COLUMNAS AGRIETADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA		PERSONAS 274	0.00	0.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	C-00250/0857 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0858	REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO DE 3 AULAS Y TECHOS DE LÁMINA DE UN AULA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CONSTRUCCIÓN DE DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS AULAS E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EN ÁREA DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN ETCHOJOA					PERSONAS	0.00
						53	0.00
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00250/0858 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0859	REHABILITACIÓN DE ACABADOS EN EXTERIOR Y REMOZAMIENTO DE MUROS DE EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO TRINCHERAS					PERSONAS	0.00
						102	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0859 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0860	REHABILITACIÓN DE BAJO TECHO DE 6 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO HUÉPAC					PERSONAS	0.00
						110	0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00250/0860 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0861	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, SOBRETECHOS PARA LOS DOS PÓRTICOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SONORA BAJA CALIFORNIA BENJAMÍN HILL					PERSONAS	0.00
						164	0.00
	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0861 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0862	REHABILITACIÓN DE TREINTA Y OCHO REJAS, CANCELES Y VENTANAS Y DIECIOCHO PUERTAS LAS CUALES YA PRESENTAN DETERIORO EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 1 BENJAMÍN HILL					PERSONAS	0.00
						211	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0862 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0863	REHABILITACIÓN DE CERCO MALLA PERIMETRAL Y PUERTAS DE CERCO MALLA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 153 ARIZPE					PERSONAS	0.00
						23	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0863 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0864	FONDO DE DESASTRES NATURALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA VARIOS					PERSONAS	0.00
						1	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0864 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0865	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, BEBEDEROS, LAVAMANOS, CISTERNA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN GUAYMAS NORTE GUAYMAS					PERSONAS	0.00
						90	0.00
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0865 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0866	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA, INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES COMUNES A TODAS LAS DES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA						
	VARIOS		VARIAS		PERSONAS 30,292	0.00	0.00
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0866 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ1300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0867	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, BEBEDEROS, LAVAMANOS, CISTERNA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN GUAYMAS NORTE						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 60	0.00	0.00
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0867 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0868	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, BEBEDEROS, LAVAMANOS, CISTERNA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUEVITAS						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		PERSONAS 90	0.00	0.00
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0868 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0869	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA DIVISÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y AGROPECUARIAS, EN CAMPUS NOGALES DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO						
	NOGALES		HEROICA NOGALES		PERSONAS 1,300	0.00	0.00
	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0869 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0870	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, BEBEDEROS, LAVAMANOS, CISTERNA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS DE ACTIVIDADES INFANTILES						
	NUEVA CREACIÓN		HERMOSILLO		PERSONAS 90	0.00	0.00
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0870 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0871	ADECUACIONES Y MEJORAS DEL LABORATORIO LV-700, DE BIOTECNOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI.						
	CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 960	0.00	0.00
	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0871 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ1100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0872	ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO AG-200 DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, UNIDAD GUAYMAS, CAMPUS GUAYMAS.						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 2,014	0.00	0.00
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0872 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0873	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA DEPENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR						
	NAVOJOA		NAVOJOA		PERSONAS 2,280	0.00	0.00
	18,796,220.00	18,796,220.00	0.00	0.00	C-00250/0873 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0874	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES, EN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	PERSONAS 681	0.00	0.00
	2,812,200.00	2,812,200.00	0.00	0.00	C-00250/0874 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ0600	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0875	REHABILITACIÓN DE TECHOS DE TRES AULAS Y DIRECCIÓN EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ROSALIA MORALES DUARTE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 182	0.00	0.00
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0875 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0876	CONEXIÓN DE LOS EDIFICIOS DE CENTRO DE CÓMPUTO, CENTRO DE USOS MÚLTIPLES E IDIOMAS-TUTORÍAS-VINCULACIÓN, EN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	PERSONAS 681	0.00	0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00250/0876 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ0600	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0877	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA.	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	PERSONAS 681	0.00	0.00
	592,056.00	592,056.00	0.00	0.00	C-00250/0877 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ0600	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0878	MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE ALUMBRADOS EN EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA.	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	PERSONAS 681	0.00	0.00
	2,085,750.00	2,085,750.00	0.00	0.00	C-00250/0878 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ0600	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0879	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y REHABILITACIÓN DE TECHOS DE 19 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FELIX SORIA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	PERSONAS 563	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0879 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0100	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0880	REHABILITACIÓN DE LA LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIO DE DOCENCIA II, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS 840	0.00	0.00
	497,352.32	497,352.32	0.00	0.00	C-00250/0880 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ0300	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0881	CONSTRUCCIÓN DE UN DORMITORIO, COCINA, MÓDULO SANITARIO CON REGADERAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BAVIÁCORA	ÁLAMOS	BAVICORA	PERSONAS 30	0.00	0.00
	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	C-00250/0881 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1200	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0882	LABORATORIO DE DESPACHO ADUANERO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS 450	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0882 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ0300	
	0.00	0.00	0.00	0.00		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0883	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚMERO 21	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS 40	0.00	0.00
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0883 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0884	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE DOCENCIA, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 1,150	0.00	0.00
	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	C-00250/0884 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ1100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0885	REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 336	0.00	0.00
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0885 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0886	EDIFICIO ACADÉMICO DE UNA PLANTA, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	BASCONCOBE		PERSONAS 1,000	0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0886 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0887	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN CALIFORNIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 120	0.00	0.00
	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0887 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0888	CERCO PERIMETRAL EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS 500	0.00	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0888 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ0100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0889	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 16	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 120	0.00	0.00
	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0889 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0890	CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 2,000	0.00	0.00
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0890 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0891	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL NÚMERO 22	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 120	0.00	0.00
	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0891 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0892	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE DOCENCIA Y LABORATORIOS. INCLUYE TRABAJOS ELÉCTRICOS, BANCO DE CAPACITORES, SUSTITUCIÓN DE CABLEADO, CENTROS DE CARGA, AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS, EVAPORADORES DE AIRE EN LABORATORIOS, REGULADORES DE VOLTAGE PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS OBSOLETAS, TRABAJOS DE CANCELERÍA DE PUERTAS Y SUS COMPONENTES, SUSTITUCIÓN DE PISO Y AZULEJO EN BAÑOS, EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 3,502	0.00	0.00
	7,620,338.68	7,620,338.68	0.00	0.00	C-00250/0892 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0893	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN "CALIFORNIA"						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0893 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0894	REHABILITACIÓN DE TECHOS Y MUROS EN AULAS DIDÁCTICAS, INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN, RESANE, DETALLADO Y PINTURA. EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 50						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 46	0.00	0.00
	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	C-00250/0894 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0895	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 60	0.00	0.00
	2,039,197.00	2,039,197.00	0.00	0.00	C-00250/0895 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0896	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA						
	NAVOJOA	NAVOJOA			PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0896 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0897	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS EL LOBITO						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	BAHIA DE LOBOS			PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0897 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0898	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA						
	YÉCORA	YÉCORA			PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0898 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0900		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0899	REHABILITACIÓN DE CIMENTACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ROSAS DE LA INFANCIA						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 129	0.00	0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00250/0899 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0900	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS LII PAT						
	YÉCORA	PIMAS (JUAN DIEGO DE LOS PIMAS)			PERSONAS 30	0.00	0.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0900 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0900		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0901	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y TERMINACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA AIRES ACONDICIONADOS EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS IM ILI KARY GUAYMAS GUÁSIMAS, LAS					PERSONAS 30	0.00 0.00
	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0901 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0902	REHABILITACIÓN DE TECHO EN MALAS CONDICIONES DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA SAN LUIS RÍO COLORADO LAGUNITAS					PERSONAS 198	0.00 0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0902 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0903	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN ESCUELA PRIMARIA NOE PALOMARES 2 PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR 272 HERMOSILLO HERMOSILLO					PERSONAS 30	0.00 0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0903 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0904	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN JARDÍN DE NIÑOS ESTHER SOTO BOJORQUEZ PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR 137 CABORCA HEROICA CABORCA					PERSONAS 30	0.00 0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0904 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0905	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DEL DÍA DEL MAESTRO HERMOSILLO HERMOSILLO					PERSONAS 30	0.00 0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0905 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0906	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN LLANES NORIEGA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR 5225 CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					PERSONAS 30	0.00 0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0906 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0907	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA AIRES ACONDICIONADOS, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE LÁMINA POR CUBIERTA MULTIPANEL EN AULA COCINA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 LÁMPARAS TIPO LED DE GABINETE DOBLE EN EL TEJABAN EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO EUSEBIO KINO HERMOSILLO BAHÍA KINO					PERSONAS 143	0.00 0.00
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0907 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0908	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA SAN JAVIER SAN JAVIER					PERSONAS 30	0.00 0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0908 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0800		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0909	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PUERTA DEL REY	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0909 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0910	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0910 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0911	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN PUERTA DE ANZA (LOMAS DE ANZA)	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0911 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0912	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LAS ACACIAS	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0912 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0913	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EDUCACION REGULAR 14	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0913 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0914	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA PARA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN REGULAR 59	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0914 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0915	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA PRIMARIA HÉROES DE NACÓZARI PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN REGULAR 5254	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0915 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0916	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA ESCUELA SECUNDARIA 38 PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN REGULAR 5245	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0916 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0917	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN JARDÍN DE NIÑOS DELIA ARNOLD CAMPILLO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN REGULAR 5271	CARBÓ	CARBÓ		PERSONAS 30	0.00	0.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0917 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0918	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN JARDÍN DE NIÑOS MAURICIO SÁENZ BARRÓN PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN REGULAR	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0918 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0919	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN REGULAR 45	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0919 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0920	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 13	BÁCUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0920 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0921	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS	0.00	0.00	
	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0921 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0922	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ESTATAL	CARBÓ	CARBÓ	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0922 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0923	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN REGULAR	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0923 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0400		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0924	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ESTATAL NÚMERO 41	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0924 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0925	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ESTATAL NÚMERO 36	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0925 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0926	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUBIAS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN REGULAR 225	NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS	0.00	0.00	
				30			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0926 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0927	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GILBERTO CASTILLO RÍOS	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS	0.00	0.00
					30		
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0927 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0400		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0928	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 5	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS	0.00	0.00
					40		
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0928 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0929	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS EL MANGUITO	ETCHOJOA	BOCANIA, LA		PERSONAS	0.00	0.00
					30		
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0929 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0930	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN REGULAR 144	CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS	0.00	0.00
					30		
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0930 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0931	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA PRIMARIA CAPITÁN LORENZO RODRÍGUEZ PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN REGULAR 113	CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS	0.00	0.00
					30		
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0931 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0932	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA TELESECUNDARIA NÚMERO 219 PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN REGULAR 101	OPODEPE	QUEROBABI		PERSONAS	0.00	0.00
					40		
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0932 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0933	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA PRIMARIA MARIA ANTONIETA GASTELUM RIVERA NÚMERO 1 PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN REGULAR	NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)		PERSONAS	0.00	0.00
					30		
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0933 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0934	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA TELESECUNDARIA NÚMERO 130 PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EDUCACION REGULAR 5281	ETCHOJOA	SAHUARAL		PERSONAS	0.00	0.00
					40		
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0934 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0935	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCA VASQUEZ	CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0935 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0936	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA DOLORES DUARTE NAVARRO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR 5203	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0936 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0937	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 300	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0937 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0938	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 165	GUAYMAS	GUÁSIMAS, LAS		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0938 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0939	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN REGULAR 158	BÁCUM	SANTA TERESA (JACINTO LÓPEZ)		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0939 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0940	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA PRIMARIA FRANCISCO SAAVEDRA LEÓN PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN REGULAR 6	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0940 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0400		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0941	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR 128	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0941 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0400		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0942	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNÓ	SANTA ANA	ESTACIÓN LLANO		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0942 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0943	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 11	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0943 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0944	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LIZÁRRAGA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR 5263						
	CABORCA	HEROICA CABORCA			PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0944 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0945	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUETA ORTEGA GASTELUM PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR 277						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0945 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0946	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA ESCUELA SECUNDARIA 17 PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR 5279						
	ETCHOJOA	ETCHOJOA			PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0946 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0947	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA GUADALUPE RICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR 5238						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0947 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0948	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA Y UN TALLER LABORAL EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ESTATAL 5 SANDRA LUZ SOTOMAYOR TERAN						
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			PERSONAS 30	0.00	0.00
	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	C-00250/0948 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0949	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DOS EDIFICIOS CON TRES Y CUATRO AULAS DESDE EL CENTRO DE CARGA, REPARACIÓN DE TEJABAN (POLINES), REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ALBERTO GUTIÉRREZ						
	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)			PERSONAS 161	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00250/0949 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0950	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN MARTÍN DEL CAMPO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR 5242						
	NAVOJOA	NAVOJOA			PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0950 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0951	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ DE JESÚS FLORES VALVERDE						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 181	0.00	0.00
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0951 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0952	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO T EN LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 5 GENERAL MIGUEL PIÑA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR 5261						
	RAYÓN		RAYÓN		PERSONAS	0.00	0.00
					30		
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0952 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0500		
C-00250/0953	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACABADOS INTERIORES EN TECHOS DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL RÍOS Y RÍOS NÚMERO 2						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	0.00
					308		
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0953 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
C-00250/0954	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 25 TODOS TRABAJANDO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	0.00
					30		
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0954 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
C-00250/0955	ELEVAR BARANDAL DEL SEGUNDO PISO DE LOS EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA JUAN CEBALLOS AYALA						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	0.00
					1,104		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0955 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
C-00250/0956	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TALLER LABORAL EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE ESTATAL 6						
	ALTAR		ALTAR		PERSONAS	0.00	0.00
					30		
	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0956 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0200		
C-00250/0957	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE INSTITUTO IRIS						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	0.00
					30		
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0957 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
C-00250/0958	SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE ASBESTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CHIMAMPAC						
	GUAYMAS		CHUMAMPACO		PERSONAS	0.00	0.00
					21		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0958 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1000		
C-00250/0959	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ESTATAL 8						
	MOCTEZUMA		MOCTEZUMA		PERSONAS	0.00	0.00
					30		
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0959 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0600		
C-00250/0960	REHABILITACIÓN EN MUROS, PISOS, SISTEMA ELÉCTRICO, REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y BANQUETAS DEL PLANTEL. EN LA ESCUELA PRIMARIA CAJEME						
	GUAYMAS		GUÁSIMAS, LAS		PERSONAS	0.00	0.00
					182		
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0960 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1000		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0961	REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN BOURJAC				PERSONAS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			76		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0961 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0962	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL AL FRENTE DE LAS AULAS AFECTADAS POR AGUA DE LLUVIA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA PADILLA DE JIMÉNEZ				PERSONAS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			148		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0962 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0963	REHABILITACIÓN DE PISO Y MUROS EN EL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LA CHOLLA				PERSONAS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			119		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0963 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0964	REHABILITACIÓN DEL TEJABAN PROBLEMAS DE OXIDACIÓN EN COLUMNAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 341 CHOYUDO, EL (LOS JAPONESES)				PERSONAS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			35		
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00250/0964 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0965	REHABILITACIÓN DE SEIS TECHOS DE LÁMINA MULTIPANEL EN DOS EDIFICIOS LOS CUALES ALBERGAN A TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y DOS AULAS ASIGNADAS A UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR, INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DETALLADO Y PINTURA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU				PERSONAS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			88		
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0965 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0966	REHABILITACIÓN DE 24 MARCOS DE VENTANA EN AULAS 7,8,9 EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL				PERSONAS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			382		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0966 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0967	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y ANDADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 2 SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			200		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0967 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0968	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y TECHO AL INTERIOR DE LAS AULAS Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, EN LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 52 HUATABAMPO				PERSONAS	0.00	0.00
	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)				150		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00250/0968 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0969	REHABILITACIÓN DE MUROS Y CIMENTACIÓN DE TRES AULAS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO Y SELLADO DE FOSA SÉPTICA MAL CLAUSURADA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS TOMAS GRIJALVA DÁVILA				PERSONAS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			1		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0969 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0970	REHABILITACIÓN DE PISOS, MUROS Y CIMENTACIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS PEQUEÑO MUNDO	SAN LUIS RÍO COLORADO	INDEPENDENCIA	PERSONAS	0.00	0.00	
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0970 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0971	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS LOURDES GONZÁLEZ DE ENCINAS	HUATABAMPO	HUATABAMPO	PERSONAS	0.00	0.00	
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00250/0971 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0972	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	INDEPENDENCIA	PERSONAS	0.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0972 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0973	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOMAS DE ANZA	NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0973 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0974	REHABILITACIÓN DE 40 VENTANAS, Y SUSTITUCIÓN DE MALLA SOMBRA EN TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO SOTO	HUATABAMPO	HUATABAMPO	PERSONAS	0.00	0.00	
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00250/0974 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0975	REHABILITACIÓN DE LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIOS 1 Y 2 EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA DELIA LEY DE XEBILLE	NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS	0.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0975 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0976	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACABADOS INTERIOR EN TECHOS DE OCHO EDIFICIOS Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA JORGE ALBERTO MARTÍNEZ PLOMO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0976 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0977	REHABILITACIÓN DE 31 PUERTAS CON CANCEL EN AULAS Y DIRECCIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA DOROTEO ROMERO QUIÑÓNEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00	
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0977 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0978	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 58	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00	
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00250/0978 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0979	REHABILITACIÓN DE TECHOS DE MULTIPANEL DE 5 AULAS Y DIRECCIÓN EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS	0.00	0.00
					116		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0979 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0980	REHABILITACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, CENTROS DE CARGA, TÉRMICOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 45	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS	0.00	0.00
					384		
	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	C-00250/0980 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0981	IMPERMEABILIZACIÓN DE DIRECCIÓN, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 6 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, 1 TALLER Y BIBLIOTECA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS	0.00	0.00
					854		
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0981 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0982	REHABILITACIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED HIDRÁULICA DEL PLANTEL, SUSTITUCIÓN DE 18 PUERTAS DE METAL CON TODO Y MARCO, REHABILITACIÓN DEL PISO DE LAS 2 CANCHAS CÍVICAS Y PASILLOS, CONSTRUCCIÓN DE DALA DE CONCRETO EN LA PARTE INFERIOR DEL CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA EDUARDO ALMADA MONTES	HUATABAMPO	FRANCISCO SARABIA		PERSONAS	0.00	0.00
					131		
	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0982 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0983	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO CAMPOS VARELA	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS	0.00	0.00
					549		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0983 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0984	CONSTRUCCIÓN MÓDULO SENCILLO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO TELL	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS	0.00	0.00
					129		
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0984 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0985	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 21	BACERAC	BACERAC		PERSONAS	0.00	0.00
					55		
	1,000,000.60	1,000,000.60	0.00	0.00	C-00250/0985 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0986	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)		PERSONAS	0.00	0.00
					29		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0986 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0800		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0987	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA	TEPACHE	TEPACHE		PERSONAS	0.00	0.00
					21		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0987 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/988	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE		PERSONAS 101	0.00	0.00
	587,549.40	587,549.40	0.00	0.00	C-00250/988 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0800		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/989	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SOYOPA	NOVILLO, EL		PERSONAS 40	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/989 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0800		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/990	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	SÁRIC	SÁRIC		PERSONAS 63	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/990 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/991	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201	SAHUARIPA	SAHUARIPA		PERSONAS 102	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/991 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0900		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/992	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 1	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 147	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00250/992 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/993	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA PEDRO ORTÍZ MONTAÑO	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)		PERSONAS 157	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/993 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/994	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	QUIRIEGO	QUIRIEGO		PERSONAS 148	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/994 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/995	NIVELACIÓN DE TERRENO ALREDEDOR DE LA CANCHA DEPORTIVA PARA EVITAR QUE LA TIERRA INGRESE AL ÁREA DE LA CANCHA Y TERMINACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS REAL DE MINAS	SANTA ANA	SANTA ANA		PERSONAS 80	0.00	0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00250/995 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/996	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LIZÁRRAGA VALENZUELA	PITIQUITO	PITIQUITO		PERSONAS 121	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/996 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0997	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO OQUITOA	OQUITOA			PERSONAS 35	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0997 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0998	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EPIFANIO E. VIEYRA NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO			PERSONAS 78	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/0998 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0999	REHABILITACIÓN DE PISOS EN 3 AULAS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN ACCESO PRINCIPAL Y ACCESO TRASERO, CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 20 HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 54	0.00	0.00
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0999 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1000	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 67 COLORADA, LA	SAN JOSÉ DE PIMAS			PERSONAS 5	0.00	0.00
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00250/1000 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0800		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1001	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACÓZARI IMURIS	ESTACIÓN, LA			PERSONAS 156	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/1001 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1002	REHABILITACIÓN MUROS EN TRES AULAS Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS CUCAPAH SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 124	0.00	0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00250/1002 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1003	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ HUÁSBAS	HUÁSBAS			PERSONAS 75	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/1003 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1004	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JACOBO GRIMM HUACHINERA	HUACHINERA			PERSONAS 22	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/1004 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1005	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SENCILLO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 195 NAVOJOA	RANCHO DEL PADRE			PERSONAS 53	0.00	0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00250/1005 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/1006	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO GRANADOS	GRANADOS			PERSONAS 86	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/1006 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1007	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DIVISADEROS	DIVISADEROS			PERSONAS 82	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/1007 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1008	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS CUCURPE	CUCURPE			PERSONAS 12	0.00	0.00
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00250/1008 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1009	REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA DISTRIBUIDORES NISSAN CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS 297	0.00	0.00
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	C-00250/1009 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1010	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA GILBERTO R. LIMÓN BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI			PERSONAS 89	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/1010 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1011	REHABILITACIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS TIZIANO EMPALME	PALMA, LA			PERSONAS 34	0.00	0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00250/1011 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1012	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA ARIVECHI	ARIVECHI			PERSONAS 49	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/1012 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0900		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1013	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIA E. DE AMANTE ÁTIL	ÁTIL			PERSONAS 55	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/1013 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY0200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1014	ESTUDIOS DE INGENIERIA EN NUEVA CREACIÓN - TELEBACHILLERATO PUNTA CHUECA HERMOSILLO	PUNTA CHUECA			PERSONAS 50	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/1014 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/1015	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS, SERVICIOS SANITARIOS PARA MAESTROS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR PARA PLANTEL DE NUEVA CREACIÓN TELEBACHILLERATO DESEMBOQUE, HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00
		HERMOSILLO	HERMOSILLO		50		
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/1015 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1016	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL NUEVA CREACIÓN TELEBACHILLERATO DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00
		HERMOSILLO	HERMOSILLO		50		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/1016 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1017	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL, PROTEGIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME M. SALIDO				PERSONAS	0.00	0.00
		ÁLAMOS	ÁLAMOS		339		
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/1017 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1018	REHABILITACIÓN DE PLANTEL PROTEGIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO A. PAREDES				PERSONAS	0.00	0.00
		SAHUARIPA	SAHUARIPA		157		
	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	C-00250/1018 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1019	REHABILITACIÓN DE PLANTEL PROTEGIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO				PERSONAS	0.00	0.00
		HERMOSILLO	HERMOSILLO		328		
	5,625,000.00	5,625,000.00	0.00	0.00	C-00250/1019 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1020	REHABILITACIÓN DE TECHOS DE DOS AULAS Y PASILLO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA				PERSONAS	0.00	0.00
		NAVOJOA	BACABACHI		123		
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/1020 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/1021	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA				ALUMNOS	0.00	0.00
		VARIOS	VARIAS		147,215		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1021 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DY1300		
	184,281,028.00	184,281,028.00	0.00	0.00			
C-00250/1022	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR				ALUMNOS	0.00	100.00
		VARIOS	VARIAS		9,682		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1022 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DL1300		
	11,771,928.00	11,771,928.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/1023	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
	SUPERIOR						
	VARIOS		VARIAS		ALUMNOS	0.00	100.00
					16,405		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	128,400,806.00	128,400,806.00	0.00	0.00	C-00250/1023 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DZ1300		
C-00250/1024	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 281 JOAQUIN ALEJANDRO VILLANUEVA LOBIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME						
	EMPALME		EMPALME	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	903		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	781,711.69	781,711.69	0.00	0.00	C-00250/1024 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	39,085.58	39,085.58	0.00	0.00	C-00250/1024 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311A01001		
C-00250/1025	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULA "T" PARA USAER 5205, EN JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME		ESPERANZA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	30		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	933,234.69	933,234.69	0.00	0.00	C-00250/1025 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311A01101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	46,661.73	46,661.73	0.00	0.00	C-00250/1025 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311A01101		
C-00250/1026	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS LILIA REYNA RIVERA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	90		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,044,194.78	1,044,194.78	0.00	0.00	C-00250/1026 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	52,209.74	52,209.74	0.00	0.00	C-00250/1026 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311A00701		
C-00250/1027	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA						
	NAVOJOA		NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	25		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	266,553.23	266,553.23	0.00	0.00	C-00250/1027 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	13,327.66	13,327.66	0.00	0.00	C-00250/1027 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311A01201		
C-00250/1028	PINTURA GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, CERCO PERIMETRAL Y AIRES ACONDICIONADOS, JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA SORIA LARREA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	179		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	881,326.63	881,326.63	0.00	0.00	C-00250/1028 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311A00701		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1028 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311A00701		
	44,066.33	44,066.33	0.00	0.00			
C-00250/1029	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE PISOS Y MUROS, ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	326			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1029 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311A01101		
	1,136,145.98	1,136,145.98	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1029 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311A01101		
	56,807.30	56,807.30	0.00	0.00			
C-00250/1030	REHABILITACIÓN DE AULAS, SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 2, MOISÉS SÁENZ, EL LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	1,049			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1030 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311A01101		
	1,158,662.00	1,158,662.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1030 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311A01101		
	57,933.10	57,933.10	0.00	0.00			
C-00250/1031	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL, ESCUELA PRIMARIA GENERAL FAUSTO TOPETE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO						
	HUATABAMPO	HUATABAMPO	ESTUDIO	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	146			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1031 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311A01201		
	531,280.00	531,280.00	0.00	0.00			
C-00250/1032	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PUERTA DEL REY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	180			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1032 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311A00701		
	1,479,728.90	1,479,728.90	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1032 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311A00701		
	73,986.45	73,986.45	0.00	0.00			
C-00250/1037	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA GENERAL ESTEBAN BACA CALDERON, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA						
	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	163			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1037 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311A00401		
	412,228.74	412,228.74	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1037 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311A00401		
	20,611.44	20,611.44	0.00	0.00			
C-00250/1080	REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR HUMBERTO OCHOA MARTÍNEZ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	308			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1080 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	442,224.22	442,224.22	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1080 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91101		
	22,111.21	22,111.21	0.00	0.00			
C-00250/1081	REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	353		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1081 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	1,154,202.16	1,154,202.16	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1081 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	57,710.11	57,710.11	0.00	0.00			
C-00250/1082	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 50, EN LA LOCALIDAD LOMA DE ETCHOROPO EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	LOMA EL ETCHOROPO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	296		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1082 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	6,022,515.21	6,022,515.21	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1082 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	301,125.76	301,125.76	0.00	0.00			
C-00250/1083	REHABILITACIÓN DE TECHO EN AULA, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, EN LA LOCALIDAD MOCOCHOPO (YEMOVARI) EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	MOCOCHOPO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	15		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1083 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	674,057.76	674,057.76	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1083 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	33,702.89	33,702.89	0.00	0.00			
C-00250/1084	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS LOS ARBOLITOS, EN LA LOCALIDAD ESPAÑA (CAMPO NÚMERO UNO) EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	ESPAÑA CAMPO UNO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	16		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1084 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	241,110.35	241,110.35	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1084 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	12,055.52	12,055.52	0.00	0.00			
C-00250/1085	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	210		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1085 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	1,558,200.84	1,558,200.84	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1085 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	77,910.04	77,910.04	0.00	0.00			
C-00250/1086	SUSTITUCIÓN DE TECHOS EN TRES AULAS, JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	142		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1086 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	2,500,425.37	2,500,425.37	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1086 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	125,021.28	125,021.28	0.00	0.00			
C-00250/1087	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO) EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ						
					PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	195	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1087 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	567,092.05	567,092.05	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1087 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	28,354.60	28,354.60	0.00	0.00			
C-00250/1088	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, TELESECUNDARIA 21, EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM						
					ATOTONILCO	ALUMNOS	100.00 100.00
					CONSTRUCCIÓN	195	
					1		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1088 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	186,125.46	186,125.46	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1088 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91001		
	9,306.27	9,306.27	0.00	0.00			
C-00250/1089	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO						
					PUERTO PEÑASCO	ALUMNOS	100.00 100.00
					CONSTRUCCIÓN	500	
					1		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1089 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311A00101		
	1,867,955.13	1,867,955.13	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1089 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311A00101		
	93,397.76	93,397.76	0.00	0.00			
C-00250/1102	SUSTITUCIÓN DE TECHOS, ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAHUARAN EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA						
					SAHUARAN	ALUMNOS	100.00 100.00
					CENTRO	149	
					1		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1102 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	1,093,371.14	1,093,371.14	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1102 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	54,668.56	54,668.56	0.00	0.00			
C-00250/1103	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA PROFESORA RAFAELA RODRÍGUEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA						
					NAVOJOA	ALUMNOS	100.00 100.00
					CONSTRUCCIÓN	187	
					1		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1103 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	1,799,330.57	1,799,330.57	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1103 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	89,966.52	89,966.52	0.00	0.00			
C-00250/1106	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA						
					VARIAS	ALUMNOS	0.00 100.00
						147,215	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1106 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DQ1300		
	54,619,269.20	54,619,269.20	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/1107	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS		ALUMNOS 9,682	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1107 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DQ1300		
	3,489,094.85	3,489,094.85	0.00	0.00			
C-00250/1108	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS		ALUMNOS 16,405	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1108 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2325DQ1300		
	38,056,860.42	38,056,860.42	0.00	0.00			
C-00250/1109	REHABILITACIÓN DE MUROS Y PINTURA GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS MI PEQUEÑO HOGAR, EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOB EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	BUAYSIACOB	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 75	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1109 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	599,327.58	599,327.58	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1109 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	29,966.38	29,966.38	0.00	0.00			
C-00250/1110	REHABILITACIÓN DE COLUMNAS Y LOSA DE CONCRETO, ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 75	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1110 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	1,038,038.63	1,038,038.63	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1110 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91001		
	51,901.93	51,901.93	0.00	0.00			
C-00250/1111	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	SAN BERNARDO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 115	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1111 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	378,333.16	378,333.16	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1111 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	18,916.66	18,916.66	0.00	0.00			
C-00250/1112	REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD PUEBLO YAQUI EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	PUEBLO YAQUI	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 184	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1112 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	588,618.42	588,618.42	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1112 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91101		
	29,430.92	29,430.92	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/1113	REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI EN EL MUNICIPIO DE BAVIÁCOR	MAZOCAHUI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
			1	37		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	173,802.65	173,802.65	0.00	0.00		
					C-00250/1113 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90501	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8,690.14	8,690.14	0.00	0.00		
					C-00250/1113 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90501	
C-00250/1114	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO LAMBERTO MANRÍQUEZ RAMOS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
			1	267		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	246,790.29	246,790.29	0.00	0.00		
					C-00250/1114 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12,339.51	12,339.51	0.00	0.00		
					C-00250/1114 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90301	
C-00250/1116	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, CAM 54, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
			1	54		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	908,693.19	908,693.19	0.00	0.00		
					C-00250/1116 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	45,434.66	45,434.66	0.00	0.00		
					C-00250/1116 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91001	
C-00250/1117	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE LÁMINA DE 2 AULAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DE CONCRETO Y ALIMENTACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, ESCUELA PRIMARIA 14 DE JUNIO, EN LA LOCALIDAD DE AGIOBAMPO 2 EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	AGIOBAMPO DOS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
			1	44		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	967,837.69	967,837.69	0.00	0.00		
					C-00250/1117 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	48,391.88	48,391.88	0.00	0.00		
					C-00250/1117 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201	
C-00250/1118	REHABILITACIÓN DE AULAS Y BARRA, ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MARTÍNEZ DE CASTRO, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	ESPERANZA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
			1	214		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,857,303.86	1,857,303.86	0.00	0.00		
					C-00250/1118 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	92,865.20	92,865.20	0.00	0.00		
					C-00250/1118 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91101	
C-00250/1119	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AGUA PRIETA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	ALAMITO, EL	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
			1	282		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	310,499.94	310,499.94	0.00	0.00		
					C-00250/1119 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1119 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90401		
	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00			
C-00250/1120	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPADA, REHABILITACIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD EL TABELO EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	22	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1120 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	237,507.87	237,507.87	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1120 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	11,875.39	11,875.39	0.00	0.00			
C-00250/1121	CAMBIO DE CUBIERTA Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y REPARACIÓN GENERAL DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA HERNÁN CORTÉZ, EN LA LOCALIDAD TRES HERMANOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	22	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1121 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	1,325,594.79	1,325,594.79	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1121 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	66,279.74	66,279.74	0.00	0.00			
C-00250/1122	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, REHABILITACIÓN DE TEJABAN Y REFUERZO DE TEJABAN, SECUNDARIA TÉCNICA 64 ROGELIO SAÑUDO SEPULVEDA, EN LA LOCALIDAD DE PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO) EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	166	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1122 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	263,332.88	263,332.88	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1122 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	13,166.64	13,166.64	0.00	0.00			
C-00250/1127	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLETE Y TERMINACIÓN DE TEJABAN, JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ A. ACUÑA NUÑEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	174	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1127 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	949,826.92	949,826.92	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1127 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90101		
	47,491.35	47,491.35	0.00	0.00			
C-00250/1133	REHABILITACIÓN GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS CARLOS LORENZINI, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	96	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1133 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	1,136,634.27	1,136,634.27	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1133 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	56,831.71	56,831.71	0.00	0.00			
C-00250/1134	CAMBIO DE CUBIERTA, IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA MÉXICO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	110	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1134 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	627,924.66	627,924.66	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1134 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	31,396.24	31,396.24	0.00	0.00			
C-00250/1135	REPARACIÓN DE MUROS Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	131		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1135 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	508,345.37	508,345.37	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1135 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	25,417.27	25,417.27	0.00	0.00			
C-00250/1136	REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60) EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	152		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1136 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	1,859,049.72	1,859,049.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1136 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91001		
	92,952.48	92,952.48	0.00	0.00			
C-00250/1137	REHABILITACIÓN DE BARDAS, ESCUELA PRIMARIA MÉXICO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	80.00	100.00
				1	114		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1137 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	1,247,293.51	1,247,293.51	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1137 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91101		
	62,364.68	62,364.68	0.00	0.00			
C-00250/1138	TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR DELIA LEY DE XEBILLE, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	423		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1138 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	315,920.84	315,920.84	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1138 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90401		
	15,796.04	15,796.04	0.00	0.00			
C-00250/1143	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS REJA, JARDÍN DE NIÑOS MELQUIADES PALACIO VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	55		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1143 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	958,186.55	958,186.55	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1143 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90101		
	47,909.33	47,909.33	0.00	0.00			
C-00250/1144	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUVENTINO R. SOLANO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	184		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1144 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	298,369.63	298,369.63	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1144 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	14,918.48	14,918.48	0.00	0.00			
C-00250/1146	REHABILITACIÓN DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS JEAN HENRY DUNAT, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	154	
	952,437.34	952,437.34	0.00	0.00	C-00250/1146 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1146 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90401		
	47,621.87	47,621.87	0.00	0.00			
C-00250/1147	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ARMIDA DE LA VARA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	522	
	303,049.34	303,049.34	0.00	0.00	C-00250/1147 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1147 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90701		
	15,152.47	15,152.47	0.00	0.00			
C-00250/1148	REHABILITACIÓN GENERAL EN ÁREA DE DIRECCIÓN, TELESECUNDARIA 226 MARÍA DEL SOCORRO MORENO FÉLIX, EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO CARRILLO MARCOR EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	ALEJANDRO CARRILLO MARCOR	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	102	
	357,874.24	357,874.24	0.00	0.00	C-00250/1148 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1148 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90701		
	17,893.71	17,893.71	0.00	0.00			
C-00250/1155	REHABILITACIÓN DE PISOS Y DAÑOS ESTRUCTURALES, JARDÍN DE NIÑOS BENITO PÉREZ GALDÓS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	116	
	934,583.99	934,583.99	0.00	0.00	C-00250/1155 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1155 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	46,729.20	46,729.20	0.00	0.00			
C-00250/1156	CONSTRUCCIÓN DE LETRINA HIDRÁULICA DE 6.00 X 4.00 Y REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS LA ESPINITA, EN LA LOCALIDAD DE HUICHACA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	43	
	1,430,570.26	1,430,570.26	0.00	0.00	C-00250/1156 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1156 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	71,528.52	71,528.52	0.00	0.00			
C-00250/1159	REHABILITACIÓN DE TECHOS, JARDÍN DE NIÑOS GOBERNADOR JESÚS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BÁCUM EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM	BÁCUM	LOMA DE BÁCUM	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	72	
	688,782.32	688,782.32	0.00	0.00	C-00250/1159 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1159 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91001		
	34,439.12	34,439.12	0.00	0.00			
C-00250/1160	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA 7 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	522	
	3,803,269.92	3,803,269.92	0.00	0.00	C-00250/1160 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1160 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90401		
	190,163.49	190,163.49	0.00	0.00			
C-00250/1165	NIVELACIÓN DE TERRENO DE PATIO, REPARACIÓN DE PISOS DE EDIFICIOS, EN DOS AULAS, REHABILITACIÓN DE CANCHA Y BANQUETAS, JARDÍN DE NIÑOS EMMA OLGUÍN HERMIDA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	93	
	728,065.83	728,065.83	0.00	0.00	C-00250/1165 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1165 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91101		
	36,403.29	36,403.29	0.00	0.00			
C-00250/1166	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ C, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	256	
	572,744.07	572,744.07	0.00	0.00	C-00250/1166 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1166 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91101		
	28,637.20	28,637.20	0.00	0.00			
C-00250/1167	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE ESPAÑA (CAMPO NÚMERO UNO) EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	ESPAÑA CAMPO UNO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	26	
	1,308,014.04	1,308,014.04	0.00	0.00	C-00250/1167 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1167 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	65,400.71	65,400.71	0.00	0.00			
C-00250/1168	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE OSOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	OSOBAMPO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	41	
	1,129,640.17	1,129,640.17	0.00	0.00	C-00250/1168 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1168 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	56,482.01	56,482.01	0.00	0.00			
C-00250/1173	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE GUAYPARÍN EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	GUAYPARÍN	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	17	
	254,142.34	254,142.34	0.00	0.00	C-00250/1173 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1173 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	12,707.12	12,707.12	0.00	0.00			
C-00250/1174	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 2, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	239		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1174 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	1,177,667.68	1,177,667.68	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1174 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90701		
	58,883.38	58,883.38	0.00	0.00			
C-00250/1175	REHABILITACIÓN DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA EDUARDO LÓPEZ RÚIZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	468		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1175 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	692,539.21	692,539.21	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1175 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90701		
	34,626.96	34,626.96	0.00	0.00			
C-00250/1176	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO IGLESIAS, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	410		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1176 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	541,675.36	541,675.36	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1176 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90301		
	27,083.77	27,083.77	0.00	0.00			
C-00250/1177	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	135		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1177 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	940,776.41	940,776.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1177 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90301		
	47,038.82	47,038.82	0.00	0.00			
C-00250/1179	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO DE MALLA CICLÓNICA, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN AMANECERES DE KINO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	45		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1179 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	733,357.37	733,357.37	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1179 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90301		
	36,667.87	36,667.87	0.00	0.00			
C-00250/1180	REHABILITACIONES ELÉCTRICAS, ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	305		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1180 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	1,035,946.28	1,035,946.28	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1180 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	51,797.31	51,797.31	0.00	0.00			
C-00250/1181	REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	172	
	305,548.35	305,548.35	0.00	0.00	C-00250/1181 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1181 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91001		
	15,277.42	15,277.42	0.00	0.00			
C-00250/1182	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	335	
	727,472.80	727,472.80	0.00	0.00	C-00250/1182 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1182 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90401		
	36,373.64	36,373.64	0.00	0.00			
C-00250/1183	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE MAVEJAQUI EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	MAVEJAQUI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	53	
	1,825,794.98	1,825,794.98	0.00	0.00	C-00250/1183 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1183 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	91,289.75	91,289.75	0.00	0.00			
C-00250/1184	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS SILVESTRE RODRÍGUEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	47	
	465,892.97	465,892.97	0.00	0.00	C-00250/1184 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1184 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90401		
	23,294.65	23,294.65	0.00	0.00			
C-00250/1185	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	308	
	1,103,684.87	1,103,684.87	0.00	0.00	C-00250/1185 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1185 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90101		
	55,184.24	55,184.24	0.00	0.00			
C-00250/1186	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA, ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	HEROICA CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	168	
	289,548.87	289,548.87	0.00	0.00	C-00250/1186 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90201		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1186 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90201		
	14,477.45	14,477.45	0.00	0.00			
C-00250/1195	REHABILITACIÓN GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA VIDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	135		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1195 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	1,133,596.83	1,133,596.83	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1195 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90401		
	56,679.84	56,679.84	0.00	0.00			
C-00250/1196	REHABILITACIÓN DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS NUEVOS CAMINOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	213		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1196 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	834,281.63	834,281.63	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1196 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90101		
	41,714.08	41,714.08	0.00	0.00			
C-00250/1197	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	31		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1197 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90601		
	244,192.46	244,192.46	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1197 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90601		
	12,209.63	12,209.63	0.00	0.00			
C-00250/1198	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO JAVIER, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	98.00	100.00
				1	522		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1198 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90201		
	1,449,393.61	1,449,393.61	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1198 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90201		
	72,469.68	72,469.68	0.00	0.00			
C-00250/1199	REHABILITACIÓN DE COMEDOR Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 86, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACOACHI	BACOACHI	BACOACHI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	66		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1199 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	627,780.43	627,780.43	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1199 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90401		
	31,389.02	31,389.02	0.00	0.00			
C-00250/1200	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA PROFESOR ARMANDO EDMUNDO ESTRELLA ORTEGA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	98.00	100.00
				1	504		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1200 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90201		
	1,167,593.37	1,167,593.37	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1200 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90201		
	58,379.67	58,379.67	0.00	0.00			
C-00250/1211	CONSTRUCCIÓN DE RED PLUVIAL Y NIVELACIÓN DE PATIOS, JARDÍN DE NIÑOS ÁNGELA C. DE VALDEZ, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS						
	FRONTERAS	ESQUEDA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	98.00	100.00	
			1	92			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1211 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	1,073,938.05	1,073,938.05	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1211 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90401		
	53,696.90	53,696.90	0.00	0.00			
C-00250/1212	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA 1 DE JUNIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO						
	FRONTERAS	ESQUEDA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	90.00	100.00	
			1	375			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1212 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	4,303,949.81	4,303,949.81	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1212 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90101		
	215,197.49	215,197.49	0.00	0.00			
C-00250/1213	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TRINCHERAS						
	TRINCHERAS	TRINCHERAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	102			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1213 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90201		
	760,509.76	760,509.76	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1213 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90201		
	38,025.49	38,025.49	0.00	0.00			
C-00250/1214	REHABILITACIÓN EN DIRECCIÓN Y AULAS DE MEDIOS, ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS						
	FRONTERAS	ESQUEDA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	97.00	100.00	
			1	243			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1214 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	6,449,422.27	6,449,422.27	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1214 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90401		
	322,471.12	322,471.12	0.00	0.00			
C-00250/1215	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 4, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	784			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1215 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	3,155,884.41	3,155,884.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1215 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90101		
	157,794.22	157,794.22	0.00	0.00			
C-00250/1216	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MELESIO MORALES, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	101			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1216 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	2,719,999.17	2,719,999.17	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1216 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91101		
	135,999.96	135,999.96	0.00	0.00			
C-00250/1217	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS EL TRENECITO, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM (SWITCH) EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	VÍCAM (SWICHT)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	68		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1217 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	701,576.17	701,576.17	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1217 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91001		
	35,078.81	35,078.81	0.00	0.00			
C-00250/1218	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ARTÍCULO 3 CONSTITUCIONAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	364		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1218 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	1,638,503.47	1,638,503.47	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1218 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90701		
	81,925.17	81,925.17	0.00	0.00			
C-00250/1219	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA SONORA BAJA CALIFORNIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	164		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1219 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	5,071,292.44	5,071,292.44	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1219 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90301		
	253,564.62	253,564.62	0.00	0.00			
C-00250/1220	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BATÚC (BATUQUITO) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN JOSÉ DE BATUC (BATUQUITO)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	19		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1220 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90801		
	1,424,836.43	1,424,836.43	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1220 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90801		
	71,241.82	71,241.82	0.00	0.00			
C-00250/1221	REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ÁNGEL ARRIOLA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	260		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1221 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	968,677.72	968,677.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1221 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90701		
	48,433.89	48,433.89	0.00	0.00			
C-00250/1222	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS PARA EL TURNO VESPERTINO Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPADA DE 5,000 LITROS, ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	558		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1222 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	2,174,793.42	2,174,793.42	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1222 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90301		
	108,739.67	108,739.67	0.00	0.00			
C-00250/1223	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE B ARDA REJA, ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SONOITA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	274	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1223 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	1,345,665.71	1,345,665.71	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1223 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90101		
	67,283.29	67,283.29	0.00	0.00			
C-00250/1224	REHABILITACIÓN DE AULAS SERVICIOS SANITARIOS, DESAYUNADOR Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 1, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	95.00 100.00
					1	211	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1224 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	2,225,063.45	2,225,063.45	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1224 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90301		
	111,253.17	111,253.17	0.00	0.00			
C-00250/1225	REHABILITACIÓN DE TECHOS Y PISOS, ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE CANANEA EN EL MUNICIPIO DE CANANEA				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	136	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1225 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	390,681.70	390,681.70	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1225 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90401		
	19,534.08	19,534.08	0.00	0.00			
C-00250/1230	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS JUANA ACUÑA GÁMEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	178	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1230 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	584,300.02	584,300.02	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1230 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90701		
	29,215.00	29,215.00	0.00	0.00			
C-00250/1231	OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS TIZOC, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	49	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1231 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	129,978.01	129,978.01	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1231 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90301		
	6,498.90	6,498.90	0.00	0.00			
C-00250/1232	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO URREA BERMÚDEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO				CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	352	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1232 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	1,379,284.31	1,379,284.31	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1232 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90101		
	68,964.22	68,964.22	0.00	0.00			
C-00250/1233	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA FLORENCIA R. DE MUNGUÍA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	366	
	1,023,147.18	1,023,147.18	0.00	0.00	C-00250/1233 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90201		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1233 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90201		
	51,157.35	51,157.35	0.00	0.00			
C-00250/1234	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ ROMO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	301	
	1,683,018.40	1,683,018.40	0.00	0.00	C-00250/1234 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1234 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90101		
	84,150.92	84,150.92	0.00	0.00			
C-00250/1235	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE SANTA ANA	SANTA ANA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	161	
	2,399,681.15	2,399,681.15	0.00	0.00	C-00250/1235 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1235 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90301		
	119,984.06	119,984.06	0.00	0.00			
C-00250/1236	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE DESARROLLO, JARDÍN DE NIÑOS VILLA SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	205	
	384,288.18	384,288.18	0.00	0.00	C-00250/1236 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1236 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90301		
	19,214.41	19,214.41	0.00	0.00			
C-00250/1237	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	SANTA CLARA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	229	
	527,805.77	527,805.77	0.00	0.00	C-00250/1237 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1237 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91001		
	26,390.29	26,390.29	0.00	0.00			
C-00250/1238	REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE SIETE AULAS Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA 62, EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI EN EL MUNICIPIO DE OPODEPE	QUEROBABI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	92	
	835,673.19	835,673.19	0.00	0.00	C-00250/1238 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90501		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1238 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90501		
	41,783.66	41,783.66	0.00	0.00			
C-00250/1239	REHABILITACIÓN DE TECHOS Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 354, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO DE ÁLAMOS EN EL MUNICIPIO DE URES	URES	PUEBLO DE ÁLAMOS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	85.00	100.00
				1	13		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1239 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90501		
	1,122,946.57	1,122,946.57	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1239 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90501		
	56,147.33	56,147.33	0.00	0.00			
C-00250/1240	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	660		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1240 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90201		
	731,348.29	731,348.29	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1240 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90201		
	36,567.41	36,567.41	0.00	0.00			
C-00250/1263	ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TELEBACHILLERATO PUNTA CHUECA, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA	ESTUDIO	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	50		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1263 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	235,532.84	235,532.84	0.00	0.00			
C-00250/1264	ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TELEBACHILLERATO DESEMBOQUE, EN LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE DE LOS SERIS EN EL MUNICIPIO DE PITIQUITO	PITIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	ESTUDIO	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	50		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1264 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90201		
	262,468.04	262,468.04	0.00	0.00			
C-00250/1265	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MARÍA GUADALUPE JULIETA DOMÍNGUEZ Y PÉREZ LARA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	55.00	100.00
				1	59		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1265 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	1,506,277.76	1,506,277.76	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1265 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90301		
	75,313.89	75,313.89	0.00	0.00			
C-00250/1266	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS IVÁN PÁVLOV, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	124		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1266 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	171,283.42	171,283.42	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1266 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91101		
	8,564.17	8,564.17	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/1267	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS ILI TAA TACHIRIA, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM PUEBLO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	VÍCAM PUEBLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00	
			1	27			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1267 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	156,751.96	156,751.96	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1267 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91001		
	7,837.60	7,837.60	0.00	0.00			
C-00250/1268	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MISIONEROS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	94			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1268 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	601,152.98	601,152.98	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1268 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90701		
	30,057.65	30,057.65	0.00	0.00			
C-00250/1269	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201, EN LA LOCALIDAD EL POLVORÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	39			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1269 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91001		
	1,794,739.03	1,794,739.03	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1269 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91001		
	89,736.95	89,736.95	0.00	0.00			
C-00250/1270	REHABILITACIÓN DE AULAS, SECUNDARIA MÁRTIRES DE 1906, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA						
	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	85.00	100.00	
			1	919			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1270 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90401		
	2,845,027.51	2,845,027.51	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1270 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90401		
	142,251.38	142,251.38	0.00	0.00			
C-00250/1271	REHABILITACIÓN DE BARDA, SECUNDARIA TÉCNICA 4 VICENTE MONROY MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	807			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1271 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91101		
	1,584,461.08	1,584,461.08	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1271 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91101		
	79,223.05	79,223.05	0.00	0.00			
C-00250/1272	ESTUDIO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ESTUDIO	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	44			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1272 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90701		
	745,880.00	745,880.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/1273	PROYECTO DE REPARACIÓN DE PLANTEL, ESCUELA PRIMARIA DIEGO A. MORENO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA						
	SANTA ANA	SANTA ANA	ESTUDIO	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	209			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1273 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90301		
	669,320.00	669,320.00	0.00	0.00			
C-00250/1288	REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA VENTURA G. TENA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00	
			1	369			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1288 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90101		
	2,512,692.43	2,512,692.43	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1288 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90101		
	125,634.62	125,634.62	0.00	0.00			
C-00250/1317	ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA TELESECUNDARIA "CUEVITAS", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ESTUDIO	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	90			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1317 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311A00701		
	286,864.78	286,864.78	0.00	0.00			
C-00250/1345	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA						
	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00	
			1	353			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1345 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C91201		
	73,967.72	73,967.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1345 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C91201		
	3,698.38	3,698.38	0.00	0.00			
C-00250/1347	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS, SERVICIOS SANITARIOS PARA MAESTROS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, NUEVA CREACIÓN, TELEBACHILLERATO DESEMBOQUE, EN LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE LOS SERIS EN EL MUNICIPIO DE PITIQUITO						
	PITIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)		ALUMNOS	0.00	100.00	
				50			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1347 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90201		
	14,285,714.29	14,285,714.29	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1347 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90201		
	714,285.71	714,285.71	0.00	0.00			
C-00250/1348	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS (UTH - EXT URES), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE URES						
	URES	HEROICA CIUDAD DE URES		ALUMNOS	0.00	100.00	
				500			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1348 - 1100002100-2506E101K06546A1-411061-2311C90501		
	7,788,331.13	7,788,331.13	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/1348 - 1100002100-2506E101K06546A1-411111-2311C90501		
	389,416.56	389,416.56	0.00	0.00			
	414,657,097.00	414,657,097.00	0.00	0.00	Total Modalidad	334	Obras
	626,130,200.80	626,130,200.80	0.00	0.00		140	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00060/0250	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE SAN PABLO ENTRE SAN PABLO NORTE Y CALLE SANTA RITA SUR. EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 1,200	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0250 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01101		
	270,199.58	270,199.58	0.00	0.00			
C-00060/0252	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN LA CALLE LONDINENSE, ENTRE PRIVADA MORENO UNO ESTE Y AVENIDA MARINO DOS ESTE, EN LA COLONIA PRIVADAS DEL REAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 2,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0252 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A00701		
	121,306.43	121,306.43	0.00	0.00			
C-00060/0254	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE SANTO TOMÁS, ENTRE SANTO TOMÁS NORTE Y SANTO TOMÁS SUR, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 400	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0254 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01101		
	277,473.10	277,473.10	0.00	0.00			
C-00060/0258	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO POR LA CALLE MISIÓN DE OQUITOA ENTRE MISIÓN DE COCÓSPERA Y MISIÓN LORETO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 350	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0258 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01101		
	494,157.95	494,157.95	0.00	0.00			
C-00060/0259	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE BONITO OESTE, EN LA COLONIA INFONAVIT BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1	PERSONAS 360	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0259 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A00201		
	30,623.11	30,623.11	0.00	0.00			
C-00060/0261	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE 10 ENTRE AVENIDA SERDÁN Y BULEVAR GARCÍA LÓPEZ, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1	ALUMNOS 200,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0261 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01001		
	338,501.94	338,501.94	0.00	0.00			
C-00060/0265	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE REAL DE LOS VIÑEDOS ENTRE AVENIDA SEVILLANA Y AVENIDA PICEUL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1	PERSONAS 800	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0265 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A00201		
	77,598.99	77,598.99	0.00	0.00			
C-00060/0266	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE LAVANDA Y CALLE GLADIOLAS, EN LA COLONIA VILLA ZARINA 2, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1	PERSONAS 250	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0266 - 1100001100-2201E410K05413A1-614012-2311A00201		
	28,538.16	28,538.16	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00060/0268	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO POR LA CALLE DE LAS CATEDRALES ENTRE CALLE LOS SANTUARIOS Y CALLE DE LAS SINAGOGAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 650	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0268 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01101		
	419,065.12	419,065.12	0.00	0.00			
C-00060/0272	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO POR LA CALLE SAN FRANCISCO Y SAN FRANCISCO NORTE, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 420	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0272 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01101		
	356,701.93	356,701.93	0.00	0.00			
C-00060/0274	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE 18 DE MARZO, ESQUINA CON EDUARDO SOTO INÉS Y FAJA DE ORO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1	PERSONAS 600	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0274 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01001		
	314,361.15	314,361.15	0.00	0.00			
C-00060/0275	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN EL PUENTE MIRAMAR, ENTRE BULEVAR GARCÍA LÓPEZ Y BULEVAR LUIS ENCINAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1	PERSONAS 150	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0275 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01001		
	55,616.84	55,616.84	0.00	0.00			
C-00060/0276	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN VILLAS DEL PALMAR, EN CALLE LAS PALMAS ENTRE CALLE MINILLA Y TENERIFE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 400	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0276 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01101		
	459,424.30	459,424.30	0.00	0.00			
C-00060/0278	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN EL BULEVAR LAS TORRES ENTRE FLOR DE LOTO Y CODORNIZ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 850	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0278 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01101		
	185,957.50	185,957.50	0.00	0.00			
C-00060/0303	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUACHINERA	HUACHINERA	HUACHINERA	OBRA 1	PERSONAS 1,200	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0303 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00601		
	99,343.44	99,343.44	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0303 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A00601		
	20,893.69	20,893.69	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0303 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A00601		
	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0303 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A00601		
29,881.60	29,881.60		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0303 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00601		
21,000.00	21,000.00		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0303 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00601		
4,400.00	4,400.00		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0303 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00601		
6,703,157.00	6,703,157.00		0.00	0.00			
C-00060/0309 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JESÚS N. LUGO Y CALLE RAMÓN R. LIMÓN, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME							
		ESPERANZA		OBRA 1	PERSONAS 2,600	100.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00				
24,835.86	24,835.86		0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00060/0309 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01101		
15,000.00	15,000.00		0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00060/0309 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A01101		
7,881.63	7,881.63		0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00060/0309 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A01101		
3,400.00	3,400.00		0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00060/0309 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01101		
1,200.00	1,200.00		0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00060/0309 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01101		
1,757,845.56	1,757,845.56		0.00				
C-00060/0310 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO ENTRE CALLE 17, CALLE 7 Y PRIVADA 19, EN LA COLONIA ROBLES DEL CASTILLO, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1	ALUMNOS 4,000	100.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00				
49,671.72	49,671.72		0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00060/0310 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01101		
4,138.72	4,138.72		0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00060/0310 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A01101		
1,682,821.49	1,682,821.49		0.00				
C-00060/0311 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN BULEVAR CASA BLANCA Y BULEVAR URBI VILLA DEL REAL, EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1	ALUMNOS 3,500	100.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00				
24,835.86	24,835.86		0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00060/0311 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01101		
10,000.00	10,000.00		0.00				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0311 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A01101		
	11,756.60	11,756.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0311 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01101		
	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0311 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01101		
	500.00	500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0311 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01101		
	1,696,135.43	1,696,135.43	0.00	0.00			
C-00060/0313	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLES DEL COMERCIO Y JOSÉ URREA, COLONIA CAPERUZO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				OBRA 1	ALUMNOS 1,200	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0313 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00701		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0313 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A00701		
	1,013,640.01	1,013,640.01	0.00	0.00			
C-00060/0315	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLES TERESA MACÍAS Y JUAN NAVARRETE, COLONIA SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				OBRA 1	ALUMNOS 600	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0315 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00701		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0315 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A00701		
	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0315 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A00701		
	684,951.48	684,951.48	0.00	0.00			
C-00060/0316	REHABILITACIÓN DE PARQUE "LA VICTORIA", UBICADO EN ARROYO LA VICTORIA, ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y DALÍAS, COLONIA LA VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA				MÓDULO 1	ALUMNOS 200	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0316 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00301		
	18,532.87	18,532.87	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0316 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A00301		
	5,654.13	5,654.13	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0316 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A00301		
	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0316 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00301		
	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0316 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00301		
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0316 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A00301		
	1,423,998.03	1,423,998.03	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00060/0317	REHABILITACIÓN DE PARQUE "SAN ISIDRO", UBICADO EN CALLE SONORA, ENTRE YUCATÁN Y TABASCO, COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA 1	PERSONAS 200	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00	C-00060/0317 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,265.14	2,265.14	0.00	0.00	C-00060/0317 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	C-00060/0317 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	800.00	800.00	0.00	0.00	C-00060/0317 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,445,270.50	1,445,270.50	0.00	0.00	C-00060/0317 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A00301		
C-00060/0318	REHABILITACIÓN DE PARQUE "SAN MARTÍN", UBICADO EN LAS CALLES GENERAL CARLOS PLANK, PEDRO TRELLES SERNA Y DEL CEMENTERIO, COLONIA SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA 1	ALUMNOS 200	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	49,671.72	49,671.72	0.00	0.00	C-00060/0318 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	10,100.28	10,100.28	0.00	0.00	C-00060/0318 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	C-00060/0318 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	C-00060/0318 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	C-00060/0318 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,488,104.66	2,488,104.66	0.00	0.00	C-00060/0318 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A00301		
C-00060/0319	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLES MARÍA YÁÑEZ Y OPODEPE, COLONIA INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	ALUMNOS 1,300	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00	C-00060/0319 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,777.14	1,777.14	0.00	0.00	C-00060/0319 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	989,617.36	989,617.36	0.00	0.00	C-00060/0319 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A00701		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00060/0320	REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE "LAS PERLAS", UBICADO EN LA AVENIDA AGUA SALADA Y LAS ARENAS, FRACCIONAMIENTO LAS PERLAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS				OBRA 1	ALUMNOS 800	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0320 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01001			
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0320 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01001			
	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0320 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01001			
	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0320 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01001			
	1,771,236.00	1,771,236.00	0.00	0.00				
C-00060/0321	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE "MAR BERMEJO", UBICADO EN LAS CALLES MAR BERMEJO, MAR JAPO Y MAR BÁLTICO, LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS				OBRA 1	PERSONAS 400	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0321 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01001			
	18,532.87	18,532.87	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0321 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01001			
	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0321 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01001			
	800.00	800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0321 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01001			
	1,000,309.13	1,000,309.13	0.00	0.00				
C-00060/0322	REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE OCOTILLO II, EN LA AVENIDA SOTOL FINAL, FRACCIONAMIENTO OCOTILLO II, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS				OBRA 1	ALUMNOS 1,100	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0322 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01001			
	49,671.72	49,671.72	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0322 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01001			
	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0322 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01001			
	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0322 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01001			
	2,209,121.26	2,209,121.26	0.00	0.00				
C-00060/0323	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE TORMES, ENTRE YUSTE Y SAÚCO, COLONIA LA CHOLLA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				OBRA 1	ALUMNOS 500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0323 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00701			
	74,507.58	74,507.58	0.00	0.00				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0323 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A00701		
	2,185,358.34	2,185,358.34	0.00	0.00			
C-00060/0324	REHABILITACIÓN DE PARQUE "LAURELES", UBICADO EN CIRCUITO ORQUÍDEAS, CALLE MARGARITAS Y CALLE ALCATRAZ, COLONIA LAURELES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA						
					OBRA	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	1,500	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0324 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01201		
	2,061,093.74	2,061,093.74	0.00	0.00			
C-00060/0325	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE "JUÁREZ", UBICADO EN BULEVAR LAS AMÉRICAS, ENTRE JUÁN ÁLVAREZ Y MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME						
					OBRA	PERSONAS	100.00 100.00
					1	700	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0325 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01001		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0325 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A01001		
	6,563.14	6,563.14	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0325 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01001		
	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0325 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01001		
	800.00	800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0325 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01001		
	1,173,729.22	1,173,729.22	0.00	0.00			
C-00060/0326	REHABILITACIÓN DE PARQUE "VILLA DORADA", UBICADO EN BULEVAR HÉROE DE NACÓZARI, CALLE DORADO Y CALZADA ÓPALO, COLONIA VILLA DORADA 1, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME						
					OBRA	PERSONAS	100.00 100.00
					1	900	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0326 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01001		
	74,507.58	74,507.58	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0326 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A01001		
	5,846.42	5,846.42	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0326 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A01001		
	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0326 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01001		
	3,141,429.73	3,141,429.73	0.00	0.00			
C-00060/0327	REHABILITACIÓN DE PARQUE TETABOCA, UBICADO EN CALLES JUSIBAMPO, AVENIDA LAS LAJAS Y CALLE YAVAROS; EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA						
					OBRA	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	500	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0327 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01201		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0327 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A01201		
	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0327 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A01201		
10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0327 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01201		
7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0327 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01201		
1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0327 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01201		
1,679,315.92	1,679,315.92	1,679,315.92	0.00	0.00			
C-00060/0328	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE RÍO HUMAYA, ENTRE QUINTA Y ROMEO, EN EL FRACCIONAMIENTO AEROPUERTO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA						
	NAVOJOA		NAVOJOA	OBRA 1	ALUMNOS 1,200	100.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0328 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01201			
49,671.72	49,671.72	49,671.72	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0328 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A01201			
10,492.26	10,492.26	10,492.26	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0328 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01201			
2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0328 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01201			
900.00	900.00	900.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0328 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01201			
2,195,794.04	2,195,794.04	2,195,794.04	0.00	0.00			
C-00060/0329	REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE "BELLA VISTA", UBICADO EN CALLE PUEBLA, ENTRE MICHOACÁN Y NAYARIT, COLONIA BELLA VISTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME						
	EMPALME		EMPALME	OBRA 1	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0329 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01001			
24,835.86	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0329 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01001			
1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0329 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01001			
800.00	800.00	800.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0329 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01001			
1,113,500.44	1,113,500.44	1,113,500.44	0.00	0.00			
C-00060/0330	REHABILITACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN CALZADA DE LOS ATARDECERES, COLONIA PUESTA DEL SOL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA	OBRA 1	ALUMNOS 300	100.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0330 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00401			
49,671.72	49,671.72	49,671.72	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0330 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A00401			
1,830,249.37	1,830,249.37	1,830,249.37	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00060/0331	REHABILITACIÓN DEL PARQUE "SAN ÁNGEL", UBICADO EN LAS CALLES 4 Y 6, AVENIDA SAN ÁNGEL, COLONIA SAN ÁNGEL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA 1	ALUMNOS 500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00	C-00060/0331 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,290.55	4,290.55	0.00	0.00	C-00060/0331 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	C-00060/0331 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	C-00060/0331 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	C-00060/0331 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,758,221.78	1,758,221.78	0.00	0.00	C-00060/0331 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A00401		
C-00060/0332	REHABILITACIÓN DE PARQUE "LOS VAQUERITOS", UBICADO EN CALLES 45 Y 48, Y LAS AVENIDAS 26 Y 28, COLONIA LOS VAQUERITOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA (PRIMERA ETAPA)						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA 1	ALUMNOS 500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	62,089.65	62,089.65	0.00	0.00	C-00060/0332 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	11,037.40	11,037.40	0.00	0.00	C-00060/0332 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,795,475.90	2,795,475.90	0.00	0.00	C-00060/0332 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A00401		
C-00060/0333	REHABILITACIÓN DE PARQUE "MISIONEROS", EN AVENIDA PROFESORA FRANCISCA QUIJADA ROMERO, ENTRE CALLE MINA EL CHANATE Y CERRADA DEL COBRE, COLONIA MISIONEROS, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA						
	CABORCA	HEROICA CABORCA		OBRA 1	ALUMNOS 500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00	C-00060/0333 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	11,240.05	11,240.05	0.00	0.00	C-00060/0333 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A00201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	C-00060/0333 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	C-00060/0333 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,427,113.12	1,427,113.12	0.00	0.00	C-00060/0333 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A00201		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00060/0334	REHABILITACIÓN DE PARQUE NIÑOS HÉROES, UBICADO EN CALLE NOGALES ENTRE LAS AVENIDAS SÁSABE Y QUEROBABI, COLONIA NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1	ALUMNOS 500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0334 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00201		
	49,671.72	49,671.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0334 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A00201		
	5,425.28	5,425.28	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0334 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A00201		
	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0334 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00201		
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0334 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00201		
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0334 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A00201		
	2,165,293.77	2,165,293.77	0.00	0.00			
C-00060/0337	REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE "LA UNIÓN", UBICADO EN CALLE MANUEL B. ENTRE 18 DE MARZO Y ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA 1	ALUMNOS 700	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0337 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01201		
	49,671.72	49,671.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0337 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01201		
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0337 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01201		
	2,193,229.70	2,193,229.70	0.00	0.00			
C-00060/0338	REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE "NUEVO AMANECER", UBICADO EN CALLE PUESTA DEL SOL, ENTRE ATARDECERES Y OCASO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA 1	ALUMNOS 1,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0338 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01201		
	49,671.72	49,671.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0338 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A01201		
	5,832.28	5,832.28	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0338 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01201		
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0338 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A01201		
	2,004,514.23	2,004,514.23	0.00	0.00			
C-00060/0339	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA E Y PARQUE EN AVENIDA CAMINEROS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA 1	ALUMNOS 500	100.00	100.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0339 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00301		
	74,507.58	74,507.58	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0339 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A00301		
	10,945.23	10,945.23	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0339 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A00301		
	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0339 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A00301		
	59,324.10	59,324.10	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0339 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00301		
	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0339 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00301		
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0339 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A00301		
	4,790,042.98	4,790,042.98	0.00	0.00			
C-00064/0106	REHABILITACIÓN DE ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA				REHABILITACIÓN	PERSONAS	100.00 100.00
	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)			1	500	
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00064/0106 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00801		
	382,258.44	382,258.44	0.00	0.00			
C-00064/0115	CONSTRUCCIÓN DE CHANCHA DE FÚTBOL 7 Y BANQUETA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA MARÍA DE LOS ÁNGELES C. DE VALDEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA				OBRA	PERSONAS	100.00 109.22
	NAVOJOA	NAVOJOA			1	30,500	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0115 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A01201		
	997,571.20	997,571.20	0.00	0.00			
C-00098/0475	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR CULTURAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO					PERSONAS	0.00 100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				855,563	
	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	C-00098/0475 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0494	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER					PERSONAS	0.00 0.00
	SAN JAVIER	SAN JAVIER				600	
	890,500.00	890,500.00	0.00	0.00	C-00098/0494 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0499	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA					PERSONAS	0.00 0.00
	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA				7,000	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00098/0499 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00098/0501	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE ADIVINO, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	ADIVINO		PERSONAS 1,300	0.00	0.00
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00098/0501 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0502	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÓNAVAS	ÓNAVAS	ÓNAVAS		PERSONAS 400	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00098/0502 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0503	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE CENTRO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE		PERSONAS 1,800	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00098/0503 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0504	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	NÁCORI GRANDE		PERSONAS 300	0.00	0.00
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00098/0504 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0505	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)		PERSONAS 1,800	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00098/0505 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0506	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA INFANTIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAHUARIPA	SAHUARIPA	SAHUARIPA		PERSONAS 6,800	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00098/0506 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0511	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUES Y ÁREAS DEPORTIVAS EN VARIOS MUNICIPIOS	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 865,006	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00098/0511 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0518	ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA "FRAY IVO TONEK" EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 160,000	0.00	0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00098/0518 - 1100001200-2201E410K05125A1-612072-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1823	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PUERTAS PEATONALES Y PORTONES PARA VEHÍCULOS, EN GIMNASIO ANA GABRIELA GUEVARA, UBICADA EN AVENIDA XÓLOTL EN LA COLONIA ALTARES, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	ALUMNOS 2,000	100.00	0.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1823 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00701		
2,692,170.66	2,692,170.66		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1823 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00701		
134,608.53	134,608.53		0.00	0.00			
C-00055/1896	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO GENERAL DE PARQUE UBICADO EN BLVD. SIERRA ALPINA ENTRE CALLE AGUA DURA Y AGUA CHIRIE, COLONIA AGUA LURCA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00		
		1	0				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1896 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701		
1,015,254.11	1,015,254.11		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1896 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00701		
50,762.71	50,762.71		0.00	0.00			
C-00055/1897	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE AGUA LURCA UBICADO EN CALLE AGUA LURCA NORTE ENTRE AGUA PRIETA Y AGUACERO, COLONIA AGUA LURCA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00		
		1	0				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1897 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701		
546,032.50	546,032.50		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1897 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00701		
27,301.63	27,301.63		0.00	0.00			
C-00055/1898	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN CALLE JUANCITO Y BLVD. CAPOMO ENTRE CALLE PALOMA PITHAYERA Y CALLE GILA, COLONIA NUEVO HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00		
		1	0				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1898 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701		
1,768,256.81	1,768,256.81		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1898 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00701		
88,412.84	88,412.84		0.00	0.00			
C-00055/1899	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN BLVD. CIMARRON ENTRE CERRADA EMPALME Y CERRADA PLAYA DEL SOL, COLONIA GALA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	40.00	100.00		
		1	0				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1899 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701		
1,719,582.11	1,719,582.11		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1899 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00701		
85,979.11	85,979.11		0.00	0.00			
C-00055/1900	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN CALLE FLAMENCOS ENTRE CALLE HÉCTOR CRUZ PACHECO Y CALLE HILARIO COTA, COLONIA ARBOLEDAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00		
		1	0				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1900 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701		
532,319.37	532,319.37		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1900 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00701		
26,615.97	26,615.97		0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00055/1934	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA Y BAÑOS PARA MUJERES Y HOMBRES EN LA UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA USP, UBICADA EN LA CARRETERA A GUAYMAS KM 3.5, COLONIA Y, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	PERSONAS 450	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1934 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701		
	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00			
C-00055/1958	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN CALLE PECHITA Y COSAHUI EN LA COLONIA RENACIMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	ALUMNOS 2,482	5.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1958 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00701		
	873,441.81	873,441.81	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1958 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00701		
	43,672.09	43,672.09	0.00	0.00			
C-00055/1959	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN CALLE LAS RIENDAS ENTRE COVEÑA Y PALOMA EN LA COLONIA TERRANOVA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	ALUMNOS 1,687	5.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1959 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00701		
	379,989.82	379,989.82	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1959 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00701		
	18,999.49	18,999.49	0.00	0.00			
C-00055/1960	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PRIMER PARQUE ARBOLEDAS UBICADO EN CALLE FLAMENCOS ENTRE CALLE ARTURO HARO SALCIDO Y CALLE ALFREDO GRAFF LEYVA EN LA COLONIA NUEVO HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	ALUMNOS 3,500	5.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1960 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00701		
	318,656.61	318,656.61	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1960 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00701		
	15,932.83	15,932.83	0.00	0.00			
C-00055/1961	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN BOULEVARD ANTONIO CASO Y ALMENAR EN LA COLONIA URBI VILLA DEL REY, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	ALUMNOS 1,700	20.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1961 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A01101		
	173,680.69	173,680.69	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1961 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01101		
	290,147.46	290,147.46	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1961 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A01101		
	25,357.03	25,357.03	0.00	0.00			
	20,840,500.00	20,840,500.00	0.00	0.00	Total Modalidad	12	Obras
	74,824,586.39	74,824,586.39	0.00	0.00		55	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA							
C-00129/0050	TERMINACIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN SAN LUIS RÍO COLORADO, SEGUNDA ETAPA						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	103,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0050 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A00101		
	8,559.00	8,559.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0050 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A00101		
	19,952.00	19,952.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0050 - 1100001100-2201E410K05413A1-622012-2311A00101		
	1,158,628.88	1,158,628.88	0.00	0.00			
C-00129/0051	CREACIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, SEGUNDA ETAPA						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	2,945,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0051 - 1100001100-2201E410K05413A1-622012-2325ÑC0700		
	17,961,624.81	17,961,624.81	0.00	0.00			
C-00129/0052	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	1,550		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0052 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A00401		
	11,951.46	11,951.46	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0052 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A00401		
	14,627.60	14,627.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0052 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00401		
	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0052 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00401		
	400.00	400.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0052 - 1100001100-2201E410K05413A1-622192-2311A00401		
	1,023,309.14	1,023,309.14	0.00	0.00			
C-00129/0053	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO MÉDICO FORENSE, UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	ALUMNOS	44.00	100.00
				1	157,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0053 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01001		
	204,613.77	204,613.77	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0053 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A01001		
	72,903.21	72,903.21	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0053 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A01001		
	69,998.66	69,998.66	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0053 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A01001		
	246,648.20	246,648.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0053 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A01001		
	59,555.56	59,555.56	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0053 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01001		
	25,050.00	25,050.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0053 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01001		
	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0053 - 1100001100-2201E410K05413A1-622012-2311A01001		
	28,754,981.38	28,754,981.38	0.00	0.00			
C-00129/0054	AMPLIACIÓN DE LAS OIFICINAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA CON SEDE E CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA	ALUMNOS	80.00	100.00
				1	57,178		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0054 - 1100001100-2201E410K05413A1-622022-2311A01101		
	8,461,531.43	8,461,531.43	0.00	0.00			
C-00129/0055	CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAL LABORAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (PRIMER ETAPA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNOS	77.00	100.00
				1	591,782		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0055 - 1100001100-2201E410K05413A1-622012-2315A00701		
	20,902,350.75	20,902,350.75	0.00	0.00			
C-00129/0056	CREACIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES CON SEDE EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	132,391		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0056 - 1100001100-2201E410K05413A1-622012-2311A00301		
	4,131,675.10	4,131,675.10	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0056 - 1100001100-2201E410K05413A1-622012-2325HR0301		
	3,960,510.13	3,960,510.13	0.00	0.00			
C-00129/0057	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OBRA: CREACIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN SAN LUIS RÍO COLORADO, SEGUNDA ETAPA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	103,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0057 - 1100001100-2201E410K05413A1-622012-2311A00101		
	1,201,297.01	1,201,297.01	0.00	0.00			
C-00129/0058	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	286,560		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0058 - 1100001100-2201E410K05413A1-622032-2311A01101		
	680,684.62	680,684.62	0.00	0.00			
C-00098/0578	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE BALÍSTICA Y EDIFICIO DE NO ANTECEDENTES PENALES, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	157,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0578 - 1100001200-2201E410K05125A1-622072-2311A01001		
	1,089,356.65	1,089,356.65	0.00	0.00			
C-00098/0581	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PROYECTO	PERSONAS	90.00	100.00
				1	62,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0581 - 1100001200-2201E410K05125A1-622072-2311A00101		
	888,932.70	888,932.70	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

C-00098/0582	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	PROYECTO	PERSONAS	74.00	100.00	
			1	130,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0582 - 1100001200-2201E410K05125A1-622072-2311A00101		
	1,457,369.56	1,457,369.56	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	93,087,975.81	93,087,975.81	0.00	0.00		13	

CO - SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

C-00055/1809	AMPLIACIÓN DE ÁREA DE ENTRENAMIENTO EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, UBICADA EN AVENIDA GUERRERO Y CALLE 33, COLONIA CAMPESTRE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	100			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1809 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00101		
	3,597,623.78	3,597,623.78	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1809 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00101		
	179,881.19	179,881.19	0.00	0.00			
C-00055/1829	REHABILITACIÓN GENERAL EN ÁREAS DE VISITAS HOMBRES Y MUJERES DEL CENTRO PENITENCIARIO "CERESO", UBICADO EN BOULEVARD DE LOS GANADEROS S/N, COLONIA LAS LOMAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	14,300			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1829 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00701		
	12,650,880.80	12,650,880.80	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1829 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00701		
	632,544.04	632,544.04	0.00	0.00			
C-00055/1935	REHABILITACIÓN GENERAL DE ÁREA DE DESCANSO PARA SOLDADOS DE LA GUARDIA NACIONAL EN EL AERÓDROMO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA (AERÓDROMO LA CALERA), EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	PERSONAS	5.00	100.00	
			1	11			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1935 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00401		
	2,183,681.76	2,183,681.76	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1935 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00401		
	109,184.09	109,184.09	0.00	0.00			
C-00055/1936	REHABILITACIÓN GENERAL DE ÁREA DE DESCANSO PARA SOLDADOS DE LA GUARDIA NACIONAL EN EL AERÓDROMO DE MAGDALENA DE KINO (AERÓDROMO RODOLFO SOTO BARTELL), EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA						
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA	PERSONAS	5.00	100.00	
			1	8			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1936 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00301		
	679,247.46	679,247.46	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1936 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00301		
	33,962.37	33,962.37	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	20,067,005.49	20,067,005.49	0.00	0.00		4	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
ED - DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS							
C-00098/0462	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS						
	ÁLAMOS	ÁLAMOS			PERSONAS	0.00	100.00
					24,976		
	1,648,000.00	1,648,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0462 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01201		
C-00098/0463	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ						
	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)			PERSONAS	0.00	0.00
					21,692		
	596,000.00	596,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0463 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01201		
C-00098/0464	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA						
	ETCHOJOA	BACOBAMPO			PERSONAS	0.00	0.00
					8,287		
	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0464 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01201		
C-00098/0465	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA						
	ETCHOJOA	ETCHOJOA			PERSONAS	0.00	0.00
					61,209		
	992,000.00	992,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0465 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01201		
C-00098/0466	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DEHUATABAMPO						
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			PERSONAS	0.00	0.00
					77,682		
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0466 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01201		
C-00098/0467	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DENAVOJOA						
	NAVOJOA	NAVOJOA			PERSONAS	0.00	0.00
					164,387		
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0467 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01201		
C-00098/0468	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO						
	QUIRIEGO	QUIRIEGO			PERSONAS	0.00	0.00
					3,090		
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0468 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01201		
C-00098/0513	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS NÚMERO 2, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO			PERSONAS	0.00	0.00
					15,000		
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0513 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01001		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
9,624,000.00	9,624,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	8	Obras	
0.00	0.00	0.00	0.00		0		

0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras	
0.00	0.00	0.00	0.00		0		

S5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

C-00132/0006	REUBICACIÓN DE COLECTOR Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	OBRA 1	PERSONAS 8,135	100.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00132/0006 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01001			
138,600.12	138,600.12	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00132/0006 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A01001			
20,000.00	20,000.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00132/0006 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A01001			
8,999.99	8,999.99	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00132/0006 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A01001			
42,000.00	42,000.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00132/0006 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A01001			
19,662.00	19,662.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00132/0006 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01001			
10,000.00	10,000.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00132/0006 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01001			
8,500.00	8,500.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00132/0006 - 1100001100-2201E410K05413A1-614092-2311A01001			
8,630,500.37	8,630,500.37	0.00	0.00				
C-00098/0470	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN LA ZONA CONURBADA DE GUAYMAS Y EMPALME	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 208,294	0.00	100.00
6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	C-00098/0470 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01301			
0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00098/0579	ESTUDIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME	VARIOS	VARIAS	ESTUDIO 1	PERSONAS 180,000	27.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0579 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01001			
3,145,805.75	3,145,805.75	0.00	0.00				
6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1	Obras	
12,024,068.23	12,024,068.23	0.00	0.00		2		

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00050/0016	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TRES POZOS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN DE SERVICIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACOACHI	BACOACHI	BACOACHI		PERSONAS 1,475	0.00	100.00
--------------	--	----------	----------	--	-------------------	------	--------

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	5,374,860.00	5,374,860.00	0.00	0.00	C-00050/0016 - 1100001100-2201E410K05413A1-613022-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00050/0017	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SOYOPA						
	SOYOPA		ENTRONQUE SAN ANTONIO		PERSONAS	0.00	0.00
					1,368		
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	C-00050/0017 - 1100001100-2201E410K05413A1-613032-2311A00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00050/0018	CONSTRUCCIÓN DE POZO CON SISTEMA DE CELDAS SOLARES Y EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SUMINISTRO ALTERNO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI, MUNICIPIO DE HUACHINERA						
	HUACHINERA		ARIBABI		PERSONAS	0.00	0.00
					342		
	3,569,851.36	3,569,851.36	0.00	0.00	C-00050/0018 - 1100001100-2201E410K05413A1-613032-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00050/0019	PERFORACIÓN, AFORO Y EQUIPAMIENTO DE POZO, CASETA DE OPERACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL PAREDONCITO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ						
	BENITO JUÁREZ		PAREDONCITO	POZO	ALUMNOS	100.00	0.00
				1	7,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0019 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01201		
	149,015.16	149,015.16	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0019 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A01201		
	2,003.84	2,003.84	0.00	0.00			
	5,185,000.00	5,185,000.00	0.00	0.00	C-00050/0019 - 1100001100-2201E410K05413A1-613032-2311A01201		
	4,994,071.66	4,994,071.66	0.00	0.00			
C-00050/0020	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EJIDO MOLINO DE CAMOU, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO		MOLINO DE CAMOU		PERSONAS	0.00	96.32
					1,277		
	870,423.41	870,423.41	0.00	0.00	C-00050/0020 - 1100001100-2201E410K05413A1-613022-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00050/0021	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPACHE						
	TEPACHE		TEPACHE		PERSONAS	0.00	0.00
					1,365		
	1,657,746.05	1,657,746.05	0.00	0.00	C-00050/0021 - 1100001100-2201E410K05413A1-613032-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00050/0022	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPACHE						
	TEPACHE		TEPACHE	METRO LINEAL	ALUMNOS	100.00	0.00
				2350	1,305		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0022 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00601		
	49,671.72	49,671.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0022 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A00601		
	7,039.27	7,039.27	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0022 - 1100001100-2201E410K05413A1-613032-2311A00601		
	1,628,278.06	1,628,278.06	0.00	0.00			
C-00050/0023	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TRES POZOS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN DE SERVICIO A VARIAS LOCALIDADES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACOACHI						
	BACOACHI		VARIAS	OBRA	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	1,480		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0023 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00401		
49,671.72	49,671.72		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0023 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A00401		
14,703.93	14,703.93		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0023 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A00401		
40,000.00	40,000.00		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0023 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A00401		
23,749.84	23,749.84		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0023 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00401		
14,700.00	14,700.00		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0023 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00401		
3,900.00	3,900.00		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0023 - 1100001100-2201E410K05413A1-613032-2311A00401		
4,051,667.96	4,051,667.96		0.00	0.00			
C-00050/0024	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXIÓN DE POZO A 160 METROS CON ADEME DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	OBRA	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	25			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0024 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00801		
49,671.72	49,671.72		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0024 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A00801		
10,000.00	10,000.00		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0024 - 1100001100-2201E410K05413A1-613032-2311A00801		
2,217,011.72	2,217,011.72		0.00	0.00			
C-00050/0025	CONSTRUCCIÓN DE POZO Y RED DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE CELDAS SOLARES Y EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SUMINISTRO ALTERNATIVO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI, MUNICIPIO DE HUACHINERA	ARIBABI	OBRA	PERSONAS	83.00	100.00	
			1	350			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0025 - 1100001100-2201E410K05413A1-613022-2312A20600		
6,999,644.00	6,999,644.00		0.00	0.00			
C-00053/0031	TRANSFORMACIÓN Y RENOVACIÓN DE IMAGEN URBANA DE MIRADOR ESCÉNICO "LA CRUZ DEL DIABLO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÁSABAS	HUÁSABAS	OBRA	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	1,000			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00053/0031 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00601		
99,343.44	99,343.44		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00053/0031 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A00601		
10,374.58	10,374.58		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00053/0031 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A00601		
69,857.57	69,857.57		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00053/0031 - 1100001100-2201E410K05413A1-612092-2311A00601		
5,761,269.41	5,761,269.41		0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario				
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00098/0469	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN JAVIER							
	SAN JAVIER	SAN JAVIER			PERSONAS	0.00	100.00	
					537			
	153,754.79	153,754.79	0.00	0.00	C-00098/0469 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00801			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00098/0484	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SOYOPA							
	SOYOPA	SAN ANTONIO DE LA HUERTA			PERSONAS	0.00	0.00	
					1,368			
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	C-00098/0484 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00801			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00098/0487	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TRES POZOS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN DE SERVICIO A VARIAS LOCALIDADES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACOACHI							
	BACOACHI	BACOACHI		PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00	
				1	1,480			
	429,988.80	429,988.80	0.00	0.00	C-00098/0487 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00401			
	423,373.82	423,373.82	0.00	0.00				
C-00098/0490	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE POZO CON SISTEMA DE CELDAS SOLARES Y EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SUMINISTRO ALTERNO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
	HUACHINERA	ARIBABI			PERSONAS	0.00	98.46	
					342			
	142,794.05	142,794.05	0.00	0.00	C-00098/0490 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00601			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00098/0544	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SOYOPA							
	SOYOPA	SAN ANTONIO DE LA HUERTA		PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00	
				1	300			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0544 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00801			
	544,715.81	544,715.81	0.00	0.00				
C-00098/0545	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE POZO Y RED DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE CELDAS SOLARES Y EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SUMINISTRO ALTERNO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI, MUNICIPIO DE HUACHINERA							
	HUACHINERA	ARIBABI		PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
				1	350			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0545 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00601			
	424,797.05	424,797.05	0.00	0.00				
C-00098/0561	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO A 160 METROS DE PROFUNDIDAD CON ADEME DE 8 PULGADAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN JAVIER							
	SAN JAVIER	SAN JAVIER		PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
				1	525			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0561 - 1100001200-2201E410K05125A1-613092-2311A00801			
	168,092.84	168,092.84	0.00	0.00				
C-00055/1827	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO PARA PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 230 M3, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE JÉCORI, MUNICIPIO DE CUMPAS							
	CUMPAS	JÉCORI		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
				1	100,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1827 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00601			
	3,819,106.43	3,819,106.43	0.00	0.00				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1827 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00601		
	190,955.32	190,955.32	0.00	0.00			
	25,984,418.46	25,984,418.46	0.00	0.00	Total Modalidad	10	Obras
	31,816,686.87	31,816,686.87	0.00	0.00		11	

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00051/0020	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN EL EJIDO MOLINO DE CAMOU, LOCALIDAD HERMOSILLO.	HERMOSILLO	MOLINO DE CAMOU	PERSONAS	0.00	100.00
				1,277		
	456,965.76	456,965.76	0.00	0.00	C-00051/0020 - 1100001100-2201E410K05413A1-614092-2311A00701	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00098/0485	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIEGO, MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	PIMAS (JUAN DIEGO DE LOS PIMAS)	PERSONAS	0.00	0.00
				128		
	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	C-00098/0485 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00901	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00055/1937	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE DRENAJE MUNICIPAL, TRAMO 1 EN CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y CALLE AQUILES SERDÁN, TRAMO 2 EN CALLE SIN NOMBRE Y PERIFÉRICO ORIENTE, TRAMO 3 EN CALLE BENITO JUÁREZ EN DOMICILIO CONOCIDO COMO LA VECINDAD, Y TRAMO 4 EN CALLE FRANCISCO DE PADUA HASTA EL PERIFÉRICO SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	SAN JAVIER	PROYECTO	25.00	0.00
				1		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1937 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00801	
	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00		
C-00055/1942	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN BULEVAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y CALLE MORELIA, EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN, MUNICIPIO DE MAZATÁN	MAZATÁN	MAZATÁN	OBRA	5.00	100.00
				1		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1942 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00801	
	2,146,934.08	2,146,934.08	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1942 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00801	
	107,346.70	107,346.70	0.00	0.00		
C-00055/1944	REHABILITACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO Y LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN, MUNICIPIO DE MAZATÁN	MAZATÁN	MAZATÁN	OBRA	5.00	100.00
				1		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1944 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00801	
	306,484.20	306,484.20	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1944 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00801	
	15,324.21	15,324.21	0.00	0.00		
C-00055/1945	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE CALLE PROFESOR MANUEL ANTONIO URQUIJO LORETO Y CALLE AMPARO MORENO; Y CALLE PROFESOR MANUEL ANTONIO URQUIJO LORETO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE HUÁSBAS, MUNICIPIO DE HUÁSBAS	HUÁSBAS	HUÁSBAS	METRO LINEAL	5.00	100.00
				151.14		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1945 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00601	
	866,247.70	866,247.70	0.00	0.00		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1945 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00601		
	43,312.39	43,312.39	0.00	0.00			
C-00055/1949	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD EL SAUZ MUNICIPIO DE URES	SAUZ, EL			OBRA 1	ALUMNOS 432	5.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1949 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00501		
	655,216.36	655,216.36	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1949 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00501		
	1,203,384.00	1,203,384.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1949 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00501		
	92,930.02	92,930.02	0.00	0.00			
	546,965.76	546,965.76	0.00	0.00	Total Modalidad	2	Obras
	5,680,779.66	5,680,779.66	0.00	0.00		5	
SE - URBANIZACIÓN							
C-00098/0387	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y PAGO DE DERECHOS POR COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN NÁCORI CHICO - MESA DE TRES RÍOS, EN EL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO			PROYECTO 1	PERSONAS 700	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0387 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00601		
	556,615.25	556,615.25	0.00	0.00			
C-00098/0401	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROFESORA RAFAELA RODRÍGUEZ ENTRE MENDOZA Y JESÚS GARCÍA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA			PROYECTO 1	PERSONAS 10,000	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0401 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01201		
	154,600.04	154,600.04	0.00	0.00			
C-00098/0429	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CASA DE HACIENDA Y REGENERACIÓN URBANA DE CALLES ALEDAÑAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO			PROYECTO 1	ALUMNOS 750,000	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0429 - 1100001200-2201E410K05125A1-622072-2311A00701		
	132,828.19	132,828.19	0.00	0.00			
C-00098/0430	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN A CALLE COMPLETA Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y TOSALICARIT; Y, TOSALICARIT ENTRE BENITO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA			PROYECTO 1	PERSONAS 10,000	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0430 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01201		
	301,600.00	301,600.00	0.00	0.00			
C-00098/0432	EVALUACIÓN COSTO - BENEFICIO PARA PROYECTOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y UN RELLENO SANITARIO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	VARIOS			PROYECTO 9	PERSONAS 183,500	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0432 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01301		
	109,596.22	109,596.22	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SE - URBANIZACIÓN							
C-00098/0434	ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL REPRESO LAS GRANJAS - CHIMENEAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES						
	NOGALES	HEROICA NOGALES	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	235,616			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0434 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00301		
	201,840.00	201,840.00	0.00	0.00			
C-00098/0441	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL LA VICTORIA - LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	940,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0441 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00701		
	193,415.23	193,415.23	0.00	0.00			
C-00098/0447	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CALLE AL AEROPUERTO DE GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	25,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0447 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01001		
	239,144.08	239,144.08	0.00	0.00			
C-00098/0449	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN A CALLE COMPLETA DEL BULEVAR GARCÍA MORALES, ENTRE BULEVAR ANTONIO QUIROGA Y AEROPUERTO GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	540,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0449 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00701		
	100,913.88	100,913.88	0.00	0.00			
C-00098/0529	PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA (PEOTDU)						
	VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00	
				2,944,840			
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	C-00098/0529 - 1100000300-2201E410K05408A1-614062-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0530	ESTUDIOS DE PREINVERSION						
	VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00	
				99			
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00098/0530 - 1100000300-2201E410K05408A1-614062-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0567	ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DE CENTRO TRADICIONAL DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00	
			1	855,563			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0567 - 1100000300-2201E410K05408A1-614062-2311A00701		
	188,221.84	188,221.84	0.00	0.00			
C-00055/1884	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS DE ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN (CCT: 26DPR1454L), UBICADA EN BOULEVARD SAN CARLOS, COLONIA SAN CARLOS PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES						
	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS	0.00	100.00	
				1,800			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1884 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00301		
	1,735,144.73	1,735,144.73	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1884 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00301		
	86,757.24	86,757.24	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SE - URBANIZACIÓN							
C-00060/0285	REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DEL PARADOR ESCÉNICO LA CRUZ DEL DIABLO, EN EL MUNICIPIO DE HUÁSBAS					PERSONAS	0.00 100.00
						1,600	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0285 - 1100001100-2201E410K05413A1-614142-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0286	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA REGENERACIÓN DE SECTOR CÍVICO / TRAMO BULEVAR HIDALGO- TEHUANTEPEC (MORENO), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO					PERSONAS	0.00 0.00
						855,563	
	4,616,199.36	4,616,199.36	0.00	0.00	C-00060/0286 - 1100001100-2201E410K05413A1-614032-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0287	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL DE 10 KOILÓMETROS "LA VICTORIA - SAUCEDA", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (PRIMERA ETAPA)					PERSONAS	0.00 0.00
						855,563	
	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0287 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0288	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MOJAVES EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES					ALUMNOS	0.00 0.00
						1,000	
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0288 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0289	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS COLONIAS MINERA TRES Y CAMPESTRE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA					PERSONAS	0.00 0.00
						3,811	
	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	C-00060/0289 - 1100001100-2201E410K05413A1-614012-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0290	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE					PERSONAS	0.00 0.00
						1,114	
	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00	C-00060/0290 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0291	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVIACORA					PERSONAS	0.00 0.00
						3,200	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0291 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0292	REHABILITACION DE PARQUES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA					PERSONAS	0.00 0.00
						86,502	
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0292 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0293	REHABILITACION GENERAL DE 4 PARQUES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO					PERSONAS	0.00 0.00
						563,579	
	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	C-00060/0293 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SE - URBANIZACIÓN							
C-00060/0294	REHABILITACIÓN GENERAL DE 4 PARQUES, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 257,216	0.00	0.00
	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	C-00060/0294 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A01101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0295	REHABILITACIÓN GENERAL DE 4 PARQUES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 84,261	0.00	0.00
	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	C-00060/0295 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0296	REHABILITACIÓN GENERAL DE 5 PARQUES, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 254,568	0.00	0.00
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0296 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0297	REHABILITACIÓN DE 4 PARQUES EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS 61,500	0.00	0.00
	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	C-00060/0297 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0298	REHABILITACIÓN GENERAL DE 5 PARQUES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 160,000	0.00	0.00
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0298 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0299	REHABILITACIÓN DE 4 PARQUES EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		PERSONAS 33,600	0.00	0.00
	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	C-00060/0299 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0300	REHABILITACIÓN GENERAL DE 4 PARQUES. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		PERSONAS 80,000	0.00	0.00
	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	C-00060/0300 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0302	CONSTRUCCIÓN DE QUIOSCO EN LA PLAZA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE	BAVISPE	BAVISPE	METRO CUADRADO 817.88	PERSONAS 2,508	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0302 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A00601		
	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0302 - 1100001100-2201E410K05413A1-614192-2311A00601		
	745,819.36	745,819.36	0.00	0.00			
C-00060/0304	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS OBRAS DE RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE	BAVISPE	BAVISPE	OBRA 1	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0304 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00601		
	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0304 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00601		
1,600.00	1,600.00		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0304 - 1100001100-2201E410K05413A1-614142-2311A00601		
1,059,982.92	1,059,982.92		0.00	0.00			
C-00060/0305	CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE AUTOBUSES EN EL PUENTE DE MIRAMAR, ENTRE EL BULEVAR GARCÍA LÓPEZ Y BULEVAR LUIS ENCINAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS				OBRA	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	150	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0305 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01001		
24,835.86	24,835.86		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0305 - 1100001100-2201E410K05413A1-614012-2311A01001		
888,350.14	888,350.14		0.00	0.00			
C-00060/0307	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA PARA ACCESO PEATONAL AL CERRO GANDAREÑO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS				OBRA	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	500	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0307 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01001		
24,835.86	24,835.86		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0307 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A01001		
10,000.00	10,000.00		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0307 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01001		
5,100.00	5,100.00		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0307 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01001		
1,200.00	1,200.00		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0307 - 1100001100-2201E410K05413A1-614012-2311A01001		
1,053,558.53	1,053,558.53		0.00	0.00			
C-00060/0308	CONSTRUCCIÓN DE CRUCE PEATONAL, SEMAFORIZACIÓN Y RETORNO VEHICULAR SOBRE EL BULEVAR GARCÍA MORALES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				OBRA	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	35,000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0308 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00701		
37,065.74	37,065.74		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0308 - 1100001100-2201E410K05413A1-614012-2311A00701		
1,876,982.36	1,876,982.36		0.00	0.00			
C-00060/0335	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIO SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO INCLUYENDO LA PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES				OBRA	PERSONAS	5.00 100.00
					1	165,000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0335 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2312A20301		
446,716.30	446,716.30		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0335 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2312A20301		
59,317.92	59,317.92		0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0335 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2312A20301		
40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0335 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2312A20301		
200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0335 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2315A00301		
30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0335 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2312A20301		
89,175.19	89,175.19	89,175.19	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0335 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2315A00301		
30,821.20	30,821.20	30,821.20	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0335 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2312A20301		
28,650.00	28,650.00	28,650.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0335 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2312A20301		
4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0335 - 1100001100-2201E410K05413A1-614252-2315A00301		
1,477,330.24	1,477,330.24	1,477,330.24	0.00	0.00			
C-00060/0336	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON INICIO EN LA CALLE NATACIÓN KILÓMETRO 1+200 HASTA LA CALLE TERRENATE KILÓMETRO 1+440, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES				OBRA 1	PERSONAS 165,000	6.00 100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0336 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2312A20301		
198,686.88	198,686.88	198,686.88	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0336 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2312A20301		
24,353.41	24,353.41	24,353.41	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0336 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2312A20301		
20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0336 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2312A20301		
40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0336 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2312A20301		
29,997.83	29,997.83	29,997.83	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0336 - 1100001100-2201E410K05413A1-614012-2312A20300		
1,584,512.17	1,584,512.17	1,584,512.17	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0336 - 1100001100-2201E410K05413A1-614252-2315A00301		
1,693,361.94	1,693,361.94	1,693,361.94	0.00	0.00			
C-00060/0340	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PROTECCIÓN PARA EVITAR EROSIÓN DE TALUD, EN LA CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ, EN LA LOCALIDAD EJIDAL MOLINO DE CAMOU, MUNICIPIO DE HERMOSILLO				OBRA 1	PERSONAS 350	100.00 100.00
	HERMOSILLO		MOLINO DE CAMOU				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0340 - 1100001100-2201E410K05413A1-614012-2311A00701		
	427,081.29	427,081.29	0.00	0.00			
C-00060/0342	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON INICIO EN LA CALLE NATACIÓN KILÓMETRO 1+200 HASTA LA CALLE TERRENATE KILÓMETRO 1+440, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES						
	NOGALES	HEROICA NOGALES	SERVICIO	PERSONAS	29.00	100.00	
			1	165,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0342 - 1100001100-2201E410K05413A1-614252-2315A00301		
	257,703.14	257,703.14	0.00	0.00			
C-00060/0358	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA Y PAVIMENTACIÓN PARA EL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO), UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	157,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0358 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A01001		
	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0358 - 1100001100-2201E410K05413A1-614012-2311A01001		
	12,313,143.99	12,313,143.99	0.00	0.00			
C-00098/0476	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO EN AVENIDA ABASOLO, CRUCE CON LAS VÍAS DEL FERROCARRIL Y EL CANAL DE LAS PILAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA						
	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS	0.00	100.00	
				120,926			
	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	C-00098/0476 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0477	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PLAN DE REVITALIZACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS EN VARIOS MUNICIPIOS						
	VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00	
				898,445			
	10,268,076.00	10,268,076.00	0.00	0.00	C-00098/0477 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0479	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REDISEÑO DE CALLES, CRUCE PEATONAL SEGURO Y PLAZOLETA, ENTRE UNIVERSIDAD DE SONORA Y HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL ESTADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	0.00	
				855,563			
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00098/0479 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0482	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ÁREAS URBANAS EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES						
	NOGALES	HEROICA NOGALES		ALUMNOS	0.00	0.00	
				100,000			
	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	C-00098/0482 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0483	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ÁREAS URBANAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA						
	SANTA ANA	SANTA ANA	PROYECTO	ALUMNOS	100.00	0.00	
			1	13,000			
	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	C-00098/0483 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00301		
	400,889.14	400,889.14	0.00	0.00			
C-00098/0500	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS						
	ÍMURIS	ÍMURIS		PERSONAS	0.00	58.95	
				13,000			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00098/0500 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0514	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS						
			HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	0.00
					180,000		
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00098/0514 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0515	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS COLONIAS MINERA TRES Y CAMPESTRE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA						
			HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS	0.00	0.00
					3,811		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00098/0515 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0516	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS						
			SAN VICENTE		PERSONAS	0.00	0.00
					24,976		
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00098/0516 - 1100001200-2201E410K05125A1-615052-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0517	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL PASO, EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS						
			PASO, EL		PERSONAS	0.00	0.00
					24,976		
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00098/0517 - 1100001200-2201E410K05125A1-615052-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0519	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUES ,EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
			VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
					86,502		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00098/0519 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0520	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE 4 PARQUES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
			HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	0.00
					563,579		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00098/0520 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0521	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE 4 PARQUES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME						
			VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
					257,216		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00098/0521 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0522	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE 4 PARQUES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME						
			EMPALME	PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00
				1	3,000		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00098/0522 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01001		
	346,208.89	346,208.89	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad					Av. Físico %		Av. Finan. %	
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estat	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estat	Federal	Otros				
SE - URBANIZACIÓN								
C-00098/0523	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE 5 PARQUES, EN LA LOCALIDAD HEROICA DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			PERSONAS 254,568	0.00	98.92	
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00098/0523 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01001			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00098/0524	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE 4 PARQUES, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA							
	CABORCA	HEROICA CABORCA		PROYECTO 1	PERSONAS 3,400	100.00	0.00	
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00098/0524 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00201			
	346,260.00	346,260.00	0.00	0.00				
C-00098/0525	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE 5 PARQUES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
	NAVOJOA	NAVOJOA			PERSONAS 160,000	0.00	98.93	
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00098/0525 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01201			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00098/0526	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE 4 PARQUES, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA							
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			PERSONAS 33,600	0.00	0.00	
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00098/0526 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00301			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00098/0527	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE 4 PARQUES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
	HUATABAMPO	HUATABAMPO		PROYECTO 1	PERSONAS 12,000	100.00	0.00	
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00098/0527 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01201			
	349,999.84	349,999.84	0.00	0.00				
C-00098/0534	ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE CUATRO PARQUES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PROYECTO 1	PERSONAS 7,100	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0534 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00401			
	108,324.19	108,324.19	0.00	0.00				
C-00098/0535	ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE 4 PARQUES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME							
	CAJEME	VARIAS		PROYECTO 1	PERSONAS 7,100	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0535 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01101			
	108,324.19	108,324.19	0.00	0.00				
C-00098/0536	ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE 4 PARQUES, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA							
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		PROYECTO 1	PERSONAS 30,500	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0536 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00301			
	108,324.19	108,324.19	0.00	0.00				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SE - URBANIZACIÓN							
C-00098/0537	ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE VARIAS VIALIDADES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA						
	NAVOJOA	NAVOJOA		PROYECTO 1	PERSONAS 121,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0537 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01201		
	464,831.14	464,831.14	0.00	0.00			
C-00098/0539	ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE 5 PARQUES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA						
	NAVOJOA	NAVOJOA		PROYECTO 1	PERSONAS 7,600	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0539 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01201		
	135,405.23	135,405.23	0.00	0.00			
C-00098/0540	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE 5 PARQUES, EN LA LOCALIDAD HEROICA DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PROYECTO 1	PERSONAS 6,400	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0540 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01001		
	394,070.71	394,070.71	0.00	0.00			
C-00098/0541	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE 4 PARQUES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PROYECTO 1	PERSONAS 5,200	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0541 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00401		
	349,158.58	349,158.58	0.00	0.00			
C-00098/0546	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS COLONIAS MINERA TRES Y CAMPESTRE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD HEROICA CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA						
	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PROYECTO 1	PERSONAS 2,900	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0546 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00401		
	346,160.29	346,160.29	0.00	0.00			
C-00098/0550	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRESAS A BASE DE GAVIONES EN LAS PRINCIPALES CUENCAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PROYECTO 1	PERSONAS 157,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0550 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01001		
	724,319.52	724,319.52	0.00	0.00			
C-00098/0551	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANAL HIDRÁULICO CALICHI - CALLE 9, Y RECTIFICACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 10 Y AVENIDA 13, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PROYECTO 1	PERSONAS 157,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0551 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01001		
	329,498.00	329,498.00	0.00	0.00			
C-00098/0552	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REENCAUZAMIENTO HIDRÁULICO DE ESCORRENTIAS EN CENTRO DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PROYECTO 1	PERSONAS 157,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0552 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01001		
	475,374.06	475,374.06	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SE - URBANIZACIÓN							
C-00098/0553	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES, DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE						
	BAVISPE	VARIAS	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	750			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0553 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00601		
	469,886.95	469,886.95	0.00	0.00			
C-00098/0554	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE IDENTIDAD COMUNITARIA EN CENTRO HISTÓRICO DE BAVISPE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE						
	BAVISPE	VARIAS	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	1,500			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0554 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00601		
	318,675.33	318,675.33	0.00	0.00			
C-00098/0555	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA DISEÑO DE ANDADOR EN EL CENTRO HISTÓRICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE						
	BAVISPE	VARIAS	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	1,500			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0555 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00601		
	254,167.65	254,167.65	0.00	0.00			
C-00098/0558	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE 9, ENTRE CALLE BASE Y CALLE 600, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BÁCUM						
	BÁCUM	BÁCUM	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	4,500			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0558 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01001		
	392,461.20	392,461.20	0.00	0.00			
C-00098/0559	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE BASE, ENTRE CALLE 5 Y CALLE 15, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BÁCUM						
	BÁCUM	BÁCUM	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	4,500			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0559 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01001		
	337,283.43	337,283.43	0.00	0.00			
C-00098/0560	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL MAESTRO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE						
	BAVISPE	BAVISPE	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	700			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0560 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00601		
	146,159.89	146,159.89	0.00	0.00			
C-00098/0562	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE VADOS EN LAS LOCALIDADES DE EL PASO, SAN VICENTE Y LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS						
	ÁLAMOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	350			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0562 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01201		
	352,658.78	352,658.78	0.00	0.00			
C-00098/0568	ESTUDIOS DE HIDRODINÁMICA DE CANALES PARA APERTURA HIDRÁULICA (PUENTE DOUGLAS) EN EL "ESTERO EL RANCHO" - "BAHÍA DE EMPALME", EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	ESTUDIO	ALUMNOS	57.00	100.00	
			1	6,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0568 - 1100001200-2201E410K05125A1-615052-2311A01001		
	1,723,551.07	1,723,551.07	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SE - URBANIZACIÓN							
C-00098/0569	ELABORACIÓN DE DICTÁMEN TÉCNICO SOBRE EL DESARROLLO DEL PROYECTO HOMEPORT EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		ESTUDIO	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	5,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,638,756.08	1,638,756.08	0.00	0.00	C-00098/0569 - 1100001200-2201E410K05125A1-616042-2311A00101		
C-00098/0572	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE CANCHA DE FÚTBOL UBICADA EN LAS CALLES ARTURO MOLINA Y HERMENEGILDO PEÑA VALENCIA, COLONIA HACIENDA DE LA FLOR, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	2,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	287,809.92	287,809.92	0.00	0.00	C-00098/0572 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00701		
C-00098/0580	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE "PLAZA CÍVICA SONORA", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	940,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	980,559.63	980,559.63	0.00	0.00	C-00098/0580 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00701		
C-00098/0584	PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PARQUE LINEAL LA VICTORIA - LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PROYECTO	PERSONAS	49.00	100.00
				1	940,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	281,717.58	281,717.58	0.00	0.00	C-00098/0584 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00701		
C-00098/0585	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACERAC						
	BACERAC	HUERTA, LA		PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	1,020		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	398,105.67	398,105.67	0.00	0.00	C-00098/0585 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00601		
C-00055/1797	ELABORACION DEL PROYECTO EJECTIVO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL # 1 JOSE MARIA PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	3,200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,399,551.30	3,399,551.30	0.00	0.00	C-00055/1797 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00701		
C-00055/1800	CONSTRUCCIÓN DE TEATRO CON GRADAS AL AIRE LIBRE UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE ÍMURIS, MUNICIPIO DE ÍMURIS						
	ÍMURIS	ÍMURIS		OBRA	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	4,435		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,518,566.65	1,518,566.65	0.00	0.00	C-00055/1800 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,497.39	1,497.39	0.00	0.00	C-00055/1800 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00301		
C-00055/1801	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CONMEMORATIVA 400 AÑOS UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE ÓNAVAS, MUNICIPIO DE ÓNAVAS						
	ÓNAVAS	ÓNAVAS		OBRA	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	365		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,625,960.38	3,625,960.38	0.00	0.00	C-00055/1801 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00801		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1801 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00801		
	159,865.64	159,865.64	0.00	0.00			
C-00055/1802	REHABILITACIÓN DE PARQUE VALLE VERDE UBICADO EN CALLE EJERCITO NACIONAL ESQUINA CON CALLE TURQUESA EN LA COLONIA VALLE VERDE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME				OBRA	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	1,700	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1802 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A01101		
	3,145,726.23	3,145,726.23	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1802 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A01101		
	157,286.31	157,286.31	0.00	0.00			
C-00055/1803	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE ÁNGEL FLORES Y CALLE NICOLAS HERNÁNDEZ, COLONIA RUSSO VOGEL, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME				OBRA	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	9,879	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1803 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A01101		
	2,929,973.53	2,929,973.53	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1803 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A01101		
	1,613.12	1,613.12	0.00	0.00			
C-00055/1804	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN BOULEVARD COLONIAL ENTRE JESÚS GARCÍA Y DE LOS MOLINOS EN COLONIA URBI VILLA DEL REY, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME				OBRA	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	2,611	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1804 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A01101		
	898,493.85	898,493.85	0.00	0.00			
C-00055/1805	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE PECHITA ENTRE CALLE CODORNIZ ORIENTE Y CALLE CODORNIZ PONIENTE EN COLONIA NUEVO HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO				OBRA	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	2,665	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1805 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00701		
	482,181.91	482,181.91	0.00	0.00			
C-00055/1806	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE PADILLA ENTRE CODORNIZ Y GOLONDRINA, COLONIA AVES DEL CASTILLO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME				OBRA	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	2,749	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1806 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A01101		
	2,080,695.58	2,080,695.58	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1806 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A01101		
	104,034.78	104,034.78	0.00	0.00			
C-00055/1807	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE PUERTO DE ACAPULCO ESQUINA CON PUERTO SANTA ROSALÍA, COLONIA MÉXICO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME				OBRA	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	1,730	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1807 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A01101		
	1,236,690.35	1,236,690.35	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1807 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A01101		
	61,834.52	61,834.52	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SE - URBANIZACIÓN							
C-00055/1808	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL UBICADA EN BOULEVARD HÉROE DE NACÓZARI ENTRE CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME						
	EMPALME	EMPALME		OBRA 1	ALUMNOS 54,130	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1808 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A01101		
	1,088,571.76	1,088,571.76	0.00	0.00			
C-00055/1830	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO AL MARGEN DEL RÍO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE ÓNAVAS MUNICIPIO DE ÓNAVAS						
	ÓNAVAS	ÓNAVAS		OBRA 1	PERSONAS 370	5.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1830 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00801		
	10,343,323.20	10,343,323.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1830 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00801		
	517,166.16	517,166.16	0.00	0.00			
C-00055/1851	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE, UBICADO SOBRE ARROYO "JAMAICA" EN LA LOCALIDAD DE TEONADEPA MUNICIPIO DE CUMPAS						
	CUMPAS	TEONADEPA		OBRA 1	ALUMNOS 331	15.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1851 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00601		
	10,384,945.85	10,384,945.85	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1851 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00601		
	544,778.04	544,778.04	0.00	0.00			
C-00055/1852	COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TINACO CON CAPACIDAD DE 10.0 M3 Y CISTERNA DE 10.0 M3, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		OBRA 3500	PERSONAS 3,500	79.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1852 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01001		
	200,567.14	200,567.14	0.00	0.00			
C-00055/1874	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA CASA HOGAR UNACARI-DIF UBICADO EN BOULEVARD JOSÉ LIMÓN, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1	PERSONAS 1,700	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1874 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701		
	7,227,658.19	7,227,658.19	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1874 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00701		
	361,382.91	361,382.91	0.00	0.00			
C-00055/1875	CONSTRUCCIÓN DE AREA DE DESCANSO PARA SOLDADOS DE LA GUARDIA NACIONAL EN EL AEROPUERTO NACIONAL DE NAVOJOA, UBICADO A 8 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA						
	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA 1	PERSONAS 21	30.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1875 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01201		
	5,311,895.36	5,311,895.36	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1875 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C01201		
	265,594.77	265,594.77	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SE - URBANIZACIÓN							
C-00055/1876	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE EL DESEMBOQUE DE LOS SERIS, MUNICIPIO DE PITIQUITO						
	PITIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	300			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1876 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00201		
	1,157,627.20	1,157,627.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1876 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00201		
	57,881.36	57,881.36	0.00	0.00			
C-00055/1882	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, UBICADA EN AVENIDA CULTURA ESQUINA CON 12-2023 BOULEVARD AGUSTÍN DE VILDÓSOLA, COLONIA VILLA DE SERIS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	15,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1882 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701		
	1,038,612.94	1,038,612.94	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1882 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00701		
	51,930.65	51,930.65	0.00	0.00			
C-00055/1883	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE) MUNICIPIO DE PITIQUITO						
	PITIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	ESTUDIO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	300			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1883 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00201		
	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00			
C-00055/1885	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60.0 M3, UBICADO EN AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERAS MUNICIPIO DE FRONTERAS						
	FRONTERAS	FRONTERAS	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00	
			1	1,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1885 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00401		
	3,676,071.74	3,676,071.74	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1885 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00401		
	183,803.59	183,803.59	0.00	0.00			
C-00055/1948	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ENTRONQUE "Y" DE CARRETERA FEDERAL NO. 15 A BÁCUM, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BÁCUM MUNICIPIO DE BÁCUM						
	BÁCUM	LOMA DE BACUM	LÁMPARAS	ALUMNOS	5.00	100.00	
			48	4,236			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1948 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A01001		
	282,198.97	282,198.97	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1948 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01001		
	2,120,113.02	2,120,113.02	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1948 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A01001		
	2,910.65	2,910.65	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1948 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C01001		
	106,005.65	106,005.65	0.00	0.00			
	128,614,275.36	128,614,275.36	0.00	0.00	Total Modalidad	37	Obras
	106,204,350.81	106,204,350.81	0.00	0.00		69	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00052/0852	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACO						
	NACO		NACO		PERSONAS	0.00	100.00
					5,774		
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	C-00052/0852 - 1100001100-2201E410K05413A1-614222-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0854	PAVIMENTACIÓN, MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALLE PRINCIPALES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA						
	MOCTEZUMA		MOCTEZUMA		PERSONAS	0.00	0.00
					5,163		
	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	C-00052/0854 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0855	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ						
	BENITO JUÁREZ		VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)		PERSONAS	0.00	0.00
					13,153		
	1,705,121.12	1,705,121.12	0.00	0.00	C-00052/0855 - 1100001100-2201E410K05413A1-614222-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0860	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE OVIDIO PEREIRA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO COHURIMPO, MUNICIPIO DE NAVOJOA						
	NAVOJOA		SAN IGNACIO	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	100.00	0.00
				1	3,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0860 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01201		
	149,015.16	149,015.16	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0860 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A01201		
	13,193.49	13,193.49	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0860 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A01201		
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0860 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A01201		
	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0860 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01201		
	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0860 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01201		
	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00			
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	C-00052/0860 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A01201		
	8,815,369.00	8,815,369.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0860 - 1100001100-2201E410K05413A1-614252-2311A01201		
	105,763.29	105,763.29	0.00	0.00			
C-00052/0861	PAVIMENTACIÓN, MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALLES PRINCIPALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUICIPIO DE OPODEPE						
	OPODEPE		VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
					2,500		
	3,415,000.00	3,415,000.00	0.00	0.00	C-00052/0861 - 1100001100-2201E410K05413A1-614222-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00052/0862	PAVIMENTACION, MODERNIZACION E INFRAESTRUCTRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALLE PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 15,000	0.00	0.00
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0862 - 1100001100-2201E410K05413A1-614222-2311A01001		
C-00052/0864	PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA JUAN BAUTISTA DE ANZA ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE FRONTERAS	FRONTERAS	FRONTERAS	METRO CUADRADO 3298	ALUMNOS 1,000	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	74,507.58	74,507.58	0.00	0.00	C-00052/0864 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	9,190.68	9,190.68	0.00	0.00	C-00052/0864 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	C-00052/0864 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	C-00052/0864 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,507,851.73	5,507,851.73	0.00	0.00	C-00052/0864 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	82,434.21	82,434.21	0.00	0.00	C-00052/0864 - 1100001100-2201E410K05413A1-614242-2311A00401		
C-00052/0865	RECARPETEO Y PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME	METRO CUADRADO 24918	ALUMNOS 40,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	74,507.58	74,507.58	0.00	0.00	C-00052/0865 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	60,945.20	60,945.20	0.00	0.00	C-00052/0865 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	28,420.00	28,420.00	0.00	0.00	C-00052/0865 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	C-00052/0865 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	C-00052/0865 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	9,206,163.78	9,206,163.78	0.00	0.00	C-00052/0865 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A01001		
C-00052/0866	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO E IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	METRO CUADRADO 720	PERSONAS 1,700	100.00	100.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0866 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00801		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0866 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A00801		
	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0866 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A00801		
	1,903,041.92	1,903,041.92	0.00	0.00			
C-00052/0867	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	METRO CUADRADO	ALUMNOS	100.00	100.00
				5032	4,800		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0867 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00601		
	74,507.58	74,507.58	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0867 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A00601		
	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0867 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A00601		
	9,999.99	9,999.99	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0867 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A00601		
	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0867 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A00601		
	29,961.64	29,961.64	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0867 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00601		
	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0867 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00601		
	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0867 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A00601		
	6,342,139.97	6,342,139.97	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0867 - 1100001100-2201E410K05413A1-614242-2311A00601		
	91,294.34	91,294.34	0.00	0.00			
C-00052/0869	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MERÉSICHIC, MUNICIPIO DE OPODEPE	OPODEPE	MERESICHIC	METRO CUADRADO	ALUMNOS	100.00	100.00
				2018	215		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0869 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00501		
	49,671.72	49,671.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0869 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A00501		
	7,902.00	7,902.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0869 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A00501		
	9,950.48	9,950.48	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0869 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00501		
	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0869 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00501		
	400.00	400.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0869 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A00501		
	3,329,592.93	3,329,592.93	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0869 - 1100001100-2201E410K05413A1-614242-2311A00501		
	51,769.00	51,769.00	0.00	0.00			
C-00052/0870	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE, ENTRE MELCHOR OCAMPO Y EVARISTO ARAIZA, COLONIA CALLE DEL SOL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR						
	ALTAR	ALTAR			METRO CUADRADO 5298	PERSONAS 8,500	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0870 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00201		
	99,343.44	99,343.44	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0870 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A00201		
	16,026.00	16,026.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0870 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00201		
	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0870 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00201		
	800.00	800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0870 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A00201		
	8,118,715.36	8,118,715.36	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0870 - 1100001100-2201E410K05413A1-614242-2311A00201		
	121,649.68	121,649.68	0.00	0.00			
C-00052/0893	REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE LOS OLIVOS EN PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			KILÓMETRO 0.72	ALUMNOS 2,944,840	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0893 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A00701		
	4,178,862.26	4,178,862.26	0.00	0.00			
C-00052/0894	REHABILITACIÓN DEL BULEVAR DE LOS OLIVOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			KILÓMETRO 1.69	ALUMNOS 2,944,840	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0894 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A00701		
	21,750,563.93	21,750,563.93	0.00	0.00			
C-00055/1798	RECARPETEO EN BOULEVARD LUIS ENCINAS ENTRE CALLE CANANEA Y CARRETERA GUAYMAS HERMOSILLO GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			METRO CUADRADO 43792.47	ALUMNOS 25,000	87.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1798 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A01001		
	24,468,994.77	24,468,994.77	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1798 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A01001		
	1,436,782.78	1,436,782.78	0.00	0.00			
	40,120,121.12	40,120,121.12	0.00	0.00	Total Modalidad	6	Obras
	96,368,467.35	96,368,467.35	0.00	0.00		10	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SG - ELECTRIFICACIÓN							
C-00066/0016	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL PARQUE DE INNOVACIÓN Y ALTA TECNOLOGÍA (PIAT) (OBRA DE CABEZA)						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1	PERSONAS 250,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,235,212.18	3,235,212.18	0.00	0.00	C-00066/0016 - 1100001100-2201E410K05413A1-614102-2311A00701		
C-00066/0021	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LAS COMUNIDADES DE LA MANGA 1 Y MANGA 2, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	VARIAS			PERSONAS 156,863	0.00	100.00
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0021 - 1100001100-2201E410K05413A1-614112-2311A01001		
C-00066/0022	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN ELECTRICA TRAMO MOCTEZUMA-TEPACHE Y TEPACHE-DIVISADEROS, EN VARIOS MUNICIPIOS						
	VARIOS	VARIAS			PERSONAS 67,650	0.00	0.00
	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0022 - 1100001100-2201E410K05413A1-614102-2311A01301		
C-00066/0023	ELECTRIFICACIÓN DE CARRETERA ENTRONQUE FEDERAL 15 A LA COMUNIDAD DE BACUM, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM						
	BÁCUM	BÁCUM			PERSONAS 15,000	0.00	0.00
	926,000.00	926,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0023 - 1100001100-2201E410K05413A1-615022-2311A01001		
C-00066/0024	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA PARA UNA TENSIÓN DE 34.5 KV EN EL TRAMO MOCTEZUMA - DIVISADEROS, EN VARIOS MUNICIPIOS						
	VARIOS	VARIAS		METRO LINEAL 26000	PERSONAS 760	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	255,213.24	255,213.24	0.00	0.00	C-00066/0024 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	59,994.18	59,994.18	0.00	0.00	C-00066/0024 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	69,994.38	69,994.38	0.00	0.00	C-00066/0024 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	230,364.60	230,364.60	0.00	0.00	C-00066/0024 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	79,501.80	79,501.80	0.00	0.00	C-00066/0024 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	26,950.00	26,950.00	0.00	0.00	C-00066/0024 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	C-00066/0024 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	33,009,709.00	33,009,709.00	0.00	0.00	C-00066/0024 - 1100001100-2201E410K05413A1-614112-2311A00601		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SG - ELECTRIFICACIÓN

C-00066/0025	ADECUACIÓN DE PLANTA FOTOVOLTAICA DE 350 KV PARA SU INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA					
					OBRA 1	PERSONAS 690	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0025 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2315A00701		
	49,671.72	49,671.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0025 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2315A00701		
	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0025 - 1100001100-2201E410K05413A1-614112-2315A00701		
	2,412,949.21	2,412,949.21	0.00	0.00			
C-00066/0026	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA 1, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	MANGA, LA			OBRA 1	PERSONAS 250	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0026 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01001		
	173,851.02	173,851.02	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0026 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A01001		
	17,999.50	17,999.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0026 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A01001		
	14,999.99	14,999.99	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0026 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A01001		
	39,324.10	39,324.10	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0026 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A01001		
	19,859.20	19,859.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0026 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01001		
	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0026 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01001		
	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0026 - 1100001100-2201E410K05413A1-614112-2311A01001		
	10,329,882.59	10,329,882.59	0.00	0.00			
C-00098/0474	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL EJIDO "LA ARIZONA" POR MEDIO DE SISTEMAS INDIVIDUALES COMO PANELES FOTOVOLTAICOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES						
	NOGALES	ARIZONA, LA				PERSONAS 30	0.00 100.00
	1,891,008.00	1,891,008.00	0.00	0.00	C-00098/0474 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0489	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE LA MANGA 1 Y MANGA 2, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	VARIAS			PROYECTO 1	PERSONAS 250	100.00 0.00
	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	C-00098/0489 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01001		
	258,403.87	258,403.87	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SG - ELECTRIFICACIÓN

C-00098/0528	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA TRAMO MOCTEZUMA-TEPACHE Y TEPACHE-DIVISADEROS, EN VARIOS MUNICIPIOS				PROYECTO	PERSONAS	100.00	46.14
	YÉCORA		VARIAS		1	7,000		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00098/0528 - 1100001200-2201E410K05125A1-613112-2311A01301			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0528 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01301			
	1,174,494.95	1,174,494.95	0.00	0.00				
C-00098/0543	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE AMPLIACIÓN DE REDES GENERALES Y ADECUACIONES DE LA RED DE BAJA TENSÓN, EN LA LOCALIDAD DE "LA ARIZONA", EN EL MUNICIPIO DE NOGALES				PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
	NOGALES		ARIZONA, LA		1	50		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0543 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00301			
	992,646.27	992,646.27	0.00	0.00				
C-00055/1832	ELECTRIFICACIÓN EN LOS EJIDOS OQUITA MONTENEGRO Y AMADOR CAMACHO EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA				POSTE	ALUMNOS	100.00	100.00
	AGUA PRIETA		VARIAS		232	9,200		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1832 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00401			
	17,852,106.94	17,852,106.94	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1832 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00401			
	768,019.48	768,019.48	0.00	0.00				
C-00055/1951	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MAGDALENA ENTRE BLVD. PERIFERICO Y CALLE NOGALES DE LA COLONIA KENNEDY, SANTA ANA VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA				POSTE	PERSONAS	5.00	100.00
	SANTA ANA		SANTA ANA		4	683		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1951 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701			
	492,276.23	492,276.23	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1951 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00701			
	24,613.81	24,613.81	0.00	0.00				
	46,877,008.00	46,877,008.00	0.00	0.00	Total Modalidad	6		
	71,622,888.26	71,622,888.26	0.00	0.00		9	Obras	

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00055/1943	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA "CAFÉ COMBATE", UBICADA EN LA CALLE LAGOS DE MORENO ENTRE CHAPALA Y OCOTLÁN, COLONIA CAFÉ COMBATE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PROYECTO	PERSONAS	5.00	100.00
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		1	3,541		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1943 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701			
	237,800.00	237,800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0		
	237,800.00	237,800.00	0.00	0.00		1	Obras	

SI - VIALIDADES URBANAS

C-00052/0584	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES JUAN NAVARRETE, CIMARRÓN, BLVD. LIBERTAD, AV. CALPULLI, DR. PALIZA Y MANUEL Z. CUBILLAS EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO				METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		78890	16,540		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0584 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A00701		
	310,699.64	310,699.64	0.00	0.00			
C-00052/0837	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA AVENIDA 29, ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE 35, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	METRO CUADRADO	ALUMNOS	100.00	100.00	
			141181.94	90,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0837 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2012A90400		
	9,142,247.54	9,142,247.54	0.00	0.00			
C-00052/0840	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR NORTE, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME.						
	CAJEME	VARIAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00	
			70135.00	50,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0840 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2212A01100		
	13,872,366.78	13,872,366.78	0.00	0.00			
C-00052/0841	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR SUR, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	METRO CUADRADO	ALUMNOS	100.00	100.00	
			65241	50,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0841 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2212A01100		
	14,659,621.62	14,659,621.62	0.00	0.00			
C-00052/0842	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME.						
	CAJEME	VARIAS	METRO CUADRADO	ALUMNOS	100.00	100.00	
			58331.00	50,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0842 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2212A01100		
	4,956,566.83	4,956,566.83	0.00	0.00			
C-00052/0843	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR CENTRO SUR, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00	
			56852.00	50,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0843 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2212A01100		
	11,600,613.86	11,600,613.86	0.00	0.00			
C-00052/0844	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR CENTRO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	METRO CUADRADO	ALUMNOS	100.00	100.00	
			60064.00	50,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0844 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2212A01100		
	8,912,144.19	8,912,144.19	0.00	0.00			
C-00052/0853	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE YÉCORA, MUNICIPIO DE YÉCORA						
	YÉCORA	YÉCORA		PERSONAS	0.00	100.00	
				4,793			
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	C-00052/0853 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A00901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0856	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VARIAS VIALIDADES, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	0.00	
				117,253			
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	C-00052/0856 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SI - VIALIDADES URBANAS							
C-00052/0857	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VARIAS VIALIDADES, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA				PERSONAS	0.00	0.00
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			33,049		
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00052/0857 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0858	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE JUAN DIEGO ,ENTRE BULEVAR QUINTERO ARCE Y TEPEYAC (ESCUELA ENRIQUE QUIJADA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			855,563		
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	C-00052/0858 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0859	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA			1,458		
	3,563,868.00	3,563,868.00	0.00	0.00	C-00052/0859 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0863	PAVIMENTACION, MODERNIZACION Y CONTRUCCIÓN INFRAESTRUCTRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLES PRINCIPALES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA				PERSONAS	0.00	0.00
	NAVOJOA	NAVOJOA			38,200		
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	C-00052/0863 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0868	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CAMINO NAVAL CET DEL MAR, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS				METRO CUADRADO	100.00	0.00
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			5000	9,884	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0868 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01001		
	74,507.58	74,507.58	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0868 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A01001		
	9,360.04	9,360.04	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0868 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01001		
	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0868 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01001		
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0868 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A01001		
	2,414,705.97	2,414,705.97	0.00	0.00			
C-00052/0871	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO GUADALAJARA, ENTRE DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO Y JESÚS ARELLANO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA				METRO CUADRADO	100.00	100.00
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			4486	30,500	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0871 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00301		
	74,507.58	74,507.58	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0871 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A00301		
	1,651.00	1,651.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad No. Obra / Proyecto Municipio					Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0871 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00301				
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0871 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00301				
	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0871 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A00301				
	4,739,839.09	4,739,839.09	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0871 - 1100001100-2201E410K05413A1-614242-2311A00301				
	71,021.00	71,021.00	0.00	0.00					
C-00052/0873	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA JESÚS GARCÍA MORALES, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES PANTEÓN Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES				HEROICA CIUDAD DE URES	METRO CUADRADO 1975	PERSONAS 3,700	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0873 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00501				
	108,896.23	108,896.23	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0873 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A00501				
	2,288.14	2,288.14	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0873 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A00501				
	2,999.98	2,999.98	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0873 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A00501				
	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0873 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A00501				
	6,333.60	6,333.60	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0873 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A00501				
	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0873 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A00501				
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0873 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A00501				
	6,943,807.04	6,943,807.04	0.00	0.00					
C-00052/0874	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR NORTE, EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE CAJEME				CAJEME	OBRA 1	ALUMNOS 50,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0874 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2212A01100				
	2,092,751.79	2,092,751.79	0.00	0.00					
C-00052/0875	MODERNIZACIÓN DEL BULEVAR BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, TRAMO KILÓMETRO 1+757 AL KILÓMETRO 3+276.21, PUERTA MÉXICO - LUKEVILLE, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES				GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	OBRA 1	PERSONAS 11,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0875 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2012A90100				
	152,187.99	152,187.99	0.00	0.00					

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0875 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2012A90100		
	19,386,755.43	19,386,755.43	0.00	0.00			
C-00052/0876	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE BULEVAR DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SEXTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME						
			EMPALME		METRO CUADRADO 9312	PERSONAS 40,000	46.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0876 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2312A21000		
	3,967,121.73	3,967,121.73	0.00	0.00			
C-00052/0877	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 12, ENTRE E.C. CARRETERA FEDERAL Y CALLE 53, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
			AGUA PRIETA		LUMINARIA 35690	PERSONAS 68,000	77.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0877 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2312A20400		
	15,205,758.40	15,205,758.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0877 - 1100001100-2201E410K05413A1-614242-2312A20400		
	523,511.76	523,511.76	0.00	0.00			
C-00052/0878	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 6 DE ABRIL, ENTRE PUEBLO VIEJO Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE 6 DE ABRIL Y DOMINGO QUIROZ Y MORA; Y, DOMINGO QUIROZ Y MORA, ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA						
			HEROICA CABORCA		METRO CUADRADO 32056	PERSONAS 67,700	16.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0878 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2312A20200		
	6,799,486.88	6,799,486.88	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0878 - 1100001100-2201E410K05413A1-614242-2312A20200		
	570,814.14	570,814.14	0.00	0.00			
C-00052/0879	MODERNIZACIÓN DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, ENTRE TEPIIC Y CIRCUNVALACIÓN HÉROES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES						
			HEROICA NOGALES		METRO CUADRADO 28558	PERSONAS 260,000	23.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0879 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A00301		
	8,527,109.95	8,527,109.95	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0879 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2312A20300		
	3,123,375.47	3,123,375.47	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0879 - 1100001100-2201E410K05413A1-614242-2311A00301		
	346,966.96	346,966.96	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0879 - 1100001100-2201E410K05413A1-614242-2312A20300		
	346,966.96	346,966.96	0.00	0.00			
C-00052/0880	MODERNIZACIÓN DE LA VIALIDAD AQUILES SERDÁN, EN EL TRAMO ENTRE OBELISCO Y CALLE 14, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
			HEROICA GUAYMAS		METRO CUADRADO 17444	PERSONAS 117,200	28.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0880 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2312A21000		
	4,719,154.16	4,719,154.16	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0880 - 1100001100-2201E410K05413A1-614252-2312A21000		
	877,565.78	877,565.78	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SI - VIALIDADES URBANAS							
C-00052/0882	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 200 ENTRE LAS CALLES DURANGO - COAHUILA Y LAS CALLES CALIFORNIA - CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		METRO CUADRADO	ALUMNOS	100.00	100.00
				10879	50,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	74,507.58	74,507.58	0.00	0.00	C-00052/0882 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	C-00052/0882 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A01101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17,609.99	17,609.99	0.00	0.00	C-00052/0882 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A01101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	C-00052/0882 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	896,346.20	896,346.20	0.00	0.00	C-00052/0882 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2212A01100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,002,013.15	3,002,013.15	0.00	0.00	C-00052/0882 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A01101		
C-00052/0883	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR CENTRO NORTE, SECTOR CENTRO SUR Y SECTOR SUR, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	25,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,006,879.12	2,006,879.12	0.00	0.00	C-00052/0883 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2212A01100		
C-00052/0884	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: GALEANA, BULEVAR VILLA BONITA, CALZADA ANTONIO VALDEZ HERRERO Y CANANEA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	VARIAS		METRO CUADRADO	PERSONAS	97.00	100.00
				62109	205,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,947,072.48	5,947,072.48	0.00	0.00	C-00052/0884 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2312A21100		
C-00052/0890	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES, ROBERTO ALDACO, BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS						
	ÍMURIS	ÍMURIS		METRO CUADRADO	PERSONAS	76.00	100.00
				20931	7,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,401,594.05	3,401,594.05	0.00	0.00	C-00052/0890 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2312A20300		
C-00052/0891	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TERÁN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE "C" NORTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL						
	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL		METRO CUADRADO	PERSONAS	73.00	100.00
				3264	5,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	C-00052/0891 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2312A20300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	C-00052/0891 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2312A20300		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SI - VIALIDADES URBANAS							
C-00052/0899	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: RAFAELA RODRÍGUEZ, BULEVAR JORGE LUIS IBARRA, ÁLVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, 16 DE SEPTIEMBRE, JOSÉ MARÍA MORELOS, NO REELECCIÓN, CENTENARIO, VICENTE GUERRERO, PÍPILA Y TOSALICARI, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA						
		ETCHOJOA	ETCHOJOA	METRO CUADRADO 74354	PERSONAS 10,000	70.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0899 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2312A21200		
	1,059,375.81	1,059,375.81	0.00	0.00			
C-00052/0905	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA VIALIDAD DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES						
		NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 17443	ALUMNOS 3,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0905 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A00301		
	5,417.46	5,417.46	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0905 - 1100001100-2201E410K05413A1-614202-2311A00301		
	15,222,392.54	15,222,392.54	0.00	0.00			
C-00098/0481	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE NACO, MUNICIPIO DE NACO						
		NACO	NACO		PERSONAS 5,774	0.00	100.00
	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00	0.00	C-00098/0481 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0486	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD YÉCORA, MUNICIPIO DE YÉCORA						
		YÉCORA	YÉCORA		PERSONAS 2,453	0.00	0.00
	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	C-00098/0486 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0488	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALLES PRINCIPALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA						
		MOCTEZUMA	VARIAS		PERSONAS 5,173	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00098/0488 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0491	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VIALIDADES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GUAYMAS						
		GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 156,863	0.00	0.00
	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	C-00098/0491 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0492	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DIVERSAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO						
		VARIOS	VARIAS		PERSONAS 2,904,000	0.00	0.00
	12,305,873.74	12,305,873.74	0.00	0.00	C-00098/0492 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0509	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VARIAS VIALIDADES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME						
		EMPALME	EMPALME		ALUMNOS 40,000	0.00	0.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros			
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00098/0509 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0510	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN EN VARIAS VIALIDADES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS	0.00	0.00
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	16,289		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0510 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A01201		
	43,243,741.74	43,243,741.74	0.00	0.00	Total Modalidad	13	Obras
	176,249,413.49	176,249,413.49	0.00	0.00		24	

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00064/0101	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EL OJITO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACOACHI	BACOACHI	BACOACHI		PERSONAS	0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1,475		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0101 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00401		
C-00064/0102	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ÁREAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS	0.00	0.00
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	264,782		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0102 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00301		
C-00064/0103	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ÁREAS DEPORTIVAS EN SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA		PERSONAS	0.00	0.00
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	264,782		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0103 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00301		
C-00064/0104	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO NUEVO MICHOACÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NUEVO MICHOACAN		PERSONAS	0.00	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,413		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0104 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00101		
C-00064/0105	REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD QUEROBABI, MUNICIPIO OPODEPE	OPODEPE	QUEROBABI		PERSONAS	0.00	0.00
	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1,584		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0105 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00501		
C-00064/0107	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA	SAHUARIPA	SAHUARIPA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		
	49,671.72	49,671.72	0.00	0.00	C-00064/0107 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00901		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0107 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A00901		
	13,291.28	13,291.28	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0107 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A01201		
	3,834.99	3,834.99	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	1,994,458.66	1,994,458.66	0.00	0.00	C-00064/0107 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00901		
	1,853,440.66	1,853,440.66	0.00	0.00			
C-00064/0108	REHABILITACIÓN DE ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE ADIVINO, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	ADIVINO	REHABILITACIÓN	PERSONAS	100.00	92.93
				240	240		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00064/0108 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00801		
	366,047.87	366,047.87	0.00	0.00			
C-00064/0109	REHABILITACIÓN DE ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE NACORI GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	NÁCORI GRANDE	REHABILITACIÓN	PERSONAS	100.00	104.59
				1	250		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00064/0109 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00801		
	372,557.37	372,557.37	0.00	0.00			
C-00064/0110	REHABILITACIÓN DE CENTRO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE		PERSONAS	0.00	106.44
					1,200		
	3,760,000.00	3,760,000.00	0.00	0.00	C-00064/0110 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00064/0111	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ÓNAVAS, MUNICIPIO DE ÓNAVAS	ÓNAVAS	ÓNAVAS		PERSONAS	0.00	0.00
					365		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00064/0111 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00064/0112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTPETICO TERRECE EN EL PARQUE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE ÍMURIS, MUNICIPIO DE ÍMURIS	ÍMURIS	ÍMURIS		PERSONAS	0.00	0.00
					10,000		
	299,280.00	299,280.00	0.00	0.00	C-00064/0112 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00064/0113	REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUES Y ÁREAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE	ARIZPE	ARIZPE		PERSONAS	0.00	0.00
					2,800		
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	C-00064/0113 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00064/0114	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI, MUNICIPIO DE OPODEPE	OPODEPE	QUEROBABI	OBRA	ALUMNOS	100.00	0.00
				1	1,600		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0114 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00501		
	49,671.72	49,671.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0114 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A00501		
	2,188.28	2,188.28	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0114 - 1100001100-2201E410K05413A1-612112-2311A00501		
	1,591,812.33	1,591,812.33	0.00	0.00			
C-00098/0473	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA HÉCTOR ESPINO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	100.00
					855,563		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00098/0473 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0480	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "ANA GABRIELA GUEVARA", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00	
			1	430,000			
	1,415,376.60	1,415,376.60	0.00	0.00	C-00098/0480 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00701		
	507,973.37	507,973.37	0.00	0.00			
C-00098/0493	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER						
	SAN JAVIER	SAN JAVIER	PERSONAS	0.00	35.89		
			600				
	1,236,945.00	1,236,945.00	0.00	0.00	C-00098/0493 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1921	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PATRICIO LA MESA, EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA						
	MOCTEZUMA	SAN PATRICIO DE LA MESA	OBRA	ALUMNOS	15.00	0.00	
			1	200			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1921 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00601		
	2,714,210.92	2,714,210.92	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1921 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00601		
	210.87	210.87	0.00	0.00			
C-00055/1938	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE VICAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	VÍCAM PUEBLO	PROYECTO	PERSONAS	5.00	100.00	
			1	9,392			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1938 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01001		
	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00			
C-00055/1939	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD EL TAZAJAL AL ENTRONQUE DEL POBLADO SAN PEDRO EL SAUCITO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	5.00	100.00	
			1	2,062			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1939 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701		
	446,600.00	446,600.00	0.00	0.00			
C-00055/1952	REHABILITACIÓN GENERAL DE CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN AVENIDA SOSTENES ROCHA ENTRE CALLE IGNACIO SOTO Y CALLE PROF. ÁNGEL ARREOLA, EN COLONIA LAS DUNAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	5.00	100.00	
			1	4,100			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1952 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701		
	497,296.18	497,296.18	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1952 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00701		
	24,864.81	24,864.81	0.00	0.00			
C-00055/1953	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN CALLE COSTA DEL OESTE ENTRE AVENIDA COSTA DEL SOL Y CALLE COSTA DEL SUR, EN LA COLONIA COSTA DEL SOL, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	5.00	100.00	
			1	1,260			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1953 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701		
	563,547.35	563,547.35	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1953 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00701		
	28,177.37	28,177.37	0.00	0.00			
C-00055/1954	REHABILITACIÓN GENERAL DE CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN CALLE PROF. ÁNGEL ARREOLA ENTRE CALLE BACOBAMPO Y AVENIDA ETCHOJOA, EN LA COLONIA BUENOS AIRES, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 2,500	5.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1954 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701		
	775,088.50	775,088.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1954 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00701		
	38,754.43	38,754.43	0.00	0.00			
C-00055/1955	REHABILITACIÓN GENERAL DE CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN CALLE VENUS ENTRE CALLE PLANETA SATURNO Y CALLE PLANETA MARTE, EN LA COLONIA LAS PEREDAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 2,500	5.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1955 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A01101		
	352,301.53	352,301.53	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1955 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01101		
	636,441.22	636,441.22	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1955 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C01101		
	49,437.14	49,437.14	0.00	0.00			
C-00055/1956	REHABILITACIÓN GENERAL DE CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN BULEVAR COYOTE IGUANA ENTRE CALLE CACTUS Y CALLE TOBOSO AMARILLO, EN LA COLONIA PALO VERDE INDEUR, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 3,100	38.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1956 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A01101		
	1,056,090.89	1,056,090.89	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1956 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A01101		
	52,804.54	52,804.54	0.00	0.00			
C-00055/1957	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN CALLE MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE ZAFIRO, COLONIA VILLA FONTANA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 6,589	5.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1957 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01101		
	748,095.30	748,095.30	0.00	0.00			
	38,156,060.26	38,156,060.26	0.00	0.00	Total Modalidad	15	Obras
	13,246,810.64	13,246,810.64	0.00	0.00		14	

SN - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

C-00119/0109	SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA: FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SERVICIO 1	PERSONAS 500,000	60.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0109 - 1100001100-2201E410K05413A1-612232-2311A00701		
	637,802.52	637,802.52	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SN - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA							
C-00119/0113	TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1	PERSONAS 903,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,093,921.44	1,093,921.44	0.00	0.00	C-00119/0113 - 1100001100-2201E410K05413A1-612102-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	87,498.75	87,498.75	0.00	0.00	C-00119/0113 - 1100001100-2201E410K05413A1-612102-2315A00701		
C-00119/0114	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEMAFORIZACIÓN Y OBRA CIVIL EN EL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1	PERSONAS 500,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,191,349.51	1,191,349.51	0.00	0.00	C-00119/0114 - 1100001100-2201E410K05413A1-622102-2311A00701		
C-00098/0472	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CREACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 855,563	0.00	100.00
	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0472 - 1100001200-2201E410K05125A1-612072-2311A00701		
C-00098/0577	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES EN LAS ÁREAS DE IMAGENOLÓGIA, URGENCIAS, QUIRÓFANOS, ENCAMADOS, COCINA Y AZOTEAS DEL HOSPITAL DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PROYECTO 1	ALUMNOS 12,000	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	595,078.07	595,078.07	0.00	0.00	C-00098/0577 - 1100001200-2201E410K05125A1-622072-2311A00701		
	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00			
	3,605,650.29	3,605,650.29	0.00	0.00	Total Modalidad	1 Obras	4
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00098/0588	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE "CLÍNICA DE BIENESTAR ANIMAL DE SONORA", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PROYECTO 1	PERSONAS 855,600	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	368,887.07	368,887.07	0.00	0.00	C-00098/0588 - 1100001200-2201E410K05125A1-612072-2311A00701		
C-00055/1724	PROGRAMA DE GESTION SOCIAL EMERGENTE						
	VARIOS	VARIAS			PERSONAS 2,944,840	0.00	100.00
	129,693,726.55	129,693,726.55	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1724 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A01301		
	125,556,273.45	125,556,273.45	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1724 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01301		
C-00055/1725	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI						
	ACONCHI	VARIAS			PERSONAS 2,563	0.00	0.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	1,246,154.86	1,246,154.86	0.00	0.00	C-00055/1725 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1726	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	VARIAS	PERSONAS	0.00	0.00	
	4,123,845.14	4,123,845.14	0.00	0.00	C-00055/1726 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1727	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	VARIAS	PERSONAS	0.00	0.00	
	4,038,464.57	4,038,464.57	0.00	0.00	C-00055/1727 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1728	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ALTAR	ALTAR	VARIAS	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,888,845.14	1,888,845.14	0.00	0.00	C-00055/1728 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1729	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ARIVECHI	ARIVECHI	VARIAS	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,086,930.24	1,086,930.24	0.00	0.00	C-00055/1729 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1730	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE	ARIZPE	VARIAS	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,367,309.72	1,367,309.72	0.00	0.00	C-00055/1730 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1731	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ÁTIL	ÁTIL	VARIAS	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,068,464.57	1,068,464.57	0.00	0.00	C-00055/1731 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1732	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI	VARIAS	PERSONAS	0.00	0.00	
	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	C-00055/1732 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1733	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BACANORA	BACANORA	VARIAS	PERSONAS	0.00	0.00	
	994,620.53	994,620.53	0.00	0.00	C-00055/1733 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1734	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BACERAC	BACERAC	VARIAS	PERSONAS	0.00	0.00	
	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	C-00055/1734 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1735	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BACOACHI	BACOACHI	VARIAS		PERSONAS 1,475	0.00	0.00
	1,040,775.38	1,040,775.38	0.00	0.00	C-00055/1735 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1736	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM	BÁCUM	VARIAS		PERSONAS 23,151	0.00	0.00
	2,056,154.86	2,056,154.86	0.00	0.00	C-00055/1736 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1737	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BANAMICHI	BANAMICHI	VARIAS		PERSONAS 1,825	0.00	0.00
	1,166,535.43	1,166,535.43	0.00	0.00	C-00055/1737 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1738	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	VARIAS		PERSONAS 3,191	0.00	0.00
	1,465,379.47	1,465,379.47	0.00	0.00	C-00055/1738 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1739	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE	BAVISPE	VARIAS		PERSONAS 1,169	0.00	0.00
	729,224.62	729,224.62	0.00	0.00	C-00055/1739 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1740	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	VARIAS		PERSONAS 21,692	0.00	0.00
	1,857,690.28	1,857,690.28	0.00	0.00	C-00055/1740 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1741	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	VARIAS		PERSONAS 4,988	0.00	0.00
	1,209,224.62	1,209,224.62	0.00	0.00	C-00055/1741 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1742	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	VARIAS		PERSONAS 89,122	0.00	0.00
	4,535,775.38	4,535,775.38	0.00	0.00	C-00055/1742 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1743	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	VARIAS		PERSONAS 436,484	0.00	0.00
	7,728,464.57	7,728,464.57	0.00	0.00	C-00055/1743 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1744	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CANANEA				PERSONAS	0.00	0.00
	CANANEA				39,451		
	3,639,224.62	3,639,224.62	0.00	0.00	C-00055/1744 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1745	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CARBÓ				PERSONAS	0.00	0.00
	CARBÓ				4,946		
	1,336,154.86	1,336,154.86	0.00	0.00	C-00055/1745 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1746	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE				PERSONAS	0.00	0.00
	CUCURPE				863		
	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	C-00055/1746 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1747	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS				PERSONAS	0.00	0.00
	CUMPAS				5,829		
	1,299,224.62	1,299,224.62	0.00	0.00	C-00055/1747 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1748	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS				PERSONAS	0.00	0.00
	DIVISADEROS				753		
	833,069.76	833,069.76	0.00	0.00	C-00055/1748 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1749	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME				PERSONAS	0.00	0.00
	EMPALME				51,431		
	4,595,775.38	4,595,775.38	0.00	0.00	C-00055/1749 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1750	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA				PERSONAS	0.00	0.00
	ETCHOJOA				61,309		
	4,592,309.72	4,592,309.72	0.00	0.00	C-00055/1750 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1751	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS				PERSONAS	0.00	0.00
	FRONTERAS				9,041		
	970,379.47	970,379.47	0.00	0.00	C-00055/1751 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1752	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES				PERSONAS	0.00	0.00
	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES				13,627		
	3,508,845.14	3,508,845.14	0.00	0.00	C-00055/1752 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1753	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE GRANADOS				PERSONAS	0.00	0.00
	GRANADOS	VARIAS			1,009		
	867,690.28	867,690.28	0.00	0.00	C-00055/1753 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1754	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS				PERSONAS	0.00	0.00
	GUAYMAS	VARIAS			156,863		
	6,225,000.00	6,225,000.00	0.00	0.00	C-00055/1754 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1755	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	VARIAS			936,263		
	11,746,154.86	11,746,154.86	0.00	0.00	C-00055/1755 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1756	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA				PERSONAS	0.00	0.00
	HUACHINERA	VARIAS			1,186		
	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	C-00055/1756 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1757	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE HUÁSBAS				PERSONAS	0.00	0.00
	HUÁSBAS	VARIAS			888		
	902,309.72	902,309.72	0.00	0.00	C-00055/1757 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1758	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO				PERSONAS	0.00	0.00
	HUATABAMPO	VARIAS			77,682		
	4,985,775.38	4,985,775.38	0.00	0.00	C-00055/1758 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1759	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE HUÉPAC				PERSONAS	0.00	0.00
	HUÉPAC	VARIAS			943		
	1,103,069.76	1,103,069.76	0.00	0.00	C-00055/1759 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1760	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ÍMURIS				PERSONAS	0.00	0.00
	ÍMURIS	VARIAS			12,536		
	1,690,379.47	1,690,379.47	0.00	0.00	C-00055/1760 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1761	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE LA COLORADA				PERSONAS	0.00	0.00
	COLORADA, LA	VARIAS			1,848		
	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	C-00055/1761 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1762	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA				PERSONAS	0.00	0.00
	MAGDALENA				33,049		
	3,572,309.72	3,572,309.72	0.00	0.00	C-00055/1762 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1763	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN				PERSONAS	0.00	0.00
	MAZATÁN				1,101		
	1,166,535.43	1,166,535.43	0.00	0.00	C-00055/1763 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1764	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA				PERSONAS	0.00	0.00
	MOCTEZUMA				5,173		
	1,075,379.47	1,075,379.47	0.00	0.00	C-00055/1764 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1765	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE NACO				PERSONAS	0.00	0.00
	NACO				5,774		
	970,379.47	970,379.47	0.00	0.00	C-00055/1765 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1766	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO				PERSONAS	0.00	0.00
	NÁCORI CHICO				1,531		
	971,535.43	971,535.43	0.00	0.00	C-00055/1766 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1767	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCÍA				PERSONAS	0.00	0.00
	NACAZARI DE GARCÍA				14,369		
	1,921,154.88	1,921,154.88	0.00	0.00	C-00055/1767 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1768	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA				PERSONAS	0.00	0.00
	NAVOJOA				164,387		
	6,077,309.72	6,077,309.72	0.00	0.00	C-00055/1768 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1769	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE NOGALES				PERSONAS	0.00	0.00
	NOGALES				264,782		
	5,725,379.47	5,725,379.47	0.00	0.00	C-00055/1769 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1770	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ÓNAVAS				PERSONAS	0.00	0.00
	ÓNAVAS				365		
	696,930.24	696,930.24	0.00	0.00	C-00055/1770 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1771	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE OPODEPE				PERSONAS	0.00	0.00
	OPODEPE				2,438		
	743,069.76	743,069.76	0.00	0.00	C-00055/1771 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1772	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA				PERSONAS	0.00	0.00
	OQUITOA				496		
	1,038,464.57	1,038,464.57	0.00	0.00	C-00055/1772 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1773	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE PITIQUITO				PERSONAS	0.00	0.00
	PITIQUITO				9,122		
	1,577,309.72	1,577,309.72	0.00	0.00	C-00055/1773 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1774	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO				PERSONAS	0.00	0.00
	PUERTO PEÑASCO				62,689		
	4,053,464.57	4,053,464.57	0.00	0.00	C-00055/1774 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1775	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO				PERSONAS	0.00	0.00
	QUIRIEGO				3,090		
	1,240,379.47	1,240,379.47	0.00	0.00	C-00055/1775 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1776	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN				PERSONAS	0.00	0.00
	RAYÓN				1,496		
	1,068,464.57	1,068,464.57	0.00	0.00	C-00055/1776 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1777	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO				PERSONAS	0.00	0.00
	ROSARIO				4,830		
	1,563,464.57	1,563,464.57	0.00	0.00	C-00055/1777 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1778	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA				PERSONAS	0.00	0.00
	SAHUARIPA				5,257		
	1,401,930.24	1,401,930.24	0.00	0.00	C-00055/1778 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1779	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN FELIPE DE JESÚS				369		
	1,040,775.38	1,040,775.38	0.00	0.00	C-00055/1779 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1780	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO				14,279		
	2,261,535.43	2,261,535.43	0.00	0.00	C-00055/1780 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1781	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN JAVIER				537		
	696,930.24	696,930.24	0.00	0.00	C-00055/1781 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1782	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN LUIS RÍO COLORADO				199,021		
	5,817,690.28	5,817,690.28	0.00	0.00	C-00055/1782 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1783	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS				10,729		
	1,133,069.76	1,133,069.76	0.00	0.00	C-00055/1783 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1784	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN PEDRO DE LA CUEVA				1,458		
	1,030,379.47	1,030,379.47	0.00	0.00	C-00055/1784 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1785	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA				PERSONAS	0.00	0.00
	SANTA ANA				16,203		
	1,768,845.14	1,768,845.14	0.00	0.00	C-00055/1785 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1786	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ				PERSONAS	0.00	0.00
	SANTA CRUZ				1,835		
	707,309.72	707,309.72	0.00	0.00	C-00055/1786 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1787	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SÁRIC				PERSONAS	0.00	0.00
	SÁRIC				2,058		
	1,068,464.57	1,068,464.57	0.00	0.00	C-00055/1787 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1788	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA				PERSONAS	0.00	0.00
	SOYOPA				1,368		
	1,221,930.24	1,221,930.24	0.00	0.00	C-00055/1788 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1789	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE				PERSONAS	0.00	0.00
	SUAQUI GRANDE				1,114		
	778,845.14	778,845.14	0.00	0.00	C-00055/1789 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1790	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE TEPACHE				PERSONAS	0.00	0.00
	TEPACHE				1,178		
	834,224.62	834,224.62	0.00	0.00	C-00055/1790 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1791	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE TRINCHERAS				PERSONAS	0.00	0.00
	TRINCHERAS				1,381		
	838,845.14	838,845.14	0.00	0.00	C-00055/1791 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1792	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE TUBUTAMA				PERSONAS	0.00	0.00
	TUBUTAMA				1,473		
	1,037,309.72	1,037,309.72	0.00	0.00	C-00055/1792 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1793	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE URES				PERSONAS	0.00	0.00
	URES				8,548		
	1,703,069.76	1,703,069.76	0.00	0.00	C-00055/1793 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1794	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO				PERSONAS	0.00	0.00
	VILLA HIDALGO				1,429		
	878,069.76	878,069.76	0.00	0.00	C-00055/1794 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1795	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA				PERSONAS	0.00	0.00
	VILLA PESQUEIRA				1,043		
	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	C-00055/1795 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1796	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA				PERSONAS	0.00	0.00
	YÉCORA				4,793		
	1,500,021.91	1,500,021.91	0.00	0.00	C-00055/1796 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1837	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ALTAR				PERSONAS	0.00	0.00
	ALTAR				2,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1837 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00201		
	1,426,839.44	1,426,839.44	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1838	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA		CABORCA	VARIAS	PERSONAS 1,400	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1838 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00201		
	3,730,220.35	3,730,220.35	0.00	0.00			
C-00055/1839	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE EMPALME		EMPALME	VARIAS	PERSONAS 300	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1839 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C01001		
	4,466,227.30	4,466,227.30	0.00	0.00			
C-00055/1840	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO		ELÍAS CALLES	VARIAS	PERSONAS 650	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1840 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00101		
	3,505,895.99	3,505,895.99	0.00	0.00			
C-00055/1841	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA		ETCHOJOA	VARIAS	PERSONAS 4,413	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1841 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C01201		
	4,592,302.74	4,592,302.74	0.00	0.00			
C-00055/1842	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO		QUIRIEGO	VARIAS	PERSONAS 200	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1842 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C01201		
	1,240,379.46	1,240,379.46	0.00	0.00			
C-00055/1843	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA		SAHUARIPA	VARIAS	PERSONAS 600	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1843 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00901		
	1,401,930.25	1,401,930.25	0.00	0.00			
C-00055/1844	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO		SAN IGNACIO RÍO MUERTO	VARIAS	PERSONAS 130	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1844 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C01001		
	2,255,206.62	2,255,206.62	0.00	0.00			
C-00055/1845	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		SANTA CRUZ	VARIAS	PERSONAS 370	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1845 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00301		
	707,309.72	707,309.72	0.00	0.00			
C-00055/1846	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA		VILLA PESQUEIRA	VARIAS	PERSONAS 450	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1846 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00801		
	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1847	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BACERAC	BACERAC	VARIAS		PERSONAS 659	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1847 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00601		
	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00			
C-00055/1848	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CARBÓ	CARBÓ	VARIAS		PERSONAS 1,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1848 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00501		
	1,336,154.86	1,336,154.86	0.00	0.00			
C-00055/1849	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS	FRONTERAS	VARIAS		PERSONAS 11,300	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1849 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00401		
	970,379.47	970,379.47	0.00	0.00			
C-00055/1854	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	VARIAS		PERSONAS 3,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1854 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00401		
	2,519,402.86	2,519,402.86	0.00	0.00			
C-00055/1855	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ÁTIL	ÁTIL	VARIAS		PERSONAS 1,100	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1855 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00201		
	1,065,759.28	1,065,759.28	0.00	0.00			
C-00055/1856	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BACANORA	BACANORA	VARIAS		PERSONAS 1,100	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1856 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00901		
	994,620.53	994,620.53	0.00	0.00			
C-00055/1857	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM	BÁCUM	VARIAS		PERSONAS 3,200	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1857 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C01001		
	2,056,154.86	2,056,154.86	0.00	0.00			
C-00055/1858	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS		PERSONAS 10,549	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1858 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00701		
	11,501,776.66	11,501,776.66	0.00	0.00			
C-00055/1859	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	VARIAS		PERSONAS 14,369	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1859 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00401		
	1,920,492.24	1,920,492.24	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1860	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	VARIAS		PERSONAS 9,180	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1860 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C01201		
	6,077,309.70	6,077,309.70	0.00	0.00			
C-00055/1861	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	VARIAS		PERSONAS 2,678	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1861 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C01201		
	4,038,226.77	4,038,226.77	0.00	0.00			
C-00055/1862	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE OPODEPE	OPODEPE	VARIAS		PERSONAS 200	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1862 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00501		
	743,069.76	743,069.76	0.00	0.00			
C-00055/1863	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN	RAYÓN	VARIAS		PERSONAS 300	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1863 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00501		
	1,068,464.57	1,068,464.57	0.00	0.00			
C-00055/1864	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	VARIAS		PERSONAS 1,200	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1864 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00501		
	836,449.92	836,449.92	0.00	0.00			
C-00055/1865	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN	MAZATÁN	VARIAS		PERSONAS 6,565	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1865 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00801		
	1,166,533.23	1,166,533.23	0.00	0.00			
C-00055/1866	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	VARIAS		PERSONAS 6,565	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1866 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00301		
	4,944,271.24	4,944,271.24	0.00	0.00			
C-00055/1867	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE	BAVISPE	VARIAS		PERSONAS 1,280	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1867 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00601		
	729,224.62	729,224.62	0.00	0.00			
C-00055/1868	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE IMURIS	IMURIS	VARIAS		PERSONAS 6,700	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1868 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00301		
	1,690,379.47	1,690,379.47	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1869	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL					PERSONAS	0.00 100.00
	BENJAMÍN HILL					500	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1869 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00301		
	1,209,219.62	1,209,219.62	0.00	0.00			
C-00055/1870	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS					PERSONAS	0.00 100.00
	GUAYMAS					2,660	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1870 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C01001		
	6,224,954.42	6,224,954.42	0.00	0.00			
C-00055/1871	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ÓNAVAS					PERSONAS	0.00 100.00
	ÓNAVAS					360	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1871 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00801		
	696,930.24	696,930.24	0.00	0.00			
C-00055/1872	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA					PERSONAS	0.00 100.00
	SAN PEDRO DE LA CUEVA					1,360	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1872 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00801		
	889,220.21	889,220.21	0.00	0.00			
C-00055/1873	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA					PERSONAS	0.00 100.00
	YÉCORA					980	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1873 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00901		
	1,499,888.09	1,499,888.09	0.00	0.00			
C-00055/1878	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE					PERSONAS	0.00 100.00
	CUCURPE					1,650	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1878 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00301		
	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00			
C-00055/1879	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GRANADOS					PERSONAS	0.00 100.00
	GRANADOS					1,670	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1879 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00601		
	867,690.28	867,690.28	0.00	0.00			
C-00055/1880	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA					PERSONAS	0.00 100.00
	HUACHINERA					456	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1880 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00601		
	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00			
C-00055/1881	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS					PERSONAS	0.00 100.00
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS					72	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1881 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00501		
	1,132,981.68	1,132,981.68	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1886	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI				PERSONAS	0.00	100.00
					1,318		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1886 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00601		
	643,939.54	643,939.54	0.00	0.00			
C-00055/1887	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HUÁSBAB				PERSONAS	0.00	100.00
					1,520		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1887 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00601		
	902,309.72	902,309.72	0.00	0.00			
C-00055/1888	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO				PERSONAS	0.00	100.00
					1,842		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1888 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C01201		
	1,563,464.54	1,563,464.54	0.00	0.00			
C-00055/1889	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE				PERSONAS	0.00	100.00
					3,342		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1889 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00801		
	778,605.42	778,605.42	0.00	0.00			
C-00055/1890	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE URES				PERSONAS	0.00	100.00
					3,445		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1890 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00501		
	1,703,069.76	1,703,069.76	0.00	0.00			
C-00055/1891	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO				PERSONAS	0.00	100.00
					450		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1891 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00601		
	878,069.76	878,069.76	0.00	0.00			
C-00055/1892	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ARIVECHI				PERSONAS	0.00	100.00
					800		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1892 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00901		
	1,086,930.24	1,086,930.24	0.00	0.00			
C-00055/1894	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO				PERSONAS	0.00	100.00
					21,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1894 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00101		
	1,555,762.88	1,555,762.88	0.00	0.00			
C-00055/1895	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS	0.00	100.00
					2,100		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1895 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00101		
	3,880,332.40	3,880,332.40	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1901	CONSTRUCCION DE CASA DEL MEDICO, CASA DEL MAESTRO Y OFICINAS DE GOBIERNO TRADICIONAL SERI, EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA	OBRA	PERSONAS	30.00	100.00	
			1	520			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1901 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701		
	4,875,689.82	4,875,689.82	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1901 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00701		
	243,784.49	243,784.49	0.00	0.00			
C-00055/1902	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO CÍVICO DEL ESTADO DE SONORA, UBICADO EN LA CALLE ROSALES ENTRE AVENIDA TEHUANTEPEC Y MANUEL Z. CUBILLAS EN COLONIA LAS PALMAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	300,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1902 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00701		
	228,458.88	228,458.88	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1902 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00701		
	913,835.54	913,835.54	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1902 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00701		
	45,691.78	45,691.78	0.00	0.00			
C-00055/1903	REHABILITACIÓN DE TEMPLO SAN MIGUEL DE ARCÁNGEL UBICADO EN CALLE B NORTE ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y PLAZA HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE						
	BAVISPE	BAVISPE	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	1,169			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1903 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00601		
	901,915.68	901,915.68	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1903 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00601		
	45,095.78	45,095.78	0.00	0.00			
C-00055/1904	CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA APOSTÓLICA UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), MUNICIPIO DE PITIQUITO						
	PITIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	OBRA	PERSONAS	30.00	100.00	
			1	300			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1904 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00201		
	5,372,309.42	5,372,309.42	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1904 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00201		
	268,615.47	268,615.47	0.00	0.00			
C-00055/1905	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI (AMPLIACIÓN)						
	ACONCHI	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00	
				800			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1905 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00501		
	1,233,702.34	1,233,702.34	0.00	0.00			
C-00055/1906	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE						
	ARIZPE	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00	
				139			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1906 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00501		
	1,367,303.48	1,367,303.48	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1907	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BACOACHI (AMPLIACIÓN)				PERSONAS	0.00	100.00
	BACOACHI	VARIAS			300		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1907 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00401		
	1,040,775.38	1,040,775.38	0.00	0.00			
C-00055/1908	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BAVIÁCOR				PERSONAS	0.00	100.00
	BAVIÁCOR	VARIAS			101		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1908 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00501		
	1,465,372.65	1,465,372.65	0.00	0.00			
C-00055/1909	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA (AMPLIACIÓN)				PERSONAS	0.00	100.00
	SANTA ANA	VARIAS			350		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1909 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00301		
	1,768,845.13	1,768,845.13	0.00	0.00			
C-00055/1910	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SÁRIC				PERSONAS	0.00	100.00
	SÁRIC	VARIAS			500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1910 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00201		
	1,068,464.57	1,068,464.57	0.00	0.00			
C-00055/1911	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA				PERSONAS	0.00	100.00
	SOYOPA	VARIAS			1,450		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1911 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00801		
	1,221,929.85	1,221,929.85	0.00	0.00			
C-00055/1912	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TRINCHERAS				PERSONAS	0.00	100.00
	TRINCHERAS	VARIAS			1,140		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1912 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00201		
	838,845.14	838,845.14	0.00	0.00			
C-00055/1913	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BANÁMICH				PERSONAS	0.00	100.00
	BANÁMICH	VARIAS			6,990		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1913 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00501		
	1,166,535.43	1,166,535.43	0.00	0.00			
C-00055/1914	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO				PERSONAS	0.00	100.00
	HUATABAMPO	VARIAS			23,200		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1914 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C01201		
	4,985,775.38	4,985,775.38	0.00	0.00			
C-00055/1915	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA				PERSONAS	0.00	100.00
	MAGDALENA	VARIAS			600		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1915 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00301		
	3,572,309.72	3,572,309.72	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1916	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NACO	NACO	VARIAS		PERSONAS 380	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1916 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00401		
	970,378.30	970,378.30	0.00	0.00			
C-00055/1917	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA	OQUITOA	VARIAS		PERSONAS 948	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1917 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00201		
	1,038,123.76	1,038,123.76	0.00	0.00			
C-00055/1922	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HUÉPAC	HUÉPAC	VARIAS		PERSONAS 2,400	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1922 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00501		
	1,103,069.75	1,103,069.75	0.00	0.00			
C-00055/1923	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA COLORADA	COLORADA, LA	VARIAS		PERSONAS 850	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1923 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00801		
	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00			
C-00055/1924	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE PITIQUITO	PITIQUITO	VARIAS		PERSONAS 6,970	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1924 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00201		
	1,518,076.70	1,518,076.70	0.00	0.00			
C-00055/1925	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	VARIAS		PERSONAS 15,519	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1925 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00601		
	1,075,379.47	1,075,379.47	0.00	0.00			
C-00055/1926	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TEPACHE	TEPACHE	VARIAS		PERSONAS 2,900	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1926 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00601		
	834,224.62	834,224.62	0.00	0.00			
C-00055/1927	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	VARIAS		PERSONAS 4,130	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1927 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00401		
	3,639,224.62	3,639,224.62	0.00	0.00			
C-00055/1928	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	VARIAS		PERSONAS 4,639	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1928 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00601		
	971,535.43	971,535.43	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1929	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ				PERSONAS	0.00	100.00
					4,572		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1929 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C01201		
	1,815,892.24	1,815,892.24	0.00	0.00			
C-00055/1930	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS				PERSONAS	0.00	100.00
					8,840		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1930 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00601		
	1,299,224.62	1,299,224.62	0.00	0.00			
C-00055/1931	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER				PERSONAS	0.00	100.00
					570		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1931 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00801		
	696,930.24	696,930.24	0.00	0.00			
C-00055/1932	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TUBUTAMA				PERSONAS	0.00	100.00
					500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1932 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00201		
	1,013,969.68	1,013,969.68	0.00	0.00			
C-00055/1947	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS				PERSONAS	0.00	100.00
					2,259		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1947 - 1100001700-2202E102K01622A1-411061-2311C00601		
	814,325.69	814,325.69	0.00	0.00			
	405,250,000.00	405,250,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	73	Obras
	146,437,848.83	146,437,848.83	0.00	0.00		76	
TJ - INFRAESTRUCTURA PECUARIA							
C-00055/1946	REHABILITACIÓN DE RASTRO PÚBLICO MUNICIPAL, UBICADO EN CARRETERA SONORA 20, LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA				OBRA	PERSONAS	5.00 100.00
					1	6,020	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1946 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311C00901		
	1,080,488.68	1,080,488.68	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1946 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311C00901		
	54,024.43	54,024.43	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	1,134,513.11	1,134,513.11	0.00	0.00		1	
U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00131/0014	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO DE 5,000 METROS LINEALES DE TUBERIA PVC DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO, DESDE POZO BACUSA A RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO				PERSONAS	0.00	100.00
					3,500		
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00131/0014 - 1100001100-2201E410K05413A1-613022-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estat	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estat	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00131/0015	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL POZO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO						
	QUIRIEGO	QUIRIEGO		METRO LINEAL 5000	ALUMNOS 1,305	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	111,761.37	111,761.37	0.00	0.00	C-00131/0015 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	23,369.63	23,369.63	0.00	0.00	C-00131/0015 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	C-00131/0015 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	C-00131/0015 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,630,983.13	3,630,983.13	0.00	0.00	C-00131/0015 - 1100001100-2201E410K05413A1-613012-2311A01201		
C-00131/0016	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS, EN LA LOCALIDAD ROSARIO (TESOPACO), MUNICIPIO DE ROSARIO						
	ROSARIO	VARIAS		OBRA 1	ALUMNOS 2,930	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	124,179.30	124,179.30	0.00	0.00	C-00131/0016 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	9,172.70	9,172.70	0.00	0.00	C-00131/0016 - 1100001100-2201E410K05413A1-211012-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	C-00131/0016 - 1100001100-2201E410K05413A1-261012-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	11,760.08	11,760.08	0.00	0.00	C-00131/0016 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	C-00131/0016 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	400.00	400.00	0.00	0.00	C-00131/0016 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,467,175.59	5,467,175.59	0.00	0.00	C-00131/0016 - 1100001100-2201E410K05413A1-613032-2311A01201		
C-00131/0017	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN E INTERCONEXIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA "LA OTRA BANDA" EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR						
	ALTAR	ALTAR		OBRA 1	ALUMNOS 8,430	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,617,576.23	4,617,576.23	0.00	0.00	C-00131/0017 - 1100001100-2201E410K05413A1-613032-2311A00201		
C-00131/0018	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		OBRA 1	PERSONAS 10,000	100.00	100.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00131/0018 - 1100001100-2201E410K05413A1-613032-2311A01001		
	4,678,465.66	4,678,465.66	0.00	0.00			
C-00098/0512	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 5,000 METROS LINEALES DE TUBERÍA PVC DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO, DESDE POZO BACUSA A RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE QUIRIEGO, MUNICIPIO DE QUIRIEGO						
					PERSONAS	0.00	100.00
					3,856		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00098/0512 - 1100001200-2201E410K05125A1-613042-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1817	CONSTRUCCION DE RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA UBICADA EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD DE BACADEHUACHI, MUNICIPIO DE BACADEHUACHI						
					METRO LINEAL	ALUMNOS	100.00
					2485.20	1,000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1817 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00601		
	4,532,903.90	4,532,903.90	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1817 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00601		
	226,645.20	226,645.20	0.00	0.00			
C-00055/1818	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ACERO PARA PILA DE AGUA CON CAPACIDAD DE 230 M3, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE BACADEHUACHI, MUNICIPIO DE BACADEHUACHI						
					OBRA	ALUMNOS	5.00
					1	1,000	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1818 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00601		
	3,408,882.41	3,408,882.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1818 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00601		
	170,444.12	170,444.12	0.00	0.00			
C-00055/1819	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TINACO CON CAPACIDAD DE 10 M3 Y CISTERNA DE 10 M3. UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO						
					OBRA	ALUMNOS	20.00
					1	3,500	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1819 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A01001		
	805,344.76	805,344.76	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1819 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A01001		
	40,267.24	40,267.24	0.00	0.00			
C-00055/1820	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 230 M3, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, EL LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS						
					OBRA	ALUMNOS	100.00
					1	500	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1820 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00501		
	3,324,108.75	3,324,108.75	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1820 - 1100001700-2202E102K01621A1-411111-2311A00501		
	166,205.44	166,205.44	0.00	0.00			
C-00055/1821	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y PROYECTO ESTRUCTURAL PARA TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERAS, MUNICIPIO DE FRONTERAS						
					ESTUDIO	ALUMNOS	100.00
					1	15,000	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1821 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00401		
	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00055/1822	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA UBICACIÓN DE POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SÁSABE, MUNICIPIO DE SÁRIC	SÁRIC	SÁSABE	ESTUDIO 1	ALUMNOS 977	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1822 - 1100001700-2202E102K01621A1-411061-2311A00201		
	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00			
	5,350,000.00	5,350,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	2	Obras
	31,474,045.51	31,474,045.51	0.00	0.00		10	
U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00065/0043	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE URES	URES	HEROICA CIUDAD DE URES		PERSONAS 8,600	0.00	100.00
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00065/0043 - 1100001100-2201E410K05413A1-614092-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00065/0044	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS NÚMERO 2, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		PERSONAS 15,420	0.00	0.00
	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	C-00065/0044 - 1100001100-2201E410K05413A1-614092-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00065/0045	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE JUAN DIEGO, ENTRE BULEVAR QUINTERO ARCE Y TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	ALUMNOS 500	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00065/0045 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A00701		
	43,368.73	43,368.73	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00065/0045 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2311A00701		
	2,521.27	2,521.27	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00065/0045 - 1100001100-2201E410K05413A1-614092-2311A00701		
	1,203,948.86	1,203,948.86	0.00	0.00			
C-00065/0046	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE PRESIÓN DEL CÁRCAMO MIRAMAR CON TUBO DE PVC DE 24 PULGADAS DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO LINEAL 563	ALUMNOS 54,156	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00065/0046 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2315A01001		
	173,851.02	173,851.02	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00065/0046 - 1100001100-2201E410K05413A1-212012-2315A01001		
	3,640.57	3,640.57	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00065/0046 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2315A01001		
	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00065/0046 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2315A01001		
	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00065/0046 - 1100001100-2201E410K05413A1-614092-2315A01001		
	5,964,051.36	5,964,051.36	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00065/0048	AMPLIACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA DE CANAL DEL ARROYO EN LA COLONIA COLINAS DE FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS				HEROICA GUAYMAS	METRO LINEAL 49	PERSONAS 2,640	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	49,671.72	49,671.72	0.00	0.00	C-00065/0048 - 1100001100-2201E410K05413A1-121012-2311A01001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	30,366.48	30,366.48	0.00	0.00	C-00065/0048 - 1100001100-2201E410K05413A1-355012-2311A01001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	C-00065/0048 - 1100001100-2201E410K05413A1-375012-2311A01001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	400.00	400.00	0.00	0.00	C-00065/0048 - 1100001100-2201E410K05413A1-375022-2311A01001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,347,897.44	3,347,897.44	0.00	0.00	C-00065/0048 - 1100001100-2201E410K05413A1-614092-2311A01001				
C-00065/0053	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CON TUBERÍA DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO, AL COSTADO DEL BULEVAR BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, PUERTA MÉXICO - LUKEVILLE, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES				SONOYTA	METRO LINEAL 540.00	PERSONAS 11,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	915,628.04	915,628.04	0.00	0.00	C-00065/0053 - 1100001100-2201E410K05413A1-614092-2012A90100				
C-00098/0508	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE URES				HEROICA CIUDAD DE URES		PERSONAS 8,600	0.00	100.00
	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0508 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00601				
	12,050,000.00	12,050,000.00	0.00	0.00					
	11,752,445.49	11,752,445.49	0.00	0.00					
					Total Modalidad		3		
							4	Obras	

UB - CAMINOS RURALES

C-00098/0495	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DEL ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 AL EJIDO MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO				MELCHOR OCAMPO		PERSONAS 531	0.00	0.00
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0495 - 1100001200-2201E410K05125A1-615052-2311A01201				
C-00098/0497	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RÍO SANTA CRUZ, EN EL EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE NOGALES				LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS		ALUMNOS 168,000	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0497 - 1100001200-2201E410K05125A1-615052-2311A00301				
C-00098/0557	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS Y ANTEPROYECTO GEOMÉTRICO DEL CAMINO EXISTENTE A "EL REALITO", EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO				REALITO, EL	PROYECTO 1	PERSONAS 153	100.00	0.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0557 - 1100001200-2201E410K05125A1-615052-2311A00701		
134,049.52	134,049.52	0.00	0.00	0.00			
600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	2	Obras
134,049.52	134,049.52	0.00	0.00	0.00		1	
UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS							
C-00054/0112	CONSERVACION Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD - E.C. (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 71+001 (PRIMERA ETAPA)				KILÓMETRO	PERSONAS	100.00 100.00
	HERMOSILLO	VARIAS			35	54,156	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0112 - 1100001100-2201E410K05413A1-615092-2325DE0700		
97,993,496.21	97,993,496.21	0.00	0.00	0.00			
C-00054/0113	CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD - E.C. (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 71+001 (PRIMERA ETAPA)				SERVICIO	PERSONAS	100.00 100.00
	HERMOSILLO	VARIAS			1	54,156	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0113 - 1100001100-2201E410K05413A1-615092-2311A00701		
1,433,370.64	1,433,370.64	0.00	0.00	0.00			
C-00054/0114	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA LAGUNITAS – INDEPENDENCIA, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 7+390, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				METRO CUADRADO	PERSONAS	40.00 100.00
	SAN LUIS RÍO COLORADO	VARIAS			43330	1,510	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0114 - 1100001100-2201E410K05413A1-615092-2312A20100		
3,896,900.55	3,896,900.55	0.00	0.00	0.00			
C-00054/0119	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL EJIDO EDMUNDO SÁNCHEZ (EL CHORIZO), EN LA CARRETERA PROVIDENCIA - ORTIZ EN EL KILÓMETRO 24+930, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS				OBRA	ALUMNOS	100.00 100.00
	GUAYMAS	EDMUNDO SÁNCHEZ (EL CHORIZO)			1	2,000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0119 - 1100001100-2201E410K05413A1-615012-2311A01001		
2,736,175.50	2,736,175.50	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0507	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE CARRETERA ENTRONQUE FEDERAL 15 A LA COMUNIDAD DE BÁCUM, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BÁCUM					PERSONAS	0.00 100.00
	BÁCUM	VARIAS				22,962	
350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0507 - 1100001200-2201E410K05125A1-615052-2311A01001		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0548	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE CARRETERA PANORÁMICA ENTRE LAS LOCALIDADES PAREDÓN - PAREDONCITO, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ				PROYECTO	PERSONAS	100.00 0.00
	BENITO JUÁREZ	VARIAS			1	21,692	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0548 - 1100001200-2201E410K05125A1-615052-2311A01201		
475,948.00	475,948.00	0.00	0.00	0.00			
C-00098/0565	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA PUENTE UBICADO EN EL CADENAMIENTO 32+150 EN LA ZONA COCORAUQUE, DE LA CARRETERA COSTERA PANORÁMICA 5 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE PAREDONCITO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ				PROYECTO	PERSONAS	100.00 100.00
	BENITO JUÁREZ	PAREDONCITO			1	21,692	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0565 - 1100001200-2201E410K05125A1-615052-2311A01201		
478,263.04	478,263.04	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS							
C-00074/0214	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO PARA ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL EN EL KM 191+762.70 EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONAS	0.00	100.00
					91,929		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,063,788.98	2,063,788.98	0.00	0.00	C-00074/0214 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A00400		
C-00074/0332	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE OBREGÓN VARIOS						
		VARIAS			PERSONAS	0.00	100.00
					497,091		
	8,744,319.50	8,744,319.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0332 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
C-00074/0333	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE NAVOJOA VARIOS						
		VARIAS			PERSONAS	0.00	0.00
					286,046		
	6,887,118.93	6,887,118.93	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0333 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
C-00074/0334	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE HERMOSILLO VARIOS						
		VARIAS			PERSONAS	0.00	0.00
					493,851		
	8,249,066.05	8,249,066.05	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0334 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
C-00074/0335	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE MAGDALENA VARIOS						
		VARIAS			PERSONAS	0.00	0.00
					104,193		
	7,506,185.81	7,506,185.81	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0335 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
C-00074/0336	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE MCTEZUMA VARIOS						
		VARIAS			PERSONAS	0.00	0.00
					90,720		
	8,496,692.79	8,496,692.79	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0336 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
C-00074/0337	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE CABORCA VARIOS						
		VARIAS			PERSONAS	0.00	0.00
					116,498		
	6,639,492.18	6,639,492.18	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0337 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
C-00074/0338	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO VARIOS						
		VARIAS			PERSONAS	0.00	0.00
					218,812		
	4,534,664.83	4,534,664.83	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0338 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
C-00074/0339	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE MAZATÁN VARIOS						
		VARIAS			PERSONAS	0.00	0.00
					75,869		
	4,658,478.20	4,658,478.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0339 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS							
C-00074/0340	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE MAGDALENA						
	VARIOS		VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
					104,193		
	4,463,753.77	4,463,753.77	0.00	0.00	C-00074/0340 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00074/0341	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE MOCTEZUMA						
	VARIOS		VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
					90,720		
	5,052,785.20	5,052,785.20	0.00	0.00	C-00074/0341 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00074/0342	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE OBREGON						
	VARIOS		VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
					497,091		
	5,200,043.05	5,200,043.05	0.00	0.00	C-00074/0342 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00074/0343	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE HERMOSILLO						
	VARIOS		VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
					493,851		
	4,905,527.34	4,905,527.34	0.00	0.00	C-00074/0343 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00074/0344	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE NAVOJOA						
	VARIOS		VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
					286,046		
	4,095,609.13	4,095,609.13	0.00	0.00	C-00074/0344 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00074/0345	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE MAZATÁN						
	VARIOS		VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
					75,869		
	2,770,288.42	2,770,288.42	0.00	0.00	C-00074/0345 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00074/0346	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE CABORCA						
	VARIOS		VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
					116,498		
	3,948,351.27	3,948,351.27	0.00	0.00	C-00074/0346 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00074/0347	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	VARIOS		VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
					218,812		
	2,696,659.50	2,696,659.50	0.00	0.00	C-00074/0347 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00074/0348	PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS DE LA RED CARRETERA ESTATAL						
	VARIOS		VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
					34,296		
	11,150,964.03	11,150,964.03	0.00	0.00	C-00074/0348 - 1100001600-3501E410K08585A1-411061-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS							
C-00074/0349	CONSERVACIÓN PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE OBREGÓN EN EL ESTADO DE SONORA				PERSONAS	0.00	0.00
	VARIOS	VARIAS			671,770		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0349 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
	5,683,958.49	5,683,958.49	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0349 - 1100001600-3501E410K08584A1-411111-2311A01301		
	170,518.75	170,518.75	0.00	0.00			
C-00074/0350	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CALLE 8 (VIALIDAD YAQUI - MAYO), DEL KM 0+000 AL KM 8+400 TRAMOS AISLADOS EN VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE CAJEME				PERSONAS	0.00	100.00
	CAJEME	VARIAS			436,484		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0350 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01101		
	7,328,746.54	7,328,746.54	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0350 - 1100001600-3501E410K08584A1-411111-2311A01101		
	219,862.40	219,862.40	0.00	0.00			
C-00074/0351	CONSERVACIÓN PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA EN EL ESTADO DE SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	VARIOS	VARIAS			350,046		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0351 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
	4,831,429.31	4,831,429.31	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0351 - 1100001600-3501E410K08584A1-411111-2311A01301		
	144,942.88	144,942.88	0.00	0.00			
C-00074/0352	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CALLE 32 DEL KM 8+000 AL KM 11+000 TRAMOS AISLADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA				PERSONAS	0.00	100.00
	ETCHOJOA	VARIAS			61,309		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0352 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01201		
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0352 - 1100001600-3501E410K08584A1-411111-2311A01201		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00			
C-00074/0353	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CALLE 2200 DEL KM 19+000 AL KM 23+000 TRAMOS AISLADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ				PERSONAS	0.00	100.00
	BENITO JUÁREZ	VARIAS			21,692		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0353 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01201		
	9,501,652.15	9,501,652.15	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0353 - 1100001600-3501E410K08584A1-411111-2311A01201		
	285,049.56	285,049.56	0.00	0.00			
C-00074/0354	CONSERVACIÓN PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	VARIOS	VARIAS			948,643		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0354 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
	2,842,526.33	2,842,526.33	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0354 - 1100001600-3501E410K08584A1-411111-2311A01301		
	85,275.79	85,275.79	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS							
C-00074/0355	CONSERVACIÓN PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA		VARIOS		PERSONAS	0.00	100.00
					74,113		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0355 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
	2,759,815.53	2,759,815.53	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0355 - 1100001600-3501E410K08584A1-411111-2311A01301		
	82,794.47	82,794.47	0.00	0.00			
C-00074/0356	CONSERVACIÓN PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA EN EL ESTADO DE SONORA		VARIOS		PERSONAS	0.00	100.00
					14,060		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0356 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
	4,245,855.60	4,245,855.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0356 - 1100001600-3501E410K08584A1-411111-2311A01301		
	127,375.67	127,375.67	0.00	0.00			
C-00074/0357	CONSERVACIÓN PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA		VARIOS		PERSONAS	0.00	100.00
					101,168		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0357 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
	3,311,783.50	3,311,783.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0357 - 1100001600-3501E410K08584A1-411111-2311A01301		
	99,353.50	99,353.50	0.00	0.00			
C-00074/0358	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE LA CARRETERA SONOYTA - EL PLOMO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES		VARIOS		PERSONAS	0.00	100.00
					13,627		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0358 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A00101		
	1,960,784.45	1,960,784.45	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0358 - 1100001600-3501E410K08584A1-411111-2311A00101		
	58,823.53	58,823.53	0.00	0.00			
C-00074/0359	CONSERVACIÓN PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RÍO COLORADO EN EL ESTADO DE SONORA		VARIOS		PERSONAS	0.00	100.00
					199,021		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0359 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A00101		
	2,207,884.24	2,207,884.24	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0359 - 1100001600-3501E410K08584A1-411111-2311A00101		
	66,236.53	66,236.53	0.00	0.00			
C-00074/0360	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO		HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	100.00
					2,944,840		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0360 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2315A00701		
	17,567,607.78	17,567,607.78	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00074/0361	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE EN CARRETERA MOCTEZUMA - AGUA PRIETA Y ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL EN EL KM 191+762.70 EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS 91,929	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,562,487.02	8,562,487.02	0.00	0.00	C-00074/0361 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2315A00400		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	256,874.61	256,874.61	0.00	0.00	C-00074/0361 - 1100001600-3501E410K08584A1-411111-2315A00400		
P-00001/0039	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS VARIOS	VARIAS			ALUMNOS 2,932,834	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17,669,894.00	17,669,894.00	0.00	0.00	P-00001/0039 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
P-00001/0041	CONSERVACIÓN PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE MAZATÁN EN EL ESTADO DE SONORA VARIOS	VARIAS			PERSONAS 16,729	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,026,848.15	2,026,848.15	0.00	0.00	P-00001/0041 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	60,805.44	60,805.44	0.00	0.00	P-00001/0041 - 1100001600-3501E410K08584A1-411111-2311A01301		
P-00001/0042	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO HERMOSILLO - MAZATÁN DEL KM 41+180 AL KM 79+480 TRAMOS AISLADOS EN MAZATÁN MUNICIPIO DE MAZATÁN	MAZATÁN			PERSONAS 1,101	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14,016,226.37	14,016,226.37	0.00	0.00	P-00001/0042 - 1100001600-3501E410K08584A1-411061-2311A00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	420,486.79	420,486.79	0.00	0.00	P-00001/0042 - 1100001600-3501E410K08584A1-411111-2311A00801		
P-00001/0040	PROYECTOS EJECUTIVOS DE RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS DE LA RED ESTATAL EN EL ESTADO DE SONORA VARIOS	VARIAS			PERSONAS 2,662,480	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	11,150,964.03	11,150,964.03	0.00	0.00	P-00001/0040 - 1100001600-3501E410K08585A1-411061-2311A01301		
	100,350,000.00	100,350,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	18	Obras
	234,034,806.33	234,034,806.33	0.00	0.00		24	

UE - SITIOS HISTÓRICOS

C-00098/0496	ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSERVACIÓN DEL EX MOLINO HARINERO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE URES	HEROICA CIUDAD DE URES			PERSONAS 25,000	0.00	100.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0496 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00501		
C-00098/0498	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DE SITIO ARQUEOLÓGICO "LA PROVEEDORA" EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA	HEROICA CABORCA			PERSONAS 140,000	0.00	0.00



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad							Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto		Localidad			Meta	Beneficiario		
Municipio								
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00098/0498 - 1100001200-2201E410K05125A1-614062-2311A00201			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00098/0556	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL MUSEO REGIONAL DEL MAYO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
	NAVOJOA	NAVOJOA	PROYECTO 1	PERSONAS 165,000	100.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0556 - 1100001200-2201E410K05125A1-612072-2311A01201			
	1,028,134.38	1,028,134.38	0.00	0.00				
							2	Obras
	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		1	
	1,028,134.38	1,028,134.38	0.00	0.00				
							550	Obras
	1,329,907,097.00	1,329,907,097.00	0.00	0.00	Total Dependencia		492	
	1,874,047,469.47	1,874,047,469.47	0.00	0.00				



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Modalidad		Localidad				Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto		Municipio							
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00176/0001	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS DE 24,553.82 M. DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12"								
	CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DEL ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA								
	ÁLAMOS	ÁLAMOS	METRO LINEAL	ALUMNOS	65.00	100.00			
			24553.82	9,345					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00176/0001 - 1110009200-3101E307F03539A1-411061-2025OA1200				
	10,035,111.00	10,035,111.00	0.00	0.00					

	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	10,035,111.00	10,035,111.00	0.00	0.00		1	

	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Dependencia	0	Obras
	10,035,111.00	10,035,111.00	0.00	0.00		1	



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS,
PESCA Y ACUACULTURA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

3D - APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO

C-00134/0268	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PRESAS DEL RÍO SONORA	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 2,945,000	0.00	100.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00134/0268 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00134/0278	DESAZOLVE DEL CAUCE PILOTO DEL RÍO MÁTAPE, AGUAS ABAJO DEL BORDO ORTÍZ, EN LA LOCALIDAD DE ORTÍZ EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	ORTIZ	OBRA 1	PERSONAS 57,081	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0278 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			
C-00140/0020	OBRA DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA COLONIA BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA (PRIMERA ETAPA)	SAHUARIPA	SAHUARIPA	OBRA 1	PERSONAS 250	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00140/0020 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00901		
	1,733,137.46	1,733,137.46	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00140/0020 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A00901		
	74,704.20	74,704.20	0.00	0.00			
C-00140/0021	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE SISTEMA DE PRESAS DEL RÍO SONORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO (AMPLIACIÓN VADO DEL RÍO AGUAS ARRIBA DE LA PRESA ABELARDO L. RODRÍGUEZ)	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 890,991	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00140/0021 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01301		
	3,497,935.35	3,497,935.35	0.00	0.00			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1	Obras
	7,305,777.01	7,305,777.01	0.00	0.00		3	

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00134/0269	PROYECTO PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE	BAVISPE	BAVISPE		PERSONAS 674	0.00	100.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00134/0269 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00134/0270	CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO (CAPACIDAD DE GENERACIÓN 15 KVA) PARA POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE	BAVISPE	SAN MIGUELITO		PERSONAS 374	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00134/0270 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00134/0274	CONTROL SUPERVISORIO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE MACOYAHUI EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA	ÁLAMOS	MACOYAHUI		PERSONAS 19,766	0.00	0.00
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00134/0274 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00134/0281	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA CONSTRUCCIÓN DE 12,482 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y 589 M CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3, Y 296 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE ORTÍZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
		GUAYMAS	ORTIZ		PERSONAS	0.00	0.00
					1,161		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	108,012.45	108,012.45	0.00	0.00	C-00134/0281 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	108,012.45	108,012.45	0.00	0.00	C-00134/0281 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
C-00134/0282	CONSTRUCCIÓN DE 12,482 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y 589 M CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3, Y 296 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE ORTÍZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)						
		GUAYMAS	ORTIZ		PERSONAS	0.00	100.00
					1,161		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,367,494.34	5,367,494.34	0.00	0.00	C-00134/0282 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,325,012.10	5,325,012.10	0.00	0.00	C-00134/0282 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
C-00134/0284	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS BAJÍOS EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO						
		QUIRIEGO	BAJÍOS, LOS	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
				1	200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	203,116.21	203,116.21	0.00	0.00	C-00134/0284 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01201		
C-00134/0285	CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS ESTRADOS. EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS						
		ÁLAMOS	ESTRADOS, LOS	OBRA	ALUMNOS	99.00	100.00
				1	153		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	746,447.41	746,447.41	0.00	0.00	C-00134/0285 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01201		
C-00134/0287	CONSTRUCCIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO SOLAR, PILA DE CONCRETO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUAJARAY EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS						
		ÁLAMOS	GUAJARAY	OBRA	PERSONAS	99.00	100.00
				1	242		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,126,900.94	2,126,900.94	0.00	0.00	C-00134/0287 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01201		
C-00134/0288	ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA, ESTADO DE SONORA						
		VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
					105,473		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,741,005.00	1,741,005.00	0.00	0.00	C-00134/0288 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,741,005.00	1,741,005.00	0.00	0.00	C-00134/0288 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1300		
C-00134/0292	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6 PULGADAS EN CALLE VICENTE GUERRERO (TRAMO DESDE CALLE BAJA CALIFORNIA A CALLE RAMÓN CORONA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TRINCHERAS						
		TRINCHERAS	TRINCHERAS		PERSONAS	0.00	100.00
					499		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	810,650.06	810,650.06	0.00	0.00	C-00134/0292 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00201		

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2023
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CPCA-III-14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0292 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A00201		
	34,941.81	34,941.81	0.00	0.00			
C-00134/0294	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE	BAVISPE	BAVISPE	OBRA	PERSONAS	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	785		
	8,148,760.33	8,148,760.33	0.00	0.00	C-00134/0294 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0294 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A00601		
	351,239.67	351,239.67	0.00	0.00			
C-00134/0295	REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA)	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	OBRA	PERSONAS	75.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	366		
	654,558.36	654,558.36	0.00	0.00	C-00134/0295 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0295 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A00501		
	16,928.23	16,928.23	0.00	0.00			
C-00134/0296	REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA)	BAVIÁCORA	CAPILLA, LA	OBRA	PERSONAS	75.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	87		
	595,689.65	595,689.65	0.00	0.00	C-00134/0296 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0296 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A00501		
	15,405.77	15,405.77	0.00	0.00			
C-00134/0297	REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA)	ARIZPE	BACANUCHI (EL ÁLAMO)	OBRA	PERSONAS	75.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	183		
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00134/0297 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0297 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A00501		
	31,034.48	31,034.48	0.00	0.00			
C-00134/0298	REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BANÁMICHÍ, MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA)	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	OBRA	PERSONAS	80.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	1,417		
	1,003,282.89	1,003,282.89	0.00	0.00	C-00134/0298 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0298 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A00501		
	25,946.97	25,946.97	0.00	0.00			
C-00134/0299	REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA)	BAVIÁCORA	MAZOCAHUI	OBRA	PERSONAS	75.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	366		
	299,100.85	299,100.85	0.00	0.00	C-00134/0299 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00501		

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2023
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CPCA-III-14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0299 - 1120001500-2203E410K12448A1-4111111-2311A00501		
	7,735.37	7,735.37	0.00	0.00			
C-00134/0305	CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CONCRETO, EN LA COMUNIDAD LOS JACALES DEL PUEBLO ORIGINARIO GUARIJÓ-MAKURAWA, EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS					ALUMNOS	0.00 100.00
						150	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0305 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01201		
	329,467.60	329,467.60	0.00	0.00			
C-00135/0366	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, INSTALACIÓN DE 1,042 METROS DE TUBERÍA Y 24 TOMAS)					PERSONAS	0.00 100.00
						1,161	
	3,744,291.20	3,744,291.20	0.00	0.00	C-00135/0366 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,744,291.20	3,744,291.20	0.00	0.00	C-00135/0366 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0368	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CASETA DE CLORACIÓN, CRUCERO DE DESCARGA ELECTRIFICACIÓN, PARA LA INTEGRACIÓN DEL POZO MOLINO DE CAMOU.					PERSONAS	0.00 0.00
						1,277	
	3,095,909.43	3,095,909.43	0.00	0.00	C-00135/0368 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,095,909.43	3,095,909.43	0.00	0.00	C-00135/0368 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0371	PROYECTO EJECUTIVO DE CATASTRO, REDISEÑO Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA POBLACIÓN ROSARIO					PERSONAS	0.00 0.00
						2,927	
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00135/0371 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00135/0371 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0376	DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE URES, ACONCHI, BANÁMACHI Y HUÉPAC PARA DETECCIÓN DE INFILTRACIONES DE AGUA A LA RED DE ALCANTARILLADO VARIOS					PERSONAS	0.00 0.00
						7,371	
	616,000.00	616,000.00	0.00	0.00	C-00135/0376 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	616,000.00	616,000.00	0.00	0.00	C-00135/0376 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0379	LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL RÍO SONORA, EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI, EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI					PERSONAS	0.00 0.00
						1,650	
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0379 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2023
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CPCA-III-14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00135/0380	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL RÍO SONORA, EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE, EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE				PERSONAS	0.00	0.00
					1,666		
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0380 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0381	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL RÍO SONORA, EN LA LOCALIDAD DE BAVIÁCORA, EN EL MUNICIPIO DE BAVIÁCORA				PERSONAS	0.00	0.00
					1,761		
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0381 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0383	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO				PERSONAS	0.00	0.00
					116		
	1,627,552.96	1,627,552.96	0.00	0.00	C-00135/0383 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,627,552.96	1,627,552.96	0.00	0.00	C-00135/0383 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0800		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0384	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, 446 METROS LINEALES TUBERÍA DE 3 PULGADAS PVC Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS, DE LA LOCALIDAD DE TECORIPA, LA COLORADA				PERSONAS	0.00	0.00
					738		
	279,874.96	279,874.96	0.00	0.00	C-00135/0384 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00801		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	279,874.96	279,874.96	0.00	0.00	C-00135/0384 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0800		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0390	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ESTACIÓN PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS				PERSONAS	0.00	0.00
					9,442		
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00135/0390 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00135/0390 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0391	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SASABE, EN EL MUNICIPIO DE SÁRIC				PERSONAS	0.00	0.00
					977		
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0391 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0391 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0392	EQUIPAMIENTO E INTERCONEXIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SÁRIC, EN EL MUNICIPIO DE SÁRIC				PERSONAS	0.00	0.00
					706		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00135/0392 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2023
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CPCA-III-14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00135/0392 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0395	ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS	TRINCHERAS	TRINCHERAS		PERSONAS 929	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00135/0395 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00135/0395 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0396	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA COMUNIDAD DE LA ETNIA SERI EN EL DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA	PITIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)		PERSONAS 329	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0396 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0200		
	12,375,236.60	12,375,236.60	0.00	0.00			
P-00016/0020	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LAS ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA, ESTADO DE SONORA	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 10,473	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0020 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01301		
	41,165.69	41,165.69	0.00	0.00			
P-00019/0078	PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL (AGUA POTABLE-LOCALIDADES RURALES)	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 1,161	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0078 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01301		
	231,764.81	231,764.81	0.00	0.00			
P-00019/0082	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA COMUNIDAD DE LA ETNIA SERI EN EL DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA	PITIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)		PERSONAS 329	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0082 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0200		
	247,504.73	247,504.73	0.00	0.00			
	53,027,257.10	53,027,257.10	0.00	0.00	Total Modalidad	16	Obras
	43,887,419.77	43,887,419.77	0.00	0.00		18	

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00135/0363	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE BANÁMICHÍ, EN EL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ		PERSONAS 1,417	0.00	100.00
	4,308,316.98	4,308,316.98	0.00	0.00	C-00135/0363 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,308,316.98	4,308,316.98	0.00	0.00	C-00135/0363 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0365	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (16,522 METROS LINEALES TUBERÍA PVC 8 PULGADAS, 229 METROS LINEALES TUBERÍA DE PVC DE 10 PULGADAS Y 357 DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTÍZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	ORTÍZ		PERSONAS 1,161	0.00	0.00
	8,847,859.38	8,847,859.38	0.00	0.00	C-00135/0365 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2023
 INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
 CPCA-III-14
 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
 ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	8,847,859.38	8,847,859.38	0.00	0.00	C-00135/0365 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0389	REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO DEL ROSARIO	SAUZ, EL	PERSONAS	0.00	0.00		
	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	C-00135/0389 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	C-00135/0389 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0397	CONSTRUCCIÓN 1,133 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 0.37 L/S, EN LA LOCALIDAD DE GUASIMITAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)	GUASIMITAS	PERSONAS	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0397 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	1,263,937.57	1,263,937.57	0.00	0.00			
C-00135/0398	CONSTRUCCIÓN 860 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, 752 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 6 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 1.54 L/S, EN LA LOCALIDAD DE PITAHAYA (DE BELEM), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)	PITAHAYA (BELEM)	PERSONAS	0.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0398 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	2,531,216.39	2,531,216.39	0.00	0.00			
C-00135/0401	CONSTRUCCIÓN 745 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.63 L/S, EN LA LOCALIDAD DE HUIRIBIS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)	HUIRIBIS	PERSONAS	0.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0401 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	1,158,724.23	1,158,724.23	0.00	0.00			
C-00135/0402	CONSTRUCCIÓN 366 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 4 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 3.97 L/S, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN CORRAL, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME (SEGUNDA ETAPA)	ESTACIÓN CORRAL	PERSONAS	0.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0402 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1100		
	1,347,212.94	1,347,212.94	0.00	0.00			
C-00135/0403	CONSTRUCCIÓN 960 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, IMPERMEABILIZACIÓN EN SISTEMA LAGUNAR CON MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y MALLA GEOTEXTIL; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.61 L/S, EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO (SEGUNDA ETAPA)	TETABIATE	PERSONAS	0.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0403 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	2,103,069.36	2,103,069.36	0.00	0.00			
C-00135/0404	CONSTRUCCIÓN 1,178 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, IMPERMEABILIZACIÓN EN SISTEMA LAGUNAR CON MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y MALLA GEOTEXTIL; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 2.74 L/S, EN LA LOCALIDAD DE TÓRIM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)	TÓRIM	PERSONAS	0.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0404 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	4,227,276.92	4,227,276.92	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estat	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estat	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
C-00135/0405	CONSTRUCCIÓN 509 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.72 L/S, EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)						
	GUAYMAS	COMPUERTAS			PERSONAS	0.00	100.00
					241		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	892,900.11	892,900.11	0.00	0.00	C-00135/0405 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
C-00135/0406	CONSTRUCCIÓN 1,410 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.35 L/S, EN LA LOCALIDAD DE CHUMAMPACO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)						
	GUAYMAS	CHUMAMPACO			PERSONAS	0.00	100.00
					168		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,638,238.41	1,638,238.41	0.00	0.00	C-00135/0406 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
C-00135/0407	CONSTRUCCIÓN 931 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 87" DE DIÁMETRO, REVESTIMIENTO DE CORONA Y PROTECCIÓN DE BORDO CON GAVIONES; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 2.96 L/S, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM PUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)						
	GUAYMAS	VÍCAM PUEBLO			PERSONAS	0.00	100.00
					972		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,306,117.09	5,306,117.09	0.00	0.00	C-00135/0407 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
C-00152/0205	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (15,204 ML TUBERÍA PVC 8", 502 ML TUBERÍA DE PVC DE 6" DE EMISOR A PRESIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, 139 POZOS DE VISITA Y 380 DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTÍZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	ORTIZ			PERSONAS	0.00	100.00
					1,161		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	192,448.30	192,448.30	0.00	0.00	C-00152/0205 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	192,448.30	192,448.30	0.00	0.00	C-00152/0205 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
C-00152/0209	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (15,204 ML TUBERÍA PVC 8", 502 ML TUBERÍA DE PVC DE 6" DE EMISOR A PRESIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, 139 POZOS DE VISITA Y 380 DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTÍZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	ORTIZ			PERSONAS	0.00	100.00
					1,161		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	9,622,414.90	9,622,414.90	0.00	0.00	C-00152/0209 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	9,622,414.90	9,622,414.90	0.00	0.00	C-00152/0209 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
C-00152/0213	REPOSICIÓN DE BIODIGESTOR DE 7,000 LITROS Y LÍNEA DE DESCARGA EN 150 METROS EN LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS						
	ÁLAMOS	MOCHIBAMPO		OBRA	PERSONAS	99.00	100.00
				1	100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	594,067.84	594,067.84	0.00	0.00	C-00152/0213 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01201		
P-00019/0079	PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL (ALCANTARILLADO-LOCALIDADES RURALES)						
	VARIOS	VARIAS			PERSONAS	0.00	100.00
					1,161		

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2023
 INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
 CPCA-III-14
 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
 ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0079 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01301		
	192,448.30	192,448.30	0.00	0.00			
P-00019/0084	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 860 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, 752 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 6 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 1.54 L/S, EN LA LOCALIDAD DE PITAHAYA (DE BELEM), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)						
					PERSONAS	0.00	100.00
					792		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0084 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	29,154.49	29,154.49	0.00	0.00			
P-00019/0087	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 745 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.63 L/S, EN LA LOCALIDAD DE HUIRIBIS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)						
					PERSONAS	0.00	100.00
					403		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0087 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	23,174.48	23,174.48	0.00	0.00			
P-00019/0088	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 366 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 4 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 3.97 L/S, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN CORRAL, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME (SEGUNDA ETAPA)						
					PERSONAS	0.00	100.00
					1,774		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0088 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1100		
	26,944.26	26,944.26	0.00	0.00			
P-00019/0089	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 960 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, IMPERMEABILIZACIÓN EN SISTEMA LAGUNAR CON MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y MALLA GEOTEXTIL; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.61 L/S, EN LA LOCALIDAD DE TETABATE, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO (SEGUNDA ETAPA)						
					PERSONAS	0.00	100.00
					612		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0089 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	42,061.39	42,061.39	0.00	0.00			
P-00019/0090	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,178 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, IMPERMEABILIZACIÓN EN SISTEMA LAGUNAR CON MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y MALLA GEOTEXTIL; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 2.74 L/S, EN LA LOCALIDAD DE TÓRIM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)						
					PERSONAS	0.00	100.00
					994		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0090 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	84,545.54	84,545.54	0.00	0.00			
P-00019/0091	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 509 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.72 L/S, EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)						
					PERSONAS	0.00	100.00
					241		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0091 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	17,858.00	17,858.00	0.00	0.00			
P-00019/0092	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,410 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.35 L/S, EN LA LOCALIDAD DE CHUMAMPACO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)						
					PERSONAS	0.00	100.00
					168		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0092 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	32,764.77	32,764.77	0.00	0.00			
P-00019/0093	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 931 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 87" DE DIÁMETRO, REVESTIMIENTO DE CORONA Y PROTECCIÓN DE BORDO CON GAVIONES; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 2.96 L/S, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM PUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)						
	GUAYMAS	VÍCAM PUEBLO	PERSONAS	0.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0093 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	106,122.34	106,122.34	0.00	0.00			
	27,062,352.72	27,062,352.72	0.00	0.00	Total Modalidad	3	Obras
	41,247,560.83	41,247,560.83	0.00	0.00		21	

TG - DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)

C-00154/0037	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL KM 22+920 Y ESTRUCTURAS						
	VARIOS	VARIAS	OBRA	PERSONAS	71.50	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0037 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2325OV1300		
	171,914,890.72	171,914,890.72	0.00	0.00			
C-00154/0038	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL KM 27+180						
	VARIOS	VARIAS	OBRA	PERSONAS	75.30	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0038 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2325OV1300		
	140,730,045.40	140,730,045.40	0.00	0.00			
C-00154/0039	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL KM 38+700 Y ESTRUCTURAS						
	VARIOS	VARIAS	METRO LINEAL	PERSONAS	70.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0039 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2325OV1300		
	251,987,051.47	251,987,051.47	0.00	0.00			
C-00154/0040	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL KM 55+931 Y ESTRUCTURAS						
	VARIOS	VARIAS	METRO LINEAL	PERSONAS	97.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0040 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2325OV1300		
	398,570,493.92	398,570,493.92	0.00	0.00			
C-00154/0041	CONSTRUCCIÓN DE SIFÓN DEL CRUCE DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL KM 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS						
	VARIOS	VARIAS	OBRA	PERSONAS	21.30	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0041 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2325OV1300		
	217,284,018.06	217,284,018.06	0.00	0.00			
C-00154/0042	CONSTRUCCIÓN DE SIFÓN DEL CRUCE DE RÍO YAQUI EN EL KM 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS						
	VARIOS	VARIAS	OBRA	PERSONAS	72.60	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0042 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2325OV1300		
	183,529,410.23	183,529,410.23	0.00	0.00			
C-00154/0043	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI						
	VARIOS	VARIAS	SUPERVISION	PERSONAS	95.00	100.00	
			4	20,848			

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2023
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CPCA-III-14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0043 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2325OV1300		
	40,893,203.88	40,893,203.88	0.00	0.00			
C-00154/0044	REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI	VARIOS	VARIAS	METRO LINEAL 27719	PERSONAS 20,848	85.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0044 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2325QQ1300		
	571,754,716.98	571,754,716.98	0.00	0.00			
C-00154/0045	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	VARIOS	VARIAS	OBRA 1	PERSONAS 20,848	99.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0045 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2325QQ1300		
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00			
C-00154/0046	CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS	VARIOS	VARIAS	OBRA 1	PERSONAS 20,848	95.59	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0046 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2325QQ1300		
	23,644,915.62	23,644,915.62	0.00	0.00			
C-00154/0047	RECUPERAR SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO	VARIOS	VARIAS	METRO CUADRADO 8049000	PERSONAS 20,848	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0047 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2325QQ1300		
	39,235,849.06	39,235,849.06	0.00	0.00			
C-00154/0048	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVE MEDIDORES	VARIOS	VARIAS	OBRA 1	PERSONAS 20,848	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0048 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2325QQ1300		
	9,270,000.00	9,270,000.00	0.00	0.00			
C-00154/0049	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (DE LAS ACCIONES POR EJECUTAR PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDROAGRÍCOLAS DE LA ZONA DE RIEGO DEL DDR018, DEL PUEBLO YAQUI)	VARIOS	VARIAS	ACCIÓN 7	PERSONAS 20,848	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0049 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2325QQ1300		
	38,585,404.66	38,585,404.66	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	2,094,900,000.00	2,094,900,000.00	0.00	0.00		13	

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00134/0271	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS MINERA TRES Y CAMPESTRE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CANANEA	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS 7,500	0.00	100.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00134/0271 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00134/0272	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEMETRÍA PARA CONTROL SUPERVISORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CÁRCAMOS DE BOMBEO Y POZOS, INCLUYE CUARTO DE CONTROL Y RED INALÁMBRICA EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 117,253	0.00	0.00

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2023
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CPCA-III-14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Fin. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	4,806,181.99	4,806,181.99	0.00	0.00	C-00134/0272 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00134/0273	CONSTRUCCIÓN DE DISPOSICIÓN DE LODOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA SUR	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	0.00
					256,669		
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00134/0273 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00134/0275	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE ALGODONES PARA, EN LA LOCALIDAD DE	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		PERSONAS	0.00	0.00
					2,508		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0275 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	1,177,067.86	1,177,067.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0275 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A01001		
	53,261.23	53,261.23	0.00	0.00			
C-00134/0277	PROYECTO EJECUTIVO PARA DETERMINAR LA INTEGRIDAD DEL RECUBRIMIENTO Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA PARA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	100.00
					250,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0277 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00701		
	3,648,424.26	3,648,424.26	0.00	0.00			
C-00134/0279	OBRA DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE ÁLAMOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA	ALUMNOS	95.00	100.00
				1	9,345		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0279 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2315A01201		
	16,004,399.80	16,004,399.80	0.00	0.00			
C-00134/0280	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	100.00
					200		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0280 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00701		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0280 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0700		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
C-00134/0289	ACCIONES DE MANTENIMIENTO NECESARIAS PARA EQUIPO DE BOMBEO INSTALADO EN OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	100.00
					250,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0289 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00701		
	6,964,940.26	6,964,940.26	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0289 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A00701		
	218,414.06	218,414.06	0.00	0.00			
C-00134/0290	ACCIONES DE MANTENIMIENTO NECESARIAS PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	100.00
					250,000		

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2023
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CPCA-III-14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0290 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00701		
	2,323,758.40	2,323,758.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0290 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A00701		
	60,274.46	60,274.46	0.00	0.00			
C-00134/0291	ACCIONES DE MANTENIMIENTO NECESARIAS PARA EQUIPO DE BOMBEO INSTALADAS EN PLANTA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	100.00
					250,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0291 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00701		
	519,680.00	519,680.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0291 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A00701		
	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00			
C-00134/0293	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIONES ATMOSFÉRICAS EN PLANTA POTABILIZADORA SUR, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	100.00
					250,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0293 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00701		
	1,414,734.65	1,414,734.65	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0293 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A00701		
	64,802.22	64,802.22	0.00	0.00			
C-00134/0300	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIONES ATMOSFÉRICAS EN PLANTA POTABILIZADORA SUR (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	100.00
					855,563		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0300 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00701		
	954,990.65	954,990.65	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0300 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A00701		
	24,698.03	24,698.03	0.00	0.00			
C-00134/0301	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONEXIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO				PERSONAS	0.00	100.00
					8,135		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0301 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	3,476,542.14	3,476,542.14	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0301 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A01001		
	61,792.32	61,792.32	0.00	0.00			
C-00134/0302	PERFORACIÓN DE POZO A 100 METROS PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA EN EL MUNICIPIO DE BAVIACORA				OBRA	95.00	100.00
					1	542	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0302 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00501		
	2,326,283.51	2,326,283.51	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0302 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A00501		
	100,270.84	100,270.84	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00134/0306	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN TIPO PPIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS		ALUMNOS 9,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	C-00134/0306 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2315A01201		
C-00135/0339	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 10,000	0.00	100.00
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0339 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0339 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
C-00135/0340	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES EMPALME	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 5,200	0.00	0.00
	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0340 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0340 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
C-00135/0341	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES SAN CARLOS	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		PERSONAS 2,000	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0341 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0341 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
C-00135/0342	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES CANANEA	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS 10,000	0.00	0.00
	3,437,500.00	3,437,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0342 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00401		
	3,437,500.00	3,437,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0342 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0400		
C-00135/0343	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 10,000	0.00	0.00
	1,595,000.00	1,595,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0343 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	1,595,000.00	1,595,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0343 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
C-00135/0344	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 5,200	0.00	0.00
	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0344 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2023
 INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
 CPCA-III-14
 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
 ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00	C-00135/0344 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0345	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES SAN CARLOS	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		PERSONAS	0.00	0.00
	343,750.00	343,750.00	0.00	0.00	2,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0345 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	343,750.00	343,750.00	0.00	0.00	C-00135/0345 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0346	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES CANANEA	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS	0.00	0.00
	1,237,500.00	1,237,500.00	0.00	0.00	10,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0346 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00401		
	1,237,500.00	1,237,500.00	0.00	0.00	C-00135/0346 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0400		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0347	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES URES	URES	HEROICA CIUDAD DE URES		PERSONAS	0.00	0.00
	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	6,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0347 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00501		
	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	C-00135/0347 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0348	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		PERSONAS	0.00	0.00
	1,842,500.00	1,842,500.00	0.00	0.00	7,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0348 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01201		
	1,842,500.00	1,842,500.00	0.00	0.00	C-00135/0348 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0349	SISTEMA DE COMPUTO PARA ALTAS Y BAJAS DEL PADRÓN DE USUARIOS GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	0.00
	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	156,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0349 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	C-00135/0349 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0350	SISTEMA DE COMPUTO PARA ALTAS Y BAJAS DEL PADRÓN DE USUARIOS EMPALME	EMPALME	EMPALME		PERSONAS	0.00	0.00
	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	50,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0350 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	C-00135/0350 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros			
U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00135/0351	SISTEMA DE COMPUTO PARA ALTAS Y BAJAS DEL PADRÓN DE USUARIOS CANANEA	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS 32,000	0.00	0.00
	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	C-00135/0351 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	C-00135/0351 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0400		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0352	DESARROLLO DE SISTEMA GESTION POR COMPARACION VARIOS		VARIAS		PERSONAS 1,500,000	0.00	0.00
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00135/0352 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00135/0352 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0353	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ÁLAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS		PERSONAS 24,000	0.00	0.00
	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	C-00135/0353 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	C-00135/0353 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0354	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL URES	URES	HEROICA CIUDAD DE URES		PERSONAS 8,500	0.00	0.00
	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	C-00135/0354 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	C-00135/0354 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0355	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA		PERSONAS 16,000	0.00	0.00
	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	C-00135/0355 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	C-00135/0355 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0356	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		PERSONAS 33,000	0.00	0.00
	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	C-00135/0356 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	C-00135/0356 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2023
 INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
 CPCA-III-14
 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
 ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00135/0358	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
					1,500,000		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00135/0358 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00135/0358 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0359	CAPACITACION A ORGANISMOS OPERADORES	VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
					1,500,000		
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00135/0359 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00135/0359 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0370	PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS	0.00	0.00
					261,137		
	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	C-00135/0370 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	C-00135/0370 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0374	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA		PERSONAS	0.00	0.00
					12,372		
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0374 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0374 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0378	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TOMAS DOMICILIARIAS Y MICRO MEDICIÓN	YÉCORA	YÉCORA		PERSONAS	0.00	0.00
					2,453		
	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	C-00135/0378 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	C-00135/0378 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0900		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0385	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO TRAMO PILAS DEL CERRO A PUENTE EL SÁSABE	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		PERSONAS	0.00	0.00
					30,429		
	1,607,018.06	1,607,018.06	0.00	0.00	C-00135/0385 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,607,018.06	1,607,018.06	0.00	0.00	C-00135/0385 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00135/0387	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN E INTERCONEXIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA		MOCTEZUMA		PERSONAS	0.00	0.00
					4,787		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00135/0387 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00135/0387 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
P-00016/0019	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	0.00
					124,671		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0019 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	2,449,920.00	2,449,920.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0019 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A01001		
	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00			
P-00016/0021	REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CAPTACIONES Y REBOMBEO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	100.00
					117,253		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0021 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	4,660,760.00	4,660,760.00	0.00	0.00			
P-00016/0022	REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CAPTACIONES Y REBOMBEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS) EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		PERSONAS	0.00	100.00
					2,508		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0022 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	733,330.00	733,330.00	0.00	0.00			
P-00019/0081	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	100.00
					200		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0081 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00701		
	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0081 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0700		
	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
	59,702,718.11	59,702,718.11	0.00	0.00	Total Modalidad	28	Obras
	51,477,594.69	51,477,594.69	0.00	0.00		16	

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00135/0357	ADQUISICION DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA REDES DE ALCANTARILLADO		VARIOS		PERSONAS	0.00	100.00
					1,500,000		
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	C-00135/0357 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	C-00135/0357 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2023
 INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
 CPCA-III-14
 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
 ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00135/0361	REPOSICIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18 PULGADAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS 20 A 35 EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONAS	0.00	0.00
					91,029		
	1,855,740.46	1,855,740.46	0.00	0.00	C-00135/0361 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,855,740.46	1,855,740.46	0.00	0.00	C-00135/0361 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0400		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0367	LÍNEA DE DRENAJE DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO Y 1,000 METROS DE LONGITUD DE CÁRCAMO SAHUARIPA A CAJA ROMPEDORA						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			PERSONAS	0.00	0.00
					117,253		
	989,941.45	989,941.45	0.00	0.00	C-00135/0367 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	989,941.45	989,941.45	0.00	0.00	C-00135/0367 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0373	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR PRINCIPAL DE 20 PULGADAS) EN DISTINTOS SECTORES DE SANTA ANA						
	SANTA ANA	SANTA ANA			PERSONAS	0.00	0.00
					12,372		
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0373 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0373 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0382	REHABILITACIÓN DE 14 CÁRCAMOS DE AGUAS NEGRAS EN GUAYMAS, ADEMÁS DE EQUIPO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PARA EVITAR EL DERRAME DE AGUAS NEGRA Y EL RIESGO A LA SALUD.						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			PERSONAS	0.00	0.00
					93,802		
	35,050,000.00	35,050,000.00	0.00	0.00	C-00135/0382 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,856,181.99	1,856,181.99	0.00	0.00	C-00135/0382 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0386	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS TRAMO CÁRCAMO DE REBOMBEO A LAGUNAS DE OXIDACIÓN						
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			PERSONAS	0.00	0.00
					30,429		
	310,221.12	310,221.12	0.00	0.00	C-00135/0386 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	310,221.12	310,221.12	0.00	0.00	C-00135/0386 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0393	TERMINACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO			PERSONAS	0.00	0.00
					8,135		
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0393 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0393 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2023
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CPCA-III-14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00135/0394	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		PERSONAS 8,135	0.00	0.00
	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	C-00135/0394 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	C-00135/0394 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00152/0189	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 24 PULGADAS DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES CALLE 18 SECTOR CENTRO, AVENIDA SERDÁN Y CALLE 18 EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. (SEGUNDA ETAPA)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 58,626	0.00	0.00
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00152/0189 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00152/0197	REHABILITACIÓN DE 223 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO EN RAMÓN CORONA Y MATAMOROS EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		ALUMNOS 30,231	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0197 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01201		
	5,370,475.03	5,370,475.03	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0197 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A01201		
	234,463.99	234,463.99	0.00	0.00			
C-00152/0206	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA REPOSICIÓN DE 1,488.42 M DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18" DE DIÁMETRO Y 98 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS 20 A 35, LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS 91,029	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0206 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00401		
	51,032.86	51,032.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0206 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0400		
	41,754.16	41,754.16	0.00	0.00			
C-00152/0207	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA REPOSICIÓN DE 241.55 M DE COLECTOR CON TUBERÍA DE 24" DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES POR TRAMOS EN CALLES 16, 17 Y 18 SECTOR CENTRO, LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 21,724	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0207 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	38,449.41	38,449.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0207 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	25,632.94	25,632.94	0.00	0.00			
C-00152/0208	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA CONSTRUCCIÓN DE 1,000 M DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE PVC HIDRÁULICO DE 8" DE DIÁMETRO, DESDE CÁRCAMO SAHUARIPA A CAJA ROMPEDORA, LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 9,250	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0208 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	26,384.90	26,384.90	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0208 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	17,589.93	17,589.93	0.00	0.00			

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2023
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CPCA-III-14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00152/0210	REPOSICIÓN DE 1,488.42 M DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18" DE DIÁMETRO Y 98 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS 20 A 35, LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA				PERSONAS	0.00	100.00
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			91,029		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,504,664.35	2,504,664.35	0.00	0.00	C-00152/0210 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00401		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,049,270.83	2,049,270.83	0.00	0.00	C-00152/0210 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0400		
C-00152/0211	REPOSICIÓN DE 241.55 M DE COLECTOR CON TUBERÍA DE 24" DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES POR TRAMOS EN CALLES 16, 17 Y 18 SECTOR CENTRO, LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS				PERSONAS	0.00	100.00
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			117,253		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,922,470.63	1,922,470.63	0.00	0.00	C-00152/0211 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,281,647.08	1,281,647.08	0.00	0.00	C-00152/0211 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
C-00152/0212	CONSTRUCCIÓN DE 1,000 M DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE PVC HIDRÁULICO DE 8" DE DIÁMETRO, DESDE CÁRCAMO SAHUARIPA A CAJA ROMPEDORA, LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS				PERSONAS	0.00	100.00
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			9,250		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,243,634.38	1,243,634.38	0.00	0.00	C-00152/0212 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	879,496.58	879,496.58	0.00	0.00	C-00152/0212 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
C-00152/0214	REHABILITACIÓN DE RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS				PERSONAS	0.00	100.00
	GUAYMAS	VARIAS			117,253		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	C-00152/0214 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
C-00152/0216	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE MATAMOROS, EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA				PERSONAS	0.00	100.00
	NAVOJOA	NAVOJOA			25,650		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,213,446.89	4,213,446.89	0.00	0.00	C-00152/0216 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	181,614.09	181,614.09	0.00	0.00	C-00152/0216 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A01201		
C-00152/0217	HINCADO DE TUBERÍA DE ACERO DE 52 PULGADAS DE DIÁMETRO PARA COLECTOR SANITARIO EN RAMÓN CORONA Y MATAMOROS, EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA				PERSONAS	0.00	100.00
	NAVOJOA	NAVOJOA			8,135		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00152/0217 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	20,689.66	20,689.66	0.00	0.00	C-00152/0217 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A01201		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
P-00019/0080	PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL (ALCANTARILLADO-LOCALIDADES URBANAS)	VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
					217,532		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0080 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01301		
	100,422.10	100,422.10	0.00	0.00			
	77,917,988.05	77,917,988.05	0.00	0.00	Total Modalidad	9	Obras
	31,003,139.81	31,003,139.81	0.00	0.00		11	
U5 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)							
C-00135/0360	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI	ACONCHI	ACONCHI		PERSONAS	0.00	100.00
					1,650		
	3,559,405.84	3,559,405.84	0.00	0.00	C-00135/0360 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,559,405.84	3,559,405.84	0.00	0.00	C-00135/0360 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0362	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE	ARIZPE	ARIZPE		PERSONAS	0.00	0.00
					1,666		
	2,272,094.22	2,272,094.22	0.00	0.00	C-00135/0362 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,272,094.22	2,272,094.22	0.00	0.00	C-00135/0362 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0364	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO TIPO LAGUNAR, CÁRCAMO Y EMISOR A PRESIÓN (651 METROS TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 6 PULGADAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTÍZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	ORTÍZ		PERSONAS	0.00	0.00
					1,161		
	2,889,192.53	2,889,192.53	0.00	0.00	C-00135/0364 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,889,192.53	2,889,192.53	0.00	0.00	C-00135/0364 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0369	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD HUÉPAC, EN EL MUNICIPIO DE HUÉPAC	HUÉPAC	HUÉPAC		PERSONAS	0.00	0.00
					685		
	2,706,876.84	2,706,876.84	0.00	0.00	C-00135/0369 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,706,876.84	2,706,876.84	0.00	0.00	C-00135/0369 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0372	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO TIPO LAGUNAR, EN LA LOCALIDAD DE NURI, MUNICIPIO DE ROSARIO	ROSARIO	NURI		PERSONAS	0.00	0.00
					341		
	2,156,477.49	2,156,477.49	0.00	0.00	C-00135/0372 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,156,477.49	2,156,477.49	0.00	0.00	C-00135/0372 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros			

U5 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)							
C-00135/0375	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS				PERSONAS 366	0.00	0.00
	1,590,795.09	1,590,795.09	0.00	0.00	C-00135/0375 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,590,795.09	1,590,795.09	0.00	0.00	C-00135/0375 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0377	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE YÉCORA				PERSONAS 2,453	0.00	0.00
	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	C-00135/0377 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00901		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	C-00135/0377 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON0900		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0388	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO				PERSONAS 2,927	0.00	0.00
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0388 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0388 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0400	CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE MADURACIÓN NO. 2, 75 M. DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 1 POZO DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 6.21 L/S, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE LOBOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO (SEGUNDA ETAPA)				PERSONAS 492	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0400 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	782,410.63	782,410.63	0.00	0.00			
C-00152/0187	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (LAGUNA DE OXIDACIÓN) INCLUYE, LIMPIEZA Y DESMONTE DE BORDOS Y REHABILITACIÓN DE CAJAS DE INTERCONEXIÓN				PERSONAS 674	0.00	100.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00152/0187 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00152/0188	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (LAGUNAR) EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA				PERSONAS 810	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00152/0188 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A00601		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00152/0190	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME.				PERSONAS 38,886	0.00	0.00
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00152/0190 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

U5 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)							
C-00152/0191	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS						
		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			PERSONAS 2,508	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,417,000.03	6,417,000.03	0.00	0.00	C-00152/0191 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	27,659.48	27,659.48	0.00	0.00	C-00152/0191 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A01001		
C-00152/0192	REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLEJÓN ALLENDE, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y AVENIDA REFORMA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME						
		EMPALME			PERSONAS 12,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	493,605.67	493,605.67	0.00	0.00	C-00152/0192 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	21,276.11	21,276.11	0.00	0.00	C-00152/0192 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A01001		
C-00152/0193	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO CALLE 13 COLONIA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME						
		EMPALME			PERSONAS 14,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	913,330.69	913,330.69	0.00	0.00	C-00152/0193 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	41,729.76	41,729.76	0.00	0.00	C-00152/0193 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2311A01001		
P-00019/0086	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE MADURACIÓN NO. 2, 75 M. DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 1 POZO DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 6.21 L/S, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE LOBOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO						
		BAHIA DE LOBOS			PERSONAS 3,187	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	27,528.14	27,528.14	0.00	0.00	P-00019/0086 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2325ON1000		
	41,289,684.02	41,289,684.02	0.00	0.00			
	8,724,540.51	8,724,540.51	0.00	0.00	Total Modalidad	11 5	Obras
	260,000,000.00	260,000,000.00	0.00	0.00			
	2,278,546,032.62	2,278,546,032.62	0.00	0.00	Total Dependencia	68 87	Obras



GOBIERNO
DE **SONORA**

DESARROLLO MUNICIPAL

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00123/0141	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN DIVERSOS PARQUES, DEL POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO		INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ		PERSONAS 3,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0141 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
	1,921,967.00	1,921,967.00	0.00	0.00			
C-00123/0142	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE CÁMARA JR, EN SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 2,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0142 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
	218,610.12	218,610.12	0.00	0.00			
C-00123/0143	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSOS PARQUES Y CAMPOS, DEL POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO		INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ		PERSONAS 3,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0143 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
	1,367,111.67	1,367,111.67	0.00	0.00			
C-00123/0144	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS PARQUES, DE SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 10,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0144 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
	779,601.20	779,601.20	0.00	0.00			
C-00123/0131	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO RECREATIVO Y LECTURA EN BIBLIOTECA MUNICIPAL, EN SONOYTA MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES		SONOYTA		PERSONAS 16,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0131 - 1200007200-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
	418,879.44	418,879.44	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	4,706,169.43	4,706,169.43	0.00	0.00		5	

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00123/0145	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA GUARDERÍA DIF, EN EL POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO					
	SAN LUIS RÍO COLORADO		INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ		PERSONAS 500	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0145 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101	
	866,961.15	866,961.15	0.00	0.00		
C-00123/0146	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL ESTACIONAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL, EN SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO					
	SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 3,000	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0146 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101	
	479,004.72	479,004.72	0.00	0.00		
C-00123/0147	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO					
	SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 3,000	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0147 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101	
	277,417.48	277,417.48	0.00	0.00		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
1,623,383.35	1,623,383.35	0.00	0.00			3	

CO - SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

C-00123/0148	CONSTRUCCIÓN DE TALLER MECÁNICO EN COMANDANCIA DE POLICÍA, EN SAN LUIS RÍO COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
	SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS	0.00	100.00
						5,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0148 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101			
	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00				
C-00123/0149	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA COMANDANCIA, EN SAN LUIS RÍO COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
	SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS	0.00	100.00
						15,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0149 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101			
	1,213,147.40	1,213,147.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras	
	2,453,147.40	2,453,147.40	0.00	0.00		2		

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00168/0090	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTERCOMUNITARIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE MACOCHÍN Y EL BARURO PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHURIMPO DE LA ETNIA MAYO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	VARIAS	PERSONAS 605	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		9,083,630.63	9,083,630.63	0.00	0.00	C-00168/0090 - 1200002800-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1200
C-00168/0091	CONSTRUCCIÓN DE 2,676.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" Y 4" DE DIÁMETRO Y LA CONSTRUCCIÓN DE 60 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE GUAYTANA PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHURIMPO DE LA ETNIA MAYO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	GUAYTANA	PERSONAS 213	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		1,159,783.88	1,159,783.88	0.00	0.00	C-00168/0091 - 1200002800-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1200
C-00168/0092	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE 499.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO; 2,646.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 106 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE EL CHAPOTE PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHURIMPO DE LA ETNIA MAYO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	CHAPOTE, EL	PERSONAS 442	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		6,703,505.29	6,703,505.29	0.00	0.00	C-00168/0092 - 1200002800-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1200
P-00018/0114	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTERCOMUNITARIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PO TABLE EN LAS LOCALIDADES DE MACOCHÍN Y EL BARURO PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHURIMPO DE LA ETNIA MAYO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	VARIAS	PERSONAS 605	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		181,672.61	181,672.61	0.00	0.00	P-00018/0114 - 1200002800-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1200
P-00018/0115	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2,676.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" Y 4" DE DIÁMETRO Y LA CONSTRUCCIÓN DE 60 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE GUAYTANA PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHURIMPO DE LA ETNIA MAYO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	GUAYTANA	PERSONAS 213	0.00	100.00

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0115 - 1200002800-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1200		
	23,195.68	23,195.68	0.00	0.00			
P-00018/0116	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE 499.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO; 2,646.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 106 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE EL CHAPOTE PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHUIRIMPO DE LA ETNIA MAYO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA						
	ETCHOJOA	CHAPOTE, EL	PERSONAS	0.00	100.00		
			442				
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0116 - 1200002800-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1200		
	134,070.11	134,070.11	0.00	0.00			
C-00168/0093	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE 451.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, 2,739.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE DE 30 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 92 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA DE LA LAGUNA, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHUIRIMPO DE LA ETNIA MAYO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA						
	NAVOJOA	PUNTA DE LA LAGUNA	PERSONAS	0.00	100.00		
			291				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0093 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1200		
	3,030,784.77	3,030,784.77	0.00	0.00			
P-00018/0117	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE 451.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, 2,739.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE DE 30 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 92 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA DE LA LAGUNA, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHUIRIMPO DE LA ETNIA MAYO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA						
	NAVOJOA	PUNTA DE LA LAGUNA	PERSONAS	0.00	100.00		
			291				
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0117 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1200		
	60,615.70	60,615.70	0.00	0.00			
C-00168/0072	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 6,690.00 M DE TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO, 3,780.00 M DE TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO Y 100 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE MICROMEDICIÓN, LOCALIDAD ISLITA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	EJIDO ISLITA	PERSONAS	0.00	100.00		
			400				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0072 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0100		
	3,578,608.26	3,578,608.26	0.00	0.00			
P-00018/0096	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 6,690.00 M DE TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO, 3,780.00 M DE TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO Y 100 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE MICROMEDICIÓN, LOCALIDAD ISLITA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	EJIDO ISLITA	PERSONAS	0.00	100.00		
			400				
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0096 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0100		
	71,572.17	71,572.17	0.00	0.00			
C-00168/0078	REPOSICIÓN DE 7,080.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, 413 TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 400 M3 EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE						
	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	PERSONAS	0.00	100.00		
			1,074				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0078 - 1200006400-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0800		
	6,496,088.31	6,496,088.31	0.00	0.00			
P-00018/0102	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REPOSICIÓN DE 7,080.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, 413 TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 400 M3 EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE						
	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	PERSONAS	0.00	100.00		
			1,074				

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0102 - 1200006400-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0800		
	129,921.77	129,921.77	0.00	0.00			
C-00168/0077	CONSTRUCCIÓN DE 110 M DE TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO Y EQUIPAMIENTO DE 20 CRUCEROS PARA SECTORIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS, MUNICIPIO DE TRINCHERAS				PERSONAS	0.00	100.00
					929		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0077 - 1200006600-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0200		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00			
P-00018/0101	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 110 M DE TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO Y EQUIPAMIENTO DE 20 CRUCEROS PARA SECTORIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS, MUNICIPIO DE TRINCHERAS				PERSONAS	0.00	100.00
					929		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0101 - 1200006600-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0200		
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00			
C-00168/0071	CONSTRUCCIÓN DE 191.43 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD DE 2" DE DIÁMETRO, 1,280.74 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 5 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD LA DURA, MUNICIPIO DE YÉCORA				PERSONAS	0.00	100.00
					49		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0071 - 1200007100-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0900		
	1,212,918.39	1,212,918.39	0.00	0.00			
P-00018/0095	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 191.43 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD DE 2" DE DIÁMETRO, 1,280.74 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 5 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD LA DURA, MUNICIPIO DE YÉCORA				PERSONAS	0.00	100.00
					49		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0095 - 1200007100-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0900		
	24,258.37	24,258.37	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	32,247,625.94	32,247,625.94	0.00	0.00		16	
SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
C-00168/0082	CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS	0.00	100.00
					241		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0082 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1000		
	2,627,679.92	2,627,679.92	0.00	0.00			
C-00168/0083	CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS	0.00	100.00
					420		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0083 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1000		
	2,667,974.04	2,667,974.04	0.00	0.00			
P-00018/0106	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS	0.00	100.00
					241		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0106 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1000		
	52,584.74	52,584.74	0.00	0.00			

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
P-00018/0107	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS	0.00	100.00
	BÁCUM	SANTA TERESA (JACINTO LÓPEZ)			420		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0107 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1000		
	53,391.10	53,391.10	0.00	0.00			
C-00168/0079	CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 675.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 88 POZOS DE VISITA Y 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO				PERSONAS	0.00	100.00
	HUATABAMPO	CUCHILLA, LA -SAN ANTONIO-			693		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0079 - 1200003500-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1200		
	6,174,987.51	6,174,987.51	0.00	0.00			
C-00168/0080	CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 640 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO				PERSONAS	0.00	100.00
	HUATABAMPO	MOCHIBAMPO			374		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0080 - 1200003500-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1200		
	2,118,035.29	2,118,035.29	0.00	0.00			
C-00168/0081	CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50 MTS DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DEL ETCOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO				PERSONAS	0.00	100.00
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			1,316		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0081 - 1200003500-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1200		
	5,240,172.06	5,240,172.06	0.00	0.00			
P-00018/0103	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 675.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 88 POZOS DE VISITA Y 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO				PERSONAS	0.00	100.00
	HUATABAMPO	CUCHILLA, LA -SAN ANTONIO-			693		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0103 - 1200003500-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1200		
	123,589.81	123,589.81	0.00	0.00			
P-00018/0104	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 640 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO				PERSONAS	0.00	100.00
	HUATABAMPO	MOCHIBAMPO			374		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0104 - 1200003500-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1200		
	42,360.71	42,360.71	0.00	0.00			
P-00018/0105	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50 MTS DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DEL ETCOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO				PERSONAS	0.00	100.00
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			1,316		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0105 - 1200003500-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1200		
	104,878.85	104,878.85	0.00	0.00			
C-00168/0084	REPOSICIÓN DE 259.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 6 POZOS DE VISITA Y 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE DIANA LAURA (ENTRE CORDON RICO Y BARTOLOMÉ CASTAÑO), CALLE MADERO Y ARROYO SAN MIGUEL Y CALLE MIGUEL HIDALGO (ENTRE PESQUEIRA Y GARCÍA MORALES) EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN				PERSONAS	0.00	100.00
	RAYÓN	RAYÓN			80		

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0084 - 1200005200-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0500		
	346,731.76	346,731.76	0.00	0.00			
C-00168/0085	REPOSICIÓN DE 391.00 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO Y 9 POZOS DE VISITA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (ENTRE GARCÍA MORALES Y JESÚS GARCÍA CORONA), LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN						
	RAYÓN		RAYÓN		PERSONAS	0.00	100.00
					1,301		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0085 - 1200005200-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0500		
	407,781.06	407,781.06	0.00	0.00			
P-00018/0108	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REPOSICIÓN DE 259.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 6 POZOS DE VISITA Y 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE DIANA LAURA (ENTRE CORDON RICO Y BARTOLOMÉ CASTAÑO), CALLE MADERO Y ARROYO SAN MIGUEL Y CALLE MIGUEL HIDALGO (ENTRE PESQUEIRA Y GARCÍA MORALES) EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN						
	RAYÓN		RAYÓN		PERSONAS	0.00	100.00
					80		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0108 - 1200005200-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0500		
	6,934.64	6,934.64	0.00	0.00			
P-00018/0109	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REPOSICIÓN DE 391.00 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO Y 9 POZOS DE VISITA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (ENTRE GARCÍA MORALES Y JESÚS GARCÍA CORONA), LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN						
	RAYÓN		RAYÓN		PERSONAS	0.00	100.00
					1,301		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0109 - 1200005200-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0500		
	8,155.62	8,155.62	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	19,975,257.11	19,975,257.11	0.00	0.00		14	
SE - URBANIZACIÓN							
P-00020/0052	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA Y CALLE CORRALES, EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI MUNICIPIO DE ACONCHI.						
	ACONCHI		ACONCHI		PERSONAS	0.00	100.00
					1,741		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0052 - 1200000300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
	64,608.01	64,608.01	0.00	0.00			
P-00020/0053	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CORRALES Y CALLE CORONA, EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI MUNICIPIO DE ACONCHI.						
	ACONCHI		ACONCHI		PERSONAS	0.00	100.00
					1,741		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0053 - 1200000300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
	23,516.98	23,516.98	0.00	0.00			
P-00020/0054	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CORONA Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI MUNICIPIO DE ACONCHI.						
	ACONCHI		ACONCHI		PERSONAS	0.00	100.00
					1,741		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0054 - 1200000300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
	19,526.72	19,526.72	0.00	0.00			
P-00020/0055	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI MUNICIPIO DE ACONCHI.						
	ACONCHI		ACONCHI		PERSONAS	0.00	100.00
					1,741		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0055 - 1200000300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
	35,657.51	35,657.51	0.00	0.00			

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SE - URBANIZACIÓN

P-00020/0056	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI MUNICIPIO DE ACONCHI.	ACONCHI	ACONCHI		PERSONAS 1,741	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		71,484.82	71,484.82	0.00			
					P-00020/0056 - 1200000300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
P-00020/0008	REHABILITACIÓN DE ADOQUINADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE GRAL. ANTONIO ROSALES, ENTRE CALLE LA RECEPTORA Y CALLE JOSÉ MARÍA GUERRA, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS MUNICIPIO DE ÁLAMOS.	ÁLAMOS	ÁLAMOS		PERSONAS 9,345	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		72,133.44	72,133.44	0.00			
					P-00020/0008 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
P-00020/0009	REHABILITACIÓN DE ADOQUINADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE CALLE LA RECEPTORA Y CALLE JOSÉ MARÍA GUERRA, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS MUNICIPIO DE ÁLAMOS.	ÁLAMOS	ÁLAMOS		PERSONAS 9,345	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		20,277.95	20,277.95	0.00			
					P-00020/0009 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
P-00020/0039	REHABILITACIÓN DE ADOQUINADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (0+220) Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (0+470), EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS MUNICIPIO DE ÁLAMOS.	ÁLAMOS	ÁLAMOS		PERSONAS 9,345	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		82,486.40	82,486.40	0.00			
					P-00020/0039 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
P-00020/0040	REHABILITACIÓN DE ADOQUINADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE GRAL. ANTONIO ROSALES, ENTRE CALLE GRAL. ANTONIO ROSALES (0+180) Y GRAL. ANTONIO ROSALES (0+520), EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS MUNICIPIO DE ÁLAMOS.	ÁLAMOS	ÁLAMOS		PERSONAS 9,345	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		44,278.76	44,278.76	0.00			
					P-00020/0040 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
P-00020/0041	REHABILITACIÓN DE ADOQUINADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA GUERRA FLORES, ENTRE CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y ARROYO LA ADUANA, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS MUNICIPIO DE ÁLAMOS.	ÁLAMOS	ÁLAMOS		PERSONAS 9,345	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		18,650.50	18,650.50	0.00			
					P-00020/0041 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
P-00020/0042	REHABILITACIÓN DE ADOQUINADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE RECEPTORA, ENTRE CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y GRAL. ANTONIO ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS MUNICIPIO DE ÁLAMOS.	ÁLAMOS	ÁLAMOS		PERSONAS 9,345	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		13,043.14	13,043.14	0.00			
					P-00020/0042 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
P-00020/0043	REHABILITACIÓN DE ADOQUINADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE ÁQUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS MUNICIPIO DE ÁLAMOS.	ÁLAMOS	ÁLAMOS		PERSONAS 9,345	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		3,885.52	3,885.52	0.00			
					P-00020/0043 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SE - URBANIZACIÓN							
P-00020/0014	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN EL COSTADO ESTE DE LA AVENIDA FCO I. MADERO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE BACADÉHUACHI MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI.				PERSONAS	0.00	100.00
					30		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0014 - 1200001000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
	12,488.03	12,488.03	0.00	0.00			
C-00177/0151	CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 9 ENTRE CALLE NARANJO 2 Y CALLE SIN NOMBRE, EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS	0.00	100.00
					23,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0151 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
	14,666.72	14,666.72	0.00	0.00			
C-00177/0152	CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 9 ENTRE CALLES JOSÉ BORBOA Y CALLE UNIÓN, EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS	0.00	100.00
					23,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0152 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
	12,541.11	12,541.11	0.00	0.00			
C-00177/0153	CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 300 ENTRE CALLE 9 Y CALLE ISABEL ARAGÓN, EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS	0.00	100.00
					23,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0153 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
	14,879.28	14,879.28	0.00	0.00			
C-00177/0154	CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 300 ENTRE CALLE SANTANA IBARRA Y CALLE SIN NOMBRE, EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS	0.00	100.00
					23,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0154 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
	14,029.03	14,029.03	0.00	0.00			
C-00177/0155	CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE TOMAS BORBOA ENTRE CALLES SALOME BENITES Y CALLE EUSEBIO CANTÚ, EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS	0.00	100.00
					23,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0155 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
	12,753.66	12,753.66	0.00	0.00			
C-00177/0156	CONSTRUCCION DE TOPE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 105 FRENTE A CECYTES ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y BORDO DEL CANAL, EN BÁCUM MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS	0.00	100.00
					23,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0156 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
	38,260.99	38,260.99	0.00	0.00			
C-00177/0157	CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO (FRENTE A PLAZA PÚBLICA) ENTRE CALLES SIN NOMBRE, EN EL EJIDO MIGUEL ALEMÁN, MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS	0.00	100.00
					23,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0157 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
	25,507.33	25,507.33	0.00	0.00			

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SE - URBANIZACIÓN							
C-00177/0158	CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 105 (FRENTE A ESCUELA PRIMARIA JUAN M. TETABIAE) ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BORDO DEL CANAL, EN LOCALIDAD LA BOMBA TETABIAE, MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS	0.00	100.00
	BÁCUM	BÁCUM			23,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14,454.15	14,454.15	0.00	0.00	C-00177/0158 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
C-00177/0159	CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE AGUILES SERDÁN Y BOULEVARD RODOLFO FÉLIX VALDEZ, EN BÁCUM, MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS	0.00	100.00
	BÁCUM	BÁCUM			23,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12,753.66	12,753.66	0.00	0.00	C-00177/0159 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
C-00177/0160	CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 9 ENTRE CALLE 7 Y BOULEVARD BENITO JUÁREZ, EN EL EJIDO EJIDO PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS	0.00	100.00
	BÁCUM	BÁCUM			23,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	16,234.83	16,234.83	0.00	0.00	C-00177/0160 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
C-00177/0161	CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 9 ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y BORDO DEL CANAL, EN EL EJIDO EJIDO PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS	0.00	100.00
	BÁCUM	BÁCUM			23,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	16,234.84	16,234.84	0.00	0.00	C-00177/0161 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
P-00020/0011	CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE ABELARDO L. RODRÍGUEZ Y CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN HILL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL				PERSONAS	0.00	100.00
	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL			4,900		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17,483.24	17,483.24	0.00	0.00	P-00020/0011 - 1200001800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300		
P-00020/0073	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 3 CAMELLONES UBICADOS EN EL BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLES ABELARDO L. RODRÍGUEZ Y PADRE KINO, EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN HILL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL				PERSONAS	0.00	100.00
	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL			4,900		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	32,468.87	32,468.87	0.00	0.00	P-00020/0073 - 1200001800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300		
P-00020/0133	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TERÁN ENTRE CALLE A (0+000) Y CALLE TERÁN (0+015) (LATERAL IZQUIERDO DEL ESTE HACIA EL OESTE), EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL (SEGUNDA ETAPA).				PERSONAS	0.00	100.00
	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL			4,900		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,492.79	7,492.79	0.00	0.00	P-00020/0133 - 1200001800-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0300		
P-00020/0156	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TERÁN ENTRE CALLE B Y CALLE C (LATERAL IZQUIERDO DEL ESTE HACIA EL OESTE), EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL. (TERCERA ETAPA)				PERSONAS	0.00	100.00
	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL			4,900		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22,477.50	22,477.50	0.00	0.00	P-00020/0156 - 1200001800-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0300		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SE - URBANIZACIÓN

P-00020/0045	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y AV. IGNACIO ALLENDE. EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA MUNICIPIO DE HUACHINERA	HUACHINERA	HUACHINERA		PERSONAS 938	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17,483.24	17,483.24	0.00	0.00	P-00020/0045 - 1200003300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
P-00020/0018	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NACÓZARI ENTRE CALLES MÉXICO Y DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA MUNICIPIO DE SAHUARIPA.	SAHUARIPA	SAHUARIPA		PERSONAS 60	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	319,693.45	319,693.45	0.00	0.00	P-00020/0018 - 1200005400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0900		
P-00020/0046	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MÉXICO ENTRE CALLES NACÓZARI E IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA MUNICIPIO DE SAHUARIPA.	SAHUARIPA	SAHUARIPA		PERSONAS 60	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	48,908.28	48,908.28	0.00	0.00	P-00020/0046 - 1200005400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0900		
P-00020/0047	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MÉXICO ENTRE CALLES NACÓZARI E IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA MUNICIPIO DE SAHUARIPA.	SAHUARIPA	SAHUARIPA		PERSONAS 60	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	38,507.90	38,507.90	0.00	0.00	P-00020/0047 - 1200005400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0900		
P-00020/0111	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE MATAMOROS Y QUINTANA ROO, COL. BICENTENARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA MUNICIPIO DE SAHUARIPA.	SAHUARIPA	SAHUARIPA		PERSONAS 100	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	64,283.54	64,283.54	0.00	0.00	P-00020/0111 - 1200005400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0900		
P-00020/0112	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE MATAMOROS Y QUINTANA ROO, COL. BICENTENARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA MUNICIPIO DE SAHUARIPA.	SAHUARIPA	SAHUARIPA		PERSONAS 100	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	50,606.30	50,606.30	0.00	0.00	P-00020/0112 - 1200005400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0900		
P-00020/0136	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO ABASOLO, DESDE CALLE MARIANO ABASOLO (0+042.49) HASTA CALLE MARIANO ABASOLO (0+044.22), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.	SAHUARIPA	SAHUARIPA		PERSONAS 100	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,397.66	1,397.66	0.00	0.00	P-00020/0136 - 1200005400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0900		
P-00020/0137	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO ABASOLO, DESDE CALLE MARIANO ABASOLO (0+042.49) HASTA CALLE MARIANO ABASOLO (0+044.22), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.	SAHUARIPA	SAHUARIPA		PERSONAS 100	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,099.94	1,099.94	0.00	0.00	P-00020/0137 - 1200005400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0900		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SE - URBANIZACIÓN							
P-00020/0138	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE MATAMOROS (0+060) Y CALLE MATAMOROS (0+081.68) (LADO NORTE), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.						
	SAHUARIPA	SAHUARIPA			PERSONAS 100	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0138 - 1200005400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0900		
	17,483.18	17,483.18	0.00	0.00			
P-00020/0143	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DURANGO ENTRE AV. NACOSARI (0+000) Y CALLE DURANGO (0+031.17), MUNICIPIO DE SAHUARIPA.						
	SAHUARIPA	SAHUARIPA			PERSONAS 100	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0143 - 1200005400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0900		
	25,164.77	25,164.77	0.00	0.00			
P-00020/0144	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DURANGO ENTRE AV. NACOSARI (0+000) Y CALLE DURANGO (0+031.17), MUNICIPIO DE SAHUARIPA.						
	SAHUARIPA	SAHUARIPA			PERSONAS 100	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0144 - 1200005400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0900		
	19,791.63	19,791.63	0.00	0.00			
P-00020/0162	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUA PRIETA ENTRE AVENIDA PROGRESO (0+000) Y CALLE AGUA PRIETA (0+032) LADO NORTE Y EN CALLE AGUA PRIETA ENTRE AVENIDA PROGRESO (0+000) Y CALLE AGUA PRIETA (0+014.30) LADO SUR, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.						
	SAHUARIPA	SAHUARIPA			PERSONAS 100	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0162 - 1200005400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0900		
	37,379.58	37,379.58	0.00	0.00			
P-00020/0163	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUA PRIETA ENTRE AVENIDA PROGRESO (0+000) Y CALLE AGUA PRIETA (0+032) LADO NORTE Y EN CALLE AGUA PRIETA ENTRE AVENIDA PROGRESO (0+000) Y CALLE AGUA PRIETA (0+014.30) LADO SUR, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.						
	SAHUARIPA	SAHUARIPA			PERSONAS 100	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0163 - 1200005400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0900		
	29,399.57	29,399.57	0.00	0.00			
P-00020/0164	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE AGUA PRIETA (0+000) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+009.75), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.						
	SAHUARIPA	SAHUARIPA			PERSONAS 100	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0164 - 1200005400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0900		
	15,743.24	15,743.24	0.00	0.00			
P-00020/0165	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE AGUA PRIETA (0+000) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+009.75), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.						
	SAHUARIPA	SAHUARIPA			PERSONAS 100	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0165 - 1200005400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0900		
	12,382.61	12,382.61	0.00	0.00			
C-00123/0163	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN SAN LUIS RIO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 30,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0163 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
	1,878,850.72	1,878,850.72	0.00	0.00			

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SE - URBANIZACIÓN							
P-00020/0048	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SONORA ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN SUAQUI GRANDE MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE		PERSONAS 1,076	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0048 - 1200006400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		
	27,317.56	27,317.56	0.00	0.00			
P-00020/0049	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SONORA ENTRE CALLES CARMARGO Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN SUAQUI GRANDE MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE		PERSONAS 1,076	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0049 - 1200006400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		
	27,317.56	27,317.56	0.00	0.00			
P-00020/0050	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE NO REELECCIÓN ENTRE CALLES ABELARDO L. RODRÍGUEZ Y ARTURO FIMBRES, EN SUAQUI GRANDE MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE		PERSONAS 1,076	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0050 - 1200006400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		
	16,390.53	16,390.53	0.00	0.00			
P-00020/0051	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE ROSARIO GARCÍA ENTRE CALLES SONORA Y ABELARDO L. RODRÍGUEZ, EN SUAQUI GRANDE MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE		PERSONAS 1,076	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0051 - 1200006400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		
	16,390.53	16,390.53	0.00	0.00			
P-00020/0122	REHABILITACIÓN DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROSARIO GARCIA ENTRE AV. ARTURO FIMBRES Y AV. ANTONIO SALGADO, EN SUAQUI GRANDE MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE		PERSONAS 1,076	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0122 - 1200006400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		
	22,478.45	22,478.45	0.00	0.00			
P-00020/0146	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMARGO ENTRE CALLES SONORA (0+000) Y CAMARGO (0+038), MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE.		SUAQUI GRANDE		PERSONAS 1,076	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0146 - 1200006400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0800		
	19,980.62	19,980.62	0.00	0.00			
C-00177/0105	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, ENTRE BOULEVARD LAMPAZOS Y CALLE AMÉRICA (A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL), LOCALIDAD TEPACHE MUNICIPIO DE TEPACHE .		TEPACHE		PERSONAS 1,300	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0105 - 1200006500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
	77,425.76	77,425.76	0.00	0.00			
C-00177/0202	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LAMPAZOS ENTRE AV. MIGUEL ALEMÁN Y AV. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE MUNICIPIO DE TEPACHE.		TEPACHE		PERSONAS 1,300	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0202 - 1200006500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
	64,356.44	64,356.44	0.00	0.00			

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SE - URBANIZACIÓN

C-00177/0203	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMÉRICA ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. IGNACIO ALDAMA, LOCALIDAD TEPACHE MUNICIPIO DE TEPACHE .	TEPACHE	TEPACHE		PERSONAS 1,300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		122,963.94	122,963.94	0.00			
					C-00177/0203 - 1200006500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
C-00177/0229	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN INTERSECCIÓN DE CALLES VICENTE GUERRERO Y SONORA (EN PERÍMETRO DE PLAZA FRANCISCO BLANCO), MUNICIPIO DE TEPACHE.	TEPACHE	TEPACHE		PERSONAS 1,300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		104,900.36	104,900.36	0.00			
					C-00177/0229 - 1200006500-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0600		
P-00020/0124	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. SIN NOMBRE, ENTRE BLVD. SIN NOMBRE (0+000) Y BLVD. SIN NOMBRE (0+024), (FRENTE IGLESIA DE FÁTIMA), EN EJIDO LA SANGRE, MUNICIPIO DE TUBUTAMA.	TUBUTAMA	TUBUTAMA		PERSONAS 382	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		62,440.13	62,440.13	0.00			
					P-00020/0124 - 1200006700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0200		
P-00020/0125	PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUÍN EN CALLEJÓN DEL MOLINO HARINERO ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, EN LA HEROICA URES MUNICIPIO DE URES.	URES	HEROICA CIUDAD DE URES		PERSONAS 5,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		319,471.02	319,471.02	0.00			
					P-00020/0125 - 1200006800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
P-00020/0167	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GENERAL PEDRO M. ANAYA ENTRE AVE. LAFONTAINE (0+000) Y CALLE GENERAL PEDRO M. ANAYA (0+035.20), LADO ORIENTE Y EN CALLE GENERAL PEDRO M. ANAYA ENTRE AVE. LAFONTAINE (0+000) Y CALLE GENERAL PEDRO M. ANAYA (0+021.30), LADO PONIENTE, EN LA HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES.	URES	HEROICA CIUDAD DE URES		PERSONAS 5,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		39,433.82	39,433.82	0.00			
					P-00020/0167 - 1200006800-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0500		
P-00020/0168	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GENERAL PEDRO M. ANAYA ENTRE AVE. LAFONTAINE (0+000) Y CALLE GENERAL PEDRO M. ANAYA (0+035.20), LADO ORIENTE Y EN CALLE GENERAL PEDRO M. ANAYA ENTRE AVE. LAFONTAINE (0+000) Y CALLE GENERAL PEDRO M. ANAYA (0+021.30), LADO PONIENTE, EN LA HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES.	URES	HEROICA CIUDAD DE URES		PERSONAS 5,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		36,744.28	36,744.28	0.00			
					P-00020/0168 - 1200006800-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0500		
		0.00	0.00	0.00			
		4,290,062.39	4,290,062.39	0.00			
					Total Modalidad	0	Obras
						58	

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

P-00020/0003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCEROS DE LA CIUDAD, EN PROLONGACIÓN CALLE 6 Y ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS 40,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		121,576.03	121,576.03	0.00			
					P-00020/0003 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
P-00020/0004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCEROS DE LA CIUDAD, EN PROLONGACIÓN CALLE 6 Y CALZADA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.				PERSONAS	0.00	100.00
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			30,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	230,994.46	230,994.46	0.00	0.00	P-00020/0004 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
P-00020/0005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCEROS DE LA CIUDAD, EN CALLE 35 Y AVENIDA 6, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.				PERSONAS	0.00	100.00
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			50,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	259,362.19	259,362.19	0.00	0.00	P-00020/0005 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
P-00020/0006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 35 Y AVENIDA 10, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.				PERSONAS	0.00	100.00
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			50,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	259,362.19	259,362.19	0.00	0.00	P-00020/0006 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
P-00020/0007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 31 Y AVENIDA 10, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.				PERSONAS	0.00	100.00
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			50,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	170,206.45	170,206.45	0.00	0.00	P-00020/0007 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
P-00020/0037	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 20 ENTRE CALLES 9 Y 10, CUERPO SURESTE, EN AGUA PRIETA MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.				PERSONAS	0.00	100.00
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			50,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	449,865.38	449,865.38	0.00	0.00	P-00020/0037 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
P-00020/0038	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 26 ENTRE CALLES 31 Y 32, EN AGUA PRIETA MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.				PERSONAS	0.00	100.00
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			50,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	676,554.52	676,554.52	0.00	0.00	P-00020/0038 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
P-00020/0057	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 20, ENTRE CALLES 8 Y 9 CUERPO NOROESTE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.				PERSONAS	0.00	100.00
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			40,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	214,947.01	214,947.01	0.00	0.00	P-00020/0057 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
P-00020/0058	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 ENTRE AVENIDAS 10 Y 11, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.				PERSONAS	0.00	100.00
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			40,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	687,179.89	687,179.89	0.00	0.00	P-00020/0058 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

P-00020/0059	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 10 ENTRE CALLES 20 Y 21, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	PERSONAS 40,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0059 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400	
	281,737.91	281,737.91	0.00	0.00		
P-00020/0131	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE 35 Y AVENIDA 2 INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	PERSONAS 40,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0131 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400	
	164,841.41	164,841.41	0.00	0.00		
P-00020/0132	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE 9 Y AVENIDA 10, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	PERSONAS 40,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0132 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400	
	234,774.13	234,774.13	0.00	0.00		
P-00020/0147	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 6 ENTRE AVENIDAS PERÍMETRO Y MAGALLANES, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	PERSONAS 40,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0147 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400	
	427,072.50	427,072.50	0.00	0.00		
P-00020/0148	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE 24 Y AVENIDA 3, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	PERSONAS 40,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0148 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400	
	231,786.69	231,786.69	0.00	0.00		
P-00020/0149	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE 34 Y AVENIDA 10, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	PERSONAS 40,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0149 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400	
	189,703.59	189,703.59	0.00	0.00		
P-00020/0150	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE 7 Y AVENIDA 25, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	PERSONAS 40,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0150 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400	
	322,764.72	322,764.72	0.00	0.00		
P-00020/0151	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA 14 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	PERSONAS 40,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0151 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400	
	356,693.85	356,693.85	0.00	0.00		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
P-00020/0152	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA 12 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONAS	0.00	100.00
					40,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	395,053.65	395,053.65	0.00	0.00	P-00020/0152 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400		
P-00020/0060	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COCOTEROS ENTRE CALLE LAS PALMERAS (0+000) Y CALLE COCOTEROS (0+081), EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS MUNICIPIO DE ÁLAMOS.						
	ÁLAMOS	ÁLAMOS			PERSONAS	0.00	100.00
					9,345		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	247,262.90	247,262.90	0.00	0.00	P-00020/0060 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
C-00177/0097	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLEJÓN FRANCISCO QUIHUIS Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA LAS LOMAS, SEGUNDA ETAPA (DEL KM 0+033.54 AL KM 0+047.19) EN LA LOCALIDAD DE ALTAR MUNICIPIO DE ALTAR						
	ALTAR	ALTAR			PERSONAS	0.00	100.00
					2,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	137,368.28	137,368.28	0.00	0.00	C-00177/0097 - 1200000600-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0200		
C-00177/0149	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLEJÓN FRANCISCO QUIHUIS Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA LAS LOMAS, TERCERA ETAPA (DEL KM 0+047.19 AL KM 0+062.42), EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.						
	ALTAR	ALTAR			PERSONAS	0.00	100.00
					2,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	204,803.62	204,803.62	0.00	0.00	C-00177/0149 - 1200000600-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0200		
C-00177/0230	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE OBREGÓN, ENTRE CALLE OBREGÓN (0+060.31) Y CALLE OBREGÓN 0+092.74, EN EL MUNICIPIO DE ALTAR.						
	ALTAR	ALTAR			PERSONAS	0.00	100.00
					2,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	606,892.50	606,892.50	0.00	0.00	C-00177/0230 - 1200000600-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0200		
P-00020/0010	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN CADENAMIENTO 0+040 HASTA CADENAMIENTO 0+047 ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE ARIVECHI MUNICIPIO DE ARIVECHI.						
	ARIVECHI	ARIVECHI			PERSONAS	0.00	100.00
					380		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	54,947.31	54,947.31	0.00	0.00	P-00020/0010 - 1200000700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0900		
P-00020/0061	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (0+047) Y AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (0+052), EN LA LOCALIDAD DE ARIVECHI MUNICIPIO DE ARIVECHI.						
	ARIVECHI	ARIVECHI			PERSONAS	0.00	100.00
					380		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	44,956.89	44,956.89	0.00	0.00	P-00020/0061 - 1200000700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0900		
P-00020/0027	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA GRAL. DIODORO CORELLA SUR DEL CADENAMIENTO 0+055 AL 0+060 ENTRE AVE. PRIMERO DE MAYO Y BOULEVARD CLUB DE LEONES, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE MUNICIPIO DE ARIZPE.						
	ARIZPE	ARIZPE			PERSONAS	0.00	100.00
					2,082		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	44,956.89	44,956.89	0.00	0.00	P-00020/0027 - 1200000800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
P-00020/0044	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+013 ENTRE CALLES 13 DE JULIO Y GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE MUNICIPIO DE ARIZPE.				PERSONAS	0.00	100.00
	ARIZPE	ARIZPE			2,082		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	52,449.71	52,449.71	0.00	0.00			
	P-00020/0044 - 1200000800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500						
P-00020/0062	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ DEL CADENAMIENTO 0+013 AL CADENAMIENTO 0+027 ENTRE CALLES 13 DE JULIO Y GRAL. IGNACIO ZARAGOZA (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE MUNICIPIO DE ARIZPE.				PERSONAS	0.00	100.00
	ARIZPE	ARIZPE			2,082		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	54,947.31	54,947.31	0.00	0.00			
	P-00020/0062 - 1200000800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500						
P-00020/0063	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADO DEL BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ÁTIL MUNICIPIO DE ÁTIL				PERSONAS	0.00	100.00
	ÁTIL	ÁTIL			609		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22,478.45	22,478.45	0.00	0.00			
	P-00020/0063 - 1200000900-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0200						
P-00020/0064	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE AMADO NERVO, EN LA LOCALIDAD DE BACADÉHUACHI MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI.				PERSONAS	0.00	100.00
	BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI			30		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,976.05	24,976.05	0.00	0.00			
	P-00020/0064 - 1200001000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600						
C-00177/0150	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOMA LINDA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CARRETERA ESTATAL HERMOSILLO-SAHUARIPA, EN LA LOCALIDAD DE BACANORA MUNICIPIO DE BACANORA.				PERSONAS	0.00	100.00
	BACANORA	BACANORA			547		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	129,875.47	129,875.47	0.00	0.00			
	C-00177/0150 - 1200001100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0900						
P-00020/0015	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS SECCIONES DEL BLVD. MÉXICO ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE BACERAC MUNICIPIO DE BACERAC.				PERSONAS	0.00	100.00
	BACERAC	BACERAC			1,094		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	217,291.64	217,291.64	0.00	0.00			
	P-00020/0015 - 1200001200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600						
P-00020/0065	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE MÉXICO, EN LA LOCALIDAD DE BACERAC MUNICIPIO DE BACERAC.				PERSONAS	0.00	100.00
	BACERAC	BACERAC			1,094		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	32,468.87	32,468.87	0.00	0.00			
	P-00020/0065 - 1200001200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600						
C-00177/0102	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLEJÓN ESTADIO DESDE 0+000 EN CALLE BUCHUNAMICHI AL 0+017 HACIA AV. VASCO DE QUIROGA, EN LA LOCALIDAD DE UNÁMICHI MUNICIPIO BACOACHI.				PERSONAS	0.00	100.00
	BACOACHI	UNÁMICHI			300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	84,918.57	84,918.57	0.00	0.00			
	C-00177/0102 - 1200001300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400						

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
P-00020/0066	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN ESTADIO DESDE EL CADENAMIENTO 0+017 EN CALLEJÓN ESTADIO AL 0+020 HACIA AV. VASCO DE QUIROGA, EN LA LOCALIDAD DE UNÁMICHÍ MUNICIPIO BACOACHI.						
	BACOACHI	UNÁMICHÍ			PERSONAS 300	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17,483.24	17,483.24	0.00	0.00	P-00020/0066 - 1200001300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
P-00020/0153	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL BULEVAR J. IGNACIO TATO, ENTRE CALLES PICACHO Y BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI, MUNICIPIO DE BACOACHI.						
	BACOACHI	BACOACHI			PERSONAS 300	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	29,970.00	29,970.00	0.00	0.00	P-00020/0153 - 1200001300-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400		
P-00020/0154	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CARRETERA ESTATAL 89 Y CALLE CENTRAL (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA), EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI, MUNICIPIO DE BACOACHI.						
	BACOACHI	BACOACHI			PERSONAS 300	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	29,970.00	29,970.00	0.00	0.00	P-00020/0154 - 1200001300-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400		
P-00020/0155	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AVENIDA LEÓN M. TAPIA ENTRE BULEVAR J. IGNACIO TATO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI, MUNICIPIO DE BACOACHI.						
	BACOACHI	BACOACHI			PERSONAS 300	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	P-00020/0155 - 1200001300-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400		
C-00177/0103	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCERO DE ACCESO EN CALLES 300 Y 9 (LADO NORTE DE LA CALLE 300, EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BÁCUM						
	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			PERSONAS 12,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	92,411.39	92,411.39	0.00	0.00	C-00177/0103 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
C-00177/0138	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCERO DE ACCESO EN CALLES 300 Y 9 (LADO PONIENTE DE LA CALLE 9), EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BÁCUM.						
	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			PERSONAS 12,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22,478.45	22,478.45	0.00	0.00	C-00177/0138 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
P-00020/0067	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCERO DE LA CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN Y AV. ANTONIO MOLINA H, EN LA LOCALIDAD DE BANÁMICHÍ MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ.						
	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ			PERSONAS 1,238	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	54,947.31	54,947.31	0.00	0.00	P-00020/0067 - 1200001500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
P-00020/0068	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE FLORENCIO RUIZ Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN BAVIÁCORA MUNICIPIO DE BAVIÁCORA.						
	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA			PERSONAS 1,890	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	221,662.45	221,662.45	0.00	0.00	P-00020/0068 - 1200001600-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estat	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estat	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
P-00020/0069	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE FLORENCIO RUIZ Y AV. BENITO JUÁREZ, EN BAVIÁCORA MUNICIPIO DE BAVIÁCORA.						
	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA			PERSONAS	0.00	100.00
					1,890		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	85,118.38	85,118.38	0.00	0.00	P-00020/0069 - 1200001600-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
P-00020/0070	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLES OBREGÓN Y TAMAULIPAS, EN BAVIÁCORA MUNICIPIO DE BAVIÁCORA.						
	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA			PERSONAS	0.00	100.00
					1,890		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	47,879.09	47,879.09	0.00	0.00	P-00020/0070 - 1200001600-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
P-00020/0071	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. C SUR Y AV. B SUR, EN BAVISPE MUNICIPIO DE BAVISPE.						
	BAVISPE	BAVISPE			PERSONAS	0.00	100.00
					701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,723.29	24,723.29	0.00	0.00	P-00020/0071 - 1200001700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
P-00020/0072	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AV. C SUR Y AV. B SUR, EN BAVISPE MUNICIPIO DE BAVISPE.						
	BAVISPE	BAVISPE			PERSONAS	0.00	100.00
					701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	27,726.42	27,726.42	0.00	0.00	P-00020/0072 - 1200001700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
P-00020/0012	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLEJÓN PITIQUITO ENTRE AVENIDAS "J" Y "L", Y AVENIDA "K" ENTRE CALLE BIZANI Y CALLEJÓN PITIQUITO, EN LA HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA.						
	CABORCA	HEROICA CABORCA			PERSONAS	0.00	100.00
					59,922		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	731,798.29	731,798.29	0.00	0.00	P-00020/0012 - 1200001900-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0200		
P-00020/0074	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA "C" ENTRE CALLES 6 Y 4, EN LA HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA.						
	CABORCA	HEROICA CABORCA			PERSONAS	0.00	100.00
					59,922		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	796,736.03	796,736.03	0.00	0.00	P-00020/0074 - 1200001900-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0200		
P-00020/0139	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DEL BLVD. BENITO JUAREZ (CARRIL SUR) ENTRE AVENIDA "N" (0+000) Y BLVD. BENITO JUAREZ (0+653), MUNICIPIO DE CABORCA.						
	CABORCA	HEROICA CABORCA			PERSONAS	0.00	100.00
					59,922		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	911,615.86	911,615.86	0.00	0.00	P-00020/0139 - 1200001900-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0200		
P-00020/0157	RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE LAS TORRES ENTRE AVENIDA DOMINGO QUIROZ Y MORA Y AVENIDA CAP. LORENZO RODRÍGUEZ, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA.						
	CABORCA	HEROICA CABORCA			PERSONAS	0.00	100.00
					59,922		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,216,282.50	1,216,282.50	0.00	0.00	P-00020/0157 - 1200001900-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0200		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0106	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. RODOLFO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE JUAN ÁLVAREZ EN LAS COLONIAS CAMPESTRE Y URBANIZABLE NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS	0.00	100.00
					200,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,303,749.86	1,303,749.86	0.00	0.00	C-00177/0106 - 1200002000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1100		
C-00177/0163	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA EN CALLE RÍO MOCTEZUMA ENTRE CALLE RÍO SAN IGNACIO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, EN LA COLONIA LIBERTAD, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS	0.00	100.00
					200,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,616,532.18	3,616,532.18	0.00	0.00	C-00177/0163 - 1200002000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1100		
C-00177/0164	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE CALLE COAHUILA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, EN LA COLONIA CORTINAS 3A. SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS	0.00	100.00
					200,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	779,252.79	779,252.79	0.00	0.00	C-00177/0164 - 1200002000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1100		
C-00177/0217	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE CALLE COAHUILA ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE JACINTO LÓPEZ (INCLUYENDO REHABILITACIÓN DE CRUCEROS), EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS	0.00	100.00
					200,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,541,005.44	1,541,005.44	0.00	0.00	C-00177/0217 - 1200002000-4201E102KN7291A1-852011-2325PR1100		
C-00177/0096	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN AVE TERCERA ENTRE CALLE TRES (0+000) Y AVE TERCERA (0+134) EN COLONIA DORADO UNO, LOCALIDAD HEROICA CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA.						
	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA			PERSONAS	0.00	100.00
					4,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	274,736.56	274,736.56	0.00	0.00	C-00177/0096 - 1200002100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0139	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVE. TERCERA ENTRE AVENIDA TERCERA (0+134) Y CALLE UNO, COLONIA DORADO UNO, LOCALIDAD HEROICA CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA.						
	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA			PERSONAS	0.00	100.00
					4,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	359,655.13	359,655.13	0.00	0.00	C-00177/0139 - 1200002100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0165	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. TERCERA ENTRE CALLE TRES (0+000) Y AV. TERCERA (0+068), (CON DIRECCIÓN A CALLE CUATRO), LOCALIDAD HEROICA CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA.						
	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA			PERSONAS	0.00	100.00
					4,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	254,755.72	254,755.72	0.00	0.00	C-00177/0165 - 1200002100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0166	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DOS, ENTRE AV. PRIMERA (0+000) Y CALLE DOS (0+007.5), LOCALIDAD HEROICA CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA.						
	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA			PERSONAS	0.00	100.00
					4,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	59,942.52	59,942.52	0.00	0.00	C-00177/0166 - 1200002100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0218	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCERO DE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE SÉPTIMA ESTE (CARRIL NORTE), MUNICIPIO DE CANANEA.						
	CANANEA		HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS	0.00	100.00
					4,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	332,177.83	332,177.83	0.00	0.00	C-00177/0218 - 1200002100-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400		
C-00177/0231	RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLES NOVENA Y DÉCIMA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA.						
	CANANEA		HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS	0.00	100.00
					4,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	489,510.00	489,510.00	0.00	0.00	C-00177/0231 - 1200002100-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400		
P-00020/0075	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE OAXACA ENTRE CALLES JALISCO Y ZACATECAS, DE LA LOCALIDAD DE CARBÓ, MUNICIPIO DE CARBÓ.						
	CARBÓ		CARBÓ		PERSONAS	0.00	100.00
					4,516		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	74,928.15	74,928.15	0.00	0.00	P-00020/0075 - 1200002200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
P-00020/0096	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (GUARNICIÓN Y BANQUETA) A UN COSTADO DE LA CARRETERA 16 ENTRE CALLE LAS ANIMAS Y CALLE TOMAS COTA, EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA, MUNICIPIO DE LA COLORADA.						
	COLORADA, LA		TECORIPA		PERSONAS	0.00	100.00
					525		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	204,803.62	204,803.62	0.00	0.00	P-00020/0096 - 1200002300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		
P-00020/0076	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y SAN FELIPE, EN LA LOCALIDAD DE CUCURPE, MUNICIPIO DE CUCURPE.						
	CUCURPE		CUCURPE		PERSONAS	0.00	100.00
					588		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	34,966.47	34,966.47	0.00	0.00	P-00020/0076 - 1200002400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300		
P-00020/0077	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 3 Y 7, EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS.						
	CUMPAS		CUMPAS		PERSONAS	0.00	100.00
					3,003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	38,153.42	38,153.42	0.00	0.00	P-00020/0077 - 1200002500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
P-00020/0078	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 3 Y 12, EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS.						
	CUMPAS		CUMPAS		PERSONAS	0.00	100.00
					3,003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	41,500.21	41,500.21	0.00	0.00	P-00020/0078 - 1200002500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
P-00020/0079	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE 12 ENTRE AV. DECIMA Y AV. JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS.						
	CUMPAS		CUMPAS		PERSONAS	0.00	100.00
					3,003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17,403.31	17,403.31	0.00	0.00	P-00020/0079 - 1200002500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

P-00020/0080	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AV. AMADEO HERNÁNDEZ ENTRE CALLES 6 Y 7, EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS.	CUMPAS	CUMPAS		PERSONAS 3,003	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0080 - 1200002500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
	10,040.37	10,040.37	0.00	0.00			
P-00020/0081	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AV. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLES 1 Y 3, EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS.	CUMPAS	CUMPAS		PERSONAS 3,003	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0081 - 1200002500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
	23,427.54	23,427.54	0.00	0.00			
P-00020/0082	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AV. VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES 6 Y 7, EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS.	CUMPAS	CUMPAS		PERSONAS 3,003	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0082 - 1200002500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
	6,693.58	6,693.58	0.00	0.00			
P-00020/0083	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES 15 Y 14, EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS.	CUMPAS	CUMPAS		PERSONAS 3,003	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0083 - 1200002500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
	6,693.58	6,693.58	0.00	0.00			
P-00020/0084	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 1 Y 3, EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS.	CUMPAS	CUMPAS		PERSONAS 3,003	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0084 - 1200002500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
	6,693.58	6,693.58	0.00	0.00			
P-00020/0085	REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ ENTRE CALLE 3 (0+000) Y AV. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ (0+002.5), EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS.	CUMPAS	CUMPAS		PERSONAS 3,003	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0085 - 1200002500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
	13,721.84	13,721.84	0.00	0.00			
P-00020/0086	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE BLVD. SIN NOMBRE (ACCESO A LA LOCALIDAD) (0+000) Y AV. MIGUEL HIDALGO (0+008.5), EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CUMPAS.	CUMPAS	OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)		PERSONAS 674	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0086 - 1200002500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
	40,161.49	40,161.49	0.00	0.00			
P-00020/0087	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AV. BICENTENARIO ENTRE CALLES 12 Y 13, EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS.	CUMPAS	CUMPAS		PERSONAS 3,003	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0087 - 1200002500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
	25,288.25	25,288.25	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
P-00020/0088	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ ENTRE AV. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ (0+002.5) Y CALLE 4, EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS.				PERSONAS	0.00	100.00
	CUMPAS	CUMPAS			3,003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,976.05	24,976.05	0.00	0.00	P-00020/0088 - 1200002500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
P-00020/0089	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 4 ENTRE AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES Y AV. MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS.				PERSONAS	0.00	100.00
	CUMPAS	CUMPAS			3,003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,978.55	24,978.55	0.00	0.00	P-00020/0089 - 1200002500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
P-00020/0090	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA SONORA ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y PLUTARCO ELÍAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS.				PERSONAS	0.00	100.00
	DIVISADEROS	DIVISADEROS			813		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	77,425.76	77,425.76	0.00	0.00	P-00020/0090 - 1200002600-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
C-00177/0107	RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO DE 3 CMS DE ESPESOR, EN Av. HEROE DE NACOSARI ENTRE CALLE 9 Y CALLEJON 10, EN EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME.				PERSONAS	0.00	100.00
	EMPALME	EMPALME			42,516		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	339,704.71	339,704.71	0.00	0.00	C-00177/0107 - 1200002700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
C-00177/0108	RECARPETEO CON MICROCARPETA CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR, EN LA Av. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, EN EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME.				PERSONAS	0.00	100.00
	EMPALME	EMPALME			42,516		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	327,155.85	327,155.85	0.00	0.00	C-00177/0108 - 1200002700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
C-00177/0167	RECARPETEO CON MICRO CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 5 DE MAYO, EN EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME.				PERSONAS	0.00	100.00
	EMPALME	EMPALME			42,516		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,153,314.51	1,153,314.51	0.00	0.00	C-00177/0167 - 1200002700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
C-00177/0168	RECARPETEO CON MICRO CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LIBERTAD ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE PRIMERO DE MAYO, EN EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME.				PERSONAS	0.00	100.00
	EMPALME	EMPALME			42,516		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	672,434.82	672,434.82	0.00	0.00	C-00177/0168 - 1200002700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
C-00177/0169	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV. REFORMA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME.				PERSONAS	0.00	100.00
	EMPALME	EMPALME			42,516		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	102,401.81	102,401.81	0.00	0.00	C-00177/0169 - 1200002700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0225	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 13 ENTRE AVE. HÉROE DE NACÓZARI Y AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE EMPALME.						
	EMPALME	EMPALME			PERSONAS	0.00	100.00
					42,516		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	469,554.00	469,554.00	0.00	0.00	C-00177/0225 - 1200002700-4201E102KN7291A1-852011-2325PR1000		
C-00177/0095	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCERO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AMADO NERVO, DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO MUNICIPIO DE ETCHOJOA.						
	ETCHOJOA	BACOBAMPO			PERSONAS	0.00	100.00
					8,900		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	259,750.93	259,750.93	0.00	0.00	C-00177/0095 - 1200002800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
C-00177/0206	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+010, CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CADENAMIENTO 0+010 AL 0+028.37 Y CON CALAFATEO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DEL CADENAMIENTO 0+028.37 AL 0+089.60, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO MUNICIPIO DE ETCHOJOA						
	ETCHOJOA	BACOBAMPO			PERSONAS	0.00	100.00
					8,269		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	364,439.98	364,439.98	0.00	0.00	C-00177/0206 - 1200002800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
C-00177/0207	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+010, CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CADENAMIENTO 0+010 AL 0+028.37 Y CON CALAFATEO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DEL CADENAMIENTO 0+028.37 AL 0+088.70, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO MUNICIPIO DE ETCHOJOA						
	ETCHOJOA	BACOBAMPO			PERSONAS	0.00	100.00
					8,269		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	372,353.52	372,353.52	0.00	0.00	C-00177/0207 - 1200002800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
P-00020/0091	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA DEPORTIVA ENTRE CALLE QUINTA Y ARROYO ESQUEDA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE QUINTA Y ARROYO ESQUEDA, AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE QUINTA Y ARROYO ESQUEDA, AVENIDA 3 ENTRE CALLE 2 Y 12, CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS.						
	FRONTERAS	ESQUEDA			PERSONAS	0.00	100.00
					6,749		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	189,817.99	189,817.99	0.00	0.00	P-00020/0091 - 1200002900-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
P-00020/0158	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUCERO DE CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA Y AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS.						
	FRONTERAS	ESQUEDA			PERSONAS	0.00	100.00
					6,749		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	157,342.50	157,342.50	0.00	0.00	P-00020/0158 - 1200002900-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400		
P-00020/0092	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. SEXTA ENTRE CALLE "A" (0+000) Y AV. SEXTA (0+005), EN LA LOCALIDAD DE GRANADOS MUNICIPIO DE GRANADOS						
	GRANADOS	GRANADOS			PERSONAS	0.00	100.00
					1,144		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	47,454.50	47,454.50	0.00	0.00	P-00020/0092 - 1200003000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0110	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS.				PERSONAS	0.00	100.00
					100		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0110 - 1200003100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
	1,303,749.86	1,303,749.86	0.00	0.00			
C-00177/0140	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21), ENTRE AVE. AQUILES SERDÁN Y AVE ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS.				PERSONAS	0.00	100.00
					100		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0140 - 1200003100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
	659,367.75	659,367.75	0.00	0.00			
C-00177/0172	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CURBINA ENTRE CALLE MERO (0+000) Y BLVD. CURBINA (0+116), DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS.				PERSONAS	0.00	100.00
					100		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0172 - 1200003100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
	2,375,222.45	2,375,222.45	0.00	0.00			
C-00177/0111	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 14 DE ABRIL DESDE BULEVAR JUAN NAVARRETE HASTA LA AVENIDA FERNANDO MONTES DE OCA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				PERSONAS	0.00	100.00
					936,263		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0111 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0700		
	7,660,189.20	7,660,189.20	0.00	0.00			
C-00177/0112	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE ING. FRANCISCO SALAZAR DESDE BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA HASTA EL BULEVAR JUAN NAVARRETE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				PERSONAS	0.00	100.00
					936,263		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0112 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0700		
	4,073,559.54	4,073,559.54	0.00	0.00			
C-00177/0141	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 14 DE ABRIL, DESDE LA AVENIDA FERNANDO MONTES DE OCA HASTA EL BOULEVARD LUIS ENCINAS JOHNSON, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				PERSONAS	0.00	100.00
					936,263		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0141 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0700		
	1,480,183.30	1,480,183.30	0.00	0.00			
C-00177/0142	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE ISRAEL GONZÁLEZ, DESDE EL BOULEVARD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO HASTA LA AVENIDA BACERAC, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				PERSONAS	0.00	100.00
					936,263		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0142 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0700		
	290.32	290.32	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0142 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852021-2225PR0700		
	6,898,991.48	6,898,991.48	0.00	0.00			
C-00177/0173	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR), ENTRE BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CERRADA MONTE BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				PERSONAS	0.00	100.00
					936,263		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Fin. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0173 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0700		
	1,383,673.22	1,383,673.22	0.00	0.00			
C-00177/0174	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE ISRAEL GONZÁLEZ ENTRE AV. BACERAC Y BLVD. LAS TORRES, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS	0.00	100.00
					936,263		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0174 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0700		
	59.33	59.33	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0174 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852021-2225PR0700		
	1,409,985.07	1,409,985.07	0.00	0.00			
C-00177/0175	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HÉROE DE NACÓZARI ENTRE AV. SEGURO SOCIAL Y PERIFÉRICO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS	0.00	100.00
					936,263		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0175 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0700		
	336.65	336.65	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0175 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852021-2225PR0700		
	8,000,014.29	8,000,014.29	0.00	0.00			
C-00177/0176	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO NORTE), ENTRE BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS	0.00	100.00
					936,263		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0176 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0700		
	192.77	192.77	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0176 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852021-2225PR0700		
	4,580,995.64	4,580,995.64	0.00	0.00			
C-00177/0214	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL BOULEVARD GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) DESDE ACCESO A LA CERRADA MONTE BLANCO HASTA BOULEVARD PASEO COLINAS DEL BACHOCO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS	0.00	100.00
					936,263		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0214 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0700		
	761,218.26	761,218.26	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0214 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852021-2325PR0700		
	15,534.45	15,534.45	0.00	0.00			
C-00177/0215	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+109.52) HASTA CALLE VILLAS DEL CANAL (0+229.52), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS	0.00	100.00
					936,263		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0215 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0700		
	2,004,623.00	2,004,623.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0215 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852021-2325PR0700		
	40,909.05	40,909.05	0.00	0.00			
C-00177/0234	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+283.4) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+323.4), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS	0.00	100.00
					936,263		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0234 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0700		
	881,617.50	881,617.50	0.00	0.00			
C-00177/0235	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVD. LOS SABINOS (CUERPO SUR) ENTRE BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y AV. DE LA CASTAÑA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00	
				936,263			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0235 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0700		
	9,290,700.00	9,290,700.00	0.00	0.00			
C-00177/0236	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+352.00) HASTA CALLE VILLAS DEL CANAL (0+467.40), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00	
				936,263			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0236 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0700		
	2,355,142.50	2,355,142.50	0.00	0.00			
C-00177/0237	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL 0+230.80 Y CALLE VILLAS DEL CANAL 0+283.40, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00	
				936,263			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0237 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0700		
	1,156,342.50	1,156,342.50	0.00	0.00			
P-00020/0093	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y AV. IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA MUNICIPIO DE HUACHINERA	HUACHINERA	HUACHINERA	PERSONAS	0.00	100.00	
				938			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0093 - 1200003300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
	17,483.24	17,483.24	0.00	0.00			
P-00020/0128	REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CUERPO SUR DEL BOULEVAR PRINCIPAL FRENTE ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO (CCT26DPR0125M), DESDE EL CADENAMIENTO 0+020 L 0+024 EN LA LOCALIDAD DE AIRIBABI MUNICIPIO DE HUACHINERA	HUACHINERA	ARIBABI	PERSONAS	0.00	100.00	
				376			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0128 - 1200003300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
	27,473.66	27,473.66	0.00	0.00			
P-00020/0094	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN PROF. JULIÁN MORENO ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA CORONA Y CALLEJON TÍO CHUECO, EN LA LOCALIDAD DE HUÁSBAS MUNICIPIO DE HUÁSBAS.	HUÁSBAS	HUÁSBAS	PERSONAS	0.00	100.00	
				935			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0094 - 1200003400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
	57,444.92	57,444.92	0.00	0.00			
C-00177/0114	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE APROCHES CON CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO Y CALLE NOVENA, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	HUATABAMPO	HUATABAMPO	PERSONAS	0.00	100.00	
				30,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0114 - 1200003500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
	349,664.71	349,664.71	0.00	0.00			
C-00177/0143	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE APROCHES CON CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO Y CALLE TERCERA, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	HUATABAMPO	HUATABAMPO	PERSONAS	0.00	100.00	
				30,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0143 - 1200003500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
	369,645.55	369,645.55	0.00	0.00			

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0177	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AREA DE RODAMIENTOS EN LA CALLE PERIFERICO ENTRE CARRETERA YAVAROS-HUATABAMPO Y CALLE ALVARO OBREGÓN, COMUNIDAD YAVAROS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO.				PERSONAS	0.00	100.00
					3,692		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	681,846.19	681,846.19	0.00	0.00			
					C-00177/0177 - 1200003500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
P-00020/0016	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCE DE AV. GRAL PADILLA Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA LOCALIDAD DE HUÉPAC MUNICIPIO DE HUÉPAC.				PERSONAS	0.00	100.00
					1,200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	97,406.60	97,406.60	0.00	0.00			
					P-00020/0016 - 1200003600-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
P-00020/0095	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE UNO Y AV. FRANCISCO MENDOZA VELARDE, EN LA LOCALIDAD DE HUÉPAC MUNICIPIO DE HUÉPAC.				PERSONAS	0.00	100.00
					1,200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	27,473.66	27,473.66	0.00	0.00			
					P-00020/0095 - 1200003600-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
C-00177/0115	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VÍA FLECK ENTRE CALLE ALICIA ARELLANO Y AVENIDA PROF. HÉCTOR LIZÁRRAGA, EN IMURIS MUNICIPIO DE IMURIS				PERSONAS	0.00	100.00
					3,200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	189,817.99	189,817.99	0.00	0.00			
					C-00177/0115 - 1200003700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300		
C-00177/0144	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE DR. BELLOSO Y CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, EN IMURIS MUNICIPIO DE IMURIS				PERSONAS	0.00	100.00
					3,200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	67,435.34	67,435.34	0.00	0.00			
					C-00177/0144 - 1200003700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300		
C-00177/0178	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SONORA, ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN IMURIS MUNICIPIO DE IMURIS				PERSONAS	0.00	100.00
					3,200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	107,896.54	107,896.54	0.00	0.00			
					C-00177/0178 - 1200003700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300		
C-00177/0179	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IMURIS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN IMURIS MUNICIPIO DE IMURIS				PERSONAS	0.00	100.00
					3,200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	59,942.52	59,942.52	0.00	0.00			
					C-00177/0179 - 1200003700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300		
C-00177/0180	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 Y CALLE SAN MARTÍN, EN IMURIS MUNICIPIO DE IMURIS				PERSONAS	0.00	100.00
					3,200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14,486.11	14,486.11	0.00	0.00			
					C-00177/0180 - 1200003700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0238	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NAYARIT ENTRE CARRETERA MÉXICO 15 (0+000) Y CALLE NAYARIT (0+007.20), EN EL MUNICIPIO DE IMURIS.						
	IMURIS		IMURIS		PERSONAS	0.00	100.00
					3,200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	143,538.32	143,538.32	0.00	0.00	C-00177/0238 - 1200003700-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0300		
C-00177/0239	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE OCASO ENTRE CALLE BELLA VISTA (0+000) y CALLE OCASO (0+031.11), EN EL MUNICIPIO DE IMURIS.						
	IMURIS		IMURIS		PERSONAS	0.00	100.00
					3,200		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	48,769.18	48,769.18	0.00	0.00	C-00177/0239 - 1200003700-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0300		
C-00177/0116	RECARPETEO ASFÁLTICO CON MICROCARPETA DE 1.5 CMS EN CALLE DR. PADILLA ENTRE NIÑOS HEROES Y AV. GUERRERO SUR, EN MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA						
	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		PERSONAS	0.00	100.00
					2,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	254,755.72	254,755.72	0.00	0.00	C-00177/0116 - 1200003800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300		
C-00177/0181	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SAN FELIPE ENTRE CALLES WOOLFOLK Y JESÚS ARELLANO, EN MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA						
	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		PERSONAS	0.00	100.00
					2,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	305,066.11	305,066.11	0.00	0.00	C-00177/0181 - 1200003800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300		
C-00177/0182	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SAN JAVIER DEL BAC ENTRE CALLES MISIÓN DE MAGDALENA Y MISIÓN DE SAN IGNACIO, EN MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA						
	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		PERSONAS	0.00	100.00
					2,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	166,981.26	166,981.26	0.00	0.00	C-00177/0182 - 1200003800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300		
C-00177/0240	RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE IGNACIA FIMBRES ENTRE CALLE URES (0+000) Y CALLE IGNACIA FIMBRES (0+110), EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA.						
	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		PERSONAS	0.00	100.00
					2,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	559,440.00	559,440.00	0.00	0.00	C-00177/0240 - 1200003800-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0300		
P-00020/0097	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE MORELIA ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN MUNICIPIO DE MAZATÁN.						
	MAZATÁN		MAZATÁN		PERSONAS	0.00	100.00
					1,285		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	151,292.93	151,292.93	0.00	0.00	P-00020/0097 - 1200003900-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		
P-00020/0098	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL BLVD. MARIANO ABASOLO ENTRE BLVD. FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MARIANO ABASOLO, EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN MUNICIPIO DE MAZATÁN.						
	MAZATÁN		MAZATÁN		PERSONAS	0.00	100.00
					1,285		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	11,051.41	11,051.41	0.00	0.00	P-00020/0098 - 1200003900-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

P-00020/0024	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE ARROYO NAGOVABI Y CALLE MATAMOROS EN COLONIA LAS LIEBRES EN MOCTEZUMA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA.	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA		PERSONAS 4,326	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	304,707.82	304,707.82	0.00	0.00			
					P-00020/0024 - 1200004000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
P-00020/0099	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE (0+025) Y CALLE IGNACIO ALLENDE (0+037), EN MOCTEZUMA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA.	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA		PERSONAS 4,326	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	144,861.10	144,861.10	0.00	0.00			
					P-00020/0099 - 1200004000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
P-00020/0025	BACHEO EN CALLE INSURGENTES ENTRE AVENIDA LERDO DE TEJADA Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE NACO MUNICIPIO DE NACO.	NACO	NACO		PERSONAS 500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	29,971.26	29,971.26	0.00	0.00			
					P-00020/0025 - 1200004100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
P-00020/0026	BACHEO EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y 5 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE NACO MUNICIPIO DE NACO.	NACO	NACO		PERSONAS 500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	29,971.26	29,971.26	0.00	0.00			
					P-00020/0026 - 1200004100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
P-00020/0100	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN MORALES ENTRE AVENIDAS IGNACIO RAMÍREZ Y JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE NACO MUNICIPIO DE NACO.	NACO	NACO		PERSONAS 500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	192,315.59	192,315.59	0.00	0.00			
					P-00020/0100 - 1200004100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
P-00020/0101	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE RAMÓN MORALES Y AVENIDA IGNACIO RAMÍREZ, EN LA LOCALIDAD DE NACO MUNICIPIO DE NACO.	NACO	NACO		PERSONAS 500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14,985.63	14,985.63	0.00	0.00			
					P-00020/0101 - 1200004100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
P-00020/0140	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE AVENIDAS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y JUSTO SIERRA, MUNICIPIO DE NACO.	NACO	NACO		PERSONAS 500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22,478.20	22,478.20	0.00	0.00			
					P-00020/0140 - 1200004100-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400		
P-00020/0141	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES ROMO MITRE Y MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE NACO.	NACO	NACO		PERSONAS 500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	27,473.35	27,473.35	0.00	0.00			
					P-00020/0141 - 1200004100-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
P-00020/0142	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y ROMO MITRE, MUNICIPIO DE NACO.				PERSONAS	0.00	100.00
	NACO	NACO			500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	32,468.51	32,468.51	0.00	0.00	P-00020/0142 - 1200004100-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400		
P-00020/0159	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DE AVENIDA IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y RAMÓN MORALES, EN EL MUNICIPIO DE NACO (ETAPA 2023).				PERSONAS	0.00	100.00
	NACO	NACO			500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	34,965.00	34,965.00	0.00	0.00	P-00020/0159 - 1200004100-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400		
P-00020/0160	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DE AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLES JESÚS GARCÍA MORALES E INTERNACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE NACO. (ETAPA 2023).				PERSONAS	0.00	100.00
	NACO	NACO			500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	44,955.00	44,955.00	0.00	0.00	P-00020/0160 - 1200004100-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400		
P-00020/0161	RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CRUCERO DE LA CALLE INSURGENTES Y AVENIDA SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA (CUERPO NORTE), EN EL MUNICIPIO DE NACO. (SEGUNDA ETAPA).				PERSONAS	0.00	100.00
	NACO	NACO			500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	54,945.00	54,945.00	0.00	0.00	P-00020/0161 - 1200004100-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0400		
P-00020/0017	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR, EN CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE AVENIDA IGNACIO SOTO Y CALLE SIN NOMBRE (PRIMERA), EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO.				PERSONAS	0.00	100.00
	NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO			981		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	42,459.29	42,459.29	0.00	0.00	P-00020/0017 - 1200004200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
P-00020/0102	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO.				PERSONAS	0.00	100.00
	NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO			981		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	49,952.10	49,952.10	0.00	0.00	P-00020/0102 - 1200004200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
P-00020/0134	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA IGNACIO SOTO DESDE AVENIDA IGNACIO SOTO (0+012.60) HASTA AVENIDA IGNACIO SOTO (0+013.56), EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO.				PERSONAS	0.00	100.00
	NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO			981		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,995.19	4,995.19	0.00	0.00	P-00020/0134 - 1200004200-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0600		
P-00020/0135	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA IGNACIO SOTO DESDE AVENIDA IGNACIO SOTO (0+013.56) HASTA AVENIDA IGNACIO SOTO (0+014.52), EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO.				PERSONAS	0.00	100.00
	NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO			981		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,995.19	4,995.19	0.00	0.00	P-00020/0135 - 1200004200-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0600		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estat	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estat	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0099	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLES NO REELECCION Y CALLEJON AZTECA, EN NACOSARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACOSARI DE GARCÍA.				PERSONAS	0.00	100.00
	NACOSARI DE GARCÍA	NACOSARI DE GARCÍA			356		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,505.27	6,505.27	0.00	0.00	C-00177/0099 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0101	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y PLUTARCO ELIAS CALLES, EN NACOSARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACOSARI DE GARCÍA.				PERSONAS	0.00	100.00
	NACOSARI DE GARCÍA	NACOSARI DE GARCÍA			412		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,415.14	3,415.14	0.00	0.00	C-00177/0101 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0113	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRONTERAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SEGUNDA, EN NACOSARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACOSARI DE GARCÍA.				PERSONAS	0.00	100.00
	NACOSARI DE GARCÍA	NACOSARI DE GARCÍA			125		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,750.12	2,750.12	0.00	0.00	C-00177/0113 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0117	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLES OAXACA Y FRONTERAS, EN NACOSARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACOSARI DE GARCÍA.				PERSONAS	0.00	100.00
	NACOSARI DE GARCÍA	NACOSARI DE GARCÍA			652		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,125.22	5,125.22	0.00	0.00	C-00177/0117 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0118	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SARABIA ENTRE CALLEJÓN IMPERIAL Y LA PILAREÑA, EN NACOSARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACOSARI DE GARCÍA.				PERSONAS	0.00	100.00
	NACOSARI DE GARCÍA	NACOSARI DE GARCÍA			98		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,990.13	2,990.13	0.00	0.00	C-00177/0118 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0119	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SARABIA ENTRE RIO NILO Y ARROYO ALAMITO, EN NACOSARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACOSARI DE GARCÍA.				PERSONAS	0.00	100.00
	NACOSARI DE GARCÍA	NACOSARI DE GARCÍA			57		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,290.10	2,290.10	0.00	0.00	C-00177/0119 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0120	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCE DE CARRETERA A CARIDAD Y SUDPACIFICO, EN NACOSARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACOSARI DE GARCÍA.				PERSONAS	0.00	100.00
	NACOSARI DE GARCÍA	NACOSARI DE GARCÍA			495		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,830.33	7,830.33	0.00	0.00	C-00177/0120 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0125	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLES SUDPACIFICO Y ALAMITO, EN NACOSARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACOSARI DE GARCÍA.				PERSONAS	0.00	100.00
	NACOSARI DE GARCÍA	NACOSARI DE GARCÍA			651		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,165.22	5,165.22	0.00	0.00	C-00177/0125 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0127	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE CALLE MONTE OLIMPO Y CALLE DEL HOSPITAL, EN NACÓZARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA.						
	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA			PERSONAS	0.00	100.00
					96		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,985.21	4,985.21	0.00	0.00	C-00177/0127 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0128	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLES MONTES URALES Y MONTAÑAS ROCALLOSAS, EN NACÓZARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA.						
	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA			PERSONAS	0.00	100.00
					125		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,785.20	4,785.20	0.00	0.00	C-00177/0128 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0129	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCIÓN, EN NACÓZARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA.						
	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA			PERSONAS	0.00	100.00
					68		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,690.24	5,690.24	0.00	0.00	C-00177/0129 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0130	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SUFRAGIO EFECTIVO DESDE CALLE DEL CEMENTERIO HASTA RETORNO CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN NACÓZARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA.						
	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA			PERSONAS	0.00	100.00
					79		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,150.17	4,150.17	0.00	0.00	C-00177/0130 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0132	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON, EN NACÓZARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA.						
	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA			PERSONAS	0.00	100.00
					135		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,865.16	3,865.16	0.00	0.00	C-00177/0132 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0133	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SIERRA PURICA ENTRE CALLES NIÑOS HEROES Y SINDICATOS MINEROS, EN NACÓZARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA.						
	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA			PERSONAS	0.00	100.00
					112		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,850.12	2,850.12	0.00	0.00	C-00177/0133 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0134	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE I. ALLENDE Y CALLE LOS JALEROS, EN NACÓZARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA.						
	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA			PERSONAS	0.00	100.00
					91		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,375.10	2,375.10	0.00	0.00	C-00177/0134 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0135	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE AMERICANA ENTRE CALLES DE LA IGLESIA Y LA COLONIA, EN NACÓZARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA.						
	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA			PERSONAS	0.00	100.00
					359		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,880.29	6,880.29	0.00	0.00	C-00177/0135 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00177/0136	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MONTES URALES ENTRE CALLES CORDILLERA CANTABRICA Y MONTAÑAS ROCALLOSAS, EN NACAZARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCÍA.	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA		PERSONAS 85	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,475.15	3,475.15	0.00	0.00	C-00177/0136 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0137	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE OPOSURA ENTRE SUBIDA A COLONIA BELTRONES Y NAPOLEON GOÑEZ, EN NACAZARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCÍA.	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA		PERSONAS 289	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,795.20	4,795.20	0.00	0.00	C-00177/0137 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0145	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLES MARIANO ABASOLO Y NIÑOS HÉROES, EN NACAZARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCÍA.	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA		PERSONAS 356	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	107,397.02	107,397.02	0.00	0.00	C-00177/0145 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0183	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE NIÑOS HÉROES, EN NACAZARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCÍA.	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA		PERSONAS 356	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	99,904.20	99,904.20	0.00	0.00	C-00177/0183 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0400		
C-00177/0121	CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MARIANO JIMENEZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 10,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	312,776.77	312,776.77	0.00	0.00	C-00177/0121 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
C-00177/0122	CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MARIANO ABASOLO Y CALLE GENERAL OTERO, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 10,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	311,303.52	311,303.52	0.00	0.00	C-00177/0122 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
C-00177/0123	CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. IGNACIO ALLENDE Y CALLE GENERAL OTERO, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 10,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	379,956.96	379,956.96	0.00	0.00	C-00177/0123 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
C-00177/0184	CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. OBREGÓN Y CALLE JESÚS SALIDO, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 10,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	503,215.58	503,215.58	0.00	0.00	C-00177/0184 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0185	CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OTERO Y AV. VICENTE GUERRERO, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA.						
	NAVOJOA		NAVOJOA		PERSONAS	0.00	100.00
					10,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	424,722.47	424,722.47	0.00	0.00			
	C-00177/0185 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200						
C-00177/0186	CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y AV. MELCHOR OCAMPO, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA.						
	NAVOJOA		NAVOJOA		PERSONAS	0.00	100.00
					10,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	713,280.57	713,280.57	0.00	0.00			
	C-00177/0186 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200						
C-00177/0187	CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MÁRTIRES DE SAHUARIPA Y AV. SOBARZO, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA.						
	NAVOJOA		NAVOJOA		PERSONAS	0.00	100.00
					10,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	261,956.45	261,956.45	0.00	0.00			
	C-00177/0187 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200						
C-00177/0188	CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. JULIO MARTÍNEZ BRACAMONTES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA.						
	NAVOJOA		NAVOJOA		PERSONAS	0.00	100.00
					10,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	999,042.04	999,042.04	0.00	0.00			
	C-00177/0188 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200						
C-00177/0189	CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. LEONA VICARIO Y CALLE TALAMANTE, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA.						
	NAVOJOA		NAVOJOA		PERSONAS	0.00	100.00
					10,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	132,373.07	132,373.07	0.00	0.00			
	C-00177/0189 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200						
C-00177/0241	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCERO DE BULEVAR NO REELECCIÓN Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA.						
	NAVOJOA		NAVOJOA		PERSONAS	0.00	100.00
					10,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	908,987.63	908,987.63	0.00	0.00			
	C-00177/0241 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR1200						
C-00177/0242	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA PLAZA 5 DE MAYO, ENTRE BULEVAR ÁLVARO OBREGÓN Y BULEVAR NO REELECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA.						
	NAVOJOA		NAVOJOA		PERSONAS	0.00	100.00
					10,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	154,947.37	154,947.37	0.00	0.00			
	C-00177/0242 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2325PR1200						
C-00177/0124	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 DE ENERO ENTRE CALLE OBISPO JUAN NAVARRETE Y GUTY CARDENAS EN COLONIA LOMAS DE NOGALES, LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO D NOGALES.						
	NOGALES		HEROICA NOGALES		PERSONAS	0.00	100.00
					50,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,439,407.62	8,439,407.62	0.00	0.00			
	C-00177/0124 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300						

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Meta		Beneficiario		Av. Físico %		Av. Finan. %	
Autorizado:		Total		Estatad		Federal		Otros		Clave Presupuestal					
Devengado:		Total		Estatad		Federal		Otros							
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES															
C-00177/0146	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD CENTENARIO (SEGUNDA ETAPA) DESDE BLVD. CENTENARIO (0+720) HASTA BLVD. CENTENARIO (1+100), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO D NOGALES.														
	NOGALES		HEROICA NOGALES						PERSONAS 50,000		0.00		100.00		
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00177/0146 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300						
	6,231,524.72		6,231,524.72		0.00		0.00								
C-00177/0190	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROYO BUENOS AIRES ENTRE CALLE VILLA DE SERIS (0+000) Y CALLE ARROYO BUENOS AIRES (0+300), EN LA HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES.														
	NOGALES		HEROICA NOGALES						PERSONAS 50,000		0.00		100.00		
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00177/0190 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300						
	5,787,591.99		5,787,591.99		0.00		0.00								
C-00177/0191	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLA DE SERIS ENTRE CALLE ARROYO BUENOS AIRES (0+000) Y CALLE AUDELO NERIS (0+122), EN LA HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES.														
	NOGALES		HEROICA NOGALES						PERSONAS 50,000		0.00		100.00		
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00177/0191 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300						
	2,306,815.12		2,306,815.12		0.00		0.00								
C-00177/0192	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PUERTO RICO, EN LA HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES.														
	NOGALES		HEROICA NOGALES						PERSONAS 50,000		0.00		100.00		
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00177/0192 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300						
	1,471,420.42		1,471,420.42		0.00		0.00								
C-00177/0216	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROYO LIBERTAD ENTRE CALLE INGENIEROS Y CALLE TORRES, LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.														
	NOGALES		HEROICA NOGALES						PERSONAS 50,000		0.00		100.00		
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00177/0216 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0300						
	694,332.00		694,332.00		0.00		0.00								
C-00177/0220	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVA GUINEA ENTRE AV. VILLA SONORA Y CALLE NUEVA ZELANDA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.														
	NOGALES		HEROICA NOGALES						PERSONAS 50,000		0.00		100.00		
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00177/0220 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0300						
	3,039,552.08		3,039,552.08		0.00		0.00								
C-00177/0221	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUPITER ENTRE CALLES VENUS Y MERCURIO, LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.														
	NOGALES		HEROICA NOGALES						PERSONAS 50,000		0.00		100.00		
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00177/0221 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0300						
	659,360.51		659,360.51		0.00		0.00								
C-00177/0226	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGIABAMPO ENTRE CALLEJÓN LA PAZ (0+000) Y CALLE AGIABAMPO (0+075), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.														
	NOGALES		HEROICA NOGALES						PERSONAS 50,000		0.00		100.00		
	0.00		0.00		0.00		0.00		C-00177/0226 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0300						
	1,026,931.64		1,026,931.64		0.00		0.00								

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0227	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACAPONETA ENTRE CALLES ORIZABA (0+000) Y ACAPONETA (0+033), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.						
	NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 50,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	557,240.90	557,240.90	0.00	0.00	C-00177/0227 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0300		
C-00177/0228	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAFAEL HERNÁNDEZ ENTRE CALLES 15 DE ENERO (0+000) Y RAFAEL HERNÁNDEZ (0+031), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.						
	NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 50,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	451,394.02	451,394.02	0.00	0.00	C-00177/0228 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0300		
C-00177/0243	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL DERECHO ENTRE CALLES ONCE (0+000) Y DEL DERECHO (0+038), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.						
	NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 50,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	726,772.50	726,772.50	0.00	0.00	C-00177/0243 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0300		
C-00177/0244	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUENTE DIVISADEROS ENTRE CALLES MARÍA GREEVER (0+000) Y PUENTE DIVISADEROS (0+110), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.						
	NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 50,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,045,357.82	2,045,357.82	0.00	0.00	C-00177/0244 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0300		
C-00177/0245	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANUEL ESPERÓN ENTRE CALLES MANUEL ESPERÓN (0+009) Y MANUEL ESPERÓN (0+040), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.						
	NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 50,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	724,369.68	724,369.68	0.00	0.00	C-00177/0245 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0300		
C-00177/0246	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD DEL RAQUET ENTRE BOULEVARD DEL RAQUET (0+025) Y BOULEVARD DEL RAQUET (0+050), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.						
	NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 50,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	884,115.00	884,115.00	0.00	0.00	C-00177/0246 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0300		
P-00020/0103	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA J. ALLENDE ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS, MUNICIPIO DE ONAVAS.						
	ONAVAS	ONAVAS			PERSONAS 361	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	89,913.78	89,913.78	0.00	0.00	P-00020/0103 - 1200004600-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		
P-00020/0028	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DESDE CALLE CRUZ GÁLVEZ (CADENAMIENTO 0+000) HASTA CALLE LÁZARO CÁRDENAS CADENAMIENTO 0+024, EN LA LOCALIDAD DE OPODEPE MUNICIPIO DE OPODEPE.						
	OPODEPE	OPODEPE			PERSONAS 120	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	74,928.15	74,928.15	0.00	0.00	P-00020/0028 - 1200004700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
P-00020/0104	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS (0+024) Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS (0+035), EN LA LOCALIDAD DE OPODEPE MUNICIPIO DE OPODEPE.						
	OPODEPE	OPODEPE			PERSONAS	0.00	100.00
					120		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	57,444.92	57,444.92	0.00	0.00	P-00020/0104 - 1200004700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
P-00020/0105	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE EL CANAL ENTRE BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO Y AVE. REVOLUCIÓN, EN OQUITOA MUNICIPIO DE OQUITOA.						
	OQUITOA	OQUITOA			PERSONAS	0.00	100.00
					411		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,996.17	3,996.17	0.00	0.00	P-00020/0105 - 1200004800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0200		
P-00020/0106	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN OQUITOA MUNICIPIO DE OQUITOA.						
	OQUITOA	OQUITOA			PERSONAS	0.00	100.00
					411		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	999.04	999.04	0.00	0.00	P-00020/0106 - 1200004800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0200		
P-00020/0107	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, ENTRE CALLE CANANEA Y AV. CAÑEZ, EN OQUITOA MUNICIPIO DE OQUITOA.						
	OQUITOA	OQUITOA			PERSONAS	0.00	100.00
					411		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,995.21	4,995.21	0.00	0.00	P-00020/0107 - 1200004800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0200		
C-00177/0193	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLES VÍCTOR ESTRELLA Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN PITIQUITO MUNICIPIO DE PITIQUITO.						
	PITIQUITO	PITIQUITO			PERSONAS	0.00	100.00
					5,410		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	219,789.25	219,789.25	0.00	0.00	C-00177/0193 - 1200004900-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0200		
C-00177/0194	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CARRETERA MÉXICO 2 Y CALLEJÓN ESPAÑA, EN PITIQUITO MUNICIPIO DE PITIQUITO.						
	PITIQUITO	PITIQUITO			PERSONAS	0.00	100.00
					5,410		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	64,937.73	64,937.73	0.00	0.00	C-00177/0194 - 1200004900-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0200		
C-00177/0222	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE YAQUIS ENTRE CALLE PRINCIPAL (0+000) Y CALLE YAQUIS (0+020), MUNICIPIO DE PITIQUITO.						
	PITIQUITO	PITIQUITO			PERSONAS	0.00	100.00
					5,410		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	52,449.13	52,449.13	0.00	0.00	C-00177/0222 - 1200004900-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0200		
C-00123/0133	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE REVOLUCIÓN ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y DERECHO DE VÍA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			PERSONAS	0.00	100.00
					46,366		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,609,636.80	6,609,636.80	0.00	0.00	C-00123/0133 - 1200005000-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00123/0134	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO				PERSONAS	0.00	100.00
					35,890		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,275,316.12	2,275,316.12	0.00	0.00	C-00123/0134 - 1200005000-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
C-00123/0136	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE JUAN ALDAMA ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO				PERSONAS	0.00	100.00
					37,441		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,447,287.77	1,447,287.77	0.00	0.00	C-00123/0136 - 1200005000-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
C-00123/0137	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIMÓN MORÚA ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO				PERSONAS	0.00	100.00
					15,690		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,017,473.49	1,017,473.49	0.00	0.00	C-00123/0137 - 1200005000-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
C-00123/0139	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA CUAUHTÉMOC ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y CALLE NO REELECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO				PERSONAS	0.00	100.00
					31,225		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,320,985.95	4,320,985.95	0.00	0.00	C-00123/0139 - 1200005000-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
C-00123/0140	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO				PERSONAS	0.00	100.00
					8,099		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	829,299.87	829,299.87	0.00	0.00	C-00123/0140 - 1200005000-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
C-00123/0160	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO				PERSONAS	0.00	100.00
					36,890		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,095,748.73	1,095,748.73	0.00	0.00	C-00123/0160 - 1200005000-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
C-00123/0161	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO				PERSONAS	0.00	100.00
					52,075		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,504,251.27	5,504,251.27	0.00	0.00	C-00123/0161 - 1200005000-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
C-00177/0126	REHABILITACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3245.26 M2 EN CARRIL SURESTE DE BLVD. FREEMONT DESDE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INICIANDO EN CADENAMIENTO 0+015 M HASTA CADENAMIENTO 0+289 M, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.				PERSONAS	0.00	100.00
					2,300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,068,974.98	1,068,974.98	0.00	0.00	C-00177/0126 - 1200005000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0147	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CARRIL SURESTE DE BLVD. FREEMONT, DESDE EL CADENAMIENTO 0+289 HASTA CADENAMIENTO 0+405 Y DE CARRIL NORESTE DE BLVD. FREEMONT CON CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+ 073, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			PERSONAS	0.00	100.00
					2,300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	744,286.32	744,286.32	0.00	0.00	C-00177/0147 - 1200005000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		
C-00177/0195	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CARRIL NOROESTE DE BLVD. FREEMONT INICIANDO EN CADENAMIENTO 0+ 073 AL 0+376, TERMINANDO EN BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			PERSONAS	0.00	100.00
					2,300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,398,763.12	1,398,763.12	0.00	0.00	C-00177/0195 - 1200005000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		
C-00177/0196	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AV. GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			PERSONAS	0.00	100.00
					2,300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	661,912.61	661,912.61	0.00	0.00	C-00177/0196 - 1200005000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		
C-00177/0197	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE RETORNOS EXISTENTES EN GLORIETA DE BLVD. FREEMONT ESQUINA CON BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			PERSONAS	0.00	100.00
					2,300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	104,747.89	104,747.89	0.00	0.00	C-00177/0197 - 1200005000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		
C-00177/0247	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVE. RODOLFO CAMPODÓNICO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			PERSONAS	0.00	100.00
					2,300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,667,330.00	2,667,330.00	0.00	0.00	C-00177/0247 - 1200005000-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0100		
P-00020/0108	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO (CARRETERA FUNDICIÓN-QUIRIEGO) DESDE EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO CADENAMIENTO 0+000 HASTA EL CADENAMIENTO 1+000, EN LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO MUNICIPIO DE QUIRIEGO						
	QUIRIEGO	QUIRIEGO			PERSONAS	0.00	100.00
					1,064		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	59,942.52	59,942.52	0.00	0.00	P-00020/0108 - 1200005100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
P-00020/0029	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE DE LOS AMOLES Y BARTOLOME CASTAÑO DEL CADENAMIENTO 0+022 AL 0+030, EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN.						
	RAYÓN	RAYÓN			PERSONAS	0.00	100.00
					1,600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,335.63	24,335.63	0.00	0.00	P-00020/0029 - 1200005200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
P-00020/0030	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LOS AMOLES ENTRE BLVD. COLOSIO Y NUESTRA SRA. DEL ROSARIO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+008, EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN.						
	RAYÓN	RAYÓN			PERSONAS	0.00	100.00
					1,600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	23,118.86	23,118.86	0.00	0.00	P-00020/0030 - 1200005200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
P-00020/0109	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES (0+000) Y AVE. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (0+010.75), EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN.				PERSONAS	0.00	100.00
	RAYÓN	RAYÓN			1,600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	94,908.99	94,908.99	0.00	0.00	P-00020/0109 - 1200005200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
P-00020/0110	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO DESDE EL CADENAMIENTO 0+070 HASTA EL CADENAMIENTO 0+100, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO MUNICIPIO DE ROSARIO				PERSONAS	0.00	100.00
	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)			2,815		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	79,923.36	79,923.36	0.00	0.00	P-00020/0110 - 1200005300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
P-00020/0019	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE BENITO JUAREZ Y 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS.				PERSONAS	0.00	100.00
	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS			300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14,985.63	14,985.63	0.00	0.00	P-00020/0019 - 1200005500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
P-00020/0113	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 10 DE MAYO Y BLVD. SAN FELIPE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS.				PERSONAS	0.00	100.00
	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS			300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	32,468.87	32,468.87	0.00	0.00	P-00020/0113 - 1200005500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
P-00020/0031	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DR. VÍCTOR GALINDO ENTRE DR. GREGORIO FERNANDEZ Y PERIFÉRICO ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER MUNICIPIO DE SAN JAVIER.				PERSONAS	0.00	100.00
	SAN JAVIER	SAN JAVIER			800		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	52,449.71	52,449.71	0.00	0.00	P-00020/0031 - 1200005600-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		
P-00020/0114	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DR. VÍCTOR GALINDO ENTRE CALLES DR. GREGORIO FERNÁNDEZ Y PERIFÉRICO ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0+011.25 AL CADENAMIENTO 0+013.50, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER MUNICIPIO DE SAN JAVIER.				PERSONAS	0.00	100.00
	SAN JAVIER	SAN JAVIER			800		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	9,990.42	9,990.42	0.00	0.00	P-00020/0114 - 1200005600-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		
C-00123/0150	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 4 DE AVENIDA KINO "A" A AVENIDA REVOLUCIÓN "A", EN SAN LUIS RÍO COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS	0.00	100.00
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			10,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,122,706.24	4,122,706.24	0.00	0.00	C-00123/0150 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
C-00123/0151	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AVENIDA QUINTANA ROO "A" A AVENIDA PUEBLA "B", EN SAN LUIS RÍO COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS	0.00	100.00
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			8,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,759,107.29	1,759,107.29	0.00	0.00	C-00123/0151 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00123/0152	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AVENIDA CHIHUAHUA "B" A AVENIDA JALISCO "A", EN SAN LUIS RÍO COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 10,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0152 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
	2,476,689.84	2,476,689.84	0.00	0.00			
C-00123/0153	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA TAMAULIPAS DE CALLE 30 A CALLE 33, EN SAN LUIS RÍO COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 8,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0153 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
	2,009,554.48	2,009,554.48	0.00	0.00			
C-00123/0154	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA TAMAULIPAS DE CALLE 4 A CALLE 7, EN SAN LUIS RÍO COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 10,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0154 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
	2,244,931.77	2,244,931.77	0.00	0.00			
C-00123/0155	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA REVOLUCIÓN DE CALLE 7 A CALLE 12, EN SAN LUIS RÍO COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 10,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0155 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
	3,895,314.34	3,895,314.34	0.00	0.00			
C-00123/0156	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 44 DE AVENIDA OBREGÓN A AVENIDA REVOLUCIÓN, EN SAN LUIS RÍO COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 10,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0156 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
	4,756,685.62	4,756,685.62	0.00	0.00			
C-00123/0157	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA JUÁREZ DE CALLE 22 A CALLE 26, EN SAN LUIS RÍO COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 10,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0157 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
	3,481,863.02	3,481,863.02	0.00	0.00			
C-00177/0098	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GENERAL YOCUPICIO DE CALZADA CONSTITUCIÓN A AV. CHIHUAHUA, EN SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.				PERSONAS 5,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0098 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		
	2,334,871.01	2,334,871.01	0.00	0.00			
C-00177/0100	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 31, EN SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.				PERSONAS 5,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0100 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		
	1,029,792.64	1,029,792.64	0.00	0.00			

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0148	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARRANZA ENTRE CALLE 43 Y CALLE 47, EN SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 5,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0148 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		
	5,055,424.50	5,055,424.50	0.00	0.00			
C-00177/0199	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 42 ENTRE AV. REVOLUCIÓN "A" Y AV. LIBERTAD "A", EN SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 8,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0199 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		
	2,814,775.11	2,814,775.11	0.00	0.00			
C-00177/0200	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 42 ENTRE AV. PUEBLA "B" Y AV. NUEVO LEÓN "A", EN SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 8,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0200 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		
	1,413,231.91	1,413,231.91	0.00	0.00			
C-00177/0208	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALZADA MONTERREY ENTRE BENJAMÍN FLORES Y ENTRONQUE CON CARRETERA ESTATAL NÚMERO 14 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	VARIAS			PERSONAS 8,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0208 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		
	274,346.97	274,346.97	0.00	0.00			
C-00177/0209	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA REVOLUCIÓN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 7, EN SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 5,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0209 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		
	107,664.56	107,664.56	0.00	0.00			
C-00177/0210	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLE 3 Y CALLE 17, EN SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 5,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0210 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		
	354,120.60	354,120.60	0.00	0.00			
C-00177/0211	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA TLAXCALA, EN SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 8,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0211 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		
	203,000.43	203,000.43	0.00	0.00			
C-00177/0212	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 12 ENTRE AVENIDA OBREGÓN Y AVENIDA TLAXCALA, EN SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 5,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0212 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		
	124,561.97	124,561.97	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0213	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 17 ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y AVENIDA TLAXCALA, EN SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 5,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0213 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		
	102,464.08	102,464.08	0.00	0.00			
C-00177/0223	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARRANZA "A", ENTRE CALLES 2 Y 4, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.				ALUMNOS 8,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0223 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0100		
	1,628,687.22	1,628,687.22	0.00	0.00			
C-00177/0224	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AV. LIBERTAD ENTRE AV. LIBERTAD (0+078) Y AV. LIBERTAD (0+167.50) INCLUYENDO APROCHES DEL CRUCERO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.				ALUMNOS 8,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0224 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0100		
	908,851.73	908,851.73	0.00	0.00			
C-00177/0248	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. JUÁREZ, ENTRE CALLES 2 Y 6, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.				PERSONAS 8,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0248 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0100		
	3,014,482.50	3,014,482.50	0.00	0.00			
P-00020/0115	REHABILITACIÓN DE VADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ENRIQUE AMARILLAS OCHOA ENTRE CALLES ISMAEL AMARILLAS SALAS Y DEL DEPORTE, EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS.				PERSONAS 5,699	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0115 - 1200005800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
	72,430.55	72,430.55	0.00	0.00			
P-00020/0116	REHABILITACIÓN DE VADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ENRIQUE AMARILLAS OCHOA, ENTRE CALLES LIBERTAD Y CERRO PELÓN, EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS.				PERSONAS 5,699	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0116 - 1200005800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
	72,430.55	72,430.55	0.00	0.00			
P-00020/0129	REHABILITACIÓN DE VADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE CALLEJÓN CODORACHIC (0+000), Y CALLE FAUSTO TOPETE (0+017) EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS				PERSONAS 5,699	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0129 - 1200005800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
	124,880.26	124,880.26	0.00	0.00			
P-00020/0020	REHABILITACIÓN DE CRUCERO EN UNA SECCIÓN DE 45 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR, EN CALLE ALAMEDA Y VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA CUEVA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA.				PERSONAS 1,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0020 - 1200005900-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		
	32,468.87	32,468.87	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
P-00020/0117	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCERO DE CALLE ALAMEDA Y CALLE ALVARO OBREGÓN, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA CUEVA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA.						
	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA			PERSONAS	0.00	100.00
					1,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	57,444.92	57,444.92	0.00	0.00	P-00020/0117 - 1200005900-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		
P-00020/0145	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE SAN BENITO Y AVENIDA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA.						
	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA			PERSONAS	0.00	100.00
					1,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14,985.47	14,985.47	0.00	0.00	P-00020/0145 - 1200005900-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0800		
P-00020/0166	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALAMEDA ENTRE CALLE ALAMEDA (0+032) Y CALLE ALAMEDA (0+040), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA.						
	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA			PERSONAS	0.00	100.00
					1,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00	P-00020/0166 - 1200005900-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0800		
P-00020/0021	BACHEO EN AV. AGUSTIN YAÑES ENTRE CALLES ALLENDE Y AGUSTIN RODRIGUEZ, EN SANTA ANA MUNICIPIO DE SANTA ANA.						
	SANTA ANA	SANTA ANA			PERSONAS	0.00	100.00
					4,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	147,358.70	147,358.70	0.00	0.00	P-00020/0021 - 1200006000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300		
P-00020/0118	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE AV. OBREGÓN Y AV. FERROCARRIL, EN SANTA ANA MUNICIPIO DE SANTA ANA.						
	SANTA ANA	SANTA ANA			PERSONAS	0.00	100.00
					45		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	222,286.85	222,286.85	0.00	0.00	P-00020/0118 - 1200006000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300		
P-00020/0119	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE AV. BENITO JUÁREZ (0+000) Y CALLE FRANCISCO I. MADERO (0+011), EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE SANTA CRUZ.						
	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ			PERSONAS	0.00	100.00
					1,038		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	109,894.62	109,894.62	0.00	0.00	P-00020/0119 - 1200006100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0300		
C-00177/0201	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE DE ACCESO A LA DELEGACIÓN CERRO PRIETO ENTRE CARRETERA SARIC-ALTAR (0+000) Y CALLE DE ACCESO A LA DELEGACIÓN CERRO PRIETO (0+810), EN EL MUNICIPIO DE SÁRIC.						
	SÁRIC	CERRO PRIETO 1			PERSONAS	0.00	100.00
					353		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	62,440.13	62,440.13	0.00	0.00	C-00177/0201 - 1200006200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0200		
P-00020/0034	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 160 M2 EN CRUCE DE AV. GUERRERO Y CALLE DOS (CONTIGUA A PLAZA DE REBEICO), EN LA LOCALIDAD DE REBEICO MUNICIPIO DE SOYOPA.						
	SOYOPA	REBEICO			PERSONAS	0.00	100.00
					155		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	95,908.04	95,908.04	0.00	0.00	P-00020/0034 - 1200006300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
P-00020/0035	PAVIMENTACIÓN EN CARRETERA ADOLFO LÓPEZ MATEOS DESDE EL CADENAMIENTO 1+400 HASTA CALLE EMILIANO ZAPATA A ÁREA RECREATIVA EL PANGO CADENAMIENTO 1+460, EN LA LOCALIDAD DE SOYOPA MUNICIPIO DE SOYOPA.				PERSONAS	0.00	100.00
	SOYOPA	SOYOPA			130		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	228,780.63	228,780.63	0.00	0.00	P-00020/0035 - 1200006300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		
P-00020/0130	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA ADOLFO LÓPEZ MATEOS DESDE CARRETERA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (1+460) HASTA CARRETERA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (1+483) (CARRIL ORIENTE), EN LA LOCALIDAD DE SOYOPA MUNICIPIO DE SOYOPA				PERSONAS	0.00	100.00
	SOYOPA	SOYOPA			130		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	87,416.18	87,416.18	0.00	0.00	P-00020/0130 - 1200006300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		
C-00177/0104	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE MUNICIPIO DE TEPACHE.				PERSONAS	0.00	100.00
	TEPACHE	TEPACHE			1,300		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	87,416.18	87,416.18	0.00	0.00	C-00177/0104 - 1200006500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
P-00020/0123	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO DE ACCESO A EJIDO LAS PLAYITAS UNO, E.C. CARRETERA ESTATAL 181 (0+000) Y EJIDO LAS PLAYITAS UNO (1+000), LOCALIDAD EJIDO LAS PLAYITAS UNO, MUNICIPIO DE TRINCHERAS				PERSONAS	0.00	100.00
	TRINCHERAS	TRINCHERAS			52		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,976.05	24,976.05	0.00	0.00	P-00020/0123 - 1200006600-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0200		
P-00020/0022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PEDRO MARIA ANAYA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO EN LA HEROICA URES MUNICIPIO DE URES.				PERSONAS	0.00	100.00
	URES	HEROICA CIUDAD DE URES			5,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	229,779.67	229,779.67	0.00	0.00	P-00020/0022 - 1200006800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
P-00020/0126	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PEDRO MARÍA ANAYA ENTRE AV. JOSÉ LAFONTAINE Y AV. MELCHOR OCAMPO, EN LA HEROICA URES MUNICIPIO DE URES.				PERSONAS	0.00	100.00
	URES	HEROICA CIUDAD DE URES			5,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	137,590.71	137,590.71	0.00	0.00	P-00020/0126 - 1200006800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0500		
P-00020/0169	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE AVE. VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO (0+000) Y AVE. VICENTE GUERRERO (0+031), EN LA HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES.				PERSONAS	0.00	100.00
	URES	HEROICA CIUDAD DE URES			5,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	128,616.90	128,616.90	0.00	0.00	P-00020/0169 - 1200006800-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0500		
P-00020/0023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE URREA ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO.				PERSONAS	0.00	100.00
	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO			1,700		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	99,904.20	99,904.20	0.00	0.00	P-00020/0023 - 1200006900-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

P-00020/0127	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GRAL. JOSÉ URREA, ENTRE CALLES FRANCISCO JAVIER MINA (0+000) Y CALLE GRAL. JOSÉ URREA (0+012.9) EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO.	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO		PERSONAS 1,700	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14,985.63	14,985.63	0.00	0.00	P-00020/0127 - 1200006900-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0600		
C-00177/0204	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE CORONEL SÁNCHEZ ENTRE CALLE L. OJEDA Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE MATAPE MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA.	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)		PERSONAS 629	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	49,952.10	49,952.10	0.00	0.00	C-00177/0204 - 1200007000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		
P-00020/0036	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO SOTO ENTRE METATES CUATES E IGNACIO ZARAGOZA LOCALIDAD DE MATAPE MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA.	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)		PERSONAS 629	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	42,459.29	42,459.29	0.00	0.00	P-00020/0036 - 1200007000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0800		
C-00177/0205	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES CAJEME Y NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE YÉCORA MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	YÉCORA		PERSONAS 2,920	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	329,683.87	329,683.87	0.00	0.00	C-00177/0205 - 1200007100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0900		
C-00123/0158	RECARPETEO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO Y BOULEVARD DE LAS AMERICAS, COLONIA LA BOTELLA, EN SONOYTA MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA		PERSONAS 16,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,193,209.53	4,193,209.53	0.00	0.00	C-00123/0158 - 1200007200-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
C-00123/0159	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 6 ENTRE AVENIDA "D" Y AVENIDA "I", COLONIA HOMBRES BLANCOS, EN SONOYTA MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA		PERSONAS 16,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,606,790.47	4,606,790.47	0.00	0.00	C-00123/0159 - 1200007200-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
C-00177/0109	BACHEO EN CALLE PILAR ORTEGA ENTRE BLVD. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y CALLE "B" NORTE COLONIA PAPAGO, EN CALLE 2 ENTRE CALLE "B" Y CALLE "C" SUR COLONIA PAPAGO, EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. FCO. EUSEBIO KINO Y JAVIER MINA COLONIA CENTRO, EN CALLE DE LA ALBERCA ENTRE BLVD. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y FINAL COLONIA HOMBRES BLANCOS, EN CALLE "D" ENTRE BLVD. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y CALLE 9 COLONIA HOMBRES BLANCOS, EN CALLE JAVIER MINA ENTRE AVENIDA OBREGÓN Y CALLE HERMOSILLO COLONIA BURÓCRATA, DE LA LOCALIDAD DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA		PERSONAS 12,849	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	197,310.80	197,310.80	0.00	0.00	C-00177/0109 - 1200007200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		
C-00177/0171	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DOS ENTRE AVENIDA "D" Y AVENIDA "B", EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA		PERSONAS 12,849	0.00	100.00

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0171 - 1200007200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR0100		
	384,631.18	384,631.18	0.00	0.00			
C-00177/0219	RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DIEZ ENTRE AVENIDA "B" (0+000) Y CALLE DIEZ (0+113.00), COLONIA HOMBRES BLANCOS, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.						
	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA			PERSONAS	0.00	100.00
					12,849		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0219 - 1200007200-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0100		
	442,071.25	442,071.25	0.00	0.00			
C-00177/0232	RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ALTAR ENTRE CALZADA DEL BOSQUE Y CALLE PETRA SANTOS, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.						
	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA			PERSONAS	0.00	100.00
					12,849		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0232 - 1200007200-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0100		
	561,360.97	561,360.97	0.00	0.00			
C-00177/0233	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO Y EN CALLE 6 ENTRE BLVD. BENEMÉRITO LAS AMÉRICAS Y CALLE D, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.						
	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA			PERSONAS	0.00	100.00
					12,849		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0233 - 1200007200-4201E102KN7291A1-852011-2325PR0100		
	225,351.53	225,351.53	0.00	0.00			
C-00177/0162	RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FRATERNIDAD ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO BENITO JUÁREZ.						
	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)			PERSONAS	0.00	100.00
					13,770		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0162 - 1200007300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1200		
	329,683.87	329,683.87	0.00	0.00			
C-00177/0131	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE DE 5 CMS EN CALLE REFORMA ENTRE C. HUIRIVIS Y C. COCORIT, COL. ARBOLEDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO			PERSONAS	0.00	100.00
					14,136		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0131 - 1200007400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
	57,444.92	57,444.92	0.00	0.00			
C-00177/0198	RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE HUIRIVIS (0+000) Y CALLE REFORMA (0+047.23), EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO			PERSONAS	0.00	100.00
					7,718		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0198 - 1200007400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR1000		
	162,344.33	162,344.33	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	216,099,019.61	216,099,019.61	0.00	0.00		276	

SI - VIALIDADES URBANAS

C-00148/0194	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DEL SECTOR 1, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS	0.00	100.00
					100,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0194 - 1200002000-4201E102KN7291A1-853011-2315A01101		
	25,104,294.71	25,104,294.71	0.00	0.00			

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SI - VIALIDADES URBANAS

C-00148/0195	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DEL SECTOR 2, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		ALUMNOS 100,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22,624,431.93	22,624,431.93	0.00	0.00			
					C-00148/0195 - 1200002000-4201E102KN7291A1-853011-2315A01101		
C-00148/0196	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DEL SECTOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		ALUMNOS 100,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	25,642,640.82	25,642,640.82	0.00	0.00			
					C-00148/0196 - 1200002000-4201E102KN7291A1-853011-2315A01101		
C-00148/0197	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DEL SECTOR 4, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		ALUMNOS 100,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22,724,479.06	22,724,479.06	0.00	0.00			
					C-00148/0197 - 1200002000-4201E102KN7291A1-853011-2315A01101		
C-00148/0198	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DEL SECTOR 5, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	VARIAS		ALUMNOS 100,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,467,753.48	24,467,753.48	0.00	0.00			
					C-00148/0198 - 1200002000-4201E102KN7291A1-853011-2315A01101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	120,563,600.00	120,563,600.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
						5	

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00123/0164	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL BOSQUE II, EN SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 5,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	10,001,149.28	10,001,149.28	0.00	0.00			
					C-00123/0164 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
C-00123/0162	REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE DUELA DE MADERA DEPORTIVA, RECUBRIMIENTO ACRÍLICO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EN CENTRO DE USOS MÚLTIPLES, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA		PERSONAS 13,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,520,000.00	3,520,000.00	0.00	0.00			
					C-00123/0162 - 1200007200-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	13,521,149.28	13,521,149.28	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
						2	

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00123/0130	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	VARIAS		PERSONAS 57,000	0.00	100.00
	31,564,800.00	31,564,800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00123/0130 - 1200005000-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00123/0129	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS	0.00	0.00
					178,000		
	56,816,640.00	56,816,640.00	0.00	0.00	C-00123/0129 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00123/0128	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES				PERSONAS	0.00	0.00
					15,000		
	16,834,560.00	16,834,560.00	0.00	0.00	C-00123/0128 - 1200007200-4201E102KN7291A1-853011-2311EO0101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	105,216,000.00	105,216,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	3	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00168/0086	AMPLIACIÓN DE 1,748.50 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO Y 3,390.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, EN EL SECTOR SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA				PERSONAS	0.00	0.00
					2,905		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0086 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0400		
	1,995,402.67	1,995,402.67	0.00	0.00			
C-00168/0087	CONSTRUCCIÓN DE 1,004 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 57.00 M DE TUBERÍA DE FO.FO. CED. 40 DE 8" DE DIÁMETRO Y TREN DE LLENADO PARA TANQUE ELEVADO CON 33.00 M DE TUBERÍA DE FO.FO. CED. 40 DE 8" DE DIÁMETRO EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA				PERSONAS	0.00	100.00
					400		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0087 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0400		
	794,057.62	794,057.62	0.00	0.00			
P-00018/0110	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DE 1,748.50 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO Y 3,390.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, EN EL SECTOR SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA				PERSONAS	0.00	100.00
					2,905		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0110 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0400		
	39,908.05	39,908.05	0.00	0.00			
P-00018/0111	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1,004 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 57.00 M DE TUBERÍA DE FO.FO. CED. 40 DE 8" DE DIÁMETRO Y TREN DE LLENADO PARA TANQUE ELEVADO CON 33.00 M DE TUBERÍA DE FO.FO. CED. 40 DE 8" DE DIÁMETRO EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA				PERSONAS	0.00	100.00
					400		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0111 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0400		
	15,881.15	15,881.15	0.00	0.00			
C-00168/0094	CONSTRUCCIÓN 2,656.08 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,576.89 M DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME				PERSONAS	0.00	100.00
					130,248		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0094 - 1200002000-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1100		
	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00			

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
P-00018/0125	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 2,656.08 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,576.89 M DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME				PERSONAS 130,248	0.00	100.00
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0125 - 1200002000-4201E102KN7291A1-852011-2325ON1100		
	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00			
C-00168/0073	AMPLIACIÓN DE 4,740 M DE TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO DE RED DE AGUA POTABLE Y 160 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LIBERTAD, LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 640	0.00	100.00
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0073 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0100		
	1,699,729.81	1,699,729.81	0.00	0.00			
C-00168/0074	CONSTRUCCIÓN DE 1,260 M DE TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 30.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, 30.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO Y 60.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y EQUIPAMIENTOS PARA SECTORIZACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN FELIPE, SECTOR HIDROMÉTRICO 5, LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 12,441	0.00	100.00
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0074 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0100		
	826,384.01	826,384.01	0.00	0.00			
C-00168/0075	CONSTRUCCIÓN DE 630.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA 10 DE ABRIL, LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 14,990	0.00	100.00
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0075 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0100		
	457,521.63	457,521.63	0.00	0.00			
P-00018/0097	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DE 4,740 M DE TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO DE RED DE AGUA POTABLE Y 160 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LIBERTAD, LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 640	0.00	100.00
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0097 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0100		
	33,994.60	33,994.60	0.00	0.00			
P-00018/0098	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1,260 M DE TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 30.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, 30.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO Y 60.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y EQUIPAMIENTOS PARA SECTORIZACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN FELIPE, SECTOR HIDROMÉTRICO 5, LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 12,441	0.00	100.00
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0098 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0100		
	16,527.68	16,527.68	0.00	0.00			
P-00018/0099	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 630.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA 10 DE ABRIL, LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 14,990	0.00	100.00
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0099 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0100		
	9,150.43	9,150.43	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	17,075,557.65	17,075,557.65	0.00	0.00		12	

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00168/0088	REPOSICIÓN DE 1,149.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 306.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 12" DE DIÁMETRO Y 175 DESCARGAS DOMICILIARIAS, DE CALLE 14 A 16 ENTRE AVENIDAS 14 A 17, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONAS	0.00	100.00
					4,822		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,607,481.52	1,607,481.52	0.00	0.00	C-00168/0088 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0400		
C-00168/0089	REPOSICIÓN DE 965.00 M DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18" DE DIÁMETRO Y LA REPARACIÓN DE 98 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS 35 A 44-A EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONAS	0.00	100.00
					17,855		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,379,448.53	1,379,448.53	0.00	0.00	C-00168/0089 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0400		
P-00018/0112	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REPOSICIÓN DE 1,149.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 306.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 12" DE DIÁMETRO Y 175 DESCARGAS DOMICILIARIAS, DE CALLE 14 A 16 ENTRE AVENIDAS 14 A 17, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONAS	0.00	100.00
					4,822		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	34,584.24	34,584.24	0.00	0.00	P-00018/0112 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0400		
P-00018/0113	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REPOSICIÓN DE 965.00 M DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18" DE DIÁMETRO Y LA REPARACIÓN DE 98 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS 35 A 44-A EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONAS	0.00	100.00
					17,855		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	27,607.00	27,607.00	0.00	0.00	P-00018/0113 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0400		
C-00168/0076	AMPLIACIÓN DE 3,078 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO EN LA COLONIA MÉXICO, 29 POZOS DE VISITA, 455 DESCARGAS DOMICILIARIAS, DE AV. 20 DE NOVIEMBRE A AV. LEY DE ALFABETIZACIÓN, ENTRE CALLES 43 Y 48; EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE 1,342.00 ML DE EMISOR A PRESIÓN DE 8" Y 10" DE DIÁMETRO PARA AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS	0.00	100.00
					1,820		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,401,113.68	3,401,113.68	0.00	0.00	C-00168/0076 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0100		
P-00018/0100	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DE 3,078 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO EN LA COLONIA MÉXICO, 29 POZOS DE VISITA, 455 DESCARGAS DOMICILIARIAS, DE AV. 20 DE NOVIEMBRE A AV. LEY DE ALFABETIZACIÓN, ENTRE CALLES 43 Y 48; EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE 1,342.00 ML DE EMISOR A PRESIÓN DE 8" Y 10" DE DIÁMETRO PARA AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS	0.00	100.00
					1,820		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	73,943.11	73,943.11	0.00	0.00	P-00018/0100 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,524,178.08	6,524,178.08	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
						6	

U5 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
U5 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)							
C-00168/0095	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 100 L/S EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO (PRIMERA ETAPA)						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			PERSONAS	0.00	100.00
					100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	C-00168/0095 - 1200005000-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0100		
P-00018/0126	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 100 L/S EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO (PRIMERA ETAPA)						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			PERSONAS	0.00	100.00
					100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	P-00018/0126 - 1200005000-4201E102KN7291A1-852011-2325ON0100		
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	25,425,000.00	25,425,000.00	0.00	0.00		2	
	105,216,000.00	105,216,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia	3	Obras
	464,504,150.24	464,504,150.24	0.00	0.00		401	



GOBIERNO
DE **SONORA**

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA							
C-00166/0019	ADECUACIONES DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 264,782	0.00	100.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00166/0019 - 1300000400-1202E103E12041T3-414061-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00166/0020	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE SAN LUIS RÍO COLORADO (SEGUNDA ETAPA)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 199,021	0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00166/0020 - 1300000400-1202E103E12041T3-414061-2311A00101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00166/0010	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CIF Y SEMEFO EN GUAYMAS (PRIMERA ETAPA)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 156,863	0.00	0.00
	41,000,000.00	41,000,000.00	0.00	0.00	C-00166/0010 - 1300000800-1202E103E12421A3-414061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00166/0011	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE SERVICIOS PERICIALES, UBICADO EN EL CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 436,484	0.00	0.00
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00166/0011 - 1300000800-1202E103E12421A3-414061-2311A01101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00166/0012	CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS PARA ARCHIVOS TRANSITORIOS EN EDIFICIO VILDOSOLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 936,263	0.00	0.00
	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	C-00166/0012 - 1300000800-1202E103E12421A3-414061-2311A00701		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00166/0013	ADECUACIÓN PARA ÁREA DE ARCHIVO Y BODEGA EN EL CENTRO INTEGRAL DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 264,782	0.00	0.00
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00166/0013 - 1300000800-1202E103E12421A3-414061-2311A00301		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00166/0014	AMPLIACIÓN DELEGACIÓN OBREGÓN EN CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN OBREGÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 436,484	0.00	0.00
	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	C-00166/0014 - 1300000800-1202E103E12421A3-414061-2311A01101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00166/0015	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN GUAYMAS (PRIMERA ETAPA)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 156,863	0.00	0.00
	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	C-00166/0015 - 1300000800-1202E103E12421A3-414061-2311A01001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00166/0016	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN SAN LUIS RÍO COLORADO (PRIMERA ETAPA)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 199,021	0.00	0.00
	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	0.00	C-00166/0016 - 1300000800-1202E103E12421A3-414061-2311A00101		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA							
C-00166/0017	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN PUERTO PEÑASCO (PRIMERA ETAPA)				PERSONAS	0.00	0.00
	PUERTO PEÑASCO				62,689		
	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00166/0017 - 1300000800-1202E103E12421A3-414061-2311A00101		
C-00166/0018	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CIF Y SEMEFO EN CIUDAD OBREGÓN CAJEME				PERSONAS	0.00	0.00
	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)				436,484		
	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00166/0018 - 1300000800-1202E103E12421A3-414061-2311A01101		
	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	11	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia	11	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00		0	



ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad							Av.	Av.
No. Obra / Proyecto		Localidad			Meta	Beneficiario	Físico %	Finan %
Municipio								
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
2,110,236,380.00	2,110,236,380.00	0.00	0.00	Total General		750	Obras	
5,199,509,314.65	5,199,509,314.65	0.00	0.00			1,245		



GOBIERNO
DE **SONORA**

Apéndice I

RESÚMENES



GOBIERNO
DE **SONORA**

Resumen por Dependencia

RESUMEN POR DEPENDENCIA

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		110,500,000.00 53,507,201.49	110,500,000.00 53,507,201.49	0.00 0.00	0.00 0.00	4 7
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		179,413,283.00 192,373,924.88	179,413,283.00 192,373,924.88	0.00 0.00	0.00 0.00	96 127
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA		20,000,000.00 44,773,841.06	20,000,000.00 44,773,841.06	0.00 0.00	0.00 0.00	12 42
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA		35,000,000.00 281,721,583.89	35,000,000.00 281,721,583.89	0.00 0.00	0.00 0.00	6 88
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		1,329,907,097.00 1,874,047,469.47	1,329,907,097.00 1,874,047,469.47	0.00 0.00	0.00 0.00	550 492
SECRETARÍA DE ECONOMÍA		0.00 10,035,111.00	0.00 10,035,111.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0 1
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA		260,000,000.00 2,278,546,032.62	260,000,000.00 2,278,546,032.62	0.00 0.00	0.00 0.00	68 87
DESARROLLO MUNICIPAL		105,216,000.00 464,504,150.24	105,216,000.00 464,504,150.24	0.00 0.00	0.00 0.00	3 401
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA		70,200,000.00 0.00	70,200,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	11 0
TOTAL GENERAL		2,110,236,380.00 5,199,509,314.65	2,110,236,380.00 5,199,509,314.65	0.00 0.00	0.00 0.00	750 1,245



GOBIERNO
DE **SONORA**

Resumen por Dependencia - Modalidad

RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Proyectos
Modalidad	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA						
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA		110,500,000.00	110,500,000.00	0.00	0.00	4
		53,507,201.49	53,507,201.49	0.00	0.00	7
TOTAL DEPENDENCIA		110,500,000.00	110,500,000.00	0.00	0.00	4
		53,507,201.49	53,507,201.49	0.00	0.00	7
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		15,070,538.79	15,070,538.79	0.00	0.00	10
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		7,750,000.00	7,750,000.00	0.00	0.00	7
		11,899,592.20	11,899,592.20	0.00	0.00	9
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9
		1,083,008.42	1,083,008.42	0.00	0.00	1
[SE] URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		11,858,185.00	11,858,185.00	0.00	0.00	2
[SH] VIVIENDA DIGNA		129,900,000.00	129,900,000.00	0.00	0.00	55
		140,472,746.97	140,472,746.97	0.00	0.00	92
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		1,573,120.73	1,573,120.73	0.00	0.00	3
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	8
		5,517,242.72	5,517,242.72	0.00	0.00	6
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		20,763,283.00	20,763,283.00	0.00	0.00	17
		4,899,490.05	4,899,490.05	0.00	0.00	4
TOTAL DEPENDENCIA		179,413,283.00	179,413,283.00	0.00	0.00	96
		192,373,924.88	192,373,924.88	0.00	0.00	127
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA						
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		24,773,841.06	24,773,841.06	0.00	0.00	30
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	12
		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	12
TOTAL DEPENDENCIA		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	12
		44,773,841.06	44,773,841.06	0.00	0.00	42
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		22,475,595.54	22,475,595.54	0.00	0.00	2
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		20,188,235.68	20,188,235.68	0.00	0.00	1
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0

RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Proyectos
Modalidad	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	
[SO] CENTROS DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		239,057,752.67	239,057,752.67	0.00	0.00	85
TOTAL DEPENDENCIA		35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	6
		281,721,583.89	281,721,583.89	0.00	0.00	88
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO						
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN		414,657,097.00	414,657,097.00	0.00	0.00	334
		626,130,200.80	626,130,200.80	0.00	0.00	140
[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		65,773,300.46	65,773,300.46	0.00	0.00	1
[3P] DESARROLLO DE TECNOLOGÍA		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[5A] CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		31,194,726.99	31,194,726.99	0.00	0.00	2
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO		8,142,909.30	8,142,909.30	0.00	0.00	2
		4,111,298.92	4,111,298.92	0.00	0.00	1
[5D] URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		7,929,647.24	7,929,647.24	0.00	0.00	5
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE		20,840,500.00	20,840,500.00	0.00	0.00	12
		74,824,586.39	74,824,586.39	0.00	0.00	55
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		7,521,321.95	7,521,321.95	0.00	0.00	4
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		354,646.65	354,646.65	0.00	0.00	1
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		93,087,975.81	93,087,975.81	0.00	0.00	13
[CO] SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		20,067,005.49	20,067,005.49	0.00	0.00	4
[ED] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS		9,624,000.00	9,624,000.00	0.00	0.00	8
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[S5] PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1
		12,024,068.23	12,024,068.23	0.00	0.00	2
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		25,984,418.46	25,984,418.46	0.00	0.00	10
		31,816,686.87	31,816,686.87	0.00	0.00	11
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		546,965.76	546,965.76	0.00	0.00	2
		5,680,779.66	5,680,779.66	0.00	0.00	5
[SE] URBANIZACIÓN		128,614,275.36	128,614,275.36	0.00	0.00	37
		106,204,350.81	106,204,350.81	0.00	0.00	69
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		40,120,121.12	40,120,121.12	0.00	0.00	6
		96,368,467.35	96,368,467.35	0.00	0.00	10
[SG] ELECTRIFICACIÓN		46,877,008.00	46,877,008.00	0.00	0.00	6
		71,622,888.26	71,622,888.26	0.00	0.00	9
[SH] VIVIENDA DIGNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		237,800.00	237,800.00	0.00	0.00	1

RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatel	Federal	Otros	Proyectos
Modalidad	Devengado:	Total	Estatel	Federal	Otros	
[SI] VIALIDADES URBANAS		43,243,741.74	43,243,741.74	0.00	0.00	13
		176,249,413.49	176,249,413.49	0.00	0.00	24
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		38,156,060.26	38,156,060.26	0.00	0.00	15
		13,246,810.64	13,246,810.64	0.00	0.00	14
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	1
		3,605,650.29	3,605,650.29	0.00	0.00	4
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		405,250,000.00	405,250,000.00	0.00	0.00	73
		146,437,848.83	146,437,848.83	0.00	0.00	76
[TJ] INFRAESTRUCTURA PECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		1,134,513.11	1,134,513.11	0.00	0.00	1
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		5,350,000.00	5,350,000.00	0.00	0.00	2
		31,474,045.51	31,474,045.51	0.00	0.00	10
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		12,050,000.00	12,050,000.00	0.00	0.00	3
		11,752,445.49	11,752,445.49	0.00	0.00	4
[UB] CAMINOS RURALES		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	2
		134,049.52	134,049.52	0.00	0.00	1
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		100,350,000.00	100,350,000.00	0.00	0.00	18
		234,034,806.33	234,034,806.33	0.00	0.00	24
[UE] SITIOS HISTÓRICOS		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	2
		1,028,134.38	1,028,134.38	0.00	0.00	1
TOTAL DEPENDENCIA		1,329,907,097.00	1,329,907,097.00	0.00	0.00	550
		1,874,047,469.47	1,874,047,469.47	0.00	0.00	492

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		10,035,111.00	10,035,111.00	0.00	0.00	1
TOTAL DEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		10,035,111.00	10,035,111.00	0.00	0.00	1

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1
		7,305,777.01	7,305,777.01	0.00	0.00	3
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		53,027,257.10	53,027,257.10	0.00	0.00	16
		43,887,419.77	43,887,419.77	0.00	0.00	18
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		27,062,352.72	27,062,352.72	0.00	0.00	3
		41,247,560.83	41,247,560.83	0.00	0.00	21
[TG] DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,094,900,000.00	2,094,900,000.00	0.00	0.00	13
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		59,702,718.11	59,702,718.11	0.00	0.00	28
		51,477,594.69	51,477,594.69	0.00	0.00	16
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		77,917,988.05	77,917,988.05	0.00	0.00	9
		31,003,139.81	31,003,139.81	0.00	0.00	11

RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatat	Federal	Otros	Proyectos
Modalidad	Devengado:	Total	Estatat	Federal	Otros	
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		41,289,684.02	41,289,684.02	0.00	0.00	11
		8,724,540.51	8,724,540.51	0.00	0.00	5
TOTAL DEPENDENCIA		260,000,000.00	260,000,000.00	0.00	0.00	68
		2,278,546,032.62	2,278,546,032.62	0.00	0.00	87

DESARROLLO MUNICIPAL

[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		4,706,169.43	4,706,169.43	0.00	0.00	5
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		1,623,383.35	1,623,383.35	0.00	0.00	3
[CO] SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,453,147.40	2,453,147.40	0.00	0.00	2
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		32,247,625.94	32,247,625.94	0.00	0.00	16
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		19,975,257.11	19,975,257.11	0.00	0.00	14
[SE] URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		4,290,062.39	4,290,062.39	0.00	0.00	58
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		216,099,019.61	216,099,019.61	0.00	0.00	276
[SI] VIALIDADES URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		120,563,600.00	120,563,600.00	0.00	0.00	5
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		13,521,149.28	13,521,149.28	0.00	0.00	2
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		105,216,000.00	105,216,000.00	0.00	0.00	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		17,075,557.65	17,075,557.65	0.00	0.00	12
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		6,524,178.08	6,524,178.08	0.00	0.00	6
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		25,425,000.00	25,425,000.00	0.00	0.00	2
TOTAL DEPENDENCIA		105,216,000.00	105,216,000.00	0.00	0.00	3
		464,504,150.24	464,504,150.24	0.00	0.00	401

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA

[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA		70,200,000.00	70,200,000.00	0.00	0.00	11
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DEPENDENCIA		70,200,000.00	70,200,000.00	0.00	0.00	11
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL GENERAL		2,110,236,380.00	2,110,236,380.00	0.00	0.00	750



RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	
Modalidad	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Proyectos
		5,199,509,314.65	5,199,509,314.65	0.00	0.00	1,245



GOBIERNO
DE **SONORA**

Resumen por Eje Rector

RESUMEN POR EJE RECTOR

Eje Rector	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
[E1] UN GOBIERNO PARA TODAS Y TODOS		1,122,823,097.00	1,122,823,097.00	0.00	0.00	436
		1,536,728,550.52	1,536,728,550.52	0.00	0.00	733
[E2] EL PRESUPUESTO SOCIAL MAS GRANDE DE LA HISTORIA		214,413,283.00	214,413,283.00	0.00	0.00	102
		474,095,508.77	474,095,508.77	0.00	0.00	215
[E3] LA IGUALDAD EFECTIVA DE LOS DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		10,035,111.00	10,035,111.00	0.00	0.00	1
[E4] UNA COORDINACIÓN HISTÓRICA ENTRE DESARROLLO Y SEGURIDAD		773,000,000.00	773,000,000.00	0.00	0.00	212
		3,178,650,144.36	3,178,650,144.36	0.00	0.00	296
TOTAL GENERAL		2,110,236,380.00	2,110,236,380.00	0.00	0.00	750
		5,199,509,314.65	5,199,509,314.65	0.00	0.00	1,245



GOBIERNO
DE **SONORA**

Resumen por Modalidad

RESUMEN POR MODALIDAD

Modalidad	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA		180,700,000.00	180,700,000.00	0.00	0.00	15
		146,595,177.30	146,595,177.30	0.00	0.00	20
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN		414,657,097.00	414,657,097.00	0.00	0.00	334
		650,904,041.86	650,904,041.86	0.00	0.00	170
[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1
		73,079,077.47	73,079,077.47	0.00	0.00	4
[3P] DESARROLLO DE TECNOLOGÍA		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[5A] CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		31,194,726.99	31,194,726.99	0.00	0.00	2
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO		8,142,909.30	8,142,909.30	0.00	0.00	2
		4,111,298.92	4,111,298.92	0.00	0.00	1
[5D] URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		7,929,647.24	7,929,647.24	0.00	0.00	5
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE		20,840,500.00	20,840,500.00	0.00	0.00	12
		94,601,294.61	94,601,294.61	0.00	0.00	70
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		31,620,300.84	31,620,300.84	0.00	0.00	9
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		20,542,882.33	20,542,882.33	0.00	0.00	2
[CO] SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		22,520,152.89	22,520,152.89	0.00	0.00	6
[ED] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS		9,624,000.00	9,624,000.00	0.00	0.00	8
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[S5] PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1
		12,024,068.23	12,024,068.23	0.00	0.00	2
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		86,761,675.56	86,761,675.56	0.00	0.00	33
		119,851,324.78	119,851,324.78	0.00	0.00	54
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		36,609,318.48	36,609,318.48	0.00	0.00	14
		67,986,606.02	67,986,606.02	0.00	0.00	41
[SE] URBANIZACIÓN		128,614,275.36	128,614,275.36	0.00	0.00	37
		122,352,598.20	122,352,598.20	0.00	0.00	129
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		40,120,121.12	40,120,121.12	0.00	0.00	6
		312,467,486.96	312,467,486.96	0.00	0.00	286
[SG] ELECTRIFICACIÓN		46,877,008.00	46,877,008.00	0.00	0.00	6
		71,622,888.26	71,622,888.26	0.00	0.00	9
[SH] VIVIENDA DIGNA		129,900,000.00	129,900,000.00	0.00	0.00	55
		140,710,546.97	140,710,546.97	0.00	0.00	93
[SI] VIALIDADES URBANAS		43,243,741.74	43,243,741.74	0.00	0.00	13
		296,813,013.49	296,813,013.49	0.00	0.00	29

RESUMEN POR MODALIDAD

Modalidad	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		58,156,060.26	58,156,060.26	0.00	0.00	27
		46,767,959.92	46,767,959.92	0.00	0.00	28
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		37,250,000.00	37,250,000.00	0.00	0.00	7
		3,605,650.29	3,605,650.29	0.00	0.00	4
[SO] CENTROS DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		239,057,752.67	239,057,752.67	0.00	0.00	85
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		510,466,000.00	510,466,000.00	0.00	0.00	76
		148,010,969.56	148,010,969.56	0.00	0.00	79
[TG] DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,094,900,000.00	2,094,900,000.00	0.00	0.00	13
[TJ] INFRAESTRUCTURA PECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		1,134,513.11	1,134,513.11	0.00	0.00	1
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		77,052,718.11	77,052,718.11	0.00	0.00	38
		115,579,551.57	115,579,551.57	0.00	0.00	45
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		110,731,271.05	110,731,271.05	0.00	0.00	29
		54,179,253.43	54,179,253.43	0.00	0.00	25
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		41,289,684.02	41,289,684.02	0.00	0.00	11
		34,149,540.51	34,149,540.51	0.00	0.00	7
[UB] CAMINOS RURALES		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	2
		134,049.52	134,049.52	0.00	0.00	1
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		100,350,000.00	100,350,000.00	0.00	0.00	18
		234,034,806.33	234,034,806.33	0.00	0.00	24
[UE] SITIOS HISTÓRICOS		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	2
		1,028,134.38	1,028,134.38	0.00	0.00	1
TOTAL GENERAL		2,110,236,380.00	2,110,236,380.00	0.00	0.00	750
		5,199,509,314.65	5,199,509,314.65	0.00	0.00	1,245



GOBIERNO
DE **SONORA**

Resumen por Municipio

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	
PUERTO PEÑASCO		59,488,264.57	59,488,264.57	0.00	0.00	11
		88,708,390.48	88,708,390.48	0.00	0.00	28
CAJEME		71,721,747.57	71,721,747.57	0.00	0.00	32
		309,514,516.84	309,514,516.84	0.00	0.00	75
NAVOJOA		82,693,529.72	82,693,529.72	0.00	0.00	30
		106,131,738.94	106,131,738.94	0.00	0.00	50
SAN LUIS RÍO COLORADO		83,864,330.28	83,864,330.28	0.00	0.00	19
		120,382,600.01	120,382,600.01	0.00	0.00	62
CANANEA		30,909,224.62	30,909,224.62	0.00	0.00	13
		24,865,109.94	24,865,109.94	0.00	0.00	14
HUATABAMPO		29,920,775.38	29,920,775.38	0.00	0.00	16
		50,521,995.74	50,521,995.74	0.00	0.00	28
VARIOS		477,817,777.00	477,817,777.00	0.00	0.00	35
		2,619,573,333.23	2,619,573,333.23	0.00	0.00	46
EMPALME		42,340,526.36	42,340,526.36	0.00	0.00	22
		47,218,326.83	47,218,326.83	0.00	0.00	27
HERMOSILLO		336,338,882.18	336,338,882.18	0.00	0.00	96
		510,262,650.52	510,262,650.52	0.00	0.00	167
ETCHOJOA		27,050,709.72	27,050,709.72	0.00	0.00	24
		55,102,863.92	55,102,863.92	0.00	0.00	32
BENITO JUÁREZ		17,894,497.89	17,894,497.89	0.00	0.00	9
		24,805,818.28	24,805,818.28	0.00	0.00	13
BÁCUM		17,282,154.86	17,282,154.86	0.00	0.00	15
		15,879,199.10	15,879,199.10	0.00	0.00	25
ÁLAMOS		22,236,464.57	22,236,464.57	0.00	0.00	12
		52,300,620.58	52,300,620.58	0.00	0.00	36
BAVIÁCORA		13,265,379.47	13,265,379.47	0.00	0.00	5
		7,358,085.85	7,358,085.85	0.00	0.00	11
NOGALES		71,403,739.79	71,403,739.79	0.00	0.00	44
		97,446,258.75	97,446,258.75	0.00	0.00	38
GUAYMAS		204,322,433.10	204,322,433.10	0.00	0.00	44
		357,024,585.48	357,024,585.48	0.00	0.00	73
AGUA PRIETA		22,904,985.01	22,904,985.01	0.00	0.00	12
		155,260,839.14	155,260,839.14	0.00	0.00	48
NACÓZARI DE GARCÍA		12,721,154.88	12,721,154.88	0.00	0.00	8
		7,454,184.30	7,454,184.30	0.00	0.00	24
MAGDALENA		29,656,788.08	29,656,788.08	0.00	0.00	15
		19,261,442.68	19,261,442.68	0.00	0.00	15
SAN IGNACIO RÍO MUERTO		25,541,535.43	25,541,535.43	0.00	0.00	9
		29,337,894.82	29,337,894.82	0.00	0.00	17

RESUMEN POR MUNICIPIO


Municipio	Autorizado:	Total	Estatel	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatel	Federal	Otros	
CABORCA		23,975,775.38	23,975,775.38	0.00	0.00	16
		29,742,453.36	29,742,453.36	0.00	0.00	23
VILLA HIDALGO		1,178,069.76	1,178,069.76	0.00	0.00	2
		2,332,370.10	2,332,370.10	0.00	0.00	5
BACOACHI		13,345,624.18	13,345,624.18	0.00	0.00	6
		7,404,983.84	7,404,983.84	0.00	0.00	11
FRONTERAS		2,470,379.47	2,470,379.47	0.00	0.00	2
		25,181,283.85	25,181,283.85	0.00	0.00	11
TRINCHERAS		4,438,845.14	4,438,845.14	0.00	0.00	5
		3,316,908.34	3,316,908.34	0.00	0.00	7
BENJAMÍN HILL		7,031,552.10	7,031,552.10	0.00	0.00	6
		11,107,568.00	11,107,568.00	0.00	0.00	11
SAN PEDRO DE LA CUEVA		8,294,247.47	8,294,247.47	0.00	0.00	8
		6,899,257.90	6,899,257.90	0.00	0.00	9
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES		23,393,405.14	23,393,405.14	0.00	0.00	5
		43,540,903.92	43,540,903.92	0.00	0.00	16
SANTA ANA		33,332,530.61	33,332,530.61	0.00	0.00	12
		13,322,705.35	13,322,705.35	0.00	0.00	13
OPODEPE		9,458,069.76	9,458,069.76	0.00	0.00	6
		7,698,012.00	7,698,012.00	0.00	0.00	7
URES		15,433,346.04	15,433,346.04	0.00	0.00	11
		23,594,613.00	23,594,613.00	0.00	0.00	14
PITUIQUITO		4,177,309.72	4,177,309.72	0.00	0.00	3
		44,993,920.92	44,993,920.92	0.00	0.00	16
ACONCHI		15,864,966.54	15,864,966.54	0.00	0.00	4
		1,782,063.30	1,782,063.30	0.00	0.00	7
ALTAR		4,830,994.14	4,830,994.14	0.00	0.00	4
		17,331,908.55	17,331,908.55	0.00	0.00	7
ARIVECHI		2,986,930.24	2,986,930.24	0.00	0.00	3
		2,236,789.43	2,236,789.43	0.00	0.00	4
ARIZPE		16,711,498.16	16,711,498.16	0.00	0.00	5
		6,431,949.43	6,431,949.43	0.00	0.00	7
ÁTIL		1,468,464.57	1,468,464.57	0.00	0.00	2
		1,088,237.73	1,088,237.73	0.00	0.00	2
BACADÉHUACHI		3,665,000.00	3,665,000.00	0.00	0.00	4
		10,324,034.89	10,324,034.89	0.00	0.00	6
BACANORA		3,844,620.53	3,844,620.53	0.00	0.00	5
		1,124,496.00	1,124,496.00	0.00	0.00	2
BACERAC		4,265,000.60	4,265,000.60	0.00	0.00	4
		6,004,078.24	6,004,078.24	0.00	0.00	8

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	
BANÁMICH		10,533,169.39	10,533,169.39	0.00	0.00	3
		5,494,203.67	5,494,203.67	0.00	0.00	4
BAVISPE		13,579,224.62	13,579,224.62	0.00	0.00	9
		17,916,004.83	17,916,004.83	0.00	0.00	15
CARBÓ		5,036,154.86	5,036,154.86	0.00	0.00	4
		3,178,244.19	3,178,244.19	0.00	0.00	6
CUCURPE		3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	0.00	4
		1,798,927.34	1,798,927.34	0.00	0.00	3
CUMPAS		6,399,224.62	6,399,224.62	0.00	0.00	6
		17,562,532.37	17,562,532.37	0.00	0.00	17
DIVISADEROS		1,183,069.76	1,183,069.76	0.00	0.00	2
		891,751.45	891,751.45	0.00	0.00	2
GRANADOS		4,305,863.02	4,305,863.02	0.00	0.00	5
		1,740,435.96	1,740,435.96	0.00	0.00	3
HUACHINERA		7,327,645.41	7,327,645.41	0.00	0.00	6
		17,001,126.47	17,001,126.47	0.00	0.00	9
HUÁSBAS		4,752,309.72	4,752,309.72	0.00	0.00	5
		7,810,159.73	7,810,159.73	0.00	0.00	4
HUÉPAC		7,966,823.44	7,966,823.44	0.00	0.00	4
		1,227,950.01	1,227,950.01	0.00	0.00	3
ÍMURIS		2,674,659.47	2,674,659.47	0.00	0.00	5
		7,853,422.57	7,853,422.57	0.00	0.00	11
COLORADA, LA		4,904,855.84	4,904,855.84	0.00	0.00	4
		22,044,803.62	22,044,803.62	0.00	0.00	3
MAZATÁN		4,166,535.43	4,166,535.43	0.00	0.00	5
		19,091,597.66	19,091,597.66	0.00	0.00	7
MOCTEZUMA		27,865,385.47	27,865,385.47	0.00	0.00	11
		11,972,383.30	11,972,383.30	0.00	0.00	7
NACO		13,106,379.47	13,106,379.47	0.00	0.00	6
		4,809,774.29	4,809,774.29	0.00	0.00	14
NÁCORI CHICO		4,621,535.43	4,621,535.43	0.00	0.00	4
		4,330,907.68	4,330,907.68	0.00	0.00	7
ÓNAVAS		2,496,930.24	2,496,930.24	0.00	0.00	5
		15,433,159.40	15,433,159.40	0.00	0.00	4
OQUITOA		1,388,464.57	1,388,464.57	0.00	0.00	2
		1,048,114.18	1,048,114.18	0.00	0.00	4
QUIRIEGO		15,290,379.47	15,290,379.47	0.00	0.00	7
		12,212,532.43	12,212,532.43	0.00	0.00	9
RAYÓN		2,168,464.57	2,168,464.57	0.00	0.00	2
		1,980,431.13	1,980,431.13	0.00	0.00	8

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
ROSARIO		19,276,419.55	19,276,419.55	0.00	0.00	8
		10,105,620.13	10,105,620.13	0.00	0.00	5
SAHUARIPA		6,821,388.90	6,821,388.90	0.00	0.00	6
		9,248,169.02	9,248,169.02	0.00	0.00	21
SAN FELIPE DE JESÚS		5,122,365.56	5,122,365.56	0.00	0.00	5
		5,045,705.20	5,045,705.20	0.00	0.00	5
SAN JAVIER		4,078,130.03	4,078,130.03	0.00	0.00	5
		4,195,622.68	4,195,622.68	0.00	0.00	7
SAN MIGUEL DE HORCASITAS		5,983,069.76	5,983,069.76	0.00	0.00	4
		5,034,225.96	5,034,225.96	0.00	0.00	8
SANTA CRUZ		2,957,309.72	2,957,309.72	0.00	0.00	3
		817,204.34	817,204.34	0.00	0.00	2
SÁRIC		8,468,464.57	8,468,464.57	0.00	0.00	4
		1,165,904.70	1,165,904.70	0.00	0.00	3
SOYOPA		10,171,930.24	10,171,930.24	0.00	0.00	4
		3,480,213.38	3,480,213.38	0.00	0.00	7
SUAQUI GRANDE		7,816,394.54	7,816,394.54	0.00	0.00	5
		7,534,490.75	7,534,490.75	0.00	0.00	9
TEPACHE		2,841,970.67	2,841,970.67	0.00	0.00	3
		2,976,276.35	2,976,276.35	0.00	0.00	7
TUBUTAMA		1,487,309.72	1,487,309.72	0.00	0.00	2
		1,076,409.81	1,076,409.81	0.00	0.00	2
VILLA PESQUEIRA		3,225,000.00	3,225,000.00	0.00	0.00	8
		4,074,345.54	4,074,345.54	0.00	0.00	8
YÉCORA		9,618,021.91	9,618,021.91	0.00	0.00	10
		5,487,670.93	5,487,670.93	0.00	0.00	6
TOTAL GENERAL		2,110,236,380.00	2,110,236,380.00	0.00	0.00	750
		5,199,509,314.65	5,199,509,314.65	0.00	0.00	1,245



GOBIERNO
DE **SONORA**

Apéndice II

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS DERIVADOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS FEDERALES



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2023
RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
DERIVADOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS FEDERALES

PEP	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	MONTO	EMPRESA
P000200012	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLEJÓN PITIQUITO ENTRE AVENIDAS "J" Y "L", Y AVENIDA "K" ENTRE CALLE BIZANI Y CALLEJÓN PITIQUITO, EN LA HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA.	CABORCA	CABORCA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REGULARIZACION 01/2023	06/02/23	\$731,767.50	PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V.
C001770104	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE MUNICIPIO DE TEPACHE.	TEPACHE	TEPACHE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MT-REPUVE-4OBRAS-2023	21/02/23	\$87,147.50	GRUPO FERRETERO Y CONSTRUCTOR DE LA SIERRA, S.A. DE C.V.
C001770105	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, ENTRE BOULEVARD LAMPAZOS Y CALLE AMÉRICA (A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL), LOCALIDAD TEPACHE MUNICIPIO DE TEPACHE.	TEPACHE	TEPACHE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MT-REPUVE-4OBRAS-2023	21/02/23	\$77,500.00	GRUPO FERRETERO Y CONSTRUCTOR DE LA SIERRA, S.A. DE C.V.
C001770202	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LAMPAZOS ENTRE AV. MIGUEL ALEMÁN Y AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE MUNICIPIO DE TEPACHE.	TEPACHE	TEPACHE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MT-REPUVE-4OBRAS-2023	21/02/23	\$64,418.15	GRUPO FERRETERO Y CONSTRUCTOR DE LA SIERRA, S.A. DE C.V.
C001770203	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMÉRICA ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. IGNACIO ALDAMA, LOCALIDAD TEPACHE MUNICIPIO DE TEPACHE.	TEPACHE	TEPACHE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MT-REPUVE-4OBRAS-2023	21/02/23	\$123,081.15	GRUPO FERRETERO Y CONSTRUCTOR DE LA SIERRA, S.A. DE C.V.
C001770169	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV. REFORMA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME.	EMPALME	EMPALME	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MEM-REGVEH-001/2023	24/02/23	\$775,579.60	PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DEL NOROESTE BM, S. DE RL. DE C.V.
C001770164	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE CALLE COAHUILA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE AGUSTÍN MELGAR EN LA COLONIA CORTINAS 3A. SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBRÉGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAMO GENERAL 23-REV01-2023	24/02/23	\$768,947.31	SUPROYCO ADENA S.A. DE C.V.
C001770109	BACHEO EN CALLE PILAR ORTEGA ENTRE BLVD. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y CALLE "B" NORTE COLONIA PAPAGO, EN CALLE 2 ENTRE CALLE "B" Y CALLE "C" SUR COLONIA PAPAGO, EN CALLE ÁLVARO OBRÉGÓN ENTRE BLVD. FCO. EUSEBIO KINO Y JAVIER MINA COLONIA CENTRO, EN CALLE D	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAPEC-DOSPM-RVUPE-01/2023	27/02/23	\$197,500.00	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLÓGICA S.A. DE C.V.
C001770171	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DOS ENTRE AVENIDA "D" Y AVENIDA "B", EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAPEC-DOSPM-RVUPE-02/2023	27/02/23	\$385,000.00	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLÓGICA S.A. DE C.V.
C001770167	RECARPETEO CON MICRO CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 5 DE MAYO, EN EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME.	EMPALME	EMPALME	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MEM-REGVEH-002/2023	27/02/23	\$1,154,420.40	PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DEL NOROESTE BM, S. DE RL. DE C.V.
C001770149	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLEJÓN FRANCISCO QUIHUIS Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA LAS LOMAS EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA. TERCERA ETAPA (DEL KM 0+047.19 AL KM 0+062.42).	ALTAR	ALTAR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALTAR-REPUVE-03-2023	01/03/23	\$204,795.00	MURRIETA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.
C001770095	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICRO CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MADERO (0+000) Y CALLE MIGUEL HIDALGO (0+154.05), EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA.	ETCHOJOA	BACOBAMPO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		01/03/23	\$737,500.00	
C001770206	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NUEVO LEÓN ENTRE AV. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+010, CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CADENAMIENTO 0+010 AL 0+028.37 Y CON CALAFATEO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DEL CADENAMIENTO 0+028.37 AL 0+089.60, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA.	ETCHOJOA	BACOBAMPO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		01/03/23	\$364,789.44	
C001770207	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TAMAULIPAS ENTRE AV. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+010, CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CADENAMIENTO 0+010 AL 0+028.37 Y CON CALAFATEO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DEL CADENAMIENTO 0+028.37 AL 0+088.70, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA.	ETCHOJOA	BACOBAMPO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		01/03/23	\$372,710.56	
C001770170	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCERO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AMADO NERVO, DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO.	ETCHOJOA	BACOBAMPO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		01/03/23	\$260,000.00	
C001770112	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE ING. FRANCISCO SALAZAR DESDE BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA HASTA EL BULEVAR JUAN NAVARRETE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	CIDUE-PF-23-08	28/03/23	\$3,862,393.13	MAQUIEQUIPOS J.C, S.A. DE C.V.
C001770142	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE ISRAEL GONZÁLEZ, DESDE EL BOULEVARD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO HASTA LA AVENIDA BACERAC, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	CIDUE-PF-23-09	28/03/23	\$6,589,204.06	PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C001770111	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 14 DE ABRIL DESDE BULEVAR JUAN NAVARRETE HASTA LA AVENIDA FERNANDO MONTES DE OCA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	CIDUE-PF-23-10	28/03/23	\$7,455,093.32	6M INGENIERIA FEB, S.A. DE C.V.
C001770141	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 14 DE ABRIL, DESDE LA AVENIDA FERNANDO MONTES DE OCA HASTA EL BOULEVARD LUIS ENCINAS JOHNSON, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	CIDUE-PF-23-10	28/03/23	\$1,315,604.70	6M INGENIERIA FEB, S.A. DE C.V.
C000540112	CONSERVACION Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD - E.C. (HERMOSILLO-BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO 0+000 AL KILOMETRO 71+001 (PRIMERA ETAPA)	HERMOSILLO	VARIAS	LICITACIÓN PÚBLICA	SIDUR-PF-23-019	03/04/23	\$83,283,276.74	INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS SA DE CV
C001770126	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE 3245.26 M2 EN CARRIL SURESTE DE BLVD. FREEMONT DESDE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INICIANDO EN CADENAMIENTO 0+015 M HASTA CADENAMIENTO 0+289 M, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	XXIVHAYTO-DOP-R23-2023-012	05/04/23	\$1,067,273.85	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.
C001770147	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CARRIL SURESTE DE BLVD. FREEMONT, DESDE EL CADENAMIENTO 0+289 HASTA CADENAMIENTO 0+405 Y DE CARRIL NORESTE DE BLVD. FREEMONT CON CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+ 073, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	XXIVHAYTO-DOP-R23-2023-013	05/04/23	\$743,101.82	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.
C001770124	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 DE ENERO ENTRE CALLE OBISPO JUAN NAVARRETE Y GUTY CARDENAS EN COLONIA LOMAS DE NOGALES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	NOGALES	HEROICA NOGALES	LICITACION PUBLICA NACIONAL	MNS-LO-AB01/23	10/04/23	\$8,397,141.86	ING. ROMAN ANDRE RENTERIA FIMBRES
C001770146	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD CENTENARIO (SEGUNDA ETAPA) DESDE BLVD. CENTENARIO (0+720) HASTA BLVD. CENTENARIO (1+100), MUNICIPIO DE NOGALES.	NOGALES	HEROICA NOGALES	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONTRATO MNS-LO-AB02/23 Y CONVENIO ADICIONAL MNS-LO-AB02/23-A1	10/04/23	\$6,151,531.99	PEMIC INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
C001770190	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO BUENOS AIRES ENTRE CALLE VILLA DE SERIS (0+000) Y CALLE ARROYO BUENOS AIRES (0+300) LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	LICITACION PUBLICA NACIONAL	MNS-LO-AB03/23 Y CONVENIO ADICIONAL MNS-LO-AB03/23-A1	10/04/23	\$6,151,531.99	PALOFIERRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
C001770191	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLA DE SERIS ENTRE CALLE ARROYO BUENOS AIRES (0+000) Y CALLE AUDELLO NERIS (0+122) LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	MNS-IO-AB05/23	10/04/23	\$2,125,240.92	ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA
C001770192	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLES DE FEBRERO Y CALLE PUERTO RICO, LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	MNS-IO-AB04/23 Y CONVENIO POR REDUCCION DE MONTO MNS-IO-AB04/23-A1 Y MNS-IO-AB04/23-A2	10/04/23	\$1,180,160.80	ING. JESUS ANTONIO AGUILAR FAJARDO
C001770195	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CARRIL NOROESTE DE BLVD. FREEMONT INICIANDO EN CADENAMIENTO 0+ 073 AL 0+376, TERMINANDO EN BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	XXIVHAYTO-DOP-R23-2023-014	13/04/23	\$1,371,710.36	PREMACO DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.
C001770196	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AV. GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	XXIVHAYTO-DOP-R23-2023-015	13/04/23	\$648,869.39	PREMACO DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2023
RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
DERIVADOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS FEDERALES


PEP	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	MONTO	EMPRESA
C001770197	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE RETORNOS EXISTENTES EN GLORIETA DE BLVD. FREEMONT ESQUINA CON BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXIVHAYTO-DOP-R23-2023-016	17/04/23	\$104,743.48	PREMACO DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.
C001770175	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HÉROE DE NACOZARI ENTRE AV. SEGURO SOCIAL Y PERIFÉRICO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	CIDUE-PF-23-19	19/04/23	\$5,698,174.09	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.
C001770110	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS.	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	GUAYMAS-23-RAM023-SI-01	20/04/23	\$1,303,695.00	INMOBILIARIA GAZPAI, S.A. DE C.V.
C001770176	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO NORTE) / BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	CIDUE-PF-23-20	21/04/23	\$5,828,781.33	GM SUPERPAVE, SA DE CV
C001770173	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVD. GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) / BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CERRADA MONTE BLANCO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	CIDUE-PF-23-20	21/04/23	\$5,828,781.33	GM SUPERPAVE, SA DE CV
P000200074	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA "C" ENTRE CALLES 6 Y 4, EN LA HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA.	CABORCA	CABORCA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REGULARIZACION 02/2023	24/04/23	\$796,702.50	PREMACO DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.
C001770140	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21), ENTRE AVE. AQUILES SERDÁN Y AVE. ALFONSO IBERRI, MUNICIPIO DE GUAYMAS.	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	GUAYMAS-23-RAM023-SI-02	27/04/23	\$659,340.00	ALITE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C001770172	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CURBINA ENTRE CALLE MERO (0+000) Y BLVD. CURBINA (+116), DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS.	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	GUAYMAS-23-RAM023-SI-03	28/04/23	\$2,363,511.54	CONSTRUCCIONES JFK, S.A. DE C.V.
C001770100	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 31, EN SAN LUIS RIO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	IO-85-103-826055984-N-4-2023	02/05/23	\$1,029,745.69	MANUEL MEDINA ALVARADO
C001770098	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GENERAL YOCUPICIO DE CALZADA CONSTITUCION A AV. CHIHUAHUA, EN SAN LUIS RIO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	IO-85-103-826055984-N-5-2023	02/05/23	\$2,334,764.84	MANUEL MEDINA ALVARADO
C001760001	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS DE 24,553.82 M. DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DEL ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA	ÁLAMOS	ÁLAMOS	LICITACIÓN PÚBLICA	CEA-FONDOMINERO-IH-OB-21-033	23/05/23	\$10,035,111.00	
C001770163	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA EN CALLE RÍO MOCTEZUMA ENTRE CALLE RÍO SAN IGNACIO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	LICITACIÓN PÚBLICA	RAMO GENERAL 23-REV-02-2023	24/05/23	\$3,562,337.94	NA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
C001790002	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	SIDUR-PF-23-069	24/05/23	\$15,716,428.71	CONSTRUCTORA MENDEZ, S.A. DE C.V.
C001770106	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. RODOLFO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE JUAN ÁLVAREZ EN LAS COLONIAS CAMPESTRE Y URBANIZABLE No. 1, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	RAMO GENERAL 23-REV-03-2023	24/05/23	\$1,270,200.07	TEKTON INGENIERIA, S.A. DE C.V.
C001770213	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 7 ENTRE AV. LIBERTAD Y AV. TLAXCALA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		01/06/23	\$203,000.43	
C001770148	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARRANZA ENTRE CALLE 43 Y CALLE 47, EN SAN LUIS RIO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	LICITACIÓN PÚBLICA	LO-85-103-826055984-N-8-2023	01/06/23	\$5,055,192.34	FLORES Y SIFUENTES INGENIEROS S.A. DE C.V
C001770209	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. REVOLUCIÓN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 7, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		01/06/23	\$107,664.56	
C001770212	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 12 ENTRE AV. OBREGÓN Y AV. TLAXCALA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		01/06/23	\$124,561.97	
C001770211	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 17 ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. TLAXCALA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		01/06/23	\$102,464.08	
C001770210	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. LIBERTAD ENTRE CALLE 3 Y CALLE 17, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		01/06/23	\$354,120.60	
C001770208	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALZADA MONTERREY ENTRE AV. BENJAMIN FLORES Y ENTRONQUE CON CARRETERA ESTATAL NÚMERO 14, EN MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		01/06/23	\$274,346.97	
C001770098	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GENERAL YOCUPICIO DE CALZADA CONSTITUCION A AV. CHIHUAHUA, EN SAN LUIS RIO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	LICITACIÓN PÚBLICA		02/06/23	\$2,523,065.69	
C001770199	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 42 ENTRE AV. REVOLUCIÓN "A" Y AV. LIBERTAD "A", EN SAN LUIS RIO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	IO-85-103-826055984-N-6-2023	02/06/23	\$3,100,770.99	REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE S.A. DE C.V
C001770100	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 31, EN SAN LUIS RIO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES		02/06/23	\$1,115,791.81	
C001770200	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 42 ENTRE AV. PUEBLA "A" Y AV. NUEVO LEÓN "A", EN SAN LUIS RIO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	IO-85-103-826055984-N-7-2023	02/06/23	\$1,557,066.51	REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE S.A. DE C.V
C001770174	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE ISRAEL GONZÁLEZ /AVE. BACERAC Y BLVD. LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	CIDUE-PF-23-32	19/06/23	\$1,399,708.36	PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, SA DE CV
C001290051	CREACIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	SIDUR-PF-23-101	13/07/23	\$17,961,624.80	NENNA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA DE CV
C001770214	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL BOULEVARD GILBERTO ESCOBOSA (CUERPO SUR) DESDE ACCESO A LA CERRADA MONTE BLANCO HASTA EL BOULEVARD PASEO DE COLINAS DEL BACHOCO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	CIDUE-PF-23-39	24/07/23	\$760,793.39	GM SUPERPAVE, SA DE CV
C001770219	RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DIEZ ENTRE AVE B (0+000) Y CALLE DIEZ (0+113.00), COLONIA HOMBRES BLANCOS, LOCALIDAD SONOYTA DEL MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAPEC-DOSPM-RVUPE-03/2023	28/08/23	\$442,500.00	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA S.A DE C.V.
C001770215	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+109.52) HASTA CALLE VILLAS DEL CANAL (0+229.52), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	CIDUE-PF-23-43	28/08/23	\$1,999,981.55	REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, SA DE CV
C001770216	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROYO LIBERTAD ENTRE CALLE INGENIEROS Y CALLE TORRES, LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	MNS-IO-SP01/23	22/09/23	\$688,686.83	ING. GILDARDO GARCIA GONZALEZ
P000200139	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DEL BLVD. BENITO JUAREZ (CARRIL SUR) ENTRE AVENIDA "N" (0+000) Y BLVD. BENITO JUAREZ (0+653), MUNICIPIO DE CABORCA.	CABORCA	CABORCA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REGULARIZACION 03/2023	22/09/23	\$911,587.50	PREMACO DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.
C001770234	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+283.4) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+323.4)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	CIDUE-PF-23-85		4,393,102.50	REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, SA DE CV
C001770213	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 17 ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. TLAXCALA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	AA-85-103-826055984-N-13-2023		93,816.68	FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA
C001770211	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 7 ENTRE AV. LIBERTAD Y AV. TLAXCALA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	AA-85-103-826055984-N-11-2023		185,821.56	FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2023
RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
DERIVADOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS FEDERALES

PEP	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	MONTO	EMPRESA
C001770224	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AV. LIBERTAD ENTRE AV. LIBERTAD (0+078) Y AV. LIBERTAD (0+167.50) INCLUYENDO APROCHES DEL CRUCERO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	IO-85-103-826055984-N-15-2023		1,595,283.43	ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA S.A. DE C.V
C001770208	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALZADA MONTERREY ENTRE AV. BENJAMÍN FLORES Y ENTRONQUE CON CARRETERA ESTATAL NÚMERO 14, EN MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	AA-85-103-826055984-N-10-2023		251,259.95	FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA
C001770223	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARRANZA A, ENTRE CALLES 2 Y 4, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	IO-85-103-826055984-N-15-2023		1,595,283.43	ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA S.A. DE C.V.
C001770233	BACHEO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO, COLONIA CENTRO Y EN CALLE 6 ENTRE BLVD. DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y CALLE D, COLONIA PÁPAGO, DE LA LOCALIDAD SONOYTA DEL MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAPEC-DOSPM-RVUPE-05/2023		225,351.53	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA S.A DE C.V
C001770232	RECARPETEO EN CALLE ALTAR ENTRE CALLE PETRA SANTOS Y CALZADA DEL BOSQUE, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SONOYTA DEL MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAPEC-DOSPM-RVUPE-04/2023		561,360.97	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA S.A DE C.V

* Los datos corresponden a la información publicada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), asimismo, como a datos proporcionados por los ejecutores.



GOBIERNO
DE **SONORA**

Apéndice III

RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO SONORENSE
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE) PARA OBRAS Y
ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES (FAM)

RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)
PARA OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

No. de Proyecto	Fondo/Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Importe Transferido al ISIE	Avance Físico
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA				184,281,028.00	
	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA.	VARIOS	VARIAS	683,167.47	
C-00250/1033	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, JARDÍN DE NIÑOS LII PAT, EN LA LOCALIDAD PIMAS (JUAN DIEGO DE LOS PIMAS) EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	PIMAS (JUAN DIEGO DE LOS PIMAS)	1,118,757.45	
C-00250/1034	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T", USAER 158, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM	BÁCUM	SANTA TERESA	1,175,734.88	
C-00250/1035	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIETA GASTÉLUM RIVERA NÚMERO 1, USAER 278, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	1,405,196.01	
C-00250/1039	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA NÚMERO 13, EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77) EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM	BÁCUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	1,134,268.74	
C-00250/1040	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	1,185,089.02	
C-00250/1041	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS EL LOBITO, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE LOBOS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	BAHÍA DE LOBOS	1,407,193.96	
C-00250/1042	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO, USAER 144, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	1,145,460.42	
C-00250/1043	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN PUERTA DE ANZÁ, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	1,251,668.46	
C-00250/1044	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 38, USAER 5245, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	1,283,143.85	
C-00250/1045	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DEL DÍA DEL MAESTRO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	869,678.83	
C-00250/1046	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LAS ACACIAS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	1,046,656.92	
C-00250/1047	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS ESTHER SOTO BOJÓRQUEZ, USAER 135, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	1,094,393.47	
C-00250/1048	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN CALIFORNIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,053,649.05	
C-00250/1049	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCA VÁSQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	1,118,000.14	
C-00250/1050	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PUERTA REAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,806,577.16	
C-00250/1051	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" EN EL PLANTEL DE LA PRIMARIA CAPITAN LORENZO RODRÍGUEZ, USAER 113, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	1,053,797.99	
C-00250/1052	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, LAS ACACIAS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	1,475,092.33	
C-00250/1053	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, USAER 59, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	1,321,048.84	
C-00250/1054	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LIZÁRRAGA, USAER 5263, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO	PITIQUITO	PITIQUITO	1,047,354.38	
C-00250/1055	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIEGO DE LOS PIMAS EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	PIMAS (JUAN DIEGO DE LOS PIMAS)	1,255,203.79	
C-00250/1056	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PUERTA DEL REY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	914,021.77	
C-00250/1057	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 300, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	SAN CARLOS	1,080,003.68	
C-00250/1058	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, CAME 41, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,552,512.90	
C-00250/1059	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUBIAS, USAER 225, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	1,221,597.86	
C-00250/1060	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA DOLORES DUARTE NAVARRO, USAER 5203, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,072,393.86	
C-00250/1061	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO, EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN LLANO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA	SANTA ANA	ESTACIÓN LLANO	1,142,510.36	
C-00250/1062	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, USAER 14, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL SAUCITO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	1,199,455.89	
C-00250/1063	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DE LA TELESECUNDARIA 130, USAER 5281, EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBÉ EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	1,280,217.24	
C-00250/1064	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, USAER 128, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1,223,783.26	
C-00250/1065	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	SAN JAVIER	1,191,105.12	
C-00250/1066	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACÓZARI FORD 129 NÚMERO 1, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA	1,350,807.01	
C-00250/1067	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL 22, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	3,342,822.54	
C-00250/1068	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS MAURICIO SAENZ BARRÓN, USAER 131, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,012,095.33	
C-00250/1069	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DE LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, USAER 45, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60) EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	1,262,367.12	
C-00250/1070	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 159, EN LA LOCALIDAD DE LA YUTA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	LA YUTA	1,038,774.93	
C-00250/1071	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS DELIA ARNOLD CAMPILLO, USAER 5271, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CARBÓ	CARBÓ	CARBÓ	1,132,703.40	
C-00250/1072	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DE LA PRIMARIA MARIA GUADALUPE RICO, USAER 5238, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,077,180.30	
C-00250/1073	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA PROFESOR ARMANDO EDMUNDO ESTRELLA ORTEGA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	1,335,991.69	
C-00250/1074	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS QUEROBABI, USAER 101, EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI EN EL MUNICIPIO DE OPODEPE	OPODEPE	QUEROBABI	1,213,577.58	
C-00250/1075	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DE LA PRIMARIA HÉROE DE NACÓZARI, USAER 5254, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	1,457,817.54	
C-00250/1076	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DE LA SECUNDARIA ESTATAL NÚMERO 19, USAER 269, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	1,336,885.63	
C-00250/1077	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, CAME 10, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CARBÓ	CARBÓ	CARBÓ	1,097,696.14	
C-00250/1078	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, CAME 25 TODOS TRABAJANDO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,203,245.04	

RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)
PARA OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

No. de Proyecto	Fondo/Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Importe Transferido al ISIE	Avance Físico
C-00250/1079	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS QUISIL, USAER 155, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,169,815.94	
C-00250/1090	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS IM ILI KARY, EN LA LOCALIDAD DE GUASIMAS (DE BELEM) EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	GUASIMAS (DE BELEM)	1,241,216.10	
C-00250/1091	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO GRANT, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	EJIDO FRANCISCO VILLA	1,189,044.56	
C-00250/1092	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GILBERTO CASTILLO RÍOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	CANANEA	1,479,035.73	
C-00250/1093	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, CAM 36, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1,410,321.26	
C-00250/1094	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SAAVEDRA LEÓN, USAER 6, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	CANANEA	1,122,377.05	
C-00250/1095	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS LOURDES GONZÁLEZ DE ENCINAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO	517,122.72	
C-00250/1097	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 16, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,957,723.64	
C-00250/1098	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN, USAER 63, EN LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	MOCHIBAMPO	1,293,413.14	
C-00250/1099	SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE MULTIPANEL, IMPERMEABILIZACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS, JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	1,177,462.54	
C-00250/1100	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, CAM NÚMERO 11, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME	1,177,264.27	
C-00250/1101	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, CAM 8, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	1,088,632.86	
C-00250/1104	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA MICAELA A. DE BÓRQUEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO	1,110,916.15	
C-00250/1123	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA RITHA MEDINA JACQUES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO	1,144,836.49	
C-00250/1124	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 195, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	RANCHO DEL PADRE	1,122,455.72	
C-00250/1125	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA HUMBERTO CAMPOS VARELA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	2,108,619.19	
C-00250/1126	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA NOE PALOMARES 2, USAER 272, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,175,977.86	
C-00250/1139	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 21, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1,572,960.65	
C-00250/1140	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUETA ORTEGA GASTÉLUM, USAER 277, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1,051,036.94	
C-00250/1141	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE CANCHA CÍVICA, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LA CHOYA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,590,268.44	
C-00250/1142	SUSTITUCIÓN DE TECHOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, BIBLIOTECA, LABORATORIO DE CIENCIAS Y ANEXO, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 31, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	4,211,202.38	
C-00250/1149	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS EL MANGUITO, EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	LA BOCANA	1,089,244.35	
C-00250/1150	REHABILITACIÓN DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS CUCAPAH, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	213,984.16	
C-00250/1151	OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA PADILLA DE JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	396,651.68	
C-00250/1152	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SIEMPRE VIVA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	SIEMPRE VIVA	1,757,890.83	
C-00250/1153	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LIZÁRRAGA VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITQUITO	PITQUITO	PITQUITO	1,656,792.47	
C-00250/1154	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL 5, JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ GODOY, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	2,119,432.43	
C-00250/1157	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN CON DIVISIÓN EN "T" Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS AZTECA, EN LA LOCALIDAD DE LA GRULLITA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	LA GRULLITA	1,154,944.49	
C-00250/1158	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, MÓDULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN CALIFORNIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	3,813,079.72	
C-00250/1169	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RAMPAS, Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	LA VICTORIA	417,787.27	
C-00250/1170	REHABILITACIÓN DE TECHOS, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FÉLIX SORIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	796,342.44	
C-00250/1171	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DIVISADEROS	DIVISADEROS	DIVISADEROS	798,156.34	
C-00250/1172	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 45, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	940,933.40	
C-00250/1178	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 54, EN LA LOCALIDAD DE SÁSABE EN EL MUNICIPIO DE SÁRIC	SÁRIC	SASABE	1,183,188.79	
C-00250/1189	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,057,253.02	
C-00250/1190	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, CAM 04, GABRIELA BRIMMER, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	1,622,206.93	
C-00250/1191	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1,109,580.45	
C-00250/1192	REHABILITACIÓN DE TEJABAN, TELESECUNDARIA 128, EN LA LOCALIDAD DE PAREDONCITO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	PAREDONCITO	609,272.02	
C-00250/1193	SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y CANCHA CÍVICA, Y REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, SECUNDARIA EDUARDO ALMADA MONTES, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	FRANCISCO SARABIA	4,318,133.26	
C-00250/1194	REHABILITACIÓN DE PISOS, ANDADORES Y SERVICIOS SANITARIOS, Y AIRES ACONDICIONADOS, CAM 20, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	786,143.23	
C-00250/1203	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS TOMAS GRIJALVA DÁVILA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	564,491.15	
C-00250/1204	REHABILITACIÓN DE AULAS E ILUMINACIÓN EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,987,582.27	
C-00250/1205	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, SECUNDARIA LORENZO LÓPEZ BALMACEDA, EN LA LOCALIDAD DE QUETCHEHUECA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	PUNTA CHUECA	2,064,659.44	
C-00250/1206	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 57, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,138,645.99	

RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)
PARA OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

No. de Proyecto	Fondo/Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Importe Transferido al ISIE	Avance Físico
C-00250/1208	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS REAL DE MINAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	1,021,539.80	
C-00250/1209	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ALBERTO GUTIÉRREZ, EN LA LOCALIDAD DE YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS) EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	985,144.45	
C-00250/1210	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN LLANES NORIEGA, USAER 5223, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	981,738.83	
C-00250/1226	REHABILITACIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 1, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	215,209.55	
C-00250/1227	REHABILITACIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO	QUIRIEGO	QUIRIEGO	782,204.85	
C-00250/1228	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA NÚMERO 2, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	1,879,295.52	
C-00250/1247	REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	871,195.69	
C-00250/1248	INSTALACIÓN DE AIRES Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA LAURA PATRICIA VALLE POLANCO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	1,852,570.96	
C-00250/1249	REHABILITACIÓN DE AULAS Y BANQUETAS, ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	4,051,011.73	
C-00250/1250	REHABILITACIÓN DE BARANDAL, SECUNDARIA PROFESOR MIGUEL ÁNGEL LOYA MARTÍNEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	565,704.79	
C-00250/1251	SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO SOTO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO	1,213,068.47	
C-00250/1252	INSTALACIÓN DE AIRES Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA LAURA PATRICIA VALLE POLANCO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	462,484.29	
C-00250/1253	REHABILITACIÓN DE CERCO, TELESECUNDARIA 149, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM	BÁCUM	VILLA DE GUADALUPE	342,033.03	
C-00250/1256	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, JARDÍN DE NIÑOS DE LA BARRERA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	1,019,722.37	
C-00250/1260	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PUERTA DE ANZÁ, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	2,241,790.11	
C-00250/1261	ARMADO DE SUBESTACIÓN, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	1,034,957.38	
C-00250/1262	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA MANUEL RÍOS Y RÍOS NÚMERO 2, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	3,300,813.29	
C-00250/1274	REHABILITACIÓN DE CERCO, TELESECUNDARIA 78, EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS	CUMPAS	LOS HOYOS	504,695.26	
C-00250/1275	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, CAM NÚMERO 50, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,032,014.54	
C-00250/1276	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, JARDÍN DE NIÑOS TIZIANO, EN LA LOCALIDAD DE LA PALME EN EL MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	LA PALMA	439,199.93	
C-00250/1277	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	169,585.27	
C-00250/1278	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	432,654.04	
C-00250/1279	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA IGNACIA FIMBRES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,862,006.62	
C-00250/1289	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PUERTA DEL REY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,839,137.17	
C-00250/1305	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA SEBASTIÁN ARVAYO ARVAYO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,471,145.43	
C-00250/1306	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS, ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA SERGIO FLORENTINO MOROYOCUI AYALA, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	1,676,846.75	
C-00250/1308	ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ÁNGEL SALID ESQUER, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,403,876.61	
C-00250/1309	ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, JARDÍN DE NIÑOS MAURICIO SÁENZ BARRÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	947,067.82	
C-00250/1310	REHABILITACIÓN DE AULAS, ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE CIBUTA EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	CIBUTA	2,070,289.84	
C-00250/1311	ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA CAPITÁN JUAN BANTEA, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	VICAM (SWITCH)	1,046,874.50	
C-00250/1312	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AUMENTO DE CAPACIDAD DE CARGA, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EDUARDO W. VILLA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,911,928.11	
C-00250/1313	ARMADO DE SUBESTACIÓN, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA JUAN BOURJAC, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,901,063.62	
C-00250/1314	ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN, EN LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	MOCHIBAMPO	1,634,465.46	
C-00250/1315	ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CAM 12, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	1,465,661.78	
C-00250/1321	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA PROFESORA MARGARITA ROMANDIA DE MÉNDEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	455,026.60	
C-00250/1322	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÉPAC	HUÉPAC	HUÉPAC	689,245.61	
C-00250/1323	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA GABRIEL RAMOS MILLAN, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS DOS EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	MORELOS DOS	779,287.32	
C-00250/1324	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS DOS EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	MORELOS DOS	1,095,299.92	
C-00250/1325	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE BÁCAME NUEVO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	BÁCAME NUEVO	1,794,451.01	
C-00250/1326	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA MULTY-PANEL EN AULAS, PINTURA ESMALTE EN TEJABAN, IMPERMEABILIZACIÓN DE BODEGA Y SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS TONATIUH, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO "EL PORTÓN" EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	VICENTE GUERRERO "EL PORTÓN"	544,515.86	
C-00250/1327	REHABILITACIÓN DE PISOS, BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO, JARDÍN DE NIÑOS RENACIMIENTO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	1,113,136.19	
C-00250/1328	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD DE EL OLVIDO EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	EL OLVIDO	973,625.25	
C-00250/1329	REHABILITACIÓN DE FIRME EN AULAS Y SUSTITUCIÓN DE CERCO, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	INDEPENDENCIA	1,066,407.72	
C-00250/1330	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, ESCUELA PRIMARIA OTHON ALMADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA	MAGDALENA	SAN IGNACIO	1,277,939.21	

RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)
PARA OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

No. de Proyecto	Fondo/Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Importe Transferido al ISIE	Avance Físico
C-00250/1331	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	2,343,626.65	
C-00250/1332	TERMINACIÓN DE AULA TIPO "T", TELESECUNDARIA 366, EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO EN EL MUNICIPIO DE IMURIS	IMURIS	EL CRUCERO	779,617.54	
C-00250/1333	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL, SECUNDARIA BAASELL IBARRA VILLEGAS, EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	2,884,378.08	
C-00250/1334	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, TELESECUNDARIA 259, EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO ROSALES EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	ANTONIO ROSALES	2,138,144.24	
C-00250/1096	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA EL DIAMANTE, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	EJIDO EL DIAMANTE	1,113,920.84	
C-00250/1320	DESMANTELAMIENTO DE TEJABAN INESTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	LA VICTORIA	424,618.99	
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR				11,771,928.00	
C-00250/1241	CONSTRUCCIÓN DE AULA SIN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SIN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NI OBRA EXTERIOR, CBTA 264, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	1,517,774.33	
C-00250/1242	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA SIN OBRA EXTERIOR, CECYTES MIGUEL ALEMÁN, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	962,309.38	
C-00250/1243	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 3 EE, SOLO SE ENCUENTRAN EN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN, CBTIS 207, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	1,733,397.18	
C-00250/1244	CONSTRUCCIÓN DE AULA SIN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SIN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NI OBRA EXTERIOR, CBTA 197, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	PROVIDENCIA	1,517,774.25	
C-00250/1286	CONTINUACIÓN DE EDIFICIO A (ADMINISTRATIVO), COBACH CALIFORNIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,744,596.95	
C-00250/1287	REHABILITACIÓN MAYOR Y REDISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS REGISTROS SANITARIOS Y DESCARGA DE DRENAJE HACIA LA FOSA SÉPTICA, CECYTES BACABACHI, EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	BACABACHI	2,181,075.91	
C-00250/1290	ADQUISICIÓN DE 100 MESABANCOS, TIPO UNIVERSITARIO PALETA TIPO RAQUETA ESTRUCTURA METÁLICA, CONALEP HERMOSILLO III, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	175,000.00	
C-00250/1291	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA ALUMNOS, CONALEP HERMOSILLO III, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	540,000.00	
C-00250/1292	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA ALUMNOS, CONALEP CABORCA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	540,000.00	
C-00250/1293	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA ALUMNOS, CONALEP HERMOSILLO II, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	360,000.00	
C-00250/1304	REHABILITACIÓN DE AULAS, CET MAR 32, PLANTEL BELLA VISTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME	500,000.00	
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR				128,400,806.00	
	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	1.42	
C-00250/1128	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES HERMOSILLO)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	6,903,867.96	
C-00250/1129	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES SAN LUIS RÍO COLORADO)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	3,748,475.01	
C-00250/1130	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES NAVOJOA)	NAVOJOA	NAVOJOA	3,698,130.70	
C-00250/1131	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES BENITO JUÁREZ)	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	1,616,945.87	
C-00250/1132	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES MAGDALENA)	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1,808,608.04	
C-00250/1145	AMPLIACIÓN DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 3J PARA AULAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (SEGUNDA ETAPA) (UNIVERSIDAD DE SONORA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	6,500,000.00	
C-00250/1161	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA, INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES COMUNES A TODAS LAS DES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA	VARIOS	VARIAS	1,794,743.00	
C-00250/1162	ADECUACIONES Y MEJORAS DEL LABORATORIO LV-700, DE BIOTECNOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	8,800,000.00	
C-00250/1163	ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO AG-200 DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES, UNIDAD GUAYMAS, CAMPUS GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	8,200,000.00	
C-00250/1164	ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO AM-100, DE AULAS, LABORATORIOS Y SERVICIOS ESTUDIANTILES, UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR	NAVOJOA	NAVOJOA	5,557,836.00	
C-00250/1207	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO PARA LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y AGROPECUARIAS, EN CAMPUS NOGALES DE LA URN, PRIMERA ETAPA (UNISON UNIDAD REGIONAL NOGALES)	NOGALES	HEROICA NOGALES	10,000,000.00	
C-00250/1229	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA)	ETCHOJOA	BASCONCOBE	3,000,000.00	
C-00250/1246	RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 12A DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS, EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (PRIMERA ETAPA) (UNISON UNIDAD REGIONAL CENTRO)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	10,000,000.00	
C-00250/1255	CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO V (INSTITUTO TECNOLÓGICO NOGALES)	NOGALES	HEROICA NOGALES	14,667,929.00	
C-00250/1257	MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE ALUMBRADOS EN EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	2,085,750.00	
C-00250/1259	ADECUACIÓN DE EDIFICIOS (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA)	ETCHOJOA	ETCHOJOA	665,481.00	
C-00250/1280	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES SAN LUIS RÍO COLORADO)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	3,375,528.89	
C-00250/1281	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES MAGDALENA)	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1,652,440.88	
C-00250/1282	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES HERMOSILLO)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,488,019.21	
C-00250/1285	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (UT NOGALES)	NOGALES	HEROICA NOGALES	3,061,102.00	
C-00250/1307	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (UT SAN LUIS RÍO COLORADO)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	2,456,723.00	
C-00250/1318	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	3,061,102.00	
C-00250/1319	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	592,056.00	
C-00250/1335	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE SALUD (UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI)	GUAYMAS	VICAM PUEBLO	1,602,925.52	
C-00250/1336	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES NAVOJOA)	NAVOJOA	NAVOJOA	62,441.02	

RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)
PARA OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

No. de Proyecto	Fondo/Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Importe Transferido al ISIE	Avance Físico
C-00250/1340	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA (UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI)	GUAYMAS	VICAM PUEBLO	1,795,155.69	
C-00250/1341	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES (UNISIERRA)	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	3,015,200.00	
C-00250/1342	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE ALTA EFICIENCIA EN EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	823,320.00	
C-00250/1343	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	3,061,102.00	
C-00250/1344	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS (UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI)	GUAYMAS	VICAM PUEBLO	5,944,446.00	
C-00250/1346	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES (UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI)	GUAYMAS	VICAM PUEBLO	4,361,475.79	
C-00250/1350	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI)	GUAYMAS	VICAM PUEBLO	3,000,000.00	
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REMANENTES				54,619,269.20	
	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA.	VARIOS	VARIAS	0.04	
C-00250/1187	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, REHABILITACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO FERNÁNDEZ AGUILAR, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,912,778.53	
C-00250/1188	OBRA EXTERIOR, CAM 57, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	826,459.21	
C-00250/1258	DEMOLICIÓN DE PLAZA CÍVICA, TEMPLETE, EDIFICIO A Y B, DESMANTELAMIENTO DE TEJABAN, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, DOS AULAS DIDÁCTICAS, UNA DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	8,041,617.99	
C-00250/1338	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO, COCINA, MÓDULO SANITARIO CON REGADERAS, PARA ALUMNADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO DENTRO DEL PLANTEL, EN LA LOCALIDAD DE BAVICORA EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS	ÁLAMOS	BAVICORA	6,855,228.39	
C-00250/1339	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, LAVAMANOS, CISTERNA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCO PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL Y RAMPAS, TELESECUNDARIA "CUEVITAS", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	13,141,768.80	
C-00250/1349	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO, ESCUELA PRIMARIA ALBA RIVERA WONG, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	3,641,990.54	
C-00250/1351	REHABILITACIÓN DE BARRIO SEGUNDA ETAPA, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 4, VICENTE MONROY MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	590,416.94	
C-00250/1489	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MARÍA CONSUELO CASTRO VERDUGO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1,604,089.99	
C-00250/1490	REHABILITACIÓN DE TECHOS EN PLANTEL, ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	4,170,497.90	
C-00250/1491	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE) EN EL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)	2,305,192.11	
C-00250/1492	REHABILITACIÓN GENERAL Y ARMADO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO HERNÁNDEZ, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA EN EL MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	3,918,635.06	
C-00250/1493	SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA POR BARRA REJA PERIMETRAL, TELESECUNDARIA 190, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	2,586,881.46	
C-00250/1494	REHABILITACIÓN GENERAL DE PLANTEL, TELESECUNDARIA 130, EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBÉ EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	1,922,415.09	
C-00250/1496	REHABILITACIÓN DE TECHOS EN AULAS, ESCUELA PRIMARIA FILOMENO MATA, EN LA LOCALIDAD DE SONOITA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	3,101,297.15	
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REMANENTES				3,489,094.85	
	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR.	VARIOS	VARIAS	7,782.98	
C-00250/1294	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 8 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2 TONELADAS, CBTA 53, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	69,600.00	
C-00250/1295	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 108 MESABANCOS, CBTA 53, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	117,136.80	
C-00250/1296	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2 TONELADAS, CONALEP SAN LUIS RÍO COLORADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	52,200.00	
C-00250/1297	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2 TONELADAS, CONALEP CABORCA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	34,800.00	
C-00250/1298	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 230 MESABANCOS (30 IZQUIERDOS Y 200 DERECHOS), COBACH PUERTO PEÑASCO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	249,458.00	
C-00250/1299	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CBTA 26 VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	VICAM (SWITCH)	561,095.87	
C-00250/1300	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2 TONELADAS, EMSAD BAHÍA DE LOBOS, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE LOBOS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	BAHÍA DE LOBOS	17,400.00	
C-00250/1301	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2 TONELADAS, COBACH SONOITA, EN LA LOCALIDAD DE SONOITA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	26,100.00	
C-00250/1302	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2 TONELADAS, COBACH SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	17,400.00	
C-00250/1303	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 227 MESABANCOS, CECYTES HERMOSILLO I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	562,907.40	
C-00250/1316	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2 TONELADAS, CECYTES DIRECCIÓN GENERAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	34,800.00	
C-00250/1353	REPARACIÓN DE PISOS POR HUNDIMIENTO (EDIFICIO B), COBACH JOSÉ MARÍA MAYTORENA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	349,999.94	
C-00250/1498	REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA, CBTA 97, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	74,295.03	
C-00250/1499	REHABILITACIÓN DE PISOS, CETIS 69, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	187,079.79	
C-00250/1500	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONALEP NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	1,127,039.04	
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR				38,056,860.42	
	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR.	VARIOS	VARIAS	4,740,937.26	
C-00250/1128	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES HERMOSILLO)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,050,212.16	

RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)
PARA OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

No. de Proyecto	Fondo/Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Importe Transferido al ISIE	Avance Físico
C-00250/1129	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES SAN LUIS RÍO COLORADO)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	2,360,730.71	
C-00250/1130	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES NAVOJOA)	NAVOJOA	NAVOJOA	357,894.88	
C-00250/1132	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS EN LOS CINCO CAMPUS DE LA UES (UES MAGDALENA)	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	700,754.91	
C-00250/1145	AMPLIACIÓN DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 3J PARA AULAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (SEGUNDA ETAPA) (UNIVERSIDAD DE SONORA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,499,330.90	
C-00250/1161	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA, INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES COMUNES A TODAS LAS DES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA	VARIOS	VARIAS	1,755,776.82	
C-00250/1162	ADECUACIONES Y MEJORAS DEL LABORATORIO LV-700, DE BIOTECNOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NAÍNARI (ITSON CAJEME)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	726,572.80	
C-00250/1163	ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO AG-200 DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES, UNIDAD GUAYMAS, CAMPUS GUAYMAS (ITSON GUAYMAS)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1,361,604.02	
C-00250/1164	ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO AM-100, DE AULAS, LABORATORIOS Y SERVICIOS ESTUDIANTILES, UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR (ITSON NAVOJOA)	NAVOJOA	NAVOJOA	3,431,472.28	
C-00250/1207	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO PARA LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y AGROPECUARIAS, EN CAMPUS NOGALES DE LA URN, PRIMERA ETAPA (UNION UNIDAD REGIONAL NOGALES)	NOGALES	HEROICA NOGALES	2,474,409.49	
C-00250/1229	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA)	ETCHOJOA	BASCONCOBE	846,500.59	
C-00250/1246	RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 12A DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS, EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (PRIMERA ETAPA) (UNION UNIDAD REGIONAL CENTRO)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,656,793.81	
C-00250/1255	CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO V (INSTITUTO TECNOLÓGICO NOGALES)	NOGALES	HEROICA NOGALES	4,347,441.79	
C-00250/1259	ADECUACIÓN DE EDIFICIOS (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA)	ETCHOJOA	ETCHOJOA	199,557.47	
C-00250/1280	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES SAN LUIS RÍO COLORADO)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	378,548.60	
C-00250/1281	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES MAGDALENA)	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	104,916.20	
C-00250/1282	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES HERMOSILLO)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	871,931.01	
C-00250/1285	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (UT NOGALES)	NOGALES	HEROICA NOGALES	896,544.54	
C-00250/1307	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (UT SAN LUIS RÍO COLORADO)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	592,525.45	
C-00250/1318	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	907,283.52	
C-00250/1335	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE SALUD (UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI)	GUAYMAS	VICAM PUEBLO	1,602,925.53	
C-00250/1336	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES NAVOJOA)	NAVOJOA	NAVOJOA	209,832.40	
C-00250/1337	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES BENITO JUÁREZ)	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	162,032.94	
C-00250/1340	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA (UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI)	GUAYMAS	VICAM PUEBLO	1,012,738.21	
C-00250/1341	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES (UNISIERRA)	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	1,204,019.70	
C-00250/1346	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES (UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI)	GUAYMAS	VICAM PUEBLO	604,572.43	