



GOBIERNO
DE **SONORA**

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

Poder Ejecutivo

Anexo de Gasto por Proyectos de Inversión

2022



GOBIERNO
DE **SONORA**

CONTENIDO

ANEXO DE GASTO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

INVERSIÓN PÚBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

ANÁLITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA

Supremo Tribunal de Justicia	1
Secretaría de Desarrollo Social	3
Secretaría de Salud Pública.....	35
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	47
Secretaría de Economía	173
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	175
Secretaría del Trabajo	211
Desarrollo Municipal	213
Fiscalía General del Estado de Sonora.....	235
Total General.....	237

APÉNDICE I - Resúmenes

- Resumen por Dependencia
- Resumen por Dependencia – Modalidad
- Resumen por Eje Rector
- Resumen por Modalidad
- Resumen por Municipio

APÉNDICE II - Relación De Contratos de Obra Pública y Servicios Derivados de la Suscripción de Convenios Federales

APÉNDICE III - Recursos transferidos al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) para obras y acciones en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Ligas de interés

- Fondos Federales (SRFT) al 4to Trimestre 2022 en atención a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal:
 1. Recursos Federales Transferidos – Ejercicio del Gasto
 2. Recursos Federales Transferidos – Destino del Gasto
 3. Recursos Federales Transferidos – Indicadores
 4. Recursos Federales Transferidos – Ejercicio del Gasto: Municipios
 5. Recursos Federales Transferidos – Indicadores: Municipios

<https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2022/>

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

- Convenios de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23 – Provisiones Salariales y Económicas:

<https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2022/>



GOBIERNO
DE **SONORA**

ANÁLISIS DEL GASTO DE INVERSIÓN

INVERSIÓN PÚBLICA (CAPÍTULO 6000), TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (CAPÍTULO 4000) Y PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (CAPÍTULO 8000)

Con el objeto de atender las principales necesidades de la población sonorense y con ello lograr impulsar al Estado con un mayor desarrollo regional en todos los sectores, mejorando la calidad de vida de la población y abatiendo los rezagos sociales desde su origen y a su vez permitiendo seguir reactivando la economía después de la pandemia por Covid-19, se contemplaron en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 recursos para Gasto de Inversión Pública por un importe 1,471.7 millones de pesos, aprobados por el H. Congreso del Estado, distribuidos en 389.4 millones de pesos para el capítulo 6000-Inversión Pública, 981.8 millones de pesos para el capítulo 4000-Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y, 100.5 millones de pesos para el capítulo 8000-Participaciones y Aportaciones.

La distribución aprobada en los capítulos antes referidos, se realiza de conformidad a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde el presupuesto de inversión asignado para el capítulo 6000, se atiende a través de las Secretarías del Ramo, el capítulo 4000 a través de las entidades (Organismos) y el capítulo 8000 a través de los gobiernos municipales, ello con el objeto de que los recursos de inversión asignados y que se transfieran a las entidades y a los gobiernos municipales, registren las obras y acciones que se realicen como parte de su patrimonio.

De los recursos aprobados, al cierre del ejercicio fiscal 2022 se observa modificaciones en el gasto por inversión con ampliaciones o reducciones, según sea el caso por dependencia o entidad, de lo anterior, se destaca un incremento total significativo en el Gasto por Inversión Pública, pasando de un presupuesto aprobado original de 1,471.7 millones de pesos a un presupuesto modificado de 3,489.5 millones de pesos, lo cual representa un 139.1 por ciento adicional a lo que se tenía contemplado de inicio en el ejercicio fiscal, situación favorable para la atención de los diversos temas prioritarios en infraestructura básica.

Del incremento al presupuesto al que se hace referencia en los párrafos que anteceden, destacan las acciones de apoyo a la Infraestructura

Hidroagrícola en el Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en sus tres vertientes Básica, Media y Superior, los Aprovechamientos por la Regularización de vehículos de procedencia extranjera, la aportación estatal para diversas obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el contexto del programa PROAGUA de la CONAGUA, el Fondo de Infraestructura Social en las Entidades (FISE), el financiamiento para la Construcción por sustitución del nuevo Hospital General del Estado de Sonora, la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres en San Luis Río Colorado, la Creación de Tribunales Laborales, el Programa de atención a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, el Financiamiento del sistema de salud para centros yaquis, el Programa de atención a la salud en 50 municipios del estado, entre otros programas y obras.

Asimismo, de dicho presupuesto modificado se devengaron y pagaron recursos de inversión por 3,167.3 y 3,146.5 millones de pesos, respectivamente, mismos que representan un avance financiero de 115.2 y 113.8 por ciento, respectivamente, con respecto al presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2022 de 1,471.7 millones de pesos.

Asimismo, no se omite mencionar que, en los avances financieros antes referidos, no se incluyen los recursos pagados a contratistas por concepto de anticipos de obra que al cierre del ejercicio fiscal 2022 se encuentran con el estatus de pendiente de amortizar, específicamente para el caso de las obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y que ascienden a 8.3 millones de pesos, ello por efecto de las disposiciones contables para su registro correspondiente.

Las modificaciones al presupuesto en lo correspondiente al gasto por inversión en las partidas mencionadas tuvieron su impacto en las dependencias ejecutoras del gasto, como se indica en la continuación:

Variación del Presupuesto al cierre del Ejercicio Fiscal 2022 (Millones de pesos)

Dependencia	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Variación Absoluta	%
Supremo Tribunal de Justicia	0.0	12.2	12.2	100.0
Secretaría de Desarrollo Social	109.9	124.2	14.3	13.0
Secretaría del Trabajo	0.0	22.8	22.8	100.0
Secretaría de Salud Pública	0.0	291.1	291.1	100.0
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	961.6	1,459.2	497.6	51.7
Secretaría de Economía	0.0	6.6	6.6	100.0
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	269.7	1,294.2	1,024.5	379.8
Fiscalía General del Estado	30.0	0.0	0.0	0.0
Desarrollo Municipal	100.5	279.3	178.8	177.9
TOTAL	1,471.7	3,489.5	2,047.8	139.1

Fuente: Sistema SAP - Secretaría de Hacienda.

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir, debido al redondeo de cifras.

Por dependencia ejecutora, los avances financieros alcanzados al cierre del ejercicio fiscal, destaca la Secretaría de Agricultura, Ganadería Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, con la mayor cantidad de recursos ejercidos devengados y pagados de 1,294.2 millones de pesos, respectivamente, la Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano, con una inversión ejercida devengada y pagada de 1,169.4 y 1,164.7 millones de pesos, respectivamente, la Secretaría de Salud Pública con una inversión ejercida devengada y pagada de 291.1 y 283.2 millones de pesos, respectivamente, la Secretaría de Desarrollo Social con recursos ejercidos devengados y pagados de 123.7 y 115.5 millones de pesos y programas del Desarrollo Municipal con recursos ejercidos devengados y pagados de 248.8 millones de pesos, siendo estas dependencias las de mayor avance financiero en el periodo.

Para una mejor ilustración de los recursos devengados y pagados al cierre del ejercicio, por dependencia, se presenta el siguiente cuadro informativo.

**Distribución de la Inversión por Dependencia
al cierre del Ejercicio Fiscal 2022
(Millones de pesos)**

Dependencia	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Inversión Ejercida Devengada	Inversión Ejercida Pagada	% Avance Fin.
Supremo Tribunal de Justicia	0.0	12.2	12.2	12.2	100.0
Secretaría de Desarrollo Social	109.9	124.2	123.7	115.5	99.6
Secretaría del Trabajo	0.0	22.8	21.4	21.4	94.0
Secretaría de Salud Pública	0.0	291.1	291.1	283.2	100.0
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	961.6	1,459.2	1,169.4	1,164.7	80.1
Secretaría de Economía	0.0	6.6	6.6	6.6	100.0
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura	269.7	1,294.2	1,294.2	1,294.2	100.0
Fiscalía General del Estado	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Desarrollo Municipal	100.5	279.3	248.8	248.8	89.1
TOTAL	1,471.7	3,489.5	3,167.3	3,146.5	90.8

Fuente: Sistema SAP - Secretaría de Hacienda.

Nota: El % de avance financiero es con respecto al presupuesto modificado.

Las sumas parciales pueden no coincidir, debido al redondeo de cifras.

Los recursos ejercidos devengados del cierre del ejercicio fiscal 2022 por 3,167.3 millones de pesos, se distribuyen por tipo de recursos en: 1,065.6 millones de pesos de recursos estatales, representando un 33.6 por ciento y 2,101.7 millones de pesos de recursos de origen federal, representando un 66.4 por ciento de la totalidad de recursos devengados.

Por tipo de financiamiento, los recursos ejercidos devengados, se distribuyeron de la forma siguiente: 952.2 millones de pesos en recursos propios, derivados de recaudaciones, contribuciones estatales y de recursos extraordinarios, 38.8 millones de pesos, derivados del Financiamiento para Infraestructura Productiva, 74.6 millones de pesos del Fideicomiso Puente Colorado, 117.3 millones de pesos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento (PROAGUA), 305.8 millones de pesos, derivados del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) de sus vertientes de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior, 1,096.2 millones de pesos del Programa de Apoyos para la Infraestructura Hidroagrícola (PAIH), 92.1 millones de pesos de la Construcción de Hospital General del Estado

de Sonora, 117.2 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social en las Entidades (FISE), 28.1 millones de pesos para el Centro de acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, 133.6 millones de pesos de los aprovechamientos por la Regularización de vehículos de procedencia extranjera, 35.7 millones para los centros de salud yaquis, 74.5 millones de pesos para el programa de atención a la salud con la rehabilitación de 50 centros de salud, entre otros recursos convenidos.

Para una mejor ilustración de los recursos devengados y pagados al cierre del ejercicio fiscal 2022 por fuente de financiamiento, se presenta el siguiente cuadro informativo.

**Inversión Ejercida Devengada y Pagada al Cierre del
Ejercicio Fiscal 2022 por Fuente de Financiamiento
(Millones de pesos)**

Fuente Financiera	Inversión Ejercida Devengada	Inversión Ejercida Pagada	%
Recursos Estatales	1,065.6	1,054.5	33.6
Recursos Propios	952.2	941.6	30.1
Financiamiento para Infraestructura Productiva	38.8	38.3	1.2
Fideicomiso Puente Colorado	74.6	74.6	2.4
Recursos Federales	2,101.7	2,092.1	66.4
Conagua Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento (PROAGUA)	117.3	117.3	3.7
Programa para erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim) Segunda Etapa	13.0	13.0	0.4
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Presupuestarios y Remanentes) en sus vertientes (FAMEB, FAMES y FAMMES)	305.8	305.8	9.7
Fondo para la Infraestructura Social en las Entidades (FISE)	117.2	109.0	3.7
Reforma al Sistema de Justicia Laboral 2022	29.0	29.0	0.9
Comisión de Búsqueda de Personas 2022	10.0	10.0	0.3
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)	22.2	22.2	0.7
PAIH Apoyos Especiales Estratégicos a la Infraestructura Hidroagrícola 2022	1,096.2	1,096.2	34.6
Centro acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes.	28.1	28.1	0.9
Regularización de vehículos de procedencia extranjera 2022	133.6	133.6	4.2
PROBIPI-Programa del bienestar integral de los pueblos indígenas 2022	6.9	5.4	0.2
Financiamiento al sistema de salud, Centros Yaquis	35.7	35.7	1.1

Mantenimiento a Unidades Médicas de Salud en el Primer Nivel de Atención	20.3	20.3	0.6
Programa atención a la salud 2022	74.5	74.5	2.4
Construcción H.G.E.S. 2022	92.1	92.1	2.9
TOTAL	3,167.3	3,146.5	100.0

Fuente: Sistema SAP - Secretaría de Hacienda.

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir, debido al redondeo de cifras.

Por modalidad, los recursos de inversión ejercidos devengados y pagados al cierre del ejercicio fiscal 2022, se distribuyeron principalmente en la Ampliación y mejoramiento de la planta física para la educación y capacitación de los cuales se devengaron y pagaron recursos por 611.6 millones de pesos, respectivamente, en Apoyo a la operación del sistema estatal hidráulico donde se devengaron y pagaron recursos por 564.9 millones de pesos, respectivamente, en el Desarrollo de áreas de riego por 533.9 millones de pesos, respectivamente, en la Pavimentación de colonias populares con recursos devengados y pagados por 186.8 millones de pesos, respectivamente, en Infraestructura hospitalaria con recursos devengados por 185.4 millones de pesos y pagado por 176.7 millones de pesos, asimismo, en Agua potable en zonas urbanas con recursos devengados y pagados por 120.6 millones de pesos, entre otros principalmente.

Para una mejor ilustración de los recursos devengados y pagados al cierre del ejercicio fiscal 2022 por modalidad, se presenta el siguiente cuadro informativo.

Inversión Ejercida Devengada y Pagada al Cierre del Ejercicio Fiscal 2022 por Modalidad (Millones de pesos)

Programa Y/O Modalidad	Inversión Ejercida Devengada	Inversión Ejercida Pagada	%
Agua Potable de Zonas Rurales	61.1	61.1	1.9
Agua Potable en Zonas Urbanas	120.6	120.6	3.8
Alcantarillado de Zonas Rurales	45.1	45.1	1.4
Alcantarillado en Zonas Urbanas	48.5	48.5	1.5
Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación	611.6	611.6	19.3
Apoyo a la Operación del Sistema Estatal Hidráulico	564.9	564.9	17.8
Asistencia Social y Servicios Comunitarios	146.4	146.4	4.6
Caminos Rurales	10.5	10.5	0.3
Carreteras Alimentadoras	47.2	45.7	1.5
Centros de Salud	102.8	102.8	3.2
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de la Planta Física para la Cultura y el Deporte	63.8	63.8	2.0
Desarrollo de Áreas de Riego (Pequeña Irrigación)	533.9	533.9	16.9

Edificios Administrativos	3.8	3.8	0.1
Edificios para Servicios de Salud y Seguridad Social	29.0	29.0	0.9
Electrificación	32.9	31.1	1.0
Establecimientos Turísticos y de Esparcimiento	0.9	0.9	0.0
Impartición de Justicia y Vigilancia de la Legislación Laboral	21.4	21.4	0.7
Infraestructura Deportiva	12.3	12.3	0.4
Infraestructura Hospitalaria	185.4	176.7	5.9
Pavimentación en Colonias Populares	186.8	186.8	5.9
Prestaciones Económicas	17.5	17.5	0.6
Promoción de la Justicia	60.0	60.0	1.9
Seguridad Pública y Justicia	2.6	2.6	0.1
Tratamiento de Aguas Residuales (Plantas de Tratamientos)	3.7	3.7	0.1
Urbanización	79.9	79.7	2.5
Urbanización y Equipamiento	8.3	8.3	0.3
Vialidades Urbanas	75.4	74.9	2.4
Vivienda Digna	90.9	82.7	2.9
TOTAL	3,167.3	3,146.5	100.0

Fuente: Sistema SAP - Secretaría de Hacienda.

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir, debido al redondeo de cifras.

Por Capítulo del Gasto, los recursos de inversión ejercidos devengados y pagados al cierre del ejercicio, se distribuyeron de la forma siguiente: en el capítulo 6000, se devengaron y pagaron recursos por 464.5 y 451.6 millones de pesos, respectivamente; en el capítulo 4000, se devengaron y pagaron recursos por 2,448.6 y 2,440.7 millones de pesos, respectivamente; en el capítulo 8000 se devengaron y pagaron recursos por 248.8 millones de pesos, respectivamente y, en otros capítulos a través de Gastos Indirectos, al cierre del ejercicio se devengaron y pagaron 5.4 millones de pesos, para una mejor comprensión se ilustra el cuadro siguiente:

Inversión Ejercida Devengada y Pagada al cierre del Ejercicio Fiscal 2022 por Dependencia y Capítulo (Millones de pesos)

Dependencia	Inversión Ejercida Devengada					Inversión Ejercida Pagada				
	Total	6000	4000	8000	Otros	Total	6000	4000	8000	Otros
Supremo Tribunal de Justicia	12.2		12.2			12.2		12.2		
Secretaría de Desarrollo Social	123.6	116.6	4.7		2.3	115.5	108.4	4.7		2.3
Secretaría del Trabajo	21.4	21.4				21.4	21.4			
Secretaría de Salud Pública	291.1		291.1			283.2		283.2		
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	1,169.4	326.4	839.9		3.1	1,164.7	321.7	839.9		3.1
Secretaría de Economía	6.6		6.6			6.6		6.6		

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	1,294.2		1,294.2			1,294.2		1,294.2		
Fiscalía General del Estado	0.0					0.0				
Desarrollo Municipal	248.8			248.8		248.8			248.8	
TOTAL	3,167.3	464.5	2,448.6	248.8	5.4	3,146.5	451.5	2,440.7	248.8	5.4

Fuente: Sistema SAP - Secretaría de Hacienda.

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir, debido al redondeo de cifras.

Por Eje Rector, los recursos de inversión ejercidos devengados y pagados, conforme a la mayor cantidad de recursos, se destinaron de la forma siguiente: en el Eje Rector E1-Un Gobierno para Todas y Todos con 1,062.0 millones de pesos de inversión ejercida devengada y pagada, respectivamente, en el Eje Rector E2-El Presupuesto Social más Grande de la Historia con 414.8 y 398.7 millones de pesos de inversión ejercida devengada y pagada, respectivamente, el Eje Rector E3-La Igualdad Efectiva de los Derechos para Todas y para Todos con 21.4 millones de pesos de inversión ejercida devengada y pagada y, en el Eje Rector E4-Una Coordinación Histórica entre Desarrollo y Seguridad con 1,669.2 y 1,664.5 millones de pesos de inversión ejercida devengada y pagada, respectivamente, lo anterior, puede observarse en el siguiente cuadro informativo:

**Inversión Ejercida Devengada y Pagada al cierre del
Ejercicio Fiscal 2022 por Eje Rector
(Millones de pesos)**

Eje Rector	Ejercido Devengado	Ejercido Pagado	%
E1 - Un gobierno para todas y todos	1,062.0	1,062.0	33.5
E2 - El presupuesto social más grande de la historia	414.8	398.7	13.1
E3 - La igualdad efectiva de los derechos para todas y todos	21.4	21.4	0.7
E4 - Una coordinación histórica entre desarrollo y seguridad	1,669.2	1,664.5	52.7
TOTAL	3,167.3	3,146.5	100.0

Fuente: Sistema SAP - Secretaría de Hacienda.

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir, debido al redondeo de cifras.

Como se ha venido informando en párrafos anteriores, al cierre del ejercicio, se devengaron y pagaron recursos de inversión por 3,167.3 y 3,146.5 millones de pesos, respectivamente, alcanzándose un gran avance financiero al cierre del ejercicio fiscal, los cuales representan un significativo incremento respecto al Presupuesto de Inversión Aprobado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2022.

Entre las principales obras y acciones donde se han devengado y pagado los recursos al cierre del ejercicio fiscal 2022, destacan las siguientes:

La **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, se devengaron y pagaron recursos al cierre del ejercicio 2022 por una totalidad de 1,169.4 y 1,164.7 millones de pesos, respectivamente, para llevar a cabo la ejecución de diversas obras de construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura en el Estado, dentro de las cuales destacan las siguientes:

Por medio de la **Subsecretaría de Obras** se han ejercido devengado y pagado recursos por 329.4 y 324.7 millones de pesos, respectivamente, donde en Pavimentación y Vialidades Urbanas, destacan en el municipio de Hermosillo, la rehabilitación de pavimento del Blvd. García Morales entre Blvd. Agustín Gómez del Campo (0+000) y Blvd. García Morales (3+000); en el municipio de Cajeme, se realiza la Rehabilitación de pavimento a base de recarpeteo con concreto asfáltico varias vialidades del Sector Oriente; la Rehabilitación de pavimento a base de recarpeteo con concreto asfáltico varias vialidades del sector Centro Norte; de igual manera, la Rehabilitación de pavimento a base de recarpeteo con concreto asfáltico varias vialidades del sector Norte; la Rehabilitación de pavimento a base de recarpeteo con concreto asfáltico varias vialidades del sector Sur; y, la Rehabilitación de pavimento a base de recarpeteo con concreto asfáltico varias vialidades del sector Centro Sur; en el municipio de Agua Prieta se trabaja en la Rehabilitación de pavimento a base de recarpeteo asfáltico de 3 centímetros de espesor en varias calles del sector Poniente; en el municipio de Tepache la pavimentación con concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor en la calle América entre Miguel Alemán y Francisco I. Madero; en el municipio de Magdalena, la Reconstrucción de pavimentos a base de concreto hidráulico en la calle Sonora, entre Villa Hermosa y Arroyo Baja California, en la localidad de Magdalena de Kino; en el municipio de Santa Ana, se continúa con la Pavimentación con concreto asfáltico e infraestructura de

agua potable y alcantarillado en la calle Zacatecas entre 9 y 12; en el municipio de San Luis Río Colorado y localidad del mismo nombre, la Pavimentación con concreto asfáltico en calle Puebla entre calle 17 y 18, Calle Puebla “B” entre calle 17 y 18, y calle 18 entre calle Puebla y Puebla “B” (Circuito del Parque).

En el programa de Promoción de la Justicia se lleva a cabo la creación del Centro de Identificación Genética y Panteón Forense del Estado de Sonora; la Terminación de edificio para albergar el Centro Integral de Justicia; la Construcción del Centro de Procuración de Justicia en la localidad de Miguel Alemán (Primera Etapa); y, la Construcción de edificio de indiciados y túnel de conexión con el Centro Integral de Justicia, todas ellas en el municipio de Hermosillo; de igual manera, en el municipio de San Luis Río Colorado, se lleva a cabo la Creación del Centro de Justicia para las Mujeres, segunda etapa; y, la terminación de primera etapa de Centro de Justicia para las Mujeres en San Luis Río Colorado; en el municipio de Cajeme se trabaja en las obras complementarias para la terminación de la Construcción de edificio para albergar Juzgado de Oralidad Penal con sede en la localidad de Ciudad Obregón; para el municipio de Guaymas, se realiza el proyecto ejecutivo para la Construcción del edificio del Servicio Médico Forense (SEMEFO), en la localidad Heroica de Guaymas.

En los programas de Infraestructura Hospitalaria y Centros de Salud, se continúa con la Construcción por sustitución de Centro de Salud Rural (Primera Etapa), en la localidad y municipio de Cumpas; en el municipio de Hermosillo realiza la construcción obra civil y exterior para el financiamiento para la terminación del proyecto denominado “Construcción por sustitución del Hospital General del Estado”; la supervisión externa y control de calidad para la obra: Financiamiento para la obra complementaria para instalaciones hidrosanitarias, pluviales, eléctricas y aire acondicionado, entre otros, para la terminación de la construcción por sustitución del Hospital General del Estado; y, la Construcción de obra civil e instalaciones de obra exterior en el edificio en construcción por sustitución del Hospital General del Estado; en el municipio de Bavispe, se continúa con la Ampliación y remodelación del Centro de Salud Rural; en el municipio de Empalme, se trabaja en las obras complementarias para la terminación del Nuevo Centro de Salud con estabilización, en la localidad de Empalme.

En Urbanización, Electrificación y Agua Potable en Zonas Rurales, en el municipio de Hermosillo, se trabaja en el reacondicionamiento de registros eléctricos en el Parque Industrial Hermosillo Norte, en la localidad de Hermosillo; y, la segunda Etapa de la Ampliación de la red de distribución de agua potable en la localidad de Punta Chueca; para el municipio de Nogales, se lleva a cabo la Elaboración de proyecto ejecutivo de obra maestra para el control de avenidas, en la avenida Instituto Tecnológico; la Actualización de proyecto ejecutivo del represo Las Granjas – Chimeneas, en la ciudad Heroica Nogales; para el municipio de Guaymas, se lleva a cabo el Suministro, rehabilitación e instalación de luminarias para alumbrado público en varios sectores y/o colonias en la localidad Heroica Guaymas; en el municipio de Bavispe, se trabaja en obras de Renovación y mejoramiento de imagen urbana de la plaza municipal Miguel Hidalgo y su entorno; en el municipio de Arivechi, se lleva a cabo la Perforación, aforo y ademe de pozo para agua potable; la Construcción de línea de conducción de agua potable y equipamiento, ambas en la en la localidad de Tarachi; para el municipio de Caborca, se elabora el Proyecto ejecutivo para la Modernización a calle completa y Pavimentación de la avenida 6 de Abril, entre Pueblo Viejo y Álvaro Obregón, Álvaro Obregón entre avenida II de Abril y Domingo Quiroz y Mora, y Domingo Quiroz y Mora entre Álvaro Obregón y calle 11, en la localidad Heroica Caborca; para el municipio de Agua Prieta, la Construcción de línea de distribución de agua potable, en la localidad de Agua Prieta; y, para el municipio y localidad de Etchojoa la Elaboración de proyecto ejecutivo para la Modernización a calle completa y pavimentación de la calle Benito Juárez, entre Constitución y Tosalicari; y, Tosalicari entre Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

En el programa de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de la Planta Física para la Cultura y el Deporte, destacan en el municipio de Cajeme, la segunda etapa de la Rehabilitación general de la plaza Miguel Hidalgo, ubicada en calle Niños Héroes entre Venustiano Carranza y Francisco I. Madero, en la localidad de Esperanza; la Rehabilitación y equipamiento de parque de bolsillo ubicado en Paseo de la Lluvia entre Paseo de los Cerezos y Rinconada de Retiro, en la colonia Villa Bonita; la Rehabilitación y equipamiento de parque de bolsillo ubicado en calle Industriales, entre Etiopía y Tanzania en la colonia Villa Bonita; la Rehabilitación y equipamiento de parque de bolsillo ubicado en calle Camelia Blanca, entre Tamarisco y Sagú, en la colonia Manlio Fabio

Beltrones, éstas en la localidad de Ciudad Obregón; en el municipio de Guaymas, se trabaja en la Rehabilitación y equipamiento de parque de bolsillo ubicado en la esquina de Avenida III e Ignacio Allende, en la colonia Independencia; la Rehabilitación y equipamiento de parque de bolsillo ubicado en calle 18 de Marzo, esquina con Eduardo Soto Inés y Faja de Oro; la Rehabilitación y equipamiento de parque de bolsillo ubicado en avenida Villa del Mar entre Calamar y Sardina, en la colonia Villa de Miramar; todas éstas en la localidad Heroica Guaymas; en el municipio de Agua Prieta y localidad del mismo nombre, se lleva a cabo la Construcción y equipamiento de parque de bolsillo en el Blvd. Sacramento, en la colonia Sacramento Residencial; la Construcción y equipamiento de parque de bolsillo en la calle 25 y avenida 18, en el fraccionamiento Magisterial; la Construcción y equipamiento de parque de bolsillo en calle 2 y avenida 48, en el fraccionamiento Loma Linda; para el municipio de Caborca y localidad Heroica Caborca, se trabaja en la Rehabilitación y equipamiento de parque de bolsillo ubicado en calle Real de los Viñedos entre avenida Sevillana y avenida Piceul; la Rehabilitación y equipamiento de parques de bolsillo ubicado en calle Sonora y calle Plomito, en el fraccionamiento Villa Zarina; en el municipio de Empalme, se realiza la Construcción y equipamiento de parque de bolsillo ubicado en calle principal Sin Nombre y calle 2, colindando con cancha de básquetbol y Casa de Salud, en el ejido Juan Rodríguez; la Construcción y equipamiento de parque de bolsillo ubicado en calle Sin Nombre y calle Sin Nombre, en el ejido Santa María; la Construcción y equipamiento de parque de bolsillo ubicado en calle Sin Nombre y colindante con escuela, en el Ejido Maytorena; y, para el municipio de Hermosillo se trabaja en la Rehabilitación y equipamiento de parque de bolsillo ubicado en la calle Londinense, entre privada Moreno Uno Este y avenida Marino Dos Este, en la colonia Privadas del Real; la Rehabilitación y equipamiento de parque de bolsillo ubicado en calles Sonoyta y Altar, en el fraccionamiento Praderas del Real; la Rehabilitación y equipamiento de parque de bolsillo ubicado en calle San Vicente y Santa Lorena, en fraccionamiento Villa Verde; la Rehabilitación y equipamiento de parque de bolsillo ubicado en calle Flor Lirio entre Profesor Ángel Arreola y calle Heraclio Espinoza, en la colonia Jerez del Valle, todas éstas últimas en la localidad de Hermosillo.

En el apartado de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras se realiza la estabilización de 3 kilómetros en camino de acceso a las comunidades

guarijías "Aguaje el Chino" y "Mesa Colorada"; la estabilización de 2 kilómetros en camino de acceso a las comunidades guarijías "Los Estrados" y "Guajaray", ambas en el municipio de Álamos; de igual manera se lleva a cabo trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo sobre elementos metálicos y de concreto en el puente "El Novillo", en el municipio y localidad de Soyopa.

El Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, presenta al cierre del ejercicio, un devengado y pagado de recursos por 193.8 millones de pesos respectivamente, y especialmente para la ejecución de distintas obras y acciones en variadas modalidades de infraestructura básica en numerosas localidades de los municipios del Estado, de las cuales sobresalen:

La Concertación de obra pública en los municipios del Estado de Sonora; por medio del programa de ejecución de recursos del rubro de Concertación para la Obra Pública PISO, mediante el cual se beneficia a los 72 municipios del estado con la ejecución de más de 500 obras y acciones, destacando; la Electrificación de avenida membrillo en colonia la huerta, ubicada en avenida membrillo y la tinaja, en el municipio de cananea, Construcción de barda perimetral en estadio de beisbol, ubicado calle Sin Nombre a un costado de parque infantil, Ejido Cerro Prieto, en la localidad del Sásabe, municipios de Sáric, Construcción de fachada y cerco perimetral en panteón municipal, ubicada en avenida Yáñez Fimbres final sur, en el municipio de Huépac, Construcción de 312.00 m² d pavimento hidráulico, ubicado en avenida Aldama al norte hasta avenida Juárez, en la localidad de Ojo de agua, municipio de Cumpas, Rehabilitación de glorieta de entrada norte principal en la localidad de Nacozari de García, ubicada en carretera Moctezuma-Agua prieta, en el municipio de Agua Prieta, Rehabilitación de parque central "Villas del Sur" ubicado en el Blvd. Santa Clara entre Villa Hermosa y Villa Madero, colonia Villas del Sur, en el municipio de Hermosillo, Construcción de andador en área de cancha de usos múltiples, colocación de ejercitadores, jueguitos, mobiliario urbano y colocación de alumbrado, en la localidad de El Caro, municipio de Huatabampo, Construcción de cancha de basquetbol en la comunidad de Tepahui, ubicada en calle principal, en la localidad Tepahui, municipio de Quiriego, Alumbrado, mantenimiento y mejoramiento en el estadio de beisbol infantil en avenida 1ra norte y calle f, colonia hombres blancos, en la

localidad de Sonoyta, municipio de General Plutarco Elías Calles, Construcción de techumbre en edificio de dif municipal, ubicada en calle Federico Jorge Celaya s/n entre calle Santa Teresa y calle Francisco I. Madero, colonia Centro, en la localidad y municipio de Átil, Rehabilitación de unidad deportiva "Luis Donald Colosio Murrieta", ubicado en calle Miguel Hidalgo y calle Mariano Jiménez, barrio la Capilla, en la localidad y municipio de Álamos, Construcción de cerco perimetral de malla ciclónica en estadio de futbol del barrio cachimbas, ubicada en calle 7 1/2 y calle José María Tolano, en Ejido Primero de Mayo, municipio de BÁCUM, entre otras, principalmente.

De las obras autorizadas a través del rubro de Gestión Social Emergente destacan: la Construcción de alumbrado público en la carretera de acceso a BÁCUM, desde el entronque con carretera Federal No. 15 hasta la localidad de BÁCUM municipio de BÁCUM; la Construcción de tejabán en el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, ubicado en carretera a Guaymas km 3.5, en la localidad y municipio de Hermosillo.

Por otra parte, se tiene la continuación de varias obras en la localidad y municipio de Hermosillo, tales como: la Rehabilitación de fachada de la Catedral Metropolitana de Hermosillo, ubicada en calle Nicolás Bravo entre avenida Dr. Paliza y Blvd. Miguel Hidalgo frente a plaza Zaragoza, así como la tercer etapa de la Construcción de la casa del estudiante, ubicada en calle Niños Héroes entre calle Guerrero y calle Garmendia en la colonia Centro y la Construcción de cancha de fútbol de pasto sintético, construcción de gradas e iluminación en Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, CONALEP Hermosillo III (CCT:26DPT0017T) ubicado en calle de Los Olivos entre calle de La Plata y calle del Oro, Parque Industrial, la Construcción de cancha de fútbol de pasto sintético, construcción de gradas e iluminación en escuela primaria Prof. Rosalio E. Moreno CCT:(26EPR0096G), ubicada en avenida de la Cultura y calle Alfonso Durazo A. en colonia Villa de Seris, y la Construcción de cancha de básquetbol-fútbol con tejabán y rehabilitación de parque Arboledas, ubicado en calle Flamencos y calle Alfredo Graff Leyva, en la colonia Nuevo Hermosillo.

De igual manera, se continúan los trabajos de la Construcción de tejabán curvo de 15.75 x 27.75 metros e iluminación de cancha de usos múltiples,

ubicado en plaza pública Benito Juárez, en la Heroica Ures municipio de Ures; la Construcción de colector sanitario de calle Coronado Flores entre calle Arturo Fimbres y calle Sin Nombre, en la localidad y municipio de Suaquí Grande; la Construcción de cancha de básquetbol-fútbol, con cubierta curva autosoportante en parque público ubicado en calle paseo de la Paz y calle Coahuila, en la colonia Villa Bonita, en la localidad de Cócorit municipio de Cajeme; la Construcción de tejabán en escuela Secundaria No. 71 (CCT:26DST0071K), Guadalupe Rodríguez Marín, ubicada en calle Mar del Norte s/n en la colonia San Germán, y la Rehabilitación general de área recreativa, ubicada en calle Mar del Norte entre Mar Caribe y calle San Germán, en la colonia Luis Donaldo Colosio en la Heroica Guaymas del municipio de Guaymas.

Además, continúan los trabajos de la Rehabilitación de unidad deportiva Ana Gabriela Guevara, ubicada en avenida Xólotl en la colonia Altares en Hermosillo municipio de Hermosillo; la Construcción de tejabán en plaza pública, ubicada en domicilio conocido, en Técoripa municipio de La Colorada; la Pavimentación de carpeta asfáltica de calle Tamaulipas entre calle Cananea y calle Lago Magda en la colonia Zona Norte, en Ciudad Obregón municipio de Cajeme; la Pavimentación de concreto hidráulico en calle Luis Donaldo Colosio entre calles Ayuntamiento y Jorge Padilla Ballesteros, en la localidad y municipio de Huépac; la Construcción de sistema de alumbrado para estadio de beisbol ubicado en calle Miguel Alemán Valdez y avenida Álvaro Obregón, en Divisaderos municipio de Divisaderos.

También se continúa con la Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle José María Morelos entre avenida Aquiles Serdán y avenida Álvaro Obregón en Tepache municipio del mismo nombre; la rehabilitación de baños en Centro de Usos Múltiples y Rehabilitación de instalaciones e impermeabilización de azotea en villa de alto rendimiento, ubicados en Blvd. Solidaridad y avenida Perimetral Norte en Hermosillo municipio de Hermosillo; la Construcción de pavimento a base de empedrado en calle Antigua a subida Mesa Bonita entre avenida Sonora y avenida Sin Nombre en Esqueda municipio de Fronteras; la Construcción de tejabán 4.25 x 7.50 metros y barda perimetral del Centro de Salud Rural Granados, ubicado en calle Luis Ciudadana Barceló y calle Benito Juárez García, en la localidad y municipio de Granados; entre otras más.

A través de la **Junta de Caminos del Estado de Sonora**, para el mejoramiento de la infraestructura carretera, al cierre del ejercicio, se han devengado y pagado recursos por 38.9 millones de pesos, especialmente en la continuación de la conservación de la red Estatal de carreteras del Estado en varias localidades de diversos municipios del Estado de Sonora, en un total de 5,092.24 km, distribuidos en las ocho residencias, siendo para tal caso, la residencia de Hermosillo con 1,056.63 km, residencia de Obregón (Cajeme) con 956.12 km, residencia de Navjoa con 769.29 km, residencia de Caborca con 599.48 km, residencia de Magdalena con 513.87 km, residencia de Mazatán con 404.26 km, residencia de San Luis Río Colorado con 398.21 km y residencia de Moctezuma con 394.38 km, además, en la realización del estudio de diagnóstico de la red Estatal de carreteras para el Estado de Sonora.

A través del **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)**, se devengaron y pagaron recursos por 607.2 millones de pesos, respectivamente, donde se contempla la programación de ejecución de diversas obras en los 72 municipios del Estado, en todos los niveles de educación, en educación especial, preescolar, primarias, secundarias, telesecundarias, media superior y superior, apoyados financieramente a través de los Fondos del Ramo 33- Aportaciones Federales en sus vertientes de Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para Infraestructura de Educación Básica, Media Superior y Superior, así como a través de recursos derivados de contribuciones estatales, de las cuales destacan:

En Infraestructura para **Educación Básica**, en el municipio de Cajeme la Rehabilitación de pisos y muros de aulas, rehabilitación de barda perimetral, Jardín de Niños Juan Amos Comenio, la elaboración de dictámen de seguridad estructural para el edificio escolar, Jardín de Niños María de Montessori y la Rehabilitación de aulas Jardín de Niños Pablo Picasso; así como la Rehabilitación del sistema eléctrico, servicios sanitarios y cerco perimetral, Jardín de Niños El Soldadito en la localidad y municipio de San Luis Río Colorado; en Hermosillo la Rehabilitación general y obra exterior, Jardín de Niños Benito Juárez y la Rehabilitación general, Jardín de Niños Tutuli ILI USI; la Rehabilitación de cubiertas y obra exterior, Jardín de Niños José A. Acuña Núñez en la localidad y municipio de Puerto Peñasco.

Destacan además para el municipio de Bavispe los trabajos de pintura, Construcción de módulo de servicios sanitarios y obra exterior, Escuela Primaria General Miguel S. Samaniego; para Hermosillo destacan las obras de la Rehabilitación de cubiertas y rehabilitación eléctrica en la Escuela Primaria Laureano Calvo Berber y la demolición de toda la infraestructura existente, Escuela Primaria Niños Héroes; así como la Rehabilitación de edificios 1-A, 2-B, 3-C, 4-D y 5-E, rehabilitación de tejabán y obra exterior en la Escuela Primaria Profesor Idelgado Bojórquez B. y la Rehabilitación general de aulas y subestación de 1125 KVA en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río en el municipio de Cajeme; la Rehabilitación de módulo de servicios sanitarios y obra exterior en la Escuela Primaria El Pensador Mexicano 2 en la localidad de Heroica Caborca, municipio de Caborca.

De igual forma tenemos para Hermosillo a nivel secundaria, la Rehabilitación de cimentación de estructura de tejabán en cancha, demolición, Construcción de barda perimetral, banquetas y obra exterior en la Secundaria Profesor Miguel Ángel Loya Martínez y la Construcción de tejabán en la Secundaria Estatal Número 17; en Empalme la Rehabilitación de aulas y obra exterior en la Secundaria Joaquín Alejandro Villanueva Lobio; así como la Rehabilitación de aulas y obra exterior en la Secundaria Horacio Pompa Lizárraga localidad y municipio de San Luis Río Colorado; en la localidad de Nachiquis, municipio de Navojoa continúa la Rehabilitación de edificios 3-C y 5-E, Rehabilitación de baños, dirección y biblioteca, y rehabilitación de tejabán; y la rehabilitación de aulas en la Secundaria Moisés Sáenz localidad de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.

Respecto a **Educación Media Superior** la continuación del edificio administrativo del COBACH California; la Construcción de bodega para archivo y obra exterior en el CECYTES Hermosillo I y la primera fase en el proyecto de: Rehabilitación del sistema eléctrico del plantel y subestación eléctrica, CONALEP Hermosillo II; así como la adecuación de cubículos y obra exterior del centro de educación bilingüe 5/12 Gregorio Torres Quintero y la adquisición y suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini-split de 2 toneladas en el CEBACH 5/12 Gregorio Torres Quintero, localidad y municipio de Navojoa.

En Infraestructura para **Educación Superior**, el Equipamiento especializado para la práctica de las carreras (Universidad Tecnológica Sur de Sonora) en la localidad de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme; para el municipio de Moctezuma destacan la Impermeabilización y pintura de edificios (Universidad de la Sierra), la Reubicación de laboratorios de zoología, botánica, taller de CNC, centro de informática contable y fiscal y laboratorio de turismo (Universidad de la Sierra) y la Instalación de salidas de emergencia para los laboratorios de usos múltiples y de microbiología-biotecnología (Universidad de la Sierra); en cuanto al municipio de Puerto Peñasco, el Equipamiento especializado para la carrera de TSU de paramédico, Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, el Equipamiento especializado para la carrera de TSU en minería, área beneficio minero, Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco y el Equipamiento especializado para la carrera de TSU en desarrollo de negocios, área mercadotecnia en Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco.

La **Secretaría de Desarrollo Social Sonora**, al cierre del ejercicio, ha devengado y pagado recursos en su totalidad por 123.7 y 115.5 millones de pesos, respectivamente, principalmente recursos provenientes del FISE 2022, para la ejecución de obras y acciones en diversas modalidades de infraestructura en varias localidades y municipios del Estado de Sonora.

En relación con lo anterior, la Dirección General de Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Social ha devengado y pagado recursos por 118.9 y 110.8 millones de pesos respectivamente, aplicándose en las siguientes obras:

La Ampliación de 3,347.08 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario en varias calles de la colonia Reforma de la localidad y municipio de San Luis Río Colorado; la Construcción de 40 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Navjoa; la Construcción de 40 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Etchojoa; la Construcción de 38 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Huatabampo; la Construcción de 34 cuarto-dormitorio en la localidad y municipio de Agua Prieta; la Construcción de 34 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de BÁCUM; la Ampliación de 1,614.43 metros lineales red de agua potable en varias calles de la colonia Tres Reinas en la localidad y municipio de Hermosillo.

Por otra parte, se tiene la Construcción de 28 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Caborca; la Construcción de 28 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Quiriego; la Construcción de 48 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Álamos; la Construcción de 38 baños con descarga domiciliaria en varias localidades del municipio de Cajeme; la Construcción de 20 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Empalme; la Construcción de 20 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Hermosillo; la Construcción de 19 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Cajeme; la Construcción de 19 cuarto-dormitorio en la Heroica Nogales municipio de Nogales; la Construcción de 20 cuarto-dormitorio en Puerto Peñasco municipio de Puerto Peñasco.

La Construcción de tanque elevado para almacenamiento de agua potable en la localidad de Profesor Graciano Sánchez municipio de Guaymas; la Rehabilitación de parque COMCA ÁC en la localidad del Desemboque de los Seris (el Desemboque) municipio de Pitiquito; la Construcción de 17 cuarto-dormitorio en Empalme municipio de Empalme; la Construcción de 17 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Altar; la Ampliación de 1,400.0 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario en varias calles de la colonia Palo Verde, en la Heroica Caborca municipio de Caborca; la Rehabilitación de parque COMCAÁC, en la localidad de Punta Chueca en el municipio de Hermosillo; la Ampliación de 440.0 metros lineales de la red de alcantarillado en varias calles de la colonia Colosio, en la Heroica Nogales municipio de Nogales.

De igual manera se tiene la Construcción de 14 cuarto-dormitorio, en la Heroica Cananea municipio de Cananea; la Construcción de 13 cuarto-dormitorio, en la localidad y municipio de Ónavas; la Rehabilitación de parque público en El Realito municipio de Hermosillo; la ampliación de 1,171.0 metros lineales de la red de agua potable en varias calles de la colonia Nueva Magdalena, en Magdalena de Kino municipio de Magdalena; la Construcción de 13 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de San Ignacio Río Muerto; la Construcción de 12 cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Rosario; entre otras.

Asimismo, la **Comisión de Vivienda del Estado de Sonora** adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social ha devengado y pagado recursos por 4.7 millones de pesos respectivamente, aplicándose en las siguientes obras: 24 viviendas de 46.58 m² en los municipios de Huachinera y Bavispe, además de la Construcción de un cuarto del abuelo y baño completo, en el municipio de Bavispe.

El **Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora**, al cierre del ejercicio ha devengado y pagado recursos por 12.2 millones de pesos, especialmente para la adecuación de instalaciones y elaboración de proyectos, siendo las siguientes acciones más importantes:

La Adecuación en instalaciones propias para la creación de un Tribunal Laboral, en los municipios de San Luis Río Colorado, Nogales y Guaymas, la Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de un Tribunal Laboral con seis salas de oralidad en la localidad y municipio de Hermosillo, la Elaboración de proyectos ejecutivos para la construcción de edificio para un Tribunal Laboral con dos salas de oralidad en los municipios de Cajeme, Navojoa y Puerto Peñasco, y la Elaboración de proyectos ejecutivos para la adecuación de edificio para un Tribunal Laboral con sala de oralidad en los municipios de Guaymas, Nogales y San Luis Río Colorado.

La **Secretaría de Servicios de Salud de Sonora**, al cierre del ejercicio ha devengado y pagado recursos por 291.1 y 283.2 millones de pesos, respectivamente, en la ejecución de diversas obras y acciones de las cuales resaltan las siguientes:

La continuación de El Financiamiento para la Terminación del proyecto denominado "Construcción por sustitución del Hospital General del Estado de Sonora", en la localidad de Hermosillo, municipio de Hermosillo, la Construcción de Centro de Acogimiento Residencial para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados en Situación de Movilidad, también en esta ciudad Capital; se continúa con la Terminación de la unidad de red de frío en la Heroica Caborca, municipio de Caborca; la Construcción de las unidades de salud en Vícam Pueblo, en Pitahaya (Belem) y Tórim, todas ellas del municipio de Guaymas; se continúa con la Terminación de adecuación en área de atención al recién nacido y hospitalización del Hospital Integral de la Mujer (HIMES), la Rehabilitación del cuarto de

máquinas del Laboratorio Estatal de Salud Pública, ambas en la localidad y municipio de Hermosillo.

Por otra parte se tiene, la Construcción de la unidad de salud en Loma de Guamúchil municipio de Cajeme; la continuación de la Rehabilitación y mantenimiento de Centro de Salud Rural Sonoyta, en la localidad de Sonoyta, municipio de General Plutarco Elías Calles; la Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del hospital comunitario de Vícam Switch municipio de Guaymas; la Rehabilitación y mantenimiento de centro de salud con hospital, en la localidad de Santa Ana, municipio de Santa Ana; se continúa con la Rehabilitación y mantenimiento de CAPASITS Hermosillo, en la localidad y municipio de Hermosillo; la continuación de los trabajos de la Rehabilitación y mantenimiento de Centro de Salud Rural Vícam, en la localidad de Vícam (Switch), municipio de Guaymas.

De igual manera, se tiene la continuación de otras obras como: la Rehabilitación y mantenimiento de Centro de Salud urbano Puerto Peñasco, en la localidad y municipio de Puerto Peñasco; la Rehabilitación y mantenimiento de UNEME CAPA Nueva Vida Guaymas, en la localidad de la Heroica Guaymas, municipio de Guaymas; la Rehabilitación y mantenimiento de UNEME CAPA Nueva Vida Puerto Peñasco, en la localidad y municipio de Puerto Peñasco; la Ampliación y rehabilitación del área de quimioterapia ambulatoria para adecuación de centro de mezclas en el Centro Estatal de Oncología, en Hermosillo municipio del mismo nombre; la Rehabilitación y mantenimiento de UNEME-Enfermedades Crónicas Caborca, en 26 municipios del Estado de Sonora.

En la **Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura**, se devengaron y pagaron recursos de inversión al cierre del ejercicio por 1,294.2 millones de pesos, respectivamente, destinados principalmente en los programas y obras siguientes:

A través de la **Comisión Estatal del Agua**, se realizan acciones de Agua Potable en Zonas Rurales y Urbanas destacando la reposición de 200 metros de cerco de malla ciclónica en el pozo Pótam 2, la Reposición de 200 metros de tubería para línea de conducción de agua potable de 10 pulgadas de diámetro de pozo La Escondida a Ejido Santa Clara, la Reposición de 200 metros de tubería para línea de conducción de agua potable de 12 pulgadas de diámetro de pozo El Valiente a San Carlos, la

Reposición de bomba centrífuga equipada con motor eléctrico de 15 HP sector 22 del Sector El Caliche, la Reposición de bomba centrífuga equipada con motor eléctrico de 7.5 HP Sector de 22 de Noviembre y San Vicente y la Reposición de pedraplén en zona inundable por escurrimiento pluvial, para construcción de 3 silletas de rebombeo C1 a rebombeo Batuecas, todas ellas en diversas localidades del municipio de Guaymas.

En el apartado de Alcantarillado en Zonas Rurales y Urbanas, para el municipio de Empalme la Rehabilitación de 450 metros de colector de 14 pulgadas en avenida Constitución entre calles 11 y 13, Calle Trece entre avenida Constitución y Primero de Mayo, avenida Primero de Mayo entre calles Tres y Cuatro, la Rehabilitación de línea a presión de 10 pulgadas del cárcamo 5 y la reposición de bomba sumergible para manejo de aguas residuales de 15 HP para cárcamo 5, colonia Pitic; así como la Rehabilitación de malacates para desazolve de red de alcantarillado, la Rehabilitación de red de atarjeas de calle 20 y avenida I. Guaymas, la Rehabilitación de red de atarjeas de calle 26 entre avenida Serdán y avenida 15 Guaymas y la Reposición de bomba sumergible para manejo de agua residual de 5 HP para cárcamo 2, en la localidad de Heroica Guaymas, municipio de Guaymas.

Para el Apoyo a la Operación del Sistema Estatal Hidráulico se cuentan con la continuación de los Proyectos ejecutivos de la Ampliación de la zona de riego del distrito de riego 018 del Pueblo Yaqui; y la Construcción del canal principal de la Ampliación de la zona de riego del distrito de riego 018 del Pueblo Yaqui, la Construcción de una planta flotante en la presa Plutarco Elías Calles "El Novillo" (2da etapa) para mejorar los servicios de riego mediante la optimización del envío de volúmenes de agua a los distritos de riego 018 del Pueblo Yaqui y 041 Río Yaqui, la Construcción del canal principal Fuerte-Mayo en el distrito de riego 076 Fuerte Mayo, Sonora y el estudio de factibilidad, análisis costo beneficio y manifestación de impacto ambiental para la ampliación de la zona de riego del distrito de riego 018 del Pueblo Yaqui.

Del mismo modo se cuentan con la continuación de las obras para el desarrollo de áreas de riego la continuación de la Construcción del canal principal del Pueblo Yaqui del km 8+000 al km 25, los Estudios geohidrológicos y delimitación del acuífero Bacatete, ubicado en Estación

Oroz y la Capacitación a usuarios hidroagrícolas del distrito de riego 018 del Pueblo Yaqui, en vario municipios del Estado de Sonora.

Por otro lado, se están realizando diversas acciones en varios municipios en el marco de los programas Acciones de Desinfección del Agua.

En el apartado de **Desarrollo Municipal**, se devengaron y pagaron recursos al periodo que se informa por 248.8 millones de pesos, destinados al fortalecimiento de la infraestructura municipal de varios municipios mediante los recursos de los Aprovechamientos por la Regularización de Vehículos de procedencia extranjera, los recursos del Fideicomiso Puente Colorado, así como los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (PROAGUA), destacando principalmente las siguientes obras y acciones:

En el apartado de Agua Potable de Zonas Rurales y Urbanas para el municipio de Etchojoa, el Diagnóstico y proyecto ejecutivo para mejorar los servicios de agua potable en 15 localidades pertenecientes a la jurisdicción de Cohuirimpo de la etnia Mayo ubicadas en el municipio de Etchojoa, así como la Continuación de la Reposición de pozo hasta 150 m de profundidad, incluye estudio geofísico, equipamiento y línea de interconexión en la localidad de Buaysiacobe; así como la Construcción de 1,637.50 metros lineales de línea de conducción ubicado de calle 45 avenida 26 - calle 45 avenida 41 calle 43 avenida 40 en la localidad de Agua Prieta, municipio de Agua Prieta; por otra parte para el municipio de Nogales se continúa con la Rehabilitación y sustitución de equipos de bombeo en rebombeo Portezuelos, carretera Federal 15 km 21, localidad Heroica Nogales, el Suministro e instalación de equipo de bombeo en Malvinas, carretera a Mascareñas y el suministro e instalación de pozo "Chapalita" en carretera Federal 15.

Y alcantarillado de zonas rurales y urbanas para el municipio de BÁCUM, la Ampliación de 3,373.50 metros lineales de 8 pulgadas de red de drenaje sanitario, 145 pozos de visita y 120 descargas domiciliarias en la localidad de Villa Guadalupe; y el equipamiento y puesta en marcha del tercer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales "Los Ausos" para incorporar 110 litros por segundo de tratamiento en la localidad de Heroica Nogales, Nogales.

Para el municipio de Aconchi, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Corona (tramo 1) entre calle Independencia y calle Mina en colonia Centro de la localidad de Aconchi; en el municipio de Agua Prieta, el Recarpeteo con concreto asfáltico en calle 6 entre avenidas 10 y 20, la Pavimentación en calle 27 entre avenidas 13 y 18, la continuación de los trabajos de la Construcción de Pila de almacenamiento superficial de concreto hidráulico para capacidad de 900 m³, ubicada en calle 43 y avenida 40 en el sector sureste y la Construcción de 1,637.50 ml de línea de conducción ubicado de calle 45 avenida 26 - calle 45 avenida 41 calle 43 avenida 40 en la ciudad de Agua Prieta;

En Álamos, se continúa con la Elaboración de proyectos ejecutivos para la Construcción del sistema de alcantarillado y para la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en las localidades de Basiroa y Tapizuelas; en Altar, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Allende entre callejón Francisco Quihuis y Venustiano Carranza de la colonia las Lomas en la localidad de Altar; en Arivechi, la Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Miguel Hidalgo entre calle Independencia y calle Benito Juárez, en la localidad de Arivechi; en el municipio de Arizpe, la Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en avenida Gral. Diodoro Corella Sur entre avenida Primero de Mayo y Blvd. Club de Leones, en la localidad de Arizpe.

En el municipio de Átil, el Bacheo con concreto hidráulico en calle Federico Jorge Celaya y avenida Francisco I. Madero, calle Federico Jorge Celaya y carretera Estatal #43, calle Diego Valenzuela entre avenida Obregón y avenida Ramón Celaya, Blvd. Francisco I. Madero entre segunda y tercera en la localidad de Átil; en Bacadéhuachi, la Pavimentación con concreto hidráulico en avenida Jesús García entre callejón Durango (arroyo San Martín) y calle Amado Nervo barrio San Martín, en la localidad de Bacadéhuachi; en Bácum, se continúa con la Ampliación de 3,373.50 ml de 8" de red de drenaje sanitario, 145 pozos de visita y 120 descargas domiciliarias en la localidad de Villa Guadalupe, y la Pavimentación con carpeta asfáltica en crucero de acceso en calles 300 y 9, en el ejido Francisco Javier Mina.

En el municipio de Banámichi, la Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Diodoro Corella entre las calles Constitución y Agustín Figueroa Norte, en la localidad de Banámichi; en Bavispe, la Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en avenida "D" norte entre calle Miguel Hidalgo y calle "D" oriente en plaza Hidalgo en la localidad de San Miguelito; en Benito Juárez, el Recarpeteo de avenida 1ro de Mayo entre calles Francisco Villa y Lázaro Cárdenas, calle Independencia (glorieta), avenida Niños Héroes entre calles Santos Degollado y División del Norte en la zona urbana de Villa Juárez; en el municipio de Benjamín Hill, la Construcción de banquetas de concreto hidráulico en calle Terán poniente entre avenidas A y D en la localidad de Benjamín Hill.

En Caborca, la Pavimentación con carpeta asfáltica en avenida "T" entre calle 3 y calle 4, en la colonia Francisco Villa de la ciudad Heroica Caborca; en el municipio de Cajeme, la Rehabilitación y conservación de av. Miguel Alemán entre av. Náinari y calle Cajeme en las colonias Norte y Urbanizable 4, la Rehabilitación y conservación de calle California entre av. Rodolfo Félix Valdés y Blvd. Ignacio Ramírez en las colonias Cortinas 1a sección, Constitución y Faustino Félix, y la Rehabilitación y conservación de calle Coahuila entre Blvd. Ignacio Ramírez y calle Chapultepec en la colonia cortinas 3a sección, todas ellas en Ciudad Obregón; en Cananea, la Pavimentación de la avenida Primera entre calle Uno y calle Cuatro, Pavimento de calle Uno y calle Dos entre avenida Primera y avenida Tercera en colonia el Dorado Uno de la Heroica Cananea.

En el municipio de Carbó, el Bacheo con carpeta asfáltica en calle Morelia entre avenida Pachuca y avenida Revolución, calle Francisco I. Madero entre avenida Pachuca y avenida Miguel Hidalgo en la localidad de Carbó; en Cumpas, el Recarpeteo en avenida Luis Donaldo Colosio, entre carretera Federal no. 17 y calle Prof. María Alonso en Cumpas; en el municipio de Empalme, la Pavimentación con concreto asfáltico de 5 cms de espesor, de la calle 18 entre avenida Héroe de Nacozari y avenida Independencia en colonia Libertad, el Bacheo profundo y recarpeteo con concreto asfáltico de 3 cms de espesor, en calle 6ta entre avenida Seis y avenida Ocho, de la colonia Jordán, y el Bacheo profundo con concreto asfáltico de 5 cms de espesor, en Blvd. de las Américas en cruce de avenida Reforma, de la colonia Libertad, todas en la ciudad de Empalme.

En Etchojoa, el Diagnóstico y proyecto ejecutivo para mejorar los servicios de agua potable en 15 localidades pertenecientes a la jurisdicción de Cohuirimpo de la etnia Mayo, la continuación de los trabajos de la Reposición de pozo hasta 150 m de profundidad, incluye estudio geofísico, equipamiento y línea de interconexión en la localidad de Buaysiacobe, la Rehabilitación de pavimento asfáltico con micro carpeta de la calle Tabasco entre la calle Obregón y la calle Lázaro Cárdenas y calle Miguel Hidalgo desde la calle Amado Nervo hasta la calle Venustiano Carranza de la localidad de Bacobampo; en Fronteras, el Empedrado de calle de acceso a panteón municipal entre calle Cuarta y panteón municipal en la localidad de Esqueda.

En el municipio de General Plutarco Elías Calles, la Modernización y mantenimiento de estadio de softbol municipal, la Pavimentación con concreto hidráulico de calle Benito Juárez entre Blvd. de las Américas y calle Mariano Salado en la colonia centro, y el Recarpeteo en calle Adolfo López Mateos entre calle Benito Juárez y Blvd. Gustavo Díaz Ordaz, colonia centro, todas en la localidad de Sonoyta; en Granados, la Rehabilitación de avenida "C" entre calles Octava y periférico sur en la localidad de Granados; en Guaymas, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Turquesa entre Blvd. Benito Juárez y calle Diamante en colonia las Villas, el Bacheo superficial y profundo con carpeta asfáltica en distintos puntos del Blvd. Bacoachibampo entre Blvd. Luis Encinas Johnson y Blvd. Tular en sector Miramar, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tlaxcala entre avenida Sonora y calle Obregón en colonia Loma Linda, todas ellas en la Heroica Guaymas.

En el municipio de Hermosillo, la Rehabilitación de pavimento en la calle Reforma entre Blvd. Luis Encinas Johnson y avenida José María Mendoza, la Rehabilitación de pavimento en la calle Doctor Domingo Olivares entre Blvd. Juan Bautista de Escalante y Blvd. Luz Valencia, ambas en la ciudad de Hermosillo; en Huachinera, el Bacheo de avenida Cuauhtémoc y calle Juan Aldama (esquina), calle Francisco I. Madero entre avenidas Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, y la Construcción de topes de concreto simple en avenida Cuauhtémoc entre calles José María Morelos y Francisco I. Madero, avenida Cuauhtémoc entre calles Balderrama y Emiliano Zapata, avenida Benito Juárez entre calles Emiliano Zapata y Cuauhtémoc, avenida los Pinos entre calles Sicomoro y los Taraices, calle Nogales entre avenidas

Fresno y de la Flecha, avenida los Pinos entre calles Nogales y Granados y avenida Cuauhtémoc entre calles Álvaro Obregón y Francisco I. Madero, de la localidad de Huachinera.

En Huásabas, la Reconstrucción de pavimento con concreto hidráulico en calle Amparo Moreno entre Julián Moreno y 5 de Mayo final, colonia Centro en Huásabas; en el municipio de Huatabampo, se continúa con la Ampliación de 10,304.50 ml de 8" y 10" de diámetro de red de drenaje sanitario, 119 pozos de visita, 350 descargas domiciliarias y cárcamo de bombeo en la localidad de Moroncárit, y la Ampliación de 7,145.00 ml de 8", 10" y 12" de red de drenaje sanitario, 68 pozos de visita y 250 descargas domiciliarias en la localidad del Etchoropo, y se realiza la Rehabilitación de calle de los Generales entre Constitución e Iturbide, con micro carpeta asfáltica de 2.5 cm de espesor, en la localidad de Huatabampo.

En Ímuris, la Rehabilitación a base de concreto hidráulico de la calle 21 de Marzo entre Blvd. Benito Juárez (0+000) y calle 21 de Marzo (0+055) colonia Revolución y la Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Sonora entre avenida Prof. Héctor Lizárraga en la colonia Sahuaral a carretera Internacional México 02 en la localidad de Ímuris; en el municipio de Magdalena, el Recarpeteo asfáltico con micro carpeta de 1.5 cms en calle Diana Laura entre niños Héroes y Escobedo, el Recarpeteo asfáltico con carpeta asfáltica de 5 cms en calle Alejandro Grijalva entre avenida Niños Héroes (0+000) y Alejandro Grijalva (0+073) colonia el Sásabe y el Recarpeteo asfáltico con carpeta asfáltica de 5 cm en calle Buenos Aires entre Rosales y Jesús García colonia el Polvorín en Magdalena de Kino.

En el municipio de Mazatán, la Rehabilitación de Blvd. Plutarco Elías Calles entre Emiliano Zapata y Tato de la localidad de Mazatán; en Naco, la Pavimentación con concreto hidráulico colonia Minera en calle Álvaro Obregón entre calles Ignacio Manuel Altamirano y San Rafael, el Bacheo en colonia Colosio avenida Ignacio Ramírez entre calles 5 de Mayo y Ramón Morales en la localidad de Naco; en Nácori Chico, la Pavimentación con concreto hidráulico en calle 4 entre calle Sin Nombre (0+000) y calle 4 (0+011), en Nácori Chico; en el municipio de Nacozari de García, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle callejón Sin Nombre entre carretera Federal no. 17 Moctezuma-Agua Prieta y callejón Sin Nombre (0+27.50) col. Cantera Dos, en Nacozari de García.

En el municipio de Navojoa, la Construcción de cruceros de pavimento de concreto hidráulico en Blvd. Obregón y calle Rincón, en Blvd. No Reección y av. Quintana Roo, en calle Otero y avenida Miguel Hidalgo y Costilla, en Blvd. No Reección y avenida Mariano Abasolo, en Diagonal Juárez y calle 5 de Mayo, en av. Mariano Abasolo y Talamante, en calle Mártires de Sahuaripa y Avenida Cruz Gálvez, en av. Morelos y calle Rincón, en avenida Guillermo Chávez y calle Ignacio Aldama, y en avenida Josefa Ortiz de Domínguez y calle General Pesqueira, en Navojoa.

En el municipio de Nogales, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Arroyo Buenos Aires (tramo 1) entre Buenos Aires y Circunvalación Héroes en colonia Buenos Aires, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Luis Potosí tramo 1), entre calle Orizaba y Felipe Ángeles en colonia Leandro Valle, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Andador 7 entre andador 9 y José G. Escobar en colonia los Encinos, la Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en Blvd. Centenario entre Blvd. Keller y Blvd. Juan Bautista en colonia Bicentenario, el equipamiento y puesta en marcha del tercer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales "Los Alisos", la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle de la Imparcialidad entre del Estudio y de la Colaboración en colonia Solidaridad, todas ellas en la Heroica Nogales.

En Puerto Peñasco, la Rehabilitación de calle Río Suchiate entre Blvd. Josefa Ortiz de Domínguez y Blvd. Tecnológico, la Rehabilitación con carpeta asfáltica de varias vialidades como: de avenida José María Pino Suárez entre calle No Reección y calle Revolución, de avenida Agustín Melgar entre Blvd. Benito Juárez y calle No Reección, de avenida Juan de la Barrera entre Blvd. Benito Juárez y calle No Reección, de avenida Guillermo Prieto entre Blvd. Benito Juárez y calle No Reección, de avenida Guillermo Prieto entre Blvd. Kino y calle Sonora, de calle Simón Morúa entre Blvd. Benito Juárez y avenida Sinaloa, de Avenida Cuauhtémoc entre calle Nicolás Bravo y calle Sonora, todas en la localidad de Puerto Peñasco.

En el municipio de Quiriego, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sin Nombre entre calle del Beso (0+000) y calle Sin Nombre (0+080) en el barrio la Loma de la comunidad de el Quiriego; en Rayón, la Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en Blvd. Luis

Donaldo Colosio Murrieta entre de los Amoles y Bartolomé Castaño, en la localidad de Rayón; en Rosario, la Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Campana entre Blvd. Luis Donaldo Colosio y Rosal, en la localidad de Rosario; en el municipio de San Felipe de Jesús, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pedro Trelles entre avenida José María Ballesteros Huguez y avenida Ignacio Molina en San Felipe de Jesús; en San Ignacio Río Muerto, la Recuperación y retiro de carpeta asfáltica existente con fresadora, y Recarpeteo con carpeta asfáltica caliente de 5 cms en calle Reforma entre C. Tórim y C. Huirivis, Col. Arboleda, en la localidad de San Ignacio Río Muerto.

En San Luis Río Colorado, la Construcción de pavimento en calle 47 de avenida Revolución a avenida Sonora, la Construcción de pavimento en calle 47 de avenida Sonora a avenida Jalisco, la Rehabilitación de explanada municipal, la Rehabilitación de pavimento en varias vialidades como son: en avenida Revolución de calle 12 a calle 17, en avenida 16 de Septiembre de calle 28 a calle 33, en avenida Libertad de calle 30 a calle 34, la Rehabilitación de parque Carlos Palomino, la Construcción de pavimento en calle 25 de avenida Oaxaca "A" a avenida Colima "A" y en avenida Colima "A" de calle 25 a calle 26, la Rehabilitación de parque Bondojo, la continuación de la ampliación 7,980 ml de 4" y 1,800 ml de 8" de diámetro de red de agua potable y 700 tomas domiciliarias al sur de la colonia Topahue 2, sector hidrométrico 11, y de la Rehabilitación de pavimento en avenida Dalias de calle 34 a calle 37, todas ellas en la localidad de San Luis Río Colorado.

En el municipio de San Pedro de la Cueva, la Pavimentación con concreto hidráulico en calle Buena Vista desde avenida Allende (0+000) hasta el cadenamamiento (0+009) sobre la calle Buena Vista en la localidad de San Pedro de la Cueva; En Santa Ana, se continúa con la Sustitución de 6,020.97 ml de 4", 462.00 ml de 8" y 446 tomas domiciliarias en el sistema de red de agua potable en distintas calles y avenidas de la colonia Centro, y el Recarpeteo con carpeta asfáltica de avenida Reforma entre calle Agustín Rodríguez y Calel 12, en la colonia la Granja de la localidad de Santa Ana; en el municipio de Sáric, el Bacheo en calle Cuauhtémoc entre avenidas Vázquez Trujillo e Independencia, avenida Vázquez Trujillo entre calles Cuauhtémoc y Guerrero, calle Hidalgo entre avenidas Vázquez Trujillo e Independencia en la localidad de Sáric.

En Ures, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 5 Febrero entre avenida Contreras y avenida Jesús García en la localidad de Ures; en Villa Pesqueira, el Bacheo con concreto hidráulico en calle Ignacio Soto entre carretera Estatal Mazatán-Villa Pesqueira-San Pedro de la Cueva y avenida Sin Nombre en la localidad de Nácori Grande; en el municipio de Yécora, se continúa con la Elaboración de proyecto ejecutivo para la Construcción del sistema de agua potable en la localidad de La Dura; siendo estas las más importantes.

En documento anexo, se presenta el Analítico de Obras en el que se detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública al cierre del ejercicio 2022, en donde se pueden observar los presupuestos original, modificado y devengado, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos y financieros.



GOBIERNO
DE **SONORA**

ANALÍTICO DE PROYECTOS



GOBIERNO
DE **SONORA**

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros			

CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

C-00164/0031	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL CON SEIS 12-2022 SALAS DE ORALIDAD	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	100.00
					970,217		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0031 - 1020001900-1201E103E09411A1-413031-2111A007		
	2,635,127.52	2,635,127.52	0.00	0.00			
C-00164/0032	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL COLORADO COLORADO CON SALA DE ORALIDAD	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS	0.00	100.00
					199,021		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0032 - 1020001900-1201E103E09411A1-413031-2111A001		
	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00			
C-00164/0033	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL CON SALA DE ORALIDAD	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS	0.00	100.00
					266,144		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0033 - 1020001900-1201E103E09411A1-413031-2111A003		
	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00			
C-00164/0034	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL CON SALA DE ORALIDAD	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	100.00
					208,297		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0034 - 1020001900-1201E103E09411A1-413031-2111A010		
	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00			
C-00164/0035	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL CON DOS SALAS DE ORALIDAD	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS	0.00	100.00
					79,620		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0035 - 1020001900-1201E103E09411A1-413031-2111A001		
	528,750.00	528,750.00	0.00	0.00			
C-00164/0036	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL CON DOS SALAS DE ORALIDAD	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS	0.00	100.00
					526,262		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0036 - 1020001900-1201E103E09411A1-413031-2111A011		
	528,750.00	528,750.00	0.00	0.00			
C-00164/0037	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UN TRIBUNAL LABORAL CON DOS SALAS DE ORALIDAD	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS	0.00	100.00
					170,477		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0037 - 1020001900-1201E103E09411A1-413031-2111A012		
	528,750.00	528,750.00	0.00	0.00			
C-00164/0038	ADECUACIÓN EN INSTALACIONES PROPIAS PARA LA CREACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS	0.00	100.00
					199,021		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0038 - 1020001900-1201E103E09411A1-413031-2225PM01		
	3,022,005.97	3,022,005.97	0.00	0.00			
C-00164/0039	ADECUACIÓN EN INSTALACIONES PROPIAS PARA LA CREACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	100.00
					208,297		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0039 - 1020001900-1201E103E09411A1-413031-2225PM10		
	2,113,538.85	2,113,538.85	0.00	0.00			



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto		Localidad				Meta	Beneficiario		
Municipio									
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					

CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

C-00164/0040	ADECUACIÓN EN INSTALACIONES PROPIAS PARA LA CREACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL					PERSONAS	0.00	100.00
	NOGALES					208,297		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00164/0040 - 1020001900-1201E103E09411A1-413031-2225PM03			
	2,461,998.23	2,461,998.23	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras	
	12,183,420.57	12,183,420.57	0.00	0.00		10		
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Dependencia	0	Obras	
	12,183,420.57	12,183,420.57	0.00	0.00		10		



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00125/0011	REHABILITACIÓN DE PARQUE EL SAUZAL CAJEME	ESPERANZA	OBRA 1	PERSONAS 1,150	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	808,534.23	808,534.23	0.00	0.00		
					C-00125/0011 - 1070000900-2202E204K04903A1-355012-2225DK11	
					C-00125/0011 - 1070000900-2202E204K04903A1-612112-2225DK11	
C-00125/0012	REHABILITACIÓN DE PARQUE LAS PRADERAS CAJEME	ESPERANZA	OBRA 1	PERSONAS 1,150	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21,738.40	21,738.40	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	721,540.28	721,540.28	0.00	0.00		
					C-00125/0012 - 1070000900-2202E204K04903A1-355012-2225DK11	
					C-00125/0012 - 1070000900-2202E204K04903A1-612112-2225DK11	
C-00125/0013	REHABILITACIÓN DE PARQUE OASIS DEL SOL HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 990	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	33,010.75	33,010.75	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,036,729.41	1,036,729.41	0.00	0.00		
					C-00125/0013 - 1070000900-2202E204K04903A1-355012-2225DK07	
					C-00125/0013 - 1070000900-2202E204K04903A1-612112-2225DK07	
C-00125/0014	REHABILITACIÓN DE PARQUE LAS CANCHITAS CAJEME	ESPERANZA	OBRA 1	PERSONAS 1,150	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24,169.21	24,169.21	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	804,266.13	804,266.13	0.00	0.00		
					C-00125/0014 - 1070000900-2202E204K04903A1-355012-2225DK11	
					C-00125/0014 - 1070000900-2202E204K04903A1-612112-2225DK11	
C-00125/0015	REHABILITACIÓN DE PARQUE EL CORRAL, COLONIA LOS ALCATRAZES HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 740	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	31,287.70	31,287.70	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,043,206.03	1,043,206.03	0.00	0.00		
					C-00125/0015 - 1070000900-2202E204K04903A1-355012-2225DK07	
					C-00125/0015 - 1070000900-2202E204K04903A1-612112-2225DK07	
C-00125/0016	REHABILITACIÓN DE PARQUE EL ROBLE EN LA COLONIA MAR DEL NORTE GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 2972	PERSONAS 1,152	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	27,199.29	27,199.29	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	906,697.98	906,697.98	0.00	0.00		
					C-00125/0016 - 1070000900-2202E204K04903A1-355012-2225DK10	
					C-00125/0016 - 1070000900-2202E204K04903A1-612112-2225DK10	

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00125/0017	REHABILITACIÓN DE PARQUE COMCA AC HERMOSILLO	PUNTA CHUECA	METRO CUADRADO 1102	PERSONAS 402	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,416,343.29	1,416,343.29	0.00	0.00		
					C-00125/0017 - 1070000900-2202E204K04903A1-612112-2225DK07	
C-00125/0018	REHABILITACIÓN DE PARQUE EL CHANATE HERMOSILLO	COLONIA LA CHOLLA HERMOSILLO	METRO CUADRADO 3150	PERSONAS 1,039	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	198,984.96	198,984.96	0.00	0.00		
					C-00125/0018 - 1070000900-2202E204K04903A1-612112-2225DK07	
C-00125/0019	REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN CABANETA HERMOSILLO	COLONIA MALLORCA HERMOSILLO	METRO CUADRADO 1720	PERSONAS 1,344	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4,598.80	4,598.80	0.00	0.00		
					C-00125/0019 - 1070000900-2202E204K04903A1-355012-2225DK07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	796,641.66	796,641.66	0.00	0.00		
					C-00125/0019 - 1070000900-2202E204K04903A1-612112-2225DK07	
C-00125/0020	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS YAQUIS EN LA HERMOSILLO	COLONIA LA CHOLLA HERMOSILLO	METRO CUADRADO 1150	PERSONAS 920	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	487,452.47	487,452.47	0.00	0.00		
					C-00125/0020 - 1070000900-2202E204K04903A1-612112-2225DK07	
C-00125/0021	REHABILITACIÓN DE PARQUE CAMCA AC PITQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	METRO CUADRADO 1200	PERSONAS 277	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,490,837.65	1,490,837.65	0.00	0.00		
					C-00125/0021 - 1070000900-2202E204K04903A1-612112-2225DK02	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	9,877,558.24	9,877,558.24	0.00	0.00		
					Total Modalidad	0
						11 Obras

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00085/0342	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA GALERA COLORADA, LA	GALERA, LA		PERSONAS 66	0.00	100.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00085/0342 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK08	
C-00085/0371	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES ÁLAMOS	PROVIDENCIA, LA	METRO LINEAL 1100	PERSONAS 99	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	499,409.24	499,409.24	0.00	0.00		
					C-00085/0371 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK12	
C-00085/0372	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES ÁLAMOS	CHINO, EL. (SAN ANTONIO)	METRO LINEAL 820	PERSONAS 92	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	493,229.58	493,229.58	0.00	0.00		
					C-00085/0372 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK12	

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00085/0373	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EMPALME	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATREVEZADA)	METRO LINEAL 616	PERSONAS 50	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0373 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK10	
	546,811.60	546,811.60	0.00	0.00		
C-00085/0374	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EMPALME	PALMA, LA	METRO LINEAL 533	PERSONAS 50	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0374 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK10	
	475,936.24	475,936.24	0.00	0.00		
C-00085/0375	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EMPALME	ÚRSULO GALVAN	METRO LINEAL 140	PERSONAS 24	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0375 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK10	
	127,880.62	127,880.62	0.00	0.00		
C-00085/0376	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL PALMAR EMPALME	EMPALME	METRO LINEAL 246	PERSONAS 27	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0376 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK10	
	223,679.08	223,679.08	0.00	0.00		
C-00085/0377	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCIÓN BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	VIVIENDA 90	PERSONAS 33	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0377 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK05	
	197,243.60	197,243.60	0.00	0.00		
C-00085/0378	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES PITIQUITO	FELIX GOMEZ (EL DIPO)	METRO LINEAL 220	PERSONAS 33	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0378 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK02	
	169,496.59	169,496.59	0.00	0.00		
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1
	2,733,686.55	2,733,686.55	0.00	0.00		8 Obras

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00077/0259	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE FINAL DE LA ESCUELA Y CALLE DEL ESTADIO FINAL FRONTERAS	TURICACHI	PERSONAS 74	0.00	100.00
	509,300.00	509,300.00	0.00	0.00	C-00077/0259 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK04
	0.00	0.00	0.00	0.00	
C-00077/0260	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES HUATABAMPO	PARRITAS, LAS	PERSONAS 203	0.00	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00077/0260 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00	
C-00077/0261	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR PONIENTE DE LA LOCALIDAD EL RANCHITO HUÉPAC	RANCHITO DE HUEPAC	PERSONAS 46	0.00	0.00
	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	C-00077/0261 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK05
	0.00	0.00	0.00	0.00	

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00077/0262	AMPLIACIÓN DE DRENAJE CON TUBERÍA DE 8 PULGADAS EN CALLE MARÍA CERECER DE PASOS 120 METROS LINEALES, CALLE SIN NOMBRE 160 METROS LINEALES Y 65 METROS LINEALES EN CALLE SIN NOMBRE AL SUR	COLORADA, LA	TECORIPA		PERSONAS 74	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00077/0262 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK08		
C-00077/0312	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES	COLORADA, LA	COBACHI	METRO LINEAL 200	PERSONAS 36	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	267,494.23	267,494.23	0.00	0.00			
					C-00077/0312 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK08		
C-00077/0314	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN	BANÁMICH	BANÁMICH	VIVIENDA 701	PERSONAS 20	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	259,636.48	259,636.48	0.00	0.00			
					C-00077/0314 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK05		
C-00077/0315	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES	PITQUITO	FELIX GOMEZ (EL DIPO)	METRO LINEAL 200	PERSONAS 50	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	459,490.94	459,490.94	0.00	0.00			
					C-00077/0315 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK05		
C-00077/0316	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	PITQUITO	FELIX GOMEZ (EL DIPO)	METRO LINEAL 300	PERSONAS 66	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	902,447.45	902,447.45	0.00	0.00			
					C-00077/0316 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK02		
	3,389,300.00	3,389,300.00	0.00	0.00			
	1,889,069.10	1,889,069.10	0.00	0.00	Total Modalidad	4	Obras
						4	

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00075/0689	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALTAR	ALTAR	VARIAS		PERSONAS 67	0.00	100.00
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00075/0689 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK02		
C-00075/0690	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ARIZPE	ARIZPE	ARIZPE		PERSONAS 56	0.00	0.00
	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00075/0690 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK05		
C-00075/0691	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI		PERSONAS 44	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00075/0691 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK06		
C-00075/0692	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN BACERAC	BACERAC	BACERAC		PERSONAS 37	0.00	0.00

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00075/0692 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0693	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN BANÁMICH	BANÁMICH	VARIAS		PERSONAS 111	0.00	0.00
	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	C-00075/0693 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0694	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EMPALME	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 37	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00075/0694 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0695	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA		PERSONAS 111	0.00	0.00
	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	C-00075/0695 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0696	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRONTERAS	FRONTERAS	FRONTERAS		PERSONAS 88	0.00	0.00
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	C-00075/0696 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0697	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	VARIAS		PERSONAS 37	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00075/0697 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0698	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL VALLE DEL YAQUI Y DEL VALLE DE GUAYMAS	GUAYMAS	VARIAS		PERSONAS 92	0.00	0.00
	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00	C-00075/0698 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0699	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS		PERSONAS 111	0.00	0.00
	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	C-00075/0699 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0700	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUACHINERA	HUACHINERA	HUACHINERA		PERSONAS 74	0.00	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0700 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0701	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUÁSABAS	HUÁSABAS	HUÁSABAS		PERSONAS 60	0.00	0.00
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00075/0701 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00075/0702	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUATABAMPO	HUATABAMPO	VARIAS		PERSONAS 74	0.00	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0702 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK12		
C-00075/0703	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUÉPAC	HUÉPAC	HUÉPAC		PERSONAS 37	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0703 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK05		
C-00075/0704	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NACO	NACO	NACO		PERSONAS 37	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0704 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK04		
C-00075/0705	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO		PERSONAS 44	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0705 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK06		
C-00075/0706	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA		PERSONAS 37	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0706 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK04		
C-00075/0707	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 74	0.00	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0707 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK12		
C-00075/0708	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 92	0.00	0.00
	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0708 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK03		
C-00075/0709	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OPODEPE	OPODEPE	OPODEPE		PERSONAS 37	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0709 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK05		
C-00075/0710	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS 111	0.00	0.00
	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0710 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK01		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00075/0711	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		PERSONAS 74	0.00	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0711 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0712	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS		PERSONAS 55	0.00	0.00
	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	C-00075/0712 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0713	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE		PERSONAS 55	0.00	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0713 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK08		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0714	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN YÉCORA	YÉCORA	VARIAS		PERSONAS 74	0.00	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00075/0714 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK09		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0715	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA EN ACONCHI	ACONCHI	ACONCHI		PERSONAS 48	0.00	0.00
	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	C-00075/0715 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0716	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA EN ARIZPE	ARIZPE	ARIZPE		PERSONAS 37	0.00	0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00075/0716 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0717	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA EN BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI		PERSONAS 37	0.00	0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00075/0717 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0718	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA EN BACERAC	BACERAC	BACERAC		PERSONAS 40	0.00	0.00
	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	C-00075/0718 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0719	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA EN ETCHOJOA	ETCHOJOA	VARIAS		PERSONAS 92	0.00	0.00
	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	C-00075/0719 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros			

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00075/0720	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA EN FRONTERAS	FRONTERAS			PERSONAS 51	0.00	0.00
	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00075/0720 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK04		
C-00075/0721	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA EN HUACHINERA	HUACHINERA			PERSONAS 37	0.00	0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00075/0721 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK06		
C-00075/0722	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA EN HUÉPAC	HUÉPAC			PERSONAS 14	0.00	0.00
	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00075/0722 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK05		
C-00075/0723	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA EN NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 89	0.00	0.00
	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00075/0723 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK03		
C-00075/0724	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA EN OPODEPE	OPODEPE			PERSONAS 74	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00075/0724 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK05		
C-00075/0725	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO			PERSONAS 70	0.00	0.00
	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00075/0725 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK06		
C-00075/0726	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA			PERSONAS 37	0.00	0.00
	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00075/0726 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK04		
C-00075/0727	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			PERSONAS 74	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00075/0727 - 1070000900-2205E204K15902D1-611012-2225DK01		
C-00075/0728	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ACONCHI	ACONCHI			PERSONAS 111	0.00	0.00
	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00075/0728 - 1070000900-2205E204K15902D1-611042-2225DK05		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00075/0729	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ARIZPE	ARIZPE	ARIZPE		PERSONAS 74	0.00	0.00
	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0729 - 1070000900-2205E204K15902D1-611042-2225DK05		
C-00075/0730	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	VARIAS		PERSONAS 174	0.00	0.00
	479,400.00	479,400.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0730 - 1070000900-2205E204K15902D1-611042-2225DK05		
C-00075/0731	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ETCHOJOA	ETCHOJOA	VARIAS		PERSONAS 111	0.00	0.00
	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0731 - 1070000900-2205E204K15902D1-611042-2225DK12		
C-00075/0732	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HUATABAMPO	HUATABAMPO	VARIAS		PERSONAS 111	0.00	0.00
	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0732 - 1070000900-2205E204K15902D1-611042-2225DK12		
C-00075/0733	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO		PERSONAS 55	0.00	0.00
	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0733 - 1070000900-2205E204K15902D1-611042-2225DK06		
C-00075/0734	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 185	0.00	0.00
	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0734 - 1070000900-2205E204K15902D1-611042-2225DK12		
C-00075/0735	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN OPODEPE	OPODEPE	OPODEPE		PERSONAS 111	0.00	0.00
	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0735 - 1070000900-2205E204K15902D1-611042-2225DK05		
C-00075/0736	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN QUIRIEGO	QUIRIEGO	VARIAS		PERSONAS 185	0.00	0.00
	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0736 - 1070000900-2205E204K15902D1-611042-2225DK12		
C-00075/0737	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	VARIAS		PERSONAS 111	0.00	0.00
	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0737 - 1070000900-2205E204K15902D1-611042-2225DK10		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0738	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	BAHÍA DE LOBOS	VIVIENDA 12	PERSONAS 44	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,037,956.94	1,037,956.94	0.00	0.00	C-00075/0738 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK10		
C-00075/0739	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	VIVIENDA 11	PERSONAS 40	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	878,873.71	878,873.71	0.00	0.00	C-00075/0739 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK12		
C-00075/0740	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	GUAYMAS	PÓTAM	VIVIENDA 12	PERSONAS 44	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,037,956.95	1,037,956.95	0.00	0.00	C-00075/0740 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK10		
C-00075/0741	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	HUATABAMPO	LOMA EL ETCHOROPO	VIVIENDA 12	PERSONAS 44	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,037,956.94	1,037,956.94	0.00	0.00	C-00075/0741 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK12		
C-00075/0742	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	VIVIENDA 10	PERSONAS 33	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	25,889.78	25,889.78	0.00	0.00	C-00075/0742 - 1070000900-2205E204K15902D1-355012-2225DK04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	861,157.80	861,157.80	0.00	0.00	C-00075/0742 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK04		
C-00075/0743	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	ROSARIO	VARIAS	VIVIENDA 12	PERSONAS 40	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	31,127.69	31,127.69	0.00	0.00	C-00075/0743 - 1070000900-2205E204K15902D1-355012-2225DK12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,037,973.34	1,037,973.34	0.00	0.00	C-00075/0743 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK12		
C-00075/0745	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	SAHUARIPA	SAHUARIPA	VIVIENDA 12	PERSONAS 40	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	31,128.57	31,128.57	0.00	0.00	C-00075/0745 - 1070000900-2205E204K15902D1-355012-2225DK09		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,037,966.77	1,037,966.77	0.00	0.00	C-00075/0745 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK09		
C-00075/0746	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	YÉCORA	YÉCORA	VIVIENDA 11	PERSONAS 36	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	28,488.01	28,488.01	0.00	0.00	C-00075/0746 - 1070000900-2205E204K15902D1-355012-2225DK09		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0746 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK09		
	950,336.08	950,336.08	0.00	0.00			
C-00075/0747	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				11	36		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0747 - 1070000900-2205E204K15902D1-355012-2225DK05		
	28,494.00	28,494.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0747 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK05		
	949,922.48	949,922.48	0.00	0.00			
C-00075/0748	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	HUACHINERA	HUACHINERA	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				11	36		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0748 - 1070000900-2205E204K15902D1-355012-2225DK06		
	28,503.73	28,503.73	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0748 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK06		
	950,394.95	950,394.95	0.00	0.00			
C-00075/0749	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	ÁLAMOS	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	95.00	100.00
				25	83		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0749 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK12		
	1,045,379.29	1,045,379.29	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0749 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK12		
	1,077,184.73	1,077,184.73	0.00	0.00			
C-00075/0750	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	ALTAR	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				17	56		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0750 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK02		
	1,467,060.86	1,467,060.86	0.00	0.00			
C-00075/0751	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	ALTAR	ALTAR	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				5	17		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0751 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK02		
	423,537.55	423,537.55	0.00	0.00			
C-00075/0752	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	ÍMURIS	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				6	20		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0752 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK03		
	517,786.17	517,786.17	0.00	0.00			
C-00075/0753	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	HUATABAMPO	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	98.00	100.00
				38	125		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0753 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK12		
	299,923.39	299,923.39	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0753 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK12		
	2,926,303.79	2,926,303.79	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00075/0754	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO QUIRUEGO	VARIAS	VIVIENDA 28	PERSONAS 92	98.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	157,377.47	157,377.47	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2,199,321.57	2,199,321.57	0.00	0.00		
			C-00075/0754 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK12			
			C-00075/0754 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK12			
C-00075/0755	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO SAN IGNACIO RÍO MUERTO	VARIAS	VIVIENDA 13	PERSONAS 43	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,045,217.87	1,045,217.87	0.00	0.00		
			C-00075/0755 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK10			
C-00075/0756	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO BENITO JUÁREZ	VARIAS	VIVIENDA 12	PERSONAS 40	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	960,680.77	960,680.77	0.00	0.00		
			C-00075/0756 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK12			
C-00075/0757	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	VIVIENDA 12	PERSONAS 40	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,035,572.37	1,035,572.37	0.00	0.00		
			C-00075/0757 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK03			
C-00075/0758	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO BÁCUM	VARIAS	VIVIENDA 34	PERSONAS 112	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2,853,932.17	2,853,932.17	0.00	0.00		
			C-00075/0758 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK10			
C-00075/0759	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EMPALME	EMPALME	VIVIENDA 17	PERSONAS 56	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	220,565.58	220,565.58	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,248,383.86	1,248,383.86	0.00	0.00		
			C-00075/0759 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK10			
			C-00075/0759 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK10			
C-00075/0760	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR NÁCORI CHICO	VARIAS	MÓDULO 15	PERSONAS 50	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	973,657.92	973,657.92	0.00	0.00		
			C-00075/0760 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK06			
C-00075/0761	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO ETCHOJOA	VARIAS	VIVIENDA 17	PERSONAS 56	98.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	173,349.19	173,349.19	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,269,962.97	1,269,962.97	0.00	0.00		
			C-00075/0761 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK12			
			C-00075/0761 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK12			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00075/0762	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	NAVOJOA	VARIAS	VIVIENDA 40	PERSONAS 132	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,304,192.72	1,304,192.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,091,910.47	2,091,910.47	0.00	0.00			
				C-00075/0762 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK12			
				C-00075/0762 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK12			
C-00075/0763	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	ARIZPE	VARIAS	VIVIENDA 11	PERSONAS 36	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22,980.89	22,980.89	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	926,628.23	926,628.23	0.00	0.00			
				C-00075/0763 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK05			
				C-00075/0763 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK05			
C-00075/0764	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	BANÁMICH	VARIAS	VIVIENDA 8	PERSONAS 26	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	134,299.41	134,299.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	556,982.37	556,982.37	0.00	0.00			
				C-00075/0764 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK05			
				C-00075/0764 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK05			
C-00075/0765	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	BACERAC	BACERAC	VIVIENDA 2	PERSONAS 6	98.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	171,441.84	171,441.84	0.00	0.00			
				C-00075/0765 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK06			
C-00075/0766	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	CARBÓ	CARBÓ	VIVIENDA 11	PERSONAS 36	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	950,496.72	950,496.72	0.00	0.00			
				C-00075/0766 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK05			
C-00075/0767	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	FRONTERAS	VARIAS	VIVIENDA 5	PERSONAS 16	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	431,501.08	431,501.08	0.00	0.00			
				C-00075/0767 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK04			
C-00075/0768	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	URES	VARIAS	VIVIENDA 11	PERSONAS 36	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	201,449.11	201,449.11	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	749,063.33	749,063.33	0.00	0.00			
				C-00075/0768 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK05			
				C-00075/0768 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK05			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0769	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	100.00
				19	63		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,635,083.49	1,635,083.49	0.00	0.00	C-00075/0769 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK03		
C-00075/0770	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA	BACERAC	BACERAC	MÓDULO	PERSONAS	98.00	100.00
				11	36		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	569,487.97	569,487.97	0.00	0.00	C-00075/0770 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK06		
C-00075/0771	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA	FRONTERAS	TURICACHI	MÓDULO	PERSONAS	100.00	100.00
				2	7		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	102,204.72	102,204.72	0.00	0.00	C-00075/0771 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK04		
C-00075/0772	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	BAVIÁCORA	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				7	23		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	604,296.71	604,296.71	0.00	0.00	C-00075/0772 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK05		
C-00075/0773	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	ETCHOJOA	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				40	132		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	178,651.79	178,651.79	0.00	0.00	C-00075/0773 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,217,287.97	3,217,287.97	0.00	0.00	C-00075/0773 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK12		
C-00075/0774	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	NAVOJOA	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	95.00	100.00
				14	46		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	357,514.52	357,514.52	0.00	0.00	C-00075/0774 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	849,849.41	849,849.41	0.00	0.00	C-00075/0774 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK12		
C-00075/0775	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	VIVIENDA	ALUMNOS	100.00	100.00
				20	66		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	234,853.69	234,853.69	0.00	0.00	C-00075/0775 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,399,015.80	1,399,015.80	0.00	0.00	C-00075/0775 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK01		
C-00075/0776	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	CUMPAS	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
				10	33		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	854,868.13	854,868.13	0.00	0.00	C-00075/0776 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK06		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0777	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON DESCARGA DOMICILIARIA CUMPAS	VARIAS		MÓDULO 2	PERSONAS 7	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0777 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK06		
	100,747.23	100,747.23	0.00	0.00			
C-00075/0778	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO. BAVISPE	VARIAS		VIVIENDA 12	PERSONAS 40	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0778 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK06		
	1,028,650.95	1,028,650.95	0.00	0.00			
C-00075/0779	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO. SAN JAVIER	SAN JAVIER		VIVIENDA 8	PERSONAS 26	98.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0779 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK08		
	42,580.62	42,580.62	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0779 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK08		
	644,710.41	644,710.41	0.00	0.00			
C-00075/0780	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO. SOYOPA	VARIAS		VIVIENDA 9	PERSONAS 30	98.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0780 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK08		
	44,840.43	44,840.43	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0780 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK08		
	712,038.63	712,038.63	0.00	0.00			
C-00075/0781	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO. SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE		VIVIENDA 12	PERSONAS 40	98.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0781 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK08		
	63,866.24	63,866.24	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0781 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK08		
	967,065.64	967,065.64	0.00	0.00			
C-00075/0782	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR BAVISPE	VARIAS		MÓDULO 6	PERSONAS 20	98.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0782 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK06		
	387,832.44	387,832.44	0.00	0.00			
C-00075/0783	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO. AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		VIVIENDA 34	PERSONAS 112	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0783 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK04		
	2,934,207.40	2,934,207.40	0.00	0.00			
C-00075/0784	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO. CABORCA	VARIAS		VIVIENDA 28	PERSONAS 92	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0784 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK02		
	344,620.91	344,620.91	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0784 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK02		
	2,020,124.85	2,020,124.85	0.00	0.00			
C-00075/0785	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO. SÁRIC	VARIAS	VIVIENDA 5	PERSONAS 16	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0785 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK02		
	136,149.17	136,149.17	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0785 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK02		
	272,712.43	272,712.43	0.00	0.00			
C-00075/0786	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR YÉCORA	YÉCORA	MÓDULO 11	PERSONAS 36	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0786 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK09		
	315,387.67	315,387.67	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0786 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK09		
	399,415.70	399,415.70	0.00	0.00			
C-00075/0787	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO. CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	VIVIENDA 14	PERSONAS 46	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0787 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK04		
	90,608.19	90,608.19	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0787 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK04		
	1,119,149.79	1,119,149.79	0.00	0.00			
C-00075/0788	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO. SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	VIVIENDA 10	PERSONAS 33	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0788 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK05		
	863,170.54	863,170.54	0.00	0.00			
C-00075/0789	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO BACANORA	VARIAS	VIVIENDA 10	PERSONAS 33	98.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0789 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK09		
	53,225.76	53,225.76	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0789 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK09		
	805,888.05	805,888.05	0.00	0.00			
C-00075/0790	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO GUAYMAS	VÍCAM (SWICHT)	VIVIENDA 10	PERSONAS 33	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0790 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK10		
	864,578.57	864,578.57	0.00	0.00			
C-00075/0791	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	VIVIENDA 5	PERSONAS 17	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0791 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK06		
	432,008.02	432,008.02	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00075/0792	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR ROSARIO	PAREDONES (EL SAUCITO)	MÓDULO 7	PERSONAS 23	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	41,143.96	41,143.96	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	413,768.12	413,768.12	0.00	0.00		
					C-00075/0792 - 1070000900-2202E204K04413D1-611022-2225DK12	
					C-00075/0792 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK12	
C-00075/0793	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA ARIVECHI	TARACHI	MÓDULO 10	PERSONAS 33	98.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	514,739.00	514,739.00	0.00	0.00		
					C-00075/0793 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK09	
C-00075/0794	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO. GRANADOS	GRANADOS	VIVIENDA 6	PERSONAS 20	98.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	514,325.49	514,325.49	0.00	0.00		
					C-00075/0794 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK06	
C-00075/0795	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO. SANTA ANA	SANTA ANA	VIVIENDA 8	PERSONAS 26	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	691,911.26	691,911.26	0.00	0.00		
					C-00075/0795 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK03	
C-00075/0796	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON BIODIGESTOR NAVOJOA	FUNDICIÓN	MÓDULO 6	PERSONAS 20	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	388,573.73	388,573.73	0.00	0.00		
					C-00075/0796 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK12	
C-00075/0797	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA CAJEME DOMICILIARIA CAJEME	VARIAS		PERSONAS 125	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,975,536.98	1,975,536.98	0.00	0.00		
					C-00075/0797 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK11	
C-00075/0798	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA CAJEME DOMICILIARIA NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA		PERSONAS 30	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	467,972.21	467,972.21	0.00	0.00		
					C-00075/0798 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK04	
C-00075/0799	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO. CAJEME	VARIAS		PERSONAS 63	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,642,333.07	1,642,333.07	0.00	0.00		
					C-00075/0799 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK11	
C-00075/0800	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO. OPODEPE	QUEROBABI		PERSONAS 36	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	951,477.03	951,477.03	0.00	0.00		
					C-00075/0800 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK05	

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0801	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO.	PITIKUITO	PUERTO LIBERTAD		PERSONAS 36	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0801 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK02		
	949,923.38	949,923.38	0.00	0.00			
C-00075/0802	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS 33	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0802 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK01		
	861,144.37	861,144.37	0.00	0.00			
C-00075/0803	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	COLORADA, LA	VARIAS	VIVIENDA 11	PERSONAS 36	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0803 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK08		
	951,486.71	951,486.71	0.00	0.00			
C-00075/0804	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	ÓNAVAS	ÓNAVAS	VIVIENDA 13	PERSONAS 43	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0804 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK08		
	1,123,138.01	1,123,138.01	0.00	0.00			
C-00075/0805	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	QUIRIEGO	VARIAS	VIVIENDA 16	PERSONAS 53	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0805 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK12		
	1,383,444.13	1,383,444.13	0.00	0.00			
C-00075/0806	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	VIVIENDA 12	PERSONAS 40	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0806 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK12		
	1,037,470.58	1,037,470.58	0.00	0.00			
C-00075/0807	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO.	EMPALME	VARIAS	VIVIENDA 20	PERSONAS 66	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0807 - 1070000900-2205E204K15902D1-355012-2225DK10		
	51,196.57	51,196.57	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0807 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK10		
	1,713,886.49	1,713,886.49	0.00	0.00			
C-00075/0808	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO.	HERMOSILLO	VARIAS	VIVIENDA 20	PERSONAS 66	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0808 - 1070000900-2205E204K15902D1-355012-2225DK07		
	35,990.01	35,990.01	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0808 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK07		
	1,713,886.49	1,713,886.49	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0809	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MÓDULO 2	PERSONAS 7	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0809 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK07		
	103,546.05	103,546.05	0.00	0.00			
C-00075/0810	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	ÁLAMOS	VARIAS	VIVIENDA 23	PERSONAS 76	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0810 - 1070000900-2205E204K15902D1-355012-2225DK12		
	41,647.97	41,647.97	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0810 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK12		
	1,982,880.03	1,982,880.03	0.00	0.00			
C-00075/0811	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO	MAZATÁN	MAZATÁN	VIVIENDA 11	PERSONAS 36	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0811 - 1070000900-2205E204K15902D1-611022-2225DK08		
	945,440.67	945,440.67	0.00	0.00			
C-00085/0370	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	GUAYMAS	PROF. GRACIANO SANCHEZ	TANQUE 1	PERSONAS 7	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0370 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK10		
	389,645.82	389,645.82	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0370 - 1070000900-2205E204K15902D1-614082-2225DK10		
	1,152,299.93	1,152,299.93	0.00	0.00			
C-00125/0022	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	ZAMORA	METRO CUADRADO 2800	PERSONAS 387	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00125/0022 - 1070000900-2205E204K15902D1-612112-2225DK07		
	482,918.31	482,918.31	0.00	0.00			
C-00125/0023	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL REALITO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	REALITO, EL	METRO CUADRADO 1400	PERSONAS 387	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00125/0023 - 1070000900-2205E204K15902D1-612112-2225DK07		
	333,745.69	333,745.69	0.00	0.00			
C-00125/0024	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL REALITO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 900	PERSONAS 387	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00125/0024 - 1070000900-2205E204K15902D1-612112-2225DK07		
	229,442.21	229,442.21	0.00	0.00			
C-00125/0025	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL REALITO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	GUAYMAS	PÓTAM	METRO CUADRADO 2300	PERSONAS 1,772	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00125/0025 - 1070000900-2205E204K15902D1-612112-2225DK10		
	1,094,951.65	1,094,951.65	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00078/0389	CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO COMPLETO, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE				PERSONAS	0.00	100.00
	BAVISPE	BAVISPE			3		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0389 - 1070001300-2205E204K15902A1-411061-2215A006		
	51,234.44	51,234.44	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0389 - 1070001300-2205E204K15902A1-411111-2215A006		
	1,003.83	1,003.83	0.00	0.00			
C-00078/0390	CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS DE 46.58 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA.				PERSONAS	0.00	100.00
	BAVISPE	BAVISPE			26		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0390 - 1070001300-2205E204K15902A1-411061-2215A006		
	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0390 - 1070001300-2205E204K15902A1-411111-2215A006		
	40,753.33	40,753.33	0.00	0.00			
C-00078/0391	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DEL ABUELO DE 22.18 METROS CUADRADOS, A BASE DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE				PERSONAS	0.00	100.00
	BAVISPE	BAVISPE			3		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0391 - 1070001300-2205E204K15902A1-411061-2215A006		
	122,255.40	122,255.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0391 - 1070001300-2205E204K15902A1-411111-2215A006		
	2,395.34	2,395.34	0.00	0.00			
C-00078/0392	CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO COMPLETO, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE				PERSONAS	0.00	100.00
	BAVISPE	VARIAS			17		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0392 - 1070001300-2205E204K15902A1-411061-2215A006		
	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0392 - 1070001300-2205E204K15902A1-411111-2215A006		
	25,470.83	25,470.83	0.00	0.00			
C-00078/0393	CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS DE 46.58 METROS CUADRADOS A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUACHINERA				PERSONAS	0.00	100.00
	HUACHINERA	HUACHINERA			13		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0393 - 1070001300-2205E204K15902A1-411061-2215A006		
	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0393 - 1070001300-2205E204K15902A1-411111-2215A006		
	20,376.67	20,376.67	0.00	0.00			
	47,826,400.00	47,826,400.00	0.00	0.00	Total Modalidad	49	Obras
	90,900,321.03	90,900,321.03	0.00	0.00		83	

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

P-00014/0005	GASTOS DE OPERACION REQUERIDOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS Y/O VERIFICACIONES FISICAS DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE MAYOR PRIORIDAD SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS, INCLUIDO EL CUESTIONARIO UNICO DE INFORMACION SOCIOECONOMICA, REQUERIDO PARA LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), ESPECIFICAMENTE EN ESTE CASO PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE)						ESTADO	0.00	100.00
	VARIOS		VARIAS				1		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	383,577.14	383,577.14	0.00	0.00	P-00014/0005 - 1070000900-2202E204K04413D1-121012-2211A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	P-00014/0005 - 1070000900-2202E204K04413D1-221012-2211A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	P-00014/0005 - 1070000900-2202E204K04413D1-261012-2211A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	715,139.85	715,139.85	0.00	0.00	P-00014/0005 - 1070000900-2202E204K04413D1-375012-2211A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	P-00014/0005 - 1070000900-2202E204K04413D1-375022-2211A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,780,716.99	1,780,716.99	0.00	0.00	Total Modalidad		0	Obras	
							1		

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00085/0343	AMPLIACIÓN RED AGUA POTABLE EN CALZADA PÁPAGO ENTRE SIMÓN BOLIVAR Y CALLE "O", COLONIA PÁPAGO						PERSONAS	0.00	100.00
	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES		SONOYTA				118		
	511,800.00	511,800.00	0.00	0.00	C-00085/0343 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00085/0344	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 ENTRE CALLE X Y XIII, COLONIA MIRADOR						PERSONAS	0.00	0.00
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS				118		
	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	C-00085/0344 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00085/0345	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN CRUCERO, COLONIA POPULAR Y PERIODISTA						PERSONAS	0.00	0.00
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS				30		
	610,500.00	610,500.00	0.00	0.00	C-00085/0345 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00085/0346	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN BULEVAR LÁZARO CARDENAS SEGUNDA ETAPA Y CALLE SEVERIANO PUERTAS						PERSONAS	0.00	0.00
	GUAYMAS		VÍCAM (SWICHT)				71		
	1,495,000.00	1,495,000.00	0.00	0.00	C-00085/0346 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00085/0347	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CRUCERO DE BULEVAR BENITO JUÁREZ Y BULEVAR GUADALUPE, EN COLONIA GUADALUPE						PERSONAS	0.00	0.00
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS				111		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00085/0347 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00085/0348	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA TRES REYNAS PRIMERA ETAPA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 801	0.00	0.00
	6,796,935.00	6,796,935.00	0.00	0.00	C-00085/0348 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00085/0349	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN HUÁSBABAS	HUÁSBABAS	HUÁSBABAS		PERSONAS 100	0.00	0.00
	422,800.00	422,800.00	0.00	0.00	C-00085/0349 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00085/0350	AMPLIACIÓN RED DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CENTENARIO SUR	HUÉPAC	HUÉPAC		PERSONAS 55	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00085/0350 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00085/0351	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAÑADA DEL ORO, 700 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE 3 PULGADAS	COLORADA, LA	COLORADA, LA		PERSONAS 129	0.00	0.00
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00085/0351 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK08		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00085/0352	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	COLORADA, LA	COLORADA, LA		PERSONAS 138	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00085/0352 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK08		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00085/0353	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA SAN GABRIEL, EN MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		PERSONAS 86	0.00	0.00
	157,300.00	157,300.00	0.00	0.00	C-00085/0353 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00085/0354	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EXPROPIACIÓN PETROLERA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 487	0.00	0.00
	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00	C-00085/0354 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00085/0355	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MUNICIPIO DE OPODEPE ENTRE SUAQUI Y HUACHINERAS, COLONIA PUEBLO NUEVO	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 57	0.00	0.00
	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	C-00085/0355 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00085/0356	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANACLETO OLMOS, COLONIA ALTAMIRA	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 24	0.00	0.00
	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	C-00085/0356 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00085/0357	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A TANQUE ELEVADO, EN LA LOMA CABECERA MUNICIPAL QUIRIEGO	QUIRIEGO			PERSONAS 540	0.00	0.00
	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0357 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK12		
C-00085/0358	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO			PERSONAS 194	0.00	0.00
	1,018,500.00	1,018,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0358 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK10		
C-00085/0359	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA CRUZ SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS			PERSONAS 28	0.00	0.00
	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0359 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK05		
C-00085/0360	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS			PERSONAS 35	0.00	0.00
	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0360 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK05		
C-00085/0361	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE YÉCORA; 1.- AENIDA SEIS Y AENIDA LUCIO MEDINA ENTRE CALLE YÉCORA Y CALLE NAVOJOA	YÉCORA			PERSONAS 100	0.00	0.00
	688,600.00	688,600.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0361 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK09		
C-00085/0362	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE YÉCORA; 1.- ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE NAVOJOA Y CALLE 2; 2.- CALLEJÓN NAVOJOA Y CALLE 2	YÉCORA			PERSONAS 116	0.00	0.00
	715,700.00	715,700.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0362 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK09		
C-00085/0363	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE YÉCORA; 1.- CALLE LADRILLERA ENTRE CALLE 1 Y LUCIO MEDINA; 2.- CALLE LADRILLERA ENTRE LUCIO MEDINA Y CALLE FINAL SIN NOMBRE; 3.- CALLE LUIS GUERRERO ENTRE LADRILLERA Y CALLE FINAL SIN NOMBRE	YÉCORA			PERSONAS 170	0.00	0.00
	1,022,200.00	1,022,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0363 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK09		
C-00085/0364	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE YÉCORA; 1.- CALLEJÓN ETCHOJOA ENTRE CABORCA Y CALLE SIN NOMBRE; 2.- CALLEJÓN HUATABAMPO ENTRE CALLE CABORCA Y CALLE SIN NOMBRE; 3.- CALLEJÓN MOCTEZUMA ENTRE CALLEJÓN ETCHOJOA Y MOCTEZUMA FINAL	YÉCORA			PERSONAS 94	0.00	0.00
	669,500.00	669,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0364 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK09		
C-00085/0365	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA NOGALES	HEROICA NOGALES		METRO LINEAL 130	PERSONAS 76	100.00	0.00

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0365 - 1070000900-2202E204K04903A1-355012-2225DK03		
	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0365 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK03		
	262,968.67	262,968.67	0.00	0.00			
C-00085/0366	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SONOYDAG	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	100.00
				555	63		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0366 - 1070000900-2202E204K04903A1-355012-2225DK01		
	5,999.90	5,999.90	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0366 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK01		
	397,759.71	397,759.71	0.00	0.00			
C-00085/0367	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CENTENARIO PLAN DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	100.00
				1300	102		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0367 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK04		
	938,597.31	938,597.31	0.00	0.00			
C-00085/0368	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE FRONTERAS		TURICACHI	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	100.00
				210	30		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0368 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK04		
	179,507.82	179,507.82	0.00	0.00			
C-00085/0369	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	100.00
				1614.43	99		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0369 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK07		
	2,790,545.90	2,790,545.90	0.00	0.00			
C-00085/0379	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ORTIZ RUBIO, EN EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	100.00
				158	27		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0379 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK10		
	200,997.39	200,997.39	0.00	0.00			
C-00085/0380	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MILPITAS, EN NACAZARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	100.00
				182	50		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0380 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK04		
	271,499.36	271,499.36	0.00	0.00			
C-00085/0381	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVA MAGDALENA, EN MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	100.00
				1741	76		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0381 - 1070000900-2202E204K04903A1-614082-2225DK03		
	1,073,009.65	1,073,009.65	0.00	0.00			
	21,849,835.00	21,849,835.00	0.00	0.00	Total Modalidad	22	Obras
	6,129,535.71	6,129,535.71	0.00	0.00		8	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2022

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00077/0272	AMPLIACIÓN RED ALCANTARILLADO EN CALLE RAJCAI ENTRE BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO, COL. COLINAS DE SONOYTA	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA		PERSONAS 42	0.00	0.00
	270,500.00	270,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0272 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK01		
C-00077/0273	AMPLIACIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN CALLE YERBA DEL MANZO ENTRE AVENIDA YERBA BUENA Y FINAL, COLONIA LA COPA	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA		PERSONAS 53	0.00	0.00
	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0273 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK01		
C-00077/0274	AMPLIACIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN CALLE EL MOLINO Y CALLE EL OLVIDO, COLONIA LA COPA	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA		PERSONAS 73	0.00	0.00
	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0274 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK01		
C-00077/0275	INTRODUCCIÓN DE RED SANITARIA EN BULEVAR LÁZARO CARDENAS (SEGUNDA ETAPA) Y CALLE SEVERIANO PUERTAS	GUAYMAS	VÍCAM (SWICHT)		PERSONAS 71	0.00	0.00
	1,794,000.00	1,794,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0275 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK10		
C-00077/0276	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES	HUÁSBABAS	HUÁSBABAS		PERSONAS 79	0.00	0.00
	891,700.00	891,700.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0276 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK06		
C-00077/0277	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MISIÓN SAN JUAN, COLONIA EL MIRADOR	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		PERSONAS 74	0.00	0.00
	356,900.00	356,900.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0277 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK03		
C-00077/0278	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ESQUINA CON CALLE MOCTEZUMA, COLONIA FÁTIMA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		PERSONAS 15	0.00	0.00
	96,700.00	96,700.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0278 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK03		
C-00077/0279	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	MAZATÁN	MAZATÁN		PERSONAS 346	0.00	0.00
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0279 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK08		
C-00077/0280	AMPLIACIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN COLONIA FRANCISCO GARCÍA	NACO	NACO		PERSONAS 51	0.00	0.00
	421,000.00	421,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0280 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK04		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00077/0281	AMPLIACIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN COLONIA EJIDAL NACO	NACO			PERSONAS 77	0.00	0.00
	631,000.00	631,000.00	0.00	0.00	C-00077/0281 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0282	CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN COLONIA EJIDAL NACO	NACO			PERSONAS 82	0.00	0.00
	667,900.00	667,900.00	0.00	0.00	C-00077/0282 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0283	AMPLIACIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN BARRIO EL OVIACHI NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO			PERSONAS 111	0.00	0.00
	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	C-00077/0283 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0284	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS CANTERAS NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA			PERSONAS 140	0.00	0.00
	1,185,600.00	1,185,600.00	0.00	0.00	C-00077/0284 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0285	CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO NAVOJOA	PUEBLO MAYO			PERSONAS 213	0.00	0.00
	1,736,300.00	1,736,300.00	0.00	0.00	C-00077/0285 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0286	CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EXPROPIACIÓN PETROLERA NAVOJOA	NAVOJOA			PERSONAS 276	0.00	0.00
	2,569,300.00	2,569,300.00	0.00	0.00	C-00077/0286 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0287	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA TECTITECOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 42	0.00	0.00
	699,600.00	699,600.00	0.00	0.00	C-00077/0287 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0288	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MUNICIPIO DE OPODEPE ENTRE SUAQUI Y HUACHINERAS, COLONIA PUEBLO NUEVO NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 53	0.00	0.00
	1,054,300.00	1,054,300.00	0.00	0.00	C-00077/0288 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0289	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA HERMITA ENTRE CALLE DE LA RONDA Y CALZADA DE LOS VIRREYES, COLONIA LOS VIRREYES NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 24	0.00	0.00
	251,100.00	251,100.00	0.00	0.00	C-00077/0289 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00077/0290	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGO BAÑOLAS ENTRE CALLE LAGO ANTARES Y LAGO PLATAS, COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 11	0.00	0.00
	222,600.00	222,600.00	0.00	0.00	C-00077/0290 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0291	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL ENTRE CALLE SIERRA POPOCATEPETL Y SIERRA COCOSPERA, COLONIA BUENOS AIRES	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 9	0.00	0.00
	129,400.00	129,400.00	0.00	0.00	C-00077/0291 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0292	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO A BASE DE TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO	RAYÓN	RAYÓN		PERSONAS 153	0.00	0.00
	1,436,700.00	1,436,700.00	0.00	0.00	C-00077/0292 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0293	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		PERSONAS 194	0.00	0.00
	2,152,500.00	2,152,500.00	0.00	0.00	C-00077/0293 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0294	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SANTA CRUZ	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS		PERSONAS 26	0.00	0.00
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	C-00077/0294 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0295	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS		PERSONAS 35	0.00	0.00
	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	C-00077/0295 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0296	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA REFORMA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 314	0.00	0.00
	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	C-00077/0296 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0297	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE AL SUROESTE DE LA COLONIA EL MEZQUITE	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 407	0.00	0.00
	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	C-00077/0297 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0298	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO		PERSONAS 188	0.00	0.00
	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	C-00077/0298 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00077/0299	AMPLIACIÓN RED ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA PILA Y BARRIO SUR VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO			PERSONAS 188	0.00	0.00
	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	C-00077/0299 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0300	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE YÉCORA; 1.- ALONSO VICTORIA ENTRE HERMOSILLO Y YÉCORA; 2.- YÉCORA ENTRE ALONDO VICTORIA Y CALLE 1673	YÉCORA			PERSONAS 41	0.00	0.00
	429,300.00	429,300.00	0.00	0.00	C-00077/0300 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK09		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0301	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE YÉCORA; 1.- CALLEJÓN ETCHOJOA ENTRE CABORCA Y CALLE SIN NOMBRE; 2.- CALLEJÓN HUATABAMPO ENTRE CALLE CABORCA Y CALLE SIN NOMBRE; 3.- CALLEJÓN MOCTEZUMA ENTRE HUATABAMPO Y ETCHOJOA	YÉCORA			PERSONAS 70	0.00	0.00
	736,100.00	736,100.00	0.00	0.00	C-00077/0301 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK09		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00077/0302	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOS VIRREYES NOGALES	HEROICA NOGALES		METRO LINEAL 130	PERSONAS 33	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0302 - 1070000900-2202E204K04903A1-355012-2225DK03		
	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0302 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK03		
	341,762.98	341,762.98	0.00	0.00			
C-00077/0303	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOS VIRREYES (GASTOS INDIRECTOS) NOGALES	HEROICA NOGALES		METRO LINEAL 64	PERSONAS 17	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0303 - 1070000900-2202E204K04903A1-355012-2225DK03		
	7,001.38	7,001.38	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0303 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK03		
	198,548.94	198,548.94	0.00	0.00			
C-00077/0304	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL RASTRO NOGALES	HEROICA NOGALES		METRO LINEAL 95	PERSONAS 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0304 - 1070000900-2202E204K04903A1-355012-2225DK03		
	10,598.54	10,598.54	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0304 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK03		
	342,570.71	342,570.71	0.00	0.00			
C-00077/0305	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLOSIO NOGALES	HEROICA NOGALES		METRO LINEAL 440	PERSONAS 96	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0305 - 1070000900-2202E204K04903A1-355012-2225DK03		
	38,572.01	38,572.01	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0305 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK03		
	1,274,430.59	1,274,430.59	0.00	0.00			

Modalidad					Av. Físico %		Av. Finan. %	
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS								
C-00077/0306	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BUENOS AIRES NOGALES	HEROICA NOGALES		METRO LINEAL 54	PERSONAS 17	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0306 - 1070000900-2202E204K04903A1-355012-2225DK03			
	4,749.99	4,749.99	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0306 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK03			
	154,296.79	154,296.79	0.00	0.00				
C-00077/0307	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SONOYDAG GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA		METRO LINEAL 555	PERSONAS 63	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0307 - 1070000900-2202E204K04903A1-355012-2225DK01			
	10,739.65	10,739.65	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0307 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK01			
	895,739.35	895,739.35	0.00	0.00				
C-00077/0308	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ORTIZ RUBIO EMPALME	EMPALME		METRO LINEAL 156	PERSONAS 26	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0308 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK10			
	292,532.67	292,532.67	0.00	0.00				
C-00077/0309	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PESQUEIRA EMPALME	EMPALME		METRO LINEAL 190	PERSONAS 23	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0309 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK10			
	313,374.09	313,374.09	0.00	0.00				
C-00077/0310	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO FRONTERAS	TURICACHI		METRO LINEAL 210	PERSONAS 3,347	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0310 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK04			
	273,429.31	273,429.31	0.00	0.00				
C-00077/0311	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN LUIS RÍO COLORADO	VARIAS		METRO LINEAL 3347.08	PERSONAS 307	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0311 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK01			
	3,868,598.71	3,868,598.71	0.00	0.00				
C-00077/0313	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALO VERDE CABORCA	HEROICA CABORCA		METRO LINEAL 1400	PERSONAS 198	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0313 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK02			
	1,460,818.61	1,460,818.61	0.00	0.00				
C-00077/0317	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA MILPITAS, EN NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA		METRO LINEAL 320	PERSONAS 50	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0317 - 1070000900-2202E204K04903A1-614092-2225DK04			
	841,198.85	841,198.85	0.00	0.00				
	36,439,700.00	36,439,700.00	0.00	0.00	Total Modalidad			
	10,339,563.17	10,339,563.17	0.00	0.00	39 Obras			
					12			



CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2022
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CPCA-III-14

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad							
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
109,905,235.00	109,905,235.00	0.00	0.00	Total Dependencia	115	Obras	
123,650,450.79	123,650,450.79	0.00	0.00		127		



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

5Y - EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

C-00179/0001	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 36,500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		28,119,819.92	28,119,819.92	0.00			
		0.00	0.00	0.00			
		28,119,819.92	28,119,819.92	0.00			
					Total Modalidad	0	Obras
						1	

SN - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

C-00056/0196	TERMINACIÓN DE ADECUACIÓN EN ÁREA DE ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO Y HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL DE LA MUJER (HIMES)	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 332,962	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		8,500,000.00	8,500,000.00	0.00			
C-00056/0197	FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ALUMNOS 324,418	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		92,058,129.66	92,058,129.66	0.00			
C-00056/0198	REHABILITACIÓN DEL CUARTO DE MÁQUINAS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 936,263	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		4,738,304.00	4,738,304.00	0.00			
C-00056/0199	ELABORACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 936,263	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		261,696.00	261,696.00	0.00			
C-00056/0200	TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE RED DE FRIO	SANTA ANA	SANTA ANA		PERSONAS 89,122	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		500,000.00	500,000.00	0.00			
C-00056/0201	TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE RED DE FRIO	CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS 89,122	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		14,730,905.85	14,730,905.85	0.00			
C-00056/0252	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 4 UNIDADES DE SALUD DEL PLAN DE JUSTICIA YAQUI	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 682	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		1,616,611.92	1,616,611.92	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SN - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

C-00056/0253	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH	GUAYMAS	VÍCAM (SWICHT)		PERSONAS 1,840	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,954,602.83	5,954,602.83	0.00	0.00	C-00056/0253 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2211A010		
C-00056/0254	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD EN TORIM	GUAYMAS	TÓRIM		PERSONAS 771	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,624,037.27	8,624,037.27	0.00	0.00	C-00056/0254 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QA10		
C-00056/0255	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD EN VICAM PUEBLO	GUAYMAS	VÍCAM PUEBLO		PERSONAS 759	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	9,904,141.23	9,904,141.23	0.00	0.00	C-00056/0255 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QA10		
C-00056/0256	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD EN BELEM PITAHAYA	GUAYMAS	PITAHAYA (BELEM)		PERSONAS 285	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,713,852.37	8,713,852.37	0.00	0.00	C-00056/0256 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QA10		
C-00056/0257	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD EN LOMA DE GUAMUCHIL	CAJEME	LOMA DE GUAMÚCHIL		PERSONAS 1,135	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,457,920.73	8,457,920.73	0.00	0.00	C-00056/0257 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QA11		
C-00056/0258	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD RURAL TECORIPA, EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA MUNICIPIO DE LA COLORADA	COLORADA, LA	TECORIPA		PERSONAS 738	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	C-00056/0258 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2211A008		
C-00056/0259	SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD EN TORIM, EN LA LOCALIDAD DE TORIM MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	TÓRIM		PERSONAS 168	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	431,178.89	431,178.89	0.00	0.00	C-00056/0259 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2211A010		
C-00056/0260	SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD EN VICAM PUEBLO, EN LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	VÍCAM PUEBLO		PERSONAS 223	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	446,460.38	446,460.38	0.00	0.00	C-00056/0260 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2211A010		
C-00056/0261	SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD EN BELEM PITAHAYA, EN LA LOCALIDAD DE BELEM PITAHAYA MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	BELEM		PERSONAS 27	0.00	100.00

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0261 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2211A010		
	435,668.90	435,668.90	0.00	0.00			
C-00056/0262	SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD EN LOMA DE GUAMUCHIL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE CAJEME						
					PERSONAS	0.00	100.00
					264		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0262 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2211A011		
	422,873.01	422,873.01	0.00	0.00			
Total Modalidad						0	Obras
	166,141,383.04	166,141,383.04	0.00	0.00		17	

SO - CENTROS DE SALUD

C-00056/0195	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA PARA ADECUACIÓN DE CENTRO DE MEZCLAS EN EL CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA						
					PERSONAS	0.00	100.00
					1,197,036		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0195 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2211A007		
	2,146,823.07	2,146,823.07	0.00	0.00			
C-00056/0202	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL BACADÉHUACHI, LOCALIDAD DE BACADÉHUACHI, MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI, SONORA						
					PERSONAS	0.00	100.00
					979		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0202 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW06		
	1,151,237.59	1,151,237.59	0.00	0.00			
C-00056/0203	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL BACANORA, EN LA LOCALIDAD DE BACANORA, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA						
					PERSONAS	0.00	100.00
					498		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0203 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW09		
	1,229,229.40	1,229,229.40	0.00	0.00			
C-00056/0204	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL ÁTIL, EN LA LOCALIDAD DE ÁTIL, MUNICIPIO DE ÁTIL, SONORA						
					PERSONAS	0.00	100.00
					612		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0204 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW02		
	999,841.72	999,841.72	0.00	0.00			
C-00056/0205	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL MAZOCAHUI, EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, SONORA						
					PERSONAS	0.00	100.00
					436		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0205 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW05		
	476,837.80	476,837.80	0.00	0.00			
C-00056/0206	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL BAVIÁCORA, EN LA LOCALIDAD DE BAVIÁCORA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, SONORA						
					PERSONAS	0.00	100.00
					1,761		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0206 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW05		
	1,085,173.94	1,085,173.94	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SO - CENTROS DE SALUD

C-00056/0207	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL JÉCORI, EN LA LOCALIDAD DE JÉCORI, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA	CUMPAS	JÉCORI	PERSONAS 477	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	768,160.17	768,160.17	0.00	0.00		
					C-00056/0207 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW06	
C-00056/0208	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL MORELOS 1, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS UNO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS 724	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	933,319.30	933,319.30	0.00	0.00		
					C-00056/0208 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW11	
C-00056/0209	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL CUCURPE, EN LA LOCALIDAD DE CUCURPE, MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA	CUCURPE	CUCURPE	PERSONAS 595	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,198,032.68	1,198,032.68	0.00	0.00		
					C-00056/0209 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW03	
C-00056/0210	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL ESQUEDA, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA	FRONTERAS	ESQUEDA	PERSONAS 7,240	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,295,476.57	1,295,476.57	0.00	0.00		
					C-00056/0210 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW04	
C-00056/0211	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL EL RODEO, EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	ETCHOJOA	ETCHOJOA	PERSONAS 1,750	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	839,270.35	839,270.35	0.00	0.00		
					C-00056/0211 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW12	
C-00056/0212	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL SAN PEDRO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	PERSONAS 1,563	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	806,238.52	806,238.52	0.00	0.00		
					C-00056/0212 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW12	
C-00056/0213	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL JITONHUECA, EN LA LOCALIDAD DE JITONHUECA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	ETCHOJOA	JITONHUECA	PERSONAS 1,121	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	940,200.93	940,200.93	0.00	0.00		
					C-00056/0213 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW12	
C-00056/0214	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL PUNTA CHUECA, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA	PERSONAS 682	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	799,586.28	799,586.28	0.00	0.00		
					C-00056/0214 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW07	

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SO - CENTROS DE SALUD							
C-00056/0215	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL ORIVE DE ALBA, EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO ORIVE DE ALBA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA			HEROICA CABORCA	PERSONAS 646	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	806,697.29	806,697.29	0.00	0.00	C-00056/0215 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW02		
C-00056/0216	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL LA ATRAVEZADA, EN LA LOCALIDAD DE LA ATRAVEZADA, MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA			JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA)	PERSONAS 2,342	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,183,351.87	1,183,351.87	0.00	0.00	C-00056/0216 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW10		
C-00056/0217	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL CHUCARIT, EN LA LOCALIDAD DE CHUCARIT, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA			CHUCARIT	PERSONAS 1,465	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	710,813.25	710,813.25	0.00	0.00	C-00056/0217 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW12		
C-00056/0218	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAPASITS HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA			HERMOSILLO	PERSONAS 855,563	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,037,852.27	3,037,852.27	0.00	0.00	C-00056/0218 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW07		
C-00056/0219	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL MARTE R. GÓMEZ, EN LA LOCALIDAD MARTE R. GÓMEZ, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA			CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS 8,473	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	558,499.82	558,499.82	0.00	0.00	C-00056/0219 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW11		
C-00056/0220	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL QUETCHEHUECA, EN LA LOCALIDAD DE QUETCHEHUECA, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA			CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS 3,002	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,215,466.14	1,215,466.14	0.00	0.00	C-00056/0220 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW11		
C-00056/0221	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL FCO. JAVIER MINA (CAMPO 60), EN LA LOCALIDAD FCO. JAVIER MINA (CAMPO 60), MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA			FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	PERSONAS 6,338	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,025,991.92	1,025,991.92	0.00	0.00	C-00056/0221 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW10		
C-00056/0222	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL ACONCHI, EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA			ACONCHI	PERSONAS 1,650	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,207,896.35	1,207,896.35	0.00	0.00	C-00056/0222 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW05		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SO - CENTROS DE SALUD

C-00056/0223	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL BANÁMICH, EN LA LOCALIDAD DE BANÁMICH, MUNICIPIO DE BANÁMICH, SONORA	BANÁMICH	BANÁMICH	PERSONAS 1,417	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0223 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW05	
	970,938.87	970,938.87	0.00	0.00		
C-00056/0224	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL LA COLORADA, EN LA LOCALIDAD DE LA COLORADA, MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA	COLORADA, LA	GRANJA PORCICOLA NUCLEO LA COLORADA	PERSONAS 394	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0224 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW08	
	1,123,711.07	1,123,711.07	0.00	0.00		
C-00056/0225	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL DIVISADEROS, EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA	DIVISADEROS	DIVISADEROS	PERSONAS 753	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0225 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW06	
	824,130.76	824,130.76	0.00	0.00		
C-00056/0226	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL ARIVECHI, EN LA LOCALIDAD DE ARIVECHI, MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA	ARIVECHI	ARIVECHI	PERSONAS 635	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0226 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW09	
	1,043,425.38	1,043,425.38	0.00	0.00		
C-00056/0227	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL BACERAC, EN LA LOCALIDAD DE BACERAC, MUNICIPIO DE BACERAC, SONORA	BACERAC	BACERAC	PERSONAS 1,019	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0227 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW06	
	1,339,335.49	1,339,335.49	0.00	0.00		
C-00056/0228	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL BACAME NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	ETCHOJOA	BACAME NUEVO	PERSONAS 3,220	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0228 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW12	
	829,314.91	829,314.91	0.00	0.00		
C-00056/0229	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL CARBÓ, EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ, MUNICIPIO DE CARBÓ, SONORA	CARBÓ	CARBÓ	PERSONAS 4,483	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0229 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW05	
	1,786,962.61	1,786,962.61	0.00	0.00		
C-00056/0230	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL BENJAMÍN HILL, EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN HILL, MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL, SONORA	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	PERSONAS 4,837	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0230 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW03	
	1,320,984.48	1,320,984.48	0.00	0.00		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SO - CENTROS DE SALUD							
C-00056/0231	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL ALTAR, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA	ALTAR	ALTAR		PERSONAS	0.00	100.00
					8,439		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0231 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW02		
	1,661,441.68	1,661,441.68	0.00	0.00			
C-00056/0232	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL SAN JOSÉ DE BACUM, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BACUM, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	BÁCUM	SAN JOSÉ DE BÁCUM		PERSONAS	0.00	100.00
					4,312		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0232 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW10		
	1,126,922.50	1,126,922.50	0.00	0.00			
C-00056/0233	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL BÁCUM, EN LA LOCALIDAD DE BÁCUM, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA	BÁCUM	BÁCUM		PERSONAS	0.00	100.00
					4,326		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0233 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW10		
	1,574,228.47	1,574,228.47	0.00	0.00			
C-00056/0234	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO ESPERANZA, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	ESPERANZA		PERSONAS	0.00	100.00
					39,164		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0234 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW11		
	1,777,465.97	1,777,465.97	0.00	0.00			
C-00056/0235	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL VÍCAM, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	100.00
					9,392		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0235 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW10		
	2,825,767.68	2,825,767.68	0.00	0.00			
C-00056/0236	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE II ETAPA DE CENTRO DE SALUD RURAL YÉCORA, EN LA LOCALIDAD DE YÉCORA, MUNICIPIO DE YÉCORA, SONORA	YÉCORA	YÉCORA		PERSONAS	0.00	100.00
					2,453		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0236 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW09		
	1,733,882.31	1,733,882.31	0.00	0.00			
C-00056/0237	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE II ETAPA DE CENTRO DE SALUD RURAL TECORIPA, EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA, MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA	COLORADA, LA	TECORIPA		PERSONAS	0.00	100.00
					738		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0237 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW08		
	940,200.93	940,200.93	0.00	0.00			
C-00056/0238	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL VILLA HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO		PERSONAS	0.00	100.00
					1,183		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0238 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW06		
	971,718.80	971,718.80	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros			
SO - CENTROS DE SALUD							
C-00056/0239	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO VILLA JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA						
	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	PERSONAS	0.00	100.00		
			13,153				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0239 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW12		
	1,607,723.75	1,607,723.75	0.00	0.00			
C-00056/0240	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO PUERTO PEÑASCO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PERSONAS	0.00	100.00		
			62,301				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0240 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW01		
	2,779,890.14	2,779,890.14	0.00	0.00			
C-00056/0241	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL DESEMBOQUE DE LOS SERIS, EN LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE DE LOS SERIS, MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA						
	PITIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	PERSONAS	0.00	100.00		
			329				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0241 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW02		
	842,986.42	842,986.42	0.00	0.00			
C-00056/0242	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL BAHÍA DE KINO, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00		
			6,454				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0242 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW07		
	1,632,951.73	1,632,951.73	0.00	0.00			
C-00056/0243	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME-ENFERMEDADES CRÓNICAS CABORCA, EN LA LOCALIDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA						
	CABORCA	HEROICA CABORCA	PERSONAS	0.00	100.00		
			67,604				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0243 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW02		
	2,104,029.23	2,104,029.23	0.00	0.00			
C-00056/0244	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME-ENFERMEDADES CRÓNICAS AGUA PRIETA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	PERSONAS	0.00	100.00		
			91,029				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0244 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW04		
	2,104,029.23	2,104,029.23	0.00	0.00			
C-00056/0245	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON HOSPITAL SANTA ANA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA						
	SANTA ANA	SANTA ANA	PERSONAS	0.00	100.00		
			12,372				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0245 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW03		
	3,271,744.09	3,271,744.09	0.00	0.00			
C-00056/0246	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME CAPA NUEVA VIDA GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS	0.00	100.00		
			117,253				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0246 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW10		
	2,163,297.31	2,163,297.31	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SO - CENTROS DE SALUD

C-00056/0247	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO GUAYMAS NORTE, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS 117,253	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0247 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW10	
	1,944,918.98	1,944,918.98	0.00	0.00		
C-00056/0248	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME-ENFERMEDADES CRÓNICAS OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS 329,404	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0248 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW11	
	2,104,029.23	2,104,029.23	0.00	0.00		
C-00056/0249	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL SONOYTA, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	PERSONAS 11,440	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0249 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW01	
	6,055,546.25	6,055,546.25	0.00	0.00		
C-00056/0250	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME CAPA NUEVA VIDA PUERTO PEÑASCO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PERSONAS 62,301	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0250 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW01	
	2,163,297.31	2,163,297.31	0.00	0.00		
C-00056/0251	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL ÍMURIS, EN LA LOCALIDAD DE ÍMURIS, MUNICIPIO DE ÍMURIS, SONORA	ÍMURIS	ÍMURIS	PERSONAS 6,924	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0251 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225OW03	
	1,575,604.80	1,575,604.80	0.00	0.00		
C-00056/0263	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO SANTA ISABEL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 151,866	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0263 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF07	
	481,000.95	481,000.95	0.00	0.00		
C-00056/0264	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO PRIMERO HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 141,866	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0264 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF07	
	617,911.67	617,911.67	0.00	0.00		
C-00056/0265	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL MESA DEL SERI, EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SERI, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 142	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0265 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF07	
	684,292.62	684,292.62	0.00	0.00		
C-00056/0266	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL PLAN DE AYALA, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	PLAN DE AYALA	PERSONAS 238	0.00	100.00

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0266 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF07		
	770,772.39	770,772.39	0.00	0.00			
C-00056/0267	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL HUÉPAC, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÉPAC	HUÉPAC	HUÉPAC	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0267 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF05		
	767,268.81	767,268.81	0.00	0.00			
C-00056/0268	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL SAN FELIPE DE JESÚS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0268 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF05		
	468,554.52	468,554.52	0.00	0.00			
C-00056/0269	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME CAPA NUEVA VIDA HERMOSILLO I (SUR), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0269 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF07		
	1,910,453.20	1,910,453.20	0.00	0.00			
C-00056/0270	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME CAPA NUEVA VIDA HERMOSILLO II (NORTE), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0270 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF07		
	1,910,453.20	1,910,453.20	0.00	0.00			
C-00056/0271	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL PUERTO LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LIBERTAD, MUNICIPIO DE PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD	PUERTO LIBERTAD	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0271 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF02		
	547,381.90	547,381.90	0.00	0.00			
C-00056/0272	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL TERRENATE, EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE, MUNICIPIO DE ÍMURIS	TERRENATE	TERRENATE	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0272 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF03		
	431,215.23	431,215.23	0.00	0.00			
C-00056/0273	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL SAN IGNACIO DE LOYOLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE LOYOLA, MUNICIPIO DE MAGDALENA	SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0273 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF03		
	783,864.05	783,864.05	0.00	0.00			
C-00056/0274	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL FCO. MIGUEL CÁRDENAS V. (MASCAREÑAS), EN LA LOCALIDAD FRANCISCO MIGUEL CÁRDENAS VALDEZ, MUNICIPIO DE NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0274 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF03		
	439,512.85	439,512.85	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SO - CENTROS DE SALUD							
C-00056/0275	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO BLOCK 410, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS	0.00	100.00
					47,735		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0275 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF11		
	1,854,256.93	1,854,256.93	0.00	0.00			
C-00056/0276	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME CAPA NUEVA VIDA CAJEME I (NORTE), EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS	0.00	100.00
					47,735		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0276 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF11		
	1,910,453.20	1,910,453.20	0.00	0.00			
C-00056/0277	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME CAPA NUEVA VIDA CAJEME II (SUR), EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS	0.00	100.00
					47,735		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0277 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF11		
	1,910,453.20	1,910,453.20	0.00	0.00			
C-00056/0278	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL TESIA, EN LA LOCALIDAD DE TESIA, MUNICIPIO DE NAVOJOA						
	NAVOJOA	LIMONES, LOS. (LIMONES DE TESIA)			PERSONAS	0.00	100.00
					3		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0278 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF12		
	922,890.66	922,890.66	0.00	0.00			
C-00056/0279	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL BACABACHI, EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI, MUNICIPIO DE NAVOJOA						
	NAVOJOA	BACABACHI			PERSONAS	0.00	100.00
					206		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0279 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF12		
	584,721.19	584,721.19	0.00	0.00			
C-00056/0280	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL EL SAHUARAL, EN LA LOCALIDAD EL SAHUARAL, MUNICIPIO DE ETCHOJOA						
	ETCHOJOA	SAHUARAL			PERSONAS	0.00	100.00
					444		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0280 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF12		
	576,423.57	576,423.57	0.00	0.00			
C-00056/0281	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME CAPA NUEVA VIDA NAVOJOA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA						
	NAVOJOA	NAVOJOA			PERSONAS	0.00	100.00
					14,652		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0281 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF12		
	1,910,453.20	1,910,453.20	0.00	0.00			
C-00056/0282	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL YAVAROS, EN LA LOCALIDAD DE YAVAROS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO						
	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)			PERSONAS	0.00	100.00
					459		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00056/0282 - 1090001100-2303E205E25098A1-411061-2225QF12		
	788,012.86	788,012.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	96,886,823.81	96,886,823.81	0.00	0.00		71	



CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2022
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CPCA-III-14

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan %
No. Obra / Proyecto		Localidad				Meta	Beneficiario		
Municipio									
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Dependencia		0	Obras	
	291,148,026.77	291,148,026.77	0.00	0.00			89		



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

3D - APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO

C-00098/0461	ESTUDIO DE PERFIL DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA POR MEDIO DE TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA RESISTIVA EN EL ÁREA DEL VASO REGULADOR DE LA PRESA DE CONTROL DE AVENIDAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	ESTUDIO 1	PERSONAS 165,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	319.60	319.60	0.00	0.00	C-00098/0461 - 1100000200-2201E410K05079A1-616042-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	127,522.60	127,522.60	0.00	0.00	C-00098/0461 - 1100000200-2201E410K05079A1-616042-2212A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	127,842.20	127,842.20	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
						1	

5C - ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

C-00055/1686	REHABILITACIÓN GENERAL DE ÁREA RECREATIVA, UBICADA EN CALLE MAR DEL NORTE ENTRE MAR CARIBE Y CALLE SAN GERMAN, EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1	PERSONAS 3,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	900,405.85	900,405.85	0.00	0.00	C-00055/1686 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	45,020.29	45,020.29	0.00	0.00	C-00055/1686 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	945,426.14	945,426.14	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
						1	

5D - URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

C-00060/0235	REACONDICIONAMIENTO DE REGISTROS ELÉCTRICOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 3,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,161,858.01	4,161,858.01	0.00	0.00	C-00060/0235 - 1100000200-2201E410K05474A1-612082-2012A907		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,161,858.01	4,161,858.01	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
						1	

5E - VIVIENDA TERMINADA

C-00055/1694	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA UBICADA EN CALLE GUILLERMO ARRIOLA, ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA TLAXCALA, EN LA COLONIA OLIVARES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 168.75	ALUMNOS 2,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	303,321.28	303,321.28	0.00	0.00	C-00055/1694 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15,166.06	15,166.06	0.00	0.00	C-00055/1694 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	318,487.34	318,487.34	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
						1	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00057/0012	OBRAS DE REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI 1) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	55		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0012 - 1100000200-2201E410K05474A1-212012-2215A007		
	23,969.83	23,969.83	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0012 - 1100000200-2201E410K05474A1-261012-2215A007		
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0012 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2215A007		
	52,211.60	52,211.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0012 - 1100000200-2201E410K05474A1-622132-2215A007		
	4,201,363.87	4,201,363.87	0.00	0.00			
C-00057/0013	OBRAS DE REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI 2) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	119		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0013 - 1100000200-2201E410K05474A1-212012-2215A007		
	26,939.99	26,939.99	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0013 - 1100000200-2201E410K05474A1-261012-2215A007		
	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0013 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2215A007		
	105,357.00	105,357.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0013 - 1100000200-2201E410K05474A1-622132-2215A007		
	8,410,674.92	8,410,674.92	0.00	0.00			
C-00055/1687	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO (CCT; 26DJN0395P) UBICADO EN CALLE CARLOS BALDERRAMA ENTRE CALLE ESPERANZA Y AVENIDA DE LOS YAQUIIS, COLONIA CAMINO REAL						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	242		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1687 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A007		
	625,187.14	625,187.14	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1687 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A007		
	31,259.36	31,259.36	0.00	0.00			
C-00055/1688	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTÉTICO, CONSTRUCCIÓN DE GRADAS E ILUMINACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA PROF. ROSALIO E. MORENO CCT:(26EPR0096G) UBICADA EN AVENIDA DE LA CULTURA Y CALLE ALFONSO DURAZO A. COLONIA VILLA DE SERIS						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	96.00	100.00
				1	536		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1688 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A007		
	2,586,325.83	2,586,325.83	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1688 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A007		
	129,316.29	129,316.29	0.00	0.00			
C-00055/1689	REHABILITACIÓN GENERAL DE TELESECUNDARIA 218, UBICADA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO ESQUINA CON CALLE PRIMERO DE JUNIO						
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)		OBRA	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	659		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1689 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A007		
	452,517.60	452,517.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1689 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A007		
	22,625.88	22,625.88	0.00	0.00			
C-00055/1690	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTÉTICO, CONSTRUCCIÓN DE GRADAS E ILUMINACIÓN EN COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA, CONALEP HERMOSILLO III (CCT:26DPT0017T) UBICADO EN CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE DE LA PLATA Y CALLE DEL ORO, PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO				OBRA 1	ALUMNOS 700	75.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1690 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A007		
	2,397,351.03	2,397,351.03	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1690 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A007		
	145,733.63	145,733.63	0.00	0.00			
C-00055/1703	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA DEL JARDÍN DE NIÑOS DULCE INFANCIA (CCT: 26DJN0075E), UBICADO EN CALLE LEANDRO P. GAXIOLA S/N ENTRE CALLES BACANORA Y SAN PEDRO EN LA COLONIA EUSEBIO KINO HERMOSILLO				OBRA 1	ALUMNOS 300	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1703 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A007		
	362,421.84	362,421.84	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1703 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A007		
	18,121.09	18,121.09	0.00	0.00			
C-00055/1704	CONSTRUCCIÓN DE BARRA REJA EN ACCESO PRINCIPAL EN TELESECUNDARIA 198 (CCT: 26ETV0198C), UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO BAVISPE				OBRA 1	ALUMNOS 1,500	75.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1704 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	578,877.05	578,877.05	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1704 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A006		
	28,943.85	28,943.85	0.00	0.00			
C-00055/1705	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA No. 71 (CCT:26DST0071K), GUADALUPE RODRÍGUEZ MARÍN, UBICADA EN CALLE MAR DEL NORTE S/N EN LA COLONIA SAN GERMAN GUAYMAS				OBRA 1	ALUMNOS 2,000	40.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1705 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A010		
	1,548,600.23	1,548,600.23	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1705 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A010		
	77,430.01	77,430.01	0.00	0.00			
C-00250/0481	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, PISOS Y SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS LA ESTRELLITA ROSARIO				ALUMNOS 12	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0481 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A012		
	395,565.79	395,565.79	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0481 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A012		
	19,778.29	19,778.29	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0001	EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA SAN PEDRO EL SAUCITO	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	PERSONAS 422	0.00	100.00
	1,573,000.00	1,573,000.00	0.00	0.00	C-00250/0001 - 1100002100-2502E101K06105A1-411061-2225DL07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0002	REHABILITACIÓN DE 100 METROS LINEALES DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO Y JOSÉ CURIEL RAMOS NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS 389	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0002 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0003	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, BEBEDEROS, LAVAMANOS, CISTERNA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCO PERIMETRAL, ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN CALIFORNIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 240	0.00	0.00
	9,528,563.26	9,528,563.26	0.00	0.00	C-00250/0003 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0004	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, BEBEDEROS, LAVAMANOS, CISTERNA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCO PERIMETRAL, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN GUAYMAS NORTE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS 90	0.00	0.00
	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0004 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY10	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0005	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, BEBEDEROS, LAVAMANOS, CISTERNA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCO PERIMETRAL, EN ESCUELA PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN GUAYMAS NORTE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS 60	0.00	0.00
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0005 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY10	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0006	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DAÑOS ESTRUCTURALES EN MUROS EN ESCUELA PRIMARIA 27 DE AGOSTO NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS 169	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00250/0006 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0007	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR, COCINA, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, DOS AULAS PARA MATERNAL Y UNA PARA LACTANTES, UNA AULA CON SERVICIO SANITARIO, ALIMENTACIÓN HIDROSANITARIA, ANDADORES, RAMPAS, PISOS, SUBESTACIÓN, ALIMENTADORES Y BEBEDEROS, EN ESCUELA CENTRO DE APOYO INTEGRAL (CAI) NUEVA CREACIÓN SUR HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 60	0.00	0.00
	9,750,000.00	9,750,000.00	0.00	0.00	C-00250/0007 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0008	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, BEBEDEROS, LAVAMANOS, CISTERNA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCO PERIMETRAL, EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN GUAYACÁN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 160	0.00	0.00
	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0008 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0009	CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, BEBEDEROS, LAVAMANOS, CISTERNA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 32	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 75	0.00	0.00
	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00	0.00	C-00250/0009 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0010	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL NÚMERO 22	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 240	0.00	0.00
	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0010 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0011	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN "PUERTA DEL REY"	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 60	0.00	0.00
	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0011 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0012	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN "CALIFORNIA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 60	0.00	0.00
	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0012 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0013	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS 3 EDIFICIOS QUE CONFORMAN EL PLANTEL, EN ESCUELA PRIMARIA DELIA LEY DE XEBILLE	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 426	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/0013 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0014	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA HERMAN BRUSS, URBÍ VILLA DEL REAL	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 60	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0014 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0015	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA DE TEJABÁN EN JARDÍN DE NIÑOS PROGRESO	AGUA PRIETA	AGUA BLANCA		PERSONAS 62	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0015 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0016	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN "QUINTAS DEL SOL"	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0016 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0017	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS, DEMOLICIÓN DE BEBEDEROS EN MAL ESTADO, REHABILITACIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO DE UN EDIFICIO Y CABLEADO EXTERIOR, SUMINISTRO DE 50 LÁMPARAS EXTERIORES, REPARACIÓN DEL MÓDULO SANITARIO DEL TURNO VESPERTINO EN SECUNDARIA TÉCNICA 9 EDELBERTO PADILLA SAMANIEGO	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 596	0.00	0.00
	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	C-00250/0017 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0018	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0018 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0019	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PUERTA DEL REY	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 180	0.00	0.00
	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0019 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0020	CONSTRUCCIÓN DE 30 METROS DE MURO DE CONTENCIÓN Y ZARPEADO DE CERRO QUE COLINDA CON EL ÁREA DE JUEGOS DEL PREESCOLAR MARTHA PATRICIA LÓPEZ ALCANTAR	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 142	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0020 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0021	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 16, FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL REY	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 240	0.00	0.00
	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	C-00250/0021 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0022	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PUERTA DE ANZA	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 120	0.00	0.00
	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0022 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0023	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 5, LOMAS DE ANZA	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 160	0.00	0.00
	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	C-00250/0023 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0024	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN LAS MISIONES	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0024 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0025	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LAS ACACIAS	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 60	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0025 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0026	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN PUERTA DE ANZA (LOMAS DE ANZA)	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0026 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0027	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN LAS ACACIAS	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 30	0.00	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0027 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0028	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PUERTA REAL(CALIFORNIA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 120	0.00	0.00
	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0028 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0029	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN QUINTAS DEL SOL	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 60	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0029 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0030	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PREESCOLAR " U-ILI-CARI-TOSALI"	NAVOJOA	SAN JOSÉ MASIACA		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0030 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0031	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA DISTRIBUIDORES NISSAN	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 60	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0031 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0032	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACÓZARI FORD 129 NUMERO 1	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA		PERSONAS 60	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0032 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0033	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 42	SAN LUIS RÍO COLORADO	NUEVO MICHOACAN Y RIÍTO		PERSONAS 80	0.00	0.00
	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0033 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0034	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ		PERSONAS 80	0.00	0.00
	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0034 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0035	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NÚMERO 138	EMPALME	ANTONIO ROSALES		PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0035 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0036	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" POR NECESIDAD DE SERVICIO EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" 26DPR1317I, EN ESCUELA DE UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER NÚMERO 66)	FRONTERAS	ESQUEDA	PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0036 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY04	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0037	CONSTRUCCIÓN DE AULA "T" PARA EQUIPO DE USAER, EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE 26DPR0384Z, EN ESCUELA DE UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚMERO 22 (USAER)	ETCHOJOA	RODEO, EL	PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0037 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY12	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0038	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" PARA EQUIPO DE USAER, EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS ESPINOZA MUÑOZ COLONIA PALO VERDE 26DPR1118J EN ESCUELA DE UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER) NÚMERO 129	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0038 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0039	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" EN EL J.N. BENITO PÉREZ GALDÓS 26DJN0574A, EN ESCUELA DE UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER) NÚMERO 164	NAVOJOA	NAVOJOA	PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0039 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY12	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0040	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" EN EL J.N. FRANCISCA VASQUEZ 26DJN0524T, EN ESCUELA DE UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER) NÚMERO 139	CABORCA	HEROICA CABORCA	PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0040 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY02	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0041	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" EN EL JARDÍN DE NIÑOS. MARTHA PATRICIA LÓPEZ ALCANTAR 26DJN0609Z EN ESCUELA DE UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER) NÚMERO 124	NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0041 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY03	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0042	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" EN EL PREESCOLAR "MACRINA PATIÑO" (26EJN0017N) EN ESCUELA DE UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER) NÚMERO 5241	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0042 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY10	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0043	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA USAER EN EL PREESCOLAR JAIME TORRES BODET (26DJN0190W) ESCUELA DE UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER) NÚMERO 5205	CAJEME	ESPERANZA	PERSONAS 30	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0043 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY11	
	0.00	0.00	0.00	0.00		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0044	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" EN LA ESCUELA SECUNDARIA. OTHON ALMADA CT 26EE0002V, EN ESCUELA DE UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚMERO 5256 (USAER)					PERSONAS 30	0.00	0.00
	NAVOJOA	NAVOJOA						
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0044 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY12			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00250/0045	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" DE USAER UBICADO DENTRO DEL PREESCOLAR "ADELINA LÓPEZ FÉLIX", 26EJN0009E, EN ESCUELA DE UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚMERO 5260 (USAER)					PERSONAS 30	0.00	0.00
	BANÁMICH	BANÁMICH						
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0045 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY05			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00250/0046	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" EN LA ESCUELA PRIMARIA 26EPR0241B ENRIQUETA DE PARODI, EN ESCUELA DE UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR EN NÚMERO 5207 (USAER)					PERSONAS 30	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0046 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00250/0047	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T" EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ESTATAL NÚMERO 17 "MARÍA DEL CARMEN BOJÓRQUEZ VALENZUELA"					PERSONAS 30	0.00	0.00
	NACO	NACO						
	1,181,435.05	1,181,435.05	0.00	0.00	C-00250/0047 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY04			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00250/0048	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CAJEME					PERSONAS 30	0.00	0.00
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)						
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0048 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY11			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00250/0049	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN EN COLONIA JESÚS GARCÍA					PERSONAS 30	0.00	0.00
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA						
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0049 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY04			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00250/0050	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA USAER CON DIVISIÓN EN "T" DENTRO DEL ESCUELA PRIMARIA "PASCUAL PEREZ" 26EPR0276R, EN ESCUELA DE UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER) NÚMERO 5229					PERSONAS 30	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0050 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00250/0051	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ATONDO GARCÍA					PERSONAS 205	0.00	0.00
	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA						
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0051 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A004			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00250/0052	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, REHABILITACIÓN DE GRIETAS EN PAREDES DE AULAS, REHABILITACIÓN DE TECHO DE PASILLO, REHABILITACIÓN DE CISTERNA Y SERVICIOS SANITARIOS, REPOSICIÓN DE HIDRONEUMÁTICO, REPARACIÓN REJA EN ENTRADA A MÓDULOS DE SANITARIOS, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE VENTANAS Y CRISTALES, REPOSICIÓN DE PUERTAS CON BASTIDOR Y CHAPAS DE AULAS Y DIRECCIONES, REHABILITACIÓN BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO							

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
CAJEME			CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 298	0.00	0.00
2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0052 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011			
0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00250/0053	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA 172						
NOGALES			MASCAREÑAS		PERSONAS 45	0.00	0.00
300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0053 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003			
0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00250/0054	REHABILITACIÓN DE DAÑOS ESTRUCTURALES EN PAREDES DEL EDIFICIO QUE COLINDA CON EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE						
ESTATAL							
CAJEME			CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 33	0.00	0.00
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0054 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011			
0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00250/0055	REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA, SUSTITUCIÓN DE CRISTAL DE AULA MÓVIL, REPARACIÓN DE TUBERIA HIDRÁULICA EN TINACOS Y REINSTALACIÓN DE 2 TINACOS Y DESASOLVE DE FOSA SÉPTICA, REHABILITACIÓN DE TEJABÁN Y CANCHA CÍVICO-DEPORTIVA, EN TELESECUNDARIA NUMERO 165						
GUAYMAS			GUÁSIMAS, LAS		PERSONAS 176	0.00	0.00
1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0055 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A010			
0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00250/0056	REHABILITACIÓN GENERAL DE TEJABÁN EN EDUCACIÓN ESPECIAL JULIO GARCÍA GONZALEZ						
HERMOSILLO			BAHÍA KINO		PERSONAS 117	0.00	0.00
400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/0056 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007			
0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00250/0057	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PINTURA INTERIOR DE AULAS Y DIRECCIÓN EN TELESECUNDARIA 167						
HUACHINERA			HUACHINERA		PERSONAS 47	0.00	0.00
800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0057 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A006			
0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00250/0058	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ZARPEADO DE CERRO EN JARDÍN DE NIÑOS NOGALES						
NOGALES			HEROICA NOGALES		PERSONAS 43	0.00	0.00
900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00250/0058 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003			
0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00250/0059	REHABILITACIÓN DE ANDADORES, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE NACAZARI						
CAJEME			CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 169	0.00	0.00
1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	C-00250/0059 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011			
0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00250/0060	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO POR PVC DE LA LÍNEA DE DESCARGA Y ADECUACIÓN DE DECLIVE CORRECTO DE LA MISMA, REHABILITACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS PILTZINTLI						
HERMOSILLO			HERMOSILLO		PERSONAS 104	0.00	0.00
200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0060 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007			
0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0061	REPARACIONES ESTRUCTURALES EN ESCALONES Y MUROS DE CONTENCIÓN DE ACCESO A LA CANCHA, PINTURA PARA ESTRUCTURA TEJABÁN Y CAMBIO DE BARANDALES EN ESCUELA PRIMARIA VENTURA G. TENA				PERSONAS	0.00	0.00
					393		
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0061 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0062	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, CERCO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ALMA DELIA ARAGON ROMERO				PERSONAS	0.00	0.00
					334		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0062 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0063	REHABILITACIÓN DE DAÑOS ESTRUCTURALES DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL PIÑA				PERSONAS	0.00	0.00
					173		
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	C-00250/0063 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0064	REPARACIÓN DE BARRA PERIMETRAL CON DAÑOS ESTRUCTURALES EN JARDÍN DE NIÑOS IVAN PAVLOV				PERSONAS	0.00	0.00
					127		
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	C-00250/0064 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0065	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL CON MURO TIPO CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA				PERSONAS	0.00	0.00
					333		
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0065 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0066	REHABILITACIÓN GENERAL DE DAÑOS ESTRUCTURALES, MUROS, TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO A PAREDES				PERSONAS	0.00	0.00
					153		
	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	C-00250/0066 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A009		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0067	REHABILITACIÓN DE DAÑOS ESTRUCTURAL EN COLUMNA DE MURO QUE SOSTIENE POLÍN DE AULAS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE TECHOS DE AULA, DIRECCIÓN Y COCINA, EN JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES IMURIS				PERSONAS	0.00	0.00
					77		
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	C-00250/0067 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0068	REHABILITACIÓN DE TECHOS Y PAREDES DE AULAS Y DIRECCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS SANTOS BALMORI PICAZO				PERSONAS	0.00	0.00
					140		
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00250/0068 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0069	REHABILITACIÓN Y REFUERZO CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS PUESTA DEL SOL				PERSONAS	0.00	0.00
					109		
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00250/0069 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0070	REHABILITACIÓN DE BORDA PERIMETRAL Y DE CORNISAS, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EXTERIORES, REHABILITACIÓN DE ACCESO, REFUERZO EN TEJABANES EN JARDÍN DE NIÑOS TESORO INFANTIL				PERSONAS	0.00	0.00
	PUERTO PEÑASCO				190		
	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0070 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0071	PRIMERA ETAPA: REPARACIONES DE MUROS ANDADORES Y PINTURA, CERCO PERIMETRAL, CANCELERÍA EN ESCUELA SECUNDARIA TOMÁS VALDÉS VILLEGAS				PERSONAS	0.00	0.00
	NAVOJOA				588		
	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0071 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0072	REHABILITACIÓN DE DAÑO ESTRUCTURAL EN UN AULA Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EUSEBIO FRANCISCO PADRE KINO				PERSONAS	0.00	0.00
	GUAYMAS				323		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0072 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0073	REHABILITACIÓN DE BORDA PERMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA FERMÍN TRUJILLO FUENTES				PERSONAS	0.00	0.00
	HERMOSILLO				418		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0073 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0074	REHABILITACIÓN GENERAL DE TECHOS EN ECUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ				PERSONAS	0.00	0.00
	NACAZARI DE GARCÍA				367		
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0074 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0075	PRIMERA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE ASBESTO DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACIÓN DE DALA PERIMETRAL Y ACCESO EN PUERTA DE SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GARCÍA SANCHEZ				PERSONAS	0.00	0.00
	HERMOSILLO				464		
	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	C-00250/0075 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0076	REHABILITACIÓN DE DAÑOS ESTRUCTURALES EN MUROS Y GRIETAS ENTRE MURO Y CADENA DE CERRAMIENTO, TECHOS DE MADERA, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REPARACIÓN DE PUERTAS, SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA DIEGO A MORENO				PERSONAS	0.00	0.00
	SANTA ANA				262		
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0076 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0077	SUSTITUCIÓN DE TECHOS DE 3 AULAS EN TELESECUNDARIA 128				PERSONAS	0.00	0.00
	BENITO JUÁREZ				108		
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0077 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0078	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN EXTERIOR Y EN TEJABÁN, INSTALACIÓN DE CANALETAS DE DRENAJE PLUVIAL, REALIZAR ACCIONES NECESARIAS PARA ELIMINAR RIESGO POR DESLAVE DE CERRO CERCANO, IMPERMEABILIZACIÓN DE TALLER Y DIRECCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA JORGE HUMBERTO CHAVEZ FUENTES				PERSONAS	0.00	0.00
	NOGALES				366		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0078 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0079	REHABILITAR DAÑO ESTRUCTURAL EN LOSA DEL ACCESO PRINCIPAL, REHABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS Y REHABILITACIÓN O DEMOLICIÓN DE LOS EXISTENTES EN ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR TALAMANTE	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	333		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0079 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
C-00250/0080	ZARPEADO DE CERRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, ESCALERAS Y BARANDALES DE ACCESO AL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS	0.00	0.00
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	388		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0080 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003		
C-00250/0081	REFUERZO DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA MÉXICO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	433		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0081 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
C-00250/0082	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ZARPEADO DE CERRO EN PARTE POSTERIOR DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS TOSALICARIT	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS	0.00	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	184		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0082 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003		
C-00250/0083	REHABILITACIÓN DE POLINERÍA DE TEJABÁN, REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y CERCO, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REPARACIÓN DE VENTANAS DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	39		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0083 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A001		
C-00250/0084	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN, MUROS, TECHOS DE AULAS Y BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DE TECHO EN DIRECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPADA EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS	0.00	0.00
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	344		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0084 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A001		
C-00250/0085	REHABILITACIÓN DE TECHOS Y MUROS DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, AULA DE USAER, AULA DE ARTÍSTICA Y BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA TALAMANTE	SAHUARIPA	SAHUARIPA		PERSONAS	0.00	0.00
	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	156		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0085 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A009		
C-00250/0086	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	CAJEME	PUEBLO YAQUI		PERSONAS	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	185		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0086 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0087	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PILA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMA ELÉCTRICO, REPARACIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE SALIDO	HUATABAMPO	MORONCÁRIT		PERSONAS 179	0.00	0.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	C-00250/0087 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0088	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	YÉCORA	YÉCORA		PERSONAS 143	0.00	0.00
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0088 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A009		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0089	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELÉCTRICO EN TELESECUNDARIA 77	CUMPAS	OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)		PERSONAS 113	0.00	0.00
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00250/0089 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0090	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL	ETCHOJOA	BASCONCOBE		PERSONAS 133	0.00	0.00
	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	C-00250/0090 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0091	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	TRINCHERAS	TRINCHERAS		PERSONAS 105	0.00	0.00
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0091 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0092	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA GILBERTO R. LIMÓN	ETCHOJOA	AQUICHOPO		PERSONAS 100	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00250/0092 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0093	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	ÁLAMOS	TANQUES, LOS		PERSONAS 84	0.00	0.00
	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	C-00250/0093 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0094	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS	CAJEME	MORELOS 1		PERSONAS 88	0.00	0.00
	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	C-00250/0094 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0095	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS DEL RÍO	ETCHOJOA	HUITCHACA		PERSONAS 80	0.00	0.00
	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	C-00250/0095 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0096	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	ETCHOJOA	GUAYABAS, LAS	PERSONAS 66	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0096 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0097	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201	ALTAR	16 DE SEPTIEMBRE	PERSONAS 13	0.00	0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00250/0097 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A002	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0098	REHABILITACIÓN DE TRES AULAS Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO	SAHUARIPA	SAHUARIPA	PERSONAS 53	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0098 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A009	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0099	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL EXTERIOR Y REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN	TELESECUNDARIA 279	ALTAR	PERSONAS 13	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0099 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A002	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0100	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO	GRANADOS	GRANADOS	PERSONAS 105	0.00	0.00
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00250/0100 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A006	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0101	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, DEMOLICIÓN DE BEBEDERO, PINTURA EN GENERAL EN AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN	ESCUELA PRIMARIA CUAHUTÉMOC	HUATABAMPO	PERSONAS 35	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0101 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0102	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALAR MUFA CON CORRIENTE 220, REHABILITAR CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REHABILITACIÓN BEBEDEROS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y CRISTALES, REHABILITACIÓN PUERTA PRINCIPAL Y PUERTA DE SERVICIO, INSTALAR VITROPISO EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA TRIBU GUARIJO NUMERO 2	QUIRIEGO	BAJÍOS, LOS (EJIDO LOS CONEJOS)	PERSONAS 35	0.00	0.00
	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	C-00250/0102 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0103	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REPARACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MURO DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA PEDRO ORTIZ MONTAÑO	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	PERSONAS 164	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00250/0103 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0104	REHABILITACIÓN DE TECHOS Y MUROS DE AULA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	CAJEME	HORNOS	PERSONAS 90	0.00	0.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00250/0104 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0105	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	CUMPAS	CUMPAS	PERSONAS	0.00	0.00	
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	C-00250/0105 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0106	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO EN ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA	BACOACHI	UNÁMACHI	PERSONAS	0.00	0.00	
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0106 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0107	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS EXTERIORES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC	TUBUTAMA	TUBUTAMA	PERSONAS	0.00	0.00	
	147,709.00	147,709.00	0.00	0.00	C-00250/0107 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0108	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	NÁCORI CHICO	MESA TRES RÍOS, LA	PERSONAS	0.00	0.00	
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00250/0108 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0109	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS	0.00	0.00	
	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	C-00250/0109 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0110	REPARACIÓN DE TECHOS EN DOS EDIFICIOS, REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS, REHABILITACIÓN DE CANCHA CÍVICA, REPARACIÓN DE BEBEDEROS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN JARDÍN DE NIÑOS VILLA JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	PERSONAS	0.00	0.00	
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0110 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0111	CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA 220, CENTRO DE CARGA, ALIMENTADORES, REPARACIÓN DE CANCHA CÍVICA, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO EN JARDÍN DE NIÑOS J. N. I. U-ILI-SEWA	NAVOJOA	ETCHOHUAQUILLA	PERSONAS	0.00	0.00	
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	C-00250/0111 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0112	ELABORACIÓN DE DICTAMENES ESTRUCTURALES EN VARIAS ESCUELAS DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS	PERSONAS	0.00	0.00	
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0112 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0113	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS	0.00	0.00	
				177			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0113 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0114	REHABILITACIÓN Y AUMENTO DE NIVEL EN BARANDAL DEL SEGUNDO PISO, INSTALACIÓN DE BARANDALES EN ÁREAS PRIORITARIAS DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA SECUNDARIA EDUARDO PEÑA IBARRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 553	0.00	0.00
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0114 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0115	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 195	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0115 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0116	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 118	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/0116 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0117	REPARACIÓN DE TECHO Y MUROS DE UNA AULA, SISTEMA ELÉCTRICO, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS EL FARITO	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)		PERSONAS 70	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0117 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0118	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN JARDÍN DE NIÑOS U-MAASO	HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO		PERSONAS 1	0.00	0.00
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	C-00250/0118 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0119	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	SAN LUIS RÍO COLORADO	INDEPENDENCIA		PERSONAS 184	0.00	0.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	C-00250/0119 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0120	REPARACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION ELÉCTRICA EN AULAS Y EXTERIORES, REHABILITACIÓN EN TEJABÁN, REHABILITACIÓN DE MUROS DE AULA USAER E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS, PINTURA GENERAL Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	HUATABAMPO	HUATABAMPO		PERSONAS 418	0.00	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0120 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0121	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE PASILLOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 750	0.00	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0121 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0122	REHABILITACIÓN GENERAL DE TECHOS, PISOS Y MUROS EN JARDÍN DE NIÑOS CRISTÓBAL COLÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 115	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0122 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0123	REHABILITACIÓN DE BARDAS PERIMETRALES E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN ESCUELA SECUNDARIA FAUSTINO FÉLIX SERNA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 657	0.00	0.00
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0123 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0124	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA NETZAHUALCÓYOTL	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 691	0.00	0.00
	1,872,291.00	1,872,291.00	0.00	0.00	C-00250/0124 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0125	REHABILITACIÓN DE PAREDES Y PISOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA SECUNDARIA MANUEL	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 465	0.00	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0125 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0126	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO CON DAÑOS ESTRUCTURALES EN JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 57	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0126 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0127	REPARACIÓN Y REFUERZO DE TEJABÁN EN JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 113	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/0127 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0128	SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE VENTANAS Y CRISTALES EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RÍO	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 91	0.00	0.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	C-00250/0128 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0129	REHABILITACIÓN EN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO L. VALLARTA	ETCHOJOA	PLAYITAS, LAS		PERSONAS 25	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0129 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0130	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS CLUB ACTIVO 20-30	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 86	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0130 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0131	REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIO SANITARIO, SUSTITUCIÓN DE PUERTA CON DESGASTE INFERIOR, SUSTITUCIÓN DE CHAPAS DE PUERTAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE LAVAMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN JARDÍN DE NIÑOS CARLOS LINEO	EMPALME	CRUZ DE PIEDRA		PERSONAS 25	0.00	0.00
	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	C-00250/0131 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0132	REPARACIÓN Y REFUERZO CON CONTRAFUERTE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS PLAN DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS 96	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/0132 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0133	REPARACIÓN DE TECHOS DE AULAS Y PASILLO EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL JIMÉNEZ CASTRO	ÍMURIS	ÍMURIS		PERSONAS 261	0.00	0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	C-00250/0133 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0134	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 337	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0134 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0135	REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN CUATRO AULAS, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y REPARACIÓN DE MUROS EN SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO	NAVOJOA	CHINOTAHUECA		PERSONAS 91	0.00	0.00
	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	C-00250/0135 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0136	REHABILITACIÓN DRENAJE DEL PLANTEL, REHABILITACIÓN MÓDULO SERVICIO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA	CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)		PERSONAS 131	0.00	0.00
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	C-00250/0136 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0137	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, AUMENTO DE CARGA Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA	HERMOSILLO	PEÑA NUEVA, LA		PERSONAS 64	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0137 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0138	REHABILITACIÓN GENERAL DE TECHOS DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	NAVOJOA	SINAHUISA		PERSONAS 101	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0138 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0139	REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS 350	0.00	0.00
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	C-00250/0139 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0140	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA EN SEGUNDO PISO Y REPARACIÓN DE NIVEL DE BARANDAL EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONAS	0.00	0.00
					305		
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/0140 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0141	INSTALACIÓN DE BAJO TECHO EN AULAS Y DIRECCIÓN, EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CAJEME						
		CAMPO VEINTIOCHO			PERSONAS	0.00	0.00
					35		
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	C-00250/0141 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0142	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y PROTECCIÓN A PUERTAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO EDUARDO IBARRA LUNA HERMOSILLO						
		MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)			PERSONAS	0.00	0.00
					305		
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0142 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0143	REPARACIÓN DE ANDADORES Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EMPALME						
		EMPALME			PERSONAS	0.00	0.00
					354		
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/0143 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0144	DEMOLICIÓN DE DOS EDIFICIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMÁN HUATABAMPO						
		MOCHIBAMPO			PERSONAS	0.00	0.00
					120		
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0144 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0145	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE GUAYMAS						
		HEROICA GUAYMAS			PERSONAS	0.00	0.00
					342		
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	C-00250/0145 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0146	REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO Y AUMENTO EN BARANDALES DEL SEGUNDO PISO Y ANDADORES, EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA NAVOJOA						
		NAVOJOA			PERSONAS	0.00	0.00
					362		
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0146 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0147	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS, REHABILITAR CERCO PERIMETRAL, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN AULAS, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARÍA MAYTORENA TAPIA CAJEME						
		ESPERANZA			PERSONAS	0.00	0.00
					350		
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00250/0147 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0148	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REPARACIÓN DE BARDA EN ESCUELA SECUNDARIA RICARDO MONTIJO CASTRO NACO						
		NACO			PERSONAS	0.00	0.00
					270		
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0148 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0149	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE LAVAMANOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 32	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		PERSONAS 150	0.00	0.00
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0149 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0150	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 75	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 624	0.00	0.00
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0150 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0151	INSTALACIÓN DE BARANDAL A NIVEL DE TECHO EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ RAFAEL CAMPOY	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 748	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0151 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0152	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BARDA CON DAÑO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 647	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00250/0152 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0153	IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL DE TECHOS, AUMENTO DE ALTURA EN BARANDALES SUPERIORES DE EDIFICIOS EN ESCUELA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 688	0.00	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0153 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0154	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS, CAMBIO DE PLAFÓN EN DIRECCIÓN, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL EN JARDÍN DE NIÑOS HÉROE JESÚS GARCÍA	NAZOZARI DE GARCÍA	NAZOZARI DE GARCÍA		PERSONAS 96	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0154 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0155	SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y CRISTALES EN DIRECCIÓN Y AULAS, REPARACIÓN DE PISO CON HUNDIMIENTOS EN AULA Y CONEXIÓN DE DRENAJE A LAVABOS EN JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA EVANGELINA PAREDES PESQUEIRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 169	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/0155 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0156	REPARACIÓN DE TECHOS Y PISOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS 137	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0156 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0157	REHABILITACION DE MUROS Y TECHOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS , REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA	ALTAR	ALTAR		PERSONAS 336	0.00	0.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0157 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0158	REHABILITACIÓN DE PISOS EN DIRECCIÓN, SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA EN VENTANAS DE AULAS Y DIRECCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0158 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0159	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB 20-30	NAVOJOA	NAVOJOA	PERSONAS	0.00	0.00	
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00250/0159 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0160	REHABILITACIÓN GENERAL DE PAREDES Y SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUAN RUIZ DURAZO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0160 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0161	REPARACIÓN GENERAL DE CERCO PERIMETRAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL D. FIERROS	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	PERSONAS	0.00	0.00	
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0161 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0162	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL S. SAMANIEGO	BAVISPE	BAVISPE	PERSONAS	0.00	0.00	
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/0162 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0163	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN EL TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR BASILIO RUIZ VELAZQUEZ	CAJEME	PUENTE DE PICOS	PERSONAS	0.00	0.00	
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0163 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0164	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0164 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0165	REHABILITACIÓN DE AULAS, REPARACIÓN DE CANCELERÍA DE VENTANAS Y PUERTAS, SISTEMA ELÉCTRICO, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, EN ESCUELA TELESECUNDARIA 215	EMPALME	SANTA MARÍA (DE GUAYMAS)	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0165 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0166	REHABILITACIÓN GENERAL DE TECHOS, IMPERMEABILIZACIÓN TECHO DE DIRECCIÓN Y TECHO DE BAÑOS, EN ESCUELA TELESECUNDARIA NÚMERO 315	EMPALME	EMPALME	PERSONAS	0.00	0.00	
				157			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0166 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0167	REHABILITACIÓN GENERAL DE CERCO PERIMETRAL, EN TELESECUNDARIA 339	CABORCA	DESEMBOQUE		PERSONAS 38	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0167 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0168	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, MÓDULO DE BEBEDEROS, Y MÓDULO DE LAVAMANOS, EN TELESECUNDARIA 373	BAVISPE	BAVISPE		PERSONAS 23	0.00	0.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	C-00250/0168 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0169	REHABILITACIÓN DE ESCALERAS, CERCO DE PROTECCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y AMPLIACIÓN DEL MURO DE CONTENSIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 1,084	0.00	0.00
	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	C-00250/0169 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0170	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E HIDRÁULICO Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA YANEZ	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 157	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0170 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0171	REHABILITAR POSTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 14	ARIVECHI	ARIVECHI		PERSONAS 29	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0171 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A009		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0172	REHABILITACIÓN PISO AULA EN JARDÍN DE NIÑOS JESÚS GARCÍA	BÁCUM	LOMA DE BACUM		PERSONAS 30	0.00	0.00
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0172 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0173	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, SISTEMA ELÉCTRICO, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, REFUERZO EN DALA EN BARDAS PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS CARMEN REYNA DE LEÓN	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA		PERSONAS 114	0.00	0.00
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0173 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0174	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	SÁRIC	SÁSABE		PERSONAS 131	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0174 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0175	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, SISTEMA ELÉCTRICO, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE		PERSONAS 122	0.00	0.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	C-00250/0175 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0176	REHABILITACIÓN DE DAÑOS ESTRUCTURALES EN PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA		PERSONAS 222	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/0176 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0177	REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA FELIX ROMERO	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA		PERSONAS 192	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0177 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0178	REHABILITACIÓN DE TECHOS Y MUROS, DRENAJE Y SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SOYOPA	NOVILLO, EL		PERSONAS 57	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0178 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0179	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y REHABILITACIÓN DE TECHO EN INTERIOR DE ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR EDUARDO W. VILLA	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA		PERSONAS 190	0.00	0.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	C-00250/0179 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0180	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REPARACIÓN DE BEBEDEROS, BANQUETAS Y PASILLOS, PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	FRONTERAS	TURICACHI		PERSONAS 53	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0180 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0181	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	RAYÓN	RAYÓN		PERSONAS 117	0.00	0.00
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0181 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0182	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 66	COLORADA, LA	TECORIPA		PERSONAS 35	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0182 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0183	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE BEBEDEROS, EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ESTATAL NÚMERO 8	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA		PERSONAS 98	0.00	0.00
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	C-00250/0183 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0184	REHABILITACIÓN DE VARIAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA (FONDEN)	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 1	0.00	0.00
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0184 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0185	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO ATÍPICO Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA INTERNA EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA HERMOSILLO III HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 1,306	0.00	0.00
	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	C-00250/0185 - 1100002100-2502E101K06105A1-411061-2225DL03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0186	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN COLEGIO DE BACHILLERES CALIFORNIA HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 538	0.00	0.00
	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0186 - 1100002100-2502E101K06105A1-411061-2225DL07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0187	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA HERMOSILLO II HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 1,187	0.00	0.00
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0187 - 1100002100-2502E101K06105A1-411061-2225DL07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0188	SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA SAN LUIS RÍO COLORADO SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 1,997	0.00	0.00
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	C-00250/0188 - 1100002100-2502E101K06105A1-411061-2225DL01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0189	IMPERMEABILIZACIÓN DE 5 EDIFICIOS DEL PLANTEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚMERO 37 CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS 1,660	0.00	0.00
	188,900.00	188,900.00	0.00	0.00	C-00250/0189 - 1100002100-2502E101K06105A1-411061-2225DL11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0190	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE ÁREAS DEL PLANTEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚMERO 63 HUATABAMPO	HUATABAMPO			PERSONAS 1,228	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00250/0190 - 1100002100-2502E101K06105A1-411061-2225DL12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0191	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LOSA DE CONCRETO EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚMERO 106 CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA			PERSONAS 1,264	0.00	0.00
	1,005,165.64	1,005,165.64	0.00	0.00	C-00250/0191 - 1100002100-2502E101K06105A1-411061-2225DL04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0192	IMPERMEABILIZACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚMERO 128 NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 1,720	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0192 - 1100002100-2502E101K06105A1-411061-2225DL03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0193	TRANSFORMADORES EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚMERO 26 VÍCAM GUAYMAS	VÍCAM PUEBLO			PERSONAS 510	0.00	0.00
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	C-00250/0193 - 1100002100-2502E101K06105A1-411061-2225DL10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0194	RED ELÉCTRICA EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚMERO 26 VÍCAM	GUAYMAS	VÍCAM PUEBLO	PERSONAS 510	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00250/0194 - 1100002100-2502E101K06105A1-411061-2225DL10	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0195	REHABILITACIÓN GENERAL EN CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5/12 GREGORIO TORRES QUINTERO	NAVOJOA	NAVOJOA	PERSONAS 750	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00250/0195 - 1100002100-2502E101K06105A1-411061-2225DL12	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0196	ALMACENAMIENTO, REHABILITACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA UNIDAD	NAVOJOA	NAVOJOA	PERSONAS 2,880	0.00	0.00
	3,304,153.30	3,304,153.30	0.00	0.00	C-00250/0196 - 1100002100-2503E101K06113A1-411061-2225DZ12	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0197	TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA PLATEL SAN	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	PERSONAS 810	0.00	0.00
	26,606,834.68	26,606,834.68	0.00	0.00	C-00250/0197 - 1100002100-2503E101K06113A1-411061-2225DZ01	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0198	INTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO EN UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA PLANTEL HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 15,656	0.00	0.00
	2,535,000.01	2,535,000.01	0.00	0.00	C-00250/0198 - 1100002100-2503E101K06113A1-411061-2225DZ07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0199	INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO EN UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA UNIDAD NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	PERSONAS 15,656	0.00	0.00
	2,535,000.01	2,535,000.01	0.00	0.00	C-00250/0199 - 1100002100-2503E101K06113A1-411061-2225DZ12	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0200	INSTALACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA EN LOS LABORATORIOS DE USOS MÚLTIPLES Y DE MICROBIOLOGÍA-BIOTECNOLOGÍA EN	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIDAD MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	PERSONAS 610	0.00	0.00
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0200 - 1100002100-2503E101K06113A1-411061-2225DZ06	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0201	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y DE APOYO EN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIDAD MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	PERSONAS 610	0.00	0.00
	3,713,388.00	3,713,388.00	0.00	0.00	C-00250/0201 - 1100002100-2503E101K06113A1-411061-2225DZ06	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0202	MANTENIMIENTO DE LA PLANA FÍSICA, INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN UNIVERSIDAD DE SONORA UNIDAD	HERMOSILLO, NOGALES Y NAVOJOA	VARIAS	PERSONAS 35,103	0.00	0.00
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0202 - 1100002100-2503E101K06113A1-411061-2225DZ13	
	0.00	0.00	0.00	0.00		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0203	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 1B EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA CAMPUS CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	PERSONAS 1,188	0.00	0.00
	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00	C-00250/0203 - 1100002100-2503E101K06113A1-411061-2225DZ02	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0204	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 5K DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA CAMPUS HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 5,187	0.00	0.00
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0204 - 1100002100-2503E101K06113A1-411061-2225DZ07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0205	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 3E EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA CAMPUS HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 1,105	0.00	0.00
	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00	C-00250/0205 - 1100002100-2503E101K06113A1-411061-2225DZ07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0206	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 5Q EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA CAMPUS HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 1,044	0.00	0.00
	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	C-00250/0206 - 1100002100-2503E101K06113A1-411061-2225DZ07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0207	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 5F DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA CAMPUS HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 12,261	0.00	0.00
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0207 - 1100002100-2503E101K06113A1-411061-2225DZ07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0208	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 5M EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA CAMPUS HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS 5,187	0.00	0.00
	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0208 - 1100002100-2503E101K06113A1-411061-2225DZ07	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0209	ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL EDIFICIO H EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA UNIDAD OBREGÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS 4,301	0.00	0.00
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0209 - 1100002100-2503E101K06112A1-411061-2225DZ11	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0210	ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL LABORATORIO LV-700 EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CAMPUS NAINARI	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS 968	0.00	0.00
	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0210 - 1100002100-2503E101K06112A1-411061-2225DZ11	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00250/0211	ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL EDIFICIO DE AULAS AG-100 EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CAMPUS GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS 2,094	0.00	0.00
	5,018,795.00	5,018,795.00	0.00	0.00	C-00250/0211 - 1100002100-2503E101K06112A1-411061-2225DZ10	
	0.00	0.00	0.00	0.00		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0212	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 600	0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0212 - 1100002100-2503E101K06112A1-411061-2225DZ10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0213	RED DE AGUA POTABLE EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 600	0.00	0.00
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0213 - 1100002100-2503E101K06112A1-411061-2225DZ10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0214	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE SEGURIDAD EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS 500	0.00	0.00
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0214 - 1100002100-2503E101K06112A1-411061-2225DZ01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0215	ACTUALIZAR SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA UNIDAD CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 1,300	0.00	0.00
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0215 - 1100002100-2503E101K06112A1-411061-2225DZ11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0216	REMODELACIÓN DE BAÑOS DE CLUSTER DE DEPORTES Y CULTURA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA UNIDAD CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 1,300	0.00	0.00
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0216 - 1100002100-2503E101K06112A1-411061-2225DZ11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0217	REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA EN CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 1,300	0.00	0.00
	1,931,703.00	1,931,703.00	0.00	0.00	C-00250/0217 - 1100002100-2503E101K06112A1-411061-2225DZ11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0218	CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE TALLER PARA LA PRÁCTICA DE METAL MECÁNICA EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SUR DE SONORA CAMPUS CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 300	0.00	0.00
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0218 - 1100002100-2503E101K06112A1-411061-2225DZ11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0219	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS 1,250	0.00	0.00
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0219 - 1100002100-2503E101K06112A1-411061-2225DZ04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0220	CONCLUIR OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y DEL EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CREATIVIDAD EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 5,424	0.00	0.00
	6,078,193.01	6,078,193.01	0.00	0.00	C-00250/0220 - 1100002100-2503E101K06112A1-411061-2225DZ07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0221	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 5,424	0.00	0.00
	2,444,574.00	2,444,574.00	0.00	0.00	C-00250/0221 - 1100002100-2503E101K06112A1-411061-2225DZ07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0222	INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAFETERÍA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		PERSONAS 961	0.00	0.00
	3,950,540.00	3,950,540.00	0.00	0.00	C-00250/0222 - 1100002100-2503E101K06112A1-411061-2225DZ12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0223	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		PERSONAS 961	0.00	0.00
	7,672,725.00	7,672,725.00	0.00	0.00	C-00250/0223 - 1100002100-2503E101K06112A1-411061-2225DZ12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0224	REMEDIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL YAQUI	BÁCUM	BÁCUM		PERSONAS 1,182	0.00	0.00
	2,236,479.00	2,236,479.00	0.00	0.00	C-00250/0224 - 1100002100-2503E101K06112A1-411061-2225DZ10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0225	CONSTRUCCIÓN DOMO CENTRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DEL YAQUI	BÁCUM	BÁCUM		PERSONAS 1,182	0.00	0.00
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0225 - 1100002100-2503E101K06112A1-411061-2225DZ10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0226	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS RABINDRANAT TAGORE	EMPALME	SANTA MARÍA (DE GUAYMAS)		PERSONAS 30	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00250/0226 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0227	REPARACIÓN DE DAÑOS ESTRUCTURALES E INSTALCIÓN DE VITROPISO EN AULAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETA Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN ENTRADA PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANSELMO MACÍAS VALENZUELA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 126	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0227 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0228	REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA GUADALUPE RICO DE RAMÍREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 546	0.00	0.00
	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	C-00250/0228 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0229	ADECUACIÓN Y REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN SEGUNDA PLANTA Y REPARACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 15	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 82	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0229 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0230	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS CON CUARTEADURAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS RABINDRANAT TAGORE EMPALME	SANTA MARÍA (DE GUAYMAS)	PERSONAS 78	0.00	0.00		
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00250/0230 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2225DY10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0231	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y ADECUACIÓN DE BAÑOS PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDADES EN EL JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES II	SAN LUIS RÍO COLORADO	PERSONAS 163	0.00	0.00		
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00250/0231 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0232	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ACCESO EN JARDÍN DE NIÑOS LOMBARDO RÍOS RAMÍREZ	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS 89	0.00	0.00		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0232 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0233	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y TECHOS DE TODO EL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, LÁMPARAS COMPLETAS EN AULAS DIDÁCTICAS, AULA USAER, DIRECCIÓN Y PASILLOS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	JUAN DE LA BARRERA	PERSONAS 87	0.00	0.00		
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00250/0233 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0234	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS 262	0.00	0.00		
	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	C-00250/0234 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0235	SUSTITUCIÓN DE TECHOS DE ASBESTO EN UN EDIFICIO DE 5 AULAS POR CUBIERTA MULTIPANEL EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO OSUNA OSUNA	VÍCAM (SWICHT)	PERSONAS 449	0.00	0.00		
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	C-00250/0235 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0236	REFORZAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL Y MURO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS ES ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR PEDRO ORTÍZ MONTAÑO	ROSARIO (TESOPACO)	PERSONAS 164	0.00	0.00		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0236 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0237	REHABILITACIÓN GENERAL DE PISO Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 15 CAJEME	VICENTE GUERRERO (EL PORTÓN)	PERSONAS 63	0.00	0.00		
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00250/0237 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0238	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELÉCTRICO Y SUSTITUCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA TELESECUNDARIA 193	JUAN DE LA BARRERA	PERSONAS 67	0.00	0.00		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00250/0238 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0239	REPARACIÓN DE TEJABAN, POLINES Y COLUMNAS OXIDADAS EN ESCUELA PRIMARIA DISTRIBUIDORES NISSAN 47-1	HERMOSILLO	BAHÍA KINO	PERSONAS	0.00	0.00	
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00250/0239 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0240	REPOSICIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 80	NOGALES	HEROICA NOGALES	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00250/0240 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0241	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201	ETCHOJOA	PLAYITAS, LAS	PERSONAS	0.00	0.00	
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	C-00250/0241 - 1100002100-2501E101K06099A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00250/0242	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	VARIOS	VARIAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0242 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2225DY13		
	147,215,953.00	147,215,953.00	0.00	0.00			
C-00250/0243	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDÍA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0243 - 1100002100-2502E101K06105N1-411061-2225DL13		
	9,682,466.10	9,682,466.10	0.00	0.00			
C-00250/0244	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0244 - 1100002100-2503E101K06113N1-411061-2225DZ13		
	92,298,964.00	92,298,964.00	0.00	0.00			
C-00250/0277	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES IMURIS	IMURIS	IMURIS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0277 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A003		
	958,527.58	958,527.58	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0277 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A003		
	47,926.38	47,926.38	0.00	0.00			
C-00250/0278	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, JARDÍN DE NIÑOS UMAASO	HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0278 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	1,220,240.14	1,220,240.14	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0278 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	61,012.00	61,012.00	0.00	0.00			
C-00250/0279	SUSTITUCIÓN DE TECHOS EN EDIFICIO 4D, FABRICACIÓN DE RAMPAS, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	CUMPAS	CUMPAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	
	774,689.89	774,689.89	0.00	0.00	C-00250/0279 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0279 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A006		
	38,734.50	38,734.50	0.00	0.00			
C-00250/0280	REHABILITACIÓN DE CERCO, ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA	BACOACHI	BACOACHI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	32	
	499,181.95	499,181.95	0.00	0.00	C-00250/0280 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0280 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A004		
	24,959.10	24,959.10	0.00	0.00			
C-00250/0281	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS PUESTA DEL SOL	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	109	
	465,046.31	465,046.31	0.00	0.00	C-00250/0281 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0281 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A003		
	23,252.32	23,252.32	0.00	0.00			
C-00250/0282	REHABILITACIÓN DE PISO EN AULA, JARDÍN DE NIÑOS JESÚS GARCÍA	BÁCUM	LOMA DE BACUM	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30	
	76,490.67	76,490.67	0.00	0.00	C-00250/0282 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0282 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A010		
	3,824.53	3,824.53	0.00	0.00			
C-00250/0283	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	TRINCHERAS	TRINCHERAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	105	
	463,650.18	463,650.18	0.00	0.00	C-00250/0283 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0283 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A002		
	23,182.51	23,182.51	0.00	0.00			
C-00250/0284	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201	ETCHOJOA	PLAYITAS, LAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	70	
	609,722.66	609,722.66	0.00	0.00	C-00250/0284 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0284 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	30,486.13	30,486.13	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0285	REHABILITACIÓN GENERAL DE DOS AULAS, ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	337		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0285 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	975,659.03	975,659.03	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0285 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	48,782.95	48,782.95	0.00	0.00			
C-00250/0286	REHABILITACIÓN DE TECHOS EN CUATRO AULAS, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y REPARACIÓN DE MUROS EN SERVICIOS	NAVOJOA	CHINOTAHUECA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	91		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0286 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	1,085,812.39	1,085,812.39	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0286 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	54,290.62	54,290.62	0.00	0.00			
C-00250/0287	REHABILITACIÓN DE BARANDALES Y PINTURA, ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	362		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0287 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	316,113.38	316,113.38	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0287 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	15,805.67	15,805.67	0.00	0.00			
C-00250/0288	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MAYTORENA TAPIA	CAJEME	ESPERANZA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	350		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0288 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011		
	570,673.08	570,673.08	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0288 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		
	28,533.65	28,533.65	0.00	0.00			
C-00250/0289	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	ALTAR	ALTAR	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	336		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0289 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A002		
	622,563.65	622,563.65	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0289 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A002		
	31,128.19	31,128.19	0.00	0.00			
C-00250/0290	REPARACIÓN ELÉCTRICA DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL S. SAMANIEGO	BAVISPE	BAVISPE	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	74		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0290 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A006		
	67,475.39	67,475.39	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0290 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A006		
	3,373.77	3,373.77	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0291	REHABILITACIÓN GENERAL, SECUNDARIA EDUARDO PEÑA IBARRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	553		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	865,491.98	865,491.98	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	43,274.60	43,274.60	0.00	0.00			
					C-00250/0291 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
					C-00250/0291 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
C-00250/0292	REHABILITACIÓN DE AULAS, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ESTATAL NÚMERO 1	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	33		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	125,842.17	125,842.17	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,292.11	6,292.11	0.00	0.00			
					C-00250/0292 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011		
					C-00250/0292 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		
C-00250/0293	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ZARPEADO DE CERRO, JARDÍN DE NIÑOS	TOSALICARITT	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	NOGALES			1	184		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	286,938.31	286,938.31	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14,346.92	14,346.92	0.00	0.00			
					C-00250/0293 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A003		
					C-00250/0293 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A003		
C-00250/0294	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS CRISTÓBAL COLON	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	115		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,124,736.51	1,124,736.51	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	56,236.82	56,236.82	0.00	0.00			
					C-00250/0294 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
					C-00250/0294 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
C-00250/0295	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA RAFAEL JIMÉNEZ CASTRO	ÍMURIS	ÍMURIS	CENTRO	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	261		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	281,317.00	281,317.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14,065.85	14,065.85	0.00	0.00			
					C-00250/0295 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A003		
					C-00250/0295 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A003		
C-00250/0296	REHABILITACIÓN DE DRENAJE DEL PLANTEL Y MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA	CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	131		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	111,719.11	111,719.11	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,585.96	5,585.96	0.00	0.00			
					C-00250/0296 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011		
					C-00250/0296 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0297	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	118		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	432,410.74	432,410.74	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	21,620.54	21,620.54	0.00	0.00			
C-00250/0298	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA EN TEJABAN, JARDÍN DE NIÑOS PROGRESO	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	62		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	90,858.81	90,858.81	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,542.94	4,542.94	0.00	0.00			
C-00250/0303	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR TALAMANTE	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	333		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,133,001.72	1,133,001.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	56,650.09	56,650.09	0.00	0.00			
C-00250/0308	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y PINTURA, ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	SÁRIC	SÁRIC	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	131		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,401,495.02	1,401,495.02	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	70,074.75	70,074.75	0.00	0.00			
C-00250/0313	REHABILITACIÓN GENERAL DE 400 METROS DE CERCO PERIMETRAL CON CADENA PERIMETRAL, TELESECUNDARIA 339	CABORCA	DESEMBOQUE	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	38		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	991,381.97	991,381.97	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	49,569.10	49,569.10	0.00	0.00			
C-00250/0315	REHABILITACIÓN GENERAL Y ELÉCTRICA DE AULAS, AIRES ACONDICIONADOS, REHABILITACIÓN DE TEJABANAS, REHABILITACIÓN DE BARRA-CERCO DE MALLA Y ACCESO PRINCIPAL, JARDÍN DE NIÑOS TESORO INFANTIL	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	190		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,246,525.99	2,246,525.99	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	112,326.30	112,326.30	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0316	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	RAYÓN	RAYÓN	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	117		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0316 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A005		
	1,061,568.18	1,061,568.18	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0316 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A005		
	53,078.41	53,078.41	0.00	0.00			
C-00250/0317	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ERNESTO LÓPEZ RIESGO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	479		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0317 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	894,908.13	894,908.13	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0317 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	44,745.41	44,745.41	0.00	0.00			
C-00250/0318	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	379		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0318 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	648,685.08	648,685.08	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0318 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	32,434.25	32,434.25	0.00	0.00			
C-00250/0328	ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN, CALIFORNIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	240		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0328 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	126,788.00	126,788.00	0.00	0.00			
C-00250/0329	ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN POR REUBICACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 32	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	75		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0329 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	59,160.00	59,160.00	0.00	0.00			
C-00250/0331	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIO SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	SAN LUIS RÍO COLORADO	INDEPENDENCIA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	184		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0331 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001		
	803,526.71	803,526.71	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0331 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001		
	40,176.33	40,176.33	0.00	0.00			
C-00250/0332	REHABILITACIÓN DE TECHOS Y BARRA, SECUNDARIA FAUSTINO FÉLIX SERNA CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	657		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0332 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011		
	2,691,842.59	2,691,842.59	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0332 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		
	134,592.13	134,592.13	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0333	REHABILITACIÓN DE MUROS Y PISOS, SERVICIOS SANITARIOS MATUTINO, REHABILITACIÓN BARRA PERIMETRAL, SECUNDARIA MANUEL AIGUEZ CAMBEROS CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	465		
	1,153,650.66	1,153,650.66	0.00			
	0.00	0.00	0.00			
	57,682.53	57,682.53	0.00			
C-00250/0334	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA VARIOS	VARIAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	147,215		
	33,416,080.76	33,416,080.76	0.00			
C-00250/0335	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR VARIOS	VARIAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	16,405		
	20,950,646.07	20,950,646.07	0.00			
C-00250/0336	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDÍA SUPERIOR VARIOS	VARIAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	9,682		
	2,197,760.10	2,197,760.10	0.00			
C-00250/0338	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN AULAS, ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CAJEME	CAMPO VEINTIOCHO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	35		
	481,815.85	481,815.85	0.00			
	0.00	0.00	0.00			
	24,090.79	24,090.79	0.00			
C-00250/0339	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL REAL CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	408		
	618,831.71	618,831.71	0.00			
	0.00	0.00	0.00			
	30,941.59	30,941.59	0.00			
C-00250/0340	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO Y REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR BASILIO RUIZ VELÁZQUEZ CAJEME	PUENTE DE PICOS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	39		
	476,139.76	476,139.76	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0340 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		
	23,806.99	23,806.99	0.00	0.00			
C-00250/0341	REHABILITACIÓN DE TECHOS Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	HUATABAMPO	JUAN DE LA BARRERA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	87	
	1,923,853.83	1,923,853.83	0.00	0.00	C-00250/0341 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0341 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	96,192.69	96,192.69	0.00	0.00			
C-00250/0356	REHABILITACIÓN GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	39	
	886,867.56	886,867.56	0.00	0.00	C-00250/0356 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0356 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001		
	44,343.38	44,343.38	0.00	0.00			
C-00250/0357	SUSTITUCIÓN DE BARDA, JARDÍN DE NIÑOS PLAN DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	96	
	317,370.41	317,370.41	0.00	0.00	C-00250/0357 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0357 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A004		
	15,868.52	15,868.52	0.00	0.00			
C-00250/0358	REHABILITACIÓN DE TECHOS Y MUROS DE AULA, Y OTRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	CAJEME	HORNOS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	90	
	1,834,823.89	1,834,823.89	0.00	0.00	C-00250/0358 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0358 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		
	91,741.20	91,741.20	0.00	0.00			
C-00250/0359	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350	
	1,132,220.78	1,132,220.78	0.00	0.00	C-00250/0359 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0359 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A004		
	56,611.03	56,611.03	0.00	0.00			
C-00250/0360	REHABILITACIÓN DE AULAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES, SECUNDARIA TÉCNICA CUAUHTÉMOC VALLEJO GARCÍA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	694	
	6,911,484.51	6,911,484.51	0.00	0.00	C-00250/0360 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0360 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	345,574.23	345,574.23	0.00	0.00			

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2022

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0367	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, JARDÍN DE NIÑOS NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 142	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0367 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A003		
	1,054,640.05	1,054,640.05	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0367 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A003		
	52,732.00	52,732.00	0.00	0.00			
C-00250/0368	REHABILITACIÓN GENERAL DE TECHOS DE DOS AULAS, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	NAVOJOA	SINAHUISA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 101	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0368 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	850,345.85	850,345.85	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0368 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	42,517.29	42,517.29	0.00	0.00			
C-00250/0369	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA Y CERCO DE MALLA CICLÓNICA SOBRE MURO, Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 342	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0369 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A010		
	1,616,345.89	1,616,345.89	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0369 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A010		
	80,817.30	80,817.30	0.00	0.00			
C-00250/0370	DEMOLICIÓN DE BARDAS Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, SECUNDARIA PROFESOR OTHÓN ALMADA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 647	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0370 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	1,048,411.72	1,048,411.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0370 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	52,420.59	52,420.59	0.00	0.00			
C-00250/0371	REHABILITACIÓN GENERAL, SECUNDARIA JOSÉ RAMÓN SALCEDO ENRÍQUEZ	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 533	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0371 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A003		
	278,557.46	278,557.46	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0371 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A003		
	13,927.87	13,927.87	0.00	0.00			
C-00250/0374	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA 27 DE AGOSTO	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 169	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0374 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A003		
	2,620,604.71	2,620,604.71	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0374 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A003		
	131,030.24	131,030.24	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0375	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL, HUACHINERA	TELESECUNDARIA 167 HUACHINERA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	47	
	901,939.08	901,939.08	0.00	0.00	C-00250/0375 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0375 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A006		
	45,096.96	45,096.96	0.00	0.00			
C-00250/0378	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RÍO EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	91	
	371,522.75	371,522.75	0.00	0.00	C-00250/0378 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0378 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A010		
	18,576.14	18,576.14	0.00	0.00			
C-00250/0379	REHABILITACIÓN DE AULAS, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y AUMENTO DE CARGA Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, ESCUELA PRIMARIA DAMIÁN CARMONA HERMOSILLO	PEAÑA NUEVA, LA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	85.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	64	
	1,407,218.19	1,407,218.19	0.00	0.00	C-00250/0379 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0379 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	70,360.91	70,360.91	0.00	0.00			
C-00250/0380	BARANDALES, SECUNDARIA JOSÉ RAFAEL CAMPOY CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	748	
	700,922.20	700,922.20	0.00	0.00	C-00250/0380 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0380 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		
	35,046.11	35,046.11	0.00	0.00			
C-00250/0384	REHABILITACIÓN GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	57	
	1,459,258.41	1,459,258.41	0.00	0.00	C-00250/0384 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0384 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	72,962.92	72,962.92	0.00	0.00			
C-00250/0385	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	131	
	858,286.42	858,286.42	0.00	0.00	C-00250/0385 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0385 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	42,914.32	42,914.32	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0386	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 279	ALTAR	16 DE SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	13		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0386 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A002		
	676,438.10	676,438.10	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0386 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A002		
	33,821.91	33,821.91	0.00	0.00			
C-00250/0387	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 77	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	309		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0387 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A003		
	300,820.86	300,820.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0387 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A003		
	15,041.04	15,041.04	0.00	0.00			
C-00250/0388	REHABILITACIÓN GENERAL DE DAÑOS ESTRUCTURALES, MUROS Y TECHOS, ESCUELA PRIMARIA FERNANDO PAREDES	SAHUARIPA	SAHUARIPA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	153		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0388 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A009		
	1,899,144.88	1,899,144.88	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0388 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A009		
	94,957.24	94,957.24	0.00	0.00			
C-00250/0398	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	344		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0398 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001		
	2,799,920.63	2,799,920.63	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0398 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001		
	139,996.03	139,996.03	0.00	0.00			
C-00250/0399	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE DE LA PAZ	HERMOSILLO	PLAN DE AYALA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	140		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0399 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	187,219.34	187,219.34	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0399 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	9,360.97	9,360.97	0.00	0.00			
C-00250/0400	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA RODOLFO ELÍAS CALLES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	354		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0400 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	1,050,046.94	1,050,046.94	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0400 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	52,502.35	52,502.35	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0401	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA RODOLFO ELÍAS CALLES	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	285		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0401 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	1,112,785.47	1,112,785.47	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0401 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	55,639.27	55,639.27	0.00	0.00			
C-00250/0402	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA 52	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	150		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0402 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	2,319,591.61	2,319,591.61	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0402 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	115,979.58	115,979.58	0.00	0.00			
C-00250/0403	ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS DE RIEGOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS ESCUELAS DE DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS.	VARIOS	VARIAS	ESTUDIO	ALUMNOS	0.00	100.00
				1	1,791		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0403 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A013		
	143,729.00	143,729.00	0.00	0.00			
C-00250/0404	LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN CALIFORNIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ESTUDIO	ALUMNOS	0.00	100.00
				1	240		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0404 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	15,399.00	15,399.00	0.00	0.00			
C-00250/0405	SARPEADO DE LAREADAS, CONSTRUCCIÓN DE BARRA, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	388		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0405 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A003		
	2,096,248.35	2,096,248.35	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0405 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A003		
	104,812.42	104,812.42	0.00	0.00			
C-00250/0406	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN TEJABÁN, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, JARDINES DE LA MONTAÑA	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	177		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0406 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A003		
	1,380,051.45	1,380,051.45	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0406 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A003		
	69,002.57	69,002.57	0.00	0.00			
C-00250/0407	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	524		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0407 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	2,025,685.54	2,025,685.54	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0407 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	101,284.28	101,284.28	0.00	0.00			
C-00250/0408	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MIGUEL GERARDO VALDÉZ MOTAVELASCO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	233		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0408 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	1,378,350.66	1,378,350.66	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0408 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	68,917.53	68,917.53	0.00	0.00			
C-00250/0409	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	363		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0409 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001		
	757,636.36	757,636.36	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0409 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001		
	37,881.82	37,881.82	0.00	0.00			
C-00250/0419	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO	SAHUARIPA	MATARACHI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	53		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0419 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A009		
	768,039.38	768,039.38	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0419 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A009		
	38,401.97	38,401.97	0.00	0.00			
C-00250/0420	REHABILITACIÓN DE AULAS Y AUMENTO DE CARGA EN SUBESTACIÓN, ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR DEL MAYO	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	533		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0420 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	3,000,318.70	3,000,318.70	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0420 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	150,015.94	150,015.94	0.00	0.00			
C-00250/0422	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ALICIA MUÑOZ ROMERO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	785		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0422 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	1,746,644.98	1,746,644.98	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0422 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	87,332.25	87,332.25	0.00	0.00			
C-00250/0430	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	113		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0430 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	877,142.10	877,142.10	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0430 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	43,857.11	43,857.11	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0431	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS CARLOS LINEO	EMPALME	CRUZ DE PIEDRA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	25		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0431 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A010		
	949,303.52	949,303.52	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0431 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A010		
	47,465.18	47,465.18	0.00	0.00			
C-00250/0432	REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA CIEGA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA REJA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	750		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0432 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001		
	2,874,042.09	2,874,042.09	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0432 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001		
	143,702.10	143,702.10	0.00	0.00			
C-00250/0433	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SECUNDARIA NETZAHUALCÓYOTL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	691		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0433 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	2,309,204.62	2,309,204.62	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0433 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	115,460.23	115,460.23	0.00	0.00			
C-00250/0434	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIO 8H, SECUNDARIA IGNACIO OSUNA OSUNA	GUAYMAS	VÍCAM (SWICHT)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	449		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0434 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A010		
	1,203,260.66	1,203,260.66	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0434 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A010		
	60,163.03	60,163.03	0.00	0.00			
C-00250/0435	REHABILITACIÓN DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS EL ROSAL	NAVOJOA	ROSALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	64		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0435 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A012		
	274,194.47	274,194.47	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0435 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A012		
	13,709.72	13,709.72	0.00	0.00			
C-00250/0436	OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS ARCO IRIS	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	26		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0436 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A012		
	325,915.49	325,915.49	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0436 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A012		
	16,295.77	16,295.77	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0437	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA, JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DÍAZ MIRON	NAVOJOA	BACABACHI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	32		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0437 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A012		
	385,038.61	385,038.61	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0437 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A012		
	19,251.93	19,251.93	0.00	0.00			
C-00250/0438	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS "B" Y "C", JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	111		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0438 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A001		
	737,039.61	737,039.61	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0438 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A001		
	36,851.98	36,851.98	0.00	0.00			
C-00250/0439	REHABILITACIÓN DE TEJABAN EN CANCHA CÍVICA, REPARACIÓN DE VOLADO EN TECHO DE EDIFICIO, REHABILITACIÓN DE JARDINERA, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SAN LUIS RÍO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	381		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0439 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A001		
	280,874.13	280,874.13	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0439 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A001		
	14,043.71	14,043.71	0.00	0.00			
C-00250/0440	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201	NAVOJOA	GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	204		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0440 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A012		
	78,427.45	78,427.45	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0440 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A012		
	3,921.37	3,921.37	0.00	0.00			
C-00250/0441	SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA, ESCUELA PRIMARIA MARÍA CARO OLIVA	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	187		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0441 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A010		
	432,974.40	432,974.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0441 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A010		
	21,648.73	21,648.73	0.00	0.00			
C-00250/0442	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MÉXICO	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	299		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0442 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A002		
	996,192.86	996,192.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0442 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A002		
	49,809.64	49,809.64	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0443	CAMBIO DE CUBIERTA, REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN, ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 2	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	310		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,148,694.87	1,148,694.87	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	57,434.74	57,434.74	0.00	0.00			
C-00250/0444	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS LA ESPINITA	NAVOJOA	NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	39		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	474,293.97	474,293.97	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	23,714.70	23,714.70	0.00	0.00			
C-00250/0445	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, SECUNDARIA EVELIO ESCALANTE ANTE	BENITO JUÁREZ	JECOPACO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	71		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	372,725.35	372,725.35	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18,636.27	18,636.27	0.00	0.00			
C-00250/0446	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS HÉROE JESÚS GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	96		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	709,393.63	709,393.63	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	35,469.68	35,469.68	0.00	0.00			
C-00250/0447	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA EVANGELINA PAREDES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	169		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	774,244.87	774,244.87	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	38,712.24	38,712.24	0.00	0.00			
C-00250/0448	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA, ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	305		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	377,841.70	377,841.70	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18,892.08	18,892.08	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Fin. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0449	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO EDUARDO IBARRA LUNA		HERMOSILLO		MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS
						1	305
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0449 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		100.00 100.00
	4,502,950.57	4,502,950.57	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0449 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	225,147.53	225,147.53	0.00	0.00			
C-00250/0450	REPARACIÓN DE ANDADORES Y BANQUETA, ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ		EMPALME		EMPALME	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS
						1	354
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0450 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A010		100.00 100.00
	648,986.57	648,986.57	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0450 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A010		
	32,449.33	32,449.33	0.00	0.00			
C-00250/0451	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO		HERMOSILLO		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS
						1	288
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0451 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		100.00 100.00
	718,681.20	718,681.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0451 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	35,934.06	35,934.06	0.00	0.00			
C-00250/0452	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES,		NAVOJOA		NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS
						1	248
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0452 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		70.00 100.00
	1,625,222.80	1,625,222.80	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0452 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	81,261.14	81,261.14	0.00	0.00			
C-00250/0453	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL F. FIERROS		VILLA HIDALGO		VILLA HIDALGO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS
						1	127
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0453 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A006		24.00 100.00
	439,260.27	439,260.27	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0453 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A006		
	21,963.01	21,963.01	0.00	0.00			
C-00250/0454	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS		SOYOPA		SOYOPA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS
						1	57
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0454 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A008		100.00 100.00
	195,789.67	195,789.67	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0454 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A008		
	9,789.99	9,789.99	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0455	CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SECUNDARIA RICARDO MONTIJO CASTRO	NACO	NACO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	270		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,215,151.50	3,215,151.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	160,757.58	160,757.58	0.00	0.00			
C-00250/0456	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 75	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	60.00	100.00
				1	624		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,147,690.21	1,147,690.21	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	57,384.51	57,384.51	0.00	0.00			
C-00250/0457	REHABILITACIÓN GENERAL, SECUNDARIA GENERAL INGENIERO JUAN DE DIOS BOJÓRQUEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	688		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,647,457.76	1,647,457.76	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	82,372.89	82,372.89	0.00	0.00			
C-00250/0458	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS	HUATABAMPO	MORELOS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	14		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	953,767.44	953,767.44	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	47,688.37	47,688.37	0.00	0.00			
C-00250/0459	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201	SAHUARIPA	SAHUARIPA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	100		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,946,311.34	1,946,311.34	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	97,315.56	97,315.56	0.00	0.00			
C-00250/0460	REHABILITACIÓN DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOSÉ ARREOLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	90		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	313,643.42	313,643.42	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15,682.17	15,682.17	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0461	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARÍO CAJEME			CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	83	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0461 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A011		
	69,310.86	69,310.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0461 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A011		
	3,465.54	3,465.54	0.00	0.00			
C-00250/0462	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MARTHA AMALA STRAFFON MANZANO NOGALES			HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	162	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0462 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A003		
	13,627.88	13,627.88	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0462 - 1100002100-2501E101K06099N1-414061-2215A003		
	272,557.52	272,557.52	0.00	0.00			
C-00250/0463	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA LIBERACIÓN EMPALME			SANTA MARÍA (DE GUAYMAS)	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	100.00 100.00
					1	263	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0463 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A010		
	990,313.16	990,313.16	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0463 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A010		
	49,515.66	49,515.66	0.00	0.00			
C-00250/0464	IMPERMEABILIZACIÓN DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, MÓDULOS SANITARIOS Y BODEGA, REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE TEJABAN, JARDÍN DE NIÑOS LA HUERTA CAJEME			CÓCORIT, EL	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	49	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0464 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011		
	460,941.46	460,941.46	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0464 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		
	23,047.07	23,047.07	0.00	0.00			
C-00250/0465	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA MONTIJO HERMOSILLO			HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
					1	168	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0465 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001		
	816,495.74	816,495.74	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0465 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001		
	40,824.79	40,824.79	0.00	0.00			
C-00250/0466	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA GUAYMAS			HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	25.00 100.00
					1	49	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0466 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A010		
	542,496.18	542,496.18	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0466 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A010		
	27,124.81	27,124.81	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad					Av. Físico %		Av. Finan. %	
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN								
C-00250/0467	SUSTITUCIÓN DE TECHOS EN CUATRO AULAS, ESCUELA PRIMARIA CLUB ACTIVO 20-30							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
				1	248			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0467 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001			
	1,157,544.30	1,157,544.30	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0467 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001			
	57,877.21	57,877.21	0.00	0.00				
C-00250/0468	REHABILITACIÓN GENERAL, TELESECUNDARIA NÚMERO 341							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
				1	35			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0468 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007			
	1,529,032.52	1,529,032.52	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0468 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007			
	76,451.62	76,451.62	0.00	0.00				
C-00250/0469	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MACHADO							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
				1	49			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0469 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A010			
	492,405.21	492,405.21	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0469 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A010			
	24,620.26	24,620.26	0.00	0.00				
C-00250/0470	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE MARÍA DE LOS ÁNGELES STRAFFON							
	NOGALES	HEROICA NOGALES		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	72.00	100.00	
				1	124			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0470 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A003			
	181,720.35	181,720.35	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0470 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A003			
	9,086.02	9,086.02	0.00	0.00				
C-00250/0471	REHABILITACIÓN DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
				1	118			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0471 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A007			
	352,017.49	352,017.49	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0471 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A007			
	17,600.87	17,600.87	0.00	0.00				
C-00250/0472	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 290							
	CABORCA	ORIBE DE ALVA (SANTA ELVIRA)		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
				1	50			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0472 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A002			
	468,247.18	468,247.18	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0472 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A002			
	23,412.36	23,412.36	0.00	0.00				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0482	REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA 6 DE ABRIL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	567		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0482 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A002		
	1,014,855.54	1,014,855.54	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0482 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A002		
	50,742.78	50,742.78	0.00	0.00			
C-00250/0483	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	654		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0483 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A003		
	2,811,703.78	2,811,703.78	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0483 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A003		
	140,585.19	140,585.19	0.00	0.00			
C-00250/0486	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE C. RÉBSAMEN	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	83		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0486 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A001		
	169,515.79	169,515.79	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0486 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A001		
	8,475.79	8,475.79	0.00	0.00			
C-00250/0487	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS DE EDIFICIOS 1A, 2B, 3C Y ARMADO DE SUBESTACIÓN, JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO EUSEBIO	KINO	BAHÍA KINO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	168		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0487 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A007		
	925,924.60	925,924.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0487 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A007		
	46,296.23	46,296.23	0.00	0.00			
C-00250/0488	REHABILITACIÓN DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	CAJEME	PUEBLO YAQUI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	86		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0488 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A011		
	160,191.55	160,191.55	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0488 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A011		
	8,009.58	8,009.58	0.00	0.00			
C-00250/0489	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN TEJABÁN, ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES	ETCHOJOA	CUADRILATERO NUEVE	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	29		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0489 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A012		
	72,903.61	72,903.61	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0489 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A012		
	3,645.18	3,645.18	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0490	ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA		SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
	TUBUTAMA				1	74	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0490 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A002		
	1,040,259.00	1,040,259.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0490 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A002		
	52,012.95	52,012.95	0.00	0.00			
C-00250/0491	ARMADO DE SUBESTACIÓN, SECUNDARIA JOSÉ MARÍA GIRÓN		HEROICA CABORCA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
	CABORCA				1	571	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0491 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A002		
	3,159,405.34	3,159,405.34	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0491 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A002		
	157,970.27	157,970.27	0.00	0.00			
C-00250/0498	REHABILITACIÓN DE BORDA PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS LAURA DE COLOSIO		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	75.00 100.00
	HERMOSILLO				1	92	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0498 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A010		
	1,072,947.60	1,072,947.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0498 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A010		
	53,647.38	53,647.38	0.00	0.00			
C-00250/0499	REHABILITACIÓN DE BORDA PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
	HERMOSILLO				1	102	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0499 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	571,936.50	571,936.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0499 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	28,596.82	28,596.82	0.00	0.00			
C-00250/0500	SUSTITUCIÓN DE VITROPISO Y REPARACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE Y SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS EN MUROS, JARDÍN DE NIÑOS		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
	ANDRÉS QUINTANA ROO				1	100	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0500 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	28,751.68	28,751.68	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0500 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	1,437.58	1,437.58	0.00	0.00			
C-00250/0501	IMPERMEABILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PISOS, JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00 100.00
	HERMOSILLO				1	131	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0501 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	408,703.15	408,703.15	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0501 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	20,435.16	20,435.16	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0502	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	19		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0502 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	598,945.17	598,945.17	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0502 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	29,947.26	29,947.26	0.00	0.00			
C-00250/0503	AUMENTO Y REFORZAMIENTO DE ALTURA EN BARANDALES DE SEGUNDO PISO, ESCUELA PRIMARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	98.00	100.00
				1	147		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0503 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A010		
	242,453.89	242,453.89	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0503 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A010		
	12,122.70	12,122.70	0.00	0.00			
C-00250/0504	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y OBRA EXTERIOR. ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	308		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0504 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	887,135.15	887,135.15	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0504 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	44,356.76	44,356.76	0.00	0.00			
C-00250/0505	REHABILITACIÓN DE BODEGA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ROSARIO PALIZA DE CARPIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	151		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0505 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	194,838.81	194,838.81	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0505 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	9,741.94	9,741.94	0.00	0.00			
C-00250/0506	INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA Y LUMINARIAS EN TEJABÁN, ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	172		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0506 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001		
	273,592.08	273,592.08	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0506 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001		
	13,679.60	13,679.60	0.00	0.00			
C-00250/0507	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	40.00	100.00
				1	263		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0507 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	2,108,073.86	2,108,073.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0507 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	105,403.69	105,403.69	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0508	REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 200	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	388,611.86	388,611.86	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19,430.59	19,430.59	0.00	0.00		
					C-00250/0508 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A010	
					C-00250/0508 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A010	
C-00250/0509	REHABILITACIÓN DE MUROS Y PISOS, ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 219	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,351,530.81	1,351,530.81	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	67,576.54	67,576.54	0.00	0.00		
					C-00250/0509 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011	
					C-00250/0509 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011	
C-00250/0510	REHABILITACIÓN DE BORDA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 280	10.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,159,145.90	1,159,145.90	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	57,957.30	57,957.30	0.00	0.00		
					C-00250/0510 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007	
					C-00250/0510 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007	
C-00250/0511	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA, DENTELLÓN Y ZARPEADO EN TALUD, Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA, EN JARDÍN DE NIÑOS CARMEN YOLANDA CURIEL MONTIEL NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 73	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	333,958.33	333,958.33	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16,697.92	16,697.92	0.00	0.00		
					C-00250/0511 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A003	
					C-00250/0511 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A003	
C-00250/0512	REHABILITACIÓN DE TEJABÁN, JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 97	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	549,437.83	549,437.83	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	27,471.89	27,471.89	0.00	0.00		
					C-00250/0512 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011	
					C-00250/0512 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011	
C-00250/0513	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, JARDÍN DE NIÑOS LAURA EUGENIA OCHOA ROBLES HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 187	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	581,338.56	581,338.56	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	29,066.93	29,066.93	0.00	0.00		
					C-00250/0513 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011	
					C-00250/0513 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0514	REHABILITACIÓN DE DAÑOS ESTRUCTURALES EN AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	72		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,419,098.26	1,419,098.26	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	70,954.92	70,954.92	0.00	0.00			
C-00250/0515	REHABILITACIÓN DE BARRA, ESCUELA PRIMARIA LUIS P. MÉNDEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	308		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	639,854.38	639,854.38	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	31,992.72	31,992.72	0.00	0.00			
C-00250/0516	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE CANANEA 1906	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	378		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	123,703.17	123,703.17	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,185.16	6,185.16	0.00	0.00			
C-00250/0517	IMPERMEABILIZACIÓN, LUMINARIAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO E. URUCHURTU	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,447,543.10	4,447,543.10	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	222,377.15	222,377.15	0.00	0.00			
C-00250/0520	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS 21 DE MARZO	SANTA ANA	SANTA ANA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	88		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	654,107.97	654,107.97	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	32,705.40	32,705.40	0.00	0.00			
C-00250/0521	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN, JARDÍN DE NIÑOS AMÉRICA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	91		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	868,821.85	868,821.85	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	43,441.09	43,441.09	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0522	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS LORETO ENCINAS DE AVILÉS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	172		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	602,625.27	602,625.27	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	30,131.26	30,131.26	0.00	0.00			
C-00250/0523	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	NAVOJOA	BUENAVISTA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	25		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	401,242.03	401,242.03	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	20,062.10	20,062.10	0.00	0.00			
C-00250/0524	OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	610		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	184,195.33	184,195.33	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	9,209.77	9,209.77	0.00	0.00			
C-00250/0525	REHABILITACIÓN DE FOSA SÉPTICA Y REGISTROS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS ISSAC NEWTON	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	51		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	80,266.78	80,266.78	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,013.34	4,013.34	0.00	0.00			
C-00250/0526	APLANADOS Y PINTURA, EN JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	95		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	95,834.85	95,834.85	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,791.74	4,791.74	0.00	0.00			
C-00250/0527	ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA EL CAMPESINO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	124		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	977,398.65	977,398.65	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	48,869.93	48,869.93	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0528	REHABILITACIÓN DE TECHOS Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	128		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0528 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A012		
	1,225,487.11	1,225,487.11	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0528 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A012		
	61,274.35	61,274.35	0.00	0.00			
C-00250/0529	REHABILITACIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	186		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0529 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A012		
	345,366.42	345,366.42	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0529 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A012		
	17,268.32	17,268.32	0.00	0.00			
C-00250/0530	IMPERMEABILIZACIÓN, LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE TEJABÁN, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
				1	149		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0530 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A003		
	801,328.35	801,328.35	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0530 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A003		
	40,066.42	40,066.42	0.00	0.00			
C-00250/0531	REHABILITACIÓN DE TEJABÁN EN PÓRTICO, ESCUELA PRIMARIA ARTEMISA LEÓN JARAMILLO	ALTAR	ALTAR	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	176		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0531 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A002		
	110,593.87	110,593.87	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0531 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A002		
	5,529.69	5,529.69	0.00	0.00			
C-00250/0532	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BORDA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ÁNGEL BARRIOS RUIZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	351		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0532 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A007		
	2,425,187.11	2,425,187.11	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0532 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A007		
	121,259.35	121,259.35	0.00	0.00			
C-00250/0533	REHABILITACIÓN DE TECHOS DEL TALLER DE SOLDADURA, ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO VILLAREAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	469		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0533 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A011		
	1,868,822.96	1,868,822.96	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0533 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A011		
	93,441.15	93,441.15	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0534	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPADA DE 10,000 LITROS, ESCUELA SECUNDARIA BASELL IBARRA VILLEGAS						
	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	341			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0534 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A012		
	267,807.88	267,807.88	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0534 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A012		
	13,390.40	13,390.40	0.00	0.00			
C-00250/0535	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARRA, RED HIDRÁULICA Y LUMINARIAS EN TEJABÁN, JARDÍN DE NIÑOS AROLD GESSEL						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	20.00	100.00	
			1	281			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0535 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	825,026.88	825,026.88	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0535 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	41,251.35	41,251.35	0.00	0.00			
C-00250/0536	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE CERCO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN TEJABANES, JARDÍN DE NIÑOS GILBERTO ESCOBOZA GÁMEZ						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	40.00	100.00	
			1	254			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0536 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	813,463.46	813,463.46	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0536 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	40,673.17	40,673.17	0.00	0.00			
C-00250/0537	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, AIRES ACONDICIONADOS, BARRA PERIMETRAL Y SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA, JARDÍN DE NIÑOS ADELINA ENCINAS EZRRE						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	171			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0537 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	307,812.35	307,812.35	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0537 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	15,390.62	15,390.62	0.00	0.00			
C-00250/0538	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA ISMAEL BLANCO SILVA						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	170			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0538 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	80,634.84	80,634.84	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0538 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	4,031.74	4,031.74	0.00	0.00			
C-00250/0539	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPADA DE 10,000 LITROS, ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO ESCOBEDO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00	
			1	285			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0539 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A004		
	314,051.20	314,051.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0539 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A004		
	15,702.56	15,702.56	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0540	REHABILITACIÓN DE PISOS, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	100.00	100.00
				1	355		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,464,915.27	1,464,915.27	0.00	0.00	C-00250/0540 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	73,245.76	73,245.76	0.00	0.00	C-00250/0540 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A004		
C-00250/0541	REHABILITACIÓN DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS LOS JUGUETITOS						
	HUATABAMPO	HUATABAMPO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	77		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,087,155.83	1,087,155.83	0.00	0.00	C-00250/0541 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	54,357.79	54,357.79	0.00	0.00	C-00250/0541 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A012		
C-00250/0542	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ESTRUCTURA DE TEJABAN, JARDÍN DE NIÑOS MARINA NACIONAL						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	96		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	208,497.23	208,497.23	0.00	0.00	C-00250/0542 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	10,424.86	10,424.86	0.00	0.00	C-00250/0542 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A001		
C-00250/0543	REHABILITACIÓN MAYOR EN DOS MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS JONÁS E. SALK						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	82		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	481,948.62	481,948.62	0.00	0.00	C-00250/0543 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,097.43	24,097.43	0.00	0.00	C-00250/0543 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A007		
C-00250/0544	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA GILDARDO F. AVILÉS						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	134		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,389,551.04	1,389,551.04	0.00	0.00	C-00250/0544 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	69,477.55	69,477.55	0.00	0.00	C-00250/0544 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A005		
C-00250/0545	REHABILITACIÓN DE BARDA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA CLUB DE GOLFO NÚMERO 1						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	214		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,708,625.79	1,708,625.79	0.00	0.00	C-00250/0545 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	85,431.29	85,431.29	0.00	0.00	C-00250/0545 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A011		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0547	REHABILITACIÓN DE PISOS, VITROPISO Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS, ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CABORCA						
		HEROICA CABORCA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	345		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0547 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A002		
	406,757.36	406,757.36	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0547 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A002		
	20,337.87	20,337.87	0.00	0.00			
C-00250/0548	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 57 D SANTA ANA						
		ESTACIÓN LLANO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	82		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0548 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A003		
	727,093.23	727,093.23	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0548 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A003		
	36,354.66	36,354.66	0.00	0.00			
C-00250/0549	REPARACIÓN DE GRIETAS, REHABILITACIÓN DE ACABADOS INTERIOR EN AULAS, E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN TALLER DE AGRICULTURA, DEMOLICIÓN DE TECHOS DE BIBLIOTECA Y COLOCACIÓN DE POLINERIA Y CUBIERTA MULTIPANEL, SECUNDARIA EDUARDO SALCIDO CELAYA						
		HEROICA CIUDAD DE URES		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	201		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0549 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A005		
	766,842.53	766,842.53	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0549 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A005		
	38,342.13	38,342.13	0.00	0.00			
C-00250/0550	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y SISTEMA ELÉCTRICO, PUERTAS, SECUNDARIA SALVADOR GONZÁLEZ PARTIDA HERMOSILLO						
		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	604		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0550 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A011		
	403,662.22	403,662.22	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0550 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A011		
	20,183.12	20,183.12	0.00	0.00			
C-00250/0551	IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS ROSA ZAMORANO DE SIORDIA NOGALES						
		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	95.00	100.00
				1	78		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0551 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A003		
	306,737.51	306,737.51	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0551 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A003		
	15,336.88	15,336.88	0.00	0.00			
C-00250/0552	REHABILITACIÓN DE MUROS Y LOSAS, JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA PADILLA DE JIMÉNEZ HERMOSILLO						
		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	152		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0552 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	115,294.59	115,294.59	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0552 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	5,764.73	5,764.73	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estat	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estat	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0553	REHABILITACIÓN DE TECHOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS DANTE ALIGHIERI	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 221	96.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,212,261.07	1,212,261.07	0.00	0.00	C-00250/0553 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	60,613.05	60,613.05	0.00	0.00	C-00250/0553 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A004		
C-00250/0554	REHABILITACIÓN GENERAL EN COMEDOR, ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 64	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	426,691.79	426,691.79	0.00	0.00	C-00250/0554 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	21,334.59	21,334.59	0.00	0.00	C-00250/0554 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
C-00250/0555	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAMÓN OQUITA MONTENEGRO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 238	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	283,717.95	283,717.95	0.00	0.00	C-00250/0555 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14,185.90	14,185.90	0.00	0.00	C-00250/0555 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
C-00250/0556	REPARACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACÓZARI	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 169	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,920,630.55	2,920,630.55	0.00	0.00	C-00250/0556 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	146,031.52	146,031.52	0.00	0.00	C-00250/0556 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		
C-00250/0557	REHABILITACIÓN DE CORNISA EN EDIFICIO 1,2,3 Y 4, ASÍ COMO REHABILITACIÓN DE ANDADORES DEL PLANTEL, SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 420	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,652,511.75	1,652,511.75	0.00	0.00	C-00250/0557 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	82,625.59	82,625.59	0.00	0.00	C-00250/0557 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		
C-00250/0558	REHABILITACIÓN DE TEJABAN Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA ROBERTO H. CRUZ HOYOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN 1	ALUMNOS 517	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	293,637.41	293,637.41	0.00	0.00	C-00250/0558 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14,681.87	14,681.87	0.00	0.00	C-00250/0558 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0559	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	25		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,192,499.73	1,192,499.73	0.00	0.00	C-00250/0559 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	59,624.99	59,624.99	0.00	0.00	C-00250/0559 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
C-00250/0560	REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS BELLO		MOCTEZUMA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	81		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	374,094.23	374,094.23	0.00	0.00	C-00250/0560 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18,704.71	18,704.71	0.00	0.00	C-00250/0560 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A006		
C-00250/0561	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS JULIO VERNE		HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	66		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	472,793.03	472,793.03	0.00	0.00	C-00250/0561 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	23,639.65	23,639.65	0.00	0.00	C-00250/0561 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A010		
C-00250/0562	REHABILITACIÓN GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS LILIA REYNA RIVERA		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	90		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	554,714.96	554,714.96	0.00	0.00	C-00250/0562 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	27,735.75	27,735.75	0.00	0.00	C-00250/0562 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
C-00250/0563	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN Y CERCO PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA SORIA LARREA		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	179		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,006,691.07	1,006,691.07	0.00	0.00	C-00250/0563 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	50,334.55	50,334.55	0.00	0.00	C-00250/0563 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
C-00250/0564	REHABILITACIÓN DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	130		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	111,772.73	111,772.73	0.00	0.00	C-00250/0564 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,588.64	5,588.64	0.00	0.00	C-00250/0564 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0565	REHABILITACIÓN DE AULAS, MÓDULOS SANITARIOS Y BIBLIOTECA, Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA CARMEN PRECIADO DE VÁZQUEZ						
	COLORADA, LA	COLORADA, LA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	44		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	968,687.63	968,687.63	0.00	0.00	C-00250/0565 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	48,434.38	48,434.38	0.00	0.00	C-00250/0565 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A008		
C-00250/0566	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS Y BARDA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA MARÍA MENDOZA GÓMEZ						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	380		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,263,140.40	1,263,140.40	0.00	0.00	C-00250/0566 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	63,157.02	63,157.02	0.00	0.00	C-00250/0566 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001		
C-00250/0567	REHABILITACIÓN EN AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	100.00	100.00
				1	224		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,826,030.03	1,826,030.03	0.00	0.00	C-00250/0567 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	91,301.51	91,301.51	0.00	0.00	C-00250/0567 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
C-00250/0568	REHABILITACIÓN DE PISOS Y PAREDES, ESCUELA PRIMARIA JAUME TORRES BODET						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	100.00	100.00
				1	326		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,900,552.49	2,900,552.49	0.00	0.00	C-00250/0568 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	145,027.63	145,027.63	0.00	0.00	C-00250/0568 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		
C-00250/0569	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y AIRES ACONDICIONADOS, SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 2, CAJEME						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	62.00	100.00
				1	501		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,222,616.41	1,222,616.41	0.00	0.00	C-00250/0569 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	61,130.83	61,130.83	0.00	0.00	C-00250/0569 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
C-00250/0570	REHABILITACIÓN GENERAL, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 74						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	849		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,410,056.34	2,410,056.34	0.00	0.00	C-00250/0570 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	120,502.82	120,502.82	0.00	0.00	C-00250/0570 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0571	REHABILITACIÓN DE TEJABAN, JARDÍN DE NIÑOS INDEPENDENCIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
				1	86		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0571 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011		
	80,648.10	80,648.10	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0571 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		
	4,032.41	4,032.41	0.00	0.00			
C-00250/0572	REHABILITACIÓN DE MUROS EN AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MANUEL AZUETA	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	150		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0572 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001		
	843,714.81	843,714.81	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0572 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001		
	42,185.74	42,185.74	0.00	0.00			
C-00250/0573	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS Y ARMADO DE SUBESTACIÓN, JARDÍN DE NIÑOS VALLE DEL COBRE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	90.00	100.00
				1	139		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0573 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A004		
	1,431,511.19	1,431,511.19	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0573 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A004		
	71,575.56	71,575.56	0.00	0.00			
C-00250/0574	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS TAMAULIPAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	77		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0574 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001		
	1,681,506.56	1,681,506.56	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0574 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001		
	84,075.33	84,075.33	0.00	0.00			
C-00250/0575	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EXTERIOR DE AULAS Y RECONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	206		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0575 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001		
	1,524,295.22	1,524,295.22	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0575 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001		
	76,214.76	76,214.76	0.00	0.00			
C-00250/0576	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA JOSEFA FIGUEROA COMADURAN VIUDA DE OROS N.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	346		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0576 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A002		
	1,160,859.43	1,160,859.43	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0576 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A002		
	58,042.97	58,042.97	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0577	REHABILITACIÓN DE AULAS, ARMADO DE SUBESTACIÓN DE 150 KVA EN 13, 200 MONOFASICA ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA INGENIERO FELIPE SALIDO NAVOJOA						
		NAVOJOA		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	507		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,307,977.83	2,307,977.83	0.00	0.00			
				C-00250/0577 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	115,398.89	115,398.89	0.00	0.00			
				C-00250/0577 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012			
C-00250/0578	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ARMIDA DE LA VARA HERMOSILLO						
		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	90.00	100.00
				1	515		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	258,238.03	258,238.03	0.00	0.00			
				C-00250/0578 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12,911.90	12,911.90	0.00	0.00			
				C-00250/0578 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007			
C-00250/0579	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA HERMOSILLO						
		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	50.00	100.00
				1	393		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,565,400.99	1,565,400.99	0.00	0.00			
				C-00250/0579 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	78,270.05	78,270.05	0.00	0.00			
				C-00250/0579 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007			
C-00250/0580	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA CARLOS G. CALLES HERMOSILLO						
		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	90.00	100.00
				1	641		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	167,292.71	167,292.71	0.00	0.00			
				C-00250/0580 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,364.63	8,364.63	0.00	0.00			
				C-00250/0580 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001			
C-00250/0581	REHABILITACIÓN DE AULAS, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 37 PUERTO PEÑASCO						
		PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	727		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,578,241.15	4,578,241.15	0.00	0.00			
				C-00250/0581 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	228,912.07	228,912.07	0.00	0.00			
				C-00250/0581 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001			
C-00250/0582	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, AZULEJOS EN BAÑOS, PÓRTICO EN ACCESO DEL PLANTEL Y CERRADURAS DE PUERTAS EN SALONES, JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO HERMOSILLO						
		HERMOSILLO		CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	89		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	75,087.82	75,087.82	0.00	0.00			
				C-00250/0582 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0582 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001		
	3,754.39	3,754.39	0.00	0.00			
C-00250/0583	ARMADO DE SUBESTACIÓN, JARDÍN DE NIÑOS TUTULI ILI USI	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	98		
	1,445,602.37	1,445,602.37	0.00	0.00	C-00250/0583 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0583 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	72,280.12	72,280.12	0.00	0.00			
C-00250/0584	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	312		
	763,497.22	763,497.22	0.00	0.00	C-00250/0584 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0584 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	38,174.86	38,174.86	0.00	0.00			
C-00250/0585	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, TELESECUNDARIA 19	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	125		
	1,243,134.00	1,243,134.00	0.00	0.00	C-00250/0585 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0585 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		
	62,156.70	62,156.70	0.00	0.00			
C-00250/0586	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES, Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA SANDRA LUZ SOTOMAYOR TERÁN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	68		
	3,183,237.62	3,183,237.62	0.00	0.00	C-00250/0586 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0586 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A003		
	159,161.88	159,161.88	0.00	0.00			
C-00250/0587	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SUBESTACIÓN, Y AIRES ACONDICIONADOS, JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA LEYVA CAJEME	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	175		
	2,115,932.31	2,115,932.31	0.00	0.00	C-00250/0587 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0587 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		
	105,796.61	105,796.61	0.00	0.00			
C-00250/0588	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	54		
	217,747.36	217,747.36	0.00	0.00	C-00250/0588 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0588 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001		
	10,887.37	10,887.37	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0589	CONSTRUCCIÓN DE LETRINA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES II	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	90.00	100.00
				1	163		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0589 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001		
	641,891.00	641,891.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0589 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001		
	32,094.55	32,094.55	0.00	0.00			
C-00250/0590	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALIMENTADORES, JARDÍN DE NIÑOS LOMBARDO RÍOS RAMÍREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
				1	89		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0590 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011		
	220,526.57	220,526.57	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0590 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		
	11,026.33	11,026.33	0.00	0.00			
C-00250/0591	REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUATRO AULAS Y MÓDULO SANITARIO, JARDÍN DE NIÑOS LUIS GARRIDO	HERMOSILLO	ALEJANDRO CARRILLO MARCOR	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	82		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0591 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	156,475.28	156,475.28	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0591 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	7,823.76	7,823.76	0.00	0.00			
C-00250/0592	REHABILITACIÓN DE CERCO SOBRE BARRA, REHABILITACIÓN DE HIDRONEUMÁTICO Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUAN RUIZ DURAZO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	354		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0592 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	49,993.05	49,993.05	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0592 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	2,499.66	2,499.66	0.00	0.00			
C-00250/0593	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA MARÍA GUADALUPE RICO DE RAMÍREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	65.00	100.00
				1	546		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0593 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	970,733.03	970,733.03	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0593 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	48,536.65	48,536.65	0.00	0.00			
C-00250/0594	REHABILITACIÓN DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA DISTRIBUIDORES NISSAN 47-1	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	170		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0594 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	70,554.95	70,554.95	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0594 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	3,527.75	3,527.75	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0595	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, MARÍA DE LOS ÁNGELES						
	QUINONEZ ALEJO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	96.00	100.00
				1	620		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,764,945.54	1,764,945.54	0.00	0.00	C-00250/0595 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	88,247.28	88,247.28	0.00	0.00	C-00250/0595 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A003		
C-00250/0596	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E HIDRÁULICO Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA YÁÑEZ						
	EMPALME		EMPALME	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	98.00	100.00
				1	157		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	756,542.40	756,542.40	0.00	0.00	C-00250/0596 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	37,827.12	37,827.12	0.00	0.00	C-00250/0596 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A010		
C-00250/0597	REHABILITACIÓN DE AULAS, TEJABAN Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO						
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	222		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,258,635.62	2,258,635.62	0.00	0.00	C-00250/0597 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	112,931.78	112,931.78	0.00	0.00	C-00250/0597 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A005		
C-00250/0598	REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, ESCUELA PRIMARIA FÉLIX ROMERO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	192		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,286,228.61	1,286,228.61	0.00	0.00	C-00250/0598 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	64,311.43	64,311.43	0.00	0.00	C-00250/0598 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A008		
C-00250/0599	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y BEBEDEROS, ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO						
	FRONTERAS		TURICACHI	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	90.00	100.00
				1	53		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	458,665.82	458,665.82	0.00	0.00	C-00250/0599 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22,933.29	22,933.29	0.00	0.00	C-00250/0599 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A004		
C-00250/0600	REHABILITACIÓN DE MUROS EN AULAS Y ANDADORES EN OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANSELMO MACIAS						
	VALENZUELA						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	126		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,890,461.81	1,890,461.81	0.00	0.00	C-00250/0600 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	94,523.09	94,523.09	0.00	0.00	C-00250/0600 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0601	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	262		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0601 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011		
	1,116,151.92	1,116,151.92	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0601 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		
	55,807.59	55,807.59	0.00	0.00			
C-00250/0603	REHABILITACIÓN GENERAL DE PISOS Y BANQUETAS, ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	271		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0603 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A010		
	702,969.60	702,969.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0603 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A010		
	35,148.48	35,148.48	0.00	0.00			
C-00250/0604	REHABILITACIÓN DE AULAS, CANCELERÍA DE VENTANAS Y PUERTAS, SISTEMA ELÉCTRICO, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPADA DE 10,000 LITROS, TELESECUNDARIA 215	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	102		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0604 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A010		
	1,425,343.50	1,425,343.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0604 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A010		
	71,267.17	71,267.17	0.00	0.00			
C-00250/0605	REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	70.00	100.00
				1	1,084		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0605 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001		
	2,102,565.76	2,102,565.76	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0605 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001		
	105,128.29	105,128.29	0.00	0.00			
C-00250/0606	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 14	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	29		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0606 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A009		
	1,684,799.06	1,684,799.06	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0606 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A009		
	84,239.95	84,239.95	0.00	0.00			
C-00250/0607	REHABILITACIÓN DE AULAS, SECUNDARIA PROFESOR EDUARDO W. VILLA	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
				1	190		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0607 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A005		
	1,795,835.66	1,795,835.66	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0607 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A005		
	89,791.78	89,791.78	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0608	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 66	COLORADA, LA	TECORIPA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	35		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,308,707.54	2,308,707.54	0.00	0.00	C-00250/0608 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	115,435.38	115,435.38	0.00	0.00	C-00250/0608 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A008		
C-00250/0609	REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 15	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	13.00	100.00
				1	82		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	925,793.00	925,793.00	0.00	0.00	C-00250/0609 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	46,289.65	46,289.65	0.00	0.00	C-00250/0609 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
C-00250/0610	REHABILITACIÓN DE AULAS Y TEJABAN, SECUNDARIA JESÚS LEÓN GONZÁLEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	541		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,141,120.12	1,141,120.12	0.00	0.00	C-00250/0610 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	57,056.01	57,056.01	0.00	0.00	C-00250/0610 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
C-00250/0615	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS BACHOMO	GUAYMAS	VÍCAM (SWICHT)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	30.00	100.00
				1	37		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	249,841.46	249,841.46	0.00	0.00	C-00250/0615 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12,492.07	12,492.07	0.00	0.00	C-00250/0615 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A010		
C-00250/0616	REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS TOMAS JEFFERSON	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	40.00	100.00
				1	121		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	488,572.42	488,572.42	0.00	0.00	C-00250/0616 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,428.62	24,428.62	0.00	0.00	C-00250/0616 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A011		
C-00250/0617	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
				1	113		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	70,871.07	70,871.07	0.00	0.00	C-00250/0617 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,543.55	3,543.55	0.00	0.00	C-00250/0617 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A003		

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2022

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/0624	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETAL, JARDÍN DE NIÑOS LUIS BASURTO GUZMAN	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
				1	70		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0624 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A003		
	345,742.67	345,742.67	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0624 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A003		
	17,287.13	17,287.13	0.00	0.00			
C-00250/0625	REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE BARDA Y CERCO PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA ABELARDO VALENZUELA BALLESTEROS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
				1	517		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0625 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A007		
	639,416.08	639,416.08	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0625 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A007		
	31,970.80	31,970.80	0.00	0.00			
C-00250/0626	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL DICTAMEN DE SEGURIDAD, ESCUELA PRIMARIA GENERAL FAUSTO TOPETE	HUATABAMPO	HUATABAMPO	ESTUDIO	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	195		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0626 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	558,540.00	558,540.00	0.00	0.00			
C-00250/0628	ARMADO DE SUBESTACIÓN DE 225 KVA EN 13200 TRIFÁSICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, SECUNDARIA TÉCNICA 70 ROBERTO BAÑAGA SAIZA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	40.00	100.00
				1	393		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0628 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A011		
	2,642,910.05	2,642,910.05	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0628 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A011		
	132,145.50	132,145.50	0.00	0.00			
C-00250/0629	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA EJIDO DE VILLA DE SERIS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	319		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0629 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A007		
	1,893,191.54	1,893,191.54	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0629 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A007		
	94,659.58	94,659.58	0.00	0.00			
C-00250/0630	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	URES	GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
				1	77		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0630 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A005		
	2,626,783.81	2,626,783.81	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0630 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A005		
	131,339.19	131,339.19	0.00	0.00			
C-00250/0635	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	10.00	100.00
				1	361		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0635 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A003		
	539,591.34	539,591.34	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0635 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A003		
	26,979.57	26,979.57	0.00	0.00			
C-00250/0636	REHABILITACIÓN DE CANCELERÍAS EN AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS LAS MARIPOSAS	GUAYMAS	TÓRIM	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	5.00	100.00
				1	64		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0636 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A010		
	103,163.23	103,163.23	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0636 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A010		
	5,158.16	5,158.16	0.00	0.00			
C-00250/0637	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SUBESTACIÓN DE 1125 KVA, ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	90.00	100.00
				1	287		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0637 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011		
	811,999.54	811,999.54	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0637 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		
	40,599.98	40,599.98	0.00	0.00			
C-00250/0638	PINTURA, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL S. SAMANIEGO	BAVISPE	BAVISPE	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
				1	76		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0638 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A006		
	2,448,877.25	2,448,877.25	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0638 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A006		
	122,443.86	122,443.86	0.00	0.00			
C-00250/0639	REHABILITACIÓN DE CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURA DE TEJABAN EN CANCHA, DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES, BANQUETAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA PROFESOR MIGUEL ÁNGEL LOYA MARTÍNEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
				1	729		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0639 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	2,471,484.49	2,471,484.49	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0639 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	123,574.23	123,574.23	0.00	0.00			
C-00250/0640	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA JOAQUÍN ALEJANDRO VILLANUEVA LOBIO	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	40.00	100.00
				1	590		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0640 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A010		
	2,481,368.66	2,481,368.66	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0640 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A010		
	124,068.43	124,068.43	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/0642	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ESCUELA PRIMARIA DIEGO A. MORENO	SANTA ANA	SANTA ANA	ESTUDIO	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	260		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	465,160.00	465,160.00	0.00	0.00			
							C-00250/0642 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A003
C-00250/0643	ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL EDIFICIO ESCOLAR, JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DE MONTESSORI	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	ESTUDIO	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	90		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	357,280.00	357,280.00	0.00	0.00			
							C-00250/0643 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011
C-00250/0645	DEMOLICIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES	HERMOSILLO	FUNDADOR, EL (FUNDADORA)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
				1	23		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,293,772.07	1,293,772.07	0.00	0.00			
							C-00250/0645 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007
C-00250/0646	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	0.00	100.00
				1	157		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	341,745.07	341,745.07	0.00	0.00			
							C-00250/0646 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A003
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17,087.25	17,087.25	0.00	0.00			
							C-00250/0646 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A003
C-00250/0658	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, SECUNDARIA ESTATAL NÚMERO 17	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ALUMNOS	0.00	100.00
					635		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,143,579.81	1,143,579.81	0.00	0.00			
							C-00250/0658 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	57,178.99	57,178.99	0.00	0.00			
							C-00250/0658 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007
C-00250/0664	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS, BEBEDEROS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA GILBERTO R. LIMÓN	BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI		ALUMNOS	0.00	100.00
					157		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	639,530.48	639,530.48	0.00	0.00			
							C-00250/0664 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2215A006
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	31,976.52	31,976.52	0.00	0.00			
							C-00250/0664 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2215A006
	452,084,448.96	452,084,448.96	0.00	0.00			
	611,601,965.93	611,601,965.93	0.00	0.00			
							Total Modalidad
						241	Obras
						282	

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00060/0237	PARQUE LINEAL DE 10 KILÓMETROS DESDE LA VICTORIA - SAUCEDA EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	100.00
					280,879		
	20,280,000.00	20,280,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
							C-00060/0237 - 1100000200-2201E410K05474A1-612112-2211A007

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00060/0238	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE BOLSILLO EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 436,484	0.00	0.00
	11,963,200.00	11,963,200.00	0.00	0.00	C-00060/0238 - 1100000200-2201E410K05474A1-612112-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0239	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE BOLSILLO EN EL MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 5,413	0.00	0.00
	4,471,200.00	4,471,200.00	0.00	0.00	C-00060/0239 - 1100000200-2201E410K05474A1-612112-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0240	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE BOLSILLO EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS 89,122	0.00	0.00
	4,406,400.00	4,406,400.00	0.00	0.00	C-00060/0240 - 1100000200-2201E410K05474A1-612112-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0241	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE BOLSILLO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 156,863	0.00	0.00
	7,344,000.00	7,344,000.00	0.00	0.00	C-00060/0241 - 1100000200-2201E410K05474A1-612112-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0242	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE BOLSILLO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 78,434	0.00	0.00
	7,344,000.00	7,344,000.00	0.00	0.00	C-00060/0242 - 1100000200-2201E410K05474A1-612112-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0243	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN PUENTE DOUGLAS EN EMPALME-GUAYMAS PARA DIGNIFICAR EL ÁREA DE LA VÍA FÉRREA QUE CRUZA POR EL LUGAR Y CREAR UN ANDADOR PEATONAL PARA LAS PERSONAS QUE SE EJERCITAN EN LA CAMINATA, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 203,430	0.00	0.00
	9,720,000.00	9,720,000.00	0.00	0.00	C-00060/0243 - 1100000200-2201E410K05474A1-612112-2211A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0244	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE BOLSILLO EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS 91,029	0.00	0.00
	4,471,200.00	4,471,200.00	0.00	0.00	C-00060/0244 - 1100000200-2201E410K05474A1-612112-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0248	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE SENA ENTRE MORENO DOS OESTE Y PRIVADA ASTURIAS OESTE, EN PRIVADAS DEL REAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 2,000	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0248 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A007		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0248 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A007		
	223,432.25	223,432.25	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0248 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	511,000.78	511,000.78	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00060/0249	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLES SONOYTA Y ALTAR, EN EL FRACCIONAMIENTO PRADERAS DEL REAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 2,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0249 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A007		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0249 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A007		
	8,322.77	8,322.77	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0249 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A007		
	330,194.39	330,194.39	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0249 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	755,171.08	755,171.08	0.00	0.00			
C-00060/0250	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE SAN PABLO ENTRE SAN PABLO NORTE Y CALLE SANTA RITA SUR. EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 1,200	60.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0250 - 1100000200-2201E410K05474A1-212012-2211A011		
	4,987.67	4,987.67	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0250 - 1100000200-2201E410K05474A1-214012-2211A011		
	14,787.21	14,787.21	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0250 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A011		
	13,838.80	13,838.80	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0250 - 1100000200-2201E410K05474A1-375012-2211A011		
	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0250 - 1100000200-2201E410K05474A1-375022-2211A011		
	800.00	800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0250 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A011		
	88,958.17	88,958.17	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0250 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	203,451.80	203,451.80	0.00	0.00			
C-00060/0251	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE SAN VICENTE Y SANTA LORENA, EN FRACCIONAMIENTO VILLA VERDE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 2,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0251 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A007		
	10,404.06	10,404.06	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0251 - 1100000200-2201E410K05474A1-261012-2211A007		
	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0251 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A007		
	7,099.20	7,099.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0251 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A007		
	301,766.04	301,766.04	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0251 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	690,154.08	690,154.08	0.00	0.00			
C-00060/0252	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN LA CALLE LONDINENSE, ENTRE PRIVADA MORENO UNO ESTE Y AVENIDA MARINO DOS ESTE, EN LA COLONIA PRIVADAS DEL REAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	91.00	100.00	
			1	2,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0252 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A007		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0252 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A007		
	12,696.20	12,696.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0252 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A007		
	334,521.11	334,521.11	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0252 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	765,066.57	765,066.57	0.00	0.00			
C-00060/0253	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN PASEO DE LA LLUVIA ENTRE PASEO DE LOS CEREZOS Y RINCONADA DE RETIRO, EN LA COLONIA VILLA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	1,200			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0253 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A011		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0253 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A011		
	22,712.80	22,712.80	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0253 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A011		
	1,421,140.91	1,421,140.91	0.00	0.00			
C-00060/0254	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE SANTO TOMÁS, ENTRE SANTO TOMÁS NORTE Y SANTO TOMÁS SUR, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00	
			1	400			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0254 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A011		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0254 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A011		
	14,128.22	14,128.22	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0254 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A011		
	108,322.35	108,322.35	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0254 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	247,738.70	247,738.70	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00060/0255	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE FLOR LIRIO ENTRE PROFESOR ÁNGEL ARREOLA Y CALLE HERACLIO ESPINOZA, EN LA COLONIA JEREZ DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 400	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0255 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A007		
	12,429.17	12,429.17	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0255 - 1100000200-2201E410K05474A1-212012-2211A007		
	4,989.88	4,989.88	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0255 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A007		
	8,370.00	8,370.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0255 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A007		
	781,690.55	781,690.55	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0255 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	75,654.95	75,654.95	0.00	0.00			
C-00060/0256	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN LA ESQUINA DE AVENIDA III E IGNACIO ALLENDE, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1	PERSONAS 600	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0256 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A010		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0256 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A010		
	9,950.91	9,950.91	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0256 - 1100000200-2201E410K05474A1-261012-2211A010		
	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0256 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A010		
	9,319.60	9,319.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0256 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A010		
	630,798.78	630,798.78	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0256 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	1,442,668.34	1,442,668.34	0.00	0.00			
C-00060/0257	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE INDUSTRIALES, ENTRE ETIOPÍA Y TANZANIA EN LA COLONIA VILLA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 4,000	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0257 - 1100000200-2201E410K05474A1-214012-2211A011		
	12,707.10	12,707.10	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0257 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A011		
	17,562.40	17,562.40	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0257 - 1100000200-2201E410K05474A1-375012-2211A011		
2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0257 - 1100000200-2201E410K05474A1-375022-2211A011		
500.00	500.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0257 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A011		
1,276,526.68	1,276,526.68	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0258 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO POR LA CALLE MISIÓN DE OQUITOA ENTRE MISIÓN DE COCÓSPERA Y MISIÓN LORETO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA	PERSONAS	77.00	100.00
				1	350		
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0258 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A011			
24,835.86	24,835.86	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0258 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A011			
19,329.08	19,329.08	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0258 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A011			
338,531.08	338,531.08	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0258 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013			
774,237.47	774,237.47	0.00	0.00				
C-00060/0259 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE BONITO OESTE, EN LA COLONIA INFONAVIT BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA		HEROICA CABORCA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	360		
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0259 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A002			
12,417.93	12,417.93	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0259 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A002			
281,255.68	281,255.68	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0259 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013			
133,185.63	133,185.63	0.00	0.00				
C-00060/0260 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE SONORA Y CALLE PLOMITO, EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA ZARINA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA		HEROICA CABORCA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	600		
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0260 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A002			
12,417.93	12,417.93	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0260 - 1100000200-2201E410K05474A1-261012-2211A002			
10,000.00	10,000.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0260 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A002			
8,704.80	8,704.80	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0260 - 1100000200-2201E410K05474A1-375012-2211A002			
5,100.00	5,100.00	0.00	0.00				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0260 - 1100000200-2201E410K05474A1-375022-2211A002		
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0260 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A002		
	549,552.38	549,552.38	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0260 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	672,269.99	672,269.99	0.00	0.00			
C-00060/0261	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE 10 ENTRE AVENIDA SERDÁN Y BULEVAR GARCÍA LÓPEZ, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS				OBRA 1	PERSONAS 200,000	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0261 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A010		
	12,417.93	12,417.93	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0261 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A010		
	19,804.68	19,804.68	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0261 - 1100000200-2201E410K05474A1-261012-2211A010		
	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0261 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A010		
	12,040.80	12,040.80	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0261 - 1100000200-2201E410K05474A1-375012-2211A010		
	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0261 - 1100000200-2201E410K05474A1-375022-2211A010		
	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00			
C-00060/0262	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN AVENIDA VILLA DEL MAR ENTRE CALAMAR Y SARDINA, EN LA COLONIA VILLA DE MIRAMAR, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS				OBRA 1	PERSONAS 1,600	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0262 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A010		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0262 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A010		
	11,238.22	11,238.22	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0262 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A010		
	998,387.42	998,387.42	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0262 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	171,988.22	171,988.22	0.00	0.00			
C-00060/0263	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE Y COLINDANTE CON ESCUELA, EN EL EJIDO MAYTORENA, MUNICIPIO DE EMPALME				OBRA 1	PERSONAS 750	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0263 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A010		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0263 - 1100000200-2201E410K05474A1-212012-2211A010		
	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0263 - 1100000200-2201E410K05474A1-614012-2211A010		
	264,769.44	264,769.44	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0263 - 1100000200-2201E410K05474A1-614012-2212A013		
	605,541.00	605,541.00	0.00	0.00			
C-00060/0264	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN EL EJIDO SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE EMPALME						
	EMPALME	SANTA MARÍA (DE GUAYMAS)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	1,200			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0264 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A010		
	13,394.88	13,394.88	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0264 - 1100000200-2201E410K05474A1-261012-2211A010		
	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0264 - 1100000200-2201E410K05474A1-375012-2211A010		
	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0264 - 1100000200-2201E410K05474A1-375022-2211A010		
	400.00	400.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0264 - 1100000200-2201E410K05474A1-614012-2211A010		
	268,563.39	268,563.39	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0264 - 1100000200-2201E410K05474A1-614012-2212A013		
	614,218.00	614,218.00	0.00	0.00			
C-00060/0265	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE REAL DE LOS VIÑEDOS ENTRE AVENIDA SEVILLANA Y AVENIDA PICEUL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA						
	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	800			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0265 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A002		
	14,807.63	14,807.63	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0265 - 1100000200-2201E410K05474A1-261012-2211A002		
	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0265 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A002		
	9,895.21	9,895.21	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0265 - 1100000200-2201E410K05474A1-375012-2211A002		
	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0265 - 1100000200-2201E410K05474A1-375022-2211A002		
	800.00	800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0265 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A002		
	587,960.03	587,960.03	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0265 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	692,353.22	692,353.22	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00060/0266	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE LAVANDA Y CALLE GLADIOLAS, EN LA COLONIA VILLA ZARINA 2, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA						
	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1	PERSONAS 250	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0266 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A002		
	12,417.93	12,417.93	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0266 - 1100000200-2201E410K05474A1-214012-2211A002		
	8,383.09	8,383.09	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0266 - 1100000200-2201E410K05474A1-614012-2211A002		
	418,998.37	418,998.37	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0266 - 1100000200-2201E410K05474A1-614012-2212A013		
	430,725.60	430,725.60	0.00	0.00			
C-00060/0267	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO EN CALE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL DEL EJIDO) COLINDANDO CON PREDIO, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, EN EL EJIDO JUNELANCAHUI, MUNICIPIO DE EMPALME						
	EMPALME	JUNELANCAHUI	OBRA 1	PERSONAS 350	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0267 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A010		
	18,774.60	18,774.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0267 - 1100000200-2201E410K05474A1-375012-2211A010		
	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0267 - 1100000200-2201E410K05474A1-375022-2211A010		
	300.00	300.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0267 - 1100000200-2201E410K05474A1-614012-2211A010		
	226,960.10	226,960.10	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0267 - 1100000200-2201E410K05474A1-614012-2212A013		
	519,069.11	519,069.11	0.00	0.00			
C-00060/0268	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO POR LA CALLE DE LAS CATEDRALES ENTRE CALLE LOS SANTUARÍOS Y CALLE DE LAS SINAGOGAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 650	70.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0268 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A011		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0268 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A011		
	11,243.65	11,243.65	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0268 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A011		
	236,869.49	236,869.49	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0268 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	541,732.38	541,732.38	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00060/0269	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO EN CALLE 2 Y AVENIDA 48, EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA LINDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		OBRA 1	PERSONAS 200	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0269 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A004			
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0269 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A004			
	12,616.74	12,616.74	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0269 - 1100000200-2201E410K05474A1-614012-2211A004			
	950,453.37	950,453.37	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0269 - 1100000200-2201E410K05474A1-614012-2212A013			
	212,431.14	212,431.14	0.00	0.00				
C-00060/0270	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA CALLE 16 Y CALLE 15A, EN EL FRACCIONAMIENTO MANUEL J. CLOUTHIER, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		OBRA 1	PERSONAS 120	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0270 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A004			
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0270 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A004			
	6,148.00	6,148.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0270 - 1100000200-2201E410K05474A1-614012-2211A004			
	856,193.76	856,193.76	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0270 - 1100000200-2201E410K05474A1-614012-2212A013			
	112,936.92	112,936.92	0.00	0.00				
C-00060/0271	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CALLE 2, COLINDANDO CON CANCHA DE BÁSQUET BOL Y CASA DE SALUD, EN EL EJIDO JUAN RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE EMPALME							
	EMPALME		JUAN RODRÍGUEZ		OBRA 1	PERSONAS 250	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0271 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A010			
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0271 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A010			
	6,414.80	6,414.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0271 - 1100000200-2201E410K05474A1-614012-2211A010			
	296,440.32	296,440.32	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0271 - 1100000200-2201E410K05474A1-614012-2212A013			
	677,973.88	677,973.88	0.00	0.00				
C-00060/0272	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO POR LA CALLE SAN FRANCISCO Y SAN FRANCISCO NORTE, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
	CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1	PERSONAS 420	60.00	100.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0272 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A011		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0272 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A011		
	19,111.00	19,111.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0272 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A011		
	109,994.89	109,994.89	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0272 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	251,563.78	251,563.78	0.00	0.00			
C-00060/0273	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE CAMELIA BLANCA, ENTRE TAMARISCO Y SAGÚ, EN LA COLONIA MANLIO FABIO BELTRONES, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	500			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0273 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A011		
	9,961.85	9,961.85	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0273 - 1100000200-2201E410K05474A1-261012-2211A011		
	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0273 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A011		
	10,631.40	10,631.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0273 - 1100000200-2201E410K05474A1-375012-2211A011		
	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0273 - 1100000200-2201E410K05474A1-375022-2211A011		
	800.00	800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0273 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A011		
	1,112,932.40	1,112,932.40	0.00	0.00			
C-00060/0274	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLE 18 DE MARZO, ESQUINA CON EDUARDO SOTO INÉS Y FAJA DE ORO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	600			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0274 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A010		
	49,671.72	49,671.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0274 - 1100000200-2201E410K05474A1-212012-2211A010		
	2,247.28	2,247.28	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0274 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A010		
	515,647.74	515,647.74	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0274 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	1,179,312.23	1,179,312.23	0.00	0.00			
C-00060/0275	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN EL PUENTE MIRAMAR, ENTRE BULEVAR GARCÍA LÓPEZ Y BULEVAR LUIS ENCINAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	150			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0275 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A010		
	12,169.80	12,169.80	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0275 - 1100000200-2201E410K05474A1-375012-2211A010		
	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0275 - 1100000200-2201E410K05474A1-375022-2211A010		
	800.00	800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0275 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A010		
	400,377.10	400,377.10	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0275 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	130,731.86	130,731.86	0.00	0.00			
C-00060/0276	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN VILLAS DEL PALMAR, EN CALLE LAS PALMAS ENTRE CALLE MINILLA Y TENERIFE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME				OBRA 1	PERSONAS 400	18.50 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0276 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A011		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0276 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A011		
	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0276 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A011		
	26,832.02	26,832.02	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0276 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	61,366.14	61,366.14	0.00	0.00			
C-00060/0277	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA CALLE 25 Y AVENIDA 18, EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA				OBRA 1	PERSONAS 240	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0277 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A004		
	12,417.93	12,417.93	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0277 - 1100000200-2201E410K05474A1-261012-2211A004		
	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0277 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A004		
	13,704.40	13,704.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0277 - 1100000200-2201E410K05474A1-375012-2211A004		
	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0277 - 1100000200-2201E410K05474A1-375022-2211A004		
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0277 - 1100000200-2201E410K05474A1-614012-2211A004		
	1,518,154.71	1,518,154.71	0.00	0.00			
C-00060/0278	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN EL BULEVAR LAS TORRES ENTRE FLOR DE LOTO Y CODORNIZ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME				OBRA 1	PERSONAS 850	100.00 100.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0278 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A011		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0278 - 1100000200-2201E410K05474A1-212012-2211A011		
	4,053.60	4,053.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0278 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A011		
	288,657.21	288,657.21	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0278 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	660,173.62	660,173.62	0.00	0.00			
C-00060/0279	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO EN EL BULEVAR SACRAMENTO, EN LA COLONIA SACRAMENTO RESIDENCIAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA 1	PERSONAS 1,500	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0279 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A004		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0279 - 1100000200-2201E410K05474A1-261012-2211A004		
	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0279 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A004		
	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0279 - 1100000200-2201E410K05474A1-375012-2211A004		
	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0279 - 1100000200-2201E410K05474A1-375022-2211A004		
	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0279 - 1100000200-2201E410K05474A1-614012-2211A004		
	1,898,344.92	1,898,344.92	0.00	0.00			
C-00060/0280	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PLAZA MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	ESPERANZA			OBRA 1	PERSONAS 18,000	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0280 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A011		
	49,671.72	49,671.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0280 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A011		
	18,241.60	18,241.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0280 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2211A011		
	669,279.41	669,279.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0280 - 1100000200-2201E410K05474A1-614032-2212A013		
	1,530,675.67	1,530,675.67	0.00	0.00			
C-00098/0442	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN EN CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL EN HUACHINERA, MUNICIPIO DE HUACHINERA						
	HUACHINERA	HUACHINERA			PROYECTO 1	PERSONAS 1,200	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0442 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A006		
	439,008.58	439,008.58	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00055/1683	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BÁSQUETBOL-FÚTBOL, CON CUBIERTA CURVA AUTOSOPORTANTE EN PARQUE PÚBLICO UBICADO EN CALLE PASEO DE LA PAZ Y CALLE COAHUILA, EN LA COLONIA VILLA BONITA	CAJEME	CÓCORIT, EL	OBRA 1	ALUMNOS 15,579	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1683 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A011		
	2,361,161.24	2,361,161.24	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1683 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A011		
	118,058.06	118,058.06	0.00	0.00			
C-00055/1691	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BÁSQUETBOL-FÚTBOL CON TEJABÁN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE ARBOLEDAS, UBICADO EN CALLE FLAMENCOS Y CALLE ALFREDO GRAFF LEYVA, EN LA COLONIA NUEVO HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	ALUMNOS 3,500	55.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1691 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A007		
	2,472,607.11	2,472,607.11	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1691 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A007		
	123,630.36	123,630.36	0.00	0.00			
C-00055/1692	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN CENTRO DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA EN VILLA DE ALTO RENDIMIENTO, UBICADOS EN BOULEVARD SOLIDARIDAD Y AVENIDA PERIMETRAL NORTE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	ALUMNOS 1,200	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1692 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A007		
	997,007.47	997,007.47	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1692 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A007		
	49,850.37	49,850.37	0.00	0.00			
C-00055/1693	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ANA GABRIELA GUEVARA, UBICADA EN AVENIDA XÓLOTL EN LA COLONIA ALTARES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	ALUMNOS 2,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1693 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A007		
	1,485,331.62	1,485,331.62	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1693 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A007		
	74,266.58	74,266.58	0.00	0.00			
C-00055/1706	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CURVO DE 15.75 X 27.75 METROS E ILUMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN PLAZA PÚBLICA BENITO JUÁREZ	URES	HEROICA CIUDAD DE URES	OBRA 1	PERSONAS 3,000	45.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1706 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A005		
	3,436,860.09	3,436,860.09	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1706 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A005		
	171,843.00	171,843.00	0.00	0.00			
C-00055/1707	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PARA ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN	DIVISADEROS	DIVISADEROS	OBRA 1	PERSONAS 1,000	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1707 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	1,062,185.51	1,062,185.51	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad						Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1707 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A006		
	53,109.28	53,109.28	0.00	0.00			
C-00055/1708	REHABILITACIÓN GENERAL EN ÁREA DEPORTIVA, UBICADA EN CALLE MARTÍNEZ, S/N, EN LA COLONIA MARTÍNEZ BAVISPE				OBRA	PERSONAS	85.00 100.00
					1	1,100	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1708 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	668,120.24	668,120.24	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1708 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A006		
	33,406.01	33,406.01	0.00	0.00			
C-00055/1709	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN PLAZA PUBLICA, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO COLORADA, LA				OBRA	ALUMNOS	45.00 100.00
					1	1,100	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1709 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A008		
	1,347,196.81	1,347,196.81	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1709 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A008		
	67,359.84	67,359.84	0.00	0.00			
		70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	Total Modalidad		
		49,172,401.60	49,172,401.60	0.00	8 Obras		

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00058/0063	REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA, ELÉCTRICA, OBRA CIVIL Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN DE SERVICIO DE LA CASA DE GOBIERNO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS	100.00 100.00
					1	100	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00058/0063 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A007		
	74,507.58	74,507.58	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00058/0063 - 1100000200-2201E410K05474A1-212012-2211A007		
	6,068.13	6,068.13	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00058/0063 - 1100000200-2201E410K05474A1-621012-2211A007		
	2,548,222.66	2,548,222.66	0.00	0.00			
C-00058/0064	OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS	100.00 100.00
					1	250	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00058/0064 - 1100000200-2201E410K05474A1-622032-2211A007		
	4,805.77	4,805.77	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00058/0064 - 1100000200-2201E410K05474A1-622032-2212A013		
	1,132,885.78	1,132,885.78	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		
		3,766,489.92	3,766,489.92	0.00	0 Obras		

5Y - EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

C-00061/0038	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO				SERVICIO	PERSONAS	100.00 100.00
					1	36,500	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00061/0038 - 1100000200-2201E410K05079A1-612232-2211A007		
	553,977.56	553,977.56	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00061/0038 - 1100000200-2201E410K05079A1-612232-2212A013		
	275,951.34	275,951.34	0.00	0.00			
C-00061/0040	VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SERVICIO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	36,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00061/0040 - 1100000200-2201E410K05079A1-622212-2211A007		
	232.76	232.76	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00061/0040 - 1100000200-2201E410K05079A1-622212-2212A013		
	92,867.24	92,867.24	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	923,028.90	923,028.90	0.00	0.00		2	

CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

C-00098/0457	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONTRUCCÓN DEL EDIFICIO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO), EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	157,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0457 - 1100000200-2201E410K05079A1-622072-2211A010		
	1,162,727.10	1,162,727.10	0.00	0.00			
C-00129/0028	TERMINACIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR EL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	750,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0028 - 1100000200-2201E410K05474A1-622012-2012A907		
	2,273,555.73	2,273,555.73	0.00	0.00			
C-00129/0031	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN, MUNICIPIO DE HERMOSILLO (OBRA EN PROCESO)	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	30,869		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0031 - 1100000200-2201E410K05474A1-622012-2012A907		
	730,773.86	730,773.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0031 - 1100000200-2201E410K05474A1-622202-2012A907		
	15,859.82	15,859.82	0.00	0.00			
C-00129/0035	VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN (PRIMERA ETAPA)	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN	SERVICIO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	23,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0035 - 1100000200-2201E410K05474A1-622012-2211A007		
	115,884.38	115,884.38	0.00	0.00			
C-00129/0038	TERMINACIÓN DE PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	199,021		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0038 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A001		
	134,820.18	134,820.18	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0038 - 1100000200-2201E410K05474A1-622012-2211A001		
	4,153,721.12	4,153,721.12	0.00	0.00			
C-00129/0039	CREACIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN SAN LUIS RÍO COLORADO, SEGUNDA ETAPA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	103,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0039 - 1100000200-2201E410K05474A1-261012-2211A001		
	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0039 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A001		
	24,632.60	24,632.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0039 - 1100000200-2201E410K05474A1-622012-2012A901		
	1,309,723.04	1,309,723.04	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0039 - 1100000200-2201E410K05474A1-622012-2211A001		
	21,672.74	21,672.74	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0039 - 1100000200-2201E410K05474A1-622012-2212A013		
	4,659,640.62	4,659,640.62	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0039 - 1100000200-2201E410K05474A1-622012-2225HR01		
	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00			
C-00129/0041	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE INDICIADOS Y TÚNEL DE CONEXIÓN CON EL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	83.00	100.00
				1	940,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0041 - 1100000200-2201E410K05474A1-622012-2012A907		
	6,272,451.27	6,272,451.27	0.00	0.00			
C-00129/0042	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	400,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0042 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A011		
	49,671.72	49,671.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0042 - 1100000200-2201E410K05474A1-212012-2211A011		
	8,577.34	8,577.34	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0042 - 1100000200-2201E410K05474A1-622012-2211A011		
	1,761,062.82	1,761,062.82	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0042 - 1100000200-2201E410K05474A1-622012-2212A013		
	64,568.01	64,568.01	0.00	0.00			
C-00129/0043	TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE AGUA PRIETA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	170,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0043 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A004		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0043 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A004		
	8,648.96	8,648.96	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0043 - 1100000200-2201E410K05474A1-261012-2211A004		
	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0043 - 1100000200-2201E410K05474A1-622012-2211A004		
	1,315,637.56	1,315,637.56	0.00	0.00			
C-00129/0044	CREACIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, PRIMERA ETAPA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	2,945,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0044 - 1100000200-2201E410K05474A1-622012-2225ÑC07		
	9,982,195.79	9,982,195.79	0.00	0.00			
C-00129/0045	SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SERVICIO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	2,945,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0045 - 1100000200-2201E410K05079A1-622212-2211A007		
	1,032.86	1,032.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0045 - 1100000200-2201E410K05079A1-622212-2212A013		
	412,108.93	412,108.93	0.00	0.00			
C-00129/0046	VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN SAN LUIS RÍO COLORADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SEGUNDA ETAPA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SERVICIO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	103,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0046 - 1100000200-2201E410K05079A1-622212-2211A001		
	268.22	268.22	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0046 - 1100000200-2201E410K05079A1-622212-2212A013		
	107,014.38	107,014.38	0.00	0.00			
C-00129/0047	VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: LA CREACIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SISTEMA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	2,945,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0047 - 1100000200-2201E410K05079A1-622212-2211A007		
	268.22	268.22	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00129/0047 - 1100000200-2201E410K05079A1-622212-2212A013		
	107,014.38	107,014.38	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	47,798,367.51	47,798,367.51	0.00	0.00		13	
CO - SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA							
C-00098/0443	REVISIÓN DE ESTRUCTURAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ESTUDIO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	200		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0443 - 1100000200-2201E410K05079A1-622072-2211A007		
	2,566,577.01	2,566,577.01	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	2,566,577.01	2,566,577.01	0.00	0.00		1	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
DO - PRESTACIONES ECONÓMICAS							
C-00250/0299	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA		NAVOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	118		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0299 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	752,551.31	752,551.31	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0299 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	37,627.57	37,627.57	0.00	0.00			
C-00250/0300	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO L. VALLARTA		ETCHOJOA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	25		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0300 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A012		
	141,777.65	141,777.65	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0300 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A012		
	7,088.88	7,088.88	0.00	0.00			
C-00250/0301	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS CLUB ACTIVO 20-30		SAN LUIS RÍO COLORADO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	86		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0301 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A001		
	262,893.27	262,893.27	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0301 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A001		
	13,144.66	13,144.66	0.00	0.00			
C-00250/0302	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	298		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0302 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A011		
	3,915,791.88	3,915,791.88	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0302 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A011		
	195,789.59	195,789.59	0.00	0.00			
C-00250/0304	REFUERZO DE BARRA, ESCUELA PRIMARIA MÉXICO		HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	433		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0304 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A007		
	198,263.95	198,263.95	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0304 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A007		
	9,913.20	9,913.20	0.00	0.00			
C-00250/0305	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 1A, EDIFICIO 1B, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC		TUBUTAMA	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	34		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0305 - 1100002100-2501E101K06099N1-411061-2211A002		
	640,778.99	640,778.99	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00250/0305 - 1100002100-2501E101K06099N1-411111-2211A002		
	32,038.95	32,038.95	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

DO - PRESTACIONES ECONÓMICAS

C-00250/0314	CONSTRUCCIÓN DE LETRINA Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 373	BAVISPE	BAVISPE	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	23		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	619,850.99	619,850.99	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	30,992.54	30,992.54	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17,547,925.96	17,547,925.96	0.00	0.00			
				Total Modalidad	0	13	Obras

EH - INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA

C-00060/0245	REHABILITACIÓN DE MUELLES PESQUEROS EN LA COLONIA BELLA VISTA DE EMPALME	EMPALME	EMPALME		PERSONAS	0.00	100.00
					54,131		
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
				Total Modalidad	1	0	Obras

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00050/0012	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA	OBRA	PERSONAS	100.00	0.00
				1	690		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,039,511.32	1,039,511.32	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00050/0013	SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	690		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	33,320.19	33,320.19	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,049,437.82	1,049,437.82	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00050/0014	PERFORACIÓN, AFORO Y ADEME DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARACHI, MUNICIPIO DE ARIVECHI	ARIVECHI	TARACHI	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	78,600		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	28,199.72	28,199.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0014 - 1100000200-2201E410K05474A1-613032-2211A009		
	1,866,194.14	1,866,194.14	0.00	0.00			
C-00050/0015	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TARACHI, MUNICIPIO DE ARIVECHI	ARIVECHI	TARACHI	METRO LINEAL 1950	PERSONAS 380	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0015 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A009		
	49,671.72	49,671.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0015 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A009		
	12,710.00	12,710.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0015 - 1100000200-2201E410K05474A1-613032-2211A009		
	8,459.64	8,459.64	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0015 - 1100000200-2201E410K05474A1-613032-2212A013		
	1,994,229.77	1,994,229.77	0.00	0.00			
C-00098/0435	EXPLORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL KILÓMETRO 8 A PUNTA CHUECA, A UNA PROFUNDIDAD DE 100 METROS, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA	ESTUDIO 1	PERSONAS 690	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0435 - 1100000200-2201E410K05079A1-613042-2211A007		
	435,970.18	435,970.18	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0435 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A007		
	12,968.80	12,968.80	0.00	0.00			
C-00098/0436	ESTUDIO DE GEOFÍSICA PARA UBICACIÓN DE MANTOS ACUÍFEROS EN VARIAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS GUAYMAS, HERMOSILLO, ETCHOJOA Y ÓNAVAS	VARIOS	VARIAS	PROYECTO 1	ALUMNOS 17,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0436 - 1100000200-2201E410K05079A1-613042-2211A013		
	429,585.02	429,585.02	0.00	0.00			
C-00055/1710	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED DE AGUA POTABLE ROSARIO	ROSARIO	CEDROS	OBRA 1	PERSONAS 307	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1710 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A012		
	643,723.51	643,723.51	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1710 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A012		
	32,186.18	32,186.18	0.00	0.00			
C-00055/1711	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y REPOSICIÓN DE CONCRETO EN CALLE NOGALES ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CARRETERA FEDERAL 16	YÉCORA	YÉCORA	OBRA 1	PERSONAS 2,453	70.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1711 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A009		
	631,076.06	631,076.06	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1711 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A009		
	31,553.80	31,553.80	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
8,330,997.87	8,330,997.87	0.00	0.00			8	

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00055/1712	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE CALLE CORONADO FLORES ENTRE CALLE ARTURO FIMBRES Y CALLE SIN NOMBRE	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	OBRA	PERSONAS	35.00	100.00
				1	1,114		
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1712 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A008			
3,247,480.17	3,247,480.17	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1712 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A008			
162,374.01	162,374.01	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras	
3,409,854.18	3,409,854.18	0.00	0.00		1		

SE - URBANIZACIÓN

C-00098/0428	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN A LA CALLE COMPLETA Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO, ENTRE BULEVAR LAS AMÉRICAS Y CALLE SEXTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME						
	EMPALME	EMPALME			PERSONAS	0.00	100.00
					51,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0428 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A010		
	1,056,140.46	1,056,140.46	0.00	0.00			
C-00060/0246	SUMINISTRO, REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIOS SECTORES 190 COLONIAS EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	100,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0246 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A010		
	57,243.20	57,243.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0246 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A010		
	18,468.60	18,468.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0246 - 1100000200-2201E410K05474A1-614212-2211A010		
	2,365,863.02	2,365,863.02	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0246 - 1100000200-2201E410K05474A1-614212-2212A013		
	114,194.93	114,194.93	0.00	0.00			
C-00060/0247	OBRAS DE RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y SU ENTORNO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE						
	BAVISPE	BAVISPE		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	1,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0247 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A006		
	279,119.68	279,119.68	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0247 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A006		
	35,615.48	35,615.48	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0247 - 1100000200-2201E410K05474A1-212012-2211A006		
	9,983.14	9,983.14	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0247 - 1100000200-2201E410K05474A1-261012-2211A006		
	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0247 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A006	
	14,998.80	14,998.80	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0247 - 1100000200-2201E410K05474A1-375012-2211A006	
	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0247 - 1100000200-2201E410K05474A1-375022-2211A006	
	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0247 - 1100000200-2201E410K05474A1-614142-2211A006	
	12,128,825.64	12,128,825.64	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0247 - 1100000200-2201E410K05474A1-614142-2212A013	
	676,784.82	676,784.82	0.00	0.00		
C-00060/0284	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE MUSAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
			1	940,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0284 - 1100000200-2201E410K05474A1-212012-2211A007	
	3,699.99	3,699.99	0.00	0.00		
C-00098/0353	TERMINACIÓN DE LA VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE AGUA PRIETA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	SERVICIO	PERSONAS	100.00	100.00
			1	169,192		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0353 - 1100000200-2201E410K05079A1-622212-2211A004	
	100,189.20	100,189.20	0.00	0.00		
C-00098/0382	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA MAESTRA PARA EL CONTROL DE AVENIDAS EN LA AVENIDA INSTITUTO TECNOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	HEROICA NOGALES	PROYECTO	PERSONAS	96.40	100.00
			1	165,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0382 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A004	
	10,868,593.68	10,868,593.68	0.00	0.00		
C-00098/0383	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
				2,944,840		
	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00	C-00098/0383 - 1100000200-2201E410K05474A1-614062-2211A013	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00098/0385	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN A CALLE COMPLETA DE LA VIALIDAD AQUILES SERDÁN, ENTRE BULEVAR GARCÍA MORALES (OBELISCO) Y CALLE 24, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PROYECTO	ALUMNOS	100.00	0.00
			1	100,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0385 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A010	
	1,996,857.51	1,996,857.51	0.00	0.00		
C-00098/0387	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y PAGO DE DERECHOS POR COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN NÁCORI CHICO - MESA DE TRES RÍOS, EN EL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	PROYECTO	PERSONAS	50.00	100.00
			1	700		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0387 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A006	
	1,391.53	1,391.53	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0387 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2212A013	
	555,223.74	555,223.74	0.00	0.00		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SE - URBANIZACIÓN							
C-00098/0388	ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL PUENTE EL NOVILLO, EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA	SOYOPA	SOYOPA	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	10,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0388 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A008		
	207,547.99	207,547.99	0.00	0.00			
C-00098/0390	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, ENTRE TEPIC Y CIRCUNVALACIÓN HÉROES, EN LA CIUDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	160,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0390 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A003		
	1,618,449.68	1,618,449.68	0.00	0.00			
C-00098/0391	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL BULEVAR LOMAS DEL SOL, ENTRE CARRETERA A SAN ANTONIO Y PERIFÉRICO ORIENTE, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	160,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0391 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A002		
	498,824.38	498,824.38	0.00	0.00			
C-00098/0392	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA, ENTRE AVENIDO KINO Y CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	130,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0392 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A001		
	660,016.16	660,016.16	0.00	0.00			
C-00098/0393	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA MONTERREY, ENTRE CONSTITUCIÓN Y NUEVO LEÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	PROYECTO	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	130,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0393 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A001		
	1,037,266.85	1,037,266.85	0.00	0.00			
C-00098/0394	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBREGÓN, ENTRE ALFONSO MARÍN Y CARRETERA FEDERAL (ALTAR - SANTA ANA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	10,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0394 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A003		
	855,551.96	855,551.96	0.00	0.00			
C-00098/0396	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL BULEVAR REFORMA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 25, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	40,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0396 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A010		
	380,873.66	380,873.66	0.00	0.00			
C-00098/0400	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE PÍPILA Y TOSALICARIT, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	10,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0400 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A012		
	742,600.76	742,600.76	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SE - URBANIZACIÓN							
C-00098/0401	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROFESORA RAFAELA RODRÍGUEZ ENTRE MENDOZA Y JESÚS GARCÍA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA						
	ETCHOJOA	ETCHOJOA		PROYECTO 1	PERSONAS 10,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0401 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A012		
	786,266.99	786,266.99	0.00	0.00			
C-00098/0403	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PARQUES DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME						
	EMPALME	EMPALME		SERVICIO 1.00	PERSONAS 40,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0403 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A010		
	178,270.06	178,270.06	0.00	0.00			
C-00098/0404	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN CUATRO PARQUES DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA						
	CABORCA	HEROICA CABORCA		SERVICIO 1.00	PERSONAS 50,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0404 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A002		
	176,117.27	176,117.27	0.00	0.00			
C-00098/0405	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PARQUES DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		SERVICIO 1.00	PERSONAS 65,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0405 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A004		
	178,610.74	178,610.74	0.00	0.00			
C-00098/0407	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON APOYO DE DRON, PARA OBTENCIÓN DE ORTOFOTO Y ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA		PROYECTO 1	PERSONAS 690	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0407 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A007		
	106,956.15	106,956.15	0.00	0.00			
C-00098/0408	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON APOYO DE DRON, PARA OBTENCIÓN DE ORTOFOTO Y ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL EN EL PARQUE LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PROYECTO 1	PERSONAS 940,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0408 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A007		
	62,607.61	62,607.61	0.00	0.00			
C-00098/0410	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD Y ANDADOR PEATONAL EN PLAYA PÚBLICA HUATABAMPITO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO						
	HUÁSBABAS	HUÁSBABAS		PROYECTO 1	ALUMNOS 80,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0410 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A012		
	848,126.58	848,126.58	0.00	0.00			
C-00098/0411	ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA E IDENTIDAD COMUNITARIA PARA LA LOCALIDAD DE BAVISPE, EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE						
	BAVISPE	BAVISPE		PROYECTO 1	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0411 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A006		
	444,792.22	444,792.22	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SE - URBANIZACIÓN							
C-00098/0412	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN Y MODERNIZACIÓN COMO CALLE COMPLETA, DE LA AVENIDA 12 ENTRE ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL Y AVENIDA 53, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	90,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,553,836.00	1,553,836.00	0.00	0.00	C-00098/0412 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A004		
C-00098/0413	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE OBREGÓN Y CARRETERA FEDERAL 15, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA						
	SANTA ANA	SANTA ANA		PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	10,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	523,013.21	523,013.21	0.00	0.00	C-00098/0413 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A003		
C-00098/0414	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE PRIMERA, ENTRE "L" Y DURANGO, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA						
	CABORCA	HEROICA CABORCA		PROYECTO	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	50,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	929,875.32	929,875.32	0.00	0.00	C-00098/0414 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A002		
C-00098/0415	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DEL BULEVAR SÁNCHEZ TABOADA, ENTRE AVENIDA 3 Y ENTRONQUE CON PLAZA KENNEDY, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	100,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,062,025.42	1,062,025.42	0.00	0.00	C-00098/0415 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A010		
C-00098/0417	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN A CALLE COMPLETA Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 6 DE ABRIL, ENTRE PUEBLO VIEJO Y ALVARO OBREGÓN; ALVARO OBREGÓN ENTRE AVENIDA II DE ABRIL Y DOMINGO QUIROZ Y MORA, Y, DOMINGO QUIROZ Y MORA ENTRE ALVARO OBREGÓN Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA						
	CABORCA	HEROICA CABORCA		PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	50,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,352,006.92	1,352,006.92	0.00	0.00	C-00098/0417 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A002		
C-00098/0418	DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA.						
	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PROYECTO	ALUMNOS	100.00	100.00
				1	39,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	636,493.63	636,493.63	0.00	0.00	C-00098/0418 - 1100000200-2201E410K05079A1-612072-2211A004		
C-00098/0419	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL, DELEGACIÓN NOGALES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES						
	NOGALES	HEROICA NOGALES		PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	265,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	149,925.59	149,925.59	0.00	0.00	C-00098/0419 - 1100000200-2201E410K05079A1-622072-2211A003		
C-00098/0420	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL, DELEGACIÓN GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	150,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	160,658.43	160,658.43	0.00	0.00	C-00098/0420 - 1100000200-2201E410K05079A1-622072-2211A010		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SE - URBANIZACIÓN

C-00098/0421	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL, DELEGACIÓN CIUDAD OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PROYECTO 1	PERSONAS 18,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	218,868.10	218,868.10	0.00	0.00	C-00098/0421 - 1100000200-2201E410K05079A1-622072-2211A011		
C-00098/0422	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL, DELEGACIÓN HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	PERSONAS 502,530	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	369,783.33	369,783.33	0.00	0.00	C-00098/0422 - 1100000200-2201E410K05079A1-622072-2211A007		
C-00098/0424	LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO PARA OBTENCIÓN DE ORTOFOTO, EN LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE DE LOS SERIS, MUNICIPIO DE PITIQUITO	PITIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	PROYECTO 1	PERSONAS 78,600	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	135,149.30	135,149.30	0.00	0.00	C-00098/0424 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A002		
C-00098/0425	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DEL SECTOR CÍVICO EN LA COLONIA CENTENARIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	PERSONAS 940,000	96.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	701,508.29	701,508.29	0.00	0.00	C-00098/0425 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	572,465.10	572,465.10	0.00	0.00	C-00098/0425 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2212A013		
C-00098/0427	ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DE CENTROS TRADICIONALES (PLAN ARCT), EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS	PROYECTO 1	PERSONAS 1,094,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	645,332.03	645,332.03	0.00	0.00	C-00098/0427 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A013		
C-00098/0429	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CASA DE HACIENDA Y REGENERACIÓN URBANA DE CALLES ALEDAÑAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	ALUMNOS 750,000	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,006,723.29	1,006,723.29	0.00	0.00	C-00098/0429 - 1100000200-2201E410K05079A1-622072-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	132,828.19	132,828.19	0.00	0.00	C-00098/0429 - 1100000200-2201E410K05079A1-622072-2212A013		
C-00098/0430	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN A CALLE COMPLETA Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y TOSALICARIT; Y, TOSALICARIT ENTRE BENITO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA	PROYECTO 1	PERSONAS 10,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,398,733.53	1,398,733.53	0.00	0.00	C-00098/0430 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A012		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SE - URBANIZACIÓN							
C-00098/0431	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA TRANSFORMACIÓN Y RENOVACIÓN DE IMAGEN URBANA DE MIRADOR ESCÉNICO "LA CRUZ DEL DÍABLO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÁSBABAS						
		HUÁSBABAS	HUÁSBABAS	PROYECTO 1	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	354,814.79	354,814.79	0.00	0.00	C-00098/0431 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A006		
C-00098/0432	EVALUACIÓN COSTO - BENEFICIO PARA PROYECTOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y UN RELLENO SANITARIO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO						
		VARIOS	VARIAS	PROYECTO 9	PERSONAS 183,500	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	415,311.36	415,311.36	0.00	0.00	C-00098/0432 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0432 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2212A013		
	523,551.97	523,551.97	0.00	0.00			
C-00098/0433	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INGENIERÍAS A DETALLE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 13.2 KV CONECTADA A MEDÍA TENSIÓN, EN EL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
		HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	PERSONAS 10,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	108,333.77	108,333.77	0.00	0.00	C-00098/0433 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A007		
C-00098/0434	ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL REPRESO LAS GRANJAS - CHIMENEAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES						
		HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	PROYECTO 1	PERSONAS 235,616	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,444,574.16	1,444,574.16	0.00	0.00	C-00098/0434 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A003		
C-00098/0438	LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO PARA OBTENCIÓN DE ORTOFOTO, EN EL PARQUE LINEAL LA VICTORIA - LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
		HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 940,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	129,082.97	129,082.97	0.00	0.00	C-00098/0438 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0438 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2212A013		
	20,410.85	20,410.85	0.00	0.00			
C-00098/0439	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DELEGACIÓN NAVOJOA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA						
		NAVOJOA	NAVOJOA	PROYECTO 1	PERSONAS 46,800	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	144,998.75	144,998.75	0.00	0.00	C-00098/0439 - 1100000200-2201E410K05079A1-622072-2211A012		
C-00098/0440	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DELEGACIÓN PUERTO PEÑASCO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO						
		PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PROYECTO 1	PERSONAS 32,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	185,047.54	185,047.54	0.00	0.00	C-00098/0440 - 1100000200-2201E410K05079A1-622072-2211A001		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SE - URBANIZACIÓN							
C-00098/0441	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL LA VICTORIA - LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PROYECTO 1	ALUMNOS 940,000	83.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0441 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A007		
	951,380.81	951,380.81	0.00	0.00			
C-00098/0444	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA E IDENTIDAD COMUNITARIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI						
	BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI		PROYECTO 1	PERSONAS 1,600	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0444 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A006		
	554,672.65	554,672.65	0.00	0.00			
C-00098/0445	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA E IDENTIDAD COMUNITARIA PARA LA LOCALIDAD DE BACERAC, MUNICIPIO DE BACERAC						
	BACERAC	BACERAC		PROYECTO 1	PERSONAS 1,600	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0445 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A006		
	597,712.20	597,712.20	0.00	0.00			
C-00098/0446	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA E IDENTIDAD COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUACHINERA						
	HUACHINERA	HUACHINERA		PROYECTO 1	PERSONAS 1,200	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0446 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A006		
	545,919.11	545,919.11	0.00	0.00			
C-00098/0447	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CALLE AL AEROPUERTO DE GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PROYECTO 1	PERSONAS 25,000	78.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0447 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A010		
	806,760.91	806,760.91	0.00	0.00			
C-00098/0448	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS MOJAVES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES						
	NOGALES	HEROICA NOGALES		PROYECTO 1	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0448 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A003		
	175,438.73	175,438.73	0.00	0.00			
C-00098/0449	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN A CALLE COMPLETA DEL BULEVAR GARCÍA MORALES, ENTRE BULEVAR ANTONIO QUIROGA Y AEROPUERTO GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PROYECTO 1	PERSONAS 540,000	83.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0449 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A007		
	486,467.14	486,467.14	0.00	0.00			
C-00098/0450	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE CABEZA (RED ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y PAVIMENTACIÓN) EN LA VIALIDAD DE ACCESO AL TERRENO DÓNDE SE CONSTRUIRÁ EL SERVICIO MÉDICO FORENSE EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PROYECTO 1	PERSONAS 157,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0450 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A003		
	696,475.50	696,475.50	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SE - URBANIZACIÓN

C-00098/0451	ADECUACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	PERSONAS 500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	367,731.66	367,731.66	0.00	0.00	C-00098/0451 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A007		
C-00098/0452	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE OVIDIO PEREIRA, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO COHUIRIMPO, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	SAN IGNACIO	PROYECTO 1	PERSONAS 3,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	598,458.19	598,458.19	0.00	0.00	C-00098/0452 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A012		
C-00098/0453	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE JUAN DIEGO ENTRE BULEVAR QUINTERO ARCE Y TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1	PERSONAS 500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	277,370.38	277,370.38	0.00	0.00	C-00098/0453 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A007		
C-00098/0456	ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA EL REDISEÑO DE CALLES, CRUCE PEATONAL SEGURO Y PLAZOLETA, ENTRE UNIVERSIDAD DE SONORA Y HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ESTUDIO 1	PERSONAS 25,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	218,581.26	218,581.26	0.00	0.00	C-00098/0456 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A007		
C-00098/0458	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE VEHICULAR SOBRE CANAL DE RIEGO EN EL CRUCE DE LA CALLE PROFESORA RAFAELA RODRIGUEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA	ESTUDIO 1	PERSONAS 10,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	416,595.61	416,595.61	0.00	0.00	C-00098/0458 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A012		
C-00098/0459	ESTUDIO HIDROLÓGICO, TOPOGRÁFICO, HIDRÁULICA Y DISEÑO DE ENCAUSAMIENTO DEL ARROYO CALICHE, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PROYECTO 1	PERSONAS 157,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	410,570.78	410,570.78	0.00	0.00	C-00098/0459 - 1100000200-2201E410K05079A1-614062-2211A010		
C-00098/0437	PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO CON EL PROGRAMA SECTORIAL VINCULADO AL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA VARIOS	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 2,944,840	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	149,971.76	149,971.76	0.00	0.00	C-00098/0437 - 1100000300-2201E410K05519A1-614062-2211A013		
C-00055/1695	CAMBIO DE CUBIERTA EN DORMITORIO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE ESTACIÓN DE BOMBEROS, UBICADA EN CALLE ING. OLEGARIO CARRILLO ESQUINA CALLE SIN NOMBRE ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA 1	ALUMNOS 15,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	524,475.57	524,475.57	0.00	0.00	C-00055/1695 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A007		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1695 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A007		
	26,223.78	26,223.78	0.00	0.00			
C-00055/1713	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE ANTIGUA A SUBIDA MESA BONITA ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SIN NOMBRE						
	FRONTERAS	ESQUEDA		METRO CUADRADO	PERSONAS	80.00	100.00
				535.60	2,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1713 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A004		
	940,084.33	940,084.33	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1713 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A004		
	47,004.22	47,004.22	0.00	0.00			
C-00055/1714	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN 4.25 X 7.50 METROS Y BARRA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD RURAL GRANADOS, UBICADO EN CALLE LUIS CIUDADANA BARCELÓ Y CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA						
	GRANADOS	GRANADOS		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	1,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1714 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	720,965.68	720,965.68	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1714 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A006		
	36,048.28	36,048.28	0.00	0.00			
C-00055/1715	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, UBICADO EN CARRETERA A GUAYMAS						
	KM 3.5	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	30.00	100.00
				1	500,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1715 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A007		
	2,624,683.01	2,624,683.01	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1715 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A007		
	131,234.15	131,234.15	0.00	0.00			
C-00055/1723	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA DE ACCESO A BÁCUM, DESDE EL ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL NO. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE BÁCUM MUNICIPIO DE BÁCUM						
	BÁCUM	BÁCUM		LÁMPARAS	PERSONAS	5.00	100.00
				716	4,236		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1723 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A010		
	8,711,159.18	8,711,159.18	0.00	0.00			
	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1	Obras
	75,001,359.21	75,001,359.21	0.00	0.00		66	

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00052/0581	CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR CENTRO SUR, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
				9381	2,202		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0581 - 1100000200-2201E410K05474A1-614252-2211A011		
	997.50	997.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0581 - 1100000200-2201E410K05474A1-614252-2212A013		
	398,005.50	398,005.50	0.00	0.00			
C-00052/0765	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE AMÉRICA ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y FRANCISCO I. MADERO						
	TEPACHE	TEPACHE		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
				3169.53	1,500		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0765 - 1100000200-2201E410K05474A1-614222-2012A906		
	1,120,446.19	1,120,446.19	0.00	0.00			
C-00052/0836	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA, ENTRE LAS AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE Y REVOLUCIÓN, DE LA COLONIA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME						
		EMPALME		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
				787	51,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0836 - 1100000200-2201E410K05474A1-614222-2211A010		
	938,767.25	938,767.25	0.00	0.00			
C-00055/1696	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ SUR ENTRE AVENIDA PUERTO PEÑASCO Y CALLEJÓN SIN NOMBRE						
		SAHUARIPA		METRO CUADRADO	ALUMNOS	100.00	100.00
				469.67	580		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1696 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A009		
	847,465.47	847,465.47	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1696 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A009		
	42,373.27	42,373.27	0.00	0.00			
C-00055/1697	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA PUERTA DEL SOL Y AVENIDA MIRADOR						
		BACERAC		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
				650.30	350		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1697 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	922,225.18	922,225.18	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1697 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A006		
	46,111.26	46,111.26	0.00	0.00			
C-00055/1716	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE AVENIDA ÁQUILES SERDÁN Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN						
		TEPACHE		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
				814.80	1,180		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1716 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	1,044,781.14	1,044,781.14	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1716 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A006		
	52,239.06	52,239.06	0.00	0.00			
C-00055/1717	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLES AYUNTAMIENTO Y JORGE PADILLA						
		HUÉPAC		METRO CUADRADO	ALUMNOS	75.00	100.00
				770	1,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1717 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A005		
	1,285,252.29	1,285,252.29	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1717 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A005		
	64,262.61	64,262.61	0.00	0.00			
C-00055/1718	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE LAGO MAGDA EN LA COLONIA ZONA NORTE						
		CAJEME		METRO CUADRADO	PERSONAS	10.00	100.00
			CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	1321.6	50,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1718 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A011		
	1,335,619.28	1,335,619.28	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1718 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A011		
	66,780.96	66,780.96	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Fin. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	8,165,326.96	8,165,326.96	0.00	0.00		8	

SG - ELECTRIFICACIÓN

C-00066/0016	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL PARQUE DE INNOVACIÓN Y ALTA TECNOLOGÍA (PIAT) (OBRA DE CABEZA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 250,000	80.20	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,799,422.83	1,799,422.83	0.00	0.00		
					C-00066/0016 - 1100000200-2201E410K05474A1-614102-2211A007		
C-00066/0018	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO A LA COMISARÍA DE MESA DE TRES RÍOS	NÁCORI CHICO	VARIAS		PERSONAS 1,550	0.00	100.00
		35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00066/0018 - 1100000200-2201E410K05474A1-614112-2211A006		
C-00066/0020	ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD MESA DE TRES RÍOS, EN EL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	MESA TRES RÍOS, LA	OBRA 1	PERSONAS 600	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		31,071,838.28	31,071,838.28	0.00	0.00		
					C-00066/0020 - 1100000200-2201E410K05474A1-613112-2211A006		
		35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00		
		32,871,261.11	32,871,261.11	0.00	0.00		
				Total Modalidad		1	Obras
						2	

SI - VIALIDADES URBANAS

C-00052/0587	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15,111 M2 Y CANAL PLUVIAL EMBOVEDADO DE LA VIALIDAD BLVD. JUAN NAVARRETE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 15111	PERSONAS 52,240	100.00	100.00
		5,508,309.14	5,508,309.14	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00052/0587 - 1100000200-2201E410K05474A1-614202-2225IY07		
C-00052/0758	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 18,092 M2 DEL BLVD. FRANCISCO SERNA ENTRE BLVD. CARLOS QUINTERO ARCE Y BLVD. ANTONIO QUIROGA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 29151	PERSONAS 89,060	66.00	0.00
		19,375,294.51	19,375,294.51	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00052/0758 - 1100000200-2201E410K05474A1-614202-2225IY07		
C-00052/0759	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN — CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 6,994 M2, EN LA VIALIDAD JESÚS GARCÍA CORONA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO CUADRADO 6994	PERSONAS 7,662	58.71	0.00
		1,615,843.35	1,615,843.35	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00052/0759 - 1100000200-2201E410K05474A1-614202-2225IY03		
C-00052/0767	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE 9 Y 12	SANTA ANA	SANTA ANA	METRO CUADRADO 5809.60	PERSONAS 5,000	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		514,797.03	514,797.03	0.00	0.00		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estat	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estat	Federal	Otros			

SI - VIALIDADES URBANAS

C-00052/0768	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE 17 Y 18, CALLE PUEBLA "B" ENTRE CALLE 17 Y 18, Y CALLE 18 ENTRE CALLE PUEBLA Y PUEBLA "B" (CIRCUITO DEL PARQUE)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO CUADRADO 4390.40	PERSONAS 6,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0768 - 1100000200-2201E410K05474A1-614202-2012A901		
	178,959.57	178,959.57	0.00	0.00			
C-00052/0785	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LA CALLE TEPIC ENTRE CALLE PROFESOR ENRIQUE OLIVER Y MANUEL ORTIZ PAREDES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 2520	PERSONAS 736	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0785 - 1100000200-2201E410K05474A1-614222-2012A907		
	287,987.74	287,987.74	0.00	0.00			
C-00052/0791	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SONORA ENTRE VILLA HERMOSA Y ARROYO BAJA CALIFORNIA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO CUADRADO 6075	PERSONAS 23,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0791 - 1100000200-2201E410K05474A1-614222-2012A903		
	1,091,682.74	1,091,682.74	0.00	0.00			
C-00052/0835	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DEL BLVD. GARCÍA MORALES ENTRE BLVD. AGUSTÍN GÓMEZ DEL CAMPO (0+000) Y BLVD. GARCÍA MORALES (3+000), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 66600.00	PERSONAS 15,366	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0835 - 1100000200-2201E410K05474A1-614202-2225HY07		
	21,787,659.93	21,787,659.93	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0835 - 1100000200-2201E410K05474A1-614242-2225HY07		
	388,020.00	388,020.00	0.00	0.00			
C-00052/0839	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO ASFÁLTICO DE 3.00 CEBTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES DEL SECTOR PONIENTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	METRO CUADRADO 28509.00	PERSONAS 90,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0839 - 1100000200-2201E410K05474A1-614202-2012A904		
	6,279,925.26	6,279,925.26	0.00	0.00			
C-00052/0840	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR NORTE, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME.	CAJEME	VARIAS	METRO CUADRADO 70135.00	PERSONAS 50,000	33.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0840 - 1100000200-2201E410K05474A1-614202-2212A011		
	6,983,959.30	6,983,959.30	0.00	0.00			
C-00052/0841	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR SUR, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	METRO CUADRADO 65241	PERSONAS 50,000	55.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0841 - 1100000200-2201E410K05474A1-614202-2212A011		
	6,256,218.43	6,256,218.43	0.00	0.00			
C-00052/0842	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME.	CAJEME	VARIAS	METRO CUADRADO 58331.00	PERSONAS 50,000	70.00	100.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0842 - 1100000200-2201E410K05474A1-614202-2212A011		
	13,580,700.58	13,580,700.58	0.00	0.00			
C-00052/0843	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR CENTRO SUR, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONAS	35.00	100.00	
			56852.00	50,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0843 - 1100000200-2201E410K05474A1-614202-2212A011		
	5,408,153.73	5,408,153.73	0.00	0.00			
C-00052/0844	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR CENTRO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONAS	48.00	100.00	
			60064.00	50,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0844 - 1100000200-2201E410K05474A1-614202-2212A011		
	8,514,984.81	8,514,984.81	0.00	0.00			
C-00052/0847	CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	SERVICIO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	50,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0847 - 1100000200-2201E410K05474A1-614252-2211A011		
	1,047.50	1,047.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0847 - 1100000200-2201E410K05474A1-614252-2212A013		
	417,951.19	417,951.19	0.00	0.00			
C-00052/0848	CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR SUR, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	SERVICIO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	50,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0848 - 1100000200-2201E410K05474A1-614252-2211A011		
	1,064.30	1,064.30	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0848 - 1100000200-2201E410K05474A1-614252-2212A013		
	424,655.70	424,655.70	0.00	0.00			
C-00052/0849	CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR NORTE, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	SERVICIO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	50,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0849 - 1100000200-2201E410K05474A1-614252-2211A011		
	1,093.28	1,093.28	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0849 - 1100000200-2201E410K05474A1-614252-2212A013		
	436,212.38	436,212.38	0.00	0.00			
C-00052/0850	CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR CENTRO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	SERVICIO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	50,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0850 - 1100000200-2201E410K05474A1-614252-2211A011		
	1,080.78	1,080.78	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0850 - 1100000200-2201E410K05474A1-614252-2212A013		
	431,240.61	431,240.61	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
26,499,447.00	26,499,447.00	0.00	0.00	Total Modalidad	3	Obras	
72,987,394.86	72,987,394.86	0.00	0.00		15		
0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras	
0.00	0.00	0.00	0.00		0		

SN - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

C-00061/0037	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	100.00	
				784,342			
18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	C-00061/0037 - 1100000200-2201E410K05474A1-612102-2211A007			
0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00119/0087	OBRA COMPLEMENTARIA PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PLUVIALES, ELÉCTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO ENTRE OTROS, PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL DEL ESTADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	0.00
				1	120,000		
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0087 - 1100000200-2201E410K05474A1-612102-2012A907			
2,765,837.52	2,765,837.52	0.00	0.00				
C-00119/0090	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	120		
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0090 - 1100000200-2201E410K05474A1-612102-2012A907			
1,918,400.88	1,918,400.88	0.00	0.00				
C-00119/0103	VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: TERMINACIÓN DEL CENTRO JURISDICCIONAL DE VACUNAS DE SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	SERVICIO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	14,638		
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0103 - 1100000200-2201E410K05079A1-612102-2211A003			
145,338.07	145,338.07	0.00	0.00				
C-00119/0107	REVISIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO (INCREMENTO DE CAPACIDAD ELÉCTRICA), EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	500,000		
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0107 - 1100000200-2201E410K05079A1-612232-2211A007			
212,111.94	212,111.94	0.00	0.00				
C-00119/0109	SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA: FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SERVICIO	PERSONAS	60.00	100.00
				1	500,000		
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0109 - 1100000200-2201E410K05079A1-612232-2211A007			
728,535.05	728,535.05	0.00	0.00				
C-00119/0110	VERIFICACIÓN ELÉCTRICA DE LA OBRA: FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, SONORA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SERVICIO	PERSONAS	50.00	100.00
				1	500,000		
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0110 - 1100000200-2201E410K05079A1-612232-2211A007			
2,696,569.98	2,696,569.98	0.00	0.00				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SN - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

C-00119/0111	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SERVICIO 1	PERSONAS 500,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,538,601.67	3,538,601.67	0.00	0.00	C-00119/0111 - 1100000200-2201E410K05079A1-612232-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	914,615.90	914,615.90	0.00	0.00	C-00119/0111 - 1100000200-2201E410K05079A1-612232-2212A013		
C-00119/0112	OBRA CIVIL Y EXTERIOR PARA EL FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA", EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 500,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,289,859.23	6,289,859.23	0.00	0.00	C-00119/0112 - 1100000200-2201E410K05474A1-612102-2012A907		
	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00			
	19,209,870.24	19,209,870.24	0.00	0.00	Total Modalidad	1 8	Obras

SO - CENTROS DE SALUD

C-00119/0101	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL EN LA LOCALIDAD BAVISPE	BAVISPE	BAVISPE	OBRA 1	PERSONAS 350	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,083,632.10	1,083,632.10	0.00	0.00	C-00119/0101 - 1100000200-2201E410K05474A1-612102-2012A906		
C-00119/0102	CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE CENTRO DE SALUD RURAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS	CUMPAS	CUMPAS	OBRA 1	PERSONAS 3,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,523,983.04	2,523,983.04	0.00	0.00	C-00119/0102 - 1100000200-2201E410K05474A1-612102-2012A906		
C-00119/0108	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SALUD CON ESTABILIZACIÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME	OBRA 1	PERSONAS 18,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	945,423.43	945,423.43	0.00	0.00	C-00119/0108 - 1100000200-2201E410K05474A1-612102-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,553,038.57	4,553,038.57	0.00	0.00	Total Modalidad	0 3	Obras

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/1585	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	VARIAS		PERSONAS 91,929	0.00	100.00
	3,763,696.00	3,763,696.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1585 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A004		
C-00055/1586	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	VARIAS		PERSONAS 24,976	0.00	0.00
	3,685,772.00	3,685,772.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1586 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A012		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1587	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ALTAR				PERSONAS	0.00	0.00
	ALTAR	VARIAS			9,492		
	1,723,886.00	1,723,886.00	0.00	0.00	C-00055/1587 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1588	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ARIVECHI				PERSONAS	0.00	0.00
	ARIVECHI	VARIAS			1,177		
	992,005.00	992,005.00	0.00	0.00	C-00055/1588 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A009		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1589	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE				PERSONAS	0.00	0.00
	ARIZPE	VARIAS			2,788		
	1,247,898.00	1,247,898.00	0.00	0.00	C-00055/1589 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1590	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ÁTIL				PERSONAS	0.00	0.00
	ÁTIL	VARIAS			626		
	975,152.00	975,152.00	0.00	0.00	C-00055/1590 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1591	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI				PERSONAS	0.00	0.00
	BACADÉHUACHI	VARIAS			979		
	698,190.00	698,190.00	0.00	0.00	C-00055/1591 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1592	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BACANORA				PERSONAS	0.00	0.00
	BACANORA	VARIAS			759		
	907,757.00	907,757.00	0.00	0.00	C-00055/1592 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A009		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1593	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BACERAC				PERSONAS	0.00	0.00
	BACERAC	VARIAS			1,221		
	698,190.00	698,190.00	0.00	0.00	C-00055/1593 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1594	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BACOACHI				PERSONAS	0.00	0.00
	BACOACHI	VARIAS			1,475		
	949,881.00	949,881.00	0.00	0.00	C-00055/1594 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1595	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM				PERSONAS	0.00	0.00
	BÁCUM	VARIAS			23,151		
	1,876,584.00	1,876,584.00	0.00	0.00	C-00055/1595 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1596	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BANÁMICH		BANÁMICH		VARIAS	PERSONAS 1,825	0.00 0.00
	1,064,658.00	1,064,658.00	0.00	0.00	C-00055/1596 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1597	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BAVIÁCORA		BAVIÁCORA		VARIAS	PERSONAS 3,191	0.00 0.00
	1,337,403.00	1,337,403.00	0.00	0.00	C-00055/1597 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1598	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE		BAVISPE		VARIAS	PERSONAS 1,169	0.00 0.00
	665,539.00	665,539.00	0.00	0.00	C-00055/1598 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1599	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ		BENITO JUÁREZ		VARIAS	PERSONAS 21,692	0.00 0.00
	1,695,452.00	1,695,452.00	0.00	0.00	C-00055/1599 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1600	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL		BENJAMÍN HILL		VARIAS	PERSONAS 4,988	0.00 0.00
	1,103,619.00	1,103,619.00	0.00	0.00	C-00055/1600 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1601	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA		CABORCA		VARIAS	PERSONAS 89,122	0.00 0.00
	4,139,651.00	4,139,651.00	0.00	0.00	C-00055/1601 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1602	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME		CAJEME		VARIAS	PERSONAS 436,484	0.00 0.00
	7,053,512.00	7,053,512.00	0.00	0.00	C-00055/1602 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1603	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CANANEA		CANANEA		VARIAS	PERSONAS 39,451	0.00 0.00
	3,321,399.00	3,321,399.00	0.00	0.00	C-00055/1603 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1604	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CARBÓ		CARBÓ		VARIAS	PERSONAS 4,946	0.00 0.00
	1,219,464.00	1,219,464.00	0.00	0.00	C-00055/1604 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1605	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE				PERSONAS	0.00	0.00
					863		
	739,260.00	739,260.00	0.00	0.00	C-00055/1605 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1606	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS				PERSONAS	0.00	0.00
					5,829		
	1,185,759.00	1,185,759.00	0.00	0.00	C-00055/1606 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1607	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS				PERSONAS	0.00	0.00
					753		
	760,315.00	760,315.00	0.00	0.00	C-00055/1607 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1608	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME				PERSONAS	0.00	0.00
					51,431		
	4,194,411.00	4,194,411.00	0.00	0.00	C-00055/1608 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1609	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA				PERSONAS	0.00	0.00
					61,309		
	4,191,248.00	4,191,248.00	0.00	0.00	C-00055/1609 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1610	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS				PERSONAS	0.00	0.00
					9,041		
	885,633.00	885,633.00	0.00	0.00	C-00055/1610 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1611	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES				PERSONAS	0.00	0.00
					13,627		
	3,202,406.00	3,202,406.00	0.00	0.00	C-00055/1611 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1612	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE GRANADOS				PERSONAS	0.00	0.00
					1,009		
	791,912.00	791,912.00	0.00	0.00	C-00055/1612 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1613	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS				PERSONAS	0.00	0.00
					156,863		
	5,681,350.00	5,681,350.00	0.00	0.00	C-00055/1613 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1614	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00
	HERMOSILLO				936,263		
	10,720,324.00	10,720,324.00	0.00	0.00	C-00055/1614 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1615	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA				PERSONAS	0.00	0.00
	HUACHINERA				1,186		
	698,190.00	698,190.00	0.00	0.00	C-00055/1615 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1616	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE HUÁSBAS				PERSONAS	0.00	0.00
	HUÁSBAS				888		
	823,508.00	823,508.00	0.00	0.00	C-00055/1616 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1617	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO				PERSONAS	0.00	0.00
	HUATABAMPO				77,682		
	4,550,351.00	4,550,351.00	0.00	0.00	C-00055/1617 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1618	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE HUÉPAC				PERSONAS	0.00	0.00
	HUÉPAC				943		
	1,006,735.00	1,006,735.00	0.00	0.00	C-00055/1618 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1619	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ÍMURIS				PERSONAS	0.00	0.00
	ÍMURIS				12,536		
	1,542,753.00	1,542,753.00	0.00	0.00	C-00055/1619 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1620	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE LA COLORADA				PERSONAS	0.00	0.00
	COLORADA, LA				1,848		
	766,640.00	766,640.00	0.00	0.00	C-00055/1620 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1621	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO				PERSONAS	0.00	0.00
	MAGDALENA				33,049		
	3,260,328.00	3,260,328.00	0.00	0.00	C-00055/1621 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1622	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN				PERSONAS	0.00	0.00
	MAZATÁN				1,101		
	1,064,658.00	1,064,658.00	0.00	0.00	C-00055/1622 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1623	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		MOCTEZUMA		VARIAS	PERSONAS 5,173	0.00 0.00
	981,463.00	981,463.00	0.00	0.00	C-00055/1623 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1624	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE NACO		NACO		VARIAS	PERSONAS 5,774	0.00 0.00
	885,633.00	885,633.00	0.00	0.00	C-00055/1624 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1625	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO		NÁCORI CHICO		VARIAS	PERSONAS 1,531	0.00 0.00
	886,688.00	886,688.00	0.00	0.00	C-00055/1625 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1626	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCÍA		NACUZARI DE GARCÍA		VARIAS	PERSONAS 14,369	0.00 0.00
	1,753,374.00	1,753,374.00	0.00	0.00	C-00055/1626 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1627	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA		NAVOJOA		VARIAS	PERSONAS 164,387	0.00 0.00
	5,546,558.00	5,546,558.00	0.00	0.00	C-00055/1627 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1628	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE NOGALES		NOGALES		VARIAS	PERSONAS 264,782	0.00 0.00
	5,225,363.00	5,225,363.00	0.00	0.00	C-00055/1628 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1629	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ÓNAVAS		ÓNAVAS		VARIAS	PERSONAS 365	0.00 0.00
	636,065.00	636,065.00	0.00	0.00	C-00055/1629 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1630	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE OPODEPE		OPODEPE		VARIAS	PERSONAS 2,438	0.00 0.00
	678,175.00	678,175.00	0.00	0.00	C-00055/1630 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1631	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA		OQUITOA		VARIAS	PERSONAS 496	0.00 0.00
	947,772.00	947,772.00	0.00	0.00	C-00055/1631 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1632	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE PITIQUITO				PERSONAS	0.00	0.00
	PITIQUITO				9,122		
	1,439,558.00	1,439,558.00	0.00	0.00	C-00055/1632 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1633	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO				PERSONAS	0.00	0.00
	PUERTO PEÑASCO				62,689		
	3,699,462.00	3,699,462.00	0.00	0.00	C-00055/1633 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1634	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO				PERSONAS	0.00	0.00
	QUIRIEGO				3,090		
	1,132,053.00	1,132,053.00	0.00	0.00	C-00055/1634 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1635	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN				PERSONAS	0.00	0.00
	RAYÓN				1,496		
	975,152.00	975,152.00	0.00	0.00	C-00055/1635 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1636	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO				PERSONAS	0.00	0.00
	ROSARIO				4,830		
	1,426,922.00	1,426,922.00	0.00	0.00	C-00055/1636 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1637	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA				PERSONAS	0.00	0.00
	SAHUARIPA				5,257		
	1,279,495.00	1,279,495.00	0.00	0.00	C-00055/1637 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A009		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1638	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN FELIPE DE JESÚS				369		
	949,881.00	949,881.00	0.00	0.00	C-00055/1638 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1639	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO				14,279		
	2,064,028.00	2,064,028.00	0.00	0.00	C-00055/1639 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1640	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN JAVIER				537		
	636,065.00	636,065.00	0.00	0.00	C-00055/1640 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1641	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN LUIS RÍO COLORADO				199,021		
	5,309,612.00	5,309,612.00	0.00	0.00	C-00055/1641 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1642	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS				10,729		
	1,034,115.00	1,034,115.00	0.00	0.00	C-00055/1642 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1643	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN PEDRO DE LA CUEVA				1,458		
	940,393.00	940,393.00	0.00	0.00	C-00055/1643 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1644	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA				PERSONAS	0.00	0.00
	SANTA ANA				16,203		
	1,614,366.00	1,614,366.00	0.00	0.00	C-00055/1644 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1645	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ				PERSONAS	0.00	0.00
	SANTA CRUZ				1,835		
	645,538.00	645,538.00	0.00	0.00	C-00055/1645 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1646	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SÁRIC				PERSONAS	0.00	0.00
	SÁRIC				2,058		
	975,152.00	975,152.00	0.00	0.00	C-00055/1646 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1647	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA				PERSONAS	0.00	0.00
	SOYOPA				1,368		
	1,115,215.00	1,115,215.00	0.00	0.00	C-00055/1647 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1648	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE				PERSONAS	0.00	0.00
	SUAQUI GRANDE				1,114		
	710,826.00	710,826.00	0.00	0.00	C-00055/1648 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1649	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE TEPACHE				PERSONAS	0.00	0.00
	TEPACHE				1,178		
	761,369.00	761,369.00	0.00	0.00	C-00055/1649 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1650	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE TRINCHERAS				PERSONAS	0.00	0.00
	TRINCHERAS				1,381		
	765,586.00	765,586.00	0.00	0.00	C-00055/1650 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1651	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE TUBUTAMA				PERSONAS	0.00	0.00
	TUBUTAMA				1,473		
	946,718.00	946,718.00	0.00	0.00	C-00055/1651 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1652	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE URES				PERSONAS	0.00	0.00
	URES				8,548		
	1,554,335.00	1,554,335.00	0.00	0.00	C-00055/1652 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1653	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO				PERSONAS	0.00	0.00
	VILLA HIDALGO				1,429		
	801,385.00	801,385.00	0.00	0.00	C-00055/1653 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1654	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA				PERSONAS	0.00	0.00
	VILLA PESQUEIRA				1,043		
	889,850.00	889,850.00	0.00	0.00	C-00055/1654 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A008		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1655	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA				PERSONAS	0.00	0.00
	YÉCORA				4,793		
	1,369,020.00	1,369,020.00	0.00	0.00	C-00055/1655 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A009		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1656	PROGRAMA GESTIÓN SOCIAL EMERGENTE				PERSONAS	0.00	0.00
	VARIOS				10,000		
	53,100,000.00	53,100,000.00	0.00	0.00	C-00055/1656 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1657	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI				PERSONAS	0.00	0.00
	ACONCHI				2,563		
	1,137,324.00	1,137,324.00	0.00	0.00	C-00055/1657 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/1684	COMPLEMENTO DE REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD				PERSONAS	0.00	0.00
	HUÁSBABAS				865		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1684 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	86,040.22	86,040.22	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1685	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN AVENIDA "B" NORTE ENTRE BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ Y CALLE NORTE CERO, Y PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA "B" NORTE, PARA ACCESO A ESCALINATA				OBRA 1	PERSONAS 600	100.00 100.00
	BAVISPE	BAVISPE					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1685 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A006		
	870,084.08	870,084.08	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1685 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A006		
	43,504.20	43,504.20	0.00	0.00			
C-00055/1698	TERCER ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ESTUDIANTE, UBICADA EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GARMENDÍA EN LA COLONIA CENTRO				OBRA 1	ALUMNOS 800	48.00 100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1698 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A007		
	5,652,734.21	5,652,734.21	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1698 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A007		
	282,636.71	282,636.71	0.00	0.00			
C-00055/1699	REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA CATEDRAL METROPOLITANA DE HERMOSILLO, UBICADA EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE AVENIDA DR. PALIZA Y BOULEVARD MIGUEL HIDALGO FRENTE A PLAZA ZARAGOZA				OBRA 1	ALUMNOS 560,000	10.00 100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1699 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A007		
	7,176,332.77	7,176,332.77	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1699 - 1100001700-2202E102K01445A1-411111-2211A007		
	358,816.64	358,816.64	0.00	0.00			
C-00055/1700	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA					PERSONAS 160,535	0.00 100.00
	VARIOS	VARIAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/1700 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A013		
	130,154,712.63	130,154,712.63	0.00	0.00			
	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	73	Obras
	144,624,861.46	144,624,861.46	0.00	0.00		5	

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00131/0013	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA				METRO LINEAL 1953	ALUMNOS 1,500	100.00 100.00
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00131/0013 - 1100000200-2201E410K05474A1-212012-2211A004		
	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00131/0013 - 1100000200-2201E410K05474A1-261012-2211A004		
	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00131/0013 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A004		
	40,849.40	40,849.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00131/0013 - 1100000200-2201E410K05474A1-613032-2211A004		
	13,897.96	13,897.96	0.00	0.00			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00131/0013 - 1100000200-2201E410K05474A1-613032-2212A013		
3,276,226.56	3,276,226.56		0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
3,395,973.92	3,395,973.92		0.00	0.00		1	

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00055/1584	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE AGUAS NEGRAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO VERTICALES, DESAZOLVE DE CÁRCAMOS EN CÁRCAMO DE BOMBEO EN AVENIDA 4, CÁRCAMO DE BOMBEO EN CALLE 31 Y CÁRCAMO DE BOMBEO UNIDAD DEPORTIVA, REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES EN CÁRCAMO MIRAMAR, CÁRCAMO LOS PINOS Y CÁRCAMO MAESTRO Y DESAZOLVE Y REPOSICIÓN DE COLECTORES LINEALES DE DRENAJE Y COLECTORES DE CALLE SERDÁN, GUAYMAS NORTE Y CALLE 10, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	127,751			
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00055/1584 - 1100001700-2202E102K01445A1-411061-2211A010		
213,783.88	213,783.88	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00		Total Modalidad	0	Obras
213,783.88	213,783.88	0.00	0.00			1	

UB - CAMINOS RURALES

C-00054/0110	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO						
	VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00	
				1,987			
60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00		C-00054/0110 - 1100000200-2201E410K05474A1-615012-2211A013		
0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0281	ESTABILIZACIÓN DE 3 KILÓMETROS EN CAMINO DE ACCESO A LAS COMUNIDADES GUARIJÍAS "AGUAS EL CHINO" Y "MESA COLORADA", EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS						
	ÁLAMOS	VARIAS	OBRA	PERSONAS	100.00	0.00	
			1	1,058			
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00060/0281 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A012		
55,786.66	55,786.66	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00060/0281 - 1100000200-2201E410K05474A1-261012-2211A012		
90,000.00	90,000.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00060/0281 - 1100000200-2201E410K05474A1-355012-2211A012		
28,669.40	28,669.40	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00060/0281 - 1100000200-2201E410K05474A1-615032-2211A012		
3,613,060.82	3,613,060.82	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00060/0281 - 1100000200-2201E410K05474A1-615032-2212A013		
1,911,040.13	1,911,040.13	0.00	0.00				
C-00060/0282	ESTABILIZACIÓN DE 2 KILÓMETROS EN CAMINO DE ACCESO A LAS COMUNIDADES GUARIJÍAS "LOS ESTRADO" Y "GUAJARAY", EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS						
	ÁLAMOS	VARIAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	1,058			
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00060/0282 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A012		
111,761.37	111,761.37	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00060/0282 - 1100000200-2201E410K05474A1-212012-2211A012		
4,350.00	4,350.00	0.00	0.00				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad						Av. Av.	
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario	Físico %	Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0282 - 1100000200-2201E410K05474A1-615032-2211A012		
	2,392,819.16	2,392,819.16	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0282 - 1100000200-2201E410K05474A1-615032-2212A013		
	1,212,795.97	1,212,795.97	0.00	0.00			
C-00180/0001	FORMACIÓN DE TERRACERIAS DE VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BACHOCO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO	BACHOCO		METRO CÚBICO	PERSONAS	100.00	100.00
	HUATABAMPO			5850	290		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00180/0001 - 1100000200-2201E410K05474A1-615082-2211A012		
	4,616.91	4,616.91	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00180/0001 - 1100000200-2201E410K05474A1-615082-2212A013		
	1,088,365.57	1,088,365.57	0.00	0.00			
	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1	Obras
	10,513,265.99	10,513,265.99	0.00	0.00		3	
UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS							
C-00054/0111	TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS Y DE CONCRETO EN EL PUENTE "EL NOVILLO", EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE SOYOPA	SOYOPA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	10,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0111 - 1100000200-2201E410K05474A1-121012-2211A008		
	24,835.86	24,835.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0111 - 1100000200-2201E410K05474A1-211012-2211A008		
	17,297.92	17,297.92	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0111 - 1100000200-2201E410K05474A1-615122-2211A008		
	1,379,650.98	1,379,650.98	0.00	0.00			
C-00098/0454	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL CAMINO DESEMBOQUE DE LOS SERIS - PUNTA CHUECA, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 63+000 APROXIMADAMENTE, EN EL MUNICIPIO DE PITIQUITO	VARIAS		PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	1,131		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0454 - 1100000200-2201E410K05079A1-615052-2225PW13		
	4,733,704.57	4,733,704.57	0.00	0.00			
C-00098/0455	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 140 METROS, SOBRE EL RÍO MAYO, EN LA COMUNIDAD MESA COLORADA, MUNICIPIO DE ÁLAMOS	MESA COLORADA		PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				1	356		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0455 - 1100000200-2201E410K05079A1-615052-2225PW12		
	2,179,020.66	2,179,020.66	0.00	0.00			
C-00074/0331	ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS PARA EL ESTADO DE SONORA	VARIAS			PERSONAS	0.00	100.00
					2,944,840		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0331 - 1100001600-3501E410K08444A1-411061-2211A013		
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00			
P-00001/0030	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RÍO COLORADO	VARIAS			PERSONAS	0.00	100.00
					197,641		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	3,096,962.00	3,096,962.00	0.00	0.00	P-00001/0030 - 1100001600-3501E410K08444A1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
P-00001/0031	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RESIDENCIA CABORCA	CABORCA	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
	3,864,404.00	3,864,404.00	0.00	0.00	91,259		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00001/0031 - 1100001600-3501E410K08444A1-411061-2211A002		
P-00001/0032	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RESIDENCIA MAGDALENA	MAGDALENA	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
	4,890,528.00	4,890,528.00	0.00	0.00	33,358		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00001/0032 - 1100001600-3501E410K08444A1-411061-2211A003		
P-00001/0033	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RESIDENCIA MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
	4,375,924.00	4,375,924.00	0.00	0.00	5,073		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00001/0033 - 1100001600-3501E410K08444A1-411061-2211A006		
P-00001/0034	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RESIDENCIA HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
	6,782,184.00	6,782,184.00	0.00	0.00	870,096		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00001/0034 - 1100001600-3501E410K08444A1-411061-2211A007		
P-00001/0035	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RESIDENCIA MAZATÁN	MAZATÁN	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
	2,016,376.00	2,016,376.00	0.00	0.00	1,376		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00001/0035 - 1100001600-3501E410K08444A1-411061-2211A008		
P-00001/0036	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RESIDENCIA OBREGÓN	CAJEME	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
	10,960,869.00	10,960,869.00	0.00	0.00	447,677		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00001/0036 - 1100001600-3501E410K08444A1-411061-2211A011		
P-00001/0037	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RESIDENCIA NAVOJOA	NAVOJOA	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
	4,012,753.00	4,012,753.00	0.00	0.00	171,922		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00001/0037 - 1100001600-3501E410K08444A1-411061-2211A012		
P-00001/0038	CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,834		
	37,470,000.00	37,470,000.00	0.00	0.00	P-00001/0038 - 1100001600-3501E410K08444A1-411061-2211A013		
	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	8	Obras
	47,204,509.99	47,204,509.99	0.00	0.00		5	
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00		0	



CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2022
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CPCA-III-14

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
961,583,895.96	961,583,895.96	0.00	0.00	Total Dependencia		338	Obras	
1,169,411,868.76	1,169,411,868.76	0.00	0.00			485		



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00176/0001	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS DE 24,553.82 M. DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DEL ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA						
	ÁLAMOS	ÁLAMOS		METRO LINEAL	PERSONAS	65.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	24553.82	9,345		
	4,052,522.23	4,052,522.23	0.00	C-00176/0001 - 1110009200-3101E409F03448A1-411061-2211A012			
C-00176/0002	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS DE 24,553.82 M. DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DEL ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA						
	ÁLAMOS	ÁLAMOS		SUPERVISION	PERSONAS	65.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	9,345		
	2,508,778.00	2,508,778.00	0.00	C-00176/0002 - 1110009200-3101E409F03448A1-411061-2211A012			
	0.00	0.00	0.00				
	6,561,300.23	6,561,300.23	0.00	Total Modalidad	0	Obras	
					2		
	0.00	0.00	0.00				
	6,561,300.23	6,561,300.23	0.00	Total Dependencia	0	Obras	
					2		



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS,
PESCA Y ACUACULTURA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

3D - APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO

C-00134/0242	CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA FLOTANTE EN LA PRESA PLUTARCO ELÍAS CALLES "EL NOVILLO" (2DA ETAPA) PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE RIEGO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL ENVIÓ DE VOLÚMENES DE AGUA A LOS DISTRITOS DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUII Y 041 RÍO YAQUII						
	VARIOS		VARIAS	OBRA 1	PERSONAS 256,669	70.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	136,528,633.00	136,528,633.00	0.00	0.00	C-00134/0242 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2225OV13		
C-00134/0243	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA FLOTANTE EN LA PRESA PLUTARCO ELÍAS CALLES "EL NOVILLO" (2DA ETAPA) PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE RIEGO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL ENVIÓ DE VOLÚMENES DE AGUA A LOS DISTRITOS DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUII Y 041 RÍO YAQUII						
	VARIOS		VARIAS	SUPERVISION 1	PERSONAS 256,669	70.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,327,958.00	4,327,958.00	0.00	0.00	C-00134/0243 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2225OV13		
C-00154/0019	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, ANÁLISIS COSTO BENEFICIO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI						
	VARIOS		VARIAS	ESTUDIO 1	PERSONAS 20,848	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	C-00154/0019 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2225OV13		
C-00154/0020	PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUII; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUII						
	VARIOS		VARIAS	PROYECTO 2	PERSONAS 20,848	20.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	377,058,105.00	377,058,105.00	0.00	0.00	C-00154/0020 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2225OV13		
C-00154/0021	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018						
	VARIOS		VARIAS	SUPERVISION 1	PERSONAS 20,848	20.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	11,952,742.00	11,952,742.00	0.00	0.00	C-00154/0021 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2225OV13		
C-00154/0022	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL FUERTE-MAYO EN EL DISTRITO DE RIEGO 076 FUERTE MAYO, SONORA						
	VARIOS		VARIAS	OBRA 1	PERSONAS 2,905	70.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	C-00154/0022 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2225OV13		
C-00154/0023	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL FUERTE-MAYO EN EL DISTRITO DE RIEGO 076 FUERTE MAYO, SONORA						
	VARIOS		VARIAS	SUPERVISION 1	PERSONAS 2,905	70.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	952,080.00	952,080.00	0.00	0.00	C-00154/0023 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2225OV13		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	564,819,518.00	564,819,518.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
						7	

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00106/0011	ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA, ESTADO DE SONORA						
	VARIOS		VARIAS	EQUIPO 26	PERSONAS 100	100.00	100.00

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00106/0011 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A013		
	1,318,988.00	1,318,988.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00106/0011 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON13		
	1,318,988.00	1,318,988.00	0.00	0.00			
C-00134/0239	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUERTA EN MARCHA DE PLANTA PURIFICADORA POR ÓSMOSIS INVERSA CON CAPACIDAD DE 300 GARRAFONES POR DÍA	PITQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	329		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0239 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A002		
	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0239 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2211A002		
	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00			
C-00134/0240	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRESA EL HORNO	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	483		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0240 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A008		
	183,674.21	183,674.21	0.00	0.00			
C-00134/0241	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	483		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0241 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A008		
	134,470.00	134,470.00	0.00	0.00			
C-00134/0250	REHABILITACIÓN DE 3,857.34 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE 1,4 17 .0 3 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE Y 85 TOMAS DOMICILIARIAS	PITQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	329		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0250 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2215A002		
	2,359,946.09	2,359,946.09	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0250 - 1120001500-2203E410K12448A1-411111-2215A002		
	101,721.81	101,721.81	0.00	0.00			
C-00134/0254	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES, PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS) DE AGUA POTABLE, EN ARIZPE	ARIZPE	VARIAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	2,195		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0254 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2215A005		
	2,369,616.32	2,369,616.32	0.00	0.00			
C-00134/0267	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
				1	483		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0267 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A008		
	1,176,153.16	1,176,153.16	0.00	0.00			
C-00135/0220	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 3 PULGADAS EN LA LOCALIDAD DE BÂMORI, ARIVECHI	ARIVECHI	BÂMORI		PERSONAS	0.00	100.00
					133		
	376,733.72	376,733.72	0.00	0.00	C-00135/0220 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A009		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	565,100.57	565,100.57	0.00	0.00	C-00135/0220 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU09		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00135/0222	PERFORACIÓN DE POZO EN SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	SAN JAVIER		PERSONAS 533	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0222 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A008		
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0222 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU08		
C-00135/0251	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO (PROAGUA)	HERMOSILLO	PLAYAS DEL COLORADO		PERSONAS 100	0.00	0.00
	766,556.41	766,556.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0251 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A007		
	1,149,834.61	1,149,834.61	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0251 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU07		
C-00135/0260	REPOSICIÓN DE 90 METROS DE LÍNEA DE PVC DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO Y 30 METROS DE ENCOFRADO PARA EL PAREDONCITO. MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)	BENITO JUÁREZ	PAREDONCITO		PERSONAS 2,408	0.00	0.00
	67,923.44	67,923.44	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0260 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
C-00135/0276	REPOSICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA POTABLE DE 40 HP Y TRANSFORMADOR DE 45 KVA EN LA LOCALIDAD DE BAYAJORIT MUNICIPIO DE ETCHOJOA, PARA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)	ETCHOJOA	BAYAJORI		PERSONAS 584	0.00	0.00
	428,254.32	428,254.32	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0276 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
C-00135/0277	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 50 HP 845 LITROS POR SEGUNDO Y TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75 KVA, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETCHOJOA-CAMPANICHACA, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, PARA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)	ETCHOJOA	ALTO DE CAMPANICHACA		PERSONAS 10,978	0.00	0.00
	937,361.36	937,361.36	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0277 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
C-00135/0278	REPOSICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA POTABLE DE 15 HP, ARRANCADOR Y TRANSFORMADOR DE 30 KVA EN LA LOCALIDAD DE EL QUINTO VIEJO MUNICIPIO DE ETCHOJOA, PARA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)	ETCHOJOA	CULEBRON, EL. (EL QUINTO VIEJO)		PERSONAS 761	0.00	0.00
	376,776.40	376,776.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0278 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
C-00135/0279	REPOSICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA POTABLE DE 35 LITROS POR SEGUNDO DE 40 HP Y ARRANCADOR 440V 3 FASES EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA POZO OXXO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA. PARA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)	ETCHOJOA	EJIDO ETCHOJOA NUMERO UNO		PERSONAS 5,422	0.00	0.00

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2022
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CPCA-III-14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	297,844.56	297,844.56	0.00	0.00	C-00135/0279 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0280	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 3.5 HP, ARRANCADOR Y TABLERO ELECTRICOS, DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MIL HECTÁREAS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, PARA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)						
	ETCHOJOA	MIL HECTAREAS	PERSONAS	0.00	0.00		
			272				
	196,794.00	196,794.00	0.00	0.00	C-00135/0280 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0282	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE DE 10 HP INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y ARRANCADOR, PARA LA LOCALIDAD DE TIRISCOHUASA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, PARA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)						
	ETCHOJOA	TIRISCOHUASA	PERSONAS	0.00	0.00		
			272				
	216,329.36	216,329.36	0.00	0.00	C-00135/0282 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0285	REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE TUBERIA DE PVC DE 4 PULGADAS EN UNA LONGITUD DE 950 METROS LINEALES, EN LA LOCALIDAD DE TOTOLIBOQUI, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, PARA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)						
	HUATABAMPO	TOTOLIBOQUI	PERSONAS	0.00	0.00		
			204				
	584,394.26	584,394.26	0.00	0.00	C-00135/0285 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0287	REPOSICIÓN DE BOMBA VERTICAL DE 250 HP DE 8" DE DIÁMETRO, PROFUNDIDAD DE 80 METROS CON TREN DE DESCARGA DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO, DAÑOS OCASIONADOS POR ROSA, LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)						
	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	ADOLFO LOPEZ MATEOS	PERSONAS	0.00	0.00		
			10,000				
	216,700.64	216,700.64	0.00	0.00	C-00135/0287 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0288	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO MORELIA SONOYTA, DAÑOS OCASIONADOS POR ROSA, LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)						
	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	MORELIA	PERSONAS	0.00	0.00		
			170				
	190,419.84	190,419.84	0.00	0.00	C-00135/0288 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0295	ACCIONES DE DESINFECCIÓN (PROAGUA)						
	VARIOS	VIARIAS	PERSONAS	0.00	0.00		
			10,000				
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0295 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0295 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU13		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0296	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI						
	VARIOS	VIARIAS	PERSONAS	0.00	0.00		
			1,000				
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0296 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2022
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PCPA-III-14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00135/0308	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN 1,351.81 ML DE 3" DE DIÁMETRO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 M9 Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA GASTO DE 1.40 LIS, EN LA LOCALIDAD EL COLORADO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA						
	HERMOSILLO	COLORADO, EL			PERSONAS 450	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	766,556.41	766,556.41	0.00	0.00	C-00135/0308 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,049,834.61	1,049,834.61	0.00	0.00	C-00135/0308 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON07		
C-00135/0309	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE 1,040.00 ML DE 3" DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE EN LA LOCALIDAD DE BÁMORI, MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA						
	ARIVECHI	BAMORI		KILÓMETRO 1.04	PERSONAS 112	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	601,182.53	601,182.53	0.00	0.00	C-00135/0309 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A009		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	601,182.53	601,182.53	0.00	0.00	C-00135/0309 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON09		
C-00135/0318	PERFORACIÓN DE POZO A 150 M. PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL, EN LA LOCALIDAD DE JECOPACO, MUNICIPIO BENITO JUÁREZ, SONORA						
	BENITO JUÁREZ	JECOPACO		POZO 1	PERSONAS 1,196	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,376,493.12	1,376,493.12	0.00	0.00	C-00135/0318 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,376,492.34	1,376,492.34	0.00	0.00	C-00135/0318 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON12		
C-00135/0323	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO COSTERO DE 20 M. DE PROFUNDIDAD Y 200 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 4" DE DIÁMETRO EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, HERMOSILLO, SONORA						
	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA		POZO 1	PERSONAS 682	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,295,733.17	1,295,733.17	0.00	0.00	C-00135/0323 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON07		
C-00135/0325	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), PITIQUITO, ESTADO DE SONORA						
	PITIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)		PROYECTO 1	PERSONAS 329	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	589,141.66	589,141.66	0.00	0.00	C-00135/0325 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON02		
C-00135/0327	REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA						
	ARIZPE	BACANUCHI (EL ÁLAMO)		PLANTA 0	PERSONAS 183	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,626,167.48	3,626,167.48	0.00	0.00	C-00135/0327 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05		
C-00135/0328	REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE BANÁMICHÍ, MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA						
	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ		PLANTA 0	PERSONAS 1,417	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,871,000.00	2,871,000.00	0.00	0.00	C-00135/0328 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00135/0329	REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	PLANTA 0	PERSONAS 366	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,379,895.44	2,379,895.44	0.00	0.00		
						C-00135/0329 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05	
C-00135/0330	REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA	BAVIÁCORA	MAZOCAHUI	PLANTA 0	PERSONAS 366	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,093,720.00	3,093,720.00	0.00	0.00		
						C-00135/0330 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05	
C-00135/0331	REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA	BAVIÁCORA	CAPILLA, LA	PIEZA 0	PERSONAS 87	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,379,948.68	2,379,948.68	0.00	0.00		
						C-00135/0331 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05	
C-00135/0332	REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE URES, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA	URES	SAN RAFAEL	PLANTA .35	PERSONAS 333	35.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,649,268.40	4,649,268.40	0.00	0.00		
						C-00135/0332 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05	
C-00135/0333	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA	ACONCHI	ACONCHI	PROYECTO 1	PERSONAS 1,650	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		623,376.80	623,376.80	0.00	0.00		
						C-00135/0333 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05	
C-00135/0334	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA	ARIZPE	ARIZPE	PROYECTO 1	PERSONAS 1,666	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		679,552.12	679,552.12	0.00	0.00		
						C-00135/0334 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05	
C-00135/0335	REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	PROYECTO 1	PERSONAS 1,761	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		678,686.99	678,686.99	0.00	0.00		
						C-00135/0335 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05	
C-00135/0336	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE HUÉPAC, MUNICIPIO DE HUÉPAC, SONORA	HUÉPAC	HUÉPAC	PROYECTO 1	PERSONAS 685	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		617,489.34	617,489.34	0.00	0.00		
						C-00135/0336 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05	

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00135/0337	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARA EL PLANTEAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE ABASTECE A 27 LOCALIDADES DEL RÍO SONORA	NAVOJOA	VARIAS	PROYECTO 0	PERSONAS 10,933	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,287,396.54	3,287,396.54	0.00	0.00		
				C-00135/0337 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON13			
C-00135/0338	DIAGNÓSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN 10 LOCALIDADES PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE COHUIRIMPO DE LA ETNIA MAYO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	VARIAS	PROYECTO .32	PERSONAS 1,826	32.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,992,879.76	1,992,879.76	0.00	0.00		
				C-00135/0338 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON12			
P-00019/0026	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN 1,351.81 ML DE 3" DE DIÁMETRO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3 Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA GASTO DE 1.40 L/S, EN LA LOCALIDAD EL COLORADO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	COLORADO, EL		PERSONAS 450	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,707.37	6,707.37	0.00	0.00		
				P-00019/0026 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A007			
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,707.37	6,707.37	0.00	0.00		
				P-00019/0026 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON07			
P-00019/0027	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE 1,040.00 ML DE 3" DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE, EN LA LOCALIDAD DE BÀMORI, MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA	ARIVECHI	BAMORI		PERSONAS 112	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,208.28	4,208.28	0.00	0.00		
				P-00019/0027 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A009			
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,208.28	4,208.28	0.00	0.00		
				P-00019/0027 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON09			
P-00019/0041	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN 1,351.81 ML DE 3" DE DIÁMETRO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3 Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA GASTO DE 1.40 L/S, EN LA LOCALIDAD EL COLORADO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	COLORADO, EL		PERSONAS 450	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		11,498.35	11,498.35	0.00	0.00		
				P-00019/0041 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A007			
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		17,247.52	17,247.52	0.00	0.00		
				P-00019/0041 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON07			
P-00019/0042	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE 1,040.00 ML. DE 3" DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE, EN LA LOCALIDAD DE BÀMORI, MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA	ARIVECHI	BAMORI		PERSONAS 112	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,017.74	9,017.74	0.00	0.00		
				P-00019/0042 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A009			
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,017.74	9,017.74	0.00	0.00		
				P-00019/0042 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON09			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
P-00019/0048	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LAS ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA, ESTADO DE SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	VARIOS	VARIAS			100		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0048 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A013		
	25,537.60	25,537.60	0.00	0.00			
P-00019/0050	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO A 150 M. PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL, EN LA LOCALIDAD DE JECOPACO, MUNICIPIO BENITO JUÁREZ, SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	BENITO JUÁREZ	JECOPACO			1,196		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0050 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	9,635.45	9,635.45	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0050 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON12		
	9,635.45	9,635.45	0.00	0.00			
P-00019/0051	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO COSTERO DE 20 M. DE PROFUNDIDAD Y 200 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 4" DE DIÁMETRO EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, HERMOSILLO, SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA			682		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0051 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A007		
	4,535.07	4,535.07	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0051 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON07		
	4,535.00	4,535.00	0.00	0.00			
P-00019/0052	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE 6 PLANTAS POTABILIZADORAS, (PRIMERA ETAPA) EN LAS LOCALIDADES DE BACANUCHI, BANÁMICHÍ, SAN FELIPE DE JESÚS, MAZOCAHUI, LA CAPILLA Y SAN RAFAEL, AFECTADAS POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	VARIOS	VARIAS			2,822		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0052 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A013		
	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00			
P-00019/0063	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO COSTERO DE 20 M. DE PROFUNDIDAD Y 200 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 4" DE DIÁMETRO EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, HERMOSILLO, SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA			682		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0063 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON07		
	19,436.00	19,436.00	0.00	0.00			
P-00019/0064	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO A 150 M. PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL, EN LA LOCALIDAD DE JECOPACO, MUNICIPIO BENITO JUÁREZ, SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	BENITO JUÁREZ	JECOPACO			1,196		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0064 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	20,647.40	20,647.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0064 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON12		
	20,647.40	20,647.40	0.00	0.00			
P-00019/0066	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	ARIZPE	BACANUCHI (EL ÁLAMO)			183		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0066 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05		
	54,392.51	54,392.51	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

P-00019/0067	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE BANÁMACHI, MUNICIPIO DE BANÁMACHI, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA	BANÁMACHI	BANÁMACHI		PERSONAS 1,417	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	43,065.00	43,065.00	0.00	0.00	P-00019/0067 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05		
P-00019/0068	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS		PERSONAS 366	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	35,698.43	35,698.43	0.00	0.00	P-00019/0068 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05		
P-00019/0069	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA	BAVIÁCORA	MAZOCALHUI		PERSONAS 366	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	46,405.80	46,405.80	0.00	0.00	P-00019/0069 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05		
P-00019/0070	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA	BAVIÁCORA	CAPILLA, LA		PERSONAS 87	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	35,699.23	35,699.23	0.00	0.00	P-00019/0070 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05		
P-00019/0071	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE URES, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA	URES	SAN RAFAEL		PERSONAS 333	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	43,065.00	43,065.00	0.00	0.00	P-00019/0071 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05		
P-00019/0072	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA	ARIZPE	BACANUCHI (EL ÁLAMO)		PERSONAS 183	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12,691.59	12,691.59	0.00	0.00	P-00019/0072 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12,691.59	12,691.59	0.00	0.00	P-00019/0072 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05		
P-00019/0073	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE BANÁMACHI, MUNICIPIO DE BANÁMACHI, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA	BANÁMACHI	BANÁMACHI		PERSONAS 1,417	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	10,048.50	10,048.50	0.00	0.00	P-00019/0073 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	10,048.50	10,048.50	0.00	0.00	P-00019/0073 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

P-00019/0074	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA				SAN FELIPE DE JESÚS	PERSONAS 366	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,329.63	8,329.63	0.00	0.00	P-00019/0074 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A005			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,329.63	8,329.63	0.00	0.00	P-00019/0074 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05			
P-00019/0075	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA				MAZOCAHUI	PERSONAS 366	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,828.02	10,828.02	0.00	0.00	P-00019/0075 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A005			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,828.02	10,828.02	0.00	0.00	P-00019/0075 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05			
P-00019/0076	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA				CAPILLA, LA	PERSONAS 87	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,329.82	8,329.82	0.00	0.00	P-00019/0076 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A005			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,329.82	8,329.82	0.00	0.00	P-00019/0076 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05			
P-00019/0077	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA REHABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE URES, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA				SAN RAFAEL	PERSONAS 333	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16,272.44	16,272.44	0.00	0.00	P-00019/0077 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A005			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16,272.44	16,272.44	0.00	0.00	P-00019/0077 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON05			
	11,371,023.49	11,371,023.49	0.00	0.00	Total Modalidad	15		
	45,775,103.50	45,775,103.50	0.00	0.00		46	Obras	

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00135/0253	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO TIPO LAGUNAR, CÁRCAMO Y EMISOR A PRESIÓN (651 METROS LINEALES TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 6 PULGADAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS (PROAGUA)				ORTIZ	PERSONAS 1,161	0.00	100.00
	2,626,538.66	2,626,538.66	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0253 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010			
	3,939,807.99	3,939,807.99	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0253 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU10			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
C-00135/0254	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (16,522 METROS LINEALES TUBERÍA PVC 8 PULGADAS, 229 METROS LINEALES TUBERÍA DE PVC DE 10 PULGADAS Y 357 DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS (PROAGUA)				PERSONAS	0.00	0.00
	GUAYMAS	ORTIZ			1,161		
	8,043,508.52	8,043,508.52	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12,065,262.79	12,065,262.79	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00135/0254 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
C-00135/0256	REPOSICIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 8 PULGADAS DE 100 METROS DE LONGITUD, EN LAS CALLAS TOMAS BORBOA Y GREGORIO QUIJADA, EN EL CAMPO 60, MUNICIPIO DE BÁCUM. MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)				PERSONAS	0.00	0.00
	BÁCUM	BÁCUM			500		
	59,060.56	59,060.56	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00135/0256 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
C-00135/0257	REPOSICIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 8 PULGADAS EN 100 METROS DE LONGITUD, EN LA CALLE REVOLUCIÓN Y PÍPILA, EN CAMPO 77, MUNICIPIO DE BÁCUM. MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)				PERSONAS	0.00	0.00
	BÁCUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)			2,000		
	75,707.84	75,707.84	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00135/0257 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
C-00135/0258	REPOSICIÓN DE 100 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO, INCLUYE REPOSICIÓN DE DOS POZOS SE VISITA DE 1.50 METROS DE PROFUNDIDAD Y 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS. MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)				PERSONAS	0.00	0.00
	BÁCUM	INDEPENDENCIA (CAMPO 104)			400		
	174,400.72	174,400.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00135/0258 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
C-00135/0259	REPOSICIÓN DE 100 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE PVC DE 8 PULGADAS, INCLUYE 2 POZOS DE VISITA DE 1.80 METROS DE PROFUNDIDAD Y 10 DESCARGAS. MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)				PERSONAS	0.00	0.00
	BÁCUM	INDEPENDENCIA (CAMPO 104)			321		
	279,486.48	279,486.48	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00135/0259 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
C-00135/0266	AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS (PROAGUA)				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS			366		
	1,795,171.00	1,795,171.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00135/0266 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A005		
C-00135/0267	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE (PROAGUA)				PERSONAS	0.00	0.00
	ARIZPE	ARIZPE			1,666		
	6,354,126.64	6,354,126.64	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00135/0267 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A005		
C-00135/0275	REPOSICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS DE 15 HP EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, PARA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)				PERSONAS	0.00	0.00
	ETCHOJOA	BACAME NUEVO					

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2022
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CPCA-III-14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	186,726.80	186,726.80	0.00	0.00	C-00135/0275 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012	3,501	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0281	REPOSICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS DE 15 HP 220V EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VIEJO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, PARA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)	ETCHOJOA	SAN PEDRO VIEJO		PERSONAS	0.00	0.00
	186,726.80	186,726.80	0.00	0.00	2,585		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0281 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
C-00135/0283	REPOSICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS DE 30 HP EN EL CÁRCAMO COLÓN EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, PARA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)	HUATABAMPO	HUATABAMPO		PERSONAS	0.00	0.00
	249,338.96	249,338.96	0.00	0.00	30,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0283 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
C-00135/0284	REPOSICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS DE 15 HP CÁRCAMO COLONIA UNIÓN EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, PARA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)	HUATABAMPO	UNIÓN, LA		PERSONAS	0.00	0.00
	186,726.80	186,726.80	0.00	0.00	4,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0284 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
C-00135/0302	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 1.54 US EN LA LOCALIDAD DE PITAHAYA (DE BELÉM), GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS	PITAHAYA (BELEM)	PLANTA	PERSONAS	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	1	357		
	1,602,647.16	1,602,647.16	0.00	0.00	C-00135/0302 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
C-00135/0303	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 2.96 US EN LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO, GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS	VÍCAM PUEBLO	PLANTA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	972		
	2,311,939.79	2,311,939.79	0.00	0.00	C-00135/0303 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
C-00135/0304	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.96 US EN LA LOCALIDAD DE RAHUM, GUAYMAS	GUAYMAS	RAHUN	PLANTA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	359		
	1,463,118.35	1,463,118.35	0.00	0.00	C-00135/0304 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
C-00135/0305	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.35 US EN LA LOCALIDAD DE CHUMAMPACO, GUAYMAS	GUAYMAS	CHUMAMPACO	PLANTA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	.25	168		
	1,052,457.85	1,052,457.85	0.00	0.00	C-00135/0305 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00135/0306	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 1.61 US EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE, SAN IGNACIO RÍO MUERTO						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	TETABIATE	PLANTA 1	PERSONAS 612	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0306 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	1,773,112.22	1,773,112.22	0.00	0.00			
C-00135/0319	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.72 US EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS, GUAYMAS						
	GUAYMAS	COMPUERTAS	PLANTA .14	PERSONAS 241	14.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0319 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	1,593,816.33	1,593,816.33	0.00	0.00			
C-00135/0320	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 1.63 L/S EN LA LOCALIDAD DE HUIRIBIS, GUAYMAS						
	GUAYMAS	COMPUERTAS	PLANTA 1	PERSONAS 241	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0320 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	1,811,990.23	1,811,990.23	0.00	0.00			
C-00135/0321	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.37 L/S EN LA LOCALIDAD DE GUASIMITAS, GUAYMAS						
	GUAYMAS	GUASIMITAS	PIEZA 1	PERSONAS 140	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0321 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	1,333,468.15	1,333,468.15	0.00	0.00			
C-00135/0322	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 6.21 L/S EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE LOBOS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	PLANTA 1	PERSONAS 2,991	72.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0322 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	4,704,879.16	4,704,879.16	0.00	0.00			
C-00135/0324	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 2.74 LIS EN LA LOCALIDAD DE TÓRIM, GUAYMAS						
	GUAYMAS	TÓRIM	PLANTA .33	PERSONAS 1,405	33.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0324 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	2,743,010.02	2,743,010.02	0.00	0.00			
C-00152/0166	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL ROSARIO						
	ROSARIO	SAUZ, EL	PROYECTO 1	PERSONAS 109	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0166 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2215A012		
	447,179.76	447,179.76	0.00	0.00			
C-00152/0173	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA LAGUNAR DE 3.97 LITROS POR SEGUNDO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN CORRAL, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME						
	CAJEME	ESTACIÓN CORRAL	OBRA 1	PERSONAS 1,788	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0173 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2215A011		
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

P-00019/0028	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 1.54 L/S EN LA LOCALIDAD DE PITAHAYA (DE BELÉN), GUAYMAS, SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	GUAYMAS	PITAHAYA (BELEM)			357		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,846.08	5,846.08	0.00	0.00	P-00019/0028 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,846.08	5,846.08	0.00	0.00	P-00019/0028 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
P-00019/0029	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 2.96 L/S EN LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO, GUAYMAS, SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	GUAYMAS	VÍCAM PUEBLO			972		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,520.31	8,520.31	0.00	0.00	P-00019/0029 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,520.31	8,520.31	0.00	0.00	P-00019/0029 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
P-00019/0030	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.96 L/S EN LA LOCALIDAD DE RAHUM, GUAYMAS				PERSONAS	0.00	100.00
	GUAYMAS	RAHUN			359		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,449.55	5,449.55	0.00	0.00	P-00019/0030 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,449.55	5,449.55	0.00	0.00	P-00019/0030 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
P-00019/0031	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.35 L/S EN LA LOCALIDAD DE CHUMAMPACO, GUAYMAS				PERSONAS	0.00	100.00
	GUAYMAS	CHUMAMPACO			168		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,693.08	3,693.08	0.00	0.00	P-00019/0031 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,693.08	3,693.08	0.00	0.00	P-00019/0031 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
P-00019/0032	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 1.61 L/S EN LA LOCALIDAD DE TETAIMATE SAN IGNACIO RIO MUERTO				PERSONAS	0.00	100.00
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	TETABATE			612		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,205.89	6,205.89	0.00	0.00	P-00019/0032 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,205.89	6,205.89	0.00	0.00	P-00019/0032 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
P-00019/0043	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 1.54 L/S EN LA LOCALIDAD DE PITAHAYA (DE BELÉN), GUAYMAS, SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	GUAYMAS	PITAHAYA (BELEM)			357		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	25,054.63	25,054.63	0.00	0.00	P-00019/0043 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

P-00019/0044	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 2.96 L/S EN LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO, GUAYMAS	GUAYMAS	VICAM PUEBLO		PERSONAS 972	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	36,515.61	36,515.61	0.00	0.00	P-00019/0044 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
P-00019/0045	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.96 L/S EN LA LOCALIDAD DE RAHUM, GUAYMAS	GUAYMAS	RAHUN		PERSONAS 359	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	23,355.21	23,355.21	0.00	0.00	P-00019/0045 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
P-00019/0046	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.35 L/S EN LA LOCALIDAD DE CHUMAMPACO, GUAYMAS	GUAYMAS	CHUMAMPACO		PERSONAS 168	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15,827.51	15,827.51	0.00	0.00	P-00019/0046 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
P-00019/0047	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 1.61 L/S EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE, SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	TETABIATE		PERSONAS 612	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	26,596.67	26,596.67	0.00	0.00	P-00019/0047 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
P-00019/0053	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 1.63 L/S EN LA LOCALIDAD DE HUIRIBIS, GUAYMAS	GUAYMAS	HUIRIBIS		PERSONAS 835	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,341.97	6,341.97	0.00	0.00	P-00019/0053 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,341.97	6,341.97	0.00	0.00	P-00019/0053 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
P-00019/0054	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 2.74 L/S EN LA LOCALIDAD DE TÓRIM GUAYMAS	GUAYMAS	TÓRIM		PERSONAS 994	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	9,600.54	9,600.54	0.00	0.00	P-00019/0054 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	9,600.54	9,600.54	0.00	0.00	P-00019/0054 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
P-00019/0055	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.37 L/S EN LA LOCALIDAD DE GUASIMITAS, GUAYMAS	GUAYMAS	GUASIMITAS		PERSONAS 140	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,667.14	4,667.14	0.00	0.00	P-00019/0055 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,667.14	4,667.14	0.00	0.00	P-00019/0055 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

P-00019/0057	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.72 US EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS, GUAYMAS	GUAYMAS	COMPUERTAS		PERSONAS 241	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22,527.42	22,527.42	0.00	0.00			
					P-00019/0057 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
P-00019/0058	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 1.63 US EN LA LOCALIDAD DE HUIRIBIS, GUAYMAS	GUAYMAS	HUIRIBIS		PERSONAS 835	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	27,179.86	27,179.86	0.00	0.00			
					P-00019/0058 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
P-00019/0059	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.37 US EN LA LOCALIDAD DE GUASIMITAS, GUAYMAS	GUAYMAS	GUASIMITAS		PERSONAS 140	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	20,002.02	20,002.02	0.00	0.00			
					P-00019/0059 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
P-00019/0060	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 2.74 US EN LA LOCALIDAD DE TÓRIM, GUAYMAS	GUAYMAS	TÓRIM		PERSONAS 1,405	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	41,145.15	41,145.15	0.00	0.00			
					P-00019/0060 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	36,222,590.56	36,222,590.56	0.00	0.00	Total Modalidad	12	Obras
	21,576,472.22	21,576,472.22	0.00	0.00		29	

TG - DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)

C-00135/0297	ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DEL RÍO SONORA PROYECTOS EJECUTIVOS PARA UNIDADES DE RIEGO EN LOS MUNICIPIOS DE: BACOACHI, ARIZPE, ACONCHI, SAN FELIPE DE JESÚS, URES, BANAMICHI, BAVIACORA, HUÉPAC	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 1,000	0.00	100.00
	4,704,593.85	4,704,593.85	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00135/0297 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A013		
C-00154/0024	INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO, EN UNA SUPERFICIE DE 195.80 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE HUIRIBIS, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, PUEBLOS YAQUIIS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA	GUAYMAS	HUIRIBIS	OBRA 1	PERSONAS 342	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	10,571,724.93	10,571,724.93	0.00	0.00			
					C-00154/0024 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2225PP10		
C-00154/0025	INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO, EN UNA SUPERFICIE DE 42.58 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE PÓTAM, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, PUEBLOS YAQUIIS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA	GUAYMAS	PÓTAM	OBRA 1	PERSONAS 6,417	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,329,128.00	2,329,128.00	0.00	0.00			
					C-00154/0025 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2225PP10		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

TG - DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)

C-00154/0026	INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO, EN UNA SUPERFICIE DE 276.24 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE RAHUM, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, PUEBLOS YAQUIIS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA						
	GUAYMAS	RAHUM	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	272			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0026 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2225PP10		
	14,174,867.45	14,174,867.45	0.00	0.00			
C-00154/0027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO EN 15.00 HA , UBICADO EN EL PREDIO TEMPLO SAN JUAN BAPTISTA, EN EL PUEBLO DE VÍCAM, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, PUEBLOS YAQUIIS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA.						
	GUAYMAS	VÍCAM PUEBLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	9,364			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0027 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2225PP10		
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
C-00154/0028	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA TECNIFICACIÓN DEL RIEGO EN 3,100 HA EN SUPERFICIES AGRÍCOLAS EN LOS PUEBLOS YAQUIIS DE: VÍCAM, TÓRIMBELEM Y LOMA DE GUAKÍUCHIL-CÓCORIT EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUII, MUNICIPIO DE CAJEME Y GUAYMAS, ESTADO DE SONORA						
	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	3,629			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0028 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2225PP13		
	9,400,597.82	9,400,597.82	0.00	0.00			
C-00154/0029	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA ESPECIALIZADA DE INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO, EN UNA SUPERFICIE DE 514.62 H LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS PUEBLOS DE PÓTAM, RAHUM Y HUIRIBIS; SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE VÍCAM Y SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA TECNIFICACIÓN DE RIEGOS DE 3,100 HA EN LA REA DE INFLUENCIA DE VÍCAM, TÓRIM, BELEM Y LOMA DE GUAMÚCHIL- CÓCORIT, EN EL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, PUEBLOS YAQUIIS, MUNICIPIO DE CAJEME Y GUAYMAS, ESTADO DE SONORA.						
	VARIOS	VARIAS	SUPERVISION	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	3,629			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0029 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2225PP13		
	1,924,279.63	1,924,279.63	0.00	0.00			
C-00154/0030	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA AGRÍCOLA EN LA UNIDAD DE RIEGO BANÁMICHÍ Y ESTUDIOS DE EFICIENCIA ELECTROMECÁNICA DE LOS SEIS POZOS AGRÍCOLAS DE AUXILIO EXISTENTES						
	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	210			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0030 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2215A005		
	773,906.78	773,906.78	0.00	0.00			
C-00154/0031	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA AGRÍCOLA EN LA UNIDAD DE RIEGO PUNTA DE AGUA						
	GUAYMAS	PUNTA DE AGUA	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	195			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0031 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2215A010		
	1,059,362.19	1,059,362.19	0.00	0.00			
C-00154/0032	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PRESA DERIVADORA EN LA UNIDAD DE RIEGO MOCAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO DE TESOPACO						
	ROSARIO	MOVAS	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1	50			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00154/0032 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2215A012		
	618,131.14	618,131.14	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

TG - DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)

C-00154/0033	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 8+000 AL KM 25, EN EL ESTADO DE SONORA	VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	20,848		
		473,839,926.00	473,839,926.00	0.00			
					C-00154/0033 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2225OV13		
C-00154/0034	ESTUDIO GEO HIDROLÓGICO Y DELIMITACIÓN DEL ACUÍFERO BACATETE, UBICADO EN ESTACIÓN OROZ	VARIOS	VARIAS	ESTUDIO	PERSONAS	20.00	100.00
		0.00	0.00	1	20,848		
		1,740,000.00	1,740,000.00	0.00			
					C-00154/0034 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2225OV13		
C-00154/0035	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA	VARIOS	VARIAS	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	20,848		
		14,708,657.51	14,708,657.51	0.00			
					C-00154/0035 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2225OV13		
C-00154/0036	CAPACITACIÓN A USUARIOS HIDROAGRÍCOLAS DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA	VARIOS	VARIAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	1	20,848		
		1,613,967.16	1,613,967.16	0.00			
					C-00154/0036 - 1120001500-2203E410K12274A1-411061-2225OV13		
		4,704,593.85	4,704,593.85	0.00			
		533,854,548.61	533,854,548.61	0.00			
				Total Modalidad	13	Obras	

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00134/0182	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUÍÁLAMOS DE 24,553.82 M. DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DEL ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA	PERSONAS	65.00	100.00
		50,175,553.00	50,175,553.00	1	9,345		
		0.00	0.00				
					C-00134/0182 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225OA12		
C-00134/0244	REUBICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO MIGUEL ALEMÁN	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	OBRA	PERSONAS	100.00	0.00
		0.00	0.00	1	39,474		
		6,000,000.00	6,000,000.00				
					C-00134/0244 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A007		
C-00134/0245	REUBICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO MIGUEL ALEMÁN 2	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	1	39,474		
		6,000,000.00	6,000,000.00				
					C-00134/0245 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A007		
C-00134/0246	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME	PIEZA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	1720	11,600		
		3,000,000.00	3,000,000.00				
					C-00134/0246 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00134/0247	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PIEZA 2580	PERSONAS 17,560	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0247 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00			
C-00134/0248	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIAS EN MANEJO DE GAS CLORO EN PLANTA POTABILIZADORA SUR EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 0	PERSONAS 200,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0248 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A007		
	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00			
C-00134/0251	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PANELES SOLARES (500 MÓDULOS SOLARES) PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA A PLANTA POTABILIZADORA SUR, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 855,563	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0251 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2215A007		
	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00			
C-00134/0252	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEMETRÍA PARA CONTROL SUPERVISORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CÁRCAMOS DE BOMBEO Y RED INALÁMBRICA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA .10	PERSONAS 855,563	10.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0252 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2215A010		
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00			
C-00134/0253	ESTUDIO DE OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE NACÓZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA	OBRA 1	PERSONAS 2,195	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0253 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2215A004		
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00			
C-00134/0255	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE FUENTE DE CAPTACIÓN MANANTIAL A PILA DE ALMACENAMIENTO A BASE DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 76 MILÍMETROS (3 PULGADAS) DE DIÁMETRO, PILA DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 60 METROS CÚBICOS, E INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 76 MILÍMETROS (3 PULGADAS) Y MICRO-MEDICIÓN	SAN JAVIER	SABINO, EL	METRO LINEAL 2984	PERSONAS 523	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0255 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A008		
	4,487,307.21	4,487,307.21	0.00	0.00			
C-00135/0221	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO Y CONEXIÓN A PANELES SOLARES, EL DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO.	PITIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)		PERSONAS 367	0.00	100.00
	3,220,921.33	3,220,921.33	0.00	0.00	C-00135/0221 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,831,381.99	4,831,381.99	0.00	0.00	C-00135/0221 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU02		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00135/0223	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 MACROMEDIDORES DE 8 PULGADAS EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO POZO 4, POZO 6 Y POZO HUANIMARO (PRODI)	CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS 25,000	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00135/0223 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00135/0223 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ02		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0224	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 MACROMEDIDORES DE 10 PULGADAS EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO POZO 7, POZO 8 Y POZO QUIHUIS (PRODI)	CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS 22,000	0.00	0.00
	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	C-00135/0224 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	C-00135/0224 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ02		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0225	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES (PRODI) URES		HEROICA CIUDAD DE URES		PERSONAS 8,500	0.00	0.00
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00135/0225 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00135/0225 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0226	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES (PRODI) GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 12,000	0.00	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00135/0226 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	C-00135/0226 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0227	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES (PRODI) EMPALME		EMPALME		PERSONAS 15,000	0.00	0.00
	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	C-00135/0227 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	C-00135/0227 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0228	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES (PRODI) GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		PERSONAS 1,600	0.00	0.00
	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	C-00135/0228 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00135/0228 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00135/0229	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES (PRODI)	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS 32,000	0.00	0.00
	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	C-00135/0229 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00135/0229 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0230	SISTEMA DE COMPUTO PARA ALTAS Y BAJAS DEL PADRÓN DE USUARIOS (PRODI)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 113,000	0.00	0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00135/0230 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	C-00135/0230 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0231	SISTEMA DE COMPUTO PARA ALTAS Y BAJAS DEL PADRÓN DE USUARIOS (PRODI)	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 50,000	0.00	0.00
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	C-00135/0231 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	C-00135/0231 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0232	SISTEMA DE COMPUTO PARA ALTAS Y BAJAS DEL PADRÓN DE USUARIOS (PRODI)	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS 32,000	0.00	0.00
	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	C-00135/0232 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	C-00135/0232 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0233	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE DEL SISTEMA COMERCIAL (PRODI)	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 250,000	0.00	0.00
	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	C-00135/0233 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	C-00135/0233 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ13		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0234	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) (PRODI)	ÁLAMOS	ÁLAMOS		PERSONAS 25,000	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00135/0234 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00135/0234 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2022
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CPCA-III-14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00135/0235	ELABORACIÓN DE AUDITORÍA ENERGÉTICA (PRODI)	ETCHOJOA	ETCHOJOA		PERSONAS 9,000	0.00	0.00
	149,999.99	149,999.99	0.00	0.00	C-00135/0235 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	C-00135/0235 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0236	ELABORACIÓN DE AUDITORÍA ENERGÉTICA (PRODI)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 400,000	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00135/0236 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00135/0236 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0237	ELABORACIÓN DE AUDITORÍA ENERGÉTICA (PRODI)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 113,000	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00135/0237 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00135/0237 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0238	ELABORACIÓN DE AUDITORÍA ENERGÉTICA (PRODI)	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		PERSONAS 32,000	0.00	0.00
	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	C-00135/0238 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	C-00135/0238 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0239	ELABORACIÓN DE AUDITORÍA ENERGÉTICA (PRODI)	CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS 60,000	0.00	0.00
	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	C-00135/0239 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	C-00135/0239 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ02		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0240	ELABORACIÓN DE AUDITORÍA ENERGÉTICA (PRODI)	HUATABAMPO	HUATABAMPO		PERSONAS 75,000	0.00	0.00
	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	C-00135/0240 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	C-00135/0240 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00135/0241	ADQUISICIÓN DE SCRUBBER PARA PLANTA POTABILIZADORA SUR, HERMOSILLO (PROAGUA)				PERSONAS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			150		
	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	C-00135/0241 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	C-00135/0241 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0242	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A TANQUE MESA SUR Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 4,000 METROS CÚBICOS (PROAGUA)				PERSONAS	0.00	0.00
	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA			38,113		
	18,935,802.02	18,935,802.02	0.00	0.00	C-00135/0242 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	13,453,501.96	13,453,501.96	0.00	0.00	C-00135/0242 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0243	CONSTRUCCIÓN DE 4.5 KILÓMETROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE TANQUE ALGODONES Y EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO PRINCIPAL (PROAGUA)				PERSONAS	0.00	0.00
	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			3,020		
	10,211,197.72	10,211,197.72	0.00	0.00	C-00135/0243 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,807,465.15	6,807,465.15	0.00	0.00	C-00135/0243 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0246	ELECTRIFICACIÓN Y CONEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN RESERVOIRIO EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO (PROAGUA)				PERSONAS	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			855,563		
	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	C-00135/0246 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	C-00135/0246 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0249	REPOSICIÓN DE CRUCEROS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIAS MODERNA, JORDAN ORTIZ RUBIO, JUÁREZ Y TOMATAL (PROAGUA)				PERSONAS	0.00	0.00
	EMPALME	EMPALME			38,886		
	2,019,711.64	2,019,711.64	0.00	0.00	C-00135/0249 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,346,474.42	1,346,474.42	0.00	0.00	C-00135/0249 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0250	CONTROL SUPERVISORIO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS (PRIMERA ETAPA) (PROAGUA)				PERSONAS	0.00	0.00
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			117,253		
	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0250 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0250 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00135/0252	ESTUDIO DE OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE GUAYMAS (PROAGUA)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS	117,253	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0252 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0252 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0286	REPOSICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO, MOTOR ELÉCTRICO DE 60 HP, INCLUYE TABLERO DE CONTROL, DAÑOS OCASIONADOS POR ROSA ,LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	COLONIA SONOITA FRACC. DOS	PERSONAS	2,000	0.00	0.00
	168,746.47	168,746.47	0.00	0.00	C-00135/0286 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A001		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0290	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES (PRODI) EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS	12,000	0.00	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00135/0290 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00135/0290 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0291	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES (PRODI) EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME	PERSONAS	15,000	0.00	0.00
	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	C-00135/0291 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	C-00135/0291 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0292	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES (PRODI) EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	PERSONAS	1,600	0.00	0.00
	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	C-00135/0292 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00135/0292 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0293	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES (PRODI) EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	PERSONAS	32,000	0.00	0.00
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00135/0293 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00135/0293 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2022
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CPCA-III-14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00135/0294	ELABORACIÓN DE AUDITORÍA ENERGÉTICA (PRODI)	URES	ASOCIACION GANADERA DE URES (LOS CORRALES)	PERSONAS	0.00	0.00
				3,619		
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	C-00135/0294 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A005	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	C-00135/0294 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MJ05	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00135/0307	CAPACITACIÓN AL PERSONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A PRESENTADORES DE SERVICIOS Y/O ADMINISTRADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO DE SONORA A TRAVÉS DEL PROGRAMA: CAPACITACIÓN ESCUELA DEL AGUA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ALUMNOS	0.00	0.00
				100		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0307 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A007	
	659,493.92	659,493.92	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0307 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON07	
	659,493.92	659,493.92	0.00	0.00		
C-00135/0310	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA ELECTRIFICACIÓN Y CONEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL RESERVOIRIO SUR EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EQUIPO	PERSONAS	100.00 100.00
				1	360,000	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0310 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A007	
	4,109,688.67	4,109,688.67	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0310 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON07	
	1,732,305.94	1,732,305.94	0.00	0.00		
C-00135/0311	REPOSICIÓN DE CRUCEROS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME. SONORA	EMPALME	EMPALME	LOTE	PERSONAS	100.00 100.00
				1	40,305	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0311 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010	
	1,851,402.33	1,851,402.33	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0311 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10	
	1,514,783.73	1,514,783.73	0.00	0.00		
C-00135/0312	CONSTRUCCIÓN DE 4.5 KM. DE 12" DE DIÁMETRO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE TANQUE ALGODONES Y EQUIPAMIENTO DE 2 EQUIPOS DE REBOMBEO PRINCIPAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	KILOMETRO	PERSONAS	100.00 100.00
				4.5	2,508	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0312 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010	
	8,302,001.40	8,302,001.40	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0312 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10	
	8,302,001.39	8,302,001.39	0.00	0.00		
P-00016/0002	REPOSICIÓN DE PEDRAPLÉN EN ZONA INUNDABLE POR ESCURRIMIENTO PLUVIAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 SILLETAS DE REBOMBEO C1 A REBOMBEO BATUECAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00 100.00
					46,500	
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0002 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010	
	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00		

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2022
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PCPA-III-14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
P-00016/0003	REPOSICIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA EQUIPADA CON MOTOR ELÉCTRICO DE 7.5 HP SECTOR DE 22 DE NOVIEMBRE Y SAN VICENTE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 5,200	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0003 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00			
P-00016/0004	REPOSICIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA EQUIPADA CON MOTOR ELÉCTRICO DE 15 HP SECTOR 22 DEL SECTOR EL CALICHE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 5,200	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0004 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00			
P-00016/0005	REPOSICIÓN DE 200 METROS DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN EL POZO PÓTAM 2	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 4,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0005 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00			
P-00016/0006	REPOSICIÓN DE 200 METROS DE TUBERÍA PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO DE POZO EL VALIENTE A SAN CARLOS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 3,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0006 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00			
P-00016/0007	REPOSICIÓN DE 200 METROS DE TUBERÍA PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO DE POZO LA ESCONDIDA A EJIDO SANTA CLARA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 3,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0007 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00			
P-00019/0018	CONTRALORIA SOCIAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA ELECTRIFICACIÓN Y CONEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL RESERVOIRIO SUR EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 360,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0018 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A007		
	20,548.44	20,548.44	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0018 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON07		
	20,548.44	20,548.44	0.00	0.00			
P-00019/0019	CONTRALORIA SOCIAL PARA LA REPOSICIÓN DE CRUCEROS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 40,305	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0019 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	11,781.65	11,781.65	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0019 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	11,781.65	11,781.65	0.00	0.00			
P-00019/0020	CONTRALORIA SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4.5 KM. DE 12" DE DIÁMETRO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE TANQUE ALGODONES Y EQUIPAMIENTO DE 2 EQUIPOS DE REBOMBEO PRINCIPAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		PERSONAS 2,508	0.00	100.00

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0020 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	58,114.01	58,114.01	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0020 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	58,114.01	58,114.01	0.00	0.00			
P-00019/0033	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA ELECTRIFICACIÓN Y CONEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL RESERVOIRIO SUR EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	HERMOSILLO				360,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0033 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A007		
	61,645.33	61,645.33	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0033 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON07		
	26,419.43	26,419.43	0.00	0.00			
P-00019/0034	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REPOSICIÓN DE CRUCEROS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	EMPALME				40,305		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0034 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	27,771.03	27,771.03	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0034 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	22,721.76	22,721.76	0.00	0.00			
P-00019/0035	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4.5 KM. DE 12" DE DIÁMETRO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE TANQUE ALGODONES Y EQUIPAMIENTO DE 2 EQUIPOS DE REBOMBEO PRINCIPAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	GUAYMAS				2,508		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0035 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	124,530.02	124,530.02	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0035 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	124,530.02	124,530.02	0.00	0.00			
P-00019/0049	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A PRESENTADORES DE SERVICIOS Y/O ADMINISTRADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO DE SONORA A TRAVÉS DEL PROGRAMA: CAPACITACIÓN ESCUELA DEL AGUA				PERSONAS	0.00	100.00
	HERMOSILLO				100		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0049 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A007		
	9,892.41	9,892.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0049 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON07		
	9,892.41	9,892.41	0.00	0.00			
	190,070,755.69	190,070,755.69	0.00	0.00	Total Modalidad	33	Obras
	89,096,769.12	89,096,769.12	0.00	0.00		26	

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00135/0244	RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,705 METROS Y 460 DESCARGAS EN COLONIA VILLAS DE MIRAMAR (PROAGUA)				PERSONAS	0.00	100.00
	GUAYMAS				18,612		
	5,040,259.39	5,040,259.39	0.00	0.00	C-00135/0244 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2022
INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CPCA-III-14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	3,360,172.93	3,360,172.93	0.00	0.00	C-00135/0244 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0245	COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CALLE 18 SECTOR CENTRO EN AVENIDA SERDÁN Y CALLE 18 (PROAGUA)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,703,095.61	1,703,095.61	0.00	0.00	21,724		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0245 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	1,135,397.07	1,135,397.07	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0245 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU10		
C-00135/0247	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL EN ARROYO LA ADUANA (PROAGUA)	ÁLAMOS	ÁLAMOS	PERSONAS	0.00	0.00	
	2,369,108.63	2,369,108.63	0.00	0.00	10,961		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0247 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	1,579,405.75	1,579,405.75	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0247 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU12		
C-00135/0248	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN ARROYO EL ENCANTITO (PROAGUA)	ÁLAMOS	ÁLAMOS	PERSONAS	0.00	0.00	
	1,092,004.01	1,092,004.01	0.00	0.00	10,961		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0248 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	728,002.67	728,002.67	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0248 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU12		
C-00135/0255	COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES MAR DE CORTÉS EN GUAYMAS NORTE DE 1,530 METROS CON TUBERÍA DE 30, 24, 18, Y 10 PULGADAS DE DIÁMETRO EN CALLE MAR DE CORTES A CÁRCAMO MAESTRO (PROAGUA)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS	0.00	0.00	
	3,382,378.35	3,382,378.35	0.00	0.00	11,700		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0255 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	2,871,230.10	2,871,230.10	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0255 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225MU10		
C-00135/0261	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO EN UNA LONGITUD DE 91 METROS CON PVC POR LA CALLE ARTÍCULO 123 ENTRE MÁRTIRES DE CHICAGO Y VILLA HERMOSA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE SONORA. (RECURSOS PROPIOS FONDEN)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS	0.00	0.00	
	218,400.00	218,400.00	0.00	0.00	850		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0261 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A011		
C-00135/0262	REPOSICIÓN DE 100 METROS DE COLECTOR DE 36 PULGADAS DE DIÁMETRO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, POR EL BULEVAR LAS TORRES ENTRE LAS CALLES ROO MAGDALENA Y ROO SONORA EN LA COLONIA LIBERTAD, PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE SONORA. (RECURSOS PROPIOS FONDEN)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS	0.00	0.00	
	436,546.24	436,546.24	0.00	0.00	25,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0262 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A011		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00135/0263	REPOSICIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO CON PVC SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 180 METROS LINEALES, POR LA CALLE ANTENAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SUIZA EN LA COLONIA VILLA FONTANA PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS	0.00	0.00
					1,000		
	402,054.64	402,054.64	0.00	0.00			
	-----	-----	-----	-----			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0263 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A011		
C-00135/0264	REPOSICIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO CON PVC SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 109 METROS LINEALES, POR LA CALLE ASTURIAS ENTRE LA CALLE JALISCO Y HOLANDA EN LA COLONIA VILLA FONTANA PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE SONORA. (RECURSOS PROPIOS FONDEN)						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS	0.00	0.00
					4,000		
	270,400.00	270,400.00	0.00	0.00			
	-----	-----	-----	-----			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0264 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A011		
C-00135/0265	REPOSICIÓN DE 77 METROS DE RED DE ATARJEA DE PVC DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO EN LAS CALLE VALLE DEL YORI ENTRE VALLE MUNI Y VALLE YOREME, PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS	0.00	0.00
					800		
	239,788.64	239,788.64	0.00	0.00			
	-----	-----	-----	-----			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0265 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A011		
C-00135/0268	REPOSICIÓN DE 100 METROS DE COLECTOR SANITARIO DE 14 PULGADAS DE PVC, POR LA CALLE MAYO ENTRE LAS CALLES COAHUILA Y COLIMA, PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE SONORA. (RECURSOS PROPIOS FONDEN)						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS	0.00	0.00
					15,000		
	509,600.00	509,600.00	0.00	0.00			
	-----	-----	-----	-----			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0268 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A011		
C-00135/0269	REPOSICIÓN DE 100 METROS DE COLECTOR DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO DE PVC POR LA CALLE MICHOACAN ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y RÍO ELOTA, PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE SONORA. (RECURSOS PROPIOS FONDEN)						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS	0.00	0.00
					1,200		
	306,800.00	306,800.00	0.00	0.00			
	-----	-----	-----	-----			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0269 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A011		
C-00135/0270	REPOSICIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO CON PVC SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 112 METROS LINEALES, POR LA CALLE MONTECARLO ENTRE PASEO MIRAVALLE Y ESCOCIA EN LA COLONIA VILLA FONTANA, PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS	0.00	0.00
					1,000		
	383,228.56	383,228.56	0.00	0.00			
	-----	-----	-----	-----			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0270 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A011		
C-00135/0271	REPOSICIÓN DE 81 METROS DE RED DE ATARJEA DE PVC DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO EN CALLE DE SOYA ENTRE CALLE BUFEL Y CALLE FERTIL, PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS	0.00	0.00
					1,000		
	290,746.93	290,746.93	0.00	0.00			
	-----	-----	-----	-----			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0271 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A011		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estat	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estat	Federal	Otros			

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00135/0272	REPOSICIÓN DE 42 METROS DE RED DE ATARJEAS CON PVC DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO, PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS EN LA ENTIDAD DEFEERATIVA DE SONORA. (RECURSOS PROPIOS FONDEN)						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS	0.00	0.00		
			1,000				
	108,448.45	108,448.45	0.00	0.00	C-00135/0272 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0273	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS EN UNA LONGITUD DE 117 METROS CON PVC POR LA CALLE PROFESOR EDUARDO W. VILLA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE RUFFO E. VITELA EN LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE, PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS	0.00	0.00		
			800				
	301,600.00	301,600.00	0.00	0.00	C-00135/0273 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0274	REPOSICIÓN DE 97 METROS DE RED DE ATARJEAS CON PVC SANITARIO DE 8 PULGADAS POR LA CALLE PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ ENTRE CALLE CARLOS M. CALLEJA Y CALLE ENRIQUE PEZTALOZZI EN LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE, PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN 11 MUNICIPIOS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)						
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS	0.00	0.00		
			4,000				
	270,400.00	270,400.00	0.00	0.00	C-00135/0274 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0289	REPOSICIÓN DE 120 METROS DE SUBCOLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO Y 120 METROS DE ATARJEAS CON TUBERÍA DE PVC DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO, EN LA AVENIDA ANTIMONIO ENTRE CALLES 9 Y 10 COLONIA INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE CATORCA, DAÑOS OCASIONADOS POR ROSA, LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA (RECURSOS PROPIOS FONDEN)						
	CATORCA	HEROICA CATORCA	PERSONAS	0.00	0.00		
			5,000				
	340,559.44	340,559.44	0.00	0.00	C-00135/0289 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00135/0313	REPOSICIÓN DE 3,705 ML DE 8" DE DIÁMETRO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y 480 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COLONIA VILLAS DE MIRAMAR, LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	KILÓMETRO	PERSONAS	100.00	0.00	
			3.71	18,612			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0313 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	5,040,259.39	5,040,259.39	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0313 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	3,183,387.31	3,183,387.31	0.00	0.00			
C-00135/0314	REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE 1,598.80 ML DE 8", 10", 12" Y 14" DE DIÁMETRO EN ARROYO LA ADUANA, LOCALIDAD DE ÁLAMOS, SONORA						
	ÁLAMOS	ÁLAMOS	KILÓMETRO	PERSONAS	100.00	100.00	
			1.899	10,961			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0314 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	1,974,257.19	1,974,257.19	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0314 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON12		
	1,974,257.19	1,974,257.19	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00135/0315	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 772.95 ML DE 8", 12" Y 14" DE DIÁMETRO EN ARROYO "EL ENCANTITO" LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA						
	ÁLAMOS	ÁLAMOS		KILÓMETRO 0.773	PERSONAS 38,886	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	910,003.34	910,003.34	0.00	0.00	C-00135/0315 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	910,003.34	910,003.34	0.00	0.00	C-00135/0315 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON12		
C-00135/0316	COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 58E00 ML CON TUBERÍA DE 24" DE DIÁMETRO EN SECTOR MAS DE CORTÉS AL NORTE DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (PRIMERA ETAPA)						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		KILÓMETRO 0.686	PERSONAS 38,886	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,752,165.07	3,752,165.07	0.00	0.00	C-00135/0316 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,501,443.38	2,501,443.38	0.00	0.00	C-00135/0316 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
C-00135/0317	CONSTRUCCIÓN DE 351.00 ML DE 24" DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES CALLE 18 SECTOR CENTRO, AVENIDA SERDÁN Y CALLE 18 EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		KILÓMETRO 0.351	PERSONAS 27,724	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,703,095.61	1,703,095.61	0.00	0.00	C-00135/0317 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,135,397.07	1,135,397.07	0.00	0.00	C-00135/0317 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
C-00152/0165	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UN SUBCOLECTOR DE 10 PULGADAS Y UNA RED DE ATARJEIA EN EL BULEVAR LAS VILLAS (DEL BULEVAR BENITO JUÁREZ AL BULEVAR GARCÍA LÓPEZ), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		METRO LINEAL 737.49	PERSONAS 1,665	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,720,868.14	1,720,868.14	0.00	0.00	C-00152/0165 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
C-00152/0169	REPARACIÓN DE COLECTOR DE 14 PULGADAS DE DIÁMETRO, EN LA COLONIA LIBERTAD EMPALME						
	EMPALME	EMPALME			PERSONAS 8,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,741,980.45	1,741,980.45	0.00	0.00	C-00152/0169 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2215A010		
C-00152/0170	REPARACIÓN DE COLECTOR DE 14 PULGADAS DE DIÁMETRO, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			PERSONAS 10,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	274,409.00	274,409.00	0.00	0.00	C-00152/0170 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2215A010		
C-00152/0171	REPARACIÓN DE COLECTOR DE 24 PULGADAS DE DIÁMETRO, EN EL BULEVAR INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA LIBERTAD EMPALME						
	EMPALME	EMPALME			PERSONAS 22,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,056,956.55	1,056,956.55	0.00	0.00	C-00152/0171 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2215A010		

Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS						
C-00152/0186	DIAGNOSTICO INTEGRAL DE PLANEACIÓN PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS					
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	ESTUDIO 1	PERSONAS 117,253	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0186 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010	
	4,165,560.00	4,165,560.00	0.00	0.00		
P-00016/0008	REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS DE CALLE 26 ENTRE AVENIDA SERDÁN Y AVENIDA 15 GUAYMAS					
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 15,600	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0008 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010	
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
P-00016/0009	REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS DE CALLE 20 Y AVENIDA I. GUAYMAS					
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 15,600	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0009 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010	
	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00		
P-00016/0010	REPOSICIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POZO DE VISITA					
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 12,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0010 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010	
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
P-00016/0011	REHABILITACIÓN DE MALACATES PARA DESAZOLVE DE RED DE ALCANTARILLADO					
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 121,631	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0011 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010	
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		
P-00016/0012	REPOSICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUA RESIDUAL DE 5 HP PARA CÁRCAMO 2					
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 2,400	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0012 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010	
	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		
P-00016/0013	REPOSICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUA RESIDUAL DE 5 HP PARA CÁRCAMO 5, SECTOR CRESTÓN					
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 2,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0013 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010	
	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		
P-00016/0014	REHABILITACIÓN DE LÍNEA A PRESIÓN DE 10 PULGADAS DEL CÁRCAMO 5					
	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 6,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0014 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
P-00016/0015	REPOSICIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POZO DE VISITA					
	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 7,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0015 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010	
	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
P-00016/0016	REPOSICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 HP PARA CÁRCAMO 5, COLONIA PITIC	EMPALME	EMPALME	PERSONAS	0.00	100.00	
				2,500			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0016 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00			
P-00016/0017	REPOSICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE 7.5 HP PARA CÁRCAMO 3, COLONIA BELLA VISTA	EMPALME	EMPALME	PERSONAS	0.00	100.00	
				2,500			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0017 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
P-00016/0018	REHABILITACIÓN DE 450 METROS DE COLECTOR DE 14 PULGADAS EN AVENIDA CONSTITUCIÓN ENTRE CALLES 11 Y 13; CALLE TRECE ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y PRIMERO DE MAYO; AVENIDA PRIMERO DE MALLO ENTRE CALLES TRES Y CUATRO	EMPALME	EMPALME	PERSONAS	0.00	100.00	
				6,500			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00016/0018 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00			
P-00019/0021	CONTRALORIA SOCIAL PARA LA REPOSICIÓN DE 3,703 ML DE 8" DE DIÁMETRO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y 480 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COLONIA VILLAS DE MIRAMAR, LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS	0.00	100.00	
				18,612			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0021 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	29,401.51	29,401.51	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0021 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	29,401.51	29,401.51	0.00	0.00			
P-00019/0022	CONTRALORIA SOCIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE 1,098.80 ML DE 8", 10", 12" Y 14" DE DIÁMETRO EN ARROYO LA ADUANA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, SONORA	ÁLAMOS	ÁLAMOS	PERSONAS	0.00	100.00	
				10,961			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0022 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	13,819.80	13,819.80	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0022 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON12		
	13,819.80	13,819.80	0.00	0.00			
P-00019/0023	CONTRALORIA SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 772.98 ML DE 8", 12" Y 14" DE DIÁMETRO EN ARROYO "EL ENCANTITO", LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA	ÁLAMOS	ÁLAMOS	PERSONAS	0.00	100.00	
				915			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0023 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	6,370.02	6,370.02	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0023 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON12		
	6,370.02	6,370.02	0.00	0.00			
P-00019/0024	CONTRALORIA SOCIAL PARA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 686.00 ML CON TUBERÍA DE 24" DE DIÁMETRO EN SECTOR MAS DE CORTÉS AL NORTE DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (PRIMERA ETAPA)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS	0.00	100.00	
				38,886			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0024 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	21,887.63	21,887.63	0.00	0.00			

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2022
 INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
 CPCA-III-14
 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
 ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0024 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	21,887.63	21,887.63	0.00	0.00			
P-00019/0025	CONTRALORIA SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 351.00 ML DE 24" DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES CALLE 18 SECTOR CENTRO, AVENIDA SERDAN Y CALLE 18 EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS				PERSONAS	0.00	100.00
					21,724		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0025 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	9,934.72	9,934.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0025 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	9,934.72	9,934.72	0.00	0.00			
P-00019/0036	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REPOSICIÓN DE 3,705 ML DE 8" DE DIÁMETRO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y 460 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COLONIA VILLAS DE MIRAMAR, LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
					18,612		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0036 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	75,603.89	75,603.89	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0036 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	50,402.59	50,402.59	0.00	0.00			
P-00019/0037	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE 1,898.80 ML. DE 8", 10", 12" Y 14" DE DIÁMETRO EN ARROYO LA ADUANA, LOCALIDAD DE ÁLAMOS, SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
					10,961		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0037 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	29,613.86	29,613.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0037 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON12		
	29,613.86	29,613.86	0.00	0.00			
P-00019/0038	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 772.98 ML DE 8", 12" Y 14" DE DIÁMETRO EN ARROYO "EL ENCANTITO", LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
					915		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0038 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A012		
	13,650.05	13,650.05	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0038 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON12		
	13,650.05	13,650.05	0.00	0.00			
P-00019/0039	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 686,00 ML CON TUBERÍA DE 24" DE DIÁMETRO EN SECTOR MAS DE CORTÉS AL NORTE DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (PRIMERA ETAPA)				PERSONAS	0.00	100.00
					38,886		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0039 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	56,282.48	56,282.48	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0039 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	37,521.65	37,521.65	0.00	0.00			
P-00019/0040	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 351.00 ML DE 24" DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES CALLE 18 SECTOR CENTRO, AVENIDA SERDÁN Y CALLE 18 EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS				PERSONAS	0.00	100.00
					21,724		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0040 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	25,546.43	25,546.43	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0040 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	17,030.96	17,030.96	0.00	0.00			
P-00019/0056	CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 6.21 L/S EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE LOBOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHÍA DE LOBOS				2,991		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0056 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A010		
	16,467.08	16,467.08	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0056 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	16,467.08	16,467.08	0.00	0.00			
P-00019/0061	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 6.21 US EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE LOBOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA				PERSONAS	0.00	100.00
	SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHÍA DE LOBOS				2,991		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00019/0061 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2225ON10		
	70,573.20	70,573.20	0.00	0.00			
	27,339,627.41	27,339,627.41	0.00	0.00	Total Modalidad	18	Obras
	35,339,293.57	35,339,293.57	0.00	0.00		33	
U5 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)							
C-00152/0164	TERMINACIÓN DE CAJAS DE INTERCONEXIÓN EN LAGUNAS DE OXIDACIÓN Y PROTECCIÓN DE BORDOS CONTRA EROSIÓN EN TAJIMAROA, MUNICIPIO DE CAJEME				OBRA	PERSONAS	100.00 100.00
	CAJEME TAJIMAROA				1	364	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0164 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2211A011		
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00			
C-00152/0167	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD ROSARIO				PROYECTO	PERSONAS	100.00 100.00
	ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)				1	2,927	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0167 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2215A012		
	624,170.97	624,170.97	0.00	0.00			
C-00152/0168	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO "LA SALADA" A TRAVÉS DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR SUR"				PROYECTO	PERSONAS	100.00 100.00
	GUAYMAS HEROICA GUAYMAS				1	21,724	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0168 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2215A010		
	802,330.65	802,330.65	0.00	0.00			
C-00152/0172	CONSTRUCCIÓN DE MAMPARAS A BASE DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS	100.00 100.00
	HERMOSILLO BAHÍA KINO				1	6,050	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0172 - 1120001500-2203E410K12448A1-411061-2215A007		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	3,726,501.62	3,726,501.62	0.00	0.00		4	



CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2022

INVERSION PUBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CPCA-III-14

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av.	Av.
No. Obra / Proyecto		Localidad				Meta	Beneficiario	Físico %	Finan. %
Municipio									
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
	269,708,591.00	269,708,591.00	0.00	0.00					
	1,294,188,206.64	1,294,188,206.64	0.00	0.00					
						Total Dependencia	79	158	Obras



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARIA DEL TRABAJO

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
CI - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y VIGILANCIA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL							
C-00178/0001	REMDELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DELEGACIÓN SAN LUIS RÍO COLORADO.	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS	0.00	100.00
					94,432		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00178/0001 - 1160000100-3102E306E21225A1-622032-2225PM01		
	1,201,969.98	1,201,969.98	0.00	0.00			
C-00178/0002	REMDELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN LABORAL DELEGACIÓN PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS	0.00	100.00
					40,811		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00178/0002 - 1160000100-3102E306E21225A1-622032-2225PM01		
	1,830,895.43	1,830,895.43	0.00	0.00			
C-00178/0003	REMDELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DELEGACIÓN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS	0.00	100.00
					130,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00178/0003 - 1160000100-3102E306E21225A1-622032-2225PM03		
	2,092,852.17	2,092,852.17	0.00	0.00			
C-00178/0004	REMDELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DELEGACIÓN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	100.00
					590,782		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00178/0004 - 1160000100-3102E306E21225A1-622032-2225PM07		
	8,021,704.09	8,021,704.09	0.00	0.00			
C-00178/0005	REMDELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DELEGACIÓN GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	100.00
					94,432		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00178/0005 - 1160000100-3102E306E21225A1-622032-2225PM10		
	3,783,244.47	3,783,244.47	0.00	0.00			
C-00178/0006	REMDELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DELEGACIÓN CAJEME.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS	0.00	100.00
					263,636		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00178/0006 - 1160000100-3102E306E21225A1-622032-2225PM11		
	2,818,993.51	2,818,993.51	0.00	0.00			
C-00178/0007	REMDELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DELEGACIÓN NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS	0.00	100.00
					96,824		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00178/0007 - 1160000100-3102E306E21225A1-622032-2225PM12		
	1,640,343.64	1,640,343.64	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	21,390,003.29	21,390,003.29	0.00	0.00		7	
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Dependencia	0	Obras
	21,390,003.29	21,390,003.29	0.00	0.00		7	



GOBIERNO
DE **SONORA**

DESARROLLO MUNICIPAL

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

5D - URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

C-00123/0119	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA MUNICIPAL	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 198,800	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	C-00123/0119 - 1200005700-4201E102KN7129A1-853011-2214EO01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
						1	

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA

C-00123/0120	REHABILITACIÓN DE PARQUE BONDOJO	SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B SÁNCHEZ		PERSONAS 2,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	C-00123/0120 - 1200005700-4201E102KN7129A1-853011-2214EO01		
C-00123/0121	REHABILITACIÓN DE PARQUE CARLOS PALOMINO	SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B SÁNCHEZ		PERSONAS 2,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	C-00123/0121 - 1200005700-4201E102KN7129A1-853011-2214EO01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
						2	

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00168/0067	CONSTRUCCIÓN DE NORIA Y GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE MESA COLORADA, ÁLAMOS, SONORA	ÁLAMOS	MESA COLORADA		ALUMNOS 1	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	499,641.66	499,641.66	0.00	0.00	C-00168/0067 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
P-00018/0089	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NORIA Y GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE MESA COLORADA, ÁLAMOS, SONORA	ÁLAMOS	MESA COLORADA		PERSONAS 354	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,497.49	3,497.49	0.00	0.00	P-00018/0089 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
P-00018/0090	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NORIA Y GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE MESA COLORADA, ÁLAMOS, SONORA	ÁLAMOS	MESA COLORADA		PERSONAS 354	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,494.62	7,494.62	0.00	0.00	P-00018/0090 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
C-00168/0066	REPOSICIÓN DE POZO HASTA 100 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE ESTUDIO GEOFÍSICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE BACAJAQUÍA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	BACAJAQUÍA		PERSONAS 422	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	734,895.60	734,895.60	0.00	0.00	C-00168/0066 - 1200002800-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
C-00168/0069	DIAGNÓSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN 15 LOCALIDADES PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE COHUIRIMPO DE LA ETNIA MAYO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOA, SONORA	ETCHOJOA	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078		
	2,757,320.00	2,757,320.00	0.00	0.00	C-00168/0069 - 1200002800-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
P-00018/0087	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA REPOSICIÓN DE POZO HASTA 100 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE ESTUDIO GEOFÍSICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE BACAJAQUÍA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONAS 422	0.00	100.00
	6,430.34	6,430.34	0.00	0.00	P-00018/0087 - 1200002800-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
P-00018/0088	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REPOSICIÓN DE POZO HASTA 100 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE ESTUDIO GEOFÍSICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE BACAJAQUÍA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONAS 422	0.00	100.00
	11,023.43	11,023.43	0.00	0.00	P-00018/0088 - 1200002800-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
C-00168/0064	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA DURA, MUNICIPIO DE YÉCORA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONAS 49	0.00	100.00
	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	C-00168/0064 - 1200007100-4201E102KN7291A1-852011-2225ON09		
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	4,275,303.14	4,275,303.14	0.00	0.00		8	

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00168/0060	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE BASIROA, MUNICIPIO DE ÁLAMOS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONAS 345	0.00	100.00
	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	C-00168/0060 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
C-00168/0061	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TAPIZUELAS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONAS 295	0.00	100.00
	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	C-00168/0061 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
C-00168/0062	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE BASIROA, MUNICIPIO DE ÁLAMOS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONAS 345	0.00	100.00
	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	C-00168/0062 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
C-00168/0063	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TAPIZUELAS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONAS 295	0.00	100.00
	195,500.00	195,500.00	0.00	0.00	C-00168/0063 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00168/0059	AMPLIACIÓN DE 3,373.50 ML DE 8" DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 145 POZOS DE VISITA Y 120 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA GUADALUPE, MUNICIPIO DE BÁCUM	BÁCUM	VILLA GUADALUPE		PERSONAS 300	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,544,231.08	3,544,231.08	0.00	0.00	C-00168/0059 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2225ON10		
P-00018/0083	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA AMPLIACIÓN DE 3,373.50 ML DE 8" DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 145 POZOS DE VISITA Y 120 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA GUADALUPE, MUNICIPIO DE BÁCUM	BÁCUM	VILLA GUADALUPE		PERSONAS 300	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,849.92	24,849.92	0.00	0.00	P-00018/0083 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2225ON10		
P-00018/0084	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DE 3,373.50 ML DE 8" DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 145 POZOS DE VISITA Y 120 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA GUADALUPE, MUNICIPIO DE BÁCUM	BÁCUM	VILLA GUADALUPE		PERSONAS 300	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	53,249.83	53,249.83	0.00	0.00	P-00018/0084 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2225ON10		
C-00168/0053	AMPLIACIÓN DE 7,145.00 ML DE 8", 10" Y 12" DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 68 POZOS DE VISITA Y 250 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	ETCHOROPO		ALUMNOS 1,200	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,214,402.93	5,214,402.93	0.00	0.00	C-00168/0053 - 1200003500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
C-00168/0054	AMPLIACIÓN DE 10,304.50 ML DE 8" Y 10" DE DIÁMETRO DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 119 POZOS DE VISITA, 350 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE MORONCÁRIT, MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	MORONCÁRIT		ALUMNOS 1,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,528,625.53	7,528,625.53	0.00	0.00	C-00168/0054 - 1200003500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
P-00018/0071	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA AMPLIACIÓN DE 7,145.00 ML DE 8", 10" Y 12" DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 68 POZOS DE VISITA Y 250 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	ETCHOROPO		PERSONAS 1,200	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	36,947.88	36,947.88	0.00	0.00	P-00018/0071 - 1200003500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
P-00018/0072	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA AMPLIACIÓN DE 10,304.50 ML DE 8" Y 10" DE DIÁMETRO DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 119 POZOS DE VISITA, 350 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE MORONCÁRIT, MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	MORONCÁRIT		PERSONAS 1,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	52,745.73	52,745.73	0.00	0.00	P-00018/0072 - 1200003500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
P-00018/0073	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DE 7,145.00 ML DE 8", 10" Y 12" DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 68 POZOS DE VISITA Y 250 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	ETCHOROPO		PERSONAS 1,200	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	79,174.02	79,174.02	0.00	0.00	P-00018/0073 - 1200003500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

P-00018/0074	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DE 10,304.50 ML DE 8" Y 10" DE DIÁMETRO DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 119 POZOS DE VISITA, 350 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE MORONCÁRIT, MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	MORONCÁRIT		PERSONAS 1,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	113,026.57	113,026.57	0.00	0.00			
					P-00018/0074 - 1200003500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
C-00168/0050	CONSTRUCCIÓN DE 1,200 ML DE 8" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 55 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO (TERCERA DE TRES ETAPAS)	SAN LUIS RÍO COLORADO	INDEPENDENCIA		PERSONAS 782	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	718,028.25	718,028.25	0.00	0.00			
					C-00168/0050 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225ON01		
P-00018/0065	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1,200 ML DE 8" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 55 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO (TERCERA DE TRES ETAPAS)	SAN LUIS RÍO COLORADO	INDEPENDENCIA		PERSONAS 782	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,026.20	5,026.20	0.00	0.00			
					P-00018/0065 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225ON01		
P-00018/0066	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1,200 ML DE 8" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 55 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO (TERCERA DE TRES ETAPAS)	SAN LUIS RÍO COLORADO	INDEPENDENCIA		PERSONAS 782	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	10,770.42	10,770.42	0.00	0.00			
					P-00018/0066 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225ON01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18,256,578.36	18,256,578.36	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
						16	

SE - URBANIZACIÓN

C-00177/0008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE LAS DELICIAS ENTRE CALLE GUADALUPE POSADA (0+000) Y CALLE LAS DELICIAS (0+128.57) EN COLONIA LAS DELICIAS EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS		PERSONAS 883	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	370,821.75	370,821.75	0.00	0.00			
					C-00177/0008 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12		
C-00177/0019	RECARPETEO DE AV. 1RO DE MAYO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y LÁZARO CÁRDENAS, CALLE INDEPENDENCIA (GLORIETA) EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, AV. NIÑOS HÉROES ENTRE CALLES SANTOS DEGOLLADO Y DIVISIÓN DEL NORTE EN LA ZONA URBANA DE VILLA JUÁREZ MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL		ALUMNOS 1,831	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	62,442.38	62,442.38	0.00	0.00			
					C-00177/0019 - 1200001800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR03		
C-00177/0025	RECARPETEO EN AV. LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 17 Y CALLE PROF. MARÍA ALONSO EN CUMPAS MUNICIPIO DE CUMPAS	CUMPAS	CUMPAS		ALUMNOS 3,003	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	502,036.72	502,036.72	0.00	0.00			
					C-00177/0025 - 1200002500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR06		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SE - URBANIZACIÓN

C-00177/0029	EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A PANTEÓN MUNICIPAL ENTRE CALLE CUARTA Y PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA. MUNICIPIO DE FRONTERAS	FRONTERAS	ESQUEDA	ALUMNOS 2,514	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0029 - 1200002900-4201E102KN7291A1-852011-2225PR04	
	519,520.58	519,520.58	0.00	0.00		
C-00177/0089	CONSTRUCCIÓN DE TOPES DE CONCRETO SIMPLE EN AVENIDA CUAUHTÉMOC ENTRE CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA CUAUHTÉMOC ENTRE CALLES BALDERRAMA Y EMILIANO ZAPATA, AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CUAUHTÉMOC, AVENIDA LOS PINOS ENTRE CALLES SICOMORO Y LOS TARAICES, CALLE NOGALES ENTRE AVENIDAS FRESNO Y DE LA FLECHA, AVENIDA LOS PINOS ENTRE CALLES NOGALES Y GRANADOS Y AVENIDA CUAUHTÉMOC ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y FRANCISCO I. MADERO, DE LA LOCALIDAD DE HUACHINERA	HUACHINERA	HUACHINERA	ALUMNOS 938	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0089 - 1200003300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR06	
	19,581.93	19,581.93	0.00	0.00		
C-00123/0110	CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACIÓN DE BOMBEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	PERSONAS 193,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0110 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2114EO01	
	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00		
C-00177/0030	RECARPETEO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y BULEVAR GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SONOYTA DEL MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA	SONOYTA	ALUMNOS 1,310	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0030 - 1200007200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR01	
	759,829.45	759,829.45	0.00	0.00		
C-00177/0031	RECARPETEO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA ALTAR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SONOYTA DEL MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA.	SONOYTA	SONOYTA	ALUMNOS 1,310	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0031 - 1200007200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR01	
	651,368.29	651,368.29	0.00	0.00		
C-00177/0018	RECARPETEO DE AV. 1RO DE MAYO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y LÁZARO CÁRDENAS, CALLE INDEPENDENCIA (GLORIETA) EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, AV. NIÑOS HÉROES ENTRE CALLES SANTOS DEGOLLADO Y DIVISIÓN DEL NORTE EN LA ZONA URBANA DE VILLA JUÁREZ MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	ALUMNOS 328	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0018 - 1200007300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12	
	1,031,548.08	1,031,548.08	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0
	4,537,149.18	4,537,149.18	0.00	0.00		9 Obras

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00177/0082	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CORONA (TRAMO 1) ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MINA EN COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ACONCHI	ACONCHI	ACONCHI	PERSONAS 1,006	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0082 - 1200000300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR05	
	676,875.38	676,875.38	0.00	0.00		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0003	PAVIMENTACIÓN EN CALLE 5 ENTRE AVENIDAS 2 Y 3	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		ALUMNOS	0.00	100.00
					5,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0003 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR04		
	444,561.91	444,561.91	0.00	0.00			
P-00020/0001	RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 6 ENTRE AVENIDAS 10 Y 20 EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS	0.00	100.00
					50,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0001 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR04		
	3,720,672.51	3,720,672.51	0.00	0.00			
P-00020/0002	PAVIMENTACIÓN EN CALLE 27 ENTRE AVENIDAS 13 Y 18 DE LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS	0.00	100.00
					50,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00020/0002 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR04		
	2,838,274.82	2,838,274.82	0.00	0.00			
C-00177/0009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLEJÓN AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (0+000) Y CALLEJÓN AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (0+102) UBICADO EN EL BARRIO LA CAPILLA, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS MUNICIPIO DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS		PERSONAS	0.00	100.00
					2,053		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0009 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12		
	263,551.24	263,551.24	0.00	0.00			
C-00177/0010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE (0+000) Y CALLEJÓN SIN NOMBRE (0+080) EN LA COLONIA LAS HIGUERAS, CON COLINDANCIA EN ÁLAMOS MUNICIPIO DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS		PERSONAS	0.00	100.00
					1,337		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0010 - 1200000500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12		
	204,852.56	204,852.56	0.00	0.00			
C-00177/0011	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLEJÓN FRANCISCO QUIHUIS Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA LAS LOMAS EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR	ALTAR	ALTAR		PERSONAS	0.00	100.00
					2,082		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0011 - 1200000600-4201E102KN7291A1-852011-2225PR02		
	337,188.84	337,188.84	0.00	0.00			
C-00177/0012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE ARIVECHI DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI	ARIVECHI	ARIVECHI		PERSONAS	0.00	100.00
					743		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0012 - 1200000700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR09		
	267,253.37	267,253.37	0.00	0.00			
C-00177/0013	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA GRAL. DIODORO CORELLA SUR ENTRE AVE. PRIMERO DE MAYO Y BOULEVARD CLUB DE LEONES, EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE	ARIZPE	ARIZPE		PERSONAS	0.00	100.00
					1,718		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0013 - 1200000800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR05		
	197,317.91	197,317.91	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00177/0014	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FEDERICO JORGE CELAYA Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE FEDERICO JORGE CELAYA Y CARRETERA ESTATAL #43, CALLE DIEGO VALENZUELA ENTRE AVENIDA OBREGÓN Y AVENIDA RAMÓN CELAYA, BULEVAR FRANCISCO I. MADERO ENTRE SEGUNDA Y TERCERA EN LA LOCALIDAD DE ATIL, MUNICIPIO DE ATIL	ATIL	ATIL	PERSONAS 609	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0014 - 1200000900-4201E102KN7291A1-852011-2225PR02	
	7,493.08	7,493.08	0.00	0.00		
C-00177/0015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA JESÚS GARCÍA ENTRE CALLEJÓN DURANGO (ARROYO SAN MARTIN) Y CALLE AMADO NERVO BARRIO SAN MARTIN, EN LA LOCALIDAD DE BACADÉHUACHI MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI	PERSONAS 1,251	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0015 - 1200001000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR06	
	54,949.29	54,949.29	0.00	0.00		
C-00177/0081	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCERO DE ACCESO EN CALLES 300 Y 9, EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)		PERSONAS 1,433	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0081 - 1200001400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR10	
	764,294.71	764,294.71	0.00	0.00		
C-00177/0016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DIODORO CORELLA ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y AGUSTÍN FIGUEROA NORTE, EN LA LOCALIDAD DE BANÁMICHÍ, MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	PERSONAS 609	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0016 - 1200001500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR05	
	109,898.58	109,898.58	0.00	0.00		
C-00177/0017	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA "D" NORTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE "D" ORIENTE EN PLAZA HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE	SAN MIGUELITO		ALUMNOS 456	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0017 - 1200001700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR06	
	62,442.38	62,442.38	0.00	0.00		
C-00177/0088	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA "T" ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA DE LA CIUDAD HEROICA CABORCA	HEROICA CABORCA		ALUMNOS 4,157	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0088 - 1200001900-4201E102KN7291A1-852011-2225PR02	
	996,580.34	996,580.34	0.00	0.00		
C-00177/0020	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALLE COAHUILA ENTRE BLVRD. IGNACIO RAMÍREZ Y CALLE CHAPULTEPEC EN LA COLONIA CORTINAS 3A SECCIÓN, EN CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		ALUMNOS 100,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0020 - 1200002000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR11	
	2,643,560.50	2,643,560.50	0.00	0.00		
C-00177/0021	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALLE CALIFORNIA ENTRE AV. RODOLFO FÉLIX VALDÉS Y BLVRD. IGNACIO RAMÍREZ EN LAS COLONIAS CORTINAS 1A SECCIÓN, CONSTITUCIÓN Y FAUSTINO FÉLIX, EN LA CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		ALUMNOS 100,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0021 - 1200002000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR11	
	4,759,607.79	4,759,607.79	0.00	0.00		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00177/0022	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AV. MIGUEL ALEMÁN ENTRE AV. NAINARI Y CALLE CAJEME EN LAS COLONIAS NORTE Y URBANIZABLE 4, EN LA CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		ALUMNOS 100,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,713,804.44	6,713,804.44	0.00	0.00			
					C-00177/0022 - 1200002000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR11		
C-00177/0023	PAVIMENTACIÓN DE LA AVE. PRIMERA ENTRE CALLE UNO Y CALLE CUATRO, PAVIMENTO DE CALLE UNO Y CALLE DOS ENTRE AVE. PRIMERA Y AVE. TERCERA EN COLONIA EL DORADO UNO DE LA HEROICA CANANEA MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA		ALUMNOS 4,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,088,073.11	2,088,073.11	0.00	0.00			
					C-00177/0023 - 1200002100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR04		
C-00177/0024	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MORELIA ENTRE AVENIDA PACHUCA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AVENIDA PACHUCA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ, MUNICIPIO DE CARBÓ	CARBÓ	CARBÓ		ALUMNOS 4,516	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	67,437.77	67,437.77	0.00	0.00			
					C-00177/0024 - 1200002200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR05		
C-00177/0026	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR, DE LA CALLE 18 ENTRE AV. HÉROE DE NACOSARI Y AV. INDEPENDENCIA, EN COLONIA LIBERTAD EN EMPALME DEL MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME		ALUMNOS 4,253	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,676,253.14	1,676,253.14	0.00	0.00			
					C-00177/0026 - 1200002700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR10		
C-00177/0027	BACHEO PROFUNDO Y RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO DE 3 CMS DE ESPESOR, EN CALLE 6TA. ENTRE AV. SEIS Y AV. OCHO, DE LA COLONIA JORDÁN EN EMPALME DEL MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME		ALUMNOS 3,041	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	473,589.96	473,589.96	0.00	0.00			
					C-00177/0027 - 1200002700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR10		
C-00177/0028	BACHEO PROFUNDO CON CONCRETO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR, EN BULEVAR DE LAS AMÉRICAS EN CRUCE DE AV. REFORMA, DE LA COLONIA LIBERTAD EN EMPALME DEL MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	EMPALME		ALUMNOS 3,275	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	220,469.56	220,469.56	0.00	0.00			
					C-00177/0028 - 1200002700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR10		
C-00177/0087	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON MICROCARPETA DE LA CALLE TABASCO ENTRE LA CALLE OBREGÓN Y LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DESDE LA CALLE AMADO NERVO HASTA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA		ALUMNOS 4,123	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,586,036.38	1,586,036.38	0.00	0.00			
					C-00177/0087 - 1200002800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12		
C-00177/0032	REHABILITACIÓN DE AVENIDA "C" ENTRE CALLES OCTAVA Y PERIFÉRICO SUR EN LA LOCALIDAD DE GRANADOS, MUNICIPIO DE GRANADOS	GRANADOS	GRANADOS		ALUMNOS 1,144	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	44,958.51	44,958.51	0.00	0.00			
					C-00177/0032 - 1200003000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR06		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Meta		Beneficiario		Av. Físico %		Av. Finan. %			
Autorizado:		Total		Estatad		Federal		Otros		Clave Presupuestal							
Devengado:		Total		Estatad		Federal		Otros									
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES																	
C-00177/0091	REPARACIÓN Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BOULEVARD FAUSTINO FÉLIX SERNA ENTRE BOULEVARD LUIS ENCINAS JOHNSON Y BOULEVARD PERIFÉRICO EN VARIAS COLONIAS EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS																
	GUAYMAS					HEROICA GUAYMAS					ALUMNOS		0.00		100.00		
											25,450						
	0.00					0.00					C-00177/0091 - 1200003100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR10						
	1,690,440.05					1,690,440.05											
C-00177/0092	REPARACIÓN Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BOULEVARD BACCOCHIBAMPO ENTRE BOULEVARD VILLAS DEL TULAR (0+000.00) Y BOULEVARD BACCOCHIBAMPO/SAN CARLOS-MIRAMAR (1+899.00) EN VARIAS COLONIAS EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS																
	GUAYMAS					HEROICA GUAYMAS					ALUMNOS		0.00		100.00		
											58,450						
	0.00					0.00					C-00177/0092 - 1200003100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR10						
	1,178,912.08					1,178,912.08											
C-00177/0093	REPARACIÓN Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BOULEVARDDIANA LAURA RIOJAS Y AVENIDA MAR DEL NORTE DESDE CARRETERA NUM. 15 HERMOSILLO-GUAYMAS/GARCÍA LÓPEZ HASTA CAMINO AL MICROONDAS EN VARIAS COLONIAS EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS																
	GUAYMAS					HEROICA GUAYMAS					ALUMNOS		0.00		100.00		
											38,334						
	0.00					0.00					C-00177/0093 - 1200003100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR10						
	2,543,153.27					2,543,153.27											
C-00177/0037	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE REFORMA ENTRE BOULEVARD LUIS ENCINAS JOHNSON Y AVENIDA JOSÉ MARÍA MENDOZA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO																
	HERMOSILLO					HERMOSILLO					ALUMNOS		0.00		100.00		
											937,000						
	0.00					0.00					C-00177/0037 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR07						
	24,703,872.95					24,703,872.95											
	0.00					0.00					C-00177/0037 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852021-2225PR07						
	433,366.83					433,366.83											
C-00177/0038	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE DOCTOR DOMINGO OLIVARES ENTRE BOULEVARD JUAN BAUTISTA DE ESCALANTE Y BOULEVARD LUZ VALENCIA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO																
	HERMOSILLO					HERMOSILLO					ALUMNOS		0.00		100.00		
											25,000						
	0.00					0.00					C-00177/0038 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR07						
	7,773,399.53					7,773,399.53											
	0.00					0.00					C-00177/0038 - 1200003200-4201E102KN7291A1-852021-2225PR07						
	136,364.59					136,364.59											
C-00177/0090	BACHEO DE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y CALLE JUAN ALDAMA (ESQUINA), CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AVENIDAS IGNACIO ALLENDE Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA (AMPLIACIÓN)																
	HUACHINERA					HUACHINERA					ALUMNOS		0.00		100.00		
											938						
	0.00					0.00					C-00177/0090 - 1200003300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR06						
	47,855.84					47,855.84											
C-00177/0039	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMPARO MORENO ENTRE JULIÁN MORENO Y 5 DE MAYO FINAL, COLONIA CENTRO EN HUÁSBAS MUNICIPIO DE HUÁSBAS																
	HUÁSBAS					HUÁSBAS					ALUMNOS		0.00		100.00		
											935						
	0.00					0.00					C-00177/0039 - 1200003400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR06						
	79,926.25					79,926.25											

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0040	REHABILITACIÓN DE CALLE DE LOS GENERALES ENTRE CONSTITUCIÓN E ITURBIDE, CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 2.5 CM DE ESPESOR, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO				ALUMNOS	0.00	100.00
					6,190		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0040 - 1200003500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12		
	2,295,381.80	2,295,381.80	0.00	0.00			
C-00177/0004	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SONORA ENTRE AVENIDA PROFR. HÉCTOR LIZÁRRAGA EN LA COLONIA SAHUARAL A CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 02				ALUMNOS	0.00	100.00
					3,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0004 - 1200003700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR03		
	114,886.79	114,886.79	0.00	0.00			
C-00177/0041	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ (0+000) Y CALLE 21 DE MARZO (0+055) COLONIA REVOLUCIÓN EN IMURIS MUNICIPIO DE IMURIS				ALUMNOS	0.00	100.00
					1,200		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0041 - 1200003700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR03		
	237,281.03	237,281.03	0.00	0.00			
C-00177/0042	RECARPETEO ASFALTICO CON MICROCARPETA DE 1.5 CMS EN CALLE DIANA LAURA ENTRE NIÑOS HÉROES Y ESCOBEDO, EN MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA				ALUMNOS	0.00	100.00
					7,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0042 - 1200003800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR03		
	459,650.84	459,650.84	0.00	0.00			
C-00177/0043	RECARPETEO ASFALTICO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS EN CALLE ALEJANDRO GRIJALVA ENTRE AVENIDA NIÑOS HÉROES (0+000) Y ALEJANDRO GRIJALVA (0+073) COLONIA EL SASABE, EN MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA				ALUMNOS	0.00	100.00
					1,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0043 - 1200003800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR03		
	217,020.36	217,020.36	0.00	0.00			
C-00177/0044	RECARPETEO ASFALTICO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM EN CALLE BUENOS AIRES ENTRE ROSALES Y JESÚS GARCÍA COLONIA EL POLVORÍN, EN MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA				ALUMNOS	0.00	100.00
					2,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0044 - 1200003800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR03		
	140,075.09	140,075.09	0.00	0.00			
C-00177/0045	REHABILITACIÓN DE BLVD PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE EMILIANO ZAPATA Y TATO DE LA LOCALIDAD DE MAZATÁN MUNICIPIO DE MAZATÁN				ALUMNOS	0.00	100.00
					1,285		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0045 - 1200003900-4201E102KN7291A1-852011-2225PR08		
	349,677.32	349,677.32	0.00	0.00			
C-00177/0083	BACHEO EN COLONIA COLOSIO AVENIDA IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y RAMÓN MORALES, EN EL MUNICIPIO DE NACO				ALUMNOS	0.00	100.00
					1,305		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0083 - 1200004100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR04		
	49,953.90	49,953.90	0.00	0.00			

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00177/0084	BACHEO EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE GARCÍA MORALES E INTERNACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE NACO	NACO	NACO	ALUMNOS 478	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0084 - 1200004100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR04	
	49,975.27	49,975.27	0.00	0.00		
C-00177/0085	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA MINERA EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLES IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE NACO	NACO	NACO	ALUMNOS 454	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0085 - 1200004100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR04	
	504,513.05	504,513.05	0.00	0.00		
C-00177/0046	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 4 ENTRE CALLE SIN NOMBRE (0+000) Y CALLE 4 (0+011), EN NÁCORI CHICO MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	ALUMNOS 981	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0046 - 1200004200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR06	
	49,953.90	49,953.90	0.00	0.00		
C-00177/0047	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 17 MOCTEZUMA-AGUA PRIETA Y CALLEJÓN SIN NOMBRE (0+27.50) COL. CANTERA DOS, EN NACAZARI DE GARCÍA MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	ALUMNOS 32	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0047 - 1200004300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR04	
	741,815.45	741,815.45	0.00	0.00		
C-00177/0048	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. OBREGON Y CALLE RINCON EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	ALUMNOS 3,353	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0048 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12	
	883,045.59	883,045.59	0.00	0.00		
C-00177/0049	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MARIANO ABASOLO Y TALAMANTE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	ALUMNOS 5,309	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0049 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12	
	433,090.23	433,090.23	0.00	0.00		
C-00177/0050	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OTERO Y AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	ALUMNOS 3,350	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0050 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12	
	710,363.08	710,363.08	0.00	0.00		
C-00177/0051	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GENERAL PESQUEIRA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	ALUMNOS 1,206	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0051 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12	
	334,924.06	334,924.06	0.00	0.00		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00177/0052	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIAGONAL JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		ALUMNOS 2,705	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	666,201.71	666,201.71	0.00	0.00			
					C-00177/0052 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12		
C-00177/0053	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARTIRES DE SAHUARIPA Y AV. CRUZ GALVEZ, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		ALUMNOS 2,585	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	426,430.36	426,430.36	0.00	0.00			
					C-00177/0053 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12		
C-00177/0054	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GUILLERMO CHAVEZ Y CALLE IGNACIO ALDAMA, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		ALUMNOS 3,400	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	398,203.84	398,203.84	0.00	0.00			
					C-00177/0054 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12		
C-00177/0055	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. NO REELECCION Y AV. QUINTANA ROO, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		ALUMNOS 1,811	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	852,367.64	852,367.64	0.00	0.00			
					C-00177/0055 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12		
C-00177/0056	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MORELOS Y CALLE RINCON, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		ALUMNOS 3,340	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	409,304.43	409,304.43	0.00	0.00			
					C-00177/0056 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12		
C-00177/0057	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. NO REELECCION Y AV. MARIANO ABASOLO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		ALUMNOS 1,934	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	678,224.01	678,224.01	0.00	0.00			
					C-00177/0057 - 1200004400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12		
C-00177/0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN LUIS POTOSI TRAMO 1), ENTRE CALLE ORIZABA Y FELIPE ÁNGELES EN COLONIA LEANDRO VALLE	NOGALES	HEROICA NOGALES		ALUMNOS 160	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,447,132.23	5,447,132.23	0.00	0.00			
					C-00177/0001 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR03		
C-00177/0058	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ANDADOR 7 ENTRE ANDADOR 9 Y JOSÉ G. ESCOBAR EN COLONIA LOS ENCINOS DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	NOGALES	HEROICA NOGALES		ALUMNOS 6,098	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,523,078.82	3,523,078.82	0.00	0.00			
					C-00177/0058 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR03		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00177/0059	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA IMPARCIALIDAD ENTRE DEL ESTUDIO Y DE LA COLABORACIÓN EN COLONIA SOLIDARIDAD DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	NOGALES	HEROICA NOGALES		ALUMNOS 4,236	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,768,463.22	1,768,463.22	0.00	0.00		
					C-00177/0059 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR03		
C-00177/0060	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROYO BUENOS AIRES (TRAMO 1) ENTRE BUENOS AIRES Y CIRCUNVALACIÓN HÉROES EN COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	NOGALES	HEROICA NOGALES		ALUMNOS 5,869	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		8,730,713.25	8,730,713.25	0.00	0.00		
					C-00177/0060 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR03		
C-00177/0061	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROYO SECO ENTRE CALLE ARROYO PEQUEÑO Y BLVD. LUIS DE SÁRIC EN COLONIA BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	NOGALES	HEROICA NOGALES		ALUMNOS 13,492	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,354,372.99	1,354,372.99	0.00	0.00		
					C-00177/0061 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR03		
C-00177/0062	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD CENTENARIO ENTRE BLVD. KELLER Y BLVD. JUAN BAUTISTA EN COLONIA BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	NOGALES	HEROICA NOGALES		ALUMNOS 15,628	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,776,619.72	2,776,619.72	0.00	0.00		
					C-00177/0062 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR03		
C-00123/0114	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA GUILLERMO PRIETO ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y CALLE NO REELECCIÓN	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS 22,441	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,546,753.99	2,546,753.99	0.00	0.00		
					C-00123/0114 - 1200005000-4201E102KN7129A1-853011-2214EO01		
C-00123/0115	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA AGUSTÍN MELGAR ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y CALLE NO REELECCIÓN	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS 29,999	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,820,130.99	3,820,130.99	0.00	0.00		
					C-00123/0115 - 1200005000-4201E102KN7129A1-853011-2214EO01		
C-00123/0116	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CALLE NO REELECCIÓN Y CALLE REVOLUCIÓN	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS 20,778	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,330,873.61	4,330,873.61	0.00	0.00		
					C-00123/0116 - 1200005000-4201E102KN7129A1-853011-2214EO01		
C-00123/0117	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA JUAN DE LA BARRERA ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y CALLE NO REELECCIÓN	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS 28,633	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,183,509.83	3,183,509.83	0.00	0.00		
					C-00123/0117 - 1200005000-4201E102KN7129A1-853011-2214EO01		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00123/0118	REHABILITACIÓN DE CALLE RÍO SUCHIATE ENTRE BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y BOULEVARD TECNOLÓGICO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS 54,520	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0118 - 1200005000-4201E102KN7129A1-853011-2214EO01		
	7,118,731.58	7,118,731.58	0.00	0.00			
C-00177/0005	REHABILITACIÓN DE AVENIDA JUVENTINO ROSALES ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE NO REELECCIÓN	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		ALUMNOS 9,560	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0005 - 1200005000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR01		
	164,837.56	164,837.56	0.00	0.00			
C-00177/0063	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIMON MORUA ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y AVE. SINALOA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		ALUMNOS 3,626	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0063 - 1200005000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR01		
	1,683,069.37	1,683,069.37	0.00	0.00			
C-00177/0064	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVE. GUILLERMO PRIETO ENTRE BLVD. KINO Y CALLE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		ALUMNOS 3,626	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0064 - 1200005000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR01		
	1,724,020.10	1,724,020.10	0.00	0.00			
C-00177/0065	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVE. CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		ALUMNOS 3,626	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0065 - 1200005000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR01		
	1,228,632.64	1,228,632.64	0.00	0.00			
C-00177/0086	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE DEL BESO (0+000) Y CALLE SIN NOMBRE (0+080) EN EL BARRIO LA LOMA DEL LA COMUNIDAD DE EL QUIRIEGO, MUNICIPIO DE QUIRIEGO	QUIRIEGO	QUIRIEGO		ALUMNOS 435	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0086 - 1200005100-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12		
	249,769.51	249,769.51	0.00	0.00			
C-00177/0066	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE DE LOS AMOLES Y BARTOLOMÉ CASTAÑO, EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA.	RAYÓN	RAYÓN		ALUMNOS 1,496	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0066 - 1200005200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR05		
	67,437.77	67,437.77	0.00	0.00			
C-00177/0094	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CALLE NIÑOS HÉROES DESDE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, CADENAMIENTO 0+000 HASTA EL CADENAMIENTO 0+070 DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO.	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)		PERSONAS 250	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0094 - 1200005300-4201E102KN7291A1-852011-2225PR12		
	209,806.39	209,806.39	0.00	0.00			

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00177/0068	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEDRO TRELLES ENTRE AVE. JOSÉ MARÍA BALLESTEROS HUGUEZ Y AVE. IGNACIO MOLINA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA.	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS		ALUMNOS 369	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0068 - 1200005500-4201E102KN7291A1-852011-2225PR05		
	49,953.90	49,953.90	0.00	0.00			
C-00123/0125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 47 DE AVENIDA REVOLUCIÓN A AVENIDA SONORA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 15,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0125 - 1200005700-4201E102KN7129A1-853011-2214EO01		
	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00			
C-00123/0126	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 47 DE AVENIDA SONORA A AVENIDA JALISCO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 15,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0126 - 1200005700-4201E102KN7129A1-853011-2214EO01		
	11,650,000.00	11,650,000.00	0.00	0.00			
C-00177/0002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA TLAXCALA DE LA CALLE 30 A LA CALLE 33	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		ALUMNOS 10,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0002 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR01		
	4,075,983.40	4,075,983.40	0.00	0.00			
C-00177/0070	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 28 A CALLE 33, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		ALUMNOS 13,438	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0070 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR01		
	2,858,417.83	2,858,417.83	0.00	0.00			
C-00177/0071	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 26, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		ALUMNOS 9,098	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0071 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR01		
	1,529,404.27	1,529,404.27	0.00	0.00			
C-00177/0072	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 25 DE AV. OAXACA "A" A AV. COLIMA "A" Y EN AV. COLIMA "A" DE CALLE 25 A CALLE 26, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		ALUMNOS 4,278	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0072 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR01		
	2,151,564.20	2,151,564.20	0.00	0.00			
C-00177/0073	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DR. SAMUEL OCAÑA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA CORONADO Y AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE SAMUEL OCAÑA Y CALLE LA QUEBRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		ALUMNOS 5,586	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0073 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR01		
	2,048,802.22	2,048,802.22	0.00	0.00			
C-00177/0074	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LIBERTAD DE CALLE 30 A CALLE 34, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		ALUMNOS 13,438	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0074 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR01		
	2,506,189.42	2,506,189.42	0.00	0.00			

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Fin. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0075	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCION DE CALLE 12 A CALLE 17, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.				ALUMNOS	0.00	100.00
	SAN LUIS RÍO COLORADO				8,799		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0075 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225PR01		
	3,414,732.91	3,414,732.91	0.00	0.00			
C-00177/0076	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUENA VISTA DESDE AVENIDA ALLENDE (0+000) HASTA EL CADENAMIENTO (0+009) SOBRE LA CALLE BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA				ALUMNOS	0.00	100.00
	SAN PEDRO DE LA CUEVA				1,056		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0076 - 1200005900-4201E102KN7291A1-852011-2225PR08		
	47,456.21	47,456.21	0.00	0.00			
C-00177/0077	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA DE AV. REFORMA ENTRE CALLE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y CALEL 12, EN LA COLONIA LA GRANJA, MUNICIPIO DE SANTA ANA				ALUMNOS	0.00	100.00
	SANTA ANA				2,091		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0077 - 1200006000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR03		
	317,207.28	317,207.28	0.00	0.00			
C-00177/0078	BACHEO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE AVENIDAS VÁZQUEZ TRUJILLO E INDEPENDENCIA, AVENIDA VÁZQUEZ TRUJILLO ENTRE CALLES CUAUHTÉMOC Y GUERRERO, CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDAS VÁZQUEZ TRUJILLO E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SÁRIC				ALUMNOS	0.00	100.00
	SÁRIC				892		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0078 - 1200006200-4201E102KN7291A1-852011-2225PR02		
	39,963.12	39,963.12	0.00	0.00			
C-00177/0079	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 FEBRERO ENTRE AV. CONTRERAS Y AV. JESÚS GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE URES				ALUMNOS	0.00	100.00
	HEROICA CIUDAD DE URES				1,499		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0079 - 1200006800-4201E102KN7291A1-852011-2225PR05		
	344,681.92	344,681.92	0.00	0.00			
C-00177/0080	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO SOTO ENTRE CARRETERA ESTATAL MAZATÁN-VILLA PESQUEIRA-SAN PEDRO DE LA CUEVA Y AVENIDA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI GRANDE				ALUMNOS	0.00	100.00
	VILLA PESQUEIRA				296		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0080 - 1200007000-4201E102KN7291A1-852011-2225PR08		
	57,446.99	57,446.99	0.00	0.00			
C-00123/0112	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE BOULEVARD DE LAS AMERICAS Y CALLE MARIANO SALADO EN LA COLONIA CENTRO				PERSONAS	0.00	100.00
	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES				16,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0112 - 1200007200-4201E102KN7129A1-853011-2214EO01		
	4,687,023.03	4,687,023.03	0.00	0.00			
C-00177/0069	RECUPERACIÓN Y RETIRO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE CON FRESADORA, Y RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE DE 5 CMS EN CALLE REFORMA ENTRE C. TÓRIM Y C. HUIRIVIS, COL. ARBOLEDA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.				ALUMNOS	0.00	100.00
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO				8,135		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00177/0069 - 1200007400-4201E102KN7291A1-852011-2225PR10		
	469,566.68	469,566.68	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	178,985,976.17	178,985,976.17	0.00	0.00		89	

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SI - VIALIDADES URBANAS

C-00123/0109	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA DALIAS DE CALLE 34 A CALLE 37, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	PERSONAS 10,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0109 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2114EO01	
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0 Obras
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		1

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00123/0111	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL, EN EJIDO NUEVO MICHOACÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NUEVO MICHOACÁN	PERSONAS 3,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0111 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-1711EO01	
	240,362.98	240,362.98	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0111 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-1911EO01	
	319,158.95	319,158.95	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0111 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2011EO01	
	130,867.32	130,867.32	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0111 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2114EO01	
	1,293,527.31	1,293,527.31	0.00	0.00		
C-00123/0122	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE DEISBOL	SAN LUIS RÍO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	PERSONAS 3,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0122 - 1200005700-4201E102KN7129A1-853011-2214EO01	
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
C-00123/0123	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	SAN LUIS RÍO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	PERSONAS 3,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0123 - 1200005700-4201E102KN7129A1-853011-2214EO01	
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
C-00123/0124	REHABILITACIÓN DE CAMPO BEISBOL	SAN LUIS RÍO COLORADO	EJIDO MICHOACÁN (RÍO SONORA)	PERSONAS 3,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0124 - 1200005700-4201E102KN7129A1-853011-2214EO01	
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
C-00123/0113	MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE SOFTBOL MUNICIPAL	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	PERSONAS 16,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00123/0113 - 1200007200-4201E102KN7129A1-853011-2214EO01	
	6,512,976.97	6,512,976.97	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0 Obras
	12,296,893.53	12,296,893.53	0.00	0.00		5

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

SO - CENTROS DE SALUD

C-00123/0127	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA	SAN LUIS RÍO COLORADO	EJIDO MICHOACÁN (RÍO SONORA)		PERSONAS	0.00	100.00
					2,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00			
					C-00123/0127 - 1200005700-4201E102KN7129A1-853011-2214EO01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
						1	

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00123/0106	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
					57,000		
	30,150,000.00	30,150,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00123/0106 - 1200005000-4201E102KN7291A1-853011-2211EO01		
C-00123/0107	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
					178,000		
	54,270,000.00	54,270,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00123/0107 - 1200005700-4201E102KN7291A1-853011-2211EO01		
C-00123/0108	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
					15,000		
	16,080,000.00	16,080,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00123/0108 - 1200007200-4201E102KN7291A1-853011-2211EO01		
	100,500,000.00	100,500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	3	Obras
						0	

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00168/0052	PILA DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA CAPACIDAD DE 900 M3, UBICADA EN CALLE 43 Y AVENIDA 40 EN EL SECTOR SURESTE EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS	0.00	0.00
					18,550		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,134,715.15	2,134,715.15	0.00	0.00			
					C-00168/0052 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225ON04		
C-00168/0068	CONSTRUCCIÓN DE 1,637.50 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN UBICADO DE CALLE 45 AVENIDA 26 - CALLE 45 AVENIDA 41 CALLE 43 AVENIDA 40 EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA SONORA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		ALUMNOS	0.00	100.00
					18,550		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,793,875.26	1,793,875.26	0.00	0.00			
					C-00168/0068 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225ON04		
P-00018/0069	CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PILA DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA CAPACIDAD DE 900 M3, UBICADA EN CALLE 43 Y AVENIDA 40 EN EL SECTOR SURESTE EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		PERSONAS	0.00	100.00
					18,550		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18,678.76	18,678.76	0.00	0.00			
					P-00018/0069 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225ON04		

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

P-00018/0070	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PILA DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA CAPACIDAD DE 900 M3, UBICADA EN CALLE 43 Y AVENIDA 40 EN EL SECTOR SURESTE EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONAS	0.00	100.00
					18,550		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	32,020.73	32,020.73	0.00	0.00	P-00018/0070 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225ON04		
P-00018/0091	CONTRALORIA SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1,637.50 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN UBICADO DE CALLE 45 AVENIDA 26 - CALLE 45 AVENIDA 41 - CALLE 43 AVENIDA 40 EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA SONORA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONAS	0.00	100.00
					18,550		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	13,952.36	13,952.36	0.00	0.00	P-00018/0091 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225ON04		
P-00018/0092	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1,637.50 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN UBICADO DE CALLE 45 AVENIDA 26 - CALLE 45 AVENIDA 41 - CALLE 43 AVENIDA 40 EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA SONORA						
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONAS	0.00	100.00
					18,550		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	26,908.13	26,908.13	0.00	0.00	P-00018/0092 - 1200000400-4201E102KN7291A1-852011-2225ON04		
C-00168/0065	REPOSICIÓN DE POZO HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE ESTUDIO GEOFÍSICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBÉ, MUNICIPIO DE ETCHOJOA						
	ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ			PERSONAS	0.00	100.00
					4,356		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,262,824.99	2,262,824.99	0.00	0.00	C-00168/0065 - 1200002800-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
P-00018/0085	CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA REPOSICIÓN DE POZO HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE ESTUDIO GEOFÍSICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBÉ, MUNICIPIO DE ETCHOJOA						
	ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ			PERSONAS	0.00	100.00
					4,356		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15,839.78	15,839.78	0.00	0.00	P-00018/0085 - 1200002800-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
P-00018/0086	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REPOSICIÓN DE POZO HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE ESTUDIO GEOFÍSICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBÉ, MUNICIPIO DE ETCHOJOA						
	ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ			PERSONAS	0.00	100.00
					4,356		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	33,942.38	33,942.38	0.00	0.00	P-00018/0086 - 1200002800-4201E102KN7291A1-852011-2225ON12		
C-00168/0055	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN REBOMBEO PORTEZUELOS, CARRETERA FEDERAL 15 KM 21, LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES						
	NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS	0.00	100.00
					128,654		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,307,819.52	1,307,819.52	0.00	0.00	C-00168/0055 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON03		
C-00168/0056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN MALVINAS, CARRETERA A MASCAREÑAS, HEROICA NOGALES. NOGALES						
	NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS	0.00	100.00
					128,654		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0056 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON03		
	693,972.06	693,972.06	0.00	0.00			
C-00168/0057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO "CHAPALITA" EN CARRETERA FEDERAL 15, HEROICA NOGALES, NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 158,308	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0057 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON03		
	349,388.30	349,388.30	0.00	0.00			
P-00018/0075	CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN REBOMBEO PORTEZUELOS, CARRETERA FEDERAL 15 KM 21, LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 128,654	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0075 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON03		
	28,608.55	28,608.55	0.00	0.00			
P-00018/0076	CONTRALORIA SOCIAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN MALVINAS, CARRETERA A MASCAREÑAS, HEROICA NOGALES, NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 128,654	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0076 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON03		
	15,180.64	15,180.64	0.00	0.00			
P-00018/0077	CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO "CHAPALITA" EN CARRETERA FEDERAL 15, HEROICA NOGALES, NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 158,308	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0077 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON03		
	7,642.87	7,642.87	0.00	0.00			
P-00018/0078	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN REBOMBEO PORTEZUELOS, CARRETERA FEDERAL 15 KM 21, LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 128,654	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0078 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON03		
	49,043.23	49,043.23	0.00	0.00			
P-00018/0079	SUPERVISION TECNICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN MALVINAS, CARRETERA A MASCAREÑAS, HEROICA NOGALES, NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 128,654	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0079 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON03		
	26,023.95	26,023.95	0.00	0.00			
P-00018/0080	SUPERVISION TECNICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO "CHAPALITA" EN CARRETERA FEDERAL 15, HEROICA NOGALES, NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS 158,308	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00018/0080 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON03		
	13,102.06	13,102.06	0.00	0.00			
C-00168/0051	AMPLIACIÓN 7,980 ML DE 4" Y 1,800 ML DE 8" DE DIÁMETRO DE RED DE AGUA POTABLE Y 700 TOMAS DOMICILIARIAS AL SUR DE LA COLONIA TOPAHUE 2, SECTOR HIDROMÉTRICO 11, SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 25,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00168/0051 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225ON01		
	2,070,430.15	2,070,430.15	0.00	0.00			

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

P-00018/0067	CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA AMPLIACIÓN 7,980 ML DE 4" Y 1,800 ML DE 8" DE DIÁMETRO DE RED DE AGUA POTABLE Y 700 TOMAS DOMICILIARIAS AL SUR DE LA COLONIA TOPAHUE 2, SECTOR HIDROMÉTRICO 11, SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 25,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18,116.26	18,116.26	0.00	0.00	P-00018/0067 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225ON01		
P-00018/0068	CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA AMPLIACIÓN 7,980 ML DE 4" Y 1,800 ML DE 8" DE DIÁMETRO DE RED DE AGUA POTABLE Y 700 TOMAS DOMICILIARIAS AL SUR DE LA COLONIA TOPAHUE 2, SECTOR HIDROMÉTRICO 11, SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 25,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	31,056.45	31,056.45	0.00	0.00	P-00018/0068 - 1200005700-4201E102KN7291A1-852011-2225ON01		
C-00168/0058	SUSTITUCIÓN DE 6,020.97 ML DE 4", 462.00 ML DE 8" Y 446 TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA		PERSONAS 158,308	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,406,704.05	4,406,704.05	0.00	0.00	C-00168/0058 - 1200006000-4201E102KN7291A1-852011-2225ON03		
P-00018/0081	CONTRALORIA SOCIAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE 6,020.97 ML DE 4", 462.00 ML DE 8" Y 446 TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA		PERSONAS 8,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	30,846.93	30,846.93	0.00	0.00	P-00018/0081 - 1200006000-4201E102KN7291A1-852011-2225ON03		
P-00018/0082	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 6,020.97 ML DE 4", 462.00 ML DE 8" Y 446 TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA		PERSONAS 8,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	66,100.56	66,100.56	0.00	0.00	P-00018/0082 - 1200006000-4201E102KN7291A1-852011-2225ON03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15,446,793.12	15,446,793.12	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
						24	

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00168/0070	EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL TERCER MÓDULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LOS AUSOS" PARA INCORPORAR 110 L/S DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, NOGALES, SONORA	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 31,190	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,587,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	C-00168/0070 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON03		
P-00018/0093	CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL TERCER MÓDULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LOS AUSOS" PARA INCORPORAR 110 L/S DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, NOGALES, SONORA	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 31,190	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00	P-00018/0093 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON03		

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
P-00018/0094	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL TERCER MÓDULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LOS AUSOS" PARA INCORPORAR 110 L/S DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, NOGALES, SONORA						
	NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONAS	0.00	100.00
					31,190		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	38,812.50	38,812.50	0.00	0.00	P-00018/0094 - 1200004500-4201E102KN7291A1-852011-2225ON03		
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	2,646,437.50	2,646,437.50	0.00	0.00		3	
	100,500,000.00	100,500,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia	3	Obras
	248,795,131.00	248,795,131.00	0.00	0.00		159	



GOBIERNO
DE **SONORA**

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad						Av. Av.	
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad		Meta	Beneficiario	Físico %	Finan %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA							
C-00166/0009	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SERVICIO MÉDICO FORENSE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GUAYMAS				PERSONAS	0.00	100.00
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			210,000		
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	C-00166/0009 - 1300000600-1202E103E12413A1-414061-2211A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1 0	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia	1 0	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00			



ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad							Av.	Av.
No. Obra / Proyecto		Localidad			Meta	Beneficiario	Físico %	Finan %
Municipio								
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
1,471,697,721.96	1,471,697,721.96	0.00	0.00	Total General		536	Obras	
3,167,328,408.05	3,167,328,408.05	0.00	0.00			1,037		



GOBIERNO
DE **SONORA**

Apéndice I RESÚMENES



GOBIERNO
DE **SONORA**

Resumen por Dependencia

RESUMEN POR DEPENDENCIA

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		12,183,420.57	12,183,420.57	0.00	0.00	10
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		109,905,235.00	109,905,235.00	0.00	0.00	115
		123,650,450.79	123,650,450.79	0.00	0.00	127
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		291,148,026.77	291,148,026.77	0.00	0.00	89
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		961,583,895.96	961,583,895.96	0.00	0.00	338
		1,169,411,868.76	1,169,411,868.76	0.00	0.00	485
SECRETARÍA DE ECONOMÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		6,561,300.23	6,561,300.23	0.00	0.00	2
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA		269,708,591.00	269,708,591.00	0.00	0.00	79
		1,294,188,206.64	1,294,188,206.64	0.00	0.00	158
SECRETARIA DEL TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		21,390,003.29	21,390,003.29	0.00	0.00	7
DESARROLLO MUNICIPAL		100,500,000.00	100,500,000.00	0.00	0.00	3
		248,795,131.00	248,795,131.00	0.00	0.00	159
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA		30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL GENERAL		1,471,697,721.96	1,471,697,721.96	0.00	0.00	536
		3,167,328,408.05	3,167,328,408.05	0.00	0.00	1,037



GOBIERNO
DE **SONORA**

Resumen por Dependencia - Modalidad

RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Proyectos
Modalidad	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA						
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		12,183,420.57	12,183,420.57	0.00	0.00	10
TOTAL DEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		12,183,420.57	12,183,420.57	0.00	0.00	10
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		9,877,558.24	9,877,558.24	0.00	0.00	11
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1
		2,733,686.55	2,733,686.55	0.00	0.00	8
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		3,389,300.00	3,389,300.00	0.00	0.00	4
		1,889,069.10	1,889,069.10	0.00	0.00	4
[SH] VIVIENDA DIGNA		47,826,400.00	47,826,400.00	0.00	0.00	49
		90,900,321.03	90,900,321.03	0.00	0.00	83
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		1,780,716.99	1,780,716.99	0.00	0.00	1
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		21,849,835.00	21,849,835.00	0.00	0.00	22
		6,129,535.71	6,129,535.71	0.00	0.00	8
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		36,439,700.00	36,439,700.00	0.00	0.00	39
		10,339,563.17	10,339,563.17	0.00	0.00	12
TOTAL DEPENDENCIA		109,905,235.00	109,905,235.00	0.00	0.00	115
		123,650,450.79	123,650,450.79	0.00	0.00	127
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		28,119,819.92	28,119,819.92	0.00	0.00	1
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		166,141,383.04	166,141,383.04	0.00	0.00	17
[SO] CENTROS DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		96,886,823.81	96,886,823.81	0.00	0.00	71
TOTAL DEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		291,148,026.77	291,148,026.77	0.00	0.00	89
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		607,154,663.85	607,154,663.85	0.00	0.00	286
[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		127,842.20	127,842.20	0.00	0.00	1
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		945,426.14	945,426.14	0.00	0.00	1

RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatel	Federal	Otros	Proyectos
Modalidad	Devengado:	Total	Estatel	Federal	Otros	
[5D] URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		4,161,858.01	4,161,858.01	0.00	0.00	1
[5E] VIVIENDA TERMINADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		318,487.34	318,487.34	0.00	0.00	1
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN		452,084,448.96	452,084,448.96	0.00	0.00	241
		21,995,228.04	21,995,228.04	0.00	0.00	9
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE		70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	8
		49,172,401.60	49,172,401.60	0.00	0.00	42
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		3,766,489.92	3,766,489.92	0.00	0.00	2
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		923,028.90	923,028.90	0.00	0.00	2
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		47,798,367.51	47,798,367.51	0.00	0.00	13
[CO] SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,566,577.01	2,566,577.01	0.00	0.00	1
[EH] INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		8,330,997.87	8,330,997.87	0.00	0.00	8
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		3,409,854.18	3,409,854.18	0.00	0.00	1
[SE] URBANIZACIÓN		62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00	1
		75,001,359.21	75,001,359.21	0.00	0.00	66
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		8,165,326.96	8,165,326.96	0.00	0.00	8
[SG] ELECTRIFICACIÓN		35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	1
		32,871,261.11	32,871,261.11	0.00	0.00	2
[SI] VIALIDADES URBANAS		26,499,447.00	26,499,447.00	0.00	0.00	3
		72,987,394.86	72,987,394.86	0.00	0.00	15
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	1
		19,209,870.24	19,209,870.24	0.00	0.00	8
[SO] CENTROS DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		4,553,038.57	4,553,038.57	0.00	0.00	3
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00	73
		144,624,861.46	144,624,861.46	0.00	0.00	5
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		3,395,973.92	3,395,973.92	0.00	0.00	1
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		213,783.88	213,783.88	0.00	0.00	1
[UB] CAMINOS RURALES		60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	1
		10,513,265.99	10,513,265.99	0.00	0.00	3
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	8
		47,204,509.99	47,204,509.99	0.00	0.00	5

RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatel	Federal	Otros	Proyectos
Modalidad	Devengado:	Total	Estatel	Federal	Otros	
TOTAL DEPENDENCIA		961,583,895.96	961,583,895.96	0.00	0.00	338
		1,169,411,868.76	1,169,411,868.76	0.00	0.00	485
SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		6,561,300.23	6,561,300.23	0.00	0.00	2
TOTAL DEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		6,561,300.23	6,561,300.23	0.00	0.00	2
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA						
[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		564,819,518.00	564,819,518.00	0.00	0.00	7
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		11,371,023.49	11,371,023.49	0.00	0.00	15
		45,775,103.50	45,775,103.50	0.00	0.00	46
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		36,222,590.56	36,222,590.56	0.00	0.00	12
		21,576,472.22	21,576,472.22	0.00	0.00	29
[TG] DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)		4,704,593.85	4,704,593.85	0.00	0.00	1
		533,854,548.61	533,854,548.61	0.00	0.00	13
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		190,070,755.69	190,070,755.69	0.00	0.00	33
		89,096,769.12	89,096,769.12	0.00	0.00	26
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		27,339,627.41	27,339,627.41	0.00	0.00	18
		35,339,293.57	35,339,293.57	0.00	0.00	33
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		3,726,501.62	3,726,501.62	0.00	0.00	4
TOTAL DEPENDENCIA		269,708,591.00	269,708,591.00	0.00	0.00	79
		1,294,188,206.64	1,294,188,206.64	0.00	0.00	158
SECRETARIA DEL TRABAJO						
[CI] IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y VIGILANCIA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		21,390,003.29	21,390,003.29	0.00	0.00	7
TOTAL DEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		21,390,003.29	21,390,003.29	0.00	0.00	7
DESARROLLO MUNICIPAL						
[5D] URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	1
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	2
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		4,275,303.14	4,275,303.14	0.00	0.00	8
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		18,256,578.36	18,256,578.36	0.00	0.00	16

RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatel	Federal	Otros	Proyectos
Modalidad	Devengado:	Total	Estatel	Federal	Otros	
[SE] URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		4,537,149.18	4,537,149.18	0.00	0.00	9
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		178,985,976.17	178,985,976.17	0.00	0.00	89
[SI] VIALIDADES URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		12,296,893.53	12,296,893.53	0.00	0.00	5
[SO] CENTROS DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		100,500,000.00	100,500,000.00	0.00	0.00	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		15,446,793.12	15,446,793.12	0.00	0.00	24
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,646,437.50	2,646,437.50	0.00	0.00	3
TOTAL DEPENDENCIA		100,500,000.00	100,500,000.00	0.00	0.00	3
		248,795,131.00	248,795,131.00	0.00	0.00	159
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA						
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA		30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DEPENDENCIA		30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL GENERAL		1,471,697,721.96	1,471,697,721.96	0.00	0.00	536
		3,167,328,408.05	3,167,328,408.05	0.00	0.00	1,037



GOBIERNO
DE **SONORA**

Resumen por Eje Rector

RESUMEN POR EJE RECTOR

Eje Rector	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
[E1] UN GOBIERNO PARA TODAS Y TODOS		772,584,448.96	772,584,448.96	0.00	0.00	318
		1,061,979,861.11	1,061,979,861.11	0.00	0.00	491
[E2] EL PRESUPUESTO SOCIAL MAS GRANDE DE LA HISTORIA		109,905,235.00	109,905,235.00	0.00	0.00	115
		414,798,477.56	414,798,477.56	0.00	0.00	216
[E3] LA IGUALDAD EFECTIVA DE LOS DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		21,390,003.29	21,390,003.29	0.00	0.00	7
[E4] UNA COORDINACIÓN HISTÓRICA ENTRE DESARROLLO Y SEGURIDAD		589,208,038.00	589,208,038.00	0.00	0.00	103
		1,669,160,066.09	1,669,160,066.09	0.00	0.00	323
TOTAL GENERAL		1,471,697,721.96	1,471,697,721.96	0.00	0.00	536
		3,167,328,408.05	3,167,328,408.05	0.00	0.00	1,037



GOBIERNO
DE **SONORA**

Resumen por Modalidad

RESUMEN POR MODALIDAD

Modalidad	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA		30,000,000.00 59,981,788.08	30,000,000.00 59,981,788.08	0.00 0.00	0.00 0.00	1 23
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN		452,084,448.96 611,601,965.93	452,084,448.96 611,601,965.93	0.00 0.00	0.00 0.00	241 282
[DO] PRESTACIONES ECONÓMICAS		0.00 17,547,925.96	0.00 17,547,925.96	0.00 0.00	0.00 0.00	0 13
[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO		0.00 564,947,360.20	0.00 564,947,360.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0 8
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO		0.00 945,426.14	0.00 945,426.14	0.00 0.00	0.00 0.00	0 1
[5D] URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO		0.00 8,311,858.01	0.00 8,311,858.01	0.00 0.00	0.00 0.00	0 2
[5E] VIVIENDA TERMINADA		0.00 318,487.34	0.00 318,487.34	0.00 0.00	0.00 0.00	0 1
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE		70,000,000.00 63,849,959.84	70,000,000.00 63,849,959.84	0.00 0.00	0.00 0.00	8 55
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00 3,766,489.92	0.00 3,766,489.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0 2
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		0.00 29,042,848.82	0.00 29,042,848.82	0.00 0.00	0.00 0.00	0 3
[CI] IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y VIGILANCIA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL		0.00 21,390,003.29	0.00 21,390,003.29	0.00 0.00	0.00 0.00	0 7
[CO] SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA		0.00 2,566,577.01	0.00 2,566,577.01	0.00 0.00	0.00 0.00	0 1
[EH] INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA		8,000,000.00 0.00	8,000,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 0
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		11,771,023.49 61,115,091.06	11,771,023.49 61,115,091.06	0.00 0.00	0.00 0.00	16 70
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		39,611,890.56 45,131,973.86	39,611,890.56 45,131,973.86	0.00 0.00	0.00 0.00	16 50
[SE] URBANIZACIÓN		62,000,000.00 79,538,508.39	62,000,000.00 79,538,508.39	0.00 0.00	0.00 0.00	1 75
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		0.00 187,151,303.13	0.00 187,151,303.13	0.00 0.00	0.00 0.00	0 97
[SG] ELECTRIFICACIÓN		35,000,000.00 32,871,261.11	35,000,000.00 32,871,261.11	0.00 0.00	0.00 0.00	1 2
[SH] VIVIENDA DIGNA		47,826,400.00 90,900,321.03	47,826,400.00 90,900,321.03	0.00 0.00	0.00 0.00	49 83
[SI] VIALIDADES URBANAS		26,499,447.00 74,987,394.86	26,499,447.00 74,987,394.86	0.00 0.00	0.00 0.00	3 16

RESUMEN POR MODALIDAD

Modalidad	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		12,296,893.53	12,296,893.53	0.00	0.00	5
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	1
		185,351,253.28	185,351,253.28	0.00	0.00	25
[SO] CENTROS DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		102,839,862.38	102,839,862.38	0.00	0.00	75
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		290,500,000.00	290,500,000.00	0.00	0.00	76
		146,405,578.45	146,405,578.45	0.00	0.00	6
[TG] DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)		4,704,593.85	4,704,593.85	0.00	0.00	1
		533,854,548.61	533,854,548.61	0.00	0.00	13
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		211,920,590.69	211,920,590.69	0.00	0.00	55
		120,630,372.10	120,630,372.10	0.00	0.00	61
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		63,779,327.41	63,779,327.41	0.00	0.00	57
		48,539,078.12	48,539,078.12	0.00	0.00	49
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		3,726,501.62	3,726,501.62	0.00	0.00	4
[UB] CAMINOS RURALES		60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	1
		10,513,265.99	10,513,265.99	0.00	0.00	3
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	8
		47,204,509.99	47,204,509.99	0.00	0.00	5
TOTAL GENERAL		1,471,697,721.96	1,471,697,721.96	0.00	0.00	536
		3,167,328,408.05	3,167,328,408.05	0.00	0.00	1,037



GOBIERNO
DE **SONORA**

Resumen por Municipio

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	
HERMOSILLO		238,985,058.95	238,985,058.95	0.00	0.00	59
		507,323,605.57	507,323,605.57	0.00	0.00	223
SAN LUIS RÍO COLORADO		109,333,408.68	109,333,408.68	0.00	0.00	17
		110,452,976.56	110,452,976.56	0.00	0.00	47
NOGALES		38,143,363.00	38,143,363.00	0.00	0.00	33
		66,980,652.16	66,980,652.16	0.00	0.00	55
GUAYMAS		188,739,959.28	188,739,959.28	0.00	0.00	36
		193,102,955.70	193,102,955.70	0.00	0.00	102
PUERTO PEÑASCO		42,349,462.00	42,349,462.00	0.00	0.00	7
		44,849,800.28	44,849,800.28	0.00	0.00	21
CAJEME		105,996,197.46	105,996,197.46	0.00	0.00	46
		126,715,453.04	126,715,453.04	0.00	0.00	68
NAVOJOA		47,344,064.31	47,344,064.31	0.00	0.00	25
		41,773,815.82	41,773,815.82	0.00	0.00	45
VARIOS		224,524,593.85	224,524,593.85	0.00	0.00	11
		1,559,243,953.54	1,559,243,953.54	0.00	0.00	34
ÍMURIS		2,692,753.00	2,692,753.00	0.00	0.00	3
		4,178,610.83	4,178,610.83	0.00	0.00	7
HUATABAMPO		27,850,076.02	27,850,076.02	0.00	0.00	19
		32,480,492.16	32,480,492.16	0.00	0.00	18
CUMPAS		2,035,759.00	2,035,759.00	0.00	0.00	3
		5,881,487.22	5,881,487.22	0.00	0.00	7
BACOACHI		1,149,881.00	1,149,881.00	0.00	0.00	2
		524,141.05	524,141.05	0.00	0.00	1
BÁCUM		12,801,718.60	12,801,718.60	0.00	0.00	8
		19,759,174.98	19,759,174.98	0.00	0.00	10
TRINCHERAS		965,586.00	965,586.00	0.00	0.00	2
		486,832.69	486,832.69	0.00	0.00	1
ETCHOJOA		15,099,061.59	15,099,061.59	0.00	0.00	20
		21,971,938.82	21,971,938.82	0.00	0.00	25
ALTAR		6,166,886.00	6,166,886.00	0.00	0.00	8
		5,369,304.34	5,369,304.34	0.00	0.00	7
BAVISPE		1,665,539.00	1,665,539.00	0.00	0.00	3
		25,335,690.05	25,335,690.05	0.00	0.00	16
AGUA PRIETA		14,634,896.00	14,634,896.00	0.00	0.00	8
		37,606,876.81	37,606,876.81	0.00	0.00	26
TUBUTAMA		1,094,427.00	1,094,427.00	0.00	0.00	2
		1,765,089.89	1,765,089.89	0.00	0.00	2
NÁCORI CHICO		39,114,688.00	39,114,688.00	0.00	0.00	7
		33,481,544.78	33,481,544.78	0.00	0.00	5

RESUMEN POR MUNICIPIO


Municipio	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
SÁRIC		1,475,152.00	1,475,152.00	0.00	0.00	2
		1,920,394.49	1,920,394.49	0.00	0.00	3
SUAQUI GRANDE		2,810,826.00	2,810,826.00	0.00	0.00	3
		6,378,528.27	6,378,528.27	0.00	0.00	3
ROSARIO		2,826,922.00	2,826,922.00	0.00	0.00	3
		8,469,088.80	8,469,088.80	0.00	0.00	10
CABORCA		22,301,014.44	22,301,014.44	0.00	0.00	10
		35,120,705.96	35,120,705.96	0.00	0.00	18
RAYÓN		2,611,852.00	2,611,852.00	0.00	0.00	3
		1,182,084.36	1,182,084.36	0.00	0.00	2
HUACHINERA		3,448,190.00	3,448,190.00	0.00	0.00	4
		4,038,676.85	4,038,676.85	0.00	0.00	7
EMPALME		32,104,397.06	32,104,397.06	0.00	0.00	20
		33,970,491.02	33,970,491.02	0.00	0.00	40
SAHUARIPA		4,749,495.00	4,749,495.00	0.00	0.00	4
		6,803,104.45	6,803,104.45	0.00	0.00	5
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES		23,624,972.95	23,624,972.95	0.00	0.00	12
		20,750,874.19	20,750,874.19	0.00	0.00	8
BENITO JUÁREZ		3,513,375.44	3,513,375.44	0.00	0.00	4
		7,683,739.09	7,683,739.09	0.00	0.00	8
NACUZARI DE GARCÍA		6,788,974.00	6,788,974.00	0.00	0.00	7
		6,454,396.76	6,454,396.76	0.00	0.00	7
VILLA HIDALGO		2,961,385.00	2,961,385.00	0.00	0.00	4
		1,432,942.08	1,432,942.08	0.00	0.00	2
SOYOPA		1,615,215.00	1,615,215.00	0.00	0.00	2
		2,591,791.47	2,591,791.47	0.00	0.00	4
NACO		7,036,968.05	7,036,968.05	0.00	0.00	7
		3,980,351.30	3,980,351.30	0.00	0.00	4
MAGDALENA		10,377,599.35	10,377,599.35	0.00	0.00	6
		6,717,591.70	6,717,591.70	0.00	0.00	7
SAN IGNACIO RÍO MUERTO		7,141,028.00	7,141,028.00	0.00	0.00	6
		9,581,291.13	9,581,291.13	0.00	0.00	10
SANTA ANA		2,814,366.00	2,814,366.00	0.00	0.00	2
		13,238,635.70	13,238,635.70	0.00	0.00	14
BENJAMÍN HILL		1,103,619.00	1,103,619.00	0.00	0.00	1
		3,260,394.00	3,260,394.00	0.00	0.00	4
URES		4,654,335.00	4,654,335.00	0.00	0.00	4
		13,192,083.39	13,192,083.39	0.00	0.00	8
MOCTEZUMA		9,420,775.00	9,420,775.00	0.00	0.00	5
		824,806.96	824,806.96	0.00	0.00	2

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	
COLORADA, LA		3,416,640.00	3,416,640.00	0.00	0.00	6
		8,483,714.52	8,483,714.52	0.00	0.00	8
SAN MIGUEL DE HORCASITAS		1,434,115.00	1,434,115.00	0.00	0.00	2
		4,213,154.42	4,213,154.42	0.00	0.00	3
FRONTERAS		6,180,533.00	6,180,533.00	0.00	0.00	7
		4,270,327.74	4,270,327.74	0.00	0.00	8
BAVIÁCORA		1,937,403.00	1,937,403.00	0.00	0.00	2
		10,324,712.27	10,324,712.27	0.00	0.00	11
BACADÉHUACHI		2,048,190.00	2,048,190.00	0.00	0.00	3
		2,432,366.53	2,432,366.53	0.00	0.00	4
ACONCHI		2,028,324.00	2,028,324.00	0.00	0.00	3
		2,508,148.53	2,508,148.53	0.00	0.00	3
ÁLAMOS		60,509,846.06	60,509,846.06	0.00	0.00	6
		31,421,123.08	31,421,123.08	0.00	0.00	25
ARIVECHI		2,233,839.29	2,233,839.29	0.00	0.00	3
		7,045,899.84	7,045,899.84	0.00	0.00	8
ARIZPE		9,381,024.64	9,381,024.64	0.00	0.00	5
		7,902,038.64	7,902,038.64	0.00	0.00	7
ÁTIL		975,152.00	975,152.00	0.00	0.00	1
		1,007,334.80	1,007,334.80	0.00	0.00	2
BACANORA		907,757.00	907,757.00	0.00	0.00	1
		2,088,343.21	2,088,343.21	0.00	0.00	2
BACERAC		1,943,190.00	1,943,190.00	0.00	0.00	3
		3,646,313.94	3,646,313.94	0.00	0.00	5
BANÁMICHÍ		5,225,658.00	5,225,658.00	0.00	0.00	5
		5,937,068.09	5,937,068.09	0.00	0.00	9
CANANEA		47,815,868.62	47,815,868.62	0.00	0.00	9
		3,934,324.72	3,934,324.72	0.00	0.00	3
CARBÓ		1,219,464.00	1,219,464.00	0.00	0.00	1
		2,804,897.10	2,804,897.10	0.00	0.00	3
CUCURPE		739,260.00	739,260.00	0.00	0.00	1
		1,198,032.68	1,198,032.68	0.00	0.00	1
DIVISADEROS		760,315.00	760,315.00	0.00	0.00	1
		1,939,425.55	1,939,425.55	0.00	0.00	2
GRANADOS		1,041,912.00	1,041,912.00	0.00	0.00	2
		1,316,297.96	1,316,297.96	0.00	0.00	3
HUÁSABAS		3,338,008.00	3,338,008.00	0.00	0.00	4
		1,368,907.84	1,368,907.84	0.00	0.00	4
HUÉPAC		2,716,735.00	2,716,735.00	0.00	0.00	5
		2,734,273.05	2,734,273.05	0.00	0.00	3

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
MAZATÁN		6,581,034.00	6,581,034.00	0.00	0.00	3
		1,295,117.99	1,295,117.99	0.00	0.00	2
ÓNAVAS		636,065.00	636,065.00	0.00	0.00	1
		1,123,138.01	1,123,138.01	0.00	0.00	1
OPODEPE		2,634,175.00	2,634,175.00	0.00	0.00	4
		951,477.03	951,477.03	0.00	0.00	1
OQUITOA		947,772.00	947,772.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
PITIQUITO		9,491,861.32	9,491,861.32	0.00	0.00	2
		10,228,523.19	10,228,523.19	0.00	0.00	11
QUIRIEGO		4,172,053.00	4,172,053.00	0.00	0.00	4
		3,989,912.68	3,989,912.68	0.00	0.00	3
SAN FELIPE DE JESÚS		4,410,052.00	4,410,052.00	0.00	0.00	7
		2,950,761.55	2,950,761.55	0.00	0.00	5
SAN JAVIER		1,636,065.00	1,636,065.00	0.00	0.00	2
		5,174,598.24	5,174,598.24	0.00	0.00	2
SAN PEDRO DE LA CUEVA		1,740,393.00	1,740,393.00	0.00	0.00	2
		47,456.21	47,456.21	0.00	0.00	1
SANTA CRUZ		645,538.00	645,538.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TEPACHE		761,369.00	761,369.00	0.00	0.00	1
		2,217,466.39	2,217,466.39	0.00	0.00	2
VILLA PESQUEIRA		889,850.00	889,850.00	0.00	0.00	1
		1,551,744.36	1,551,744.36	0.00	0.00	4
YÉCORA		7,230,420.00	7,230,420.00	0.00	0.00	9
		4,345,139.63	4,345,139.63	0.00	0.00	5
TOTAL GENERAL		1,471,697,721.96	1,471,697,721.96	0.00	0.00	536
		3,167,328,408.05	3,167,328,408.05	0.00	0.00	1,037



GOBIERNO
DE **SONORA**

Apéndice II

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS DERIVADOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS FEDERALES



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2022
RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
DERIVADOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS FEDERALES


PEP	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	MONTO	EMPRESA
C000560197	CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	SIDUR-PF-22-042	14/06/22	\$91,637,751.46	D' MARSELLA TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
C001770003	PAVIMENTACIÓN EN CALLE 5 ENTRE AVENIDAS 2 Y 3, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	AYTO-AP-REP-PAVCS-18-024-22	19/09/22	\$444,555.00	AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA
C001770004	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SONORA ENTRE AVENIDA PROF. HÉCTOR LIZÁRRAGA EN LA COLONIA SAHUARAL A CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 02.	IMURIS	IMURIS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	010-2022-08	08/08/22	\$114,885.00	KEYLI ANAHI PEREZ GIL
C001770005	REHABILITACIÓN DE AVENIDA JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE NO REELECCIÓN (AMPLIACIÓN) EN PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XXIVHAYTO-DOP-R23-2022-016	09/09/22	\$164,835.00	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA, S.A DE C.V.
C001770007	PAVIMENTACION EN CALLE 27 ENTRE AVENIDAS 13 Y 18 DE LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		01/11/22	\$2,834,329.00	AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA
C001770029	EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A PANTEON MUNICIPAL ENTRE CALLE CUARTA Y PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA.	FRONTERAS	ESQUEDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		01/11/22	\$519,480.00	AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS
C001770042	RECARPETEO ASFALTICO CON MICROCARPETA DE 1.5 CMS EN CALLE DIANA LAURA ENTRE NIÑOS HEROES YESCOBEDO.	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		R23/01/2022	01/11/22	\$460,075.00	JESÚS VELÁZQUEZ ACOSTA
C001770055	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. NO REELECCION Y AV. QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	NAVOJOA		MNA-2022-61414-252	01/11/22	\$852,301.05	ING. MARIO LAGARDA RAMOS
C001770073	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DR. SAMUEL OCAÑA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA CORONADO Y AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE SAMUEL OCAÑA Y CALLE LA QUEBRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	IO-826055984-E8-2022	10/12/22	\$1,903,910.42	MANUEL MEDINA ALVARADO
C001770078	BACHEO EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AVENIDAS VAZQUEZ TRUJILLO E INDEPENDENCIA, AVENIDA VAZQUEZ TRUJILLO ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y GUERRERO, CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDAS VAZQUEZ TRUJILLO E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SÁRIC.	SÁRIC	SÁRIC	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		16/11/22	\$39,960.00	AYUNTAMIENTO DE SÁRIC
C001770026	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR, DE LA CALLE 18 ENTRE AV. HEROE DE NACÓZARI Y AV. INDEPENDENCIA, EN COLONIA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.	EMPALME	EMPALME	LICITACIÓN PÚBLICA	MEM-REGVEH-001/2022	01/11/22	\$1,677,800.00	PAULA GUADALUPE MORALES ZAZUETA
C001770091	REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON Y BLVD PERIFERICO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	LICITACIÓN PÚBLICA	GUAYMAS-22-RAMO23-SI-01	29/12/22	\$1,644,096.05	CUMBRE CONSERVACIONES, S.A. DE C.V.
C001770052	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIAGONAL JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	NAVOJOA	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	MNA-2022-61414-249	01/11/22	\$666,149.68	ARQ. RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE
C001770064	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVE. GUILLERMO PRIETO ENTRE BLVD. KINO Y CALLE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	LICITACIÓN PÚBLICA	XXIVHAYTO-DOP-R23-2022-036	08/12/22	\$1,720,724.54	PREMACO DEL DESIERTO S.A DE C.V
C001770089	CONSTRUCCIÓN DE TOPES DE CONCRETO SIMPLE EN AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE CALLES BALDERRAMA Y EMILIANO ZAPATA, AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CUAUHTEMOC, AVENIDA LOS PINOS ENTRE CALLES SICOMORO Y LOS TARAIRES, CALLE NOGALES ENTRE AVENIDAS FRESCO Y DE LA FLECHA, AVENIDA LOS PINOS ENTRE CALLES NOGALES Y GRANADOS Y AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE CALLES ALVARO OBREGON Y FRANCISCO I. MADERO, DE LA LOCALIDAD DE HUACHINERA.	HUACHINERA	HUACHINERA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		01/11/22	\$19,580.40	AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA
C001770008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE LAS DELICIAS ENTRE CALLE GUADALUPE POSADA (0+000) Y CALLE LAS DELICIAS (0+128.57) EN COLONIA LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ALAMOS SONORA.	ÁLAMOS	ÁLAMOS			01/11/22	\$371,163.96	
C001770028	BACHEO PROFUNDO CON CONCRETO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR, EN BULEVAR DE LAS AMERICAS EN CRUCE DE AV. REFORMA, DE LA COLONIA LIBERTAD DEL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE EMPALME, SONORA.	EMPALME	EMPALME		MEM-REGVEH-003/2022	09/11/22	\$220,673.00	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES OPOSON S.A. DE C.V.
C001770057	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. NO REELECCION Y AV. MARIANO ABASOLO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	NAVOJOA			01/11/22	\$678,171.03	ING. CHRISTOPHER GUADALUPE HURTADO ESQUER
C001770070	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 28 A CALLE 33, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	IO-826055984-E7-2022	05/12/22	\$2,734,965.73	ARRENDORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V.
C001770081	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CRUCERO DE ACCESO EN CALLES 300 Y 9, EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)		BACUM-2022-RG23-01	01/11/22	\$765,000.00	MERAKI URBANIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV
C001770075	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCION DE CALLE 12 A CALLE 17, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	IO-826055984-E6-2022	05/12/22	\$3,303,064.98	ARRENDORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V.
C001770049	CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MARIANO ABASOLO Y TALAMANTE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	NAVOJOA		MNA-2022-61414-246	01/11/22	\$433,056.40	C. CINTIA GICEL ROMERO RODRIGUEZ
C001770090	BACHEO DE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE JUAN ALDAMA (ESQUINA), CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AVENIDAS IGNACIO ALLENDE Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA.	HUACHINERA	HUACHINERA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		01/11/22	\$47,852.10	AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA
C001770031	RECARPETEO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AVE. ALTAR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SONOYTA DEL MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA		HAPEC-DOSPM-RVLUPE-01/2022	14/11/22	\$651,969.38	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA S.A DE C.V.
C001770065	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVE. CUAUHTEMOC ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		XXIVHAYTO-DOP-R23-2022-037	08/12/22	\$1,224,843.59	PREMACO DEL DESIERTO S.A DE C.V
C001770072	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 25 DE AV. OAXACA "A" A AV. COLIMA "A" Y EN AV. COLIMA "A" DE CALLE 25 A CALLE 26, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	IO-826055984-E5-2022	10/12/22	\$1,995,389.13	MANUEL MEDINA ALVARADO
C001770023	PAVIMENTACIÓN DE LA AVE. PRIMERA ENTRE CALLE UNO Y CALLE CUATRO, PAVIMENTO DE CALLE UNO Y CALLE DOS ENTRE AVE. PRIMERA Y AVE. TERCERA EN COLONIA EL DORADO UNO DE CANANEA, SONORA.	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3		01/11/22	\$2,090,000.00	PROBILLL CONSTRUCCIONES SA DE CV
C001770037	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE REFORMA ENTRE BOULEVARD LUIS ENCINAS JOHNSON Y AVENIDA JOSÉ MARÍA MENDOZA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	CIDUE-MD-22-78 CIDUE-MD-22-69	01/11/22	\$25,131,145.56	GM3 INGENIERIA Y SERVICIOS, S DE R.L. DE C.V. PREMEZCLADOS NOGALES, SA DE CV
C001770044	RECARPETEO ASFALTICO CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM EN CALLE BUENOS AIRES ENTRE ROSALES Y JESUS GARCIA COLONIA EL POLVORIN.	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		R23/03/Recarpeteo	01/11/22	\$140,204.37	Jesus Velazquez Acosta
C001770054	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GUILLERMO CHAVEZ Y CALLE IGNACIO ALDAMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	NAVOJOA		MNA-2022-61414-251	01/11/22	\$398,172.73	ING. GUSTAVO ANAYA SAÑUDO
C001770002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA TLAXCALA DE LA CALLE 30 A LA CALLE 33, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	IO-826055984-E3-2022	16/11/22	\$3,768,534.00	ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA
C001770050	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OTERO Y AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	NAVOJOA		MNA-2022-61414-247	01/11/22	\$710,307.59	C. RAMON MANUEL ESQUER ONTIVEROS
C001770053	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARTIRES DE SAHUARIPA Y AV. CRUZ GALVEZ, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	NAVOJOA		MNA-2022-61414-250	01/11/22	\$426,397.05	C. ANA GABRIELA ROJAS GRIJALVA
C001770088	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA 300 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA DE LA CIUDAD HEROICA CABORCA, SONORA.	CABORCA	HEROICA CABORCA	REGULARIZACION	02/2022	23/11/22	\$996,502.50	PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V.
C001770025	RECARPETEO EN AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 17 Y PROF. MARIA ALONSO EN CUMPAS	CUMPAS	CUMPAS			01/12/22	\$501,997.50	CP-DA GRUP SERVICIO S.A. DE C.V
C001770030	RECARPETEO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y BLVD. GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SONOYTA DEL MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA		HAPEC-DOSPM-RVPE-02/2022	14/11/22	\$760,530.62	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA S.A DE C.V.
C001770051	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GENERAL PESQUEIRA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	NAVOJOA		MNA-2022-61414-248	01/11/22	\$334,897.90	ING. JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2022
RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
DERIVADOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS FEDERALES

PEP	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	MONTO	EMPRESA
C001770063	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIMON MORUA ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y AVE. SINALOA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		XXIVHAYTO-DOP-R23-2022-035	08/12/22	\$1,680,273.73	C. DAVID ALONSO ZAZUETA TORRECILLAS
C001770071	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 26, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	IO-826055984-E4-2022	10/12/22	\$1,405,658.86	ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA
C001770001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN LUIS POTOSI TRAMO 1), ENTRE CALLE ORIZABA Y FELIPE ÁNGELES EN COLONIA LEANDRO VALLE	NOGALES	HEROICA NOGALES	LICITACIÓN PÚBLICA	MNS-LO-NV02/22	11/11/22	\$5,022,382.89	MIGUEL ANGEL ARROYO CHAVARRIA
C001770058	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ANDADOR 7 ENTRE ANDADOR 9 Y JOSÉ G. ESCOBAR EN COLONIA LOS ENCINOS DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	NOGALES	HEROICA NOGALES	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	MNS-IO-DC02/22	07/12/22	\$3,155,157.55	COMERCIALIZADORA, NGC, S.A. DE C.V.
C001770059	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA IMPARCIALIDAD ENTRE DEL ESTUDIO Y DE LA COLABORACIÓN EN COLONIA SOLIDARIDAD DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	NOGALES	HEROICA NOGALES	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	MNS-IO-DC03/22	07/12/22	\$1,680,760.63	ING. JORGE LUIS MANJARREZ ALMERAZ
C001770060	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROYO BUENOS AIRES (TRAMO 1) ENTRE BUENOS AIRES Y CIRCUNVALACIÓN HÉROES EN COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	NOGALES	HEROICA NOGALES	LICITACIÓN PÚBLICA	MNS-LO-DC01/22	06/12/22	\$7,396,533.00	TRANSPORTE MAQUINARIA Y DERIVADOS ACOSTA, S.A. DE C.V.
C001770061	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROYO SECO ENTRE CALLE ARROYO PEQUEÑO Y BLVD. LUIS DE SÁRIC EN COLONIA BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	NOGALES	HEROICA NOGALES	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	MNS-IO-DC05/22	12/12/22	\$1,304,964.85	ARQ. JAIME WENCESLAO PARRA MOROYQUI
C001770062	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD CENTENARIO ENTRE BLVD. KELLER Y BLVD. JUAN BAUTISTA EN COLONIA BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	NOGALES	HEROICA NOGALES	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	MNS-IO-DC06/22	12/12/22	\$2,656,491.08	ING. ALEJANDRO PEREZ LARIOS
C001770003	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 ENTRE AVENIDAS 2 Y 3, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		01/09/22	\$444,555.00	AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA
C001770009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLEJON AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (0+000) Y CALLEJON AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (0+102) UBICADO EN EL BARRIO LA CAPILLA, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA.	ÁLAMOS	ÁLAMOS			01/11/22	\$263,794.44	
C001770074	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LIBERTAD DE CALLE 30 A CALLE 34, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	IO-826055984-E9-2022	05/12/22	\$2,242,868.99	PAVIMENTOS INTERBAJAS, DE R.L. DE C.V.
C001770010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE (0+000) Y CALLEJON SIN NOMBRE (0+080) EN LA COLONIA LAS HIGUERAS, CON COLINDANCIA EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA.	ÁLAMOS	ÁLAMOS			01/11/22	\$205,041.60	
C001770087	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON MICROCARPETA DE LA CALLE TABASCO ENTRE LA CALLE OREGON Y LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DESDE LA CALLE AMADO NERVO HASTA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, ETCHOJOA, SONORA.	ETCHOJOA	ETCHOJOA	LICITACIÓN PÚBLICA	METCH-FISM-2022-61404-E018	01/11/22	\$1,587,500.00	CARLOS ENRIQUE LOPEZ ZAMUDIO
C001770012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA	ARIVECHI	ARIVECHI			01/11/22	\$267,232.50	
C001770056	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MORELOS Y CALLE RINCON, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	NAVOJOA		MNA-2022-61414-254	01/11/22	\$409,272.46	ING. ALAN GESEL PIÑA ROMERO
P000200001	RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 6 ENTRE AVENIDAS 10 Y 20 EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		01/11/22	\$3,724,106.00	AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA
C001770019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TERAN PONIENTE ENTRE AVENIDAS A Y D EN LA LOCALIDAD DE BENJAMIN HILL	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MBH-OP-22-01	01/11/22	\$62,500.00	CONSTRUCTORA BTABEX S.A. DE C.V.
C001770038	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE DOCTOR DOMINGO OLIVARES ENTRE BOULEVARD JUAN BAUTISTA DE ESCALANTE Y BOULEVARD LUZ VALENCIA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	CIDUE-MD-22-70 CIDUE-MD-22-79	01/11/22	\$7,637,905.32	SALHEC GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV LIC. FRANCISCO JAVIER CORDOVA LOPEZ
C001770043	RECARPETEO ASFÁLTICO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS EN CALLE ALEJANDRO GRIJALVA ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES (0+000) Y ALEJANDRO GRIJALVA (0+073) COLONIA EL SASABE.	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		R23/02/2022	01/11/22	\$217,220.63	JESÚS VELÁZQUEZ ACOSTA
C001770048	CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. OREGON Y CALLE RINCON EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	NAVOJOA		MNA-2022-61414-245	01/11/22	\$882,976.61	C. CARLOS ABIGAIL VALENZUELA AVILA
C001770092	REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. BACOCHIBAMPO ENTRE BLVD VILLAS DEL TULAR (0+000.00) Y BLVD. BACOCHIBAMPO/SAN CARLOS-MIRAMAR (1+899.00) EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	LICITACIÓN PÚBLICA	GUAYMAS-22-RAMO23-SI-01	01/11/22	\$1,146,592.02	CUMBRE CONSERVACIONES, S.A. DE C.V.
C001770093	REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y AVE MAR DEL NORTE DESDE CARRETERA NUM. 15 HERMOSILLO - GUAYMAS/ GARCIA LOPEZ HASTA CAMINO AL MICROONDAS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	LICITACIÓN PÚBLICA	GUAYMAS-22-RAMO23-SI-01	01/11/22	\$2,473,383.53	CUMBRE CONSERVACIONES, S.A. DE C.V.

* Los datos corresponden a la información publicada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), asimismo, como a datos proporcionados por los ejecutores.



GOBIERNO
DE **SONORA**

Apéndice III

RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO SONORENSE
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE) PARA OBRAS Y
ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES (FAM)

RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)
PARA OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

No. de Proyecto	Fondo/Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Importe Transferido al ISIE	Avance Físico
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA				147,215,953.00	
	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	VARIOS	VARIAS	145,997.62	
C-00250/0245	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS, LAS MISIONES	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	989,409.82	100.00
C-00250/0246	CONSTRUCCIÓN DE AULA T PARA EQUIPO DE USAER, EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS ESPINOZA MUÑOZ, USAER NÚMERO 129	HERMOSILLO	HERMOSILLO	999,007.50	100.00
C-00250/0247	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 16, PUERTA DEL REY	HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,776,795.28	100.00
C-00250/0248	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PUERTA DEL REY	HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,207,462.48	100.00
C-00250/0249	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, QUINTAS DEL SOL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	924,764.73	100.00
C-00250/0250	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN "T" Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1,173,786.46	100.00
C-00250/0251	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN "T" Y OBRA EXTERIOR, USAER NÚMERO 164	NAVOJOA	NAVOJOA	1,128,986.37	100.00
C-00250/0252	CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL AISLADA SIN PREPARACIÓN PARA ADOSE, CUBIERTA PREFABRICADA A BASE DE PANEL TIPO "SÁNDWICH" Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACOZARI	NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	1,237,858.93	100.00
C-00250/0253	CONSTRUCCIÓN DE AULA "T" PARA EQUIPO DE USAER, EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, USAER NÚMERO 22	ETCHOJOA	RODEO	1,042,082.43	100.00
C-00250/0254	CONSTRUCCIÓN DE AULA "T" PARA USAER, EN JARDÍN DE NIÑOS TORRES BODÉT, USAER NÚMERO 5205	CAJEME	ESPERANZA	1,111,329.37	100.00
C-00250/0255	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, PUERTA DEL REY	HERMOSILLO	HERMOSILLO	855,741.62	100.00
C-00250/0256	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA HERMAN BRUSS	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	950,242.86	100.00
C-00250/0257	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, LAS ACACIAS	NOGALES	HEROICA NOGALES	959,699.06	100.00
C-00250/0258	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN CALIFORNIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,395,817.95	100.00
C-00250/0259	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN QUINTAS DEL SOL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	750,134.64	100.00
C-00250/0260	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EM JARDÍN DE NIÑOS U-LI-CARI-TOSALI	NAVOJOA	SAN JOSÉ DE MASIACA	1,006,261.06	100.00
C-00250/0261	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN "T" Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ESTATAL 17 "MARÍA DEL CARMEN BOLORQUEZ VALENZUELA"	NACO	NACO	1,105,944.94	100.00
C-00250/0262	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1,220,837.87	100.00
C-00250/0263	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PUERTA REAL (CALIFORNIA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	807,532.46	100.00
C-00250/0264	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA DISTRIBUIDORES NISSAN	NOGALES	HEROICA NOGALES	1,094,175.83	100.00
C-00250/0265	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TELESECUNDARIA 138	EMPALME	ANTONIO ROSALES	1,061,141.76	100.00
C-00250/0266	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" DE USAER UBICADO DENTRO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA, ALEJANDRO CARRILLO LÓPEZ, USAER NÚMERO 5260	HUÉPAC	HUÉPAC	1,216,731.03	100.00
C-00250/0267	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, LAS ACACIAS	NOGALES	HEROICA NOGALES	1,095,946.03	100.00
C-00250/0268	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS RABINDRANATH TAGORE	EMPALME	SANTA MARÍA DE GUAYMAS	946,225.63	100.00
C-00250/0269	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 42	SAN LUIS RÍO COLORADO	NUEVO MICHOACAN (ESTACIÓN RIITO)	1,227,888.71	100.00
C-00250/0270	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B. SÁNCHEZ	1,112,821.59	100.00
C-00250/0271	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, USAER NÚMERO 66	FRONTERAS	ESQUEDA	1,152,845.00	100.00
C-00250/0273	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" DE USAER UBICADO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA PASCUAL PÉREZ, USAER 5229	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,136,158.44	100.00
C-00250/0274	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, COLONIA JESÚS GARCÍA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1,347,025.06	100.00
C-00250/0275	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 226	HERMOSILLO	ALEJANDRO CARRILLO MARCOR	913,522.93	100.00
C-00250/0276	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" Y OBRA EXTERIOR DE USAER UBICADO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUETA DE PARÓN, USAER 5307	HERMOSILLO	HERMOSILLO	941,382.60	100.00
C-00250/0320	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	ETCHOJOA	ETCHOJOA	2,411,425.49	100.00
C-00250/0321	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA RICARDO PÉREZ	GUAYMAS	ORTÍZ	799,424.01	100.00
C-00250/0322	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE QUIJADA	NOGALES	HEROICA NOGALES	919,667.52	100.00
C-00250/0323	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA HERMAN BRUSS	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1,804,124.32	100.00
C-00250/0324	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA JORGE HUMBERTO GUZMÁN ROMÁN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	896,009.79	100.00
C-00250/0325	REHABILITACIÓN GENERAL, SECUNDARIA TÉCNICA 4 VICENTE MONROY MENDOZA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1,955,572.27	100.00
C-00250/0326	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F, 7G Y 8H", Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA ROBERTO BAGAÑA SAIZA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	782,102.16	100.00
C-00250/0327	REHABILITACIÓN GENERAL, TELESECUNDARIA 249	ETCHOJOA	NAVOLATO	989,164.50	100.00
C-00250/0330	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL JAIME BUITIMEA	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	BAHÍA DE LOBOS	488,958.01	100.00
C-00250/0343	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS HERBERT SPENCER	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	939,592.44	100.00
C-00250/0344	REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA TOMAS MARTÍNEZ CRUZ	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	3,145,783.56	100.00
C-00250/0345	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	HERMOSILLO	EL TAZAJAL	515,580.32	100.00
C-00250/0346	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,882,432.18	100.00
C-00250/0347	CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL 22	HERMOSILLO	HERMOSILLO	7,859,319.79	100.00
C-00250/0348	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 242	HERMOSILLO	MOLINO DE CAMOU	954,317.51	100.00
C-00250/0349	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" DE USAER UBICADO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, USAER 159	EMPALME	JOSÉ MARÍA MORELOS (LA ATRAVEZADA)	1,307,316.46	100.00
C-00250/0350	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA UBALDO HERNÁNDEZ LÓPEZ	CABORCA	SAHUARO	1,215,323.74	100.00
C-00250/0351	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA GENERAL ESTEBAN BACA CALDERÓN	CANANEA	CANANEA	1,490,394.82	100.00
C-00250/0352	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA SANTACRUZ REYES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,762,730.59	100.00

RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)
PARA OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

No. de Proyecto	Fondo/Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Importe Transferido al ISIE	Avance Físico
C-00250/0353	ADECUACIÓN DE BODEGA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 1A, 4D, 5E, 6F, 2B, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 232	HERMOSILLO	ESTACIÓN ZAMORA	726,551.28	100.00
C-00250/0354	REHABILITACIÓN GENERAL, ALUMBRADO DE TEJABAN, REHABILITACIÓN DE CISTERNA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA PROFESOR GREGORIO AHUMADA	ETCHOJOA	BACOBAMPO	1,084,500.11	100.00
C-00250/0355	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO "T" DE USAER UBICADO DENTRO DE LA SECUNDARIA HEROICO COLEGIO MILITAR, USAER 5256	NAVOJOA	NAVOJOA	1,280,067.27	100.00
C-00250/0373	REHABILITACIÓN GENERAL, SECUNDARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES	NOGALES	HEROICA NOGALES	6,642,613.18	100.00
C-00250/0376	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN PUERTA DE ANZA (LOMAS DE ANZA)	NOGALES	HEROICA NOGALES	1,511,450.74	100.00
C-00250/0377	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 126	GUAYMAS	EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ	2,395,195.23	100.00
C-00250/0383	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA USAER, USAER NÚMERO 124	NOGALES	HEROICA NOGALES	1,346,073.27	100.00
C-00250/0396	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T", EN CAME 2, JUAN FRANCISCO MEZA GALAVIZ, USAER NÚMERO 5241	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1,028,536.65	100.00
C-00250/0397	CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, BEBEDEROS, LAVAMANOS, CISTERNA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCO PERIMETRAL, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 32	NAVOJOA	NAVOJOA	12,460,818.61	100.00
C-00250/0410	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MARISCAL	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	667,770.76	100.00
C-00250/0411	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA CENTAURO DEL NORTE	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	4,181,983.67	100.00
C-00250/0412	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ANGEL ARRIOLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,136,817.73	100.00
C-00250/0413	REHABILITACIÓN GENERAL, SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN	CANANEA	CANANEA	1,167,672.61	100.00
C-00250/0414	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA FUNDACIÓN ESPOSOS RODRÍGUEZ	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	993,620.30	100.00
C-00250/0415	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA, SECUNDARIA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1,197,308.12	100.00
C-00250/0416	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA PEDRO VÁSQUEZ RUBIANO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,533,351.41	100.00
C-00250/0417	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA JUAN ESCUTIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,576,226.67	100.00
C-00250/0418	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 47	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,016,894.16	100.00
C-00250/0423	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PUERTA DE ANZA	NOGALES	HEROICA NOGALES	3,796,554.96	100.00
C-00250/0424	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 5	NOGALES	HEROICA NOGALES	5,358,703.06	100.00
C-00250/0425	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 1A, 6F, 4D, 7G Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,785,110.37	100.00
C-00250/0426	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL HUMBERTO CAMPOS VARELA	NOGALES	HEROICA NOGALES	3,098,033.80	100.00
C-00250/0427	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 218	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	2,035,011.14	100.00
C-00250/0428	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN GABRIEL VALDÉZ VILLA	NACO	NACO	1,373,268.92	100.00
C-00250/0429	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, SECUNDARIA TÉCNICA 56, JOSÉ LUIS OSUNA VILLA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	5,371,573.34	100.00
C-00250/0473	REHABILITACIÓN GENERAL, SECUNDARIA PROFESOR RUBÉN A. GUTIERREZ CARRANZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	3,223,011.35	100.00
C-00250/0485	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ	EMPALME	EMPALME	185,305.32	100.00
C-00250/0494	REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1,665,491.49	100.00
C-00250/0647	REHABILITACIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS PABLO PICASSO	CAJEME	CÓCORIT	318,705.39	100.00
C-00250/0648	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS AGUSTO COMTE	EMPALME	EMPALME	185,485.44	100.00
C-00250/0649	REHABILITACIÓN DE BARRA, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	GUAYMAS	SANTA CLARA	163,167.91	100.00
C-00250/0650	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 1-A, 2-B, 3-C, 4-D Y 5-E, REHABILITACIÓN DE TEJABAN Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR DEL CARDO BOLAÑO VÉZB	CAJEME	PROVIDENCIA	883,804.44	100.00
C-00250/0651	REHABILITACIÓN DE AULAS, SECUNDARIA MOISES SAENZ	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1,116,152.00	100.00
C-00250/0655	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA MALLA SOMBRA, ESCUELA PRIMARIA AURELIO RENTERIA FLORES	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	356,866.26	100.00
C-00250/0656	REHABILITACIÓN DE PISOS Y BANQUETAS EN CUATRO AULAS, ASÍ COMO REHABILITACIÓN DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA	EMPALME	EMPALME	722,488.31	100.00
C-00250/0657	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ	EMPALME	EMPALME	689,554.46	100.00
C-00250/0659	REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ A. ACUÑA NUÑEZ	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	785,532.12	100.00
C-00250/0660	REHABILITACIÓN DE BARRA, ZARPEADO DE TALUD, REJILLA PLUVIAL, ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	NOGALES	HEROICA NOGALES	161,150.32	100.00
C-00250/0661	REFORZAMIENTO DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA ALMA DELIA ARAGÓN ROMERO	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	336,579.64	100.00
C-00250/0665	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ESTRUCTURA DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA HÉCTOR MOSQUEIRA MATUTE	EMPALME	EMPALME	205,456.66	100.00
C-00250/0671	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ESTRUCTURA DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC	EMPALME	EJIDO JUAN RODRÍGUEZ	296,686.99	100.00
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR				9,682,466.10	
	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	152.92	
C-00250/0389	CONTINUACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, COBACH CALIFORNIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,015,173.77	100.00
C-00250/0390	IMPERMEABILIZACIÓN PARA LOSA DE CONCRETO DE 2,739 METROS CUADRADOS (PRIMERA ETAPA), CBTS 106	CANANEA	CANANEA	957,669.95	100.00
C-00250/0391	ACABADO Y ADECUACIÓN DE AULAS Y AIRES ACONDICIONADOS EN 12 AULAS (PRIMERA ETAPA), CEBACH 5/12 (GREGORIO TORRES QUINTERO)	NAVOJOA	NAVOJOA	143,940.69	100.00
C-00250/0392	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO T, LABORATORIOS DE CIENCIAS DE EDIFICIO I, ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS MÉDICOS Y CAED (PRIMERA ETAPA), CBTS NÚMERO 128	NOGALES	HEROICA NOGALES	479,802.92	100.00
C-00250/0393	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE ÁREAS DEL PLANTEL (PRIMERA ETAPA), CBTS NÚMERO 63	HUATABAMPO	HUATABAMPO	335,862.14	100.00
C-00250/0394	IMPERMEABILIZACIÓN DE 5 EDIFICIOS (PRIMERA ETAPA), CBTS NÚMERO 37	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	181,266.85	100.00
C-00250/0474	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ARCHIVO Y OBRA EXTERIOR, CECYTES HERMOSILLO I	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,826,131.28	100.00

RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)
PARA OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

No. de Proyecto	Fondo/Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Importe Transferido al ISIE	Avance Físico
C-00250/0475	PRIMERA FASE EN EL PROYECTO DE: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CONALEP HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,151,527.87	100.00
C-00250/0476	PRIMERA FASE EN EL PROYECTO DE: SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CONALEP SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	671,724.59	100.00
C-00250/0477	PRIMERA FASE EN EL PROYECTO DE: SUSTITUCIÓN DE TRES TRANSFORMADORES, CBTA 26, VICAM	GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	623,744.26	100.00
C-00250/0478	PRIMERA FASE EN EL PROYECTO DE: REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL PLANTEL, CBTA 26, VICAM	GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	719,704.92	100.00
C-00250/0644	ADECUACIÓN DE CUBÍCULOS Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE EDUCACIÓN BILINGÜE 5/12 GREGORIO TORRES QUINTERO	NAVOJOA	NAVOJOA	314,919.29	100.00
C-00250/0686	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2 TONELADAS, CEBACH 5/12 GREGORIO TORRES QUINTERO	NAVOJOA	NAVOJOA	260,844.65	100.00
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR				92,298,964.00	
C-00250/0337	AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 5G PARA AULAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDAD DE SONORA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	9,319,143.00	100.00
C-00250/0342	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA, INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES COMUNES A TODAS LAS DES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA	VARIOS	VARIAS	6,866,737.00	100.00
C-00250/0372	AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 3M PARA AULAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDAD DE SONORA)	VARIOS	VARIAS	6,376,256.00	100.00
C-00250/0381	ADECUACIONES Y MEJoras DEL EDIFICIO H, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS CENTRO (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	12,000,000.00	100.00
C-00250/0382	ADECUACIONES Y MEJoras DEL EDIFICIO DE AULAS AG-100, UNIDAD GUAYMAS, CAMPUS GUAYMAS (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	5,742,628.00	100.00
C-00250/0395	AMPLIACIÓN DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 3J PARA AULAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (PRIMER ETAPA) (UNIVERSIDAD DE SONORA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	8,090,161.00	100.00
C-00250/0480	TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR EN LA DES SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	16,068,034.00	100.00
C-00250/0496	TERMINACIÓN DE CASETA EN ACCESO VEHICULAR EN FACAHADA PRINCIPAL, UT PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	714,176.77	100.00
C-00250/0497	OBRA EXTERIOR Y BARANDAL EN BARDA - REJA Y PORTÓN, UT PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	254,707.68	100.00
C-00250/0518	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE ALTA EFICIENCIA EN EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	748,268.00	100.00
C-00250/0519	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍAS EN LA DES HERMOSILLO (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	8,600,000.00	100.00
C-00250/0611	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y DE APOYO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE EN EL EDIFICIO DE IDIOMAS, TUTORÍAS Y VINCULACIÓN	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	2,294,777.00	100.00
C-00250/0612	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y DE APOYO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, LABORATORIOS Y TALLERES	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	2,662,220.00	100.00
C-00250/0613	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRÁCTICA DE LAS CARRERAS, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	BASCONCOBE	2,886,947.00	100.00
C-00250/0614	CONTINUIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN Y OBRA EXTERIOR DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	558,957.91	100.00
C-00250/0627	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	2,886,947.00	100.00
C-00250/0634	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS (UNIVERSIDAD DE LA SIERRA)	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	1,072,952.00	100.00
C-00250/0641	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRÁCTICA DE LAS CARRERAS (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SUR DE SONORA)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	2,886,947.00	100.00
C-00250/0652	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE TSU EN MINERÍA, ÁREA BENEFICIO MINERO, UT PTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	385,000.00	100.00
C-00250/0653	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE TSU EN PARAMÉDICO, UT PTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	820,000.00	100.00
C-00250/0654	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE TSU EN DESARROLLO DE NEGOCIOS, ÁREA MERCADOTÉCNICA, UT PTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	154,104.64	100.00
C-00250/0663	INSTALACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA PARA LOS LABORATORIOS DE USOS MÚLTIPLES Y DE MICROBIOLOGÍA-BIOTECNOLOGÍA (UNIVERSIDAD DE LA SIERRA)	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	230,000.00	100.00
C-00250/0667	REUBICACIÓN DE LABORATORIOS DE ZOOLOGÍA, BOTÁNICA, TALLER DE CNC, CENTRO DE INFORMÁTICA CONTABLE Y FISCAL Y LABORATORIO DE TURISMO (UNIVERSIDAD DE LA SIERRA)	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	680,000.00	100.00
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REMANENTES				33,416,080.76	
	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	1.61	
C-00250/0479	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, ACCESO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE BARDA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR	HERMOSILLO	HERMOSILLO	15,548,907.16	100.00
C-00250/0484	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ	EMPALME	EMPALME	2,101,514.03	100.00
C-00250/0495	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA RECURSOS HIDRÁULICOS	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	907,028.48	100.00
C-00250/0662	CONSTRUCCIÓN DE CONTRAFUERTE EN BARDA PERIMETRAL, SECUNDARIA 7 DE NOVIEMBRE	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA	1,020,920.88	100.00
C-00250/0672	REHABILITACIÓN DE PISOS Y MUROS DE AULAS, REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	2,793,959.30	100.00
C-00250/0673	REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, ESCUELA PRIMARIA LAUREANO CALVO BERBER	HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,220,167.70	100.00
C-00250/0674	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 3-C Y 5-E, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, DIRECCIÓN Y BIBLIOTECA, Y REHABILITACIÓN DE TEJABAN	NAVOJOA	NACHIQUI	1,270,329.14	100.00
C-00250/0684	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,115,515.73	100.00
C-00250/0685	REHABILITACIÓN DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS TUTULÍ ILI USI	HERMOSILLO	HERMOSILLO	549,058.31	100.00
C-00250/0687	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO SY OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	41,641.11	100.00
C-00250/0666	REFUERZO Y CUBIERTA DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1,268,561.18	100.00
C-00250/0669	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA HORACIO POMPA LIZÁRRAGA	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	1,296,854.13	100.00
C-00250/0670	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO 2	CABORCA	HEROICA CABORCA	746,994.54	100.00
C-00250/0668	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS EL SOLDADITO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	2,534,627.46	100.00
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REMANENTES				2,197,760.10	

RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)
PARA OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

No. de Proyecto	Fondo/Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Importe Transferido al ISIE	Avance Físico
	DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	2,446.09	
C-00250/0389	CONTINUACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, COBACH CALIFORNIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	585,522.09	100.00
C-00250/0476	PRIMERA FASE EN EL PROYECTO DE: SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CONALEP SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	528,292.41	100.00
C-00250/0631	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MESABANCO ESCOLAR, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 33 (CBTIS 33)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	524,999.76	100.00
C-00250/0632	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MESABANCO ESCOLAR, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA HERMOSILLO (CECYTES HERMOSILLO)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	523,249.77	100.00
C-00250/0633	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MESABANCO ESCOLAR, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA OBREGÓN (CECYTES OBREGÓN)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	33,249.98	100.00
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR REMANENTES				20,950,646.07	
C-00250/0337	AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 5G PARA AULAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDAD DE SONORA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,781,451.88	100.00
C-00250/0342	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA, INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES COMUNES A TODAS LAS DES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA	VARIOS	VARIAS	2,736,026.32	100.00
C-00250/0372	AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 3M PARA AULAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDAD DE SONORA)	VARIOS	VARIAS	1,095,478.46	100.00
C-00250/0381	ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO H, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS CENTRO (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1,168,180.39	100.00
C-00250/0382	ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO DE AULAS AG-100, UNIDAD GUAYMAS, CAMPUS GUAYMAS (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	2,859,161.94	100.00
C-00250/0395	AMPLIACIÓN DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 3J PARA AULAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (PRIMER ETAPA) (UNIVERSIDAD DE SONORA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,344,650.00	100.00
C-00250/0480	TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR EN LA DES SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		2,336,058.04	100.00
C-00250/0496	TERMINACIÓN DE CASETA EN ACCESO VEHICULAR EN FACAHADA PRINCIPAL, UT PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	98,771.77	100.00
C-00250/0519	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍAS EN LA DES HERMOSILLO (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	3,269,218.78	100.00
C-00250/0611	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y DE APOYO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE EN EL EDIFICIO DE IDIOMAS, TUTORÍAS Y VINCULACIÓN	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	417,705.25	100.00
C-00250/0613	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRÁCTICA DE LAS CARRERAS, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	BASCONCOBE	653,928.36	100.00
C-00250/0614	CONTINUIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN Y OBRA EXTERIOR DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	136,377.28	100.00
C-00250/0627	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	655,296.44	100.00
C-00250/0634	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS (UNIVERSIDAD DE LA SIERRA)	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	73,929.33	100.00
C-00250/0641	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRÁCTICA DE LAS CARRERAS (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SUR DE SONORA)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	652,307.86	100.00
C-00250/0652	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE TSU EN MINERÍA, ÁREA BENEFICIO MINERO, UT PTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	78,000.00	100.00
C-00250/0654	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE TSU EN DESARROLLO DE NEGOCIOS, ÁREA MERCADOTÉCNIA, UT PTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	340,625.47	100.00
C-00250/0663	INSTALACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA PARA LOS LABORATORIOS DE USOS MÚLTIPLES Y DE MICROBIOLOGÍA, BIOTECNOLOGÍA (UNIVERSIDAD DE LA SIERRA)	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	920,068.31	100.00
C-00250/0667	REUBICACIÓN DE LABORATORIOS DE ZOOLOGÍA, BOTÁNICA, TALLER DE CNC, CENTRO DE INFORMÁTICA CONTABLE Y FISCAL Y LABORATORIO DE TURISMO (UNIVERSIDAD DE LA SIERRA)	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	333,410.19	100.00

