

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO  
CIERRE DEL EJERCICIO 2017  
(Inversiones en Pesos)

RESUMEN DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO

ESTADO: MORELOS																			Fecha de elaboración		
																			Día	Mes	Año
																			28	FEBRERO	2018
																			No. de participantes		
Componente	Apartado	Inversión total de las obras	INVERSIÓN												Monto Federal Reintegrado	Metas			Municipios	O.O.	Localidad
			AUTORIZADA EN CLC'S						EJECIDA							Indicador	Programada	Alcanzada			
			Total	Federal	Estado	Municipio	O.O.	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	O.O.	Otros							
AGUA POTABLE	AGUA POTABLE NUEVA	52,182,999.35	52,182,999.35	26,597,784.57	10,293,487.72	15,291,727.06	0.00	0.00	52,182,999.35	26,597,784.57	10,293,487.72	15,291,727.06	0.00	0.00	0.00	HABITANTES INCORPORADOS	23,037	22,037	16	16	19
	AGUA POTABLE MEJORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	0	0	0	0	0
	REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	0	0	0	0	0
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	1,000,000.00	1,000,000.00	562,500.00	375,000.00	62,500.00	0.00	0.00	1,000,000.00	562,500.00	375,000.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	40	40	4	4	4
	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,273,901.60	2,273,901.60	1,170,449.76	1,002,954.94	100,496.90	0.00	0.00	2,273,901.60	1,170,449.76	1,002,954.94	100,496.90	0.00	0.00	0.00	ESTUDIOS O PROYECTOS	1	1	10	10	13
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	ALCANTARILLADO NUEVO	38,685,205.25	38,685,205.25	19,783,835.17	13,847,914.30	5,053,455.79	0.00	0.00	38,685,205.25	19,783,835.17	13,847,914.30	5,053,455.79	0.00	0.00	0.00	HABITANTES INCORPORADOS	7,640	7,640	7	7	9
	ALCANTARILLADO MEJORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	0	0	0	0	0
	SANEAMIENTO MEJORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	0	0	0	0	0
	DRENAJE PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	0	0	0	0	0
	ESTUDIOS Y PROYECTOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ESTUDIOS O PROYECTOS	0	0	0	0	0

SUMA	94,142,106.20	94,142,106.20	48,114,569.49	25,519,356.96	20,508,179.75	0.00	0.00	94,142,106.20	48,114,569.49	25,519,356.96	20,508,179.75	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA SOCIAL	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,608,289.02	1,608,289.02	980,800.66	627,488.36	0.00	0.00	0.00	1,608,289.02	980,800.66	627,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS NORMATIVOS	234,052.19	234,052.19	234,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	234,052.19	234,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	96,084,447.41	96,084,447.41	49,329,422.34	26,246,845.32	20,508,179.75	0.00	0.00	96,084,447.41	49,329,422.34	26,246,845.32	20,508,179.75	0.00	0.00	0.00

Nota: La supervisión normativa es ejercida directamente por la Comisión Nacional del Agua, el recurso de este apartado no se radica a la Comisión Estatal del Agua.

DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE LA CEAGUA

ING. SERGIO SOTO CAMARA

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN  
ESTATAL DEL AGUA

ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
BALSAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

LIC. VÍCTOR HUGO IGLESIAS PÉREZ

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO  
CIERRE DEL EJERCICIO 2017

ESTADO DE MORELOS  
ORGANISMO DE CUENCA  
BALSAS (MORELOS)  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
COMPONENTE DE APOYO: AGUA POTABLE

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
28	FEBRERO	2018

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Año de Inicio	Costo total de la Obra	INVERSIÓN AUTORIZADA CUEV						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO REINTEGRADO					METAS POR INDICADOR				Observaciones
			Clave INEGI	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estado	Municipio	O.O.	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	O.O.	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Nombre del indicador	Programada	Alcanzada		
1	SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE AYALA	Ampliación de la red de distribución de agua potable San Juan Ahuehuevo (San Juanito). Incluye tanque y red.	170040001	Ayala	Ayala	2017	2,529,207.65	2,529,207.65	1,466,940.44	-	1,062,267.21	0.00	0.00	2,529,207.65	1,466,940.44	-	1,062,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	1,242	1,242		
2	SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIUTEPEC	Construcción del sistema de agua potable en colonia Loma Bonita Incluye equipamiento de pozo profundo, línea de conducción y red de distribución.	170110069	Jiutepec	Jiutepec	2017	9,392,195.92	9,392,195.92	5,432,229.32	1,795,365.44	2,164,601.16	0.00	0.00	9,392,195.92	5,432,229.32	1,795,365.44	2,164,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	1,667	1,667		
3	SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JOJUTLA	Ampliación del sistema agua potable de la cabecera municipal de Jojutla, con beneficio a la Col. Alta Vista. Incluye tanque superficial y red de distribución.	170120001	Jojutla	Jojutla	2017	2,487,649.48	2,487,649.48	497,529.90	1,243,824.74	746,294.84	0.00	0.00	2,487,649.48	497,529.90	1,243,824.74	746,294.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	1,239	1,239		
4	SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE AGUA POTABLE DE JONACATEPEC	Equipamiento de pozo profundo y conexión al sistema de agua potable en la cabecera municipal, barrio de Veracruz y Centro. Incluye ampliación de red.	170130001	Jonacatepec	Jonacatepec	2017	3,395,006.82	3,395,006.82	970,001.68	1,406,503.10	1,018,502.04	0.00	0.00	3,395,006.82	970,001.68	1,406,503.10	1,018,502.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	4,449	4,449		
5	SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIACATLÁN	Perforación y aforo de pozo para agua potable Los Linares.	170150001	Miacatlán	Miacatlán	2017	1,528,019.72	1,528,019.72	1,069,613.80	0.00	458,405.92	0.00	0.00	1,528,019.72	1,069,613.80	0.00	458,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	0	0		
6	SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUENTE DE IXTLA	Ampliación del sistema de agua potable en Xoxocotla, colonia Centro.	170170009	Puente de Ixtla	Xoxocotla	2017	1,985,670.83	1,985,670.83	992,835.42	992,835.41	0.00	0.00	1,985,670.83	992,835.42	992,835.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	2,170	2,170		
7	SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TEMOAC	Equipamiento de pozo profundo y conexión al sistema de agua potable en Huazulco	170330003	Temoac	Huazulco	2017	2,521,953.43	2,521,953.43	497,899.46	1,267,467.94	756,586.03	0.00	0.00	2,521,953.43	497,899.46	1,267,467.94	756,586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	2,025	2,025		
8	SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Ampliación del sistema de agua en Ixtlico el Grande mediante la construcción de pozo tipo Indio, para sustitución de fuentes de abastecimiento con arsénico. Incluye línea de conducción del pozo al tanque existente.	170190005	Tepalcingo	Ixtlico el Grande	2017	5,475,992.07	5,475,992.07	2,596,337.61	-	2,879,654.46	0.00	0.00	5,475,992.07	2,596,337.61	-	2,879,654.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	1,510	1,510		
9	SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TEPALCINGO	ampliación del sistema de agua potable atotonilco, (incluye perforación de pozo) primera etapa de dos.	170190002	Tepalcingo	Atotonilco	2017	1,499,907.31	1,499,907.31	-	-	1,499,907.31	0.00	0.00	1,499,907.31	-	-	1,499,907.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	1,050	1,050		
10	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Ampliación del sistema de agua potable en la cabecera municipal de Tetela del Volcán, Barrio San Agustín, parte de los Barrios Santiago, San Bartolo y San Jerónimo.	170220001	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	2017	3,394,980.49	3,394,980.49	969,707.47	1,406,778.87	1,018,494.15	0.00	0.00	3,394,980.49	969,707.47	1,406,778.87	1,018,494.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	714	714		
11	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Ampliación del sistema de agua potable en la cabecera municipal de Tlaltizapán de Zapata, colonia Centro.	170240001	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	2017	1,713,651.74	1,713,651.74	998,239.35	0.00	715,412.39	0.00	0.00	1,713,651.74	998,239.35	0.00	715,412.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	1,000	0	Terminación anticipada	
12	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Equipamiento de pozo profundo Obrero Popular y conexión al sistema de agua potable en U.H. Morelos. Incluye ampliación de red.	170280030	Xochitepec	Unidad Hab José María Morelos y Pavón	2017	2,582,697.89	2,582,697.89	1,291,348.95	1,291,348.94	0.00	0.00	2,582,697.89	1,291,348.95	1,291,348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	952	952		
13	SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Ampliación del sistema de agua potable en Oaxtepec, colonias Santa Rosa, Corral Grande y Casahuate. Incluye equipamiento de pozo profundo y red.	170290013	Yautepec	Oaxtepec	2017	6,194,751.37	6,194,751.37	4,091,325.96	350,000.00	1,753,425.41	0.00	0.00	6,194,751.37	4,091,325.96	350,000.00	1,753,425.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	1,238	1,238		
14	SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Perforación y aforo de pozo para agua potable Los Arcos.	170290001	Yautepec	Los Arcos	2017	875,590.24	875,590.24	687,515.82	169,598.42	18,476.00	0.00	0.00	875,590.24	687,515.82	169,598.42	18,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	1,815.0	1,815		
15	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE ZACUALPAN	Equipamiento de pozo profundo y conexión al sistema de agua potable en la cabecera municipal de Zacualpan de Amilpas. Incluye ampliación de red.	170320001	Zacualpan de Amilpas	Zacualpan de Amilpas	2017	6,605,724.39	6,605,724.39	5,036,259.39	369,764.86	1,199,700.14	0.00	0.00	6,605,724.39	5,036,259.39	369,764.86	1,199,700.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	1,966	1,966		

*[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]*





COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO  
CIERRE DEL EJERCICIO 2017

ESTADO DE MORELOS  
ORGANISMO DE CUENCA  
BALSAS (MORELOS)  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
COMPONENTE DE APOYO: AGUA POTABLE

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
28	FEBRERO	2018

Nº	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	LOCALIZACIÓN			Año de Inicio	Costo total de la Obra	INVERSIÓN AUTORIZADA CLY						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO REINTEGRADO					METAS POR INDICADOR				
			Clave INEGI	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estado	Municipio	O.O.	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	O.O.	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Nombre del indicador	Programada	Alcanzada	Observaciones	
16	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Talleres de Capacitación (Escuela del Agua)	170070001, 170060001, 1700110001, 170180001.	Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco.	Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco.	2017	1,000,000.00	1,000,000.00	562,500.00	375,000.00	62,500.00	0.00	0.00	1,000,000.00	562,500.00	375,000.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Mejorados	40	40	

Subtotal	53,182,999.35	53,182,999.35	27,160,284.57	10,668,487.72	15,354,227.06	0.00	0.00	53,182,999.35	27,160,284.57	10,668,487.72	15,354,227.06	0.00	0.00	53,182,999.35	27,160,284.57	10,668,487.72	15,354,227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	53,182,999.35	53,182,999.35	27,160,284.57	10,668,487.72	15,354,227.06	0.00	0.00	53,182,999.35	27,160,284.57	10,668,487.72	15,354,227.06	0.00	0.00	53,182,999.35	27,160,284.57	10,668,487.72	15,354,227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA (%)	100.00%	51.07%	20.06%	28.87%	0.00%	0.00%	100.00%	51.07%	20.06%	28.87%	####	0.00%
---------------------------	---------	--------	--------	--------	-------	-------	---------	--------	--------	--------	------	-------

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA CEAGUA

ING. SERGIO SOTO CAMARA

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE LA CEAGUA

ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA BALSAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

LIC. VÍCTOR HUGO IGLESIAS PÉREZ



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO  
CIERRE DEL EJERCICIO 2017

ESTADO DE MORELOS  
ORGANISMO DE CUENCA BALSAS (MORELOS)  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
COMPONENTE DE APOYO: ALCANTARILLADO

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
28	FEBRERO	2018

Nombre del Organismo Operador		Descripción de la obra	Localización			Año de Inicio	Costo total de la Obra	INVERSIÓN AUTORIZADA CLC's					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO REINTEGRADO					METAS POR INDICADOR			FEBRERO 2018	OBSERVACIONES
			Clave RIESI	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estado	Municipio	O.G.	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	O.G.	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Nombre del indicador		
17	SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA	Ampliación de alcantarillado sanitario de las colonias Narciso Mendoza y Peña Flores en el municipio de Cuautla.	17006001	Cuautla	Cuautla	2017	8,031,049.37	8,031,049.37	6,688,024.75	1,343,024.62	0.00	0.00	0.00	8,031,049.37	6,688,024.75	1,343,024.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	245	245	
18	SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC	Construcción de la cuarta etapa de alcantarillado y saneamiento de la parte norte de la Zona Metropolitana de Cuernavaca.	170090017	Huitzilac	Tres Marias	2017	8,455,850.19	8,455,850.19	0.00	8,455,850.19	0.00	0.00	0.00	8,455,850.19	0.00	8,455,850.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	1,800	1,800	
19	SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Construcción de alcantarillado sanitario en la colonia Las Fuentes del municipio de Jiutepec. Incluye colector.	170110001	Jiutepec	Jiutepec	2017	6,942,453.42	6,942,453.42	4,859,717.39	0.00	2,082,736.03	0.00	0.00	6,942,453.42	4,859,717.39	0.00	2,082,736.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	1,050	1,050	
20	SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Construcción de conexiones domiciliarias a la red de alcantarillado sanitario en la Col. Las Palmas en Alpuyeca, Xoxocotla y Tequesquiteño en los municipios de Xochitepec, Puente de Ixtla y Jojutla respectivamente. (Compromiso de Gobierno CG-216)	170280001 170270001 170120001	xochitepec, Puente de ixtla y Jojutla	xochitepec, Puente de ixtla y Jojutla	2017	1,496,175.40	1,496,175.40	1,496,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,175.40	1,496,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	1,659	1,659	
21	SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JOJUTLA	Construcción de drenaje sanitario y drenaje pluvial en la localidad de Tlatenchi (sistemas separados), colonias Buenos Aires, Santa María, Ampliación Santa María y El Barro.	170120013	Jojutla	Tlatenchi	2017	5,904,400.04	5,904,400.04	2,952,104.51	1,180,975.52	1,771,320.01	0.00	0.00	5,904,400.04	2,952,104.51	1,180,975.52	1,771,320.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	1,365	1,365	
22	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE MAZATEPEC	Construcción de alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de Mazatepec. Incluye colector.	170140001	Mazatepec	Mazatepec	2017	3,997,999.17	3,997,999.17	1,498,534.50	1,300,064.92	1,199,399.75	0.00	0.00	3,997,999.17	1,498,534.50	1,300,064.92	1,199,399.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	856	856	
23	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE PUENTE DE IXTLA	Alcantarillado sanitario calle Tegomulco, Oriente, Centro Sur en Xoxocotla. Incluye red de atarjeas.	170170009	Puente de ixtla	Xoxocotla	2017	3,857,277.66	3,857,277.66	2,289,278.61	1,567,999.05	0.00	0.00	0.00	3,857,277.66	2,289,278.61	1,567,999.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hab. Incorporados	665	665	

Subtotal	38,685,205.25	38,685,205.25	19,783,835.17	13,847,914.30	5,053,455.79	0.00	0.00	38,685,205.25	19,783,835.17	13,847,914.30	5,053,455.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	38,685,205.25	38,685,205.25	19,783,835.17	13,847,914.30	5,053,455.79	0.00	0.00	38,685,205.25	19,783,835.17	13,847,914.30	5,053,455.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA (%)	100.00%	51.14%	35.80%	13.06%	0.00%	0.00%	100.00%	51.14%	35.80%	13.06%	0.00%	0.00%
---------------------------	---------	--------	--------	--------	-------	-------	---------	--------	--------	--------	-------	-------

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA  
CEAGUA

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE LA CEAGUA

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA BALSAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. SERGIO SOTO CAMARA

ING. JUAN ANGUANO ORTIZ

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS

LIC. VÍCTOR HUGO IGLESIAS PÉREZ



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO  
CIERRE DEL EJERCICIO 2017

ESTADO DE MORELOS  
ORGANISMO DE CUENCA BALSAS (MORELOS)  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
COMPONENTE DE APOYO: ESTUDIOS Y PROYECTOS

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
28	FEBRERO	2018

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Año de Inicio	Costo total de la Obra	INVERSIÓN AUTORIZADA CLC's						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO REINTEGRADO					METAS POR INDICADOR				Observaciones
			Clave INEGI	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estado	Municipio	O.O.	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	O.O.	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Nombre del indicador	Programada	Alcanzada		
24	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Estudios de ingeniería básica para proyectos en materia hídrica en zonas urbanas del Estado de Morelos	170030001, 170030010, 170060001, 170080001, 170110001, 170200102, 170160005, 170130003, 170200006, 170220002, 170220001, 170290012	Axochiapan, Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, U.H. Rinconada de Acolapan, Jumiltepec, Temoac, Tepostitlán, Tetela del Volcán, Yautepec	Axochiapan, Telixtac, Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, U.H. Rinconada de Acolapan, Jumiltepec, Temoac, Tepostitlán, Tetela del Volcán, Yautepec	2017	2,273,901.60	2,273,901.60	1,170,449.76	1,002,954.94	100,496.90	0.00	0.00	2,273,901.60	1,170,449.76	1,002,954.94	100,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1		

Subtotal	2,273,901.60	2,273,901.60	1,170,449.76	1,002,954.94	100,496.90	0.00	0.00	2,273,901.60	1,170,449.76	1,002,954.94	100,496.90	0.00	0.00	2,273,901.60	1,170,449.76	1,002,954.94	100,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,273,901.60	2,273,901.60	1,170,449.76	1,002,954.94	100,496.90	0.00	0.00	2,273,901.60	1,170,449.76	1,002,954.94	100,496.90	0.00	0.00	2,273,901.60	1,170,449.76	1,002,954.94	100,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA (%)	100.00%	51.47%	44.11%	4.42%	0.00%	0.00%	100.00%	51.47%	44.11%	4.42%	0.00%
---------------------------	---------	--------	--------	-------	-------	-------	---------	--------	--------	-------	-------

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA CEAGUA

ING. SERGIO SOTO CAMARA

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE LA CEAGUA

ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA BALSAS DE LA  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

LIC. VÍCTOR HUGO IGLESIAS PÉREZ





**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO**  
**CIERRE DEL EJERCICIO 2017**  
**OBRAS RELEVANTES**

ESTADO: MORELOS

Fecha: 28 DE FEBRERO DEL 2018.

DESCRIPCION DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRA NUEVA	OBRA REHABILITADA	HABITANTES BENEFICIADOS	LITROS X SEGUNDO	MONTO EJERCIDO	TERMINADA	EN PROCESO
Construcción del sistema de agua potable en colonia Loma Bonita. Incluye equipamiento de pozo profundo, línea de conducción y red de distribución.	Jiutepec	Jiutepec	X		1,667		9,392,195.92	X	
Ampliación del sistema de agua en Ixtlico el Grande mediante la construcción de pozo tipo Indio, para sustitución de fuentes de abastecimiento con arsénico. Incluye línea de conducción del pozo al tanque existente.	Tepalcingo	Ixtlico el Grande	X		1,510		5,475,992.07	X	
Ampliación de alcantarillado sanitario de las colonias Narciso Mendoza y Peña Flores en el municipio de Cuautla.	Cuautla	Cuautla	X		245		8,031,049.37	X	
Construcción de la cuarta etapa de alcantarillado y saneamiento de la parte norte de la Zona Metropolitana de Cuernavaca.	Huitzilac	Tres Marías	X		1,800		8,455,850.19	X	
Construcción de drenaje sanitario y drenaje pluvial en la localidad de Tlatenchi (sistemas separados), colonias Buenos Aires, Santa María, Ampliación Santa María y El Barro.	Jojutla	Tlatenchi	X		1,365		5,904,400.04	X	

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO  
CIERRE DEL EJERCICIO 2017  
CUADRO RESUMEN

ESTADO: MORELOS.

PROGRAMA COMPONENTE/APARTADO	INDICADOR POR TIPO DE SERVICO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		FECHA DE ELABORACION : 28 DE FEBRERO 2018						
			PROGRAMADA	ALCANZADA	TRANSFERIDA		INVERSION (PESOS)		EJERCIDA		MONTO FEDERAL REINTEGRADO
					FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
AGUA POTABLE	AGUA POTABLE NUEVA	INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS	HABITANTE INC.	23,037	22,037	49,095,370.15	46,755,025.08	49,095,370.15	46,755,025.08		0.00
	PLANTAS POTABILIZADORAS	INCREMENTO DE AGUA POTABLE	LPS	0	0	26,597,784.57	25,585,214.79	26,597,784.57	25,585,214.79		0.00
	AGUA POTABLE MEJORADA	MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	HABITANTE MEJ.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	REHABILITACION	REESTABLECER CALIDAD DEL AGUA POTABLE	HABITANTE MEJ.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	HABITANTE MEJ.	40	40	562,500.00	437,500.00	562,500.00	437,500.00		0.00
ALCANTARILLADO	ESTUDIOS Y PROYECTOS	ESTUDIO/PROYECTO	ESTUDIO/PROYECTO	1	1	1,170,449.76	1,103,451.84	1,170,449.76	1,103,451.84		0.00
	ALCANTARILLADO NUEVO	INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS	HABITANTE INC.	7,640	7,640	19,783,835.17	18,901,370.09	19,783,835.17	18,901,370.09		0.00
ALCANTARILLADO MEJORADO	DRENAJE PLUVIAL	MEJORAR LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS	HABITANTE MEJ.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
SANEAMIENTO	PTAR NUEVAS	INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	UTROS POR SEGUNDO INC.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
REHABILITACIONES DE PTAR	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTALADA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	UTROS POR SEGUNDO MEJORADOS	ESTUDIO/PROYECTO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CONTRALORIA SOCIAL	GASTOS DE OPERACION	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
GASTOS DE OPERACION	GASTOS DE OPERACION	PROGRAMA	PROGRAMA	1	1	980,800.66	627,488.36	980,800.66	627,488.36		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
GASTOS NORMATIVOS				0	0	234,052.19	0.00	234,052.19	0.00	0.00	

  
  
  
  
