

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMP.	ACT.	INDICADOR	T. DE IND.	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0512	05120202003	0512020200 303001	Porcentaje de calles pavimentadas	Gestión	No disponible	FIII0223	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (2023)	441	Viviendas	15	Viviendas	Hombres: 27 Mujeres: 30 Niños/Niñas: 0
0104	01040103001	0104010300 101001	Porcentaje de obras de drenaje sanitario construidos	Gestión	No disponible	FIII0323	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. AVIACION (2023)	178	Viviendas	40	Viviendas	Hombres: 80 Mujeres: 85 Niños/Niñas: 0
0409	04090101002	0409010100 202001	Porcentaje de caminos rehabilitados	Gestión	No disponible	R2800123	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA COMUNAL-LA TUZA DE MONROY-LA PLAYA (2023)	1317	Viviendas	123	Viviendas	Hombres: 193 Mujeres: 202 Niños/Niñas: 0
0512	05120202003	0512020200 303001	Porcentaje de calles pavimentadas	Gestión	No disponible	FIII0523	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO ATOTONILQUILLO- EL SANTO 3RA. ETAPA (2023)	441	Viviendas	16	Viviendas	Hombres: 26 Mujeres: 32 Niños/Niñas: 0
0512	05120202003	0512020200 303001	Porcentaje de calles pavimentadas	Gestión	No disponible	FIII0423	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO (2023)	441	Viviendas	23	Viviendas	Hombres: 53 Mujeres: 57 Niños/Niñas: 0
0512	05120202003	0512020200 303001	Porcentaje de calles pavimentadas	Gestión	No disponible	FIII0623	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAZMINES (2023)	441	Viviendas	18	Viviendas	Hombres: 42 Mujeres: 47 Niños/Niñas: 0
0104	01040105001	0104010500 102001	Porcentaje de obras de energía eléctrica ampliadas y/o construidas	Gestión	No disponible	FIII2623	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2023)	24	Viviendas	12	Viviendas	Hombres: 14 Mujeres: 18 Niños/Niñas: 0
0104	01040105001	0104010500 102001	Porcentaje de obras de energía eléctrica ampliadas y/o construidas	Gestión	No disponible	FIII1723	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2023)	24	Viviendas	14	Viviendas	Hombres: 31 Mujeres: 35 Niños/Niñas: 0

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMP.	ACT.	INDICADOR	T. DE IND.	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0409	04090101002	0409010100 202001	Porcentaje de caminos rehabilitados	Gestión	No disponible	R2800223	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA LA YERBASANTA (2023)	1317	Viviendas	20	Viviendas	Hombres: 22 Mujeres: 27 Niños/Niñas: 0
0512	05120202003	0512020200 303001	Porcentaje de calles pavimentadas	Gestión	No disponible	FIII0723	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO LA CALLE LOS LUCEROS (2023)	441	Viviendas	12	Viviendas	Hombres: 27 Mujeres: 32 Niños/Niñas: 0
0512	05120202003	0512020200 303001	Porcentaje de calles pavimentadas	Gestión	No disponible	FIII5223	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CASANDO (2023)	441	Viviendas	35	Viviendas	Hombres: 84 Mujeres: 87 Niños/Niñas: 0
0409	04090101002	0409010100 202001	Porcentaje de caminos rehabilitados	Gestión	No disponible	R2800323	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS LAS TORTUGAS-PATRIA NUEVA (2023)	1317	Viviendas	45	Viviendas	Hombres: 87 Mujeres: 92 Niños/Niñas: 0
0104	01040105001	0104010500 102001	Porcentaje de obras de energía eléctrica ampliadas y/o construidas	Gestión	No disponible	FIII3623	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (2023)	24	Viviendas	15	Viviendas	Hombres: 34 Mujeres: 37 Niños/Niñas: 0
0512	05120202003	0512020200 303001	Porcentaje de calles pavimentadas	Gestión	No disponible	FIII1123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO LA COMUNAL-TUZA (2023)	441	Viviendas	22	Viviendas	Hombres: 43 Mujeres: 47 Niños/Niñas: 0
0512	05120202003	0512020200 303001	Porcentaje de calles pavimentadas	Gestión	No disponible	FIII1023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL FRUTILLO (2023)	441	Viviendas	15	Viviendas	Hombres: 37 Mujeres: 42 Niños/Niñas: 0
0104	01040103001	0104010300 101001	Porcentaje de obras de drenaje sanitario construidos	Gestión	No disponible	FIII9823	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NEGRETE (2023)	178	Viviendas	30	Viviendas	Hombres: 56 Mujeres: 62 Niños/Niñas: 0
0104	01040103001	0104010300 101001	Porcentaje de obras de drenaje sanitario construidos	Gestión	No disponible	FIII10123	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CARRETERA FEDERAL (2023)	178	Viviendas	12	Viviendas	Hombres: 21 Mujeres: 24 Niños/Niñas: 0

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMP.	ACT.	INDICADOR	T. DE IND.	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0409	04090101002	0409010100 202001	Porcentaje de caminos rehabilitados	Gestión	No disponible	R2800423	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LA HUMEDAD ? PASO DE LA REINA (2023)	1317	Viviendas	244	Viviendas	Hombres: 260 Mujeres: 259 Niños/Niñas: 0
0104	01040105001	0104010500 102001	Porcentaje de obras de energía eléctrica ampliadas y/o construidas	Gestión	No disponible	FIII6123	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LA PASTORA (2023)	24	Viviendas	12	Viviendas	Hombres: 28 Mujeres: 32 Niños/Niñas: 0
0512	05120202003	0512020200 303001	Porcentaje de calles pavimentadas	Gestión	No disponible	FIII8623	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3 DE MAYO COLONIA LA GUADALUPE (2023)	441	Viviendas	18	Viviendas	Hombres: 29 Mujeres: 36 Niños/Niñas: 0
0512	05120202003	0512020200 303002	Porcentaje de obras de urbanización realizadas adecuada	Gestión	No disponible	FIII1523	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (2023)	204	Viviendas	40	Viviendas	Hombres: 100 Mujeres: 112 Niños/Niñas: 0
0102	01020304001	0102030400 102001	Porcentaje de obras de infraestructura construidos	Gestión	No disponible	FIII7923	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ?LIC. BENITO JUAREZ? CLAVE: 20DPB08844Z (2023)	28	Viviendas	250	Viviendas	Hombres: 133 Mujeres: 117 Niños/Niñas: 0
0104	01040105001	0104010500 102001	Porcentaje de obras de energía eléctrica ampliadas y/o construidas	Gestión	No disponible	FIII3023	AMPLIACION DE LA RED DE DSTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2023)	24	Viviendas	15	Viviendas	Hombres: 4 Mujeres: 37 Niños/Niñas: 0
0409	04090101002	0409010100 202001	Porcentaje de caminos rehabilitados	Gestión	No disponible	R2800523	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE UNION LINDA VISTA-PLAN DE LOS AMATES-SAN MIGUEL DE LOS PINOS (2023)	1317	Viviendas	157	Viviendas	Hombres: 227 Mujeres: 259 Niños/Niñas: 0
0409	04090101002	0409010100 202001	Porcentaje de caminos rehabilitados	Gestión	No disponible	R2800723	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS LOS MANDINGAS (2023)	1317	Viviendas	20	Viviendas	Hombres: 45 Mujeres: 32 Niños/Niñas: 0

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMP.	ACT.	INDICADOR	T. DE IND.	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0104	01040102001	0104010200 104001	Porcentaje de obras de infraestructura de agua potable	Gestión	No disponible	FIIRF0123	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2023)	128	Viviendas	22	Viviendas	Hombres: 62 Mujeres: 65 Niños/Niñas: 0
0409	04090101002	0409010100 202001	Porcentaje de caminos rehabilitados	Gestión	No disponible	R2800623	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS LOS GUAPINOLES- PIEDRA PARADA (2023)	1317	Viviendas	34	Viviendas	Hombres: 78 Mujeres: 65 Niños/Niñas: 0



ENTREGA: ANUAL

CADENA ORIGINAL

| CP/467/00383/2023 | INFORME | 2023 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 2024-02-24 13:13:25 | MUNICIPIO | 00001000000510727518 | MSJ850101KR4 | MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC | JAMILTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 71700 | tesoreriajamiltepec@hotmail.com | 9545828545 | AUTORIDAD | HABACUC LOPEZ VASQUEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | bd863033eb7885440f637e42a61defaa0fac7ddd064fe2f19a42e37682db2b2d |

FIRMA ELECTRÓNICA

kbb+14TuXjic3v2/aAI9xM8R7H+QeW6tsCYAh5tKI9wV2wJ3jaL4xvZLEffimxBwk4jBqpNct3eIO1NSsOLsr1qkiqNv/Pm2s+BriPMBTICM1zEfWuQkhjNckvOITshd6DoxqgjxZvA9ngx8ET8HobKOrTQu5G8GHQmqTnqW9Jr8dPqevwWLuW5vn/yFYBRR/3NX1fCQAix8UIQiwAWyzU/Fa4woUm8IDfs6OCMX/bSxiXRfSzB7kk1csO99w8CL94ZapIBJeqrsoXTasFWA5nvRFHGrx1FNHiiVjzsiA9yNv0VFeBm2pcFgBidFFLHiEE4ltkegshCmGPbcAohw==