

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE
EJERCICIO CERRADO

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	FOR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
OBRAS POR CONTRATO:																									
FII0322	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ Y JAZMINES (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/04/2022	SAN JOSÉ DE LAS FLORES	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCION Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A DE C.V	22-03-2022	MSJ/FISM-DF/467/03/2022	2,035,590.74	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	2,035,590.74	0.00	2,035,590.74	2,035,590.74	2,035,590.74	0.00	100.00	
Totales																		\$2,035,590.74	\$0.00	\$2,035,590.74	\$2,035,590.74	\$2,035,590.74	\$0.00	100.00%	100.00%
FII0322	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA 2DA ETAPA (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/03/2022	RIO VIEJO	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A DE C.V.	22-03-2022	MSJ/FISM-DF/467/10/2021	1,287,202.75	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,287,202.75	0.00	1,287,202.75	1,287,202.75	1,287,202.75	0.00	100.00	
Totales																		\$1,287,202.75	\$0.00	\$1,287,202.75	\$1,287,202.75	\$1,287,202.75	\$0.00	100.00%	100.00%
R28022022	"MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS LAS TORTUGAS - PATRIA NUEVA". (2022)	MSJ/RAMO28/02/2022	PATRIA NUEVA	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCION Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A DE C.V	30-03-2022	MSJ/467/PEFR28/02/2022	912,269.98	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	912,269.98	0.00	912,269.98	912,269.98	912,269.98	0.00	100.00	
Totales																		\$912,269.98	\$0.00	\$912,269.98	\$912,269.98	\$912,269.98	\$0.00	100.00%	100.00%
R28032022	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE UNION LINDA VISTA - PLAN DE LOS AMATES - SAN MIGUEL DE LOS PINOS (2022)	MSJ/RAMO28/03/2022	SAN MIGUEL DE LOS PINOS	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V.	17-03-2022	MSJ/467/PEFR28/03/2022	1,313,304.21	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1,313,304.21	0.00	1,313,304.21	1,313,304.21	1,313,304.21	0.00	100.00	
Totales																		\$1,313,304.21	\$0.00	\$1,313,304.21	\$1,313,304.21	\$1,313,304.21	\$0.00	100.00%	100.00%
R28042022	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CHARCO XDUAYO-EL GUAYABO-PATRIA NUEVA (2022)	MSJ/RAMO28/04/2022	PATRIA NUEVA	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ARQUITECTURA EMPRESARIAL- SICARU S.A DE CV	29-03-2022	MSJ/467/PEFR28/04/2022	1,063,204.96	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1,063,204.96	0.00	1,063,204.96	1,063,204.96	1,063,204.96	0.00	100.00	
Totales																		\$1,063,204.96	\$0.00	\$1,063,204.96	\$1,063,204.96	\$1,063,204.96	\$0.00	100.00%	100.00%
R28012022	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SANTA CRUZ FLORES MAGON - LA NATIVIDAD (2022)	MSJ/RAMO28/01/2022	FINCA LA NATIVIDAD	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V	18-03-2022	MSJ/467/PEFR28/01/2022	816,424.24	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	816,424.24	0.00	816,424.24	816,424.24	816,424.24	0.00	100.00	
Totales																		\$816,424.24	\$0.00	\$816,424.24	\$816,424.24	\$816,424.24	\$0.00	100.00%	100.00%
FII0222	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NEGRETE". (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/02/2022	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V.	22-04-2022	MSJ/FISM-DF/467/02/2022	3,941,716.22	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	3,941,716.22	0.00	3,941,716.22	3,941,716.22	3,941,716.22	0.00	100.00	
Totales																		\$3,941,716.22	\$0.00	\$3,941,716.22	\$3,941,716.22	\$3,941,716.22	\$0.00	100.00%	100.00%

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
FIII1122	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA". (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/05/2022	SAN JOSÉ RÍO VERDE (LA BOQUILLA)	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SAEO S.A DE C.V.	09-05-2022	MSJ/FISM-DF/467/11/2022	1,217,254.45	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,217,254.45	0.00	1,217,254.45	1,217,254.45	1,217,254.45	0.00		100.00
Totales																		\$1,217,254.45	\$0.00	\$1,217,254.45	\$1,217,254.45	\$1,217,254.45	\$0.00	100.00%	100.00%
FIII1222	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ". (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/06/2022	EMILIANO ZAPATA (CHIAPAS)	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V.	28-02-2022	MSJ/FISM-DF/467/12/2022	1,412,433.08	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,412,433.08	0.00	1,412,433.08	1,412,433.08	1,412,433.08	0.00		100.00
Totales																		\$1,412,433.08	\$0.00	\$1,412,433.08	\$1,412,433.08	\$1,412,433.08	\$0.00	100.00%	100.00%
FIII0622	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/08/2022	PATRIA NUEVA	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EDUARDO DAVID RIVERA VARGAS	30-06-2022	MSJ/FISM-DF/467/06/2022	1,038,094.61	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	0104010500102001 - AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,038,094.61	0.00	1,038,094.61	1,038,094.61	1,038,094.61	0.00		100.00
Totales																		\$1,038,094.61	\$0.00	\$1,038,094.61	\$1,038,094.61	\$1,038,094.61	\$0.00	100.00%	100.00%
R28052022	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REINA (2022)	MSJ/RAMO28/05/2022	PASO DE LA REINA	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A DE C.V.	08-06-2022	MSJ/467/PEFR28/05/2022	1,514,808.64	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERA, DOMINIO PÚBLICO	1,514,808.64	0.00	1,514,808.64	1,514,808.64	1,514,808.64	0.00		100.00
Totales																		\$1,514,808.64	\$0.00	\$1,514,808.64	\$1,514,808.64	\$1,514,808.64	\$0.00	100.00%	100.00%
FIII1322	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS". (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/07/2022	CHARCO NDUAYOO	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V	02-06-2022	MSJ/FISM-DF/467/13/2022	1,327,193.35	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,327,193.35	0.00	1,327,193.35	1,327,193.35	1,327,193.35	0.00		100.00
Totales																		\$1,327,193.35	\$0.00	\$1,327,193.35	\$1,327,193.35	\$1,327,193.35	\$0.00	100.00%	100.00%
FIII1922	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO LA TUZA DE MONROY (2022)	REG.OBRAS/MSJ/467/10/2022	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU SA DE CV	29-06-2022	MSJ/FISM-DF/467/19/2022	1,852,499.76	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,852,499.76	0.00	1,852,499.76	1,852,499.76	1,852,499.76	0.00		100.00
Totales																		\$1,852,499.76	\$0.00	\$1,852,499.76	\$1,852,499.76	\$1,852,499.76	\$0.00	100.00%	100.00%
FIII0722	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/09/2022	PIEDRA ANCHA	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EDUARDO DAVID RIVERA VARGAS	09-07-2022	MSJ/FISM-DF/467/07/2022	831,789.91	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	0104010500102001 - AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	831,789.91	0.00	831,789.91	831,789.91	831,789.91	0.00		100.00
Totales																		\$831,789.91	\$0.00	\$831,789.91	\$831,789.91	\$831,789.91	\$0.00	100.00%	100.00%

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
FII0422	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/11/2022	UNIÓN LINDA VISTA	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V.	29-06-2022	MSJ-FISM-DF/467/04/2022	1,502,105.17	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200104001 - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,502,105.17	0.00	1,502,105.17	1,502,105.17	1,502,105.17	1,502,105.17	0.00	100.00
Totales																		\$1,502,105.17	\$0.00	\$1,502,105.17	\$1,502,105.17	\$1,502,105.17	\$0.00	100.00%	100.00%
R28062022	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE RIO VIEJO- CUYUCHE (2022)	MSJ/RAMO28/06/2022	CUYUCHE	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A DE C.V.	30-07-2022	MSJ/467/PEFR28/06/2022	1,191,682.88	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8107001 - ISR SOBRE SALARIOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PÚBLICO	1,191,682.88	0.00	1,191,682.88	1,191,682.88	1,191,682.88	1,191,682.88	0.00	100.00
Totales																		\$1,191,682.88	\$0.00	\$1,191,682.88	\$1,191,682.88	\$1,191,682.88	\$0.00	100.00%	100.00%
FII08622	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIANA LAURA (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/15/2022	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A DE C.V.	14-09-2022	MSJ-FISM-DF/467/86/2022	1,502,282.89	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101002 - AMPLIAR Y REHABILITAR DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6143 - AMPLIACION DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS DOMINIO PÚBLICO	1,502,282.89	0.00	1,502,282.89	1,502,282.89	1,502,282.89	1,502,282.89	0.00	100.00
Totales																		\$1,502,282.89	\$0.00	\$1,502,282.89	\$1,502,282.89	\$1,502,282.89	\$0.00	100.00%	100.00%
FII11622	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/14/2022	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V.	12-09-2022	MSJ-FISM-DF/467/16/2022	3,825,350.90	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101002 - AMPLIAR Y REHABILITAR DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6143 - AMPLIACION DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS DOMINIO PÚBLICO	3,825,350.90	0.00	3,825,350.90	3,825,350.90	3,825,350.90	3,825,350.90	0.00	100.00
Totales																		\$3,825,350.90	\$0.00	\$3,825,350.90	\$3,825,350.90	\$3,825,350.90	\$0.00	100.00%	100.00%
FII06422	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS FLORES (2022)	REG.OBRAS/MSJ/467/16/2022	ATOTONILQUILLO	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S/A DE CV	19-09-2022	MSJ-FISM-DF/467/64/2022	1,426,946.38	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,426,946.38	0.00	1,426,946.38	1,426,946.38	1,426,946.38	1,426,946.38	0.00	100.00
Totales																		\$1,426,946.38	\$0.00	\$1,426,946.38	\$1,426,946.38	\$1,426,946.38	\$0.00	100.00%	100.00%
FII12622	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (2022)	. REG. OBRAS/MSJ/467/12/2022	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SAEO S.A DE C.V.	28-07-2022	MSJ-FISM-DF/467/26/2022	1,470,512.35	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,470,512.35	0.00	1,470,512.35	1,470,512.35	1,470,512.35	1,470,512.35	0.00	100.00
Totales																		\$1,470,512.35	\$0.00	\$1,470,512.35	\$1,470,512.35	\$1,470,512.35	\$0.00	100.00%	100.00%
FII11822	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICTORIO (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/13/2022	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V	29-07-2022	MSJ-FISM-DF/467/18/2022	1,415,858.25	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,415,858.25	0.00	1,415,858.25	1,415,858.25	1,415,858.25	1,415,858.25	0.00	100.00
Totales																		\$1,415,858.25	\$0.00	\$1,415,858.25	\$1,415,858.25	\$1,415,858.25	\$0.00	100.00%	100.00%
R28072022	"MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS LOS GUAPINOLÉS- PIEDRA PARADA". (2022)	MSJ/RAMO28/07/2022	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCION Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A DE C.V	17-09-2022	MSJ/467/PEFR28/07/2022	1,013,476.92	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PÚBLICO	1,013,476.92	0.00	1,013,476.92	1,013,476.92	1,013,476.92	1,013,476.92	0.00	100.00
Totales																		\$1,013,476.92	\$0.00	\$1,013,476.92	\$1,013,476.92	\$1,013,476.92	\$0.00	100.00%	100.00%

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
FII13422	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS CLAVE: 20DPR0798E (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/18/2022	LA HUMEDAD	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V.	06-10-2022	MSJ/FISM-DF/467/34/2022	2,108,456.07	0102 - EDUCACIÓN	01020304001 - Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	0102030400102001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	2,108,456.07	0.00	2,108,456.07	2,108,456.07	2,108,456.07	0.00		100.00
Totales																		\$2,108,456.07	\$0.00	\$2,108,456.07	\$2,108,456.07	\$2,108,456.07	\$0.00	100.00%	100.00%
FII12322	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE CRISTO REY (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/20/2022	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDUARDO DAVID RIVERA VARGAS	21-10-2022	"MSJ/FISM-DF/467/23/2022 "	355,590.00	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	0104010500102001 - AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	355,590.00	0.00	355,590.00	355,590.00	355,590.00	0.00		100.00
Totales																		\$355,590.00	\$0.00	\$355,590.00	\$355,590.00	\$355,590.00	\$0.00	100.00%	100.00%
FII100822	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/17/2022	LA ESPERANZA	ENTRE S/N Y S/N	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDUARDO DAVID RIVERA VARGAS	08-10-2022	"MSJ/FISM-DF/467/08/2022 "	378,738.46	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200104001 - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	378,738.46	0.00	378,738.46	378,738.46	378,738.46	0.00		100.00
Totales																		\$378,738.46	\$0.00	\$378,738.46	\$378,738.46	\$378,738.46	\$0.00	100.00%	100.00%
R28082022	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (2022)	MSJ/RAMO28/08/2022	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V	29-11-2022	MSJ/467/PEFR28/08/2022	1,167,294.28	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200104001 - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8101001 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	1,167,294.28	0.00	1,167,294.28	1,167,294.28	1,167,294.28	0.00		100.00
Totales																		\$1,167,294.28	\$0.00	\$1,167,294.28	\$1,167,294.28	\$1,167,294.28	\$0.00	100.00%	100.00%
FII18822	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/23/2022	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	03-11-2022	MSJ/FISMDF/467/88/2022	30,000.00	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	0104010500102001 - AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		100.00
Totales																		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
FII13022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO-200 CLAVE: 20DST0217U (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/21/2022	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A DE C.V.	29-10-2022	MSJ/FISM-DF/467/30/2022	454,728.60	0102 - EDUCACIÓN	01020304001 - Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	0102030400102001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	454,728.60	0.00	454,728.60	454,728.60	454,728.60	0.00		100.00
Totales																		\$454,728.60	\$0.00	\$454,728.60	\$454,728.60	\$454,728.60	\$0.00	100.00%	100.00%
FII12122	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/22/2022	PLAN DE LOS AMATES	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCION Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A DE C.V	28-10-2022	MSJ/FISM-DF/467/21/2022	885,746.60	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200104001 - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	581,660.37	0.00	581,660.37	581,660.37	581,660.37	0.00		100.00
FII12122													02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	304,086.23	0.00	304,086.23	304,086.23	304,086.23	0.00		100.00
Totales																		\$885,746.60	\$0.00	\$885,746.60	\$885,746.60	\$885,746.60	\$0.00	100.00%	100.00%

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
FIH2222	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2022)	REG. OBRAS/MSJ/467/19/2022	LA TUZA	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EDUARDO DAVID RIVERA VARGAS	14-10-2022	"MSJ/FISM-DF/467/22/2022 "	958,989.78	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	0104010500102001 - AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	958,989.78	0.00	958,989.78	958,989.78	958,989.78	0.00		100.00
Totales																		\$958,989.78	\$0.00	\$958,989.78	\$958,989.78	\$958,989.78	\$0.00	100.00%	100.00%
FIIRF0122	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (2022)	REG.OBRAS/MSJ/RF/467/01/2022	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A DE C.V.	03-12-2022	MSJ/FISM-DF/RF/467/01/2022	249,654.25	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101002 - AMPLIAR Y REHABILITAR DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	11 - RECURSOS FISCALES	5000000 - PRODUCTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6143 - AMPLIACION DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS DOMINIO PÚBLICO	52,080.36	0.00	52,080.36	52,080.36	52,080.36	0.00		100.00
FIIRF0122													02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	11 - RECURSOS FISCALES	5000000 - PRODUCTOS	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6143 - AMPLIACION DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS DOMINIO PÚBLICO	197,573.89	0.00	197,573.89	197,573.89	197,573.89	0.00		100.00
Totales																		\$249,654.25	\$0.00	\$249,654.25	\$249,654.25	\$249,654.25	\$0.00	100.00%	100.00%

ENTREGA: ANUAL

CADENA ORIGINAL

| CP/467/00217/2022 | INFORME | 2022 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2023-02-15 15:28:46 | MUNICIPIO | 00001000000510727518 | MSJ850101KR4 | MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC | JAMILTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 71700 | tesoreriajamiltepec@hotmail.com | 9545828545 | AUTORIDAD | HABACUC LOPEZ VASQUEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | b7681904ece34b08f0e16e6cd60422195e258a70db6bc8f4193cf31f9aaf2966 |

FIRMA ELECTRÓNICA

V8YFL6tQe9swNRluluB3HkGslplnKLG7AABZOXphhNyRwo6BMZafB2seZQU3VszpJN1YLARZUut43kMuEusvvBZaffoynoUE5z+4UE5Ki50Q6lqZAb92/+ncE0YKvN9rEoS8UGyTGHCrjFUDnmp2efb5+pjgnadYGm3Dj7YEsXz2QDIGPJ6HXTE3lunKpCeemdJB/MeK0PwtnHNHA25kcyOXfdDufhbnegxDxkBu2T/V5el4CmYZBbxow7T/pM07VlatFTpT8hEit0qo62PGjMmwSsRbITD7hTY/wUGP3B8M32vojz1EqoRp2+ZQIE2Z+Scgo3Bpipu2nplK0gQXQQ==