

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA.
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINAN.	SUBFUENTE DE FINAN.	SUB SUBFUENTE DE FINAN.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA																									
OBRAS POR CONTRATO																									
FII0223	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ N A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCI A (2023)	REG. OBRAS/MSJ/467/02 /2023	PASO DE LA REINA	ENTRE INDEPENDENCI A Y INDEPENDENCI A	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V	22/03/2023	MSJ/FISMU N-DF/467/02/ 2023	1,226,495.71	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - PROMOVER INFRAESTRUCTURA URBANA QUE FORTALEZCA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACI6N REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACI6N DE VIALIDADES.	0512020200303001 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACI6N DE PAVIMENTACI6N DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	02- APORTACIO NES (RAMO 33 FONDO III)	25- RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01- PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142- OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,226,495.71	0.00	1,226,495.71	1,226,495.71	1,226,495.71	0.00	100	
Totales																		\$ 1,226,495.71	\$ 0.00	\$ 1,226,495.71	\$ 1,226,495.71	\$ 1,226,495.71	\$ 0.00	100 %	100 %
FII0323	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. AVIACION (2023)	REG.OBRAS/MSJ /467/03/2023	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACI6N RESTRINGIDA	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A DE C.V.	23/03/2023	MSJ/FISMU N-DF /467/03/2023	3,150,554.08	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - AMPLIACI6N Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO.	0104010300101001 - AMPLIAR Y REHABILITAR DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	02- APORTACIO NES (RAMO 33 FONDO III)	25- RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01- PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142- OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	3,150,554.08	0.00	3,150,554.08	3,150,554.08	3,150,554.08	0.00	100	
Totales																		\$ 3,150,554.08	\$ 0.00	\$ 3,150,554.08	\$ 3,150,554.08	\$ 3,150,554.08	\$ 0.00	100 %	100 %
FII0423	CONSTRUCCI6N DE PAVIMENTACI6N A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO (2023)	REG. OBRAS/MSJ/467/05 /2023	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACI6N RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A DE C.V.	08/04/2023	MSJ/FAISM UN-DF/467/0 5/2023	3,459,217.68	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - PROMOVER INFRAESTRUCTURA URBANA QUE FORTALEZCA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACI6N REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACI6N DE VIALIDADES.	0512020200303001 - CONSTRUCCI6N Y AMPLIACI6N DE PAVIMENTACI6N DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	02- APORTACIO NES (RAMO 33 FONDO III)	25- RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01- PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142- OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	3,459,217.68	0.00	3,459,217.68	3,459,217.68	3,459,217.68	0.00	100	
Totales																		\$ 3,459,217.68	\$ 0.00	\$ 3,459,217.68	\$ 3,459,217.68	\$ 3,459,217.68	\$ 0.00	100 %	100 %
FII0523	CONSTRUCCI6N DE PAVIMENTACI6N A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO ATOTONILQUILLO- EL SANTO 3RA. ETAPA (2023)	REG. OBRAS/MSJ/467/04 /2023	EL SANTO	ENTRE S/N Y S/N	INVITACI6N RESTRINGIDA	SAEO S.A DE C.V.	04/04/2023	MSJ/FAISM UN-DF/467/0 4/2023	1,207,837.17	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - PROMOVER INFRAESTRUCTURA URBANA QUE FORTALEZCA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACI6N REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACI6N DE VIALIDADES.	0512020200303001 - CONSTRUCCI6N Y AMPLIACI6N DE PAVIMENTACI6N DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	02- APORTACIO NES (RAMO 33 FONDO III)	25- RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01- PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142- OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,207,837.17	0.00	1,207,837.17	1,207,837.17	1,207,837.17	0.00	100	
Totales																		\$ 1,207,837.17	\$ 0.00	\$ 1,207,837.17	\$ 1,207,837.17	\$ 1,207,837.17	\$ 0.00	100 %	100 %
FII0623	CONSTRUCCI6N DE PAVIMENTACI6N A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAZMINES (2023)	REG.OBRAS/MSJ/4 67/06/2023	SAN JOSÉ DE LAS FLORES	ENTRE S/N Y S/N	INVITACI6N RESTRINGIDA	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU SA DE CV	28/04/2023	MSJ/AFISM UN-DF/467/0 6/2023	2,012,620.60	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - PROMOVER INFRAESTRUCTURA URBANA QUE FORTALEZCA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACI6N REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACI6N DE VIALIDADES.	0512020200303001 - CONSTRUCCI6N Y AMPLIACI6N DE PAVIMENTACI6N DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	02- APORTACIO NES (RAMO 33 FONDO III)	25- RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01- PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142- OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	2,012,620.60	0.00	2,012,620.60	2,012,620.60	2,012,620.60	0.00	100	
Totales																		\$ 2,012,620.60	\$ 0.00	\$ 2,012,620.60	\$ 2,012,620.60	\$ 2,012,620.60	\$ 0.00	100 %	100 %
FII0723	CONSTRUCCI6N DE PAVIMENTACI6N A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO LA CALLE LOS LUCEROS (2023)	REG.OBRAS/MSJ/4 67/10/2023	SANTA ELENA COMALTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACI6N RESTRINGIDA	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU SA DE CV	04/06/2023	MSJ/FAISM UN-DF/467/0 7/2023	1,239,364.58	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - PROMOVER INFRAESTRUCTURA URBANA QUE FORTALEZCA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACI6N REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACI6N DE VIALIDADES.	0512020200303001 - CONSTRUCCI6N Y AMPLIACI6N DE PAVIMENTACI6N DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	02- APORTACIO NES (RAMO 33 FONDO III)	25- RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01- PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142- OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,239,364.58	0.00	1,239,364.58	1,239,364.58	1,239,364.58	0.00	100	
Totales																		\$ 1,239,364.58	\$ 0.00	\$ 1,239,364.58	\$ 1,239,364.58	\$ 1,239,364.58	\$ 0.00	100 %	100 %

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUB SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
FIII10123	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CARRETERA FEDERAL (2023)	REG.OBRAS/MSJ /467/14/2023	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A DE C.V.	21/08/2023	MSJ/FSMU N-DF /467/101/2023.	1,932,363.15	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO.	01040103001010001 - AMPLIAR Y REHABILITAR DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,932,363.15	0.00	1,932,363.15	1,932,363.15	1,932,363.15	0.00		100
Totales																		\$ 1,932,363.15	\$ 0.00	\$ 1,932,363.15	\$ 1,932,363.15	\$ 1,932,363.15	\$ 0.00	100 %	100 %
FIII1023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL FRUTILLO (2023)	REG.OBRAS/MSJ/4 67/12/2023	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A DE C.V.	28/06/2023	MSJ/FAISM UN-DF/467/1 0/2023	2,249,270.95	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - PROMOVER INFRAESTRUCTURA URBANA QUE FORTALEZCA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES.	05120202003030001 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	2,249,270.95	0.00	2,249,270.95	2,249,270.95	2,249,270.95	0.00		100
Totales																		\$ 2,249,270.95	\$ 0.00	\$ 2,249,270.95	\$ 2,249,270.95	\$ 2,249,270.95	\$ 0.00	100 %	100 %
FIII1123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO LA COMUNAL-TUZ A (2023)	REG.OBRAS/MSJ/4 67/13/2023	LA COMUNAL	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V.	22/07/2023	MSJ/FAISM UN-DF/467/1 1/2023	1,973,219.18	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - PROMOVER INFRAESTRUCTURA URBANA QUE FORTALEZCA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES.	05120202003030001 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,973,219.18	0.00	1,973,219.18	1,973,219.18	1,973,219.18	0.00		100
Totales																		\$ 1,973,219.18	\$ 0.00	\$ 1,973,219.18	\$ 1,973,219.18	\$ 1,973,219.18	\$ 0.00	100 %	100 %
FIII1523	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE (2023)	REG.OBRAS/MSJ/4 67/19/2023	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A DE C.V.	10/10/2023	"MSJ/FAISM UN-DF/467/1 5/2023 "	2,676,939.26	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - PROMOVER INFRAESTRUCTURA URBANA QUE FORTALEZCA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES.	05120202003030002 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CALIDAD	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	2,676,939.26	0.00	2,676,939.26	2,676,939.26	2,676,939.26	0.00		100
Totales																		\$ 2,676,939.26	\$ 0.00	\$ 2,676,939.26	\$ 2,676,939.26	\$ 2,676,939.26	\$ 0.00	100 %	100 %
FIII1723	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2023)	REG.OBRAS/MSJ/4 67/08/2023	RIO VIEJO	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EDUARDO DAVID RIVERA VARGAS	31/05/2023	"MSJ/FAISM UN-DF/467/1 7/2023 "	1,242,968.57	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ELECTRIFICACIÓN.	01040105001020001 - AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,242,968.57	0.00	1,242,968.57	1,242,968.57	1,242,968.57	0.00		100
Totales																		\$ 1,242,968.57	\$ 0.00	\$ 1,242,968.57	\$ 1,242,968.57	\$ 1,242,968.57	\$ 0.00	100 %	100 %
FIII2623	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2023)	REG.OBRAS/MSJ/4 67/07/2023	CHARCONDUAYOO	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EDUARDO DAVID RIVERA VARGAS	31/05/2023	MSJ/FAISM UN-DF/467/2 6/2023	1,344,445.23	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ELECTRIFICACIÓN.	01040105001020001 - AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,344,445.23	0.00	1,344,445.23	1,344,445.23	1,344,445.23	0.00		100
Totales																		\$ 1,344,445.23	\$ 0.00	\$ 1,344,445.23	\$ 1,344,445.23	\$ 1,344,445.23	\$ 0.00	100 %	100 %
FIII3023	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2023)	REG.OBRAS/MSJ/4 67/18/2023	SAN JOSÉ RIO VERDE (LA BOQUILLA)	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EDUARDO DAVID RIVERA VARGAS	12/09/2023	"MSJ/FAISM UN-DF/467/3 0/2023 "	1,281,155.94	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ELECTRIFICACIÓN.	01040105001020001 - AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	874,880.78	0.00	874,880.78	874,880.78	874,880.78	0.00		100
FIII3023										0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ELECTRIFICACIÓN.	01040105001020001 - AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	406,275.16	0.00	406,275.16	406,275.16	406,275.16	0.00		100
Totales																		\$ 1,281,155.94	\$ 0.00	\$ 1,281,155.94	\$ 1,281,155.94	\$ 1,281,155.94	\$ 0.00	100 %	100 %

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUB SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
FII3623	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (2023)	REG.OBRAS/MSJ/4 67/09/	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EDUARDO DAVID RIVERA VARGAS	07/06/2023	*MSJ/FAISM UN-DF/467/3 6/2023 "	476,506.98	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ELECTRIFICACIÓN.	0104010500102001 - AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	476,506.98	0.00	476,506.98	476,506.98	476,506.98	0.00		100
Totales																		\$ 476,506.98	\$ 0.00	\$ 476,506.98	\$ 476,506.98	\$ 476,506.98	\$ 0.00	100 %	100 %
FII5223	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CASANDOO (2023)	REG.OBRAS/MSJ/4 67/11/2023	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SAEO S.A DE C.V.	23/06/2023	MSJ/FAISM UN-DF/467/5 2/2023	2,162,614.74	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - PROMOVER INFRAESTRUCTURA URBANA QUE FORTALEZCA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES.	0512020200303001 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	2,162,614.74	0.00	2,162,614.74	2,162,614.74	2,162,614.74	0.00		100
Totales																		\$ 2,162,614.74	\$ 0.00	\$ 2,162,614.74	\$ 2,162,614.74	\$ 2,162,614.74	\$ 0.00	100 %	100 %
FII16123	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LA PASTORA (2023)	REG.OBRAS/MSJ/4 67/16/2023	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EDUARDO DAVID RIVERA VARGAS	28/08/2023	*MSJ/FAISM UN-DF/467/6 1/2023 "	2,171,341.73	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ELECTRIFICACIÓN.	0104010500102001 - AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	2,171,341.73	0.00	2,171,341.73	2,171,341.73	2,171,341.73	0.00		100
Totales																		\$ 2,171,341.73	\$ 0.00	\$ 2,171,341.73	\$ 2,171,341.73	\$ 2,171,341.73	\$ 0.00	100 %	100 %
FII17923	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" CLAVE: 20DPB08844Z (2023)	REG.OBRAS/MSJ/4 67/20/2023	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V.	20/10/2023	MSJ/FAISM UN-DF/467/7 9/2023	3,184,981.84	0102 - EDUCACIÓN	01020304001 - CONSTRUIR, REPARAR Y EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, INCLUYENDO LA ATENCIÓN DE EDUCANDOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.	0102030400102001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	3,184,981.84	0.00	3,184,981.84	3,184,981.84	3,184,981.84	0.00		100
Totales																		\$ 3,184,981.84	\$ 0.00	\$ 3,184,981.84	\$ 3,184,981.84	\$ 3,184,981.84	\$ 0.00	100 %	100 %
FII18623	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3 DE MAYO COLONIA LA GUADALUPE (2023)	REG.OBRAS/MSJ/4 67/17/2023	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A DE C.V.	05/09/2023	MSJ/FAISM UN-DF/467/8 6/2023	1,495,695.42	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - PROMOVER INFRAESTRUCTURA URBANA QUE FORTALEZCA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES.	0512020200303001 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,495,695.42	0.00	1,495,695.42	1,495,695.42	1,495,695.42	0.00		100
Totales																		\$ 1,495,695.42	\$ 0.00	\$ 1,495,695.42	\$ 1,495,695.42	\$ 1,495,695.42	\$ 0.00	100 %	100 %
FII19823	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NEGRETE (2023)	REG.OBRAS/MSJ /467/15/2023	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A DE C.V.	21/08/2023	MSJ/FISMU N-DF /467/98/2023	2,223,077.63	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO.	0104010300101001 - AMPLIAR Y REHABILITAR DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	2,223,077.63	0.00	2,223,077.63	2,223,077.63	2,223,077.63	0.00		100
Totales																		\$ 2,223,077.63	\$ 0.00	\$ 2,223,077.63	\$ 2,223,077.63	\$ 2,223,077.63	\$ 0.00	100 %	100 %
FIIIRF0123	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2023)	.REG.OBRAS/MSJ /467/21/2023	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	ADIUDICACIÓN DIRECTA	GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A DE C.V.	25/11/2023	MSJ/FAISM UN-DF/467/2 4/2023	356,298.28	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE.	0104010200104001 - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	11 - RECURSOS FISCALES	5000000 - PRODUCTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	225,331.49	0.00	225,331.49	225,331.49	225,331.49	0.00		100
FIIIRF0123										0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE.	0104010200104001 - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	11 - RECURSOS FISCALES	5000000 - PRODUCTOS	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	130,966.79	0.00	130,966.79	130,966.79	130,966.79	0.00		100
Totales																		\$ 356,298.28	\$ 0.00	\$ 356,298.28	\$ 356,298.28	\$ 356,298.28	\$ 0.00	100 %	100 %

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANCI.	SUBFUENTE DE FINANCI.	SUB SUBFUENTE DE FINANCI.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
R2800123	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA COMUNAL-LA TUZA DE MONROY-LA PLAYA (2023)	REG.OBRAS/MSJ/467/RAMO28/01/2023	LA TUZA	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A DE C.V.	22/03/2023	MSJ/467/PEF R28/01/2023	1,886,053.05	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - MEJORAR LOS CAMINOS RURALES.	0409010100202001 - REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN.	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1,886,053.05	0.00	1,886,053.05	1,886,053.05	1,886,053.05	0.00		100
Totales																		\$ 1,886,053.05	\$ 0.00	\$ 1,886,053.05	\$ 1,886,053.05	\$ 1,886,053.05	\$ 0.00	100 %	100 %
R2800223	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA LA YERBASANTA (2023)	REG. OBRAS/MSJ/467/RAMO28/02/2023	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V	31/05/2023	MSJ/467/PEF R28/02/2023	880,335.19	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - MEJORAR LOS CAMINOS RURALES.	0409010100202001 - REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN.	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	880,335.19	0.00	880,335.19	880,335.19	880,335.19	0.00		100
Totales																		\$ 880,335.19	\$ 0.00	\$ 880,335.19	\$ 880,335.19	\$ 880,335.19	\$ 0.00	100 %	100 %
R2800323	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS LAS TORTUGAS-PATRIA NUEVA (2023)	REG. OBRAS/MSJ/467/RAMO28/03/2023	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU SA DE CV	31/05/2023	MSJ/467/PEF R28/03/2023	800,000.00	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - MEJORAR LOS CAMINOS RURALES.	0409010100202001 - REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN.	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8101001 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00		100
Totales																		\$ 800,000.00	\$ 0.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 0.00	100 %	100 %
R2800423	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA HUMEDAD ? PASO DE LA REINA (2023)	REG. OBRAS/MSJ/467/RAMO28/04/2023	PASO DE LA REINA	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SAEO S.A DE C.V.	28/08/2023	MSJ/467/PEF R28/04/2023	1,050,000.00	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - MEJORAR LOS CAMINOS RURALES.	0409010100202001 - REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN.	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00		100
Totales																		\$ 1,050,000.00	\$ 0.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 0.00	100 %	100 %
R2800523	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE UNION LINDA VISTA-PLAN DE LOS AMATES-SAN MIGUEL DE LOS PINOS (2023)	REG. OBRAS/MSJ/467/RAMO28/05/2023	SAN MIGUEL DE LOS PINOS	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A DE C.V.	13/11/2023	MSJ/467/PEF R28/05/2023	1,500,000.00	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - MEJORAR LOS CAMINOS RURALES.	0409010100202001 - REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN.	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		100
Totales																		\$ 1,500,000.00	\$ 0.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00	100 %	100 %
R2800623	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS LOS GUAPINOLES-PIEDRA PARADA (2023)	REG. OBRAS/MSJ/467/RAMO28/06/2023	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V	24/11/2023	MSJ/467/PEF R28/09/2023	1,200,000.32	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - MEJORAR LOS CAMINOS RURALES.	0409010100202001 - REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN.	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8101001 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1,200,000.32	0.00	1,200,000.32	1,200,000.32	1,200,000.32	0.00		100
Totales																		\$ 1,200,000.32	\$ 0.00	\$ 1,200,000.32	\$ 1,200,000.32	\$ 1,200,000.32	\$ 0.00	100 %	100 %
R2800723	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS LOS MANDINGAS (2023)	REG. OBRAS/MSJ/467/RAMO28/07/2023	SANTIAGO JAMILTEPEC	ENTRE S/N Y S/N	ADIUDICACIÓN DIRECTA	SAEO S.A DE C.V.	25/11/2023	MSJ/467/PEF R28/08/2023	457,623.99	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - MEJORAR LOS CAMINOS RURALES.	0409010100202001 - REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN.	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	457,623.99	0.00	457,623.99	457,623.99	457,623.99	0.00		100
Totales																		\$ 457,623.99	\$ 0.00	\$ 457,623.99	\$ 457,623.99	\$ 457,623.99	\$ 0.00	100 %	100 %



ENTREGA: ANUAL

CADENA ORIGINAL

| CP/467/00383/2023 | INFORME | 2023 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2024-02-24 13:13:23 | MUNICIPIO | 00001000000510727518 | MSJ850101KR4 | MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC | JAMILTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 71700 | tesoreriajamiltepec@hotmail.com | 9545828545 | AUTORIDAD | HABACUC LOPEZ VASQUEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 0e41ac8957eb61de69c8715b263f7e4f7e99e5497620c3eba83f374361628e9f |

FIRMA ELECTRÓNICA

VQlConq2/+KHGA41liEySuY5ygGkkX6D6+gfe/aUTT9yhJkfrC0JVRHCbD2/tpycl0l1ytJ5uDldNuU7Zg1cjh9E5yU7XsAYV0AbhbRPzmJqVCOOcHduHQXjgj0Ke2edfSsqoKelv
Wew+LGNjtuTkHszU16VAtkwv0fZSh7zwKaqHx3TG4okgnAgKpke/8QeMMUrDk2G7Oos7qRMiUCP2p9vVZjS+C82wEjq3mHF0wmxrakgZZjDtko+OGKZMzT61bCm069h
HodobXDnhHVLnl+Vlg4Yexox+vM0vYEzI82HKBzJJz8yHT+XzLiD4fJG/0mNDi+mPk7j5djDdmTOfg==