



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERIVACIONES (PRODDER)

ESTADO DE COLIMA
CIERRE DE EJERCICIO 2019

31 de marzo de 2020

Hoja 1 de 1

ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

R.F.C. CMA 840211 5C2

(monios en pesos)

Nº DE OTRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OTRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA A	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O O.O.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	AP	Mantenimiento de Electricidad Externa: Electricidad para operación de infraestructura: Cerramiento de energía eléctrica del Pozo 5 de mayo.	ARMERIA, CIUDAD DE ARMERIA	01/01/19	31/03/20	325,300	476,202	238,101	0	238,101	539,654.00	238,360.20	0.00	301,293.80	-63,451.69	-259.04	0.00	-63,451.69	IBM	1	
2	AP	Mantenimiento de Electricidad Externa: Equipamiento de infraestructura: Adquisición de 2 equipos de bombeo de 75 HP para el pozo profundo Unidad Deportiva (Armata) y de 65 HP para el pozo profundo El Molino (Cofradía de Juarez).	ARMERIA, CIUDAD DE ARMERIA	01/01/20	31/03/20	250,000	182,425	182,425	0	0	50,937.92	50,937.92	0.00	0.00	131,487.12	131,487.12	0.00	0.00	Barril	1	
3	AP	Rehabilitación de infraestructura: Equipamiento de infraestructura: Rehabilitación de 2 equipos de bombeo de 65 HP en el pozo profundo 5 de mayo y de 100 HP en el pozo profundo 4 cariles.	ARMERIA, CIUDAD DE ARMERIA	01/01/19	31/03/20	186,250	300,855	115,907	0	164,949	169,220.60	169,220.60	0.00	0.00	131,634.77	-33,313.95	0.00	164,948.72	Barril	2	
4	AP	Mantenimiento de Electricidad Externa: Equipamiento de infraestructura: Adquisición de tubería hidráulica PVC de 2" a 12" de diámetro para el mejoramiento de redes de agua potable. Incluye piezas especiales de fondo y 100 tornillos de fijación para la Ciudad de Armata, Los Reyes y Aguascalientes Villanova.	ARMERIA, CIUDAD DE ARMERIA	01/01/19	31/03/20	0	151,383	0	0	151,383	807,717.92	289,974.76	0.00	517,743.16	-651,334.95	-289,974.76	0.00	-361,360.19	metros	904	
5	AP	Mantenimiento de Electricidad Externa: Equipamiento de infraestructura: Adquisición de materiales y materiales y materiales para estabilización y estabilización. Suministro de tipo de todo para desinfectar los filtros de tratamiento a cargo de la CCAPAL.	ARMERIA, CIUDAD DE ARMERIA	01/01/19	31/03/20	325,300	476,202	238,101	0	238,101	112,691.10	46,040.52	0.00	66,650.58	363,511.21	192,068.64	0.00	171,490.58	Kg	116,600	
SUMA DE HOJA:						1,088,850	1,595,068	794,534	0	794,534	1,680,221.54	794,534.00	0.00	885,687.54	-91,153.54	0.00	0.00	-91,153.54			
TOTAL						1,088,850	1,595,068	794,534	0	794,534	1,680,221.54	794,534.00	0.00	885,687.54	-91,153.54	0.00	0.00	-91,153.54			


CON EL TOTAL DE ACCIONES SE ALCANZO A INCORPORAR:	
HABITANTES NUEVOS	-
AGUA POTABLE	-
ALCANTARILLADO	-
SANEAMIENTO	-
TOTAL	-

DIRECTOR GENERAL

C. JONATHAN ABDEL LOMELI BARBOSA
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

LA DIRECTORA LOCAL COLIMA DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA
BIOL. TANIA ROMÁN GUZMÁN

OK 5 PDF
REV.
31-5-21



ESTADO DE COLIMA
CIERRE DE EJERCICIO 2019

31 de marzo de 2020

Hoja 1 de 2

R.F.C. CIA 920101 H15

ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ (CIAPACOV)

[illegible]

С. П. АПАСОВ

4



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

ESTADO DE COLIMA
CIERRE DE EJERCICIO 2019

31 de marzo de 2020

ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ (CIAPACOV)

R.F.C. CIA 920101 H15

Hoja 2 de 2

N° DE OBRA	COMPONENTE	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA			S A L D O			METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
			INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	IMPALYU O.O.	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	IMPALYU O.O.	UNIDAD DE MEDIDA	
6	AP	COLIMA, TEPANAPULC	jun19	jun19	0	120,835	0	0	120,835	154,880.71	0.00	0.00	-164,880.71	0.00	120,835.27	Pza	1
7	AP	COLIMA, COLIMA	mar19	oct19	0	87,628	0	0	87,628	22,341.47	0.00	0.00	-65,286.53	0.00	87,628.41	mtrs	254
8	AP	COLIMA, COLIMA	mar19	jun19	0	85,516	0	0	85,516	88,100.00	0.00	0.00	-2,583.91	0.00	85,516.00	Pza	1,000
9	AP	COLIMA, COLIMA	mar19	oct19	0	549,811	0	0	549,811	411,973.04	0.00	0.00	-137,837.96	0.00	549,811.44	Pza	905

SUMA DE HOJA:

7,800,000	15,132,158	7,566,079	0	7,566,079	16,070,926.86	7,566,079.00	0.00	8,504,847.86	-938,768.86	0.00	-938,768.86
7,800,000	15,132,158	7,566,079	0	7,566,079	16,070,926.86	7,566,079.00	0.00	8,504,847.86	-938,768.86	0.00	-938,768.86

TOTAL

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZO A INCORPORAR:			
ASISTENTES NUEVOS			
AGUA POTABLE			
ALCANTARILLADO			
SANEAMIENTO			
TOTAL			

CIAPACOV

DIRECTOR GENERAL

PROF. NICOLAS CONTRERAS CORTES
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

LA DIRECTORA LOCAL COORDINADORA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
BIO. TANIA ROMÁN GUZMÁN

Rev. PDF
31-5-21

100-100000

31 de marzo de 2020

R.F.C. CAP841107M39

Hola 1 de 1

SUMA DE HOJA	300,000	471,151	0	235,567	471,634.41	235,567.00	0.00	241,067.41	5,500.41	5,500.41
TOTAL	300,000	471,132	235,567	0	735,567	471,634.41	235,567.00	0.00	241,067.41	5,500.41



José M. Duñas Fuentes
DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ MANUEL DUEÑAS FUENTES
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

EL DIRECTORA LOCAL DEL AGUA
NACIONAL DEL AGUA
BIOLOGIA ROMAN GUZMAN

NACIQUA DEL AGUA
BIOLOGO TARCIS ROMÁN GUZMÁN

CON EL TOTAL DE ACCIDENTES, SE ALCANZO A

NAUTANTES NUEVO	
PUELA POTABLE	
PLANTAS LINDO	
SOMAMUNDO	
TOTAL	

QX 5 DEV POF 31-1-21



31 de diciembre de 2019

R.F.C. CAP950922TQ5

ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL.


N° DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN PROGRAMADA	INVERSIÓN EJERCIDA						S A L D O				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES	
				INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O O.O.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
1	AP	Mejoramiento de infraestructura; Adquisición de equipos de bombeo de los pozos profundos "Isa" (04P), "La Esperanza" (20P) y "Pico Negro" (04P). La instalación será realizada por personal de la CAPACQ.	COCHIMATUN, COCHIMATUN	mar'19	jun'19	125,000	60,037	0	0	125,035.20	125,035.20	0.00	-60,597.79	0.00	0.00	barra	3			
2	AP	Rehabilitación de infraestructura; Mejoramiento de equipos de bombeo e instalaciones de los pozos profundos "Isa" (04P), "La Esperanza" (20P) y "Pico Negro" (04P). La instalación será realizada por personal de la CAPACQ.	COCHIMATUN, COCHIMATUN	mar'19	sep'19	200,000	223,226	111,613	0	377,689.52	35,154.40	0.00	-154,263.61	0.00	-226,712.16	EA	8			
3	ALC	Rehabilitación de los pozos profundos "Isa" (04P), "La Esperanza" (20P) y "Pico Negro" (04P). La instalación será realizada por personal de la CAPACQ.	COCHIMATUN, COCHIMATUN	jun'19	jun'19	0	10,942	0	0	10,218.54	0.00	0.00	-8,270.09	0.00	-8,270.09	m³	174			
4	AP	Rehabilitación de los pozos profundos "Isa" (04P), "La Esperanza" (20P) y "Pico Negro" (04P). La instalación será realizada por personal de la CAPACQ.	COCHIMATUN, COCHIMATUN	sep'19	may'19	0	4,377	0	0	7,814.49	0.00	0.00	-3,437.51	0.00	-3,437.51	m³	64			
5	AP	Rehabilitación de los pozos profundos "Isa" (04P), "La Esperanza" (20P) y "Pico Negro" (04P). La instalación será realizada por personal de la CAPACQ.	COCHIMATUN, COCHIMATUN	sep'19	sep'19	0	53,618	0	0	96,882.83	0.00	0.00	-43,264.84	0.00	-43,264.84	m³	288			
6	AP	Mejoramiento de la red de energía eléctrica; Construcción de infraestructura; Construcción de energía eléctrica para Pico Negro (04P).	COCHIMATUN, PUELOQUÍMEZ	19 ene. 19	19 mar. 19	150,000	164,137	82,068	0	182,138.00	84,530.40	0.00	-104,607.60	0.00	-21,539.25	EA	1			
7	AP	Mejoramiento de la red de energía eléctrica; Construcción de infraestructura; Construcción de energía eléctrica para Pico Negro (04P).	COCHIMATUN, COCHIMATUN	14 ene. 19	14 jun. 19	35,000	39,209	19,140	0	65,076.00	32,538.00	0.00	-32,538.00	0.00	-13,388.72	Kg	11,000			
S U M A D E H O J A :																		0.00	0.00	-317,618.58
T O T A L																		0.00	0.00	-317,618.58

CON EL TOTAL DE ACCIONES SE ALCANZÓ A INCORPORAR:	
HABITANTES NUEVOS	
AGUA POTABLE	-
ALCANTARILLADO	-
SANEAMIENTO	-
TOTAL	-

LA DIRECTORA LOCAL COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
BIOL- TANIA ROMÁN GUZMÁN

C.P. JOSÉ MANUEL PÉREZ MONTES

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE**



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS (PRODDER)

ESTADO DE COLIMA
CIERRE DE EJERCICIO 2019

31 de diciembre de 2019

ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL.

R.F.C. CAP840211CD6

Hoja 1 de 1

(monedas en pesos)

N° DE OTRA	COMPONENTE	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
			INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O O.O.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	AP	Mejora de línea de distribución : Línea de distribución primaria; Adquisición de tubería bitúmica de PVC de 2" A 1" para mantenimiento y reparación de la red de distribución y conexión en la zona de distribución de Ixtlahuacán.	abr/19	jun/19	4,500	2,516	1,258	0	1,258	20,000.67	9,460.20	0.00	10,570.47	-17,516.09	-8,202.41	0.00	-9,312.68	m3/100	118.58	
2	AP	Mejora de infraestructura : Equipamiento de reparación de 2 equipos de bombas de 20 H.P. 440 volts de pozos profundos de la comunidad de Zocacamilán, Ixtlahuacán.			6,000	3,354	1,677	0	1,677	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.11	1,677.05	0.00	1,677.05	Bomba		
3	AP	Mejora de infraestructura : Equipamiento de adquisición de equipo de bomba 20 H.P. 440 volts para pozos profundos de la comunidad de Zocacamilán, Ixtlahuacán.			15,000	8,385	4,193	0	4,193	0.00	0.00	0.00	0.00	4,192.64		0.00	4,192.64	Bomba		
4	AP	Mejora de infraestructura : Consumo para operación de energía eléctrica para la operación del equipo de bomba del pozo profundo "Lázaro Cárdenas" de Ixtlahuacán.	30sep/19	31oct/19	12,000	6,708	3,354	0	3,354	112,193.00	4,611.90	0.00	108,581.10	-106,484.78	-1,257.79	0.00	-105,226.99	lcm	1	
5	AP	Mejoramiento de eficiencia energética : Equipos de equipamiento y/o instrumentación; Equipos de cómputo; Adquisición de equipos de computo para el área técnica y comercial.	dic/19		7,500	4,193	2,096	0	2,096	25,000.00	1,300.50	0.00	24,699.10	-21,807.36	795.42	0.00	-22,602.78	ED	1	
6	AP	Mejoramiento de eficiencia energética : Materiales y reactivos para potabilización y desinfección; Suministro de hipoclorito de sodio para desinfección de fuentes de abastecimiento a la zona de Ixtlahuacán.			10,000	5,590	2,795	0	2,795	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.18	2,795.09	0.00	2,795.09	Kg.		

SUMA DE HOJA :	55,000	30,746	15,373	0	15,373	159,223.67	15,373.00	0.00	143,850.67	-128,477.67	0.00	0.00	-128,477.67
TOTAL	55,000	30,746	15,373	0	15,373	159,223.67	15,373.00	0.00	143,850.67	-128,477.67	0.00	0.00	-128,477.67



CAPAI


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACÁN
FIRMA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

LA DIRECTORA LOCAL Y OTIMA DE LA COMISIÓN
NACIONAL DEL AGUA
BIOL. TANIA ROMÁN GUZMÁN

[Signature]

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZO A INCORPORAR:			
HABITANTES NUEVOS			
AGUA POTABLE			
ALCANTARILLADO			
SANEAMIENTO			
TOTAL			

Ch S
REV PDF
31-12-19



ESTADO DE COLIMA

CIERRE DE EJERCICIO 2019

31 de marzo de 2020

R.F.C. CAP810119TC7

Hoja 1 de 1

R.F.C. CAP810119TC7

ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

2004	3,200,000	6,728,566	3,064,293	0	3,064,293	6,222,893.96	3,064,203.00	0.00	3,158,606.96	-74,313.96	0.00	-64,313.96
TOTAL	3,200,000	6,728,566	3,064,293	0	3,064,293	6,222,893.96	3,064,203.00	0.00	3,158,606.96	-64,313.96	0.00	-64,313.96

CON EL TOTAL DE ACCIONES, REALIZANZO A INCORPORAR:	
HABITANTES NUEVOS	
AGUA POTABLE	-
ALCANTARILLADO	-
SANEAMIENTO	-
TOTAL	-

3152
232
33

LA DIRECTORA LOCAL COMITÉ DE LA COMISION NACIONAL
DEL AGUA
BIOL. TANJA ROMAN GUZMAN

BIDL TANJA ROMÁN GLUZITÁN

DIRECTOR GENERAL
ING. GABINO URIBE GARCIA
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

~~VICARIO~~

ING. GABRIEL GARCÍA



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

ESTADO DE COLIMA

CIERRE DE EJERCICIO 2019


31 de diciembre de 2019

R.F.C. CAP950907NS6

ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA

Nº DE OBRAS	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES							
				INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	IMPAL Y/O O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	IMPAL Y/O O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	IMPAL Y/O O.O.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD								
1	AP	Rehabilitada línea de distribución : Línea de distribución primaria : Rehabilitación de 450m de red de agua potable con tubería hidráulica de PVC de 3" de diámetro, incluye 130 temas domiciliarias en la colonia HIRIBANT.	MINATITLAN, MINATITLAN			112500	152508	76254	0	76254	0.00	0.00	0.00	0.00	152508.00	76254.00	0.00	76254.00	metros	Esta obra se incluye y realito con recursos de PROYECTO Apoyado URBANO, financiado por el programa de reintegración \$16,254.00 (seis mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos)								
SUMA DE HOJA :																112,500	152,508	76,254	0	76,254	0.00	0.00	0.00	0.00	152,508.00	76,254.00	0.00	76,254.00
TOTAL																112,500	152,508	76,254	0	76,254	0.00	0.00	0.00	0.00	152,508.00	76,254.00	0.00	76,254.00

CONEL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZÓ A INCORPORAR:			
HABITANTES NUEVOS			
AGUA POTABLE			
ALCANTARILLADO			
SANEAMIENTO			
TOTAL			


DIRECTOR GENERAL

C. SAÚL SAUCEDO RICARDO
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA.

LA DIRECTORA DEL COLIMA DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA
BIOL. TANIA ROMÁN GUZMÁN



OK S
REV. POP
31-5-21

31 de marzo de 2020

Hoja 1 de 1

R.F.C. CAP 841117 N15

ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA

N° DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				S A L D O				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL YIU O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL YIU O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL YIU O.O.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	MEALC	Red de alcantarillas ; Red de alcantarillas ; Red de alcantarillas de red de drenaje con tuberías de polietileno de alta densidad de 8" a 12" de diámetro en las calles Veneranda, 1480m y 33 descarpas, Cuzco 2075m (250m y 16 descarpas), 18 de Mayo 200m y 43 descarpas de la calle en la municipalidad	TECUMÁN TECUMÁN	mayo/10	marzo/20	840,000	1,459,468	749,734	0	749,734	1,932,100.01	749,734.00	0.00	1,932,360.01	-342,632.01	0.00	-342,632.01	metros	930		
2	MEAP	Modernización de Eficiencia Energética ; Contrato para operación de eficiencia energética ; Contratación de energía eléctrica en las parcelas "Javier Alarcón", "Villa del Rey", "Júnior 597", "B. Quinteros", "Gisela Alvarado", "Nelson J. de la Bernal", "Elba Cecilia", "La Estación", "La Candelaria P. Gómez", "Barranquilla 20", "Libertad Río Bravo", "Bogotá", "Que Rúa E. Zúñiga y Morales", "San Antonio 18 de julio".	TECUMÁN TECUMÁN	enero/19	marzo/19	630,000	1,124,601	562,301	0	562,301	1,147,448.00	562,300.50	0.00	565,547.50	-21,247.00	0.00	-21,247.00	lira	13		
3	MEAP	Modernización de Eficiencia Energética y renovables ; Mantenimiento y mejoras para rehabilitación y desinfección ; Suministro de hipoclorito de sodio para fuentes de abastecimiento a cargo de la COMAPAT.	TECUMÁN TECUMÁN	febrero/19	octubre/19	630,000	1,124,601	562,301	0	562,301	1,765,514.17	562,300.50	0.00	1,444,213.67	-591,913.17	0.00	-591,913.17	Kg	206,330		

SUMA DE HOJA:

TOTAL

2,100,000	1,874,335	0	1,874,335	4,696,462.18	1,874,335.00	0.00	2,822,127.18	-947,792.18	0.00	-947,792.18
2,100,000	1,874,335	0	1,874,335	4,696,462.18	1,874,335.00	0.00	2,822,127.18	-947,792.18	0.00	-947,792.18

ALCANTARILLADO • COMISIÓN DE AGUAS • COMAPAT • DIRECCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN COL. • DIRECTOR GENERAL • C.P. CUAUHTEMOC GUTIERREZ ESPINOSA FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

LA DIRECTORA LOCAL COMISIÓN DE LA COMISION NACIONAL
DEL AGUA
BIOL TANIA ROMÁN GUZMÁN

BIOL TANIA ROMÁN GUZMÁN

OK
KAV RLF
31-521



CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZA A INCORPORAR:	
HABITANTES NUEVOS	
AGUA POTABLE	*
ALCANTARILLADO	*
SANEAMIENTO	*
TOTAL	*