

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

**ESTADO DE COLIMA
CIERRE DE EJERCICIO 2022**

31 de diciembre de 2022

R.F.C. CIA-920101 H15

ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ (CIAPACOV)

Hoja 1 de 2

(monedas en pesos)

N° DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	IMPORTE O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	IMPORTE O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	IMPORTE O.O.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	MEAP	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección; Suministro de Sulfato de Sodio líquido para el enmascaramiento del hierro y manganeso en 25 sistemas de abastecimiento de agua potable de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)	COLIMA, COLIMA	4 abr. 22	30 dic. 22	2,640,000	5,177,798.40	2,588,893.20	0.00	2,588,893.20	5,279,952.14	2,507,700.00	0.00	2,712,202.14	-102,143.74	21,199.20	0.00	-123,352.94	kg	645.630	Contrato CIAPACOV-PRODDER-COL-01-2022 (periodo 25abr22 al 31mar23) Importe \$1,045,792.00, incluye IVA.
2	MEAP	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura; Consumo de energía eléctrica para la operación de la infraestructura hidráulica de la planta de bombeo, Acueducto Zacuapán, Colima.	COLIMA, COLIMA	31 ene. 22	30 abr. 22	2,640,000	5,177,798.40	2,588,893.20	0.00	2,588,893.20	6,117,746.00	2,507,700.00	0.00	3,550,046.00	-939,847.60	21,199.20	0.00	-951,146.80	IEA	1	
3	MEAP	Mejoramiento de Eficiencia Equipamiento ; Equipamiento de Infraestructura; Adquisición de 25 equipos de bombeo sumergibles de 10hp a 125hp y cableado para los pozos profundos: 1 Ignacio Sandoval, 2 INFONAVIT, 3 La Comarca, 4 Las Fuentes, 5 Lázaro Cárdenas, 6 Puerta de Rolón, 7 Real Santa Bárbara, 8 Residencial Esmeralda, 9 Residencial Victoria, 10 Rodeo, 11 Tabachines II, 12 Torres Quintero, 13 Vista Bugambilias, 14 Cambio de Regimen, 15 Acantilado, 16 Asmales I, 17 Astillero de Abajo, 18 Astillero de Arriba, 19 Cardena, 20 Chanal II, 21 El Bordo, 22 La Capacha, 23 Las Carreras, 24 Los Orificios y 25 Lomas Altas. La instalación será realizada por personal de la CIAPACOV.	COLIMA, COLIMA	23 dic. 22	9 feb. 23	1,570,000	3,140,000.00	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	3,516,239.33	1,570,000.00	0.00	1,560,239.33	-396,239.33	0.00	0.00	-396,239.33	bomba	25	Contrato CIAPACOV-PRODDER-COL-05-2022 (periodo 23dic22 a más tardar el 28feb23), Importe: \$3,530,239.33, incluye IVA.
4	MEAP	Mejoramiento de Eficiencia Equipamiento ; Equipamiento de Infraestructura; Suministro de Válvulas Reguladoras de Presión (VRP) de 3" a 10" de diámetro en: 1 Rincón de Colibri, 2 Rinconada del Pereyra, 3 Santa Bárbara, 4 Paso de la Cantina, 5 Hacienda Real, 6 Mirador de la Cumbre, 7 Volcanes, 8 Montelano, 9 El Hoyo, 10 Jardines del Llano, 11 Tanque el Zarco y 12 Lomas Verdes. Incluye válvulas filtro "Y" (Desaerador) y válvulas de expulsión de aire. La instalación será realizada por personal de la CIAPACOV y las cajas de válvulas de la CIAPACOV las costeará con recursos propios.	COLIMA, COLIMA	20 dic. 22	28 dic. 22	450,000	892,999.59	450,000.00	0.00	450,000.00	993,244.44	450,000.00	0.00	543,244.44	-93,244.45	0.00	0.00	-93,244.44	VALV	12	Contrato CIAPACOV-PRODDER-COL-06-2022 (periodo 20dic22 a más tardar el 28feb23), Importe: \$993,244.44, incluye IVA.

[Handwritten signature and initials]

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

ESTADO DE COLIMA
CIERRE DE EJERCICIO 2022

31 de diciembre de 2022

R.F.C. CIA 920101 H15

Hoja 2 de 2

(montos en pesos)

ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ (CIAPACOV)

N° DE CUENTA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO P/O			METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	IMPAL Y/O O.O.	IMPAL Y/O O.O.	ESTADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
5	MEJAP	Mejoramiento de Eficiencia Equipamiento y/o Instrumentación : Camión pipa para transportación de agua potable; Adquisición de 2 camiones pipa con tanques de 10,000 litros, incluyen moto bomba con mangueras de succión y descarga, ambas para transportación de agua potable para proporcionar oportunidad al vital líquido a localidades que por motivos no previstos, no se abastecen con regularidad o atender las emergencias ocasionadas por fenómenos meteorológicos.	COLIMA, COLIMA	21 dic. 22	31 dic. 22	1,500,000	2,863,731.21	1,431,835.00	0.00	1,431,835.00	1,403,600.00	0.00	1,403,600.00	1,403,600.00	0.00	PIPA	1	Control CIAPACOV, PRODDER-COL-04-2022 (periodo 21dic22 a 31dic22) a más tardar el 23dic23), Importar \$2,807,200.00, Incluye IVA.

SUMA DE HOJA:

TOTAL

8,800,000	17,259,328	8,629,664	0	8,629,664	18,734,391.41	8,559,000.00	0.00	10,175,391.41	-1,475,053.41	70,664.00	0.00	-1,545,727.41	SALDO A REINTEGRAR
8,800,000	17,259,328	8,629,664	0	8,629,664	18,734,391.41	8,559,000.00	0.00	10,175,391.41	-1,475,053.41	70,664.00	0.00	-1,545,727.41	\$70,664.00

CON EL TOTAL DE ACCIONES SE ALCANZÓ A INCORPORAR:			
HABITANTES NUEVOS			
AGUA POTABLE	-	-	-
ALCANTARILLADO	-	-	-
SANEAMIENTO	-	-	-
TOTAL	-	-	-

DIRECTOR GENERAL

C. VLADIMIR PARRA BARRAGAN
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDADLA DIRECTORA LOCAL COLIMA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
BIOL. ROSA ROMÁN GUZMÁN



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DEVENIDOS (PRODDER)
ESTADO DE COLIMA
CIERRE DE EJERCICIO 2022

31 de marzo de 2023

R.F.C. CAP841107M39

ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA DEL ESTADO DE COLIMA

HUJA 1 DE 1

(monitos en pesos)

Nº DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O O.O.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	ME-AP	Mejoramiento de Eficiencia de Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; Suministro de hipoclorito de sodio al 13% en fuentes de abastecimiento a cargo de COMAPAC	COMALA, COMALA	2 ene. 23	31 ene. 23	32,000	63,520.63	31,760.31	0.00	31,760.31	86,000.00	21,081.37	0.00	64,918.63	Kg.	9,378	Contrato: COMAPAC-PRODDERRP-01-2022, Importe: \$80,000.00, período: 02ene22 al 31ene22
2	ME-AP	Mejoramiento de Eficiencia de Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; Suministro de hipoclorito de calcio al 65% en fuentes de abastecimiento a cargo de COMAPAC	COMALA, COMALA	2 ene. 23	31 ene. 23	20,000	39,700.39	19,850.20	0.00	19,850.20	76,000.00	13,175.86	0.00	62,824.14	Kg.	760	Contrato: COMAPAC-PRODDERRP-01-2022, Importe: \$76,000.00, período: 02ene22 al 31ene22
3	ME-AP	Mejoramiento de Eficiencia de Estudios y Diagnósticos ; Estudios de mejora comercial ; Actualización del Sistema Comercial.	COMALA, COMALA	2 ene. 23	31 ene. 23	112,500	223,314.71	111,657.35	0.00	111,657.35	140,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	EST	1	Contrato: COMAPAC-PRODDERRP-02-2022, Importe: \$140,000.00, período: 02ene22 al 31ene22
4	ME-AP	Mejoramiento de Eficiencia de Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; Adquisición de pastillas DPD para monitoreo de cloro residual en diferentes puntos de la red de agua potable en localidades y cabecera municipal, las pruebas serán realizadas por personal de la COMAPAC	COMALA, COMALA	2 ene. 23	31 ene. 23	4,500	8,932.59	4,466.29	0.00	4,466.29	15,000.00	2,964.57	0.00	12,035.43	Pza	8,000	Contrato: COMAPAC-PRODDERRP-01-2022, Importe: \$15,000.00, período: 02ene22 al 31ene22
5	ME-AP	Mejoramiento de Eficiencia de Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ; Consumo de energía eléctrica para la operación de Los pozos profundos La Huerta, Noguera, Salida a San Antonio y Llanitos.	COMALA, COMALA	2 ene. 23	31 ene. 23	74,000	146,711.69	73,355.65	0.00	73,355.65	180,776.00	48,745.00	0.00	132,031.00	IEH	4	Contrato: COMAPAC-PRODDERRP-01-2022, Importe: \$15,000.00, período: 02ene22 al 31ene22
6	ME-AP	Mejorada Línea de distribución ; Línea de distribución secundaria ; Suministro de válvulas de compuerta de vástago fijo de 10.00, de 2", 3" y 4" de diámetro para la cabecera municipal. La instalación será realizada por personal de la COMAPAC.	COMALA, COMALA	2 ene. 23	31 ene. 23	12,000	24,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	40,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	Pza-osp	14	Contrato: COMAPAC-PRODDERRP-03-2022, Importe: \$40,000.00, período: 02ene22 al 31ene22

SUMA DE HOJA:	255,000	506,180	253,000	0	253,000	537,776.00	167,966.80	0.00	369,809.20	-31,595.00	85,123.20	0.00	-116,719.20	SALDO A REINTEGRAR	\$85,123.20
TOTAL	255,000	506,180	253,000	0	253,000	537,776.00	167,966.80	0.00	369,809.20	-31,595.00	85,123.20	0.00	-116,719.20		

COIEL TOTAL DE ACCIONES SE ALCANZO A INCORPORAR:

AGUA POTABLE	-
ALCANTARILLADO	-
SANEAMIENTO	-
TOTAL	-

LA DIRECTORA LOCAL DE INMUEBLES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
BIOL. TANIA ROMÁN GUZMÁN

DIRECTOR GENERAL
LIC. ALBERTO COBIAN MONTERO
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Nº DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				S A L D O				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL YU O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL YU O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL YU O.O.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	AP	Mejorada Línea de conducción ; Línea de conducción ; Línea de conducción de 3" PVC RD26 de la fuente "La Limonera" al tanque regulador El Algodonal.	COQUIMATLAN, N. ALGODONAL, EL			31,048	49,162	24,581	0	24,581	0.00	0.00	0.00	0.00	49,161.85	24,580.93	0.00	24,580.93	m		Sin comprobación
2	AP	Mejorada Obra de captación subterránea ; Galería filtrante ; Caseta de desinfección y protección a base de malla eléctrica de la fuente de abastecimiento. "La Limonera".	COQUIMATLAN, N. ALGODONAL, EL			39,948	63,254	31,627	0	31,627	0.00	0.00	0.00	0.00	63,254.24	31,627.12	0.00	31,627.12	CAPT		Sin comprobación
3	AP	Mejorada Tanque ; Tanque superficial ; Rehabilitación y limpieza interior de tanque regulador El Algodonal.	COQUIMATLAN, N. ALGODONAL, EL			30,000	47,502	23,751	0	23,751	0.00	0.00	0.00	0.00	47,502.44	23,751.22	0.00	23,751.22	Tanque		Sin comprobación
4	AP	Mejorada Línea de distribución ; Línea de distribución secundaria ; Ampliación de línea de distribución secundaria con tubería PVC RD26 de 3" de diámetro en la comunidad Los Limones.	COQUIMATLAN, N. LIMONES, LOS			51,470	81,498	40,749	0	40,749	0.00	0.00	0.00	0.00	81,498.35	40,749.17	0.00	40,749.17	m		Sin comprobación
5	AP	Mejorada Tanque ; Tanque elevado ; Rehabilitación y limpieza interior de tanque elevado de la comunidad Los Limones.	COQUIMATLAN, N. LIMONES, LOS			15,100	23,910	11,955	0	11,955	0.00	0.00	0.00	0.00	23,909.55	11,954.78	0.00	11,954.78	Tanque		Sin comprobación
6	AP	Mejorada Obra de captación subterránea ; Caseta de desinfección ; Rehabilitación de caseta de desinfección de la comunidad de Los Limones.	COQUIMATLAN, N. LIMONES, LOS			14,695	23,268	11,634	0	11,634	0.00	0.00	0.00	0.00	23,268.28	11,634.14	0.00	11,634.14	Caseta		Sin comprobación
7	AP	Mejorada Tanque ; Tanque elevado ; Rehabilitación y limpieza interior de tanque elevado de la comunidad El Poblado.	COQUIMATLAN, N. POBLADO, EL			15,100	23,910	11,955	0	11,955	0.00	0.00	0.00	0.00	23,909.55	11,954.78	0.00	11,954.78	Tanque		Sin comprobación
8	AP	Mejorada Obra de captación subterránea ; Caseta de desinfección ; Rehabilitación de caseta de desinfección de la fuente de abastecimiento de la comunidad El Poblado.	COQUIMATLAN, N. POBLADO, EL			11,439	15,113	9,056	0	9,056	0.00	0.00	0.00	0.00	18,172.68	9,056.34	0.00	9,056.34	Caseta		Sin comprobación
9	AP	Mejorada Obra de captación subterránea ; Protección de la fuente de abastecimiento ; Protección de la fuente de abastecimiento a base de malla eléctrica de la comunidad El Poblado.	COQUIMATLAN, N. POBLADO, EL			5,448	8,626	4,313	0	4,313	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.44	4,313.22	0.00	4,313.22	m		Sin comprobación

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
ESTADO DE COLIMA
CIERRE DE EJERCICIO 2022

31 de marzo de 2023

R.F.C. CAP950922TQ5

ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL.

Hoja 2 de 2

(monios en pesos)

N° DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				S A L D O				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O O.O.	ESTADO	FEDERAL DEVUELTO	TOTAL	MPAL Y/O O.O.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
10	AP	Mejoramiento de Eficiencia Energética : Consumo de energía eléctrica para operación de infraestructura: Consumo de energía eléctrica: Pozo Pueblo Juárez (CFE Medidor # 01DBV6).	COQUIMATLAN, PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA)			165,000	261,263	130,632	0	130,632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,631.70	261,263.40	130,631.70	ITEM		Sin comprobación
11	AP	Mejoramiento de Eficiencia Energética : Diagnósticos : Estudios y Análisis de Calidad del Agua; Análisis y estudios de la calidad del Agua en las localidades del Municipio.	COQUIMATLAN, N. COQUIMATLAN			30,000	47,502	23,751	0	23,751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,751.22	47,502.44	23,751.22	EST.		Sin comprobación
12	AP	Mejoramiento de Eficiencia Energética y reactivos para potabilización y desinfección: Acciones de desinfección a base de hipoclorito de sodio en fuentes de abastecimiento a cargo de la CAPACO.	COQUIMATLAN, N. COQUIMATLAN			45,000	71,254	35,627	0	35,627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,626.83	71,253.65	35,626.83	kg		Sin comprobación
13	ALC.	Mejoramiento de la Red de alcantarillas : Red de alcantarillas con tubería PVC sanitario serie 25 y 14 descargas domiciliarias en la calle Fco. I. Madero entre Nombres y 20 de Noviembre en la cabecera municipal.	COQUIMATLAN, N. COQUIMATLAN			30,920	125,130	64,065	0	64,065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,064.95	128,129.90	64,064.95	m		Sin comprobación
14	AP	Mejoramiento de la Red de distribución : Línea de distribución primaria: Adquisición de piezas especiales (válvulas de 2" a 6" y juntas glubault de 2" a 6" de diámetro) para rehabilitación de red de agua potable en la comunidad de Pueblo Juárez.	COQUIMATLAN, PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA)			15,000	23,751	11,876	0	11,876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.61	23,751.22	11,875.61	Pza-esp		Sin comprobación
SUMA DE HOJA:						550,168	871,144	435,572	0	435,572	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,144.00	435,572.00	435,572.00	SALDO A REINTEGRAR		
TOTAL						550,168	871,144	435,572	0	435,572	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,144.00	435,572.00	435,572.00	\$435,572.00		

DIRECTOR GENERAL
ING. BENJAMÍN DÁVALOS CALVARIO
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

LA DIRECTORA LOCAL EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
BIOLA ROMAN GUZMÁN

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZO A INCORPORAR:			
HABITANTES NUEVOS	-	-	-
AGUA POTABLE	-	-	-
ALCANTARILLADO	-	-	-
SANEAMIENTO	-	-	-
TOTAL	-	-	-



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).

ESTADO DE COLIMA
CIERRE DE EJERCICIO 2022

31 de marzo de 2023

CAP8501018E8

R.F.C.

ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL

Hoja 1 de 2

(monedas en pesos)

Nº DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA A	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				S A L D O				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O O.O.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	AP	Mejoramiento de Eficiencia de reactores y materiales y reactores para potabilización y desinfección; Suministro de Hipoclorito de Sodio al 12% para desinfección de fuentes de abastecimiento a cargo de la CAPAC.	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	2 may. 22	31 mar. 23	55,500	105,096.00	52,544.00	0.00	52,544.00	105,096.00	52,544.00	0.00	52,544.00	0.00	52,544.00	0.00	0.00	Kg.	12,500	Contrato CAPAC-PRODDER-07-2022, Importe: \$17,000.00, perfiles: 20abr22 al 30-mar22 Contrato CAPAC-PRODDER-12-2022, Importe: \$94,000.00, perfiles: 20abr22 al 31-mar23
2	AP	Mejoramiento de Infraestructura; Equipamiento de 4 equipos de bombeo 3 de 50hp (Cuauhtémoc), 1 de 50hp (San Joaquín). La instalación será realizada por la CAPAC.	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	30 dic. 22	30 mar. 23	218,183	417,112.99	203,557.00	0.00	203,557.00	417,112.99	203,557.00	0.00	203,557.00	0.00	203,557.00	0.00	0.00	Bomba	4	Contrato CAPAC-PRODDER-06-2022, Importe: \$184,000.00, perfiles: 30abr22 al 15-mar23 Contrato CAPAC-PRODDER-10-2022, Importe: \$330,000.00, perfiles: 30abr22 al 30-mar23
3	AP	Rehabilitación de Equipamiento de Rehabilitación de 4 equipos de bombeo de pozos profundos 1 de 40hp (Buenavista), 1 de 20hp (San Joaquín) y 2 de 16hp (Palmillas y Cerro Colorado).	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	8 ene. 22	30 mar. 23	124,000	241,453.59	120,727.00	0.00	120,727.00	241,453.59	120,727.00	0.00	120,727.00	0.00	120,727.00	0.00	0.00	Bomba	5	Contrato CAPAC-PRODDER-01-2022, Importe: \$45,000.00, perfiles: 08abr22 al 15-mar22 Contrato CAPAC-PRODDER-03-2022, Importe: \$145,000.00, perfiles: 20abr22 al 15-mar23 Contrato CAPAC-PRODDER-06-2022, Importe: \$31,000.00, perfiles: 10abr22 al 07-mar23
4	AP	Mejoramiento de Línea de distribución; Suministro de tubería de PVC hidráulico de 2", 3", 4", 6" de diámetro, líneas y mltas para mantenimiento de la red de agua potable en la cabecera municipal. La instalación será realizada por la CAPAC.	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	10 feb. 22	15 mar. 23	22,200	29,927.71	14,463.26	0.00	14,463.26	29,927.71	14,463.26	0.00	14,463.27	-0.01	29,927.71	0.00	0.00	metros	240	Contrato CAPAC-PRODDER-02-2022, Importe: \$30,000.00, perfiles: 10abr22 al 15-mar22
5	AP	Mejoramiento de Línea de distribución; Suministro de juntas gilsonit de 1/2", 3", 4", 6" de diámetro, líneas y mltas para mantenimiento de la red de agua potable en la cabecera municipal. La instalación será realizada por la CAPAC.	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	11 abr. 22	30 abr. 23	22,500	45,000.00	22,500.00	0.00	22,500.00	45,000.00	22,500.00	0.00	22,500.00	-0.00	45,000.00	0.00	0.00	Pza esp	192	Contrato CAPAC-PRODDER-04-2022, Importe: \$51,000.00, perfiles: 11abr22 al 20abr22
6	AP	Mejoramiento de Eficiencia Energética; Consumo para operación de bitructura; Consumo de energía eléctrica para la operación del pozo profundo "Torrecillas" de la localidad de Cuauhtémoc.	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	14 ene. 22	14 oct. 22	225,400	432,513.35	216,466.32	0.00	216,466.32	445,128.00	216,466.32	0.00	228,671.03	-12,242.16	445,128.00	0.00	0.00	ISM	1	
7	AP	Mejoramiento de Obra de captación subterránea; Adquisición de macromedidas en pozos profundos de: Alcañeses (1 de 6"), Buenavista (1 de 4" y 1 de 6"), Cuauhtémoc (2 de 6").	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	4 abr. 22	7 feb. 23	22,912	43,104.43	21,552.22	0.00	21,552.22	43,104.44	21,552.22	0.00	21,552.22	0.00	43,104.44	0.00	0.00	MED. 1	3	Contrato CAPAC-PRODDER-09-2022, Importe: \$45,000.00, perfiles: 04abr22 al 07-mar23

[Handwritten signature and initials]

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
ESTADO DE COLIMA
CIERRE DE EJERCICIO 2022



31 de marzo de 2023

Hoja 2 de 2

R.F.C. CAP8501018EB

ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COL.

(monedas en pesos)

N° DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMA A	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.YU O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.YU O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.YU O.O.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
8	AP	Rehabilitación de Equipamiento de Infraestructura: Rehabilitación de 4 transformadores para equipo de bombeo de pozo profundo, 3 de 75 KVA (Cuauhtémoc), 1 de 45 KVA (Centro Colorado).	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	28 mar. 22	10 mar. 23	70,000	140,000.01	70,000.00	0.00	70,000.00	140,227.32	70,000.00	0.00	70,227.32	-4,227.32	0.00	0.00	-3,227.32	Transf.	3	Conteo CAPAC- PRODDER-05-2022, Importe \$10,000.00, período 28mar22 al 09abr22, Conteo CAPAC- PRODDER-06-2022, Importe \$71,000.00, período 28abr22 al 09may22, Conteo CAPAC- PRODDER-11-2022, Importe \$21,000.00, período 30abr22 al 10mar23

SUMA DE HOJA:	765,000	1,453,610	726,805	0	726,805	1,442,017.09	726,805.00	0.00	755,212.09	-28,407.09	0.00	0.00	-28,407.09	SALDO A REINTEGRAR	\$0.00
TOTAL	765,000	1,453,610	726,805	0	726,805	1,442,017.09	726,805.00	0.00	755,212.09	-28,407.09	0.00	0.00	-28,407.09		

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZO A INCORPORAR:			
EXISTENTES NUEVOS			
AGUA POTABLE	-		
ALCANTARILLADO	-		
SANEAMIENTO	-		
TOTAL	-		

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN MANUEL CEBALLOS HERNÁNDEZ
FIRMO BAJO PROMESA DE DECOR VERDAD

LA DIRECTORA LOCAL COLIMA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
BIOL. TOMYAHMÁN GUZMÁN



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE RECHOS (PRODDER)
ESTADO DE COLIMA
CIERRE DE EJERCICIO 2022

31 de marzo de 2023
Hoja 1 de 1

R.F.C. CAP840211CD6

ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL

N° DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN PROGRAMADA A	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO			METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL VU O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL VU O.O.	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	AP	Mejoramiento de Eficiencia Energética y reactores ; Materiales y reactores para potabilización y desinfección ; Suministro de Pastillas Tricloro Tableta Pastilla 3" para desinfección de fuentes de abastecimiento a cargo de la CAPAL.	IXTLAHUACAN, IXTLAHUACAN			7,000	15,392.40	7,696.20	0.00	7,696.20	14,400.00	3,286.65	0.00	11,113.35	992.40	kg	100	
2	AP	Mejoramiento de Eficiencia Energética ; Consumo para operación de Infraestructura ; Consumo de Energía Eléctrica para la operación del equipo de bombeo del pozo profundo "Lázaro Cárdenas".	IXTLAHUACAN, IXTLAHUACAN			7,600	15,392.40	7,696.20	0.00	7,696.20	124,906.00	3,286.65	0.00	121,709.35	-109,603.60	ltn	1	
3	AP	Mejoramiento de Eficiencia Energética ; Línea de distribución secundaria ; Adquisición de tubería hidráulica de PVC 2" a 8" de diámetro para mantenimiento y/o reparación de la red de distribución y conducción, en la cabecera municipal de Ixtlahuacán, la instalación será realizada por personal de la CAPAL.	IXTLAHUACAN, IXTLAHUACAN			10,400	20,622.20	10,261.60	0.00	10,261.60	8,764.40	4,382.20	0.00	4,382.20	11,758.80	m	234	
SUMA DE HOJA:						25,000	51,308	25,654	0	25,654	148,160.40	10,955.50	0.00	137,204.90	-96,852.40			
TOTAL						25,000	51,308	25,654	0	25,654	148,160.40	10,955.50	0.00	137,204.90	-96,852.40			
SALDO A REINTEGRAR																		\$14,698.50

CON EL TOTAL DE ACCIONES SE ALCANZÓ A INCORPORAR:				
HABITANTES NUEVOS				
AGUA POTABLE	-			
ALCANTARILLADO	-			
SANEAMIENTO	-			
TOTAL	-			

DIRECTOR GENERAL
ING. ALFONSO LÓPEZ PARRA
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

LA DIRECTORA LOCAL GOBIERNO DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA
BIOL. TATIANA ROMÁN GUZMÁN



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
ESTADO DE COLIMA
CIERRE DE EJERCICIO 2022

16 de enero de 2023

R.F.C. CAP810119TC7

ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Hoja 1 de 1

Nº DE OBRAS	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO			METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	IMPAL-YU D.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	IMPAL-YU D.O.	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	ALE	Mejoramiento de Eficiencia Energética : Cambio para operación de infraestructura ; Consumo de Energía Eléctrica para las partes preinstaladas del Acueducto Armeria-Manzanillo.	MANZANILLO, MANZANILLO	14/22	21/22	1,075,500	2,350,480.00	1,075,500.00	0.00	1,075,500.00	3,211,047.00	1,031,740.00	0.00	1,031,740.00	2,179,307.00	100	1	
2	ALE	Mejoramiento de Eficiencia Energética y reemplazo de bombas para potabilización y distribución ; Suministro de electricidad de uso para distribución de fuentes de abastecimiento a cargo de la CAPDAM.	MANZANILLO, MANZANILLO	20/22	21/22	837,780	1,075,234.80	837,780.00	0.00	837,780.00	1,701,720.00	837,780.00	0.00	837,780.00	2,539,500.00	100	253,950	Continúa No. CAPDAM-DE-PP-14/2022 de fecha 21/04/22 Importa \$1,879,200.00 con IVA del periodo del 21/04/22 al 31/05/22.
3	ALE	Mejoramiento de Eficiencia Energética y reemplazo de bombas para potabilización y distribución ; Suministro de gas electo para distribución de fuentes de abastecimiento a cargo de la CAPDAM.	MANZANILLO, MANZANILLO	8/22	31/22	837,750	1,075,234.80	837,750.00	0.00	837,750.00	1,839,550.00	837,750.00	0.00	837,750.00	2,677,300.00	100	267,730	Continúa No. CAPDAM-DE-PP-14/2022 de fecha 08/06/22 Importa \$1,453,221.22 con IVA del periodo del 08/06/22 al 31/05/22.
4	ALE	Mejoramiento de Eficiencia Energética y reemplazo de bombas para potabilización y distribución ; Suministro de gas electo para distribución de fuentes de abastecimiento a cargo de la CAPDAM.	MANZANILLO, MANZANILLO	19/22	10/22	2234,000	4,467,202.80	2,233,540.00	0.00	2,233,540.00	4,391,318.22	2,193,033.11	0.00	2,193,033.11	6,584,351.11	MED. 2	0.300	Continúa No. CAPDAM-DE-PP-14/2022 de fecha 18/06/22 Importa \$3,876,315.65 con IVA del periodo del 18/06/22 al 11/06/22.

SUMA DE HOJA:
TOTAL

5,545,000	11,168,232	5,534,116	0	5,594,116	11,031,543.30	5,439,147.11	0.00	5,594,116.19	134,088.70	144,908.89	0.00	-10,286.19	SALDO A REINTEGRAR		\$144,908.89
5,565,000	11,168,232	5,594,116	0	5,594,116	11,031,543.30	5,439,147.11	0.00	5,594,116.19	134,088.70	144,908.89	0.00	-10,286.19			

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZÓ A INCORPORAR:	
HABITANTES NUEVOS	
AGUA POTABLE	
ALCANTARILLADO	
SANEAMIENTO	
TOTAL	

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZÓ A INCORPORAR:

HABITANTES NUEVOS

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO

SANEAMIENTO

TOTAL

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZÓ A INCORPORAR:

HABITANTES NUEVOS

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO

SANEAMIENTO

TOTAL

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZÓ A INCORPORAR:

HABITANTES NUEVOS


AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO

SANEAMIENTO

TOTAL

LA DIRECTORIA LOCAL COLIMA-DECA COMISION NACIONAL DEL AGUA
BIOL TANIA-ROMAN GUZMAN





PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

ESTADO DE COLIMA
CIERRE DE EJERCICIO 2022

31 de diciembre de 2022

ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA

R.F.C. CAP950507NS6

Hoja 1 de 1

(monios en pesos)

Nº DE OTRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OTRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O D.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O D.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y/O D.O.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	A.P.	Mejoramiento de conducción : Línea de conducción de agua potable a base de tubería PVC RD26 hidráulica de 3" de diámetro para conectar el Tanque II a la red de distribución de la comunidad Agua Salada.	MINATITLAN, AGUA SALADA			150,000	262,612	131,306	0	131,306	262,612	131,306.00	0.00	0.00	262,612.00	131,306.00	0.00	131,306.00	m		Por falta de asignación presupuestal para la "Línea de conducción de agua potable a base de tubería PVC RD26 hidráulica de 3" de diámetro para conectar el Tanque II a la red de distribución de la comunidad Agua Salada", no fue posible asignar el total de los recursos autorizados por \$131,306.00.
				SUMA DE HOJA:		150,000	262,612	131,306	0	131,306	262,612.00	131,306.00	0.00	0.00	262,612.00	131,306.00	0.00	131,306.00			SALDO A REINTEGRAR \$131,306.00
				TOTAL		150,000	262,612	131,306	0	131,306	262,612.00	131,306.00	0.00	0.00	262,612.00	131,306.00	0.00	131,306.00			

CON EL TOTAL DE ACCIONES SE ALCANZÓ A INCORPORAR:			
HABITANTES NUEVOS			
AGUA POTABLE			
ALCANTARILLADO			
SANEAMIENTO			
TOTAL			

DIRECTOR GENERAL

C. IVAN IONE QJEDA ANGUIANO
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

LA DIRECTORA LOCAL EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
BIOL. TANIA ROMÁN GUZMÁN



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

ESTADO DE COLIMA
CIERRE DE EJERCICIO 2022

31 de marzo de 2023

R.F.C. CAP 841117 N15


Hoja 1 de 1


ORGANISMO OPERADOR Y/O MUNICIPIO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN COLIMA


(montos en pesos)

Nº DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN		TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	IMPAL-YU O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	IMPAL-YU O.O.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	IMPAL-YU O.O.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	A.P.	Mejoramiento de Eficiencia Energética : Consumo para operación de infraestructura : Consumo de energía eléctrica en los pozos profundos "Javier Mina", "Villas del Rey (Unión 55)", "El Chamizal", "Griselda Álvarez", "Nissan J de la Barrera", "Elba Cecilia", "La Estación", "La Candelaria P. Guzmán", "Bugambilias 80", "Libertad Río Bravo", "Rayardo", "Cruz Roja E Zapata y Morelos", "San Antonio 18 de Julio".	Tecoman, TECOMAN	julio 22	octubre 22	650,000	1,230,656.14	649,328.07	0.00	649,328.07	623,657.00	298,037.00	0.00	325,620.00	674,959.14	351,291.07	0.00	323,708.07	12		
2	A.P.	Mejoramiento de Eficiencia Energética : Materiales y reactivos para potabilización y desinfección : Suministro de hipoclorito de sodio para fuentes de abastecimiento a cargo de la COMAPAT.	Tecoman, TECOMAN	15 feb. 22	31 dic. 22	650,000	1,258,556.14	649,328.07	0.00	649,328.07	1,473,780.00	298,037.00	0.00	1,175,743.00	-175,223.86	351,291.07	0.00	-526,414.93	kg	200,000	
3	A.P.	Mejoramiento de Eficiencia Energética : Sistema Comercial : Micromedidores : Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" en la cabecera municipal de Tecoman, Colima, incluye materiales para la adecuación de tomas domiciliarias.	Tecoman, TECOMAN	2 ene. 23	17 mar. 23	600,000	1,192,149.40	595,074.70	0.00	595,074.70	1,192,149.40	595,074.70	0.00	595,074.70	0.00	0.00	0.00	0.00	MED. 2	1,300	
4	A.P.	Mejoramiento de Eficiencia Energética : Equipamiento de infraestructura : Equipamiento de pozo profundo para un bombeo preliminar de 75 HP, incluye tren de descarga, micromedidor y caseta de control, en la colonia Indero.	Tecoman, TECOMAN			700,000	1,353,890.32	676,945.16	0.00	676,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,890.32	676,945.16	0.00	676,945.16	EQ.		
SUMA DE HOJA:						2,600,000	5,143,352	2,571,676	0	2,571,676	-3,289,586.40	1,192,149.70	0.00	2,097,437.70	1,653,765.60	1,379,527.30	0.00	474,238.30	SALDO A REINTEGRAR		\$1,379,527.30
TOTAL						2,600,000	5,143,352	2,571,676	0	2,571,676	3,289,586.40	1,192,149.70	0.00	2,097,437.70	1,653,765.60	1,379,527.30	0.00	474,238.30			

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZA A INCORPORAR:	
HABITANTES NUEVOS	-
AGUA POTABLE	-
ALCANTARILLADO	-
SANEAMIENTO	-
TOTAL	-


DIRECTOR GENERAL


C.P.J. JESÚS ROJAS FERMÍN
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD


BIOL. TANY ROMAN GUZMÁN

LA DIRECTORA LOCAL GOBERNADORA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA