

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
2022														
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-001-2022	CONSTRUCTORA ELIMONAR S.A. DE C.V.	14/03/2022	14/04/2022	04DJN0172V	J.N. MARIA LAVALLE URBINA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	115,937.39	115,937.39	-	100	100
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-002-2022	JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS	14/03/2022	14/04/2022	04DES0014P	ESC. SEC. GRAL. NO. 14	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SABANCUY	CARMEN	125,967.62	125,967.62	-	100	100
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-003-2022	DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS	02/05/2022	01/07/2022	04DST0012J	ESC. SEC. TEC. NO. 12	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHINA	CAMPECHE	953,346.71	741,697.89	211,648.82	78	100
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-004-2022	ROCAR SUR, S.A. DE C.V.	02/05/2022	02/07/2022	04DML0009T	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE N° 08	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTON	CHAMPOTON	449,379.27	449,379.27	-	100	100
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-004-2022	ROCAR SUR, S.A. DE C.V.	02/05/2022	02/07/2022	04DES0009D	ESC. SEC. GRAL. NO. 09	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTON	CHAMPOTON	139,191.04	139,191.04	-	100	100
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-005-2022	INMOBILIARIA POLIGONO S.A. DE C.V.	02/05/2022	20/05/2022	04DPR0335F	CENTRO ESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	267,539.55	267,539.55	-	100	100
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-006-2022	LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ	16/05/2022	16/07/2022	04DCC0033E	J.N. VICENTE GUERRERO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	DZITBALCHE	DZITBALCHE	365,861.95	298,940.98	66,920.97	82	100
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-006-2022	LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ	16/05/2022	30/06/2022	04DCC0003K	J.N. CUAUHTÉMOC	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	DZITBALCHE	DZITBALCHE	99,557.50	80,626.53	18,930.97	81	100
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-007-2022	COLOSO INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V.	30/05/2022	30/07/2022	04DJN0171W	J.N. 22 DE SEPTIEMBRE	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	428,000.00	304,799.89	123,200.11	71	100
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-008-2022	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	30/05/2022	27/09/2022	04DJN0026K	J.N. ARTEMIA RICOY DE LÓPEZ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,182,253.07	930,272.91	251,980.16	79	65
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-009-2022	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA S.A. DE C.V.	30/05/2022	30/06/2022	04DJN0088X	J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTON	CHAMPOTON	217,916.92	217,916.77	0.15	100	100
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-010-2022	JULIO CISNIEGAS TORRES	30/05/2022	12/09/2022	04DJN0002A	J.N. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	974,132.40	625,450.89	348,681.51	64	85
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-011-2022	MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	30/05/2022	13/08/2022	04DPR0481O	ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	719,788.06	719,788.06	-	100	100
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-012-2022	JOSE LEOVIGILDO NAAL CACH	06/06/2022	20/08/2022	04DPR0665X	ESC. PRIM. MANUEL CRESCENCIO GARCÍA REJÓN Y ALCALÁ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	781,113.83	751,156.15	29,957.68	96	100
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-013-2022	JULIO CISNIEGAS TORRES	06/06/2022	04/10/2022	04DST0001D	ESC. SEC. TEC. NO. 01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,737,821.15	1,104,357.46	1,633,463.69	40	65
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-014-2022	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	06/06/2022	04/10/2022	04DES0007F	ESC. SEC. GRAL. NO. 07	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	3,010,724.45	2,948,839.88	61,884.57	98	99
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-015-2022	CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	06/06/2022	04/10/2022	04DPR0153X	ESC. PRIM. ANTONIA DÍAZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	3,299,897.65	1,994,905.99	1,304,991.66	60	70
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-016-2022	JORGE JOSE SAENZ DE MIERA LARA	06/06/2022	03/11/2022	04DPR0158S	ESC. PRIM. ESTADO DE CHIAPAS	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A": DIRECCIÓN, BODEGA-COOPERATIVA; DE EDIFICIO "B": 1 AULA DIDÁCTICA ADOSADA; DE EDIFICIO "D": 4 AULAS DIDÁCTICAS; Y DE EDIFICIO "F": 1 AULA DE COMPUTO. OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR.	HECELCHAKÁN	HECELCHAKÁN	5,855,016.22	3,222,881.32	2,632,134.90	55	58
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-017-2022	INMOBILIARIA POLIGONO S.A. DE C.V.,	13/06/2022	12/08/2022	04DPR0663Z	ESC. PRIM. ING. RICARDO MONJES LOPEZ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,009,898.97	1,009,898.97	-	100	100
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-018-2022	PEDRO JOSE LOPEZ MARTÍNEZ	13/06/2022	11/09/2022	04DPR0202P	ESC. PRIM. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ISLA ARENA	CALKINI	888,802.23	866,332.10	22,470.13	97	100
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-019-2022	GRUPO EVOLUCIONARO S.A. DE C.V.	27/06/2022	27/08/2022	04DJN0262N	J.N. JULIETA RUBIO DOMINGUEZ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	840,366.16	794,979.24	45,386.92	95	100
FAM REMANENTES ES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-ES-020-2022	VICA, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	20/06/2022	17/11/2022	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	MEJORAMIENTO DE PLANTEL EDUCATIVO	SAN ANTONIO Cárdenas	CARMEN	4,122,827.15	3,225,093.54	897,733.61	78	35
FAM ES 2022	INIFEEC-OP-FAM-ES-021-2022	DECOCON S.A. DE C.V.	20/06/2022	31/12/2022	04ESU0006X	INSTITUTO CAMPECHANO (MODULO HECELCHAKAN)	CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B", DEL INSTITUTO CAMPECHANO, CONSTRUCCION P.B. DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERA P.A.: 3 AULAS DIDÁCTICAS, EDIFICIO "A": P.A.: TERMINACIÓN DE NEVERÍA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR.	HECELCHAKÁN	HECELCHAKÁN	10,005,304.63	5,528,697.76	4,476,606.87	55	35
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-022-2022	MAURICIO GUERRERO VALDEZ	27/06/2022	27/08/2022	04DPR0010Z	ESC. PRIM. MAESTROS CAMPECHANOS	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	611,445.40	484,481.19	126,964.21	79	97
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-023-2022	FERNANDO ADRIÁN SÁNCHEZ PINZÓN	11/07/2022	09/10/2022	04DJN0170X	J.N. EL HUERTO DE LA ILUSIÓN	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	928,865.71	886,889.02	41,976.69	95	97

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-024-2022	CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO S.A. DE C.V.	11/07/2022	08/11/2022	04DPR03190	ESC. PRIM. JOAQUÍN R. SOLÍS	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA 1 AULA DIDÁCTICA, 1 AULA DE COMPUTO Y BIBLIOTECA	SANTA CRUZ PUEBLO	CALKINI	2,741,596.71	1,714,707.68	1,026,889.03	63	56
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-025-2022	DENOMINADA GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM S.A. DE C.V.	11/07/2022	09/10/2022	04DML0016C	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 14	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,275,525.75	901,311.98	374,213.77	71	70
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-026-2022	JORGE AGUSTÍN JUÁREZ DURÁN	18/07/2022	18/11/2022	04DTV0025A	TELESECUNDARIA NO. 25	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	HAMPOLOL	CAMPECHE	719,331.79	215,799.53	503,532.26	30	99
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-027-2022	CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE C.V.	18/07/2022	18/10/2022	04DPR0438B	ESC. PRIM. NICOLÁS CANABAL BARRERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	BOLONCHEN CAUCHI	CAMPECHE	370,409.94	270,826.95	99,582.99	73	95
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-028-2022	CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE C.V.	18/07/2022	18/10/2022	04DTV0001R	TELESECUNDARIA NO. 01	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	MELCHOR OGAMPO	CAMPECHE	607,508.08	359,074.19	248,433.89	59	80
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-029-2022	ENRIQUE ALEJANDRO SÁNCHEZ BERRÓN	25/07/2022	25/10/2022	04DPR0643L	ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SOLIDARIDAD	CANDELARIA	705,087.64	522,103.48	182,984.16	74	100
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-030-2022	CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS S.A. DE C.V.	18/07/2022	18/10/2022	04DPR0745I	ESC. PRIM. GUILLERMO GONZÁLEZ GALERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NUÉVO COMALCALCO	CANDELARIA	732,827.44	219,848.23	512,979.21	30	45
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-031-2022	BSR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	18/07/2022	18/10/2022	04DPR0708E	ESC. PRIM. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ARROYO DEL JULIBAL	CANDELARIA	734,562.70	220,368.81	514,193.89	30	15
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-032-2022	PERLA ALEJANDRA JIMÉNEZ RÍOS	08/08/2022	06/12/2022	04DTV0047J	TELESECUNDARIA NO. 74	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN MIGUEL	CANDELARIA	1,268,021.78	380,406.53	887,615.25	30	10
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-033-2022	MANUEL ADALBERTO CHAN KEB	08/08/2022	20/01/2023	04DST008X	ESC. SEC. TÉC. NO. 08	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	LERMA	CAMPECHE	5,197,439.14	1,559,231.74	3,638,207.40	30	8
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-034-2022	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	08/08/2022	06/03/2023	04DPR0526W	ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" P.B.: 1 AULA DIDÁCTICA, BIBLIOTECA, COMPUTO, ESCALERA, P.A., 3 AULAS DIDÁCTICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	DZITBALCHE	DZITBALCHE	6,039,304.25	1,811,791.27	4,227,512.98	30	18
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-035-2022	ALBERTO MANUEL ÁVILA DUARTE	08/08/2022	21/12/2022	04DPR0604J	ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" DIRECCIÓN, COOPERATIVA, BODEGA, AULA DIDÁCTICA, AULA DE COMPUTO Y BIBLIOTECA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	ISLA DE SAN ISIDRO	PALIZADA	4,650,020.06	1,395,006.01	3,255,014.05	30	4
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-036-2022	JOSÉ FELIPE SOSA HUITZ	08/08/2022	05/01/2023	04DES0002K	ESC. SEC. GRAL. NO. 02	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	EL AGUACATAL	CARMEN	2,882,125.88	864,637.76	2,017,488.12	30	10
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-037-2022	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS AMÉRICA, S.A. DE C.V.	08/08/2022	05/01/2023	04DES0017M	ESC. SEC. GRAL. NO. 17	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	3,000,037.45	1,771,442.12	1,228,595.33	59	30
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-038-2022	DIANA DEL SOCORRO PIÑA AMEZCUA	08/08/2022	21/12/2022	04DST0021R	ESC. SEC. TÉC. NO. 21	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	4,761,721.38	1,940,196.21	2,821,525.17	41	30
FAM REMANENTES EMS 2021	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-039-2022	CONAVASUR S.A. DE C.V.	08/08/2022	08/09/2022	04DPT0001G	CONALEP 20 LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ GALERA	REHABILITACIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	306,129.32	284,655.13	21,474.19	93	100
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-040-2022	CONAVASUR S.A. DE C.V.	08/08/2022	26/08/2022	04DTV0092Z	TELESECUNDARIA NO. 92	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PUEBLO NUEVO	CAMPECHE	201,592.82	181,321.29	20,271.53	90	100
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-041-2022	ESTUDIOS E INGENIERÍA FRANCAR S.A. DE C.V.	15/08/2022	31/10/2022	04DCC0001G	J.N. JACINTO CANEK	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN ANTONIO BECABCHEN	CALKINI	646,732.42	299,979.64	346,752.78	46	48
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-043-2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V.	15/08/2022	28/11/2022	04DML0013F	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 02	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,545,528.53	463,658.55	1,081,869.98	30	65
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-044-2022	EDGARD IVÁN CURMINA RODRÍGUEZ	15/08/2022	15/11/2022	04DPR0662Z	ESC. PRIM. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL ENCANTO	CANDELARIA	856,775.18	257,032.55	599,742.63	30	3
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-045-2022	DENOMINADA PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR S.A. DE C.V.	15/08/2022	28/12/2022	04DPR0477D	ESC. PRIM. NUEVA CREACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y SANITARIO TIPO M-4, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	NUEVA ROSITA II	CANDELARIA	2,647,998.25	794,399.47	1,853,598.78	30	10
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-046-2022	CONSTRUCTORES YAXKIN S.A. DE C.V.	15/08/2022	13/12/2022	04DPR0249J	ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NUEVA ROSITA	CANDELARIA	914,081.00	274,224.30	639,856.70	30	10
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-047-2022	GRUPO CONSTRUCTOR MACU S.A. DE C.V.	15/08/2022	13/12/2022	04DPR0707F	ESC. PRIM. JUAN PACHECO TORRES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL TABLÓN	CANDELARIA	1,683,390.43	505,017.12	1,178,373.31	30	12
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-048-2022	GABRIEL PÉREZ Y PECH	15/08/2022	31/10/2022	04DPR0101R	ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	HOBOMO	CAMPECHE	514,850.35	244,940.52	269,909.83	48	50
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-049-2022	CURCONS S.A. DE C.V.	22/08/2022	20/12/2022	04DPR0099T	ESC. PRIM. LEYES DE REFORMA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LÁZARO CÁRDENAS	CANDELARIA	927,801.94	278,340.58	649,461.36	30	0
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-050-2022	PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	22/08/2022	20/12/2022	04DPR0522Z	ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	JUSTO SIERRA	CANDELARIA	1,019,593.09	305,877.92	713,715.17	30	10
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-051-2022	CARLOS RAMÓN CÁCERES CETINA	22/08/2022	20/12/2022	04DTV0158R	TELESECUNDARIA NO. 158	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN JUAN	CANDELARIA	2,052,059.74	615,617.92	1,436,441.82	30	3

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-052-2022	CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V.	29/08/2022	12/12/2022	04DPR0099T	ESC. SEC. GRAL. NO. 05	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CD. DEL CARMEN	CARMEN	2,995,736.10	898,720.83	2,097,015.27	30	2
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-053-2022	CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA	05/09/2022	04/12/2022	04DPR0563Z	ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NUÉVO CAMPECHE (TRES AGUADAS)	ESCÁRCEGA	1,299,942.57	389,982.77	909,959.80	30	5
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-054-2022	ALEJANDRA ÁVILA ÁVILA	05/09/2022	04/12/2022	04DPR0697P	ESC. PRIM. RAMÓN G. BONFIL	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,543,423.55	463,027.06	1,080,396.49	30	3
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-055-2022	MAURICIO GUERRERO VALDEZ	12/09/2022	26/12/2022	04DTV0112W	TELESECUNDARIA NO. 112	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	XOABÉN	HOPELCHÉN	1,171,611.18	351,483.35	820,127.83	30	0
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-056-2022	JOSÉ RICARDO LAZCANO PACHECO	12/09/2022	11/12/2022	04DPR0455S	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (ACCESO, PLAZA CIVICA Y BARDAS), REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	KILOMETRO SESENTA Y SIETE (VENUSTIANO CARRANZA)	CHAMPOTÓN	1,822,845.84	546,853.75	1,275,992.09	30	0
FAM REMANENTES ES PF 2021	INIFEEC-OP-FAM-057-2022	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	29/08/2022	15/09/2022	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES E INTERCONEXIÓN DE PANELES SOLARES CON PLANTA DE EMERGENCIA	CANDELARIA	CANDELARIA	333,621.49	-	333,621.49	0	95
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-ES-058-2022	RCTONER S.A. DE C.V.	12/09/2022	09/02/2023	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	SAN ANTONIO CÁRDENAS	CARMEN	9,507,499.10	2,852,249.73	6,655,249.37	30	0
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-059-2022	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA DE LUZ, S.A. DE C.V.	13/09/2022	11/12/2022	04DTV0006M	TELESECUNDARIA NO. 06	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PABLO GARCÍA	CANDELARIA	1,200,983.87	360,295.16	840,688.71	30	0
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-060-2022	C&B SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S.A. DE C.V.	12/09/2022	11/12/2022	04DTV0030M	TELESECUNDARIA NO. 30	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL NARANJO	CANDELARIA	1,520,362.07	456,108.62	1,064,253.45	30	0
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-061-2022	TRENCHPENINSULA S DE R.L. DE C.V.	12/09/2022	12/12/2022	04DTV0146M	TELESECUNDARIA NO. 146	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	KILOMETRO SETENTA Y CUATRO	ESCÁRCEGA	649,606.25	194,881.87	454,724.38	30	0
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-062-2022	CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK S.A. DE C.V.	19/09/2022	03/12/2022	04DPR0302O	ESC. PRIM. JOSEFA HURTADO TRUJEQUE	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	769,917.76	230,975.32	538,942.44	30	0
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-063-2022	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	19/09/2022	19/12/2022	04DJN0259Z	J.N. EL PRINCIPIO DEL SABER	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PIXOYAL	CHAMPOTÓN	795,981.73	238,794.51	557,187.22	30	0
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-064-2022	CONTRUCCIONES CIRVA S.A. DE C.V.	19/09/2022	18/12/2022	04DJN0182B	J.N. MARIA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,770,083.13	531,024.94	1,239,058.19	30	0
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-EMS-065-2022	CORPORATIVO HR INGENIERIA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	19/09/2022	19/11/2022	04EMS0003R	CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 03 ISLA AGUADA (COBACH EMSaD NÚM. 3)	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDÁCTICA	ISLA AGUADA	CARMEN	797,647.09	-	797,647.09	0	0
AUT-CGE-FAM-REMANENTES-EB-24/8/03/2021	INIFEEC-OP-FAMR-066-2022	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	19/09/2022	07/10/2022	04DES0007F	ESC. SEC. GRAL. NO. 07	CONSTRUCCION DE PISO EN PLAZA CIVICA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	627,872.01	-	627,872.01	0	0
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-067-2022	JORGE BECERRA DZUL	26/09/2022	31/12/2022	04DPR0464Z	ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	FRANCISCO I. MADERO	ESCÁRCEGA	1,042,073.01	-	1,042,073.01	0	0
FAM EMS 2022	INIFEEC-OP-FAM-EMS-068-2022	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN S.A. DE C.V.	26/09/2022	25/12/2022	04DCT0022P	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 9 (CBTIS 9)	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	883,189.50	-	883,189.50	0	0
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-069-2022	JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS	26/09/2022	25/12/2022	04DPR0225Z	ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	OXCABAL	CARMEN	975,046.94	-	975,046.94	0	0
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-070-2022	SCARLET FUENTES CABRILLA	03/10/2022	31/12/2022	04DPR0713Q	ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN JUAN	CANDELARIA	1,166,009.31	-	1,166,009.31	0	0
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-001-2022	MANUEL JOAQUÍN GARCÍA MENDEZ	25/04/2022	24/07/2022	04DPR0251Y	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CARMEN	CAMPECHE	756,271.40	622,198.34	134,073.06	82	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-002-2022	GRUPO CESMA S.A. DE C.V.	20/06/2022	20/08/2022	04DPR0282R	PRIM. VICENTE GUERRERO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CANCARICHÉN	HOPELCHÉN	348,774.64	-	348,774.64	0	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-003-2022	GRUPO CESMA S.A. DE C.V.	20/06/2022	20/08/2022	04DPR0045O	PRIM. JOSÉ ISABEL PUC CANUL	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	YAXCHE AKAL	HOPELCHÉN	191,715.31	57,514.59	134,200.72	30	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-003-2022	GRUPO CESMA S.A. DE C.V.	20/06/2022	20/08/2022	04DCC0031G	J.N. JACINTO PAT	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CRUCERO SAN LUIS	HOPELCHÉN	95,799.99	28,740.00	67,059.99	30	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-004-2022	INMOBILIARIA POLIGONO S.A. DE C.V.	01/07/2022	29/09/2022	04DPR0299R	PRIM. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHUNCHINTOK	HOPELCHÉN	741,733.44	222,520.03	519,213.41	30	50
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-005-2022	CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A. DE C.V.	01/07/2022	29/09/2022	04DST0010L	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 10	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CANDELARIA	CANDELARIA	847,111.68	254,133.50	592,978.18	30	13
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-006-2022	PERFORACIÓN Y OBRA HIDRÁULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL S.A. DE C.V.	01/07/2022	29/09/2022	04DPR0510V	PRIM. AQUILES SERDÁN	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	AQUILES SERDÁN (CHURIN)	CHAMPOTÓN	724,254.67	217,276.40	506,978.27	30	10
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-007-2022	INNOVACIONES METÁLICAS Y TECNOLÓGICAS S.A. DE C.V.	30/06/2022	30/08/2022	04DPR0071N	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	MIGUEL COLORADO	CHAMPOTÓN	342,324.80	-	342,324.80	0	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-007-2022	INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS S.A DE C.V.	30/06/2022	30/08/2022	PROYECTO MIGUEL HIDALGO Y COCTILLA	J.N. ANDRES QUINTANA ROO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SABANCUY	CARMEN	242,879.51	-	242,879.51	0	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-008-2022	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JORJUCE S.A DE C.V.	08/08/2022	22/10/2022	04DJN0073V	J.N. ZAC-NICTE	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	XKEULIL	CHAMPOTON	120,035.62	36,010.69	84,024.93	30	0
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-008-2022	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JORJUCE S.A DE C.V.	08/08/2022	22/10/2022	04DCC0060B	J.N. CHILAM BALAM	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	AQUILES SERDAN (CHUINA)	CHAMPOTON	115,384.32	34,615.30	80,769.02	30	0
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022	PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA	01/09/2022	30/12/2022	04DST0018D	ESCUELA SECUNDARIA NÚM. 18	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	BOLONCHEN DE REJON	HOPELCHEN	843,206.24	252,961.87	590,244.37	30	0
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022	PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA	01/09/2022	30/12/2022	04DCC0023Y	J.N. UXMAL	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ICH-EK	HOPELCHEN	173,504.26	-	173,504.26	0	78
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-010-2022	INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR S.A DE C.V.	01/09/2022	30/12/2022	04DUP0003D	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,427,664.54	-	1,427,664.54	0	0
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-011-2022	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A DE C.V.	01/09/2022	30/12/2022	04DST0020S	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 20	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTON	CAMPECHE	1,050,217.82	-	1,050,217.82	0	0
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-012-2022	INMOBILIARIA POLIGONO S.A. DE C.V.	19/09/2022	18/10/2022	04DCC0013R	J.N. TUTUL-XIU	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	BECANCHEN	HOPELCHEN	149,041.83	-	149,041.83	0	0

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE		
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO	
2021															
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-001-2021	JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ	08/02/2021	05/03/2021	04DPR0258R	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA	REHABILITACION DE SUBESTACION (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR) Y OBRA EXTERIOR	CALKINI	CALKINI	249,417.68	249,417.68	-	100	100	
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-002-2021	MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA	22/03/2021	15/05/2021	04DPR0607G	INSTITUTO CAMPECHANO	TRABAJOS DE REHABILITACION EN EDIFICIO CENTRAL	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,694,463.84	1,694,463.84	-	100	100	
ACUERDO SE/01/COBACAM/002/20	INIFEEC-OP-RP-COBACAM-003-2021	VÍAS Y EDIFICACIONES DE LA CRUZ S.A. DE C.V.	05/04/2021	04/06/2021	04DPR0199S	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 04 SEYBAPLAYA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	SEYBAPLAYA	SEYBAPLAYA	2,230,281.05	2,230,281.05	-	100	100	
ACUERDO SE/01/COBACAM/002/20	INIFEEC-OP-RP-COBACAM-004-2021	GRUPO CONSTRUCTOR GEMA S.A DE C.V.	05/04/2021	04/06/2021	04DPR0333H	PLANTEL EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA COBACH EMSAD 18 CHINÁ	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PARCIAL)	CHINÁ	CAMPECHE	1,750,078.54	1,750,078.54	-	100	100	
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-005-2021	VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	19/04/2021	28/06/2021	04DST0010L	ESC. SEC. TEC. NO. 10	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CANDELARIA	CANDELARIA	1,965,748.03	1,965,748.02	0.01	100	100	
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-006-2021	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A DE C.V.	19/04/2021	18/06/2021	04DST0005Z	ESC. SEC. TEC. NO. 05	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TENABO	TENABO	996,076.65	996,076.64	0.01	100	100	
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-007-2021	PERFORACIÓN Y OBRA HIDRÁULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL S.A. DE C.V.	19/04/2021	18/06/2021	04DJN0218Z	J.N. ÁLVARO MUÑOZ QUERO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	TENABO	TENABO	889,826.11	889,826.09	0.02	100	100	
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-008-2021	INGENIERO BERRON FERRER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	19/04/2021	18/06/2021	04EIT0001W	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI	TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	CALKINI	CALKINI	2,726,076.34	2,726,076.34	-	100	100	
FAM REMANENTES PF 2019	INIFEEC-OP-FAMR-PF-009-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	14/04/2021	12/06/2021	04DCC0045J	J.N. CHICHEN ITZÁ	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS	UKUM	HOPELCHEN	648,485.55	648,485.55	-	100	100	
FAM REMANENTES PF 2018	INIFEEC-OP-FAMR-PF-009-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	14/04/2021	12/06/2021	04DCC0045J	J.N. CHICHEN ITZÁ	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS	UKUM	HOPELCHEN	2,701.74	2,701.74	-	100	100	
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-010-2021	RITA MATUS CABALLERO	19/04/2021	03/05/2021	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR (25KVA CON PROTOCOLOS)	CANDELARIA	CANDELARIA	497,392.13	497,392.13	-	100	100	
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-011-2021	MARCO ANTONIO CORREA PUC	19/04/2021	17/06/2021	04DCC0133D	J.N. NOJ BEJ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POMUCH	HECELCHAKÁN	517,361.89	517,361.89	-	100	98	
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-012-2021	SEISO CONSULTORES S.C.	19/04/2021	16/05/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN ANTONIO CARDENAS	CARMEN	455,296.41	455,296.41	-	100	100	
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-013-2021	CARLOS HUMBERTO PÉREZ CURMINA	19/04/2021	18/05/2021	04DPR0447J	ESC. PRIM. MATEO REYES	REHABILITACION OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)	CALKINI	CALKINI	420,472.38	420,472.38	-	100	100	
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-014-2021	SEISO CONSULTORES S.C.	03/05/2021	02/07/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN PASILLOS Y ANDADORES DE CIRCULACIÓN POR AFECTACION TEMPORAL	SAN ANTONIO CARDENAS	CARMEN	1,238,874.50	1,238,874.49	0.01	100	100	
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-015-2021	JAIR IVÁN FUENTES	03/05/2021	02/07/2021	4ENF0001O	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA DE CALKINI	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	CALKINI	CALKINI	2,644,699.82	2,644,699.81	0.01	100	100	
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-016-2021	BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE RL. DE C.V.	10/05/2021	08/07/2021	04DJN0010J	J.N. FEDERICO FROEBEL	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	610,346.38	610,346.38	-	100	100	
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-017-2021	KEVIN DE JESUS MARTÍNEZ SOLIS	17/05/2021	15/07/2021	04DCC0105H	J. N. 24 DE FEBRERO	REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	CRISTOBAL COLON	CALAKMUL	832,743.87	828,734.95	4,008.92	100	100	
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-018-2021	WILMA VIANNEY CALDERÓN DELGADO	24/05/2021	22/07/2021	04DJN0100B	J.N. MIGUEL HIDALGO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ	CHAMPOTÓN	526,025.86	523,261.25	2,764.61	99	100	
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-019-2021	WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO	24/05/2021	22/07/2021	04DJN0076S	J.N. PABLO GARCÍA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN PABLO PIXTUN	CHAMPOTÓN	531,702.84	528,556.65	3,146.19	99	100	
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAM-020-2021	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO S.A DE C.V.	17/05/2021	05/07/2021	04DCC0020A	J.N. IGNACIO ALLENDE	REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	NARCIZO MENDOZA	CALAKMUL	605,827.89	605,827.89	-	100	100	
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-021-2021	GRUPO CONSTRUCTOR MACU S.A DE C.V.	17/05/2021	15/07/2021	04DPR0148L	ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	DZITBALCHE	DZITBALCHE	822,081.72	822,081.72	-	100	100	
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-022-2021	JAIR IVAN FUENTES	24/05/2021	07/07/2021	04DPR0030N	ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NAYARIT CASTELLÓ	CHAMPOTÓN	518,348.64	518,348.64	-	100	100	
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-023-2021	BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	01/06/2021	15/07/2021	04DJN0107V	J.N. INDEPENDENCIA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	MOQUEL	CHAMPOTÓN	548,331.94	547,045.65	1,286.29	100	100	
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-026-2021	CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIO GONDEL S.A. DE C.V.	07/06/2021	16/08/2021	04DPR0253W	ESC. PRIM. MÁRTIRES DE LA REVOLUCION	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,961,020.44	2,961,020.44	-	100	100	
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-027-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLIS	07/06/2021	06/08/2021	04DTV0087N	TELESECUNDARIA NO. 87	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTO DOMINGO KESTÉ	CHAMPOTÓN	1,092,333.79	1,092,333.79	-	100	100	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-028-2021	BENAUX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	07/06/2021	07/07/2021	04DML0014E	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 3	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	199,545.96	199,545.96	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-029-2021	CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	07/06/2021	12/08/2021	04DTV0060G	TELESECUNDARIA NO. 60	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	PIXYOAL	CHAMPOTÓN	2,110,493.17	2,110,493.16	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-030-2021	CONAVASUR S.A. DE C.V.	07/06/2021	06/08/2021	04DPR0510V	ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	AQUILES SERDÁN (CHUINA)	CHAMPOTÓN	1,245,975.17	1,245,975.16	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-031-2021	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	07/06/2021	11/08/2021	04DPR0256T	ESC. PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,584,939.99	1,584,939.98	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-032-2021	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	07/06/2021	11/08/2021	04DTV0054W	TELESECUNDARIA NO. 54	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	MIGUEL COLORADO	CHAMPOTÓN	2,110,604.20	2,110,604.20	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-033-2021	JUAN JOSÉ PAVÓN SOLÍS	07/06/2021	06/08/2021	04DPR0441P	ESC. PRIM. LA JOYA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LA JOYA	CHAMPOTÓN	1,385,743.62	1,385,064.98	678.64	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-034-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA VICTORIA S.A. DE C.V.	07/06/2021	06/08/2021	04DPR0540P	ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ULUMAL	CHAMPOTÓN	986,306.51	978,378.36	7,928.15	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-035-2021	CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	07/06/2021	11/08/2021	04DTV0153W	TELESECUNDARIA NO. 10	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR	YOHALTUN	CHAMPOTÓN	2,330,947.48	2,330,947.47	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-036-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	14/06/2021	13/12/2021	04DTV0058S	TELESECUNDARIA NO. 58	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN ANTONIO YACASAY	CHAMPOTÓN	1,592,878.12	1,592,878.12	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-037-2021	CONSTRUCTORA MARAZUL, S.A. DE C.V.	14/06/2021	23/08/2021	04DTV0153W	TELESECUNDARIA NO. 153	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR	PUSTUNICH	CHAMPOTÓN	2,299,800.32	2,299,800.32	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-038-2021	ALEJANDRO BARONA HERNÁNDEZ	14/06/2021	13/08/2021	04DCC0128S	J.N. AURA EMA PACHECO PINZÓN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	VALENTIN GOMEZ FARIAS	CALAKMUL	899,441.67	844,474.94	54,966.73	94	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-039-2021	CONSTRUCTORES YAXKIN S.A. DE C.V.	07/06/2021	05/08/2021	04DTV0022D	TELESECUNDARIA NO. 22	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LÁZARO CARDENAS	CALAKMUL	335,100.00	333,546.30	1,553.70	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-040-2021	CONSTRUCTORES YAXKIN S.A. DE C.V.	07/06/2021	21/07/2021	04DCC0128S	J.N. IGNACIO COMONFORT	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (JICACHE)	CALAKMUL	579,610.00	542,732.41	36,877.59	94	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-041-2021	MARCOS MIGUEL CASTRO SÁNCHEZ	14/06/2021	18/08/2021	04DTV0059R	TELESECUNDARIA NO. 59	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	CARLOS SALINAS DE GORTARI	CHAMPOTÓN	2,076,207.70	2,076,207.70	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-042-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	14/06/2021	18/08/2021	04DPR0287M	ESC. PRIM. CLAUDIO CORTÉS CASTRO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	SUC. TUC	HOPELCHÉN	1,387,605.66	1,358,718.47	28,887.19	98	100
FAM REMANENTES EMS 2020	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-043-2021	PERFORACIÓN Y OBRA HIDRÁULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL S.A. DE C.V.	14/06/2021	24/07/2021	04ECT0001B	PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACIÓN FERNANDO ENRIQUE ANGLI LARA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	286,208.56	286,208.56	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-044-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	14/06/2021	14/07/2021	04EIT0004T	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HOPELCHÉN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES (COLOCACIÓN DE CANCELERÍA)	HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	326,015.20	322,417.79	3,597.41	99	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-045-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	07/06/2021	05/08/2021	04DTV0078F	TELESECUNDARIA NÚM. 78	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LOS ÁNGELES	CALAKMUL	808,673.28	805,472.70	3,200.58	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-046-2021	INGENIERÍA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	14/06/2021	12/08/2021	04DTV0045O	TELESECUNDARIA NO. 45	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTA ISABEL	PALIZADA	749,483.66	705,446.62	44,037.04	94	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-047-2021	CARLOS HUMBERTO PÉREZ CURMINA	21/06/2021	19/08/2021	04DTV0038E	TELESECUNDARIA NO. 38	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	HOOL	CHAMPOTÓN	497,297.65	497,297.65	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-048-2021	ALEJANDRA ÁVILA ÁVILA	28/06/2021	01/09/2021	04DTV0008K	TELESECUNDARIA NO. 08	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN PABLO RIXTUN	CHAMPOTÓN	1,342,523.85	1,335,088.38	7,435.47	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-049-2021	PERFORACIÓN Y OBRA HIDRÁULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL S.A. DE C.V.	28/06/2021	01/09/2021	04DPR0027Z	ESC. PRIM. HEROE DE NACÓZARI	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,836,393.15	1,836,393.15	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-050-2021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	28/06/2021	27/08/2021	04DPR0334G	ESC. PRIM. EULOGIO PERERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,483,661.31	1,483,661.31	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-051-2021	ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC	28/06/2021	01/09/2021	04DST0017E	ESC. SEC. TEC. NO. 17	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,794,225.13	1,924,225.12	870,000.01	69	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-052-2021	MARCOS MIGUEL CASTRO SÁNCHEZ	28/06/2021	01/09/2021	04DES0007F	ESC. SEC. GRAL. NO. 07	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,808,651.30	2,808,651.30	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-053-2021	GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	28/06/2021	01/09/2021	04DTV0135G	TELESECUNDARIA NO. 135	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	MAYATECUM I	CHAMPOTÓN	2,493,062.23	2,493,062.23	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-054-2021	CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	28/06/2021	27/08/2021	04DST0019C	ESC. SEC. TEC. NO. 19	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL SOL	CHAMPOTÓN	1,448,171.36	1,448,171.36	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-055-2021	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V.	28/06/2021	01/09/2021	04DPR0504K	ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LA LIBERTAD	ESCÁRCEGA	2,264,042.83	2,195,832.74	68,210.09	97	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-056-2021	COMERCIALIZADORA SAN FERNANDO DEL GOLFO S.A. DE C.V.	28/06/2021	01/09/2021	04DJN0011I	J.N. FRANCISCA VASTO LARA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,594,219.35	2,362,610.43	231,608.92	91	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-057-2021	CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	28/06/2021	06/09/2021	04DPR0261E	ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO M-4 Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LAS BODEGAS	PAUZADA	957,933.81	899,222.80	58,711.01	94	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-058-2021	JAIR IVÁN FUENTES	28/06/2021	27/07/2021	04DST0035U	ESC. SEC.TEC. NO. 35	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO F	ISLA AGUADA	CARMEN	374,284.82	374,284.82	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-059-2021	CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA	21/06/2021	09/08/2021	04DJN0043A	J.N. NIÑOS DEL MUNDO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	HOOL	CHAMPOTON	625,153.42	625,153.42	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-060-2021	CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA	21/06/2021	18/09/2021	04DPR0329V	ESC. PRIM. JOSÉ IGNACIO RIVAS	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	HOOL	CHAMPOTON	598,756.26	598,756.26	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-061-2021	SERGIO JOSÉ ESTRADA REYES	05/07/2021	03/08/2021	04DNS0001T	ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE CAMPECHE	REHABILITACIÓN DE BARRA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	744,864.34	744,864.34	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-062-2021	PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	12/07/2021	10/09/2021	04DST0038R	ESC. SEC.TEC. NO. 38	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	VILLAMADERO	CHAMPOTON	1,440,054.82	1,405,381.26	34,673.56	98	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-063-2021	BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	12/07/2021	25/09/2021	04DPR0494U	ESC. PRIM. DON GUADALUPE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	EL LECHUGAL	ESCÁRCEGA	2,939,990.22	2,939,990.22	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-064-2021	JAIR IVÁN FUENTES	12/07/2021	25/09/2021	04DPR0511U	ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	DIVISION DEL NORTE	ESCÁRCEGA	2,988,859.17	2,988,859.17	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-065-2021	MARTHA EUGENIA QUEB UC	12/07/2021	10/09/2021	04DPR0139D	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CENTENARIO	ESCÁRCEGA	1,195,563.28	1,097,402.51	98,160.77	92	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-066-2021	JORGE FRANCISCO MARTÍNEZ NAAL	12/07/2021	15/09/2021	04DTV0005N	TELESECUNDARIA NO. 05	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	JUSTO SIERRA MENDEZ	CANDELARIA	997,667.33	997,667.33	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-067-2021	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA EL FUEGO, S.A. DE C.V.	12/07/2021	10/09/2021	04DPR0462B	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	YOHALTUN	CHAMPOTON	1,195,905.49	1,189,242.31	6,663.18	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-068-2021	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A DE C.V.	12/06/2021	15/09/2021	04DTV0088M	TELESECUNDARIA NO. 88	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	MAYATECUM II	CHAMPOTON	1,558,357.71	1,558,357.71	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-069-2021	J Y F MARCAS DE PRESTIGIO S.A. DE C.V.	12/06/2021	20/09/2021	04DTV0079E	TELESECUNDARIA NO. 79	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	RIBERA LA COBRIENTE	PAUZADA	1,015,457.99	304,637.38	710,820.61	30	20
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-070-2021	ALEJANDRA ÁVILA ÁVILA	12/07/2021	15/09/2021	04DPR0334U	ESC. PRIM. PLAN DE AYUTLA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CANCHA, REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIO "B" Y "C"	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,589,984.80	2,583,601.61	6,383.19	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAM-071-2021	AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	05/07/2021	02/09/2021	04DPR0284P	ESC. PRIM. PRESIDENTE LAZARO CÁRDENAS	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B Y C	HOPELCHEN	HOPELCHEN	744,900.53	744,900.53	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-072-2021	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO S.A DE C.V.	12/07/2021	08/09/2021	04DCC0009IV	J.N. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	EL MANANTIAL	CALAKMUL	599,108.62	599,108.62	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-073-2021	EDGARD IVAN CURMINA ESCALANTE	12/07/2021	24/08/2021	04DTV0028Y	TELESECUNDARIA NO. 28	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	NUÉVA ROSITA	CANDELARIA	455,299.59	455,299.59	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-074-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	12/07/2021	25/08/2021	04DIN0036B	ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA JUN MU' UCH KAAMBAL	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TEPAKÁN	CALKINI	180,378.53	180,378.53	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-075-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	12/07/2021	25/08/2021	04DPR0446K	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CALKINI	CALKINI	869,582.66	869,582.66	-	100	100
FAM REMANENTES EMS PF 2020	INIFEEC-OP-FAMR-076-2021	ALEXIS EDUARDO DE ATOCHA POOT CAHUICH	12/07/2021	26/07/2021	04DPR0333H	CECYTEC PLANTEL CAMPECHE	CONSTRUCCION DE MODULOS DE GRADAS (2 GRADAS DE 4.00X2.80M)	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	124,094.31	124,094.31	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-077-2021	COLOSO INGENIERIA CIVIL S.A DE C.V.	12/07/2021	09/09/2021	04DJN0183A	J.N. SOFÍA MUÑOZ HERNÁNDEZ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	799,888.73	799,888.73	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-078-2021	JUMAJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	19/07/2021	16/09/2021	04DCC0130G	J.N. INDÍGENA ZAM NAH	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDÁCTICA	NUÉVA VIDA	CALAKMUL	598,247.60	598,247.60	-	100	100
FAM EMS 2021	INIFEEC-OP-FAM-EMS-079-2021	JAIR IVÁN FUENTES	19/07/2021	09/09/2021	04DPT0003E	CECYTEC PLANTEL CAMPECHE	CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	696,488.42	696,488.42	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-080-2021	ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC	12/07/2021	10/09/2021	04DPR0173K	ESC. PRIM. PABLO GARCÍA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CALKINI	CALKINI	1,110,715.27	1,110,715.27	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-081-2021	ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC	12/07/2021	10/09/2021	04DPR0224A	ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTON	CHAMPOTON	998,785.51	991,394.09	7,391.42	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-082-2021	ENTERSARE S.A DE C.V.	19/07/2021	27/08/2021	04DPR0328W	ESC. PRIM. JUAN B. CALDERA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	705,197.15	705,197.15	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-083-2021	JORGE ALBERTO LLANES HEREDIA	02/08/2021	16/10/2021	04DJN0077R	J.N. ELDA FERNÁNDEZ ANDUEZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	1,199,085.11	1,199,085.11	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-084-2021	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA EL FUEGO, S.A. DE C.V.	12/07/2021	15/09/2021	04DCC0123X	J.N. CALAKMUL	CONSTRUCCION DE 1 AULA, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	PIONEROS DEL RIO XINCHÁ	CALAKMUL	916,920.12	725,504.32	191,415.80	79	79
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-085-2021	GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V.	19/07/2021	11/09/2021	04DPB0084Q	ESC. PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA Y BORREYRO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CAÑA BRAVA	CALAKMUL	473,499.04	473,499.04	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-086-2021	GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI S.A. DE C.V.	19/07/2021	11/09/2021	04DTV0149J	TELESECUNDARIA NO. 149	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL SACRIFICIO	CALAKMUL	566,121.77	566,121.77	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-087-2021	WILMA VIANNEY CALDERÓN DELGADO	19/07/2021	16/09/2021	04DTV0107K	TELESECUNDARIA NO. 107	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR	LAGÓN DULCE	PALIZADA	823,332.92	823,332.92	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-088-2021	WILMA VIANNEY CALDERÓN DELGADO	19/07/2021	16/09/2021	04DPR0311W	ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C", SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	EL MANGAL	PALIZADA	522,854.72	503,702.96	19,151.76	96	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-089-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	26/07/2021	13/09/2021	04DCC0071H	J.N. JOSE LOPEZ PORTILLO	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, OBRA COMPLEMENTARIA	XPUJIL	CALAKMUL	599,672.67	599,672.67	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-090-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	26/07/2021	13/09/2021	04DCC0004J	J.N. CUAUHTEMOC	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA)	CALAKMUL	522,728.26	522,728.26	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-091-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	26/07/2021	13/09/2021	04DTV0139C	TELESECUNDARIA NO. 139	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	VIRGENCITA DE LA CANDELARIA	CALAKMUL	790,708.83	790,708.83	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-092-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	26/07/2021	13/09/2021	04DCC0122Y	J.N. EDZNA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	VIRGENCITA DE LA CANDELARIA	CALAKMUL	599,407.15	599,407.15	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-093-2021	BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	26/07/2021	23/09/2021	04DJN0229F	J.N. JOSE NARVÁEZ MARQUEZ	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO Y BODEGA	CHAMPOTON	CHAMPOTON	866,666.35	866,666.35	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-094-2021	BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	26/07/2021	29/08/2021	04DML0009T	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 8	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA	CHAMPOTON	CHAMPOTON	181,758.45	181,758.45	-	100	100
FAM REMANENTES EMS PF 2020	INIFEEC-OP-FAM-EMS-PF-095-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	26/07/2021	03/09/2021	04DPT0003E	CONALEP DZITBALCHÉ DZITBALCHÉ	CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (CAMBIO DE LUMINARIAS EN EDIFICIO "E")	DZITBALCHÉ	DZITBALCHÉ	391,582.45	391,582.45	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-096-2021	JAIR IVÁN FUENTES	26/07/2021	23/09/2021	04DJN0268H	J.N. EL TESORO DEL SABER	CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-4, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	QUETZAL EDNA	CAMPECHE	515,188.97	515,188.97	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-097-2021	GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.DE C.V.	26/07/2021	08/09/2021	04DJN0109T	J.N. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	ULUMAL	CHAMPOTON	382,078.69	382,078.69	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-097-2021	GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.DE C.V.	26/07/2021	08/09/2021	04DJN0067K	J.N. NIÑO FELIZ	CONSTRUCCION DE BARRA Y CERCA PERIMETRAL	ARELLANO	CHAMPOTON	301,628.78	298,919.74	2,709.04	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-098-2021	SISTEMAS CLIMATIZADOS, S.A. DE C.V.	02/08/2021	16/10/2021	04DPR0619L	ESC. PRIM. SOLIDARIDAD	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESCARCEGA	ESCARCEGA	1,397,552.90	1,030,811.31	366,741.59	74	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-099-2021	PABLO OJEDA TRUJQUE	02/08/2021	16/10/2021	04DTV0080U	TELESECUNDARIA NO. 80	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	JOSE DE LA CRUZ BLANCO	ESCARCEGA	1,318,607.03	1,304,245.07	14,361.96	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-100-2021	CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA	02/08/2021	11/10/2021	04DTV0091Z	TELESECUNDARIA NO. 91	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SANTA CRUZ EXHACIENDA	CALKINI	1,154,641.32	1,154,641.32	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-101-2021	CARLOS RAMON LEON VELA	02/08/2021	01/10/2021	04DJN0288V	J.N. PERLA DEL GOLFO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CD. DEL CARMEN	GARMEN	889,997.72	889,997.72	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-102-2021	REPRESENTACIONES ALDO DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	02/08/2021	21/10/2021	04DJN005U	J.N. IRMA CABAÑAS FERRER	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES, SERVICIO SANITARIO, BODEGA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	NUÉVO PROGRESO	GARMEN	2,337,989.47	2,337,989.46	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-103-2021	INNOVACIONES METÁLICAS Y TECNOLÓGICAS S.A.DE C.V.	02/08/2021	31/10/2021	04DPR0697P	ESC. PRIM. RAMÓN G. BONFIL	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	CD. DEL CARMEN	GARMEN	3,131,314.43	3,131,314.43	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-104-2021	J Y F MARCAS DE PRESTIGIO S.A. DE C.V.	02/08/2021	11/10/2021	04DPR0663Z	ESC. PRIM. RICARDO MONJES LÓPEZ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	CIUDAD DEL CARMEN	GARMEN	1,037,396.03	1,037,396.03	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-105-2021	COMPañIA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE S.A. DE P.I.	02/08/2021	21/10/2021	04DTV0057T	TELESECUNDARIA NO. 57	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	XKEULIL	SEYBAPLAYA	2,076,490.39	2,076,490.39	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-106-2021	BI-TEC ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	02/08/2021	11/10/2021	04DPR0741M	ESC. PRIM. PROF. ÁLVARO AGUILAR CURMINA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CHAMPOTON	CHAMPOTON	1,155,803.28	1,155,803.28	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-107-2021	CONSTRUCTORA MORIA, S.A. DE C.V.	02/08/2021	16/10/2021	04DCC0112R	J.N. LEONA VICARIO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CHAMPOTON	CHAMPOTON	1,820,108.42	1,820,108.42	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-108-2021	COMPañIA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE S.A. P.I. DE C.V.	02/08/2021	16/10/2021	04ECE0002I	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL EN EL AREA DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	CALKINI	CALKINI	1,540,242.29	1,540,242.29	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-109-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	26/07/2021	13/09/2021	04DCC0048G	J.N. AH-KIM-PECH	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR	ZOH LAGUNA	CALAKMUL	788,925.29	765,845.33	23,079.96	97	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-110-2021	JAIR IVÁN FUENTES	26/07/2021	23/09/2021	04DCC0127T	J.N. ZACIL-HA A	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	UNION 20 DE JUNIO (MANCOLONA)	CALAKMUL	599,946.72	599,946.72	-	100	100
FAM REMANENTES 2019	INIFEEC-OP-FAMR-111-2021	RITA MATUS CABALLERO	26/07/2021	31/08/2021	04DES0007F	ESC. SEC. GRAL. NO. 07	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	356,253.90	356,253.89	0.01	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-112-2021	CONSTRUCTORA ARRENDADORA E INMOBILIARIA SAN LUIS REY S.A. DE C.V.	09/08/2021	020/10/2021	04DTV0053X	TELESECUNDARIA NO. 53	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	NUEVO CONHUAS	CALAKMUL	1,190,084.87	1,190,084.87	-	100	100
FAM EMS 2020	INIFEEC-OP-FAM-EMS-113-2021	RCTONER S.A. DE C.V.	09/08/2021	20/10/2021	04DPR0333H	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 20 DON SAMUEL	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C", OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	DON SAMUEL	ESCÁRCEGA	899,027.32	899,027.32	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-114-2021	ALEJANDRA ÁVILA ÁVILA	09/08/2021	30/10/2021	04DES0011S	ESC. SEC. GRAL. NO. 11	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SHOCHAC	CHAMPOTÓN	1,986,471.87	1,979,792.67	6,679.20	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-115-2021	MD CONSTRUCAM S.A. DE C.V.	09/08/2021	20/10/2021	04DPR0439A	ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	PEDRO BARANDA	CANDELARIA	1,597,890.59	1,597,890.59	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-116-2021	JUMAJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	26/07/2021	23/09/2021	04DTV0066A	TELESECUNDARIA NO. 66	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ (SAN ANTONIO SODA)	CALAKMUL	655,561.15	655,561.15	-	100	100
FAM REMANENTES 2019	INIFEEC-OP-FAM-117-2021	JUAN JOSÉ PAVÓN SOLÍS	16/08/2021	14/09/2021	04DPR0439A	ESC. PRIM. EMILIANO CARRANZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	XXEULIL	SEYBAPLAYA	88,360.51	88,360.51	-	100	100
FAM EMS 2021	INIFEEC-OP-FAM-EMS-118-2021	ENTERSARE S.A. DE C.V.	30/08/2021	13/10/2021	04DPT0003E	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CONALEP)	SUSTITUCIÓN DE BARRA MIXTA DE BLOCK Y REJA PTR	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	697,316.59	697,316.59	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-119-2021	VICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	23/08/2021	22/12/2021	04DPR0349I	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y AULA DE CÓMPUTO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y REFRIGERADOR)	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	5,670,426.87	5,670,426.87	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-120-2021	J Y F MARCAS DE PRESTIGIO S.A. DE C.V.	23/08/2021	31/12/2021	04DPR0607G	INSTITUTO CAMPECHANO	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN EL CAMPUS V	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	6,851,730.25	3,529,605.77	3,322,124.48	52	52
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-121-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA MURALLAS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	30/08/2021	10/11/2021	04DPR0290Z	ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MÉNDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	HOCHIK	HOPELCHÉN	1,192,418.31	1,192,418.31	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-122-2021	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA LADIER MEXICO S.A. DE C.V.	30/08/2021	28/11/2021	04DST0007Y	ESC. SEC. TEC. NO. 07	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,937,233.70	1,937,233.70	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-123-2021	CONSTRUCTORA ACROSTEEL, S.A. DE C.V.	30/08/2021	08/10/2021	04DTV0081T	TELESECUNDARIA NO. 81	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR	IGNACIO ZARAGOZA	CARMEN	378,059.80	378,059.80	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-124-2021	MANUEL ADALBERTO CHAN KEB	01/09/2021	01/10/2021	04DJN0075T	J.N. NIÑO FERROCARRILERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL HARO	ESCÁRCEGA	451,965.53	451,965.53	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-125-2021	RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ	30/08/2021	23/11/2021	04DPR0463A	ESC. PRIM. IGNACIO ALDAMA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL CHILAR	CANDELARIA	1,158,501.59	1,158,501.59	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-126-2021	RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ	30/08/2021	28/11/2021	04DPR0689G	ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	IGNACIO ZARAGOZA (EL SALVAD.)	CANDELARIA	1,210,949.81	1,210,949.81	-	100	100
FAM REM EMS PF 2021	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-127-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	06/09/2021	15/10/2021	04DBP0001R	CBTA No. 62 JERÓNIMO BAQUEIRO FOSTER	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	HOPELCHEN	HOPELCHÉN	37,379.17	37,379.17	-	100	100
FAM REMANENTES EMS 2020	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-127-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	06/09/2021	15/10/2021	04DBP0001R	CBTA No. 62 JERÓNIMO BAQUEIRO FOSTER	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	HOPELCHEN	HOPELCHÉN	284,896.06	284,896.06	-	100	100
FAM REMANENTES EMS PF 2020	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-127-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	06/09/2021	15/10/2021	04DBP0001R	CBTA No. 62 JERÓNIMO BAQUEIRO FOSTER	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	HOPELCHEN	HOPELCHÉN	46,412.04	46,412.04	-	100	100
FAM REMANENTES 2019	INIFEEC-OP-FAMR-128-2021	MARCO MAGDIEL HERNÁNDEZ CRUZ	13/09/2021	12/12/2021	04DPR0454T	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	EL AGUACATAL	CARMEN	500,400.37	500,400.37	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-129-2021	JORGE JOSE SAENZ DE MIERA LARA	13/09/2021	02/12/2021	04DPR0492W	ESC. PRIM. DR. ALBERTO TRUEBA URBINA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	HARO	ESCÁRCEGA	1,599,815.73	1,599,815.73	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-130-2021	GRUPO ARRENDADOR DEL GOLFO S.A. DE C.V.	06/09/2021	15/10/2021	04DPR0396T	ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	ALTAMBA DE ZINAPARO	ESCÁRCEGA	1,881,859.57	1,881,859.57	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-131-2021	MARCO MAGDIEL HERNÁNDEZ CRUZ	20/09/2021	18/11/2021	04DPR0125A	ESC. PRIM. JUANA DE ARCO	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL ENCANTO	CARMEN	419,163.05	419,163.05	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-132-2021	PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA	20/09/2021	22/10/2021	04DPR0543M	ESC. PRIM. LIBERTADORES DE AMERICA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	MURALLAS DE CAMPECHE	CARMEN	687,343.67	687,343.67	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-ES-PF-133-2021	JAIR IVÁN FUENTES	13/09/2021	27/11/2021	04DIT0002W	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	CHINÁ	CAMPECHE	130,000.00	130,000.00	-	100	100
FAM ES PF 2021	INIFEEC-OP-FAMR-ES-PF-133-2021	JAIR IVÁN FUENTES	13/09/2021	12/12/2021	04DIT0002W	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	CHINÁ	CAMPECHE	139,095.52	139,095.52	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-134-2021	DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO PARA INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	13/09/2021	12/12/2021	04DJN0121O	J.N. PARAISO INFANTIL	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CHAMPOTON	CHAMPOTÓN	1,759,981.65	1,759,981.65	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-135-2021	CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	13/09/2021	02/12/2021	04DPR0497R	ESC. PRIM. DR. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS, OBRA COMPLEMENTARIA	CHAMPOTON	CHAMPOTÓN	2,891,163.86	2,891,163.86	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-136-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA MURALLAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	13/09/2021	12/12/2021	04DPR0456R	CENTRO ESCOLAR HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE TRANSFORMADOR)	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,757,320.13	1,757,320.13	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-137-2021	SUMINISTRO Y SERVICIOS PETROLEROS A CAMPOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	27/09/2021	26/12/2021	04DJN0182B	J. N. MARIA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	2,119,431.60	2,119,431.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-138-2021	SUMINISTRO Y SERVICIOS PETROLEROS A CAMPOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	13/09/2021	12/12/2021	04DTV0033J	TELESECUNDARIA NO. 33	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	VENUSTIANO CARRANZA	CARMEN	1,190,540.02	1,190,540.02	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-139-2021	PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA	01/12/2021	25/03/2021	04DPR0716N	ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,623,233.88	1,623,233.88	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-140-2021	ZORA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	01/12/2021	25/03/2021	04EIT0001W	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS	CALKINI	CALKINI	5,107,936.77	5,107,936.77	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-141-2021	INMOBILIARIA POLIGONO S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0094X	TELESECUNDARIA NO. 94	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL POCITO	CANDELARIA	607,497.71	607,497.71	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-142-2021	ARQUITECTURA Y DISEÑO REGIONAL S.A. DE C.V.	20/12/2021	20/01/2022	04DJN0223L	J.N. CÍRCULO INFANTIL	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELÉCTRICA)	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	165,765.29	165,765.29	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-142-2021	ARQUITECTURA Y DISEÑO REGIONAL S.A. DE C.V.	20/12/2021	20/01/2022	04DPR0064D	ESC. PRIM. MAESTROS ILUSTRES	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	226,094.53	226,094.53	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-142-2021	ARQUITECTURA Y DISEÑO REGIONAL S.A. DE C.V.	20/12/2021	20/01/2022	04DPR0084R	ESC. PRIM. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	110,792.40	110,792.40	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-143-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	08/12/2021	31/12/2021	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA PLANTA DE EMERGENCIA Y PARA EQUIPOS TECNOLÓGICOS	CANDELARIA	CANDELARIA	742,942.95	742,942.95	-	100	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-144-2021	INGENIERÍA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0708E	ESC. PRIM. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ARROYO DEL JULIBAL	CANDELARIA	243,749.20	243,749.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-144-2021	INGENIERÍA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0030M	TELESECUNDARIA NO. 30	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL NARANJO	CANDELARIA	276,953.76	276,953.76	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-145-2021	GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DES0001L	ESC. SEC. GRAL. NO. 01	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA	HECELCHAKÁN	HECELCHAKÁN	772,630.99	772,630.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-146-2021	ENRIQUE ALEJANDRO SÁNCHEZ BERRÓN	20/12/2021	30/01/2022	04DDI0003D	CENDI NO. 3	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	230,398.53	230,398.53	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-146-2021	ENRIQUE ALEJANDRO SÁNCHEZ BERRÓN	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0563Z	ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS)	ESCÁRCEGA	246,494.59	246,494.59	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-147-2021	JOSÉ FELIPE SOSA HUITZ	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0216S	ESC. PRIM. REPUBLICA DE HONDURAS	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	869,796.88	869,796.88	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-148-2021	FRANCISCO MARTÍN ROMERO PERDOMO	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0665X	ESC. PRIM. MANUEL CRESCENCIO GARCIA REJÓN Y ALCALÁ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	434,248.98	434,248.98	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-149-2021	LEOPOLDO EUGENIO RUZ WONG	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0438B	ESC. PRIM. NICOLÁS CANABAL BARRERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	BOLONCHEN CAUCH	CAMPECHE	349,068.67	349,068.67	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-149-2021	LEOPOLDO EUGENIO RUZ WONG	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0092Z	TELESECUNDARIA NO. 92	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PUEBLO NUEVO	CAMPECHE	478,180.81	478,180.81	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-150-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0230V	J.N EDELMIRA TORAYA DE ESPINOLA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	457,723.80	457,723.80	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-150-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA	20/12/2021	30/01/2022	04DML0005X	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 4	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	354,106.58	354,106.58	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-151-2021	GRUPO TULAAGA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0036R	J.N. JUAN FRANCISCO MOLINA	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	HECELCHAKÁN	HECELCHAKÁN	163,995.02	163,995.02	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-151-2021	GRUPO TULAAGA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0308S	J.N. PROF. ALFONSO REYES CUEVAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	VILLAMAR	CHAMPOTÓN	144,645.55	144,645.55	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-151-2021	GRUPO TULAAGA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0058S	TELESECUNDARIA NO. 58	TRABAJOS DE REAHABILITACION ELÉCTRICA EXTERIOR (INCLUYE TRANSFORMADOR)	SAN ANTONIO YACASAY	CHAMPOTÓN	199,551.00	199,550.99	0.01	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-152-2021	CONSTRUCTORA ELIMONAR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0141B	J.N. ISLA DE TRIS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	427,217.72	427,217.72	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-152-2021	CONSTRUCTORA ELIMONAR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0172V	J.N. MARÍA LAVALLE URBINA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	246,477.55	246,477.55	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-153-2021	CARLOS RHAMAR MORALES CHUCK	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0397S	ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL GALLO	ESCÁRCEGA	497,138.71	497,138.71	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-154-2021	CONSTRUCTORA TUN S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0564Z	ESC. PRIM. HORTENCIA ALAYOLA	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	196,534.23	196,534.23	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-154-2021	CONSTRUCTORA TUN S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0404L	ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELÉCTRICA)	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	494,180.27	494,180.27	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-155-2021	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0170X	J.N. EL HUERTO DE LA ILUSIÓN	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	330,421.00	330,421.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-155-2021	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0052Z	ESC. PRIM. CONQUISTA OBRERA	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	257,566.03	257,566.03	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-155-2021	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0395U	ESC. PRIM. LIC. CARLOS SANSOLES PÉREZ	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	79,479.08	79,479.08	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-156-2021	CONSTRUCOMER PENINSULAR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DST0011K	ESC. SEC. TEC. NO. 11	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	SEYBAPLAYA	SEYBAPLAYA	827,209.13	827,209.13	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-157-2021	JUAN MANUEL GUTIÉRREZ CUEVAS	20/12/2021	30/01/2022	04DES0014P	ESC. SEC. GRAL. NO. 14	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SABANCUY	CARMEN	649,484.20	649,484.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-158-2021	PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2021	04DST0008X	ESC. SEC. TEC. NO. 08	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CAMBIO DE TRANSFORMADOR)	LERMA	CAMPECHE	394,886.26	394,886.26	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-159-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMÉRICA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0088X	J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	246,577.05	246,577.05	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-159-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMÉRICA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0741M	ESC. PRIM. ALVARO AGUILAR CURMINA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	310,913.50	310,913.50	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-159-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMÉRICA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0307J	ESC. PRIM. 18 DE MARZO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	GRACIANO SÁNCHEZ	CHAMPOTÓN	245,070.18	245,070.18	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-160-2021	ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0070O	ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	ESCÁRCEGA	326,925.05	326,925.05	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-160-2021	ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0069	TELESECUNDARIA NO. 69	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL TESORO	CALAKMUL	208,774.67	208,774.67	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-161-2021	DECOCON S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0629S	ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTO DOMINGO	CANDELARIA	662,115.61	662,115.61	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-162-2021	MJ GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0483O	ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CARMEN	378,816.00	378,786.99	29.01	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-162-2021	MJ GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0225Z	ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	OXCABAL	CARMEN	336,562.84	336,557.84	5.00	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-163-2021	FERNANDO ENRIQUE RAZO SANTIAGO	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0393W	ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL CHINAL	CARMEN	285,764.02	285,764.02	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-163-2021	FERNANDO ENRIQUE RAZO SANTIAGO	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0013W	TELESECUNDARIA NO. 13	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	CONQUISTA CAMPESINA	CARMEN	502,377.74	502,377.74	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-164-2021	CURCONS S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0377E	ESC. PRIM. ALICIA MARÍA CALDERÓN DE AVILES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	289,802.65	289,802.65	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-164-2021	CURCONS S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0546J	ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	221,914.01	221,914.00	0.01	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-164-2021	CURCONS S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0115U	ESC. PRIM. JUAN DE LA CABAÑA VERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	233,662.08	233,662.08	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-165-2021	CARLOS PADILLA RAMÍREZ	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0333R	J.N. LAURA ELENA ARCE CAVAZOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	179,296.68	179,296.68	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-165-2021	CARLOS PADILLA RAMÍREZ	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0478C	ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CENTAURIO DEL NORTE	CARMEN	258,768.90	258,768.90	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-165-2021	CARLOS PADILLA RAMÍREZ	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0095X	ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SABANCUY	CARMEN	329,526.74	329,526.74	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-166-2021	SERVICIOS Y SUMINISTROS ANPERZ S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2021	04DES0017M	ESC. SEC. GRAL. NO. 17	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	380,482.23	380,482.23	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-167-2021	CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V.	27/12/2021	28/02/2022	04DES0005H	ESC. SEC. GRAL. NO. 05	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,689,016.64	1,689,016.64	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-168-2021	SERGIO ALBERTO CRUZ ÁNGULO	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0527V	ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	OJO DE AGUA	CARMEN	730,496.43	730,496.43	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-169-2021	MULTIPROVEEDORA Y SERVICIOS GIRASOLES S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0142A	J.N. CARLOS MC. GREGOR GIANCINTI	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EMILIANO ZAPATA	CARMEN	452,418.18	452,418.18	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-169-2021	MULTIPROVEEDORA Y SERVICIOS GIRASOLES S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0351X	ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EMILIANO ZAPATA	CARMEN	349,327.70	349,327.70	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-170-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA LIBRA S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0202P	ESC. PRIM. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ISLA ARENA	CALKINI	264,247.33	264,247.33	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-170-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA LIBRA S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DST0003B	ESC. SEC. TEC. NO. 03	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CALKINI	CALKINI	430,236.77	430,236.77	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-171-2021	SERGIO JOSÉ ESTRADA REYES	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0097V	ESC. PRIM.EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	835,236.17	835,236.17	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-172-2021	EDGARD IVÁN CURMINA ESCALANTE	27/12/2021	30/01/2021	04DPR0167Z	ESC. PRIM. HIJOS DE TRABAJADORES	REHABILITACION ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	624,220.95	624,220.95	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-173-2021	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EDUMA S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0010Z	ESC. PRIM. MAESTROS CAMPECHANOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	783,979.81	783,979.81	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-174-2021	ENRIQUE ALEJANDRO SÁNCHEZ BERRÓN	27/01/1900	30/01/2022	04DDI0003D	CENDI NO. 3	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESCARCEGA	ESCARCEGA	253,947.25	253,947.25	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-174-2021	ENRIQUE ALEJANDRO SÁNCHEZ BERRÓN	27/01/1900	30/01/2022	04DES0009D	ESC. SEC. GRAL. NO. 09	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	379,211.91	379,211.91	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-175-2021	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO LIBRA S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04FUA0055F	USAER NO. 55	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FCO. DE CAMPECHE	CAMPECHE	466,578.11	466,578.11	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-175-2021	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DES0008E	ESC. SEC. GRAL. NO. 08	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	385,143.81	385,143.81	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-176-2021	CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V.	03/01/2022	15/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE UTCALAKMUL	CONSTRUCCIÓN DE MURO Y FACHADA DE ACCESO Y PLAZOLETA DE ACCESO	XPUJIL	CALAKMUL	2,125,764.22	955,039.81	1,170,724.41	45	48
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-177-2021	CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V.	03/01/2022	15/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE UTCALAKMUL	OBRA EXTERIOR (MURO Y RELLENO)	XPUJIL	CALAKMUL	1,479,209.45	1,479,209.45	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-178-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	03/01/2022	15/03/2022	04DPR0252X	ESC. PRIM. FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FCO. DE CAMPECHE	CAMPECHE	86,797.37	86,797.37	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-179-2021	OPERADORA JOMCA S.A. DE C.V.	24/12/2021	30/01/2022	04DPR089M	ESC. PRIM. LUCILA ALAYOLA	REHABILITACION DE OBRA ELECTRICA	CD. DEL CARMEN	CARMEN	593,033.86	593,033.86	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-180-2021	ROBERTH ALEXANDER SÁNCHEZ SUÁREZ	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0445L	ESC. PRIM. FRANCISCO G. TORRES	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	CALKINI	CALKINI	88,629.80	88,629.80	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-180-2021	ROBERTH ALEXANDER SÁNCHEZ SUÁREZ	27/12/2021	30/01/2022	04DTV0091Z	TELESECUNDARIA NO. 91	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTA CRUZ EX HACIENDA	CALKINI	62,729.23	62,729.23	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-180-2021	ROBERTH ALEXANDER SÁNCHEZ SUÁREZ	27/12/2021	30/01/2022	04DTV0023C	TELESECUNDARIA NO. 23	REHABILITACION ESPACIOS EDUCATIVOS	ISLA ARENA	CALKINI	254,945.88	254,945.88	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-181-2021	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE LA UNIÓN S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DTV0102P	TELESECUNDARIA NO. 102	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	QUICHE LAS PAÍLAS	CALAKMUL	397,686.81	385,515.80	12,171.01	97	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-182-2021	WILLIAM ALBERTO OBALLE CRUZ	27/12/2021	30/01/2022	04DPR06369W	ESC. PRIM. MARÍA DEL CARMEN POBLACIONES	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	LERMA	CAMPECHE	647,339.86	647,339.86	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-182-2021	WILLIAM ALBERTO OBALLE CRUZ	27/12/2021	30/01/2022	04DML0012G	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO.5	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELÉCTRICA)	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	158,640.85	158,640.85	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-183-2021	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE LA UNIÓN S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DST0005C	ESC. SEC. TEC. NO. 02	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESCARCEGA	ESCARCEGA	576,956.52	576,956.52	-	100	100
FAM REMANENTES EMS 2021	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-184-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0216S	ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACIÓN FERNANDO ENRIQUE ANGLI LARA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	325,839.19	325,839.19	-	100	100
FAM REMANENTES EMS PF 2019	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-184-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0216S	ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACIÓN FERNANDO ENRIQUE ANGLI LARA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	40,094.85	40,094.85	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-185-2021	GRUPO IDEST S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR05522U	ESC. PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA	REHABILITACION ESPACIOS EDUCATIVOS	JOSE LOPEZ PORTILLO	ESCARCEGA	596,501.93	560,300.43	36,201.50	94	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-185-2021	GRUPO IDEST S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0192Z	ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAN LAGUNA	ESCARCEGA	246,408.65	246,408.65	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-186-2021	COMERCIALIZADORA PUNTO VEINTIOCHO S.A. DE C.V.	30/12/2021	29/05/2022	04DPR0607G	INSTITUTO CAMPECHANO	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO CENTRAL CAMPUS I	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,560,387.19	1,340,739.27	219,647.92	86	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-187-2021	CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE SA. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0431I	ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	REBO DE CONDUCTORES DE INSTALACION ELECTRICA XTERIOR PARA ALIMENTACION DE EDIFICIOS, BOMBA DE AGUA, PROTECTORES Y PUERTAS APAGADAS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	405,709.77	405,709.77	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-187-2021	CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE SA. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DST0004A	ESC. SEC. TEC. NO. 4	REHABILITACION DE INSTALACION ELÉCTRICA EXTERIOR	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	317,084.06	317,084.06	-	100	100
FAM REMANENTES PF 2019	INIFEEC-ADO-FAMR-PF-001-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	14/05/2021	05/07/2021	04DPR0258R	J.N. 24 DE FEBRERO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	FLOR DE CHIAPAS	CANDELARIA	38,332.20	38,332.20	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM REMANENTES PF 2019	INIFEEC-ADO-FAMR-PF-001-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	14/05/2021	05/07/2021	04DPR0607G	ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET	SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	29,946.63	29,946.63	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-002-2021	YADIRA NOEMI GÓMEZ GÓMEZ	24/05/2021	12/08/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (ELEMENTOS DE PARTIDAS 1 y 2)	ESCARCEGA	ESCARCEGA	734,708.04	734,708.04	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-002-2021	YADIRA NOEMI GÓMEZ GÓMEZ	24/05/2021	12/08/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (ELEMENTOS DE PARTIDAS 1 y 2)	ESCARCEGA	ESCARCEGA	13,363.20	13,363.20	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-004-2021	LUIS RENE SONDA GARRIDO	24/05/2021	12/08/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (ELEMENTOS DE PARTIDAS 1 y 2)	ESCARCEGA	ESCARCEGA	156,527.18	156,527.18	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-004-2021	LUIS RENE SONDA GARRIDO	24/05/2021	12/08/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (ELEMENTOS 12-ISC Y 15-IER DE LA PARTIDA 1).	ESCARCEGA	ESCARCEGA	1,265,719.81	1,265,719.81	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	24/05/2021	12/08/2021	04DJN0011I	J.N. FRANCISCA VASTO LARA	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	73,618.24	73,618.24	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DJN0043A	J.N. NIÑOS DEL MUNDO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	HOOB	CHAMPOTON	59,693.60	59,693.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DJN0121O	J.N. PARAISO INFANTIL	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	CHAMPOTON	CHAMPOTON	37,305.60	37,305.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DPR0253W	ESC. PRIM. MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	115,275.00	115,275.00	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DES0007F	ESC. SEC. GRAL. NO. 07	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	82,951.60	82,951.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DST00017E	ESC. SEC. TEC. NO. 17	EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	183,599.00	183,599.00	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-006-2021	MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	05/08/2021	08/09/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (PARTIDA 2- BIENES INFORMÁTICOS)	SAN ANTONIO CARDENAS	CARMEN	2,495,806.33	2,495,806.32	0.01	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-007-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	09/08/2021	22/10/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (PÁRTIDA 3)	SAN ANTONIO CARDENAS	CIUDAD DEL CARME	226,200.00	226,200.00	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-008-2021	NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH	09/08/2021	22/10/2021	04DST00010L	ESC. SEC. TEC. NO. 10	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	CANDELARIA	CANDELARIA	85,271.60	85,271.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-008-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	16/08/2021	17/09/2021	04DTV0005N	TELESECUNDARIA NO. 05	EQUIPAMIENTO DE MESAS PARA SELECCIÓN Y LAVADO	JUSTO SIERRA MÉNDEZ	CANDELARIA	24,989.88	24,989.88	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	16/08/2021	17/09/2021	04DJN0099C	J.N. BENITO JUÁREZ GARCÍA	EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	155,843.68	155,843.68	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/08/2021	10/10/2021	04DPR0025B	ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS)	CANDELARIA	79,657.20	79,657.20	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/08/2021	10/10/2021	04DPR0016U	ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	ESCARCEGA	ESCARCEGA	50,257.00	50,257.00	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/08/2021	10/10/2021	04DPR0455S	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	EJIDO KM.47 (VENUSTIANO CARRANZA)	CHAMPOTON	39,596.60	39,596.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/08/2021	10/10/2021	04DTV0080U	TELESECUNDARIA NO. 80	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO	ESCARCEGA	85,294.80	85,294.80	-	100	100
FAM REMANENTES 2019	INIFEEC-OP-FAMR-PF-009-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	26/08/2021	10/10/2021	04DCC0045J	J.N. CHICHÉN ITZÁ	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS	UKUM	HOPELCHÉN	1,622.94	1,622.94	-	100	100
FAM REMANENTES 2018	INIFEEC-OP-FAMR-PF-009-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	26/08/2021	10/10/2021	04DCC0045J	J.N. CHICHÉN ITZÁ	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS	UKUM	HOPELCHÉN	437.96	437.96	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2021	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-010-2021	NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH	26/08/2021	10/10/2021	04DIT0002W	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINÁ	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	CHINA	CAMPECHE	370,000.00	370,000.00	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-011-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	10/09/2021	09/11/2021	04DCC0133D	J.N. NOJ BEJ	EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULA DIDÁCTICA	POMUCH	HECCELCHAKÁN	38,970.00	38,970.00	-	100	100
FAM PF 2021	INIFEEC-ADO-FAM-PF-012-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	06/09/2021	05/10/2021	04DJN0044Z	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN	VILLAMADERO	SEYBARLAYA	266,027.18	266,027.18	-	100	100
FAM PF 2021	INIFEEC-ADO-FAM-PF-012-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	08/09/2021	07/10/2021	04DJN0230V	J.N. EDELMIRA TORAYA DE ESPINOLA	EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	10,365.83	10,365.83	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-013-2021	YADIRA NOEMI GÓMEZ GÓMEZ	13/09/2021	11/12/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	SAN ANTONIO CARDENAS	CARMEN	2,277,155.40	2,277,155.40	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-014-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	13/09/2021	22/10/2021	04DTV0058S	TELESECUNDARIA NO. 58	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 AULA DE CÓMPUTO	SAN ANTONIO YACASAY	CHAMPOTON	604,464.40	604,464.40	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-015-2021	YADIRA NOEMI GÓMEZ GÓMEZ	22/11/2021	31/12/2021	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA (PARTIDA 2)	CANDELARIA	CANDELARIA	537,001.13	537,001.13	-	100	0
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-016-2021	YADIRA NOEMI GÓMEZ GÓMEZ	22/11/2021	31/12/2021	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA (PARTIDA 2)	CANDELARIA	CANDELARIA	1,343,697.60	1,343,697.60	-	100	0
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-017-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	25/11/2021	27/12/2021	04DJN0288V	J.N. PERLA DEL GOLFO	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	116,882.76	116,882.76	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-017-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	25/11/2021	27/12/2021	04DJN0182B	J.N. MARÍA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	116,882.76	116,882.76	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-017-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	25/11/2021	27/12/2021	04DPR0697P	ESC. PRIM. RAMÓN G. BONFIL	EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDÁCTICAS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	302,029.20	302,029.20	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-018-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/11/2021	27/12/2021	04DCC0112R	J.N. LEONA VICARIO	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	CHAMPOTON	CHAMPOTON	74,843.20	74,843.20	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-018-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/11/2021	27/12/2021	04DCC0130G	J.N. INDÍGENA ZAM NAH	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	NUÉVA VIDA	CALAKMUL	38,960.92	38,960.92	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-018-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/11/2021	27/12/2021	04DPR0697P	ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULAS	SEYBAPLAYA	SEYBAPLAYA	69,895.16	69,895.16	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-018-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/11/2021	27/12/2021	04DTV0091Z	TELESECUNDARIA NO. 91	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	SANTA CRUZ EXHACIENDA	CALKINI	37,564.28	37,564.28	-	100	100
FAM EMS 2021	INIFEEC-ADO-FAM-EMS-019-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN COMPUTO S.A. DE C.V.	26/11/2021	27/12/2021	04EBH0002U	ESC. PREPARATORIA RAMÓN BERZUNZA HERRERA	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	678,058.28	678,058.28	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-020-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	03/12/2021	31/12/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (ENERGÍA-TURISMO) Y PARTIDA 2 (COMPUTO, ENERGÍA Y TURISMO)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	90,427.80	90,427.80	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-020-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (ENERGÍA-TURISMO) Y PARTIDA 2 (COMPUTO, ENERGÍA Y TURISMO)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	339,377.60	339,377.60	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-021-2021	MARÍA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	17,784.99	17,784.99	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-021-2021	MARÍA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	(COMPUTO-15-IER Y TURISMO 01-LTUR)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	22,926.60	22,926.60	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-022-2021	CARLOS EDUARDO FRANCISCO ILLESCA AVILA	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (COMPUTO-12-ISC)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	2,308.40	2,308.40	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-022-2021	CARLOS EDUARDO FRANCISCO ILLESCA AVILA	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 2 (TURISMO-03-LTUR/08-LTUR)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	30,705.20	30,705.20	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-023-2021	CARLOS AMILCAR NOVELO BASTO	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 2 (TURISMO-04-LTUR)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	28,321.40	28,321.40	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-024-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	10/12/2021	02/03/2022	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DIDÁCTICAS	CANDELARIA	CANDELARIA	376,340.25	376,340.25	-	100	0
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-025-2021	CARLOS EDUARDO FRANCISCO ILLESCA AVILA	13/12/2021	31/12/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1. ELEMENTO 8-ISC	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	172,796.27	172,796.27	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-025-2021	CARLOS EDUARDO FRANCISCO ILLESCA AVILA	15/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 2. ELEMENTO 05-LTUR	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	26,448.00	26,448.00	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-026-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	15/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (ELEMENTP 18-IER)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	157,931.68	157,931.68	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-026-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	15/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (ELEMENTP 18-IER)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	72,536.54	72,536.54	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-027-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE S.A. DE C.V.	15/12/2021	30/12/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 PARTIDA 1/8-ISC	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	167,515.60	167,515.60	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-028-2021	CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V.	20/15/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGUN CATALOGO ANEXO)	XPUJIL	CALAKMUL	2,650,787.97	2,140,924.08	509,863.89	81	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-029-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN COMPUTO S.A. DE C.V.	20/12/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS	XPUJIL	CALAKMUL	1,565,786.56	1,565,786.56	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-030-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	20/12/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGUN CATALOGO ANEXO)	XPUJIL	CALAKMUL	722,130.16	722,130.16	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-031-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	20/12/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS	XPUJIL	CALAKMUL	430,266.04	430,266.04	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-032-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS AMERICA, S.A. DE C.V.	20/12/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGUN CATALOGO ANEXO)	XPUJIL	CALAKMUL	110,831.04	110,831.04	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM ES PF 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-PF-033-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE S.A DE C.V.	22/12/2021	31/12/2021	04DIT0002W	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO	CHINA	CAMPECHE	86,121.18	86,121.18	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-035-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS AMERICA, S.A. DE C.V.	22/12/2021	31/12/2021	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGUN CATALOGO ANEXO)	XPULIL	CALAKMUL	317,474.60	317,474.60	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-036-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	15/12/2021	02/02/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGUN CATALOGO ANEXO)	XPULIL	CALAKMUL	117,914.00	117,914.00	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-037-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN COMPUTO S.A. DE C.V.	27/12/2021	27/02/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS, (SEGUN CATALOGO ANEXO)	XPULIL	CALAKMUL	55,392.63	55,392.63	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-038-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN COMPUTO S.A. DE C.V.	27/12/2021	27/02/2022	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	559,983.91	559,983.91	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-039-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CARMEN	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	418,064.00	418,064.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-040-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CD. CONCORDIA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	502,164.00	502,164.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-041-2021	JOAQUIN AGUILAR PACHECO	23/12/2021	31/12/2021	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	566,636.80	566,636.80	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-042-2021	DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES S. DE R.L. DE	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACION Y FORMACION EDUCATIVA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	138,198.60	138,198.60	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-043-2021	DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES S. DE R.L. DE	23/12/2021	31/12/2021	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	95,218.52	95,218.52	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0522Z	ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	JUSTO SIERRA MENDEZ	CANDELARIA	104,411.60	104,411.60	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0612S	ESC. PRIM. FERNANDO BERRÓN RAMOS	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	EL NARANJO	CANDELARIA	52,205.80	52,205.80	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0701L	ESC. PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	ARROYO DE CUBA	CANDELARIA	52,205.80	52,205.80	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0130M	ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	REVOLUCION	CHAMPOTÓN	51,985.40	51,985.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0307J	ESC. PRIM. 18 DE MARZO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	GRACIANO SÁNCHEZ	CHAMPOTÓN	51,985.40	51,985.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0387L	ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	SAN JOSE CARRIZO I (SAN FERNANDO)	CHAMPOTÓN	51,985.40	51,985.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0455S	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	KILOMETRO 67 (VENUSTIANO CARRANZA)	CHAMPOTÓN	51,985.40	51,985.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0555R	ESC. PRIM. LA CIUDAD DEL SOL	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	CIUDAD DEL SOL	CHAMPOTÓN	51,985.40	51,985.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0609E	ESC. PRIM. DON PABLO GARCÍA	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO	ESCARCEGA	104,411.60	104,411.60	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-045-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	452,241.97	452,241.97	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-046-2021	SISTEMAS CLIMATIZADOS S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CANDELARIA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	CANDELARIA	CANDELARIA	189,660.00	189,660.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-047-2021	JOSE ROBERTO CARDEÑA CARLO	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACION Y FORMACION EDUCATIVA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	414,238.02	414,238.02	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-048-2021	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CANDELARIA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	CANDELARIA	CANDELARIA	574,547.70	574,547.70	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-049-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0202P	ESC. PRIM. VALENTIN GÓMEZ FARIAS	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	ISLA ARENA	CALKINI	156,575.64	156,575.64	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-049-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0498Q	ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO.	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	PALIZADA	PALIZADA	156,861.00	156,861.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-049-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0363B	ESC. PRIM. BASILIO VADILLO	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	TEPAKÁN	CALKINI	156,575.64	156,575.64	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-049-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0751T	ESC. PRIM. FIDENCIO POOT CHABLE	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	102,980.16	102,980.16	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0050V	INICIAL INDÍGENA NAJ YA AKULNAJ PA AL	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	CHILAM BALAM	CHAMPOTÓN	54,298.99	54,298.99	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0047H	INICIAL INDÍGENA YAAX KAMBAL	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	YOHALTUN	CHAMPOTÓN	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0054R	INICIAL INDÍGENA U KU NAAV	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	GENERAL ORTIZ ÁVILA	CHAMPOTÓN	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0136A	INICIAL INDÍGENA BAAXAL LUUM	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	IMI	CAMPECHE	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0049F	INICIAL INDÍGENA U NAJIL YAAKUNAJ	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	AH-KIM-PECH	CHAMPOTÓN	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0041N	INICIAL INDÍGENA MEJEN EKOOB	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	CHEMBLAS	CAMPECHE	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0086J	INICIAL INDÍGENA CHEEJOOB	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	XCALOT AKAL	HOPELCHÉN	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0135B	U' NAAJIL YAAX KAMBAL	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	REVOLUCION	CHAMPOTÓN	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-051-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CHAMPOTÓN	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	579,913.00	579,913.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0062E	TELESECUNDARIA NO. 62	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	LA ESMERALDA	CANDELARIA	44,828.20	44,828.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0035H	TELESECUNDARIA NO. 35	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	ULUMAL	CHAMPOTÓN	44,677.40	44,677.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0056J	TELESECUNDARIA NO. 56	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	GRACIANO SANCHEZ	CHAMPOTÓN	44,677.40	44,677.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0063D	TELESECUNDARIA NO. 63	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	NUÉVO PROGRESO 2	ESCARCEGA	44,828.20	44,828.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DST0002D	ESC. SEC. TEC. NO. 22	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA	CHAMPOTÓN	134,032.20	134,032.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-053-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0020F	TELESECUNDARIA NO. 20	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	VICENTE GUERRERO/ITURBIDE	HOPELCHÉN	224,042.40	224,042.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-053-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0090A	TELESECUNDARIA NO. 90	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	POC BOC	HÉCELCHAKÁN	44,808.48	44,808.48	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-053-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0159Q	TELESECUNDARIA NO. 159	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	EL ZAPOTE	CARMEN	44,512.68	44,512.68	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-053-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DES0015O	ESC. SEC. GRAL. NO. 15	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	133,538.04	133,538.04	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-054-2021	CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CHAMPOTÓN	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINA	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	301,501.23	301,501.23	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-055-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	27/12/2021	31/12/2021	04DPR0386M	ESC. PRIM. MARIANO ESCOBEDO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	EL CUYO	PALIZADA	52,191.88	52,191.88	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-055-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0016J	ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA	EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS	ESCARCEGA	ESCARCEGA	208,767.52	208,767.52	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-055-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0276G	ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	ESCARCEGA	ESCARCEGA	156,575.64	156,575.64	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-056-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0153X	ESC. PRIM. ANTONIA DÍAZ	EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	260,959.40	260,959.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-056-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0664Y	ESC. PRIM. MARGARITA DE GORTARY	EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FCO. DE CAMPECHE	CAMPECHE	208,767.52	208,767.52	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-057-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	23/12/2021	31/12/2021	N/A	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL NO. 041	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	330,265.92	330,265.92	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-058-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS AMERICA S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL NO. 041	SUMINISTRO DE EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	108,404.90	108,404.90	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-059-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DCC0059M	J.N. INDIG. LÁZARO CÁRDENAS	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	SANTA CRUZ PUEBLO	CALKINI	115,762.20	115,762.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-059-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DJN0049V	J.N. SUEÑOS INFANTILES	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	ALFREDO V. BONFIL	CAMPECHE	37,085.20	37,085.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-059-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DML0001A	CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE NO. 6	SUMINISTRO DE SILLAS PALETA	CALKINI	CALKINI	46,980.00	46,980.00	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-060-2021	DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES S. DE R.L. DE	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO FOVI	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	564,896.80	564,896.80	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-061-2021	MULTICLIMAS, AIRE Y ELECTRIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CHAMPOTON	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	CHAMPOTON	CHAMPOTON	128,505.96	128,505.96	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-062-2021	MULTICLIMAS, AIRE Y ELECTRIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	27/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACION EDUCATIVA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	55,871.40	55,871.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-063-2021	MULTICLIMAS, AIRE Y ELECTRIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	27/12/2021	31/12/2021	N/A	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL NO. 041	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	46,439.44	46,439.44	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-064-2021	PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ	27/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACION EDUCATIVA	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	256,280.57	256,280.57	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-065-2021	TLAPALERÍA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CHAMPOTON	SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED	CHAMPOTON	CHAMPOTON	181,197.36	181,197.36	-	100	100
FAM EMS 2021	INIFEEC-OC-ADO-01-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN COMPUTO S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	04EBH002U	ESC. PREPARATORIA RAMÓN BERZUNZA HERRERA	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	9,930.71	9,930.71	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OC-ADO-02-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	04EUT000IR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL	SAN ANTONIO Cárdenas	CARMEN	838.26	838.26	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OC-ADO-03-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	28/12/2021	31/12/2021	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS	XPUJIL	CALAKMUL	29,417.00	29,417.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-OC-04-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	28,155.52	28,155.52	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-OC-06-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACION Y FORMACION EDUCATIVA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	24,290.40	24,290.40	-	100	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-002-2021	JUAN MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ	01/04/2021	31/05/2021	0DJN0175S	J.N. SOFÍA MUÑOZ HERNÁNDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POM	CARMEN	599,879.66	179,963.90	419,915.76	30	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-003-2021	MARTHA ESTELA LEAL SOSA	01/04/2021	31/05/2021	04DPR0049L	PRIM. JUAN ESCUTIA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO)	ESCÁRCEGA	686,316.60	305,444.78	380,871.82	45	85
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-004-2021	JAIR IVÁN FUENTES	01/04/2021	31/05/2021	04DJN0033U	J.N. VIRGINIA PAVÓN GÓNGORA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTON	CHAMPOTON	544,218.72	501,849.77	42,368.95	92	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-005-2021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.	31/05/2021	28/09/2021	04DPR0083S	PRIM. JUSTO SIERRA MÉNDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2	LAS MARAVILLAS	ESCÁRCEGA	666,526.33	310,056.08	356,470.25	47	52
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-006-2021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.	31/05/2021	28/09/2021	04DPR0042S	PRIM. VICENTE GUERRERO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	JUAN DE LA BARRERA	ESCÁRCEGA	705,893.33	533,099.32	172,794.01	76	95
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-007-2021	JUAN MANUEL GUTIÉRREZ CUEVAS	31/05/2021	29/08/2021	04DPR0002R	PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN LUCIANO	CAMPECHE	697,020.27	631,152.91	65,867.36	91	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-008-2021	JAIR IVÁN FUENTES	31/05/2021	13/09/2021	04DTV0155U	TELESECUNDARIA NÚM. 155	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CANASAYAB	CHAMPOTON	832,811.41	249,843.42	582,967.99	30	14
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-009-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	31/05/2021	29/08/2021	04DPR0015V	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	XMEJIA	HOPELCHÉN	705,399.61	705,399.60	0.01	100	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-010-2021	MARÍA CANDELARIA URIBE HERRERA	31/05/2021	28/09/2021	04DES0006G	SECUNDARIA GENERAL NÚM 6	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PALIZADA	PALIZADA	1,224,912.46	1,224,912.46	-	100	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-011-2021	PERFORACIÓN Y OBRA HIDRÁULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL S.A. DE C.V.	14/06/2021	28/07/2021	04FUA0019A	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚM. 22	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	455,203.24	406,138.62	49,064.62	89	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-012-2021	PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA	21/06/2021	27/08/2021	04DPR0213V	PRIM. MIGUEL HIDALGO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LA FLOR	ESCÁRCEGA	768,337.23	768,337.23	-	100	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-013-2021	J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V.	21/06/2021	27/08/2021	04DPR0156U	PRIM. VICENTE GUERRERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	RIVERA DE LA VIUDA	PALIZADA	749,903.16	224,970.95	524,932.21	30	20
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-014-2021	MD CONSTRUCA S.A. DE C.V.	21/06/2021	27/08/2021	04DPR0168Z	PRIM. VICENTE GUERRERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESPERANZA	CANDELARIA	758,302.36	758,302.36	-	100	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-015-2021	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES PASCON S.A. DE C.V.			04DPR0197U	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NARCIZO MENDOZA	CALAKMUL	932,684.88	740,948.44	191,736.44	79	95
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-016-2021	LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE	19/07/2021	27/09/2021	04DPR0215	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA)	CALAKMUL	849,610.20	656,475.82	193,134.38	77	58
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-017-2021	GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK, S.A. DE C.V.	19/07/2021	27/09/2021	04DPR0061G	PRIM. JERONIMO BAQUEIRO FOSTER	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2	HERIBERTO JARA CORONA	CALAKMUL	913,040.19	742,344.91	170,695.28	81	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-018-2021	GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM S.A. DE C.V.	30/08/2021	15/10/2021	4DJN0096F	J.N. MIGUEL HIDALGO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTA CRUZ	HECECHAKAN	432,685.12	420,709.36	11,975.76	97	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-019-2021	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	30/08/2021	15/10/2021	04FUA0021P	UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NÚM. 16	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	425,987.86	127,796.35	298,191.51	30	98

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-021-2021	CONSTRUCTORA ACROSTEEL S.A. DE C.V.	27/09/2021	25/01/2022	04DPR0034J	PRIM. LEONA VICARIO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	PTAL VIEJO	CARMEN	985,831.09	531,960.53	453,870.56	54	50
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-022-2021	CONSTRUCTORA ACROSTEEL S.A. DE C.V.	27/09/2021	25/01/2022	04DPR0185P	PRIM. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	SAN ISIDRO	CARMEN	1,252,953.79	724,749.25	528,204.54	58	60
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-023-2021	CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	04/10/2021	01/02/2022	04DPR0208J	PRIM. CINCO DE MAYO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	LAS DELICIAS	CANDELARIA	847,803.24	531,216.43	316,586.81	63	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-024-2021	CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	04/10/2021	01/02/2022	04DPR0170N	PRIM. JOSE MARÍA MORELOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	EL PORVENIR	CANDELARIA	848,877.20	775,549.30	73,327.90	91	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-025-2021	CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	04/10/2021	01/02/2022	04DTV0051Z	TELESECUNDARIA NUM 51	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	ESTRELLA DEL SUR	CANDELARIA	1,091,203.20	765,160.67	326,042.53	70	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-026-2021	PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA	27/09/2021	25/01/2022	04DPR0264B	PRIM. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	NUEVA CHONTALPA	CANDELARIA	1,176,922.89	1,159,690.47	17,232.42	99	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-027-2021	PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA	27/09/2021	25/01/2022	04DPR0164C	PRIM. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	FELIPE ANGELES	CARMEN	1,257,715.48	1,230,565.92	27,149.56	98	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-028-2021	PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA	27/09/2021	26/11/2021	04DJN0211G	J.N. TERNURA INFANTIL	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ATASTA	CARMEN	680,753.93	573,397.69	107,356.24	84	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-029-2021	WILMA VIANNEY CALDERÓN DELGADO	04/10/2021	01/02/2022	04DPR0187N	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LAS GOLONDRINAS	CANDELARIA	1,420,508.45	1,337,142.33	83,366.12	94	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-030-2021	BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	04/10/2021	01/02/2022	04DPR0129X	PRIM. FRANCISCO VILLA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN MANUEL NUEVO CARUTIELLO	CANDELARIA	845,197.05	253,559.11	591,637.94	30	55
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-031-2021	BENAOX CONSTRUCCIONES, S. DE R. L. DE C.V.	04/10/2021	01/02/2022	04DPR0198T	PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	LUINAL	CANDELARIA	843,708.15	253,112.44	590,595.71	30	90
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-032-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	27/09/2021	01/12/2021	04DJN0341Z	JARDIN DE NIÑOS	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	UAYAMON	CAMPECHE	518,119.80	248,332.01	269,787.79	48	25
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-033-2021	BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	04/10/2021	01/02/2022	04DPR0073L	PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LAGUNA LA PERDIDA	CANDELARIA	850,806.43	255,241.93	595,564.50	30	85
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-036-2021	MARCOS MIGUEL CASTRO SÁNCHEZ	18/10/2021	15/02/2022	04DPR0222C	PRIM. VICENTE GUERRERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	VENUSTIANO CARRANZA	CARMEN	1,055,176.89	992,438.00	62,738.89	94	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-037-2021	MARCOS MIGUEL CASTRO SÁNCHEZ	18/10/2021	15/02/2022	04DPR0151Z	PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	IGNACIO ZARAGOZA	CARMEN	848,186.65	790,153.07	58,033.58	93	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-038-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	18/10/2021	15/02/2022	04DJN0084A	PRIM. PLAN DE AYALA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN ANTONIO CÁRDENAS	CARMEN	1,296,437.95	704,199.42	592,238.53	54	40
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-039-2021	JAIR IVÁN FUENTES	18/10/2021	15/02/2022	04DPR0196V	J.N. JUAN DE LA CABADA VERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ARRELLANO	CHAMPOTÓN	928,701.07	739,777.77	188,923.30	80	95
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-040-2021	JAIR IVÁN FUENTES	18/10/2021	15/02/2022	04DPR0017T	PRIM. FRANCISCO I. MADERO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTA CRUZ DE ROVIRA	CHAMPOTON	845,727.46	424,190.38	421,537.08	50	85
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-041-2021	BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	18/10/2021	15/02/2022	04DPR0078C	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN AGUSTIN	PALIZADA	1,091,013.66	956,891.46	134,122.20	88	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-042-2021	LA TORRE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.	18/10/2021	15/02/2022	04DPR0155V	PRIM. GENERAL FRANCISCO VILLA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PLAN DE AYALA	CARMEN	1,084,756.60	771,984.97	312,771.63	71	95
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-043-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	18/10/2021	15/02/2022	04DPR0108K	PRIM. FRANCISCO I. MADERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LA ESMERALDA	CANDELARIA	926,588.60	277,976.58	648,612.02	30	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-044-2021	LA TORRE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.	18/10/2021	15/02/2022	04DJN0155E	J.N. PEDRO SAIZ DE BARANDA Y BORREYRO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ABELARDO L. RODRIGUEZ	CARMEN	921,068.58	708,034.51	213,034.07	77	98
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-045-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	18/10/2021	15/02/2022	04DPR0184Q	PRIM. FRANCISCO I. MADERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	VENUSTIANO CARRANZA	CANDELARIA	1,055,803.97	544,638.97	511,165.00	52	48
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-046-2021	MARÍA CANDELARIA URIBE HERRERA	18/10/2021	15/02/2022	04DPR0113W	PRIM. FRANCISCO I. MADERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	GENERAL FRANCISCO J. MUJICA	CANDELARIA	1,166,315.57	791,573.53	374,742.04	68	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-047-2021	PERLA ALEJANDRA JIMÉNEZ RÍOS	29/11/2021	29/01/2022	04DPR0184Q	ESCUELA NORMAL SUPERIOR INSTITUTO CAMPECHANO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	239,203.62	71,761.09	167,442.53	30	0
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-048-2021	JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS	10/01/2022	10/05/2022	04DPR0268Y	PRIMARIA VICENTE GUERRERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONQUISTA CAMPESEÑA	CARMEN	1,348,412.20	1,188,657.47	159,754.73	88	100
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-049-2021	CONSTRUCTORA JORALI S.A. DE C.V.	10/01/2022	10/04/2022	04DPR0255U	PRIMARIA PEDRO SÁINZ DE BARANDA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	531,092.81	159,327.84	371,764.97	30	85
PRFAM FAM POTENCIADO	INIFEEC-OP-PRFAM-050-2021	LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ	17/01/2022	28/03/2022	04DPR0038F	PRIM. ESTADO DE CAMPECHE	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	VALENTIN GOMEZ FARIAS	CALAKMUL	847,976.58	632,410.53	215,566.05	75	85

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
2022														
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-001-2022	CONSTRUCTORA ELIMONAR S.A. DE C.V.	14/03/2022	14/04/2022	04DJN0172V	J.N. MARIA LAVALLE URBINA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	115,937.39	115,937.39	-	100	100
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-002-2022	JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS	14/03/2022	14/04/2022	04DES0014P	ESC. SEC. GRAL. NO. 14	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SABANCUY	CARMEN	125,967.62	125,967.62	-	100	100
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-003-2022	DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS	02/05/2022	01/07/2022	04DST0012J	ESC. SEC. TEC. NO. 12	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHINA	CAMPECHE	953,346.71	707,489.13	245,857.58	74	75
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-004-2022	ROCAR SUR, S.A. DE C.V.	02/05/2022	02/07/2022	04DML0009T	CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE N° 08	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTON	CHAMPOTON	449,379.27	433,064.01	16,315.26	96	95
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-004-2022	ROCAR SUR, S.A. DE C.V.	02/05/2022	02/07/2022	04DES0009D	ESC. SEC. GRAL. NO. 09	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTON	CHAMPOTON	139,191.04	41,757.31	97,433.73	30	90
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-005-2022	INMOBILIARIA POLIGONO S.A. DE C.V.	02/05/2022	20/05/2022	04DPR0335F	CENTRO ESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	267,539.55	267,539.55	-	100	100
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-006-2022	LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ	16/05/2022	16/07/2022	04DCC0033E	J.N. VICENTE GUERRERO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	DZITBALCHE	DZITBALCHE	365,861.95	109,758.59	256,103.36	30	50
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-006-2022	LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ	16/05/2022	30/06/2022	04DCC0003K	J.N. CUAUHTÉMOC	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	DZITBALCHE	DZITBALCHE	99,557.50	29,867.25	69,690.25	30	98
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-007-2022	COLOSO INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V.	30/05/2022	30/07/2022	04DJN0171W	J.N. 22 DE SEPTIEMBRE	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	428,000.00	128,400.00	299,600.00	30	9
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-008-2022	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA	30/05/2022	27/09/2022	04DJN0026K	J.N. ARTEMIA RICOY DE LÓPEZ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,182,253.07	354,675.92	827,577.15	30	12
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-009-2022	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA S.A. DE C.V.	30/05/2022	30/06/2022	04DJN0088X	J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTON	CHAMPOTON	217,916.92	65,375.07	152,541.85	30	100
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-010-2022	JULIO CISNIEGAS TORRES	30/05/2022	12/09/2022	04DJN0002A	J.N. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	974,132.40	292,239.72	681,892.68	30	65
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-011-2022	MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	30/05/2022	13/08/2022	04DPR0481Q	ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	719,788.06	215,936.42	503,851.64	30	25
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-012-2022	JOSE LEOVIGILDO NAAL CACH	06/06/2022	20/08/2022	04DPR0665X	ESC. PRIM. MANUEL CRESCENCIO GARCÍA REJÓN Y ALCALÁ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	781,113.83	234,334.15	546,779.68	30	40
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-013-2022	JULIO CISNIEGAS TORRES	06/06/2022	04/10/2022	04DST0001D	ESC. SEC. TEC. NO. 01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,737,821.15	821,346.34	1,916,474.81	30	10
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-014-2022	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	06/06/2022	04/10/2022	04DES0007F	ESC. SEC. GRAL. NO. 07	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,710,727.80	813,218.34	1,897,509.46	30	33
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-015-2022	CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	06/06/2022	04/10/2022	04DPR0153X	ESC. PRIM. ANTONIA DÍAZ	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,797,647.49	839,294.24	1,958,353.25	30	25
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-016-2022	JORGE JOSE SAENZ DE MIERA LARA	06/06/2022	03/11/2022	04DPR0158S	ESC. PRIM. ESTADO DE CHIAPAS	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A": DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA; DE EDIFICIO "B": 1 AULA DIDACTICA ADOSADA; DE EDIFICIO "D": 4 AULAS DIDACTICAS Y DE EDIFICIO "E": 1 AULA DE	HECELCHAKAN	HECELCHAKAN	5,855,016.22	1,756,504.87	4,098,511.35	30	10
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-017-2022	INMOBILIARIA POLIGONO S.A. DE C.V.	13/06/2022	12/08/2022	04DPR0663Z	ESC. PRIM. ING. RICARDO MONJES LÓPEZ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,009,898.97	302,969.69	706,929.28	30	20
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-018-2022	PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ	13/06/2022	11/09/2022	04DPR0202P	ESC. PRIM. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ISLA ARENA	CALKINI	888,802.23	266,640.66	622,161.57	30	12
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-019-2022	GRUPO EVOLUCIONARO S.A. DE C.V.	27/06/2022	27/08/2022	04DJN0262N	J.N. JULIETA RUBIO DOMINGUEZ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	840,366.16	-	840,366.16	0	0
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-ES-020-2022	VICA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	20/06/2022	17/11/2022	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	MEJORAMIENTO DE PLANTEL EDUCATIVO	SAN ANTONIO Cárdenas	CARMEN	4,122,827.15	1,236,848.14	2,885,979.01	30	0
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-ES-021-2022	DECOCON S.A. DE C.V.	20/06/2022	31/12/2022	04ESU0006X	INSTITUTO CAMPECHANO (MODULO HECELCHAKAN)	CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B"; DEL INSTITUTO CAMPECHANO, CONSTRUCCION P.B. DE 3 AULAS DIDACTICAS, ESCALERA PARA 3 AULAS DIDACTICAS, EDIFICIO	HECELCHAKAN	HECELCHAKAN	10,005,304.63	3,001,591.38	7,003,713.25	30	8
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-022-2022	MAURICIO GUERRERO VALDEZ	27/06/2022	27/08/2022	04DPR0010Z	ESC. PRIM. MAESTROS CAMPECHANOS	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	611,445.40	-	611,445.40	0	0
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-023-2022	FERNANDO ADRIÁN SÁNCHEZ PINZÓN	11/07/2022	09/10/2022	04DJN0170X	J.N. EL HUERTO DE LA ILUSIÓN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	928,865.71	-	928,865.71	0	0
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-024-2022	CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO S.A. DE C.V.	11/07/2022	08/11/2022	04DPR0319O	ESC. PRIM. JOAQUIN R. SOLIS	CONSTRUCCION DE ESCALERA, 1 AULA DIDACTICA, 1 AULA DE COMPUTO Y BIBLIOTECA	SANTA CRUZ PUEBLO	CALKINI	2,741,596.71	-	2,741,596.71	0	0
FAM EB 2022	INIFEEC-OP-FAM-025-2022	DENOMINADA GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM S.A. DE C.V.	11/07/2022	09/10/2022	04DML0016C	CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE NO. 14	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,275,525.75	-	1,275,525.75	0	0

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE		
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO	
2021															
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-001-2021	JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ	08/02/2021	05/03/2021	04DPR025BR	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA	REHABILITACION DE SUBESTACION (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR) Y OBRA EXTERIOR	CALKINI	CALKINI	249,417.68	249,417.68	-	100	100	
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-002-2021	MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA	22/03/2021	15/05/2021	04DPR0607G	INSTITUTO CAMPECHANO	TRABAJOS DE REHABILITACION EN EDIFICIO CENTRAL	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,694,463.84	1,694,463.84	-	100	100	
ACUERDO SE/01/COBACAM/002/20	INIFEEC-OP-RP-COBACAM-003-2021	VIAS Y EDIFICACIONES DE LA CRUZ S.A. DE C.V.	05/04/2021	04/06/2021	04DPR0199S	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 04 SEYBAPLAYA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	SEYBAPLAYA	SEYBAPLAYA	2,230,281.05	2,230,281.05	-	100	100	
ACUERDO SE/01/COBACAM/002/20	INIFEEC-OP-RP-COBACAM-004-2021	GRUPO CONSTRUCTOR GEMA S.A DE C.V.	05/04/2021	04/06/2021	04DPR0333H	PLANTEL EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA COBACH EMSAD 18 CHINA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES (PARCIAL)	CHINA	CAMPECHE	1,750,078.54	1,750,078.54	-	100	100	
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-005-2021	VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	19/04/2021	28/06/2021	04DST0010L	ESC. SEC. TEC. NO. 10	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CANDELARIA	CANDELARIA	1,965,748.03	1,965,748.02	0.01	100	100	
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-006-2021	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A DE C.V.	19/04/2021	18/06/2021	04DST0005Z	ESC. SEC. TEC. NO. 05	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TENABO	TENABO	996,076.65	996,076.64	0.01	100	100	
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-007-2021	PERFORACION Y OBRA HIDRÁULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL S.A. DE C.V.	19/04/2021	18/06/2021	04DJN0218Z	J.N. ÁLVARO MUÑOZ QUERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	TENABO	TENABO	889,826.11	889,826.09	0.02	100	100	
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-008-2021	INGENIERO BERRON FERRER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	19/04/2021	18/06/2021	04EIT0001W	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI	TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES	CALKINI	CALKINI	2,726,076.34	2,726,076.34	-	100	100	
FAM REMANENTES PF 2019	INIFEEC-OP-FAMR-PF-009-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	14/04/2021	12/06/2021	04DCC0045J	J.N. CHICHEN ITZA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS	UKUM	HOPELCHEN	648,485.55	648,485.55	-	100	100	
FAM REMANENTES PF 2018	INIFEEC-OP-FAMR-PF-009-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	14/04/2021	12/06/2021	04DCC0045J	J.N. CHICHEN ITZA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS	UKUM	HOPELCHEN	2,701.74	2,701.74	-	100	100	
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-010-2021	RITA MATUS CABALLERO	19/04/2021	03/05/2021	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE MEDIDA TENSION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR (250KVA CON PROTECCION)	CANDELARIA	CANDELARIA	497,392.13	497,392.13	-	100	100	
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-011-2021	MARCO ANTONIO CORREA PUC	19/04/2021	17/06/2021	04DCC0133D	J.N. NOJ BEJ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POMUCH	HECELECHAKAN	517,361.89	517,361.89	-	100	98	
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-012-2021	SEISO CONSULTORES S.C.	19/04/2021	16/05/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN ANTONIO CARDENAS	CARMEN	455,296.41	455,296.41	-	100	100	
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-013-2021	CARLOS HUMBERTO PÉREZ CURMINA	19/04/2021	18/05/2021	04DPR0447J	ESC. PRIM. MATEO REYES	REHABILITACION OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)	CALKINI	CALKINI	420,472.38	420,472.38	-	100	100	
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-014-2021	SEISO CONSULTORES S.C.	03/05/2021	02/07/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN PASILLOS Y ANDADORES DE CIRCULACION POR AFECTACION TEMPORAL	SAN ANTONIO CARDENAS	CARMEN	1,238,874.50	1,238,874.49	0.01	100	100	
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-015-2021	JAIR IVÁN FUENTES	03/05/2021	02/07/2021	4ENF0001O	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FISICA DE CALKINI	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	CALKINI	CALKINI	2,644,699.82	2,644,699.81	0.01	100	100	
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-016-2021	BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	10/05/2021	08/07/2021	04DJN0010J	J.N. FEDERICO FROEBEL	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	610,346.38	610,346.38	-	100	100	
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-017-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLIS	17/05/2021	15/07/2021	04DCC0105H	J. N. 24 DE FEBRERO	REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	CRISTOBAL COLON	CALAKMUL	832,743.87	828,734.95	4,008.92	100	100	
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-018-2021	WILMA VIANNEY CALDERÓN DELGADO	24/05/2021	22/07/2021	04DJN0100B	J.N. MIGUEL HIDALGO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PROFESOR GRACIANO SANCHEZ	CHAMPOTON	526,025.86	523,261.25	2,764.61	99	100	
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-019-2021	WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO	24/05/2021	22/07/2021	04DJN0076S	J.N. PABLO GARCÍA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN PABLO PIXTUN	CHAMPOTON	531,702.84	528,556.65	3,146.19	99	100	
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAM-020-2021	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO S.A DE C.V.	17/05/2021	05/07/2021	04DCC0020A	J.N. IGNACIO ALLENDE	REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	NARCIZO MENDOZA	CALAKMUL	605,827.89	605,827.89	-	100	100	
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-021-2021	GRUPO CONSTRUCTOR MACU S.A DE C.V.	17/05/2021	15/07/2021	04DPR0148L	ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	DZITBALCHE	DZITBALCHE	822,081.72	822,081.72	-	100	100	
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-022-2021	JAIR IVAN FUENTES	24/05/2021	07/07/2021	04DPR0030N	ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NAYARIT CASTELLÓ	CHAMPOTON	518,348.64	518,348.64	-	100	100	
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-023-2021	BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	01/06/2021	15/07/2021	04DJN0107V	J.N. INDEPENDENCIA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	MOQUEL	CHAMPOTON	548,331.94	547,045.65	1,286.29	100	100	
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-026-2021	CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIO GONDEL, S.A. DE C.V.	07/06/2021	16/08/2021	04DPR0253W	ESC. PRIM. MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,961,020.44	2,961,020.44	-	100	100	
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-027-2021	KEVIN DE JESUS MARTÍNEZ SOLIS	07/06/2021	06/08/2021	04DTV0087N	TELESECUNDARIA NO. 87	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTO DOMINGO KESTÉ	CHAMPOTON	1,092,333.79	1,092,333.79	-	100	100	
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-028-2021	BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	07/06/2021	07/07/2021	04DML0014E	CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE NUM. 3	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	199,545.96	199,545.96	-	100	100	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-029-2021	CONSTRUCTORA VALMAL DEL GOLFO. S.A. DE C.V.	07/06/2021	12/08/2021	04DTV0060G	TELESECUNDARIA NO. 60	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	PIXYAL	CHAMPOTÓN	2,110,493.17	2,110,493.16	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-030-2021	CONAVASUR S.A. DE C.V.	07/06/2021	06/08/2021	04DPR0510V	ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	AQUILES SERDÁN (CHUNÁ)	CHAMPOTÓN	1,245,975.17	1,245,975.16	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-031-2021	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	07/06/2021	11/08/2021	04DPR0256T	ESC. PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,584,939.99	1,584,939.98	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-032-2021	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	07/06/2021	11/08/2021	04DTV0054W	TELESECUNDARIA NO. 54	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	MIGUEL COLORADO	CHAMPOTÓN	2,110,604.20	2,110,604.20	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-033-2021	JUAN JOSÉ PAVÓN SOLÍS	07/06/2021	06/08/2021	04DPR0441P	ESC. PRIM. LA JOYA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LA JOYA	CHAMPOTÓN	1,385,743.62	1,385,064.98	678.64	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-034-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA VICTORIA S.A. DE C.V.	07/06/2021	06/08/2021	04DPR0540P	ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ULUMAL	CHAMPOTÓN	986,306.51	978,378.36	7,928.15	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-035-2021	CONSTRUCTORA VALMAL DEL GOLFO. S.A. DE C.V.	07/06/2021	11/08/2021	04DTV0153W	TELESECUNDARIA NO. 10	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR	YOHALTUN	CHAMPOTÓN	2,330,947.48	2,330,947.47	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-036-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	14/06/2021	13/12/2021	04DTV0058S	TELESECUNDARIA NO. 58	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN ANTONIO YACASAY	CHAMPOTÓN	1,592,878.12	1,592,878.12	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-037-2021	CONSTRUCTORA MARAZUL, S.A. DE C.V.	14/06/2021	23/08/2021	04DTV0153W	TELESECUNDARIA NO. 153	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR	PUSTUNICH	CHAMPOTÓN	2,299,800.32	2,299,800.32	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-038-2021	ALEJANDRO BARONA HERNÁNDEZ	14/06/2021	13/08/2021	04DCC0128S	J.N. AURA EMA PACHECO PINZÓN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	CALAKMUL	899,441.67	793,172.67	106,269.00	88	92
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-039-2021	CONSTRUCTORES YAXKIN S.A. DE C.V.	07/06/2021	05/08/2021	04DTV0022D	TELESECUNDARIA NO. 22	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LÁZARO CÁRDENAS	CALAKMUL	335,100.00	333,546.30	1,553.70	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-040-2021	CONSTRUCTORES YAXKIN S.A. DE C.V.	07/06/2021	21/07/2021	04DCC0128S	J.N. IGNACIO COMONFORT	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHE)	CALAKMUL	579,610.00	542,732.41	36,877.59	94	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-041-2021	MARCOS MIGUEL CASTRO SÁNCHEZ	14/06/2021	18/08/2021	04DTV0059R	TELESECUNDARIA NO. 59	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	CARLOS SALINAS DE GORTARI	CHAMPOTÓN	2,076,207.70	2,076,207.70	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-042-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	14/06/2021	18/08/2021	04DPR0287M	ESC. PRIM. CLAUDIO CORTES CASTRO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	SUC-TUC	HOPELCHÉN	1,387,605.66	1,358,718.47	28,887.19	98	100
FAM REMANENTES EMS 2020	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-043-2021	PERFORACIÓN Y OBRA HIDRÁULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL S.A. DE C.V.	14/06/2021	24/07/2021	04ECT0001B	PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACIÓN FERNANDO ENRIQUE ANGLI LARA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	286,208.56	286,208.56	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-044-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	14/06/2021	14/07/2021	04EIT0004T	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HOPELCHÉN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES (COLOCACIÓN DE CANCELERÍA)	HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	326,015.20	322,417.79	3,597.41	99	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-045-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	07/06/2021	05/08/2021	04DTV0078F	TELESECUNDARIA NÚM. 78	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LOS ÁNGELES	CALAKMUL	808,673.28	805,472.70	3,200.58	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-046-2021	INGENIERÍA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	14/06/2021	12/08/2021	04DTV0045O	TELESECUNDARIA NO. 45	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTA ISABEL	PALIZADA	749,483.66	705,446.62	44,037.04	94	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-047-2021	CARLOS HUMBERTO PÉREZ CURMINA	21/06/2021	19/08/2021	04DTV0038E	TELESECUNDARIA NO. 38	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	HOOL	CHAMPOTÓN	497,297.65	497,297.65	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-048-2021	ALEJANDRA ÁVILA ÁVILA	28/06/2021	01/09/2021	04DTV0008K	TELESECUNDARIA NO. 08	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN PABLO PIXTUN	CHAMPOTÓN	1,342,523.85	1,335,088.38	7,435.47	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-049-2021	PERFORACIÓN Y OBRA HIDRÁULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL S.A. DE C.V.	28/06/2021	01/09/2021	04DPR0027Z	ESC. PRIM. HÉROE DE NACOZARI	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,836,393.15	1,836,393.15	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-050-2021	INIFEEC-OP-FAM-050-2021 NEMESIS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	28/06/2021	27/08/2021	04DPR0334G	ESC. PRIM. EULOGIO PERERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,483,661.31	1,483,661.31	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-051-2021	ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC	28/06/2021	01/09/2021	04DST0017E	ESC. SEC. TEC. NO. 17	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,794,225.13	1,924,225.12	870,000.01	69	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-052-2021	MARCOS MIGUEL CASTRO SÁNCHEZ	28/06/2021	01/09/2021	04DES0007F	ESC. SEC. GRAL. NO. 07	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,808,651.30	2,808,651.30	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-053-2021	GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	28/06/2021	01/09/2021	04DTV0135G	TELESECUNDARIA NO. 135	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	MAYATECUM I	CHAMPOTÓN	2,493,062.23	2,493,062.23	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-054-2021	CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	28/06/2021	27/08/2021	04DST0019C	ESC. SEC. TEC. NO. 19	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL SOL	CHAMPOTÓN	1,448,171.36	1,448,171.36	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-055-2021	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V.	28/06/2021	01/09/2021	04DPR0504K	ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LA LIBERTAD	ESCARCEGA	2,264,042.83	2,195,832.74	68,210.09	97	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-056-2021	COMERCIALIZADORA SAN FERNANDO DEL GOLFO S.A. DE C.V.	28/06/2021	01/09/2021	04DJN0011I	J.N. FRANCISCA VASTO LARA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,594,219.35	2,362,610.43	231,608.92	91	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-057-2021	CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	28/06/2021	06/09/2021	04DPR0261E	ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO M-4 Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LAS BODEGAS	PALIZADA	957,933.81	899,222.80	58,711.01	94	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-058-2021	JAIR IVÁN FUENTES	28/06/2021	27/07/2021	04DST0035U	ESC. SEC.TEC. NO. 35	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO F	ISLA AGUADA	CARMEN	374,284.82	374,284.82	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-059-2021	CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA	21/06/2021	09/08/2021	04DJN0043A	J.N. NIÑOS DEL MUNDO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	HOOL	CHAMPOTÓN	625,153.42	625,153.42	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-060-2021	CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA	21/06/2021	18/09/2021	04DPR0329V	ESC. PRIM. JOSÉ IGNACIO RIVAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	HOOL	CHAMPOTÓN	598,756.26	598,756.26	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-061-2021	SERGIO JOSÉ ESTRADA REYES	05/07/2021	03/08/2021	04DNS0001T	ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE CAMPECHE	REHABILITACIÓN DE BARDA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	744,864.34	744,864.34	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-062-2021	PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	12/07/2021	10/09/2021	04DST0038R	ESC. SEC.TEC. NO. 38	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	VILLAMADERO	CHAMPOTÓN	1,440,054.82	1,405,381.26	34,673.56	98	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-063-2021	BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	12/07/2021	25/09/2021	04DPR0494U	ESC. PRIM. DON GUADALUPE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	EL LECHUGAL	ESCÁRCEGA	2,939,990.22	2,939,990.22	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-064-2021	JAIR IVÁN FUENTES	12/07/2021	25/09/2021	04DPR0511U	ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	DIVISION DEL NORTE	ESCÁRCEGA	2,988,859.17	2,988,859.17	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-065-2021	MARTHA EUGENIA QUEB UC	12/07/2021	10/09/2021	04DPR0139D	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CENTENARIO	ESCÁRCEGA	1,195,563.28	1,097,402.51	98,160.77	92	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-066-2021	JORGE FRANCISCO MARTINEZ NAAL	12/07/2021	15/09/2021	04DTV0005N	TELESECUNDARIA NO. 05	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	JUSTO SIERRA MENDOZ	CANDELARIA	997,667.33	997,667.33	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-067-2021	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA EL FUEGO, S.A. DE C.V.	12/07/2021	10/09/2021	04DPR0462B	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	YOHALTUN	CHAMPOTÓN	1,195,905.49	1,189,242.31	6,663.18	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-068-2021	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A DE C.V.	12/06/2021	15/09/2021	04DTV0088M	TELESECUNDARIA NO. 88	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	MAYATECUM II	CHAMPOTÓN	1,558,357.71	1,558,357.71	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-069-2021	J Y F MARCAS DE PRESTIGIO S.A. DE C.V.	12/06/2021	20/09/2021	04DTV0079E	TELESECUNDARIA NO. 79	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	RIBERA LA CORRIENTE	PALIZADA	1,015,457.99	304,637.38	710,820.61	30	20
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-070-2021	ALEJANDRA ÁVILA ÁVILA	12/07/2021	15/09/2021	04DPR0354U	ESC. PRIM. PLAN DE AYUTLA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHAL, REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIO "B" Y "C"	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,589,984.80	2,583,601.61	6,383.19	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAM-071-2021	AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	05/07/2021	02/09/2021	04DPR0284P	ESC. PRIM. PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B Y C	HOPELCHEN	HOPELCHEN	744,900.53	744,900.53	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-072-2021	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO S.A DE C.V.	12/07/2021	08/09/2021	04DCC0091V	J.N. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	EL MANANTIAL	CALAKMUL	599,108.62	599,108.62	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-073-2021	EDGARD IVAN CURMINA ESCALANTE	12/07/2021	24/08/2021	04DTV0028Y	TELESECUNDARIA NO. 28	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	NUEVA ROSITA	CANDELARIA	455,299.59	455,299.59	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-074-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	12/07/2021	25/08/2021	04DIN0036B	ESCUELA DE EDUCACION INICIAL INDIGENA JUN MU' UCH KAAMBAL	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TEPAKÁN	CALKINI	180,378.53	180,378.53	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-075-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	12/07/2021	25/08/2021	04DPR0446K	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CALKINI	CALKINI	869,582.66	869,582.66	-	100	100
FAM REMANENTES EMS PF 2020	INIFEEC-OP-FAMR-076-2021	ALEXIS EDUARDO DE ATOCHA POOT CAHUICH	12/07/2021	26/07/2021	04DPR0333H	CECYTEC PLANTEL CAMPECHE	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE GRADAS (2 GRADAS DE 4.00X2.80M)	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	124,094.31	124,094.31	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-077-2021	COLOSO INGENIERIA CIVIL S.A DE C.V.	12/07/2021	09/09/2021	04DJN0183A	J.N. SOFIA MUÑOZ HERNÁNDEZ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	799,888.73	799,888.73	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-078-2021	JUMAJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	19/07/2021	16/09/2021	04DCC0130G	J.N. INDIGENA ZAM NAH	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	NUEVA VIDA	CALAKMUL	598,247.60	598,247.60	-	100	100
FAM EMS 2021	INIFEEC-OP-FAM-EMS-079-2021	JAIR IVÁN FUENTES	19/07/2021	09/09/2021	04DPT0003E	CECYTEC PLANTEL CAMPECHE	CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	696,488.42	696,488.42	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-080-2021	ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC	12/07/2021	10/09/2021	04DPR0173K	ESC. PRIM. PABLO GARCÍA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CALKINI	CALKINI	1,110,715.27	1,110,715.27	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-081-2021	ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC	12/07/2021	10/09/2021	04DPR0224A	ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	998,785.51	991,394.09	7,391.42	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-082-2021	ENTERSARE S.A DE C.V.	19/07/2021	27/08/2021	04DPR0328W	ESC. PRIM. JUAN B. CALDERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	705,197.15	705,197.15	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-083-2021	JORGE ALBERTO LLANES HEREDIA	02/08/2021	16/10/2021	04DJN0077R	J.N. ELDA FERNÁNDEZ ANDUEZA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	1,199,085.11	1,199,085.11	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-084-2021	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA EL FUEGO, S.A. DE C.V.	12/07/2021	15/09/2021	04DCC0123X	J.N. CALAKMUL	CONSTRUCCION DE 1 AULA, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	PIONEROS DEL RIO XINHA	CALAKMUL	916,920.12	725,504.32	191,415.80	79	79

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-085-2021	GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V.	19/07/2021	11/09/2021	04DPB0084C	ESC. PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA Y BORREYRO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CAÑA BRAVA	CALAKMUL	473,499.04	473,499.04	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-086-2021	GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI S.A. DE C.V.	19/07/2021	11/09/2021	04DTV0149J	TELESECUNDARIA NO. 149	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL SACRIFICIO	CALAKMUL	566,121.77	566,121.77	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-087-2021	WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO	19/07/2021	16/09/2021	04DTV0107K	TELESECUNDARIA NO. 107	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR	LAGON DULCE	PALIZADA	823,332.92	823,332.92	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-088-2021	WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO	19/07/2021	16/09/2021	04DPR0311W	ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C". SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	EL MANGAL	PALIZADA	522,854.72	503,702.96	19,151.76	96	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-089-2021	KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS	26/07/2021	13/09/2021	04DCC0071H	J.N. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES. OBRA COMPLEMENTARIA	XPUJIL	CALAKMUL	599,672.67	599,672.67	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-090-2021	KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS	26/07/2021	13/09/2021	04DCC0004J	J.N. CUAUHTEMOC	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA)	CALAKMUL	522,728.26	522,728.26	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-091-2021	KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS	26/07/2021	13/09/2021	04DTV0139C	TELESECUNDARIA NO. 139	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA	YIRGENCITA DE LA CANDELARIA	CALAKMUL	790,708.83	790,708.83	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-092-2021	KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS	26/07/2021	13/09/2021	04DCC0122Y	J.N. EDZNÁ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	YIRGENCITA DE LA CANDELARIA	CALAKMUL	599,407.15	599,407.15	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-093-2021	BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	26/07/2021	23/09/2021	04DJN0229F	J.N. JOSÉ NARVAEZ MARQUEZ	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y BODEGA	CHAMPOTON	CHAMPOTON	866,666.35	866,666.35	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-094-2021	BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	26/07/2021	29/08/2021	04DML0009T	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 8	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA	CHAMPOTON	CHAMPOTON	181,758.45	181,758.45	-	100	100
FAM REMANENTES EMS PF 2020	INIFEEC-OP-FAM-EMS-PF-095-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	26/07/2021	03/09/2021	04DPT0003E	CONALEP DZITBALCHE DZITBALCHE	CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (CAMBIO DE LUMINARIAS EN EDIFICIO "E")	DZITBALCHE	DZITBALCHE	391,582.45	391,582.45	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-096-2021	JAIR IVÁN FUENTES	26/07/2021	23/09/2021	04DJN0268H	J.N. EL TESORO DEL SABER	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO TIPO M-4. REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	QUETZAL EDNA	CAMPECHE	515,188.97	515,188.97	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-097-2021	GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	26/07/2021	08/09/2021	04DJN0109T	J.N. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA	ULUMAL	CHAMPOTON	382,078.69	382,078.69	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-097-2021	GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	26/07/2021	08/09/2021	04DJN0067K	J.N. NIÑO FELIZ	CONSTRUCCION DE BARRA Y CERCA PERIMETRAL	ARELLANO	CHAMPOTON	301,628.78	298,919.74	2,709.04	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-098-2021	SISTEMAS CLIMATIZADOS, S.A. DE C.V.	02/08/2021	16/10/2021	04DPR0619L	ESC. PRIM. SOLIDARIDAD	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESCARCEGA	ESCARCEGA	1,397,552.90	1,030,811.31	366,741.59	74	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-099-2021	PABLO OJEDA TRUJEQUE	02/08/2021	16/10/2021	04DTV0080U	TELESECUNDARIA NO. 80	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO	ESCARCEGA	1,318,607.03	1,304,245.07	14,361.96	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-100-2021	CARLOS HUMBERTO PÉREZ CURMINA	02/08/2021	11/10/2021	04DTV0091Z	TELESECUNDARIA NO. 91	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SANTA CRUZ EXHACIENDA	CALKINI	1,154,641.32	1,154,641.32	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-101-2021	CARLOS RAMON LEÓN VELA	02/08/2021	01/10/2021	04DJN0288V	J.N. PERLA DEL GOLF O	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CD. DEL CARMEN	CARMEN	889,997.72	889,997.72	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-102-2021	REPRESENTACIONES ALDO DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	02/08/2021	21/10/2021	04DJN0051J	J.N. IRMA CABAÑAS FERRER	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES. SERVICIO SANITARIO. BODEGA. OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	NUEVO PROGRESO	CARMEN	2,337,989.47	2,337,989.46	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-103-2021	INNOVACIONES METÁLICAS Y TECNOLÓGICAS S.A. DE C.V.	02/08/2021	31/10/2021	04DPR0697P	ESC. PRIM. RAMON G. BONFIL	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA. REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA	CD. DEL CARMEN	CARMEN	3,131,314.43	3,131,314.43	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-104-2021	J Y F MARCAS DE PRESTIGIO S.A. DE C.V.	02/08/2021	11/10/2021	04DPR0663Z	ESC. PRIM. RICARDO MONJES LÓPEZ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,037,396.03	1,037,396.03	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-105-2021	COMPañIA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE S.A. DE P.I.	02/08/2021	21/10/2021	04DTV0057T	TELESECUNDARIA NO. 57	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	XKEULIL	SEYBAPLAYA	2,076,490.39	2,076,490.39	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-106-2021	BI-TEC ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	02/08/2021	11/10/2021	04DPR0741M	ESC. PRIM. PROF. ÁLVARO AGUILAR CURMINA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CHAMPOTON	CHAMPOTON	1,155,803.28	1,155,803.28	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-107-2021	CONSTRUCTORA MORIA, S.A. DE C.V.	02/08/2021	16/10/2021	04DCC0112R	J.N. LEONA VICARIO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CHAMPOTON	CHAMPOTON	1,820,108.42	1,820,108.42	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-108-2021	COMPañIA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE S.A. P.I. DE C.V.	02/08/2021	16/10/2021	04ECE0002I	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL EN EL ÁREA DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	CALKINI	CALKINI	1,540,242.29	1,540,242.29	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-109-2021	KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS	26/07/2021	13/09/2021	04DCC0048G	J.N. AH-KIM-PECH	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR	ZOH LAGUNA	CALAKMUL	788,925.29	765,845.33	23,079.96	97	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-110-2021	JAIR IVÁN FUENTES	26/07/2021	23/09/2021	04DCC0127T	J.N. ZACIL-HA A	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	UNION 20 DE JUNIO (MANCOLONA)	CALAKMUL	599,946.72	599,946.72	-	100	100
FAM REMANENTES 2019	INIFEEC-OP-FAMR-111-2021	RITA MATUS CABALLERO	26/07/2021	31/08/2021	04DES0007F	ESC. SEC. GRAL. NO. 07	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	356,253.90	356,253.89	0.01	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-112-2021	CONSTRUCTORA ARRENDADORA E INMOBILIARIA SAN LUIS REY S.A. DE C.V.	09/08/2021	020/10/2021	04DTV0053X	TELESECUNDARIA NO. 53	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	NUEVO CONHUAS	CALAKMUL	1,190,084.87	1,190,084.87	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EMS 2020	INIFEEC-OP-FAM-EMS-113-2021	RTONER S.A. DE C.V.	09/08/2021	20/10/2021	04DPR0333H	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 20 DON SAMUEL	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C", OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	DON SAMUEL	ESCARCEGA	899,027.32	899,027.32	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-114-2021	ALEJANDRA ÁVILA ÁVILA	09/08/2021	30/10/2021	04DES001IS	ESC. SEC. GRAL. NO. 11	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SIHOCHAC	CHAMPOTÓN	1,986,471.87	1,979,792.67	6,679.20	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-115-2021	MD CONSTRUCCAM S.A. DE C.V.	09/08/2021	20/10/2021	04DPR0439A	ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	PEDRO BARANDA	CANDELARIA	1,597,890.59	1,597,890.59	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-116-2021	JUMAJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	26/07/2021	23/09/2021	04DTV0066A	TELESECUNDARIA NO. 66	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA)	CALAKMUL	655,561.15	655,561.15	-	100	100
FAM REMANENTES 2019	INIFEEC-OP-FAM-117-2021	JUAN JOSÉ PAVÓN SOLÍS	16/08/2021	14/09/2021	04DPR0439A	ESC. PRIM. EMILIANO CARRANZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	XKEULIL	SEYBAPLAYA	88,360.51	88,360.51	-	100	100
FAM EMS 2021	INIFEEC-OP-FAM-EMS-118-2021	ENTERSARE S.A. DE C.V.	30/08/2021	13/10/2021	04DPT0003E	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CONALEP)	SUSTITUCION DE BARDA MIXTA DE BLOCK Y REJA PTR	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	697,316.59	697,316.59	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-119-2021	VICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	23/08/2021	22/12/2021	04DPR0349I	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y AULA DE COMPUTO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE CONSTRUCCION DE PLATAJA Y TECHUMBRES)	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	5,670,426.87	5,670,426.87	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-120-2021	J Y F MARCAS DE PRESTIGIO S.A. DE C.V.	23/08/2021	31/12/2021	04DPR0607G	INSTITUTO CAMPECHANO	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN EL CAMPUS V	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	6,851,730.25	3,529,605.77	3,322,124.48	52	52
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-121-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA MURALLAS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	30/08/2021	10/11/2021	04DPR0290Z	ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MÉNDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	ICH EK	HOPELCHEN	1,192,418.31	1,192,418.31	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-122-2021	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA LADIER MEXICO S.A. DE C.V.	30/08/2021	28/11/2021	04DST0007Y	ESC. SEC. TEC. NO. 07	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,937,233.70	1,937,233.70	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-123-2021	CONSTRUCTORA ACROSTEEL, S.A. DE C.V.	30/08/2021	08/10/2021	04DTV0081T	TELESECUNDARIA NO. 81	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR	IGNACIO ZARAGOZA	CARMEN	378,059.80	378,059.80	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-124-2021	MANUEL ADALBERTO CHAN KEB	01/09/2021	01/10/2021	04DJN0075T	J.N. NIÑO FERROCARRILERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL HARIO	ESCARCEGA	451,965.53	451,965.53	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-125-2021	RITA ESMERALDA SERRANO GUTIÉRREZ	30/08/2021	23/11/2021	04DPR0463A	ESC. PRIM. IGNACIO ALDAMA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL CHILAR	CANDELARIA	1,158,501.59	1,158,501.59	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-126-2021	RITA ESMERALDA SERRANO GUTIÉRREZ	30/08/2021	28/11/2021	04DPR0689G	ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	IGNACIO ZARAGOZA (EL SALVAJE)	CANDELARIA	1,210,949.81	1,210,949.81	-	100	100
FAM REM EMS PF 2021	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-127-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	06/09/2021	15/10/2021	04DBP0001R	CBTA No. 62 JERÓNIMO BAQUEIRO FOSTER	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	HOPELCHEN	HOPELCHEN	37,379.17	37,379.17	-	100	100
FAM REMANENTES EMS 2020	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-127-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	06/09/2021	15/10/2021	04DBP0001R	CBTA No. 62 JERÓNIMO BAQUEIRO FOSTER	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	HOPELCHEN	HOPELCHEN	284,896.06	284,896.06	-	100	100
FAM REMANENTES EMS PF 2020	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-127-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	06/09/2021	15/10/2021	04DBP0001R	CBTA No. 62 JERÓNIMO BAQUEIRO FOSTER	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	HOPELCHEN	HOPELCHEN	46,412.04	46,412.04	-	100	100
FAM REMANENTES 2019	INIFEEC-OP-FAMR-128-2021	MARCO MAGDIEL HERNÁNDEZ CRUZ	13/09/2021	12/12/2021	04DPR0454T	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	EL AGUACATAL	CARMEN	500,400.37	500,400.37	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-129-2021	JORGE JOSE SÁENZ DE MIERA LARA	13/09/2021	02/12/2021	04DPR0492W	ESC. PRIM. DR. ALBERTO TRUEBA URBINA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	HARO	ESCARCEGA	1,599,815.73	1,599,815.73	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-130-2021	GRUPO ARRENDADOR DEL GOLFO S.A. DE C.V.	06/09/2021	15/10/2021	04DPR0396T	ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	ALTAMIRA DE ZINAPARO	ESCARCEGA	1,881,859.57	1,881,859.57	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-131-2021	MARCO MAGDIEL HERNÁNDEZ CRUZ	20/09/2021	18/11/2021	04DPR0125A	ESC. PRIM. JUANA DE ARCO	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL ENCANTO	CARMEN	419,163.05	419,163.05	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-132-2021	PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA	20/09/2021	22/10/2021	04DPR0543M	ESC. PRIM. LIBERTADORES DE AMERICA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	MURALLAS DE CAMPECHE	CARMEN	687,343.67	687,343.67	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-ES-PF-133-2021	JAIR IVÁN FUENTES	13/09/2021	27/11/2021	04DIT0002W	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	CHINA	CAMPECHE	130,000.00	130,000.00	-	100	100
FAM ES PF 2021	INIFEEC-OP-FAMR-ES-PF-133-2021	JAIR IVÁN FUENTES	13/09/2021	12/12/2021	04DIT0002W	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	CHINA	CAMPECHE	139,095.52	139,095.52	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-134-2021	DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO PARA INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	13/09/2021	12/12/2021	04DJN0121O	J.N. PARAISO INFANTIL	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	1,759,981.65	1,759,981.65	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-135-2021	CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	13/09/2021	02/12/2021	04DPR0497R	ESC. PRIM. DR. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS, OBRA COMPLEMENTARIA	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	2,891,163.86	2,891,163.86	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-136-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA MURALLAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	13/09/2021	12/12/2021	04DPR0456R	CENTRO ESCOLAR HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE TRANSFORMADOR)	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,757,320.13	1,757,320.13	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-137-2021	SUMINISTRO Y SERVICIOS PETROLEROS A CAMPOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	27/09/2021	26/12/2021	04DJN0182B	J. N. MARIA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	2,119,431.60	2,119,431.60	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-138-2021	SUMINISTRO Y SERVICIOS PETROLEROS A CAMPOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	13/09/2021	12/12/2021	04DTV0033J	TELESECUNDARIA NO. 33	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	VENUSTIANO CARRANZA	CARMEN	1,190,540.02	1,190,540.02	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-139-2021	PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA	01/12/2021	25/03/2021	04DPR0716N	ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,623,233.88	1,623,233.88	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-140-2021	ZORA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	01/12/2021	25/03/2021	04EIT0001W	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS	CALKINI	CALKINI	5,107,936.77	5,107,936.77	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-141-2021	INMOBILIARIA POLIGONO S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0094X	TELESECUNDARIA NO. 94	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL POCITO	CANDELARIA	607,497.71	607,497.71	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-142-2021	ARQUITECTURA Y DISEÑO REGIONAL S.A. DE C.V.	20/12/2021	20/01/2022	04DJN0223L	J.N. CÍRCULO INFANTIL	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELÉCTRICA)	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	165,765.29	165,765.29	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-142-2021	ARQUITECTURA Y DISEÑO REGIONAL S.A. DE C.V.	20/12/2021	20/01/2022	04DPR0064D	ESC. PRIM. MAESTROS ILUSTRES	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	226,094.53	226,094.53	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-142-2021	ARQUITECTURA Y DISEÑO REGIONAL S.A. DE C.V.	20/12/2021	20/01/2022	04DPR0084R	ESC. PRIM. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	110,792.40	110,792.40	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-143-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	08/12/2021	31/12/2021	04EUT0002O	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA PLANTA DE EMERGENCIA Y PARA EQUIPOS TECNOLÓGICOS	CANDELARIA	CANDELARIA	742,942.95	742,942.95	-	100	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-144-2021	INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0708E	ESC. PRIM. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ARROYO DEL JULIBAL	CANDELARIA	243,749.20	243,749.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-144-2021	INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0030M	TELESECUNDARIA NO. 30	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL NARANJO	CANDELARIA	276,953.76	276,953.76	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-145-2021	GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DES0001L	ESC. SEC. GRAL. NO. 01	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	HECECHAKÁN	HECECHAKÁN	772,630.99	772,630.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-146-2021	ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRÓN	20/12/2021	30/01/2022	04DDI0003D	CENDI NO. 3	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	230,398.53	230,398.53	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-146-2021	ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRÓN	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0563Z	ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS)	ESCÁRCEGA	246,494.59	246,494.59	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-147-2021	JOSÉ FELIPE SOSA HUITZ	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0216S	ESC. PRIM. REPÚBLICA DE HONDURAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	869,796.88	869,796.88	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-148-2021	FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0665X	ESC. PRIM. MANUEL CRESCENCIO GARCIA REJON Y ALCALÁ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	434,248.98	434,248.98	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-149-2021	LEOPOLDO EUGENIO RUZ WONG	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0438B	ESC. PRIM. NICOLÁS CANABAL BARRERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	BOLONCHÉN CAUCH	CAMPECHE	349,068.67	349,068.67	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-149-2021	LEOPOLDO EUGENIO RUZ WONG	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0092Z	TELESECUNDARIA NO. 92	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PUEBLO NUEVO	CAMPECHE	478,180.81	478,180.81	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-150-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0230V	J.N. EDELMIRA TORAYA DE ESPINOLA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	457,723.80	457,723.80	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-150-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	20/12/2021	30/01/2022	04DML0005X	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 4	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	354,106.58	354,106.58	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-151-2021	GRUPO TULAACA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0036R	J.N. JUAN FRANCISCO MOLINA	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	HECECHAKÁN	HECECHAKÁN	163,995.02	163,995.02	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-151-2021	GRUPO TULAACA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0308S	J.N. PROFR. ALFONSO REYES CUEVAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	VILLAMAR	CHAMPOTÓN	144,645.55	144,645.55	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-151-2021	GRUPO TULAACA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0058S	TELESECUNDARIA NO. 58	TRABAJOS DE REHABILITACION ELÉCTRICA EXTERIOR (INCLUYE TRANSFORMADOR)	SAN ANTONIO YACASAY	CHAMPOTÓN	199,551.00	199,550.99	0.01	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-152-2021	CONSTRUCTORA ELIMONAR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0141B	J.N. ISLA DE TRIS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	427,217.72	427,217.72	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-152-2021	CONSTRUCTORA ELIMONAR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0172V	J.N. MARÍA LAVALLE URBINA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	246,477.55	246,477.55	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-153-2021	CARLOS RHAMAR MORALES CHUCK	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0397S	ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL GALLO	ESCÁRCEGA	497,138.71	497,138.71	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-154-2021	CONSTRUCTORA TUN S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0564Z	ESC. PRIM. HORTENCIA ALAYOLA	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	196,534.23	196,534.23	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-154-2021	CONSTRUCTORA TUN S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0404L	ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELÉCTRICA)	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	494,180.27	494,180.27	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-155-2021	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0170X	J.N. EL HUERTO DE LA ILUSIÓN	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	330,421.00	330,421.00	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-155-2021	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0052Z	ESC. PRIM. CONQUISTA OBRERA	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	257,566.03	257,566.03	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-155-2021	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0395U	ESC. PRIM. LIC. CARLOS SANSORES PEREZ	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	79,479.08	79,479.08	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-156-2021	CONSTRUCOMER PENINSULAR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DST001IK	ESC. SEC. TEC. NO. 11	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	SEYBAPLAYA	SEYBAPLAYA	827,209.13	827,209.13	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-157-2021	JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS	20/12/2021	30/01/2022	04DES0014P	ESC. SEC. GRAL. NO. 14	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SABANCUY	CARMEN	649,484.20	649,484.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-158-2021	PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2021	04DST0008X	ESC. SEC. TEC. NO. 08	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CAMBIO DE TRANSFORMADOR)	LERMA	CAMPECHE	394,886.26	394,886.26	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-159-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMÉRICA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0088X	J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	246,577.05	246,577.05	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-159-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMÉRICA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0741M	ESC. PRIM. ALVARO AGUILAR CURMINA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	310,913.50	310,913.50	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-159-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMÉRICA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0307J	ESC. PRIM. 18 DE MARZO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	GRACIANO SÁNCHEZ	CHAMPOTÓN	245,070.18	245,070.18	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-160-2021	ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0070O	ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	ESCARCEGA	326,925.05	326,925.05	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-160-2021	ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0069	TELESECUNDARIA NO. 69	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL TESORO	CALKINUL	208,774.67	208,774.67	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-161-2021	DECOCON S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0629S	ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTO DOMINGO	CANDELARIA	662,115.61	662,115.61	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-162-2021	MJ GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0483O	ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CARMEN	378,816.00	378,786.99	29.01	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-162-2021	MJ GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0225Z	ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	OXCABAL	CARMEN	336,562.84	336,557.84	5.00	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-163-2021	FERNANDO ENRIQUE RAZO SANTIAGO	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0393W	ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL CHINAL	CARMEN	285,764.02	285,764.02	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-163-2021	FERNANDO ENRIQUE RAZO SANTIAGO	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0013W	TELESECUNDARIA NO. 13	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	CONQUISTA CAMPESINA	CARMEN	502,377.74	502,377.74	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-164-2021	CURCONS S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0377E	ESC. PRIM. ALICIA MARÍA CALDERÓN DE AVILES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	289,802.65	289,802.65	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-164-2021	CURCONS S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0546J	ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	221,914.01	221,914.00	0.01	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-164-2021	CURCONS S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0115U	ESC. PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	233,662.08	233,662.08	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-165-2021	CARLOS PADILLA RAMÍREZ	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0333R	J.N. LAURA ELENA ARCE CAVAZOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	179,296.68	179,296.68	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-165-2021	CARLOS PADILLA RAMÍREZ	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0478C	ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CENTAURIO DEL NORTE	CARMEN	258,768.90	258,768.90	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-165-2021	CARLOS PADILLA RAMÍREZ	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0095X	ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SABANCUY	CARMEN	329,526.74	329,526.74	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-166-2021	SERVICIOS Y SUMINISTROS ANPERZ S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2021	04DES0017M	ESC. SEC. GRAL. NO. 17	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	380,482.23	380,482.23	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-167-2021	CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V.	27/12/2021	28/02/2022	04DES0005H	ESC. SEC. GRAL. NO. 05	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,689,016.64	1,689,016.64	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-168-2021	SERGIO ALBERTO CRUZ ÁNGULO	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0527V	ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	OJO DE AGUA	CARMEN	730,496.43	730,496.43	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-169-2021	MULTIPROVEEDORA Y SERVICIOS GIRASOLES S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0142A	J.N. CARLOS MC.GREGOR GIANCINTI	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EMILIANO ZAPATA	CARMEN	452,418.18	452,418.18	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-169-2021	MULTIPROVEEDORA Y SERVICIOS GIRASOLES S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0351X	ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EMILIANO ZAPATA	CARMEN	349,327.70	349,327.70	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-170-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA LIBRA S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0202P	ESC. PRIM. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ISLA ARENA	CALKINI	264,247.33	264,247.33	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-170-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA LIBRA S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DST0003B	ESC. SEC. TEC. NO. 03	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CALKINI	CALKINI	430,236.77	430,236.77	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-171-2021	SERGIO JOSÉ ESTRADA REYES	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0097V	ESC. PRIM.EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	835,236.17	835,236.17	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-172-2021	EDGARD IVÁN CURMINA ESCALANTE	27/12/2021	30/01/2021	04DPR0167Z	ESC. PRIM. HIJOS DE TRABAJADORES	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	624,220.95	624,220.95	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-173-2021	INGENIERIA Y ARQUITECTURA EDUMA S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0010Z	ESC. PRIM. MAESTROS CAMPECHANOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	783,979.81	783,979.81	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-174-2021	ENRIQUE ALEJANDRO SÁNCHEZ BERRÓN	27/01/1900	30/01/2022	04DDI0003D	CENDI NO. 3	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	253,947.25	253,947.25	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-174-2021	ENRIQUE ALEJANDRO SÁNCHEZ BERRÓN	27/01/1900	30/01/2022	04DES0009D	ESC. SEC. GRAL. NO. 09	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	379,211.91	379,211.91	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-175-2021	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO LIBRA S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04FU0005F	USAER NO. 55	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FCO. DE CAMPECHE	CAMPECHE	466,578.11	466,578.11	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-175-2021	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DES0008E	ESC. SEC. GRAL. NO. 08	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	385,143.81	385,143.81	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-176-2021	CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V.	03/01/2022	15/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE UTCALAKMUL	CONSTRUCCIÓN DE MURO Y FACHADA DE ACCESO Y PLAZOLETA DE ACCESO	XPUJIL	CALAKMUL	2,125,764.22	955,039.81	1,170,724.41	45	48
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-177-2021	CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V.	03/01/2022	15/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE UTCALAKMUL	OBRA EXTERIOR (MURO Y RELLENO)	XPUJIL	CALAKMUL	1,479,209.45	1,479,209.45	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-178-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	03/01/2022	15/03/2022	04DPR0252X	ESC. PRIM. FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FCO. DE CAMPECHE	CAMPECHE	86,797.37	86,797.37	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-179-2021	OPERADORA JOMCA S.A. DE C.V.	24/12/2021	30/01/2022	04DPR0089M	ESC. PRIM. LUCILA ALAYOLA	REHABILITACION DE OBRA ELECTRICA	CD. DEL CARMEN	CARMEN	593,033.86	593,033.86	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-180-2021	ROBERTH ALEXANDER SÁNCHEZ SUÁREZ	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0445L	ESC. PRIM. FRANCISCO G. TORRES	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	CALKINI	CALKINI	88,629.80	88,629.80	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-180-2021	ROBERTH ALEXANDER SÁNCHEZ SUÁREZ	27/12/2021	30/01/2022	04DTV0091Z	TELESECUNDARIA NO. 91	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTA CRUZ EX HACIENDA	CALKINI	62,729.23	62,729.23	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-180-2021	ROBERTH ALEXANDER SÁNCHEZ SUÁREZ	27/12/2021	30/01/2022	04DTV0023C	TELESECUNDARIA NO. 23	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	ISLA ARENA	CALKINI	254,945.88	254,945.88	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-181-2021	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE LA UNION S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DTV0102P	TELESECUNDARIA NO. 102	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	QUICHE LAS PAILAS	CALAKMUL	397,686.81	385,515.80	12,171.01	97	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-182-2021	WILLIAM ALBERTO OBALLE CRUZ	27/12/2021	30/01/2022	04DPR06369W	ESC. PRIM. MARÍA DEL CARMEN POBLACIONES	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	LERMA	CAMPECHE	647,339.86	647,339.86	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-182-2021	WILLIAM ALBERTO OBALLE CRUZ	27/12/2021	30/01/2022	04DML0010G	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO.5	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELECTRICA)	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	158,640.85	158,640.85	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-183-2021	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE LA UNION S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DST0009C	ESC. SEC. TEC. NO. 02	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	576,956.52	576,956.52	-	100	100
FAM REMANENTES EMS 2021	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-184-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0216S	ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACIÓN FERNANDO ENRIQUE ANGLI LARA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	325,839.19	325,839.19	-	100	100
FAM REMANENTES EMS PF 2019	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-184-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0216S	ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACIÓN FERNANDO ENRIQUE ANGLI LARA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	40,094.85	40,094.85	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-185-2021	GRUPO IDEST S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR05522U	ESC. PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	ESCÁRCEGA	596,501.93	459,898.87	136,603.06	77	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-185-2021	GRUPO IDEST S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0192Z	ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAN LAGUNA	ESCÁRCEGA	246,408.65	246,408.65	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-186-2021	COMERCIALIZADORA PUNTO VEINTIOCHO S.A. DE C.V.	30/12/2021	29/05/2022	04DPR0607G	INSTITUTO CAMPECHANO	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO CENTRAL CAMPUS I	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,560,387.19	468,116.16	1,092,271.03	30	19
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-187-2021	CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE SA. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0431I	ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA XTERIOR PARA ALIMENTACIÓN DE EDIFICIOS, BOMBA DE AGUA, PROTECTORES Y PUERTAS AEROCERRADAS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	405,709.77	405,709.77	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-187-2021	CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE SA. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DST0004A	ESC. SEC. TEC. NO. 4	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	317,084.06	317,084.06	-	100	100
FAM REMANENTES PF 2019	INIFEEC-ADO-FAMR-PF-001-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	14/05/2021	05/07/2021	04DPR0258R	J.N. 24 DE FEBRERO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	FLOR DE CHIAPAS	CANDELARIA	38,332.20	38,332.20	-	100	100
FAM REMANENTES PF 2019	INIFEEC-ADO-FAMR-PF-001-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	14/05/2021	05/07/2021	04DPR0607G	ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET	SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	29,946.63	29,946.63	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-002-2021	YADIRA NOEMÍ GÓMEZ GÓMEZ	24/05/2021	12/08/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (ELEMENTOS DE PARTIDAS 1 y 2)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	734,708.04	734,708.04	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-002-2021	YADIRA NOEMÍ GÓMEZ GÓMEZ	24/05/2021	12/08/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (ELEMENTOS DE PARTIDAS 1 y 2)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	13,363.20	13,363.20	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-004-2021	LUIS RENÉ SONDA GARRIDO	24/05/2021	12/08/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (ELEMENTOS DE PARTIDAS 1 y 2)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	156,527.18	156,527.18	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-004-2021	LUIS RENÉ SONDA GARRIDO	24/05/2021	12/08/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (ELEMENTOS 12-ISC Y 15-IER DE LA PARTIDA 1).	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	1,265,719.81	1,265,719.81	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	24/05/2021	12/08/2021	04DJN0011I	J.N. FRANCISCA VASTO LARA	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	73,618.24	73,618.24	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DJN0043A	J.N. NIÑOS DEL MUNDO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	HOOB	CHAMPOTÓN	59,693.60	59,693.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DJN0121O	J.N. PARAISO INFANTIL	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	37,305.60	37,305.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DPR0253W	ESC. PRIM. MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	115,275.00	115,275.00	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DES0007F	ESC. SEC. GRAL. NO. 07	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	82,951.60	82,951.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DST0017E	ESC. SEC. TEC. NO. 17	EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	183,599.00	183,599.00	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-006-2021	MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	05/08/2021	08/09/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (PARTIDA 2- BIENES INFORMÁTICOS)	SAN ANTONIO Cárdenas	CARMEN	2,495,806.33	2,495,806.32	0.01	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-007-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	09/08/2021	22/10/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (PARTIDA 3)	SAN ANTONIO Cárdenas	CIUDAD DEL CARME	226,200.00	226,200.00	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-008-2021	NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH	09/08/2021	22/10/2021	04DST0010L	ESC. SEC. TEC. NO. 10	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	CANDELARIA	CANDELARIA	85,271.60	85,271.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-008-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	16/08/2021	17/09/2021	04DTV0005N	TELESECUNDARIA NO. 05	EQUIPAMIENTO DE MESAS PARA SELECCIÓN Y LAVADO	JUSTO SIERRA MENDEZ	CANDELARIA	24,989.88	24,989.88	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	16/08/2021	17/09/2021	04DJN0099C	J.N. BENITO JUÁREZ GARCÍA	EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	155,843.68	155,843.68	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/08/2021	10/10/2021	04DPR0025B	ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS)	CANDELARIA	79,657.20	79,657.20	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/08/2021	10/10/2021	04DPR0016U	ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	50,257.00	50,257.00	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/08/2021	10/10/2021	04DPR0455S	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	EL JIDO KM.67 (NENUSTIANO CARRANZA)	CHAMPOTÓN	39,596.60	39,596.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/08/2021	10/10/2021	04DTV0080U	TELESECUNDARIA NO. 80	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO	ESCÁRCEGA	85,294.80	85,294.80	-	100	100
FAM REMANENTES 2019	INIFEEC-OP-FAMR-PF-009-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	26/08/2021	10/10/2021	04DCC0045J	J.N. CHICHÉN ITZÁ	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS	UKUM	HOPELCHEN	1,622.94	1,622.94	-	100	100
FAM REMANENTES 2018	INIFEEC-OP-FAMR-PF-009-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	26/08/2021	10/10/2021	04DCC0045J	J.N. CHICHÉN ITZÁ	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS	UKUM	HOPELCHEN	437.96	437.96	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2021	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-010-2021	NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH	26/08/2021	10/10/2021	04DIT0002W	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	CHINA	CAMPECHE	370,000.00	370,000.00	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-011-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	10/09/2021	09/11/2021	04DCC0133D	J.N. NOJ BEJ	EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULA DIDÁCTICA	POMUCH	HECELECHAKÁN	38,970.00	38,970.00	-	100	100
FAM PF 2021	INIFEEC-ADO-FAM-PF-012-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	06/09/2021	05/10/2021	04DJN0044Z	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULA DIDÁCTICA Y DIRECCION	WILLAMADERO	SEYBAPLAYA	266,027.18	266,027.18	-	100	100
FAM PF 2021	INIFEEC-ADO-FAM-PF-012-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	08/09/2021	07/10/2021	04DJN0230V	J.N. EDELMIRA TORAYA DE ESPINOLA	EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULA DIDÁCTICA Y DIRECCION	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	10,365.83	10,365.83	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-013-2021	YADIRA NOEMÍ GÓMEZ GÓMEZ	13/09/2021	11/12/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	SAN ANTONIO Cárdenas	CARMEN	2,277,155.40	2,277,155.40	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-014-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	13/09/2021	22/10/2021	04DTV0058S	TELESECUNDARIA NO. 58	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 AULA DE COMPUTO	SAN ANTONIO YACASAY	CHAMPOTÓN	604,464.40	604,464.40	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-015-2021	YADIRA NOEMÍ GÓMEZ GÓMEZ	22/11/2021	31/12/2021	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA (PARTIDA 2)	CANDELARIA	CANDELARIA	537,001.13	537,001.13	-	100	0

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-016-2021	YADIRA NOEMÍ GÓMEZ GÓMEZ	22/11/2021	31/12/2021	04EUT0002O	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA (PARTIDA 2)	CANDELARIA	CANDELARIA	1,343,697.60	1,343,697.60	-	100	0
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-017-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	25/11/2021	27/12/2021	04DJN0288V	J.N. PERLA DEL GOLFO	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	116,882.76	116,882.76	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-017-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	25/11/2021	27/12/2021	04DJN0182B	J.N. MARÍA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	116,882.76	116,882.76	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-017-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	25/11/2021	27/12/2021	04DPR0697P	ESC. PRIM. RAMÓN G. BONFIL	EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDÁCTICAS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	302,029.20	302,029.20	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-018-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/11/2021	27/12/2021	04DCC0112R	J.N. LEONA VICARIO	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	74,843.20	74,843.20	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-018-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/11/2021	27/12/2021	04DCC0130G	J.N. INDÍGENA ZAM NAH	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	NUEVA VIDA	CALAKMUL	38,960.92	38,960.92	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-018-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/11/2021	27/12/2021	04DPR0697P	ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULAS	SEYBAPLAYA	SEYBAPLAYA	69,895.16	69,895.16	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-018-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/11/2021	27/12/2021	04DTV0091Z	TELESECUNDARIA NO. 91	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	SANTA CRUZ EXHACIENDA	CALKINI	37,564.28	37,564.28	-	100	100
FAM EMS 2021	INIFEEC-ADO-FAM-EMS-019-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN COMPUTO S.A. DE C.V.	26/11/2021	27/12/2021	04EBH0022U	ESC. PREPARATORIA RAMÓN BERZUNZA HERRERA	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	678,058.28	678,058.28	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-020-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	03/12/2021	31/12/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (ENERGÍA-TURISMO) Y PARTIDA 2 (COMPUTO, ENERGÍA Y TURISMO)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	90,427.80	90,427.80	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-020-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (ENERGÍA-TURISMO) Y PARTIDA 2 (COMPUTO, ENERGÍA Y TURISMO)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	339,377.60	339,377.60	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-021-2021	MARÍA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	17,784.99	17,784.99	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-021-2021	MARÍA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	(COMPUTO-15-IER Y TURISMO-01-LTUR)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	22,926.60	22,926.60	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-022-2021	CARLOS EDUARDO FRANCISCO ILLESCA AVILA	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (COMPUTO-12-ISC)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	2,308.40	2,308.40	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-022-2021	CARLOS EDUARDO FRANCISCO ILLESCA AVILA	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 2 (TURISMO-03-LTUR/08-LTUR)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	30,705.20	30,705.20	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-023-2021	CARLOS AMILCAR NOVELO BASTO	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 2 (TURISMO-04-LTUR)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	28,321.40	28,321.40	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-024-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	10/12/2021	02/02/2022	04EUT0002O	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DIDÁCTICAS	CANDELARIA	CANDELARIA	376,340.25	376,340.25	-	100	0
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-025-2021	CARLOS EDUARDO FRANCISCO ILLESCA AVILA	13/12/2021	31/12/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1. ELEMENTO 8-ISC	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	172,796.27	172,796.27	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-025-2021	CARLOS EDUARDO FRANCISCO ILLESCA AVILA	15/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 2. ELEMENTO 05-LTUR	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	26,448.00	26,448.00	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-026-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	15/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (ELEMENTO 18-IER)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	157,931.68	157,931.68	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-026-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	15/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (ELEMENTO 18-IER)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	72,536.54	72,536.54	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-027-2021	COMERCIALIZADORA, SISTEMAS STONE S.A. DE C.V.	15/12/2021	30/12/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 PARTIDA 1/8-ISC	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	167,515.60	167,515.60	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-028-2021	CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V.	20/12/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGÚN CATÁLOGO ANEXO)	XPUJIL	CALAKMUL	2,650,787.97	2,140,924.08	509,863.89	81	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-029-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN COMPUTO S.A. DE C.V.	20/12/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS	XPUJIL	CALAKMUL	1,565,786.56	1,565,786.56	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-030-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	20/12/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGÚN CATÁLOGO ANEXO)	XPUJIL	CALAKMUL	722,130.16	722,130.16	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-031-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	20/12/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS	XPUJIL	CALAKMUL	430,266.04	430,266.04	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-032-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS AMERICA, S.A. DE C.V.	20/12/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGÚN CATÁLOGO ANEXO)	XPUJIL	CALAKMUL	110,831.04	110,831.04	-	100	100
FAM ES PF 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-PF-033-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE S.A. DE C.V.	22/12/2021	31/12/2021	04DIT0002W	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO	CHINA	CAMPECHE	86,121.18	86,121.18	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-035-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS AMERICA, S.A. DE C.V.	22/12/2021	31/12/2021	04EU10003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGUN CATÁLOGO ANEXO)	XPUJIL	CALAKMUL	317,474.60	317,474.60	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-036-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	15/12/2021	02/02/2022	04EU10003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGUN CATÁLOGO ANEXO)	XPUJIL	CALAKMUL	117,914.00	117,914.00	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-037-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN COMPUTO S.A. DE C.V.	27/12/2021	27/02/2022	04EU10003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	SUMINISTRO PARA LABORATORIO DE SERVICIO DE REDES Y EQUIPO DE CABLEADO	XPUJIL	CALAKMUL	55,392.63	55,392.63	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-038-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN COMPUTO S.A. DE C.V.	27/12/2021	27/02/2022	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	559,983.91	559,983.91	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-039-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CARMEN	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	418,064.00	418,064.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-040-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CD. CONCORDIA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	502,164.00	502,164.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-041-2021	JOAQUIN AGUILAR PACHECO	23/12/2021	31/12/2021	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	566,636.80	566,636.80	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-042-2021	DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES S. DE R.L. DE	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EDUCATIVA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	138,198.60	138,198.60	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-043-2021	DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES S. DE R.L. DE	23/12/2021	31/12/2021	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	95,218.52	95,218.52	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0522Z	ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	JUSTO SIERRA MENDEZ	CANDELARIA	104,411.60	104,411.60	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0612S	ESC. PRIM. FERNANDO BERRÓN RAMOS	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	EL NARANJO	CANDELARIA	52,205.80	52,205.80	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0701L	ESC. PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	ARROYO DE CUBA	CANDELARIA	52,205.80	52,205.80	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0130M	ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	REVOLUCION	CHAMPOTÓN	51,985.40	51,985.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0307J	ESC. PRIM. 18 DE MARZO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	GRACIANO SÁNCHEZ	CHAMPOTÓN	51,985.40	51,985.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0387L	ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	SAN JOSE CARRUDO I (SAN FERNANDO)	CHAMPOTÓN	51,985.40	51,985.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0455S	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	KILOMETRO 67 (VENUSTIANO CARRANZA)	CHAMPOTÓN	51,985.40	51,985.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0555R	ESC. PRIM. LA CIUDAD DEL SOL	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	CIUDAD DEL SOL	CHAMPOTÓN	51,985.40	51,985.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0609E	ESC. PRIM. DON PABLO GARCÍA	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	JOSE DE LA CRUZ BLANCO	ESCÁRCEGA	104,411.60	104,411.60	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-045-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	452,241.97	452,241.97	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-046-2021	SISTEMAS CLIMATIZADOS S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CANDELARIA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	CANDELARIA	CANDELARIA	189,660.00	189,660.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-047-2021	JOSE ROBERTO CARDEÑA CARLO	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EDUCATIVA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	414,238.02	414,238.02	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-048-2021	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CANDELARIA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	CANDELARIA	CANDELARIA	574,547.70	574,547.70	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-049-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0202P	ESC. PRIM. VALENTIN GÓMEZ FARIAS	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	ISLA ARENA	CALKINI	156,575.64	156,575.64	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-049-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0498Q	ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO.	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	PALIZADA	PALIZADA	156,861.00	156,861.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-049-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0363B	ESC. PRIM. BASILIO VADILLO	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	TEPAKÁN	CALKINI	156,575.64	156,575.64	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-049-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0751T	ESC. PRIM. FIDENCIO POOT CHABLE	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	102,980.16	102,980.16	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0050V	INICIAL INDÍGENA NAJ YA AKULNAJ PA AL	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	CHILAM BALAM	CHAMPOTÓN	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0047H	INICIAL INDÍGENA YAAX KAMBAL	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	YOHALTUN	CHAMPOTÓN	54,298.99	54,298.99	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0054R	INICIAL INDÍGENA U KU NAAY	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	GENERAL ORTIZ AVILA	CHAMPOTÓN	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0136A	INICIAL INDÍGENA BAAXAL LUUM	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	IMI	CAMPECHE	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0049F	INICIAL INDÍGENA U NAJIL YAAKUNAJ	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	AH-KIM-PECH	CHAMPOTÓN	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0041N	INICIAL INDÍGENA MEJEN EKOOB	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	CHEMBLAS	CAMPECHE	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0086J	INICIAL INDÍGENA CHEEJOOB	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	XICALOT AKAL	HOPELCHÉN	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0135B	U' NAAJIL YAAK KAMBAL	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	REVOLUCIÓN	CHAMPOTÓN	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-051-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CHAMPOTÓN	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	579,913.00	579,913.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0062E	TELESECUNDARIA NO. 62	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	LA ESMERALDA	CANDELARIA	44,828.20	44,828.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0035H	TELESECUNDARIA NO. 35	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	ULUMAL	CHAMPOTÓN	44,677.40	44,677.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0056U	TELESECUNDARIA NO. 56	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	GRACIANO SANCHEZ	CHAMPOTÓN	44,677.40	44,677.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0063D	TELESECUNDARIA NO. 63	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	NUÉVO PROGRESO 2	ESCARCEGA	44,828.20	44,828.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DST0022Q	ESC. SEC. TEC. NO. 22	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA	CHAMPOTÓN	134,032.20	134,032.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-053-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0020F	TELESECUNDARIA NO. 20	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	VICENTE GUERRERO/ITURBIDE	HOPELCHÉN	224,042.40	224,042.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-053-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0090A	TELESECUNDARIA NO. 90	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	POC BOC	HECELCHAKÁN	44,808.48	44,808.48	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-053-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0159Q	TELESECUNDARIA NO. 159	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	EL ZAPOTE	CARMEN	44,512.68	44,512.68	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-053-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DES0015O	ESC. SEC. GRAL. NO. 15	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	133,538.04	133,538.04	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-054-2021	CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE SA. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CHAMPOTÓN	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINA	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	301,501.23	301,501.23	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-055-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	27/12/2021	31/12/2021	04DPR0386M	ESC. PRIM. MARIANO ESCOBEDO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	EL CUYO	PALIZADA	52,191.88	52,191.88	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-055-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0016U	ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA	EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS	ESCARCEGA	ESCARCEGA	208,767.52	208,767.52	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-055-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0276G	ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	ESCARCEGA	ESCARCEGA	156,575.64	156,575.64	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-056-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0153X	ESC. PRIM. ANTONIA DÍAZ	EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	260,959.40	260,959.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-056-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0664Y	ESC. PRIM. MARGARITA DE GORTARY	EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FCO. DE CAMPECHE	CAMPECHE	208,767.52	208,767.52	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-057-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	23/12/2021	31/12/2021	N/A	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL NO. 041	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	330,265.92	330,265.92	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-058-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS AMERICA, S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL NO. 041	SUMINISTRO DE EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	108,404.90	108,404.90	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-059-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DCC0059M	J.N. INDIG. LAZARO CÁRDENAS	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	SANTA CRUZ PUEBLO	CALKINI	115,762.20	115,762.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-059-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DJN0049V	J.N. SUEÑOS INFANTILES	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	ALFREDO V. BONFIL	CAMPECHE	37,085.20	37,085.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-059-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DML0001A	CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE NO. 6	SUMINISTRO DE SILLAS PALETA	CALKINI	CALKINI	46,980.00	46,980.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-060-2021	DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES S. DE R.L. DE	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO FOVI	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	564,896.80	564,896.80	-	100	100



INIFEEC
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-061-2021	MULTICLIMAS, AIRE Y ELECTRIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CHAMPOTON	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	CHAMPOTON	CHAMPOTON	128,505.96	128,505.96	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-062-2021	MULTICLIMAS, AIRE Y ELECTRIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	27/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EDUCATIVA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	55,871.40	55,871.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-063-2021	MULTICLIMAS, AIRE Y ELECTRIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	27/12/2021	31/12/2021	N/A	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL NO. 041	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	46,439.44	46,439.44	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-064-2021	PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ	27/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EDUCATIVA	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	256,280.57	256,280.57	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-065-2021	TLAPALERÍA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CHAMPOTON	SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED	CHAMPOTON	CHAMPOTON	181,197.36	181,197.36	-	100	100
FAM EMS 2021	INIFEEC-OC-ADO-01-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN COMPUTO S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	04EBH0022U	ESC. PREPARATORIA RAMÓN BERZUNZA HERRERA	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	9,930.71	9,930.71	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OC-ADO-02-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE. S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL	SAN ANTONIO Cárdenas	CARMEN	838.26	838.26	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OC-ADO-03-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	28/12/2021	31/12/2021	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS	XPUJIL	CALAKMUL	29,417.00	29,417.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-OC-04-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE. S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	28,155.52	28,155.52	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-OC-06-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE. S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACION Y FORMACION EDUCATIVA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	24,290.40	24,290.40	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
2022														
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-001-2022	CONSTRUCTORA ELIMONAR S.A. DE C.V.	14/03/2022	14/04/2022	04DJN0172V	J.N. MARÍA LAVALLE URBINA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	115,937.39	-	115,937.39	0	0
FAM REMANENTES EB 2021	INIFEEC-OP-FAMR-002-2022	JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS	14/03/2022	14/04/2022	04DES0014P	ESC. SEC. GRAL. NO. 14	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SABANCUY	CARMEN	125,967.62	-	125,967.62	0	0
2021														
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-001-2021	JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ	08/02/2021	05/03/2021	04DPR0258R	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR) Y OBRA EXTERIOR	CALKINI	CALKINI	249,417.68	249,417.68	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-002-2021	MARÍA CANDELARIA URIBE HERRERA	22/03/2021	15/05/2021	04DPR0607G	INSTITUTO CAMPECHANO	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIO CENTRAL	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,694,463.84	1,694,463.84	-	100	100
ACUERDO SE/01/COBACAM/002/20	INIFEEC-OP-RP-COBACAM-003-2021	VÍAS Y EDIFICACIONES DE LA CRUZ S.A. DE C.V.	05/04/2021	04/06/2021	04DPR0199S	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 04 SEYBAPLAYA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	SEYBAPLAYA	SEYBAPLAYA	2,230,281.05	2,230,281.05	-	100	100
ACUERDO SE/01/COBACAM/002/20	INIFEEC-OP-RP-COBACAM-004-2021	GRUPO CONSTRUCTOR GEMA S.A DE C.V.	05/04/2021	04/06/2021	04DPR0333H	PLANTEL EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA COBACH EMSAD 18 CHINÁ	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PARCIAL)	CHINÁ	CAMPECHE	1,750,078.54	1,750,078.54	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-005-2021	VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	19/04/2021	28/06/2021	04DST0010L	ESC. SEC. TEC. NO. 10	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CANDELARIA	CANDELARIA	1,965,748.03	1,965,748.02	0.01	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-006-2021	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A DE C.V.	19/04/2021	18/06/2021	04DST0005Z	ESC. SEC. TEC. NO. 05	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TENABO	TENABO	996,076.65	996,076.64	0.01	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-007-2021	PERFORACIÓN Y OBRA HIDRÁULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL S.A. DE C.V.	19/04/2021	18/06/2021	04DJN0218Z	J.N. ÁLVARO MUÑOZ QUERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	TENABO	TENABO	889,826.11	889,826.09	0.02	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-008-2021	INGENIERO BERRÓN FERRER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	19/04/2021	18/06/2021	04EIT0001W	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI	TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	CALKINI	CALKINI	2,726,076.34	2,726,076.34	-	100	100
FAM REMANENTES PF 2019	INIFEEC-OP-FAMR-PF-009-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	14/04/2021	12/06/2021	04DCC0045J	J.N. CHICHEN ITZA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS	UKÜM	HOPELCHEN	648,485.55	648,485.55	-	100	100
FAM REMANENTES PF 2018	INIFEEC-OP-FAMR-PF-009-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	14/04/2021	12/06/2021	04DCC0045J	J.N. CHICHEN ITZA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS	UKÜM	HOPELCHEN	2,701.74	2,701.74	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-010-2021	RITA MATUS CABALLERO	19/04/2021	03/05/2021	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE MEDIDA TENSION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DEBIDA A CONDUCTORES CORROSOS	CANDELARIA	CANDELARIA	497,392.13	497,392.13	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-011-2021	MARCO ANTONIO CORREA PUC	19/04/2021	17/06/2021	04DCC0133D	J.N. NOJ BEJ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POMUCH	HECELC'HAKÁN	517,361.89	517,361.89	-	100	98
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-012-2021	SEISO CONSULTORES S.C.	19/04/2021	16/05/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN ANTONIO Cárdenas	CARMEN	455,296.41	455,296.41	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-013-2021	CARLOS HUMBERTO PÉREZ CURMINA	19/04/2021	18/05/2021	04DPR0447J	ESC. PRIM. MATEO REYES	REHABILITACIÓN OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)	CALKINI	CALKINI	420,472.38	420,472.38	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-014-2021	SEISO CONSULTORES S.C.	03/05/2021	02/07/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN PASILLOS Y ANDADORES DE CIRCULACIÓN POR AFECTACIÓN TEMPORAL	SAN ANTONIO Cárdenas	CARMEN	1,238,874.50	1,238,874.49	0.01	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-015-2021	JAIR IVÁN FUENTES	03/05/2021	02/07/2021	4ENF0001O	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA DE CALKINI	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	CALKINI	CALKINI	2,644,699.82	2,644,699.81	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-016-2021	BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	10/05/2021	08/07/2021	04DJN0010J	J.N. FEDERICO FROEBEL	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	610,346.38	610,346.38	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-017-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	17/05/2021	15/07/2021	04DCC0105H	J. N. 24 DE FEBRERO	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	CRISTOBAL COLON	GALAKMUL	832,743.87	828,734.95	4,008.92	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-018-2021	WILMA VIANNEY CALDERÓN DELGADO	24/05/2021	22/07/2021	04DJN0100B	J.N. MIGUEL HIDALGO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PROFESOR GRACIANO SANCHEZ	CHAMPOTÓN	526,025.86	523,261.25	2,764.61	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-019-2021	WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO	24/05/2021	22/07/2021	04DJN0076S	J.N. PABLO GARCÍA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN PABLO PIXTUN	CHAMPOTÓN	531,702.84	528,556.65	3,146.19	99	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAM-020-2021	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO S.A DE C.V.	17/05/2021	05/07/2021	04DCC0020A	J.N. IGNACIO ALLENDE	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	NARCIZO MENDOZA	GALAKMUL	605,827.89	605,827.89	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-021-2021	GRUPO CONSTRUCTOR MACU S.A DE C.V.	17/05/2021	15/07/2021	04DPR0148L	ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	DZITBALCHÉ	DZITBALCHÉ	822,081.72	822,081.72	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-022-2021	JAIR IVAN FUENTES	24/05/2021	07/07/2021	04DPR0030N	ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NAYARIT CASTELLO	CHAMPOTÓN	518,348.64	518,348.64	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-023-2021	BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	01/06/2021	15/07/2021	04DJN0107V	J.N. INDEPENDENCIA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	MOQUEL	CHAMPOTÓN	548,331.94	547,045.65	1,286.29	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-026-2021	CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIO GONDEL S.A. DE C.V.	07/06/2021	16/08/2021	04DPR0253W	ESC. PRIM. MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,961,020.44	2,961,020.44	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-027-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	07/06/2021	06/08/2021	04DTV0087N	TELESECUNDARIA NO. 87	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTO DOMINGO RESTE	CHAMPOTÓN	1,092,333.79	1,092,333.79	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-028-2021	BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	07/06/2021	07/07/2021	04DML0014E	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 3	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	199,545.96	199,545.96	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-029-2021	CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO. S.A. DE C.V.	07/06/2021	12/08/2021	04DTV0060G	TELESECUNDARIA NO. 60	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	PIXOYAL	CHAMPOTÓN	2,110,493.17	2,110,493.16	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-030-2021	CONAVASUR S.A. DE C.V.	07/06/2021	06/08/2021	04DPR0510V	ESC. PRIM. AGUILERES SERDÁN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	AGUILERES SERDÁN (CHUINA)	CHAMPOTÓN	1,245,975.17	1,245,975.16	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-031-2021	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	07/06/2021	11/08/2021	04DPR0256T	ESC. PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,584,939.99	1,584,939.98	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-032-2021	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	07/06/2021	11/08/2021	04DTV0054W	TELESECUNDARIA NO. 54	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	MIGUEL COLORADO	CHAMPOTÓN	2,110,604.20	2,110,604.20	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-033-2021	JUAN JOSÉ PAVÓN SOLÍS	07/06/2021	06/08/2021	04DPR0441P	ESC. PRIM. LA JOYA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LA JOYA	CHAMPOTÓN	1,385,743.62	1,385,064.98	678.64	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-034-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA VICTORIA S.A. DE C.V.	07/06/2021	06/08/2021	04DPR0540P	ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ULUMAL	CHAMPOTÓN	986,306.51	978,378.36	7,928.15	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-035-2021	CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO. S.A. DE C.V.	07/06/2021	11/08/2021	04DTV0153W	TELESECUNDARIA NO. 10	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR	YOHALTUN	CHAMPOTÓN	2,330,947.48	2,330,947.47	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-036-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	14/06/2021	13/12/2021	04DTV0058S	TELESECUNDARIA NO. 58	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN ANTONIO YACASAY	CHAMPOTÓN	1,592,878.12	1,592,878.12	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-037-2021	CONSTRUCTORA MARAZUL, S.A. DE C.V.	14/06/2021	23/08/2021	04DTV0153W	TELESECUNDARIA NO. 153	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR	PUSTUNICH	CHAMPOTÓN	2,299,800.32	2,299,800.32	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-038-2021	ALEJANDRO BARONA HERNÁNDEZ	14/06/2021	13/08/2021	04DCC0128S	J.N. AURA EMA PACHECO PINZÓN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	VALENTIN GOMEZ FARIAS	CALAKMUL	899,441.67	793,172.67	106,269.00	88	92
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-039-2021	CONSTRUCTORES YAXKIN S.A. DE C.V.	07/06/2021	05/08/2021	04DTV0022D	TELESECUNDARIA NO. 22	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LAZARO CÁRDENAS	CALAKMUL	335,100.00	333,546.30	1,553.70	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-040-2021	CONSTRUCTORES YAXKIN S.A. DE C.V.	07/06/2021	21/07/2021	04DCC0128S	J.N. IGNACIO COMONFORT	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHE)	CALAKMUL	579,610.00	542,732.41	36,877.59	94	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-041-2021	MARCOS MIGUEL CASTRO SÁNCHEZ	14/06/2021	18/08/2021	04DTV0059R	TELESECUNDARIA NO. 59	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	CARLOS SALINAS DE GORTARI	CHAMPOTÓN	2,076,207.70	2,076,207.70	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-042-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	14/06/2021	18/08/2021	04DPR0287M	ESC. PRIM. CLAUDIO CORTES CASTRO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	SUC-TUC	HOPELCHÉN	1,387,605.66	1,358,718.47	28,887.19	98	100
FAM REMANENTES EMS 2020	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-043-2021	PERFORACIÓN Y OBRA HIDRÁULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL S.A. DE C.V.	14/06/2021	24/07/2021	04ECT0001B	PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACIÓN FERNANDO ENRIQUE ANGLI LARA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	286,208.56	286,208.56	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-044-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	14/06/2021	14/07/2021	04EIT0004T	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HOPELCHÉN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES (COLOCACIÓN DE CANCELERÍA)	HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	326,015.20	322,417.79	3,597.41	99	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-045-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	07/06/2021	05/08/2021	04DTV0078F	TELESECUNDARIA NÚM. 78	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LOS ANGELES	CALAKMUL	808,673.28	805,472.70	3,200.58	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-046-2021	INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	14/06/2021	12/08/2021	04DTV0045O	TELESECUNDARIA NO. 45	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTA ISABEL	PALIZADA	749,483.66	705,446.62	44,037.04	94	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-047-2021	CARLOS HUMBERTO PÉREZ CURMINA	21/06/2021	19/08/2021	04DTV0038E	TELESECUNDARIA NO. 38	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	HOOL	CHAMPOTÓN	497,297.65	497,297.65	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-048-2021	ALEJANDRA ÁVILA ÁVILA	28/06/2021	01/09/2021	04DTV0008K	TELESECUNDARIA NO. 08	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN PABLO PXTUN	CHAMPOTÓN	1,342,523.85	1,335,088.38	7,435.47	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-049-2021	PERFORACION Y OBRA HIDRÁULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL S.A. DE C.V.	28/06/2021	01/09/2021	04DPR0027Z	ESC. PRIM. HEROE DE NACOZARÍ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,836,393.15	1,836,393.15	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-050-2021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	28/06/2021	27/08/2021	04DPR0334G	ESC. PRIM. EULOGIO PERERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,483,661.31	1,483,661.31	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-051-2021	ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC	28/06/2021	01/09/2021	04DST0017E	ESC. SEC. TEC. NO. 17	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,794,225.13	1,924,225.12	870,000.01	69	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-052-2021	MARCOS MIGUEL CASTRO SÁNCHEZ	28/06/2021	01/09/2021	04DES0007F	ESC. SEC. GRAL. NO. 07	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,808,651.30	2,808,651.30	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-053-2021	GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	28/06/2021	01/09/2021	04DTV0135G	TELESECUNDARIA NO. 135	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	MAYATECUM I	CHAMPOTÓN	2,493,062.23	2,493,062.23	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-054-2021	CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	28/06/2021	27/08/2021	04DST0019C	ESC. SEC. TEC. NO. 19	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL SOL	CHAMPOTÓN	1,448,171.36	1,448,171.36	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-055-2021	PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V.	28/06/2021	01/09/2021	04DPR0504K	ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LA LIBERTAD	ESCARCEGA	2,264,042.83	2,195,832.74	68,210.09	97	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-056-2021	COMERCIALIZADORA SAN FERNANDO DEL GOLFO S.A. DE C.V.	28/06/2021	01/09/2021	04DJN0011I	J.N. FRANCISCA VASTO LARA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,594,219.35	2,362,610.43	231,608.92	91	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-057-2021	CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	28/06/2021	06/09/2021	04DPR0261E	ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO M-4 Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LAS BODEGAS	PALIZADA	957,933.81	899,222.80	58,711.01	94	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-058-2021	JAIR IVÁN FUENTES	28/06/2021	27/07/2021	04DST0035U	ESC. SEC.TEC. NO. 35	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO F	ISLA AGUADA	CARMEN	374,284.82	374,284.82	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-059-2021	CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA	21/06/2021	09/08/2021	04DJN0043A	J.N. NIÑOS DEL MUNDO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	HOOL	CHAMPOTÓN	625,153.42	625,153.42	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-060-2021	CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA	21/06/2021	18/09/2021	04DPR0329V	ESC. PRIM. JOSÉ IGNACIO RIVAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	HOOL	CHAMPOTÓN	598,756.26	598,756.26	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-061-2021	SERGIO JOSÉ ESTRADA REYES	05/07/2021	03/08/2021	04DNS0001T	ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE CAMPECHE	REHABILITACIÓN DE BARRA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	744,864.34	744,864.34	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-062-2021	PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	12/07/2021	10/09/2021	04DST0038R	ESC. SEC.TEC. NO. 38	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	VILLAMADERO	CHAMPOTÓN	1,440,054.82	1,405,381.26	34,673.56	98	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-063-2021	BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	12/07/2021	25/09/2021	04DPR0494U	ESC. PRIM. DON GUADALUPE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	EL LECHUGAL	ESCARCEGA	2,939,990.22	2,939,990.22	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-064-2021	JAIR IVÁN FUENTES	12/07/2021	25/09/2021	04DPR0511U	ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	DIVISION DEL NORTE	ESCARCEGA	2,988,859.17	2,988,859.17	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-065-2021	MARTHA EUGENIA QUEB UC	12/07/2021	10/09/2021	04DPR0139D	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CENTENARIO	ESCARCEGA	1,195,563.28	1,097,402.51	98,160.77	92	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-066-2021	JORGE FRANCISCO MARTINEZ NAAL	12/07/2021	15/09/2021	04DTV0005N	TELESECUNDARIA NO. 05	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	JUSTO SIERRA MENDEZ	CANDELARIA	997,667.33	997,667.33	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-067-2021	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA EL FUEGO, S.A. DE C.V.	12/07/2021	10/09/2021	04DPR0462B	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	YONALTUN	CHAMPOTÓN	1,195,905.49	1,189,242.31	6,663.18	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-068-2021	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	12/06/2021	15/09/2021	04DTV0088M	TELESECUNDARIA NO. 88	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	MAYATECUM II	CHAMPOTÓN	1,558,357.71	1,558,357.71	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-069-2021	J Y F MARCAS DE PRESTIGIO S.A. DE C.V.	12/06/2021	20/09/2021	04DTV0079E	TELESECUNDARIA NO. 79	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	RIBERA LA CORRIENTE	PALIZADA	1,015,457.99	304,637.38	710,820.61	30	20
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-070-2021	ALEJANDRA ÁVILA ÁVILA	12/07/2021	15/09/2021	04DPR0354U	ESC. PRIM. PLAN DE AYUTLA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAL, REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA Y CANCHA, REHABILITACIÓN ELECTRICA EN EDIFICIO "B" Y "C"	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,589,984.80	2,583,601.61	6,383.19	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAM-071-2021	AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	05/07/2021	02/09/2021	04DPR0284P	ESC. PRIM. PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B Y C	HOPELCHEN	HOPELCHEN	744,900.53	744,900.53	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-072-2021	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO S.A. DE C.V.	12/07/2021	08/09/2021	04DCC0091V	J.N. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	EL MANANTIAL	GALAKMUL	599,108.62	599,108.62	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-073-2021	EDGARD IVAN CURMINA ESCALANTE	12/07/2021	24/08/2021	04DTV0028Y	TELESECUNDARIA NO. 28	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	NUOVA ROSITA	CANDELARIA	455,299.59	455,299.59	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-074-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	12/07/2021	25/08/2021	04DIN0036B	ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA JUN MU' UCH KAAMBAL	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TEPAKÁN	CALKINI	180,378.53	180,378.53	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-075-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	12/07/2021	25/08/2021	04DPR0446K	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CALKINI	CALKINI	869,582.66	869,582.66	-	100	100
FAM REMANENTES EMS PF 2020	INIFEEC-OP-FAMR-076-2021	ALEXIS EDUARDO DE ATOCHA POOT CAHUICH	12/07/2021	26/07/2021	04DPR0333H	CECYTEC PLANTEL CAMPECHE	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE GRADAS (2 GRADAS DE 4.00X2.80M)	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	124,094.31	124,094.31	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-077-2021	COLOSO INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	12/07/2021	09/09/2021	04DJN0183A	J.N. SOFÍA MUÑOZ HERNÁNDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	ESCARCEGA	ESCARCEGA	799,888.73	799,888.73	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-078-2021	JUMAJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	19/07/2021	16/09/2021	04DCC0130G	J.N. INDIGENA ZAM NAH	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	NUOVA VIDA	GALAKMUL	598,247.60	598,247.60	-	100	100
FAM EMS 2021	INIFEEC-OP-FAM-EMS-079-2021	JAIR IVÁN FUENTES	19/07/2021	09/09/2021	04DPT0003E	CECYTEC PLANTEL CAMPECHE	CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	696,488.42	696,488.42	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-080-2021	ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC	12/07/2021	10/09/2021	04DPR0173K	ESC. PRIM. PABLO GARCÍA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CALKINI	CALKINI	1,110,715.27	1,110,715.27	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-081-2021	ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC	12/07/2021	10/09/2021	04DPR0224A	ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	998,785.51	991,394.09	7,391.42	99	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-082-2021	ENTERSARE S.A DE C.V.	19/07/2021	27/08/2021	04DPR0328W	ESC. PRIM. JUAN B. CALDERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	705,197.15	705,197.15	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-083-2021	JORGE ALBERTO LLANES HEREDIA	02/08/2021	16/10/2021	04DJN0077R	J.N. ELDA FERNÁNDEZ ANDUEZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	1,199,085.11	1,199,085.11	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-084-2021	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA EL FUEGO, S.A. DE C.V.	12/07/2021	15/09/2021	04DCC0123X	J.N. CALAKMUL	CONSTRUCCION DE 1 AULA, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	PIONEROS DEL RIO XINHA	CALAKMUL	916,920.12	725,504.32	191,415.80	79	79
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-085-2021	GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V.	19/07/2021	11/09/2021	04DPB0084CQ	ESC. PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA Y BORREYRO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CAÑA BRAVA	CALAKMUL	473,499.04	473,499.04	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-086-2021	GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI S.A. DE C.V.	19/07/2021	11/09/2021	04DTV0149J	TELESECUNDARIA NO. 149	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL SACRIFICIO	CALAKMUL	566,121.77	566,121.77	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-087-2021	WILMA VIANNEY CALDERÓN DELGADO	19/07/2021	16/09/2021	04DTV0107K	TELESECUNDARIA NO. 107	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR	LAGÓN DULCE	PALIZADA	823,332.92	823,332.92	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-088-2021	WILMA VIANNEY CALDERÓN DELGADO	19/07/2021	16/09/2021	04DPR0311W	ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C". SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	EL MANGAL	PALIZADA	522,854.72	503,702.96	19,151.76	96	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-089-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	26/07/2021	13/09/2021	04DCC0071H	J.N. JOSE LÓPEZ PORTILLO	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, OBRA COMPLEMENTARIA	XPUJIL	CALAKMUL	599,672.67	599,672.67	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-090-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	26/07/2021	13/09/2021	04DCC0004J	J.N. CUAUHTEMOC	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	GUSTAVO DÍAZ ORDEZ SAN ANTONIO SODA)	CALAKMUL	522,728.26	522,728.26	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-091-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	26/07/2021	13/09/2021	04DTV0139C	TELESECUNDARIA NO. 139	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	VIRGENCITA DE LA CANDELARIA	CALAKMUL	790,708.83	790,708.83	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-092-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	26/07/2021	13/09/2021	04DCC0122Y	J.N. EDZNÁ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	VIRGENCITA DE LA CANDELARIA	CALAKMUL	599,407.15	599,407.15	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-093-2021	BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	26/07/2021	23/09/2021	04DJN0229F	J.N. JOSE NARVÁEZ MARQUEZ	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y BODEGA	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	866,666.35	866,666.35	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-094-2021	BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	26/07/2021	29/08/2021	04DML0009T	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 8	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA	CHAMPOTON	CHAMPOTON	181,758.45	181,758.45	-	100	100
FAM REMANENTES EMS PF 2020	INIFEEC-OP-FAM-EMS-PF-095-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	26/07/2021	03/09/2021	04DPT0003E	CONALEP DZITBALCHÉ DZITBALCHÉ	CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (CAMBIO DE LUMINARIAS EN EDIFICIO "E")	DZITBALCHÉ	DZITBALCHÉ	391,582.45	391,582.45	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-096-2021	JAIR IVÁN FUENTES	26/07/2021	23/09/2021	04DJN0268H	J.N. EL TESORO DEL SABER	CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-4, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	QUETZAL EDNA	CAMPECHE	515,188.97	515,188.97	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-097-2021	GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	26/07/2021	08/09/2021	04DJN0109T	J.N. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	ULUMAL	CHAMPOTÓN	382,078.69	382,078.69	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-097-2021	GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	26/07/2021	08/09/2021	04DJN0067K	J.N. NIÑO FELIZ	CONSTRUCCION DE BARRA Y CERCA PERIMETRAL	ARELLANO	CHAMPOTÓN	301,628.78	298,919.74	2,709.04	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-098-2021	SISTEMAS CLIMATIZADOS, S.A. DE C.V.	02/08/2021	16/10/2021	04DPR0619L	ESC. PRIM. SOLIDARIDAD	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	1,397,552.90	1,030,811.31	366,741.59	74	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-099-2021	PABLO OJEDA TRUJIEQUE	02/08/2021	16/10/2021	04DTV0080U	TELESECUNDARIA NO. 80	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	JOSE DE LA CRUZ BLANCO	ESCÁRCEGA	1,318,607.03	1,304,245.07	14,361.96	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-100-2021	CARLOS HUMBERTO PÉREZ CURMINA	02/08/2021	11/10/2021	04DTV0091Z	TELESECUNDARIA NO. 91	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SANTA CRUZ EXHACIENDA	CALKINI	1,154,641.32	1,154,641.32	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-101-2021	CARLOS RAMON LEÓN VELA	02/08/2021	01/10/2021	04DJN0288V	J.N. PERLA DEL GOLFO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CD. DEL CARMEN	CARMEN	889,997.72	889,997.72	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-102-2021	REPRESENTACIONES ALDO DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	02/08/2021	21/10/2021	04DJN0051J	J.N. IRMA CABAÑAS FERRER	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES, SERVICIO SANITARIO, BODEGA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	NUÉVO PROGRESO	CARMEN	2,337,989.47	2,337,989.46	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-103-2021	INNOVACIONES METÁLICAS Y TECNOLÓGICAS S.A DE C.V.	02/08/2021	31/10/2021	04DPR0697P	ESC. PRIM. RAMÓN G. BONFIL	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	CD. DEL CARMEN	CARMEN	3,131,314.43	3,131,314.43	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-104-2021	J Y F MARCAS DE PRESTIGIO S.A. DE C.V.	02/08/2021	11/10/2021	04DPR0663Z	ESC. PRIM. RICARDO MONJES LÓPEZ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,037,396.03	1,037,396.03	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-105-2021	COMPANIA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE S.A. DE P.I.	02/08/2021	21/10/2021	04DTV0057T	TELESECUNDARIA NO. 57	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	XKEULUL	SEYBAPLAYA	2,076,490.39	2,076,490.39	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-106-2021	BI-TEC ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	02/08/2021	11/10/2021	04DPR0741M	ESC. PRIM. PROF. ÁLVARO AGUILAR CURMINA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	1,155,803.28	1,155,803.28	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-107-2021	CONSTRUCTORA MORIA, S.A. DE C.V.	02/08/2021	16/10/2021	04DCC0112R	J.N. LEONA VICARIO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	1,820,108.42	1,820,108.42	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-108-2021	COMPANIA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE S.A. P.I. DE C.V.	02/08/2021	16/10/2021	04ECE0002I	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL EN EL ÁREA DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	CALKINI	CALKINI	1,540,242.29	1,386,121.85	154,120.44	90	99

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-109-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	26/07/2021	13/09/2021	04DCC0048G	J.N. AH-KIM-PECH	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR	ZOH LAGUNA	CALAKMUL	788,925.29	765,845.33	23,079.96	97	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-110-2021	JAIR IVÁN FUENTES	26/07/2021	23/09/2021	04DCC0127T	J.N. ZACIL-HA A	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	UNION 20 DE JUNIO (MANCOLONA)	CALAKMUL	599,946.72	599,946.72	-	100	100
FAM REMANENTES 2019	INIFEEC-OP-FAMR-111-2021	RITA MATUS CABALLERO	26/07/2021	31/08/2021	04DES0007F	ESC. SEC. GRAL. NO. 07	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	356,253.90	356,253.89	0.01	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-112-2021	CONSTRUCTORA ARRENDADORA E INMOBILIARIA SAN LUIS REY S.A. DE C.V.	09/08/2021	020/10/2021	04DTV0053X	TELESECUNDARIA NO. 53	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	NUEVO CONHUAS	CALAKMUL	1,190,084.87	1,190,084.87	-	100	100
FAM EMS 2020	INIFEEC-OP-FAM-EMS-113-2021	RCTONER S.A. DE C.V.	09/08/2021	20/10/2021	04DPR0333H	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 20 DON SAMUEL	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	DON SAMUEL	ESCARCEGA	899,027.32	899,027.32	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-114-2021	ALEJANDRA ÁVILA ÁVILA	09/08/2021	30/10/2021	04DES0011S	ESC. SEC. GRAL. NO. 11	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SIHOCHAC	CHAMPOTÓN	1,986,471.87	1,979,792.67	6,679.20	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-115-2021	MD CONSTRUCCAM S.A. DE C.V.	09/08/2021	20/10/2021	04DPR0439A	ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	PEDRO BARANDA	CANDELARIA	1,597,890.59	1,597,890.59	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-116-2021	JUMAJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	26/07/2021	23/09/2021	04DTV0066A	TELESECUNDARIA NO. 66	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA)	CALAKMUL	655,561.15	655,561.15	-	100	100
FAM REMANENTES 2019	INIFEEC-OP-FAM-117-2021	JUAN JOSÉ PAVÓN SOLÍS	16/08/2021	14/09/2021	04DPR0439A	ESC. PRIM. EMILIANO CARRANZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	XKEULIL	SEYBAPLAYA	88,360.51	88,360.51	-	100	100
FAM EMS 2021	INIFEEC-OP-FAM-EMS-118-2021	ENTERSARE S.A. DE C.V.	30/08/2021	13/10/2021	04DPT0003E	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CONALEP)	SUSTITUCIÓN DE BORDA MIXTA DE BLOCK Y REJA PTR	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	697,316.59	697,316.59	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-119-2021	VICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	23/08/2021	22/12/2021	04DPR0349I	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y AULA DE COMPUTO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y TECHUMBRE)	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	5,670,426.87	5,670,426.87	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-120-2021	J Y F MARCAS DE PRESTIGIO S.A. DE C.V.	23/08/2021	31/12/2021	04DPR0607G	INSTITUTO CAMPECHANO	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN EL CAMPUS V	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	6,851,730.25	3,529,605.77	3,322,124.48	52	52
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-121-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA MURALLAS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	30/08/2021	10/11/2021	04DPR0290Z	ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	ICH EK	HOPELCHÉN	1,192,418.31	1,192,418.31	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-122-2021	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA LADIER MEXICO S.A. DE C.V.	30/08/2021	28/11/2021	04DST0007Y	ESC. SEC. TEC. NO. 07	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,937,233.70	1,937,233.70	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-123-2021	CONSTRUCTORA ACROSTEEL, S.A. DE C.V.	30/08/2021	08/10/2021	04DTV0081T	TELESECUNDARIA NO. 81	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR	IGNACIO ZARAGOZA	CARMEN	378,059.80	378,059.80	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-124-2021	MANUEL ADALBERTO CHAN KEB	01/09/2021	01/10/2021	04DJN0075T	J.N. NIÑO FERROCARRILERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL HARO	ESCARCEGA	451,965.53	451,965.53	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-125-2021	RITA ESMERALDA SERRANO GUTIÉRREZ	30/08/2021	23/11/2021	04DPR0463A	ESC. PRIM. IGNACIO ALDAMA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL CHILAR	CANDELARIA	1,158,501.59	1,158,501.59	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-126-2021	RITA ESMERALDA SERRANO GUTIÉRREZ	30/08/2021	28/11/2021	04DPR0689G	ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	IGNACIO ZARAGOZA (EL SALVAJE)	CANDELARIA	1,210,949.81	1,210,949.81	-	100	100
FAM REM EMS PF 2021	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-127-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	06/09/2021	15/10/2021	04DBP0001R	CBTA No. 62 JERÓNIMO BAQUEIRO FOSTER	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	37,379.17	37,379.17	-	100	100
FAM REMANENTES EMS 2020	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-127-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	06/09/2021	15/10/2021	04DBP0001R	CBTA No. 62 JERÓNIMO BAQUEIRO FOSTER	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	284,896.06	284,896.06	-	100	100
FAM REMANENTES EMS PF 2020	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-127-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	06/09/2021	15/10/2021	04DBP0001R	CBTA No. 62 JERÓNIMO BAQUEIRO FOSTER	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	46,412.04	46,412.04	-	100	100
FAM REMANENTES 2019	INIFEEC-OP-FAMR-128-2021	MARCO MAGDIEL HERNÁNDEZ CRUZ	13/09/2021	12/12/2021	04DPR0454T	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	EL AGUACATAL	CARMEN	500,400.37	500,400.37	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-129-2021	JORGE JOSE SÁENZ DE MIERA LARA	13/09/2021	02/12/2021	04DPR0492W	ESC. PRIM. DR. ALBERTO TRUEBA URBINA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	HARO	ESCARCEGA	1,599,815.73	1,599,815.73	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-130-2021	GRUPO ARRENDADOR DEL GOLFO S.A. DE C.V.	06/09/2021	15/10/2021	04DPR0396T	ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	ALTAMIRA DE ZINAPARO	ESCARCEGA	1,881,859.57	1,881,859.57	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-131-2021	MARCO MAGDIEL HERNÁNDEZ CRUZ	20/09/2021	18/11/2021	04DPR0125A	ESC. PRIM. JUANA DE ARCO	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL ENCANTO	CARMEN	419,163.05	419,163.05	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-132-2021	PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA	20/09/2021	22/10/2021	04DPR0543M	ESC. PRIM. LIBERTADORES DE AMERICA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	MURALLAS DE CAMPECHE	CARMEN	687,343.67	687,343.67	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-ES-PF-133-2021	JAIR IVÁN FUENTES	13/09/2021	27/11/2021	04DIT0002W	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	CHINA	CAMPECHE	130,000.00	130,000.00	-	100	100
FAM ES PF 2021	INIFEEC-OP-FAMR-ES-PF-133-2021	JAIR IVÁN FUENTES	13/09/2021	12/12/2021	04DIT0002W	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	CHINA	CAMPECHE	139,095.52	139,095.52	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-134-2021	DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO PARA INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	13/09/2021	12/12/2021	04DJN0121O	J.N. PARAISO INFANTIL	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CHAMPOTON	CHAMPOTON	1,759,981.65	1,759,981.65	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-135-2021	CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	13/09/2021	02/12/2021	04DPR0497R	ESC. PRIM. DR. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS, OBRA COMPLEMENTARIA	CHAMPOTON	CHAMPOTON	2,891,163.86	2,891,163.86	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-136-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA MURALLAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	13/09/2021	12/12/2021	04DPR0456R	CENTRO ESCOLAR HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE TRANSFORMADOR)	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,757,320.13	1,757,320.13	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-137-2021	SUMINISTRO Y SERVICIOS PETROLEROS A CAMPOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	27/09/2021	26/12/2021	04DJN0182B	J. N. MARIA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	2,119,431.60	2,119,431.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-138-2021	SUMINISTRO Y SERVICIOS PETROLEROS A CAMPOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	13/09/2021	12/12/2021	04DTV0033J	TELESECUNDARIA NO. 33	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	VENUSTIANO CARRANZA	CARMEN	1,190,540.02	1,190,540.02	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-139-2021	PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA	01/12/2021	25/03/2021	04DPR0716N	ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,623,233.88	1,623,233.88	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-140-2021	ZORA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	01/12/2021	25/03/2021	04EIT0001W	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS	CALKINI	CALKINI	5,107,936.77	5,107,936.77	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-141-2021	INMOBILIARIA POLIGONO S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0094X	TELESECUNDARIA NO. 94	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL POCITO	CANDELARIA	607,497.71	607,497.71	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-142-2021	ARQUITECTURA Y DISEÑO REGIONAL S.A. DE C.V.	20/12/2021	20/01/2022	04DJN0223L	J.N. CÍRCULO INFANTIL	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELÉCTRICA)	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	165,765.29	165,765.29	-	100	30
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-142-2021	ARQUITECTURA Y DISEÑO REGIONAL S.A. DE C.V.	20/12/2021	20/01/2022	04DPR0064D	ESC. PRIM. MAESTROS ILUSTRES	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	CHAMPOTON	CHAMPOTON	226,094.53	226,094.53	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-142-2021	ARQUITECTURA Y DISEÑO REGIONAL S.A. DE C.V.	20/12/2021	20/01/2022	04DPR0084R	ESC. PRIM. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTON	CHAMPOTON	110,792.40	110,792.40	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-143-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	08/12/2021	31/12/2021	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA PLANTA DE EMERGENCIA Y PARA EQUIPOS TECNOLÓGICOS	CANDELARIA	CANDELARIA	742,942.95	742,942.95	-	100	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-144-2021	INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0708E	ESC. PRIM. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ARROYO DEL JULIBAL	CANDELARIA	243,749.20	243,749.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-144-2021	INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0030M	TELESECUNDARIA NO. 30	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL NARANJO	CANDELARIA	276,953.76	276,953.76	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-145-2021	GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM S.A. DE V.	20/12/2021	30/01/2022	04DES0001L	ESC. SEC. GRAL. NO. 01	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA	HECELC'HAKÁN	HECELC'HAKÁN	772,630.99	772,630.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-146-2021	ENRIQUE ALEJANDRO SÁNCHEZ BERRÓN	20/12/2021	30/01/2022	04DDI0003D	CENDI NO. 3	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	230,398.53	230,398.53	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-146-2021	ENRIQUE ALEJANDRO SÁNCHEZ BERRÓN	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0563Z	ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS)	ESCÁRCEGA	246,494.59	246,494.59	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-147-2021	JOSÉ FELIPE SOSA HUITZ	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0216S	ESC. PRIM. REPÚBLICA DE HONDURAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	869,796.88	869,796.88	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-148-2021	FRANCISCO MARTÍN ROMERO PERDOMO	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0665X	ESC. PRIM. MANUEL CRESCENCIO GARCÍA REJÓN Y ALCALÁ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	434,248.98	434,248.98	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-149-2021	LEOPOLDO EUGENIO RUZ WONG	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0438B	ESC. PRIM. NICOLÁS CANABAL BARRERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	BOLONCHEN CAUCH	CAMPECHE	349,068.67	349,068.67	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-149-2021	LEOPOLDO EUGENIO RUZ WONG	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0092Z	TELESECUNDARIA NO. 92	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PUEBLO NUEVO	CAMPECHE	478,180.81	478,180.81	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-150-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0230V	J.N. EDELMIRA TORAYA DE ESPÍNOLA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	457,723.80	457,723.80	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-150-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	20/12/2021	30/01/2022	04DML0005X	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 4	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	354,106.58	354,106.58	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-151-2021	GRUPO TULAACA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0036R	J.N. JUAN FRANCISCO MOLINA	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	HECELC'HAKÁN	HECELC'HAKÁN	163,995.02	163,995.02	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-151-2021	GRUPO TULAACA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0308S	J.N. PROFR. ALFONSO REYES CUEVAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	VILLAMAR	CHAMPOTON	144,645.55	144,645.55	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-151-2021	GRUPO TULAACA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0058S	TELESECUNDARIA NO. 58	TRABAJOS DE REAHABILITACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR (INCLUYE TRANSFORMADOR)	SAN ANTONIO YACASAY	CHAMPOTON	199,551.00	199,550.99	0.01	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-152-2021	CONSTRUCTORA ELIMONAR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0141B	J.N. ISLA DE TRIS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	427,217.72	427,217.72	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-152-2021	CONSTRUCTORA ELIMONAR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0172V	J.N. MARÍA LAVALLE URBINA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	246,477.55	246,477.55	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-153-2021	CARLOS RHAMAR MORALES CHUCK	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0397S	ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL GALLO	ESCARCEGA	497,138.71	497,138.71	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-154-2021	CONSTRUCTORA TUN S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0564Z	ESC. PRIM. HORTENCIA ALAYOLA	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	196,534.23	196,534.23	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-154-2021	CONSTRUCTORA TUN S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0404L	ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELÉCTRICA)	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	494,180.27	297,736.80	196,443.47	60	90
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-155-2021	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0170X	J.N. EL HUERTO DE LA ILUSIÓN	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	330,421.00	330,421.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-155-2021	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0052Z	ESC. PRIM. CONQUISTA OBRERA	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	257,566.03	257,566.03	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-155-2021	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0395U	ESC. PRIM. LIC. CARLOS SANSOES PEREZ	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	79,479.08	79,479.08	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-156-2021	CONSTRUCOMER PENINSULAR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DST001K	ESC. SEC. TEC. NO. 11	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	SEYBAPLAYA	SEYBAPLAYA	827,209.13	827,209.13	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-157-2021	JUAN MANUEL GUTIÉRREZ CUEVAS	20/12/2021	30/01/2022	04DES0014P	ESC. SEC. GRAL. NO. 14	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SABANCUY	CARMEN	649,484.20	649,484.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-158-2021	PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2021	04DST0008X	ESC. SEC. TEC. NO. 08	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CAMBIO DE TRANSFORMADOR)	LERMA	CAMPECHE	394,886.26	394,886.26	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-159-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMÉRICA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0088X	J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	246,577.05	246,577.05	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-159-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMÉRICA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0741M	ESC. PRIM. ALVARO AGUILAR CURMINA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	310,913.50	310,913.50	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-159-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMÉRICA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0307J	ESC. PRIM. 18 DE MARZO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	GRACIANO SÁNCHEZ	CHAMPOTÓN	245,070.18	245,070.18	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-160-2021	ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0070O	ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	ESCARCEGA	326,925.05	326,925.05	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-160-2021	ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0069	TELESECUNDARIA NO. 69	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL TESORO	GALAKMUL	208,774.67	208,774.67	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-161-2021	DECOCON S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0629S	ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTO DOMINGO	CANDELARIA	662,115.61	662,115.61	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-162-2021	MJ GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0483O	ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CARMEN	378,816.00	378,786.99	29.01	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-162-2021	MJ GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0225Z	ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	OXCABAL	CARMEN	336,562.84	336,557.84	5.00	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-163-2021	FERNANDO ENRIQUE RAZO SANTIAGO	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0393W	ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL CHINAL	CARMEN	285,764.02	285,764.02	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-163-2021	FERNANDO ENRIQUE RAZO SANTIAGO	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0013W	TELESECUNDARIA NO. 13	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	CONQUISTA CAMPESINA	CARMEN	502,377.74	502,377.74	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-164-2021	CURCONS S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0377E	ESC. PRIM. ALICIA MARÍA CALDERÓN DE ÁVILES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	289,802.65	289,802.65	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-164-2021	CURCONS S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0546J	ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	221,914.01	221,914.00	0.01	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-164-2021	CURCONS S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0115U	ESC. PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	233,662.08	233,662.08	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-165-2021	CARLOS PADILLA RAMÍREZ	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0333R	J.N. LAURA ELENA ARCE CAVAZOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	179,296.68	179,296.68	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-165-2021	CARLOS PADILLA RAMÍREZ	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0478C	ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CENTAURIO DEL NORTE	CARMEN	258,768.90	258,768.90	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-165-2021	CARLOS PADILLA RAMÍREZ	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0095X	ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SABANCUY	CARMEN	329,526.74	329,526.74	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-166-2021	SERVICIOS Y SUMINISTROS ANPERZ S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2021	04DES0017M	ESC. SEC. GRAL. NO. 17	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	380,482.23	114,144.67	266,337.56	30	80
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-167-2021	CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V.	27/12/2021	28/02/2022	04DES0005H	ESC. SEC. GRAL. NO. 05	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,689,016.64	1,689,016.64	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-168-2021	SERGIO ALBERTO CRUZ ÁNGULO	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0527V	ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	OJO DE AGUA	CARMEN	730,496.43	730,496.43	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-169-2021	MULTIPROVEEDORA Y SERVICIOS GIRASOLES S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0142A	J.N. CARLOS MC.GREGOR GIANCINTI	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EMILIANO ZAPATA	CARMEN	452,418.18	452,418.18	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-169-2021	MULTIPROVEEDORA Y SERVICIOS GIRASOLES S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0351X	ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EMILIANO ZAPATA	CARMEN	349,327.70	349,327.70	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-170-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA LIBRA S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0202P	ESC. PRIM. VALENTIN GÓMEZ FARIAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ISLA ARENA	CALKINI	264,247.33	264,247.33	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-170-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA LIBRA S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DST0003B	ESC. SEC. TEC. NO. 03	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CALKINI	CALKINI	430,236.77	430,236.77	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-171-2021	SERGIO JOSÉ ESTRADA REYES	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0097V	ESC. PRIM.EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	835,236.17	835,236.17	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-172-2021	EDGARD IVÁN CURMINA ESCALANTE	27/12/2021	30/01/2021	04DPR0167Z	ESC. PRIM. HIJOS DE TRABAJADORES	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	624,220.95	624,220.95	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-173-2021	INGENIERIA Y ARQUITECTURA EDUMA S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0010Z	ESC. PRIM. MAESTROS CAMPECHANOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	783,979.81	783,979.81	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-174-2021	ENRIQUE ALEJANDRO SÁNCHEZ BERRÓN	27/01/1900	30/01/2022	04DDI0003D	CENDI NO. 3	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	253,947.25	253,947.25	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-174-2021	ENRIQUE ALEJANDRO SÁNCHEZ BERRÓN	27/01/1900	30/01/2022	04DES0009D	ESC. SEC. GRAL. NO. 09	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	379,211.91	379,211.91	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-175-2021	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO LIBRA S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04FU00055F	USAER NO. 55	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FCO. DE CAMPECHE	CAMPECHE	466,578.11	466,578.11	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-175-2021	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DES0008E	ESC. SEC. GRAL. NO. 08	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	385,143.81	385,143.81	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-176-2021	CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V.	03/01/2022	15/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE UTCALAKMUL	CONSTRUCCIÓN DE MURO Y FACHADA DE ACCESO Y PLAZOLETA DE ACCESO	XPUJIL	CALAKMUL	2,125,764.22	955,039.81	1,170,724.41	45	48
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-177-2021	CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V.	03/01/2022	15/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE UTCALAKMUL	OBRA EXTERIOR (MURO Y RELLENO)	XPUJIL	CALAKMUL	1,479,209.45	1,479,209.45	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-178-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	03/01/2022	15/03/2022	04DPR0252X	ESC. PRIM. FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FCO. DE CAMPECHE	CAMPECHE	86,797.37	86,797.37	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-179-2021	OPERADORA JOMCA S.A. DE C.V.	24/12/2021	30/01/2022	04DPR089M	ESC. PRIM. LUCILA ALAYOLA	REHABILITACION DE OBRA ELÉCTRICA	CD. DEL CARMEN	CARMEN	593,033.86	593,033.86	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-180-2021	ROBERTH ALEXANDER SÁNCHEZ SUÁREZ	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0445L	ESC. PRIM. FRANCISCO G. TORRES	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	CALKINI	CALKINI	88,629.80	88,629.80	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-180-2021	ROBERTH ALEXANDER SÁNCHEZ SUÁREZ	27/12/2021	30/01/2022	04DTV0091Z	TELESECUNDARIA NO. 91	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTA CRUZ EX HACIENDA	CALKINI	62,729.23	62,729.23	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-180-2021	ROBERTH ALEXANDER SÁNCHEZ SUÁREZ	27/12/2021	30/01/2022	04DTV0023C	TELESECUNDARIA NO. 23	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	ISLA ARENA	CALKINI	254,945.88	254,945.88	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-181-2021	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE LA UNION S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DTV0102P	TELESECUNDARIA NO. 102	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	QUICHE LAS PAILAS	CALAKMUL	397,686.81	119,306.04	278,380.77	30	97
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-182-2021	WILLIAM ALBERTO OBALLE CRUZ	27/12/2021	30/01/2022	04DPR06369W	ESC. PRIM. MARIA DEL CARMEN POBLACIONES	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	LERMA	CAMPECHE	647,339.86	586,744.53	60,595.33	91	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-182-2021	WILLIAM ALBERTO OBALLE CRUZ	27/12/2021	30/01/2022	04DML0012G	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO.5	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELÉCTRICA)	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	158,640.85	158,640.85	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-183-2021	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE LA UNION S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DST0005C	ESC. SEC. TEC. NO. 02	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	576,956.52	173,086.96	403,869.56	30	100
FAM REMANENTES EMS 2021	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-184-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0216S	ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACIÓN FERNANDO ENRIQUE ANGLI LARA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	325,839.19	325,839.19	-	100	100
FAM REMANENTES EMS PF 2019	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-184-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0216S	ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACIÓN FERNANDO ENRIQUE ANGLI LARA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	40,094.85	40,094.85	-	100	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-185-2021	GRUPO IDEST S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR05522U	ESC. PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	ESCÁRCEGA	596,501.93	178,950.58	417,551.35	30	42
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-185-2021	GRUPO IDEST S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0192Z	ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAN LAGUNA	ESCÁRCEGA	246,408.65	73,922.59	172,486.06	30	85
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-186-2021	COMERCIALIZADORA PUNTO VEINTIOCHO S.A. DE C.V.	30/12/2021	29/05/2022	04DPR0607G	INSTITUTO CAMPECHANO	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO CENTRAL CAMPUS I	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,560,387.19	468,116.16	1,092,271.03	30	0
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-187-2021	CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0431I	ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR PARA ALIMENTACIÓN DE EDIFICIOS, BOMBA DE AGUA, PROTECTORES Y BUEYERAS, APLICACIONES	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	405,709.77	405,709.77	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-187-2021	CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE SA. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DST0004A	ESC. SEC. TEC. NO. 4	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA EXTERIOR	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	317,084.06	317,084.06	-	100	100
FAM REMANENTES PF 2019	INIFEEC-ADO-FAMR-PF-001-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	14/05/2021	05/07/2021	04DPR0258R	J.N. 24 DE FEBRERO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	FLOR DE CHAPAS	CANDELARIA	38,332.20	38,332.20	-	100	100
FAM REMANENTES PF 2019	INIFEEC-ADO-FAMR-PF-001-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	14/05/2021	05/07/2021	04DPR0607G	ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET	SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	29,946.63	29,946.63	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-002-2021	YADIRA NOEMÍ GÓMEZ GÓMEZ	24/05/2021	12/08/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (ELEMENTOS DE PARTIDAS 1 y 2)	ESCARCEGA	ESCARCEGA	734,708.04	734,708.04	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-002-2021	YADIRA NOEMÍ GÓMEZ GÓMEZ	24/05/2021	12/08/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (ELEMENTOS DE PARTIDAS 1 y 2)	ESCARCEGA	ESCARCEGA	13,363.20	13,363.20	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-004-2021	LUIS RENÉ SONDA GARRIDO	24/05/2021	12/08/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (ELEMENTOS DE PARTIDAS 1 y 2)	ESCARCEGA	ESCARCEGA	156,527.18	156,527.18	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-004-2021	LUIS RENÉ SONDA GARRIDO	24/05/2021	12/08/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (ELEMENTOS 12-ISC Y 15-IER DE LA PARTIDA 1).	ESCARCEGA	ESCARCEGA	1,265,719.81	1,265,719.81	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	24/05/2021	12/08/2021	04DJN0011I	J.N. FRANCISCA VASTO LARA	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	73,618.24	73,618.24	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DJN0043A	J.N. NIÑOS DEL MUNDO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	HOOB	CHAMPOTÓN	59,693.60	59,693.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DJN0121O	J.N. PARAISO INFANTIL	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	37,305.60	37,305.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DPR0253W	ESC. PRIM. MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	115,275.00	115,275.00	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DES0007F	ESC. SEC. GRAL. NO. 07	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	82,951.60	82,951.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DST0017E	ESC. SEC. TEC. NO. 17	EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	183,599.00	183,599.00	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-006-2021	MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	05/08/2021	08/09/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (PARTIDA 2-BIENES INFORMÁTICOS)	SAN ANTONIO Cárdenas	CARMEN	2,495,806.33	2,495,806.32	0.01	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-007-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	09/08/2021	22/10/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (PARTIDA 3)	SAN ANTONIO Cárdenas	CIUDAD DEL CARME	226,200.00	226,200.00	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-008-2021	NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH	09/08/2021	22/10/2021	04DST0010L	ESC. SEC. TEC. NO. 10	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	CANDELARIA	CANDELARIA	85,271.60	85,271.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-008-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	16/08/2021	17/09/2021	04DTV0005N	TELESECUNDARIA NO. 05	EQUIPAMIENTO DE MESAS PARA SELECCIÓN Y LAVADO	JUSTO SIERRA MENDEZ	CANDELARIA	24,989.88	24,989.88	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	16/08/2021	17/09/2021	04DJN0099C	J.N. BENITO JUÁREZ GARCÍA	EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	155,843.68	155,843.68	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/08/2021	10/10/2021	04DPR0025B	ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS)	CANDELARIA	79,657.20	79,657.20	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/08/2021	10/10/2021	04DPR0016J	ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	ESCARCEGA	ESCARCEGA	50,257.00	50,257.00	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/08/2021	10/10/2021	04DPR0455S	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	EJIDO K.M 67 (VENUSTIANO CARRANZA)	CHAMPOTÓN	39,596.60	39,596.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/08/2021	10/10/2021	04DTV0080U	TELESECUNDARIA NO. 80	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO	ESCARCEGA	85,294.80	85,294.80	-	100	100
FAM REMANENTES 2019	INIFEEC-OP-FAMR-PF-009-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	26/08/2021	10/10/2021	04DCC0045J	J.N. CHICHEN ITZA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS	UKUM	HOPELCHEN	1,622.94	1,622.94	-	100	100
FAM REMANENTES 2018	INIFEEC-OP-FAMR-PF-009-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	26/08/2021	10/10/2021	04DCC0045J	J.N. CHICHEN ITZA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS	UKUM	HOPELCHEN	437.96	437.96	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2021	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-010-2021	NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH	26/08/2021	10/10/2021	04DIT0002W	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	CHINA	CAMPECHE	370,000.00	370,000.00	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-011-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	10/09/2021	09/11/2021	04DCC0133D	J.N. NOJ BEJ	EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULA DIDÁCTICA	POMUCH	HECELCHAKÁN	38,970.00	38,970.00	-	100	100
FAM PF 2021	INIFEEC-ADO-FAM-PF-012-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	06/09/2021	05/10/2021	04DJN0044Z	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULA DIDÁCTICA Y DIRECCION	VILLAMADERO	SEYBAPLAYA	266,027.18	266,027.18	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM PF 2021	INIFEEC-ADO-FAM-PF-012-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	08/09/2021	07/10/2021	04DJN0230V	J.N. EDELMIRA TORAYA DE ESPINOLA	EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	10,365.83	10,365.83	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-013-2021	YADIRA NOEMÍ GÓMEZ GÓMEZ	13/09/2021	11/12/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	SAN ANTONIO CÁRDENAS	CARMEN	2,277,155.40	2,277,155.40	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-014-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	13/09/2021	22/10/2021	04DTV0058S	TELESECUNDARIA NO. 58	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 AULA DE CÓMPUTO	SAN ANTONIO YACASAY	CHAMPOTÓN	604,464.40	604,464.40	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-015-2021	YADIRA NOEMÍ GÓMEZ GÓMEZ	22/11/2021	31/12/2021	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA (PARTIDA 2)	CANDELARIA	CANDELARIA	537,001.13	537,001.13	-	100	0
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-016-2021	YADIRA NOEMÍ GÓMEZ GÓMEZ	22/11/2021	31/12/2021	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA (PARTIDA 2)	CANDELARIA	CANDELARIA	1,343,697.60	1,343,697.60	-	100	0
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-017-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	25/11/2021	27/12/2021	04DJN0288V	J.N. PERLA DEL GOLFO	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	116,882.76	116,882.76	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-017-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	25/11/2021	27/12/2021	04DJN0182B	J.N. MARÍA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	116,882.76	116,882.76	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-017-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	25/11/2021	27/12/2021	04DPR0697P	ESC. PRIM. RAMÓN G. BONFIL	EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDÁCTICAS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	302,029.20	302,029.20	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-018-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/11/2021	27/12/2021	04DCC0112R	J.N. LEONA VICARIO	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	74,843.20	74,843.20	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-018-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/11/2021	27/12/2021	04DCC0130G	J.N. INDÍGENA ZAM NAH	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	NUOVA VIDA	CALAKMUL	38,960.92	38,960.92	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-018-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/11/2021	27/12/2021	04DPR0697P	ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULAS	SEYBAPLAYA	SEYBAPLAYA	69,895.16	69,895.16	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-018-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/11/2021	27/12/2021	04DTV0091Z	TELESECUNDARIA NO. 91	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	SANTA CRUZ EXHACIENDA	CALKINI	37,564.28	37,564.28	-	100	100
FAM EMS 2021	INIFEEC-ADO-FAM-EMS-019-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN CÓMPUTO S.A. DE C.V.	26/11/2021	27/12/2021	04EBH0022U	ESC. PREPARATORIA RAMÓN BERZUNZA HERRERA	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	678,058.28	678,058.28	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-020-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	03/12/2021	31/12/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (ENERGÍA-TURISMO) Y PARTIDA 2 (CÓMPUTO, ENERGÍA Y TURISMO)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	90,427.80	90,427.80	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-020-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (ENERGÍA-TURISMO) Y PARTIDA 2 (CÓMPUTO, ENERGÍA Y TURISMO)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	339,377.60	339,377.60	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-021-2021	MARÍA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	17,784.99	17,784.99	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-021-2021	MARÍA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	(CÓMPUTO-15-IER Y TURISMO 01-LTUR)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	22,926.60	22,926.60	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-022-2021	CARLOS EDUARDO FRANCISCO ILLESCA AVILA	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (CÓMPUTO-12-ISC)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	2,308.40	2,308.40	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-022-2021	CARLOS EDUARDO FRANCISCO ILLESCA AVILA	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 2 (TURISMO-03-LTUR/08-LTUR)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	30,705.20	30,705.20	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-023-2021	CARLOS AMILCAR NOVELO BASTO	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 2 (TURISMO-04-LTUR)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	28,321.40	28,321.40	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-024-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	10/12/2021	02/02/2022	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DIDÁCTICAS	CANDELARIA	CANDELARIA	376,340.25	376,340.25	-	100	0
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-025-2021	CARLOS EDUARDO FRANCISCO ILLESCA AVILA	13/12/2021	31/12/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1. ELEMENTO 8-ISC	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	172,796.27	172,796.27	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-025-2021	CARLOS EDUARDO FRANCISCO ILLESCA AVILA	15/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 2. ELEMENTO 05-LTUR	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	26,448.00	26,448.00	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-026-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	15/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (ELEMENTO 18-IER)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	157,931.68	157,931.68	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-026-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	15/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (ELEMENTO 18-IER)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	72,536.54	72,536.54	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-027-2021	COMERCIALIZADORA. SISTEMAS STONE S.A. DE C.V.	15/12/2021	30/12/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 PARTIDA 1/8-ISC	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	167,515.60	167,515.60	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-028-2021	CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V.	20/15/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGUN CATALOGO ANEXO)	XPUJIL	CALAKMUL	2,650,787.97	2,140,924.08	509,863.89	81	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-029-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN CÓMPUTO S.A. DE C.V.	20/12/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS	XPUJIL	CALAKMUL	1,565,786.56	1,565,786.56	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-030-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	20/12/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGÚN CATALOGO ANEXO)	XPUJIL	CALAKMUL	722,130.16	722,130.16	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-031-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	20/12/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS	XPUJIL	CALAKMUL	430,266.04	430,266.04	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-032-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS AMERICA, S.A. DE C.V.	20/12/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGÚN CATALOGO ANEXO)	XPUJIL	CALAKMUL	110,831.04	110,831.04	-	100	100
FAM ES PF 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-PF-033-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE S.A. DE C.V.	22/12/2021	31/12/2021	04DIT0002W	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO	CHINA	CAMPECHE	86,121.18	86,121.18	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-035-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS AMERICA, S.A. DE C.V.	22/12/2021	31/12/2021	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGÚN CATALOGO ANEXO)	XPUJIL	CALAKMUL	317,474.60	317,474.60	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-036-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	15/12/2021	02/02/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGÚN CATALOGO ANEXO)	XPUJIL	CALAKMUL	117,914.00	117,914.00	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-037-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN COMPUTO S.A. DE C.V.	21/12/2021	21/02/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGÚN CATALOGO ANEXO)	XPUJIL	CALAKMUL	55,392.63	55,392.63	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-038-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN COMPUTO S.A. DE C.V.	21/12/2021	21/02/2022	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	559,983.91	559,983.91	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-039-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CARMEN	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	418,064.00	418,064.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-040-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CD. CONCORDIA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	502,164.00	502,164.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-041-2021	JOAQUIN AGUILAR PACHECO	23/12/2021	31/12/2021	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	566,636.80	566,636.80	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-042-2021	DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES S. DE R.L. DE	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EDUCATIVA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	138,198.60	138,198.60	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-043-2021	DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES S. DE R.L. DE	23/12/2021	31/12/2021	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	95,218.52	95,218.52	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0522Z	ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	JUSTO SIERRA MENDEZ	CANDELARIA	104,411.60	104,411.60	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0612S	ESC. PRIM. FERNANDO BERRON RAMOS	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	EL NARANJO	CANDELARIA	52,205.80	52,205.80	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0701L	ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	ARROYO DE CUBA	CANDELARIA	52,205.80	52,205.80	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0130M	ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	REVOLUCIÓN	CHAMPOTON	51,985.40	51,985.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0307J	ESC. PRIM. 18 DE MARZO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	GRACIANO SÁNCHEZ	CHAMPOTON	51,985.40	51,985.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0387L	ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	SAN JOSÉ CARRIZO I (SAN FERNANDO)	CHAMPOTON	51,985.40	51,985.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0455S	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	KILOMETRO 67 (VENUSTIANO CARRANZA)	CHAMPOTON	51,985.40	51,985.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0555R	ESC. PRIM. LA CIUDAD DEL SOL	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	CIUDAD DEL SOL	CHAMPOTON	51,985.40	51,985.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0609E	ESC. PRIM. DON PABLO GARCÍA	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO	ESCARCEGA	104,411.60	104,411.60	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-045-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	452,241.97	452,241.97	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-046-2021	SISTEMAS CLIMATIZADOS S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CANDELARIA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	CANDELARIA	CANDELARIA	189,660.00	189,660.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-047-2021	JOSÉ ROBERTO CARDEÑA CARLO	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EDUCATIVA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	414,238.02	414,238.02	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-048-2021	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CANDELARIA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	CANDELARIA	CANDELARIA	574,547.70	574,547.70	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-049-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0202P	ESC. PRIM. VALENTIN GÓMEZ FARIAS	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	ISLA ARENA	CALKINI	156,575.64	156,575.64	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-049-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0498Q	ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO.	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	PALIZADA	PALIZADA	156,861.00	156,861.00	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-049-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0363B	ESC. PRIM. BASILIO VADILLO	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	TEPAKÁN	CALKINI	156,575.64	156,575.64	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-049-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0751T	ESC. PRIM. FIDENCIO POOT CHABLE	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	102,980.16	102,980.16	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0050V	INICIAL INDÍGENA NAJ YA AKULNAJ PA AL	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	CHILAM BALAM	CHAMPOTÓN	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0047H	INICIAL INDÍGENA YAAX KAMBAL	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	YOHALTUN	CHAMPOTÓN	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0054R	INICIAL INDÍGENA U KU NAAY	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	GENERAL ORTIZ ÁVILA	CHAMPOTÓN	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0136A	INICIAL INDÍGENA BAAXAL LUUM	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	IMI	CAMPECHE	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0049F	INICIAL INDÍGENA U NAJIL YA AKUNAJ	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	AH-KIM-PECH	CHAMPOTÓN	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0041N	INICIAL INDÍGENA MEJEN EKOOB	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	CHEMBLAS	CAMPECHE	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0086J	INICIAL INDÍGENA CHEEJOOB	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	XCALOT AKAL	HOPELCHÉN	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0135B	U' NAAJIL YAAX KAMBAL	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	REVOLUCIÓN	CHAMPOTÓN	54,298.99	54,298.99	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-051-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CHAMPOTÓN	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	579,913.00	579,913.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0062E	TELESECUNDARIA NO. 62	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	LA ESMERALDA	CANDELARIA	44,828.20	44,828.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0035H	TELESECUNDARIA NO. 35	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	ULUMAL	CHAMPOTÓN	44,677.40	44,677.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0056U	TELESECUNDARIA NO. 56	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	GRACIANO SÁNCHEZ	CHAMPOTÓN	44,677.40	44,677.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0063D	TELESECUNDARIA NO. 63	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	NUÉVO PROGRESO 2	ESCARCEGA	44,828.20	44,828.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DST0022Q	ESC. SEC. TEC. NO. 22	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA	CHAMPOTÓN	134,032.20	134,032.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-053-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0020F	TELESECUNDARIA NO. 20	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	VICENTE GUERRERO TURBIDE	HOPELCHÉN	224,042.40	224,042.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-053-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0090A	TELESECUNDARIA NO. 90	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	POC BOC	HECELCHAKÁN	44,808.48	44,808.48	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-053-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0159Q	TELESECUNDARIA NO. 159	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	EL ZAPOTE	CARMEN	44,512.68	44,512.68	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-053-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DE50015O	ESC. SEC. GRAL. NO. 15	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	133,538.04	133,538.04	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-054-2021	CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE SA. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CHAMPOTÓN	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINA	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	301,501.23	301,501.23	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-055-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	27/12/2021	31/12/2021	04DPR0386AM	ESC. PRIM. MARIANO ESCOBEDO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	EL CUYO	PALIZADA	52,191.88	52,191.88	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-055-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0016U	ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA	EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS	ESCARCEGA	ESCARCEGA	208,767.52	208,767.52	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-055-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0276G	ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	ESCARCEGA	ESCARCEGA	156,575.64	156,575.64	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-056-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0153X	ESC. PRIM. ANTONIA DÍAZ	EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	260,959.40	260,959.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-056-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0664Y	ESC. PRIM. MARGARITA DE GORTARY	EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FCO. DE CAMPECHE	CAMPECHE	208,767.52	208,767.52	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-057-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	23/12/2021	31/12/2021	N/A	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL NO. 041	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	330,265.92	330,265.92	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-058-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS AMERICA, S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL NO. 041	SUMINISTRO DE EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	108,404.90	108,404.90	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-059-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DCC0059M	J.N. INDIG. LÁZARO CÁRDENAS	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	SANTA CRUZ PUEBLO	CALKINI	115,762.20	115,762.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-059-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DJN0049V	J.N. SUEÑOS INFANTILES	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	ALFREDO V. BONFIL	CAMPECHE	37,085.20	37,085.20	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-059-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DML0001A	CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE NO. 6	SUMINISTRO DE SILLAS PALETA	CALKINI	CALKINI	46,980.00	46,980.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-060-2021	DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES S. DE R.L. DE	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO FOVI	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	564,896.80	564,896.80	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-061-2021	MULTICLIMAS, AIRE Y ELECTRIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CHAMPOTÓN	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	128,505.96	128,505.96	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-062-2021	MULTICLIMAS, AIRE Y ELECTRIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	27/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EDUCATIVA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	55,871.40	55,871.40	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-063-2021	MULTICLIMAS, AIRE Y ELECTRIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	27/12/2021	31/12/2021	N/A	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL NO. 041	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	46,439.44	46,439.44	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-064-2021	PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ	27/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EDUCATIVA	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	256,280.57	256,280.57	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-065-2021	TLAPALERÍA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CHAMPOTÓN	SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	181,197.36	181,197.36	-	100	100
FAM EMS 2021	INIFEEC-OC-ADO-01-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN COMPUTO S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	04EBH0022U	ESC. PREPARATORIA RAMÓN BERZUNZA HERRERA	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	9,930.71	9,930.71	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OC-ADO-02-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE. S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL	SAN ANTONIO CÁRDENAS	CARMEN	838.26	838.26	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OC-ADO-03-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	28/12/2021	31/12/2021	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS	XPUJIL	CALAKMUL	29,417.00	29,417.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-OC-04-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE. S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	28,155.52	28,155.52	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-OC-06-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE. S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACION Y FORMACION EDUCATIVA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	24,290.40	24,290.40	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-001-2021	JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ	08/02/2021	05/03/2021	04DPR0258R	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR) Y OBRA EXTERIOR	CALKINI	CALKINI	249,417.68	249,417.68	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-002-2021	MARÍA CANDELARIA URIBE HERRERA	22/03/2021	15/05/2021	04DPR0607G	INSTITUTO CAMPECHANO	TRABAJOS DE REHABILITACION EN EDIFICIO CENTRAL	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,694,463.84	1,694,463.84	-	100	100
ACUERDO SE/01/COBACAM/002/20	INIFEEC-OP-RP-COBACAM-003-2021	VÍAS Y EDIFICACIONES DE LA CRUZ S.A. DE C.V.	05/04/2021	04/06/2021	04DPR0199S	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 04 SEYBAPLAYA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	SEYBAPLAYA	SEYBAPLAYA	2,230,281.05	2,230,281.05	-	100	100
ACUERDO SE/01/COBACAM/002/20	INIFEEC-OP-RP-COBACAM-004-2021	GRUPO CONSTRUCTOR GEMA S.A. DE C.V.	05/04/2021	04/06/2021	04DPR0333H	PLANTEL EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA COBACH EMSAD 18 CHINA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PARCIAL)	CHINA	CAMPECHE	1,750,078.54	1,731,799.00	18,279.54	99	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-005-2021	VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	19/04/2021	28/06/2021	04DST0010L	ESC. SEC. TEC. NO. 10	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CANDELARIA	CANDELARIA	1,965,748.03	1,965,748.02	0.01	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-006-2021	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	19/04/2021	18/06/2021	04DST0005Z	ESC. SEC. TEC. NO. 05	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TENABO	TENABO	996,076.65	996,076.64	0.01	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-007-2021	PERFORACIÓN Y OBRA HIDRÁULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL S.A. DE C.V.	19/04/2021	18/06/2021	04DJN0218Z	J.N. ÁLVARO MUÑOZ QUERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	TENABO	TENABO	889,826.11	889,826.11	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-008-2021	INGENIERO BERRON FERRER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	19/04/2021	18/06/2021	04EIT0001W	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI	TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	CALKINI	CALKINI	2,726,076.34	2,726,076.34	-	100	100
FAM REMANENTES PF 2019	INIFEEC-OP-FAMR-PF-009-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	14/04/2021	12/06/2021	04DCC0045J	J.N. CHICHEN ITZÁ	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS	UKÜM	HOPELCHEN	648,485.55	643,145.63	5,339.92	99	100
FAM REMANENTES PF 2018	INIFEEC-OP-FAMR-PF-009-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	14/04/2021	12/06/2021	04DCC0045J	J.N. CHICHEN ITZÁ	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS	UKÜM	HOPELCHEN	2,701.74	2,679.48	22.26	99	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-010-2021	RITA MATUS CABALLERO	19/04/2021	03/05/2021	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE MEDIDA TENSION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA COMPLEMENTARIA	CANDELARIA	CANDELARIA	497,392.13	497,392.13	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-011-2021	MARCO ANTONIO CORREA PUC	19/04/2021	17/06/2021	04DCC0133D	J.N. NOJ BEJ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POMUCH	HECELCHAKÁN	517,361.89	392,302.38	125,059.51	76	98
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-012-2021	SEISO CONSULTORES S.C.	19/04/2021	16/05/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN ANTONIO CARDENAS	CARMEN	455,296.41	455,296.41	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-013-2021	CARLOS HUMBERTO PÉREZ CURMINA	19/04/2021	18/05/2021	04DPR0447J	ESC. PRIM. MATEO REYES	REHABILITACIÓN OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)	CALKINI	CALKINI	420,472.38	420,472.38	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-014-2021	SEISO CONSULTORES S.C.	03/05/2021	02/07/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN PASILLOS Y ANDADORES DE CIRCULACIÓN POR AFECTACIÓN TEMPORAL	SAN ANTONIO CARDENAS	CARMEN	1,238,874.50	1,238,874.49	0.01	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-015-2021	JAIR IVÁN FUENTES	03/05/2021	02/07/2021	4ENF0001O	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA DE CALKINI	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	CALKINI	CALKINI	2,644,699.82	2,644,699.81	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-016-2021	BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	10/05/2021	08/07/2021	04DJN0010J	J.N. FEDERICO FROEBEL	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	610,346.38	610,346.38	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-017-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	17/05/2021	15/07/2021	04DCC0105H	J.N. 24 DE FEBRERO	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	CRISTOBAL COLON	CALAKMUL	832,743.87	828,734.95	4,008.92	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-018-2021	WILMA VIANNEY CALDERÓN DELGADO	24/05/2021	22/07/2021	04DJN0100B	J.N. MIGUEL HIDALGO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ	CHAMPOTÓN	526,025.86	468,344.92	57,680.94	89	99
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-019-2021	WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO	24/05/2021	22/07/2021	04DJN0076S	J.N. PABLO GARCÍA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN PABLO PIXTUN	CHAMPOTÓN	531,702.84	528,556.65	3,146.19	99	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAM-020-2021	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO S.A. DE C.V.	17/05/2021	05/07/2021	04DCC0020A	J.N. IGNACIO ALLENDE	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	NARCIZO MENDOZA	CALAKMUL	605,827.89	529,179.71	76,648.18	87	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-021-2021	GRUPO CONSTRUCTOR MACU S.A. DE C.V.	17/05/2021	15/07/2021	04DPR0148L	ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	DZITBALCHE	DZITBALCHE	822,081.72	822,081.72	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-022-2021	JAIR IVAN FUENTES	24/05/2021	07/07/2021	04DPR0030N	ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NAVAYARIT CASTELLÓT	CHAMPOTÓN	518,348.64	518,348.64	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-023-2021	BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	01/06/2021	15/07/2021	04DJN0107V	J.N. INDEPENDENCIA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	MOQUEL	CHAMPOTÓN	548,331.94	480,086.17	68,245.77	88	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-026-2021	CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIO GONDEL, S.A. DE C.V.	07/06/2021	16/08/2021	04DPR0253W	ESC. PRIM. MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,961,020.44	2,961,020.44	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-027-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	07/06/2021	06/08/2021	04DTV0087N	TELESECUNDARIA NO. 87	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTO DOMINGO HESTÉ	CHAMPOTÓN	1,092,333.79	1,092,333.79	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-028-2021	BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	07/06/2021	07/07/2021	04DML0014E	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 3	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	199,545.96	199,545.96	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-029-2021	CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	07/06/2021	12/08/2021	04DTV0060G	TELESECUNDARIA NO. 60	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	PIXOYAL	CHAMPOTÓN	2,110,493.17	2,110,493.16	0.01	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-030-2021	CONAVASUR S.A. DE C.V.	07/06/2021	06/08/2021	04DPR0510V	ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	AQUILES SERDÁN (CHUINA)	CHAMPOTON	1,245,975.17	1,245,975.16	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-031-2021	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	07/06/2021	11/08/2021	04DPR0256T	ESC. PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,584,939.99	1,584,939.98	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-032-2021	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	07/06/2021	11/08/2021	04DTV0054W	TELESECUNDARIA NO. 54	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	MIGUEL COLORADO	CHAMPOTON	2,110,604.20	2,032,391.40	78,212.80	96	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-033-2021	JUAN JOSÉ PAVÓN SOLÍS	07/06/2021	06/08/2021	04DPR0441P	ESC. PRIM. LA JOYA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LA JOYA	CHAMPOTON	1,385,743.62	1,385,064.98	678.64	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-034-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA VICTORIA S.A. DE C.V.	07/06/2021	06/08/2021	04DPR0540P	ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ULLUMAL	CHAMPOTON	986,306.51	540,474.74	445,831.77	55	70
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-035-2021	CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO. S.A. DE C.V.	07/06/2021	11/08/2021	04DTV0153W	TELESECUNDARIA NO. 10	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR	YOHALTUN	CHAMPOTON	2,330,947.48	2,330,947.47	0.01	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-036-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	14/06/2021	13/12/2021	04DTV0058S	TELESECUNDARIA NO. 58	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN ANTONIO YACASAY	CHAMPOTON	1,592,878.12	1,592,878.12	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-037-2021	CONSTRUCTORA MARAZUL. S.A. DE C.V.	14/06/2021	23/08/2021	04DTV0153W	TELESECUNDARIA NO. 153	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR	PUSTUNICH	CHAMPOTON	2,299,800.32	2,299,800.32	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-038-2021	ALEJANDRO BARONA HERNÁNDEZ	14/06/2021	13/08/2021	04DCC0128S	J.N. AURA EMA PACHECO PINZÓN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	VALENTIN GOMEZ FARAS	CALAKMUL	899,441.67	660,797.51	238,644.16	73	92
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-039-2021	CONSTRUCTORES YAXKIN S.A. DE C.V.	07/06/2021	05/08/2021	04DTV0022D	TELESECUNDARIA NO. 22	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LAZARO CÁRDENAS	CALAKMUL	335,100.00	333,546.30	1,553.70	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-040-2021	CONSTRUCTORES YAXKIN S.A. DE C.V.	07/06/2021	21/07/2021	04DCC0128S	J.N. IGNACIO COMONFORT	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (CAICHO)	CALAKMUL	579,610.00	542,732.41	36,877.59	94	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-041-2021	MARCOS MIGUEL CASTRO SÁNCHEZ	14/06/2021	18/08/2021	04DTV0059R	TELESECUNDARIA NO. 59	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	CARLOS SALINAS DE GORTARI	CHAMPOTON	2,076,207.70	2,076,207.70	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-042-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	14/06/2021	18/08/2021	04DPR0287M	ESC. PRIM. CLAUDIO CORTÉS CASTRO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	SUC-TUC	HOPELCHÉN	1,387,605.66	1,098,414.87	289,190.79	79	85
FAM REMANENTES EMS 2020	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-043-2021	PERFORACIÓN Y OBRA HIDRÁULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL S.A. DE C.V.	14/06/2021	24/07/2021	04ECT0001B	PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACIÓN FERNANDO ENRIQUE ANGLI LARA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	286,208.56	85,862.56	200,346.00	30	0
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-044-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	14/06/2021	14/07/2021	04EIT0004T	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HOPELCHÉN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES (COLOCACIÓN DE CANCELERA)	HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	326,015.20	322,417.79	3,597.41	99	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-045-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	07/06/2021	05/08/2021	04DTV0078F	TELESECUNDARIA NÚM. 78	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LOS ANGELES	CALAKMUL	808,673.28	805,472.70	3,200.58	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-046-2021	INGENIERÍA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	14/06/2021	12/08/2021	04DTV0045O	TELESECUNDARIA NO. 45	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTA ISABEL	PALIZADA	749,483.66	705,446.62	44,037.04	94	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-047-2021	CARLOS HUMBERTO PÉREZ CURMINA	21/06/2021	19/08/2021	04DTV0038E	TELESECUNDARIA NO. 38	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	HOOL	CHAMPOTON	497,297.65	497,297.65	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-048-2021	ALEJANDRA ÁVILA ÁVILA	28/06/2021	01/09/2021	04DTV0008K	TELESECUNDARIA NO. 08	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN PABLO PIXTUN	CHAMPOTON	1,342,523.85	860,004.10	482,519.75	64	85
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-049-2021	PERFORACIÓN Y OBRA HIDRÁULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL S.A. DE C.V.	28/06/2021	01/09/2021	04DPR0027Z	ESC. PRIM. HEROE DE NACÓZARI	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,836,393.15	1,836,393.15	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-050-2021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	28/06/2021	27/08/2021	04DPR0334G	ESC. PRIM. EULOGIO PERERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,483,661.31	1,483,661.31	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-051-2021	ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC	28/06/2021	01/09/2021	04DST0017E	ESC. SEC. TEC. NO. 17	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,794,225.13	1,330,475.43	1,463,749.70	48	65
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-052-2021	MARCOS MIGUEL CASTRO SÁNCHEZ	28/06/2021	01/09/2021	04DES0007F	ESC. SEC. GRAL. NO. 07	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,808,651.30	2,808,651.30	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-053-2021	GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	28/06/2021	01/09/2021	04DTV0135G	TELESECUNDARIA NO. 135	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	MAYATECUM I	CHAMPOTON	2,493,062.23	2,493,062.23	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-054-2021	CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	28/06/2021	27/08/2021	04DST0019C	ESC. SEC. TEC. NO. 19	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL SOL	CHAMPOTON	1,448,171.36	1,448,171.36	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-055-2021	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V.	28/06/2021	01/09/2021	04DPR0504K	ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LA LIBERTAD	ESCÁRCEGA	2,264,042.83	2,195,832.74	68,210.09	97	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-056-2021	COMERCIALIZADORA SAN FERNANDO DEL GOLFO S.A. DE C.V.	28/06/2021	01/09/2021	04DJN0011I	J.N. FRANCISCA VASTO LARA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,594,219.35	1,415,239.48	1,178,979.87	55	65
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-057-2021	CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	28/06/2021	06/09/2021	04DPR0261E	ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO M-4 Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LAS BODEGAS	PALIZADA	957,933.81	899,222.80	58,711.01	94	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-058-2021	JAIR IVÁN FUENTES	28/06/2021	21/07/2021	04DST0035U	ESC. SEC.TEC. NO. 35	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO F	ISLA AGUADA	CARMEN	374,284.82	374,284.82	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-059-2021	CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA	21/06/2021	09/08/2021	04DJN0043A	J.N. NIÑOS DEL MUNDO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	HOOOL	CHAMPOTON	625,153.42	625,153.42	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-060-2021	CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA	21/06/2021	18/09/2021	04DPR0329V	ESC. PRIM. JOSÉ IGNACIO RIVAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	HOOOL	CHAMPOTON	598,756.26	598,756.26	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-061-2021	SERGIO JOSÉ ESTRADA REYES	05/07/2021	03/08/2021	04DNS0001T	ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE CAMPECHE	REHABILITACIÓN DE BARRA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	744,864.34	744,864.34	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-062-2021	PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	12/07/2021	10/09/2021	04DST0038R	ESC. SEC.TEC. NO. 38	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	VILLAMADERO	CHAMPOTON	1,440,054.82	1,405,381.26	34,673.56	98	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-063-2021	BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	12/07/2021	25/09/2021	04DPR0494U	ESC. PRIM. DON GUADALUPE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	EL LECHUGAL	ESCARCEGA	2,939,990.22	2,815,949.42	124,040.80	96	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-064-2021	JAIR IVÁN FUENTES	12/07/2021	25/09/2021	04DPR0511U	ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	DIVISION DEL NORTE	ESCARCEGA	2,988,859.17	2,667,168.83	321,690.34	89	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-065-2021	MARTHA EUGENIA QUEB UC	12/07/2021	10/09/2021	04DPR0139D	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CENTENARIO	ESCARCEGA	1,195,563.28	1,097,402.51	98,160.77	92	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-066-2021	JORGE FRANCISCO MARTÍNEZ NAAL	12/07/2021	15/09/2021	04DTV0005N	TELESECUNDARIA NO. 05	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	JUSTO SIERRA MENDEZ	CANDELARIA	997,667.33	625,908.79	371,758.54	63	70
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-067-2021	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA EL FUEGO, S.A. DE C.V.	12/07/2021	10/09/2021	04DPR0462B	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	YOHALTUN	CHAMPOTON	1,195,905.49	358,771.64	837,133.85	30	35
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-068-2021	MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	12/06/2021	15/09/2021	04DTV0088M	TELESECUNDARIA NO. 88	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	MAYATECUM II	CHAMPOTON	1,558,357.71	1,491,326.47	67,031.24	96	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-069-2021	J Y F MARCAS DE PRESTIGIO S.A. DE C.V.	12/06/2021	20/09/2021	04DTV0079E	TELESECUNDARIA NO. 79	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	RIBERA LA CORRIENTE	PALIZADA	1,015,457.99	304,637.39	710,820.60	30	20
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-070-2021	ALEJANDRA ÁVILA ÁVILA	12/07/2021	15/09/2021	04DPR0354U	ESC. PRIM. PLAN DE AYUTLA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CANCHA, REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIO "B" Y "C"	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	2,589,984.80	1,918,202.90	671,781.90	74	67
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAM-071-2021	AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	05/07/2021	02/09/2021	04DPR0284P	ESC. PRIM. PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A B Y C	HOPELCHEN	HOPELCHEN	744,900.53	744,900.53	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-072-2021	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO S.A. DE C.V.	12/07/2021	08/09/2021	04DCC0091V	J.N. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	EL MANANTIAL	CALAKMUL	599,108.62	542,676.11	56,432.51	91	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-073-2021	EDGARD IVAN CURMINA ESCALANTE	12/07/2021	24/08/2021	04DTV0028Y	TELESECUNDARIA NO. 28	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	NUOVA ROSITA	CANDELARIA	455,299.59	455,299.59	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-074-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	12/07/2021	25/08/2021	04DIN0036B	ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA JUN MU' UCH KAAMBAL	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TEPAKÁN	CALKINI	180,378.53	180,378.53	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-075-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	12/07/2021	25/08/2021	04DPR0446K	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CALKINI	CALKINI	869,582.66	793,292.17	76,290.49	91	95
FAM REMANENTES EMS PF 2020	INIFEEC-OP-FAMR-076-2021	ALEXIS EDUARDO DE ATOCHA POOT CAHUICH	12/07/2021	26/07/2021	04DPR0333H	CECYTEC PLANTEL CAMPECHE	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE GRADAS (2 GRADAS DE 4.00X2.80M)	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	124,094.31	124,094.31	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-077-2021	COLOSO INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V.	12/07/2021	09/09/2021	04DJN0183A	J.N. SOFÍA MUÑOZ HERNÁNDEZ	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	ESCARCEGA	ESCARCEGA	799,888.73	799,888.73	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-078-2021	JUMAJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	19/07/2021	16/09/2021	04DCC0130G	J.N. INDÍGENA ZAM NAH	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	NUOVA VIDA	CALAKMUL	598,247.60	440,051.91	158,195.69	74	100
FAM EMS 2021	INIFEEC-OP-FAM-EMS-079-2021	JAIR IVÁN FUENTES	19/07/2021	09/09/2021	04DPT0003E	CECYTEC PLANTEL CAMPECHE	CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	696,488.42	696,488.42	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-080-2021	ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC	12/07/2021	10/09/2021	04DPR0173K	ESC. PRIM. PABLO GARCÍA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CALKINI	CALKINI	1,110,715.27	739,952.28	370,762.99	67	80
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-081-2021	ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC	12/07/2021	10/09/2021	04DPR0224A	ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTON	CHAMPOTON	998,785.51	677,559.31	321,226.20	68	65
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-082-2021	ENTERSARE S.A. DE C.V.	19/07/2021	27/08/2021	04DPR0328W	ESC. PRIM. JUAN B. CALDERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	705,197.15	705,197.15	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-083-2021	JORGE ALBERTO LLANES HEREDIA	02/08/2021	16/10/2021	04DJN0077R	J.N. ELDA FERNÁNDEZ ANDUEZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESCARCEGA	ESCARCEGA	1,199,085.11	1,145,257.02	53,828.09	96	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-084-2021	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA EL FUEGO, S.A. DE C.V.	12/07/2021	15/09/2021	04DCC0123X	J.N. CALAKMUL	CONSTRUCCION DE 1 AULA, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	PIONEROS DEL RIO KNOHA	CALAKMUL	916,920.12	454,393.85	462,526.27	50	55
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-085-2021	GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V.	19/07/2021	11/09/2021	04DPR0084C	ESC. PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA Y BORREYRO	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CANA BRAVA	CALAKMUL	473,499.04	277,112.50	196,386.54	59	38

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-086-2021	GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI S.A. DE C.V.	19/07/2021	11/09/2021	04DTV0149J	TELESECUNDARIA NO. 149	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL SACRIFICIO	CALAKMUL	566,121.77	231,407.73	334,714.04	41	35
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-087-2021	WILMA VIANNEY CALDERÓN DELGADO	19/07/2021	16/09/2021	04DTV0107K	TELESECUNDARIA NO. 107	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR	LAGÓN DULCE	PALIZADA	823,332.92	823,332.92	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-088-2021	WILMA VIANNEY CALDERÓN DELGADO	19/07/2021	16/09/2021	04DPR0311W	ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C", SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	EL MANGAL	PALIZADA	522,854.72	503,702.96	19,151.76	96	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-089-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	26/07/2021	13/09/2021	04DCC0071H	J.N. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, OBRA COMPLEMENTARIA	XPUJIL	CALAKMUL	599,672.67	599,672.67	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-090-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	26/07/2021	13/09/2021	04DCC0004J	J.N. CUAUHTÉMOC	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA)	CALAKMUL	522,728.26	522,728.26	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-091-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	26/07/2021	13/09/2021	04DTV0139C	TELESECUNDARIA NO. 139	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	VIRGENCITA DE LA CANDELARIA	CALAKMUL	790,708.83	790,708.83	-	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-092-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	26/07/2021	13/09/2021	04DCC0122Y	J.N. EDZNA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	VIRGENCITA DE LA CANDELARIA	CALAKMUL	599,407.15	599,407.15	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-093-2021	BAGORÍ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	26/07/2021	23/09/2021	04DJN0229F	J.N. JOSÉ NARVÁEZ MARQUEZ	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y BODEGA	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	866,666.35	489,710.05	376,956.30	57	95
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-094-2021	BAGORÍ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	26/07/2021	29/08/2021	04DML0009T	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 8	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	181,758.45	181,758.45	-	100	100
FAM REMANENTES EMS PF 2020	INIFEEC-OP-FAM-EMS-PF-095-2021	CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	26/07/2021	03/09/2021	04DPT0003E	CONALEP DZITBALCHE DZITBALCHE	CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (CAMBIO DE LUMINARIAS EN EDIFICIO "E")	DZITBALCHE	DZITBALCHE	391,582.45	391,582.45	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-096-2021	JAIR IVÁN FUENTES	26/07/2021	23/09/2021	04DJN0268H	J.N. EL TESORO DEL SABER	CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-4, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	QUETZAL EDNA	CAMPECHE	515,188.97	505,215.81	9,973.16	98	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-097-2021	GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	26/07/2021	08/09/2021	04DJN0109T	J.N. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	ULUMAL	CHAMPOTÓN	382,078.69	368,995.08	13,083.61	97	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-097-2021	GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	26/07/2021	08/09/2021	04DJN00667K	J.N. NIÑO FELIZ	CONSTRUCCION DE BARRA Y CERCA PERIMETRAL	ARELLANO	CHAMPOTÓN	301,628.78	296,266.93	5,361.85	98	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-098-2021	SISTEMAS CLIMATIZADOS, S.A. DE C.V.	02/08/2021	16/10/2021	04DPR0619L	ESC. PRIM. SOLIDARIDAD	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESCARCEGA	ESCARCEGA	1,397,552.90	457,462.92	940,089.98	33	12
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-099-2021	PABLO OJEDA TRUJQUE	02/08/2021	16/10/2021	04DTV0080U	TELESECUNDARIA NO. 80	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	JOSE DE LA CRUZ BLANCO	ESCARCEGA	1,318,607.03	1,216,436.88	102,170.15	92	98
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-100-2021	CARLOS HUMBERTO PÉREZ CURMINA	02/08/2021	11/10/2021	04DTV0091Z	TELESECUNDARIA NO. 91	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	SANTA CRUZ XHACIENDA	CALKINI	1,154,641.32	1,154,641.32	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-101-2021	CARLOS RAMÓN LEÓN VELA	02/08/2021	01/10/2021	04DJN0288V	J.N. PERLA DEL GOLFO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CD. DEL CARMEN	CARMEN	889,997.72	889,997.72	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-102-2021	REPRESENTACIONES ALDO DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	02/08/2021	21/10/2021	04DJN0051J	J.N. IRMA CABAÑAS FERRER	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES, SERVICIO SANITARIO, BODEGA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	NUEVO PROGRESO	CARMEN	2,337,989.47	1,195,523.40	1,142,466.07	51	50
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-103-2021	INNOVACIONES METÁLICAS Y TECNOLÓGICAS S.A. DE C.V.	02/08/2021	31/10/2021	04DPR0697P	ESC. PRIM. RAMÓN G. BONFIL	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	CD. DEL CARMEN	CARMEN	3,131,314.43	3,087,717.40	43,597.03	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-104-2021	J Y F MARCAS DE PRESTIGIO S.A. DE C.V.	02/08/2021	11/10/2021	04DPR0663Z	ESC. PRIM. RICARDO MONJES LÓPEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,037,396.03	311,218.80	726,177.23	30	15
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-105-2021	COMPañIA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE S.A. DE P.I.	02/08/2021	21/10/2021	04DTV0057T	TELESECUNDARIA NO. 57	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	XKEULIL	SEYBAPLAYA	2,076,490.39	1,496,880.73	579,609.66	72	90
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-106-2021	BI-TEC ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	02/08/2021	11/10/2021	04DPR0741M	ESC. PRIM. PROF. ÁLVARO AGUILAR CURMINA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	1,155,803.28	543,482.85	612,320.43	47	40
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-107-2021	CONSTRUCTORA MORIA, S.A. DE C.V.	02/08/2021	16/10/2021	04DCC0112R	J.N. LEONA VICARIO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	1,820,108.42	1,789,781.17	30,327.25	98	99
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-108-2021	COMPañIA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE S.A. P.I. DE C.V.	02/08/2021	16/10/2021	04ECE0002I	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL ÁREA DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	CALKINI	CALKINI	1,540,242.29	942,438.65	597,803.64	61	75
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-109-2021	KEVIN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS	26/07/2021	13/09/2021	04DCC0048G	J.N. AH-KIM-PECH	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR	ZOH LAGUNA	CALAKMUL	788,925.29	705,978.67	82,946.62	89	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-110-2021	JAIR IVÁN FUENTES	26/07/2021	23/09/2021	04DCC0127T	J.N. ZACIL-HA A	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	UNION 20 DE JUNIO (MANCOLONA)	CALAKMUL	599,946.72	557,276.53	42,670.19	93	100
FAM REMANENTES 2019	INIFEEC-OP-FAMR-111-2021	RITA MATUS CABALLERO	26/07/2021	31/08/2021	04DES0007F	ESC. SEC. GRAL. NO. 07	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	356,253.90	356,253.89	0.01	100	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-112-2021	CONSTRUCTORA ARRENDADORA E INMOBILIARIA SAN LUIS REY S.A. DE C.V.	09/08/2021	020/10/2021	04DTV0053X	TELESECUNDARIA NO. 53	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	NUEVO CHUJAS	CALAKMUL	1,190,084.87	684,955.33	505,129.54	58	98
FAM EMS 2020	INIFEEC-OP-FAM-EMS-113-2021	RCTONER S.A. DE C.V.	09/08/2021	20/10/2021	04DPR0333H	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 20 DON SAMUEL	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C", OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	DON SAMUEL	ESCARCEGA	899,027.32	635,914.93	263,112.39	71	60

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-114-2021	ALEJANDRA ÁVILA ÁVILA	09/08/2021	30/10/2021	04DES001IS	ESC. SEC. GRAL. NO. 11	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SHOCHAC	CHAMPOTÓN	1,986,471.87	929,386.05	1,057,085.82	47	40
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-115-2021	MD CONSTRUCCAM S.A. DE C.V.	09/08/2021	20/10/2021	04DPR0439A	ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	PEDRO BARANDA	CANDELARIA	1,597,890.59	1,048,323.91	549,566.68	66	55
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-116-2021	JUMAJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	26/07/2021	23/09/2021	04DTV0066A	TELESECUNDARIA NO. 66	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SIDA)	CALAKMUL	655,561.15	525,564.76	129,996.39	80	95
FAM REMANENTES 2019	INIFEEC-OP-FAMR-117-2021	JUAN JOSE PAVON SOLIS	16/08/2021	14/09/2021	04DPR0439A	ESC. PRIM. EMILIANO CARRANZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	XKEULUL	SEYBAPLAYA	88,360.51	65,027.30	23,333.21	74	99
FAM EMS 2021	INIFEEC-OP-FAM-EMS-118-2021	ENTERSARE S.A. DE C.V.	30/08/2021	13/10/2021	04DPT0003E	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CONALEP)	SUSTITUCION DE BORDA MIXTA DE BLOCK Y REJA PFR	Ciudad del Carmen	CARMEN	697,316.59	641,416.36	55,900.23	92	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-119-2021	VICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	23/08/2021	22/12/2021	04DPR0349I	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y AULA DE CÓMPUTO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE CONSTRUCCION DE PLAZA Y REJAS PFR)	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	5,670,426.87	3,222,920.52	2,447,506.35	57	70
FAM EMS 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-120-2021	J Y F MARCAS DE PRESTIGIO S.A. DE C.V.	23/08/2021	31/12/2021	04DPR0607G	INSTITUTO CAMPECHANO	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN EL CAMPUS V	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	6,851,730.25	2,673,423.45	4,178,306.80	39	10
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-121-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA MURALLAS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	30/08/2021	10/11/2021	04DPR0290Z	ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	ICH EK	HOPELCHÉN	1,192,418.31	1,080,652.41	111,765.90	91	90
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-122-2021	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA LADIER MEXICO S.A. DE C.V.	30/08/2021	28/11/2021	04DST0007Y	ESC. SEC. TEC. NO. 07	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Ciudad del Carmen	CARMEN	1,937,233.70	581,170.11	1,356,063.59	30	40
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-123-2021	CONSTRUCTORA ACROSTEEL, S.A. DE C.V.	30/08/2021	08/10/2021	04DTV0081T	TELESECUNDARIA NO. 81	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR	IGNACIO ZARAGOZA	CARMEN	378,059.80	302,330.65	75,729.15	80	100
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-124-2021	MANUEL ADALBERTO CHAN KEB	01/09/2021	01/10/2021	04DJN0075T	J. N. NIÑO FERROCARRILERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL HARO	ESCÁRCEGA	451,965.53	135,589.66	316,375.87	30	45
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-125-2021	RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ	30/08/2021	23/11/2021	04DPR0463A	ESC. PRIM. IGNACIO ALDAMA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL CHILAR	CANDELARIA	1,158,501.59	469,544.18	688,957.41	41	20
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-126-2021	RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ	30/08/2021	28/11/2021	04DPR0689G	ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	IGNACIO ZARAGOZA (EL SALVAJE)	CANDELARIA	1,210,949.81	544,797.20	666,152.61	45	40
FAM REM EMS PF 2021	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-127-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	06/09/2021	15/10/2021	04DBP0001R	CBTA No. 62 JERÓNIMO BAQUEIRO FOSTER	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	HOPELCHEN	HOPELCHEN	37,379.17	27,596.54	9,782.63	74	60
FAM REMANENTES EMS 2020	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-127-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	06/09/2021	15/10/2021	04DBP0001R	CBTA No. 62 JERÓNIMO BAQUEIRO FOSTER	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	HOPELCHEN	HOPELCHEN	284,896.06	210,334.98	74,561.08	74	60
FAM REMANENTES EMS PF 2020	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-127-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	06/09/2021	15/10/2021	04DBP0001R	CBTA No. 62 JERÓNIMO BAQUEIRO FOSTER	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	HOPELCHEN	HOPELCHEN	46,412.04	34,265.39	12,146.65	74	100
FAM REMANENTES 2019	INIFEEC-OP-FAMR-128-2021	MARCO MAGDIEL HERNANDEZ CRUZ	13/09/2021	12/12/2021	04DPR0454T	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	EL AGUACATAL	CARMEN	500,400.37	150,120.11	350,280.26	30	35
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-129-2021	JORGE JOSE SAENZ DE MIERA LARA	13/09/2021	02/12/2021	04DPR0492W	ESC. PRIM. DR. ALBERTO TRUEBA URBINA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	HARO	ESCÁRCEGA	1,599,815.73	978,275.27	621,540.46	61	35
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-130-2021	GRUPO ARRENDADOR DEL GOLFO S.A. DE C.V.	06/09/2021	15/10/2021	04DPR0396T	ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	ALTAMIRA DE ZINAPARO	ESCÁRCEGA	1,881,859.57	564,557.87	1,317,301.70	30	15
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-131-2021	MARCO MAGDIEL HERNÁNDEZ CRUZ	20/09/2021	18/11/2021	04DPR0125A	ESC. PRIM. JUANA DE ARCO	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL ENCANTO	CARMEN	419,163.05	304,437.23	114,725.82	73	70
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-132-2021	PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA	20/09/2021	22/10/2021	04DPR0543M	ESC. PRIM. LIBERTADORES DE AMERICA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	MURALLAS DE CAMPECHE	CARMEN	687,343.67	402,372.11	284,971.56	59	100
FAM REMANENTES ES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-ES-PF-133-2021	JAIR IVÁN FUENTES	13/09/2021	27/11/2021	04DIT0002W	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	CHINA	CAMPECHE	130,000.00	117,464.01	12,535.99	90	98
FAM ES PF 2021	INIFEEC-OP-FAMR-ES-PF-133-2021	JAIR IVÁN FUENTES	13/09/2021	12/12/2021	04DIT0002W	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	CHINA	CAMPECHE	139,095.52	125,682.42	13,413.10	90	98
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-134-2021	DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO PARA INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	13/09/2021	12/12/2021	04DJN0121O	J. N. PARAISO INFANTIL	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	1,759,981.65	527,994.49	1,231,987.16	30	30
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-135-2021	CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	13/09/2021	02/12/2021	04DPR0497R	ESC. PRIM. DR. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS, OBRA COMPLEMENTARIA	CHAMPOTON	CHAMPOTON	2,891,163.86	867,349.15	2,023,814.71	30	20
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-136-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA MURALLAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	13/09/2021	12/12/2021	04DPR0456R	CENTRO ESCOLAR HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE TRANSFORMADOR)	Ciudad del Carmen	CARMEN	1,757,320.13	527,196.03	1,230,124.10	30	15
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-137-2021	SUMINISTRO Y SERVICIOS PETROLEROS A CAMPOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	27/09/2021	26/12/2021	04DJN0182B	J. N. MARIA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Ciudad del Carmen	CARMEN	2,119,431.60	635,829.48	1,483,602.12	30	10
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-138-2021	SUMINISTRO Y SERVICIOS PETROLEROS A CAMPOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	13/09/2021	12/12/2021	04DTV0033J	TELESECUNDARIA NO. 33	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	VENUSTIANO CARRANZA	CARMEN	1,190,540.02	357,162.00	833,378.02	30	7
FAM EB 2021	INIFEEC-OP-FAM-139-2021	PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA	01/12/2021	25/03/2021	04DPR0716N	ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Ciudad del Carmen	CARMEN	1,623,233.88	486,970.16	1,136,263.72	30	0

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-140-2021	ZORA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	01/12/2021	25/03/2021	04EIT0001W	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS	CALKINI	CALKINI	4,745,132.62	1,423,539.79	3,321,592.83	30	8
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-141-2021	INMOBILIARIA POLIGONO S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0094X	TELESECUNDARIA NO. 94	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL POCITO	CANDELARIA	607,497.71	182,249.31	425,248.40	30	8
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-142-2021	ARQUITECTURA Y DISEÑO REGIONAL S.A. DE C.V.	20/12/2021	20/01/2022	04DJN0223L	J.N. CÍRCULO INFANTIL	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELÉCTRICA)	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	165,765.29	49,729.59	116,035.70	30	30
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-142-2021	ARQUITECTURA Y DISEÑO REGIONAL S.A. DE C.V.	20/12/2021	20/01/2022	04DPR0064D	ESC. PRIM. MAESTROS ILUSTRES	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	226,094.53	67,828.36	158,266.17	30	30
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-142-2021	ARQUITECTURA Y DISEÑO REGIONAL S.A. DE C.V.	20/12/2021	20/01/2022	04DPR0084R	ESC. PRIM. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	110,792.40	33,237.72	77,554.68	30	30
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-143-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	08/12/2021	31/12/2021	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA PLANTA DE EMERGENCIA Y PARA EQUIPOS TECNOLÓGICOS	CANDELARIA	CANDELARIA	742,942.95	222,882.89	520,060.06	30	100
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-144-2021	INGENIERÍA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0708E	ESC. PRIM. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ARROYO DEL JULIBAL	CANDELARIA	243,749.20	73,124.76	170,624.44	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-144-2021	INGENIERÍA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0030M	TELESECUNDARIA NO. 30	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL NARANJO	CANDELARIA	276,953.76	83,086.13	193,867.63	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-145-2021	GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DES0001L	ESC. SEC. GRAL. NO. 01	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	HECELCHAKÁN	HECELCHAKÁN	772,630.99	412,371.32	360,259.67	53	5
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-146-2021	ENRIQUE ALEJANDRO SÁNCHEZ BERRÓN	20/12/2021	30/01/2022	04DDI0003D	CENDI NO. 3	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	230,398.53	69,119.56	161,278.97	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-146-2021	ENRIQUE ALEJANDRO SÁNCHEZ BERRÓN	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0563Z	ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS)	ESCÁRCEGA	246,494.59	73,948.38	172,546.21	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-147-2021	JOSE FELIPE SOSA HUITZ	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0216S	ESC. PRIM. REPÚBLICA DE HONDURAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	869,796.88	227,829.24	641,967.64	26	15
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-148-2021	FRANCISCO MARTÍN ROMERO PERDOMO	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0665X	ESC. PRIM. MANUEL CRESCENCIO GARCÍA REJÓN Y ALCALÁ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	434,248.98	130,274.69	303,974.29	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-149-2021	LEOPOLDO EUGENIO RUZ WONG	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0438B	ESC. PRIM. NICOLÁS CANABAL BARRERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	BOLONCHÉN CAUICH	CAMPECHE	349,068.67	104,720.60	244,348.07	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-149-2021	LEOPOLDO EUGENIO RUZ WONG	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0092Z	TELESECUNDARIA NO. 92	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PUEBLO NUEVO	CAMPECHE	478,180.81	143,454.24	334,726.57	30	20
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-150-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0230V	J.N. EDELMIRA TORAYA DE ESPINOLA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	457,723.80	137,317.14	320,406.66	30	36
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-150-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	20/12/2021	30/01/2022	04DML0005X	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 4	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	354,106.58	203,510.06	150,596.52	57	39
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-151-2021	GRUPO TULAACA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0036R	J.N. JUAN FRANCISCO MOLINA	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	HECELCHAKÁN	HECELCHAKÁN	163,995.02	49,198.51	114,796.51	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-151-2021	GRUPO TULAACA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0308S	J.N. PROF. ALFONSO REYES CUEVAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	VILLAMAR	CHAMPOTÓN	144,645.55	43,393.67	101,251.88	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-151-2021	GRUPO TULAACA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0058S	TELESECUNDARIA NO. 58	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR (INCLUYE TRANSFORMADOR)	SAN ANTONIO YACASAY	CHAMPOTÓN	199,551.00	59,865.30	139,685.70	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-152-2021	CONSTRUCTORA ELIMONAR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0141B	J.N. ISLA DE TRIS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	427,217.72	128,165.31	299,052.41	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-152-2021	CONSTRUCTORA ELIMONAR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0172V	J.N. MARÍA LAVALLE URBINA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	246,477.55	73,943.27	172,534.28	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-153-2021	CARLOS RHAMAR MORALES CHUCK	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0397S	ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL GALLO	ESCÁRCEGA	497,138.71	149,141.61	347,997.10	30	8
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-154-2021	CONSTRUCTORA TUN S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0564Z	ESC. PRIM. HORTENCIA ALAYOLA	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	196,534.23	58,960.27	137,573.96	30	0
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-154-2021	CONSTRUCTORA TUN S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0404L	ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELÉCTRICA)	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	494,180.27	148,254.08	345,926.19	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-155-2021	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0170X	J.N. EL HUERTO DE LA ILUSIÓN	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	330,421.00	99,126.30	231,294.70	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-155-2021	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0052Z	ESC. PRIM. CONQUISTA OBRERA	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	257,566.03	77,269.82	180,296.21	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-155-2021	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0395U	ESC. PRIM. LIC. CARLOS SANSORES PÉREZ	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	79,479.08	23,843.72	55,635.36	30	0
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-156-2021	CONSTRUCOMER PENINSULAR S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DST0011K	ESC. SEC. TEC. NO. 11	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	SEYBAPLAYA	SEYBAPLAYA	827,209.13	248,162.74	579,046.39	30	0

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-157-2021	JUAN MANUEL GUTIÉRREZ CUEVAS	20/12/2021	30/01/2022	04DES0014P	ESC. SEC. GRAL. NO. 14	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SABANCLAY	CARMEN	649,484.20	194,845.26	454,638.94	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-158-2021	PROYECTOS ELECTRICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2021	04DST0008X	ESC. SEC. TEC. NO. 08	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CAMBIO DE TRANSFORMADOR)	LERMA	CAMPECHE	394,886.26	-	394,886.26	0	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-159-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0088X	J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTON	CHAMPOTON	246,577.05	73,973.12	172,603.93	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-159-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0741M	ESC. PRIM. ALVARO AGUILAR CURMINA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTON	CHAMPOTON	310,913.50	93,274.05	217,639.45	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-159-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0307J	ESC. PRIM. 18 DE MARZO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	GRACIANO SÁNCHEZ	CHAMPOTON	245,070.18	73,521.05	171,549.13	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-160-2021	ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0070O	ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	ESCARCEGA	326,925.05	98,077.52	228,847.53	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-160-2021	ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0069	TELESECUNDARIA NO. 69	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL TESORO	CALAMUL	208,774.67	62,632.40	146,142.27	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-161-2021	DECOCON S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0629S	ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTO DOMINGO	CANDELARIA	662,115.61	198,634.68	463,480.93	30	8
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-162-2021	MJ GARCIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0483O	ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CARMEN	378,816.00	-	378,816.00	0	90
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-162-2021	MJ GARCIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0225Z	ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	OXCABAL	CARMEN	336,562.84	-	336,562.84	0	90
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-163-2021	FERNANDO ENRIQUE RAZO SANTIAGO	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0393W	ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EL CHINAL	CARMEN	285,764.02	85,729.91	200,034.11	30	30
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-163-2021	FERNANDO ENRIQUE RAZO SANTIAGO	20/12/2021	30/01/2022	04DTV0013W	TELESECUNDARIA NO. 13	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	CONQUISTA CAHESINA	CARMEN	502,377.74	150,713.32	351,664.42	30	5
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-164-2021	CURCONS S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0377E	ESC. PRIM. ALICIA MARIA CALDERÓN DE AVILES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	289,802.65	86,940.80	202,861.85	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-164-2021	CURCONS S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0546J	ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	221,914.01	66,574.20	155,339.81	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-164-2021	CURCONS S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0115U	ESC. PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	233,662.08	70,098.62	163,563.46	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-165-2021	CARLOS PADILLA RAMIREZ	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0333R	J.N. LAURA ELENA ARCE CAVAZOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAMPOTON	CHAMPOTON	179,296.68	53,789.00	125,507.68	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-165-2021	CARLOS PADILLA RAMIREZ	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0478C	ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CENTAURIO DEL NORTE	CARMEN	258,768.90	77,630.67	181,138.23	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-165-2021	CARLOS PADILLA RAMIREZ	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0095X	ESC. PRIM. NARCIZO MENDOZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SABANCLAY	CARMEN	329,526.74	98,858.03	230,668.71	30	0
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-166-2021	SERVICIOS Y SUMINISTROS ANPERZ S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2021	04DES0017M	ESC. SEC. GRAL. NO. 17	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	380,482.23	114,144.67	266,337.56	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-167-2021	CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V.	27/12/2021	28/02/2022	04DES0005H	ESC. SEC. GRAL. NO. 05	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	1,689,016.64	506,704.99	1,182,311.65	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-168-2021	SERGIO ALBERTO CRUZ ANGULO	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0527V	ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	OJO DE AGUA	CARMEN	730,496.43	219,148.93	511,347.50	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-169-2021	MULTIPROVEEDORA Y SERVICIOS GIRASOLES S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DJN0142A	J.N. CARLOS MC.GREGOR GIANCINTI	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EMILIANO ZAPATA	CARMEN	452,418.18	135,725.45	316,692.73	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-169-2021	MULTIPROVEEDORA Y SERVICIOS GIRASOLES S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0351X	ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	EMILIANO ZAPATA	CARMEN	349,327.70	104,798.31	244,529.39	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-170-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA LIBRA S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0202P	ESC. PRIM. VALENTIN GÓMEZ FARIAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ISLA ARENA	CALKINÍ	264,247.33	79,274.20	184,973.13	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-170-2021	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA LIBRA S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DST0003B	ESC. SEC. TEC. NO. 03	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CALKINÍ	CALKINÍ	430,236.77	129,071.03	301,165.74	30	0
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-171-2021	SERGIO JOSÉ ESTRADA REYES	20/12/2021	30/01/2022	04DPR0097V	ESC. PRIM. EZEQUIEL RODRÍGUEZ ARCOS	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	835,236.17	250,570.85	584,665.32	30	30
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-172-2021	EDGARD IVÁN CURMINA ESCALANTE	27/12/2021	30/01/2021	04DPR0167Z	ESC. PRIM. HIJOS DE TRABAJADORES	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	624,220.95	187,266.29	436,954.66	30	30
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-173-2021	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EDUMA S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0010Z	ESC. PRIM. MAESTROS CAMPECHANOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	783,979.81	235,193.94	548,785.87	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-174-2021	ENRIQUE ALEJANDRO SÁNCHEZ BERRÓN	27/01/1900	30/01/2022	04DDI0003D	CENDI NO. 3	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ESCARCEGA	ESCARCEGA	253,947.25	76,184.18	177,763.07	30	0

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-174-2021	ENRIQUE ALEJANDRO SÁNCHEZ BERRÓN	27/01/1900	30/01/2022	04DES0009D	ESC. SEC. GRAL. NO. 09	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	379,211.91	113,763.57	265,448.34	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-175-2021	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO LIBRA S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04FU0055F	USAER NO. 55	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FCO. DE CAMPECHE	CAMPECHE	466,578.11	-	466,578.11	0	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-175-2021	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO S.A. DE C.V.	20/12/2021	30/01/2022	04DES0008E	ESC. SEC. GRAL. NO. 08	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	385,143.81	-	385,143.81	0	0
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-176-2021	CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V.	03/01/2022	15/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE UTCALAKMUL	CONSTRUCCIÓN DE MURO Y FACHADA DE ACCESO Y PLAZOLETA DE ACCESO	XPUJIL	CALAKMUL	2,125,764.22	-	2,125,764.22	0	0
FAM ES 2021	INIFEEC-OP-FAM-ES-177-2021	CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V.	03/01/2022	15/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE UTCALAKMUL	OBRA EXTERIOR (MURO Y RELLENO)	XPUJIL	CALAKMUL	1,366,246.32	409,873.90	956,372.42	30	0
REST 2021	INIFEEC-OP-REST-IEP-178-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	03/01/2022	15/03/2022	04DPR0252X	ESC. PRIM. FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FCO. DE CAMPECHE	CAMPECHE	86,797.37	-	86,797.37	0	0
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-179-2021	OPERADORA JOMCA S.A. DE C.V.	24/12/2021	30/01/2022	04DPR089M	ESC. PRIM. LUCILA ALAYOLA	REHABILITACION DE OBRA ELECTRICA	CD DEL CARMEN	CARMEN	593,033.86	-	593,033.86	0	0
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-180-2021	ROBERTH ALEXANDER SÁNCHEZ SUÁREZ	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0445L	ESC. PRIM. FRANCISCO G. TORRES	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	CALKINI	CALKINI	88,629.80	-	88,629.80	0	0
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-180-2021	ROBERTH ALEXANDER SÁNCHEZ SUÁREZ	27/12/2021	30/01/2022	04DTV0091Z	TELESECUNDARIA NO. 91	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	SANTA CRUZ EX HACIENDA	CALKINI	62,729.23	-	62,729.23	0	0
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-180-2021	ROBERTH ALEXANDER SÁNCHEZ SUÁREZ	27/12/2021	30/01/2022	04DTV0023C	TELESECUNDARIA NO. 23	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	ISLA ARENA	CALKINI	254,945.88	-	254,945.88	0	0
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-181-2021	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE LA UNIÓN S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DTV0102P	TELESECUNDARIA NO. 102	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	QUICHE LAS PAILAS	CALAKMUL	397,686.81	-	397,686.81	0	0
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-182-2021	WILLIAM ALBERTO OBALLE CRUZ	27/12/2021	30/01/2022	04DPR06369W	ESC. PRIM. MARÍA DEL CARMEN POBLACIONES	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	LERMA	CAMPECHE	647,339.86	-	647,339.86	0	0
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-182-2021	WILLIAM ALBERTO OBALLE CRUZ	27/12/2021	30/01/2022	04DML0012G	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO.5	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELÉCTRICA)	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	158,640.85	-	158,640.85	0	0
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-183-2021	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE LA UNIÓN S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DST0005C	ESC. SEC. TEC. NO. 02	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	576,956.52	-	576,956.52	0	0
FAM REMANENTES EMS 2021	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-184-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0216S	ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACIÓN FERNANDO ENRIQUE ANGLI LARA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	325,839.19	97,751.76	228,087.43	30	0
FAM REMANENTES EMS PF 2019	INIFEEC-OP-FAMR-EMS-PF-184-2021	LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCÍA	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0216S	ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACIÓN FERNANDO ENRIQUE ANGLI LARA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	40,094.85	12,028.45	28,066.40	30	100
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-185-2021	GRUPO IDEST S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR05522U	ESC. PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	JOSE LOPEZ PORTILLO	ESCÁRCEGA	596,501.93	-	596,501.93	0	0
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-185-2021	GRUPO IDEST S.A. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0192Z	ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS	CHAN LAGUNA	ESCÁRCEGA	246,408.65	-	246,408.65	0	0
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-OP-FAMR-ES-186-2021	COMERCIALIZADORA PUNTO VEINTIOCHO S.A. DE C.V.	30/12/2021	29/05/2022	04DPR0607G	INSTITUTO CAMPECHANO	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO CENTRAL CAMPUS I	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	1,560,387.19	-	1,560,387.19	0	0
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-187-2021	CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE SA. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DPR0431I	ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO DE INSTALACION ELECTRICA XTERIOR PARA ALIMENTACION DE EDIFICIOS, BOMBA DE AGUA, PROTECTORES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	405,709.77	-	405,709.77	0	0
FAM REMANENTES 2021	INIFEEC-OP-FAMR-187-2021	CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE SA. DE C.V.	27/12/2021	30/01/2022	04DST0004A	ESC. SEC. TEC. NO. 4	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	317,084.06	-	317,084.06	0	0
FAM REMANENTES PF 2019	INIFEEC-ADO-FAMR-PF-001-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	14/05/2021	05/07/2021	04DPR0258R	J.N. 24 DE FEBRERO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	FLOR DE CHIAPAS	CANDELARIA	38,332.20	38,332.20	-	100	100
FAM REMANENTES PF 2019	INIFEEC-ADO-FAMR-PF-001-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	14/05/2021	05/07/2021	04DPR0607G	ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET	SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	29,946.63	29,946.63	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-002-2021	YADIRA NOEMÍ GÓMEZ GÓMEZ	24/05/2021	12/08/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (ELEMENTOS DE PARTIDAS 1 y 2)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	734,708.04	734,708.04	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-002-2021	YADIRA NOEMÍ GÓMEZ GÓMEZ	24/05/2021	12/08/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (ELEMENTOS DE PARTIDAS 1 y 2)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	13,363.20	13,363.20	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-003-2021	RODRIGO SÁNCHEZ PREVE	24/05/2021	12/08/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (ELEMENTOS 12-ISC Y 15-IER DE LA PARTIDA 1).	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	13,766.21	-	13,766.21	0	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-004-2021	LUIS RENÉ SONDA GARRIDO	24/05/2021	12/08/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (ELEMENTOS DE PARTIDAS 1 y 2)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	156,527.18	156,527.18	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-004-2021	LUIS RENÉ SONDA GARRIDO	24/05/2021	12/08/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO (ELEMENTOS 12-ISC Y 15-IER DE LA PARTIDA 1).	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	1,265,719.81	1,265,719.81	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DJN0011I	J.N. FRANCISCA VASTO LARA	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	73,618.24	73,618.24	-	100	100

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DJN0043A	J.N. NIÑOS DEL MUNDO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	HOOL	CHAMPOTON	59,693.60	59,693.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DJN0121O	J.N. PARAISO INFANTIL	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	CHAMPOTON	CHAMPOTON	37,305.60	37,305.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DPR0253W	ESC. PRIM. MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	115,275.00	115,275.00	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DES0007F	ESC. SEC. GRAL. NO. 07	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	82,951.60	82,951.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-005-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	05/08/2021	08/09/2021	04DST0017E	ESC. SEC. TEC. NO. 17	EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	183,599.00	183,599.00	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-006-2021	MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	09/08/2021	22/10/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (PARTIDA 2-BIENES INFORMÁTICOS)	SAN ANTONIO Cárdenas	CARMEN	2,495,806.33	1,247,903.16	1,247,903.17	50	50
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-007-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	09/08/2021	22/10/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (PARTIDA 3)	SAN ANTONIO Cárdenas	CIUDAD DEL CARMEN	226,200.00	226,200.00	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-008-2021	NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH	16/08/2021	17/09/2021	04DST0010L	ESC. SEC. TEC. NO. 10	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	CANDELARIA	CANDELARIA	85,271.60	85,271.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-008-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	16/08/2021	17/09/2021	04DTV0005N	TELESECUNDARIA NO. 05	EQUIPAMIENTO DE MESAS PARA SELECCIÓN Y LAVADO	JUSTO SIERRA MENDEZ	CANDELARIA	24,989.88	24,989.88	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/08/2021	10/10/2021	04DJN0099C	J.N. BENITO JUÁREZ GARCÍA	EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	155,843.68	155,843.68	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/08/2021	10/10/2021	04DPR0025B	ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS)	CANDELARIA	79,657.20	79,657.20	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/08/2021	10/10/2021	04DPR0016J	ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	ESCARCEGA	ESCARCEGA	50,257.00	50,257.00	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/08/2021	10/10/2021	04DPR0455S	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	EJIDO K.M.67 (VENUSTIANO CARRANZA)	CHAMPOTON	39,596.60	39,596.60	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-009-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/08/2021	10/10/2021	04DTV0080U	TELESECUNDARIA NO. 80	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	JOSE DE LA CRUZ BLANCO	ESCARCEGA	85,294.80	85,294.80	-	100	100
FAM REMANENTES 2019	INIFEEC-OP-FAMR-PF-009-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	26/08/2021	10/10/2021	04DCC0045J	J.N. CHICHEN ITZA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS	UKUM	HOPELCHEN	1,622.94	1,622.94	-	100	100
FAM REMANENTES 2018	INIFEEC-OP-FAMR-PF-009-2021	WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA	26/08/2021	10/10/2021	04DCC0045J	J.N. CHICHEN ITZA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS	UKUM	HOPELCHEN	437.96	437.96	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2021	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-010-2021	NELSI MARBELLA DEL PILAR CAB PUCH	10/09/2021	09/11/2021	04DIT0002W	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	CHINA	CAMPECHE	370,000.00	185,000.00	185,000.00	50	100
FAM REMANENTES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-011-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	06/09/2021	05/10/2021	04DCC0133D	J.N. NOJ BEJ	EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULA DIDÁCTICA	POMUCH	HECELCHAKÁN	38,970.00	38,970.00	-	100	100
FAM PF 2021	INIFEEC-ADO-FAM-PF-012-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	08/09/2021	07/10/2021	04DJN0044Z	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN	VILLAMADERO	SEYBAPLAYA	266,027.18	266,027.18	-	100	100
FAM PF 2021	INIFEEC-ADO-FAM-PF-012-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	13/09/2021	11/12/2021	04DJN0230V	J.N. EDELMIRA TORAYA DE ESPINOLA	EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	10,365.83	-	10,365.83	0	0
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-013-2021	YADIRA NOEMI GOMEZ GOMEZ	13/09/2021	22/10/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	SAN ANTONIO Cárdenas	CARMEN	2,277,155.40	2,262,134.32	15,021.08	99	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-014-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	22/11/2021	31/12/2021	04DTV0058S	TELESECUNDARIA NO. 58	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 AULA DE COMPUTO	SAN ANTONIO YACASAY	CHAMPOTON	604,464.40	604,464.40	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-015-2021	YADIRA NOEMI GOMEZ GOMEZ	22/11/2021	31/12/2021	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA (PARTIDA 2)	CANDELARIA	CANDELARIA	537,001.13	116,882.76	420,118.37	22	0
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-016-2021	YADIRA NOEMI GOMEZ GOMEZ	25/11/2021	27/12/2021	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA (PARTIDA 2)	CANDELARIA	CANDELARIA	1,343,697.60	671,848.80	671,848.80	50	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-017-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	25/11/2021	27/12/2021	04DJN028BV	J.N. PERLA DEL GOLFO	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	116,882.76	116,882.76	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-017-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	25/11/2021	27/12/2021	04DJN0182B	J.N. MARÍA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	116,882.76	116,882.76	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-017-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/11/2021	27/12/2021	04DPR0697P	ESC. PRIM. RAMÓN G. BONFIL	EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDÁCTICAS	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	302,029.20	302,029.20	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-018-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/11/2021	27/12/2021	04DCC0112R	J.N. LEONA VICARIO	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	CHAMPOTON	CHAMPOTON	74,843.20	74,843.20	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-018-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/11/2021	27/12/2021	04DCC0130G	J.N. INDIGENA ZAM NAH	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	NUÉVA VIDA	CALAKMUL	38,960.92	19,480.46	19,480.46	50	50

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-O18-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/11/2021	27/12/2021	04DPR0697P	ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULAS	SEYBALAYA	SEYBALAYA	69,895.16	69,895.16	-	100	100
FAM EB 2021	INIFEEC-ADO-FAM-O18-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	26/11/2021	27/12/2021	04DTV0091Z	TELESECUNDARIA NO. 91	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	SANTA CRUZ EXHACIENDA	CALKINI	37,564.28	37,564.28	-	100	100
FAM EMS 2021	INIFEEC-ADO-FAM-EMS-019-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN CÓMPUTO S.A. DE C.V.	03/12/2021	31/12/2021	04EBH0022U	ESC. PREPARATORIA RAMÓN BERZUNZA HERRERA	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	678,058.28	593,884.04	84,174.24	88	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-020-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (ENERGÍA-TURISMO) Y PARTIDA 2 (CÓMPUTO, ENERGÍA Y TURISMO)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	76,661.63	-	76,661.63	0	0
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-020-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (ENERGÍA-TURISMO) Y PARTIDA 2 (CÓMPUTO, ENERGÍA Y TURISMO)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	339,377.60	-	339,377.60	0	0
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-021-2021	MARÍA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	17,784.99	-	17,784.99	0	0
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-021-2021	MARÍA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	(CÓMPUTO-15-IER Y TURISMO 01-LTUR)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	22,926.60	-	22,926.60	0	0
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-022-2021	CARLOS EDUARDO FRANCISCO ILLESCA AVILA	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (CÓMPUTO-12-ISC)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	2,308.40	-	2,308.40	0	0
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-022-2021	CARLOS EDUARDO FRANCISCO ILLESCA AVILA	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 2 (TURISMO-03-LTUR/08-LTUR)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	30,705.20	-	30,705.20	0	0
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-023-2021	CARLOS AMILCAR NOVELO BASTO	10/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 2 (TURISMO-04-LTUR)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	28,321.40	-	28,321.40	0	0
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-024-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	13/12/2021	31/12/2021	04EUT0002Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DIDÁCTICAS	CANDELARIA	CANDELARIA	376,340.25	376,340.25	-	100	100
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-025-2021	CARLOS EDUARDO FRANCISCO ILLESCA AVILA	15/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1. ELEMENTO 8-ISC	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	172,796.27	-	172,796.27	0	0
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-025-2021	CARLOS EDUARDO FRANCISCO ILLESCA AVILA	15/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 2. ELEMENTO 05-LTUR	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	26,448.00	-	26,448.00	0	0
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-026-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	15/12/2021	02/02/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (ELEMENTO 18-IER)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	157,931.68	-	157,931.68	0	0
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-026-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	15/12/2021	30/12/2021	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 (ELEMENTO 18-IER)	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	72,536.54	-	72,536.54	0	0
FAM REMANENTES ES 2020	INIFEEC-ADO-FAMR-ES-027-2021	COMERCIALIZADORA, SISTEMAS STONE S.A. DE C.V.	20/15/2021	04/03/2022	04EIT0002V	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO (AMPLIACIÓN) PARTIDA 1 PARTIDA 1/8-ISC	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	167,515.60	-	167,515.60	0	0
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-028-2021	CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A. DE C.V.	20/12/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGUN CATALOGO ANEXO)	XPUIJL	CALAKMUL	2,650,787.97	-	2,650,787.97	0	0
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-029-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN CÓMPUTO S.A. DE C.V.	20/12/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS	XPUIJL	CALAKMUL	1,565,786.56	782,893.28	782,893.28	50	0
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-030-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	20/12/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGUN CATALOGO ANEXO)	XPUIJL	CALAKMUL	722,130.16	361,065.08	361,065.08	50	0
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-031-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	20/12/2021	04/03/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS	XPUIJL	CALAKMUL	430,266.04	215,133.02	215,133.02	50	0
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-032-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS AMERICA, S.A. DE C.V.	22/12/2021	31/12/2021	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGUN CATALOGO ANEXO)	XPUIJL	CALAKMUL	110,831.04	-	110,831.04	0	0
FAM ES PF 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-PF-033-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE S.A. DE C.V.	22/12/2021	31/12/2021	04DIT0002W	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	CHINA	CAMPECHE	86,121.18	-	86,121.18	0	0
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-035-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS AMERICA, S.A. DE C.V.	15/12/2021	02/02/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGUN CATALOGO ANEXO)	XPUIJL	CALAKMUL	317,474.60	-	317,474.60	0	0
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-036-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	27/12/2021	27/02/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGUN CATALOGO ANEXO) (SUMINISTRO PARA LABORATORIO DE SERVICIO DE REPORTE DE EQUIPOS DE CÓMPUTO)	XPUIJL	CALAKMUL	117,914.00	-	117,914.00	0	0
FAM ES 2021	INIFEEC-ADO-FAM-ES-037-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN CÓMPUTO S.A. DE C.V.	27/12/2021	27/02/2022	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS (SEGUN CATALOGO ANEXO)	XPUIJL	CALAKMUL	55,392.63	-	55,392.63	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-038-2021	MAYOREO Y MENUDEO EN CÓMPUTO S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	559,983.91	-	559,983.91	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-039-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CARMEN	SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	CIUDAD DEL CARMEN	CARMEN	418,064.00	-	418,064.00	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-040-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CD. CONCORDIA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	502,164.00	-	502,164.00	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-041-2021	JOAQUIN AGUILAR PACHECO	23/12/2021	31/12/2021	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	566,636.80	-	566,636.80	0	0

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-042-2021	DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES S. DE R.L. DE	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EDUCATIVA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	138,198.60	-	138,198.60	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-043-2021	DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES S. DE R.L. DE	23/12/2021	31/12/2021	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	95,218.52	-	95,218.52	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0522Z	ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	JUSTO SIERRA MENDEZ	CANDELARIA	104,411.60	-	104,411.60	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0612S	ESC. PRIM. FERNANDO BERRON RAMOS	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	EL NARANJO	CANDELARIA	52,205.80	-	52,205.80	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0701L	ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	ARROYO DE CUBA	CANDELARIA	52,205.80	-	52,205.80	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0130M	ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	REVOLUCIÓN	CHAMPOTÓN	51,985.40	-	51,985.40	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0307J	ESC. PRIM. 18 DE MARZO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	GRACIANO SÁNCHEZ	CHAMPOTÓN	51,985.40	-	51,985.40	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0387L	ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	SAN JOSE CARPZO I (SAN FERNANDO)	CHAMPOTÓN	51,985.40	-	51,985.40	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0455S	ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	KILOMETRO 67 (VENUSTIANO CARRANZA)	CHAMPOTÓN	51,985.40	-	51,985.40	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0555R	ESC. PRIM. LA CIUDAD DEL SOL	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	CIUDAD DEL SOL	CHAMPOTÓN	51,985.40	-	51,985.40	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-044-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0609E	ESC. PRIM. DON PABLO GARCÍA	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO	ESCARCEGA	104,411.60	-	104,411.60	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-045-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	452,241.97	-	452,241.97	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-046-2021	SISTEMAS CLIMATIZADOS S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CANDELARIA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	CANDELARIA	CANDELARIA	189,660.00	-	189,660.00	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-047-2021	JOSE ROBERTO CARDEÑA CARLO	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACION Y FORMACION EDUCATIVA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	414,238.02	-	414,238.02	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-048-2021	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CANDELARIA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	CANDELARIA	CANDELARIA	574,547.70	-	574,547.70	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-049-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0202P	ESC. PRIM. VALENTIN GÓMEZ FARIAS	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	ISLA ARENA	CALKINÍ	156,575.64	-	156,575.64	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-049-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0498Q	ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO.	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	PALIZADA	PALIZADA	156,861.00	-	156,861.00	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-049-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0363B	ESC. PRIM. BASILIO VADILLO	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	TEPAKÁN	CALKINÍ	156,575.64	-	156,575.64	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-049-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0751T	ESC. PRIM. FIDENCIO POOT CHABLE	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	102,980.16	-	102,980.16	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0050V	INICIAL INDÍGENA NAJ YA AKULNAJ PA AL	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	CHILAM BALAM	CHAMPOTÓN	54,298.99	-	54,298.99	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0047H	INICIAL INDÍGENA YAAX KAMBAL	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA INDÍGENA	YOHALTUN	CHAMPOTÓN	54,298.99	-	54,298.99	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0054R	INICIAL INDÍGENA U KU NAAY	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	GENERAL ORTIZ ÁVILA	CHAMPOTÓN	54,298.99	-	54,298.99	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0136A	INICIAL INDÍGENA BAAXAL LUUM	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	IMI	CAMPECHE	54,298.99	-	54,298.99	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0049F	INICIAL INDÍGENA U NAJIL YAAXUNAJ	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	AH-KIM-PECH	CHAMPOTÓN	54,298.99	-	54,298.99	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0041N	INICIAL INDÍGENA MEJEN EKOOB	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA INDÍGENA	CHEMBILAS	CAMPECHE	54,298.99	-	54,298.99	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0086J	INICIAL INDÍGENA CHEEJOOB	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	XCALOT AKAL	HOPELCHÉN	54,298.99	-	54,298.99	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-050-2021	CR OFFICE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	04DIN0135B	U' NAJIL YAAX KAMBAL	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA INDÍGENA	REVOLUCION	CHAMPOTÓN	54,298.99	-	54,298.99	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-051-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CHAMPOTÓN	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	579,913.00	-	579,913.00	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0062E	TELESECUNDARIA NO. 62	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICA	LA ESMERALDA	CANDELARIA	44,828.20	-	44,828.20	0	0

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

FONDO O RECURSO	CONTRATO				C.C.T.	OBRA	METAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO	APROBADO	EJERCIDO	SALDO	% AVANCE	
	NÚMERO	CONTRATISTA/PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO									FINAC	FÍSICO
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0035H	TELESECUNDARIA NO. 35	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	ULUMAL	CHAMPOTÓN	44,677.40	-	44,677.40	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0056U	TELESECUNDARIA NO. 56	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	GRACIANO SÁNCHEZ	CHAMPOTÓN	44,677.40	-	44,677.40	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0063D	TELESECUNDARIA NO. 63	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	NUÉVO PROGRESO 2	ESCÁRCEGA	44,828.20	-	44,828.20	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-052-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DST0022Q	ESC. SEC. TEC. NO. 22	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA	CHAMPOTÓN	134,032.20	-	134,032.20	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-053-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0020F	TELESECUNDARIA NO. 20	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	VICENTE GUERRERO/TURBIDE	HOPELCHÉN	224,042.40	-	224,042.40	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-053-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0090A	TELESECUNDARIA NO. 90	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	POC BOC	HÉCELCHAKÁN	44,808.48	-	44,808.48	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-053-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DTV0159Q	TELESECUNDARIA NO. 159	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	EL ZAPOTE	CARMEN	44,512.68	-	44,512.68	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-053-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DES0015O	ESC. SEC. GRAL. NO. 15	EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	133,538.04	-	133,538.04	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-054-2021	CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	27/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CHAMPOTÓN	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINA	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	301,501.23	-	301,501.23	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-055-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0386M	ESC. PRIM. MARIANO ESCOBEDO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	EL CUYO	PAUZADA	52,191.88	-	52,191.88	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-055-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0016U	ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA	EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	208,767.52	-	208,767.52	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-055-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0027G	ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	ESCÁRCEGA	ESCÁRCEGA	156,575.64	-	156,575.64	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-056-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0153X	ESC. PRIM. ANTONIA DÍAZ	EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	260,959.40	-	260,959.40	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-056-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DPR0664Y	ESC. PRIM. MARGARITA DE GORTARY	EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS	SAN FCO. DE CAMPECHE	CAMPECHE	208,767.52	-	208,767.52	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-057-2021	FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL	23/12/2021	31/12/2021	N/A	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL NO. 041	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	330,265.92	-	330,265.92	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-058-2021	COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS AMERICA, S.A. DE C.V.	23/12/2021	31/12/2021	N/A	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL NO. 041	SUMINISTRO DE EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	108,404.90	-	108,404.90	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-059-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DCC0059M	J.N. INDIG. LÁZARO CÁRDENAS	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	SANTA CRUZ PUEBLO	CALKINÍ	115,762.20	-	115,762.20	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-059-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DJN0049V	J.N. SUEÑOS INFANTILES	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	ALFREDO V. BONFIL	CAMPECHE	37,085.20	-	37,085.20	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-059-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	23/12/2021	31/12/2021	04DML0001A	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 6	SUMINISTRO DE SILLAS PALETA	CALKINÍ	CALKINÍ	46,980.00	-	46,980.00	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-060-2021	DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES S. DE R.L. DE	23/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO FOVI	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	564,896.80	-	564,896.80	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-061-2021	MULTICLIMAS, AIRE Y ELECTRIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	27/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CHAMPOTÓN	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	128,505.96	-	128,505.96	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-062-2021	MULTICLIMAS, AIRE Y ELECTRIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	27/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EDUCATIVA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	55,871.40	-	55,871.40	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-063-2021	MULTICLIMAS, AIRE Y ELECTRIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	27/12/2021	31/12/2021	N/A	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL NO. 041	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	46,439.44	-	46,439.44	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-064-2021	PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ	28/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EDUCATIVA	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINA	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	256,280.57	-	256,280.57	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-REST-IEP-065-2021	TLAPALERÍA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CHAMPOTÓN	SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	181,197.36	-	181,197.36	0	0
FAM ES 2021	INIFEEC-OC-ADO-02-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	04EUT0001R	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL	SAN ANTONIO CÁRDENAS	CARMEN	838.26	838.26	-	100	100
FAM ES 2021	INIFEEC-OC-ADO-03-2021	PATRICIA URZAIZ SUÁREZ	28/12/2021	31/12/2021	04EUT0003P	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS	XPUJIL	CALAKMUL	29,417.00	29,417.00	-	100	100
REST 2021	INIFEEC-ADO-OC-04-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	N/A	EDIFICIO CENTRAL SEDUC	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	28,155.52	-	28,155.52	0	0
REST 2021	INIFEEC-ADO-OC-06-2021	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V.	28/12/2021	31/12/2021	N/A	CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EDUCATIVA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPECHE	24,290.40	-	24,290.40	0	0