



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA
coyoacán
¡ESTÁ CONTIGO!

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CDMX, Coyoacán a 29 de diciembre de 2023
No. Oficio: ALC/DGOPSU/SCSOPSU/1637/2023
Asunto: Contestación Folio 092074123003316

VÍCTOR HUGO VILLALOBOS ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E

Hago referencia a la solicitud número 092074123003316, recibida en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información SISA I 2.0., el día 12 de diciembre del año en curso, mediante la cual requiere:

“Por medio de la presente, me dirijo respetuosamente a ustedes para realizar una solicitud de acceso a la información pública en relación con la ejecución de los proyectos ganadores en su alcaldía del Presupuesto Participativo de la Ciudad de México correspondientes al año 2023.

Mi interés se centra en obtener detalles específicos sobre las acciones realizadas en el proceso de ejecución de dichos proyectos, las decisiones tomadas, así como la participación de los comités de ejecución y vigilancia. Agradecería se proporcionara la siguiente información:


1. Detalles sobre las acciones realizadas hasta la fecha sobre la ejecución de los proyectos ganadores para el Presupuesto Participativo del año 2023.
2. Número de personas ciudadanas involucradas en el comité de ejecución y comité de vigilancia de cada proyecto.
3. Copias de los contratos suscritos para la ejecución de dichos proyectos, incluyendo nombres de empresas contratadas, fechas de licitaciones y rubros por los cuales fueron contratadas.
4. Estado actual del presupuesto asignado para cada proyecto, detallando el gasto realizado hasta la fecha.
5. Fechas y plazos estipulados para la entrega final de los proyectos.

Esta información es de suma importancia para comprender el desarrollo y avance de los proyectos ejecutados con fondos del Presupuesto Participativo, así como para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en beneficio de la comunidad.

Agradezco de antemano su colaboración y la pronta atención a esta solicitud. Quedo a la espera de su respuesta en el plazo establecido por la ley en materia de acceso a la información”. (SIC)

Al respecto, anexo copia de oficio número **ALC/DGOPSU/DEOP/2940/2023**, recibido el día 18 de diciembre del presente año, signado por Juan Alberto Velasco Aguirre, Director Ejecutivo de Obras Públicas, área adscrita a la Dirección General de Obras Públicas y Servicios Urbanos.

Calzada de Tlalpan No. 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa
C.P. 04650, Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 555658.5919

 **coyoacán**
ALCALDÍA

**SUBDIRECCIÓN DE
TRANSPARENCIA**

RECIBÍO: _____
FECHA: 03-01-2024
HORA: 11:23 hrs
No. CONTROL: 002


CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA
coyoacán
¡ESTÁ CONTIGO!

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS



Lo anterior, a fin de garantizar al solicitante el acceso a la información y dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 174, 203, 209 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

No omito reiterar que esta Subdirección a mi cargo es sólo el enlace para recabar la información requerida, misma que obra en el área correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS

LIC. LILY YOLANDA GALVÁN IRAZABA

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniegra.- Directora General de Obras Públicas y Servicios Urbanos. Conocimiento
Archivo/Minuta ALC/DGOPSU/SCSOPSU/1621/2023
MAEV/LYGI/cch

Calzada de Tlalpan No. 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa
C.P. 04650, Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 555658.5919

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA

COYOACÁN

ESTÁ CONFORME:

ALCALDÍA COYOACÁN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y DE PROYECTOS



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ALCALDÍA
COYOACÁN

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS

RECIBIDO: _____
FECHA: _____
HORA: _____
No. FOLIO: _____

CDMX, Coyoacán a 15 de diciembre de 2023
No. Oficio: ALC/DGOPSU/DEOP/ 2940 /2023
Asunto: Folio 092074123003316

LIC. LILY YOLANDA GALVÁN IRAZABA
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS
P R E S E N T E

Me refiero a la solicitud recibida vía correo electrónico el día 12 de diciembre de 2023 a fin de atender la Solicitud de Información Pública con número de folio 092074123003316, recibida a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información SISA 2.0., en la que se requiere lo siguiente:

"Por medio de la presente, me dirijo respetuosamente a ustedes para realizar una solicitud de acceso a la información pública en relación con la ejecución de los proyectos ganadores en su alcaldía del Presupuesto Participativo de la Ciudad de México correspondientes al año 2023.

Mi interés se centra en obtener detalles específicos sobre las acciones realizadas en el proceso de ejecución de dichos proyectos, las decisiones tomadas, así como la participación de los comités de ejecución y vigilancia. Agradecería se proporcionara la siguiente información:

1. Detalles sobre las acciones realizadas hasta la fecha sobre la ejecución de los proyectos ganadores para el Presupuesto Participativo del año 2023.
2. Número de personas ciudadanas involucradas en el comité de ejecución y comité de vigilancia de cada proyecto
3. Copias de los contratos suscritos para la ejecución de dichos proyectos, incluyendo nombres de empresas contratadas, fechas de licitaciones y rubros por los cuales fueron contratadas.
4. Estado actual del presupuesto asignado para cada proyecto, detallando el gasto realizado hasta la fecha.
5. Fecha y plazos estipulados para la entrega final de los proyectos.

Esta información es de suma importancia para comprender el desarrollo y avance de los proyectos ejecutados con fondos del Presupuesto Participativo, así como para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en beneficio de la comunidad.

Agradezco de antemano su colaboración y la pronta atención a esta solicitud. Quedo a la espera de su respuesta en el plazo establecido por la ley en materia de acceso a la información". (SIC)

Sobre el particular, le informo que después de haber realizado una revisión dentro de los expedientes de esta Dirección Ejecutiva de Obras Públicas, *le comunico lo siguiente:*

1. Detalles sobre las acciones realizadas hasta la fecha sobre la ejecución de los proyectos ganadores para el Presupuesto Participativo del año 2023.

R= Al respecto le informo que los trabajos se encuentran en ejecución y se tiene considerado realizar, los trabajos conforme lo indica el proyecto ganador hasta donde alcance el presupuesto del ejercicio 2023.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA
COYOACÁN

TESTA CONTIGUA
ALCALDÍA COYOACÁN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y DE PROYECTOS



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CDMX, Coyoacán a 15 de diciembre de 2023
No. Oficio: ALC/DGOPSU/DEOP/ 2940 /2023
Asunto: Folio 092074123003316

2. Número de personas ciudadanas involucradas en el comité de ejecución y comité de vigilancia de cada proyecto.

R= De conformidad con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México en cada unidad territorial se elegirá un órgano de representación ciudadana denominado Comisión de Participación Comunitaria, conformado por nueve integrantes, cinco de distinto género a los otros cuatro, electos en jornada electiva, por votación universal, libre, directa y secreta. Tendrán un carácter honorífico, no remunerado y durarán en su encargo tres años.

3. Copias de los contratos suscritos para la ejecución de dichos proyectos, incluyendo nombres de empresas contratadas, fechas de licitaciones y rubros por los cuales fueron contratadas.

R= Le comunico que la Dirección General de Obras Públicas y Servicios Urbanos, determinó llevar a cabo la Adjudicación Directa; conforme a la Guía Operativa para el ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo 2023 y 2024, publicada el 04 de agosto de 2023 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en su numeral 9.- Contratación y Ejecución, párrafo 10 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 párrafo segundo de la Ley de Austeridad, se establecen las siguientes fechas límites en las que, preferentemente, habrán de llevarse a cabo los procesos:

I. Respecto de los proyectos ganadores para el ejercicio fiscal 2023:

1.1.- La contratación. - a más tardar el 31 de agosto de 2023

1.2.- La ejecución. - a más tardar el 30 de noviembre de 2023.

Por tal motivo se optó por realizar la contratación por Excepción a la Licitación Pública Nacional.

Así mismo le informo que los contratos en cuestión se encuentran en medio electrónico en internet, a fin de garantizar el derecho a la información pública del solicitante y derivados de lo establecido por los artículos 114 y 209 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la encontrará en la página oficial Instituto Electoral de la Ciudad de México o bien podrá tener acceso a la información solicitada en la siguiente liga:

http://secure.iecm.mx/depc/repositorio_gopp/inicio.html#



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA
COYOAC

¡ESTÁ CONTIGO!
ALCALDÍA COYOACÁN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y DE PROYECTOS



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CDMX, Coyoacán a 15 de diciembre de 2023
No. Oficio: ALC/DGOPSU/DEOP/ 2940 /2023
Asunto: Folio 092074123003316

4. Estado actual del presupuesto asignado para cada proyecto

R= Se anexan 03 fojas del Avance Físico Financiero de los contratos de los Proyectos del Presupuesto Participativo.

5. Fechas y plazos estipulados para la entrega final de los proyectos.

R=El contratista comunicará por escrito a el Órgano Político-Administrativo" la terminación de los trabajos que le fueron encomendados, para que esta dentro de 30 días hábiles, posteriores a la fecha de terminación convenida en el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado.

Finalmente, cabe resaltar que la información proporcionada es otorgada sin omisión alguna y en base en las fuentes consultadas en las áreas de la Dirección Ejecutiva a mi cargo, lo anterior a fin de garantizar el acceso a la información del solicitante y en cumplimiento a los artículos 174, 203, 209 y 212 de la **Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México.**

Sin más por el momento y en espera de haber dado cumplimiento a su requerimiento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTOR EJECUTIVO DE OBRAS PÚBLICAS


JUAN ALBERTO VELASCO AGUIRRE

C.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniegra. - Directora General de Obras Públicas y Servicios Urbanos.
Arq. José Oskar Vázquez Montes. - Subdirector Técnico y de Proyectos.
JAVA/JOVM/amt

DEOP-7602 STP-5076

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023

No.	NÚMERO CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO			FÍSICO	FINANCIERO	
1	AC-DGOPSU-AD- O-070-2023	AD	CROLSA, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LOS COMITÉS: 03-008 AVANTE, 03-042 EL CENTINELA, 03-053 HERMOSILLO, 03-081 MEDIA LUNA, 03-083 OLÍMPICA, 03-092 PETROLERA, TAXQUEÑA, 03-096 PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCIÓN, 03-133 PASEOS DE TAXQUEÑA I, 03-134 PASEOS DE TAXQUEÑA II, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	6,060,604.00	5,215,837.73	68.33%	86.20%	
2	AC-DGOPSU-AD- O-071-2023	AD	ESPACIOS INTELIGENTES L2, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LOS COMITÉS: 03-025 COUNTRY CLUB, 03-104 SAN MATEO (BARR), 03-107 SANTA CECILIA, 03-110 SANTA ÚRSULA COYOACÁN, 03-114 VILLA COYOACÁN, 03-122 VILLA QUIETUD (FRACC), 03-152 PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA SECCIÓN, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	4,204,121.00	0.00	52.14%	0.00%	
3	AC-DGOPSU-AD- O-072-2023	AD	INSPIRELL, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LOS COMITÉS: 03-019 CHIMALISTAC, 03-024 COPILCO UNIVERSIDAD I, 03-040 EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACÁN I, 03-059 INSURGENTES CUCUILCO, 03-061 JARDINES DE COYOACÁN (FRACC), 03-088 PEDREGAL DE SAN ÁNGEL (AMPLI), 03-158 EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACÁN III, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	3,896,542.00	0.00	81.57%	0.00%	
4	AC-DGOPSU-AD- O-073-2023	AD	PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LOS COMITÉS: 03-020 CIUDAD JARDÍN, 03-151 MONTE DE PIEDAD I, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	1,166,765.00	0.00	90.00%	0.00%	
5	AC-DGOPSU-AD- O-074-2023	AD	GRUPO MAKENTA, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LOS COMITÉS: 03-065 LA CONCEPCIÓN (BARR), 03-076 LOS OLIVOS (FRACC), CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	1,667,134.00	0.00	51.66%	0.00%	
6	AC-DGOPSU-AD- O-075-2023	AD	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MALVIN, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LOS COMITÉS: 03-141 PEDREGAL DE STO DOMINGO III, 03-161 COPILCO UNIVERSIDAD II, 03-167 MONTE DE PIEDAD II, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	2,388,444.00	0.00	71.50%	0.00%	
7	AC-DGOPSU-AD- O-076-2023	AD	CASCA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LOS COMITÉS: 03-035 CUADRANTE DE SAN FRANCISCO, 03-062 HACIENDAS DE COYOACÁN (FRACC), 03-084 PRADO CHURUBUSCO, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	2,535,767.00	1,083,625.99	45.00%	42.73%	
8	AC-DGOPSU-AD- O-077-2023	AD	FACTIS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LOS COMITÉS: 03-016 CANTIL DEL PEDREGAL, 03-062 JARDINES DEL PEDREGAL, 03-079 LOS ROBLES (FRACC), CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	1,615,133.00	1,277,401.33	92.00%	79.23%	
9	AC-DGOPSU-AD- O-078-2023	AD	SHAJESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LOS COMITÉS: 03-113 VIEJO EJIDO SANTA ÚRSULA COAPA, 03-170 VILLAS DE COYOACÁN (CONDOMINIO), CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	1,403,752.00	0.00	75.00%	0.00%	
10	AC-DGOPSU-AD- O-079-2023	AD	DREDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LOS COMITÉS: 03-009 BOSQUES DE TETLAMEYA, 03-085 PARQUES SAN ANDRÉS, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	1,368,456.00	350,245.30	45.00%	25.59%	
11	AC-DGOPSU-AD- O-080-2023	AD	JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LOS COMITÉS: 03-021 CIUDAD UNIVERSITARIA, 03-169 SANTA CECILIA II, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	1,032,797.00	0.00	60.00%	0.00%	
12	AC-DGOPSU-AD- O-081-2023	AD	SET MAAT, S.A. DE C.V.	TRABAJO EN EL COMITÉ: 03-038 DEL NIÑO JESÚS (BARR), CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	644,826.00	0.00	70.00%	0.00%	
13	AC-DGOPSU-AD- O-082-2023	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJO EN EL COMITÉ: 03-103 SAN LUCAS (BARR), CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	695,306.00	0.00	45.00%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023

No.	NÚMERO CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ESTIMACION EN TRÁMITE	AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO			FÍSICO	FINANCIERO	
14	AC-DGOPSU-AD- O-083-2023	AD	SET MAAT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS EN EL COMITÉ: 03-078 PUEBLO DE LOS REYES HUEYTLILAC, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	26/09/2023	30/11/2023	1,578,296.00	0.00	35.00%	0.00%	
15	AC-DGOPSU-AD- O-084-2023	AD	INSPIRELL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS EN EL COMITÉ: 03-022 COPILCO EL ALTO, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	655,433.00	0.00	60.00%	0.00%	
16	AC-DGOPSU-AD- O-085-2023	AD	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS EN EL COMITÉ: 03-146 PEDREGAL DE STO DOMINGO VIII, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	1,100,251.00	0.00	95.00%	0.00%	
17	AC-DGOPSU-AD- O-086-2023	AD	DREEDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LOS COMITÉS: 03-014 CANAL NACIONAL (U. HAB), 03-030 CTM VI CULHUACÁN (U. HAB), 03-056 INFONAVIT CULHUACÁN ZONA 1 (U. HAB), 03-060 INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA (U. HAB), 03-124 (VISTAS DEL MAUREL, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	3,470,973.00	988,311.66	47.40%	28.47%	
18	AC-DGOPSU-AD- O-087-2023	AD	FACTIS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LOS COMITÉS: 03-155 CENTRO URBANO (U. HAB), 03-156 CTM IX CULHUACÁN ZONA 33 (U. HAB), CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	1,148,049.00	434,775.95	52.00%	37.87%	
19	AC-DGOPSU-AD- O-088-2023	AD	GOIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LOS COMITÉS: 03-031 CTM VII CULHUACÁN (U. HAB), 03-034 CTM X CULHUACÁN (U. HAB), CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	1,805,083.00	0.00	55.00%	0.00%	
20	AC-DGOPSU-AD- O-089-2023	AD	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LOS COMITÉS: 03-115 VILLA PANAMERICANA 1ERA SECCIÓN (U. HAB), 03-116 VILLA PANAMERICANA 2DA SECCIÓN (U. HAB), 03-117 VILLA PANAMERICANA 3RA SECCIÓN (U. HAB), 03-118 VILLA PANAMERICANA 4TA SECCIÓN (U. HAB), 03-119 VILLA PANAMERICANA 5TA SECCIÓN (U. HAB), 03-120 VILLA PANAMERICANA 6TA SECCIÓN (U. HAB), 03-121 VILLA PANAMERICANA 7MA SECCIÓN (U. HAB), CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	3,733,537.00	1,558,188.50	45.00%	41.73%	
21	AC-DGOPSU-AD- O-090-2023	AD	MUTA 99, S.A. DE C.V.	TRABAJOS EN EL COMITÉ: 03-028 CTM IX-A CULHUACÁN, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	590,245.00	0.00	95.00%	0.00%	
22	AC-DGOPSU-AD- O-091-2023	AD	SOLUCIONES AMBIENTALES YAAH, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LOS COMITÉS: 03-029 CTM V CULHUACÁN, 03-097 RANCHO EL ROSARIO, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	1,728,727.00	321,001.14	56.77%	18.57%	
23	AC-DGOPSU-AD- O-092-2023	AD	CASCA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LOS COMITÉS: 03-049 EMILIANO ZAPATA (U. HAB), 03-166 LIBERTAD 100, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	1,317,779.00	455,734.00	85.00%	34.58%	
24	AC-DGOPSU-AD- O-093-2023	AD	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LOS COMITÉS: 03-018 CENTRO URBANO TLALPAN (U. HAB), 03-047 EL VERGEL DE COYOACÁN (INFONAVIT EL HUESO (U. HAB), 03-051 EX HACIENDA COAPA, 03-057 INFONAVIT CULHUACÁN ZONA 2 (U. HAB), 03-067 LA VIRGEN 1170 (U. HAB), 03-077 LOS OLIVOS (U. HAB), 03-123 VILLAS DEL PEDREGAL (U. HAB) 03-150 EX EJIDO DE CHURUBUSCO, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023.	07/09/2023	30/11/2023	3,905,780.00	0.00	35.00%	0.00%	
25	AC-DGOPSU-AD- O-094-2023	AD	CR44, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LOS COMITÉS: 03-032 CTM VII A CULHUACÁN (U. HAB), 03-043 EL MIRADOR, 03-058 INFONAVIT CULHUACÁN ZONA 3 (U. HAB), CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	1,696,613.00	0.00	81.66%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023

No.	NÚMERO CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO			FÍSICO	FINANCIERO	
26	AC-DGOPSU-AD- O-095-2023	AD	INDUSTRIAL TECNOLOGÍAS Y EQUIPO MARINO INTEQ, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LOS COMITÉS: 03-112 STUNAM CULHUACÁN (U. HAB), 03-015 CANAL NACIONAL 260 (U. HAB), 03-026 CROC CULHUACÁN SECC 6 (U. HAB), 03-164 FOVISSSTE UNIVERSIDAD, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	2,221,641.00	0.00	60.00%	0.00%	
27	AC-DGOPSU-AD- O-096-2023	AD	JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LOS COMITÉS: 03-055 IMAN 580 (U. HAB), 03-131 ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA NORTE (U. HAB), 03-148 ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA ORIENTE (U. HAB), CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	07/09/2023	30/11/2023	1,953,211.00	0.00	45.00%	0.00%	
28	AC-DGOPSU-AD- O-097-2023	AD	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LOS COMITÉS: 03-064 LA CANTERA (U. HAB), 03-091 PEDREGAL DEL MAUREL, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023.	07/09/2023	30/11/2023	1,003,216.00	406,358.28	57.50%	40.51%	
29	AC-DGOPSU-AD- O-118-2023	AD	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS EN EL COMITÉ: 03-160 CAFETALES III (RDICIAL), CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	30/10/2023	31/12/2023	440,575.99	0.00	2.00%	0.00%	
30	AC-DGOPSU-AD- O-127-2023	AD	CROLSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LOS COMITES: 03-102 AMPLIACIÓN DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN, 03-108 SANTA MARTHA DEL SUR, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	02/11/2023	31/12/2023	1,301,776.00	0.00	0.00%	0.00%	
31	AC-DGOPSU-AD- O-128-2023	AD	INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LOS COMITES: 03-145 PEDREGAL DE SANTO DOMINGO VII, 03-168 PRADOS DE COYOACÁN II, 03-041 EL CARACOL, 03-136 PEDREGAL DE SANTA URSULA II, 03-144 PEDREGAL DE SANTO DOMINGO VI, CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	02/11/2023	31/12/2023	6,190,651.99	0.00	0.00%	0.00%	
32	AC-DGOPSU-AD- O-129-2023	AD	CONSTRUCTORA GROPLUSCDMX S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LOS COMITES: 03-066 LA MAGADALENA CULHUACÁN (BARRI), 03-138 PEDREGAL DE SANTA URSULA IV, 03-139 PEDREGAL DE SANTO DOMINGO I, 03-101 SAN FRANCISCO CULHUACÁN (PUEBLO), CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	02/11/2023	31/12/2023	5,931,252.00	0.00	0.00%	0.00%	
33	AC-DGOPSU-AD- O-130-2023	AD	CROLSA, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA EL COMITE: 03-006 AMPLIACIÓN CANDELARIA (BANQUETAS) CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	02/11/2023	31/12/2023	706,899.00	0.00	0.00%	0.00%	
34	AC-DGOPSU-AD- O-131-2023	AD	SHAJESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA EL COMITE: 03-163 EL CARACOL BAJO CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	02/11/2023	31/12/2023	445,475.00	0.00	0.00%	0.00%	
35	AC-DGOPSU-AD- O-132-2023	AD	CROLSA, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA EL COMITE: 03-012 CAMPESTRE CHIRUBUSCO CONFORME LO INDICA EL PROYECTO GANADOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023	01/11/2023	31/12/2023	1,401,686.00	0.00	0.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
		FÍSICO	FINANCIERO
72,996,796.98	12,091,479.88	11.47%	16.56%