



REG-UTM-UNQ-JEF-09  
Fecha de Revisión: 15/04/23  
Número de Revisión: 02

Durango, Dgo. a 27 de mayo de 2024

**Folio de la solicitud:**  
**100180700029924**

**C. SOLICITANTE  
P R E S E N T E.-**

Con fundamento en lo establecido en los artículos 2, 24, 42, 117, 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango; 1, 19, 21, 35, 37 y 45 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Durango, en atención a su solicitud de información formulada de manera electrónica a esta Dirección Municipal de Integridad y Transparencia de fecha 07 de mayo de 2024, y registrada con folio 100180700029924, en el cual solicita:

**EN BASE A LA OBRA DE SEMI-PEATONALIZACIÓN O AMPLIACIÓN DE BANQUETAS DE LAS CALLES PASTEUR Y PATONI EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE DURANGO, OBRA ANUNCIADA EN MEDIOS DE COMUNICACIONES DÍA 7 DE MAYO DEL 2024. 1.- QUISIERA SABER LOS BENEFICIOS QUE TRAERÁ A LA CIUDAD YA QUE COMO ES UNA ÁREA DE ALTA CONCURRENCIA LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA CIUDADANÍA. 2.- PROYECTO DE OBRA Y SU FECHA DE AUTORIZACIÓN EN SESIÓN DE CABILDO. 3.- INVERSIÓN DE LA OBRA Y FORMA EN QUE SE USARÁ DICHO PRESUPUESTO EN LA EJECUCIÓN DE DICHA OBRA 4.- SI LA OBRA VA A SER EJECUTADA POR OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES O POR UNA CONSTRUCTORA PARTICULAR Y EN CASO DE QUE SEA EJECUTADA POR PARTICULAR SOLICITO COPIA DE LA LICITACIÓN. 5.- MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA Y DE QUE CALIDAD SE VAN A UTILIZAR. 6.- ME RESERVO AMPLIAR DICHA INFORMACIÓN EN BASE A SU RESPUESTA DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE BANQUETAS DE CALLE PINO SUAREZ DE JUÁREZ A MADERO SOLICITO LO SIGUIENTE 1.- EJECUCIÓN DE OBRA Y POR QUIEN SE EJECUTO 2.- QUE MATERIALES Y CALIDADES DE ESTOS SE EMPLEARON EN LAS BANQUETAS, CORDONES Y EN TODA LA OBRA Y COSTOS DE CADA PARTE DE LA OBRA EJECUTADA DE LA OBRA DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 1.- METROS DE SUPERFICIE REPARADA, MATERIALES UTILIZADOS Y CALIDAD DE LOS MISMOS, COSTOS DETALLADOS DE DICHA OBRA**  
**?**

Hago de su conocimiento lo siguiente que, una vez solicitada la información correspondiente a la Dirección Municipal de Obras Públicas y Secretaría Municipal y del Ayuntamiento, estas atendieron la presente solicitud a través de lo siguiente:

**Adjunto al presente envío a usted el oficio número SMA/ASE/2024/05/058 y oficio número DOPM-ATC/16/V/2024 con anexo, mediante los cuales se otorga la respuesta oportuna a su solicitud de información.**

Sin otro particular de momento me despido de usted reiterándole nuestro compromiso con la Transparencia.

**ATENTAMENTE**  
**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA**

  
MSRG/vlche

## SECRETARIA MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO

"Gral. Guadalupe Victoria, Primer Presidente de México 1824-2024, doscientos años del inicio de la República"

*"Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes"*

| OFICIO NÚM. SMA/ASE/2024/05/058.

**MTRO. MICHEL SEGISMUNDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**  
**DIRECTOR MUNICIPAL DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA**  
**P R E S E N T E .-**

Por este conducto y en relación con el acuerdo de admisión recibido el 09 de mayo del año en curso, mediante el cual turna la solicitud de acceso a la información pública de número 100180700029924 en el que se pide de manera textual lo siguiente: **"EN RELACIÓN A LA OBRA DE SEMIPEATONALIZACION O AMPLIACIÓN DE BANQUETAS DE LAS CALLES PASTEUR Y PATONI EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, OBRA ANUNCIADA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIA 07 DE MAYO DE 2024..... Y ENTRE TODOS LOS PUNTOS DE LOS QUE SOLICITA INFORMACIÓN, EL PUNTO 2.- SOLICITA PROYECTO DE OBRA Y SU FECHA DE AUTORIZACIÓN EN SESIÓN DE CABILDO..."**

Del análisis de todos los puntos de cuestionamiento que solicita el ciudadano, la única información que puede obrar en ésta Secretaría a mi cargo es la marcada con el número 2, al respecto me permito acompañar el link o hipervínculo de la Gaceta Municipal No. 460 de fecha 08 de marzo de 2024, en el que puede consultar el anexo en el que contiene EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2024.

[http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/1/mar/2024/gaceta\\_municipal\\_no.pdf](http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/1/mar/2024/gaceta_municipal_no.pdf)

Consultable en la página oficial del municipio y/o portal de transparencia.

Con lo anterior, solicito se tenga dando cumplimiento a lo que establece el artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y artículos 28 y 37 del Reglamento Municipal de la materia.

Sin otro particular, reciba un respetuoso y cordial saludo.

Atentamente

Victoria de Durango, Dgo., a 13 de mayo de 2024.

 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

  
**LIC. BONIFACIO HERRERA RIVERA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO**



000693

15 MAYO 2024  
09:07 JOANA  
**RECIBIDO**

Ave. 20 de Noviembre No. 905 Poniente, Planta Alta, Zona Centro C.P. 34000 Tel. 618.137.85.81





Victoria de Durango, Dgo 21 de Mayo de 2024

DOPM-ATC/16/V/2024

Asunto: Contestación a Oficio

**MTRO. MICHEL SEGISMUNDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**  
"DIRECCIÓN MUNICIPAL DE INTEGRIDAD  
Y TRANSPARENCIA", INTRAM.  
P R E S E N T E.-

En atención a su oficio 100180700029924 de fecha 07 de Mayo del 2024 y recibido en esta Dirección el día 15 de Mayo del año en curso, en el cual el solicitante requiere la siguiente información: **EN BASE A LA OBRA DE SEMI-PEATONALIZACIÓN O AMPLIACIÓN DE BANQUETAS DE LAS CALLES PASTEUR Y PATONI EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE DURANGO, OBRA ANUNCIADA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL DÍA 7 DE MAYO DEL 2024.** 1.- QUISIERA SABER LOS BENEFICIOS QUE TRAERA A LA CIUDAD YA QUE COMO ES UN ÁREA DE ALTA CONCURRENCIA LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA CIUDADANIA. 2.- PROYECTO DE OBRA Y SU FECHA DE AUTORIZACIÓN EN SESIÓN DE CABILDO. 3.- INVERSIÓN DE LA OBRA Y FORMA EN QUE SE USARA DICHO PRESUPUESTO EN LA EJECUCIÓN DE DICHA OBRA. 4.- SI LA OBRA VA HACER EJECUTADA POR OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES O POR UNA CONSTRUCTORA PARTICULAR SOLICITO COPIA DE LA LICITACIÓN. 5.- MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA Y DE QUE CALIDAD SE VAN A UTILIZAR. 6.- ME RESERVO AMPLIAR DICHA INFORMACIÓN EN BASE A SU RESPUESTA DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE BANQUETAS DE CALLE PINO SUÁREZ, DE JUÁREZ A MADERO SOLICITO LO SIGUIENTE. 1.- EJECUCIÓN DE OBRA Y POR QUIEN SE EJECUTO. 2.- MATERIALES Y CALIDADES DE ESTOS SE EMPLEARON EN LAS BANQUETAS, CORDONES Y EN TODA LA OBRA Y COSTOS DE CADA PARTE DE LA OBRA EJECUTADA DE LA OBRA EN REPARACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE. 1.-METROS DE SUPERFICIE REPARADA, MATERIALES UTILIZADOS Y CALIDAD DE LOS MISMOS, COSTOS DETALLADOS DE DICHA OBRA.

Al respecto me permito informar lo siguiente:

1.- En conjunto entre ONU hábitat y la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, se está elaborando el nuevo reglamento de Desarrollo Urbano del Municipio de Durango de conformidad al triangulo de prioridades se establece que:

- a) Peatón
- b) Bicicleta
- c) Motocicleta
- d) Vehículos

2.- El proyecto no se autoriza en sesión de Cabildo, se autoriza en plenaria del Copladem, lo que se determina como Plan Anual de Obra Pública (PAOP)

3.- Se encuentra en proceso el desarrollo del proyecto ejecutivo, así como su presupuesto.

4.- Aun no se han realizado las licitaciones de dichos proyectos, ya que serán ~~ejecutados por contratistas~~

5.- Como se plasma en el punto número 3, se encuentra en desarrollo el proyecto ejecutivo, así como sus especificaciones de materiales e insumos a utilizar.

6.- La ampliación de banquetas de calle Pino Suarez, de Juárez a Madero, la obra fue ejecutada por la empresa SAVILO CONSTRUCCIÓN S. A DE C. V. Y en la Av. 20 de noviembre se realizaron trabajos de mantenimiento en la superficie de rodamiento en los tramos: cruce Av. 20 de noviembre y Calle Juárez, Av. 20 de noviembre entre Carlos León de la Peña y Miguel de Cervantes Saavedra para realizar estos trabajos se utilizó un concreto hidráulico MR 42 kg/cm<sup>2</sup>, a 7 días para alcanzar su resistencia óptima. Las cantidades ejecutadas en el mantenimiento de estos dos tramos se describen en el siguiente cuadro:

FECHA	TIPO DE TRABAJO	CALLE	TRAMO	COLONIA y/o FRACCIONAMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD
10/04/2024	BACHEO HIDRAULICO	20 DE NOVIEMBRE	RLOS LEON DE LA PEÑA Y MIGUEL DE CERVANTES SAAVED	ZONA CENTRO	M2	24.00
11/04/2024	BACHEO HIDRAULICO	20 DE NOVIEMBRE	ESQ. JUAREZ	ZONA CENTRO	M2	25.00
12/04/2024	BACHEO HIDRAULICO	20 DE NOVIEMBRE	ESQ. JUAREZ TRAMO NORTE	ZONA CENTRO	M2	21.20
00/01/1900	BACHEO HIDRAULICO	20 DE NOVIEMBRE	ESQ. JUAREZ	ZONA CENTRO	M2	47.50

Nota: El espesor de las losas son de 15 cm

Por lo tanto, se requirió de 18 m<sup>3</sup> de concreto MR 42 KG/CM<sup>2</sup>, para elaborar dicho volumen de concreto se utilizó las siguientes cantidades de insumos:

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
CEMENTO	TON	8.10	\$ 4,676.00	\$ 37,875.60
ARNA	M <sup>3</sup>	7.20	\$ 450.00	\$ 3,240.00
GRAVA	M <sup>3</sup>	10.80	\$ 450.00	\$ 4,860.00

Se anexa al presente los informes de los materiales utilizados y pruebas de laboratorio.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda y aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



C.c.p.Archivo.






LABORATORIO DE SUELOS			Gobierno Municipal
INFORME DE PRUEBAS FISICAS EN VIGAS DE CONCRETO HIDRAÚLICO			
OBRA	COLADO DE PAVIMENTACIÓN		ENSAYE
LOCALIZACIÓN	AVENIDA 20 DE NOVIEMBREY CALLE JUAREZ, ZONA CENTRO		836
			FECHA DE RECIBO
			18/04/2024
			FECHA DE INFORME
			25/04/2024
IDENTIFICACION	NUM. DE ENSAYE	836	ESPECIFICACIONES
	NUM. DE VIGA	4	
	PARA EMPLEARSE EN	LOSA DE PAVIMENTACIÓN	
LARGO, Cm.		50	50
ANCHO, Cm.		15	15
ESPESOR, Cm.		15	15
PESO, EN Kgs.		27690	
CARGA MAXIMA APLICADA Kgs.		3200	
MODULO DE RUPTURA A LA FLEXION, Kg/Cm..		42.6	42.0
EDAD EN DIAS		7	28
OBSERVACIONES			
MUESTRAS TOMADAS DE			
SE REPORTAN RESULTADOS A 7 DIAS DE EDAD DE LA VIGA ENSAYADA			
LABORATORISTA		JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y CALIDA DE OBRA	
 RAFAEL RIVAS MARTINEZ		 INGENIERA LUZ EUGENIA TORRECILLAS GUTIERREZ	



**LABORATORIO DE SUELOS**

INFORME DE PRUEBAS FISICAS EN VIGAS DE CONCRETO HIDRAÚLICO			
OBRA	COLADO DE LOSA DE PAVIMENTACIÓN		ENSAYE
LOCALIZACIÓN	CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE APARTADO Y CALLE CARLOS LEÓN DE LA PEÑA, ZONA CENTRO		771
			FECHA DE RECIBO
			10/04/2024
			FECHA DE INFORME
			08/05/2024
IDENTIFICACION	NUM. DE ENSAYE	771	ESPECIFICACIONES
	NUM. DE VIGA	3	
	PARA EMPLEARSE EN	LOSA DE PAVIMENTO	
LARGO, Cm.		50	50
ANCHO, Cm.		15	15
ESPESOR, Cm.		15	15
PESO, EN Kgs.		27599	
CARGA MAXIMA APLICADA Kgs.		3300	
MODULO DE RUPTURA A LA FLEXION, Kg/Cm..		44.0	42.0
EDAD EN DIAS		28	28
OBSERVACIONES			
MUESTRAS TOMADAS DE			
SE REPORTAMODULO DE RUPTURA A 28 DIAS DE EDAD			
LABORATORISTA		JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y CALIDAD DE OBRA	
RAFAEL RIVAS MARTINEZ		INGENIERA	
		LUZ EUGENIA TORRECILLAS GUTIERREZ	



*[Handwritten mark]*



DURACION  
INICIO  
TERMINO

54 DIAS  
07/11/2023  
31/12/2023

OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE VICTORIA DE DURANGO (2DA. ETAPA)

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>			
AB-PR-1	DEMOLICION DE GUARNICION TIPO TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CMS., INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA	ML	303.89
AB-PR-2	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA.	M3	87.97
AB-PR-3	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIN ARMAR EN BANQUETA DE 10 CMS., DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA.	M2	296.66
<b>PISOS</b>			
AB-PS-1	BANQUETA DE CONCRETO DE F'c=150 CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 ACABADO PULIDO FINO , INCLUYE: APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN REMATES A ZOCLO Y FRONTERAS INTERIOR Y EXTERIOR.	M2	414.86
AB-PS-2	GUARNICION DE BANQUETA TRAPEZOIDAL DE 15x20x40 CMS. CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, CIMBRA APARENTE METALICA ACABADO CON VOLTEADOR, PAPEL FIELTRO EN JUNTAS @ 6.00 MTS., PINTURA DE TRAFICO BLANCA Y/O AMARILLA SEGÚN SE INDIQUE POR LA SUPERVISION INCLUYE: HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA	ML	326.63
AB-PS-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CANTERA DE 40X40 CM., DE 10 CMS DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 8 A 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: PREPARACION DEL AREA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	M2	157.09
AB-PS-4	RAMPA DE CONCRETO DE F'c=250 CM2 DE 12 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 DOBLE PARRILLA, DESVANECIDO Y PENDIENTE A NIVEL DE ARROYO VEHICULAR PARA INTEGRACION, ACABADO C/BROCHA DE PELO SUAVE, APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN REMATES A ZOCLO Y FRONTERAS INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE: APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN REMATES.	M2	30.15
<b>MOBILIARIO URBANO</b>			
MOB.10.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO METALICO CED.30 AHOGABLE CON ILUMINACION MOD. BO-008 MCA. BKT MOBILIARIO URBANO, GALVANIZADO EN PINTURA POLIESTER COLOR GRIS OSCURO, 9 CMS DE DIAMETRO X 95 CMS., DE ALTURA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD TERMINADA.	PZA	13.00
AT-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DETALLE DE CANTERA DE 0.20X0.40X0.10 ENTRE EL PISO MURO COLINDANTE DE IGLESIA PARA EVITAR DETERIORO, ASENTADO CON MORTERO Y EMBOQUILLADO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	74.69
AT-13	COLOCACION DE PISO DE CANTERA EN RAMPAS DE .40X.40X.10 DESVANECIDO Y PENDIENTE AL ARROLLO VEHICULAR, ASENTADO CON CAMA DE AREN Y EMBOQUILLADO, INCLUYE CORTES EN CANTERA, DESPERDICIOS, MATERIALES, DETALLE EN CORTES Y MANO DE OBRA	M2	19.66
AT-14	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	M2	302.03
AT-15	CORTE EN PAVIMENTOS EXISTENTES POR MEDIOS MECANICOS	ML	191.85
AT-16	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE CARGA DE MATERIAL NO UTIL A CAMION CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA	M3	152.11
AT-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCORQUE LINEAL EN SOLERA MOD. AL-218 MCA. JUMBO DIMENSIONES 0.80X0.80X0.05M. AHOGADO EN PISO CON CONCRETO INCLUYE: PREPARACION DEL AREA, CORTES, MATERIALES MENORES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	6.00
AT-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCORQUE LINEAL EN SOLERA MOD. AL-218 MCA. JUMBO DIMENSIONES 1.00X0.80X0.05M. AHOGADO EN PISO CON CONCRETO INCLUYE: PREPARACION DEL AREA, CORTES, MATERIALES MENORES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	10.00
AT - 21	RAMPAS DE ACCESO CON CONCRETO DE F'c=150 CM2 ACELERADO AL 100% A 3DIAS CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10 ACABADO PULIDO.	M²	49.30

**LABORATORIO DE SUELOS**

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO					
OBRA		COLADO DE BANQUETAS		ENSAYES No.	620
LOCALIZACIÓN.- CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE FCO. I MADERO ZONA CENTRO				FECHA DE RECIBO	06/03/24
				FECHA DE INF.	03/04/24
IDENTIFICACION	ENSAYE No.	620			
	MUESTRA No.	2			
	TOMADA DE:	BANQUETAS			
DATOS DE PROJ.	FC(Kg/cm2)	150			
	REV. PROYECTO, cm	8-12			
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO	MARCA Y TIPO	CONCRETOS INTELIGENTES		
		CONSUMO CEMENTO			
	ADICIONANTE MARCA Y TIPOS	CANTIDAD USADA			
		FINALIDAD			
	EQUIPO DE MEZCLADO Y SU CAPACIDAD	CAMION REVOLVEDOR			
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO	REGLA MANUAL			
	AGUA CONSUMO POR SACO				
	REVENIMIENTO, cm	10			
DATOS DEL ESPECIMEN	DIAMETRO, cm	15.0			
	SECCION, cm2	176.7			
	FECHA DE COLADO	06/03/24			
	FECHA DE RUPTURA	03/04/24			
	EDAD, DIAS	28			
DATOS DEL ENSAYE	TIPOS DE PRUEBA	COMPRESION SIMPLE			
	PROCEDIMIENTO DE CURADO	INMERSION EN AGUA			
	CARGA DE RUPTURA, kg	27000			
	RESISTENCIA, Kg/cm2	152.8			
	% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO	101.8			

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MUESTRAS TOMADAS DE**

LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD CUMPLE CON LA F'C ESPECIFICADA DE PROYECTO

LABORATORISTA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y CALIDAD DE OBRA

C. RAFAEL RIVAS MARTINEZ

INGENIERA  
LUZ EUGENIA TORRECILLAS GUTIERREZ

