



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024
MEMORANDUM



Manzanillo, Colima a 28 de junio de 2024
DGOP-MEM-461/2024

Para: Lic. Mario Alberto Peña Padilla
Responsable de la Unidad de Transparencia

De: Ing. Alam Vargas Mendoza
Director General de Obras Públicas

ASUNTO: Se contesta Solicitud.

Me refiero al Oficio No. **UT-241-2024** de fecha 25 de junio del presente, que incluye anexa la Solicitud de información **060114224000134**, efectuada en el Sistema **SISAI 2.0** de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Misma que solicita lo siguiente:

Informe cada uno de los materiales y sus costos, utilizados en la construcción y rehabilitación de "los portales", en el municipio de manzanillo.

Por lo anterior, se describe la información solicitada, con el fin de dar respuesta al citado oficio:


- 1. Se anexa al presente, relación de conceptos y costos en "los portales".**

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Alam Vargas Mendoza
DIRECTOR GENERAL
DE OBRAS PÚBLICAS

Ccp: Archivo
AVM/mcfm*




CONCEPTOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Importe |
|-----------|---|----------------|
| A | PORTALES DEL CENTRO | |
| A1 | PRELIMINARES | |
| RPP-01 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. | \$32,440.93 |
| RPP-02 | DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, DIMENSIONES VARIABLES. | \$1,856.16 |
| RPP-03 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, PRODUCTO DEL CORTE, DEMOLICIONES, AFINE Y EXCAVACIONES, PRIMER KILÓMETRO, AL LUGAR DE TIRO ELEGIDO POR LA DEPENDENCIA. | \$1,225.98 |
| RPP-04 | ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, A KILOMETRO SUBSECUENTE (11.4 KM), AL LUGAR DE TIRO ELEGIDO POR LA DEPENDENCIA. | \$1,252.40 |
| RPP-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO ENUNCIATIVO TIPO. | \$5,447.46 |
| RPP-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA DE DIMENSIONES 1.22X2.44 MTS. | \$638.95 |
| RPP-07 | LIMPIEZA PROFUNDA AL FINAL DE OBRA (HASTA SU ENTREGA). | \$43,689.44 |
| A2 | BANQUETAS | |
| RPP-08 | RUPTURA Y DEMOLICION DE PISO CERAMICO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES (ROMPEDORA). | \$1,437.08 |
| RPP-09 | DESBASTE DE PISO CERAMICO CON MAQUINA DESBASTADORA PARA POSTERIOR COLOCACION DE SELLADOR Y BLENDER RECOVER. | \$299,248.01 |
| RPP-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO POLIMÉRICO BLENDER RECOVER COLOR MARFIL (ZONAS INTERIORES Y RAMPAS VEHICULARES) DE HASTA 25MM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO MOLDE TIPO (01-MELTED MAT) DE 0.79X0.71 M. | \$1,778,939.19 |
| RPP-11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO POLIMÉRICO BLENDER RECOVER COLOR PLUMB (ENTRE COLUMNAS) DE HASTA 25MM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO MOLDE TIPO (02/03-LINED SKIN) DE 0.71 X 0.71 M. | \$395,924.51 |
| RPP-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO POLIMÉRICO BLENDER RECOVER COLOR GRAY (ZONAS EXTERIORES) DE HASTA 25MM DE ESPESOR. | \$225,103.86 |

CONCEPTOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Importe |
|--------|--|--------------|
| RPP-13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO POLIMÉRICO BLENDER RECOVER COLOR MARFIL (ZONAS EXTERIORES) DE HASTA 25MM DE ESPESOR. | \$225,141.91 |
| RPP-14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO POLIMÉRICO BLENDER RECOVER COLOR SKY BLUE (ZONAS EXTERIORES) DE HASTA 25MM DE ESPESOR. | \$227,419.06 |
| RPP-15 | CONSTRUCCION DE LOGO ESTAMPADO (GRECAS) CON MOLDE TIPO DE 1.14 X 1.14 M DE MORTERO POLIMÉRICO BLENDER RECOVER COLOR ORANGE DE HASTA 25MM DE ESPESOR. | \$99,167.18 |
| RPP-16 | RENIVELACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE CFE ALTURA A NIVELAR HASTA 20 CM. | \$18,244.70 |
| RPP-17 | RENIVELACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE TELMEX ALTURA A NIVELAR HASTA 20 CM. | \$16,420.23 |
| RPP-18 | RENIVELACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE ALBAÑAL ALTURA A NIVELAR HASTA 20 CM. | \$50,073.07 |
| RPP-19 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, DE SECCIÓN RECTANGULAR 15 X 35 CM. SECCIONADAS A UNA DISTANCIA IGUAL A LA DE LOS CORTES TRANSVERSALES. | \$22,496.50 |
| RPP-20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA TRÁFICO BASE SOLVENTE, EN COLOR BLANCO EN GUARNICIONES. | \$9,485.00 |
| RPP-21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA TRÁFICO BASE SOLVENTE, EN COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES. | \$9,716.00 |
| RPP-22 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA, DE 22 X 22 CM DE BASE Y 7 CM DE ALTURA, CALIBRE 10, COLOR AMARILLO TRÁFICO CON REFLEJANTES EN AMBOS SENTIDOS,. | \$1,951.47 |
| RPP-23 | TUBERÍA DE 191 MM (3/4") DE DIÁMETRO, PVC HIDRAULICO RD 21. | \$778.20 |
| RPP-24 | RELLENO DE RANURA EN BANQUETA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 150 kg/cm2, ACABADO LAVADO FINO CON APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN TODO EL PERIMETRO. | \$3,590.24 |
| RPP-25 | TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO, PVC SANITARIO PARA ENCAMISADO DE DRENES DE AIRE ACONDICIONADO. | \$3,661.20 |
| RPP-26 | REUBICACIÓN DE MEDIDOR DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE HASTA UN MÁXIMO DE 2 METROS DE DISTANCIA. | \$3,710.44 |



CONCEPTOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Importe |
|--------|---|-------------|
| A3 | RAMPAS | |
| RPP-27 | CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, DE SECCIÓN 15 X 20 CM. | \$15,649.84 |
| RPP-28 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA MOVILIDAD UNIVERSAL DE 10.00 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA E/S 6X6 - 10/10, ACABADO MICROTTEXTURIZADO. | \$37,231.97 |
| RPP-29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO POLIMÉRICO BLENDER RECOVER COLOR SKY BLUE (RAMPAS MOV. UNIVERSAL) DE HASTA 25MM DE ESPESOR. | \$39,273.59 |
| RPP-30 | CONSTRUCCION DE LOGO ESTAMPADO CON MOLDE TIPO (SPECIAL CUSTOM TB) DE 0.61 X 0.61 M DE BLENDER RECOVER COLOR SKY BLUE DE HASTA 25MM DE ESPESOR.. | \$16,185.78 |
| RPP-31 | CONSTRUCCION DE LOGO ESTAMPADO CON MOLDE TIPO (SPECIAL CUSTOM TB) DE 0.61 X 0.61 M DE MORTERO POLIMÉRICO BLENDER RECOVER COLOR SKY BLUE DE HASTA 25MM DE ESPESOR. | \$12,454.06 |

| | |
|--|----------------|
| TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | \$3,599,854.35 |
| IVA 16.00% | \$575,976.70 |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | \$4,175,831.05 |
| (* CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 05/100 M.N. *) | |

